



Total: 37

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX09130100057011	Remodelación Del Gimnasio En Esc. Secundaria No. 21 (Calmeac)	134985	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$406,486	\$406,486	\$406,486	\$406,486	\$406,486	\$406,486	\$406,486	\$406,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	606	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100057029	J.N. Rosario Castellanos Impermeabilización	135002	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$425,780	\$425,780	\$425,780	\$425,780	\$425,585	\$425,585	\$425,585	\$425,585	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,083	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100057034	Pavimentación Calle Pistaches	135003	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$721,972	\$721,972	\$721,972	\$721,972	\$721,222	\$721,222	\$721,222	\$721,222	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100057046	Rehabilitación De Modulo Sanitario E Instalación Eléctrica En Telesecundaria Melchor Muquíz No. 244	135011	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$185,293	\$185,293	\$185,293	\$185,293	92.65	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100057050	Pavimentación De Calle Granados	135013	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$883,170	\$883,170	\$883,170	\$883,170	\$718,731	\$718,731	\$718,731	\$718,731	81.38	\$0	Metros Cuadrados	2,125	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100057065	Escuela Secundaria Técnica No. 36 Adolfo Lopez Mateos (Impermeabilización Y Construcción De Temple)	135049	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$485,450	\$485,450	\$485,450	\$485,450	\$481,265	\$481,265	\$481,265	\$481,265	99.14	\$0	Metros Cuadrados	451	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100057070	Repavimentación Av. San Isidro	135057	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$2,306,955	\$2,306,955	\$2,306,955	\$2,306,955	\$2,023,148	\$2,023,148	\$2,023,148	\$2,023,148	87.70	\$0	Metros Cuadrados	3,954	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100059800	Pavimentación Calle Pintura	135379	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,185,440	\$1,185,440	\$1,185,440	\$1,185,440	\$1,106,845	\$1,106,845	\$1,106,845	\$1,106,845	93.37	\$0	Metros Cuadrados	3,578	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100061811	Pavimentación Calle Escultura	135383	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,651,915	\$1,651,915	\$1,651,915	\$1,651,915	\$1,451,214	\$1,451,214	\$1,451,214	\$1,451,214	87.85	\$0	Metros Cuadrados	4,287	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100061826	Pavimentación Calle Arquitectura	135388	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$823,787	\$823,787	\$823,787	\$823,787	\$816,686	\$816,686	\$816,686	\$816,686	99.14	\$0	Metros Cuadrados	1,470	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100061871	Pavimentación Calle Música	135389	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$833,733	\$833,733	\$833,733	\$833,733	\$833,326	\$833,326	\$833,326	\$833,326	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,978	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100062669	Pavimentación Calle Esmeralda	135394	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$578,995	\$578,995	\$578,995	\$578,995	\$549,903	\$549,903	\$549,903	\$549,903	94.98	\$0	Metros Cuadrados	1,245	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100062731	Reparación De Modulo Sanitario E Impermeabilización En Esc. Sec. Adolfo Lopez Mateos	137119	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$396,899	\$396,899	\$396,899	\$396,899	99.22	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:



Total: 37

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX09130100062746	Esc. Primaria Niños Heroes (Construcción De Aula Y Barda Perimetral)	137120	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$399,137	\$399,137	\$399,137	\$399,137	\$398,894	\$398,894	\$398,894	99.94	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100062902	Impermeabilización Y Reparación De Módulos Sanitarios En Esc. Prim. Estado De Mexico	137122	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$425,791	\$425,791	\$425,791	85.16	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100062968	Impermeabilización Del Jardín De Niños Juan Rulfo	137123	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$199,966	\$199,966	\$199,966	\$199,966	\$199,966	\$199,966	\$199,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	521	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100063052	Pavimentación De Calle Canarias	137124	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,443,327	\$1,443,327	\$1,443,324	\$1,443,324	\$1,443,030	\$1,443,030	\$1,443,030	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,472	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100063570	Jardín De Niños Aletic, Impermeabilización Y Módulo Sanitario	137127	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$380,722	\$380,722	\$380,722	\$380,722	\$377,440	\$377,440	\$377,440	99.14	\$0	Metros Cuadrados	388	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100063633	Construcción De Carcamo Y Rehabilitación De Pisos En La Esc. Primaria Lazaro Cardenas	137895	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,898	\$489,898	\$489,898	97.98	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100063724	Pavimentación Calle Clasicos	140602	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,538,935	\$1,538,935	\$1,538,935	\$1,538,935	\$1,212,828	\$1,212,828	\$1,212,828	78.81	\$0	Metros Cuadrados	1,488	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100063759	Repavimentación Calle Durango	140603	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$902,666	\$902,666	\$902,666	78.49	\$0	Metros Cuadrados	3,065	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100064525	Pavimentación Calle Tejocotes	140761	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$860,955	\$830,638	\$830,638	\$830,638	96.48	\$0	Metros Cuadrados	392	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100064583	Prim, Vasco De Quiroga/ Gustavo Baz, Rehabilitación De Sanitarios	141166	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$199,233	\$199,233	\$199,233	66.41	\$0	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100064643	Prim Cuauhtemoc Remodelación De Sanitarios	141171	México	Cuatitlán Izcalli	Axotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$231,465	\$231,465	\$231,465	\$231,465	\$228,445	\$228,445	\$228,445	98.70	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100064689	Sec. Gustavo Baz Paras No. 464 Impermeabilización	141347	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$189,464	\$189,464	\$189,464	\$189,464	\$187,830	\$187,830	\$187,830	99.14	\$0	Metros Cuadrados	471	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100064736	Sec. Frida Khalo No. 201 Impermeabilización Y Rehabilitación	141351	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$303,745	\$303,745	\$303,745	\$303,745	\$301,127	\$301,127	\$301,127	99.14	\$0	Metros Cuadrados	852	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 37

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX09130100064785	Prim. Jose Ma Morelos/Gral Ignacio Zaragoza, Colocación De Pisos	141358	México	Cuatitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$149,563	\$149,563	\$149,563	\$149,563	\$148,290	\$148,290	\$148,290	99.15	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100064848	Prim Benito Juarez Remodelación De Modulo Sanitario	141363	México	Cuatitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$96,789	\$96,789	\$96,789	38.72	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100065191	Especial-Centro De Atención Multiple No. 13 Rehabilitación De Sanitarios	141372	México	Cuatitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$63,499	\$63,499	\$63,499	\$63,499	\$57,560	\$57,560	\$57,560	90.65	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100067711	Prim, Ignacio Zaragoza, Colocación De Malla Cíclica Sobre Barda Perimetral Y Pintura	141384	México	Cuatitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$237,943	\$237,943	\$237,943	67.98	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100067889	Sec. Carlos Fuentes No. 790 Impermeabilización	141386	México	Cuatitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$161,900	\$161,900	\$161,900	\$161,900	\$160,505	\$160,505	\$160,505	99.14	\$0	Metros Cuadrados	530	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100068014	Prim. Cultura Y Progreso, Drenaje, Equipamiento Para Carcamo Y Pintura	141391	México	Cuatitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$210,768	\$210,768	\$210,768	\$210,768	\$209,099	\$209,099	\$209,099	99.21	\$0	Metros Cuadrados	2,792	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100068117	Especial-Centro De Atención Multiple No. 12 Impermeabilización E Instalación Eléctrica	141499	México	Cuatitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$347,951	\$347,951	\$347,951	86.99	\$0	Metros Cuadrados	780	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09150200503069	Especial Centro De Atención Multiple No. 12 Rehabilitación De Sanitarios	141501	México	Cuatitlán Izcalli	Coertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2009	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$171,341	\$171,341	\$171,341	85.67	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX09130100016467	Construcción De Un Aula En La Telesecundaria Motolinía	147624/0097	México	Texcoco	Coertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2009	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,676	\$497,676	\$497,676	99.54	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100017100	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Diferentes Calles De Pentecostes	168969/0105	México	Texcoco	Coertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2009	\$54,223	\$54,223	\$54,223	\$54,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX09130100017132	Pavimentación Y Guarniciones Calle Carranzaco 1a Etapa	168971/0106	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2009	\$461,384	\$461,384	\$461,384	\$461,384	\$461,384	\$461,384	\$461,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,599	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.