



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 62

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX10130100062898	Demolicion Y Construcción De La Barda Perimetral Ubicada En La Primaria Eva Samano De Lopez Mateos Manuel Doblado S/N Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/12/2010	146593/0001	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$329,972	\$329,972	\$329,972	\$329,972	\$329,972	\$329,972	\$329,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100062906	Remodelacion De Sanitarios E Impermeabilizacion En Escuela Primaria Revolucion Yubicada En Av. Hogares S/N. Col Hogares De Atizapan Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/11/2010	146600/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$467,021	\$467,021	\$467,021	\$467,021	\$467,021	\$467,021	\$467,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,095	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100062916	Rehabilitacion De Acceso, Patio Cívico Y Colocacion De Malla Ciclonica Ubicada En La Calle Chimizal NO. 2 Cd. Lopez Mateos En La Primaria Mariano Gerardo Lopez Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/02/2010	146604/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$254,546	\$509,092	\$509,092	\$509,092	\$254,546	\$254,546	\$254,546	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,250	50.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100062928	Construccion De Lecheria Calle Emilio G. Baz Col. Lomas De Guadalupe Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/20/2010	146609/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$0	\$686,500	\$686,500	\$686,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,800	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100062934	Barandal Sobre Muro De Contencion Y Sobre Validadas Calles Luz Y Circuito Col. Atizapan 2000 Y Av. Juarez	146612/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$0	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	323	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100062944	Barandal De La Calle Real De Margaritas A La Altura De Real Orquidea Col. Villa De Las Palmas	146615/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$0	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100062953	Construccion De Muro De Contencion Y Boca De Tormenta Calle Vicente Guerrero Y Magnolias En La Col. Miraflores Op-Atiza-Ad-Fism/09/2010	146618/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$1,794,156	\$1,794,156	\$1,794,156	\$1,794,156	\$1,794,156	\$1,794,156	\$1,794,156	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100062964	Reparacion De Techumbre Y Rehabilitacion De Sanitarios Callejon Del Puente S/N En El Jardin De Niños Victoria Chaix Molina Col. Calacoaya Op-Atiza-Ad-Fism/01/2010	147013/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$692,535	\$692,535	\$692,535	\$692,535	\$692,535	\$692,535	\$692,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100062999	Rehabilitación De Plaza Cívica Y Malla Ciclonica En La Esc. Primaria Rafael Ramirez Calle Atletas Col. Peñitas Op-Atiza-Ad-Fism/04/2010	147014/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$316,674	\$316,674	\$316,674	\$316,674	\$316,674	\$316,674	\$316,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX10130100063007	Rehabilitacion De Dispensario Medico Av. Villareal S/N Col. Miraflores Op-Atiza-Ad-Fism/06/2010	147015/0010	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Salud	En Ejecución	2010	\$125,021	\$125,021	\$125,021	\$125,021	\$125,021	\$125,021	\$125,021	\$125,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 62

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX10130100063016	Construccion De Piso De Concreto Canchas Y Muro De Contencion En La Escuela Secundaria 547 Gustavo Baz Prada Calle Ignacio Zaragoza Col Lomas De San Miguel Op-Atiza-Ir-Fism/07/2010	147016/0011	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$2,124,912	\$2,124,912	\$2,124,912	\$2,124,912	\$2,124,912	\$2,124,912	\$2,124,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,287	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063022	Rehabilitacion En Clinica De Equinoterapia Y Rehabilitacion De Clinica De Tepalcapa Ubicada En Cerrada San Luis Potosi S/N Col. Mexico Nuevo Y En Calle Pascal Col. Tepalcapa	147017/0012	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Salud	En Ejecución	2010	\$164,845	\$166,027	\$166,027	\$166,027	\$166,027	\$166,027	\$166,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063034	Construccion De Cuatro Aulas Y Modulo De Escaleras En La Esc. Primaria Ignacio Zaragoza Y Adolfo Mateos Col. Las Acacias Op-Atiza-Ir-Fism/010/2010	147018/0013	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$1,697,192	\$1,697,192	\$1,697,192	\$1,697,192	\$1,697,192	\$1,697,192	\$1,697,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063045	Construccion De Un Aula , Sanitarios Y Muro De Contencion En El J.N. Nueva Creacion Ubicada En Balseario Dominguez S/N Col. Primero De Septiembre	147019/0014	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$1,181,637	\$1,548,918	\$1,548,918	\$1,548,918	\$1,181,637	\$1,181,637	\$1,181,637	76.29	\$0	Metros Cuadrados	248	76.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063049	Barda Y Reja Perimetral Calle Mariano Matamoros Col Emiliano Zapata	147022/0015	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$0	\$61,600	\$61,600	\$61,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063060	Muro De Contencion Piso Y Drenajes Pluviales En La Esc. Primaria Niño Artillero Calle Ignacio Zaragoza S/N Col 5 De Mayo Op-Atiza-Ad-Fism/015/2010	147048/0016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$174,910	\$174,910	\$174,910	\$174,910	\$174,910	\$174,910	\$174,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063071	Construccion De Puente Peatonal En La Col San Miguel En Blvd. Lomas De La Hacienda	147050/0017	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$0	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063078	Construccion De Puente Vehicular Col. Lomas De San Miguel Calle Zenzontle Op-Atiza-Ir-Fism/22/2010	147053/0018	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$995,478	\$995,478	\$995,478	\$995,478	\$995,478	\$995,478	\$995,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063085	Repavimentacion Con Concreto Asfaltico Callejon De La Parroquia Col Calacoaya Op-Atiza-Ad-Fism/23/2010	147055/0019	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$246,155	\$246,155	\$246,155	\$246,155	\$246,155	\$246,155	\$246,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	843	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063100	Repavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle La Barranca En La Col. Calacoaya Op-Atiza-Ad-Fism/24/2010	147057/0020	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$549,645	\$549,645	\$549,645	\$549,645	\$549,645	\$549,645	\$549,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 62

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX10130100063302	Impermeabilización Ubicada En La Escuela Jardin De Niños Ignacio Zaragoza En La Col. 5 De Mayo En Atizapan De Zaragoza Del Contrato Op-Atiza-Ad-Fism/16/2010	148003/0021	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$176,270	\$177,183	\$177,183	\$177,183	\$177,183	\$177,183	\$177,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	99.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063315	Construcción De Unidad De Rehabilitación E Integración Social Ubicada En Calle Veracruz S/N En La Colonia Mexico Nuevo	150029/0022	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$5,421,082	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$5,579,921	\$5,579,921	\$5,579,921	74.40	\$0	Metros Cuadrados	1,635	72.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063325	Construcción De Dos Aulas En Sec. Tec. 150 Con Concreto Piso Con Loseta De Block Cancelería Instalaciones Eléctricas Calle Argelia Y Holanda En La Col Mexico 86 Op-Atiza-Ir-Fism-25/2010	150030/0023	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$589,114	\$1,178,227	\$1,178,227	\$1,178,227	\$589,114	\$589,114	\$589,114	50.00	\$0	Metros Cuadrados	167	50.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063333	Construcción De Un Aula En El Jardin De Niños Cuahupiltzin De Concreto Armado Losa De Piso De Loseta Muro Cancelería E Instalaciones Calle Condor En La Col Las Águilas Op-Atiza-Ad-Fism-26/2010	150031/0024	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$274,633	\$549,265	\$549,265	\$549,265	\$274,633	\$274,633	\$274,633	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	50.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063344	Elevar Barda Perimetral Y Pintura Con Cal En El Jardin De Niños Gaby Brimer En La Calle Emiliano Zapata S/N Acceso Físico Calle Ing Bioquímico En La Col. Uam Op-Atiza-Ad-Fism-27/2010	150032/0025	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$280,739	\$561,477	\$561,477	\$561,477	\$280,739	\$280,739	\$280,739	50.00	\$0	Metros Cuadrados	610	50.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063348	Colocación De Alla Ciclonica Con Corcentina En El Jardin De Niños Eva Samano De Lopez Mateos En La Calle 5 En El Fraccionamiento Bosques De Atizapan	150033/0026	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$0	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063363	Construcción De Barda Perimetral En La Sec. Oficial 540 Vicente Guerrero Y Blok Zampeado Y Malla En Hogares De La Alegria En El Fraccionamiento Hogares De Atizapan	150034/0027	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$0	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	196	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063370	Construcción De Una Rampa Y Uan Aula En El Jardin De Niños Mahatma Gandhi Av. Central N0. 5 Colo. Exhacienda El Pedregal	150036/0028	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$0	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063378	Rehabilitación De Un Nucleo Sanitario En Jardin De Niños Hermanas Abasolo En La Calle Arturo Oropeza En La Col Emiliano Zapata	150037/0029	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$379,548	\$379,548	\$379,548	\$379,548	\$379,548	\$379,548	\$379,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 62

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX10130100063388	Construccion De Un Aula De Computo En La Sec. Nezahualcoyotl Piso De Loseta Canceleria De Alumínio E Instalaciones Electricas En La Calle Esmeralda 33 En Fracc El Pedregal Op-Atiza-Ir-Fism-32/2010	150038/0030	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$786,996	\$977,354	\$977,354	\$977,354	\$786,996	\$786,996	\$786,996	80.52	\$0	Metros Cuadrados	150	80.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063406	Rehabilitacion De Nucleo Sritario En La Esc. Prim. Solidaridad Pintura De Muros Lamparas Puertas Base De Tinaco En La Calle Serenata En El Fracci Villas De La Hacienda Op-Atiza-Ad-Fism-33/2010	150039/0031	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$287,635	\$287,635	\$287,635	\$287,635	\$287,635	\$287,635	\$287,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063452	Construccion De Un Taller En La Esc. De Arte Y Oficios Edayo Piso Muro E Instalaciones Electricas En Av. Hogares De Atizapan Y Azucena En El Fracclomas Lindas li Op-Atiza-Ir-Fism-34/2010	150041/0032	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$549,337	\$1,098,675	\$1,098,675	\$1,098,675	\$699,337	\$699,337	\$699,337	63.65	\$0	Metros Cuadrados	129	50.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063477	Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Y Malla En El Jardin De Niños Tokatiyawi Ubicada En La Calle Laurel En La Col. Lomas De San Miguel Norte	150042/0033	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$432,263	\$545,000	\$545,000	\$545,000	\$432,263	\$432,263	\$432,263	79.31	\$0	Metros Cuadrados	215	79.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063490	Construccion De Lecheria Calle Prolongacion Olimpica Y Tamaulipas En La Col Peñitas	150043/0034	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$337,542	\$680,611	\$680,611	\$680,611	\$337,542	\$337,542	\$337,542	49.59	\$0	Metros Cuadrados	265	49.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063502	Reencarpelado Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Calle Malincho De La Carretera Lago De Guadalupe A Adolfo Lopez Mateos Col. Cerro Grande Del Contrato Op-Atiza-Lp-Fism-42/2009	151766/0035	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$728,135	\$5,601,298	\$5,601,298	\$5,601,298	\$728,135	\$728,135	\$728,135	13.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	39.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063637	Construccion De Puente Peatonal, En Barranca De La Calle Xicotencalt Colonia Profesor Cristobal Higuera A La Calle Prolongacion Tecolotes Col. Las Aguilas Op-Atiza-Fism-Ir-39/2010	151994/0036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$1,080,289	\$1,080,289	\$1,080,289	\$1,080,289	\$1,080,289	\$1,080,289	\$1,080,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063649	Construccion De Un Puente Vehicular En La Calle Azucena En La Colonia Miraflores	151995/0037	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$749,147	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,057,426	\$1,057,426	\$1,057,426	70.50	\$0	Metros Cuadrados	540	49.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 62

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX10130100063661	Colocacion De Barandal A Base De Tubo En La Calle Lirio, Gladiola Y Naranjo En Prados De Ixtacala De 2 Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-36/2010	151996/0038	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$308,456	\$308,456	\$308,456	\$308,456	\$308,456	\$308,456	\$308,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063668	Construccion De Dispensario Medico Ubicada En La Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle J En La Col. Ampliacion San Martin De Porres	152083/0039	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Salud	En Ejecución	2010	\$0	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063712	Trabajos De Pavimentacion De Concreto Asfaltico De La Calle Chetumal Tramo Entre Chetumal Y Hogar De La Paz En La Colonia Ampliacion Adolfo Lopez Mateos	152084/0040	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$694,486	\$736,649	\$736,649	\$736,649	\$736,649	\$736,649	\$736,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,572	94.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063720	Construccion De Dos Aulas Y Pintura En General 2da Etape En La Escuela Secundaria Estic 101 Octavio Paz Calle Ingenieria En Sistemas N0.6 En La Colonia Uam Op-Atiza-Ir-Fism-045/2009	152085/0041	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2010	\$509,795	\$1,189,521	\$1,189,521	\$1,189,521	\$1,132,736	\$1,132,736	\$1,132,736	95.23	\$0	Metros Cuadrados	78	66.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063726	Pavimentacion En La Calle Justo Sierra Y Vicente Guerrero En La Colonia Ampliacion Emiliano Zapata Contrato Op-Atiza-Lp-Fism-44/2009	152087/0042	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$2,160,501	\$3,511,038	\$3,511,038	\$3,511,038	\$2,160,501	\$2,160,501	\$2,160,501	61.53	\$0	Metros Cuadrados	3,139	61.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100063735	Pavimentacion De La Calle Agustin De Iturbide Entre Doroteo Arango Y Vicente Guerrero En La Col Ampliacion Emiliano Zapata	152092/0044	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$824,436	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$824,436	\$824,436	\$824,436	34.35	\$0	Metros Cuadrados	2,775	34.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100071062	Centro De Salud	143981	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$867,000	\$867,000	\$867,000	\$867,000	\$856,845	\$856,845	\$856,845	98.83	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10130100071185	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Leyes De Reforma Ambos Turnos	143984	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$112,000	\$111,781	\$111,781	\$111,781	99.80	\$0	Metros Cuadrados	580	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 62

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX10130100074066	Pavimentación Y Obras Complementarias Calle Torre Eiffel, Entre Av. Torre Universidad Y Torre Ejidal	144011	México	Cuautitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$488,000	\$488,000	\$488,000	\$488,000	\$361,049	\$361,049	\$361,049	73.99	\$0	Metros Cuadrados	717	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10130100074430	Centro De Salud La Quebrada	146381	México	Cuautitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$1,941,000	\$1,941,000	\$1,941,000	\$1,941,000	\$1,889,899	\$1,889,899	\$1,889,899	97.37	\$0	Metros Cuadrados	347	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10130100074460	Construcción De Un Aula Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Niños Heroes Ambos Turnos	146384	México	Cuautitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$248,500	\$248,500	\$248,500	\$248,500	\$248,448	\$248,448	\$248,448	99.98	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10130100074545	Municipio De Cuautitlan Izcalli	146465	México	Cuautitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$125,162	\$125,162	\$125,162	50.06	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10130100076462	Construcción De Colector En San Mateo Ixtacalco 1ra Etapa	149036	México	Cuautitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$529,998	\$529,998	\$529,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10130100081999	Centro De Salud Unidad Fidel Velazquez	150623	México	Cuautitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,040,000	\$3,034,434	\$3,034,434	\$3,034,434	99.82	\$0	Metros Cuadrados	467	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10130100085207	Mantenimiento Y Obras Complementarias Calle Rosales	163974	México	Cuautitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$532,666	\$532,665	\$532,665	\$532,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,060	100.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10150200503103	Construccion De Nucleo Sanitario Obras Complementarias En La Escuela Secundaria No. 136 Simbolos Patrios T.M.	143978	México	Cuautitlán Izcalli	Coertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2010	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,320	\$748,320	\$748,320	99.78	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX10130100030263	Pavimentación Asfáltica De La Calle Del Recreo 1a Etapa	168977/0053	México	Texcoco	Coertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$572,389	\$572,389	\$572,389	\$572,389	\$572,389	\$572,389	\$572,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX10130200145550	Terminación De La Calle Prolongación Crédito (Suministro De Materiales).	173821/0056	México	Texcoco	Coertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$35,496	\$35,338	\$35,338	\$35,338	\$35,338	\$35,338	\$35,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA.
MEX10130200145571	Pavimentación Hidráulica De La Calle 16 De Septiembre (Suministro De Materiales).	173822/0057	México	Texcoco	Coertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$28,374	\$28,374	\$28,374	\$28,374	\$28,216	\$28,216	\$28,216	99.44	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX10130200145594	Pavimentación Hidráulica De La Calle 5 De Mayo (Suministro De Materiales).	173823/0058	México	Texcoco	Coertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$74,286	\$74,286	\$74,286	\$74,286	\$74,053	\$74,053	\$74,053	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX10130300181384	Terminación De Pavimentación De Calle San Pedro De Los Pinos (Suministro De Materiales).	174548/0060	México	Texcoco	San Luis Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$200,425	\$200,425	\$200,425	\$200,425	\$190,750	\$190,750	\$190,750	95.17	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 62

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX10130400236851	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Miguel Hidalgo.	176088/0061	México	Texcoco	Pentecostés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$444,197	\$444,197	\$444,197	98.71	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX10130100106925	Pavimentación Y Obras Complementarias Privada Adolfo López Mateos.	168131/0041	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$156,645	\$156,645	\$156,645	\$156,645	\$78,609	\$78,609	\$78,609	50.18	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	50.18	Financiera: / Física: CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN / Registro:
MEX10130100106928	Pavimentación Y Obras Complementarias Calle San Antonio Tramo De Calle Santa Teresa A Calle Santa Lucia.	168135/0044	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$341,097	\$341,097	\$341,097	\$341,097	\$307,762	\$307,762	\$307,762	90.23	\$0	Metros Cuadrados	460	100.00	90.23	Financiera: / Física: COLONIA RINCÓNADA SAN MARCOS / Registro:
MEX10150100485888	Construcción De Salón De Usos Múltiples Y Obras Complementarias De Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc Calle Sandalo.	183866/0047	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2010	\$405,191	\$408,337	\$408,337	\$408,337	\$408,337	\$408,337	\$408,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.27	Financiera: / Física: FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. SECCION / Registro: