



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100063751	Construcción De Modulo Sanitario Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Lic. José Guadalupe Zuno, Av. Prolongación Juárez S/N, Colonia San Mateo Tecoloapan	154055/0001	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$200,000	\$691,224	\$691,224	\$691,224	\$617,258	\$617,258	\$617,258	89.30	\$0	Metros Cuadrados	80	28.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063769	Impermeabilización, Colocación De Malla Ciclónica Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Maria Enriqueta Camarillo De Pereira, Lomas De San Juan S/N, En La Colonia San Juan Ixtacala	154060/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$252,210	\$252,210	\$252,210	\$124,463	\$124,463	\$124,463	49.35	\$0	Metros Cuadrados	503	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063780	Impermeabilización En El Jardín De Niños Diego Rivera Ubicada En La Calle Bugambilia S/N En La Colonia Villa De Las Palmas	154067/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$215,372	\$215,372	\$215,372	\$190,000	\$190,000	\$190,000	88.22	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063793	Rehabilitación De Sanitarios Gradas Y Patio Central, Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Narciso Mendoza Calle 410 En La Colonia San Martin De Porres	154069/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,050,757	\$1,050,757	\$1,050,757	80.83	\$0	Metros Cuadrados	627	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063802	Reparación De Techumbre En La Escuela Primaria Revolución, Av. Hogares S/N, En El Fraccionamiento Hogares De Atizapan	154070/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$1,074,642	\$1,074,642	\$1,074,642	\$590,606	\$590,606	\$590,606	54.96	\$0	Metros Cuadrados	555	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063888	Construcción De Barda Frontal, Instalación De Drenes En Talud Y Obras Complementarias De Le Escuela Preescolar Cipacelli, Av. De Las Granjas S/N En La Colonia Las Colonias	154071/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063917	Rehabilitación De Dos Módulos Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria José Vizcarra Pérez Ubicada En La Calle Parque S/N En La Colonia Fraccionamiento Fuentes De Satelite	154072/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$558,059	\$558,059	\$558,059	\$278,810	\$278,810	\$278,810	49.96	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063961	Rehabilitación De Sanitarios Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Agustín Yañez Ubicado En Calle Del Rosal S/N En La Colonia Profesor Cristobal Higuera	154073/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$249,865	\$249,865	\$249,865	\$249,865	\$249,865	\$249,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX11130100063971	Construcción De Aula De Computo En La Escuela Primaria	155703/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$692,833	\$692,833	\$692,833	\$345,853	\$345,853	\$345,853	49.92	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063976	Construcción De Techumbre Y Tempete En La Escuela Secundaria N0. 8 Op-Atiza-r-Fism-32/2011	155704/0010	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$2,133,355	\$2,133,355	\$2,133,355	\$2,133,355	\$2,133,355	\$2,133,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063990	Rehabilitacion De 4 Modulos Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Jose Clemente Orozco Calle Tecolote N0. 35 Fraccionamiento Las Alamedas	155705/0011	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$755,064	\$755,064	\$755,064	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100063998	Construcción De Cubierta En Área De Comedor Al Aire Libre En La Escuela Primaria Amado Nervo Calle Ayuntamiento Chimazal S/N En La Col. Atizapan Centro Op-Atiza-Ad-Fism-007/2011	155706/0012	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$143,831	\$143,831	\$143,831	\$143,831	\$143,831	\$143,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064004	Remodelación De Modulos Sanitarios Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz Monte Alban S/N En La Col. Monte Maria En El Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-014/2011	155707/0013	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$698,950	\$698,950	\$698,950	\$698,950	\$698,950	\$698,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	606	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064009	Construcción De Barda Colocación De Reja De Protección Barandal Sobre Banqueta Prim Sor Juana Ines De La Cruz En Av. Emiliano Zapata S/N En La Col. Lomas De Monte Maria Op-Atiza Ad-Fism-15/2011	155708/0014	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$349,373	\$349,373	\$349,373	\$349,373	\$349,373	\$349,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064016	Impermeabilización De Aulas Y Rehabilitación De Sanitarios En El Preescolar Mariano Aristas Calle Garzas S/N En La Col. Lomas De San Miguel Op-Atiza-Ad-Fism-016/2011	155709/0015	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$547,601	\$547,601	\$547,601	\$547,601	\$547,601	\$547,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	499	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064027	Construcción De Aula De Computo En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Ubicada En Calle Flor De Loto S/N En La Col. Villa De Las Palmas	155710/0016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$816,199	\$816,199	\$816,199	\$757,862	\$757,862	\$757,862	92.85	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064035	Cambio De Cubierta En Aulas Impermeabilización En La Escuela Secundaria Patria Y Libertad En Av. Condado De Sayavedra N0. 42 En La Col Calacoaya Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-025/2011	155711/0017	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$216,940	\$216,940	\$216,940	49.87	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100064048	Rehabilitación Del Nucleo Sanitario Construcción De Aula Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Clara Del Moral Calle Ex-Hacienda Del Pedregal S/N En La Colonia Tierra Enmedio	155713/0018	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$150,000	\$699,071	\$699,071	\$699,071	\$410,621	\$410,621	\$410,621	58.74	\$0	Metros Cuadrados	70	21.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064057	Impermeabilización De Aulas Malla Ciclonica Sobre La Barda Perimetral En La Esc Sec NO. 548 Josefa Ortiz De Dominguez Calle Azalea Esq. Margarita Mazza De Juarez S/N En La Col. San Jose El Jaral	155715/0019	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,260	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064066	Rehabilitación De Sanitario Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Solidaridad Turno Vespertino Calle Serenata S/N Fraccionamiento Villa De La Hacienda Op-Atiza-Ad-Fism-36/2011	155717/0020	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$248,443	\$248,443	\$248,443	\$124,222	\$124,222	\$124,222	50.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064078	Impermeabilización, Pintura Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria NO. 99 Contrato Op-Atiza-Ad-Fism-001/2011	157451/0021	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$224,820	\$337,231	\$337,231	\$337,231	\$224,820	\$224,820	\$224,820	66.67	\$0	Metros Cuadrados	1,800	50.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064084	Remodelación De Patio Cívico Colocación De Malla Perimetral Y Obras Primarias Carlos Hank Gonzalez Calle Roble S/N Esq. Av. Fresnos En La Col Bosques De Ixtacala Op-Atiza-Ir-Fism-002/2011	157453/0022	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$807,407	\$807,407	\$807,407	\$605,555	\$605,555	\$605,555	75.00	\$0	Metros Cuadrados	585	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064117	Construcción De Dos Aulas De La Escuela Primaria Margarita Masa De Juárez Calle Luis Donald Colosio S/N En La Colonia Primero De Septiembre	157454/0023	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$999,962	\$999,962	\$999,962	\$999,962	\$999,962	\$999,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064129	Construcción De Una Barda Perimetral Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Corregidora De Queretaro Calle Margarita S/N En La Colonia San José Del Jaral I	157455/0024	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064138	Construcción De Una Barda Colocación De Malla Ciclonica De Red De Drenaje E Impermeabilizante De Aula Prim Francisco I. Madero Cite Tejocote NO.2 En La Col Amp El Capulin Op-Atiza-Ad-Fism-005/2011	157457/0025	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$630,006	\$630,006	\$630,006	\$630,006	\$630,006	\$630,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100064151	Remodelación De Sanitarios Reparación De Barda Perimetral Y Obras En La Escuela Secn0. 629 Jose Vasconcelos En Paseo De La Villa S/N En La Col Villas De La Hacienda Op-Atiza-Ad-Fism-008/2011	157459/0026	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$189,773	\$379,545	\$379,545	\$379,545	\$189,773	\$189,773	\$189,773	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	50.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064232	Rehabilitación De Patios En La Escuela Preescolar Rosario Castellanos Calle Dr. Gustavo Baz S/N En La Colonia México Nuevo	157461/0027	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	\$293,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064244	Construcción De Aula De Computo Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Emma Goody Lobato Zda Cda De 16 De Septiembre S/N En La Colonia Alfredo V. Bonfil	157462/0028	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$944,566	\$944,566	\$944,566	\$655,002	\$655,002	\$655,002	69.34	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064250	Impermeabilización, Pintura Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Luis Romo Ibarra Ubicada En Campeche S/N En La Colonia Los Olivos	157464/0029	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$421,364	\$421,364	\$421,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	345	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064260	Construcción De Techumbre, Remodelación De Patio Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos, Tucán Y Tortolas S/N En El Fraccionamiento Lomas Lindas	157472/0030	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064266	Construcción De Un Aula De Medios Y Muro De Contención En La Escuela Primaria Simon Ramirez Ubicada En La Calle Lomas Azul S/N En La Colonia San Juan Ixtacala Plano Sur	157473/0031	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	218	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064277	Impermeabilización, Terminación De Canchas Y Obras Complementaria En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Ubicada En La Calle Cordón S/N En La Colonia Lomas De San Miguel	157475/0032	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$1,248,540	\$1,248,540	\$1,248,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064295	Construcción De Un Aula Y Barda Perimetral En Jardín De Niños Luis Nishisawa En Calle Villa Union En Al Colonia Villa De Las Torres	157477/0033	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$621,965	\$621,965	\$621,965	\$621,965	\$621,965	\$621,965	\$621,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX11130100064302	Impermeabilización De La Escuela Primaria Amado Nervo Ubicada En Calle Zapote Y Noche Buena S/N En La Colonia Lomas De San Miguel Norte Op-Atiza-Ad-Fism-033/2011	157479/0034	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$0	\$423,868	\$423,868	\$423,868	\$423,868	\$423,868	\$423,868	\$423,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX11130100064309	Contrucción De Una Lechería En Av. Valle Escondido Esquina Con Av. Real De Calacoaya En El Pueblo De Calacoaya	157494/0035	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,162	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100064365	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Alcatraz Entre Shopenhaver Y Crisantemo En La Colonia Ampliación Lomas De Tepalcapa	157499/0036	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$512,132	\$512,132	\$512,132	\$512,132	\$512,132	\$512,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	331	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100064379	Pavimentación De La Calle Nube Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias Entre Maple Y Pensamiento En Al Colonia Ampliación Peñitas Op-Atiza-Ir-Fism-42/2011	157503/0037	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$1,448,715	\$1,448,715	\$1,448,715	\$724,358	\$724,358	\$724,358	50.00	\$0	Metros Cuadrados	713	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100064389	Reencarpetao Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias De La Avenida Jalisco En La Colonia Adolfo Lopez Mateos	157506/0038	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$8,036,716	\$8,036,716	\$8,036,716	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,829	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100064392	Reencarpetao Y Obras Complementarias De La Calle Italia En La Colonia Mexico 86	157507/0039	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$2,480,848	\$2,480,848	\$2,480,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,564	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100064411	Puente Peatonal,Rejilla Pluvial Y Muro De Contención En Rio Moritas En La Colonia Primero De Septiembre Y Alamos	157509/0040	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$648,334	\$648,335	\$648,335	\$648,335	\$648,335	\$648,335	\$648,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100064421	Puente Peatonal Sobre Barranca Ubicada En Calle Gorrion Y Cerrada Pelicanos En La Colonia Las Aguilas	157510/0041	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$1,298,626	\$1,298,626	\$1,298,626	\$1,298,626	\$1,298,626	\$1,298,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100064427	Puente Peatonal En Carretera Nicolas Romero Esquina Con Océano Atlántico En Al Colonia Lomas Lindas 2da Seccion	157513/0042	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100064438	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Infraestructura Educativa En Diferentes Escuelas Del Municipio De Tlaxapam De Zaragoza Del Contrato Dga-Ad-007-2011	161023/0043	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$2,994,780	\$2,994,780	\$2,994,780	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	33.39	\$0	Metros Cuadrados	127,000	33.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro:	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100064446	Pavimentación A Base De Concreto Asfáltico De 5 Cm De Espesor En Calle Chihuahua, Emiliano Zapata Y Puebla, Tramo De Avenida La Pedrera A Paseo De Mexico En La Colonia Lazaro Cardenas.	162225/0044	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$3,755,661	\$3,755,661	\$3,755,661	\$3,494,784	\$3,494,784	\$3,494,784	93.05	\$0	Metros Cuadrados	12,040	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX11130100064463	Reacondicionamiento De Espacios Físicos De La Dirección General De Obras Públicas Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fism-049/2011	167870/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$0	\$1,104,881	\$1,104,881	\$1,104,881	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX11130100085756	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial No. 21 Calmecac Ambos Turnos	154887	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,976	\$224,976	\$224,976	89.99	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100085809	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Federico Froebel	155978	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$206,987	\$206,987	\$206,987	82.79	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100086131	Reencarpetado Y Obras Complementarias De La Av. Del Trabajo	156436	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,174,214	\$1,174,214	\$1,174,214	96.04	\$0	Metros Cuadrados	2,882	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100086653	Repavimentación De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias Calle Torre La Paz	159340	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$886,000	\$886,000	\$886,000	\$886,000	\$679,359	\$679,359	\$679,359	76.68	\$0	Metros Cuadrados	3,553	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100088268	Convenio Adicional Centro De Salud Fidel Velazquez	159633	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,457,084	\$1,457,084	\$1,457,084	97.14	\$0	Metros Cuadrados	491	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100098885	Adquisición De Material Para Obras De Pavimentación En Vialidades Del Municipio	162293	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$106,319	\$106,319	\$106,319	\$106,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100099940	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Cerrada Septima Del Carril De San Agustín	163759	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,107,134	\$1,107,134	\$1,107,134	\$1,107,134	\$1,097,853	\$1,097,853	\$1,097,853	99.16	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100101685	Pavimentación Y Obras Complementarias De Cerrada Octava Del Carril De San Agustín	163763	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$596,152	\$596,152	\$596,152	\$596,152	\$548,974	\$548,974	\$548,974	92.09	\$0	Metros Cuadrados	688	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100101711	Reencarpetado Y Obras Complementarias De La Calle San Diego	163766	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$681,687	\$681,687	\$681,687	\$681,687	\$681,007	\$681,007	\$681,007	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,469	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:
MEX11130100101724	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Capuín	163810	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$635,200	\$635,200	\$635,200	\$635,200	\$604,259	\$604,259	\$604,259	95.13	\$0	Metros Cuadrados	815	100.00	100.00	Financiera: ok / Fisica: ok / Registro:



Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100101867	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Gladiolas	165822	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$348,894	\$348,894	\$348,894	84.57	\$0	Metros Cuadrados	673	100.00	75.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX11130100101877	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Cerrada Nocheztili	165826	México	Cuautitlán Izcalli	Axotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$259,204	\$259,204	\$259,204	\$259,204	\$258,982	\$258,982	\$258,982	99.91	\$0	Metros Cuadrados	449	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX11150200505105	Convenio Adicional Centro De Salud Xhala	161867	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$334,325	\$334,325	\$334,325	95.52	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX11130100032924	Suministro De Materiales Para La Pavimentación Hidráulica De La Calle Punta Del Agua	156485/0045	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$49,160	\$49,160	\$49,160	34.38	\$0	Metros Cuadrados	2,608	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130300196938	Pavimentación Asfáltica Y Guarniciones De Calle Dalia Entre Av. De Las Flores Y C. Jardines.	175153/0212	México	Texcoco	Tequexquihauac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$479,482	\$479,482	\$479,482	85.62	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130300200458	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Duraznos De Camino Viejo A Chapingo A Última Cda. De Duraznos.	174208/0205	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$724,777	\$724,777	\$724,777	60.40	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130300200663	Pavimentación Hidráulica De Calle Paraiso.	174611/0208	México	Texcoco	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$397,982	\$397,982	\$397,982	49.75	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130300200858	Pavimentación Hidráulica De Calle La Layela (Suministro De Materiales).	174612/0209	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$139,641	\$139,641	\$139,641	\$139,641	\$134,282	\$134,282	\$134,282	96.16	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130300200899	Reposición De Pavimento Hidráulico De Calle Ecuador.	174864/0210	México	Texcoco	Los Reyes San Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$298,632	\$298,632	\$298,632	50.19	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130300200948	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Silverio Perez Entre Av. Hidalgo Y Av. De Las Flores.	174905/0211	México	Texcoco	Tequexquihauac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,196,013	\$1,196,013	\$1,196,013	99.67	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130400246174	Ampliación De La Red De Agua Potable, Para El Lugar Denominado Ixtacia Y Tanquismanalco.	175842/0213	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$246,000	\$225,414	\$225,414	\$225,414	91.63	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130400246277	Rehabilitación De Drenaje En Calle Juárez, Entre C. Abelardo Rodríguez Y C. Alcanfores.	176096/0215	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,755,000	\$1,755,000	\$1,755,000	\$1,755,000	\$1,753,714	\$1,753,714	\$1,753,714	99.93	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130400246326	Pavimentación Hidráulica De La Calle 2da. Cerrada De Av. Del Trabajo (Suministro De Materiales).	176174/0216	México	Texcoco	La Magdalena Panoaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$129,943	\$129,943	\$129,943	\$129,943	\$126,004	\$126,004	\$126,004	96.97	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130400246379	Adoquinado De La 4ta. Cerrada De Nezahualcoyotl (Suministro De Materiales).	176175/0217	México	Texcoco	La Magdalena Panoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$140,328	\$140,328	\$140,328	\$140,328	\$137,987	\$137,987	\$137,987	98.33	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130400246473	Pavimentacion Asfaltica Y Construcción De Drenaje En Calle Abelardo Rodríguez, Tramo De Calle Francisco Javier Mina A Calle Filiberto Gomez, Y De Calle Javier Mina Tramo De Calle Juarez A Calle Abelar	176176/0218	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$716,000	\$714,277	\$714,277	\$714,277	99.76	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130400246581	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Gral. Mariano Ruiz, Entre C. Aliende Y C. Alcanfores.	176279/0219	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$1,886,000	\$1,886,000	\$1,886,000	\$1,886,000	\$1,883,328	\$1,883,328	\$1,883,328	99.86	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130400246657	Construcción De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable, Y Pavimentación De La Calle Zaragoza.	176551/0220	México	Texcoco	Pentecostés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$870,565	\$870,565	\$870,565	\$870,565	\$798,081	\$798,081	\$798,081	91.67	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX11130100053625	Mejorando Tu Vivienda	153269/0001	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$115,665	\$115,665	\$115,665	\$115,665	\$115,665	\$115,665	\$115,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053626	Mejorando Tu Vivienda	153273/0002	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	\$120,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053627	Mejorando Tu Vivienda	153274/0003	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$117,422	\$117,422	\$117,422	\$117,422	\$117,422	\$117,422	\$117,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053628	Mejorando Tu Vivienda	153276/0004	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$117,422	\$117,422	\$117,422	\$117,422	\$117,422	\$117,422	\$117,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053629	Mejorando Tu Vivienda	153277/0005	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$46,654	\$46,654	\$46,654	\$46,654	\$46,654	\$46,654	\$46,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053630	Mejorando Tu Vivienda	153281/0006	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$28,434	\$28,434	\$28,434	\$28,434	\$28,434	\$28,434	\$28,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053631	Mejorando Tu Vivienda	153283/0007	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$37,372	\$37,372	\$37,372	\$37,372	\$37,372	\$37,372	\$37,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053632	Mejorando Tu Vivienda	153284/0008	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$46,843	\$46,843	\$46,843	\$46,843	\$46,843	\$46,843	\$46,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX11130100053633	Mejorando Tu Vivienda	153285/0009	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$44,953	\$44,953	\$44,953	\$44,953	\$44,953	\$44,953	\$44,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053634	Mejorando Tu Vivienda	153286/0010	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$45,443	\$45,443	\$45,443	\$45,443	\$45,443	\$45,443	\$45,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053635	Mejorando Tu Vivienda	153288/0011	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053636	Mejorando Tu Vivienda	153289/0012	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$41,053	\$41,053	\$41,053	\$41,053	\$41,053	\$41,053	\$41,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053637	Mejorando Tu Vivienda	153290/0013	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	\$47,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053638	Mejorando Tu Vivienda	153291/0014	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$40,044	\$40,044	\$40,044	\$40,044	\$40,044	\$40,044	\$40,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053639	Mejorando Tu Vivienda	153292/0015	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$209,123	\$209,123	\$209,123	\$209,123	\$209,123	\$209,123	\$209,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053640	Mejorando Tu Vivienda	153293/0016	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$460,639	\$460,639	\$460,639	\$460,639	\$460,639	\$460,639	\$460,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053641	Mejorando Tu Vivienda	153295/0017	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$334,641	\$334,641	\$334,641	\$334,641	\$334,641	\$334,641	\$334,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053642	Mejorando Tu Vivienda	153296/0018	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$145,669	\$145,669	\$145,669	\$145,669	\$145,669	\$145,669	\$145,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053643	Mejorando Tu Vivienda	153297/0019	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053644	Mejorando Tu Vivienda	153299/0020	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053645	Mejorando Tu Vivienda	153301/0021	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$142,922	\$142,922	\$142,922	\$142,922	\$142,922	\$142,922	\$142,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100053646	Mejorando Tu Vivienda	153302/0022	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053647	Mejorando Tu Vivienda	153304/0023	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	\$146,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053648	Mejorando Tu Vivienda	153307/0024	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$43,853	\$43,853	\$43,853	\$43,853	\$43,853	\$43,853	\$43,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053649	Mejorando Tu Vivienda	153308/0025	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$141,295	\$141,295	\$141,295	\$141,295	\$141,295	\$141,295	\$141,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053650	Mejorando Tu Vivienda	153310/0026	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$110,691	\$110,691	\$110,691	\$110,691	\$110,691	\$110,691	\$110,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053651	Mejorando Tu Vivienda	153316/0027	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$124,859	\$124,859	\$124,859	\$124,859	\$124,859	\$124,859	\$124,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053652	Mejorando Tu Vivienda	153317/0028	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,377,450	\$1,377,450	\$1,377,450	\$1,377,450	\$1,377,450	\$1,377,450	\$1,377,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	837	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053653	Mejorando Tu Vivienda	153318/0029	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$279,888	\$279,888	\$279,888	\$279,888	\$279,888	\$279,888	\$279,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053654	Mejorando Tu Vivienda	153319/0030	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$413,147	\$413,147	\$413,147	\$413,147	\$413,147	\$413,147	\$413,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	249	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053655	Mejorando Tu Vivienda	153320/0031	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$518,621	\$518,621	\$518,621	\$518,621	\$518,621	\$518,621	\$518,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053656	Mejorando Tu Vivienda	153321/0032	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$390,262	\$390,262	\$390,262	\$390,262	\$390,262	\$390,262	\$390,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053657	Mejorando Tu Vivienda	153322/0033	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$300,313	\$300,313	\$300,313	\$300,313	\$300,313	\$300,313	\$300,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053658	Mejorando Tu Vivienda	153323/0034	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$168,241	\$168,241	\$168,241	\$168,241	\$168,241	\$168,241	\$168,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX11130100053659	Mejorando Tu Vivienda	153324/0035	México	Toluca	San Marcos Yachihuacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$531,401	\$531,401	\$531,401	\$531,401	\$531,401	\$531,401	\$531,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	331	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053660	Mejorando Tu Vivienda	153325/0036	México	Toluca	San Martin Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$906,866	\$906,866	\$906,866	\$906,866	\$906,866	\$906,866	\$906,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	549	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053661	Mejorando Tu Vivienda	153326/0037	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,305,513	\$1,305,513	\$1,305,513	\$1,305,513	\$1,305,513	\$1,305,513	\$1,305,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053662	Mejorando Tu Vivienda	153332/0038	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$152,792	\$152,792	\$152,792	\$152,792	\$152,792	\$152,792	\$152,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053663	Mejorando Tu Vivienda	153334/0039	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,325,226	\$1,325,226	\$1,325,226	\$1,325,226	\$1,325,226	\$1,325,226	\$1,325,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	818	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053664	Mejorando Tu Vivienda	153335/0040	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$757,529	\$757,529	\$757,529	\$757,529	\$757,529	\$757,529	\$757,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	461	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053665	Mejorando Tu Vivienda	153336/0041	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	283	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053666	Mejorando Tu Vivienda	153337/0042	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$244,256	\$244,256	\$244,256	\$244,256	\$244,256	\$244,256	\$244,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053667	Mejorando Tu Vivienda	153338/0043	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$481,834	\$481,834	\$481,834	\$481,834	\$481,834	\$481,834	\$481,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	293	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053668	Mejorando Tu Vivienda	153339/0044	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$298,288	\$298,288	\$298,288	\$298,288	\$298,288	\$298,288	\$298,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053669	Mejorando Tu Vivienda	153340/0045	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$556,299	\$556,299	\$556,299	\$556,299	\$556,299	\$556,299	\$556,299	100.00	\$0	Metros Cuadrados	343	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053671	Mejorando Tu Vivienda	153342/0047	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$248,536	\$248,536	\$248,536	\$248,536	\$248,536	\$248,536	\$248,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053672	Mejorando Tu Vivienda	153343/0048	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$849,287	\$849,287	\$849,287	\$849,287	\$849,287	\$849,287	\$849,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	528	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX11130100053673	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Del Panteon A Partir Del Puente De Rio Al Acceso Al Fraccionamiento.	157882/0097	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$869,096	\$825,877	\$825,877	\$825,877	\$825,877	\$825,877	\$825,877	\$825,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053674	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia Entre La Calle Nicolas Bravo Y Pavimento Existente.	157885/0098	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$760,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,243	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053679	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Hidalgo A Partir De Manuel Buendia Tellez Girón Y Hacia El Rio Verdiguél, Barrio San Gabriel.	157886/0099	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,120,000	\$1,842,060	\$1,842,060	\$1,842,060	\$1,842,060	\$1,842,060	\$1,842,060	\$1,842,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,474	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053680	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia Entre La Calle Melchor Ocampo Y La Calle Adolfo Lopez Mateos.	157889/0100	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,952,720	\$2,683,603	\$2,683,603	\$2,683,603	\$2,683,603	\$2,683,603	\$2,683,603	\$2,683,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,569	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053681	Ampliación A Cuatro Carriles De La Calle Independencia Entre Vasco De Quiroga A Calle Primero De Mayo	157890/0101	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,346,219	\$2,329,241	\$2,329,241	\$2,329,241	\$2,329,241	\$2,329,241	\$2,329,241	\$2,329,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,378	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053682	Pavimentación Asfáltica De La Calle Atlacomulco En El Tramo De La Calle Toluca A Nezahualcoyotl	157897/0102	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$7,170,488	\$7,168,593	\$7,168,593	\$7,168,593	\$7,168,593	\$7,168,593	\$7,168,593	\$7,168,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,355	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053683	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Juan De La Barrera Entre Pavimento Existente A Boulevard Aeropuerto, Col. La Nueva San Francisco, San Pedro Totoltepec, Toluca, México	158096/0103	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$848,065	\$848,065	\$848,065	\$848,065	\$848,065	\$848,065	\$848,065	\$848,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,620	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053684	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle San Miguel Entre Losas Existentes Y Av. Corredores	158100/0104	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$680,108	\$680,108	\$680,108	\$680,108	\$680,108	\$680,108	\$680,108	\$680,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,526	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053685	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Lazaro Cardenas Entre La Calle Guadalupe Victoria A 20 De Noviembre, San Cristobal Huichochitlan, Toluca, México	158105/0106	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$535,094	\$535,094	\$535,094	\$535,094	\$535,094	\$535,094	\$535,094	\$535,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,074	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053686	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Jose Ma. Morelos Entre Pavimento Existente A Calle Manuel Buendia Tellez Girón, San Cristobal Huichochitlan, Toluca, México	158110/0107	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$992,475	\$992,475	\$992,475	\$992,475	\$992,475	\$992,475	\$992,475	\$992,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,803	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX11130100053687	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle Morelos Y Lazaro Cardenas. San Cristobal Huichochitlan, Toluca.México	158111/0108	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$683,204	\$683,204	\$683,204	\$683,204	\$683,204	\$683,204	\$683,204	\$683,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,943	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053688	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Reforma Entre La Av. Deportiva Y La Calle Nicolas Bravo, Cerrillo Totoltepec, Toluca, Estado De Mexico	158113/0109	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$413,196	\$413,196	\$413,196	\$413,196	\$413,196	\$413,196	\$413,196	\$413,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,189	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053689	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lázaro Cardenas Entre Plutarco González A Humbolt	159878/0112	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,104,210	\$1,104,181	\$1,104,181	\$1,104,181	\$1,104,181	\$1,104,181	\$1,104,181	\$1,104,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053690	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sauces, Carril La Loma Y Chabacano.	159880/0113	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,161	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053691	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Fresno Entre Calle Palma Y Sauco, La Palma Totoltepec.	159881/0114	México	Toluca	San Martin Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$756,860	\$741,892	\$741,892	\$741,892	\$741,892	\$741,892	\$741,892	\$741,892	100.00	\$0	Metros	1,914	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053692	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cerrada De La Palma, A Partir De La Calle Independencia Y Hacia El Norte.	159885/0115	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,330,000	\$1,122,461	\$1,122,461	\$1,122,461	\$1,122,461	\$1,122,461	\$1,122,461	\$1,122,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,241	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053693	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Av. Toluca, Entre La Calle Laura Pavon Y Carretera Al Zoológico.	159887/0116	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$270,000	\$141,237	\$141,237	\$141,237	\$141,237	\$141,237	\$141,237	\$141,237	100.00	\$0	Metros	524	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053694	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sonora Entre La Calle Emiliano Zapata Y La Calle Nicolas Bravo.	159892/0117	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,850,000	\$3,685,820	\$3,685,820	\$3,685,820	\$3,685,820	\$3,685,820	\$3,685,820	\$3,685,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,158	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053695	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Fco. Marquez Entre La Calle Filiberto Navas Y La Calle Lopez Portillo (Batallon De San Blas)	159893/0118	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,799,782	\$1,799,782	\$1,799,782	\$1,799,782	\$1,799,782	\$1,799,782	\$1,799,782	\$1,799,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,879	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053696	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Melchor Ocampo De Morelos A Hidalgo Bo. De Jesus I.	159895/0119	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,150,000	\$1,067,013	\$1,067,013	\$1,067,013	\$1,067,013	\$1,067,013	\$1,067,013	\$1,067,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,290	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100053697	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cuitlahuac De Nezahualcoyotl A Juan Alvarez. Bo. De Santa Cruz.	159897/0120	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,000,000	\$991,979	\$991,979	\$991,979	\$991,979	\$991,979	\$991,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,924	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053698	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Lerdo De Tejada De Benito Juárez Hacia El Ote. Bo. De Santa María	159900/0121	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$976,515	\$976,405	\$976,405	\$976,405	\$976,405	\$976,405	\$976,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,705	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053699	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lazaro Cardenas Entre Isidro Fabela E Ignacio Lopez Rayon	160062/0122	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,262,548	\$3,157,229	\$3,157,229	\$3,157,229	\$3,157,229	\$3,157,229	\$3,157,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,974	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053700	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Juan Aldama De Manuel Buendía A Leona Vicario	160063/0123	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,193,447	\$2,193,447	\$2,193,447	\$2,193,447	\$2,193,447	\$2,193,447	\$2,193,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,781	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053701	Pav Con Mezcla Asf, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Niños Héroes A Partir De La Calle Revolución (Antiguo Camino A Villa Cuauhtémoc) Y Hacia El Poniente, San Diego De Los Padres Otzacatipan	160064/0124	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,580,696	\$1,580,696	\$1,580,696	90.33	\$0	Metros Cuadrados	3,042	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053702	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Felipe Villarelo, Entre La Calle Natación Y La Calle José Antonio Alzate.	160066/0125	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$609,009	\$609,009	\$609,009	\$609,009	\$609,009	\$609,009	\$609,009	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053703	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle De La Cruz A Partir De La Calle Filisola A Barda.	160068/0126	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,030,000	\$959,585	\$959,585	\$959,585	\$959,585	\$959,585	\$959,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,624	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053704	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Quetzalcóatl, Entre La Calle Independencia Y La Privada Emiliano Zapata.	160069/0127	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$681,784	\$625,692	\$625,692	\$625,692	\$625,692	\$625,692	\$625,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	999	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053705	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco Villa De Antonio Bernal A Emiliano Zapata.	160072/0128	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,994,269	\$1,994,269	\$1,994,269	\$1,994,269	\$1,994,269	\$1,994,269	\$1,994,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,427	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053706	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Malinalco De Calle Toluca A Calle Lerma.	160073/0129	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,322,574	\$2,322,574	\$2,322,574	\$2,322,574	\$2,322,574	\$2,322,574	\$2,322,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,433	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053707	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada Entre 5 De Mayo Y Emiliano Zapata	160076/0130	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$750,000	\$749,887	\$749,887	\$749,887	\$749,887	\$749,887	\$749,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,362	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX11130100053708	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Emiliano Zapata, Entre La Calle Sebastián Lerdo De Tejada Y Av. Revolución	160078/0131	México	Toluca	Albergue Estación de Microondas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,140,000	\$875,334	\$875,334	\$875,334	\$875,334	\$875,334	\$875,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,417	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053709	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Leona Vicario Entre Pedro Ascencio Y Leonardo Bravo, San Mateo Otzacatipan	160079/0132	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,911,283	\$1,911,283	\$1,911,283	\$1,911,283	\$1,911,283	\$1,911,283	\$1,911,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,829	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053710	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Jose Maria Morelos Entre La Calle Fco. Villa A Sor Juana Ines De La Cruz.	160080/0133	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$980,000	\$861,691	\$861,691	\$861,691	\$861,691	\$861,691	\$861,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,542	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053711	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 16 De Septiembre De Gomez Farias Al Rastro Bo. De Santa Cruz, San Pablo Autopan.	160096/0134	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,230,114	\$1,229,527	\$1,229,527	\$1,229,527	\$1,229,527	\$1,229,527	\$1,229,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,539	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053712	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Melchor Ocampo De Constituyentes A Gómez Farias, Barrio De Jesús II, San Pablo Autopan.	160099/0136	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,739,193	\$1,260,461	\$1,260,461	\$1,260,461	\$1,260,461	\$1,260,461	\$1,260,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,600	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053713	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Tenango Entre Calle Lerma Y La Calle Chalco, San Diego Linares Autopan.	160101/0137	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,046,305	\$1,551,060	\$1,551,060	\$1,551,060	\$1,551,060	\$1,551,060	\$1,551,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,761	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053714	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Simon Bolivar, A Partir De La Calle Independencia Y Hacia El Panteón. Tlaxaloya 1a Sección.	160102/0138	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$668,208	\$667,973	\$667,973	\$667,973	\$667,973	\$667,973	\$667,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053715	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Y Construcción De Banquetas De La Calle Benito Juárez Entre La Calle Vicente Guerrero Y La Priv. Juárez Bo. La Canaleja	160103/0139	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,710,721	\$1,199,165	\$1,199,165	\$1,199,165	\$1,199,165	\$1,199,165	\$1,199,165	\$1,199,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,766	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053716	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 14 De Febrero, Entre Pavimento Existente Y Calle León Guzmán, Bo. Pueblo Nuevo.	160104/0140	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,629,513	\$1,198,926	\$1,198,926	\$1,198,926	\$1,198,926	\$1,198,926	\$1,198,926	\$1,198,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,194	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053717	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad Entre Papaloapan Y Libertad	160105/0141	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$598,078	\$587,819	\$587,819	\$587,819	\$587,819	\$587,819	\$587,819	\$587,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	915	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100053718	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Presa Jose Antonio Alzate Entre Losas De Concreto Existente Y Circuito Morelos. Tlacheloya 1a. Sección.	160106/0142	México	Toluca	Tlacheloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$655,031	\$655,031	\$655,031	\$655,031	\$655,031	\$655,031	\$655,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	977	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053719	Encajonamiento Del Río Verdiquel Zona Norte Entre Diego Rivera E Isidro Fabela	160404/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,923,595	\$2,829,272	\$2,829,272	\$2,829,272	\$2,829,272	\$2,829,272	\$2,829,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Matamoros, San Pablo Autopan	160470/0144	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$457,749	\$457,749	\$457,749	\$457,749	\$457,749	\$457,749	\$457,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,415	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053753	Mejorando Tu Vivienda Barrio La Teresona	161213/0173	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$22,428	\$22,428	\$22,428	\$22,428	\$22,428	\$22,428	\$22,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053754	Mejorando Tu Vivienda Barrio De Tlacopa	161214/0174	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$22,428	\$22,428	\$22,428	\$22,428	\$22,428	\$22,428	\$22,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053755	Mejorando Tu Vivienda Barrio De Zopilcacalco Norte	161215/0175	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$32,327	\$32,327	\$32,327	\$32,327	\$32,327	\$32,327	\$32,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053756	Mejorando Tu Vivienda Barrio De San Miguel Apinahuizco	161216/0176	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$20,427	\$20,427	\$20,427	\$20,427	\$20,427	\$20,427	\$20,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053757	Mejorando Tu Vivienda Barrio De Santa Bárbara	161217/0177	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$17,336	\$17,336	\$17,336	\$17,336	\$17,336	\$17,336	\$17,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053758	Mejorando Tu Vivienda Col. Nueva Oxtotitlán	161218/0178	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$39,559	\$39,559	\$39,559	\$39,559	\$39,559	\$39,559	\$39,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053759	Mejorando Tu Vivienda Col. Ocho Cedros	161219/0179	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$36,693	\$36,693	\$36,693	\$36,693	\$36,693	\$36,693	\$36,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053760	Mejorando Tu Vivienda Col. La Unión	161220/0180	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$17,336	\$17,336	\$17,336	\$17,336	\$17,336	\$17,336	\$17,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053761	Mejorando Tu Vivienda Cacalomacán	161221/0181	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$47,015	\$47,015	\$47,015	\$47,015	\$47,015	\$47,015	\$47,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100053762	Mejorando Tu Vivienda Calixtlahuaca	161222/0182	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$44,557	\$44,557	\$44,557	\$44,557	\$44,557	\$44,557	\$44,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053763	Mejorando Tu Vivienda Capulitlán	161223/0183	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$38,099	\$38,099	\$38,099	\$38,099	\$38,099	\$38,099	\$38,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053764	Mejorando Tu Vivienda Col. El Seminario Primera Sección	161224/0184	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$36,035	\$36,035	\$36,035	\$36,035	\$36,035	\$36,035	\$36,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053765	Mejorando Tu Vivienda Col. El Seminario Segunda Sección	161225/0185	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$34,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053766	Mejorando Tu Vivienda Col. El Seminario Tercera Sección	161226/0186	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$37,042	\$37,042	\$37,042	\$37,042	\$37,042	\$37,042	\$37,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053767	Mejorando Tu Vivienda Col. El Seminario Cuarta Sección	161227/0187	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	\$38,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053768	Mejorando Tu Vivienda Col. Héroes Del 5 De Mayo	161228/0188	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$41,268	\$41,268	\$41,268	\$41,268	\$41,268	\$41,268	\$41,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053769	Mejorando Tu Vivienda Col. Del Parque	161229/0189	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$30,904	\$30,904	\$30,904	\$30,904	\$30,904	\$30,904	\$30,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053770	Mejorando Tu Vivienda Col. Moderna De La Cruz	161230/0190	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$21,445	\$21,445	\$21,445	\$21,445	\$21,445	\$21,445	\$21,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053771	Mejorando Tu Vivienda Unidad Habitacional Jardines La Crespa	161231/0191	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$21,445	\$21,445	\$21,445	\$21,445	\$21,445	\$21,445	\$21,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053772	Mejorando Tu Vivienda San Andrés Cuexcontitlán	161232/0192	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$153,028	\$153,028	\$153,028	\$153,028	\$153,028	\$153,028	\$153,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053773	Mejorando Tu Vivienda San Andrés Cuexcontitlán	161233/0193	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	\$49,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053774	Mejorando Tu Vivienda San Buenaventura	161234/0194	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$52,959	\$52,959	\$52,959	\$52,959	\$52,959	\$52,959	\$52,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX11130100053775	Mejorando Tu Vivienda San Cristóbal Huichochitán	161236/0195	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$113,544	\$113,544	\$113,544	\$113,544	\$113,544	\$113,544	\$113,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053776	Mejorando Tu Vivienda San Felipe Tlalmimilolpan	161237/0196	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$34,106	\$34,106	\$34,106	\$34,106	\$34,106	\$34,106	\$34,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053777	Mejorando Tu Vivienda San Juan Tilapa	161238/0197	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$39,109	\$39,109	\$39,109	\$39,109	\$39,109	\$39,109	\$39,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053778	Mejorando Tu Vivienda San Lorenzo Tepaltitán	161239/0198	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$63,978	\$63,978	\$63,978	\$63,978	\$63,978	\$63,978	\$63,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053779	Mejorando Tu Vivienda San Marcos Yachihualtepec	161240/0199	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$50,932	\$50,932	\$50,932	\$50,932	\$50,932	\$50,932	\$50,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053780	Mejorando Tu Vivienda San Martín Tlaltepec	161242/0200	México	Toluca	San Martín Tlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$39,986	\$39,986	\$39,986	\$39,986	\$39,986	\$39,986	\$39,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053781	Mejorando Tu Vivienda San Mateo Otzacatipan	161243/0201	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$149,568	\$149,568	\$149,568	\$149,568	\$149,568	\$149,568	\$149,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053782	Mejorando Tu Vivienda San Mateo Oxtotitán	161244/0202	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$36,901	\$36,901	\$36,901	\$36,901	\$36,901	\$36,901	\$36,901	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053783	Mejorando Tu Vivienda San Pablo Autopan	161245/0203	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$138,030	\$138,030	\$138,030	\$138,030	\$138,030	\$138,030	\$138,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053791	Mejorando Tu Vivienda San Pedro Totoltepec	161247/0204	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$120,665	\$120,665	\$120,665	\$120,665	\$120,665	\$120,665	\$120,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053792	Mejorando Tu Vivienda Santa Ana Tlapaltitán	161249/0205	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$32,375	\$32,375	\$32,375	\$32,375	\$32,375	\$32,375	\$32,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053793	Mejorando Tu Vivienda Santa Cruz Atzacapotzaltongo	161250/0206	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$28,535	\$28,535	\$28,535	\$28,535	\$28,535	\$28,535	\$28,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053794	Mejorando Tu Vivienda Santa María Totoltepec	161251/0207	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	\$71,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100053795	Mejorando Tu Vivienda Santiago Miltepec	161252/0208	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$37,443	\$37,443	\$37,443	\$37,443	\$37,443	\$37,443	\$37,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053796	Mejorando Tu Vivienda Santiago Tlacotepec	161253/0209	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$43,625	\$43,625	\$43,625	\$43,625	\$43,625	\$43,625	\$43,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053797	Mejorando Tu Vivienda Santiago Tlaxomulco	161254/0210	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$31,115	\$31,115	\$31,115	\$31,115	\$31,115	\$31,115	\$31,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053798	Mejorando Tu Vivienda Tecaxic	161255/0211	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$44,937	\$44,937	\$44,937	\$44,937	\$44,937	\$44,937	\$44,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053799	Mejorando Tu Vivienda Tlachaloya	161256/0212	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$112,166	\$112,166	\$112,166	\$112,166	\$112,166	\$112,166	\$112,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053800	Materiales Para Guarniciones Y Banquetas De La Calle Agustín Millán	161501/0213	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$92,742	\$92,705	\$92,705	\$92,705	\$92,705	\$92,705	\$92,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053801	Ampliación Del Puente Vehicular En Calle Guadalupe Victoria, Esquina Parque Cuauhtemoc, Bo. La Trinidad	161578/0214	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,500,000	\$2,998,429	\$2,998,429	\$2,998,429	\$2,998,429	\$2,998,429	\$2,998,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053802	Programa De Desarrollo Institucional	161985/0215	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,729,839	\$2,003,175	\$2,003,175	\$2,003,175	\$2,003,175	\$2,003,175	\$2,003,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053803	Gastos Indirectos	162191/0216	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,534,082	\$2,534,082	\$2,534,082	\$2,534,082	\$2,533,825	\$2,533,825	\$2,533,825	99.99	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053804	Construcción De Barda Perimetral Y Malla Ciclonica En El Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz	162914/0217	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$115,000	\$114,963	\$114,963	\$114,963	\$114,963	\$114,963	\$114,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053805	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. El Nigromante	162925/0218	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$400,000	\$395,251	\$395,251	\$395,251	\$395,251	\$395,251	\$395,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053806	Construcción De Dos Aulas En La Primaria Juan De La Barrera	162928/0219	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$458,257	\$458,257	\$458,257	84.86	\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053807	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Mariano Arista	162929/0220	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$600,000	\$599,761	\$599,761	\$599,761	\$599,761	\$599,761	\$599,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX11130100053808	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria 5 De Mayo	162931/0221	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$650,000	\$649,999	\$649,999	\$649,999	\$649,999	\$649,999	\$649,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053809	Construcción De La Red De Distribución Del Barrio San José Guadalupe, Primera Etapa	163605/0223	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,691,000	\$1,691,000	\$1,691,000	\$1,691,000	\$1,690,999	\$1,690,999	\$1,690,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,675	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053810	Entubamiento Del Canal La Crespa	163606/0224	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,525,867	\$1,525,867	\$1,525,867	99.73	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053811	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Guadalupe, Tlaxcopec.	163607/0225	México	Toluca	Santiago Tlaxcopec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,559,757	\$1,559,757	\$1,559,757	\$1,559,757	\$1,559,756	\$1,559,756	\$1,559,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,715	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053812	Entubamiento De Canal San Antonio, Segunda Etapa	163608/0226	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,743,000	\$2,856,176	\$2,856,176	\$2,856,176	\$2,811,768	\$2,811,768	\$2,811,768	98.45	\$0	Metros Cuadrados	2,743,000	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053813	Construcción De La Línea De Conducción Del Nuevo Pozo Del Barrio De La Y Cuexcontitlan Al Tanque Benito Juárez	163609/0227	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,126,000	\$2,126,000	\$2,126,000	\$2,126,000	\$1,665,594	\$1,665,594	\$1,665,594	78.34	\$0	Metros Cuadrados	3,095	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053814	Entubamiento Del Canal Manuel Avila Camacho, Segunda Etapa	163610/0228	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,938,042	\$2,938,042	\$2,938,042	99.59	\$0	Metros Cuadrados	935	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053815	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Dem La Zona Del Embarcadero, Primera Etapa	163621/0229	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,021,980	\$1,021,980	\$1,021,980	97.33	\$0	Metros Cuadrados	2,125	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053816	Rehabilitación Del Pozo Hacienda San José	163622/0230	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$825,000	\$809,805	\$809,805	\$809,805	\$809,805	\$809,805	\$809,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053817	Construcción De Circuito Primario De Distribución De Agua Potable Del Barrio Canaleja Otzacatipan, Primera Etapa	163623/0231	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,900,000	\$2,786,824	\$2,786,824	\$2,786,824	\$2,129,519	\$2,129,519	\$2,129,519	76.41	\$0	Metros Cuadrados	3,163	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053818	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De Jicaltepec Autopan	163655/0232	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,950,000	\$2,719,328	\$2,719,328	\$2,719,328	\$2,719,328	\$2,719,328	\$2,719,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,146	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053819	Pavimentación De La Calle Independencia En Bar. De San Carlos Tlaxhaloya.	165015/0233	México	Toluca	Tlaxhaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,166,029	\$1,969,854	\$1,969,854	\$1,969,854	\$1,969,854	\$1,969,854	\$1,969,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,514	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053820	Materiales Para La Rehabilitación De Instalación Eléctrica Del Jardín De Niños Enrique González	165016/0234	México	Toluca	San Marcos Yachihuacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$100,000	\$94,391	\$94,391	\$94,391	\$94,391	\$94,391	\$94,391	\$94,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX11130100053821	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 2 De Junio (Benito Juárez), De Fracc. Real De San Pablo A Calle Moctezuma, La Loma Cuexcontitlan	166350/0235	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,397,734	\$2,397,734	\$2,397,734	\$2,397,734	\$2,397,734	\$2,397,734	\$2,397,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,720	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053822	Trabajos Complementarios En Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, De La Calle José Ma. Morelos Entre Pavimento Existente A Calle Manuel Buendía Téllez Girón.	166812/0236	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$131,932	\$131,932	\$131,932	\$131,932	\$131,932	\$131,932	\$131,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053823	Trabajos Complementarios En Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, De La Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle Guadalupe Victoria A 20 De Noviembre.	166813/0237	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$136,866	\$136,866	\$136,866	\$136,866	\$136,866	\$136,866	\$136,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	199	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053824	Trabajos Complementarios En Rehabilitación Del Puente Vehicular En La Calle Plutarco González, Ubicado En Pueblo Nuevo.	166884/0238	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$291,163	\$196,157	\$196,157	\$196,157	\$196,157	\$196,157	\$196,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053825	Trabajos Complementarios Para La Pavimentación Asfáltica De La Calle Emiliano Zapata, De Sor Juana Inés De La Cruz En Dirección A Revolución.	167617/0239	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$158,945	\$154,452	\$154,452	\$154,452	\$154,452	\$154,452	\$154,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053826	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle San Antonio A Partir De Calle Guadalupe Victoria Hacia El Nororiental Bo. Jicaltepec Autopan.	167619/0240	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,925,632	\$1,925,632	\$1,925,632	\$1,925,632	\$1,795,147	\$1,795,147	\$1,795,147	\$1,795,147	93.22	\$0	Metros Cuadrados	2,838	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11130100053827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Circuito Fray Bartolome De Las Casas, A Partir De Adolfo Lopez Mateos, Barrio De San Jose Buenavista El Chico,	167622/0241	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,258,183	\$3,258,183	\$3,258,183	\$3,258,183	\$3,252,742	\$3,252,742	\$3,252,742	99.83	\$0	Metros Cuadrados	3,939	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053828	Pavimentación Guarniciones Y Banquetas De La Calle Adolfo Lopez Mateos, De Baja California Sur A Calle Niño Perdido, Jicaltepec Cuexcontitlan	167814/0242	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,357,310	\$3,350,411	\$3,350,411	\$3,350,411	\$3,350,411	\$3,350,411	\$3,350,411	\$3,350,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,747	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX11130100053829	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 16 De Septiembre, Entre Las Calles Adolfo Lopez Mateos Y Revolución.	168647/0243	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$799,077	\$799,077	\$799,077	\$799,077	\$799,077	\$799,077	\$799,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,977	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053830	Rehabilitación Integral Y Sistemas De Medicion En Fuentes De Abastecimiento Rurales.	168816/0244	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,140,314	\$1,140,314	\$1,140,314	\$1,140,314	\$1,139,906	\$1,139,906	\$1,139,906	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053831	Reequipamiento Del Pozo La Constitución Tototepec	168824/0247	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$274,130	\$274,130	\$274,130	\$274,130	\$273,793	\$273,793	\$273,793	99.88	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053832	Construcción De Colector Combinado Del Rio Verdiguél Zona Del Antiguo Camino A La Magdalena Entre Ganadería Y Cuauhtemoc.	168825/0248	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$2,450,000	\$2,695,867	\$2,695,867	\$2,695,867	\$2,576,995	\$2,576,995	\$2,576,995	95.59	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053833	Reequipamiento Del Pozo La Purísima San Mateo Otzacatipan	168827/0249	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIR GRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$235,556	\$235,556	\$235,556	\$235,556	\$235,318	\$235,318	\$235,318	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053834	Construcción De La Estructura De Control De Drenaje En San Diego Linares	168830/0250	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$123,979	\$123,979	\$123,979	82.65	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053835	Construcción De Drenaje En La Calle Cuauhtemoc Entre Nicolas Bravo Y Reyes Heróles, Delegación De San Buenaventura	168831/0251	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$525,243	\$525,243	\$525,243	\$525,243	\$523,163	\$523,163	\$523,163	99.60	\$0	Metros Cuadrados	229	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053836	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Guarniciones Y Banquetas De La Calle José Ma. Pino Suárez A Partir De Pavimento Existente Y Hacia La Calle Juan Alvarez.	168838/0252	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,662,834	\$1,581,442	\$1,581,442	\$1,581,442	\$1,581,442	\$1,581,442	\$1,581,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,237	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053837	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 13 De Septiembre	168944/0253	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$697,280	\$697,280	\$697,280	\$697,280	\$697,280	\$697,280	\$697,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,893	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130100053838	Trabajos Complementarios Para La Ampliación A Cuatro Carriles De La Calle Independencia Entre Vasco De Quiroga A Calle Primero De Mayo	169373/0254	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$463,140	\$459,578	\$459,578	\$459,578	\$459,578	\$459,578	\$459,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX11130300196461	Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Andrés Quintana Roo De Pavimento Existente A Calle Otumba, San Diego Linares	174556/0257	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$581,741	\$351,239	\$351,239	\$351,239	\$351,239	\$351,239	\$351,239	\$351,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,531	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1114010028921	Construcción Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Andrés Quintana Roo De Pavimento Existente A Calle Otumba, San Diego Linares	175610/0261	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$370,560	\$370,560	\$370,560	\$370,560	\$370,560	\$370,560	\$370,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX1114010028937	Rehabilitación Del Jardín De Niños Ubicado En Jaime Almazan S/N Balbuena.	177034/0262	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$351,269	\$323,635	\$323,635	\$323,635	\$323,635	\$323,635	\$323,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,460	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400420447	Apoyo Con Materiales Para La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juan Alvarez Entre Las Calles Ignacio Lopez Rayon Y Pino Suarez, Barrio De Santa Cruz.	181848/0263	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$359,283	\$359,283	\$359,283	\$359,283	\$353,371	\$353,371	\$353,371	98.35	\$0	Metros Cuadrados	30,500	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400420537	Apoyo Con Materiales Para La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Hidalgo Entre Baja California Sur Y Distrito Federal	181849/0264	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$1,236,400	\$1,236,400	\$1,236,400	\$1,236,400	\$1,213,770	\$1,213,770	\$1,213,770	98.17	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400420568	Apoyo Con Material Para Llevar A Cabo La Construcción De La Barda Perimetral De La Institución Educativa (Jardín De Niños Miguel Salinas)	181850/0265	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2011	\$11,106	\$11,106	\$11,106	\$11,106	\$10,302	\$10,302	\$10,302	92.76	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400420595	Apoyo Con Materiales Para La Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Insurgentes, Barrio, De La Trinidad, Ejido Pastal	181851/0266	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$223,300	\$223,300	\$223,300	\$223,300	\$219,366	\$219,366	\$219,366	98.24	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400420620	Apoyo Con Materiales Para La Pavimentacion De La Calle Tizoc Entre Las Calles 16 De Septiembre Y Mariano Matamoros, Barrio De Santa Cruz.	181852/0267	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$102,300	\$102,300	\$102,300	\$102,300	\$100,398	\$100,398	\$100,398	98.14	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400420638	Apoyo Con Material Necesario Para La Barda Perimetral De La Escuela Primaria ' Gral. Emiliano Zapata'	181853/0268	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2011	\$28,853	\$28,853	\$28,853	\$28,853	\$26,576	\$26,576	\$26,576	92.11	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400423606	Apoyo Con Materiales Para La Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle 21 De Marzo.	181854/0269	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$156,690	\$156,690	\$156,690	98.24	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400423674	Apoyo Con Materiales Para La Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio Lopez Rayon	181855/0270	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$15,500	\$159,500	\$159,500	\$159,500	\$156,690	\$156,690	\$156,690	98.24	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11140400423714	Apoyo Con Materiales Para La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Morelos Del Tramo De Colima Y Aguascalientes.	181856/0271	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	\$179,640	\$179,640	\$179,640	98.16	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400423758	Apoyo Con Materiales Para La Construcción De Pavimentacion De La Calle Sultepec Entre Ixtlahuaca Y Atlacomulco.	181857/0272	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$479,550	\$479,550	\$479,550	\$479,550	\$470,757	\$470,757	\$470,757	98.17	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400423802	Apoyo Con Materiales Para La Construcción De Banquetas Y Banquetas De La Calle Jose Joaquin Herrera.	181858/0273	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$91,950	\$91,950	\$91,950	\$91,950	\$90,321	\$90,321	\$90,321	98.23	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400423927	Apoyo Con Materiales Para La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Campeche Del Tramo De Morelos Hasta Colindancia Con San Pablo Autopan.	181863/0275	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$212,100	\$212,100	\$212,100	\$212,100	\$208,182	\$208,182	\$208,182	98.15	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400423968	Apoyo Con Material Para La Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Del Tramo De Mejor Ocampo A Solidaridad.	181864/0276	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$205,050	\$205,050	\$205,050	\$205,050	\$201,297	\$201,297	\$201,297	98.17	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11140400424033	Apoyo Con Materiales Para La Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Guánajuato Entre Calle 12 De Diciembre Y Morelos.	181866/0277	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$92,945	\$92,945	\$92,945	\$92,945	\$92,945	\$92,945	\$92,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11150400593001	Apoyo Con Materiales Para La Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Esquina Con Pedro Asencio.	181861/0274	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2011	\$440,150	\$440,150	\$440,150	\$440,150	\$432,033	\$432,033	\$432,033	98.16	\$0	Metros lineales	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX11150400593028	Mejorando Tu Vivienda	153341/0046	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2011	\$240,588	\$240,588	\$240,588	\$240,588	\$240,588	\$240,588	\$240,588	100.00	\$0	Vivienda	686	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro: