



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX12130100100182	Impermeabilización De Aulas, Aplicación De Pintura Exteriores E Interiores Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Quetzalcoatl Ubicada En Calle Cabada SN	167709/0001	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$0	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,235	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100192	Rehabilitación De Módulos Sanitarios En La Escuela Preescolar Elena Mateos Y Vega Ubicada En Av. Baja California Sur Col Adolfo Lopez Mateos	167710/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$0	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100206	Impermeabilización De Aulas Y Obras Complementarias En La Escuela Preescolar Xilomen Ubicada En La Calle Manuel Doblado En La Col. Emiliano Zapata	167713/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	404	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100655	Construcción De Gradas Rehabilitación De Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Ubicada En La Calle Valadolid En La Col. Los Olivos	167714/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$0	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100763	Reconstrucción De Pisos En Aulas Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde En Calle Clavel Col. Miraflores	167715/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100848	Construcción De Aula Y Obras Complementarias En Al Primaria Emiliano Zapata En La Col. Prof. Cristobal Higuera	167716/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$0	\$845,156	\$845,156	\$845,156	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100856	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños María Enriqueta Camarillo De Pereira En La Col. San Juan Ixtacalá Plano Norte	167717/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$0	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	148	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100878	Reparación De Techos En Talleres De La Escuela Secundaria Adolfo Lopez Mateos Calle Xicotencalt En La Col. San Mateo Tecoloapan	167718/0010	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2012	\$0	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	398	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100884	Construcción De Un Aula Y Obras Complementarias En La Secundaria Técnica 80 Rafael Ramirez Col Lomas De San Miguel Sur	167719/0011	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2012	\$0	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX12130100100890	Construccion De Drenaje Sanitarios Y Paso Vehicular Calle Real Tejocote Entre Real Entre Real Bugambilla Y Real Aretillo En La Col. Villa De Las Palmas	168161/0012	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$3,155,487	\$3,155,487	\$3,155,487	\$3,155,487	\$3,155,487	\$3,155,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100895	Pavimentacion De La Calle Azulea De La Calle Real Ampolpa A Calle Villa Real En La Col. Villa De Las Palmas Miraflores Y Villa De Las Torres Villa De Las Palmas	168163/0013	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$4,450,188	\$4,450,188	\$4,450,188	\$4,450,188	\$4,450,188	\$4,450,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,477	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100922	Repavimentacion A Base De Concreto Asfaltico De 7 Cm De Espesor De La Calle Jacarandas En La Colonia Lomas De Las Torres	168174/0014	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$2,413,875	\$2,413,875	\$2,413,875	\$2,413,875	\$2,413,875	\$2,413,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,277	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100933	Reencarpelado De La Av. Shopenhauer En La Col. Prados De Ixtacala 2da. Seccion De San Juan Ixtacala	168177/0015	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$5,077,559	\$5,077,559	\$5,077,559	\$5,077,559	\$5,077,559	\$5,077,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,461	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100940	Reencarpelado Con Concreto Asfaltico De La Calle Real De Tejocote Lazaro Cardenas Y Benito Juarez Pte Entre Bla Calle Real De Bugambilla En La Col. Villa De Las Palmas Ampl. Emiliano Zapata	168181/0016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$3,422,350	\$3,422,350	\$3,422,350	\$3,419,106	\$3,419,106	\$3,419,106	99.91	\$0	Metros Cuadrados	9,002	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100949	Reencarpelado A Base De Concreto Asfaltico E Hidraulico De Av, Chapultepec Tramo Blvd. Ignacio Zaragoza A Hospital En La Col. Lomas D Ela Stores	168182/0017	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$2,877,943	\$2,877,943	\$2,877,943	\$2,875,103	\$2,875,103	\$2,875,103	99.90	\$0	Metros Cuadrados	7,352	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100100957	Adquisicion Y Creacion De Sistemas De Informacion De Software Y Hardware Reemplazo Antivirus	169178/0018	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$583,000	\$583,000	\$583,000	\$583,000	\$583,000	\$583,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX12130100108165	Rehabilitación De La Calle Sauces Entre Gigantes Y Cipreses	165428	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$168,717	\$155,231	\$155,231	\$155,231	\$154,085	\$154,085	\$154,085	99.26	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX12130100047062	Construccion De Un Puente Peatonal En El Rio (Canal) Coxcacuaco	168921/0002	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$488,602	\$488,602	\$488,602	99.71	\$0	Metros Cuadrados	7,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130100047066	Pavimentacion De La 1a, 2da Y 3er Cerrada De Nezahualcoyotl	168922/0003	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,839	\$489,839	\$489,839	99.97	\$0	Metros Cuadrados	7,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130100050164	Pavimentacion De La Calle Circunvalacion (1era Etapa)	168927/0008	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$978,128	\$978,128	\$978,128	99.81	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX12130100050282	Impermeabilización De La Escuela Primaria German Garcia Salgado	168931/0011	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2012	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$122,605	\$122,605	\$122,605	49.34	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	49.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130100050467	2da Etapa De Pavimentación Y Guarniciones De La Calle Paseo De Las Aves	168932/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$980,206	\$980,206	\$980,206	98.02	\$0	Metros Cuadrados	7,371	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130100050656	Pavimentación Asfáltica Y Drenaje De La Calle San Pedro	168936/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,959,574	\$1,959,574	\$1,959,574	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130100050785	Pavimentación Del Acceso A Santa Martha	168945/0019	México	Texcoco	Villa Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,274,000	\$1,274,000	\$1,274,000	\$1,274,000	\$1,138,083	\$1,138,083	\$1,138,083	89.33	\$0	Metros Cuadrados	12,336	0.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130100050934	Rehabilitación De Drenaje De La Calle 16 De Septiembre	168949/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$587,908	\$587,908	\$587,908	99.98	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130100050998	Pavimentación De La Calle Emperador, Hermenegildo Galeana, Miguel Hidalgo 1era Etapa	168951/0025	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$979,181	\$979,181	\$979,181	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130300184909	Reencarpetao Asfáltico, Banquetas Y Cunetas De La Calle Prol. Allende De Periferico A La Parte Posterior De Fracc. Granjas Molino.	174600/0053	México	Texcoco	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$999,046	\$999,047	\$999,047	\$999,047	\$931,298	\$931,298	\$931,298	93.22	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	93.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130300184968	Construcción De Muro De Contención En Calle Atitla.	174906/0056	México	Texcoco	San Juan Tezontla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$420,000	\$417,152	\$417,152	\$417,152	\$417,152	\$417,152	\$417,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	49.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX12130100067781	Mejorando Tu Vivienda	162940/0001	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$94,162	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067782	Mejorando Tu Vivienda	162941/0002	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$94,162	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067783	Mejorando Tu Vivienda	162942/0003	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$94,162	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067784	Mejorando Tu Vivienda	162944/0004	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$94,162	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	294	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067785	Mejorando Tu Vivienda	162945/0005	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$94,162	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	\$93,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX12130100067786	Mejorando Tu Vivienda	162946/0006	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$198,625	\$197,672	\$197,672	\$197,672	\$197,672	\$197,672	\$197,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067787	Mejorando Tu Vivienda	162947/0007	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$227,221	\$226,176	\$226,176	\$226,176	\$226,176	\$226,176	\$226,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	784	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067788	Mejorando Tu Vivienda	162948/0008	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$93,332	\$92,886	\$92,886	\$92,886	\$92,886	\$92,886	\$92,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067789	Mejorando Tu Vivienda	162949/0009	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$335,935	\$334,357	\$334,357	\$334,357	\$334,357	\$334,357	\$334,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067790	Mejorando Tu Vivienda	162950/0010	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$333,562	\$331,918	\$331,918	\$331,918	\$331,918	\$331,918	\$331,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	980	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067791	Mejorando Tu Vivienda	162951/0011	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$359,265	\$357,518	\$357,518	\$357,518	\$357,518	\$357,518	\$357,518	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,137	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067792	Mejorando Tu Vivienda	162952/0012	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$197,519	\$196,569	\$196,569	\$196,569	\$196,569	\$196,569	\$196,569	\$196,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067793	Mejorando Tu Vivienda	162953/0013	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$197,519	\$196,569	\$196,569	\$196,569	\$196,569	\$196,569	\$196,569	\$196,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	637	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067794	Mejorando Tu Vivienda	162954/0014	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$196,584	\$195,642	\$195,642	\$195,642	\$195,642	\$195,642	\$195,642	\$195,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	632	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067795	Mejorando Tu Vivienda	162955/0015	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$196,584	\$195,642	\$195,642	\$195,642	\$195,642	\$195,642	\$195,642	\$195,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	632	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067796	Mejorando Tu Vivienda	162956/0016	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$324,517	\$322,942	\$322,942	\$322,942	\$322,942	\$322,942	\$322,942	\$322,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,005	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067797	Mejorando Tu Vivienda	162957/0017	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$103,660	\$103,143	\$103,143	\$103,143	\$103,143	\$103,143	\$103,143	\$103,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067798	Mejorando Tu Vivienda	162959/0018	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$113,108	\$112,553	\$112,553	\$112,553	\$112,553	\$112,553	\$112,553	\$112,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	363	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX12130100067799	Mejorando Tu Vivienda	162960/0019	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$774,628	\$770,757	\$770,757	\$770,757	\$770,757	\$770,757	\$770,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067800	Mejorando Tu Vivienda	162962/0020	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$305,113	\$303,668	\$303,668	\$303,668	\$303,668	\$303,668	\$303,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067801	Mejorando Tu Vivienda	162965/0021	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$343,132	\$341,453	\$341,453	\$341,453	\$341,453	\$341,453	\$341,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	985	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067802	Mejorando Tu Vivienda	162966/0022	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$324,413	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	931	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067803	Mejorando Tu Vivienda	162968/0023	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$324,413	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	\$322,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	931	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067804	Mejorando Tu Vivienda	162969/0024	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$228,023	\$226,968	\$226,968	\$226,968	\$226,968	\$226,968	\$226,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	681	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067805	Mejorando Tu Vivienda	162971/0025	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$317,341	\$315,782	\$315,782	\$315,782	\$315,782	\$315,782	\$315,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	911	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067806	Mejorando Tu Vivienda	162972/0026	México	Toluca	San Martín Tultepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$563,042	\$560,170	\$560,170	\$560,170	\$560,170	\$560,170	\$560,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,548	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067807	Mejorando Tu Vivienda	162974/0027	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,026,750	\$1,021,413	\$1,021,413	\$1,021,413	\$1,021,413	\$1,021,413	\$1,021,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,685	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067808	Mejorando Tu Vivienda	162975/0028	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$257,619	\$256,343	\$256,343	\$256,343	\$256,343	\$256,343	\$256,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	730	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067809	Mejorando Tu Vivienda	162976/0029	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$881,577	\$877,469	\$877,469	\$877,469	\$877,469	\$877,469	\$877,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	521	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067810	Mejorando Tu Vivienda	162978/0030	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$763,346	\$759,573	\$759,573	\$759,573	\$759,573	\$759,573	\$759,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,185	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067811	Mejorando Tu Vivienda	162979/0031	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$299,772	\$298,248	\$298,248	\$298,248	\$298,248	\$298,248	\$298,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	809	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX12130100067812	Mejorando Tu Vivienda	162980/0032	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$392,610	\$390,591	\$390,591	\$390,591	\$390,591	\$390,591	\$390,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,088	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067813	Mejorando Tu Vivienda	162982/0033	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$263,347	\$261,965	\$261,965	\$261,965	\$261,965	\$261,965	\$261,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	755	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067814	Mejorando Tu Vivienda	162984/0034	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$386,596	\$384,565	\$384,565	\$384,565	\$384,565	\$384,565	\$384,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,044	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067815	Mejorando Tu Vivienda	162985/0035	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$202,562	\$201,514	\$201,514	\$201,514	\$201,514	\$201,514	\$201,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	549	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067816	Mejorando Tu Vivienda	162986/0036	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$259,793	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067817	Mejorando Tu Vivienda	162987/0037	México	Toluca	Tlacholaya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$702,173	\$698,455	\$698,455	\$698,455	\$698,455	\$698,455	\$698,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,877	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067818	Mejorando Tu Vivienda	162988/0038	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$230,777	\$229,639	\$229,639	\$229,639	\$229,639	\$229,639	\$229,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	647	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067819	Mejorando Tu Vivienda	163581/0039	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$304,693	\$304,693	\$304,693	\$304,693	\$304,693	\$304,693	\$304,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	911	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067820	Pavimentación De La Calle Constitución, Entre La Calle Vicente Guerrero Y Calle Morelos.	165917/0040	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$637,237	\$637,237	\$637,237	\$637,237	\$637,237	\$637,237	\$637,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,013	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067821	Pavimentacion De La Calle San Francisco Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle La Joya.	165919/0041	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$905,185	\$905,185	\$905,185	\$905,185	\$905,185	\$905,185	\$905,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	312	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067822	Pavimentacion De La Calle Sor Juana Ines De La Cruz Entre Pavimento Existente Hacia La Calle Juan Aharez.	165921/0042	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$306,266	\$306,266	\$306,266	\$306,266	\$306,266	\$306,266	\$306,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,089	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067823	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle Miguel Hidalgo Y La Calle Sonora.	165923/0043	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,599,444	\$1,599,444	\$1,599,444	\$1,599,444	\$1,599,444	\$1,599,444	\$1,599,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,633	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067824	Sustitucion De Drenaje De La Calle Educacion Entre La Calle Niños Héroes Y Calle Duraznos.	165924/0044	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$136,091	\$136,091	\$136,091	\$136,091	\$136,091	\$136,091	\$136,091	100.00	\$0	Metros	480	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 111

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX12130100067825	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Educación Entre La Calle Niños Héroes Y Calle Duraznos.	165926/0045	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$234,162	\$234,162	\$234,162	\$234,162	\$234,162	\$234,162	\$234,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	931	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067826	Pavimentación De La Calle Paseo De La Luz Entre Calle Guadalupe Victoria Hacia El Poniente.	165928/0046	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,321,340	\$1,321,340	\$1,321,340	\$1,321,340	\$1,321,340	\$1,321,340	\$1,321,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,415	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067827	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada De Calle Emiliano Zapata A Calle Tlatelolco.	165963/0047	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,455,653	\$2,455,653	\$2,455,653	\$2,455,653	\$2,356,271	\$2,356,271	\$2,356,271	95.95	\$0	Metros Cuadrados	3,563	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067828	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Agustín Millán, Entre La Calle González Y Pichardo Y La Calle Arboledas, Bo. De Jesús I.	165965/0048	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,942,286	\$1,942,286	\$1,942,286	\$1,942,286	\$1,429,871	\$1,429,871	\$1,429,871	73.62	\$0	Metros Cuadrados	2,595	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067829	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Emiliano Zapata, Entre Las Calles Insurgentes Y Benito Juárez.	165966/0049	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,253,461	\$2,251,130	\$2,251,130	\$2,251,130	\$2,251,130	\$2,251,130	\$2,251,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,868	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067830	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 20 De Agosto, Entre La Calle 27 De Septiembre A Calle 21 De Junio.	165967/0050	México	Toluca	San Martín Tollepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$750,000	\$747,704	\$747,704	\$747,704	\$747,704	\$747,704	\$747,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,432	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Centenario Sur, De Concreto Existente A Puente De Arroyo.	165977/0051	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,390,373	\$1,389,935	\$1,389,935	\$1,389,935	\$1,389,935	\$1,389,935	\$1,389,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,806	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Tejocote, De Pavimento Existente A Calle Encino, La Palma Tollepec.	165978/0052	México	Toluca	San Martín Tollepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$750,000	\$706,971	\$706,971	\$706,971	\$706,971	\$706,971	\$706,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	694	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX12130100067837	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Vicente Guerrero, De Calle Adolfo López Mateos A Privada Isidro Fabela, San Cayetano Morelos	165979/0053	México	Toluca	San Martín Tollepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$750,000	\$728,898	\$728,898	\$728,898	\$728,898	\$728,898	\$728,898	\$728,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	918	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 111

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX12130100067838	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Isidro Fabela, A Partir De Calle Lerdo De Tejada Hacia El Norte. Sebastian Lerdo Tejada	165980/0054	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$750,000	\$748,316	\$748,316	\$748,316	\$748,316	\$748,316	\$748,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,082	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067839	Gastos Indirectos (Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria)	166169/0055	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,404,747	\$1,404,747	\$1,404,747	\$1,404,747	\$1,251,872	\$1,251,872	\$1,251,872	89.12	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	89.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067840	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Benito Juárez, Entre Las Calles Nezahualcoyotl Y Fray Bartolome De Las Casas, San Diego De Los Padres Cuexcontitlan.	166345/0056	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$309,310	\$304,772	\$304,772	\$304,772	\$304,772	\$304,772	\$304,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	537	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067841	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Baja California Sur, Entre Las Calles Morelos Y Adolfo Lopez Mateos, Jicaltepec Cuexcontitlan.	166347/0057	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,714,665	\$2,708,926	\$2,708,926	\$2,708,926	\$2,708,926	\$2,708,926	\$2,708,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,046	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067842	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Entre La Calle Revolución A La Calle Polotitlán, San Diego De Los Padres Otzacatipan.	167055/0058	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,731,028	\$1,728,163	\$1,728,163	\$1,728,163	\$1,728,163	\$1,728,163	\$1,728,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,045	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067843	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio López Rayón A Partir De La Calle Emiliano Zapata A La Calle Diana Laura Riojas De Colosio, San José G. Otzacatipan.	167056/0059	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,091,049	\$2,056,284	\$2,056,284	\$2,056,284	\$2,056,284	\$2,056,284	\$2,056,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,443	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067844	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Fray Bartolomé De Las Casas, Entre Las Calles Ecatepec Y Benito Juárez, Ejido De San Diego De Los Padres Cuexcontitlan.	167057/0060	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$669,670	\$669,670	\$669,670	\$669,670	\$664,623	\$664,623	\$664,623	99.25	\$0	Metros Cuadrados	1,175	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067845	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Solidaridad Entre Las Calles Ignacio Matamoros Y Vicente Guerrero.	167058/0061	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,305,637	\$1,217,385	\$1,217,385	\$1,217,385	\$1,217,385	\$1,217,385	\$1,217,385	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,979	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX12130100067846	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Adolfo López Mateos, Entre Las Calles José Ma. Morelos E Independencia, Ejido De San Marcos.	167060/0062	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,543,646	\$1,543,545	\$1,543,545	\$1,543,545	\$1,543,545	\$1,543,545	\$1,543,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,089	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067847	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Gómez Fariñas, Pavimento Existente A Calle De Benito Juárez, Bo. De Santa Cruz	167061/0063	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$840,000	\$832,312	\$832,312	\$832,312	\$832,312	\$832,312	\$832,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,310	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067848	Pavimentación De La Calle Matamoros De La Calle Miguel Hidalgo A Calle Independencia.	167635/0065	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$164,129	\$164,129	\$164,129	\$164,129	\$164,129	\$164,129	\$164,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	526	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067849	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Y Banquetas De La Calle La Soledad, De La Calle Morelos A La Vialidad López Portillo, Santa Cruz Otzacatipan.	167637/0066	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$979,260	\$979,260	\$979,260	\$979,260	\$979,260	\$979,260	\$979,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,392	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067850	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Agustín Millán, De La Calle Jose Vicente Villada A Calle Manuel Salas, San Blas Otzacatipan	167638/0067	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$696,753	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	\$690,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,551	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067851	Primera Etapa De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan Fernández Albarran De Boulevard Aeropuerto A Emiliano Zapata.	167643/0068	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,775,016	\$2,697,178	\$2,697,178	\$2,697,178	\$2,697,178	\$2,697,178	\$2,697,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,691	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067852	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia De Calle Manuel Buendía Tellez Giron A Rio Tejalpa, Bo. Pueblo Nuevo	167644/0069	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$4,138,896	\$4,101,013	\$4,101,013	\$4,101,013	\$4,101,013	\$4,101,013	\$4,101,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,507	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067853	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Manantiales, De Carretera Toluca Ixtlahuaca A Calle Emiliano Zapata, Col. Ojo De Agua	167646/0070	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$911,290	\$749,926	\$749,926	\$749,926	\$749,926	\$749,926	\$749,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,408	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067854	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, De La Calle Privada Morelos, Entre Morelos Y Niños Heroes, Barrio La Crespa.	167792/0071	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,700,000	\$1,699,092	\$1,699,092	\$1,699,092	\$1,699,092	\$1,699,092	\$1,699,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,486	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX12130100067855	Pavimentación Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Puerto Aereo, De Pavimento Existente (Secundaria Escuadron 201) A Aviación Nacional, Aviación Autopan.	167797/0072	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,736,734	\$1,730,568	\$1,730,568	\$1,730,568	\$1,730,568	\$1,730,568	\$1,730,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,182	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067856	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Prolongacion Independencia A Calle Miguel Hidalgo, San Nicolas Tolentino Otzacatipan.	167799/0073	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,749,795	\$1,597,124	\$1,597,124	\$1,597,124	\$1,597,124	\$1,597,124	\$1,597,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,702	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067857	Pavimentación Guarniciones Y Banquetas De La Calle Santa Cruz, A Partir De Tramo Pavimentado, Hasta Terminar La Curva.	167801/0074	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,421,519	\$2,250,529	\$2,250,529	\$2,250,529	\$2,250,529	\$2,250,529	\$2,250,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,363	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067858	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sauce, Entre La Calle Cipres Y La Calle Alamo, Palmillas ,	167802/0075	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,650,000	\$1,649,230	\$1,649,230	\$1,649,230	\$1,649,230	\$1,649,230	\$1,649,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,659	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067859	Primera Etapa De La Introducción De Drenaje Y Agua Potable De La Calle Tenancingo, De Malinalco A Polotitlan, San Diego De Los Padres.	168176/0076	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DEL ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$877,770	\$877,771	\$877,771	\$877,771	\$877,746	\$877,746	\$877,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067860	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cuauhtemoc De Calle Jose Maria Morelos A Paseo De La Luz.	168178/0077	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,704,786	\$1,696,719	\$1,696,719	\$1,696,719	\$1,696,719	\$1,696,719	\$1,696,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,164	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067861	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Jose Vicente Villada, Entre Paseo De La Luz Y Privada Cuauhtemoc (Hacia El Sur), En El Bo. La Trinidad	168180/0078	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,577,594	\$2,577,594	\$2,577,594	\$2,577,594	\$2,568,045	\$2,568,045	\$2,568,045	99.63	\$0	Metros Cuadrados	3,327	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067862	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle La Barranca, Entre Av. Toluca Y Pavimento Existente.	168609/0079	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$478,406	\$472,642	\$472,642	\$472,642	\$472,642	\$472,642	\$472,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067863	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Huixquilucan, Entre Las Calles Toluca Y Cuautitlan, San Diego De Los Padres Cuexcontitlan	168610/0080	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,412,833	\$1,412,834	\$1,412,834	\$1,412,834	\$1,330,748	\$1,330,748	\$1,330,748	94.19	\$0	Metros Cuadrados	2,143	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 111

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX12130100067864	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Independencia, Entre Las Calles Emiliano Zapata Y Mariano Abasolo, Col. Arroyo Vista Hermosa.	168611/0081	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$417,173	\$417,173	\$417,173	\$417,173	\$417,173	\$417,173	\$417,173	100.00	\$0	Metros	593	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100067883	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Melchor Ocampo Entre La Calle Miguel Hidalgo Y La Calle Independencia, Barrio De Jesus I	170464/0082	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$124,867	\$124,867	\$124,867	\$124,867	\$124,867	\$124,867	\$124,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,126	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12150400595624	Terminacion De Construccion De 3 Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Denominado Educacion Inicial Indigena Amado Nervo.	190248/0089	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2012	\$840,035	\$840,035	\$840,035	\$840,035	\$840,035	\$840,035	\$840,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	860	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX12130100106980	Pavimentación Y Obras Complementarias Calle Colorines, Lirio, Gardenias, Alcatraz Y Tulipán.	166840/0009	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$855,000	\$639,689	\$639,689	\$639,689	\$639,689	\$639,689	\$639,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,210	100.00	100.00	Financiera: / Física: COLONIA SANTA CLARA / Registro: