



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200135720	Construcción De Un Nucleo Sanitario En El Jardin De Niños Jose Zubieta	172733 fism-2013	México	Almoloya de Juárez	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$371,959	\$371,959	\$371,959	\$371,959	\$371,959	\$371,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX13140200320678	Adquisición De Gasolina Para Los Vehículos De Supervisión De Obra Pública	179819-fism-13	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$327,687	\$327,688	\$327,688	\$327,688	\$327,688	\$327,688	\$327,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147,653	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX13140200320775	Reparación Y Mantenimiento De Los Vehículos De Supervisión De Obra Pública	179822	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$61,028	\$61,028	\$61,028	87.18	\$0	Metros Cuadrados	147,653	0.00	87.00	Financiera: sin observación / Física: proceso / Registro: OBRA PROCESO
MEX13150400594168	Rehabilitación De Losa En El Jardin De Niños Jose Zubieta	192172	México	Almoloya de Juárez	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2013	\$75,723	\$75,724	\$75,724	\$75,724	\$75,723	\$75,723	\$75,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	100.00	Financiera: Observaciones / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX13150400594169	Construcción De Un Anexo El Jardin De Niños	192547	México	Almoloya de Juárez	San Mateo Tlalchichilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$57,407	\$57,407	\$57,407	\$57,407	\$57,405	\$57,405	\$57,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX13130200159491	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	170983/0001	México	Amatepec	San Simón (San Simón Zozocoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159500	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	170985/0002	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$172,274	\$172,274	\$172,274	\$172,274	\$172,274	\$172,274	\$172,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159507	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	170989/0003	México	Amatepec	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159555	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	170990/0004	México	Amatepec	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$401,543	\$401,543	\$401,543	\$401,543	\$401,543	\$401,543	\$401,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	580	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159569	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	170992/0005	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$380,591	\$380,591	\$380,591	\$380,591	\$380,591	\$380,591	\$380,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	950	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159582	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	170994/0006	México	Amatepec	El Malpaso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159590	Construcción De Muros De Contención	171159/0008	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$976,106	\$976,106	\$976,106	\$976,106	\$976,106	\$976,106	\$976,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159596	Construcción De Muro De Contención	171160/0009	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$372,180	\$372,180	\$372,180	\$372,180	\$372,180	\$372,180	\$372,180	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX13130200159604	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria	171163/0010	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$829,597	\$829,597	\$829,597	\$829,597	\$829,597	\$829,597	\$829,597	\$829,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159615	Construcción De Cunetas	171167/0011	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$174,986	\$174,986	\$174,986	\$174,986	\$174,986	\$174,986	\$174,986	\$174,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159622	Construcción De Cunetas	171168/0012	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$49,990	\$49,990	\$49,990	\$49,990	\$49,990	\$49,990	\$49,990	\$49,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159630	Rehabilitación De Caminos Rurales	171171/0013	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159637	Rehabilitación De La Biblioteca De La Escuela Primaria	171172/0014	México	Amatepec	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159646	Rehabilitación De Sanitarios Mercado Municipal - Presidencia Municipal	171346/0015	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159653	Rehabilitación De Sanitarios En Centro De Reunión Social	171349/0016	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159665	Construcción De Muro De Contención	171391/0017	México	Amatepec	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159670	Terminación De Sanitarios Y Construcción De Gradas En Escuela Telesecundaria	171393/0018	México	Amatepec	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2013	\$122,090	\$122,090	\$122,090	\$122,090	\$122,090	\$122,090	\$122,090	\$122,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159693	Mejoramiento De Suelos	172027/0019	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13130200159702	Bacheo Asfáltico En Carreteras Alimentadoras	172038/0021	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$975,286	\$975,286	\$975,286	\$975,286	\$975,286	\$975,286	\$975,286	\$975,286	\$975,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159707	Construcción De Losas De Concreto Calle Deportiva	172298/0022	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159711	Construcción De Cunetas De Concreto	172356/0023	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,722	\$43,722	\$43,722	\$43,722	\$43,722	\$43,722	\$43,722	\$43,722	\$43,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200159718	Construcción De Alcantarilla En Camino Vecinal	172448/0024	México	Amatepec	La Parota (La Parota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159726	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	173201/0025	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$14,840	\$14,840	\$14,840	\$14,840	\$14,840	\$14,840	\$14,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159735	"Construcción De Losas De Concreto Hidráulico (Desviación Al Malpaso)"	173233/0026	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$125,992	\$125,992	\$125,992	\$125,992	\$125,992	\$125,992	\$125,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159751	Construcción De Muro De Contencion	173234/0027	México	Amatepec	Rincón de Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,415	\$17,415	\$17,415	\$17,415	\$17,415	\$17,415	\$17,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159755	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria	173429/0028	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2013	\$62,105	\$62,105	\$62,105	\$62,105	\$62,105	\$62,105	\$62,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159759	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	173617/0029	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$113,846	\$113,846	\$113,846	\$113,846	\$113,846	\$113,846	\$113,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159766	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Primaria	173718/0030	México	Amatepec	Las Latas (Ayuquila)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2013	\$40,663	\$40,663	\$40,663	\$40,663	\$40,663	\$40,663	\$40,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159768	Barda Perimetral En El Jardin De Niños	173775/0031	México	Amatepec	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2013	\$61,509	\$61,509	\$61,509	\$61,509	\$61,509	\$61,509	\$61,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200159775	Construcción De Losas De Concreto Hidráulico (Segunda Etapa)	173835/0032	México	Amatepec	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$270,756	\$270,756	\$270,756	\$270,756	\$270,756	\$270,756	\$270,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130300177960	Supervision De Obras En Todo El Municipio	174604/0033	México	Amatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$315,340	\$315,340	\$315,340	\$315,340	\$315,340	\$315,340	\$315,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130300177967	Construcción De Muro De Contencion En Camino Vecinal	174613/0034	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,441	\$41,441	\$41,441	\$41,441	\$41,441	\$41,441	\$41,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130300177971	Construcción De Alcantarillado En Camino Vecinal	174616/0035	México	Amatepec	Crucero Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,773	\$51,773	\$51,773	\$51,773	\$51,773	\$51,773	\$51,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130300177985	Mejoramiento A La Vivienda	175528/0036	México	Amatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,730	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400243627	Construcción De Losas De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetasprimera Etapa (4x1 Para Migrantes)	176781/0038	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400278137	Construcción De Relleno Sanitario	176866/0039	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400278148	Construcción De Puente Vehicular	176974/0040	México	Amatepec	Mango Matuz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400278155	"Construcción De Losas De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetassegunda Etapa (3x1 Para Migrantes)"	177017/0041	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400278168	Construcción De Muro De Contención En Camino Vecinal	177037/0042	México	Amatepec	Barrio de la Uva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,838	\$200,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400278179	Construcción De Losas De Concreto Hidraulico	177038/0043	México	Amatepec	Cuadrilla del Naranjo (Rincón del Naranjo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$481,416	\$481,416	\$481,416	\$481,416	\$481,406	\$481,406	\$481,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400278190	"Construcción De Biblioteca Escolar En Escuela Primaria "	177042/0044	México	Amatepec	San Simón (San Simón Zozocoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2013	\$297,541	\$297,541	\$297,541	\$297,541	\$297,540	\$297,540	\$297,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160335	Reencarpetao Y Obras Complementarias De Av. México Entre Calle Fior De Durazno Y Av. Luis Donald Colosio En La Colo. San Miguel Chalma	172900/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$0	\$1,736,770	\$1,736,770	\$1,736,770	\$1,736,770	\$1,736,770	\$1,736,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,982	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160375	Reepavimentacion Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias De La Calle Merida Entre Calle Oaxaca Y Autopista Chamapa Lechería En La Col. Ampliacion Adolfo Lopez Mateos	172902/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$0	\$1,135,386	\$1,135,386	\$1,135,386	\$1,135,386	\$1,135,386	\$1,135,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160440	Construccion De Nucleo Sanitario Impermeabilizacion Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Prof Agustín Tapia Miranda Ubicada En Bulgaria Sn En La Col. Mexico 86	172912/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$0	\$741,685	\$741,685	\$741,685	\$222,506	\$222,506	\$222,506	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130200160462	Construccion De Barda Perimetral Rehabilitacion Y Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria 0663 Emiliano Zapata Ubicado En La Cile Manuel Doblado En La Colonia Ampliacion Emili	172916/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$0	\$443,651	\$443,651	\$443,651	\$443,651	\$443,651	\$443,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160494	Impermeabilizacion Pintura Y Obras Compelementarias En El Jardin De Niños Alfonso Pruneda Ubicado En Calle 28 Sn En La Col. Villa De San Jose	172918/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	\$345,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	484	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160524	Impermeabilizacion Construccion De Canchas De Usos Múltiples Y Obras Complementarias En Sec. Telesecundaria Adolfo Lopez Mateos En Calle Nucleo Sn Col. Atizapan 2000	172921/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$845,793	\$845,793	\$845,793	\$845,793	\$845,793	\$845,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,068	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160562	Reparacion De Plaza Civica Y Patios En La Escuela Primaria Ford 87 Ubicada En Av. Frontera Sn En La Col. Lomas De San Lorenzo	172922/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$788,892	\$788,892	\$788,892	\$788,892	\$788,892	\$788,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160662	Construccion De Barda Perimetral Muro De Constencion Y Obas Complementarias En La Esc. Primaria Maestro Mexicano Ubicado En Bolv. Ignacio Zaragoza En La Col. Lomas De Tepalcapa	172952/0012	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$203,764	\$203,764	\$203,764	\$203,764	\$203,764	\$203,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160732	Rehabilitación Y Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En La Sec. Tecnica Adolfo Lopez Mateos Ubicada En Circuito Interior Y Océano Pacífico En La Col. Lomas Lindas	172954/0014	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$422,346	\$422,346	\$422,346	\$422,346	\$422,346	\$422,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160801	Construccion De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En El Jardin De Niños Victoria Chaix Ubicado En La Calle Hogares De La Simpatia Sn En La Col. Hogares De Atizapan	172955/0015	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$291,219	\$291,219	\$291,219	\$291,219	\$291,219	\$291,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160916	Construccion De Aula De Computo Y Obras Complementarias En La Sec. Tecnica 713 Rosario Castellanos Ubicada En La Calle Sauces En La Col. Bosques De Ixtacala	172956/0016	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$789,054	\$789,054	\$789,054	\$789,054	\$789,054	\$789,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130200160934	Construccion De Puente Con Rampas Carretera Lago De Guadalupe Entre Las Calles Robles Y Fresnos En Las Colonias Bosques De Ixtacala Y Bosques De Primavera	172957/0017	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$0	\$2,790,194	\$2,790,194	\$2,790,194	\$2,790,194	\$2,790,194	\$2,790,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160960	Construccion De Aula De Computo Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En La Esc. Primaria Citahuac Ubicada En Exhacienda Del Pedregal Sn En La Col. Tierra En Medio	172958/0018	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$1,426,060	\$1,426,060	\$1,426,060	\$1,426,060	\$1,426,060	\$1,426,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400247355	Rehabilitacion Y Impermeabilizacion De Diferentes Escuelas Del Municipio Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fism-0032013	174949/0019	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$2,996,640	\$2,996,640	\$2,996,640	\$2,996,640	\$2,996,640	\$2,996,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400247514	Repavimentación Con Concreto Hidraulico Calle/TTramo Entre La Calle Benito Juarez Y Calle Adolfo Ruiz Cortinez En La Colonia San Martin De Porres	176343/0021	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$2,298,065	\$2,298,065	\$2,298,065	\$2,298,065	\$2,298,065	\$2,298,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,545	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400247629	Construcción De Aula De Computo Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Técnica N0. 540 Vicente Guerrero Ubicada En Calle Hogares De La Alegria Col. Hogares De Atizapan	176539/0022	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$0	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,650,000	\$2,629,190	\$2,629,190	\$2,629,190	99.21	\$0	Metros Cuadrados	13,250	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400247734	Construccion De Puente Peatonal Con Rampas, Carretera Lago De Guadalupe Esq. Con Avenida Guadalupe Victoria En La Col. Margarita Maza De Juarez	176547/0023	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$3,209,806	\$3,209,806	\$3,209,806	\$3,196,424	\$3,196,424	\$3,196,424	99.58	\$0	Metros Cuadrados	16,049	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13150200516442	Repavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Calle Doroteo Arango En La Col. Emiliano Zarapata	188815/0024	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$7,512,402	\$7,512,402	\$7,512,402	\$7,512,402	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	99.83	\$0	Metros Cuadrados	11,509	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574807	Convenio Adicional Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fism/018/2014 Impermeabilizacion En Aulas Y Obras Complementarias En El J.N. Luis Nishizawa Villa Union S/N Col. Villas De Palmas Imperm. En Aula Pintura PI	190954/0025	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,099,547	\$1,099,547	\$1,099,547	\$1,099,547	\$1,099,547	\$1,099,547	\$1,099,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,498	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200160417	Repavimentacion De La Calle 30	173724-0005	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,081,969	\$1,081,969	\$1,081,969	\$1,081,969	\$1,013,840	\$1,013,840	\$1,013,840	93.70	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX13130200160606	Repavimentacion De La Calle 23	173728-0009	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$776,014	\$776,014	\$776,014	\$776,014	\$731,488	\$731,488	\$731,488	94.26	\$0	Metros Cuadrados	350	1.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.





Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130300181675	Urbanización De Calles Y Avenidas Del Municipio Con La Adquisición De Mezcla Asfáltica Y Emulsión Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso	175402-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$0	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,637,456	\$48,286,672	\$48,286,672	\$48,286,672	99.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	99.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX13130400235530	Tres Por Ciento De Gastos Indirectos Mantenimiento De Vehiculos Para Supervicion	176955-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$97,679	\$97,679	\$97,679	\$97,679	\$97,498	\$97,498	\$97,498	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX13140100286871	Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techos Firmes Incluyendo Elementos De Soporite	177275-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,981,498	\$11,981,498	\$11,981,498	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX13140300365362	Mejoramiento A La Vivienda	173611/0001	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$2,254,230	\$2,254,230	\$2,254,230	\$2,254,230	\$2,254,230	\$2,254,230	\$2,254,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140300365363	Apoyo A Productores	173613/0002	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,709,012	\$2,709,012	\$2,709,012	\$2,709,012	\$2,709,012	\$2,709,012	\$2,709,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,684	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140300365365	Reparación Y Mantenimiento De Redes De Agua Potable	173614/0003	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$123,938	\$123,938	\$123,938	\$123,938	\$123,938	\$123,938	\$123,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,684	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140300365368	Suministro Y Colocacion De Porton En Escuela Primaria En San Miguel De La Campana	174246/0004	México	Otzoloapan	San Miguel de la Campana (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Educación	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140300365369	Construccion De Vivienda Digna	177512/0005	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,219,750	\$1,219,750	\$1,219,750	\$1,219,750	\$1,214,000	\$1,214,000	\$1,214,000	99.53	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140300365371	Desarrollo Institucional	177513/0006	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$129,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,884	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1315030064986	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Cuitlahuac	190878/0077	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2013	\$718,566	\$718,566	\$718,566	\$718,566	\$718,566	\$718,566	\$718,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	533	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285473	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles	173245/0001	México	Temoaya	Ejido de Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$688,614	\$688,614	\$688,614	\$688,614	\$688,614	\$688,614	\$688,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285475	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles	173248/0002	México	Temoaya	Ejido de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13140100285476	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre	173249/0003	México	Temoaya	Campamento Kilómetro 48	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$699,718	\$699,718	\$699,718	\$699,718	\$699,718	\$699,718	\$699,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285478	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Queretaro	173257/0004	México	Temoaya	Ranchería de Trojes (San Antonio del Puente)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$564,700	\$564,700	\$564,700	\$564,700	\$564,700	\$564,700	\$564,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	626	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285481	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	173259/0005	México	Temoaya	Llano de la Y	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$698,949	\$698,949	\$698,949	\$698,949	\$698,949	\$698,949	\$698,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,554	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285485	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Entrada Principal	173262/0006	México	Temoaya	Ranchería las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$694,526	\$694,526	\$694,526	\$694,526	\$694,526	\$694,526	\$694,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,106	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285493	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Reforma	173267/0007	México	Temoaya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,225	\$699,225	\$699,225	99.89	\$0	Metros Cuadrados	90,010	100.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285498	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle La Joya	173269/0008	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,717	\$699,717	\$699,717	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,009	100.00	83.65	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285502	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles	173272/0011	México	Temoaya	San José Pathé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$699,407	\$699,407	\$699,407	\$699,407	\$699,407	\$699,407	\$699,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,455	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285507	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Loma Olvidada	173365/0012	México	Temoaya	Ejido de Taborda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$691,225	\$691,225	\$691,225	\$691,225	\$691,225	\$691,225	\$691,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,036	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285513	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Pino	173368/0013	México	Temoaya	Tlaltenango Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$449,174	\$449,174	\$449,174	\$449,174	\$449,174	\$449,174	\$449,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	894	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285520	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Fresno Y Benito Juarez	173372/0014	México	Temoaya	Tlaltenango Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$699,127	\$699,127	\$699,127	\$699,127	\$699,127	\$699,127	\$699,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	894	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285523	Pavimento Con Concreto Hidraulico Camino Al Panteon	173375/0015	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,159	\$598,159	\$598,159	99.69	\$0	Metros Cuadrados	3,724	100.00	99.69	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285527	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	173377/0017	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$699,208	\$699,208	\$699,208	\$699,208	\$699,208	\$699,208	\$699,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285534	Pavimento Con Concreto Hidraulico Varias Calles (1a Y 2a Seccion)	173401/0018	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$699,724	\$699,724	\$699,724	\$699,724	\$699,724	\$699,724	\$699,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:





Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13140100285535	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Principal	173403/0019	México	Temoaya	Ejido de Mimbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$678,194	\$678,194	\$678,194	\$678,194	\$678,194	\$678,194	\$678,194	100.00	\$0	Metros Cuadrados	844	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285541	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Principal	173404/0020	México	Temoaya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,831	\$199,831	\$199,831	99.92	\$0	Metros Cuadrados	983	100.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285543	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	173406/0021	México	Temoaya	Loma de Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$694,217	\$694,217	\$694,217	99.17	\$0	Metros Cuadrados	587	100.00	99.17	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285547	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Calle La Joya.	173407/0022	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$690,826	\$690,826	\$690,826	98.69	\$0	Metros Cuadrados	1,512	100.00	98.69	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285555	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Principal	173409/0023	México	Temoaya	San José las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$698,330	\$698,330	\$698,330	\$698,330	\$698,330	\$698,330	\$698,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285560	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino A La Capilla.	173411/0024	México	Temoaya	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,803	\$348,803	\$348,803	99.66	\$0	Metros Cuadrados	568	100.00	99.65	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285566	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Principal, (Barrio El Tepetate).	173415/0025	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$771,736	\$771,736	\$771,736	\$771,736	\$771,736	\$771,736	\$771,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,753	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285570	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Division Del Norte	173417/0026	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$694,802	\$694,802	\$694,802	99.26	\$0	Metros Cuadrados	5,753	100.00	99.25	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285576	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Cale 12 De Marzo ( 3a Sección Barrio San Mateo)	173418/0027	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$694,835	\$694,835	\$694,835	\$694,835	\$694,835	\$694,835	\$694,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,753	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285581	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Principal Por El Panteon	173420/0028	México	Temoaya	San José Comalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$697,718	\$697,718	\$697,718	\$697,718	\$697,718	\$697,718	\$697,718	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,955	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285585	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Varias Calles	173424/0029	México	Temoaya	San Pedro Arriba Sta. Sección (San Lorencito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$694,430	\$694,430	\$694,430	\$694,430	\$694,430	\$694,430	\$694,430	\$694,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	581	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285590	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Las Torres	173425/0030	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$791,247	\$791,247	\$791,247	98.91	\$0	Metros Cuadrados	2,839	100.00	98.91	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX13140100285596	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles (3a Sección)	173426/0031	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$697,516	\$697,516	\$697,516	\$697,516	\$697,516	\$697,516	\$697,516	\$697,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,766	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13140100285603	Construcción De 3 Aulas Estructura U-2c Y Modulo De Escaleras En Escuela Primaria 'Niños Heroes'	173618/0032	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,649,090	\$1,649,090	\$1,649,090	99.94	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	99.94	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285611	Ampliación De Electrificación	173619/0033	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$699,885	\$699,885	\$699,885	\$699,885	\$699,885	\$699,885	\$699,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	556	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285617	Ampliación De Electrificación	173621/0034	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$699,872	\$699,872	\$699,872	\$699,872	\$699,872	\$699,872	\$699,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	714	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285620	Ampliación De Electrificación En Calle 12 De Diciembre	173623/0035	México	Temoaya	San Pedro Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,923	\$697,923	\$697,923	99.70	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	99.70	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285621	Ampliación De Electrificación	173625/0036	México	Temoaya	La Magdalena Tenexpan 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,101	\$698,101	\$698,101	99.73	\$0	Metros Cuadrados	1,368	100.00	99.73	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285622	Ampliación De Red De Agua Potable	173626/0037	México	Temoaya	San Pedro Arriba 4ta. Sección (Cinco Reales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,998	\$699,998	\$699,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	853	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285623	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	173628/0038	México	Temoaya	Enthavi 3ra. Sección Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$728,177	\$728,177	\$728,177	91.02	\$0	Metros Cuadrados	682	100.00	91.02	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285625	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	173629/0039	México	Temoaya	Pothé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,656	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285627	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	173631/0040	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$566,460	\$566,460	\$566,460	\$566,460	\$566,460	\$566,460	\$566,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,301	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100285628	Ampliación De Red De Agua Ppotable Del Bofe A Los Corrales	173633/0041	México	Temoaya	San Pedro Arriba 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,005	\$795,005	\$795,005	99.38	\$0	Metros Cuadrados	1,770	100.00	99.38	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288027	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	173634/0042	México	Temoaya	Loma de San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,946	\$599,946	\$599,946	99.99	\$0	Metros Cuadrados	841	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288030	Suministro De Material Tubería De Red De Agua Potable	173649/0043	México	Temoaya	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$92,962	\$92,962	\$92,962	92.96	\$0	Metros Cuadrados	568	100.00	92.96	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288033	Suministro De Material Tubería Para Red De Agua Potable	173650/0044	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$92,962	\$92,962	\$92,962	92.96	\$0	Metros Cuadrados	1,512	100.00	92.96	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13140100288036	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	173969/0045	México	Temoaya	Calle Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$779,290	\$779,290	\$779,290	99.91	\$0	Metros Cuadrados	1,368	100.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288038	Rehabilitación De Red De Agua Potable	173970/0046	México	Temoaya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,924	\$99,924	\$99,924	99.92	\$0	Metros Cuadrados	3,301	100.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288042	Construcción De Pavimento Hidráulico Varias Calles	174001/0048	México	Temoaya	San Antonio del Puente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$340,224	\$340,224	\$340,224	\$340,224	\$340,224	\$340,224	\$340,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,017	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288045	Construcción De Red De Drenaje	174003/0049	México	Temoaya	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,981	\$699,981	\$699,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288046	Construcción De Red De Drenaje Y Embovedado En Calle Nezahualcoyotl	174004/0050	México	Temoaya	Tlaltenango Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$248,005	\$248,005	\$248,005	\$248,005	\$248,005	\$248,005	\$248,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	894	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288049	Construcción De Centro De Salud 2a Etapa	174006/0052	México	Temoaya	Solalpan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Salud	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,415	\$899,415	\$899,415	99.93	\$0	Metros Cuadrados	660	100.00	99.94	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288050	Ampliación De Centro De Salud	177008/0053	México	Temoaya	Zanja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Salud	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288051	Terminación De Centro De Salud	177009/0054	México	Temoaya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,561	\$499,561	\$499,561	99.91	\$0	Metros Cuadrados	894	100.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288052	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria	177194/0055	México	Temoaya	Luis Donald Colosio Murrieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,478	\$149,478	\$149,478	99.65	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	99.65	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288054	Muro De Contención En Esc. Secundaria 'Octavio Paz'	177200/0057	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$109,936	\$109,936	\$109,936	99.94	\$0	Metros Cuadrados	660	100.00	99.95	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140100288055	Muro De Contención En El Centro De Salud	177216/0058	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Salud	En Ejecución	2013	\$90,388	\$90,388	\$90,388	\$90,388	\$90,388	\$90,388	\$90,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140200326380	Construcciones De Guarniciones Y Banquetas	178781/0059	México	Temoaya	Loma de San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$88,422	\$88,422	\$88,422	88.42	\$0	Metros Cuadrados	258	100.00	88.42	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140200326403	Rehabilitación De Salon De Aula En Escuela Primaria 'Revolucion'	178782/0060	México	Temoaya	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13140200326432	Construcción De Guarniciones Y Andadores	178783/0061	México	Temoaya	San Antonio del Puente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$344,830	\$344,830	\$344,830	\$344,830	\$344,830	\$344,830	\$344,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,017	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13140200326452	Modernización De Acceso Principal	178784/0062	México	Temoaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$897,551	\$897,551	\$897,551	\$897,551	\$897,551	\$897,551	\$897,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,279	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13140200326463	Ampliación De Red De Agua Potable	178797/0063	México	Temoaya	San José Buenavista el Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$691,197	\$691,197	\$691,197	\$691,197	\$691,197	\$691,197	\$691,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,279	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13140200326481	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Varias Calles	178822/0064	México	Temoaya	Loma de San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$95,741	\$95,741	\$95,741	95.74	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	95.74	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13140200326523	Adquisición De Material	179035/0066	México	Temoaya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,157,012	\$1,157,012	\$1,157,012	57.85	\$0	Metros Cuadrados	90,000	100.00	57.85	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13140300378326	Pavimento De Concreto Hidraulico En La Comunidad De Jiquipilco Tercera Seccion (Camino Al Panteon)	181149 - 67	México	Temoaya	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$299,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX13130400253380	Ampliación De La Red De Agua Potable Calle Allende Sur, San Francisco Tepexoxuca	174457/0001	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$82,036	\$82,036	\$82,036	\$82,036	\$80,224	\$80,224	\$80,224	97.79	\$0	Metros Cuadrados	3,175	100.00	98.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400253455	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Allende Sur	174458/0002	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$600,286	\$600,286	\$600,286	\$600,286	\$600,043	\$600,043	\$600,043	99.96	\$0	Metros Cuadrados	3,175	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400253573	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidraulico En Calle Progreso	174459/0003	México	Tenango del Valle	San Francisco Teteta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$508,000	\$428,846	\$428,846	\$428,846	\$428,846	\$428,846	\$428,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,275	0.00	85.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400253672	Rehabilitación Del Modulo Sanitario E Impermeabilización De Dos Naves Esc. Pri. Miguel Hidalgo	174460/0004	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Educación	En Ejecución	2013	\$217,622	\$217,622	\$217,622	\$217,622	\$216,629	\$216,629	\$216,629	99.54	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400253733	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle San Miguel	174461/0005	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$637,608	\$637,608	\$637,608	\$637,608	\$636,853	\$636,853	\$636,853	99.88	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400253807	Introducción De Red De Drenaje Con Tubería De C.S. De 90 Cms. En Calle Javier Mina, La Hacienda	174463/0006	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$304,771	\$189,451	\$189,451	\$189,451	\$189,451	\$189,451	\$189,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	63.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400253861	Construcción De Dos Aulas Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	174465/0007	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Educación	En Ejecución	2013	\$630,721	\$605,220	\$605,220	\$605,220	\$605,220	\$605,220	\$605,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	96.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130400253923	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Viejo A Tenancingo	174467/0008	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,443,076	\$1,443,076	\$1,443,076	\$1,443,076	\$1,442,875	\$1,442,875	\$1,442,875	99.99	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400253988	Costruccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec 2da Seccion	174468/0009	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Educación	En Ejecución	2013	\$242,809	\$282,734	\$282,734	\$282,734	\$282,734	\$282,734	\$282,734	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400254179	Reconstruccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De La Capilla	174471/0010	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$910,839	\$941,553	\$941,553	\$941,553	\$941,552	\$941,552	\$941,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,939	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400254235	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Calle Francisco Sarabia En Las Canoas	174473/0011	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$260,787	\$260,787	\$260,787	\$260,787	\$259,901	\$259,901	\$259,901	99.66	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400254297	Continuacion De Pavimento De La Calle Al Jardin De Niños Ma. Enriqueta Caramillo	174475/0012	México	Tenango del Valle	La Haciendita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$203,432	\$203,432	\$203,432	\$203,432	\$202,239	\$202,239	\$202,239	99.41	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400254369	Rehabilitacion Y Cambio De Direccion Al Drenaje Del Jardin De Niños A La Barranca, La Isleta	174662/0013	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,212	\$51,212	\$51,212	\$51,212	\$50,764	\$50,764	\$50,764	99.12	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400255019	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos	174663/0014	México	Tenango del Valle	Santa Maria Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$875,343	\$820,814	\$820,814	\$820,814	\$820,814	\$820,814	\$820,814	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	94.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400255096	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Leon Guzman Lado Sur	174668/0015	México	Tenango del Valle	Santa Maria Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$636,084	\$636,084	\$636,084	\$636,084	\$635,490	\$635,490	\$635,490	99.91	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400255135	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Paraje Portezuelo	174670/0016	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,639,537	\$1,639,537	\$1,639,537	\$1,639,537	\$1,638,870	\$1,638,870	\$1,638,870	99.96	\$0	Metros Cuadrados	7,904	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400255170	Construccion De Colector Norte Con Tubo De 45 Cms En La Calle Lazaro Cardenas	176071/0017	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$626,989	\$626,989	\$626,989	\$626,989	\$626,988	\$626,988	\$626,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,433	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400255216	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Con Estampado Natural En Calle Lazaro Cardenas De La Barranca A Francisco I. Madero	176111/0018	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$133,011	\$125,341	\$125,341	\$125,341	\$122,915	\$122,915	\$122,915	98.06	\$0	Metros Cuadrados	3,433	0.00	92.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130400283482	Construccion De Dos Aulas En Esc. Prim. Lic Benito Juarez Garcia (Planta Alta)	177980/0022	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Educación	En Ejecución	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,634	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX13140200339861	Adquisición De Equipo De Computo Y Mobiliario Para Equipamiento De Diferentes Areas De La Admon. Municipal Del Programa De Desarrollo Institucional 2013	177979/0021	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$294,545	\$294,545	\$294,545	\$294,545	\$294,545	\$294,545	\$294,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77,965	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339862	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Allende Sur (2da Etapa)	179115/0023	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$401,913	\$401,913	\$401,913	\$401,913	\$401,913	\$401,913	\$401,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,176	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339866	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Francisco L Madero Oriente	179116/0024	México	Tenango del Valle	San Francisco Tetetta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$186,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	\$186,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,275	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339870	Introduccion De Drenaje De 38 Cms. En La Calle Cerrada Del Palmo	179117/0025	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,476	\$53,476	\$53,476	\$53,476	\$53,476	\$53,476	\$53,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339876	Introduccion De Drenaje De 38 Cms. En Calle Cerrada Berlin	179118/0026	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339877	Introduccion De Red De Drenaje De 38 Cm. En La Calle Piña Camacho	179119/0027	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339878	Introduccion De Drenaje De 38 Cms. En Calle Galeana (Dos Callejones)	179120/0028	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339904	179121/0029Introduccion De Drenaje De 38 Cms. En Calle Los Cedros	179121/0029	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	\$53,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339907	Introduccion De Drenaje De 38 Cms. En La Calle Encinal	179122/0030	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$162,700	\$162,700	\$162,700	92.97	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	93.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339909	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco L Madero 2da Etapa	179123/0031	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$237,423	\$237,423	\$237,423	\$237,423	\$214,988	\$214,988	\$214,988	90.55	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	91.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339914	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina	179124/0032	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX13140200339915	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Las Palomas	179125/0033	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:





Total: 620

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13140200339919	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez	179126/0034	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$215,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13140200339924	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Lazaro Cardenas (2da Etapa)	179127/0035	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TENANGO DEL VALLE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,433	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13140200339929	Sistema De Agua Potable	179442/0036	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$354,239	\$354,239	\$354,239	\$354,239	\$354,239	\$354,239	\$354,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,634	100.00	95.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13150300577589	Programa De Mejoramiento A La Vivienda	184114/0037	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2013	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Lote	77,965	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX13130200147975	2da. Etapa De La Pavimentación Asfáltica Del Circuito San Pablito.	173832/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,449,933	\$1,432,555	\$1,432,555	\$1,432,555	98.80	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300187048	Pavimentación Asfáltica De La Calle Ocozotitla Esquina Tlalpizahuac.	174206/0032	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$997,194	\$997,194	\$997,194	99.72	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300187083	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Duraznos De Camino Viejo A Chapingo A Última Cda. De Duraznos.	174209/0033	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300187119	Mantenimiento Y Equipamiento Del Carcamo De Bombeo.	174210/0034	México	Texcoco	Pentecostés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$51,809	\$51,809	\$51,809	\$51,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX13130300177833	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle 5 De Mayo, De Calle Tejocote A Calle Galeana	174568/0001	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,396,108	\$1,099,066	\$1,099,066	\$1,099,066	\$1,099,066	\$1,099,066	\$1,099,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,687	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300177961	Pavimentación De La Calle Natividad Entre La Calle Melchor Ocampo Y La Calle Adolfo López Mateos	174569/0002	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,800,000	\$2,320,287	\$2,320,287	\$2,320,287	\$2,320,287	\$2,320,287	\$2,320,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,687	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178050	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Coahuila A Partir De Pavimento Existente Y La Calle Benito Juárez, Barrio Jicaltepec Cuexcontitán	174570/0003	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,686,829	\$1,359,339	\$1,359,339	\$1,359,339	\$1,359,339	\$1,359,339	\$1,359,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,687	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300178081	Pavimentación De La Calle Nezahualcóyotl Entre La Calle Benito Juárez Y La Calle Atlacomulco, San Diego De Los Padres Cuexcontitlán	174572/0004	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,458,712	\$1,604,219	\$1,604,219	\$1,604,219	\$1,604,219	\$1,604,219	\$1,604,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,687	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178104	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada Entre 20 De Noviembre Y Matamoros	174573/0005	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,968,783	\$3,022,584	\$3,022,584	\$3,022,584	\$3,022,584	\$3,022,584	\$3,022,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,687	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178119	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Jatenco Entre La Calle Lerma Y El Campo De Futbol, San Diego De Los Padres Cuexcontitlán	174574/0006	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,212,442	\$2,512,624	\$2,512,624	\$2,512,624	\$2,512,624	\$2,512,624	\$2,512,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,687	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178158	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones, Banquetas Y Construcción De Bordillo De La Calle Miguel Hidalgo A Partir Del Puente En Calle Río Tejalpa Y Hacia El Panteón, Barrio San Gabriel.	174576/0008	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,346,136	\$1,761,411	\$1,761,411	\$1,761,411	\$1,761,411	\$1,761,411	\$1,761,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178174	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Veracruz, Entre La Calle Manuel Buendía Téllez Girón Y Calle Río Verdiguél, Barrio San Gabriel	174577/0009	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,311,606	\$1,846,812	\$1,846,812	\$1,846,812	\$1,846,812	\$1,846,812	\$1,846,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178188	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Y Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio Matamoros Entre Manuel Buendía Y Calle Tejalpa, Barrio San Gabriel	174578/0010	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,049,301	\$1,779,723	\$1,779,723	\$1,779,723	\$1,779,723	\$1,779,723	\$1,779,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178211	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Partir Del Pavimento Existente Y Hacia La Calle Melchor Ocampo, Bo. La Magdalena Oztacatipan	174580/0011	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,691,154	\$2,107,095	\$2,107,095	\$2,107,095	\$2,107,095	\$2,107,095	\$2,107,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,771	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178259	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle José María Oviedo, A Partir Del Pavimento Existente Y Hacia La Calle Lázaro Cárdenas	174581/0012	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,745,183	\$2,745,183	\$2,745,183	\$2,745,183	\$2,745,183	\$2,745,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,771	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178299	*Mejorando Tu Vivienda ( Barrios Tradicionales ( Santa Barbara)	174654/0013	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,613	\$22,843	\$22,843	\$22,843	\$22,843	\$22,843	\$22,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300178332	"Mejorando Tu Vivienda ( Barrios Tradicionales ( San Miguel Apinahuizco)	174655/0014	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$34,678	\$22,023	\$22,023	\$22,023	\$22,023	\$22,023	\$22,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178504	"Mejorando Tu Vivienda ( Barrios Tradicionales ( Unión)"	174656/0015	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$34,678	\$22,023	\$22,023	\$22,023	\$22,023	\$22,023	\$22,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178511	"Mejorando Tu Vivienda ( Barrios Tradicionales (El Cópore)"	174657/0016	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,888	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178517	"Mejorando Tu Vivienda ( Barrios Tradicionales (La Retama)"	174658/0017	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,888	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178525	"Mejorando Tu Vivienda ( Barrios Tradicionales (San Luis Obispo) "	174659/0018	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,888	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	\$23,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178528	"Mejorando Tu Vivienda ( San Sebastian (San Sebastian) "	174660/0019	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$21,698	\$14,603	\$14,603	\$14,603	\$14,603	\$14,603	\$14,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178533	"Mejorando Tu Vivienda ( San Sebastian (Salvador Sánchez Colín) "	174664/0020	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$13,652	\$8,517	\$8,517	\$8,517	\$8,517	\$8,517	\$8,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178550	"Mejorando Tu Vivienda ( Arbol De Las Manitas (Zopilocalco Sur) "	174665/0021	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,930	\$20,957	\$20,957	\$20,957	\$20,957	\$20,957	\$20,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178555	"Mejorando Tu Vivienda ( Arbol De Las Manitas (Zopilocalco Norte) "	174667/0022	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,930	\$20,957	\$20,957	\$20,957	\$20,957	\$20,957	\$20,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178564	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario Conciliar (Seminario El Parque) "	174669/0023	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$33,326	\$21,329	\$21,329	\$21,329	\$21,329	\$21,329	\$21,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178570	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario Conciliar (Seminario Tercera Sección) "	174675/0024	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,570	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178574	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario Conciliar (Seminario Primera Sección) "	174676/0025	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$34,132	\$22,465	\$22,465	\$22,465	\$22,465	\$22,465	\$22,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178580	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario Conciliar (Seminario El Modulo) "	174677/0026	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DAsARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$33,318	\$21,755	\$21,755	\$21,755	\$21,755	\$21,755	\$21,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130300178583	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario 2 De Marzo (Seminario Cuarta Sección I) "	174678/0027	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,570	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300178590	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario 2 De Marzo (Seminario Cuarta Sección II) "	174679/0028	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,570	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	\$20,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300178597	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario 2 De Marzo (Héroes Del 5 De Mayo II) "	174680/0029	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,940	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178602	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario 2 De Marzo (Héroes Del 5 De Mayo II) "	174681/0030	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,940	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178607	Mejorando Tu Vivienda ( Seminario Las Torres (Seminario San Felipe De Jesús) "	174682/0031	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,940	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178611	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario Las Torres (Seminario Segunda Sección) "	174683/0032	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,940	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178617	"Mejorando Tu Vivienda ( Seminario Las Torres (Seminario Quinta Sección) "	174684/0033	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,940	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178620	"Mejorando Tu Vivienda ( Nueva Oxtotitlan (Nueva Oxtotitlan I) "	174685/0034	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,940	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	\$18,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178770	"Mejorando Tu Vivienda ( Nueva Oxtotitlan (Nueva Oxtotitlan II) "	174686/0035	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,296	\$17,460	\$17,460	\$17,460	\$17,460	\$17,460	\$17,460	\$17,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178778	"Mejorando Tu Vivienda ( Adolfo López Mateos (Parques Nacionales I) "	174687/0036	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,231	\$18,280	\$18,280	\$18,280	\$18,280	\$18,280	\$18,280	\$18,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178784	"Mejorando Tu Vivienda ( Adolfo López Mateos (Parques Nacionales II) "	174688/0037	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,296	\$17,460	\$17,460	\$17,460	\$17,460	\$17,460	\$17,460	\$17,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178787	"Mejorando Tu Vivienda ( Sánchez (La Teresona I) "	174689/0038	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,716	\$18,778	\$18,778	\$18,778	\$18,778	\$18,778	\$18,778	\$18,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178792	"Mejorando Tu Vivienda ( Sánchez (La Teresona II) "	174690/0039	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,506	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300178795	"Mejorando Tu Vivienda ( Sánchez (La Teresona III) "	174691/0040	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,506	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178800	"Mejorando Tu Vivienda ( Cacalomacán (Centro) "	174692/0041	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,909	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178813	"Mejorando Tu Vivienda ( Cacalomacán (Sagrado Corazón) "	174694/0043	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,909	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178822	"Mejorando Tu Vivienda ( Cacalomacán (El Arenal) "	174695/0044	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,057	\$14,408	\$14,408	\$14,408	\$14,408	\$14,408	\$14,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178850	"Mejorando Tu Vivienda ( Calixtlahuaca (San Francisco De Asís) "	174697/0045	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,599	\$12,869	\$12,869	\$12,869	\$12,869	\$12,869	\$12,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178857	Mejorando Tu Vivienda ( Calixtlahuaca (Zona Arqueológica) "	174698/0046	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,912	\$12,506	\$12,506	\$12,506	\$12,506	\$12,506	\$12,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178861	"Mejorando Tu Vivienda ( Calixtlahuaca (Calvario) "	174699/0047	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,553	\$12,702	\$12,702	\$12,702	\$12,702	\$12,702	\$12,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178870	"Mejorando Tu Vivienda ( Calixtlahuaca (Palmillas) "	174700/0048	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,992	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	\$15,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178879	Mejorando Tu Vivienda ( Capultitlan (San Isidro Labrador) "	174701/0049	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,909	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178883	"Mejorando Tu Vivienda ( Capultitlan (San Judas Tadeo) "	174703/0050	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,974	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178917	Mejorando Tu Vivienda ( Capultitlan (La Soledad) "	174704/0051	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,539	\$14,273	\$14,273	\$14,273	\$14,273	\$14,273	\$14,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178926	"Mejorando Tu Vivienda ( Capultitlan (Los Pinos) "	174706/0052	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,974	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178930	"Mejorando Tu Vivienda ( Capultitlan (Guadalupe) "	174707/0053	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,974	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	\$11,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300178937	"Mejorando Tu Vivienda ( San Andrés Cuexcontitán ) "	174708/0054	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$626,491	\$521,800	\$521,800	\$521,800	\$521,739	\$521,739	\$521,739	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,847	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178944	Mejorando Tu Vivienda ( San Antonio Buenavista (Camino Real , El Arenal)	174710/0055	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,859	\$21,134	\$21,134	\$21,134	\$21,134	\$21,134	\$21,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178953	Mejorando Tu Vivienda ( San Antonio Buenavista ( José Maria Heredia)	174712/0056	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,808	\$20,383	\$20,383	\$20,383	\$20,383	\$20,383	\$20,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178958	"Mejorando Tu Vivienda ( San Antonio Buenavista ( Los Rosales ) "	174713/0057	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,045	\$20,424	\$20,424	\$20,424	\$20,424	\$20,424	\$20,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178968	"Mejorando Tu Vivienda ( San Buenaventura ( Pensador Mexicano ) "	174715/0058	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,225	\$17,637	\$17,637	\$17,637	\$17,637	\$17,637	\$17,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178978	"Mejorando Tu Vivienda ( San Buenaventura ( Alameda 2000 ) "	174716/0059	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,687	\$16,808	\$16,808	\$16,808	\$16,808	\$16,808	\$16,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178982	"Mejorando Tu Vivienda ( San Buenaventura ( Cultural ) "	174717/0060	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,961	\$17,583	\$17,583	\$17,583	\$17,583	\$17,583	\$17,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300178992	"Mejorando Tu Vivienda ( San Buenaventura ( Del Deporte ) "	174718/0061	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,381	\$19,746	\$19,746	\$19,746	\$19,746	\$19,746	\$19,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179003	"Mejorando Tu Vivienda ( San Buenaventura ( Colonia Guadalupe ) "	174719/0062	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$37,026	\$23,887	\$23,887	\$23,887	\$23,887	\$23,887	\$23,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179008	Mejorando Tu Vivienda ( San Cristóbal Huichochitán ( San Gabriel)	174720/0063	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$52,040	\$32,709	\$32,709	\$32,709	\$32,709	\$32,709	\$32,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179019	Mejorando Tu Vivienda ( San Cristóbal Huichochitán ( San José Guadalupe H.)	174721/0064	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$50,291	\$31,179	\$31,179	\$31,179	\$31,179	\$31,179	\$31,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179029	"Mejorando Tu Vivienda ( San Cristóbal Huichochitán ( La Concepción ) "	174722/0065	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$49,081	\$30,097	\$30,097	\$30,097	\$30,097	\$30,097	\$30,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179036	"Mejorando Tu Vivienda ( San Cristóbal Huichochitán ( La Trinidad I ) "	174723/0066	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$52,040	\$32,709	\$32,709	\$32,709	\$32,709	\$32,709	\$32,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:





Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX13130300179047	Mejorando Tu Vivienda ( San Cristóbal Huichochitlán (La Trinidad I))	174724/0067	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$50,016	\$30,917	\$30,917	\$30,917	\$30,917	\$30,917	\$30,917	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179056	Mejorando Tu Vivienda ( San Cristóbal Huichochitlán (San Salvador I))	174725/0068	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$48,260	\$30,277	\$30,277	\$30,277	\$30,277	\$30,277	\$30,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179106	Mejorando Tu Vivienda ( San Cristóbal Huichochitlán (San Salvador II))	174727/0069	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$48,260	\$30,277	\$30,277	\$30,277	\$30,277	\$30,277	\$30,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179117	Mejorando Tu Vivienda ( San Felipe Tlalmimilolpan (Del Centro))	174728/0070	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,553	\$12,702	\$12,702	\$12,702	\$12,702	\$12,702	\$12,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179125	"Mejorando Tu Vivienda ( San Felipe Tlalmimilolpan (El Calvario) "	174729/0071	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,828	\$12,963	\$12,963	\$12,963	\$12,963	\$12,963	\$12,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179137	"Mejorando Tu Vivienda ( San Felipe Tlalmimilolpan (La Curva) "	174730/0072	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,367	\$13,412	\$13,412	\$13,412	\$13,412	\$13,412	\$13,412	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179150	Mejorando Tu Vivienda ( San Felipe Tlalmimilolpan (Los Álamos))	174731/0073	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,458	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179158	"Mejorando Tu Vivienda ( San Felipe Tlalmimilolpan (La Venta) "	174732/0074	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,519	\$14,423	\$14,423	\$14,423	\$14,423	\$14,423	\$14,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179200	"Mejorando Tu Vivienda ( San Felipe Tlalmimilolpan (El Frontón) "	174733/0075	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,432	\$12,592	\$12,592	\$12,592	\$12,592	\$12,592	\$12,592	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179207	"Mejorando Tu Vivienda ( San Felipe Tlalmimilolpan (El Panteón) "	174734/0076	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$21,681	\$14,730	\$14,730	\$14,730	\$14,730	\$14,730	\$14,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179226	Mejorando Tu Vivienda ( San Juan Tilapa (Centro))	174737/0077	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,435	\$17,874	\$17,874	\$17,874	\$17,874	\$17,874	\$17,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179235	"Mejorando Tu Vivienda ( San Juan Tilapa (Lázaro Cárdenas) "	174738/0078	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$24,805	\$15,474	\$15,474	\$15,474	\$15,474	\$15,474	\$15,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179240	"Mejorando Tu Vivienda ( San Juan Tilapa (El Durazno) "	174739/0079	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,667	\$16,958	\$16,958	\$16,958	\$16,958	\$16,958	\$16,958	\$16,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300179250	"Mejorando Tu Vivienda ( San Juan Tilapa (Guadalupe) "	174740/0080	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,057	\$14,408	\$14,408	\$14,408	\$14,408	\$14,408	\$14,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179257	Mejorando Tu Vivienda ( San Lorenzo Tepaltitlan (Del Centro)	174741/0081	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,014	\$19,523	\$19,523	\$19,523	\$19,523	\$19,523	\$19,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179263	"Mejorando Tu Vivienda ( San Lorenzo Tepaltitlan (San Isidro) "	174742/0082	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,232	\$20,178	\$20,178	\$20,178	\$20,178	\$20,178	\$20,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179269	Mejorando Tu Vivienda ( San Lorenzo Tepaltitlan (Del Panteón)	174743/0083	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,435	\$17,874	\$17,874	\$17,874	\$17,874	\$17,874	\$17,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179314	"Mejorando Tu Vivienda ( San Lorenzo Tepaltitlan (San Angelin) "	174744/0084	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,289	\$19,784	\$19,784	\$19,784	\$19,784	\$19,784	\$19,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179320	"Mejorando Tu Vivienda ( San Lorenzo Tepaltitlan ( La Cruz Comalco) "	174745/0085	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,886	\$25,608	\$25,608	\$25,608	\$25,608	\$25,608	\$25,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179325	Mejorando Tu Vivienda ( San Marcos Yachihualtepec (Norte)	174746/0086	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,095	\$11,163	\$11,163	\$11,163	\$11,163	\$11,163	\$11,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179332	"Mejorando Tu Vivienda ( San Marcos Yachihualtepec (Sur) "	174747/0087	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,095	\$11,163	\$11,163	\$11,163	\$11,163	\$11,163	\$11,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179338	"Mejorando Tu Vivienda ( San Martín Tollepec (San Martín) "	174748/0088	México	Toluca	San Martín Tollepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,496	\$19,388	\$19,388	\$19,388	\$19,388	\$19,388	\$19,388	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179344	"Mejorando Tu Vivienda ( San Martín Tollepec (San Isidro) "	174749/0089	México	Toluca	San Martín Tollepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,626	\$17,748	\$17,748	\$17,748	\$17,748	\$17,748	\$17,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179349	"Mejorando Tu Vivienda ( San Martín Tollepec (La Palma Tollepec) "	174750/0090	México	Toluca	San Martín Tollepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,582	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179350	"Mejorando Tu Vivienda ( San Martín Tollepec (Sebastian Lerdo De Tejada) "	174751/0091	México	Toluca	San Martín Tollepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,582	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179357	"Mejorando Tu Vivienda ( San Martín Tollepec (Ejido De San Marcos Yach.) "	174752/0092	México	Toluca	San Martín Tollepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,582	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	\$16,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300179360	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (Poniente I) "	174753/0093	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,199	\$20,542	\$20,542	\$20,542	\$20,542	\$20,542	\$20,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179365	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (Poniente II) "	174754/0094	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$38,837	\$28,807	\$28,807	\$28,807	\$28,807	\$28,807	\$28,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179368	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (Canaleja) "	174755/0095	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$33,031	\$24,449	\$24,449	\$24,449	\$24,449	\$24,449	\$24,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179372	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (Oriente II) "	174756/0096	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,947	\$21,608	\$21,608	\$21,608	\$21,608	\$21,608	\$21,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179385	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (La Magdalena Otz.)	174757/0097	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,150	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179392	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (Santa Cruz Oztzacatipan) "	174761/0098	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,150	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179396	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (San José Guadalupe Otz.) "	174762/0099	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,150	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179400	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (San Diego De Los Padres Otz.)	174763/0100	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,150	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179406	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (San Blas Oztzacatipan) "	174764/0101	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,150	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	\$29,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179414	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (San Nicolás Tolentino I) "	174765/0102	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$33,404	\$22,683	\$22,683	\$22,683	\$22,683	\$22,683	\$22,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179416	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (San Nicolas Tolentino II)	174766/0103	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,598	\$21,547	\$21,547	\$21,547	\$21,547	\$21,547	\$21,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179422	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (Crespa La Floresta, La Crespa)	174769/0104	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,560	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179427	"Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oztzacatipan (Crespa La Floresta, Jardines La Crespa) "	174771/0105	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,224	\$12,490	\$12,490	\$12,490	\$12,490	\$12,490	\$12,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300179434	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Otzacatipan (Crespa La Floresta, Vicente Lombardo)	174772/0106	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$16,698	\$10,327	\$10,327	\$10,327	\$10,327	\$10,327	\$10,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179440	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oxtotitlan (Centro)	174773/0107	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,931	\$16,168	\$16,168	\$16,168	\$16,168	\$16,168	\$16,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179449	*Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oxtotitlan (Tlanepantla) *	174774/0108	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$23,939	\$15,742	\$15,742	\$15,742	\$15,742	\$15,742	\$15,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179455	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oxtotitlan (Atonilco)	174775/0109	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,687	\$16,808	\$16,808	\$16,808	\$16,808	\$16,808	\$16,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179462	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oxtotitlan (Rincon Del Parque)	174776/0110	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,897	\$17,889	\$17,889	\$17,889	\$17,889	\$17,889	\$17,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179469	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oxtotitlan (Niños Héroes I)	174778/0111	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,182	\$14,638	\$14,638	\$14,638	\$14,638	\$14,638	\$14,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179477	*Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oxtotitlan (Niños Héroes II) *	174779/0112	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,374	\$12,522	\$12,522	\$12,522	\$12,522	\$12,522	\$12,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179484	Mejorando Tu Vivienda ( San Mateo Oxtotitlan (Filiberto Navas, 14 De Diciembre)	174780/0113	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,560	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	\$11,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179492	Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (De Jesus 1ra. Sección)	174781/0114	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,814	\$27,514	\$27,514	\$27,514	\$27,514	\$27,514	\$27,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179493	Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (Santa Maria Tlachaloyita)	174782/0115	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,214	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179506	Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (Pueblo Nuevo I)	174783/0116	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,214	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179512	Mejorando Tu Vivienda, (San Pablo Autopan (Pueblo Nuevo II)	174785/0117	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,214	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179523	*Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (Santa Cruz I) *	174792/0118	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,214	\$57,966	\$57,966	\$57,966	\$57,966	\$57,966	\$57,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130300179531	Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (Se Jesús 3a. Sección)	174795/0120	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,214	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179538	Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (Se Jesús 2a. Sección)	174796/0121	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,214	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300179542	Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (Ojo De Agua)	174797/0122	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$46,726	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179546	Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (Aviación Autopan)	174798/0123	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$46,726	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179553	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (San Carlos Autopan)"	174800/0124	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$46,726	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	\$30,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179557	Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (San Diego Linares)	174801/0125	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$43,214	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	\$28,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179560	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan ( San Diego De Linares, Cajon Aut.)"	174802/0126	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,814	\$27,514	\$27,514	\$27,514	\$27,514	\$27,514	\$27,514	\$27,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179568	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pablo Autopan (Jicaltepec Autopan)"	174803/0127	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$48,370	\$31,092	\$31,092	\$31,092	\$31,092	\$31,092	\$31,092	\$31,092	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179574	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec (Del Centro)"	174804/0128	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,145	\$28,706	\$28,706	\$28,706	\$28,706	\$28,706	\$28,706	\$28,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179578	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec ( Francisco I. Madero)"	174805/0129	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,946	\$25,420	\$25,420	\$25,420	\$25,420	\$25,420	\$25,420	\$25,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179585	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec (Reforma)"	174807/0130	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$37,305	\$25,224	\$25,224	\$25,224	\$25,224	\$25,224	\$25,224	\$25,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179589	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec (San Miguel Totoltepec)"	174808/0131	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,402	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300179593	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec (Nueva San Francisco Totol.)"	174810/0132	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,402	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:





Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300180061	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec (Guadalupe Totoltepec)"	174811/0133	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,402	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180073	Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec (San Blas Totoltepec)	174812/0134	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,094	\$19,841	\$19,841	\$19,841	\$19,841	\$19,841	\$19,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180083	"Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec (La Constitución Totoltepec)"	174814/0135	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$34,890	\$24,490	\$24,490	\$24,490	\$24,490	\$24,490	\$24,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180092	Mejorando Tu Vivienda ( San Pedro Totoltepec (Arroyo Vista Hermosa)	174815/0136	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,402	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	\$29,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180105	Mejorando Tu Vivienda ( Santa Cruz Atzacapotzaltongo (Santa Cruz Sur)	174816/0137	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,919	\$22,184	\$22,184	\$22,184	\$22,184	\$22,184	\$22,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180130	"Mejorando Tu Vivienda ( Santa Cruz Atzacapotzaltongo (Santa Cruz Norte)"	174817/0138	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$33,913	\$23,329	\$23,329	\$23,329	\$23,329	\$23,329	\$23,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180142	"Mejorando Tu Vivienda ( Santa Cruz Atzacapotzaltongo (Ex Hacienda La Magdalena)"	174818/0139	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,592	\$19,469	\$19,469	\$19,469	\$19,469	\$19,469	\$19,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180158	Mejorando Tu Vivienda ( Santa María Totoltepec (Del Centro)	174820/0140	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,961	\$20,037	\$20,037	\$20,037	\$20,037	\$20,037	\$20,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180168	"Mejorando Tu Vivienda ( Santa María Totoltepec (El Coecillo)"	174821/0141	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,317	\$19,208	\$19,208	\$19,208	\$19,208	\$19,208	\$19,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180178	"Mejorando Tu Vivienda ( Santa María Totoltepec (Héroes)"	174822/0142	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,561	\$18,568	\$18,568	\$18,568	\$18,568	\$18,568	\$18,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180188	"Mejorando Tu Vivienda ( Santa María Totoltepec (Paseo Totoltepec)"	174823/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$26,569	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	\$18,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180198	"Mejorando Tu Vivienda ( Santa María Totoltepec (El Carmen Totoltepec)"	174824/0144	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$55,657	\$34,690	\$34,690	\$34,690	\$34,690	\$34,690	\$34,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180207	"Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Miltepec (Miltepec Centro)"	174825/0145	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$36,424	\$24,354	\$24,354	\$24,354	\$24,354	\$24,354	\$24,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130300180225	Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Miltepec (Miltepec Sur)	174826/0146	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,385	\$23,297	\$23,297	\$23,297	\$23,297	\$23,297	\$23,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180236	"Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Miltepec (Miltepec Norte)"	174827/0147	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,289	\$19,784	\$19,784	\$19,784	\$19,784	\$19,784	\$19,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180252	"Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxotepec (Del Centro) "	174828/0148	México	Toluca	Santiago Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$21,645	\$15,117	\$15,117	\$15,117	\$15,117	\$15,117	\$15,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180266	"Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxotepec (Santa María)"	174829/0149	México	Toluca	Santiago Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,458	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	\$15,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180284	Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxotepec (Shigande)	174830/0150	México	Toluca	Santiago Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,997	\$15,812	\$15,812	\$15,812	\$15,812	\$15,812	\$15,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180291	"Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxotepec (Cristo Rey)"	174831/0151	México	Toluca	Santiago Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$20,702	\$14,723	\$14,723	\$14,723	\$14,723	\$14,723	\$14,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180300	Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxotepec (El Calvario)	174832/0152	México	Toluca	Santiago Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,183	\$15,102	\$15,102	\$15,102	\$15,102	\$15,102	\$15,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180317	Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxotepec (Santa Juanita)	174833/0153	México	Toluca	Santiago Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,997	\$15,812	\$15,812	\$15,812	\$15,812	\$15,812	\$15,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180330	Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxotepec (El Refugio)	174834/0154	México	Toluca	Santiago Tlaxotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$58,112	\$37,029	\$37,029	\$37,029	\$37,029	\$37,029	\$37,029	\$37,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	167	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180340	Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxomulco (El Calvario)	174835/0155	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,985	\$21,828	\$21,828	\$21,828	\$21,828	\$21,828	\$21,828	\$21,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180354	"Mejorando Tu Vivienda ( Santiago Tlaxomulco (La Peña)"	174836/0156	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,887	\$20,558	\$20,558	\$20,558	\$20,558	\$20,558	\$20,558	\$20,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180366	"Mejorando Tu Vivienda ( Tecaxic (Oriente)"	174837/0157	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$50,646	\$34,887	\$34,887	\$34,887	\$34,887	\$34,887	\$34,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130300180391	"Mejorando Tu Vivienda ( Tecaxic (Poniente)"	174838/0158	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$48,898	\$33,821	\$33,821	\$33,821	\$33,821	\$33,821	\$33,821	\$33,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300180410	"Mejorando Tu Vivienda ( Tlachaloya (Tlachaloya))"	174839/0159	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$32,708	\$23,676	\$23,676	\$23,676	\$23,676	\$23,676	\$23,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180433	"Mejorando Tu Vivienda ( Tlachaloya (Balbuena))"	174841/0160	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$30,616	\$21,261	\$21,261	\$21,261	\$21,261	\$21,261	\$21,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180452	"Mejorando Tu Vivienda ( Tlachaloya (San Carlos))"	174842/0161	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,406	\$20,179	\$20,179	\$20,179	\$20,179	\$20,179	\$20,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180469	"Mejorando Tu Vivienda ( Tlachaloya (San José Buenavista))"	174843/0162	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,294	\$20,368	\$20,368	\$20,368	\$20,368	\$20,368	\$20,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180482	Mejorando Tu Vivienda ( Tlachaloya (Tlachaloya 2a. Sección, Del Centro))	174844/0163	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$37,080	\$24,877	\$24,877	\$24,877	\$24,877	\$24,877	\$24,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180577	"Mejorando Tu Vivienda ( Tlachaloya (Tlachaloya 2a. Sección, Tejocote))"	174845/0164	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$38,828	\$25,943	\$25,943	\$25,943	\$25,943	\$25,943	\$25,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180596	Mejorando Tu Vivienda ( Tlachaloya (San José La Costa))	174848/0165	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$42,780	\$29,236	\$29,236	\$29,236	\$29,236	\$29,236	\$29,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180614	Mejorando Tu Vivienda ( San Cayetano Morelos (San Cayetano Morelos))	174849/0166	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$97,110	\$63,698	\$63,698	\$63,698	\$63,698	\$63,698	\$63,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180640	Mejorando Tu Vivienda ( San Cayetano Morelos (Cerrillo Piedras Blancas))	174850/0167	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$77,718	\$45,598	\$45,598	\$45,598	\$45,598	\$45,598	\$45,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180686	Mejorando Tu Vivienda ( Cerrillo Vista Hermosa (Cerrillo))	174851/0168	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$47,210	\$31,351	\$31,351	\$31,351	\$31,351	\$31,351	\$31,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180703	"Mejorando Tu Vivienda ( Cerrillo Vista Hermosa (El Embarcadero))"	174854/0169	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$47,373	\$31,493	\$31,493	\$31,493	\$31,493	\$31,493	\$31,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180775	Entubamiento Del Río Verdiquel Calle Revolución Entre Calle Guadalupe Victoria Y Morelos	174950/0172	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,920,000	\$1,856,256	\$1,856,256	\$1,856,256	\$1,856,256	\$1,856,256	\$1,856,256	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,810	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180822	Bienestar De La Vivienda Indígena (Fogones)	175443/0174	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$101,813	\$83,588	\$83,588	\$83,588	\$83,588	\$83,588	\$83,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	335	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300180843	Bienestar De La Vivienda Indígena (Fogones)	175444/0175	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$75,980	\$62,379	\$62,379	\$62,379	\$62,379	\$62,379	\$62,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180866	Bienestar De La Vivienda Indígena (Fogones)	175445/0176	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$176,274	\$144,719	\$144,719	\$144,719	\$144,719	\$144,719	\$144,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	580	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180895	Bienestar De La Vivienda Indígena (Fogones)	175446/0177	México	Toluca	Tlacheloyla Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$25,833	\$21,209	\$21,209	\$21,209	\$21,209	\$21,209	\$21,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180917	Bienestar De La Vivienda Indígena (Letrinas Impermeables)	175447/0178	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$453,450	\$409,275	\$409,275	\$409,275	\$409,275	\$409,275	\$409,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180935	"Bienestar De La Vivienda Indígena (Letrinas Impermeables)"	175448/0179	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$153,193	\$138,269	\$138,269	\$138,269	\$138,269	\$138,269	\$138,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180969	"Bienestar De La Vivienda Indígena (Letrinas Impermeables)"	175449/0180	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$159,320	\$143,799	\$143,799	\$143,799	\$143,799	\$143,799	\$143,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300180986	Bienestar De La Vivienda Indígena (Letrinas Impermeables)	175450/0181	México	Toluca	Tlacheloyla Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$153,193	\$138,269	\$138,269	\$138,269	\$138,269	\$138,269	\$138,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300181010	Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Ricardo Flores Magón Y Vicente Villada, Bo. Jose Guadalupe	175617/0182	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,338,464	\$3,950,847	\$3,950,847	\$3,950,847	\$3,950,847	\$3,950,847	\$3,950,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300181035	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Rio Lerma De Pavimento Existente A Calle Rio Blanco.	175618/0183	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,200,000	\$5,609,783	\$5,609,783	\$5,609,783	\$5,609,783	\$5,609,783	\$5,609,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,600	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187283	Construccion De Dos Aulas Para Talleres De Tecnologias En La Escuela Secundaria Of. 376 "Cuauhtemoc" Ubicada En Calle Lazaro Cardenas S/N Tlacheloyla Segunda Seccion.	175667/0184	México	Toluca	Tlacheloyla Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,501,569	\$1,501,569	\$1,501,569	\$1,501,569	\$1,501,569	\$1,501,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187340	Construccion De Dos Aulas Y Aula De Computo En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad , Tlacheloyla Segunda Seccion.	175668/0185	México	Toluca	Tlacheloyla Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,195,919	\$1,195,919	\$1,195,919	\$1,195,919	\$1,195,919	\$1,195,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187402	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Alfredo Del Mazo."	175713/0186	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$49,764	\$11,184	\$11,184	\$11,184	\$11,184	\$11,184	\$11,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300187438	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Guillermo González Camarena.	175716/0187	México	Toluca	San Diego Linares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$24,360	\$3,990	\$3,990	\$3,990	\$3,990	\$3,990	\$3,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187483	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Niños Heroes."	175717/0188	México	Toluca	San Diego Linares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$58,000	\$12,870	\$12,870	\$12,870	\$12,870	\$12,870	\$12,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	775	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187513	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Josue Mirlo."	175718/0189	México	Toluca	San Diego Linares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$37,990	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187576	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Carlos Chavez.	175721/0190	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,820	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187879	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavón.	175723/0191	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$41,354	\$8,964	\$8,964	\$8,964	\$8,964	\$8,964	\$8,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	666	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187943	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Antonio Ruiz.	175725/0192	México	Toluca	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$27,318	\$5,991	\$5,991	\$5,991	\$5,991	\$5,991	\$5,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187964	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Sebastian Lerdo De Tejada.	175727/0193	México	Toluca	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$43,036	\$9,408	\$9,408	\$9,408	\$9,408	\$9,408	\$9,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300187985	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Piltontli.	175731/0194	México	Toluca	Santa Cruz Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,636	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188011	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Octavio Paz.	175733/0195	México	Toluca	San José Guadalupe Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$34,800	\$7,722	\$7,722	\$7,722	\$7,722	\$7,722	\$7,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	198	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188040	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Miguel Salinas.	175734/0196	México	Toluca	San Mateo Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$34,800	\$7,722	\$7,722	\$7,722	\$7,722	\$7,722	\$7,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188066	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Bertha Von Glumer.	175735/0197	México	Toluca	San Diego de los Padres Ozcatipan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$12,180	\$1,995	\$1,995	\$1,995	\$1,995	\$1,995	\$1,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188084	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	175737/0198	México	Toluca	San José Guadalupe Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$33,640	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	763	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188191	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Candelaria Quiroz.	175738/0199	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$30,276	\$7,992	\$7,992	\$7,992	\$7,992	\$7,992	\$7,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	926	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300188213	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Emiliano Zapata."	175740/0200	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$33,640	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	\$8,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188234	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Niños Heroes.	175741/0201	México	Toluca	Santa Cruz Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$37,990	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188258	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Francisco I. Madero.	175742/0202	México	Toluca	San Mateo Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$44,544	\$9,318	\$9,318	\$9,318	\$9,318	\$9,318	\$9,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188277	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Emiliano Zapata.	175743/0203	México	Toluca	La Loma Cuexcontitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$18,154	\$3,816	\$3,816	\$3,816	\$3,816	\$3,816	\$3,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188311	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	175744/0204	México	Toluca	La Loma Cuexcontitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$14,616	\$2,394	\$2,394	\$2,394	\$2,394	\$2,394	\$2,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188377	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	175745/0205	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$53,824	\$14,208	\$14,208	\$14,208	\$14,208	\$14,208	\$14,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	794	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188417	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Leona Vicario.	175746/0206	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$34,104	\$5,586	\$5,586	\$5,586	\$5,586	\$5,586	\$5,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	361	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188504	"Implementación De Sistema De Alumbrado Público De Bajo Consumo"	175752/0208	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$752,775	\$394,052	\$394,052	\$394,052	\$394,052	\$394,052	\$394,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,129	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188534	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Genaro Robles.	175756/0209	México	Toluca	San Miguel Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$20,590	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188567	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Benito Juarez.	175757/0210	México	Toluca	San Francisco Tototepic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$12,354	\$2,529	\$2,529	\$2,529	\$2,529	\$2,529	\$2,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188593	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Remedios Colón.	175758/0211	México	Toluca	San Pedro Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$20,590	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188615	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Luisa I. Campos.	175759/0212	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$37,990	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	442	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188629	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Venustiano Carranza.	175760/0213	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$37,990	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	442	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300188651	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Juan Enrique Pestalozzi.	175761/0214	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$18,502	\$4,884	\$4,884	\$4,884	\$4,884	\$4,884	\$4,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	449	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188669	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Macedonia Balbuena.	175762/0215	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,230	\$6,660	\$6,660	\$6,660	\$6,660	\$6,660	\$6,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	770	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188683	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Hernan Escalante.	175763/0216	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$29,232	\$4,788	\$4,788	\$4,788	\$4,788	\$4,788	\$4,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300188698	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Juana Pavón De Morelos.	175764/0217	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$31,668	\$5,187	\$5,187	\$5,187	\$5,187	\$5,187	\$5,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189064	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Gustavo Baz Prada.	175768/0218	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$29,754	\$6,390	\$6,390	\$6,390	\$6,390	\$6,390	\$6,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189074	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Benito Juárez."	175770/0219	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,820	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	141	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189082	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Adolfo López Mateos.	175771/0220	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$31,668	\$5,187	\$5,187	\$5,187	\$5,187	\$5,187	\$5,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	278	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189089	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo.	175773/0221	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$44,544	\$9,318	\$9,318	\$9,318	\$9,318	\$9,318	\$9,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	683	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189098	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Griselda Alvarez.	175777/0222	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,820	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	\$4,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189104	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Sentimientos De La Nación."	175778/0223	México	Toluca	San José Guadalupe Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$32,944	\$6,744	\$6,744	\$6,744	\$6,744	\$6,744	\$6,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189115	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Alfonso Caso Andrade.	175779/0224	México	Toluca	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$22,272	\$4,659	\$4,659	\$4,659	\$4,659	\$4,659	\$4,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189127	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo.	175780/0225	México	Toluca	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$36,308	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	331	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189139	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Daniel Delgadillo."	175781/0226	México	Toluca	La Palma Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$36,308	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:





Total: 620

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300189148	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Manuel Hinojosa."	175782/0227	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$36,308	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	\$7,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189155	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Emiliano Zapata.	175783/0228	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$46,226	\$9,762	\$9,762	\$9,762	\$9,762	\$9,762	\$9,762	\$9,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189167	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Oscar Blackaller."	175784/0229	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$19,836	\$4,260	\$4,260	\$4,260	\$4,260	\$4,260	\$4,260	\$4,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189173	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Federico Froebel.	175785/0230	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$15,718	\$3,417	\$3,417	\$3,417	\$3,417	\$3,417	\$3,417	\$3,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189189	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jesus Romero Flores.	175786/0231	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,518	\$4,704	\$4,704	\$4,704	\$4,704	\$4,704	\$4,704	\$4,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189195	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Cuahutemoc.	175787/0232	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$29,754	\$6,390	\$6,390	\$6,390	\$6,390	\$6,390	\$6,390	\$6,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189210	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Rosaura Zapata.	175788/0233	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$23,954	\$5,103	\$5,103	\$5,103	\$5,103	\$5,103	\$5,103	\$5,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189647	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Fray Bartolome De Las Casas.	175789/0234	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,518	\$4,704	\$4,704	\$4,704	\$4,704	\$4,704	\$4,704	\$4,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189652	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Los Derechos Del Niño."	175790/0235	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,636	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	254	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189660	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Pascual Ortiz.	175791/0236	México	Toluca	El Cerrillo Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$17,400	\$3,861	\$3,861	\$3,861	\$3,860	\$3,860	\$3,860	\$3,860	99.97	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189668	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Adolfo Lopez Mateos.	175792/0237	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$56,144	\$11,892	\$11,892	\$11,892	\$11,892	\$11,892	\$11,892	\$11,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189673	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Guillermo Prieto.	175793/0238	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$17,400	\$3,861	\$3,861	\$3,861	\$3,861	\$3,861	\$3,861	\$3,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189681	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Tierra Y Libertad.	175794/0239	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$20,590	\$8,964	\$8,964	\$8,964	\$8,964	\$8,964	\$8,964	\$8,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130300189704	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Benito Juarez.	175795/0240	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$20,590	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	\$4,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189712	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Felipe Chavez Becerril.	175796/0241	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$57,072	\$12,381	\$12,381	\$12,381	\$12,381	\$12,381	\$12,381	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189726	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Alfredo Uruchurtu."	175797/0242	México	Toluca	El Cerrillo Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$23,954	\$5,103	\$5,103	\$5,103	\$5,103	\$5,103	\$5,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189737	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Valentín Gomez Farias.	175798/0243	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$42,108	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	\$8,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189745	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jiadi-Ga Batzi.	175799/0244	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,636	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189756	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Maclovio Vallejo.	175800/0245	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,636	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189781	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Sor Juana Ines De La Cruz.	175801/0246	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,636	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189793	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Sor Juana Ines De La Cruz.	175802/0247	México	Toluca	San Pedro Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$37,990	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	337	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189801	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Pilatlil."	175803/0248	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$22,272	\$4,659	\$4,659	\$4,659	\$4,659	\$4,659	\$4,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189823	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Centenario De La Revolucion.	175804/0249	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$37,990	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	\$8,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189836	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Liberacion Campesina.	175805/0250	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$39,672	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	305	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189848	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Frida Kahlo."	175806/0251	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,636	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	\$5,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130300189876	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Constitución De 1917."	175807/0252	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$33,118	\$7,278	\$7,278	\$7,278	\$7,278	\$7,278	\$7,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	373	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400228698	Pie De Casa 45m2	175889/0253	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,111	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228704	Pie De Casa 45m2	175890/0254	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228711	Pie De Casa 45m2	175892/0255	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228722	Pie De Casa 45m2	175893/0256	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228725	Pie De Casa 45m2	175894/0257	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228729	Pie De Casa 45m2	175896/0258	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228751	Pie De Casa 45m2	175897/0259	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228757	Pie De Casa 45m2	175898/0260	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228762	Pie De Casa 45m2	175900/0261	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228778	Rehabilitación Y Ampliación De La Casa De Salud Ubicada En La Calle Emiliano Zapata S/N.	175956/0262	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,471	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228788	Entubamiento Del Canal Vicente Guerrero Entre Calle Nicolas Bravo Hacia El Oriente ( Benito Juarez) Y Calle Chapultepec.	175976/0263	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$775,174	\$775,174	\$775,174	\$775,174	\$775,174	\$775,174	\$775,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,173	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228799	Implementación De Sistema De Alumbrado Público De Bajo Consumo	175978/0264	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$375,859	\$375,859	\$375,859	\$375,859	\$375,859	\$375,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400228809	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176243/0266	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,650	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228817	Programa Pie De Casa (Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	176244/0267	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,650	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228824	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176316/0268	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,766	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228831	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176317/0269	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,766	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228838	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176322/0270	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,883	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228845	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176324/0271	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,766	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228853	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176325/0272	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,533	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228862	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176326/0273	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,766	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228870	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176327/0274	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,883	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228880	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176328/0275	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,766	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228885	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176329/0276	México	Toluca	San Marcos Yachihuaaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,650	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228912	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176330/0277	México	Toluca	San Martín Tultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,533	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400228917	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176331/0278	México	Toluca	San Mateo Oztacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,533	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400228927	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176332/0279	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$59,299	\$48,954	\$48,954	\$48,954	\$48,954	\$48,954	\$48,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228932	"Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)"	176333/0280	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$49,416	\$40,795	\$40,795	\$40,795	\$40,795	\$40,795	\$40,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228940	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176334/0281	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,766	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228945	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176335/0282	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$29,650	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	\$24,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228963	"Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)"	176336/0283	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$19,766	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	\$16,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228968	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176337/0284	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,883	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	\$8,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228975	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176338/0285	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$39,533	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	\$32,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228986	Programa Pie De Casa (Construccion De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	176339/0286	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$49,416	\$40,795	\$40,795	\$40,795	\$40,795	\$40,795	\$40,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400228993	Programa Pie De Casa ( Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	176341/0287	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,882	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229006	Programa Pie De Casa ( Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	176344/0288	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,176	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229028	Programa Pie De Casa ( Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	176345/0289	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,176	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229036	Programa Pie De Casa ( Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	176346/0290	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,882	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229045	Programa Pie De Casa ( Ampliacion De Vivienda De 25 M2)	176347/0291	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$156,058	\$131,017	\$131,017	\$131,017	\$131,017	\$131,017	\$131,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:





Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX13130400229145	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176348/0292	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,882	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229147	"Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)"	176349/0293	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$111,470	\$93,583	\$93,583	\$93,583	\$93,583	\$93,583	\$93,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229149	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176350/0294	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,882	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229151	"Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)"	176351/0295	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,176	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229153	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176352/0296	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,588	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229155	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176353/0297	México	Toluca	San Martín Toluca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,176	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229158	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176354/0298	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$133,764	\$112,300	\$112,300	\$112,300	\$112,300	\$112,300	\$112,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229161	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176355/0299	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$178,352	\$149,733	\$149,733	\$149,733	\$149,733	\$149,733	\$149,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229164	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176356/0300	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$111,470	\$93,583	\$93,583	\$93,583	\$93,583	\$93,583	\$93,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229166	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176357/0301	México	Toluca	San Pedro Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,588	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229172	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176358/0302	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,176	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229173	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176359/0303	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$66,882	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	\$56,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229177	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176360/0304	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$89,176	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	\$74,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400229180	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176361/0305	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,588	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229183	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176362/0306	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,588	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	\$37,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229185	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176363/0307	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$133,764	\$112,300	\$112,300	\$112,300	\$112,300	\$112,300	\$112,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229188	Programa Pie De Casa ( Ampliación De Vivienda De 25 M2)	176364/0308	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,294	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	\$18,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229209	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Lauro Aguirre.	176579/0309	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$22,200	\$22,040	\$22,040	\$22,040	\$22,040	\$22,040	\$22,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	444	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229217	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz.	176580/0310	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$12,870	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229230	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria El Nigromante.	176581/0311	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$17,310	\$16,982	\$16,982	\$16,982	\$16,982	\$16,982	\$16,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229232	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Juan Fernandez Albarran.	176582/0312	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,290	\$24,499	\$24,499	\$24,499	\$24,499	\$24,499	\$24,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,093	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229235	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Niños Heroes.	176583/0313	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,300	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229238	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Pedro De Gante.	176584/0314	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$27,510	\$26,703	\$26,703	\$26,703	\$26,703	\$26,703	\$26,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	905	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229241	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Vasco De Quiroga.	176585/0315	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$12,645	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229242	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon.	176586/0316	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$12,870	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	727	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229244	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Jose Maria Pino Suarez.	176587/0317	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$14,865	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400229245	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Dr. Pablo Latapi.	176588/0318	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$14,865	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229248	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Rosario Castellanos.	176589/0319	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$13,308	\$12,806	\$12,806	\$12,806	\$12,806	\$12,806	\$12,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229411	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	176591/0320	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,860	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229413	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Niños Heroes De 1847.	176592/0321	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$23,295	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	812	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229417	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Lic. Juan Fernandez Albarran.	176593/0322	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,300	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229421	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Evangelina Ozuna Perez.	176594/0323	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$10,650	\$10,370	\$10,370	\$10,370	\$10,370	\$10,370	\$10,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	249	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229424	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Juan Martinez Salcedo.	176597/0324	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$18,630	\$17,887	\$17,887	\$17,887	\$17,887	\$17,887	\$17,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	443	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229428	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Josefa Ortiz De Dominguez.	176596/0325	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,525	\$21,066	\$21,066	\$21,066	\$21,066	\$21,066	\$21,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	597	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229431	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Aquiles Serdan.	176597/0326	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$22,188	\$21,622	\$21,622	\$21,622	\$21,622	\$21,622	\$21,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229434	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Olga Soto De Chuayffet	176598/0327	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$13,320	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	699	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229437	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Maria Gonzalez Arratia.	176599/0328	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$8,880	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	820	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229444	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Lic. Benito Juarez.	176600/0329	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,860	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229445	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Francisco Javier Gaxiola.	176601/0330	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$20,850	\$20,091	\$20,091	\$20,091	\$20,091	\$20,091	\$20,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13130400229449	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Octavio Paz.	176602/0331	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,075	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	423	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229453	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Carlos Ma. Salcedo.	176603/0332	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$34,170	\$33,315	\$33,315	\$33,315	\$33,315	\$33,315	\$33,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,820	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229458	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Manuel C. Bernal.	176604/0333	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$93,179	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	\$90,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	669	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229461	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Adolfo Ruiz Cortines.	176605/0334	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$38,609	\$37,723	\$37,723	\$37,723	\$37,723	\$37,723	\$37,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	754	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229465	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Henry Ford No. 42.	176606/0335	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$19,080	\$18,537	\$18,537	\$18,537	\$18,537	\$18,537	\$18,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229467	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Primero De Mayo No. 14.	176607/0336	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$45,240	\$43,291	\$43,291	\$43,291	\$43,291	\$43,291	\$43,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	382	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229468	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Miguel Hidalgo, No.1	176608/0337	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$72,075	\$69,020	\$69,020	\$69,020	\$69,020	\$69,020	\$69,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,530	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229473	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Elisa Estrada Hernandez.	176609/0338	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$25,290	\$24,499	\$24,499	\$24,499	\$24,499	\$24,499	\$24,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	654	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229475	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Elena Diaz Lombardo De Baz.	176610/0339	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,860	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229480	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Benito Juarez.	176611/0340	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$8,880	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	\$8,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	336	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229521	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Leon Felipe.	176612/0341	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$12,645	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229542	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	176613/0342	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,860	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229554	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Lic. Mario Colin Sanchez.	176614/0343	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$13,320	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	122	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400229557	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	176615/0344	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$44,399	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,450	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229561	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Diego Rivera.	176616/0345	México	Toluca	San Diego los Padres Cuexcontitán Sección 5 B	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$11,970	\$11,275	\$11,275	\$11,275	\$11,275	\$11,275	\$11,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229566	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Benito Juárez.	176617/0346	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$23,520	\$22,945	\$22,945	\$22,945	\$22,945	\$22,945	\$22,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,191	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229571	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Antonio De Mendoza	176618/0347	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$22,200	\$22,040	\$22,040	\$22,040	\$22,040	\$22,040	\$22,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229578	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Manuel Hinojosa Giles.	176619/0348	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$33,720	\$32,666	\$32,666	\$32,666	\$32,666	\$32,666	\$32,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	770	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229584	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Alma De La Patria.	176620/0349	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,075	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229592	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Benito Juárez.	176621/0350	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$19,080	\$18,537	\$18,537	\$18,537	\$18,537	\$18,537	\$18,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229596	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Francisco Estrada.	176622/0351	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$11,274	\$11,071	\$11,071	\$11,071	\$11,071	\$11,071	\$11,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	451	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229601	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Lic. Benito Juárez.	176623/0352	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$10,296	\$10,060	\$10,060	\$10,060	\$10,060	\$10,060	\$10,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229608	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Estado De Mexico	176624/0353	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$4,749	\$4,654	\$4,654	\$4,654	\$4,654	\$4,654	\$4,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	119	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229621	"Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Gabriela Mistral."	176625/0354	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$9,852	\$9,619	\$9,619	\$9,619	\$9,619	\$9,619	\$9,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229624	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla.	176626/0355	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$37,935	\$36,749	\$36,749	\$36,749	\$36,749	\$36,749	\$36,749	\$36,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,210	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229628	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Revolucion Estudiantil 2001	176627/0356	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$7,722	\$7,545	\$7,545	\$7,545	\$7,545	\$7,545	\$7,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400229631	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jose Maria Lozano.	176628/0357	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$6,435	\$6,287	\$6,287	\$6,287	\$6,287	\$6,287	\$6,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229633	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Himno Nacional.	176629/0358	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$9,537	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	\$9,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	489	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229636	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Dr. Gustavo Baz Prada.	176630/0359	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,287	\$15,906	\$15,906	\$15,906	\$15,906	\$15,906	\$15,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	472	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229642	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Grat. Emiliano Zapata.	176631/0360	México	Toluca	San Mateo Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$1,995	\$1,879	\$1,879	\$1,879	\$1,879	\$1,879	\$1,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229647	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Ramon Manterola.	176632/0361	México	Toluca	San Mateo Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,075	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	\$20,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	261	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229651	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	176633/0362	México	Toluca	San Mateo Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$1,596	\$1,503	\$1,503	\$1,503	\$1,503	\$1,503	\$1,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	888	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229658	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Rafael Ramirez.	176634/0363	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$13,320	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	\$13,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	444	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229661	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Maria Morelos Y Pavon.	176635/0364	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$24,009	\$23,451	\$23,451	\$23,451	\$23,451	\$23,451	\$23,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	652	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229667	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Anahuac	176636/0365	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$8,964	\$8,737	\$8,737	\$8,737	\$8,737	\$8,737	\$8,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229670	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Celestina Vargas Bervera	176637/0366	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$7,182	\$6,765	\$6,765	\$6,765	\$6,765	\$6,765	\$6,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229675	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Lev Seminovich Vogotsky.	176638/0367	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$7,278	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	\$7,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	169	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229683	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Cuauhtemoc.	176639/0368	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$14,865	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	\$14,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229688	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Jean Piaget	176640/0369	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$17,085	\$16,658	\$16,658	\$16,658	\$16,658	\$16,658	\$16,658	\$16,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	836	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13130400229693	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Silvestre Revueltas	176641/0370	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$8,565	\$8,361	\$8,361	\$8,361	\$8,361	\$8,361	\$8,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229697	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Heroes De La Independencia.	176642/0371	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$38,160	\$37,074	\$37,074	\$37,074	\$37,074	\$37,074	\$37,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	795	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229700	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Vasconcelos.	176643/0372	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$42,150	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	754	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229703	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Alfonso Reyes Ochoa.	176644/0373	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$4,440	\$4,408	\$4,408	\$4,408	\$4,408	\$4,408	\$4,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229705	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Hermanos Aldasoro.	176645/0374	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$12,870	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	\$12,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229709	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Luis G. Urbina.	176646/0375	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$16,860	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	\$16,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229712	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Tehatsi.	176647/0376	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$11,313	\$10,927	\$10,927	\$10,927	\$10,927	\$10,927	\$10,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229721	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria El Niño Artillero	176649/0377	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$9,852	\$9,619	\$9,619	\$9,619	\$9,619	\$9,619	\$9,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	359	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229722	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata.	176650/0378	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$12,645	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	\$12,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	151	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229935	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Gregorio Torres Quintero	176652/0379	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$21,300	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	\$20,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	830	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229938	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lic. Juan Fernandez Albarran.	176653/0380	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$42,150	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,832	\$40,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,399	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229944	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Tierra Y Libertad.	176654/0381	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$33,720	\$32,666	\$32,666	\$32,666	\$32,666	\$32,666	\$32,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,040	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX13130400229947	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Niños Heroes.	176655/0382	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$98,767	\$30,462	\$30,462	\$30,462	\$30,462	\$30,462	\$30,462	\$30,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	646	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130400229949	"Pie De Casa 45 M2"	176669/0383	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229953	"Pie De Casa 45 M2"	176670/0384	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$72,570	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	\$40,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130400229958	Construccion De La Clinica De Salud (1a. Etapa) Ubicada En Calle Ixtlahuaca S/N, San Diego Linares.	177018/0385	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,793,423	\$5,793,423	\$5,793,423	99.89	\$0	Metros Cuadrados	1,578	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290154	Mejorando Tu Vivienda	178374/0386	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$33,560	\$33,330	\$33,330	\$33,330	\$33,330	\$33,330	\$33,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290162	Mejorando Tu Vivienda	178375/0387	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,380	\$27,240	\$27,240	\$27,240	\$27,240	\$27,240	\$27,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290184	Mejorando Tu Vivienda	178376/0388	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,613	\$41,324	\$41,324	\$41,324	\$41,324	\$41,324	\$41,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290188	Mejorando Tu Vivienda	178378/0389	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$38,610	\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290248	Mejorando Tu Vivienda	178384/0391	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,408	\$28,235	\$28,235	\$28,235	\$28,235	\$28,235	\$28,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290256	Mejorando Tu Vivienda	178386/0392	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$98,125	\$97,549	\$97,549	\$97,549	\$97,549	\$97,549	\$97,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	392	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290341	Mejorando Tu Vivienda	178387/0393	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$191,273	\$190,153	\$190,153	\$190,153	\$190,153	\$190,153	\$190,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	769	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290353	Mejorando Tu Vivienda	178388/0394	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$44,863	\$44,574	\$44,574	\$44,574	\$44,574	\$44,574	\$44,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290360	Mejorando Tu Vivienda	178389/0395	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$34,260	\$34,030	\$34,030	\$34,030	\$34,030	\$34,030	\$34,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290465	Mejorando Tu Vivienda	178392/0396	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$116,231	\$115,539	\$115,539	\$115,539	\$115,539	\$115,539	\$115,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13140100290792	Mejorando Tu Vivienda	178393/0397	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$35,210	\$34,980	\$34,980	\$34,980	\$34,980	\$34,980	\$34,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290808	Mejorando Tu Vivienda	178394/0398	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$62,668	\$62,264	\$62,264	\$62,264	\$62,264	\$62,264	\$62,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290824	Mejorando Tu Vivienda	178395/0399	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$190,763	\$189,623	\$189,623	\$189,623	\$189,623	\$189,623	\$189,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290845	Mejorando Tu Vivienda	178396/0400	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$55,328	\$54,919	\$54,919	\$54,919	\$54,919	\$54,919	\$54,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290865	Mejorando Tu Vivienda	178401/0401	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$482,406	\$479,930	\$479,930	\$479,930	\$479,930	\$479,930	\$479,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,593	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290920	Mejorando Tu Vivienda	178402/0402	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$186,463	\$185,297	\$185,297	\$185,297	\$185,297	\$185,297	\$185,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100290940	Mejorando Tu Vivienda	178403/0403	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$45,662	\$45,374	\$45,374	\$45,374	\$45,374	\$45,374	\$45,374	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291354	Mejorando Tu Vivienda	178405/0404	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$56,265	\$55,919	\$55,919	\$55,919	\$55,919	\$55,919	\$55,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	221	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291363	Mejorando Tu Vivienda	178407/0405	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$28,408	\$28,235	\$28,235	\$28,235	\$28,235	\$28,235	\$28,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291370	Mejorando Tu Vivienda	178408/0406	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$92,975	\$92,399	\$92,399	\$92,399	\$92,399	\$92,399	\$92,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291381	Mejorando Tu Vivienda	178409/0407	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$91,833	\$91,359	\$91,359	\$91,359	\$91,359	\$91,359	\$91,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291392	Mejorando Tu Vivienda	178410/0408	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$42,320	\$42,084	\$42,084	\$42,084	\$42,084	\$42,084	\$42,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291402	Mejorando Tu Vivienda	178411/0409	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$103,056	\$102,614	\$102,614	\$102,614	\$102,614	\$102,614	\$102,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	412	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX13140100291410	Mejorando Tu Vivienda	178412/0410	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,405	\$17,290	\$17,290	\$17,290	\$17,290	\$17,290	\$17,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291418	Mejorando Tu Vivienda	178413/0411	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$27,487	\$27,090	\$27,090	\$27,090	\$27,090	\$27,090	\$27,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291440	Mejorando Tu Vivienda	178415/0412	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$51,668	\$51,540	\$51,540	\$51,540	\$51,540	\$51,540	\$51,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291452	Mejorando Tu Vivienda	178416/0413	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$24,808	\$24,635	\$24,635	\$24,635	\$24,635	\$24,635	\$24,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291457	Mejorando Tu Vivienda	178417/0414	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$46,210	\$45,980	\$45,980	\$45,980	\$45,980	\$45,980	\$45,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291465	Mejorando Tu Vivienda	178418/0415	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$48,110	\$47,880	\$47,880	\$47,880	\$47,880	\$47,880	\$47,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291474	Mejorando Tu Vivienda	178419/0416	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$37,508	\$37,335	\$37,335	\$37,335	\$37,335	\$37,335	\$37,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291481	Mejorando Tu Vivienda	178420/0417	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,258	\$22,085	\$22,085	\$22,085	\$22,085	\$22,085	\$22,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140100291533	Mejorando Tu Vivienda	178382/0390	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$31,258	\$31,085	\$31,085	\$31,085	\$31,085	\$31,085	\$31,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434138	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cuauhtémoc Entre La Calle Paseo De La Luz Y La Calle José Pagés Llergos.	179296/0419	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,927,636	\$3,927,636	\$3,927,636	\$3,927,636	\$3,716,020	\$3,716,020	\$3,716,020	94.61	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434177	Vivienda Digna (Construcción De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	180689/0420	México	Toluca	Tlacheloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$46,958	\$46,958	\$46,958	\$46,958	\$46,958	\$46,958	\$46,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434202	Vivienda Digna (Construcción De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	180691/0421	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13140400434237	Vivienda Digna (Construcción De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	180692/0422	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013		\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434266	Vivienda Digna (Construcción De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	180694/0423	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013		\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	\$9,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434286	Vivienda Digna (Construcción De Techo De Losa De Concreto De 40 M2)	180695/0424	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013		\$18,783	\$18,783	\$18,783	\$18,783	\$18,783	\$18,783	\$18,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434337	Pavimentacion De La Calle Fresno De Calle Palmas A Calle Sauce, La Palma Toluca	180978/0425	México	Toluca	San Martín Toluca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013		\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,264,301	\$2,264,301	\$2,264,301	80.87	\$0	Metros Cuadrados	2,034	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434408	Gastos Indirectos	182183/0426	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013		\$1,160,934	\$1,160,934	\$1,160,934	\$1,160,934	\$709,265	\$709,265	\$709,265	61.09	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	61.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434497	"Construcción De Calle Fray Servando Teresa De Mier"	183244/0429	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013		\$3,059,646	\$3,059,646	\$3,059,646	\$3,059,646	\$3,059,646	\$3,059,646	\$3,059,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,050	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434557	Instalación De Alumbrado Público Bajo Norma En La Calle Paseo Otzacatipan	183256/0430	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2013		\$436,651	\$426,804	\$426,804	\$426,804	\$426,804	\$426,804	\$426,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	455	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434590	Instalación De Alumbrado Público Bajo Norma En La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon	183257/0431	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2013		\$656,464	\$741,162	\$741,162	\$741,162	\$741,162	\$741,162	\$741,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	665	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434659	Instalación De Alumbrado Público Bajo Norma En La Calle Martinez De Los Reyes	183258/0432	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2013		\$360,060	\$285,209	\$285,209	\$285,209	\$285,209	\$285,209	\$285,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13140400434732	Apoyo Con Materiales Para La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Allende Entre Calle Atzacapan Y Miguel Hidalgo Y Cosilla, San Diego De Los Padres Otzacatipan	184772/0434	México	Toluca	Santa Cruz Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013		\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX13130200144058	Dotación De Semilla De Maíz Y Fertilizante A Productores Rurales Del Municipio De Tonalico	172109/0001	México	Tonalico	Tonalico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2013		\$2,482,480	\$2,482,480	\$2,482,480	\$2,482,480	\$2,482,480	\$2,482,480	\$2,482,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	80.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200144071	Mejoramiento A La Vivienda 2013	172111/0002	México	Tonalico	Tonalico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$1,445,376	\$1,445,376	\$1,445,376	\$1,445,376	\$1,445,376	\$1,445,376	\$1,445,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX13150300564190	Mantenimiento A Escuelas Primarias (Construcción De Módulos Sanitarios).	191089/0028	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$4,907,000	\$4,902,423	\$4,902,423	\$4,902,423	\$4,817,898	\$4,817,898	\$4,817,898	98.28	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.28	Financiera / Física: COLONIA VALLE DE TULES/CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION/COLONIA BENITO JUAREZ/COLONIA AMPLIACION LAS TORRES/PUEBLO SANTA MARIA CUATUPEC/COLONIA LA LIBERTAD/PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / Registro:	
MEX13150300564195	Mantenimiento A Escuelas Primarias (Construcción De Bardas Perimetrales, Aulas E Impermeabilizaciones).	191100/0029	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,992,999	\$2,992,999	\$2,992,999	\$2,941,395	\$2,941,395	\$2,941,395	98.28	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.28	Financiera / Física: COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA/COLONIA LECHERIA/COLONIA LA SARDAÑA/COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS/PUEBLO SAN MATEO CUATUPEC/PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / Registro:	
MEX13150300564196	Mantenimiento A Escuelas Secundarias (Construcción Bardas Perimetrales, Modulo De Sanitario, Aulas E Impermeabilizaciones).	191106/0030	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$4,431,880	\$4,405,455	\$4,405,455	\$4,405,455	\$4,329,497	\$4,329,497	\$4,329,497	98.28	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	98.28	Financiera / Física: COLONIA BENITO JUAREZ/COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION/COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA/COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA/COLONIA AMPLIACION EL TESORO/COLONIA LA LIBERTAD/PUEBLO SANTA MARIA CHILPAN / Registro:	
MEX13150300564199	Mantenimiento A Preparatorias (Construcción Bardas Perimetrales, Modulo De Sanitario, Aulas E Impermeabilizaciones).	191119/0031	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$3,030,725	\$2,928,188	\$2,928,188	\$2,928,188	\$2,877,702	\$2,877,702	\$2,877,702	98.28	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.28	Financiera / Física: COLONIA EL TESORO/COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION/COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA/COLONIA BENITO JUAREZ/PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN / Registro:	
MEX13150300564203	Construcción De Bardas Perimetrales En Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz, Jardín De Niños Horacio Zúñiga, Jardín De Niños Sac-Nicte, Jardín De Niños Emiliano Zapata Y Griselda Álvarez.	191148/0032	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,779,387	\$2,779,387	\$2,779,387	\$2,731,467	\$2,731,467	\$2,731,467	98.28	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	98.28	Financiera / Física: COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS/FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE/PUEBLO SAN MATEO CUATUPEC/COLONIA BENITO JUAREZ/COLONIA LA SARDAÑA / Registro:	
MEX13150300564211	Mantenimiento De Impermeabilizaciones En Jardín De Niños Ángel Del Campo, Jardín De Niños José Vasconcelos, Jardín De Niños Manuel González Marín, Jardín De Niños Emiliano Zapata E Isadora Duncan.	191152/0033	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$1,605,952	\$1,502,188	\$1,502,188	\$1,502,188	\$1,476,288	\$1,476,288	\$1,476,288	98.28	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	98.28	Financiera / Física: PUEBLO SANTA MARIA CUATUPEC/COLONIA EL TESORO/COLONIA VALLE DE TULES/COLONIA LA SARDAÑA/COLONIA AMPLIACION LAS TORRES/PUEBLO SAN FRANCISCO CHILPAN/COLONIA OJO DE AGUA PRIMERA SECCION / Registro:	
MEX13150300564214	Construcción De Aula En Jardín De Niños Justo Sierra	191153/0034	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2013	\$600,000	\$511,313	\$511,313	\$511,313	\$502,498	\$502,498	\$502,498	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	98.28	Financiera / Física: COLONIA OJO DE AGUA PRIMERA SECCION / Registro:	
MEX13150400599409	Construcción De Comedor Comunitario	192545/0035	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,285,762	\$1,285,762	\$1,285,762	\$1,285,762	\$1,263,594	\$1,263,594	\$1,263,594	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.28	Financiera / Física: COLONIA AMPLIACION EL TESORO / Registro:	
MEX13130200161084	Suministro De Agregados Para Obras Saop-Diputacion	171922	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras públicas	Urbanización	En Ejecución	2013	\$852,978	\$845,020	\$845,020	\$845,020	\$845,020	\$845,020	\$845,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:	
MEX13130200162009	Mantenimiento De Rehabilitación De Infraestructura Publica Existente	172167	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$980,392	\$790,936	\$790,936	\$790,936	\$790,936	\$790,936	\$790,936	\$790,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 620

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX13130200163074	Adecuación En La Casa De Salud	172371	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$64,453	\$86,343	\$86,343	\$86,343	\$86,343	\$86,343	\$86,343	100.00	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200163170	Adecuaciones En La Casa De Salud	172380	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$93,925	\$140,456	\$140,456	\$140,456	\$140,456	\$140,456	\$140,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130300210565	Gastos Indirectos	173366	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$781,228	\$781,228	\$781,228	\$781,228	\$764,306	\$764,306	\$764,306	97.83	\$0	Maquinaria y equipo	39,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400247039	Acondicionamiento De Espacios Para Brindar Servicios De Salud	172287	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$221,000	\$265,323	\$265,323	\$265,323	\$265,323	\$265,323	\$265,323	100.00	\$0	Piezas	213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130400251460	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Principal	177750	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$50,000	\$42,076	\$42,076	\$42,076	\$42,076	\$42,076	\$42,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300565418	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Carretera Villa Del Carbón-Atacomulco (San Jerónimo Centro)	191154	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2013	\$175,000	\$56,003	\$56,003	\$56,003	\$56,003	\$56,003	\$56,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300565432	Construcción De Concreto Hidráulico En La Prolongación 16 De Septiembre	191155	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$41,525	\$21,298	\$21,298	\$21,298	\$21,298	\$21,298	\$21,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200151071	Construccion De Desayunador Esc. Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	171973-0010	México	Villa Guerrero	Santa María Aranzazú (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2013	\$400,000	\$394,944	\$394,944	\$394,944	\$394,944	\$394,944	\$394,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	305	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13130200151198	Construccion De Casa De Salud	171976-0013	México	Villa Guerrero	La Finca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Salud	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$985,557	\$985,557	\$985,557	98.56	\$0	Metros Cuadrados	1,680	15.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140200353186	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Los Solís	180069-059	México	Villa Guerrero	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2013	\$264,355	\$281,338	\$281,338	\$281,338	\$281,290	\$281,290	\$281,290	99.98	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: