



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200359506	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Rosal	182357	México	Almoloya de Juárez	Santiago Tlalcalcailli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$409,577	\$409,577	\$409,577	91.02	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	91.01	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140200359508	Ampliación De Electrificación En El Paraje La Retama	182363-fism-2014	México	Almoloya de Juárez	Santiago Tlalcalcailli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$338,511	\$338,511	\$338,511	96.72	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	97.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: obra concluida
MEX14140400416749	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Construcción De Carcamo	183932	México	Almoloya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,720	\$279,720	\$279,720	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,342	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400416765	Terminación De Colector De Drenaje En La Calle Reforma	183935	México	Almoloya de Juárez	San Isidro (El Reservado)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$289,784	\$289,784	\$289,784	99.93	\$0	Metros Cuadrados	2,088	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400416803	Rehabilitación Del Sistema Multiple De Agua Potable	184261	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,297,164	\$1,297,164	\$1,297,164	99.78	\$0	Metros Cuadrados	5,549	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400416879	Mantenimiento Del Parque Vehicular	184678 fism-2014	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$478,609	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$149,950	\$149,950	\$149,950	37.49	\$0	Metros Cuadrados	147,653	0.00	37.49	Financiera: sin observación / Física: obra en proce / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417162	Acciones De Calidad , Espacios Y Servicios De La Vivienda (Construcción De Piso Firme	185041	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,689,697	\$1,689,697	\$1,689,697	\$1,689,697	\$1,689,696	\$1,689,696	\$1,689,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	820	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417169	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185042	México	Almoloya de Juárez	Cieneguillas de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,089	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417181	Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185043	México	Almoloya de Juárez	Dilatada Sur (Dilatada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,512	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417203	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185046	México	Almoloya de Juárez	Santiago Tlalcalcailli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,500	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417216	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185048	México	Almoloya de Juárez	San Mateo Tlalchichilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,478	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417223	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185049	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almoloyán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,165	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417236	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185051	México	Almoloya de Juárez	Mina México	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,479	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140400417244	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185052	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,030	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417250	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185053	México	Almoloya de Juárez	San Agustin Citali	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,111	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417263	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185055	México	Almoloya de Juárez	Salitre de Mañones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,273	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417271	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185056	México	Almoloya de Juárez	Santa María Navitilas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,532	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417276	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185057	México	Almoloya de Juárez	El Tepetatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,480	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417281	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185058	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185,058	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417286	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185059	México	Almoloya de Juárez	Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,719	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417294	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185060	México	Almoloya de Juárez	Cañada de Guadarrama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,414	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417299	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185061	México	Almoloya de Juárez	Mextepec (Ex-Hacienda Mextepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,424	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417304	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185062	México	Almoloya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,342	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400417312	Habilitación Y Equipamiento Del Comedor Comunitario	185063	México	Almoloya de Juárez	Tabernillas (Santa Catarina)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,638	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400418134	Terminación De Drenaje En Carretera Toluca-Zitacuaro	185210	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almoloyán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,058	\$49,058	\$49,058	98.12	\$0	Metros Cuadrados	3,165	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX14140400418170	Apoyo A Instituciones Educativas	185213	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,950	\$999,950	\$999,950	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,422	0.00	99.99	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140400418203	Rehabilitación Del Sistema Multiple De Agua Potable Piedra Ahumada	185218	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,671	\$299,671	\$299,671	99.89	\$0	Metros Cuadrados	4,691	0.00	99.90	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502743	Adquisición De Insumos De Impresión Y Fotocopiado	187656	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$78,609	\$78,609	\$78,609	\$78,609	\$78,357	\$78,357	\$78,357	99.68	\$0	Equipamiento	147,653	0.00	99.68	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX14140300386820	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario.	181269/0001	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,742,770	\$1,742,770	\$1,742,770	\$1,742,770	\$1,742,770	\$1,742,770	\$1,742,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386832	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Colonia Deportiva)	181333/0002	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,089,116	\$1,089,116	\$1,089,116	\$1,089,116	\$1,089,116	\$1,089,116	\$1,089,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386840	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Colonia Campo De Aviación)	181335/0003	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$551,015	\$551,015	\$551,015	\$551,015	\$551,015	\$551,015	\$551,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	660	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386848	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Colonia El Carmen)	181340/0004	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386862	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Colonia Arboleda)	181342/0005	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386878	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario calle Niños Héroes (Colonia La Palma)	181345/0006	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386889	Mantenimiento De Planta Potabilizadora	181350/0007	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$672,250	\$672,250	\$672,250	\$672,250	\$672,250	\$672,250	\$672,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386900	Equipamiento De Planta Potabilizadora	181360/0008	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386910	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria	181365/0009	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,832	\$299,832	\$299,832	99.94	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300386919	Construcción De La Red Eléctrica (Calle 16 De Septiembre)	181369/0010	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$681,309	\$681,309	\$681,309	\$681,309	\$681,309	\$681,309	\$681,309	\$681,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386927	Construcción De Comedor Escolar (Escuela Secundaria)	181374/0011	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,902	\$699,902	\$699,902	99.99	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300386938	Construcción De La Red De Agua Potable (Calle Independencia)	181378/0012	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPECMUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$348,740	\$348,740	\$348,740	\$348,740	\$348,739	\$348,739	\$348,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386946	Construcción De La Red De Agua Potable (Calle Prolongación Cuauhtemoc)	181379/0013	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$104,884	\$104,884	\$104,884	\$104,884	\$104,884	\$104,884	\$104,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386955	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Calle Independencia)	181391/0014	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,071,560	\$1,071,560	\$1,071,560	\$1,071,560	\$1,071,560	\$1,071,560	\$1,071,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386964	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario prolongación De La Calle Cuauhtemoc - Andador Universitario)	181393/0015	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$642,816	\$642,816	\$642,816	\$642,816	\$642,815	\$642,815	\$642,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386969	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Calle Prolongación Cuauhtemoc)	181395/0016	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	\$214,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386973	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Calle Jose Maria Morelos)	181396/0017	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$128,606	\$128,606	\$128,606	\$128,606	\$128,606	\$128,606	\$128,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386979	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Calle Adolfo Lopez Mateos)	181397/0018	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$544,520	\$544,520	\$544,520	\$544,520	\$544,520	\$544,520	\$544,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386983	Construcción De Colectores Para Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Cabecera Municipal)	181398/0019	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,985	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386988	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Calle Josefa Ortiz De Dominguez)	181399/0020	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$275,656	\$275,656	\$275,656	\$275,656	\$275,656	\$275,656	\$275,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386994	Construcción De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario (Calle Agua Fria)	181520/0021	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$642,816	\$642,816	\$642,816	\$642,816	\$642,815	\$642,815	\$642,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386997	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario	181522/0022	México	Amatepec	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$139,358	\$139,358	\$139,358	\$139,358	\$139,358	\$139,358	\$139,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300387844	Rehabilitación De Cárcamos Del Agua Potable (Para La Cabecera Municipal)	181530/0023	México	Amatepec	El Matadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$486,290	\$486,290	\$486,290	\$486,290	\$486,290	\$486,290	\$486,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,085	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300387868	Equipamiento De Cárcamo Del Sistema De Agua Potable (Para La Cabecera Municipal)	181536/0024	México	Amatepec	El Matadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$343,050	\$343,050	\$343,050	\$343,050	\$343,050	\$343,050	\$343,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,085	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300387910	Construcción De Aula Didáctica En La Escuela Secundaria	181545/0025	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388108	Construcción De Aula Didáctica (Escuela Primaria)	181552/0031	México	Amatepec	Tepehuajes Uno (Tepehuajes de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	181552/0031	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388648	Construcción De Aula Didáctica Escuela Secundaria	181553/0032	México	Amatepec	Los Timbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,832	\$299,832	\$299,832	99.94	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388723	Construcción De Aula Didáctica Escuela Secundaria	181554/0033	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388756	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar	181567/0034	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,800	\$298,800	\$298,800	99.60	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388780	Construcción De Sanitarios Escolares En La Escuela Secundaria	181568/0035	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388817	Equipamiento De Pozo Artesiano De Agua Potable	181569/0036	México	Amatepec	El Ortigo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388856	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	181570/0037	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388879	Construcción De Red De Agua Potable	181571/0038	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$223,435	\$223,435	\$223,435	\$223,435	\$223,434	\$223,434	\$223,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388916	Construcción De Cisterna En La Escuela Primaria	181572/0039	México	Amatepec	El Malpaso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$120,543	\$120,543	\$120,543	\$120,543	\$120,543	\$120,543	\$120,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300389016	Adquisición De Fertilizante Para El Mejoramiento De Suelos Varias Comunidades	181744/0040	México	Amatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,135,552	\$4,135,654	\$4,135,654	\$4,135,654	\$4,135,552	\$4,135,552	\$4,135,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400414604	Mejoramiento A La Vivienda	183391/0041	México	Amatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400414612	Supervisión De Obras (Gastos Indirectos)	183546/0042	México	Amatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$827,131	\$827,131	\$827,131	\$827,131	\$827,131	\$827,131	\$827,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14150100471683	Electrificación	185698/0044	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$551,421	\$551,421	\$551,421	\$551,421	\$551,421	\$551,421	\$551,421	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400444058	Repavimentación, Estabilización De Talud En Calle Alpinismo Tramo De Carretera Lago De Guadalupe A Cda. Nicolas Bravo En La Colonia Peñitas Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fism-022/2014	180797/0001	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,102,552	\$5,102,552	\$5,102,552	\$5,102,552	\$5,102,552	\$5,102,552	\$5,102,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,536	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400444170	"Imperme En Aulas Y Obras Compl En El J.N. Luis Nishizawa, Esc. Prim. Eva Samano, Xilomem, Esc. Sec. N0. 663 Emiliano S. Sec. N0.617, Elena Mateos Del Contrato Op-Atiza-Ir-Fism-018/2014	180801/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,624,872	\$3,624,872	\$3,624,872	\$3,624,872	\$3,624,872	\$3,624,872	\$3,624,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400444227	Rehb De Modulo Sanitario Y Comple Esc. Prim. Niño Artillero, Prim. Maestro Mexicano, Prim. Carlos Hank Gonzalez, Prim. Revolución Del Op-Atiza-Ir-Fism-031/2014	182309/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,716,691	\$1,716,691	\$1,716,691	\$1,716,691	\$1,716,691	\$1,716,691	\$1,716,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400444253	Construcción De 2 Aulas Prim. Emiliano Zapata Jardín De Niños Mahatma Gandhi Cuahupiltzín Prim. Raul Isidro Burgos Op-Atiza-Ir-Fism-035/2014	182469/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,532,297	\$3,532,297	\$3,532,297	\$3,532,297	\$3,532,297	\$3,532,297	\$3,532,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400444301	Construcción De 2 Aulas En La Sec. Tecn. 47 Adolfo Lopez Mateos Esc. Prim. General Ignacio Zaragoza Contrato Op-Atiza-Ir-Fism-036/2014	182495/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,901,000	\$2,901,000	\$2,901,000	\$2,901,000	\$2,866,281	\$2,866,281	\$2,866,281	98.80	\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400447638	Construcción De 2 Aulas En La Esc. Prim. Margarita Maza De Juarez Esc. Sec. José Martí Ubicada En Anís Y Canela, Esc. Prim. Raul Isidro Burgos Op-Atiza-Ir-Fism-034/2014	182497/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,998,274	\$3,998,274	\$3,998,274	\$3,998,274	\$3,998,274	\$3,998,274	\$3,998,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	619	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400447725	Construcción De 4 Aulas Y Modulo De Escalera En La Esc. Sec. Tec. N0. 62 Jaime Torres Bodet, Telesecundaria Daniel Delgadillo,	182498/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$3,853,000	\$3,853,000	\$3,853,000	\$3,853,000	\$3,770,974	\$3,770,974	\$3,770,974	97.87	\$0	Metros Cuadrados	442	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400447993	Imperm Y Pintura En Plafones Y Obras Comple.Esc. Sec. Patricia Y Libertad, Jose Vasco, Narciso Mendoza; Prim. Sor Juana Ines; Preesc José Op-Atiza-Ir-Fism-019/2014	182707/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,451,106	\$4,451,106	\$4,451,106	\$4,451,106	\$4,451,106	\$4,451,106	\$4,451,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,674	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1414040048073	1.- Construcción De Aula En La Esc. Prim. Cuilahuac 2. Esc Sec. N0.617 Lic. Adolfo Lopez Mateos 3. Esc. Prim. Miguel Hidalgo 4.Esc. Prim. Emiliano Zapata Op-Atiza-Ir- Fism-049/2014	183714/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2014	\$4,811,135	\$4,811,135	\$4,811,135	\$4,811,135	\$3,936,101	\$3,936,101	\$3,936,101	81.81	\$0	Metros Cuadrados	1,822	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400448166	Adquisición De Equipo De Computadoras, Scaneers, Impresoras Ylicencias	184697/0010	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,948	\$140,948	\$140,948	\$140,948	\$140,948	\$140,948	\$140,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	489,937	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400448240	Adquisición De Servido	184702/0011	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$518,316	\$518,316	\$518,316	\$518,316	\$518,316	\$518,316	\$518,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	489,937	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300385711	Mantenimiento Sanitarios En El Jardín De Niños Leona Vicario, Adolfo Lopez Mateos S.N.	183004	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$135,728	\$135,728	\$135,728	90.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX14140300385722	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños Juan Rulfo, Av. Bellas Artes S.N.	182861	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,656	\$249,656	\$249,656	99.86	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX14140300385743	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Concreto De 30.38 Y 45 Cm. De Diámetro, En Calle San Esteban, San Nicolas, Josefa Ortiz De Domínguez, Durazno, Emiliano Zapata, 28 De Julio, San	182862	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,034,211	\$3,034,211	\$3,034,211	86.69	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	99.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX14140300385754	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Primero De Mayo Y Cerradas (En El Tramo Comprendido De Terracería, Al Final De La Calle 13 De Setiembre	182863	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$374,168	\$374,168	\$374,168	49.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX14140300385767	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182864	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,169,618	\$3,169,618	\$3,169,618	63.39	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	65.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX14140300385788	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182865	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,770	\$1,499,770	\$1,499,770	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	0.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX14140300386352	Construcción De Comedor Comunitario, Calle San Diego Esq. Calle Santo Domingo	182902	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,204,164	\$1,204,164	\$1,204,164	86.87	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:
MEX14140300386398	Mantenimiento De Sanitarios En La Secundaria Jose Ma. Michelena No. 277, Av. Francisco I. Madero S.N.	183005	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,982	\$199,982	\$199,982	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,332	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300386437	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle San Ramon (En El Tramo Comprendido Entre Av. Las Conchas Y San Lorenzo)	183007	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,390,676	\$1,390,676	\$1,390,676	\$1,390,676	\$1,390,445	\$1,390,445	\$1,390,445	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14140300386452	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calles San Francisco, (En El Tramo Comprendido Entre Ave. Las Conchas Y San Lazaro)	183008	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,582,409	\$1,582,409	\$1,582,409	\$1,582,409	\$1,582,199	\$1,582,199	\$1,582,199	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14140300386466	Construcción De Guariones Y Banquetas En La Calle Primero De Mayo Y Cerradas, (En El Tramo Comprendido De Terracería, Al Final De La Calle 13 De Septiembre)	183076	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$551,239	\$551,239	\$551,239	\$551,239	\$486,395	\$486,395	\$486,395	88.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14140300388937	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños Magdalena Carmen Frida Kahlo, Calderon, Callejon De Las Flores S.N	182855	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$420,000	\$405,245	\$405,245	\$405,245	\$396,434	\$396,434	\$393,434	97.83	\$0	Metros Cuadrados	1,006	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14140300388973	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Celestine Freinet, Paraje De Los Pinos S.N	182852	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$745,712	\$745,712	\$745,712	99.43	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14140400425826	Construcción De Comedor Comunitario, Calle Pradera	183947	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,081,672	\$1,081,672	\$1,081,672	60.09	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14150300558398	2 Desarrollo Institucional	188968	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$183,000	\$183,000	\$183,000	98.92	\$0	Piezas	511,675	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14150300558720	2 Desarrollo Institucional	189013	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$113,031	\$113,031	\$113,031	61.10	\$0	Equipamiento	511,675	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX14150300558734	2 Desarrollo Municipal	189018	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$93,110	\$93,110	\$93,110	\$93,110	\$92,016	\$92,016	\$92,016	98.83	\$0	Metros Cuadrados	511,675	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: ok / Registro:	
MEX13140400422841	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle San Juan Tramo De Carril Del Rosal A Paraje San Isidro Col. El Pino	182558	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$116,643	\$116,643	\$116,643	\$116,643	\$116,643	\$116,643	\$116,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada	
MEX14140400422689	Construcción De Guariones Y Banquetas De Calle Las Torres Tramo De Calle Medrano Y Buendía A Cad 0104.90 Col. Paraje San Antonio	182531	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$412	\$66,478	\$66,478	\$66,478	\$66,478	\$49,136	\$49,136	\$49,136	73.91	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400422707	Construcción De Red De Agua Potable Y Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Orquidea Tramo De Camino Vecinal Al Tiradero Col. Huertos Familiares	182532	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$692,641	\$299,255	\$299,255	\$299,255	\$299,255	\$299,255	\$299,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX14140400422738	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle 10 Tramo De Pino A Av. Del Trabajo Col. Unidad Acaquilpan	182533	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$256,876	\$256,876	\$256,876	\$256,876	\$256,876	\$130,967	\$130,967	50.98	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	36.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso
MEX14140400422745	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle 9 Tramo De Pino A Av. Del Trabajo Col. Unidad Acaquilpan	182534	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$236,894	\$234,806	\$234,806	\$234,806	\$234,806	\$234,806	\$234,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX14140400422750	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle 8 Tramo De Pino A Av. Del Trabajo Col. Unidad Acaquilpan	182544	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$256,876	\$256,876	\$256,876	\$256,876	\$256,876	\$233,734	\$233,734	90.99	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	63.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso
MEX14140400422764	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Alamos Tramo De Av. Hidalgo A Pavimento Existente San Sebastian Chimalpa	182546	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$266,867	\$266,867	\$266,867	\$266,867	\$266,867	\$156,547	\$156,547	58.66	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	41.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso
MEX14140400422769	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Nardos Tramo De Camino Real A Calle Barranca Col. Lomas De San Sebastian	182547	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,086	\$189,085	\$189,085	\$189,085	\$189,085	\$173,338	\$173,338	91.67	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	65.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso
MEX14140400422782	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Roble Tramo De Calle Pino A Las Flores Col. Lomas De San Sebastian	182549	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$432,153	\$432,153	\$432,153	\$432,153	\$432,153	\$319,272	\$319,272	73.88	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	52.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso
MEX14140400422802	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Jacarandas Tramo De Calle Lirio A Pavimento Existente Col. Lomas De Altavista	182553	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$294,902	\$294,902	\$294,902	\$294,902	\$294,902	\$267,016	\$267,016	90.54	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	63.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso
MEX14140400422822	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Azuna Tramo De Girasol A Contrapared Col. Jorge Jimenes Cantu	182555	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2014	\$152,372	\$152,371	\$152,371	\$152,371	\$152,371	\$152,371	\$152,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada
MEX14140400422839	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre Entre Preparatoria Oficial 274 Y Mercado De San Gregorio Tramo De Calle Francisco Villa A Calle Sin Nombre Col. El Pino	182557	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$164,660	\$164,659	\$164,659	\$164,659	\$164,659	\$164,659	\$164,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140400422855	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Leñeros Tramo De Emiliano Zapata Poniente A Av. Medrano Y Buendia Carril Publico Col. El Pino	182560	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$568,552	\$568,552	\$568,552	\$568,552	\$568,552	\$351,810	\$351,810	61.88	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	46.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso	
MEX14140400422877	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prolongación Juárez Tramo De Independenci A Pavimento Existente. Col. Arenal	182572	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$232,868	\$215,927	\$215,927	\$215,927	\$215,927	\$215,927	\$215,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada	
MEX14140400422885	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Segunda Cda. Arenal Tramo De Av. Arenal A Contrapared Col. Arenal	182577	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$157,860	\$145,154	\$145,154	\$145,154	\$145,154	\$145,154	\$145,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada	
MEX14140400422889	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Membrillo Tramo De Avenida Atitpac A La Barranca Col. Ampliación Magdalena	182578	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$368,448	\$364,272	\$364,272	\$364,272	\$364,272	\$364,272	\$364,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada	
MEX14140400422890	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Durazno Tramo De Av. Paxixisco A La Barranca Col. Ampliación Magdalena	182579	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$354,699	\$354,699	\$354,699	\$354,699	\$354,699	\$241,755	\$241,755	68.16	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	53.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra en proceso	
MEX14140400422894	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Barranca Del Muerto Tramo De Alfredo Del Mazo A Puente Col. Jorge Jimenez Cantu	182580	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$146,825	\$146,824	\$146,824	\$146,824	\$146,824	\$146,824	\$146,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada	
MEX14140400422907	Contrucción De Un Aula En El Jardín De Niños Fernando De Alva Ixtlixochitl Col. Jorge Jimenez Cantu	182614	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Educación	En Ejecución	2014	\$485,000	\$483,738	\$483,738	\$483,738	\$483,738	\$483,738	\$483,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada	
MEX14150100476133	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Correda Flores De Mayo Tramo De Calle Flores De Mayo A Contrapared Col. Arenal	182569	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2014	\$106,234	\$106,233	\$106,233	\$106,233	\$106,233	\$99,406	\$99,406	93.57	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	67.00	Financiera: / Física: PROCESO / Registro: obra en proceso	
MEX15140400422901	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario Colector Av. Del Rosal Y Calle María Luisa Tramo De Unidad Geovillas A Calle Palma Colector Unidad Liberal Tramo De Unidad Geovillas A Calle San Luis	182613	México	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,951,081	\$14,837,316	\$14,837,316	\$14,837,316	\$14,837,316	\$14,837,316	\$14,837,316	\$14,837,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: obra terminada



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400442245	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria	183021-0049	México	Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,933	\$399,933	\$399,933	99.98	\$0	Metros Cuadrados	31,739	0.00	100.00	Financiera: / Física: IMPORTE EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016
MEX14150200535832	Construcción De Encementado Varios Parajes	185807-0088	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$31,070	\$31,070	\$31,070	\$31,070	\$29,728	\$29,728	\$29,728	95.68	\$0	Metros Cuadrados	5,866	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLO SE CARGARON LOS DATOS POR QUE LO SOLICITABA EL SISTEMA
MEX14150300573364	Gastos Indirectos (Papelería)	187628-0096	México	Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$142,458	\$142,458	\$142,458	94.97	\$0	Lote	31,379	0.00	100.00	Financiera: / Física: IMPORTE EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016
MEX14150400596436	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	192399-0117	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$149,739	\$149,739	\$149,739	74.87	\$0	Piezas	781	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CARGARON LOS DATOS PARA EL SISTEMA
MEX14140200360360	Construcción De Cuarto Dormitorio	181690-001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$87,518,034	\$87,518,034	\$87,518,034	\$87,518,034	\$87,499,991	\$87,499,991	\$87,499,991	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200360371	Mantenimiento De Instalación Eléctrica, Cancelería, Herrería, Aplanados, Pintura, Colocación De Loseta En Pisos E Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez T.M.	181691-0002	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,006,236	\$2,006,236	\$2,006,236	\$2,006,236	\$2,002,113	\$2,002,113	\$2,002,113	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200360390	Mantenimiento De Pisos, Herrería Y Aplicación De Pintura En Aulas Del Jardín De Niños Federalizado Felix Lope De Vega Carpio Ambos Turnos	181693-0003	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$306,072	\$306,072	\$306,072	\$306,072	\$295,597	\$295,597	\$295,597	96.58	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200360397	Mantenimiento De Instalación Eléctrica Y Herrería En Aulas De La Escuela Primaria Federalizada Francisco I Madero Ambos Turnos	181694-0004	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$980,500	\$980,500	\$980,500	\$980,500	\$974,990	\$974,990	\$974,990	99.44	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200360404	Mantenimiento De Instalación Eléctrica, Cancelería E Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Federalizada Gregorio Torres Quintero Ambos Turnos	181696-0005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,127,341	\$1,127,341	\$1,127,341	\$1,127,341	\$1,122,005	\$1,122,005	\$1,122,005	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140200361269	Mantenimiento De Instalación Eléctrica E Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Federalizada Gral. Lázaro Cárdenas Ambos Turnos	181697-0006	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$775,933	\$775,933	\$775,933	\$775,933	\$763,550	\$763,550	\$763,550	98.40	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140200361276	Mantenimiento De Instalación Eléctrica, Pintura Y Herreria En Aulas De La Escuela Primaria Federalizada Severiano Gómez Ontiveros T.C.	181698-0007	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$881,929	\$881,929	\$881,929	\$881,929	\$793,110	\$793,110	\$793,110	89.93	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140200361282	Demolicion De Losa Colocacion De Techumbre Y Canceleria En El Jardín De Niños Federico Froebel T.C.	181699-0008	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$477,104	\$477,104	\$477,104	\$477,104	\$469,982	\$469,982	\$469,982	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140200361288	Mantenimiento De Instalacion Eléctrica, Pintura, Canceleria Herreria, Plafones E Impermeabilización De Aulas En La Escuela Secundaria Oficial No. 0215 Filomeno Mata Ambos Turnos	181700-0009	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,935,990	\$1,935,990	\$1,935,990	\$1,935,990	\$1,914,734	\$1,914,734	\$1,914,734	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140200361300	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Federalizada Lic. Benito Juárez Ambos Turnos	181701-0010	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$382,035	\$382,035	\$382,035	\$382,035	\$378,041	\$378,041	\$378,041	98.95	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140200361307	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Federalizada Lic. José López Portillo Y Rojas T.M.	181703-0011	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$361,593	\$361,953	\$361,953	\$361,953	\$357,067	\$357,067	\$357,067	98.65	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140200361309	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle General Melchor Muzquiz	181704-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$542,931	\$542,931	\$542,931	\$542,931	\$483,184	\$483,184	\$483,184	89.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140200361312	Pavimentacion De La Calle Mariquita Linda	181705-0013	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,170,478	\$2,170,478	\$2,170,478	\$2,170,478	\$2,109,159	\$2,109,159	\$2,109,159	97.17	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140400411769	Alumbrado Publico	183434-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,772,031	\$14,772,031	\$14,772,031	\$14,772,031	\$14,772,031	\$14,772,031	\$14,772,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX14140300365375	Mejoramiento A La Vivienda	181128/0001	México	Otzoloapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,248,308	\$4,234,570	\$4,234,570	\$4,234,570	\$4,234,570	\$4,234,570	\$4,234,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300365379	Adquisicion De Fertilizante Para Apoyo A Constructores	181129/0002	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$997,671	\$997,671	\$997,671	\$997,671	\$997,671	\$997,671	\$997,671	\$997,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300365381	Reparación Y Mantenimiento De Redes De Agua Potable	181130/0003	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,892	\$17,892	\$17,892	\$17,892	\$17,892	\$17,892	\$17,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150200525906	Desarrollo Institucional	184139/0004	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$199,646	\$56,791	\$56,791	\$56,791	\$56,791	\$56,791	\$56,791	100.00	\$0	Equipamiento	4,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150200525912	Construcción De Comedor Comunitario	185132/0005	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$769,564	\$769,619	\$769,619	\$769,619	\$769,619	\$769,619	\$769,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150200525916	Construcción De Aula En Preescolar	187007/0007	México	Otzoloapan	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$424,832	\$424,832	\$424,832	\$424,832	\$424,832	\$424,832	\$424,832	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494501	Impermeabilización J.De N. María Montessori	185751/0077	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$256,808	\$256,808	\$256,808	\$256,808	\$256,808	\$256,808	\$256,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494502	Impermeabilización J. De N. Rafael Ramirez	185752/0078	México	Tecámac	San Pablo Tecalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$112,625	\$112,625	\$112,625	\$112,625	\$112,625	\$112,625	\$112,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494503	Impermeabilización Esc. Primaria Vicente Guerrero	185753/0079	México	Tecámac	San Pablo Tecalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$178,710	\$178,710	\$178,710	\$178,710	\$178,710	\$178,710	\$178,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494507	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Jaime Torres Bodet	186157/0080	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$174,465	\$174,465	\$174,465	\$174,465	\$174,465	\$174,465	\$174,465	100.00	\$0	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494511	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. David Alfaro Siqueiros (Fracc. Heroes Ozumbilla)	186159/0081	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$175,970	\$175,970	\$175,970	\$175,970	\$175,970	\$175,970	\$175,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494515	Mantenimiento Sanitarios Esc. Sec. 223 Fracc. Real Del Cid	186161/0082	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$264,218	\$264,218	\$264,218	\$264,218	\$264,218	\$264,218	\$264,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494520	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Miguel De Cervantes Saavedra Fracc. Real Del Cid	186167/0083	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$198,421	\$198,421	\$198,421	\$198,421	\$198,421	\$198,421	\$198,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494545	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Francisco Gonzalez Bocanegra (Fracc. Real Del Cid)	186584/0084	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$450,392	\$450,392	\$450,392	\$450,392	\$450,392	\$450,392	\$450,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100494547	Mantenimiento Sanitarios J.N. Martín Gonzalez Vazquez	186587/0085	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$364,585	\$364,585	\$364,585	\$364,585	\$364,585	\$364,585	\$364,585	\$364,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14150100494549	Mantenimiento Sanitarios Sur. Esc. Prim. Gustavo Baz Prada	186588/0086	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2014	\$453,057	\$453,057	\$453,057	\$453,057	\$453,057	\$453,057	\$453,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150300565035	Pavimentación Asfáltica Y Obra Complementaria Calle Margaritas (La Esperanza)	190310/0087	México	Tecámac	San Pablo Tecalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$464,392	\$464,392	\$464,392	\$464,392	\$464,392	\$464,392	\$464,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400439866	Construccion De Red De Agua Potable (1a Seccion)	182004-0004	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400439943	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (1a Seccion)	182271-0005	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,031,079	\$1,031,079	\$1,031,079	98.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.20	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440003	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (2a Seccion)	182272-0006	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$503,000	\$503,000	\$503,000	\$503,000	\$502,898	\$502,898	\$502,898	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440072	Ampliacion De Red De Electrificacion (2a Seccion)	182273-0007	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$747,000	\$747,000	\$747,000	\$747,000	\$732,605	\$732,605	\$732,605	98.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.08	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440107	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (3a Seccion)	182274-008	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,581	\$349,581	\$349,581	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440153	Construccion De Techo Firme En Vivienda	182298-009	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$732,000	\$732,000	\$732,000	\$732,000	\$690,932	\$690,932	\$690,932	94.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.39	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440192	Construccion De Red De Agua Potable	182299-10	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$147,815	\$147,815	\$147,815	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.87	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440244	Construccion De Piso Firme En Vivienda	182300-11	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$66,103	\$66,103	\$66,103	94.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.44	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440298	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	182301-0012	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440334	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182302-13	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,110	\$369,110	\$369,110	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.76	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440395	Construccion De 1 Aula En Jardín De Niños, General Lazaro Cardenas	182303-14	México	Temoaya	San Diego Alcaá	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$447,519	\$447,519	\$447,519	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.45	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400440475	Manenimiento De Aulas En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos	182304-15	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,799	\$199,799	\$199,799	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440508	Construccion De Piso Firme En Vivienda	182305-16	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$46,944	\$46,944	\$46,944	93.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.89	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440552	Construccion De Red De Agua Potable	182323-17	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,437	\$349,437	\$349,437	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.84	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440609	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182325-18	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$345,544	\$345,544	\$345,544	98.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.73	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440659	Mantenimiento De Comedor Comunitario	182326-19	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,112	\$39,112	\$39,112	97.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.78	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440694	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182327-20	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,445	\$397,445	\$397,445	99.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.35	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440725	Mantenimiento De Comedor Comunitario	182328-21	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$19,580	\$19,580	\$19,580	97.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.90	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440763	Construccion De Red De Agua Potable	182329-22	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$168,092	\$168,092	\$168,092	98.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.88	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440794	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182330-23	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,279	\$99,279	\$99,279	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.28	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440832	Construccion De Red De Energia Electrica	182331-24	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,062	\$499,062	\$499,062	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.81	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440876	Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Gabino Barrera	182332-25	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,821	\$699,821	\$699,821	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440915	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182333-26	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,509	\$549,509	\$549,509	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400440950	Ampliacion De Red De Electrificación En Varias Calles	182334-27	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$767,020	\$767,020	\$767,020	95.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.88	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400441006	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Técnica No. 219 Vicente Suarez	182335-28	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,393,969	\$1,393,969	\$1,393,969	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.57	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441039	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	182336-29	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441080	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Niños Heroes	182337-30	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,320,919	\$1,320,919	\$1,320,919	97.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.84	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441119	Construcción De Vivienda	182338-31	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$19,936	\$19,936	\$19,936	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.68	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441144	Construcción De Sistema De Agua Potable	182340-32	México	Temoaya	Pothé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441175	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	182347-33	México	Temoaya	San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,251	\$298,251	\$298,251	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.42	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441221	Ampliación De Electrificación	182348-34	México	Temoaya	San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,604	\$588,604	\$588,604	98.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.10	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441247	Construcción De Comedor Comunitario	182349-35	México	Temoaya	San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,520	\$349,520	\$349,520	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.86	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441282	Construcción De Red De Agua Potable En Loma Del Caracol	182350-36	México	Temoaya	San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,979	\$48,979	\$48,979	97.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.96	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441314	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	182351-37	México	Temoaya	San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441355	Construcción De 1 Aula Comedor Escolar Y Cubo De Escaleras En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	182352-38	México	Temoaya	San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,599,862	\$1,599,862	\$1,599,862	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441390	Mantenimiento De Aula En Jardín De Niños Lic. Adolfo Lopez Mateos	182359-39	México	Temoaya	San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,333	\$49,333	\$49,333	98.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.67	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441414	Ampliación De Electrificación	182360-40	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$341,227	\$341,227	\$341,227	85.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.31	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400441436	Mantenimiento De Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	182361-41	México	Temoaya	San Pedro Arriba 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,607	\$199,607	\$199,607	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.80	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441470	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Varios Parajes	182362-42	México	Temoaya	San Pedro Arriba 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,923	\$369,923	\$369,923	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441522	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (Varios Parajes Y Puente Roto)	182365-43	México	Temoaya	San Pedro Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$479,820	\$479,820	\$479,820	\$479,820	\$479,752	\$479,752	\$479,752	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441554	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Lazaro Cardenas Del Rio	182366-44	México	Temoaya	San Pedro Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$445,480	\$445,480	\$445,480	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441586	Construccion De 1 Aula En Escuela Primaria Federal Miguel Hidalgo	182367-45	México	Temoaya	San Pedro Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,730	\$448,730	\$448,730	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.72	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441652	Ampliacion De Electrificación	182369-46	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,133,072	\$1,133,072	\$1,133,072	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.39	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441821	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182370-47	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$109,911	\$109,911	\$109,911	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441861	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Manzana 4	182379-48	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$354,581	\$354,581	\$354,581	88.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.65	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441926	Construccion De Red De Agua Potable En Manzana 7	182380-49	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441962	Construccion De Comedor Escolar Manzana 1	182381-50	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$449,998	\$449,998	\$449,998	97.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.83	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400441992	Mantenimiento De Comedor Comunitario Manzana 1	182382-51	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,342	\$39,342	\$39,342	98.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.36	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442031	Ampliacion De La Línea Y Red De Energia Electrica	182383-52	México	Temoaya	San Pedro Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442072	Rehabilitacion De Camino Rural	182384-53	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$78,821	\$78,821	\$78,821	98.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.53	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400442101	Mantenimiento De Camino Rural	182385-54	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,807	\$598,807	\$598,807	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.81	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442116	Rehabilitacion De Camino Rural	182386-55	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$257,345	\$257,345	\$257,345	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.98	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442171	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Campamento Km 48-San Pedro Arriba Primera Seccion Del Km, Tramo A Modernizar	182387-56	México	Temoaya	Campamento Kilómetro 48	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,395,177	\$1,395,177	\$1,395,177	\$1,395,177	\$1,395,177	\$1,395,177	\$1,395,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442225	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Con Concreto Hidraulico San Lorenzo Oyamel - Magdalena Tenexpan	182388-57	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,305,121	\$1,305,121	\$1,305,121	\$1,305,121	\$1,305,121	\$1,305,121	\$1,305,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442250	Construccion De Red De Agua Potable	182389-58	México	Temoaya	Enthavi 3ra. Sección Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,898	\$699,898	\$699,898	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442289	Construccion De Red De Agua Potable	182390-59	México	Temoaya	Solalpan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,757	\$299,757	\$299,757	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442320	Construccion De 1 Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	182391-60	México	Temoaya	Solalpan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,513	\$397,513	\$397,513	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.38	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442344	Ampliacion De Electrificacion	182398-61	México	Temoaya	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$641,659	\$641,659	\$641,659	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.72	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442384	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	182399-62	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,357	\$148,357	\$148,357	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.91	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442417	Ampliacion De Electrificacion	182400-63	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,920	\$499,920	\$499,920	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442457	Construccion Del Sistema De Agua Potable	182401-64	México	Temoaya	San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442495	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial	182402-65	México	Temoaya	San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,036	\$295,036	\$295,036	98.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.35	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400442514	Construcción De Red De Agua Potable	182403-66	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442542	Construcción De Comedor Comunitario	182404-67	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,050	\$248,050	\$248,050	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.22	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442585	Ampliación De Red De Agua Potable	182405-68	México	Temoaya	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,954	\$649,954	\$649,954	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442656	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	182406-69	México	Temoaya	Barrio de Laurel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,896	\$199,896	\$199,896	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.95	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442694	Construcción De 1 Aula En Jardín De Niños Cuicahuac	182407-70	México	Temoaya	Barrio de Laurel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$447,500	\$447,500	\$447,500	99.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.44	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442778	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	182409-72	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$278,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,983	\$199,983	\$199,983	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442801	Construcción Del Sistema De Agua Potable	182408-71	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$278,000	\$278,000	\$278,000	\$277,236	\$277,236	\$277,236	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.73	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442833	Construcción De 2 Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes	182410-73	México	Temoaya	San Pedro Arriba 4ta. Sección (Cinco Reales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,990	\$699,990	\$699,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442859	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	182411-74	México	Temoaya	Luis Donald Colosio Murrieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442906	Mantenimiento De Comedor Comunitario	182413-76	México	Temoaya	Barrio de Laurel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,826	\$199,826	\$199,826	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400442994	Construcción De Comedor Escolar En Escuela En Escuela Primaria	182414-77	México	Temoaya	Tlaltenanguito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,875	\$149,875	\$149,875	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443015	Ampliación De Electrificación	182415-78	México	Temoaya	Campamento Kilómetro 48	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$362,792	\$362,792	\$362,792	95.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.47	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443032	Mantenimiento De Comedor Comunitario	182416-79	México	Temoaya	Tlaltenango Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,191	\$149,191	\$149,191	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.46	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400443089	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial	182417-80	México	Temoaya	Tlaltenango Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,789	\$344,789	\$344,789	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.51	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443109	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182418-81	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,883	\$699,883	\$699,883	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443126	Construccion De Electrificación	182419-82	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,923	\$599,923	\$599,923	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443147	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182420-83	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,848	\$99,848	\$99,848	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.85	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443164	Construccion De Red De Agua Potable	182421-84	México	Temoaya	San Pedro Arriba 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$264,598	\$264,598	\$264,598	96.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.21	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443180	Mantenimiento De Clínica Dental	182422-85	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443194	Construccion De Comedor Comunitario	182423-86	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,794	\$199,794	\$199,794	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443213	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182424-87	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$453,000	\$453,000	\$453,000	\$453,000	\$452,974	\$452,974	\$452,974	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443233	Construccion De 2 Aulas En Escuela Telesecundaria Alfredo Del Mazo Gonzalez	182426-88	México	Temoaya	Calle Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$797,926	\$797,926	\$797,926	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.74	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443252	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	182427-89	México	Temoaya	Zanja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$397,204	\$397,204	\$397,204	\$397,204	\$397,082	\$397,082	\$397,082	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443270	Ampliacion De Dispensario Medico	182428-90	México	Temoaya	Zanja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Salud	En Ejecución	2014	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443283	Construccion De Comedor Comunitario	182432-91	México	Temoaya	Zanja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443306	Construccion De Piso Firme En Viviendas	182433-92	México	Temoaya	San José las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$179,800	\$179,800	\$179,800	\$179,800	\$178,280	\$178,280	\$178,280	99.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.15	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400443322	Construcción De Red De Electrificación	182434-93	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	95.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443334	Construcción De Red Electrificación	182435-94	México	Temoaya	San Pedro Arriba 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$103,000	\$103,000	\$103,000	98.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.10	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443349	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica	182436-95	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443365	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica	182437-96	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	\$234,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443393	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica	182438-97	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443414	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica	182439-98	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443436	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	182440-99	México	Temoaya	Tlaltenanguito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$244,867	\$244,867	\$244,867	97.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.95	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443452	Construcción De Aulas	182441-100	México	Temoaya	Tlaltenanguito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443467	Rehabilitación De Camino Rural	182442-101	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$15,768	\$15,768	\$15,768	\$15,768	\$15,660	\$15,660	\$15,660	99.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.31	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443502	Construcción De 2 Aulas En Escuela Preparatoria Oficial No. 292	182443-102	México	Temoaya	San Pedro Arriba 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$594,997	\$594,997	\$594,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443521	Rehabilitación De Camino Rural	182444-103	México	Temoaya	Luis Donaldo Colosio Murrieta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,461	\$549,461	\$549,461	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443547	Rehabilitación De Camino Rural	182445-104	México	Temoaya	Zanja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$94,618	\$94,618	\$94,618	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.60	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400443564	Construcción De 2 Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	183854-105	México	Temoaya	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$66,231	\$66,231	\$66,231	88.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.30	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1414040043600	Ampliación De Aulas En Escuela Secundaria	184206-106	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2014	\$41,000	\$41,000	\$41,000	\$41,000	\$35,793	\$35,793	\$35,793	87.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.30	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1414040043622	Construccion De Tanque De Agua Potable	184207-107	México	Temoaya	Enthavi 3ra. Sección Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$42,835	\$42,835	\$42,835	95.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.19	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1414040043646	Mantenimiento De Comedor Comunitario	184208-108	México	Temoaya	Barrio de Laurel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$28,550	\$28,550	\$28,550	95.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.17	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1414040043665	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	184347-109	México	Temoaya	Calle Real	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,987	\$49,987	\$49,987	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140300391531	Mantenimiento De Caminos Sacacosechas	182232	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$150,000	\$149,878	\$149,878	\$149,878	\$149,878	\$149,878	\$149,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140400453864	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	184840	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$290,000	\$272,453	\$272,453	\$272,453	\$272,453	\$272,453	\$272,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14140400453900	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	185535	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$280,000	\$277,279	\$277,279	\$277,279	\$277,279	\$277,279	\$277,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100492113	Mantenimiento De Camino Saca Cosecha	182233	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,758	\$199,758	\$199,758	\$199,758	\$199,758	\$199,758	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100492155	Rehabilitacion De Comedor Comunitario	182598	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$140,000	\$139,375	\$139,375	\$139,375	\$139,375	\$139,375	\$139,375	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100492171	Introduccion De Drenaje Sanitario Y Urbanizacion De Calle Al Campo De Futbol	182731	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$292,258	\$292,108	\$292,108	\$292,108	\$292,108	\$292,108	\$292,108	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100492186	Rehabilitacion Y Equipamiento De Comedor Comunitario Del Dif Municipal	182876	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$750,000	\$749,421	\$749,421	\$749,421	\$749,421	\$749,421	\$749,421	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100492194	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario	182880	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX14150100492206	Ampliacion De La Red De Drenaje Colonia La Magdalena	182882	México	Tenancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$175,000	\$174,845	\$174,845	\$174,845	\$174,845	\$174,845	\$174,845	\$174,845	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14150100492227	Construcción De Aulas En Esc Preparatoria Cbt Tenancingo 1	182885	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	\$999,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492249	Continuacion De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino De Acceso A La Comunidad	182889	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$112,742	\$112,742	\$112,742	\$112,742	\$112,742	\$112,742	\$112,742	\$112,742	\$112,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492259	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	182955	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,956	\$249,956	\$249,956	\$249,956	\$249,956	\$249,956	\$249,956	\$249,956	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492288	Rehabilitacion De La Red De Drenaje	182963	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$240,000	\$239,208	\$239,208	\$239,208	\$239,208	\$239,208	\$239,208	\$239,208	\$239,208	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492301	Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Durazno Y Mimbres	182966	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,233	\$199,233	\$199,233	\$199,233	\$199,233	\$199,233	\$199,233	\$199,233	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492318	Ampliacion De Electrificación	183346	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$260,000	\$143,230	\$143,230	\$143,230	\$143,230	\$143,230	\$143,230	\$143,230	\$143,230	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492334	Ampliacion De La Electrificación De La Calle Luis Donald Colosio	183747	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$317,366	\$155,231	\$155,231	\$155,231	\$155,231	\$155,231	\$155,231	\$155,231	\$155,231	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492370	Ampliacion De Electrificación En La Calle La Mora	184836	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$190,000	\$189,268	\$189,268	\$189,268	\$189,268	\$189,268	\$189,268	\$189,268	\$189,268	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492380	Ampliacion De Electrificación En Calle De Las Mariposas	184838	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,000	\$219,891	\$219,891	\$219,891	\$219,891	\$219,891	\$219,891	\$219,891	\$219,891	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492598	Rehabilitación Del Comedor Comunitario	185793	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,916	\$199,916	\$199,916	\$199,916	\$199,916	\$199,916	\$199,916	\$199,916	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100492612	Rehabilitacion De La Línea De Agua Potable De Jardín De Niños Y La Escuela Primaria Benito Juárez	185794	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$99,973	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100494500	Rehabilitacion De Drenaje En Calle Progreso	186888	México	Tenancingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$460,000	\$459,807	\$459,807	\$459,807	\$459,807	\$459,807	\$459,807	\$459,807	\$459,807	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX13140200334958	Ampliacion De Electrificación Atlahuaca Centro 2,220	185334/0028	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$321,559	\$321,559	\$321,559	\$321,559	\$321,559	\$96,468	\$96,468	\$96,468	\$96,468	30.00	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	30.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200334182	Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Pedro Tlanixco	183781/0008	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$351,120	\$351,120	\$351,120	\$351,120	\$350,423	\$350,423	\$350,423	99.80	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334203	Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Miguel Balderas	183782/0009	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334227	Construccion De Piso Firme En La Comunidad De San Bartolome Atlatahuca	183783/0010	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$518,608	\$518,608	\$518,608	\$518,608	\$518,588	\$518,588	\$518,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334257	Construccion De Pie De Casa En La Comunidad De San Bartolome Atlatahuca	184095/0011	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,122	\$899,122	\$899,122	99.90	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334313	Construccion De Pie De Casa En La Comunidad De San Miguel Balderas	184098/0013	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,070	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334341	Introduccion De La Red De Drenaje En San Pedro Tlanixco 0023	184121/0014	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,065,518	\$1,065,518	\$1,065,518	\$1,065,518	\$1,061,711	\$1,061,711	\$1,061,711	99.64	\$0	Metros Cuadrados	7,904	0.00	94.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334366	Introduccion De La Red De Drenaje En San Bartolome Atlatahuca 0216	184122/0015	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$147,512	\$147,512	\$147,512	\$147,512	\$147,043	\$147,043	\$147,043	99.68	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334390	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San Miguel Balderas 254	184715/0016	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$153,379	\$153,379	\$153,379	\$153,379	\$76,500	\$76,500	\$76,500	49.88	\$0	Metros Cuadrados	5,070	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334421	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De San Miguel Balderas 235	184716/0017	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$185,451	\$185,451	\$185,451	\$185,451	\$127,879	\$127,879	\$127,879	68.96	\$0	Metros Cuadrados	5,070	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334653	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San Bartolome Atlatahuca 324	184717/0018	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$389,553	\$389,553	\$389,553	\$389,553	\$317,071	\$317,071	\$317,071	81.39	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	92.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334700	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San Bartolome Atlatahuca 220	184718/0019	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$34,313	\$34,313	\$34,313	\$34,313	\$33,888	\$33,888	\$33,888	98.76	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	0.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334726	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San Bartolome Atlatahuca 339	184720/0020	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$414,569	\$414,569	\$414,569	\$414,569	\$414,312	\$414,312	\$414,312	99.94	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334760	Ampliacion De Electrificacion Atlatahuca Norte 339	185313/0021	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,424,063	\$1,424,063	\$1,424,063	\$1,424,063	\$426,359	\$426,359	\$426,359	29.94	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200334785	Construccion De Pie De Casa En La Comunidad De San Miguel Balderas	185314/0022	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,122	\$899,122	\$899,122	99.90	\$0	Metros Cuadrados	5,070	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334818	Construccion De Pie De Casa En La Comunidad De San Pedro Tlanixco	185315/0023	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,829	\$1,198,829	\$1,198,829	99.90	\$0	Metros Cuadrados	7,904	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334844	Ampliacion De Electrificacion Atlatlahuca Sur 354	185316/0024	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,240,313	\$1,240,313	\$1,240,313	\$1,240,313	\$372,027	\$372,027	\$372,027	29.99	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334885	Ampliacion De Electrificacion Atlatlahuca Centro 220	185318/0025	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$826,875	\$826,875	\$826,875	\$826,875	\$246,522	\$246,522	\$246,522	29.81	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334907	Ampliacion De Electrificacion Atlatlahuca Nororient 339	185319/0026	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$597,188	\$597,188	\$597,188	\$597,188	\$178,933	\$178,933	\$178,933	29.96	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140200334930	Ampliacion De Electrificacion San Miguel Balderas 343	185320/0027	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,620,000	\$485,740	\$485,740	\$485,740	29.98	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140300402587	Introduccion De La Red De Drenaje En San Miguel Balderas 235	183140/0001	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$151,312	\$151,312	\$151,312	\$151,312	\$151,295	\$151,295	\$151,295	99.99	\$0	Metros Cuadrados	5,070	0.00	98.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140300402603	Introduccion De La Red De Drenaje En San Miguel Balderas 254	183141/0002	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$77,315	\$76,803	\$76,803	\$76,803	99.34	\$0	Metros Cuadrados	5,070	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140300402617	Introduccion De La Red De Drenaje En San Bartolome Atlatlahuca 220	183142/0003	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$61,766	\$61,766	\$61,766	\$61,766	\$61,669	\$61,669	\$61,669	99.84	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	85.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140300402634	Introduccion De La Red De Drenaje En San Bartolome Atlatlahuca 339	183143/0004	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$307,115	\$307,115	\$307,115	\$307,115	\$303,811	\$303,811	\$303,811	98.92	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140300402645	Introduccion De La Red De Drenaje En San Bartolome Atlatlahuca 324	183145/0005	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$770,486	\$770,486	\$770,486	\$770,486	\$769,541	\$769,541	\$769,541	99.88	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140300402660	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San Bartolome Atlatlahuca 216	183146/0006	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,963	\$74,963	\$74,963	\$74,963	\$74,886	\$74,886	\$74,886	99.90	\$0	Metros Cuadrados	6,551	0.00	63.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140300402676	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En San Pedro Tlanixco 0023	183147/0007	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$143,124	\$143,124	\$143,124	\$143,124	\$140,353	\$140,353	\$140,353	98.06	\$0	Metros Cuadrados	7,904	0.00	96.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14150300577625	Programa De Desarrollo Institucional (Prodim) 2014	191578/0029	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TANANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,970	\$12,970	\$12,970	\$12,970	\$12,970	\$12,970	\$12,970	100.00	\$0	Equipamiento	77,965	0.00	93.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14150400611669	Programa De Desarrollo Institucional 2014 (Prodim) 2014	191697/0031	México	Tenango del Valle	Tenango de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$310,240	\$310,240	\$310,240	\$310,240	\$287,030	\$287,030	\$287,030	92.52	\$0	Equipamiento	777,965	0.00	91.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14150400611679	Acondicionamiento De Comedores Comunitarios Segunda Etapa	192481/0032	México	Tenango del Valle	Tenango de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$362,967	\$362,967	\$362,967	\$362,967	\$323,637	\$323,637	\$323,637	89.16	\$0	Piezas	9,943	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX14140300377441	Construccion De Desayunador En La Esc. Prim. 18 De Marzo.	181234/0010	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$832,173	\$832,173	\$832,173	97.90	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14140400413456	Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños Cuauhtemoc (Suministro De Materiales).	184178/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$298,726	\$298,726	\$298,726	\$298,726	\$298,726	\$298,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX14150400592006	Construccion De La Calle Benito Juarez Con Concreto Asfaltico De La Avenida Juarez A Avenida Constituyentes.	192263/0031	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$351,905	\$351,905	\$351,905	\$351,905	\$351,905	\$351,905	\$351,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA.
MEX14140400429622	Construcción De 15 Cisternas Para Agua Potable, Ejidos De Tequisistlan	183801	México	Tezoyuca	Ejido de Tequisistlan Primero	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,203,529	\$1,203,480	\$1,203,480	\$1,203,480	\$1,203,480	\$751,740	\$751,740	62.46	\$0	Piezas	75	0.00	75.00	Financiera: NO SE DIO EL ANTICIPO EN TIEMPO Y FORMA LA ADMINISTRACION PASADA LA DEJO EN PASIVO / Física: ESTA OBRA ES AUN EN PROCESO POR EL DEFASAMIENTO DE ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14150300560026	Introducción De Drenaje En Calle Sin Nombre Entre 5 De Mayo Y Cuauhtemoc	189059/0114	México	Tlanguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$112,955	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	\$63,811	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX14140200319869	Programa De Infraestructura Indígena (Aportación Municipal)	178460/0001	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,687	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200319930	Planta De Tratamiento Tlachaloya Segunda Sección	179699/0007	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,600,000	\$2,598,523	\$2,598,523	\$2,598,523	\$2,598,523	\$2,598,523	\$2,598,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,062	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200319961	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario, Calle Solidaridad Entre Ignacio Matamoros Y Guillermo Prieto	179700/0008	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$766,019	\$240,820	\$240,820	\$240,820	\$240,820	\$240,820	\$240,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,024	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200319987	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario, Calle Adolfo López Mateos Entre Luis Donaldo Colosio E Ignacio Allende	179701/0009	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRCCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$648,440	\$648,440	\$648,440	\$648,440	\$648,440	\$648,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,024	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200320012	Introducción De Drenaje Sanitario Calle 21 De Marzo	179702/0010	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$320,105	\$320,105	\$320,105	\$320,105	\$320,105	\$320,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320034	Introducción De Red De Agua Potable, San Martín Tultepec (Siamas)	179704/0011	México	Toluca	La Palma Tultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$451,164	\$451,164	\$451,164	\$451,164	\$451,164	\$451,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,279	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320071	Introducción De Red De Agua Potable, Ejido De La	179706/0012	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$915,708	\$915,708	\$915,708	\$915,708	\$915,708	\$915,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,543	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320083	Colector Nezahualcóyotl Y Cárcamo De Bombeo	179707/0013	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$818,919	\$818,919	\$818,919	\$818,919	\$818,919	\$818,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,620	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320095	Perforación, Desarrollo, Aforo, Equipamiento Electromecánico Y Civil Y Electrificación Del Pozo De San Andrés	179709/0014	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,998,678	\$5,998,678	\$5,998,678	\$5,998,678	\$5,998,678	\$5,998,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,024	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320105	Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Temascaltepec Iv A La Unidad Básica Territorial Héroes Del 5 De Mayo	179711/0015	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,466,158	\$1,466,158	\$1,466,158	\$1,466,158	\$1,466,158	\$1,466,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,898	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320110	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	179712/0016	México	Toluca	Colonia Aviación Autopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,304,265	\$1,304,265	\$1,304,265	\$1,304,265	\$1,304,265	\$1,304,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,742	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320121	Introducción De Drenaje Sanitario Calle Josefa Ortiz De Domínguez	179714/0017	México	Toluca	San José Guadalupe Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,183,396	\$1,183,396	\$1,183,396	\$1,183,396	\$1,183,396	\$1,183,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	777	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320165	Introducción De Drenaje Sanitario Calle Epigmenio González	179717/0019	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$450,000	\$480,704	\$480,704	\$480,704	\$480,704	\$480,704	\$480,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	787	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320178	Red De Drenaje Sanitario Calle Gonzalez Y Pichardo	179718/0020	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,950,000	\$2,275,061	\$2,275,061	\$2,275,061	\$2,275,061	\$2,275,061	\$2,275,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,820	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320256	Introducción De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza	179720/0021	México	Toluca	San Miguel Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,477,647	\$2,477,647	\$2,477,647	\$2,477,647	\$2,477,647	\$2,477,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,167	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320261	Introducción De Drenaje Sanitario Calle Guadalupe Victoria	179721/0022	México	Toluca	Jicotepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,469,627	\$3,469,627	\$3,469,627	\$3,469,627	\$3,469,627	\$3,469,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,592	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320265	Introducción De Red De Agua Potable, Colonia Las Canastas Tototepic 2a. Etapa	179723/0023	México	Toluca	San Miguel Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,998,360	\$1,998,360	\$1,998,360	\$1,998,360	\$1,998,360	\$1,998,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140200320273	Introducción De Drenaje Sanitario, Calle Centenario	179724/0024	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,362,430	\$3,362,430	\$3,362,430	\$3,362,430	\$3,362,430	\$3,362,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,067	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200320276	Colector Principal Bordo Las Canastas	179725/0025	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,140,673	\$1,140,673	\$1,140,673	\$1,140,673	\$1,140,673	\$1,140,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200320519	Introducción De Drenaje Sanitario, Colonia Las Canastas 2a. Etapa	179727/0026	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,484,601	\$4,484,601	\$4,484,601	\$4,484,601	\$4,484,601	\$4,484,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,023	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200320538	Introducción De Drenaje Sanitario	179728/0027	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,499,359	\$3,499,359	\$3,499,359	\$3,499,359	\$3,499,359	\$3,499,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,252	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200320565	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata, Ubicada En La Constitución Totoltepec	179805/0028	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$672,000	\$671,636	\$671,636	\$671,636	\$671,636	\$671,636	\$671,636	\$671,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,551	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320577	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Entre Independencia Y Gustavo Baz Prada.	179806/0029	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$577,573	\$577,573	\$577,573	\$577,573	\$577,573	\$577,573	\$577,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,234	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320600	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Revolución, De La Calle 3 De Marzo A Calle Adolfo Lopez Mateos, Barrio La Natividad.	179807/0030	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,948,504	\$837,502	\$837,502	\$837,502	\$837,502	\$837,502	\$837,502	\$837,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,479	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320616	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Nezahualcoyotl, De Calle Axastli Hacia El Nor-Poniente, San Diego De Los Padres.	179808/0031	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,869,077	\$3,867,341	\$3,867,341	\$3,867,341	\$3,867,341	\$3,867,341	\$3,867,341	\$3,867,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,537	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320646	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Andador Del Jardín De Niños Carlos Chavez Ubicado Entre Calle Morelos Y Heroes De La Independencia.	179810/0032	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$767,406	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	\$363,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,209	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320661	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Gregorio Melero Y Piña, A Partir De Pedro Ascencio Hacia El Oriente.	179811/0033	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,196,000	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	\$1,195,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,272	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320680	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Gonzalez Y Pichardo De Agustín Millán A Independencia Barrio. De Jesús I	179812/0034	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,280,601	\$768,711	\$768,711	\$768,711	\$768,711	\$768,711	\$768,711	\$768,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,460	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200320697	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Andres Quintana Roo, De Agustin Millan A Independencia, Barrio De Jesus I	179813/0035	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,280,601	\$1,022,191	\$1,022,191	\$1,022,191	\$1,022,191	\$1,022,191	\$1,022,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,460	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320722	"Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, De Av. Del Canal Hacia El Sur, Ubicada En El Barrio San Mateo, Tlaxhaloya Za. Sección."	179814/0036	México	Toluca	Tlaxhaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$22,058	\$1,940,534	\$1,940,534	\$1,940,534	\$1,940,534	\$1,940,534	\$1,940,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,910	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320751	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Maclovía Vera	179844/0037	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$22,058	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	199	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320778	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano	179845/0038	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$24,670	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	231	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320825	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Josefina Ramos Del Rio	179846/0039	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$20,040	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	253	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320839	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Heriberto Enriquez	179847/0040	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$20,040	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	534	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320942	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Hnos. Flores Magón	179848/0041	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$36,072	\$13,964	\$13,964	\$13,964	\$13,964	\$13,964	\$13,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	513	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320952	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Maria Coss	179850/0043	México	Toluca	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,184	\$6,268	\$6,268	\$6,268	\$6,268	\$6,268	\$6,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200320979	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Mariano Abasolo	179851/0044	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$28,664	\$11,108	\$11,108	\$11,108	\$11,108	\$11,108	\$11,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200321004	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Juan A. Mateos	179852/0045	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$22,058	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$8,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200321212	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Pascual Ortiz Rubio	179858/0046	México	Toluca	El Cerrillo Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$18,492	\$7,167	\$7,167	\$7,167	\$7,167	\$7,167	\$7,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200321294	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Benito Juarez	179862/0047	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$8,624	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140200321322	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Agripin Garcia Estrada	179863/0048	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	486	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321659	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Benito Juarez	179865/0049	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321678	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Leona Vicario	179866/0050	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	642	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321807	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Macedonia Balbuena	179867/0051	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	791	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321811	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Maria Montessori	179869/0052	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$13,890	\$5,355	\$5,355	\$5,355	\$5,355	\$5,355	\$5,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321813	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Cacamatzin	179884/0053	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$14,650	\$5,664	\$5,664	\$5,664	\$5,664	\$5,664	\$5,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321818	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Adolfo Lopez Mateos	179886/0054	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$36,404	\$14,060	\$14,060	\$14,060	\$14,060	\$14,060	\$14,060	\$14,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	363	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200321823	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Emiliano Zapata	179887/0055	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321828	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Juan De La Barrera	179891/0056	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$8,624	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200321837	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Mariano Arista	179914/0057	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321842	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Independencia	179916/0058	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140200321847	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Felipe Chávez Beceril	179920/0059	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200321849	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Sor Juana Inés De La Cruz	179922/0060	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$30,060	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200322168	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Diego Rivera	179924/0061	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322176	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Gustavo Baz Prada	179926/0062	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$50,100	\$19,394	\$19,394	\$19,394	\$19,394	\$19,394	\$19,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	341	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322181	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jose Vasconcelos	179928/0063	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322189	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Jose Ma Morelos Y Pavón	179930/0064	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	493	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322200	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Francisco Villa	179935/0065	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322213	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Carmen Serdán	179942/0066	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	778	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322261	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Emiliano Zapata	179943/0067	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$21,560	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,099	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322271	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Margarita Maza De Juarez	179962/0068	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,936	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322330	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Ma Dolores Lopez Gomeztagle	179963/0069	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322343	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Juan Jacobo Rousseau	179964/0070	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$24,048	\$9,309	\$9,309	\$9,309	\$9,309	\$9,309	\$9,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	377	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322357	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Rosaura Zapata	179965/0071	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,936	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322394	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Sentimientos De La Nación	179966/0072	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$30,060	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322419	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Vicente Guerrero	179967/0073	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$21,560	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200322427	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Juan Escutia	179968/0074	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$17,884	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	152	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322458	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Josefa O. Dominguez	179969/0075	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322474	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Virginia Fabregas	179970/0076	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,020	\$3,879	\$3,879	\$3,879	\$3,879	\$3,879	\$3,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322484	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lazaro Cardenas	179972/0077	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$5,390	\$2,094	\$2,094	\$2,094	\$2,094	\$2,094	\$2,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	423	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322518	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Lev Vigotsky	179973/0078	México	Toluca	San Diego Linares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322532	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Estado De México	179975/0079	México	Toluca	San Diego Linares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$44,710	\$17,300	\$17,300	\$17,300	\$17,300	\$17,300	\$17,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322567	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria 5 De Mayo	179977/0080	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$27,144	\$10,490	\$10,490	\$10,490	\$10,490	\$10,490	\$10,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	529	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322584	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Maria Velasco	179979/0081	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$23,910	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322604	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Enrique Gonzalez Martinez	179980/0082	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,936	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322728	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Benito Juarez	179985/0083	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$15,092	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	141	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322753	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Guadalupe Victoria	179987/0084	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322768	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Bicentenario De La Independencia De México	179988/0085	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322777	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Esperanza Gomez De Vega	179991/0086	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$23,910	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	\$9,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200322795	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Francisco I. Madero	179992/0087	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	199	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322806	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jesús Reyes Heróles	179993/0088	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322855	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Himno Nacional	179994/0089	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322870	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Octavio Paz	179995/0090	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	233	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322881	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Arturo Montiel Rojas	179996/0091	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$21,560	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	639	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322901	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Jaime Nuno	179997/0092	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	673	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322911	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Jose Vasconcelos	179998/0093	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$20,040	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322919	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Carmen Serdán	180000/0095	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	377	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322928	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Fernando Quiroz Gutierrez	180001/0096	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	189	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322960	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Laura Mendez De Cuenca	180002/0097	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	505	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322977	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Bicentenario De La Independencia	180003/0098	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$26,950	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200322998	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Candelaria Quiroz	180004/0099	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	926	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323018	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Niños Heroes De Chapultepec	180005/0100	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200323041	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Inmortalidad Y Cultura	180006/0101	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$26,950	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	505	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323075	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jiadi Ga_Batzi	180007/0102	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$25,430	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	\$9,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323093	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Alfredo Del Mazo	180008/0103	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$21,560	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	\$8,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323105	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Liberación Campesina	180009/0104	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	305	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323117	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Lázaro Cárdenas Del Rio	180010/0105	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,936	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323127	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria El Niño Artillero	180011/0106	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,936	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	359	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323142	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Luis G. Urbina	180012/0107	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$18,520	\$7,140	\$7,140	\$7,140	\$7,140	\$7,140	\$7,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323151	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Carlos Hank Gonzalez	180013/0108	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$53,970	\$20,870	\$20,870	\$20,870	\$20,870	\$20,870	\$20,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	609	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323159	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Diego Rivera	180014/0109	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323165	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Octavio Paz	180015/0110	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$29,300	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323180	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Joaquín Fernández De Lizardi	180016/0111	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,032	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	\$6,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323186	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Ignacio Zaragoza	180017/0112	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$29,300	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323333	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria 16 De Septiembre	180018/0113	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$20,040	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200323340	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Miguel Salinas Alanís	180019/0114	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323343	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Leona Vicario	180020/0115	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$30,820	\$11,945	\$11,945	\$11,945	\$11,945	\$11,945	\$11,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323347	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Mesoamerica	180021/0116	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$40,080	\$15,515	\$15,515	\$15,515	\$15,515	\$15,515	\$15,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	328	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323350	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Sec. Tec No 225	180022/0117	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$17,884	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	\$6,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323362	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Jose Vasconcelos	180023/0118	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	482	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323373	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Luis Camarena Gonzalez	180024/0119	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$7,408	\$2,856	\$2,856	\$2,856	\$2,856	\$2,856	\$2,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323376	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Sentimientos De La Nación	180025/0120	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$38,560	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	\$11,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323378	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Frida Kahlo	180026/0121	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	156	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323384	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Jose Martí	180027/0122	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$8,624	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	\$3,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	111	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323389	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Agustin Millan	180028/0123	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,936	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	609	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323392	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Benito Juarez Garcia	180029/0124	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$21,892	\$8,472	\$8,472	\$8,472	\$8,472	\$8,472	\$8,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323397	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Maria Montessori	180030/0125	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323399	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Las Americas	180031/0126	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	456	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200323402	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Elisa Estrada	180032/0127	México	Toluca	San Pedro Tototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323405	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Fabian L. Cuenca	180033/0128	México	Toluca	San Pedro Tototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$26,950	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	\$10,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323408	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Emiliano Zapata	180034/0129	México	Toluca	San Pedro Tototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,170	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	\$6,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323410	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Nezahualcoyotl	180036/0130	México	Toluca	San Pedro Tototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$18,962	\$7,339	\$7,339	\$7,339	\$7,339	\$7,339	\$7,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323415	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Juan Escutia	180037/0131	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$15,092	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	\$5,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323419	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Reynaldo Escobar Castañeda	180038/0132	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$22,514	\$8,705	\$8,705	\$8,705	\$8,705	\$8,705	\$8,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323420	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Alberto Correa	180041/0134	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$9,716	\$3,755	\$3,755	\$3,755	\$3,755	\$3,755	\$3,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323422	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Benito Juárez	180042/0135	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$14,650	\$5,664	\$5,664	\$5,664	\$5,664	\$5,664	\$5,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323424	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Benito Juarez	180043/0136	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$15,728	\$6,083	\$6,083	\$6,083	\$6,083	\$6,083	\$6,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323429	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Tierra Y Libertad	180044/0137	México	Toluca	Tlaxaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$30,060	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	\$11,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	670	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323434	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Pedro Maria Anaya	180045/0138	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,936	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	\$5,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323438	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Cuauhtemoc	180046/0139	México	Toluca	Tlaxaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$24,670	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323441	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Agustin Yañez	180047/0140	México	Toluca	Tlaxaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$19,280	\$7,449	\$7,449	\$7,449	\$7,449	\$7,449	\$7,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200323447	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Valentin Gomez Farias	180048/0141	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$13,876	\$5,369	\$5,369	\$5,369	\$5,369	\$5,369	\$5,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323451	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Paulo Freire	180049/0142	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$16,654	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323458	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Herminio Gonzalez Robles	180050/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323462	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Cuauhtemoc	180051/0144	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$24,670	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	\$9,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323466	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Preescolar Ma. Teresa Sanchez Vazquez De Diaz Calero	180052/0145	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$11,568	\$4,469	\$4,469	\$4,469	\$4,469	\$4,469	\$4,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323470	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Heroes De La Independencia	180054/0146	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	\$7,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,049	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323476	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Secundaria Estado De México	180055/0147	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,138	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323484	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Primaria Sor Juana Ines De La Cruz	180057/0148	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323488	Apoyo Con Pintura E Impermeabilizante En Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes	180058/0149	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$10,780	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	\$4,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323502	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180284/0150	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$723,133	\$1,296,548	\$1,296,548	\$1,296,548	\$1,296,548	\$1,296,548	\$1,296,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,597	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323510	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180288/0151	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$153,056	\$205,648	\$205,648	\$205,648	\$205,648	\$205,648	\$205,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	338	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323523	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180290/0152	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,042,554	\$1,440,060	\$1,440,060	\$1,440,060	\$1,440,060	\$1,440,060	\$1,440,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,303	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323532	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180291/0153	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$751,970	\$835,196	\$835,196	\$835,196	\$835,196	\$835,196	\$835,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,661	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140200323538	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180292/0154	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,452,921	\$2,031,103	\$2,031,103	\$2,031,103	\$2,031,103	\$2,031,103	\$2,031,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,210	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323544	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180294/0155	México	Toluca	San Pedro Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$523,495	\$604,273	\$604,273	\$604,273	\$604,273	\$604,273	\$604,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,156	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323722	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180296/0156	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$55,455	\$81,931	\$81,931	\$81,931	\$81,931	\$81,931	\$81,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323734	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180298/0157	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$115,346	\$127,836	\$127,836	\$127,836	\$127,836	\$127,836	\$127,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323754	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180299/0158	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$317,203	\$416,902	\$416,902	\$416,902	\$416,902	\$416,902	\$416,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	701	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323773	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180300/0159	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,982	\$97,326	\$97,326	\$97,326	\$97,326	\$97,326	\$97,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323834	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180302/0160	México	Toluca	San Martín Tultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$77,637	\$103,923	\$103,923	\$103,923	\$103,923	\$103,923	\$103,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323839	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180325/0161	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$388,185	\$546,008	\$546,008	\$546,008	\$546,008	\$546,008	\$546,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	858	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323847	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180326/0162	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$106,474	\$289,778	\$289,778	\$289,778	\$289,778	\$289,778	\$289,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323858	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180328/0163	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$97,601	\$150,666	\$150,666	\$150,666	\$150,666	\$150,666	\$150,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323868	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180329/0164	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$66,546	\$95,126	\$95,126	\$95,126	\$95,126	\$95,126	\$95,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323876	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180332/0165	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$39,928	\$53,061	\$53,061	\$53,061	\$53,061	\$53,061	\$53,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323891	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180333/0166	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$42,146	\$55,261	\$55,261	\$55,261	\$55,261	\$55,261	\$55,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200323903	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180334/0167	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$148,619	\$243,531	\$243,531	\$243,531	\$243,531	\$243,531	\$243,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	328	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323914	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180342/0168	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$346,039	\$405,997	\$405,997	\$405,997	\$405,997	\$405,997	\$405,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	764	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323928	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180391/0169	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$48,800	\$64,058	\$64,058	\$64,058	\$64,058	\$64,058	\$64,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323934	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180392/0170	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$93,164	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323944	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180393/0171	México	Toluca	San Felipe Tlalmimilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,982	\$101,445	\$101,445	\$101,445	\$101,445	\$101,445	\$101,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323954	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180394/0172	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$59,891	\$75,054	\$75,054	\$75,054	\$75,054	\$75,054	\$75,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323965	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180395/0173	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$22,182	\$35,467	\$35,467	\$35,467	\$35,467	\$35,467	\$35,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200323978	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180396/0174	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,982	\$83,851	\$83,851	\$83,851	\$83,851	\$83,851	\$83,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200324008	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180397/0175	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$44,364	\$57,460	\$57,460	\$57,460	\$57,460	\$57,460	\$57,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200324026	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180398/0176	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$17,746	\$25,679	\$25,679	\$25,679	\$25,679	\$25,679	\$25,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200324033	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180399/0177	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$26,618	\$39,866	\$39,866	\$39,866	\$39,866	\$39,866	\$39,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200324051	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180400/0178	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$33,273	\$41,074	\$41,074	\$41,074	\$41,074	\$41,074	\$41,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140200324062	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180401/0179	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$97,601	\$110,242	\$110,242	\$110,242	\$110,242	\$110,242	\$110,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140400324071	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	180402/0180	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$46,582	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	\$105,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400425875	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Heriberto Enriquez "	183037/0181	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,898	\$44,802	\$44,802	\$44,802	\$44,802	\$44,802	\$44,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	820	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400425929	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria Vasconcelos "	183221/0182	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$27,622	\$24,063	\$24,063	\$24,063	\$24,063	\$24,063	\$24,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	504	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426012	"Apoyo Con Muebles Sanitarios Preescolar Luis Coto Y Maldonado"	183227/0183	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,583	\$11,199	\$11,199	\$11,199	\$11,199	\$11,199	\$11,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426065	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria 5 De Mayo"	183229/0184	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$46,133	\$42,285	\$42,285	\$42,285	\$42,285	\$42,285	\$42,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	556	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426109	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Ecdunaria No 415 Alfredo Del Mazo Velez"	183271/0185	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$18,828	\$16,210	\$16,210	\$16,210	\$16,210	\$16,210	\$16,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	267	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426175	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Nino Artillero "	183272/0186	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$6,178	\$6,837	\$6,837	\$6,837	\$6,837	\$6,837	\$6,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	355	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426243	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Manuel Hinojosa Giles"	183273/0187	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$36,859	\$31,938	\$31,938	\$31,938	\$31,938	\$31,938	\$31,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,261	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426331	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria No. 867 Fernando Quiroz Gutierrez"	183274/0188	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$31,334	\$27,104	\$27,104	\$27,104	\$27,104	\$27,104	\$27,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426413	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria No. 786 Sentimientos De La Nacion "	183276/0189	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$31,334	\$13,618	\$13,618	\$13,618	\$13,618	\$13,618	\$13,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426454	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Alfonso Gomez De Orozco "	183278/0190	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$76,044	\$71,692	\$71,692	\$71,692	\$71,692	\$71,692	\$71,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426556	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria No.324 Lic. Alberto Garcia Pliego"	183283/0191	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$22,364	\$19,425	\$19,425	\$19,425	\$19,425	\$19,425	\$19,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400426617	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria No. 597 Anexa A La Normal No. 1"	183285/0192	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$21,126	\$18,740	\$18,740	\$18,740	\$18,740	\$18,740	\$18,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX14140400427362	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Emiliano Zapata"	183286/0193	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$31,094	\$29,421	\$29,421	\$29,421	\$29,421	\$29,421	\$29,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140400427393	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria No. 1041 Jose Maria Coss"	183287/0194	México	Toluca	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$18,151	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140400427422	"Apoyo Con Muebles Sanitarios Primaria Liberacion Campecina "	183288/0195	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$18,151	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140400427434	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Tierra Y Libertad"	183289/0196	México	Toluca	Tlacheloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$23,910	\$21,021	\$21,021	\$21,021	\$21,021	\$21,021	\$21,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140400427460	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria No. 376 Cuauhtemoc"	183293/0197	México	Toluca	Tlacheloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$18,151	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	\$15,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX14140400427475	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Sor Juana Ines De La Cruz"	183295/0198	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$20,508	\$17,905	\$17,905	\$17,905	\$17,905	\$17,905	\$17,905	\$17,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427506	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria Sor Juana Ines D Ela Cruz"	183296/0199	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$20,508	\$17,905	\$17,905	\$17,905	\$17,905	\$17,905	\$17,905	\$17,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427530	"Aoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Juan Escutia"	183302/0200	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$33,190	\$28,625	\$28,625	\$28,625	\$28,625	\$28,625	\$28,625	\$28,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	867	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427547	"Apoyo Con Muebles Sanitarios Primaria Tierra Y Libertad"	183303/0201	México	Toluca	Tlacheloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$23,409	\$20,399	\$20,399	\$20,399	\$20,399	\$20,399	\$20,399	\$20,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	670	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427568	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Telesecundaria Angel Maria Garibay Y Kintana"	183304/0202	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$30,166	\$28,661	\$28,661	\$28,661	\$28,661	\$28,661	\$28,661	\$28,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427609	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Vicente Guerrero "	183305/0203	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$42,661	\$36,926	\$36,926	\$36,926	\$36,926	\$36,926	\$36,926	\$36,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,960	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427636	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Tierra Y Libertad"	183306/0204	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$29,788	\$25,508	\$25,508	\$25,508	\$25,508	\$25,508	\$25,508	\$25,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427656	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon"	183307/0205	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$29,974	\$27,963	\$27,963	\$27,963	\$27,963	\$27,963	\$27,963	\$27,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	701	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140400427672	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria Heroes De La Independencia"	183308/0206	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$12,921	\$11,424	\$11,424	\$11,424	\$11,424	\$11,424	\$11,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	933	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427682	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Candelaria Quiroz"	183309/0207	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$22,540	\$19,252	\$19,252	\$19,252	\$19,252	\$19,252	\$19,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	926	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400427703	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Juan Fernandez Albarran"	183310/0208	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$68,293	\$58,564	\$58,564	\$58,564	\$58,564	\$58,564	\$58,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,399	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400431328	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Sor Juana Ines De La Cruz"	183311/0209	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$21,686	\$18,976	\$18,976	\$18,976	\$18,976	\$18,976	\$18,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400431388	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Preescolar Federico Froebel"	183312/0210	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$37,590	\$34,743	\$34,743	\$34,743	\$34,743	\$34,743	\$34,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400431443	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Seis De Enero"	183313/0211	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,898	\$44,802	\$44,802	\$44,802	\$44,802	\$44,802	\$44,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400431510	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Reforma Educativa"	183314/0212	México	Toluca	San Martín Tultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$33,249	\$28,238	\$28,238	\$28,238	\$28,238	\$28,238	\$28,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400431564	"Apoyo Con Muebles Electronicos En Preescolar Eva Samano De Lopez Mateos"	183315/0213	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$37,636	\$32,607	\$32,607	\$32,607	\$32,607	\$32,607	\$32,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	605	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400431642	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla"	183316/0214	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$113,029	\$97,203	\$97,203	\$97,203	\$97,203	\$97,203	\$97,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,450	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400431742	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Primaria Pedro De Gante "	183317/0215	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$90,769	\$79,260	\$79,260	\$79,260	\$79,260	\$79,260	\$79,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	936	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400431809	"Apoyo Con Muebles Sanitarios En Secundaria Jorge Jimenez Cantu"	183399/0216	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2014	\$26,606	\$23,389	\$23,389	\$23,389	\$23,389	\$23,389	\$23,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400432189	Programa De Desarrollo Institucional	183808/0217	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,758,637	\$851,635	\$851,635	\$851,635	\$851,635	\$851,635	\$851,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	819,561	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400432308	Electrificacion En Diversas Calles En 7 Delegaciones Del Municipio.	183839/0218	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,248	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX14140400432668	"Construcción De Comedor Comunitario En San Nicolas Tolentino"	184781/0221	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,771	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400432722	Construcción De Comedor Comunitario En San Diego Linares Autopan	184782/0222	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,531	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400432806	Introduccion De Drenaje Calle Juan Fernandez Albarran	184823/0223	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$958,702	\$958,702	\$958,702	\$958,702	\$958,702	\$958,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,200	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400432881	Introduccion De Drenaje Sanitario Calle Zaragoza Segunda Etapa	184824/0224	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,459,624	\$4,399,900	\$4,399,900	\$4,399,900	\$4,399,900	\$4,399,900	\$4,399,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,167	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400432916	Electrificación En Diversas Calles De 5 Delegaciones Del Municipio	184978/0225	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,473,505	\$1,473,505	\$1,473,505	\$1,473,505	\$1,473,505	\$1,473,505	\$1,473,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400432980	Construcción De Comedor Comunitario En La Loma Cuexcontitlan	184997/0226	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$833,333	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,084	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400433065	Construcción De Comedor Comunitario En San Carlos Tlachaloya	184998/0227	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$833,333	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	665	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400433117	Construcción De Comedor Comunitario En Jicaltepec Cuexcontitlan.	184999/0228	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$833,333	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,318	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140400437077	"Electrificación En Diversas Calles En 10 Delegaciones Del Municipio"	183928/0219	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,970,370	\$5,970,370	\$5,970,370	\$5,970,370	\$5,970,370	\$5,970,370	\$5,970,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,828	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX14140300382098	Ampliación De Drenaje Y Construcción De Fosa Séptica En La Comunidad De San Bartolo	180514/0001	México	Tonatico	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,059,905	\$1,059,905	\$1,059,905	\$1,059,905	\$1,059,905	\$1,059,905	\$1,059,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382109	Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) En Paso De San Juan (Primera Etapa)	180516/0002	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$666,036	\$666,036	\$666,036	\$666,036	\$666,034	\$666,034	\$666,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382127	Dotación De Fertilizantes Gratuito A Productores Rurales Del Municipio En Situación De Pobreza	180520/0003	México	Tonatico	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$470,820	\$470,820	\$470,820	\$470,820	\$470,820	\$470,820	\$470,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382142	Mantenimiento De Planta Potabilizadora En La Cabecera Municipal	180522/0005	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,565	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300382154	Electrificación Cabecera Municipal Calle Ignacio Allende Lado Oriente Rumbo Al Libramiento	180524/0006	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$170,475	\$170,475	\$170,475	\$170,475	\$170,475	\$170,475	\$170,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382173	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De San Miguel, Tonicato	180525/0007	México	Tonatico	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$157,999	\$157,999	\$157,999	\$157,999	\$157,999	\$157,999	\$157,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382187	Electrificación En El Pueblo Del Terrero, El Granero	180526/0008	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$100,692	\$100,692	\$100,692	\$100,692	\$100,692	\$100,692	\$100,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382200	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De El Rincón Calle Frente A La Iglesia	180530/0009	México	Tonatico	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	\$56,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382213	Ampliación De Electrificación En Calle A La Plaza De Toros De La Comunidad De La Puerta	180535/0010	México	Tonatico	La Puerta de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$86,384	\$86,384	\$86,384	\$86,384	\$86,384	\$86,384	\$86,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382228	Ampliación De Electrificación Colonia Emiliano Zapata En El Terrero	180537/0011	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$81,753	\$81,753	\$81,753	\$81,753	\$81,753	\$81,753	\$81,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382238	Ampliación De Electrificación En Colonia El Trapiche, Tonicato	180540/0012	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$18,708	\$18,708	\$18,708	\$18,708	\$18,708	\$18,708	\$18,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382277	Adecuación Y Equipamiento Comedor Comunitario De El Terrero	180542/0013	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,486	\$15,486	\$15,486	\$15,486	\$15,486	\$15,486	\$15,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382303	Adecuación Y Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad De La Audiencia	180545/0014	México	Tonatico	La Audiencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,797	\$14,797	\$14,797	\$14,797	\$14,797	\$14,797	\$14,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382325	Programa De Desarrollo Institucional (Prodim)	180552/0015	México	Tonatico	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$83,099	\$83,099	\$83,099	\$83,099	\$83,099	\$83,099	\$83,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,099	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300382353	Programa De Construcción Y Mejoramiento A La Vivienda (Crédito Banobras)	180556/0016	México	Tonatico	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$922,678	\$922,678	\$922,678	\$922,678	\$922,678	\$922,678	\$922,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200355139	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Fresnos (Alcañón) Y Obras Complementariastramo De Manzanos A López Portillo	180763/0001	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$299,170	\$299,170	\$299,170	\$294,012	\$294,012	\$294,012	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:



Total: 666

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200355143	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Manzanos Y Obras Complementarias Tramo De Ciprés A Estado De México	180764/0002	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$128,378	\$128,378	\$128,378	88.54	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	88.54	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:
MEX14140200355149	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ahuehuetes Y Obras Complementarias Tramo De Cerezo A Ciruelo	180765/0003	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$295,000	\$270,701	\$270,701	\$270,701	\$266,034	\$266,034	\$266,034	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:
MEX14140200355151	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Lerma Y Obras Complementarias Tramo De Villa Guerrero A Tlazala De Fabela	180766/0004	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,000	\$64,025	\$64,025	\$64,025	\$62,921	\$62,921	\$62,921	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION / Registro:
MEX14140200355152	Construcción De Red De Agua Potable En Calle San Mateo Atenco Y Obras Complementarias En Tramo De Villa Guerrero A Tlazala De Fabela	180767/0005	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$65,000	\$56,539	\$56,539	\$56,539	\$55,564	\$55,564	\$55,564	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION / Registro:
MEX14140200361163	Construcción De Piso Firme En Calle Manzanos Y Obras Complementarias Tramo De Ciprés A Estado De México	180834/0011	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$660,000	\$110,630	\$110,630	\$110,630	\$108,722	\$108,722	\$108,722	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:
MEX14140300363246	Construcción De Piso Firme En Calle Ahuehuetes Y Obras Complementarias Tramo De Cerezo A Ciruelo.	180835/0012	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,060,000	\$82,959	\$82,959	\$82,959	\$81,529	\$81,529	\$81,529	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:
MEX14140300363251	Construcción De Piso Firme En Calle Lerma Y Obras Complementarias Tramo De Villa Guerrero A Tlazala De Fabela.	180836/0013	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,000	\$35,385	\$35,385	\$35,385	\$34,791	\$34,791	\$34,791	98.32	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.32	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION / Registro:
MEX14140300363256	Construcción De Piso Firme En Calle San Mateo Atenco Y Obras Complementarias Tramo De Villa Guerrero A Tlazala De Fabela	180838/0014	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,000	\$22,916	\$22,916	\$22,916	\$22,521	\$22,521	\$22,521	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION / Registro:
MEX14140300363350	Construcción De Red Sanitaria En Calle Fresnos (Alcañón) Y Obras Complementarias En Tramo De Manzanos A López Portillo	180844/0016	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,870,000	\$1,867,926	\$1,867,926	\$1,867,926	\$1,835,721	\$1,835,721	\$1,835,721	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:
MEX14140300363364	Construcción De Red Sanitaria En Calle Manzanos Y Obras Complementarias Tramo De Ciprés A Estado De México	180846/0017	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$920,000	\$913,378	\$913,378	\$913,378	\$897,630	\$897,630	\$897,630	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300363368	Construcción De Red Sanitaria En Calle Ahuehuetes Y Obras Complementarias En Tramo De Cerezo A Ciruelo	180848/0018	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,830,000	\$1,828,157	\$1,828,157	\$1,828,157	\$1,796,637	\$1,796,637	\$1,796,637	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:
MEX14140300363373	Construcción De Red Sanitaria En Calle Lerma Y Obras Complementarias Tramo De Villa Guerrero A Tlazala De Fabela.	180850/0019	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$310,000	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$254,692	\$254,692	\$254,692	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION / Registro:
MEX14140300363377	Construcción De Red Sanitaria En Calle San Mateo Y Obras Complementarias Tramo De Villa Guerrero A Tlazala De Fabela	180853/0020	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$310,000	\$251,508	\$251,508	\$251,508	\$247,171	\$247,171	\$247,171	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION / Registro:
MEX14140300363389	Construcción De Aula Y Obras Complementarias En Jardín De Niños Luis Nishizawa Flores Calle Ahuehuetes.	180869/0022	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$550,000	\$425,506	\$425,506	\$425,506	\$418,170	\$418,170	\$418,170	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:
MEX14140300363394	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños Tultitlan Avenida 16 De Septiembre No.27.	180871/0023	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$210,918	\$210,918	\$210,918	\$207,281	\$207,281	\$207,281	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	98.28	Financiera: / Física: CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO / Registro:
MEX14140300363398	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Manuel M. Ponce Prolongación Av. Toluca S/N	180873/0024	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$221,541	\$221,541	\$221,541	\$217,722	\$217,722	\$217,722	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	98.28	Financiera: / Física: CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION / Registro:
MEX14140300363406	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños Luis Nishizawa Flores Calle Ahuehuetes	180876/0026	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$297,911	\$297,911	\$297,911	\$292,774	\$292,774	\$292,774	98.28	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:
MEX14140300363410	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños Tollocan 1ra Cerrada De Hermenegildo Galeana	180877/0027	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$159,394	\$159,394	\$159,394	\$156,645	\$156,645	\$156,645	98.28	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA / Registro:
MEX14140300363412	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños Tohui Calle Del Carmen S/N	180878/0028	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$333,693	\$333,693	\$333,693	\$308,589	\$308,589	\$308,589	92.48	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	92.48	Financiera: / Física: COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA / Registro:
MEX14140300363416	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños Doctora María Montessori Av. Huehuetoca S/N	180879/0029	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$228,889	\$228,889	\$228,889	\$224,943	\$224,943	\$224,943	98.28	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 2DA SECCION / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300363421	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños Fuentes Del Valle Calle Fuentes De Chapultepec	180880/0030	México	Tultitlán	Fuentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$250,065	\$250,065	\$250,065	\$245,753	\$245,753	\$245,753	98.28	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	98.27	Financiera: / Física: FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE / Registro:
MEX14140300363434	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños María Enriqueta Camarillo Calle Fuentes De Minos Y Sol.	180881/0031	México	Tultitlán	Fuentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$328,499	\$328,499	\$328,499	\$322,835	\$322,835	\$322,835	98.28	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	98.28	Financiera: / Física: FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE / Registro:
MEX14140300363438	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños José De Los Reyes Martínez	180882/0032	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$238,706	\$238,706	\$238,706	\$234,590	\$234,590	\$234,590	98.28	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	98.28	Financiera: / Física: PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / Registro:
MEX14140300363443	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Y/O Carlos A Carrillo Calle Toluca No.26	180883/0033	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$322,050	\$322,050	\$322,050	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	98.28	Financiera: / Física: CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA CONCEPCION / Registro:
MEX14140300363449	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Fray Pedro De Gante Avenida Hidalgo No.73	180884/0034	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$328,296	\$328,296	\$328,296	\$322,636	\$322,636	\$322,636	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTIAGUITO / Registro:
MEX14140300363456	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Narciso Mendoza Avenida Adolfo López Mateos No.82	180885/0035	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$304,437	\$304,437	\$304,437	\$299,188	\$299,188	\$299,188	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	98.28	Financiera: / Física: CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JUAN / Registro:
MEX14140300363463	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Coronel Filiberto Gómez Díaz Plaza Hidalgo S/N	180886/0036	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$332,918	\$332,918	\$332,918	\$327,178	\$327,178	\$327,178	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA CENTRO / Registro:
MEX14140300363467	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc Calle Emiliano Zapata S/N	180888/0037	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$333,693	\$333,693	\$333,693	\$283,565	\$283,565	\$283,565	84.98	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	84.98	Financiera: / Física: COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA / Registro:
MEX14140300363475	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz Calle Tequisquiác S/N	180889/0038	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$306,690	\$306,690	\$306,690	\$301,402	\$301,402	\$301,402	98.28	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION / Registro:
MEX14140300363480	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Estado De México Calle Fuentes De Hércules S/N	180890/0039	México	Tultitlán	Fuentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$305,087	\$305,087	\$305,087	\$299,827	\$299,827	\$299,827	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300363486	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Agustín Tapia Miranda Calle Fuentes De Troya S/N	180891/0040	México	Tultitlán	Fuentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$328,459	\$328,459	\$328,459	\$322,796	\$322,796	\$322,796	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	98.28	Financiera: / Física: FRACCIONAMIENTO FUENTES DEL VALLE / Registro:
MEX14140300363491	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Amado Nervo Doctor Jorge Jiménez Cantú S/N	180914/0041	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$328,070	\$328,070	\$328,070	\$322,414	\$322,414	\$322,414	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	98.28	Financiera: / Física: PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / Registro:
MEX14140300363495	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Escuela Primaria Manuel Félix Fernández Doctor Jorge Jiménez Cantú	180916/0042	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$327,221	\$327,221	\$327,221	\$309,991	\$309,991	\$309,991	94.73	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	94.73	Financiera: / Física: PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / Registro:
MEX14140300363505	Gastos Indirectos De Obra Pública 3ismdf-2014	180918/0044	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,001,080	\$1,001,080	\$1,001,080	\$1,001,080	\$1,001,080	\$1,001,080	\$1,001,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: TODO EL MUNICIPIO / Registro:
MEX14140300363796	Pago A Capital Fais Crédito Banoabras (Capital E Intereses)	180921/0046	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,887,076	\$8,887,076	\$8,887,076	\$8,887,076	\$8,887,076	\$8,887,076	\$8,887,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520,074	100.00	100.00	Financiera: / Física: TODO EL MUNICIPIO / Registro:
MEX14140400442530	Construcción De Aula Y Obras Complementarias J.N. Narciso Bassols.	185247/0048	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$550,000	\$461,064	\$461,064	\$461,064	\$453,115	\$453,115	\$453,115	98.28	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA 2DA SECCION / Registro:
MEX14140400442576	Construcción De Aula Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Leona Vicario	185249/0049	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$550,000	\$363,399	\$363,399	\$363,399	\$357,133	\$357,133	\$357,133	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA EL TESORO / Registro:
MEX14140400442736	Remodelación Y Equipamiento De Dispensario Médico En El Dif El Tesoro Calle Oro	185253/0050	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$541,652	\$541,652	\$541,652	\$532,314	\$532,314	\$532,314	98.28	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA EL TESORO / Registro:
MEX14140400442770	Remodelación Y Equipamiento De Dispensario Médico En El Dif Rinconada San Marcos Calle Santa Lucía	185259/0051	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$819,667	\$799,373	\$799,373	\$799,373	\$785,591	\$785,591	\$785,591	98.28	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / Registro:
MEX14140400442812	Remodelación Y Equipamiento De Dispensario Médico En El Dif Buenavista Parte Alta Cerrada Del Carmen Esq. Emiliano Zapata.	185260/0052	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$875,000	\$874,294	\$874,294	\$874,294	\$859,220	\$859,220	\$859,220	98.28	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA BUENAVISTA PARTE ALTA / Registro:
MEX14140400442852	Remodelación Y Equipamiento De Dispensario Médico En El Dif Buenavista Parte Baja Cerrada Tepic S/N Entre Adolfo López Mateos Y Nayarit	185261/0053	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Salud	En Ejecución	2014	\$875,000	\$866,319	\$866,319	\$866,319	\$851,382	\$851,382	\$851,382	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA BUENAVISTA PARTE BAJA / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400442886	Construcción De Aula Y Obras Complementarias En Escuela Prim. Vicente Guerrero	185262/0054	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$550,000	\$507,452	\$507,452	\$507,452	\$498,703	\$498,703	\$498,703	98.28	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	98.28	Financiera: / Física: PUEBLO SAN MATEO CUAUATEPEC / Registro:
MEX14140400442920	Construcción De Aula Y Obras Complementarias En Escuela Secundaria Técnica No. 136 'Itzcoat'	185263/0055	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$550,000	\$392,925	\$392,925	\$392,925	\$386,150	\$386,150	\$386,150	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA / Registro:
MEX14140400443069	Construcción De Aula Y Obras Complementarias En Jardín De Niños José María Vasconcelos (Antes Nezahualcóyotl)	185267/0056	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$550,000	\$399,136	\$399,136	\$399,136	\$392,254	\$392,254	\$392,254	98.28	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA SOLIDARIDAD 3RA SECCION / Registro:
MEX14140400443203	Construcción De Aulas Y Obras Complementarias Para Jardín De Niños Rinconada San Marcos	185268/0057	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,994,012	\$2,994,012	\$2,994,012	\$2,942,391	\$2,942,391	\$2,942,391	98.28	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / Registro:
MEX14140400443243	Remodelación Y Obras Complementarias En Diferentes Comedores Comunitarios 2da Etapa	185270/0058	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,279,927	\$1,279,927	\$1,279,927	\$1,279,927	\$1,257,260	\$1,257,260	\$1,257,260	98.23	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	98.24	Financiera: / Física: TODO EL MUNICIPIO / Registro:
MEX14140400443278	Construcción De Modulo Sanitario Y Obras Complementarias En Jardín De Niños Rinconada San Marcos	185271/0059	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$667,386	\$665,390	\$665,390	\$665,390	\$653,918	\$653,918	\$653,918	98.28	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / Registro:
MEX14140400443315	Mantenimiento Y Obras Complementarias En Módulos De Baños Jardín De Niños Isadora Duncan Avenida Las Torres S/N	185272/0060	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$333,693	\$288,053	\$288,053	\$288,053	\$283,086	\$283,086	\$283,086	98.28	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAS TORRES / Registro:
MEX14140400443346	Pavimentación Y Obras Complementarias En Calle Itzmo 1ra Etapa	185273/0061	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,260,398	\$1,259,065	\$1,259,065	\$1,259,065	\$1,237,357	\$1,237,357	\$1,237,357	98.28	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: CONDOMINIO LOTE 104 TEHUANTEPEC / Registro:
MEX14140400443378	Construcción De Barda Y Obras Complementarias En Jardín De Niños Rinconada San Marcos	185274/0062	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$697,906	\$697,906	\$697,906	\$685,873	\$685,873	\$685,873	98.28	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA RINCONADA SAN MARCOS / Registro:
MEX14140400443412	Pavimentación Y Obras Complementarias En Calle Narciso Mendoza De Guillermo Prieto A Pte. Guillermo Vargas Alarcón	185275/0063	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,172,294	\$2,172,294	\$2,172,294	\$2,134,840	\$2,134,840	\$2,134,840	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / Registro:
MEX14140400443441	Pavimentación Y Obras Complementarias En Calle Guillermo Prieto De Eje 3 A Cda. Mariano Arista	185276/0064	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$845,000	\$843,271	\$843,271	\$843,271	\$828,731	\$828,731	\$828,731	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / Registro:
MEX14140400445217	Electrificación Y Obras Complementarias En Diferentes Calles De La Colonia Santa María De Guadalupe	185491/0065	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14150300568368	Rehabilitación Y Obras Complementarias De Lecherías 05	191537/0066	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$508,483	\$505,548	\$505,548	\$505,548	\$497,126	\$497,126	\$497,126	98.33	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: FRACCIÓN AMO ALBORADA II / Registro:
MEX14140100292323	Mejoramiento Y Revestimiento De Caminos	178559	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,409,304	\$2,409,304	\$2,409,304	\$2,409,304	\$2,393,620	\$2,393,620	\$2,393,620	99.35	\$0	Kilómetro	44,881	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140100294159	Gastos Indirectos	179006	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$820,979	\$820,979	\$820,979	\$820,979	\$753,071	\$753,071	\$753,071	91.73	\$0	Metros lineales	42,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331153	Suministro De Agregados Para Obras Saop-Diputacion.	179507	México	Villa del Carbón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$933,921	\$933,921	\$933,921	\$933,921	\$801,615	\$801,615	\$801,615	85.83	\$0	Metros Cuadrados	42,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331263	Terminacion De Aula En La Escuela Secundaria	179758	México	Villa del Carbón	Loma Alta Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$346,800	\$346,800	\$346,800	\$346,800	\$344,450	\$344,450	\$344,450	99.32	\$0	Metros Cuadrados	1,772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331370	Adecuaciones De Lechería	179759	México	Villa del Carbón	Los Arana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$139,489	\$139,489	\$139,489	\$139,489	\$136,725	\$136,725	\$136,725	98.02	\$0	Metros Cuadrados	785	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331448	Adecuaciones De Lechería	179760	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$152,888	\$152,888	\$152,888	\$152,888	\$151,107	\$151,107	\$151,107	98.83	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331574	Adecuaciones De Lechería	180235	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$127,200	\$119,229	\$119,229	\$119,229	93.73	\$0	Metros Cuadrados	1,995	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331657	Construccion De Aulas En La Escuela Primaria Cuauhtemoc	180237	México	Villa del Carbón	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$484,000	\$483,727	\$483,727	\$483,727	99.94	\$0	Piezas	622	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331689	Construccion De Aula De Medios En Escuela Benito Juarez	180239	México	Villa del Carbón	San Salvador de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$289,000	\$289,000	\$289,000	\$289,000	\$287,797	\$287,797	\$287,797	99.58	\$0	Metros Cuadrados	478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331834	Construccion De Aula En Escuela Primaria	180452	México	Villa del Carbón	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$278,692	\$278,692	\$278,692	\$278,692	\$275,047	\$275,047	\$275,047	98.69	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200331910	Terminacion De Aulas En Escuela Primaria Y Cubierta De Plaza Cívica	180454	México	Villa del Carbón	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$320,885	\$320,885	\$320,885	99.65	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140200331937	Terminacion De Aula Y Construcción De Módulo Sanitario En Preescolar Sara Martínez Rivera	180242	México	Villa del Carbón	La Centinela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$321,000	\$321,000	\$321,000	\$321,000	\$306,431	\$306,431	\$306,431	95.46	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200332026	Construcción De Puente Vehicular En El Camino Principal	179761	México	Villa del Carbón	Los Plátanos (Colonia los Plátanos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$127,650	\$127,650	\$127,650	\$127,650	\$122,123	\$122,123	\$122,123	95.67	\$0	Metros Cuadrados	391	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200332077	Habilitación De Comedor Comunitario	180606	México	Villa del Carbón	Llano de Zapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$93,100	\$93,613	\$93,613	\$93,613	\$89,759	\$89,759	\$89,759	95.88	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200332109	Habilitación De Comedor Comunitario	180503	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$20,400	\$15,922	\$15,922	\$15,922	78.05	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200332477	Aportación Municipal A Cdi Para La Modernización Y Ampliación De La Carretera Ec Km 48 (Tlalne-Villa) San Luis Anahuac (Toriles) Del Km 0'000 Al Km 13'500 Tramo A Modernizar Del Km 2'200 Al 5'100	179762	México	Villa del Carbón	San Luis Anáhuac (Toriles)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,957,500	\$1,957,500	\$1,957,500	\$1,957,500	\$1,957,500	\$1,957,500	\$1,957,500	100.00	\$0	Kilómetro	2,816	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200332507	Aportación Municipal A Cdi Para Ampliaciones De Línea Y Red De Energía Eléctrica	179764	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Luminaria	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140200332529	Aportación Municipal A Cdi Para Ampliaciones De La Línea Y Red De Energía Eléctrica E	179769	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	100.00	\$0	Luminaria	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300366874	Reubicación De Línea De Agua Potable	181787	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$274,359	\$274,359	\$274,359	93.32	\$0	Metros lineales	408	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300366929	Reubicación De Línea De Agua Potable	182197	México	Villa del Carbón	San Salvador de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$76,143	\$76,143	\$76,143	72.52	\$0	Metros lineales	478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367008	Aula En Jardín De Niños.	179833	México	Villa del Carbón	Temanacoya (Barrio de Temanacoya)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$148,200	\$147,636	\$147,636	\$147,636	99.62	\$0	Piezas	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367112	Construcción De Dirección Y Fosa En La Escuela Primaria	182213	México	Villa del Carbón	La Cruz del Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$207,400	\$207,400	\$207,400	\$207,400	\$205,647	\$205,647	\$205,647	99.15	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367162	Adecuación En Dispensario Medico.	182206	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$173,200	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$160,306	\$160,306	\$160,306	97.15	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300367256	Electrificacion De Celdas Solares	179823	México	Villa del Carbón	Potrero Largo (Villa del Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$54,420	\$54,420	\$54,420	\$54,420	\$44,123	\$44,123	\$44,123	81.08	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367501	Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria De Conafe.	182210	México	Villa del Carbón	Loma de la Cruz, Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$185,300	\$185,300	\$185,300	\$185,300	\$145,399	\$145,399	\$145,399	78.47	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367528	Electrificacion De Celdas Solares.	179809	México	Villa del Carbón	Xajay (Loma del Xajay)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$161,185	\$161,185	\$161,185	\$161,185	\$158,232	\$158,232	\$158,232	98.17	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367637	Electrificacion De Celdas Solares	179824	México	Villa del Carbón	El Tejocote (Rancho los Pérez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$151,106	\$151,106	\$151,106	\$151,106	\$124,386	\$124,386	\$124,386	82.32	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367655	Terminación De Aula En Escuela Secundaria	182219	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$214,000	\$209,588	\$209,588	\$209,588	97.94	\$0	Metros Cuadrados	1,015	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367688	Construcción De Dispensario Medico	182226	México	Villa del Carbón	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$273,611	\$273,611	\$273,611	\$273,611	\$241,761	\$241,761	\$241,761	88.36	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367716	Conexión De La Bomba Del Tanque Regulador A La Línea De Conducción Y Distribución.	179830	México	Villa del Carbón	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$84,322	\$84,322	\$84,322	61.77	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367758	Terminación De Aula Del Kinder	179834	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$97,308	\$97,308	\$97,308	\$97,308	\$88,802	\$88,802	\$88,802	91.26	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300367772	Habilitación De Comedor Comunitario Pueblo Nuevo	182239	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$78,389	\$78,389	\$78,389	96.06	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368341	Habilitación De Comedor Comunitario	179835	México	Villa del Carbón	Los Arana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$64,192	\$64,192	\$64,192	78.67	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368367	Habilitación De Comedor Comunitario	179837	México	Villa del Carbón	San Luis Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$55,785	\$55,786	\$55,786	\$55,786	\$54,776	\$54,776	\$54,776	98.19	\$0	Piezas	1,942	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368468	Habilitación De Comedor Comunitario	179828	México	Villa del Carbón	Loma Alta Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$51,000	\$49,258	\$49,258	\$49,258	96.58	\$0	Metros Cuadrados	1,772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368500	Habilitación De Comedor Comunitario	182240	México	Villa del Carbón	San Luis Anáhuac (Toriles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$61,200	\$52,612	\$52,612	\$52,612	85.97	\$0	Metros Cuadrados	1,554	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300368529	Habilitación De Comedor Comunitario	181791	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$86,500	\$86,500	\$86,500	\$86,500	\$76,162	\$76,162	\$76,162	88.05	\$0	Piezas	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368640	Construcción De Línea De Conducción En 2.3 Km De Tubería Pad De 6 Rd 11	182241	México	Villa del Carbón	San Luis Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$960,824	\$960,824	\$960,824	\$960,824	\$654,960	\$654,960	\$654,960	68.17	\$0	Metros lineales	1,942	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368687	Línea De Conducción Y De Distribución De Agua Potable.	182242	México	Villa del Carbón	Loma de Don Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$270,300	\$270,300	\$270,300	\$270,300	\$270,279	\$270,279	\$270,279	99.99	\$0	Metros lineales	213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368739	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Pozo Los Hoyos En Residencial Campestre Para Mejorar Abastecimiento De Los Madroños, Oratorios, Los Gutierrez, El Tejojote Y Fracc. Residencial Campestre.	182245	México	Villa del Carbón	Fraccionamiento Campestre Villa del Carbón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$948,000	\$947,728	\$947,728	\$947,728	99.97	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368765	Reubicación De Línea De Agua Potable	182257	México	Villa del Carbón	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,000	\$108,862	\$108,862	\$108,862	\$102,450	\$102,450	\$102,450	94.11	\$0	Metros lineales	352	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368803	Terminación De Desayunador En Jardín De Niños	182258	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$173,600	\$173,600	\$173,600	\$173,600	\$153,668	\$153,668	\$153,668	88.52	\$0	Piezas	1,015	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300368857	Terminación De Jardín De Niños De Conafe.	182259	México	Villa del Carbón	Loma de Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$88,621	\$88,621	\$88,621	86.88	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400423762	Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Primera Manzana	179832	México	Villa del Carbón	Llano de Zacapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$312,086	\$312,086	\$312,086	97.53	\$0	Metros cúbicos	258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400423930	Línea De Distribución Con Tanque En El Chaparral, Pueblo Nuevo.	182205	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$962,127	\$962,127	\$962,127	\$962,127	\$943,036	\$943,036	\$943,036	98.02	\$0	Metros lineales	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400424050	Construcción De Línea De Conducción Para Abastecimiento De Tanque	182209	México	Villa del Carbón	Rancho los Madroños	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$104,863	\$104,863	\$104,863	99.87	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400424135	Terminación De Aula Y Sanitario En Escuela Telesecundaria	182211	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$295,800	\$292,700	\$292,700	\$292,700	\$245,892	\$245,892	\$245,892	84.01	\$0	Piezas	886	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400424537	Adecuación En Dispensario Medico	182214	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$143,000	\$135,435	\$135,435	\$135,435	94.71	\$0	Metros Cuadrados	391	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400424665	Línea De Conducción A Tanque Y Tanque Para Abastecimiento	182216	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$805,757	\$805,757	\$805,757	\$805,757	\$805,757	\$805,757	\$805,757	100.00	\$0	Metros lineales	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400424749	Construcción De Dispensario Medico, Primera Etapa	182224	México	Villa del Carbón	Palo Hueco (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$317,326	\$317,326	\$317,326	\$317,326	\$137,716	\$137,716	\$137,716	43.40	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400424822	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Y Barda Perimetral En Primaria	182225	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$373,300	\$369,632	\$369,632	\$369,632	\$356,135	\$356,135	\$356,135	96.35	\$0	Metros lineales	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400424884	Construcción De Dispensario Medico, Segunda Etapa	182227	México	Villa del Carbón	El Palomar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2014	\$408,000	\$410,800	\$410,800	\$410,800	\$350,339	\$350,339	\$350,339	85.28	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400424967	Rehabilitación De Línea De Agua Potable Del Tanque Maestro Y Sus Ramales Principales	182228	México	Villa del Carbón	Monte de Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$484,400	\$484,400	\$484,400	\$484,400	\$413,684	\$413,684	\$413,684	85.40	\$0	Metros lineales	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400425071	Rehabilitación De Barda Perimetral Y Plancha Para Plaza Cívica, Gradas En Cancha De Basquetbol Y Nivelación De Campo De Fútbol En Telesecundaria	182229	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$190,311	\$190,311	\$190,311	91.06	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400425150	Construcción De Tanque Séptico Para Descarga En Línea De Drenaje.	182230	México	Villa del Carbón	Los Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$333,700	\$351,037	\$351,037	\$351,037	\$314,070	\$314,070	\$314,070	89.47	\$0	Metros cúbicos	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400425291	Colector De Drenaje En Plan Zacapexco	182234	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$410,109	\$410,109	\$410,109	97.64	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400426545	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Abastecimiento De Agua Potable	182238	México	Villa del Carbón	Loma de Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$244,142	\$244,142	\$244,142	97.66	\$0	Metros cúbicos	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400426635	Construcción De Colector De Drenaje Con Tanque Séptico Y Rehabilitación De Ramales En Zona Poniente	182253	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,080	\$1,249,080	\$1,249,080	99.93	\$0	Metros cúbicos	4,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400426695	Construcción En Jardín De Niños Beatriz Barba De Piña Y Chan	182254	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$899,000	\$899,000	\$899,000	\$899,000	\$898,860	\$898,860	\$898,860	99.98	\$0	Metros Cuadrados	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400426893	Construcción De Tanques Sépticos En Descargas De Zona Oriente	182255	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,103,001	\$1,103,001	\$1,103,001	\$1,103,001	\$1,100,371	\$1,100,371	\$1,100,371	99.76	\$0	Metros cúbicos	4,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 666

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400431164	Construcción De Aula Y Remodelación De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Justo Sierra	185376	México	Villa del Carbón	Piequexhimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2014	\$556,500	\$556,500	\$556,500	\$556,500	\$545,281	\$545,281	\$545,281	97.98	\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400431233	Construcción De Comedor Comunitario De La Bellota	185381	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$291,500	\$291,500	\$291,500	\$291,500	\$169,758	\$169,758	\$169,758	58.24	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400447784	Construcción De Linea De Distribución Y Tanque De Abastecimiento En La Cruz	182256	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,174,099	\$1,174,099	\$1,174,099	97.84	\$0	Metros cúbicos	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100479631	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En 5.2km Con Tubería Pad Rd 17	182217	México	Villa del Carbón	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	83.33	\$0	Metros lineales	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150100479798	Construcción De Linea De Distribución Del Tanque De Puente De La Luna A San Isidro Con Bifurcación A 2 Y 4 Pulgadas Y Tanque De Abastecimiento	182218	México	Villa del Carbón	San Isidro del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	88.89	\$0	Metros lineales	691	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150200521692	Construcción De Tanque De Abastecimiento Y Conexión A La Red En La Joya	182246	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,786	\$799,786	\$799,786	99.97	\$0	Metros cúbicos	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14150400602720	Equipamiento Del Centro De Salud	189926-50	México	Villa Guerrero	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Salud	En Ejecución	2014	\$174,291	\$174,291	\$174,291	\$174,291	\$174,273	\$174,273	\$174,273	99.99	\$0	Equipamiento	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: