



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1510200539735	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188878-0001	México	Acolman	Ejido de San Marcos Nepantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$676,000	\$495,174	\$495,174	\$495,174	\$495,174	\$495,174	\$495,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539884	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188879-0002	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,500	\$72,309	\$72,309	\$72,309	\$72,309	\$72,309	\$72,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539903	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188880-0003	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,500	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539931	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188881-0004	México	Acolman	Pirules	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$253,500	\$214,176	\$214,176	\$214,176	\$214,176	\$214,176	\$214,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539954	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188882-0005	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$929,500	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	\$792,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200539973	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188883-0006	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$422,500	\$364,339	\$364,339	\$364,339	\$364,339	\$364,339	\$364,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540001	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188884-0007	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$338,000	\$290,541	\$290,541	\$290,541	\$290,541	\$290,541	\$290,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540069	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188885-0008	México	Acolman	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$253,797	\$216,468	\$216,468	\$216,468	\$216,468	\$216,468	\$216,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540097	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188886-0009	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$253,500	\$291,953	\$291,953	\$291,953	\$291,953	\$291,953	\$291,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540125	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio	188887-0010	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$507,000	\$436,780	\$436,780	\$436,780	\$436,780	\$436,780	\$436,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX1510200540160	Programa De Construcción De Dos Cuartos Dormitorio (Santa María)	188888-0011	México	Acolman	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$338,000	\$290,099	\$290,099	\$290,099	\$290,099	\$290,099	\$290,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15103000568045	Introducción De Red De Drenaje En Calzada Guadalupe	190528-0013	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$865,259	\$865,259	\$865,259	\$865,259	\$865,259	\$865,259	\$865,259	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15103000568057	Introducción De Red De Drenaje Camino Real	190529-0014	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	\$1,404,462	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300568082	Introducción De Red De Drenaje Cerrada Cadenas	191272-0018	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	\$345,584	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568108	Introducción De Red De Agua Potable Cda. Verano, San Mateo Chipiltepec	190530-0015	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,466	\$32,466	\$32,466	\$32,466	\$32,466	\$32,466	\$32,466	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568130	Ampliación De Red Eléctrica Colonia San Luis	190531-0016	México	Acolman	Ejido Tepexpan (San Luis Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	\$4,826,857	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568152	Ampliación De Red De Drenaje Calle Luna	190763-0017	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$426,658	\$426,658	\$426,658	\$426,658	\$426,658	\$426,658	\$426,658	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568176	Introducción De Red De Drenaje Calle Aldama	191273-0019	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$536,557	\$536,557	\$536,557	\$536,557	\$536,557	\$536,557	\$536,557	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150300568209	Programa Construcción De Dos Cuartos Dormitorio Tenango	190527-0012	México	Acolman	Besana de Santa Catarina y Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,500	\$72,122	\$72,122	\$72,122	\$72,122	\$72,122	\$72,122	\$72,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:
MEX15150400591032	Ampliación De Red De Drenaje C. Benito Juárez, Tepexpan	192674-0027	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$623,992	\$623,992	\$623,992	\$623,992	\$623,992	\$623,992	\$623,992	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591049	Ampliación De Red Eléctrica C. Francisco Javier Mina, San Mateo Chipiltepec	191849-0020	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$181,308	\$181,308	\$181,308	\$181,308	\$181,308	\$181,308	\$181,308	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591062	Ampliación De Red Eléctrica C. Fray Servando Teresa De Mier, San Mateo Chipiltepec	191850-0021	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$610,517	\$610,520	\$610,520	\$610,520	\$610,520	\$610,520	\$610,520	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591072	Ampliación De Red Eléctrica C. Invierno, San Mateo Chipiltepec	191852-0023	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$444,262	\$444,262	\$444,262	\$444,262	\$444,262	\$444,262	\$444,262	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591394	Ampliación De Red Eléctrica C. Hermenegildo Galeana, San Mateo Chipiltepec	191853-0024	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$228,441	\$228,491	\$228,491	\$228,491	\$228,491	\$228,491	\$228,491	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591513	Introducción De Red De Drenaje C. Mina, San Marcos Nepantla	191890-0026	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$344,058	\$344,058	\$344,058	\$344,058	\$344,058	\$344,058	\$344,058	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591614	Ampliación De Red Eléctrica Cda. Cadenas, San Marcos Nepantla	191851-0022	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$320,894	\$320,894	\$320,894	\$320,894	\$320,894	\$320,894	\$320,894	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	
MEX15150400591629	Ampliación De Red Eléctrica C. Mina, San Marcos Nepantla	191854-0025	México	Acolman	San Marcos Nepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$755,926	\$755,926	\$755,926	\$755,926	\$755,926	\$755,926	\$755,926	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Fianza: OBRA CONCLUIDA AL 31 DIC 2015 / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150200502783	Electrificación De La Calle Que Inicia En La Carretera A Almoloya	188096-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Santiago Tlalcalcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$360,000	\$357,334	\$357,334	\$357,334	\$357,334	\$357,334	\$357,334	100.00	\$0	Piezas	220	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502817	Rehabilitación De Electrificación Del Camino De La Subestación Hacia El Panteón	188243-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Mateo Tlalchichilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,071,350	\$1,069,887	\$1,069,887	\$1,069,887	\$1,069,887	\$1,069,887	\$1,069,887	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502834	Ampliación De Electrificación Barrio La Alborada	188244-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Santiago Tlalcalcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,636	\$342,127	\$342,127	\$342,127	\$342,127	\$342,127	\$342,127	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502846	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Francisco Gavilondo Soler	188245-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,231	\$399,231	\$399,231	99.81	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502870	Continuación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Principal	188246-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Poteje Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$298,789	\$298,789	\$298,789	\$298,789	\$298,789	\$298,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,048	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502878	Construcción De Aula En Jardín De Niños	188247	México	Almoloya de Juárez	San Agustín Citali	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,515	\$399,515	\$399,515	99.88	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502891	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable	188248-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Isidro (El Reservado)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$230,000	\$229,753	\$229,753	\$229,753	\$229,753	\$229,753	\$229,753	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,088	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502900	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Camino A La Cuarta Manzana	188653-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$657,563	\$657,563	\$657,563	\$657,563	\$657,354	\$657,354	\$657,354	99.97	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502907	Construcción De Barda Perimetral Esc. Prim. Prof. Carlos Hank Gonzalez	188654-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Rosa Morada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,367	\$399,367	\$399,367	\$399,367	\$399,367	\$399,367	100.00	\$0	Metros lineales	58	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502920	Construcción De 2 Aulas Con Módulo Sanitario en Escuela Primaria	188655-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Casa Nueva (Casa Nueva Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$896,387	\$896,387	\$896,387	99.60	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502930	Construcción De Drenaje Sanitario En La Casa De Salud De La Primera Manzana	188835-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,948	\$279,948	\$279,948	\$279,948	99.98	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200502945	Continuación Del Sistema De Agua Potable	188836-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,476	\$299,476	\$299,476	\$299,476	\$299,476	\$299,476	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502959	Electrificación En La Tercera Manzana Tramo Que Inicia En La Ermita	188838-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$787,135	\$787,135	\$787,135	98.39	\$0	Piezas	75	0.00	98.53	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	



Total: 1361

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200502972	Ampliacion De Electrificacion Calle Juan Aldama	189205 fism 2015	México	Almoloya de Juárez	San Francisco Tlalcalcalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$640,000	\$638,922	\$638,922	\$638,922	\$638,922	\$638,922	\$638,922	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502983	Ampliacion Drenaje Sanitario Varios Parajes	189191-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Mateo Tlalchichilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$856,810	\$856,810	\$856,810	\$856,810	\$854,959	\$854,959	\$854,959	99.78	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502988	Terminacion De Drenaje Y Construccion De Dos Fosas Septicas	189192	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almolyán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,830	\$649,830	\$649,830	99.97	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200502994	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Camino Hacia Las Escuelas	189193-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almolyán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200503010	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Camino Principal De La Comunidad	189209-fism -2015	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$282,972	\$282,972	\$282,972	\$282,972	\$282,788	\$282,788	\$282,788	99.93	\$0	Metros Cuadrados	395	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200503019	Continuacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Hacia Tabernillas	189210-fism 2015	México	Almoloya de Juárez	La Lagunita Yebucivi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$230,000	\$229,953	\$229,953	\$229,953	\$229,953	\$229,953	\$229,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200503022	Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Horacio Zuñiga	189194-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Arroyo Zarco la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,807	\$649,807	\$649,807	99.97	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX15150200503038	Terminacion De Tres Aulas En Esc. Sec. Gloria Leal Beteta	187859 fism 2015	México	Almoloya de Juárez	Salitre de Mañones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$480,000	\$479,863	\$479,863	\$479,863	\$479,863	\$479,863	\$479,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX151502005047564	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Rumbo Al Bo. La Hacienda	189482-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Pedro de la Hortaliza (Ejido Almolyán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,683	\$399,683	\$399,683	\$399,683	\$399,683	\$399,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX151502005047566	Construccion De Drenaje Sanitario	189483-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Santa Juana Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,476	\$398,476	\$398,476	99.62	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX151502005047568	Construccion De Drenaje Sanitario	189484 fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Antonio Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,000	\$478,502	\$478,502	\$478,502	\$478,502	\$478,502	\$478,502	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX151502005047570	Continuacion Del Sistema De Agua Potable	189502-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,784	\$399,784	\$399,784	99.95	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MEX151502005047574	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	189503 fism 2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$488,785	\$488,527	\$488,527	\$488,527	\$488,527	\$488,527	\$488,527	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200547576	Ampliación De Drenaje Sanitario Barrio El Rosal	189733-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Santiagouito Tlalcalcailli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$565,305	\$563,205	\$563,205	\$563,205	\$563,205	\$563,205	\$563,205	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547577	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable	189734 fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$413,842	\$413,088	\$413,088	\$413,088	\$413,088	\$413,088	\$413,088	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547582	Ampliación De Electrificación	189736-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$398,430	\$398,430	\$398,430	\$398,430	\$398,430	\$398,430	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	99.98	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547585	Ampliación Drenaje Sanitario Varios Parajes	189737-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$964,772	\$964,772	\$964,772	\$964,772	\$962,156	\$962,156	\$962,156	99.73	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547588	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	189738 fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Ejido San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,452	\$349,452	\$349,452	\$349,452	\$349,452	\$349,452	100.00	\$0	Metros lineales	1,091	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547593	Construcción De Drenaje	189739 fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,559	\$349,559	\$349,559	\$349,559	\$349,559	\$349,559	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547595	Terminación De Drenaje Sanitario	189741-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,317	\$224,317	\$224,317	99.70	\$0	Metros lineales	445	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547597	Ampliación Red De Agua Potable	189742	México	Almoloya de Juárez	San Lorenzo Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,556	\$348,556	\$348,556	99.59	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547599	Continuación De La Red De Drenaje Sanitario	190062-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabeza Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,719	\$499,719	\$499,719	\$499,719	\$499,719	\$499,719	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547600	Construcción De Drenaje Sanitario A Un Costado Del Río Ojo De Agua	190063-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,793	\$199,793	\$199,793	99.90	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547602	Continuación De Drenaje Sanitario En Barrio La Retama	190066 fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Santiagouito Tlalcalcailli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,876	\$199,876	\$199,876	\$199,876	\$199,876	\$199,876	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	89.46	Financiera: sin observación / Física: obra en proce / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547603	Ampliación De Electrificación En Barrio Las Palomas	190068-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebuciv)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,833	\$395,833	\$395,833	98.96	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547606	Ampliación De Electrificación	190071	México	Almoloya de Juárez	Poteje Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1510200547607	Ampliacion De Electrificacion	190073-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,001	\$698,001	\$698,001	99.71	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547612	Introduccion De Drenaje Hacia El Ceaps	190215-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Francisco Tlalcalcalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$244,391	\$244,391	\$244,391	\$244,391	\$244,356	\$244,356	\$244,356	99.99	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547639	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Hacia El Ceaps	190216-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Francisco Tlalcalcalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,787	\$129,787	\$129,787	99.84	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547641	Terminacion De Albergue Para El Adulto Mayor	190217-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Mateo Tlalchichilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$599,808	\$599,808	\$599,808	\$599,808	\$599,808	\$599,808	100.00	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547643	Ampliacion Red De Distribucion De Agua Potable Detras De La Iglesia	190218-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almolyán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$315,617	\$315,617	\$315,617	\$315,617	\$315,188	\$315,188	\$315,188	99.86	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547645	Terminacion De Drenaje Sanitario	190219-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Laguna de Tabernillas (El Resbaloso)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$174,608	\$174,608	\$174,608	99.78	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547646	Construccion De Barda Perimetral De La Esc. Prim. Niños Heroes	190220-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Colonia Lázaro Cárdenas (La Trampa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547648	Ampliacion De Electrificacion Barrio Las Cruces	190464-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Santiago Tlalcalcalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,636	\$343,636	\$343,636	\$343,636	\$341,523	\$341,523	\$341,523	99.39	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547649	Rehabilitacion De Caminos Pavimentados (Bacheo Zaps Urbanas)	190466-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547651	Ampliacion De Electrificacion Junto A La Autopista	190467-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Ejido la Gavia (San José la Gavia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$399,209	\$400,000	\$393,922	\$393,922	\$393,922	98.48	\$0	Piezas	60	0.00	98.68	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547652	Suministro Y Colocacion De Herreria En Esc. Primaria La Gavia	190468-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Ejido la Gavia (San José la Gavia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$109,098	\$109,098	\$109,098	\$109,098	\$109,028	\$109,028	\$109,028	99.94	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	99.94	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547654	Suministro Y Colocacion De Herreria En Casa De Salud	190469-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Poteje Norte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	741	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510200547656	Ampliacion De Electrificacion En Loma De San Miguel	190574-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almolyán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,975	\$199,975	\$199,975	99.99	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Fisica: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200547657	Continuación De La Línea De Conduccion De Agua Potable	190575-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Mina México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$349,400	\$349,400	\$349,400	\$347,450	\$347,450	\$347,450	99.44	\$0	Metros lineales	650	0.00	99.44	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547659	Revestimiento De Camino Principal Hacia La Escuela Primaria	190576-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Paredón Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$397,499	\$397,499	\$397,499	\$397,499	\$396,810	\$396,810	\$396,810	99.83	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	99.82	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547660	Ampliacion De Electrificacion	190577-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Ranchería de San Diego (Ciénega de San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$249,984	\$249,984	\$249,984	\$249,984	\$249,984	\$249,984	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547663	Ampliacion De Electrificacion	190578-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,981	\$299,981	\$299,981	\$299,981	\$299,981	\$299,981	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547665	Ampliacion De Electrificacion Rumbo Al Panteon	191184-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Laguna de Tabernillas (El Resbaloso)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$369,519	\$369,519	\$369,519	99.87	\$0	Piezas	125	0.00	99.99	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150200547672	Creacion Y Actualizacion De Leyes Y Reglamentos, Planes De Desarrollo Municipal, De Ordenamiento Territorial, De Proteccion Civil (Atlas De Riesgo)	191187-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$172,608	\$172,608	\$172,608	38.36	\$0	Estudio de preinversión	147,653	0.00	38.36	Financiera: sin observacion / Física: obra proceso / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX15150200547675	Adquisicion De Software Y Hardware	191186-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	La Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$129,947	\$129,948	\$129,948	\$129,948	\$129,948	\$129,948	\$129,948	100.00	\$0	Computadoras	8	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593861	Pavimentacion Asfaltica Camino Al Rancho San Nicolas	191467	México	Almoloya de Juárez	Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$799,300	\$799,301	\$799,301	\$799,301	\$799,301	\$799,301	\$799,301	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593863	Construccion De Drenaje Sanitario 3ra. Manzana	191468-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$599,179	\$599,180	\$599,180	\$599,180	\$599,180	\$599,180	\$599,180	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593867	Construccion De Drenaje Sanitario En Camino Hacia Las Escuelas	191717-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almoloyán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,441	\$399,441	\$399,441	99.86	\$0	Metros lineales	200	0.00	99.86	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593873	Ampliacion De Electrificacion	191718-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,363	\$299,363	\$299,363	99.79	\$0	Piezas	75	0.00	99.79	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593875	Construccion De La Línea De Distribucion De Agua Potable	191719-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	La Soledad Ocoyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,808	\$299,808	\$299,808	99.94	\$0	Metros lineales	301	0.00	99.94	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593877	Ampliacion De Electrificacion	191720-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Mextepec (Ex-Hacienda Mextepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,042	\$347,042	\$347,042	99.15	\$0	Piezas	200	0.00	99.15	Financiera: sin observacion / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400593930	Elaboracion De Proyectos Ejecutivos De Obra Publica	191721-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$513,238	\$513,238	\$513,238	85.54	\$0	Estudio de preinversión	1,500	0.00	85.54	Financiera: sin observación / Física: obra en proceso / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593931	Continuacion De Drenaje Sanitario	191917-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Santiagouito Tlalcalcahli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,839	\$150,839	\$150,839	\$150,839	\$150,298	\$150,298	\$150,298	99.64	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593933	Construccion De Drenaje Sanitario	192280-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabececa Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$532,000	\$530,253	\$530,253	\$530,253	99.67	\$0	Metros lineales	80	0.00	99.67	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593935	Ampliacion De Electrificación Varios Parajes	192281-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$629,949	\$629,949	\$629,949	99.99	\$0	Piezas	135	0.00	99.99	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593936	Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Esc. Wenceslao Labra	192282-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2015	\$407,491	\$407,491	\$407,491	\$407,491	\$407,346	\$407,346	\$407,346	99.96	\$0	Metros lineales	556	0.00	99.96	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593937	Ampliacion De Electrificación Barrio La Loma	192283 -fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almoloyán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,991	\$199,991	\$199,991	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593939	Red De Conduccion De Agua Potable Zona Centro	192655-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almoloyán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,570	\$220,570	\$220,570	\$220,570	\$220,332	\$220,332	\$220,332	99.89	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.89	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593940	Ampliacion De Electrificación Calle 12 De Octubre	192723-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	San Francisco Tlalcalcalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,595	\$299,595	\$299,595	99.87	\$0	Piezas	100	0.00	99.87	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593942	Construccion De Un Aula Tipo Regional En El Jardin De Niños De La Comunidad	192725	México	Almoloya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$149,358	\$149,358	\$149,358	74.68	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	74.68	Financiera: sin observación / Física: obra proceso / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593943	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	192726-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Laguna de Tabernillas (El Resbaloso)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,890	\$399,890	\$399,890	99.97	\$0	Metros lineales	750	0.00	99.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593944	Revestimiento De Camino	192727-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Ejido el Estanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,938	\$299,938	\$299,938	99.98	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	99.98	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593946	Ampliacion De Electrificación En El Paraje La Nopalera	192786-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$115,636	\$115,636	\$115,636	57.82	\$0	Piezas	43	0.00	57.00	Financiera: sin observación / Física: obra en proceso / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX15150400593947	Ampliacion De Electrificación Calle Sor Juana	192787-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$93,606	\$93,606	\$93,606	\$93,606	\$93,502	\$93,502	\$93,502	99.89	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1510400593951	Construcción De Drenaje Tramo Mexitepec	192789-fism-2015	México	Almoloya de Juárez	Mexitepec (Ex-Hacienda Mexitepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$599,999	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,702	\$599,702	\$599,702	99.95	\$0	Metros lineales	100	0.00	99.95	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510400593952	Colocación De Línea De Descarga Del Tanque Elevado	192790-fism2015	México	Almoloya de Juárez	Mina México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,971	\$99,971	\$99,971	99.97	\$0	Metros lineales	500	0.00	99.97	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510400593932	Continuación De Electrificación Barrio El Rosal	191919	México	Almoloya de Juárez	Santiaguillo Tlalcaltecali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$349,196	\$349,196	\$349,196	\$349,196	\$349,196	\$349,196	\$349,196	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: sin observación / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA
MEX1510300549450	Construcción De Drenaje Sanitario (El Obrador-Libramiento)	189786/0001	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,996,100	\$1,996,100	\$1,996,100	\$1,996,100	\$1,996,100	\$1,996,100	\$1,996,100	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549451	Construcción De Drenaje Pluvial	189787/0002	México	Amatepec	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$301,049	\$301,049	\$301,049	\$301,049	\$301,047	\$301,047	\$301,047	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549452	Construcción De Drenaje Pluvial, Agua Fria	189788/0003	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$686,721	\$686,721	\$686,721	\$686,721	\$686,721	\$686,721	\$686,721	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549455	Construcción De Drenaje Sanitario	189789/0004	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,196,228	\$1,196,228	\$1,196,228	\$1,196,228	\$1,196,228	\$1,196,228	\$1,196,228	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549604	Red De Distribución De Agua Potable (Calle Ignacio Allende)Cabecera Municipal	189794/0005	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$246,800	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549609	Red De Distribución De Agua Potable (Calle Adolfo Lopez Mateos)Cabecera Municipal	189795/0006	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$289,736	\$289,736	\$289,736	\$289,736	\$289,736	\$289,736	\$289,736	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549613	Construcción De Deposito De Agua Potable	189796/0007	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$219,359	\$219,359	\$219,359	\$219,359	\$219,359	\$219,359	\$219,359	100.00	\$0	Metros cúbicos	700	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549616	Red De Distribución De Agua Potable (Libramiento-Tierra Azul)	189797/0008	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$488,396	\$488,396	\$488,396	\$488,396	\$488,396	\$488,396	\$488,396	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549620	Red De Distribución De Agua Potable - Tierra Azul	189798/0009	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$388,237	\$388,237	\$388,237	\$388,237	\$388,237	\$388,237	\$388,237	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549624	Red De Distribución De Agua Potable	189799/0010	México	Amatepec	Barranca de Esmeraldas (La Güila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$756,700	\$756,700	\$756,700	\$756,700	\$756,699	\$756,699	\$756,699	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300549628	Red De Distribución De Agua Potable	189800/0011	México	Amatepec	Los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,196,000	\$1,195,400	\$1,195,400	\$1,195,400	99.95	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300549632	Red De Distribución De Agua Potable Galeria Filtrante	189801/0012	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$472,211	\$472,211	\$472,211	\$472,211	\$470,997	\$470,997	\$470,997	99.74	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549639	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Deposito De Agua Potable De Red De Distribución-Registros Pileta De Captación, Muro De Contención.)	189802/0013	México	Amatepec	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$728,496	\$728,496	\$728,496	\$728,496	\$728,496	\$728,496	\$728,496	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549641	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - Los Colorines	189803/0014	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$260,189	\$260,189	\$260,189	\$260,189	\$260,189	\$260,189	\$260,189	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549645	Construcción De Electrificación (Suministro E Instalación De Transformador)	189804/0015	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$215,992	\$215,992	\$215,992	\$215,992	\$215,992	\$215,992	\$215,992	100.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549652	Construcción De Alumbrado Publico (Calle 20 De Noviembre Cabecera Municipal)	189805/0016	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$178,248	\$178,248	\$178,248	\$178,248	\$178,248	\$178,248	\$178,248	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549656	Construcción De Alumbrado Publico (Calle Morelos Rumbo Al Panteon)	189806/0017	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$311,634	\$311,634	\$311,634	\$311,634	\$311,634	\$311,634	\$311,634	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549661	Construcción De Alumbrado Publico (Calle Maria Bonita - Andador Universitario)	189807/0018	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$308,627	\$308,627	\$308,627	\$308,627	\$308,627	\$308,627	\$308,627	100.00	\$0	Piezas	2,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549663	Construcción De Alumbrado Publico (Calle Ignacio Allende)	189808/0019	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$663,918	\$663,918	\$663,918	\$663,918	\$663,918	\$663,918	\$663,918	100.00	\$0	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549667	Construcción De Drenaje Pluvial	190436/0020	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,015,784	\$1,015,784	\$1,015,784	\$1,015,784	\$1,015,784	\$1,015,784	\$1,015,784	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549672	Construcción De Drenaje Sanitario (Acceso Al Centro De Reunión Social)	190441/0021	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$686,721	\$686,721	\$686,721	\$686,721	\$686,721	\$686,721	\$686,721	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549675	Construcción De Drenaje Sanitario (Calle 20 De Noviembre)	190443/0022	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$602,520	\$602,520	\$602,520	\$602,520	\$602,520	\$602,520	\$602,520	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549677	Construcción De Drenaje Sanitario (Cabecera Municipal - Libramiento)	190444/0023	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$647,816	\$647,816	\$647,816	\$647,816	\$647,816	\$647,816	\$647,816	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549680	Construcción De Drenaje Sanitario (Calle Josefa Ortiz De Dominguez)	190445/0024	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$51,300	\$51,300	\$51,300	\$51,300	\$51,300	\$51,300	\$51,300	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300549683	Rehabilitación De Deposito De Agua Potable (Unidad Deportiva)	190446/0025	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$238,500	\$238,500	\$238,500	\$238,500	\$238,500	\$238,500	\$238,500	100.00	\$0	Metros cúbicos	8,000	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549687	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Independencia Y Libramiento	191276/0026	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$898,112	\$898,112	\$898,112	\$898,112	\$898,112	\$898,112	\$898,112	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549692	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria 20 De Noviembre	191277/0027	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$996,120	\$996,120	\$996,120	\$996,120	\$996,120	\$996,120	\$996,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549696	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable El Matadero - Cabecera Municipal	191278/0028	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$430,587	\$430,587	\$430,587	\$430,587	\$430,587	\$430,587	\$430,587	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549704	Rehabilitación De Deposito De Agua Potable	191279/0029	México	Amatepec	Salitre Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$153,604	\$153,604	\$153,604	\$153,604	\$153,604	\$153,604	\$153,604	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549709	Construcción De Drenaje Pluvial La Mora 2 (Alcantarilla 2)	191280/0030	México	Amatepec	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$155,109	\$155,109	\$155,109	\$155,109	\$155,109	\$155,109	\$155,109	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549712	Construcción De Drenaje Pluvial La Mora 3, (Alcantarilla 3)	191281/0031	México	Amatepec	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$248,300	\$248,300	\$248,300	\$248,300	\$248,300	\$248,300	\$248,300	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549713	Construcción De Drenaje Pluvial La Mora 4, (Alcantarilla 4)	191282/0032	México	Amatepec	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$98,598	\$98,598	\$98,598	\$98,598	\$98,598	\$98,598	\$98,598	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300549716	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable Colonia Cruz De Mision	191283/0033	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$648,300	\$648,300	\$648,300	\$648,300	\$648,300	\$648,300	\$648,300	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605700	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria	191684/0034	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$386,199	\$386,199	\$386,199	\$386,199	\$386,199	\$386,199	\$386,199	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605709	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria	191685/0035	México	Amatepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605720	Gastos Indirectos Supervision De Las Obras	191686/0036	México	Amatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$831,667	\$831,668	\$831,668	\$831,668	\$831,421	\$831,421	\$831,421	99.97	\$0	Equipamiento	4,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605726	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Vicente Guerrero	191687/0037	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$355,186	\$355,186	\$355,186	\$355,186	\$355,186	\$355,186	\$355,186	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400605731	Construcción De Electrificación Libramiento Tierra Azul - Agua Fría	192558/0038	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,195,372	\$1,195,372	\$1,195,372	\$1,195,372	\$1,195,372	\$1,195,372	\$1,195,372	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605735	Construcción De Electrificación Calle 20 De Noviembre	192559/0039	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$688,593	\$688,593	\$688,593	\$688,593	\$688,593	\$688,593	\$688,593	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605740	Construcción De Alumbrado Publico Libramiento Tierra Azul - Agua Fría	192560/0040	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$361,054	\$361,054	\$361,054	\$361,054	\$361,054	\$361,054	\$361,054	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605745	Construcción De Alumbrado Publico Calle Morelos Rumbo A La Gasolinera	192561/0041	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$170,877	\$170,877	\$170,877	\$170,877	\$170,877	\$170,877	\$170,877	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605749	Construcción De Alumbrado Publico Calle María Bonita Y Andador Universitario	192562/0042	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$95,894	\$95,894	\$95,894	\$95,894	\$95,894	\$95,894	\$95,894	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605750	Construcción De Alumbrado Publico Calle Ignacio Allende	192563/0043	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$177,574	\$177,574	\$177,574	\$177,574	\$177,574	\$177,574	\$177,574	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605755	Construcción De Comedor Escolar Tierra Azul En La Escuela Primaria	192564/0044	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$896,120	\$896,120	\$896,120	\$896,120	\$893,484	\$893,484	\$893,484	99.71	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400605764	Construcción De Comedor Comunitario En Presidencia Municipal	192644/0045	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$849,122	\$849,122	\$849,122	\$849,122	\$849,122	\$849,122	\$849,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400621172	Construcción De Drenaje Pluvial En Preparatoria	192645/0046	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$89,135	\$89,135	\$89,135	\$89,135	\$89,135	\$89,135	\$89,135	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400621194	Ampliación De Red O Sistema De Agua Potable	192646/0047	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$177,712	\$177,712	\$177,712	\$177,712	\$177,712	\$177,712	\$177,712	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400621206	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable	192647/0048	México	Amatepec	Pueblo Nuevo (San Lucas Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$125,530	\$125,530	\$125,530	\$125,530	\$125,530	\$125,530	\$125,530	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,600	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400621213	Ampliación De Electrificación	192649/0049	México	Amatepec	Pueblo Nuevo (San Lucas Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$256,767	\$256,767	\$256,767	\$256,767	\$256,767	\$256,767	\$256,767	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400621220	Construcción De Drenaje Sanitario	192650/0050	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,550	\$120,550	\$120,550	\$120,550	\$120,550	\$120,550	\$120,550	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400621229	Construcción De Cuartos Dormitorio	192651/0051	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,610,797	\$1,610,797	\$1,610,797	\$1,610,797	\$1,610,796	\$1,610,796	\$1,610,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400621238	Construcción De Cuartos Dormitorios	192652/0052	México	Amatepec	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$201,350	\$201,350	\$201,350	\$201,350	\$201,304	\$201,304	\$201,304	99.98	\$0	Metros Cuadrados	6	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400621242	Construcción De Cuartos Dormitorios	192653/0053	México	Amatepec	San Miguel (San Miguel Zinacasto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$201,350	\$201,350	\$201,350	\$201,350	\$201,350	\$201,350	\$201,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400621246	Construcción De Cuartos Dormitorios	192654/0054	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMATEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$805,398	\$805,398	\$805,398	\$805,398	\$805,398	\$805,398	\$805,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200516316	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Real Amapola Tramo Flor De Azalea A Capulin En La Col. Villa De Las Palmas	189197/0002	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPAN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,883,170	\$7,883,170	\$7,883,170	\$7,883,170	\$7,690,595	\$7,690,595	\$7,690,595	97.56	\$0	Metros Cuadrados	39,416	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574021	Mejoramiento De Aulas En La Esc. Prim. Rafael Ramirez Ubicada En La Calle Atletas S/N. En La Colonia Peñitas Op-Atiza-Ad-Fism-022-2015	189751/0003	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$649,468	\$649,468	\$649,468	\$649,468	\$649,468	\$649,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574283	Mejoramiento De Aulas En La Esc. Prim. Francisco I. Madero Ubicada En Calle Tecolotes No. 2 En La Col. Ampliación El Capulin Op-Atiza-Ad-Fism-022-2015	189752/0004	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$748,467	\$748,467	\$748,467	\$748,467	\$748,467	\$748,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574307	Mejoramiento En Aulas De La Esc. Prim. Leona Vicario Ubicada En Calle Azalea S/N En La Col. San Jose El Jaral Op-Atiza-Ad-Fism-022-2015	189753/0005	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,626	\$749,626	\$749,626	\$749,626	\$749,626	\$749,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574408	Mejoramiento De Aulas Y Obras Complementarias En La Esc. Prim. Emma Godoy Lobato Ubicada En Cda. 16 De Septiembre En La Colonia Alfredo V. Bonfil Op-Atiza-Ad-Fism-022-2015	189755/0006	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$525,000	\$524,129	\$524,129	\$524,129	\$524,129	\$524,129	\$524,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,625	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574442	Mejoramiento De Sanitarios Y Obras Complementarias En La Esc. Prim. José Guadalupe Zuno En La Colonia San Mateo Tecoloapan Op-Atiza-Ad-Fism-031/2015	189759/0007	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$775,093	\$753,151	\$753,151	\$753,151	\$753,151	\$753,151	\$753,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,875	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300574459	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Otilio Montaña Ubicada En Colonia Ampliación Emiliano Zapata Op-Atiza-Ir-Fism-031-2015	189761/0008	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$247,442	\$247,442	\$247,442	88.37	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574504	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Prolongación Emiliano Zapata En La Colonia Ampliación Emiliano Zapata Op-Atiza-Ad-Fism-021.-2015	189762/0009	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,680,674	\$3,680,674	\$3,680,674	\$3,680,674	\$3,675,378	\$3,675,378	\$3,675,378	99.86	\$0	Metros Cuadrados	18,403	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574532	Rehabilitación De Drenaje Sanitarios Y Obras Complementarias De La Calle Morelos Y Unidad Azcapotzalco Tramo De La Av. De Las Torres A Calle Administración Colonia Revolución Y El Capulín	189763/0010	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,470,278	\$6,470,278	\$6,470,278	\$6,470,278	\$5,952,221	\$5,952,221	\$5,952,221	91.99	\$0	Metros lineales	32,351	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574557	Mejoramiento De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Juárez En La Col. San Martín De Porres Op-Atiza-Lp-Fism-024/2015	189764/0011	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,402,025	\$6,399,745	\$6,399,745	\$6,399,745	\$6,398,694	\$6,398,694	\$6,398,694	99.98	\$0	Metros lineales	32,010	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574707	Ampliación De Drenaje De Aguas Residuales Entre Las Calles Real De Crisantemo Y Real De Jacarandas En La Colonia Villa De Las Palmas	189766/0012	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,142,401	\$2,142,401	\$2,142,401	\$2,142,401	\$1,849,921	\$1,849,921	\$1,849,921	86.35	\$0	Metros lineales	10,712	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574724	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Margaritas Tramo De Calle Chapultepec A Calle Real De Amapola En La Colonia Lomas De Las Torres	189767/0013	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,507,640	\$2,507,640	\$2,507,640	\$2,507,640	\$1,252,894	\$1,252,894	\$1,252,894	49.96	\$0	Metros lineales	12,538	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574738	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Calle Portugal En A Colonia México 86 Op-Atiza-Ad-Fism-021-2015	189768/0014	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,652,993	\$1,652,993	\$1,652,993	\$1,652,993	\$1,652,993	\$1,652,993	\$1,652,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,265	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300574761	Adquisición De Software Para El Sistema Integral De La Tesorería Municipal De Cubos De Presupuesto, Ingresos, Cajas Contabilidad	190948/0015	México	Atizapán de Zaragoza	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ATIZAPÁN DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$725,669	\$725,669	\$725,669	\$725,669	\$725,669	\$725,669	\$725,669	100.00	\$0	Piezas	489,937	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300567116	Construcción De Calle Río Eufrates Tramo: De C. Lago Patzcuaro A C. Lago Texcoco, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	189137	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$390,990	\$490,243	\$490,243	\$490,243	\$490,243	\$490,243	\$490,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300567130	Construcción De Calle Río Guaymas Tramo: De C. Lago Patzcuaro A C. Lago Texcoco, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	189143	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$402,175	\$542,076	\$542,076	\$542,076	\$542,076	\$542,076	\$542,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300567144	Construcción De Firmes En Esc. Primaria Lázaro Cárdenas (Materiales) C. Temascaltepec S/N, Col. Acuitlapilco	189198	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$71,453	\$71,453	\$71,453	\$71,453	\$71,453	\$45,862	\$45,862	64.18	\$0	Metros Cuadrados	517	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583188	Construcción De Calle Agustín Melgar Tramo: De Av. Camino A Las Minas A C. Camino Ejidal, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	189141	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$476,612	\$476,612	\$476,612	\$476,612	\$476,612	\$417,434	\$417,434	87.58	\$0	Metros Cuadrados	460	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583189	Construcción De Calle Río San Francisco Tramo: De C. Lago Patzcuaro A C. Lago Texcoco, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	189142	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$332,880	\$332,880	\$332,880	\$332,880	\$332,880	\$292,747	\$292,747	87.94	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583190	Construcción De Calle Río Nazas Tramo: De C. Lago Patzcuaro A C. Lago Texcoco, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	189144	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$389,794	\$389,794	\$389,794	\$389,794	\$389,794	\$353,621	\$353,621	90.72	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583191	Construcción De Calle Flor De Canela Tramo: De C. Paseo Camelias A C. Acuario, Col. San Juan Zapotla	189145	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$243,246	\$272,848	\$272,848	\$272,848	\$272,848	\$272,848	\$272,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583192	Construcción De Calle Ira. Cda. De Flor De Canela Tramo: De C. Flor De Canela A C. Cadenamiento, Col. San Juan Zapotla	189156	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$53,795	\$53,795	\$53,795	\$53,795	\$53,795	\$49,045	\$49,045	91.17	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583193	Construcción De Calle 2da. Cda. De Flor De Canela Tramo: De C. Flor De Canela A C. Cadenamiento, Col. San Juan Zapotla	189157	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$58,613	\$58,613	\$58,613	\$58,613	\$58,613	\$53,678	\$53,678	91.58	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583194	Construcción De Calle Violetas Tramo: De C. Paseo Camelias A Cda. Las Flores, Col. San Juan Zapotla	189158	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$159,967	\$159,967	\$159,967	\$159,967	\$159,967	\$152,848	\$152,848	95.55	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583195	Construcción De Calle Jazmin Tramo: De C. Las Flores A C. Paseo Camelias, Col. San Juan Zapotla	189159	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$129,292	\$129,292	\$129,292	\$129,292	\$129,292	\$125,498	\$125,498	97.07	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300583196	Construcción De Calle Palmas Tramo: De C. Oxtinton A C. Jacarandas, Col. San Juan Zapotla	189160	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$84,153	\$84,153	\$84,153	\$84,153	\$84,153	\$80,477	\$80,477	95.63	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583275	Construcción De Calle Cda. Laurel Tramo: De C. Pirules A C. Cadenamiento, Col. San Juan Zapotla	189161	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$185,070	\$185,070	\$185,070	\$185,070	\$185,070	\$169,199	\$169,199	91.42	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583276	Construcción De Calle Primavera Tramo: De Paseo Camellas A C. Acuario, Col. San Juan Zapotla	189162	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$259,484	\$259,484	\$259,484	\$259,484	\$127,232	\$127,232	\$127,232	49.03	\$0	Metros Cuadrados	189,162	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583277	Construcción De Calle Cda. Flor De Nardo Tramo: De C. Flor De Canela A C. Gardenia, Col. San Juan Zapotla	189164	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,537	\$60,537	\$60,537	\$60,537	\$60,537	\$55,272	\$55,272	91.30	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583278	Construcción De Calle Flor De Laurel Tramo: De C. Flor De Canela A C. Cadenamiento Col. San Juan Zapotla	189165	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$113,400	\$113,400	\$113,400	\$113,400	\$113,400	\$104,512	\$104,512	92.16	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583279	Construcción De Calle Girasol Tramo: De C. Las Flores A C. Pirules Col. San Juan Zapotla	189166	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$164,500	\$164,500	\$164,500	\$164,500	\$164,500	\$151,085	\$151,085	91.84	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583280	Construcción De Calle San Luis Tramo: De C. Pirules A C. Las Flores Col. San Juan Zapotla	189167	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$216,732	\$216,732	\$216,732	\$216,732	\$216,732	\$147,800	\$147,800	68.19	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583722	Construcción De Calle Las Flores Tramo: De C. Jazmín A C. Primavera Col. San Juan Zapotla	189172	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,441	\$669,628	\$669,628	\$669,628	\$669,628	\$669,628	\$669,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583725	Construcción De Calle Laurel (Colosio) Tramo: De C. Ahuél A C. Cda. Gardenia Col. San Juan Zapotla	189175	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$104,952	\$104,952	\$104,952	\$104,952	\$104,952	\$100,909	\$100,909	96.15	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583726	Construcción De Calle Cda. Gardenia Tramo: De C. Xelli-Ha A C. Colosio Col. San Juan Zapotla	189176	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$60,805	\$60,805	\$60,805	\$60,805	\$60,805	\$48,824	\$48,824	80.30	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583727	Construcción De Calle Cda. Las Flores Tramo: De C. Las Flores A C. Narciso Col. San Juan Zapotla	189177	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,169	\$150,169	\$150,169	\$150,169	\$150,169	\$99,829	\$99,829	66.48	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583729	Construcción De Calle Zallil Tramo: De C. Cadenamiento 0 000.00 A C. Cadenamiento (C. Labna) Col. San Juan Zapotla	189179	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$183,124	\$183,124	\$183,124	\$183,124	\$183,124	\$169,114	\$169,114	92.35	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583735	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria Primero De Mayo (Terá. Etapa) C. Gustavo Díaz Ordaz S/N, Col. Progreso De Oriente	189195	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$999,897	\$982,657	\$982,657	\$982,657	\$982,657	\$982,657	\$982,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	713	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300583736	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Chimalpopoca C. Pirules S/N, Col. Lomas De Totolco	189196	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$509,717	\$500,263	\$500,263	\$500,263	\$500,263	\$500,263	\$500,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300583739	Construcción De Techumbre En Esc. Jardín De Niños Francisco González Bocanegra C. Alt S/N, Bo. Plateros	189202	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$620,400	\$609,678	\$609,678	\$609,678	\$609,678	\$609,678	\$609,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300583742	Rehabilitación De Esc. Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz (Impermeabilización De Aulas Y Colocación De Malla En Barcas) C. Diana Laura S/N. Col. Luis Donald Colosio	189214	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$228,101	\$215,503	\$215,503	\$215,503	\$215,503	\$215,503	\$215,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	179	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400594317	Construcción De Calle Río Grigalva Tramo: De C. Camino Ejidal A C. Lago Chapala, Corte Portezuelos, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	189138	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$461,062	\$366,854	\$366,854	\$366,854	\$366,854	\$366,854	\$366,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400594321	Rehabilitación De Red De Distribución Secundaria De Agua Potable En Cabecera Municipal Cabecera Municipal	189220	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,963,628	\$7,359,434	\$7,359,434	\$7,359,434	\$7,359,434	\$7,359,434	\$7,359,434	100.00	\$0	Metros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400594327	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En Av. Del Puerto Bo. Xochiaca	189223	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,615,562	\$2,380,294	\$2,380,294	\$2,380,294	\$2,380,294	\$2,380,294	\$2,380,294	100.00	\$0	Metros	1,628	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400594330	Construcción De Comedor Comunitario En C. Aldama (Segunda Etapa) C. Aldama, Esq. C. 16 De Septiembre, Cabecera Municipal	189250	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,599,980	\$1,749,210	\$1,749,210	\$1,749,210	\$1,749,210	\$1,749,210	\$1,749,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400594348	Introducción De Red De Agua Potable En La C. Sor Juana Ines De La Cruz Col. Acuitlapilco	192014	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	\$31,622	100.00	\$0	Metros	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100627493	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Primaria Nicolas Bravo C. Fresia S/N, Col. Copalera	189203	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$135,947	\$135,947	\$135,947	\$135,947	\$135,947	\$135,947	\$135,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	697	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100627517	Rehabilitación De Esc. Primaria Chimalpopoca C. Pirules S/N, Col. Lomas De Totolco	189211	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$433,663	\$433,663	\$433,663	\$433,663	\$433,663	\$433,663	\$433,663	100.00	\$0	Piezas	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100627523	Perforación, Equipamiento, Línea De Conducción Y Barda Perimetral De Pozo De Agua Huatongo Ejido De Sta. María Chimalhuacán	189218	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,499,650	\$9,499,650	\$9,499,650	\$9,499,650	\$9,499,650	\$2,849,895	\$2,849,895	30.00	\$0	Metros	9,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100627527	Construcción De Presas De Gavión (La Barranca) Col. Lomas De Totolco	189227	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$907,578	\$907,578	\$907,578	\$907,578	\$907,578	\$907,578	\$907,578	100.00	\$0	Metros	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15160100627532	Reestructuración De Presas De Gavión (Barranca Independencia) Cabecera Municipal Y Col. San Juan Zapotla	189228	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,577,033	\$2,577,033	\$2,577,033	\$2,577,033	\$2,577,033	\$2,577,033	\$2,577,033	\$2,577,033	100.00	\$0	Metros	2,622	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100627534	Construcción De Presa De Gavión Y Laguna De Regulación En Av. San Isidro Col. Lomas De Chimalhuacán	189229	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,149,010	\$3,149,010	\$3,149,010	\$3,149,010	\$3,149,010	\$3,149,010	\$3,149,010	\$3,149,010	100.00	\$0	Metros	3,204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100627540	Construcción De Red De Drenaje De Cda. Francisco Marquez Corte Portezuelos, Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	189243	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$246,791	\$246,791	\$246,791	\$246,791	\$246,791	\$246,791	\$246,791	\$246,791	100.00	\$0	Metros	260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100631648	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Rivera Tramo: De Av. Camino A Las Minas A Cadenamiento, Corte La Palma, Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	190665	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$47,361	\$47,361	\$47,361	\$47,361	\$47,361	\$47,361	\$47,361	\$47,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631650	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Adolfo Lopez Mateos Tramo: De C. Del Trabajo A C. Ignacio Ayala, Corte San Pablo (Chocolin), Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	190666	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,039	\$25,039	\$25,039	\$25,039	\$25,039	\$25,039	\$25,039	\$25,039	100.00	\$0	Metros	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631651	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Jose C. Maria Morelos Tramo: De C. Del Trabajo A C. Ignacio Ayala, Corte San Pablo (Chocolin), Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	190670	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,725	\$26,725	\$26,725	\$26,725	\$26,725	\$26,725	\$26,725	\$26,725	100.00	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100631653	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Miguel Hidalgo Tramo: De C. Del Trabajo A C. Ignacio Ayala, Corte San Pablo (Chocolin), Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	190680	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,898	\$24,898	\$24,898	\$24,898	\$24,898	\$24,898	\$24,898	\$24,898	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631655	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. 20 De Noviembre Tramo: De Cad. 0 000 A Cad. 0 042.30, Corte San Pablo (Chocolin), Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	190681	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,309	\$12,309	\$12,309	\$12,309	\$12,309	\$12,309	\$12,309	\$12,309	100.00	\$0	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631658	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Ignacio Ayala Tramo: De Cad. 0 000 A Cad. 0 060.45, Corte San Pablo (Chocolin), Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	190683	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,151	\$17,151	\$17,151	\$17,151	\$17,151	\$17,151	\$17,151	\$17,151	100.00	\$0	Metros	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15160100631659	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Gardenia Tramo: De C. Tlloc A Cadenamiento, Corte San Pablo (Chocolin), Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190684	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$99,845	\$99,845	\$99,845	\$99,845	\$99,845	\$99,845	\$99,845	100.00	\$0	Metros	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631675	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Unión Tramo: De C. Escalerillas A Cadenamiento, Corte San Pablo (Chocolin), Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190685	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$164,638	\$164,638	\$164,638	\$164,638	\$164,638	\$164,638	\$164,638	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631678	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Cda. Jacarandas Tramo: De Av. Estrella A Cadenamiento, Corte Escalerillas, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190687	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,052	\$39,052	\$39,052	\$39,052	\$39,052	\$39,052	\$39,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631679	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Agua Azul Tramo: De Av. Estrella A Cadenamiento, Corte San Pablo, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190688	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$77,242	\$77,242	\$77,242	\$77,242	\$77,242	\$77,242	\$77,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631680	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Centenario Tramo: De Av. La Joya A C. Zafiro, Corte La Joya, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190690	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$115,872	\$115,872	\$115,872	\$115,872	\$115,872	\$115,872	\$115,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15160100631681	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Marfil Tramo: De C. Centenario A C. Acumam, Corte La Joya, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190691	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$126,008	\$126,008	\$126,008	\$126,008	\$126,008	\$126,008	\$126,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100631682	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Margaritas Tramo: De C. Noche Buena A C. Miguel Hidalgo, Corte Lomas De Buenavista, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190693	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$53,187	\$53,187	\$53,187	\$53,187	\$53,187	\$53,187	\$53,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100631683	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Noche Buena Tramo: De Av. Asfaltadora A Av. Camino A Las Minas, Corte Lomas De Buenavista, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190695	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$76,680	\$76,680	\$76,680	\$76,680	\$76,680	\$76,680	\$76,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100631684	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Cda. Laurel Tramo: De C. Cedro A Cadenamiento, Corte Lomas De Buenavista, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190697	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,322	\$22,322	\$22,322	\$22,322	\$22,322	\$22,322	\$22,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15160100631685	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Tulipanes Tramo: De C. Eucalipto A C. Buenavista, Corte Escalerillas, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190699	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,939	\$50,939	\$50,939	\$50,939	\$50,939	\$50,939	\$50,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160100631686	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Arbolito Tramo: De Av. Tlaloc A C. Rivera, Corte La Palma, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190701	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$101,250	\$101,250	\$101,250	\$101,250	\$101,250	\$101,250	\$101,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100631688	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Cda. Aeropuerto Tramo: De Av. Escalerillas A Cadenamiento, Corte Escalerillas, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190702	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$48,063	\$48,063	\$48,063	\$48,063	\$48,063	\$48,063	\$48,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100631689	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Las Flores Tramo: De C. Jacarandas A Av. Asfaltadora, Corte Lomas De Buenavista, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190704	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,267	\$100,267	\$100,267	\$100,267	\$100,267	\$100,267	\$100,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15160100631691	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. 10 De Septiembre Tramo: De C. Tulipan A C. Hierro, Corte Escalerillas, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190706	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$117,980	\$117,980	\$117,980	\$117,980	\$117,980	\$117,980	\$117,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100631692	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Av. Independencia Tramo: De C. Unión A Cadenamiento, Corte San Pablo, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190759	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$160,639	\$160,639	\$160,639	\$160,639	\$160,639	\$160,639	\$160,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100631693	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. San Isidro Tramo: De Av. San Isidro A Cadenamiento, Corte La Palma Y San Isidro, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190760	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$191,147	\$191,147	\$191,147	\$191,147	\$191,147	\$191,147	\$191,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100631694	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Río Escondido Tramo: De C. Río De Janeiro A C. Coheteros, Corte La Palma, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190766	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$48,906	\$48,906	\$48,906	\$48,906	\$48,906	\$48,906	\$48,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15160100631695	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Arboledas Tramo: De Av. Torres A C. Malvo, Corte San Isidro, Ejido De Sta. María Chimalhuacán	190767	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$89,551	\$89,551	\$89,551	\$89,551	\$89,551	\$89,551	\$89,551	\$89,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15160100631696	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De C. Tulipan Tramo: De C. Monterrey A Cadenamiento, Corte Escalerillas, Ejido De Sta. Maria Chimalhuacán	190768	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$114,402	\$114,402	\$114,402	\$114,402	\$114,402	\$114,402	\$114,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633400	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Siervo De La Nación C. Canoas S/N, Cabecera Municipal	191994	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$435,584	\$435,584	\$435,584	\$435,584	\$435,584	\$435,584	\$435,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,031	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633402	Construcción De Techumbre En Esc. Jardín De Niños Isidro Fabela C. Gardenias, Bo. San Isidro	191996	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$933,621	\$933,621	\$933,621	\$933,621	\$933,621	\$933,621	\$933,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633404	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Efraín Huerta C. 25 De Septiembre, Col. Sutar Oriente	191997	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$923,793	\$923,793	\$923,793	\$923,793	\$923,793	\$923,793	\$923,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	594	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633405	Construcción De Techumbre En Esc. Jardín De Niños Nezahualcoyotl C. Yacatlil Mz. 53 Lt. 3, Bo. Vidrieros.	192001	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$78,491	\$78,491	\$78,491	\$78,491	\$78,491	\$78,491	\$78,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633407	Construcción De Una Aula Tipo U-2c (P.B.) En Esc. Primaria Manuel Gutierrez Najera C. Lazaro Cardenas S/N, Bo. Xaltipac	192003	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$513,382	\$513,382	\$513,382	\$513,382	\$513,382	\$513,382	\$513,382	100.00	\$0	Piezas	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633408	Construcción De Módulo Sanitario Tipo Regional En Esc. Secundaria Leona Vicario C. Moxtezuma S/N, Col. Jardines De Acuitlapilco	192005	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$616,853	\$616,853	\$616,853	\$616,853	\$616,853	\$616,853	\$616,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633409	Construcción De Aula Tipo U-2c En Esc. Primaria Leona Vicario C. Moxtezuma S/N, Col. Jardines De Acuitlapilco	192006	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$599,690	\$599,690	\$599,690	\$599,690	\$599,690	\$599,690	\$599,690	100.00	\$0	Piezas	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633410	Construcción De Aula Tipo Regional En Esc. Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon C. 8 De Diciembre S/N, Corte San Pablo, Ejido De Santa Maria Chimalhuacán	192007	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$332,932	\$332,932	\$332,932	\$332,932	\$332,932	\$332,932	\$332,932	100.00	\$0	Piezas	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633413	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Primaria Juana De Asbaje Privada S/N, Bo. Canteros	192008	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$437,740	\$437,740	\$437,740	\$437,740	\$437,740	\$437,740	\$437,740	100.00	\$0	Metros	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633414	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Primaria Sorjuana Ines De La Cruz (1ra. Etapa) C. Atenco S/N, Bo. Jugueteros	192009	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$520,213	\$520,213	\$520,213	\$520,213	\$520,213	\$520,213	\$520,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	743	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100633415	Construcción De Comedor En Esc. Primaria Emiliano Zapata (2da. Etapa) C. Emiliano Zapata, Esq. C. Sierra Madre Oriental, Bo. Sta. Maria Nativitas	192010	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$345,742	\$345,742	\$345,742	\$345,742	\$345,742	\$345,742	\$345,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1516010063417	Introducción De Red De Drenaje En La C. Manuel Alas Col. Nueva Margarita	192023	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$523,402	\$523,402	\$523,402	\$523,402	\$523,402	\$523,402	\$523,402	100.00	\$0	Metros	533	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1516010063418	Revestimiento Del Carcamo Manuel Alas Col. Nueva Margarita	192024	México	Chimalhuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$982,630	\$982,630	\$982,630	\$982,630	\$982,630	\$982,630	\$982,630	100.00	\$0	Metros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1515010049538	Encementado De La Calle San Diego (Entre Av. Guadalupe Victoria Y Santo Domingo)	187705	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,123,365	\$2,123,365	\$2,123,365	\$2,123,365	\$2,123,365	\$2,123,365	\$2,123,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX1515010049539	Encementado De La Calle 5 De Mayo (Entre Calle Quetzal Y Recursos Hidraulicos)	187706	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,863,217	\$1,863,217	\$1,863,217	84.69	\$0	Metros Cuadrados	927	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150100495341	Construcción De Sanitarios Ambos Turnos De La Primaria Mario Colín Paraje Los Pinos S.N.	187709	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$599,503	\$599,503	\$599,503	79.93	\$0	Metros Cuadrados	460	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150100497329	Construcción De Comedor Comunitario Los Pajaros, Av. San Isidro	188597	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,360,917	\$2,360,917	\$2,360,917	96.36	\$0	Metros Cuadrados	1,006	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150100498137	Construcción De Comedor Comunitario El Rosario	188931	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,421,315	\$2,421,314	\$2,421,314	\$2,421,314	\$704,443	\$704,443	\$704,443	29.09	\$0	Metros Cuadrados	15,254	0.00	1.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150300559400	Encementado De La Calle 10. De Mayo (En El Tramo Comprendido Entre Al Cerrado 10. De Mayo Al Inicio De La Calle 13 De Septiembre)	188962	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,074,166	\$1,074,166	\$1,074,166	\$1,074,166	\$1,069,364	\$1,069,364	\$1,069,364	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150300559411	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Felipe Villanueva	190339	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,791,126	\$1,791,126	\$1,791,126	99.51	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150300559493	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Celestín Freinet	190340	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,035,100	\$1,035,100	\$1,035,100	57.51	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150300559536	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Mexico	190349	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$537,982	\$537,982	\$537,982	29.89	\$0	Metros Cuadrados	5,291	0.00	60.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150300559550	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Primaria Lazaro Cardenas	190353	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$147,890	\$147,890	\$147,890	29.58	\$0	Metros Cuadrados	5,219	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150300559566	Construcción De Comedor Comunitario Santa María Guadalupe Las Torres	191270	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,246,371	\$1,246,371	\$1,246,371	62.32	\$0	Metros Cuadrados	3,439	0.00	79.00	Financiera: ok / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300559592	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad Comunida Valle San Lucas Zona Sur	191271	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,046,135	\$1,046,135	\$1,046,135	69.74	\$0	Metros lineales	1,942	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150300559664	Linea De Drenaje Pluvial Combinado Con Tuberia De Concreto Reforzado De 122 Cm. Y 36 Cm. De Diámetro En Av. 16 De Septiembre Entre Calle Norte 8 Y Norte 11	191366	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,791,364	\$10,791,364	\$10,791,364	\$10,791,364	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	99.90	\$0	Metros lineales	3,077	0.00	95.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150400586949	Construcción De Línea Madre De Agua Potable De Pvc Hidráulico De 6 Sobre Calle San Santiago	191988	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$99,956	\$99,956	\$99,956	49.98	\$0	Metros lineales	1,942	0.00	100.00	Financiera: ok / Física: / Registro:
MEX15150200500844	Rehabilitacion De Revestimiento Calle Sin Nombre En La Comunidad De San Miguel Laderas A Ahuacatlán	188706-0001	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$597,583	\$597,583	\$597,583	\$597,583	\$596,252	\$596,252	\$596,252	99.78	\$0	Metros Cuadrados	2,437	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547033	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Bicentenario	189623-0002	México	Ixtapan de la Sal	Llano de San Diego	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,809	\$148,809	\$148,809	99.21	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547040	Construccion De Un Aula Tipo Regional En El Jardín De Niños Benito Juárez	189624-0003	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,988	\$449,988	\$449,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547048	Construccion De Un Aula Regional En La Escuela Telesecundaria Of. Tv. N0. 0062 Patria Libre	189625-0004	México	Ixtapan de la Sal	Malinaltenango (Manila)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$447,569	\$447,569	\$447,569	99.46	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547052	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Lado Sur	189630-0005	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$385,320	\$385,320	\$385,320	\$385,320	\$383,241	\$383,241	\$383,241	99.46	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547056	Construccion De Red De Agua Potable	189631-0006	México	Ixtapan de la Sal	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$913,508	\$913,508	\$913,508	\$913,508	\$909,072	\$909,072	\$909,072	99.51	\$0	Metros lineales	559	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547170	Ampliacion De Red De Agua Potable	189632-0007	México	Ixtapan de la Sal	El Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,990	\$149,990	\$149,990	99.99	\$0	Metros lineales	559	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547172	Construccion De Drenaje Sanitario	189633-0008	México	Ixtapan de la Sal	Llano de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$719,997	\$719,997	\$719,997	100.00	\$0	Metros lineales	332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547176	Construccion De Drenaje Sanitario	189635-0009	México	Ixtapan de la Sal	Colonia la Joya 3 de Mayo Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,779	\$149,779	\$149,779	99.85	\$0	Metros lineales	1,107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547183	Construccion De Línea De Agua Potable En La Calle Salvador Vergara Cruz	189636-0010	México	Ixtapan de la Sal	Llano de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,991	\$71,991	\$71,991	\$71,991	\$71,991	\$71,991	\$71,991	100.00	\$0	Metros lineales	442	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200547185	Construccion De Modulo De Sanitarios En La Escuela Primaria 24 De Marzo	190293-0013	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Yerbás Buenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547187	Construccion De Drenaje Sanitario	190332-0014	México	Ixtapan de la Sal	San Diego Alcalá (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$679,892	\$679,892	\$679,892	99.98	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547189	Construccion De Sanitarios En El Jardín De Niños Federico Froebel	190397-0015	México	Ixtapan de la Sal	Colonia Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$309,983	\$309,983	\$309,983	99.99	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547191	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Lado Norte	190399-0016	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$652,613	\$652,613	\$652,613	\$652,613	\$652,440	\$652,440	\$652,440	99.97	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547192	Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa	190401-0017	México	Ixtapan de la Sal	Puerta Grande (Puerta de los Fresnos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$468,932	\$468,932	\$468,932	\$468,932	\$468,683	\$468,683	\$468,683	99.95	\$0	Metros lineales	328	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547193	Construccion De Red De Agua Potable	190403-0018	México	Ixtapan de la Sal	Yautepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,098,698	\$1,098,698	\$1,098,698	\$1,098,698	\$1,092,588	\$1,092,588	\$1,092,588	99.44	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547194	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Segunda De Progreso	190404-0019	México	Ixtapan de la Sal	Tecomatepec (San Pedro Tecomatepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$290,407	\$290,407	\$290,407	\$290,407	\$289,560	\$289,560	\$289,560	99.71	\$0	Metros lineales	1,813	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547195	Rehabilitacion De Techo Firme	190405-0020	México	Ixtapan de la Sal	San José del Arenal (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$341,137	\$341,137	\$341,137	\$341,137	\$340,107	\$340,107	\$340,107	99.70	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547258	Rehabilitacion De Techo Firme	190406-0021	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$341,137	\$341,137	\$341,137	\$341,137	\$340,107	\$340,107	\$340,107	99.70	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547265	Construccion De Piso Firme	190407-0022	México	Ixtapan de la Sal	Coaxusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$132,280	\$132,280	\$132,280	\$132,280	\$131,853	\$131,853	\$131,853	99.68	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547274	Construccion De Piso Firme	190408-0023	México	Ixtapan de la Sal	Mesón Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$128,762	\$128,762	\$128,762	\$128,762	\$128,335	\$128,335	\$128,335	99.67	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547302	Construccion De Piso Firme	190409-0024	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,945	\$84,945	\$84,945	\$84,945	\$84,518	\$84,518	\$84,518	99.50	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547305	Construccion De Piso Firme	190410-0025	México	Ixtapan de la Sal	San Pedro Tlacoachaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$29,124	\$29,124	\$29,124	\$29,124	\$28,696	\$28,696	\$28,696	98.53	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400586764	Rehabilitación De Techo Fijo	191513-0028	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$609,282	\$609,282	\$609,282	\$609,282	\$608,520	\$608,520	\$608,520	99.88	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400586788	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Salvador Vergara Cruz	191776-0029	México	Ixtapan de la Sal	Llano de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$248,000	\$247,550	\$247,550	\$247,550	99.82	\$0	Metros lineales	442	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400586798	Construcción De Red De Drenaje En El Colector Poniente, Colonia 5 De Febrero	192357-0030	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUCION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$271,628	\$271,628	\$271,628	\$271,628	\$271,205	\$271,205	\$271,205	99.84	\$0	Metros lineales	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200512715	Ampliación De Pavimento Hidráulico En Camino Principal De La Iglesia Hacia La Escuela Primaria	0442015010001	México	Ixtlahuaca	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$749,402	\$749,402	\$749,402	\$749,402	\$749,402	\$749,402	\$749,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200512837	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0442015010002	México	Ixtlahuaca	San Juan de las Manzanas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,266,527	\$1,266,527	\$1,266,527	\$1,266,527	\$1,266,527	\$1,266,527	\$1,266,527	100.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200512866	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0442015010003	México	Ixtlahuaca	Santa Ana La Ladera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	100.00	\$0	Metros lineales	1,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200512897	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0442015010004	México	Ixtlahuaca	San Lorenzo Tóxico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,106,128	\$1,106,128	\$1,106,128	\$1,106,128	\$1,106,128	\$1,106,128	\$1,106,128	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200514101	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	0442015010005	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$528,135	\$528,135	\$528,135	\$528,135	\$528,135	\$528,135	\$528,135	100.00	\$0	Metros lineales	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200514119	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Manzana 22	0442015010006	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$498,871	\$498,871	\$498,871	\$498,871	\$498,871	\$498,871	\$498,871	\$498,871	100.00	\$0	Metros lineales	1,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200514142	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Miza 4,5 Y 7 Etapa 1 Y 2	0442015010007	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$630,926	\$630,926	\$630,926	\$630,926	\$630,926	\$630,926	\$630,926	\$630,926	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200514165	Construcción Del Sistema De Agua Potable Estapa 1 De 2	0442015010008	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,119,524	\$1,119,524	\$1,119,524	\$1,119,524	\$1,119,524	\$1,119,524	\$1,119,524	100.00	\$0	Metros lineales	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200514191	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias De Mza 2 A Mza 4	0442015010011	México	Ixtlahuaca	San Mateo Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$953,603	\$952,537	\$952,537	\$952,537	\$952,537	\$952,537	\$952,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200514209	Ampliación De Red Eléctrica En Varios Ramales	0442015010013	México	Ixtlahuaca	Huereje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$705,726	\$673,585	\$673,585	\$673,585	\$673,585	\$673,585	\$673,585	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200514240	Ampliación De Red Eléctrica En Camino A Santa Cruz Hacia La Presa	0442015010018	México	Ixtlahuaca	Jalpa de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,018,466	\$994,145	\$994,145	\$994,145	\$994,145	\$994,145	\$994,145	100.00	\$0	Piezas	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516356	Ampliación De Red Eléctrica En Mza 6	0442015010019	México	Ixtlahuaca	San Ignacio del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$868,486	\$854,745	\$854,745	\$854,745	\$854,745	\$854,745	\$854,745	100.00	\$0	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516392	Ampliación De Red Eléctrica En Av. Independencia	0442015010021	México	Ixtlahuaca	San Francisco de Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$403,787	\$362,339	\$362,339	\$362,339	\$362,339	\$362,339	\$362,339	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516418	Construcción De Drenaje Sanitario Hacia El Río Aun Costado De La Carretera Libre	0442015010026	México	Ixtlahuaca	Santa María del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,283,968	\$1,283,779	\$1,283,779	\$1,283,779	\$1,283,779	\$1,283,779	\$1,283,779	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516429	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Parte Alta Y Baja	0442015010027	México	Ixtlahuaca	San Miguel el Alto (Ranchos Viejos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$711,696	\$711,319	\$711,319	\$711,319	\$711,319	\$711,319	\$711,319	\$711,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200516522	Rehabilitación De Camino Rural (Varios Ramales)	0442015010033	México	Ixtlahuaca	Huereje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$75,865	\$75,865	\$75,865	\$75,865	\$75,865	\$75,865	\$75,865	\$75,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150200516575	Ampliación De Pavimento Hidráulico En Camino Principal	0442015010034	México	Ixtlahuaca	San Jerónimo la Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$731,911	\$731,757	\$731,757	\$731,757	\$731,757	\$731,757	\$731,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516621	Ampliación De Red Eléctrica En La Manzana 9	0442015010038	México	Ixtlahuaca	Santa Ana la Ladera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$231,281	\$230,089	\$230,089	\$230,089	\$230,089	\$230,089	\$230,089	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516647	Construcción De Aula En Escuela Tv Secundaria Isidro Fabela	0442015010040	México	Ixtlahuaca	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,245	\$466,024	\$466,024	\$466,024	\$466,024	\$466,024	\$466,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516669	Construcción De Pavimento Hidráulico En Dos Tramos (Camino A La Esc. Tv Sec. Siervo De La Nación Y Entronque Con La Concepción De Los Baños)	0442015010048	México	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$999,817	\$999,574	\$999,574	\$999,574	\$999,574	\$999,574	\$999,574	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516695	Ampliación De Red De Agua Potable En Varios Ramales	0442015010055	México	Ixtlahuaca	Santa María del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$462,704	\$462,364	\$462,364	\$462,364	\$462,364	\$462,364	\$462,364	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516717	Ampliación De Red De Agua Potable En Manzana 1 Y 2	0442015010056	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,335	\$109,016	\$109,016	\$109,016	\$109,016	\$109,016	\$109,016	\$109,016	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200516735	Construcción De Barda Perimetral En Jn Ignacio Manuel Altamirano	0442015010057	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$395,141	\$394,325	\$394,325	\$394,325	\$394,325	\$394,325	\$394,325	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516777	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En 2 Ramales Camino Sección Nacional Y Rumbo A La Loma Del Toro	0442015010071	México	Ixtlahuaca	San Francisco Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$410,607	\$408,299	\$408,299	\$408,299	\$408,299	\$408,299	\$408,299	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200516825	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Varios Ramales (Rumbo A La Preparatoria En Manzana 7)	0442015010072	México	Ixtlahuaca	San Lorenzo Tóxico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$312,317	\$311,575	\$311,575	\$311,575	\$311,575	\$311,575	\$311,575	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300555021	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En La Manzana 1 Y 7 (Zona 1)	0442015010010	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$774,445	\$773,672	\$773,672	\$773,672	\$773,672	\$773,672	\$773,672	\$773,672	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555530	Construcción De Drenaje Sanitario En Manzana 3 En El Camino Principal	0442015010012	México	Ixtlahuaca	San Andrés del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$344,786	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300558626	Ampliación De Red Eléctrica Rumbo Al Parque	0442015010014	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín la Cabecera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$232,845	\$229,378	\$229,378	\$229,378	\$229,378	\$229,378	\$229,378	\$229,378	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300558699	Ampliación De Pavimento Hidráulico A Un Costado De La Presa Y Obras Complementarias	0442015010015	México	Ixtlahuaca	Barrio de Shira	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$746,717	\$743,695	\$743,695	\$743,695	\$743,695	\$743,695	\$743,695	\$743,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300558717	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Principal Del Centro De Salud A La Delegación	0442015010016	México	Ixtlahuaca	El Rincón de los Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,048,571	\$998,094	\$998,094	\$998,094	\$998,094	\$998,094	\$998,094	\$998,094	100.00	\$0	Piezas	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300558733	Construcción De Fosa Séptica En Manzana 1	0442015010017	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,391	\$130,391	\$130,391	\$130,391	\$116,387	\$116,387	\$116,387	\$116,387	89.26	\$0	Metros cúbicos	450	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300558917	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle Chapultepec	0442015010020	México	Ixtlahuaca	Emiliano Zapata (Santo Domingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$343,993	\$343,920	\$343,920	\$343,920	\$343,920	\$343,920	\$343,920	\$343,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300558977	Rehabilitación De Caminos Rurales	0442015010022	México	Ixtlahuaca	Ejido de Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,049	\$428,375	\$428,375	\$428,375	\$428,375	\$428,375	\$428,375	\$428,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300558965	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable	0442015010023	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$205,083	\$204,891	\$204,891	\$204,891	\$204,891	\$204,891	\$204,891	\$204,891	100.00	\$0	Metros cúbicos	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300560015	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias	0442015010024	México	Ixtlahuaca	San Ignacio del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,449	\$819,965	\$819,965	\$819,965	\$819,965	\$819,965	\$819,965	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560087	Rehabilitación De Caminos Rurales En Manzana 3,5,6,18 Y 24	0442015010025	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$350,005	\$349,005	\$349,005	\$349,005	\$349,005	\$349,005	\$349,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560258	Ampliación De Pavimento Hidráulico En Manzana 2	0442015010028	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$381,394	\$370,694	\$370,694	\$370,694	\$370,694	\$370,694	\$370,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560366	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Barrio 8 Y 9 Hacia La Iglesia	0442015010029	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$837,359	\$807,163	\$807,163	\$807,163	\$807,163	\$807,163	\$807,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560391	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Hacia Las Canoas	0442015010030	México	Ixtlahuaca	San Miguel Enyege	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$485,391	\$485,360	\$485,360	\$485,360	\$485,360	\$485,360	\$485,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560442	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal En El Barrio San Vicente	0442015010031	México	Ixtlahuaca	La Concepción Enyege	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$399,868	\$399,153	\$399,153	\$399,153	\$399,153	\$399,153	\$399,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560495	Construcción De 4 Fosas Septicas Para Colectores Principales	0442015010032	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$845,004	\$844,036	\$844,036	\$844,036	\$844,036	\$844,036	\$844,036	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560546	Ampliación De Drenaje Sanitario En Manzana 1 Y 3	0442015010035	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,045,763	\$1,045,168	\$1,045,168	\$1,045,168	\$1,045,168	\$1,045,168	\$1,045,168	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560665	Construcción De Banquetas Y Obras Complementarias En Camino Principal	0442015010037	México	Ixtlahuaca	San Mateo Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$229,171	\$227,969	\$227,969	\$227,969	\$227,969	\$227,969	\$227,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300560691	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. Técnica No 63 Justo Sierra	0442015010039	México	Ixtlahuaca	Santa Maria del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$764,450	\$764,247	\$764,247	\$764,247	\$764,247	\$764,247	\$764,247	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX151503005606921	Construcción De Pavimento Hidraulico En Camino Principal (Calle Cuahutemoc)	0442015010041	México	Ixtlahuaca	Emiliano Zapata (Santo Domingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$499,632	\$499,631	\$499,631	\$499,631	\$499,631	\$499,631	\$499,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1515030056069056	Construcción De 33 Aulas Y Obras Complementarias En Jardin De Niños Artemio Del Valle Arizpe	0442015010042	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,508,607	\$1,507,825	\$1,507,825	\$1,507,825	\$1,507,825	\$1,507,825	\$1,507,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1515030056069094	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Varios Ramales	0442015010043	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín la Cabecera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$905,919	\$904,652	\$904,652	\$904,652	\$904,652	\$904,652	\$904,652	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1515030056069150	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Principal Rumbo A Las Vías Del Ferrocarril	0442015010044	México	Ixtlahuaca	San Juan de las Manzanas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,172,520	\$1,171,172	\$1,171,172	\$1,171,172	\$1,171,172	\$1,171,172	\$1,171,172	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1515030056069204	Construcción De Drenaje Sanitario En La Zona De Shore Rumbo Al Río Lerma	0442015010045	México	Ixtlahuaca	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$193,737	\$193,737	\$193,737	\$193,737	\$193,737	\$193,737	\$193,737	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1515030056069259	Ampliación De Red Eléctrica En Tanque Elevado, Los Gigantes, Encarpetado Y El Canal	0442015010046	México	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$855,002	\$854,045	\$854,045	\$854,045	\$854,045	\$854,045	\$854,045	100.00	\$0	Piezas	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1515030056069411	Ampliación De Red Eléctrica En Los Pinos Hacia El Río Lerma El Canal Fosa Septica Y El Lloron	0442015010047	México	Ixtlahuaca	Guadalupe del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$795,875	\$794,939	\$794,939	\$794,939	\$794,939	\$794,939	\$794,939	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1515030056069484	Construcción De Drenaje Sanitario En Manzana 9,10 Y 12	0442015010049	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,363,184	\$1,362,581	\$1,362,581	\$1,362,581	\$1,362,581	\$1,362,581	\$1,362,581	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300569590	Terminacion De Tres Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	0442015010050	México	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$557,909	\$557,629	\$557,629	\$557,629	\$557,629	\$557,629	\$557,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569638	Construccion De Drenaje Sanitario En Manzana 4,7 Y 8	0442015010051	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$617,561	\$617,436	\$617,436	\$617,436	\$617,436	\$617,436	\$617,436	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569683	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino Principal Rumbo Al Ejido	0442015010052	México	Ixtlahuaca	San Miguel Enyege	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$727,682	\$727,648	\$727,648	\$727,648	\$727,648	\$727,648	\$727,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569781	Ampliacion De Red Eléctrica En Barrio La Loma	0442015010053	México	Ixtlahuaca	San Antonio de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$873,374	\$872,203	\$872,203	\$872,203	\$872,203	\$872,203	\$872,203	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569809	Construccion De Un Aula En Jn Gabriela Mistral	0442015010054	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín el Junco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$489,433	\$455,360	\$455,360	\$455,360	\$455,360	\$455,360	\$455,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569877	Construccion De Drenaje Sanitario En Manzana Independencia	0442015010058	México	Ixtlahuaca	San Francisco de Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$398,649	\$398,603	\$398,603	\$398,603	\$398,603	\$398,603	\$398,603	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569976	Construccion De Fosa Septica En Manzana Independencia	0442015010059	México	Ixtlahuaca	San Francisco de Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$177,383	\$165,332	\$165,332	\$165,332	\$165,332	\$165,332	\$165,332	100.00	\$0	Metros cúbicos	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570018	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	0442015010060	México	Ixtlahuaca	La Guadalupe (El Saucó)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$499,194	\$843,572	\$843,572	\$843,572	\$843,572	\$843,572	\$843,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570056	Construccion De Dos Aulas Y Obras Complementarias En La Primaria Fco Villa	0442015010061	México	Ixtlahuaca	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$967,361	\$967,105	\$967,105	\$967,105	\$967,105	\$967,105	\$967,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300570386	Construcción De Fosa Septica A Un Costado Del Canal Hacia Zapata	0442015010062	México	Ixtlahuaca	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$273,475	\$273,475	\$273,475	\$273,475	\$220,093	\$220,093	\$220,093	80.48	\$0	Metros lineales	50	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300570401	Ampliación De La Red Eléctrica En Manzanas 7,8 Y 10	0442015010063	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,103,900	\$1,100,969	\$1,100,969	\$1,100,969	\$1,100,969	\$1,100,969	\$1,100,969	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300570421	Ampliación De Red Eléctrica En Barrio 1,2,5,8 Y 9	0442015010065	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,965,096	\$1,961,720	\$1,961,720	\$1,961,720	\$1,961,720	\$1,961,720	\$1,961,720	100.00	\$0	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300570433	Construcción De Drenaje Sanitario En El Arroyo, El Lloron Y Registro De Riego	0442015010066	México	Ixtlahuaca	Ejido de Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$314,717	\$314,566	\$314,566	\$314,566	\$314,566	\$314,566	\$314,566	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300570459	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Principal	0442015010067	México	Ixtlahuaca	San José del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$848,201	\$845,261	\$845,261	\$845,261	\$845,261	\$845,261	\$845,261	\$845,261	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570485	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Y Bo. La Sociedad	0442015010068	México	Ixtlahuaca	San Pablo de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$610,455	\$588,294	\$588,294	\$588,294	\$588,294	\$588,294	\$588,294	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300570498	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Principal En El Barrio San Vicente	0442015010070	México	Ixtlahuaca	La Concepción Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$721,926	\$720,471	\$720,471	\$720,471	\$720,471	\$720,471	\$720,471	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300570522	Construcción De 3 Fosas Septicas En El Arroyo, El Pino Y El Lloron	0442015010073	México	Ixtlahuaca	Ejido de Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$108,849	\$108,792	\$108,792	\$108,792	\$108,792	\$108,792	\$108,792	100.00	\$0	Metros cúbicos	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300570543	Construcción De Pavimento Hidráulico Hacia Las Vías Del Ferrocarril	0442015010075	México	Ixtlahuaca	La Bandera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$726,225	\$726,172	\$726,172	\$726,172	\$726,172	\$726,172	\$726,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150300570559	Construcción De Pavimento Hidráulico En Manzana 1 Rumbo Al Pozo De Agua	0442015010076	México	Ixtlahuaca	San Lorenzo Tóxico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$335,549	\$335,458	\$335,458	\$335,458	\$335,458	\$335,458	\$335,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150300570579	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias Varios Ramales	0442015010077	México	Ixtlahuaca	Barrio de Santo Domingo Huereje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$886,328	\$886,140	\$886,140	\$886,140	\$886,140	\$886,140	\$886,140	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150300570599	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Primero De Mayo Hacia San Bartolo Del Llano	0442015010079	México	Ixtlahuaca	Colonia San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$582,888	\$582,401	\$582,401	\$582,401	\$582,401	\$582,401	\$582,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150300570623	Construcción De 3 Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes Ej. 20 Noviembre	0442015010083	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,677,808	\$1,676,174	\$1,676,174	\$1,676,174	\$1,676,174	\$1,676,174	\$1,676,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150300570676	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Norma Mercado Las Torres Y En Calle Insurgentes	0442015010084	México	Ixtlahuaca	Emiliano Zapata (Santo Domingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,845,791	\$1,845,362	\$1,845,362	\$1,845,362	\$1,845,362	\$1,845,362	\$1,845,362	\$1,845,362	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300571830	Construcción De Drenaje Sanitario Salida Al Santuario	0442015010085	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín el Junco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$145,314	\$124,918	\$124,918	\$124,918	\$124,918	\$124,918	\$124,918	\$124,918	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300571864	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Los Pinos, El Arroyo Y La Presa	0442015010086	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$546,463	\$546,402	\$546,402	\$546,402	\$546,402	\$546,402	\$546,402	\$546,402	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300571900	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Col. Isidro Fabela Y Vicente Guerrero	0442015010087	México	Ixtlahuaca	Santa María de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$418,767	\$418,695	\$418,695	\$418,695	\$418,695	\$418,695	\$418,695	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300571936	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Col. Isidro Fabela	0442015010088	México	Ixtlahuaca	Santa María de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$369,341	\$369,063	\$369,063	\$369,063	\$369,063	\$369,063	\$369,063	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300571987	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Detras De La Clínica	0442015010089	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín el Junco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$363,076	\$329,296	\$329,296	\$329,296	\$329,296	\$329,296	\$329,296	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572035	Rehabilitación De Cárcamo De Rebombeo De Agua Potable	0442015010093	México	Ixtlahuaca	Barrio de Santo Domingo Huereje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$50,835	\$50,835	\$50,835	\$50,835	\$50,835	\$50,835	\$50,835	100.00	\$0	Metros cúbicos	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572492	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Las Manzanas 2,4,12, 16 Y 17	0442015010094	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,408,769	\$1,408,375	\$1,408,375	\$1,408,375	\$1,408,375	\$1,408,375	\$1,408,375	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572575	Construcción De Dos Aulas Y Obras Complementarias En La Primaria Ignacio M. Altamirano	0442015010096	México	Ixtlahuaca	San Andrés del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$859,954	\$859,884	\$859,884	\$859,884	\$859,884	\$859,884	\$859,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572660	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Varios Ramales	0442015010097	México	Ixtlahuaca	Ejido la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$497,377	\$495,928	\$495,928	\$495,928	\$495,928	\$495,928	\$495,928	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572720	Ampliación De La Línea De Distribución De Agua Potable En Camino Principal Rumbo Al Panteón	0442015010098	México	Ixtlahuaca	Dolores Enyege	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$111,418	\$111,266	\$111,266	\$111,266	\$111,266	\$111,266	\$111,266	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300572756	Construcción De Drenaje Sanitario El Chamizal	0442015010099	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$294,761	\$294,669	\$294,669	\$294,669	\$294,669	\$294,669	\$294,669	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572788	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En El Barrio 5	0442015010100	México	Ixtlahuaca	San Isidro Boxipe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,218,685	\$1,208,617	\$1,208,617	\$1,208,617	\$1,208,617	\$1,208,617	\$1,208,617	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572852	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Camino Principal A La Esc. Primaria	0442015010102	México	Ixtlahuaca	Dolores Enyege	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$726,617	\$725,071	\$725,071	\$725,071	\$725,071	\$725,071	\$725,071	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572900	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Profrá, Raquel Ayala Góngora	0442015010104	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$308,862	\$308,714	\$308,714	\$308,714	\$308,714	\$308,714	\$308,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300572932	Mantenimiento De Fosa Septica A Un Costado Del Canal Principal De Riego	0442015010106	México	Ixtlahuaca	San Andrés del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$128,732	\$128,066	\$128,066	\$128,066	\$128,066	\$128,066	\$128,066	100.00	\$0	Metros cúbicos	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573057	Ampliación De Red Eléctrica En Manzana 4 Y 5 Calle Benito Juárez	0442015010107	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,226,502	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573108	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Varios Ramales	0442015010110	México	Ixtlahuaca	Barrio de Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$817,642	\$816,462	\$816,462	\$816,462	\$816,462	\$816,462	\$816,462	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573151	Ampliación De Red De Agua Potable En Manzana 1 (Bo. San Antonio)	0442015010111	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$52,467	\$48,187	\$48,187	\$48,187	\$48,187	\$48,187	\$48,187	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300573190	Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes	0442015010113	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquin el Junco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$468,453	\$468,259	\$468,259	\$468,259	\$468,259	\$468,259	\$468,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573233	Ampliacion De Red De Agua Potable, Zona Oriente A Un Costado De La Carretera Federal Toluca Atlacomulco	0442015010114	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$61,450	\$60,957	\$60,957	\$60,957	\$60,957	\$60,957	\$60,957	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573279	Construccion De Deposito De Agua Potable Y Obras Complementarias Rumbo A La Calle Seccion Nacional Rumbo A La Loma Del Toro	0442015010116	México	Ixtlahuaca	San Francisco Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$517,289	\$516,380	\$516,380	\$516,380	\$516,380	\$516,380	\$516,380	100.00	\$0	Metros cúbicos	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573326	Construccion De Drenaje Sanitario En Camino Hacia Las Moras Y Las Vias Del Ferrocarril	0442015010118	México	Ixtlahuaca	San Juan de las Manzanas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$492,637	\$492,328	\$492,328	\$492,328	\$492,328	\$492,328	\$492,328	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573359	Construccion De Una Fosa Septica En La Manzana 17	0442015010119	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$78,536	\$77,936	\$77,936	\$77,936	\$77,936	\$77,936	\$77,936	100.00	\$0	Metros cúbicos	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573418	Ampliacion De Red Electrica En Varios Ramales	0442015010121	México	Ixtlahuaca	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$424,236	\$424,235	\$424,235	\$424,235	\$424,235	\$424,235	\$424,235	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573456	Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Repartidor A Los Depositos Parte Alta	0442015010122	México	Ixtlahuaca	San Andrés del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$171,237	\$165,461	\$165,461	\$165,461	\$165,461	\$165,461	\$165,461	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300573500	Construccion De Snaitarios En La Escuela Primaria Venustiano Carranza	0442015010125	México	Ixtlahuaca	Emiliano Zapata (Santo Domingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$227,281	\$227,244	\$227,244	\$227,244	\$227,244	\$227,244	\$227,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400593073	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Manzanas 1, 2, 20 Y 23	0442015191257	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$654,158	\$654,158	\$654,158	\$654,158	\$654,158	\$654,158	\$654,158	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400595359	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Principal	04420150036	México	Ixtlahuaca	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$257,308	\$257,308	\$257,308	\$257,308	\$257,308	\$257,308	\$257,308	100.00	\$0	Piezas	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400596762	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Obras Complementarias En Shore	04420150064	México	Ixtlahuaca	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,065,261	\$1,065,261	\$1,065,261	\$1,065,261	\$1,065,261	\$1,065,261	\$1,065,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400596846	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Paraje Las Torres, Junto Al Kinder, Paraje El Km. 91 Y Junto A La Secundaria	04420150069	México	Ixtlahuaca	San Antonio Bonixi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,215,317	\$1,215,317	\$1,215,317	\$1,215,317	\$1,215,317	\$1,215,317	\$1,215,317	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400597791	Construcción De Drenaje Sanitario En Manzana 1 Y 2	04420150074	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$964,032	\$964,032	\$964,032	\$964,032	\$964,032	\$964,032	\$964,032	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400597877	Construcción De Banquetas Y Obras Complementarias En Camino Principal Y Rumbo A La Secundaria	04420150078	México	Ixtlahuaca	San Jerónimo Ixtapantongo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,263,072	\$1,263,072	\$1,263,072	\$1,263,072	\$1,263,072	\$1,263,072	\$1,263,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400598432	Mantenimiento De Aulas Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Gabriel Ramos Millán	04420150080	México	Ixtlahuaca	Santa Ana la Ladera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$159,894	\$159,894	\$159,894	\$159,894	\$159,894	\$159,894	\$159,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400598492	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino De La Llave Hacía La Iglesia	04420150081	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$138,501	\$138,501	\$138,501	\$138,501	\$138,501	\$138,501	\$138,501	\$138,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400598542	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Hacia El Panteon	04420150082	México	Ixtlahuaca	San Juan de las Manzanas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$92,285	\$92,285	\$92,285	\$92,285	\$92,285	\$92,285	\$92,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150400598975	Ampliación De Red Eléctrica En Las Colonias Ignacio Zaragoza Y Benito Juárez	04420150090	México	Ixtlahuaca	Santa María del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$580,605	\$580,605	\$580,605	\$580,605	\$580,605	\$580,605	\$580,605	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150400599636	Ampliación De Red Eléctrica En Manzana 6	04420150091	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$465,673	\$465,673	\$465,673	\$465,673	\$465,673	\$465,673	\$465,673	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150400599713	Construcción De Drenaje Sanitario Varios Ramales Y Obras Complementarias	04420150092	México	Ixtlahuaca	Emiliano Zapata (Santo Domingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,897,214	\$4,897,214	\$4,897,214	\$4,897,214	\$4,897,214	\$4,897,214	\$4,897,214	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150400599824	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Las Manzanas 7, 8, 9 Y 10	04420150095	México	Ixtlahuaca	Santa Ana la Ladera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,246,303	\$1,246,303	\$1,246,303	\$1,246,303	\$1,246,303	\$1,246,303	\$1,246,303	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150400600446	Construcción De Drenaje Sanitario En La Propiedad La Colonia Y La Soledad	04420150101 01	México	Ixtlahuaca	San Pablo de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$342,641	\$342,641	\$342,641	\$342,641	\$342,641	\$342,641	\$342,641	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150400600479	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Damian Carmona C.C.T. 15dpb00520	04420150101 03	México	Ixtlahuaca	La Guadalupe (El Saucó)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$454,834	\$454,834	\$454,834	\$454,834	\$454,834	\$454,834	\$454,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150400600517	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Pastor Velazquez Hernandez En Manzana 8	04420150101 05	México	Ixtlahuaca	San Lorenzo Tóxico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$844,932	\$844,932	\$844,932	\$844,932	\$844,932	\$844,932	\$844,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400600571	Construcción De Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En Manzana 5	0442015010108	México	Ixtlahuaca	San Lorenzo Toxicó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$663,658	\$663,658	\$663,658	\$663,658	\$663,658	\$663,658	\$663,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400600596	Ampliación De Red Eléctrica De La Presa La Niña Rumbo A La Presa La Caja	0442015010109	México	Ixtlahuaca	Ejido la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$288,017	\$288,017	\$288,017	\$288,017	\$288,017	\$288,017	\$288,017	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400600683	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varios Ramales	0442015010112	México	Ixtlahuaca	San Antonio Boniki	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$881,313	\$881,313	\$881,313	\$881,313	\$881,313	\$881,313	\$881,313	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400600733	Ampliación De Red Eléctrica En Emiliano Zapata (Santo Domingo)	0442015010115	México	Ixtlahuaca	Emiliano Zapata (Santo Domingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	\$0	Piezas	201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400600769	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varios Ramales	0442015010117	México	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$323,442	\$323,442	\$323,442	\$323,442	\$323,442	\$323,442	\$323,442	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400600754	Ampliación De Red Eléctrica Zona Oriente	0442015010120	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,077,681	\$1,077,681	\$1,077,681	\$1,077,681	\$1,077,681	\$1,077,681	\$1,077,681	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400600782	Construcción De Drenaje Sanitario Varios Ramales	0442015010123	México	Ixtlahuaca	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$147,629	\$147,629	\$147,629	\$147,629	\$147,629	\$147,629	\$147,629	\$147,629	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600818	Ampliación De Red De Agua Potable Varios Ramales	0442015010124	México	Ixtlahuaca	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$110,724	\$110,724	\$110,724	\$110,724	\$110,724	\$110,724	\$110,724	\$110,724	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400602068	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Mtro. Pedro Leon	0442015010126	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín la Cabecera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$332,911	\$332,911	\$332,911	\$332,911	\$332,911	\$332,911	\$332,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602089	Construcción De Drenaje Sanitario En Manzanas 1, 4, 5, 8, 9 Y 10	0442015010127	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$848,473	\$848,473	\$848,473	\$848,473	\$848,473	\$848,473	\$848,473	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602121	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Dra. María Montessori	0442015010128	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$562,192	\$562,192	\$562,192	\$562,192	\$562,192	\$562,192	\$562,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602155	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Hermenegildo Galeana	0442015010129	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$227,935	\$227,935	\$227,935	\$227,935	\$227,935	\$227,935	\$227,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602172	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Principal En La Manzana 3	0442015010130	México	Ixtlahuaca	El Rincón de los Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,559,213	\$1,559,213	\$1,559,213	\$1,559,213	\$1,559,213	\$1,559,213	\$1,559,213	100.00	\$0	Piezas	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602197	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3. A Un Costado Del Carcamo Existente	0442015010131	México	Ixtlahuaca	El Rincón de los Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,890	\$887,890	\$887,890	\$887,890	\$887,890	\$887,890	\$887,890	100.00	\$0	Metros cúbicos	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602225	Construcción De Pavimento Hidráulico En Manzana San Agustín Rumbo A La Entrada	0442015010132	México	Ixtlahuaca	San Antonio Bonixi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$348,134	\$348,134	\$348,134	\$348,134	\$348,134	\$348,134	\$348,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602245	Construcción De Drenaje Sanitario Varios Ramales Barrio 1, 2, 5, 6, 7 Y 9	0442015010133	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$583,393	\$583,393	\$583,393	\$583,393	\$583,393	\$583,393	\$583,393	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400602272	Ampliación De Red Eléctrica En Camino Principal En La Manzana 3 (Segunda Etapa)	0442015010135	México	Ixtlahuaca	El Rincón de los Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,331,167	\$1,331,167	\$1,331,167	\$1,331,167	\$1,331,167	\$1,331,167	\$1,331,167	100.00	\$0	Piezas	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602390	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales (Arroyo, Escuela, La Fosa Y La Línea)	0442015010136	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,174	\$918,174	\$918,174	\$918,174	\$918,174	\$918,174	\$918,174	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602430	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela C.C.A.	0442015010137	México	Ixtlahuaca	San Andrés del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$299,571	\$299,571	\$299,571	\$299,571	\$299,571	\$299,571	\$299,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602812	Construcción De Aula En Jardín De Niños Lic. Arturo Montiel Rojas	0442015010138	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín el Junco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$402,242	\$402,242	\$402,242	\$402,242	\$402,242	\$402,242	\$402,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602850	Ampliación De Red Eléctrica En El Camino Real Y Las Moras Parte Alta	0442015010139	México	Ixtlahuaca	San Juan de las Manzanas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,157,320	\$1,157,320	\$1,157,320	\$1,157,320	\$1,157,320	\$1,157,320	\$1,157,320	100.00	\$0	Piezas	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602882	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal	0442015010140	México	Ixtlahuaca	La Concepción Enyege	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$307,376	\$307,376	\$307,376	\$307,376	\$307,376	\$307,376	\$307,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568510	Rehabilitación De Sistemas De Drenaje Pluvial Sanitario En Calle Barranca Del Muerto Tramo De Carretera México Texcoco A Puente	188948	México	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de la paz	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,203,695	\$7,972,603	\$7,972,603	\$7,972,603	\$7,972,603	\$7,972,603	\$7,972,603	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada
MEX15150200535917	Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Juan Alvarez	1235172010101	México	Malinalco	Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MALINALCO	Educación	En Ejecución	2015	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200536491	Construcción De Lechería Licónsa	1	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$430,123	\$430,123	\$430,123	\$430,123	\$430,123	\$430,123	\$430,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200536790	Construcción De Lechería Licónsa (Visitación)	2	México	Melchor Ocampo	Visitación	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$430,123	\$430,123	\$430,123	\$430,123	\$430,123	\$430,123	\$430,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150200536938	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Ramos Millan Y Primera Y Segunda Cerrada	3	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$325,331	\$325,331	\$325,331	\$325,331	\$325,331	\$325,331	\$325,331	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537191	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes	4	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$329,957	\$329,957	\$329,957	\$329,957	\$329,957	\$329,957	\$329,957	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537227	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En Calle Adolfo Lopez Mateos-Lerdo De Tejada-Francisco I. Madero.	5	México	Melchor Ocampo	Visitación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$329,143	\$329,125	\$329,125	\$329,125	\$329,125	\$329,125	\$329,125	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537328	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Jalapa Y (Primera, Segunda Cerrada) Y Calle Palma Norte	6	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$546,544	\$546,544	\$546,544	\$546,544	\$546,544	\$546,544	\$546,544	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537374	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Av. Francisco I Madero (Entre Calle Manuel Clouthier Y Calle Jalapa)	7	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$410,543	\$410,543	\$410,543	\$410,543	\$410,543	\$410,543	\$410,543	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537427	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Atlapalco Veracruz	8	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,157	\$280,157	\$280,157	\$280,157	\$280,157	\$280,157	\$280,157	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537467	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Cerrada Hidalgo	9	México	Melchor Ocampo	Lomas de Tenopalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$144,140	\$144,140	\$144,140	\$144,140	\$144,140	\$144,140	\$144,140	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537497	Segunda Etapa De Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Tezozomoc	10	México	Melchor Ocampo	Lomas de Tenopalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$252,496	\$252,496	\$252,496	\$252,496	\$252,496	\$252,496	\$252,496	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537531	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Ricardo Flores Magon	11	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$194,181	\$194,181	\$194,181	\$194,181	\$194,181	\$194,181	\$194,181	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537561	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Av. Paseo Techachalco	12	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$629,615	\$629,615	\$629,615	\$629,615	\$629,615	\$629,615	\$629,615	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537598	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Privada Tlaixco	13	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$95,857	\$95,857	\$95,857	\$95,857	\$95,857	\$95,857	\$95,857	\$95,857	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200537621	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Gustavo A Madero - Francisco Villa	14	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$314,595	\$314,595	\$314,595	\$314,595	\$314,595	\$314,595	\$314,595	\$314,595	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150200537646	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Marcelo Palafox	15	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$96,816	\$96,816	\$96,816	\$96,816	\$96,816	\$96,816	\$96,816	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537693	2a Etapa Ampliación Y Continuación Del Boulevard Tramo Visitación Carr. Cuautitlan - Zumpango	16	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$860,246	\$860,246	\$860,246	\$860,246	\$860,246	\$860,246	\$860,246	100.00	\$0	Metros lineales	200,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537720	Segunda Etapa De Construcción De Red De Drenaje Sanitario Cerrada Prolongación Guadalupana	17	México	Melchor Ocampo	Visitación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$65,125	\$65,125	\$65,125	\$65,125	\$65,125	\$65,125	\$65,125	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200537439	Rehabilitación De Caminos Vecinales	187630-0033	México	Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$557,737	\$763,950	\$763,950	\$763,950	\$763,635	\$763,635	\$763,635	99.96	\$0	Kilómetro	31,739	0.00	100.00	Financiera: / Física: IMPORTE EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: SOLO SE CARGARON LOS DATOS CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016	
MEX151503000569000	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria	187637-0036	México	Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$181,091	\$181,091	\$181,091	60.36	\$0	Vehiculos	31,739	0.00	80.00	Financiera: / Física: IMPORTE EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: SOLO SE CARGARON LOS DATOS CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016	
MEX151503000569207	Continuación De Barda Perimetral En Esc. Prim. 5 De Febrero	187773-0038	México	Morelos	Caxbocuc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$561,156	\$561,156	\$561,156	93.53	\$0	Metros lineales	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLO SE CARGARON LOS DATOS PARA EL SISTEMA	
MEX151503000569982	Gastos Indirectos (Gasolina Para Supervisión)	189706-0045	México	Morelos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,170	\$448,170	\$448,170	99.59	\$0	Vehiculos	31,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: IMPORTE EJERCIDO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 / Registro: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016	
MEX151504000592735	Rehabilitación De Sanitarios Jardín De Niños Lázaro Cárdenas	191205-0071	México	Morelos	Barrio Tercero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$135,323	\$135,323	\$135,323	90.22	\$0	Metros Cuadrados	1,007	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLO SE CARGARON DATOS PARA EL SISTEMA	
MEX15150200512621	Modernización De La Superficie De Rodamiento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Concepción	FISM-2015-CALLE-CONCEPCIÓN	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,423,727	\$1,421,724	\$1,421,724	\$1,421,724	\$1,421,724	\$1,421,724	\$1,421,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 DEL 0.02, 0.05 Y 2% / Física: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Registro: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016	
MEX15150200512677	Modernización De La Superficie De Rodamiento A Base De Concreto Hidráulico En Av. México Y Calle Río Bravo	FISM-2015-AV.MÉXICO	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,443,451	\$2,442,785	\$2,442,785	\$2,442,785	\$2,442,785	\$2,433,958	\$2,433,958	\$2,433,958	99.64	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Registro: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Física: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Registro: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 POR UN TOTAL DE \$66,827.48 DE I.A.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX15150200515527	Modernización De La Superficie De Rodamiento A Base De Concreto Asfáltico En Calle Girasol	FISM-2015-GIRASOL-PAVIMENTACIÓN	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,332,821	\$6,238,253	\$6,238,253	\$6,238,253	\$6,238,253	\$4,889,643	\$4,889,643	78.38	\$0	Metros Cuadrados	12,200	0.00	85.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Físico: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Registro: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 POR LA CANTIDAD TOTAL DE LA OBRA DE \$108,077.59
MEX15150400591689	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Secundaria No. 472 Lic. Felipe Neri Villareto	FISM-2015-AULAS SECUNDARI A 472	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$484,583	\$484,583	96.92	\$0	Metros Cuadrados	540	0.00	97.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Físico: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Registro: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 POR UN TOTAL DE LA OBRA DE \$11,279.08
MEX15150400592999	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Preparatoria Cbtno.1 Miguel De Cervantes Saavedra	FISM-2015-AULAS- PREPARATORIA CBT1	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$495,540	\$495,540	\$495,540	\$495,540	\$381,883	\$381,883	77.06	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	67.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Físico: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Registro: SE ENTERARON RETENCIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 DEL 0.02, 0.05 Y 2% POR UN TOTAL DE \$8,886.66
MEX15150400593019	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Prof. Rafael Ramirez	FISM-2015-AULAS- PRIM.RAFAE L-RAMIREZ	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,508	\$497,508	\$497,508	\$497,508	\$481,633	\$481,633	96.81	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	96.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Físico: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Registro: SE ENTERARON RETENCIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 DEL 0.02, 0.05 Y 2% POR UN TOTAL DE LA OBRA DE \$11,216.41
MEX15150400593033	Mejoramiento De Aulas En El Jardín De Niños Manuel Rodríguez Estrada	FISM-2015-AULAS- MANUEL- RODRÍGUEZ	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,517	\$497,517	\$497,517	\$497,517	\$295,790	\$295,790	59.45	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.01, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Físico: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Registro: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 POR UN TOTAL DE LA OBRA DE \$6,884.76
MEX15150400593055	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Secundaria Esti. Miguel De Cervantes Saavedra	FISM-2015-AULAS.SEC. MIGUEL-DE-CEVANTES	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$497,516	\$497,516	\$497,516	\$497,516	\$423,457	\$423,457	85.11	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Físico: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 POR UN TOTAL DE LA OBRA DE \$9,896.32
MEX15150400593069	Mejoramiento De Aulas En El Preescolar Agustín Yañez	FISM-2015-AULAS.AGU STÍN-YAÑEZ	México	Naucalpan de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2015	\$390,000	\$386,960	\$386,960	\$386,960	\$386,960	\$266,899	\$266,899	68.97	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	69.00	Financiera: SE ENTERARON RETENCIONES DEL 0.02, 0.05 Y 2% EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 / Físico: SE ENTERARON RETENCIONES EN EL MES DE FEBRERO DE 2016 DEL 0.02, 0.05 Y 2% POR UN TOTAL DE LA OBRA DE \$6,212.30
MEX15150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,632,772	\$48,632,772	\$48,514,977	\$24,257,488	\$24,257,488	\$24,257,488	49.88	\$0	Metros Cuadrados	1,910	0.00	2.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016 / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300582333	Construcción De Red De Atarjes En 1ra. Avenida A	191817-0013	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOT L	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$879,279	\$879,279	\$879,279	\$877,790	\$438,895	\$438,895	\$438,895	49.92	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	89.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016 / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300582370	Construcción De Red De Atarjes En Calle 38	191819-0015	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOT L	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$914,996	\$457,498	\$457,498	\$457,498	49.80	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	28.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016 / Físico: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016 / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150300582371	Construcción De Red De Atarjea En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$915,001	\$457,501	\$457,501	\$457,501	49.80	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582372	Construcción De Red De Atarjea En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$914,268	\$457,134	\$457,134	\$457,134	49.76	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582374	Construcción De Red De Colector En 1ra. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,480,723	\$2,480,723	\$2,474,946	\$1,237,473	\$1,237,473	\$1,237,473	49.88	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	53.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582375	Construcción De Subcolector En Avenida Victor	191822-0018	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,894,770	\$6,894,770	\$6,894,770	\$6,878,934	\$3,439,467	\$3,439,467	\$3,439,467	49.89	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	98.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582376	Construcción De Colector En Calle Guadalupe Victoria	191823-0019	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,937,050	\$3,937,050	\$3,937,050	\$3,922,395	\$1,961,197	\$1,961,197	\$1,961,197	49.81	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	59.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582377	Construcción De Colector En Avenida José Del Pilar	191824-0020	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,518,916	\$4,518,916	\$4,518,916	\$4,514,804	\$2,257,402	\$2,257,402	\$2,257,402	49.95	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582378	Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul	191825-0021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,257,284	\$2,257,284	\$2,257,284	\$2,249,020	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	49.82	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	75.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582380	Construcción De Red De Atarjea En Calle Lago Zug	191826-0022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,101	\$1,048,101	\$1,048,101	\$1,045,179	\$522,590	\$522,590	\$522,590	49.86	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	75.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582512	Construcción De Red De Atarjea En Calle Ardilla	191827-0023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$887,895	\$887,895	\$873,289	\$436,644	\$436,644	\$436,644	49.18	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582544	Construcción De Red De Atarjea En Calle Celilia	191828-0024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$887,895	\$887,895	\$886,301	\$443,150	\$443,150	\$443,150	49.91	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582545	Construcción De Colector En Avenida Norte 2	191830-0025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,016,580	\$15,016,580	\$15,016,580	\$15,000,457	\$7,500,229	\$7,500,229	\$7,500,229	49.95	\$0	Metros lineales	7,350	0.00	23.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582546	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$638,110	\$638,110	\$637,327	\$318,663	\$318,663	\$318,663	49.94	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582547	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191833-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$590,646	\$590,646	\$590,555	\$295,278	\$295,278	\$295,278	49.99	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150300582548	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$821,016	\$821,016	\$820,526	\$410,263	\$410,263	\$410,263	49.97	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	12.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582550	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hielmar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$911,464	\$911,464	\$907,563	\$453,782	\$453,782	\$453,782	49.79	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	9.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582551	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Bailen	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$765,444	\$765,444	\$765,016	\$382,508	\$382,508	\$382,508	49.97	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582552	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$858,507	\$858,507	\$856,886	\$428,443	\$428,443	\$428,443	49.91	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582553	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$549,655	\$549,655	\$549,465	\$274,732	\$274,732	\$274,732	49.98	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582554	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$655,008	\$655,008	\$652,384	\$326,192	\$326,192	\$326,192	49.80	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582555	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhuac	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$459,994	\$459,994	\$458,480	\$229,240	\$229,240	\$229,240	49.84	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	4.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582556	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$220,558	\$220,558	\$218,089	\$109,044	\$109,044	\$109,044	49.44	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	11.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150300582557	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,522,482	\$1,522,482	\$1,521,582	\$760,791	\$760,791	\$760,791	49.97	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150400590268	Repavimentación De La Av. Corrido Del Norte	189771-0001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,855,296	\$10,855,296	\$10,855,296	\$10,839,808	\$10,445,830	\$10,445,830	\$10,445,830	96.23	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150400590288	Repavimentación De La Calle Morenita	189772-0002	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,412,306	\$1,412,306	\$1,412,306	\$1,404,973	\$702,487	\$702,487	\$702,487	49.74	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150400590297	Repavimentación De La Calle Marieta	189773-0003	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,820	\$1,401,820	\$1,401,820	\$1,388,190	\$694,095	\$694,095	\$694,095	49.51	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150400590309	Repavimentación De La Calle Ardilla	189774-0004	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,378,616	\$1,378,616	\$1,378,616	\$1,358,420	\$679,210	\$679,210	\$679,210	49.27	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX15150400590354	Repavimentación De La Calle Cecilia	189775-0005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,283,192	\$1,283,192	\$1,283,192	\$1,256,609	\$628,305	\$628,305	\$628,305	48.96	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150400590366	Repavimentación De La Calle Joaquinita	189776-0006	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,154,211	\$1,154,211	\$1,154,211	\$1,137,071	\$568,535	\$568,535	\$568,535	49.26	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.	
MEX15150200513877	Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En La Comunidad Del Pedregal (El Pirame)	189522	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$785,004	\$785,004	\$785,004	98.13	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200513916	Techado En El Area De Impartición De Educación Física Del Preescolar Horacio Quiroga En San Jeronimo Acapulco	189523	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$250,747	\$250,747	\$250,747	98.33	\$0	Piezas	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200513958	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Calle San Luis La Asunción Tepexoyuca	189524	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$134,467	\$134,467	\$134,467	97.44	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200514010	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Calle Jalisco La Asunción Tepexoyuca	189525	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$133,736	\$133,736	\$133,736	96.91	\$0	Metros Cuadrados	5	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200514059	Electrificación De Varias Calles	189528	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,170,438	\$1,170,438	\$1,170,438	\$1,170,438	\$1,170,438	\$1,170,438	100.00	\$0	Piezas	61,805	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200514096	Construcción De Pavimento En La Calle San Luis Potosí La Asunción Tepexoyuca	189529	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$555,961	\$555,961	\$555,961	97.54	\$0	Kilómetro lineal	61,805	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200514202	Construcción De Módulo Sanitario En Esc. Primaria Enrique C. Rebsamen San Pedro Cholula	189531	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Educación	En Ejecución	2015	\$305,000	\$299,152	\$299,152	\$299,152	\$299,152	\$299,152	\$299,152	100.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200515338	Construcción Y Equipamiento De Comedor Comunitario En San Pedro Cholula	189535	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Educación	En Ejecución	2015	\$279,000	\$274,083	\$274,083	\$274,083	\$274,083	\$274,083	\$274,083	100.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551928	Ampliación Y Obras Complementarias En La Esc. Primaria Nicolas Bravo	189530	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$338,301	\$338,301	\$338,301	96.66	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	97.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300552042	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Pedro Cholula	191264	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$300,889	\$300,889	\$300,889	66.86	\$0	Metros Cuadrados	68,500	0.00	67.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300552058	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad En La Comunidad Del Pedregal De Guadalupe	191265	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$322,242	\$322,242	\$322,242	49.58	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	50.00	Financiera: ÚNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX1515030052068	Construccion De Pisos Firmes En La Comunidad De San Pedro Atlapulco	191266	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$150,000	\$146,883	\$146,883	\$146,883	\$146,883	\$146,883	\$146,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1515030052085	Construccion De Pisos Firmes En La Comunidad De San Jeronimo Acazulco	191267	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$998,401	\$998,401	\$998,401	\$998,401	\$895,048	\$895,048	\$895,048	89.65	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	90.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1515030052091	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Lerma San Pedro Cholula	191268	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$105,000	\$103,128	\$103,128	\$103,128	\$103,128	\$103,128	\$103,128	100.00	\$0	Metros lineales	65,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1515030052097	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Agustín Davila Padilla.	191269	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$355,724	\$355,724	\$355,724	96.14	\$0	Piezas	65,800	0.00	96.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1515030052106	Construccion De Sistema De Alcantarillado Y Obras Complementarias En La Carretera Ocoyoacac-Santiago	191294	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$365,000	\$358,138	\$358,138	\$358,138	\$358,138	\$358,138	\$358,138	100.00	\$0	Kilómetro lineal	65,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1515030052114	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Obras Complementarias En La Carretera Av. Lerma Tramo Poniente 2da Etapa	191295	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Urbanización	En Ejecución	2015	\$340,000	\$332,998	\$332,998	\$332,998	\$332,998	\$332,998	\$332,998	100.00	\$0	Metros lineales	65,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200525928	Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal	186997/0001	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$379,543	\$379,543	\$379,543	\$379,543	\$379,543	\$379,543	\$379,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150200525933	Rehabilitacion De Redes De Agua Potable	187785/0002	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$304,423	\$72,269	\$72,269	\$72,269	\$72,269	\$72,269	\$72,269	100.00	\$0	Metros lineales	4,800	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150200525935	Rehabilitacion De Relleno Sanitario	188424/0003	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$650,000	\$648,221	\$648,221	\$648,221	\$623,248	\$623,248	\$623,248	96.15	\$0	Metros lineales	4,800	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150200525937	Mejoramiento A La Vivienda	188891/0004	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,377,884	\$1,436,523	\$1,436,523	\$1,436,523	\$1,436,523	\$1,436,523	\$1,436,523	100.00	\$0	Piezas	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150300575434	Rehabilitacion De Clinica General, El Pinal Del Marquezado	189732/0005	México	Otzoloapan	Pinal del Marquezado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de otzoloapan	Salud	En Ejecución	2015	\$411,922	\$425,687	\$425,687	\$425,687	\$425,687	\$425,687	\$425,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150300575441	Herreria Y Canceleria Para Clinica	191114/0006	México	Otzoloapan	Pinal del Marquezado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de otzoloapan	Salud	En Ejecución	2015	\$70,416	\$70,416	\$70,416	\$70,416	\$70,416	\$70,416	\$70,416	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150400620727	Construccion De Cuartos Cocina	191646/0007	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$746,000	\$1,100,848	\$1,100,848	\$1,100,848	\$1,100,848	\$1,100,848	\$1,100,848	\$1,100,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400620735	Construccion De Cuartos Dormitorio	191647/0008	México	Otzoloapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400620749	Construccion De Techumbre En Plaza Civica De Escuela Primaria	192543/0009	México	Otzoloapan	San Miguel Piru (El Piru)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	\$550,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300577316	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable	186070	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$374,169	\$374,170	\$374,170	\$374,170	\$374,170	\$374,170	\$374,170	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300577395	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Sanitario	186071	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300577449	Construccion De 20 Cuartos Dormitorio	186072	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300577523	Construccion De 10 Cuartos Para Baño	186073	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$580,891	\$580,891	\$580,891	\$580,891	\$580,891	\$580,891	\$580,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300577552	Construccion De 10 Cuartos Para Cocina	186074	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$629,920	\$629,920	\$629,920	\$629,920	\$629,920	\$629,920	\$629,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300577584	Construccion De 40 Cisternas De 10 M3 De Capacidad	186075	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,609,963	\$1,609,964	\$1,609,964	\$1,609,964	\$1,609,964	\$1,609,964	\$1,609,964	100.00	\$0	Metros cúbicos	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300577641	Construccion De Aula En Jardin De Niños Miguel Angel Asturias	186076	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Educación	En Ejecución	2015	\$349,073	\$349,074	\$349,074	\$349,074	\$349,074	\$349,074	\$349,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300577671	Construccion De Guarderías Y Banquetas En Calle Santa Rosa, Entre Av. Alzate Y Planta Tratadora De Agua Residuales	186077	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$436,947	\$436,948	\$436,948	\$436,948	\$436,948	\$436,948	\$436,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300577830	Construccion De Comedor Comunitario	186302	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,398,630	\$1,398,630	\$1,398,630	\$1,398,630	\$1,398,630	\$1,398,630	\$1,398,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300579386	Mantenimiento De Sanitarios En Escuela Secundaria Estic No. 27, Niños Heroes	186303	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Educación	En Ejecución	2015	\$311,497	\$311,497	\$311,497	\$311,497	\$311,497	\$311,497	\$311,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300579418	Construccion De Sanitarios En Escuela Preparatoria Oficial No 177	186304	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Educación	En Ejecución	2015	\$561,129	\$561,129	\$561,129	\$561,129	\$561,129	\$561,129	\$561,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300579447	Rehabilitación De Aulas Del Jardín De Niños Justo Sierra	186355	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Educación	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%	
MEX15150300579479	Construcción De Drenaje En Calle Primera Cerrada De Prolongación Abasolo	190421	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$147,786	\$147,787	\$147,787	\$147,787	\$147,787	\$147,787	\$147,787	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%	
MEX15150300579499	Construcción De Drenaje En Calle La Era	190422	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$140,862	\$140,863	\$140,863	\$140,863	\$140,863	\$140,863	\$140,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%	
MEX15150300579533	Construcción De Drenaje En Calle Cerrada De Tepanco	190425	México	Ozumba	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$43,765	\$43,766	\$43,766	\$43,766	\$43,766	\$43,766	\$43,766	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%	
MEX15150300580591	Construcción De Drenaje En Calle Cerrada De Corregidora	190428/0017	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$85,255	\$85,255	\$85,255	\$85,255	\$85,255	\$85,255	\$85,255	\$85,255	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300580600	'Ampliación De Agua Potable En Calle Cerrada De Corregidora'	190438/0018	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$32,191	\$32,191	\$32,191	\$32,191	\$32,191	\$32,191	\$32,191	\$32,191	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300580625	Rehabilitación De Comedor Comunitario Santiago Mamahuazuca	190440/0019	México	Ozumba	Santiago Mamahuazuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$124,022	\$124,022	\$124,022	\$124,022	\$124,022	\$124,022	\$124,022	\$124,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300580634	Mejoramiento De Aulas En Escuela Preparatoria Oficial 177	190442/0020	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Educación	En Ejecución	2015	\$151,636	\$151,636	\$151,636	\$151,636	\$151,636	\$151,636	\$151,636	\$151,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300580657	Pago De Credito Banobras Del Anticipo Del Techo Financiero Asignado 2015	191606/0021	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,655,615	\$2,655,615	\$2,655,615	\$2,655,615	\$2,655,615	\$2,655,615	\$2,655,615	\$2,655,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27,207	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300580673	Pago De Intereses Generados Del Credito Banobras Del Anticipo Del Techo Financiero Asignado 2015	191607/0022	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$95,549	\$95,549	\$95,549	\$95,549	\$95,549	\$95,549	\$95,549	\$95,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27,207	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300580685	Construcción De Drenaje En Calle Chabacanos	191608/0023	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$86,717	\$86,717	\$86,717	\$86,717	\$86,717	\$86,717	\$86,717	\$86,717	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300580694	Construcción De Drenaje En Calle Prolongación De Niño Perdido	191609/0024	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$79,193	\$79,193	\$79,193	\$79,193	\$79,193	\$79,193	\$79,193	\$79,193	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%
MEX15150300580712	Construcción De Red De Distribución Eléctrica En Las Calles: 1a Cerrada De Alzate, Cerrada De Corregidora Y Alfredo Del Mazo Y Niño Perdido	191610/0025	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$446,626	\$446,626	\$446,626	\$446,626	\$446,626	\$446,626	\$446,626	\$446,626	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA REPORTADA EN EL SIIVAMEN 2015 COMO CONCLUIDA, CON UN AVANCE FÍSICO AL 100%



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300568833	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Camino La Concepción A La Calle Benito Juárez Para Mejorar El Suministro A La Red De Agua Potable En La Col. Cuauhtemoc	190921	México	San Antonio la Isla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$771,859	\$804,694	\$804,694	\$804,694	\$804,694	\$804,694	\$804,694	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN EL AÑO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300568981	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Tanque Elevado Del Conjunto Urbano Villas Del Sauce Sobre Calle Fc I. Madero A La Calle Aguascalientes	190923	México	San Antonio la Isla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$382,196	\$312,199	\$312,199	\$312,199	\$312,199	\$312,199	\$312,199	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN 2015, TUVO CONFLICTOS SOCIALES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CON SUPRESUPUESTO MODIFICADO, EL IMPROTE DEL CONTRATO DISMINUYO DEBIDO A QUE HUBO CONFLICTOS SOCIALES Y UNA ETAPA DE OBRA NO SE INICIO, LAS LINEAS DE AGUA POTABLE SE CONSTRUYO EN.
MEX15150100498601	Construcción De Comedor Comunitario En Bo. La Era San Pablo Tlalchichilpa 186556.	0742015023	México	San Felipe del Progreso	Barrio de la Era San Pablo Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$750,000	\$748,192	\$748,192	\$748,192	\$748,192	\$748,192	\$748,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	456	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100498604	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Ejido El Carmen Ocoatepec 187015	0742015029	México	San Felipe del Progreso	El Carmen Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,711	\$499,711	\$499,711	\$499,711	\$499,711	\$499,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200505646	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero, San Antonio La Ciénega 187434	0742015-187434	México	San Felipe del Progreso	San Antonio la Ciénega (La Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$621,065	\$621,065	\$621,065	\$621,065	\$621,065	\$621,065	\$621,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200506770	Pavimentación De Calle Principal Sin Nombre Con Concreto Hidráulico En Ejido De Chichilpa 187437.	0742015-187437.	México	San Felipe del Progreso	Chichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,984	\$514,984	\$514,984	\$514,984	\$514,984	\$514,984	\$514,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	558	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200506857	Ampliación De Lared De Electrificación, Bo. Elagostadero, Ejido De San Juan Jalpa 187665.	0742015-187665	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Agostadero Ejido de San Juan Jalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$398,920	\$398,920	\$398,920	\$398,920	\$398,920	\$398,920	\$398,920	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200506895	Ampliación De La Red De Electrificación Colonia Plateros, Palmillas 187668	0742015-187668	México	San Felipe del Progreso	Colonia Plateros de Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$577,570	\$577,570	\$577,570	\$577,570	\$577,570	\$577,570	\$577,570	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200506970	Ampliación De Electrificación En Guadalupe Cote 187669.	0742015-187669	México	San Felipe del Progreso	Guadalupe Coté	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$769,016	\$769,016	\$769,016	\$769,016	\$769,016	\$769,016	\$769,016	100.00	\$0	Piezas	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507039	Ampliación De Lared Deelectrificación En Bo. El Cerrito Ejido Del Tunal 187670.	0742015-187670	México	San Felipe del Progreso	El Tunal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$713,979	\$713,979	\$713,979	\$713,979	\$713,979	\$713,979	\$713,979	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507120	Ampliación De Comedoren La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos, Bo. Tungareo Emilio Portes Gil 187721.	0742015-187721	México	San Felipe del Progreso	Barrio Tungareo, Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$698,995	\$698,995	\$698,995	\$698,995	\$698,995	\$698,995	\$698,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	246	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507284	Ampliación De Electrificación, Santa Ana Nichi 187745.	0742015-187745	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,385,405	\$2,385,405	\$2,385,405	\$2,385,405	\$2,385,405	\$2,385,405	\$2,385,405	100.00	\$0	Piezas	510	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1510200507348	Construcción De Fosa Septica Guadalupe Cote 187746.	0742015-187746	México	San Felipe del Progreso	Guadalupe Coté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$547,848	\$547,848	\$547,848	\$547,848	\$547,848	\$547,848	\$547,848	100.00	\$0	Metros cúbicos	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200507978	Ampliacion Dela Red Deelectrificacion En Bo. La Copuru,Ejido De San Lucas Ocoatepec 187784.	0742015-187784	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$946,957	\$946,957	\$946,957	\$946,957	\$946,957	\$946,957	\$946,957	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200508193	Construccion De Drenaje Sanitario En San Agustin Mextepec 187795.	0742015-187795	México	San Felipe del Progreso	San Agustín Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,998,773	\$1,998,773	\$1,998,773	\$1,998,773	\$1,998,773	\$1,998,773	\$1,998,773	100.00	\$0	Metros lineales	1,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200508215	Ampliacion De Electrificacion En Rancharia La Ciénega 187796.	0742015-187796	México	San Felipe del Progreso	Rancharia la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	\$772,511	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200508236	Ampliacion De Electrificacion En Bo. Tierra Blanca, Ejido De San Pedro El Alto 187989.	0742015-187989	México	San Felipe del Progreso	Barrio Tierra Blanca, Ejido de San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,148,271	\$1,148,271	\$1,148,271	\$1,148,271	\$1,148,271	\$1,148,271	\$1,148,271	100.00	\$0	Piezas	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200508261	Ampliacion De Red De Electrificacion En Bo. Las Palomas Santa Ana Nichi 188059.	0742015-188059	México	San Felipe del Progreso	Barrio las Palomas, Santa Ana Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$548,554	\$548,554	\$548,554	\$548,554	\$548,554	\$548,554	\$548,554	100.00	\$0	Piezas	846	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200508289	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Concepcion Chico Ejido 188223	0742015-188223	México	San Felipe del Progreso	La Concepción Chico (El Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,256,953	\$1,256,953	\$1,256,953	\$1,256,953	\$1,256,953	\$1,256,953	\$1,256,953	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15102005083138	Construccion De Un Aula En Esc. Prim. Alfredo Zarate Albarran, Emilio Portes Gil 187325.	0742015-187325	México	San Felipe del Progreso	Emilio Portes Gil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$349,140	\$349,140	\$349,140	\$349,140	\$349,140	\$349,140	\$349,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15102005083274	Construccion De Dos Aulas En El Preescolar De Nueva Creacion Bo. El Arenal, San Nicolas Guadalupe 187425.	0742015-187425	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$587,286	\$587,286	\$587,286	\$587,286	\$587,286	\$587,286	\$587,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15102005083363	Pavimentacion De Calle De Acceso Principal Abo.Calvario Del Carmen Con Concreto Hco. Bo.Calvario Del Carmen 187429.	0742015-187429	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,466,149	\$2,466,149	\$2,466,149	\$2,466,149	\$2,466,149	\$2,466,149	\$2,466,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15102005083505	Ampliacion De Dispensario Medico 2da. Etapa, Rincon De Los Pirules 187518.	0742015-187518	México	San Felipe del Progreso	Rincón de los Pirules	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$949,585	\$949,585	\$949,585	\$949,585	\$949,585	\$949,585	\$949,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,026	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15102005083586	Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Emiliano Zapata, Emilio Portes Gil 187640.	0742015-187640	México	San Felipe del Progreso	Emilio Portes Gil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$598,251	\$598,251	\$598,251	\$598,251	\$598,251	\$598,251	\$598,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15103005055489	Construccion De Barda Perimetral En El Preescolar Leona Vicario, Bo. Santa Cruz, San Nicolas Guadalupe 187755.	0742015187755	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$763,110	\$763,110	\$763,110	\$763,110	\$763,110	\$763,110	\$763,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1515030055599	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Guadalupe Victoria,Bo. Tepetitlan, Emilio Portes Gil 187888.	074201518788	México	San Felipe del Progreso	Barrio Tepetitlan Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$649,428	\$649,428	\$649,428	\$649,428	\$649,428	\$649,428	\$649,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555637	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Colonia Emiliano Zapata, La Purísima Concepción Mayorazgo 188057.	0742015188057	México	San Felipe del Progreso	Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$497,821	\$497,821	\$497,821	\$497,821	\$497,821	\$497,821	\$497,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555666	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Tierra Y Libertad En Ejido Purísima Concepción Mayorazgo 188058	0742015188058	México	San Felipe del Progreso	Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$497,836	\$497,836	\$497,836	\$497,836	\$497,836	\$497,836	\$497,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555706	Construcción De Un Aula En El Preescolar Horacio Zúñiga, Santa Ana Nichi 188063	0742015188063	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$348,177	\$348,177	\$348,177	\$348,177	\$348,177	\$348,177	\$348,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555736	Construcción De Un Aula En El Preescolar Benito Juárez García, En San Agustín Mexitepec 188136.	0742015188136	México	San Felipe del Progreso	San Agustín Mexitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$349,077	\$349,077	\$349,077	\$349,077	\$349,077	\$349,077	\$349,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555780	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Rancharía La Soledad 188137.	0742015188137	México	San Felipe del Progreso	Rancharía la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$149,629	\$149,629	\$149,629	\$149,629	\$149,629	\$149,629	\$149,629	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555811	Construcción De Comedor Comunitario,Bo. San Francisco, San Nicolas Guadalupe 188138.	0742015188138	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$749,919	\$749,919	\$749,919	\$749,919	\$749,919	\$749,919	\$749,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	513	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555846	Construcción De Un Aula En El Preescolar Francisco I. Madero, Bo. San Francisco, San Nicolas Guadalupe 188139.	0742015188139	México	San Felipe del Progreso	Barrio San Francisco San Nicolás Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$349,065	\$349,065	\$349,065	\$349,065	\$349,065	\$349,065	\$349,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555903	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, En Palmillas 188140.	0742015188140	México	San Felipe del Progreso	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,113,650	\$1,113,650	\$1,113,650	\$1,113,650	\$1,113,650	\$1,113,650	\$1,113,650	100.00	\$0	Metros lineales	1,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555932	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Vicente Guerrero, Ejido De San Lucas Ocoatepec 188141.	0742015188141	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$698,170	\$698,170	\$698,170	\$698,170	\$698,170	\$698,170	\$698,170	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555957	Construcción De Comedor Comunitario, En Fresno Nichi 188146.	0742015188146	México	San Felipe del Progreso	Fresno Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$998,245	\$998,245	\$998,245	\$998,245	\$998,245	\$998,245	\$998,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300555987	Ampliación De Comedor Comunitario, En Colonia Guadalupe 188171.	0742015188171	México	San Felipe del Progreso	Colonia Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$79,498	\$79,498	\$79,498	\$79,498	\$79,498	\$79,498	\$79,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	298	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300556015	Construcción De Sanitarios En Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez, En Charcos Azules San Jerónimo Mavati 188176.	0742015188176	México	San Felipe del Progreso	Charcos Azules San Jerónimo Mavati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$348,983	\$348,983	\$348,983	\$348,983	\$348,983	\$348,983	\$348,983	\$348,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556036	Terminación De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Aquiles Sardan De Ejido De Encinillas, Encinillas San Antonio La Ciénega 188177.	0742015188177	México	San Felipe del Progreso	Encinillas de San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$598,232	\$598,232	\$598,232	\$598,232	\$598,232	\$598,232	\$598,232	\$598,232	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556218	Ampliacion De Electrificación En Calvario Buenavista 188220.	0742015188220	México	San Felipe del Progreso	Calvario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,198,231	\$1,198,231	\$1,198,231	\$1,198,231	\$1,198,231	\$1,198,231	\$1,198,231	\$1,198,231	100.00	\$0	Luminaria	1,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556386	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Bo. La Huerta Palmillas 188222.	0742015188222	México	San Felipe del Progreso	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$798,098	\$798,098	\$798,098	\$798,098	\$798,098	\$798,098	\$798,098	\$798,098	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556411	Ampliacion De Electrificación , Bo. La Copuru, Ejido De San Lucas Ocoatepec 188224.	0742015188224	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$558,949	\$558,949	\$558,949	\$558,949	\$558,949	\$558,949	\$558,949	\$558,949	100.00	\$0	Piezas	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556427	Ampliacion De Electrificación , Bo. El Rincon, Santa Ana Nichi Ejido 188230	0742015188230	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Rincón Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$438,431	\$438,431	\$438,431	\$438,431	\$438,431	\$438,431	\$438,431	\$438,431	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556440	Ampliacion De La Red De Electrificación , Bo. La Soledad, San Pablo Tlalchichilpa	0742015188305	México	San Felipe del Progreso	San Pablo Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,174,978	\$1,174,978	\$1,174,978	\$1,174,978	\$1,174,978	\$1,174,978	\$1,174,978	\$1,174,978	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556455	Ampliacion De Un Aula En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero, San Antonio La Ciénega 188423.	0742015188423	México	San Felipe del Progreso	San Antonio la Ciénega (La Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$357,427	\$357,427	\$357,427	\$357,427	\$357,427	\$357,427	\$357,427	\$357,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556472	Ampliacion De La Red De Electrificación , Rancharía Encinillas 188455.	0742015188455	México	San Felipe del Progreso	Rancharía Encinillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$611,793	\$611,793	\$611,793	\$611,793	\$611,793	\$611,793	\$611,793	\$611,793	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556486	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario Bo. El Agostadero, Ejido De San Juan Jalpa 188495.	0742015188495	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Agostadero Ejido de San Juan Jalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,610	\$699,610	\$699,610	\$699,610	\$699,610	\$699,610	\$699,610	\$699,610	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300556338	Construcción De 02 Aulas En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Río, En Bo. El Salto San Antonio La Ciénega 188572.	0742015188572	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Salto San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$607,942	\$607,942	\$607,942	\$607,942	\$607,942	\$607,942	\$607,942	\$607,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX151503005566359	Ampliacion De Electrificación En, Mesa De La Aguita 188694.	0742015188694	México	San Felipe del Progreso	Mesa de la Aguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$868,608	\$868,608	\$868,608	\$868,608	\$868,608	\$868,608	\$868,608	\$868,608	100.00	\$0	Piezas	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX151503005566392	Ampliacion De Electrificación En Bo. El Llano, Guadalupe Cote 188697.	0742015188697	México	San Felipe del Progreso	Guadalupe Coté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$718,869	\$718,869	\$718,869	\$718,869	\$718,869	\$718,869	\$718,869	\$718,869	100.00	\$0	Piezas	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300566501	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calvario Buenavista 188699.	0742015188699	México	San Felipe del Progreso	Calvario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$307,580	\$307,580	\$307,580	\$307,580	\$307,580	\$307,580	\$307,580	\$307,580	100.00	\$0	Metros lineales	156	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566526	Construcción De Comedor Comunitario En San Jeronimo Mavati 188704.	0742015188704	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Mavati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$596,224	\$596,224	\$596,224	\$596,224	\$596,224	\$596,224	\$596,224	\$596,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	456	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566571	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Esc. Preparatoria Of.No. 166 En Emilio Portes Gil 188705.	0742015188705	México	San Felipe del Progreso	Emilio Portes Gil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$996,179	\$996,179	\$996,179	\$996,179	\$996,179	\$996,179	\$996,179	\$996,179	100.00	\$0	Piezas	967	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566587	Ampliación De Red De Electrificación En La Purísima Concepción Mayorazgo 188717.	0742015188717	México	San Felipe del Progreso	Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$316,553	\$316,553	\$316,553	\$316,553	\$316,553	\$316,553	\$316,553	\$316,553	100.00	\$0	Metros lineales	1,461	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566606	Ampliación De La Red De Electrificación En, Rancharía La Carrera 188722.	0742015188722	México	San Felipe del Progreso	Rancharía la Carrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$453,398	\$453,398	\$453,398	\$453,398	\$453,398	\$453,398	\$453,398	\$453,398	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566625	Construcción De 02 Aulas En La Esc.Prim. Generalísimo Morelos, Bo.Santa Cruz San Pablo Tlalchichilpa 188731.	0742015188731	México	San Felipe del Progreso	Barrio Santa Cruz de San Pablo Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$662,503	\$662,503	\$662,503	\$662,503	\$662,503	\$662,503	\$662,503	\$662,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566639	Construcción De Comedor Comunitario, En San Nicolas Mavati 188741.	0742015188741	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Mavati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$744,392	\$744,392	\$744,392	\$744,392	\$744,392	\$744,392	\$744,392	\$744,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	456	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566704	Rehabilitación Delsistema De Agua Potable En Estutempan 188801.	0742015188801	México	San Felipe del Progreso	Estutempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,148,208	\$2,148,208	\$2,148,208	\$2,148,208	\$2,148,208	\$2,148,208	\$2,148,208	\$2,148,208	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566797	Ampliación De Centro De Salud En San Antonio De Las Huertas 188893.	0742015188893	México	San Felipe del Progreso	San Antonio de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$798,279	\$798,279	\$798,279	\$798,279	\$798,279	\$798,279	\$798,279	\$798,279	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566814	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En El Obraje 188896	0742015188896	México	San Felipe del Progreso	El Obraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$319,662	\$319,662	\$319,662	\$319,662	\$319,662	\$319,662	\$319,662	\$319,662	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566831	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En San Juan Jalpa 188936.	0742015188936	México	San Felipe del Progreso	San Juan Jalpa Centro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$998,740	\$998,740	\$998,740	\$998,740	\$998,740	\$998,740	\$998,740	\$998,740	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566843	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria San Miguel La Labor 189042.	0742015189042	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$307,841	\$307,841	\$307,841	\$307,841	\$307,841	\$307,841	\$307,841	\$307,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300566872	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Santa Cruz Mextepec 189060.	0742015189060	México	San Felipe del Progreso	Santa Cruz Mextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,999,819	\$1,999,819	\$1,999,819	\$1,999,819	\$1,999,819	\$1,999,819	\$1,999,819	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300566886	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En San Lucas Ocotepc 189084.	0742015189084	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$998,424	\$998,424	\$998,424	\$998,424	\$998,424	\$998,424	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300566907	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria General Francisco Villa En San Pedro El Chico 189086.	0742015189086	México	San Felipe del Progreso	San Pedro el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$349,844	\$349,844	\$349,844	\$349,844	\$349,844	\$349,844	\$349,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300566928	Ampliacion De La Red De Electrificación En La Cabecera Concepcion 189149.	0742015189149	México	San Felipe del Progreso	La Cabecera Concepcion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$660,663	\$660,663	\$660,663	\$660,663	\$660,663	\$660,663	\$660,663	100.00	\$0	Piezas	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300566937	Construccion De 02 Aulas En La Esc. Prim. Rafael Molina Betancourt En La Purisima Concepcion Mayorazgo 189264.	0742015189264	México	San Felipe del Progreso	Purisima Concepcion Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$589,961	\$589,961	\$589,961	\$589,961	\$589,961	\$589,961	\$589,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300566954	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles Sin Nombre En Emilio Portes Gil 189333.	0742015189333	México	San Felipe del Progreso	Emilio Portes Gil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,416	\$499,416	\$499,416	\$499,416	\$499,416	\$499,416	\$499,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	486	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300566974	Ampliacion De La Red De Electrificación En Nanguari San Juan Jalpa 189583.	0742015189583	México	San Felipe del Progreso	San Juan Jalpa Centro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,135,376	\$1,135,376	\$1,135,376	\$1,135,376	\$1,135,376	\$1,135,376	\$1,135,376	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300566989	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable En San Pedro Elchico 189585.	0742015189585	México	San Felipe del Progreso	San Pedro el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$262,999	\$262,999	\$262,999	\$262,999	\$262,999	\$262,999	\$262,999	100.00	\$0	Metros cúbicos	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300567016	Construccion De Tanque De Agua Potable En La Cabecera Concepcion 189586.	0742015189586	México	San Felipe del Progreso	La Cabecera Concepcion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,152,170	\$1,152,170	\$1,152,170	\$1,152,170	\$1,152,170	\$1,152,170	\$1,152,170	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300567047	Ampliacion De Electrificación Colonia Guadalupe 189599.	0742015189599	México	San Felipe del Progreso	Colonia Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$749,395	\$749,395	\$749,395	\$749,395	\$749,395	\$749,395	\$749,395	100.00	\$0	Piezas	87	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581723	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Bo. Zaragoza, Ejido De Fresno Nichi 189620	0742015189620	México	San Felipe del Progreso	Barrio Zaragoza, Ejido de Fresno Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	746	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581726	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Borege Segunda Seccion San Antonio La Ciénega 189685	0742015189685	México	San Felipe del Progreso	San Antonio la Ciénega (La Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$697,633	\$697,633	\$697,633	\$697,633	\$697,633	\$697,633	\$697,633	100.00	\$0	Metros lineales	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581731	Introduccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles, La Cabecera Municipal 189731	0742015189731	México	San Felipe del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,074,766	\$2,074,766	\$2,074,766	\$2,074,766	\$2,074,766	\$2,074,766	\$2,074,766	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581735	Ampliacion De Lared De Electrificación, Col. Emiliano Zapata, La Purisima Concepcion Mayorazgo 189735	0742015189735	México	San Felipe del Progreso	Purisima Concepcion Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$534,442	\$534,442	\$534,442	\$534,442	\$534,442	\$534,442	\$534,442	100.00	\$0	Piezas	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300581753	Construccion De Comedor Comunitario Bo. San Pedro, Calvario Del Carmen 189868	0742015189868	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$797,853	\$797,853	\$797,853	\$797,853	\$797,853	\$797,853	\$797,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581755	Terminacion De 03 Aulas En La Esc. Sec. Gabino Escalante Arreola En Calvario Delcarmen 189869	0742015189869	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$686,840	\$686,840	\$686,840	\$686,840	\$686,840	\$686,840	\$686,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581756	Ampliacion De Dispensario Medico San Jeronimo Mavati 190004	0742015190004	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Mavati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$422,309	\$422,309	\$422,309	\$422,309	\$422,309	\$422,309	\$422,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581765	Construccion De Comedor Comunitario, Tres Estrellas 190136	0742015190136	México	San Felipe del Progreso	Tres Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$785,310	\$785,310	\$785,310	\$785,310	\$785,310	\$785,310	\$785,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	675	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581766	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Rincon De Los Pirules 190298	0742015190298	México	San Felipe del Progreso	Rincón de los Pirules	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,241,489	\$1,241,489	\$1,241,489	\$1,241,489	\$1,241,489	\$1,241,489	\$1,241,489	100.00	\$0	Piezas	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581769	Ampliacion De Electrificacion, San Juan Cote Ejido 190336	0742015190336	México	San Felipe del Progreso	San Juan Cote Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$679,766	\$679,766	\$679,766	\$679,766	\$679,766	\$679,766	\$679,766	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581779	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Bo. La Era, San Miguel La Labor 190798	0742015190798	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$259,818	\$259,818	\$259,818	\$259,818	\$259,818	\$259,818	\$259,818	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581780	Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable, San Pablo Tlalchichilpa 190799	0742015190799	México	San Felipe del Progreso	San Pablo Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	\$759,624	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,870	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581781	Rehabilitacion Del Pozo Profundo De Agua Potable, Rioyos Buenavista 190837	0742015190837	México	San Felipe del Progreso	Rioyos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$499,792	\$499,792	\$499,792	\$499,792	\$499,792	\$499,792	\$499,792	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581782	Ampliacion De Dispensario Medico, Agua Zarcanichi 190885	0742015190885	México	San Felipe del Progreso	Agua Zarca Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$447,840	\$447,840	\$447,840	\$447,840	\$447,840	\$447,840	\$447,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581783	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable , San Agustín Mexitepec 190888.	0742015190888	México	San Felipe del Progreso	San Agustín Mexitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,875	\$1,048,875	\$1,048,875	\$1,048,875	\$1,048,875	\$1,048,875	\$1,048,875	100.00	\$0	Metros lineales	4,920	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581784	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable San Antonio De Las Huertas 190889	0742015190889	México	San Felipe del Progreso	San Antonio de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$524,761	\$524,761	\$524,761	\$524,761	\$524,761	\$524,761	\$524,761	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581785	Construccion De Modulo Sanitario En La Esc. Primaria Ignacio Ramirez, Bo. Cerro De La Luna Fresno Nichi 190894	0742015190894	México	San Felipe del Progreso	Barrio Cerro de la Luna del Fresno Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$419,590	\$419,590	\$419,590	\$419,590	\$419,590	\$419,590	\$419,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300581814	Construcción De Barda Perimetral En El Prescolarniños Heroes, El Obraje 188142	0742015188142	México	San Felipe del Progreso	El Obraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$135,820	\$135,820	\$135,820	\$135,820	\$135,820	\$135,820	\$135,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581815	Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Federal Primero Demayo, El Obraje 188145.	0742015188145	México	San Felipe del Progreso	El Obraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$149,738	\$149,738	\$149,738	\$149,738	\$149,738	\$149,738	\$149,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581816	Ampliación De Electrificación En Dios Padre 188876	0742015188876	México	San Felipe del Progreso	Dios Padre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$638,478	\$638,748	\$638,748	\$638,748	\$638,748	\$638,748	\$638,748	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581817	Ampliación Del Sistema Deagua Potable En Rancheria La Ciénega 189587	0742015189587	México	San Felipe del Progreso	Ranchería la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,580	\$100,580	\$100,580	\$100,580	\$100,580	\$100,580	\$100,580	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581819	Construcción De Carcamo De Agua Potable , Bo. Loma Linda Santa Ana Nichi Ejido 190135.	0742015190135	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$423,939	\$423,939	\$423,939	\$423,939	\$423,939	\$423,939	\$423,939	100.00	\$0	Metros cúbicos	963	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581820	Construcción De Modulo Sa Sanitarios En La Esc. Prim. Francisco Villa, San Juan Rioyos 190362.	0742015190362	México	San Felipe del Progreso	San Juan Rioyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	\$599,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300581823	Construcción De Dos Aulas En La Esc.Prim. Indígena Ignacio Zaragoza, Ejido La Purísima Concepción Mayorazgo 190659.	0742015190659	México	San Felipe del Progreso	Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$623,210	\$623,210	\$623,210	\$623,210	\$623,210	\$623,210	\$623,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400599673	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En Fresno Nichi 187016.	0742015187016	México	San Felipe del Progreso	Fresno Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$499,485	\$499,485	\$499,485	\$499,485	\$499,485	\$499,485	\$499,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600319	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Juan Escutia En Guadalupe Cote 187747.	0742015187747	México	San Felipe del Progreso	Guadalupe Coté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$254,794	\$254,794	\$254,794	\$254,794	\$254,794	\$254,794	\$254,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,617	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600384	Rehabilitación De Camino Principal En Fresno Nichi 187788.	0742015187788	México	San Felipe del Progreso	Fresno Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$749,582	\$749,582	\$749,582	\$749,582	\$749,582	\$749,582	\$749,582	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,434	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600421	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Jose Maria Velasco, En Ejido Del Tunal Nenaxi 187793.	0742015187793	México	San Felipe del Progreso	Ejido del Tunal Nenaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$309,320	\$309,320	\$309,320	\$309,320	\$309,320	\$309,320	\$309,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600760	Conexion A La Red De Drenaje Con Biodigestores En Ejido El Tunal Nenaxi 187794	0742015187794	México	San Felipe del Progreso	Ejido del Tunal Nenaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$539,446	\$539,446	\$539,446	\$539,446	\$539,446	\$539,446	\$539,446	100.00	\$0	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600879	Construcción De Un Aula En La Escuela Secundaria Nezahualcoyotl Palmillas 188221	0742015188221	México	San Felipe del Progreso	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$404,575	\$404,575	\$404,575	\$404,575	\$404,575	\$404,575	\$404,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400600915	Terminacion De Un Aula En La Esc. Primaria Juana De Asbaje En El Tunal Nenaxi 188570	0742015188570	México	San Felipe del Progreso	Ejido del Tunal Nenaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$233,237	\$233,237	\$233,237	\$233,237	\$233,237	\$233,237	\$233,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400600942	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle En Santa Ana Nichi 188799.	0742015188799	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$649,524	\$649,524	\$649,524	\$649,524	\$649,524	\$649,524	\$649,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601171	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc. Preescolar Antonio Rossini, Nenaxi Ejido Del Tunal 188867	074201518867	México	San Felipe del Progreso	Ejido del Tunal Nenaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$134,927	\$134,927	\$134,927	\$134,927	\$134,927	\$134,927	\$134,927	100.00	\$0	Equipamiento	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601221	Construccion De Un Aula En La Esc. Sec. Of. No. 410 Adolfo Lopez Mateos, En Ríoyos Buenavista 190917.	0742015190917	México	San Felipe del Progreso	Ríoyos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$349,366	\$349,366	\$349,366	\$349,366	\$349,366	\$349,366	\$349,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601241	Construccion De Carcamo De Agua Potable 2da. Etapa En Bo. Santa Cruz Tres Estrellas 190920.	0742015190920	México	San Felipe del Progreso	Tres Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,813	\$549,813	\$549,813	\$549,813	\$549,813	\$549,813	\$549,813	100.00	\$0	Metros cúbicos	746	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601258	Ampliacion De Lared De Electrificación, En Ejido La Cabecera 190986.	0742015190986	México	San Felipe del Progreso	Ejido de la Cabecera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$519,230	\$519,230	\$519,230	\$519,230	\$519,230	\$519,230	\$519,230	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601263	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Bo.Las Torres, San Lucas Ocoatepec 191296.	0742015191296	México	San Felipe del Progreso	Barrio las Torres, San Lucas Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$523,987	\$523,987	\$523,987	\$523,987	\$523,987	\$523,987	\$523,987	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601288	Ampliacion De La Línea Y Red De Energia Electrica En Santa Rita De La Cuesta 191300.	0742015191300	México	San Felipe del Progreso	Santa Rita de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	100.00	\$0	Piezas	405	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601296	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Preparatoria Anexa A La Normal La Cabecera Municipal 191311.	0742015191311	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$947,267	\$947,267	\$947,267	\$947,267	\$947,267	\$947,267	\$947,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601308	Ampliacion De La Red De Electrificación En San Juan Jalpa Centro 191312.	0742015191312	México	San Felipe del Progreso	San Juan Jalpa Centro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$299,844	\$299,844	\$299,844	\$299,844	\$299,844	\$299,844	\$299,844	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601314	Construccion De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García, Col. Constitución, San Antonio Mextepec 191314.	0742015191314	México	San Felipe del Progreso	Colonia la Constitución, San Antonio Mextepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$499,792	\$499,792	\$499,792	\$499,792	\$499,792	\$499,792	\$499,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400601325	Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Techo Firme, Total Municipal 191318.	0742015191318	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	\$1,199,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400602315	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Obraje 191320.	0742015191320	México	San Felipe del Progreso	El Obraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,058,862	\$1,058,862	\$1,058,862	\$1,058,862	\$1,058,862	\$1,058,862	\$1,058,862	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400602345	Construccion De Comedor Comunitario En El Obraje 191322	0742015191322	México	San Felipe del Progreso	El Obraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$630,323	\$630,323	\$630,323	\$630,323	\$630,323	\$630,323	\$630,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400602382	Ampliacion De La Red De Electrificación En Bo. La Presa Mesa De La Agüita 191323.	0742015191323	México	San Felipe del Progreso	Mesa de la Agüita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$593,898	\$593,898	\$593,898	\$593,898	\$593,898	\$593,898	\$593,898	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400602454	Ampliacion De Electrificación En Tres Estrellas 191405.	0742015191405	México	San Felipe del Progreso	Tres Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$293,789	\$293,789	\$293,789	\$293,789	\$293,789	\$293,789	\$293,789	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400602491	Construccion De Tanque De Agua Potable En Bo. La Cañada San Antonio La Ciénega 191406.	0742015191406	México	San Felipe del Progreso	Barrio la Cañada San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$862,579	\$862,579	\$862,579	\$862,579	\$862,579	\$862,579	\$862,579	100.00	\$0	Metros cúbicos	373	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400602551	Ampliacion De Lared De Drenaje Sanitario En Colonia Plateros De Palmillas 191418.	0742015191418	México	San Felipe del Progreso	Colonia Plateros de Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$349,847	\$349,847	\$349,847	\$349,847	\$349,847	\$349,847	\$349,847	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400602915	Ampliacion De La Red De Electrificación En San Jerónimo Mavati 191419.	0742015191419	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Mavati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$353,292	\$353,292	\$353,292	\$353,292	\$353,292	\$353,292	\$353,292	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400602972	Ampliacion De Electrificación 2da. Etapa, Calvario Buenavista 191452.	0742015191452	México	San Felipe del Progreso	Calvario Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,061,254	\$1,061,254	\$1,061,254	\$1,061,254	\$1,061,254	\$1,061,254	\$1,061,254	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400603031	Construccion Del Sistema De Agua Potable En Rancheria La Manzana 191516.	0742015191516	México	San Felipe del Progreso	Rancheria la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$379,528	\$379,528	\$379,528	\$379,528	\$379,528	\$379,528	\$379,528	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400603126	Construccion De Drenaje Pluvial En Colonia Ejidal En La Cabecera Municipal 191530.	0742015191530	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,397,214	\$2,397,214	\$2,397,214	\$2,397,214	\$2,397,214	\$2,397,214	\$2,397,214	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400603286	Ampliacion De La Red Deelectrificación En San Nicolas Mavati 191641.	0742015191641	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Mavati	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$998,436	\$998,436	\$998,436	\$998,436	\$998,436	\$998,436	\$998,436	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400603346	Ampliacion De Electrificación En Calvario Del Carmen 191763.	0742015191763	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de obras publicas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,424,432	\$1,424,432	\$1,424,432	\$1,424,432	\$1,424,432	\$1,424,432	\$1,424,432	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400603554	Ampliacion De La Línea Y Red De Distribucion De Emergia Elctrica En La Concepcion Chico 191764.	0742015191764	México	San Felipe del Progreso	La Concepción Chico (El Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604078	Ampliacion De La Línea Y Red De Energia Electricas En San Nicolas Guadalupe 191766.	0742015191766	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Piezas	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400604241	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre En La Cabecera Municipal 191767.	07420151917 67	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$297,306	\$297,306	\$297,306	\$297,306	\$297,306	\$297,306	\$297,306	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604299	Ampliación De Electrificación Segunda Etapa En Ranchería La Ciénega 191771.	07420151917 71	México	San Felipe del Progreso	Ranchería la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$925,056	\$925,056	\$925,056	\$925,056	\$925,056	\$925,056	\$925,056	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604316	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario En Ejido De Palmillas 191772.	07420151917 72	México	San Felipe del Progreso	Ejido de Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$665,717	\$665,717	\$665,717	\$665,717	\$665,717	\$665,717	\$665,717	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604487	Construccion De Barda Perimetral En El Preescolar Jardín Deniños Juana De Asbaje En Col. Emiliano Zapata, Purísima Concepcion Mayorazgo 191773.	07420151917 73	México	San Felipe del Progreso	Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$549,726	\$549,726	\$549,726	\$549,726	\$549,726	\$549,726	\$549,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604507	Conduccion De Agua Plabie Y Sistema Dehombo En San Pedro Elato 191876.	07420151918 76	México	San Felipe del Progreso	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$840,050	\$840,050	\$840,050	\$840,050	\$840,050	\$840,050	\$840,050	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604528	Ampliacion De Electrificación 2da.Etapa En Rancheria La Virgen 191885.	07420151918 85	México	San Felipe del Progreso	Rancheria la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$499,955	\$499,955	\$499,955	\$499,955	\$499,955	\$499,955	\$499,955	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604707	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Bo. Mesa Del Picacho, Calvario Delcarmen 191887.	07420151918 87	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,725	\$597,725	\$597,725	\$597,725	\$597,725	\$597,725	\$597,725	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604746	Mejoramiento A La Vivienda Construccion De Sanitarios Con Biodigestor Total Municipal 191908.	07420151919 08	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$695,503	\$695,503	\$695,503	\$695,503	\$695,503	\$695,503	\$695,503	100.00	\$0	Metros cúbicos	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400604770	Ampliacion De La Red De Electrificación En Bo. San Francisco Ejido de San Pablo Tlalchichilpa 191977.	07420151919 77	México	San Felipe del Progreso	Barrio San Francisco Ejido de San Pablo Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$249,888	\$249,888	\$249,888	\$249,888	\$249,888	\$249,888	\$249,888	\$249,888	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400604852	Ampliacion De Lared De Electrificaciónen Torrecillas,Ejido Del Tunal Nenaxi 192053.	07420151920 53	México	San Felipe del Progreso	Ejido del Tunal Nenaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$199,864	\$199,864	\$199,864	\$199,864	\$199,864	\$199,864	\$199,864	\$199,864	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400604889	Rehabilitacion Del Pozo Profundo Laventa, De Agua Potable La Cabecera Municipal 192107	07420151921 07	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$199,369	\$199,369	\$199,369	\$199,369	\$199,369	\$199,369	\$199,369	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150400605301	Rehabilitacion De Pozo Profundo No. 01. De Agua Potable En La Cabecera Municipal 192108	07420151921 08	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$361,906	\$361,906	\$361,906	\$361,906	\$361,906	\$361,906	\$361,906	\$361,906	100.00	\$0	Metros cúbicos	2,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150400618838	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Bo. La Loma Palmillas 187731.	07420151877 31	México	San Felipe del Progreso	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$714,934	\$714,934	\$714,934	\$714,934	\$714,934	\$714,934	\$714,934	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200520523	Mantenimiento Sanitarios J.N. Jose Vasconcelos (Fracc. Valle De San Pedro)	187571/0001	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$284,145	\$284,145	\$284,145	\$284,145	\$274,458	\$274,458	\$274,458	96.59	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520535	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Helen Keller Adams (Fracc. Valle De San Pedro)	187572/0002	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$359,632	\$398,545	\$398,545	\$398,545	\$388,104	\$388,104	\$388,104	97.38	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520542	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Josue Mirlo (Fracc. Valle De San Pedro)	187573/0003	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$314,095	\$332,786	\$332,786	\$332,786	\$324,244	\$324,244	\$324,244	97.43	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520545	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Joaquin Fernandez Lizardi (Fracc. Valle De San Pedro)	187574/0004	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$259,689	\$259,689	\$259,689	\$259,689	\$250,878	\$250,878	\$250,878	96.61	\$0	Metros Cuadrados	369	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520549	Mantenimiento Sanitarios J.N. Marie Curie (Valle De San Pedro)	187575/0005	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$258,982	\$258,982	\$258,982	\$258,982	\$252,456	\$252,456	\$252,456	97.48	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520553	Mantenimiento Sanitarios J.N. Justo Sierra.8(Fracc. Valle De San Pedro)	187576/0006	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$206,953	\$206,953	\$206,953	\$206,953	\$198,366	\$198,366	\$198,366	95.85	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520560	Construcción De Dos Aulas Esc. Tele Secundaria Galvez Y Fuentes.	187684/0007	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,991	\$1,107,991	\$1,107,991	\$1,107,991	\$1,085,068	\$1,085,068	\$1,085,068	97.93	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520563	Construcción De Dos Aulas Esc. Prim. Unificación Campesina	187685/0008	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$930,795	\$930,795	\$930,795	84.01	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520565	Construcción De Salón De Usos Múltiples De J. De N. Gral. Ignacio Zaragoza	187686/0009	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,082,380	\$1,082,380	\$1,082,380	\$1,082,380	\$1,057,730	\$1,057,730	\$1,057,730	97.72	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520573	Construcción De Dos Aulas Esc. Prim. Benito Juarez	187687/0010	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$993,048	\$993,048	\$993,048	89.63	\$0	Metros Cuadrados	290	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520577	Fortalecer El Equipamiento Y Mantenimiento De La Infraestructura Educativa.	187688/0011	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$558,632	\$558,632	\$558,632	\$558,632	\$545,696	\$545,696	\$545,696	97.68	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520585	Impermeabilización Esc. Prim. Vasco De Quiroga	187748/0012	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$382,832	\$382,832	\$382,832	\$382,832	\$375,297	\$375,297	\$375,297	98.03	\$0	Metros Cuadrados	498	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520589	Mantenimiento Sanitarios J.N. Maria Del Carmen Carmen Molina Reyes	187749/0013	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$333,569	\$333,569	\$333,569	\$333,569	\$324,822	\$324,822	\$324,822	97.38	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200520593	Mantenimiento Sanitarios J.N. Quetzal	187750/0014	México	Tecámac	Sierra Hermosa [Unidad Deportiva Regional]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$347,424	\$347,424	\$347,424	\$347,424	\$338,731	\$338,731	\$338,731	97.50	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520597	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Juan Escutia	187751/0015	México	Tecámac	Sierra Hermosa [Unidad Deportiva Regional]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$491,678	\$491,678	\$491,678	\$491,678	\$480,712	\$480,712	\$480,712	97.77	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520599	Construcción De 2 Aulas Esc. Sec. No. 200	187752/0016	México	Tecámac	Sierra Hermosa [Unidad Deportiva Regional]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,085,092	\$1,085,092	\$1,085,092	97.93	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520605	Construcción De Barda J.N. Manuel Avila Camacho	187780/0017	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$429,577	\$429,577	\$429,577	\$429,577	\$420,424	\$420,424	\$420,424	97.87	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520611	Construcción De Dos Aulas Esc. Sec. Agustín González.	187781/0018	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,085,092	\$1,085,092	\$1,085,092	97.93	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520672	Construcción De Aula J.N. Martín González Vazquez	187782/0019	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$558,632	\$609,124	\$609,124	\$609,124	\$435,926	\$435,926	\$435,926	71.57	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520680	Perforación De Pozo	187783/0020	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,260,216	\$8,198,314	\$8,198,314	\$8,198,314	\$7,553,389	\$7,553,389	\$7,553,389	92.13	\$0	Metros cúbicos	2,000	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520688	Construcción De Dos Aulas Esc. Sec. Heredia Y Heredia	187786/0021	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,085,068	\$1,085,068	\$1,085,068	97.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520691	Construcción De Dos Aulas Esc. Prim. Emiliano Zapata	187787/0022	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,085,068	\$1,085,068	\$1,085,068	97.93	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520693	Construcción De Dos Aulas J.N. Frida Khalo	187789/0023	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,085,068	\$1,085,068	\$1,085,068	97.93	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520697	Mantenimiento Sanitarios J.N. Ojo De Agua	187791/0024	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$261,799	\$261,799	\$261,799	\$261,799	\$255,007	\$255,007	\$255,007	97.41	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520699	Mantenimiento Sanitarios Esc. Prim. Salvador Díaz Mirón	187792/0025	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$382,832	\$382,832	\$382,832	\$382,832	\$373,977	\$373,977	\$373,977	97.69	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520701	Pavimentación Asfáltica Y Obra Comp. Prol. Rosas	187840/0026	México	Tecámac	San Pedro (El Terremoto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$871,667	\$741,551	\$741,551	\$741,551	\$741,551	\$741,551	\$741,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200520705	Pavimentación Asfáltica Y Obra Comp. En 2da. Privada De Nardos.	187846/0027	México	Tecámac	San Pedro (El Terremoto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$817,566	\$675,494	\$675,494	\$675,494	\$675,494	\$675,494	\$675,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200520709	Pavimentación Asfáltica Y Obra Complementaria En Fra. Privada De Nardos	187853/0028	México	Tecámac	San Pedro (El Terremoto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$934,227	\$817,464	\$817,464	\$817,464	\$817,464	\$817,464	\$817,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564964	Pavimentación Asfáltica Y Obra Comp. En Prolongación Calle Crisantemas.	187854/0029	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,108,327	\$1,108,327	\$1,108,327	\$1,108,327	\$1,082,539	\$1,082,539	\$1,082,539	97.67	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564966	Pavimentación Asfáltica Y Obra Comp. En Calle Claveles	187856/0031	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,207,691	\$1,153,251	\$1,153,251	\$1,153,251	\$1,133,367	\$1,133,367	\$1,133,367	98.28	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564968	Repavimentación Asfáltica Calle Chilpancingo	188034/0032	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$580,000	\$605,417	\$605,417	\$605,417	\$594,751	\$594,751	\$594,751	98.24	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564972	Alumbrado Publico Calle Zafiro	188035/0033	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$390,000	\$103,936	\$103,936	\$103,936	\$103,936	\$103,936	\$103,936	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564976	Construcción De Dos Aulas Esc. Sec. Amado Nervo	188046/0036	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,107,997	\$1,085,068	\$1,085,068	\$1,085,068	97.93	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564980	Proyectos De Electrificación Convenio Tripartita	188186/0037	México	Tecámac	Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,315,619	\$1,315,619	\$1,315,619	\$1,315,619	\$1,315,619	\$1,315,619	\$1,315,619	100.00	\$0	Metros lineales	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564981	Proyectos De Electrificación Convenio Tripartita	188188/0038	México	Tecámac	San Pablo Tecalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$774,385	\$774,385	\$774,385	\$774,385	\$774,385	\$774,385	\$774,385	100.00	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564983	Proyectos De Electrificación Convenio Tripartita	188189/0039	México	Tecámac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TECAMAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$554,973	\$554,973	\$554,973	\$554,973	\$554,973	\$554,973	\$554,973	100.00	\$0	Metros lineales	5,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200521905	Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Abasolo	188077-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,705	\$199,705	\$199,705	\$199,705	\$199,705	\$199,705	100.00	\$0	Kilómetro	223	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200521942	Ampliación De Energía Eléctrica Sobre La Calle Lomas De Shido	188081-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$147,872	\$147,872	\$147,872	\$147,872	\$147,872	\$147,872	100.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200521981	Ampliación De Red De Electrificación A Un Costado Del Auditorio	188085-2015	México	Temascalcingo	Santa María Canchesda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$199,712	\$199,712	\$199,712	\$199,712	\$199,712	\$199,712	100.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1510200522017	Terminacion De Electrificación Segunda Etapa Paraje Nbandaro	188088-2015	México	Temascalcingo	Santiago Cochochitlán Barrio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$199,427	\$199,427	\$199,427	\$199,427	\$199,427	\$199,427	100.00	\$0	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522051	Electrificación De La Calle La Presa	188090-2015	México	Temascalcingo	Santiago Cochochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$199,672	\$199,672	\$199,672	\$199,672	\$199,672	\$199,672	100.00	\$0	Kilómetro	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522155	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Frente A La Esc. Primaria	188097-2015	México	Temascalcingo	La Mesa del Venado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522700	Apoyo Con Un Transformador Monifasico 25 Kva	188345-2015	México	Temascalcingo	Ahuacatitlán Cuarto y Quinto Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$102,469	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,428	\$256,428	85.48	\$0	Piezas	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522735	Continuacion De La Construccion De La Red Eléctrica De La Fabrica Maru Al Pino	188348-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$299,660	\$299,660	\$299,660	\$299,660	\$299,660	\$299,660	100.00	\$0	Kilómetro	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522766	Ampliacion De La Red De Agua Potable	188349-2015	México	Temascalcingo	Cuadrilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$364,984	\$364,984	\$364,984	\$364,984	\$364,984	\$364,984	100.00	\$0	Metros cúbicos	233	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522794	Terminacion De Drenaje De La Calle Principal	188353-2015	México	Temascalcingo	Cuadrilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522858	Terminacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado Del Camino San Francisco Solis-La Cuadrilla	188355-2015	México	Temascalcingo	San Francisco Solis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$2,199,997	\$2,199,997	\$2,199,997	\$2,199,997	\$2,199,997	\$2,199,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522908	Ampliacion De Electrificación Rumbo Al Panteon	188427-2015	México	Temascalcingo	Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$399,994	\$399,994	\$399,994	\$399,994	\$399,994	\$399,994	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522936	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle De La Zapateria	188429-2015	México	Temascalcingo	Pueblo Nuevo Solís (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$102,469	\$102,469	\$102,469	\$102,469	\$102,469	\$102,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200522973	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Prolongacion 16 De Septiembre	188444-2015	México	Temascalcingo	San Francisco Tepeolulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,912	\$199,912	\$199,912	\$199,912	\$199,912	\$199,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200523006	Continuacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Principal	188446-2015	México	Temascalcingo	San Francisco Tepeolulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200523033	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Ignacio Lopez Rayon	188563-2015	México	Temascalcingo	San Antonio Solis	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1510200523083	Ampliación De Electrificación De La Escuela Primaria Al Deposito De Agua	188707-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	100.00	\$0	Piezas	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200523117	Ampliación De Energía Eléctrica De La Calle Amado Nervo	188711-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200523152	Electrificación De Calle Union Cruz Blanca Y Maro	188712-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200523190	Electrificación De Calle Union Cruz Blanca Y Maro	188713-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$199,939	\$199,939	\$199,939	\$199,939	\$199,939	\$199,939	100.00	\$0	Piezas	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200523214	Ampliación De Luz A Un Costado De La Carretera Temascalcingo-Solis	188714-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Piezas	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200523239	Ampliación De Electrificación	188870-2015	México	Temascalcingo	San José Solís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,839	\$199,839	\$199,839	\$199,839	\$199,839	\$199,839	100.00	\$0	Piezas	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510200523260	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	188898-2015	México	Temascalcingo	Puruahua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300570737	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Reforzado De Calle Del Jacal Al Fresno	188428-2015	México	Temascalcingo	Juanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$199,430	\$199,430	\$199,430	\$199,430	\$199,430	\$199,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	483	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300570746	Continuación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Reforzado De Calle Principal	188073-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$196,559	\$196,559	\$196,559	\$196,559	\$196,559	\$196,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300570757	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Reforzado De Calle Los Tepetates	188075-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$174,742	\$174,742	87.37	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300570768	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Reforzado De Calle Miguel Hidalgo Junto A La Carretera Acambay	188079-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	374	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300570778	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Reforzado De Calle Principal	188095-2015	México	Temascalcingo	Ex-Hacienda de Solís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$364,983	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$276,737	\$276,737	92.25	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300570790	Continuación De La Pavimentación De La Calle Felipe De Jesús Chaparro	188319-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$293,994	\$293,994	\$293,994	\$293,994	\$293,994	\$293,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300570809	Terminacion De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Estampado De Avenida Felipe De Jesus Chaparro	188322-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	\$249,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570822	Continuacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Principal	188425-2015	México	Temascalcingo	El Garay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570833	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Principal	188426-2015	México	Temascalcingo	El Tejocote (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$197,246	\$197,246	\$197,246	\$197,246	\$197,246	\$197,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570842	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Hacia Arriba De Las Escuelas	188454-2015	México	Temascalcingo	Pueblo Nuevo Solis (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570850	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Principal	188564-2015	México	Temascalcingo	San José Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570866	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Al Campo De Futbol Al Paraje El Durazno Y Enpejo	188599-2015	México	Temascalcingo	La Loma de San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570874	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle El Tejocote Esquina Con Jacarandas	188610-2015	México	Temascalcingo	Ahuacatlan Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$149,938	\$149,938	\$149,938	\$149,938	\$149,938	\$149,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	464	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570880	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle De Acceso De La Calle Principal A La Clinica	188616-2015	México	Temascalcingo	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$149,934	\$149,934	\$149,934	\$149,934	\$149,934	\$149,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570895	Continuacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado En Acceso De Calle Principal	188700-2015	México	Temascalcingo	San Francisco Tepeolulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$149,883	\$149,883	\$149,883	\$149,883	\$149,883	\$149,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570913	Continuacion De Embovedado Del Arroyo	188708-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,570	\$199,570	\$199,570	\$199,570	\$199,570	\$199,570	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570931	Continuacion De Embovedado De Arroyo 2da Etapa	188709-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$149,979	\$149,979	\$149,979	\$149,979	\$149,979	\$149,979	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570942	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Fresno	188710-2015	México	Temascalcingo	Barrio de Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$299,375	\$299,375	\$299,375	\$299,375	\$299,375	\$299,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570955	Continuacion De Pavimentacion De Calle Abasolo	188743-2015	México	Temascalcingo	Barrio de Corona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300570967	Construccion De Techumbre De La Esc. Prim. Profr. Alfredo Martínez Aguirre	188744-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570982	Construccion Del Drenaje De La Calle Principal	188865-2015	México	Temascalcingo	Guadalupe Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$74,992	\$74,992	49.99	\$0	Metros lineales	250	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570993	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Rumbo Al Canal	188866-2015	México	Temascalcingo	Ex-Hacienda de Solís	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$199,838	\$199,838	\$199,838	\$199,838	\$199,838	\$199,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,792	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571002	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Al Centro De Salud	188868-2015	México	Temascalcingo	San Antonio Solís	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,447	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571013	Ampliacion De Drenaje Calle Piru	188897-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$149,870	\$149,870	49.96	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571056	Construccion De Aula Para Escuela De Educacion Inicial De Nueva Creacion	188927-2015	México	Temascalcingo	San Mateo el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$1,181,886	\$1,181,886	\$1,181,886	\$1,181,886	\$1,181,886	\$1,181,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571098	Apoyo Con Una Bomba Para Agua Potable	189201-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$276,753	\$276,753	79.07	\$0	Piezas	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571116	Construccion De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica Abajo Del Centro Social	189204-2015	México	Temascalcingo	Mesa de Santiago (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$49,999	\$49,999	50.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571127	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Circuito Primer Barrio Paraje Tsishisa-Aera	189208-2015	México	Temascalcingo	Pastores Primer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$287,740	\$287,740	82.21	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571137	Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Federal Felipe Villanueva	189212-2015	México	Temascalcingo	Pastores Primer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571145	Construccion De Puente Ubicado En El Paraje Denominado La Moreje	189213-2015	México	Temascalcingo	Los Pastores (Pastores Segundo Barrio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$165,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$124,939	\$124,939	49.98	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571149	Construccion De Drenaje De La Calle Principal	189241-2015	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Segundo Barrio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$82,392	\$82,392	49.93	\$0	Metros lineales	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571154	Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria	189244-2015	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Segundo Barrio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300571178	Construccion De Linea De Drenaje	189251-2015	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Centro (San Pedro Potla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$199,998	100.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571188	Continuacion De Pavimentacion De Calle Principal	189253-2015	México	Temascalcingo	Estación Solís (Estación Alberto Garduño)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,993	\$199,993	\$199,993	\$199,993	\$199,993	\$199,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571198	Construccion Del Centro De Salud	189255-2015	México	Temascalcingo	San Antonio Solís	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Salud	En Ejecución	2015	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571206	Construccion De Drenaje Para La Calle Que Se Encuentra Entre Las Calles Roble, Cedro Y Alamo	189265-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$399,574	\$399,574	\$399,574	\$399,574	\$399,574	\$399,574	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571211	Consruccion De Un Comedor Escolar De La Esc. P.ºm. José Vasconcelos	189380-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$175,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$74,982	\$74,982	49.99	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571219	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Granada	189381-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$87,176	\$87,176	49.81	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571229	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Bicentenario Rumbo A La Atarjea	189382-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571237	Apoyo A Escuelas	189384-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Piezas	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571250	Linea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Al Deposito	189562-2015	México	Temascalcingo	La Estantzuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$164,742	\$164,742	16.47	\$0	Metros lineales	379	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571259	Construccion De Linea De Agua Potable (Tubo De Hierro Galvanizado)	189564-2015	México	Temascalcingo	Barrio las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$199,999	\$199,999	50.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571267	Construccion De Drenaje Sanitario	189567-2015	México	Temascalcingo	Mesa de los Garnica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$271,999	\$271,999	90.67	\$0	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571277	Continuacion De Construccion De Drenaje Sanitario	189571-2015	México	Temascalcingo	Mesa de los Garnica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$199,959	\$199,959	\$199,959	\$199,959	\$199,959	\$199,959	\$199,959	100.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571282	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Rumbo Al Rio	189572-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300571293	Construccion De Red De Agua Potable	189650-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571299	Construccion De Barda De La Escuela Secundaria Francisco I. Madero	189651-2015	México	Temascalcingo	Cerritos de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$95,740	\$95,740	38.30	\$0	Metros lineales	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571309	Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Arroyo	189652-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571313	Construccion Del Sistema De Agua Potable	189653-2015	México	Temascalcingo	Guadalupe Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571317	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Prolongacion Shido	189655-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$45,000	\$45,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571321	Construccion De Tomas Domiciliarias	189656-2015	México	Temascalcingo	Guadalupe Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$117,000	\$199,970	\$199,970	\$199,970	\$199,970	\$199,970	\$199,970	\$199,970	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571323	Construccion De Drenaje Para Un Ramal De La Parte De Arriba	189658-2015	México	Temascalcingo	San Miguel Solis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$117,000	\$35,100	\$35,100	30.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571332	Agregados	189826-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$99,999	\$99,999	50.00	\$0	Metros Cuadrados	62,695	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571334	Apoyo Con Material Para La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Reforzado De Calle Granada	189908-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,504,526	\$1,504,526	30.09	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571336	Construccion De Linea De Red Drenaje A Un Costado Del Auditorio	189985-2015	México	Temascalcingo	Santa Maria Canchesda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571341	Terminacion De Barda Perimetral En La Esc. Prim. Jose Vicente Villada	190041-2015	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Centro (San Pedro Potla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,958	\$199,958	\$199,958	\$199,958	\$199,958	\$199,958	\$199,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300571345	Cambio De Red De Agua Potable Y Construccion De Un Deposito	190133-2015	México	Temascalcingo	Santa Ana Yenshu Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$76,498	\$76,498	38.25	\$0	Metros lineales	700	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571349	Construccion De Aula Y Sanitario Para Escuela Secundaria De Nueva Creacion (Primera Etapa)	190137-2015	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Primer Barrio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$299,999	\$299,999	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300571353	Construcción De Puentes En El Arroyo	190227-2015	México	Temascalcingo	San Francisco Solís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$215,056	\$215,056	86.02	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571359	Continuación De Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Arroyo	190228-2015	México	Temascalcingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$117,923	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571361	Ampliación De La Red De Agua Potable-San Juanico A La Estanzuela	190240-2015	México	Temascalcingo	La Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$117,918	\$117,918	\$117,918	\$117,918	\$117,918	\$117,918	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571366	Rehabilitación Y Reubicación De Sistema De Agua Potable	190242-2015	México	Temascalcingo	San Juanico Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571372	Cambio De Trayectoria De La Red De Agua Potable Del Pozo Profundo Al Deposito	190243-2015	México	Temascalcingo	Santa Ana Yenshu Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571796	Modernización Del Sistema De Agua Potable (Colocación De Tomas Domiciliarias)	190247-2015	México	Temascalcingo	San Juanico el Alto (San Juanico)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	50.00	\$0	Metros lineales	700	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571818	Apertura De Camino	190249-2015	México	Temascalcingo	San Pedro de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$150,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	50.00	\$0	Kilómetro	50	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300571913	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Ing. Salvador Sanchez Colín	190252-2015	México	Temascalcingo	Santa Ana Yenshu Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300573551	Modernización Y Ampliación Del Camino Ec Km 1.9 (Temascalcingo-Queretaro) La Magdalena Del Km 0 000 Al Km 3 372 Tramo A Modernizar 0 000 Al 1 152	191587-2015	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,102,193	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	50.00	\$0	Kilómetro	5,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300573570	Modernización Y Ampliación De La Carretera San Mateo El Viejo - San Juan De Los Jarros, Del Km 0 000 Al Km 4 500 Tramo A Modernizar 3 000 Al 4 500	188915-2015	México	Temascalcingo	San Mateo el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,181,886	\$1,102,194	\$1,102,194	\$1,102,194	\$1,102,194	\$1,102,194	\$1,102,194	100.00	\$0	Kilómetro	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300573587	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Etapa 2 De 3), En La Localidad De San Pedro Potía Primer Barrio Ejido	191588-2015	México	Temascalcingo	San Pedro Potía Primer Barrio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,656,686	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	\$1,656,687	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300573618	Modernización Y Ampliación Del Camino (Manto Del Río-San Francisco Tepolucio)-San Pedro Potía Tercer Barrio Del Km 0 000 Al Km 1 420	191589-2015	México	Temascalcingo	San Pedro Potía Tercer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Urbanización	En Ejecución	2015	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	\$925,000	100.00	\$0	Kilómetro	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300573642	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Potla Centro, San Pedro Potla Segundo Barrio, San Pedro Potla Primer Barrio Ejido, San Pedro Potla Tercer Barrio Etapa 1 De 2	191590-2015	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Centro (San Pedro Potla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS P	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,185,000	\$1,185,000	\$1,185,000	\$1,185,000	\$1,185,000	\$1,185,000	\$1,185,000	\$1,185,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507750	Modernización Y Ampliación Del Camino Campamento Km 48 - San Pedro Arriba 1a Secc. Del Km 0 Al Km 2 371, Tramo A Modernizar Del Km 1 500 Al Km 2 371	188056-0099	México	Temoaya	San Pedro Arriba 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$792,975	\$792,975	\$792,975	\$792,975	\$792,975	\$792,975	\$792,975	\$792,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507775	Modernización Y Ampliación De La Carretera San Lorenzo Oyamel - Magdalena Tenexpan Del Km 0 000 Al Km 1 950, Tramo A Modernizar Del Km 1 000 Al Km 1 950	188098-0100	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,236,750	\$1,236,750	\$1,236,750	\$1,236,750	\$1,236,750	\$1,236,750	\$1,236,750	\$1,236,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.50	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507808	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica	188100-0102	México	Temoaya	Ejido de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507848	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica	188101-0103	México	Temoaya	Calle Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507867	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica	188102-0104	México	Temoaya	La Magdalena Tenexpan 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$156,000	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200507883	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica	188103-0105	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575329	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón	188778-107	México	Temoaya	Ranchería las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$119,694	\$119,694	\$119,694	\$119,694	29.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.92	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575386	Contrucción De Losa Firme En Viviendas	188055/0098	México	Temoaya	Tlaltenango Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,626	\$248,626	\$248,626	\$248,626	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.45	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575396	Ampliación De Red De Electrificación	188053/0096	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	96.90	\$0	Luminaria	0	0.00	96.91	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575408	Mantenimiento De Camino Rural	188050/0093	México	Temoaya	San José las Lomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,516	\$199,516	\$199,516	\$199,516	99.76	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.76	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300575413	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Técnica No. 157 'Sor Juana Inés De La Cruz'	187987/0090	México	Temoaya	San José Buenavista el Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$336,831	\$336,831	\$336,831	84.21	\$0	Piezas	0	0.00	84.21	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575423	Construcción De Aulas En Escuela Primaria 'Símbolos Patrios', En Planta Baja Y Planta Alta	187964/0071	México	Temoaya	San Pedro Arriba 5ta. Sección (San Lorencito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$848,457	\$848,457	\$848,457	99.82	\$0	Piezas	0	0.00	99.82	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575430	Construcción De Aulas En Escuela Primaria 'Águiles Serdan'	187931/0054	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$849,663	\$849,663	\$849,663	99.96	\$0	Piezas	0	0.00	99.96	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575439	Ampliación De Red De Electrificación	187930/0053	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$499,860	\$499,860	\$499,860	83.31	\$0	Luminaria	0	0.00	83.31	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575448	Ampliación De Red De Electrificación	187929/0052	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,957	\$492,957	\$492,957	98.59	\$0	Luminaria	0	0.00	98.59	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575458	Ampliación De Red De Electrificación	187925/0048	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$795,723	\$795,723	\$795,723	88.41	\$0	Luminaria	0	0.00	88.42	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575464	Ampliación De Red De Electrificación	187922/0045	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$693,891	\$693,891	\$693,891	99.13	\$0	Luminaria	0	0.00	99.13	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575473	Ampliación De Red De Electrificación (3a. Sección)	187917/0040	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$573,612	\$573,612	\$573,612	98.90	\$0	Luminaria	0	0.00	98.90	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575484	Construcción De Losa Firme En Vivienda	187912/0035	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,757	\$359,757	\$359,757	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.93	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575494	Construcción De Losa Firme En Vivienda	187901/0029	México	Temoaya	San Pedro Arriba 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$489,810	\$489,810	\$489,810	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.96	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575502	Construcción De Aulas En 2a Planta Escuela Primaria 'Lic. Adolfo Lopez Mateos'	187896/0024	México	Temoaya	San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,619	\$1,099,619	\$1,099,619	99.97	\$0	Piezas	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575515	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial	187895/0023	México	Temoaya	San Pedro Abajo 1ra. Sección (Loma del Caracol)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,381	\$297,381	\$297,381	99.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.12	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300575523	Ampliación De Red De Electrificación (2a Sección)	187890/0018	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$797,060	\$797,060	\$797,060	99.63	\$0	Luminaria	0	0.00	99.63	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300575535	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	187874/0014	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,887	\$998,887	\$998,887	99.89	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.89	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300575543	Ampliación De Red De Electrificación	186717/0012	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$761,978	\$761,978	\$761,978	98.96	\$0	Luminaria	0	0.00	98.96	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300575554	Construcción De Barda Y Muro De Contención En Escuela Secundaria 'Vicente Suarez'	186708/0006	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,625	\$148,625	\$148,625	99.08	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.08	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300575560	Construcción De 2 Aulas En Escuela Primaria 'Ignacio Jose De Allende'	186707/0005	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,517	\$997,517	\$997,517	99.75	\$0	Piezas	0	0.00	99.75	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300579862	Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles	186702/0002	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300579881	Construcción De Aulas En Planta Alta Escuela Primaria 'Nezahualcoyotl'	186703/0003	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,136,082	\$1,136,082	\$1,136,082	\$1,136,082	\$1,135,943	\$1,135,943	\$1,135,943	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	99.99	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300579892	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	186705/0004	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,990	\$119,990	\$119,990	99.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.99	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300579918	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 'Jose Vasconcelos'	186709/0007	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,585	\$144,585	\$144,585	96.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	96.39	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300579933	Construcción De Aula En Escuela Primaria 'Cuahutemoc'	186711/0008	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,986	\$299,986	\$299,986	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300579950	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	186712/0009	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,198	\$98,198	\$98,198	98.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.19	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150200532484	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 2 De 3	189616/0001	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$714,135	\$714,135	\$714,135	\$714,135	\$214,015	\$214,015	\$214,015	29.97	\$0	Metros lineales	7,904	0.00	30.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150200532494	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Nuevo, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 2	189617/0002	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,519	\$209,519	\$209,519	29.95	\$0	Metros lineales	1,634	0.00	4.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150200532499	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlahuaca, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 3	189618/0003	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,767	\$209,767	\$209,767	29.98	\$0	Metros lineales	6,551	0.00	30.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400611694	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Etapa 1 De 2) En La Localidad De Santa María Jalapa, Municipio De Tenango Del Valle	192248/0005	México	Tenango del Valle	Santa María Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$376,857	\$376,857	\$376,857	29.99	\$0	Metros lineales	6,839	0.00	5.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611702	Ampliación De Electrificación Colonia Los Manantiales Entre Carretera Federal 55 Y Ramales	192249/0006	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$307,725	\$307,725	\$307,725	\$307,725	\$307,725	\$307,725	\$307,725	100.00	\$0	Piezas	800	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611706	Ampliación De Electrificación En Calle Zaragoza Y Ramales, De Ramales De Cuauhtemoc A Guerrero, Col. Centro	192250/0007	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$167,331	\$167,331	\$167,331	\$167,331	\$167,331	\$167,331	\$167,331	\$167,331	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611711	Ampliación De Electrificación En Calle Hacia Escuela Niños Heroes De Chapultepec Y Colonia Lazaro Cardenas	192251/0008	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,695,637	\$395,637	\$395,637	\$395,637	\$395,637	\$395,637	\$395,637	\$395,637	100.00	\$0	Piezas	1,800	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611718	Ampliación De Electrificación En El Paraje La Campana, Colonia La Herradura	192252/0009	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$373,856	\$373,856	\$373,856	\$373,856	\$373,856	\$373,856	\$373,856	\$373,856	100.00	\$0	Piezas	600	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611721	Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongación Zaragoza Sur	192253/0010	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$318,860	\$318,860	\$318,860	\$318,860	\$318,860	\$318,860	\$318,860	\$318,860	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611726	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Las Penitas	192254/0011	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$188,741	\$188,741	\$188,741	69.90	\$0	Metros lineales	120	0.00	70.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611727	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Las Flores	192255/0012	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$423,500	\$423,500	\$423,500	\$423,500	99.48	\$0	Metros lineales	150	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611734	Construcción De Drenaje Sanitario Calle La Piedad	192256/0013	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$207,632	\$207,632	\$207,632	\$207,632	99.35	\$0	Metros lineales	120	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611753	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Palmo Y Calle Cerrada Del Sauco	192257/0014	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$82,762	\$82,762	\$82,762	\$82,762	97.93	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	97.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611758	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Angel	192258/0015	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$70,186	\$70,186	\$70,186	\$70,186	98.25	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611767	Programa De Desarrollo Institucional (Prodim 2015)	192259/0016	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$327,261	\$327,261	\$327,261	\$327,261	\$122,922	\$122,922	\$122,922	\$122,922	37.56	\$0	Equipamiento	77,965	0.00	38.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:
MEX15150400611776	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	192265/0017	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$20,195	\$20,195	\$20,195	\$20,195	9.18	\$0	Metros lineales	155	0.00	9.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Física: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400611780	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon	192482/0018	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$323,145	\$323,145	\$323,145	88.18	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	88.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611791	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas	192483/0019	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$102,953	\$102,953	\$102,953	71.76	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611797	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Absoloto Norte	192484/0020	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$8,625	\$8,625	\$8,625	5.60	\$0	Metros lineales	200	0.00	5.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611801	Ampliación De Electrificación En Paraje La Haciendita	192485/0021	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	\$43,183	100.00	\$0	Piezas	1,897	0.00	100.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611805	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Juan Aldama	192486/0022	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$87,918	\$87,918	\$87,918	71.95	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611812	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Morelos Poniente	192487/0023	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,424	\$133,424	\$133,424	\$133,424	\$92,148	\$92,148	\$92,148	69.06	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	69.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611815	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez	192488/0024	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$82,441	\$82,441	\$82,441	80.52	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	80.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611821	Construcción De Drenaje Sanitario Del Primer Callejon De La Primera Cerrada De La Calle Miguel Aleman	192489/0025	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,475	\$164,475	\$164,475	\$164,475	\$162,438	\$162,438	\$162,438	98.76	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611826	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon De Reforma Del Rio	192490/0026	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$135,251	\$135,251	\$135,251	98.36	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150400611829	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle C Errada Del Sauco	192491/0027	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$205,153	\$205,153	\$205,153	98.99	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	0.00	Financiera: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de FEBRERO del 2016 / Registro:	
MEX15150300566694	Programa De Construcción Drenajes Municipales	-	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX15150300572054	Construcción De Cuartos Dormitorio, Todo El Municipio	-	México	Teotihuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Teotihuacan	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,795,889	\$3,795,889	\$3,795,889	\$3,795,889	\$3,795,889	\$3,795,889	\$3,795,889	\$3,795,889	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150200524223	Electrificación En Media Y Baja Tension En Lanzarote	188551/0001	México	Tepotzotlán	Lanzarote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	\$204,626	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX1510200524546	Electrificación En Media Y Baja Tensión En Loma De San José 1ra. Etapa	18855/0002	México	Tepetzotlán	Ejido Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$487,641	\$487,641	\$487,641	\$487,641	\$487,641	\$487,641	\$487,641	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510200524552	Electrificación En Media Y Baja Tensión En Ejido Agua Gorda	18855/0003	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$380,820	\$380,820	\$380,820	\$380,820	\$380,820	\$380,820	\$380,820	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510200524565	Electrificación En Media Y Baja Tensión Paraje Potros	18855/0004	México	Tepetzotlán	Ampliación Los Potros (Tres Piedras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510200524619	Construcción De Puente Peatonal En Calle Panitzin	189070/0005	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$182,968	\$182,968	\$182,968	\$182,968	\$182,968	\$182,968	\$182,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,736	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510200524651	Entubamiento De Canal Continuación De Drenaje En Cda. Ignacio Aldama	189075/0006	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$378,425	\$378,425	\$378,425	\$378,425	\$378,425	\$378,425	\$378,425	100.00	\$0	Metros lineales	12,808	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510300559106	Construcción De Sanitario En La Escuela Secundaria Pensador Mexicano	190503/0007	México	Tepetzotlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$580,024	\$580,024	\$580,024	\$580,024	\$580,024	\$580,024	\$580,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510300559112	Construcción De Nucleo Sanitario En Escuela Primaria Cuauhtemoc	190504/0008	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510300559115	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Joaquín Fenandez De Lizardi	190505/0009	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$580,024	\$580,024	\$580,024	\$580,024	\$580,024	\$580,024	\$580,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510300559119	Construcción De Techumbre En Patio Cívico En Escuela Primaria Lic. Andrés Molina Enriquez	190506/0010	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,869,148	\$2,869,148	\$2,869,148	\$2,869,148	\$2,869,148	\$2,869,148	\$2,869,148	100.00	\$0	Piezas	3,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510300559122	Construcción De Red De Drenaje Y Reposición De Pavimento Y Agua Rodada En Calle Pino Suarez	190507/0011	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,145,663	\$2,145,663	\$2,145,663	\$2,145,663	\$2,145,663	\$2,145,663	\$2,145,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510300559125	Construcción De Muro De Contención Y Pavimentación De Concreto Hco. Y Continuación De La Calle La Amistad	190508/0012	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1510300559129	Introducción De Drenaje En Calle 1o De Enero Y Cda 1o De Enero	191290/0013	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$732,040	\$732,040	\$732,040	\$732,040	\$732,040	\$732,040	\$732,040	\$732,040	100.00	\$0	Metros lineales	11,103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300559135	Ampliación De Red De En Mt Para Dar Servicio De Energía Eléctrica En Calle Antigua Camino A Las Animas	191291/0014	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$951,200	\$951,200	100.00	\$0	Metros lineales	28,311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300573459	Instalacion De Acometida Electrica Para Pozo De Agua Potable.	190049/0001	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$391,193	\$391,193	\$391,193	99.04	\$0	Piezas	6,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300573481	Construccion De Drenaje Sanitario (Descarga)En La Escuela Preparatoria De San Jeronimo No. 79.	190050/0002	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$179,963	\$179,963	\$179,963	99.98	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300573558	Terminacion De Muro De Contencion En Calle Atitla.	190052/0003	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,149,933	\$1,149,933	\$1,149,933	99.99	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300573609	Rehabilitacion De Instalaciones De Lechería.	190059/0005	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,987	\$189,987	\$189,987	99.99	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300573767	Pavimentacion Asfaltica De La Avenida Tlayacapa.	190070/0006	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,661,925	\$3,661,925	\$3,661,925	\$3,661,925	\$3,661,925	\$3,661,925	\$3,661,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA.
MEX15150300573823	Terminacion De La Barda Perimetral Del Cbt Eduardo Suarez Clave 15sect0075z.	190075/0007	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$798,502	\$798,502	\$798,502	\$798,502	\$798,502	\$798,502	\$798,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA.
MEX15150300573855	Construccion De Drenaje Con Tubo De Pead En Calles Vicente Guerrero De Av. San Rafael A Calle Narciso Mendoza Y Calle Narciso Mendoza A Vicente Guerrero C. Nezahualcoyotl.	190079/0008	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,903,170	\$3,903,170	\$3,903,170	97.58	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300573872	Construccion De Drenaje Sanitario Sobre La Av. Ursulo Galvan De Camino Viejo A Chapinigo A Carretera Federal Texcoco - Lechería.	190222/0009	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$970,994	\$970,994	\$970,994	49.79	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	49.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300573901	Construccion De Rampas Para Discapacitados En El Jardin De Niños Xochimanque Clave 15djp0313j.	190251/0010	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$86,543	\$86,543	\$86,543	99.47	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300573926	Construccion De Rejillas Para Captacion De Agua En Calle Tezontepec.	190329/0011	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,958	\$189,958	\$189,958	99.98	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574029	Construccion De Muro De Contencion En Calle Circuito San Pabloito.	190056/0004	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,639	\$699,639	\$699,639	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574497	Reposicion De Concreto Hidraulico En Cepa De Drenaje, Calle Mariano Ruiz.	190330/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$99,821	\$99,821	\$99,821	97.86	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300574516	Rehabilitación De La Biblioteca Comunitaria.	190333/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$180,114	\$180,114	\$180,114	99.51	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574536	Rehabilitación De La Biblioteca Comunitaria Quinatzin.	190367/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574552	Ampliación De Desayunador De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 15dpr05601	190368/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574566	Rehabilitación De Nucleo Sanitario En El Jardín De Niños Jose Maria Pardo Clave 15djn0071c.	190385/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574595	Segunda Etapa De La Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal De La Colonia Praderas De Tecuac (Las Torres).	190515/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$471,523	\$471,523	\$471,523	92.09	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	92.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574621	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo, Del Campo Deportivo A Av. Del Trabajo.	190517/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574637	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable En Cerrada Tizoc.	190518/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$191,904	\$191,904	\$191,904	83.44	\$0	Metros lineales	200	0.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574658	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Reposición De Pavimento En Calle Morelos, De Calle Iturbide A Calle Hidalgo.	190520/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,530,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574671	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidráulico De La Calle Camino Real (Libramiento Juan Ogorman) De Calle Emiliano Zapata A Calle Juan Ogorman.	190522/0022	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,120,874	\$1,120,874	\$1,120,874	99.63	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574736	Adoquinado De Cerrada Benito Juárez.	190661/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,220	\$157,220	\$157,220	98.26	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574755	Construcción De Red De Agua Potable, Canal De Aguas Pluviales Y Pavimentación Asfáltica De Calle Huexotitla, Segunda Etapa Entre Cda. Huexotitla Y Hueyohitl.	190662/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$432,035	\$432,035	\$432,035	99.32	\$0	Metros lineales	300	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574768	Construcción De Humedal Y Descarga Sanitaria De La Colonia Praderas De Tecuac (Las Torres).	190780/0025	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,060,000	\$1,059,986	\$1,059,986	\$1,059,986	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300574780	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Pavimentación Hidráulica De La Calle Niño Artillero.	191002/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150300574793	Construcción De Nucleo Sanitario, Rehabilitación De Nucleo Sanitario Y Construcción De Dos Aulas Suministro Y Colocación De Acondicionador Electronico Para Regular Corriente Eléctrica En La Esc. Sec	191003/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$1,040,585	\$1,040,585	\$1,040,585	49.79	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	49.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX15150200512809	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Al Carcamo	188515/0001	México	Tiangustenco	San Nicolás Coatepec de las Bateas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,000	\$471,376	\$471,376	\$471,376	\$471,376	\$438,551	\$438,551	93.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200513036	Introducción De Drenaje En El Paraje Ixtlahuaca	188516/0002	México	Tiangustenco	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$179,852	\$179,852	\$179,852	\$179,852	\$176,751	\$176,751	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200513068	Construcción De Muro Perimetral En Jardín De Niños Emilio Ballaga	188517/0003	México	Tiangustenco	Antlantacpac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$149,824	\$149,824	\$149,824	\$149,824	\$147,241	\$147,241	98.28	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200513146	Mejoramiento De Aulas Lado Poniente En La Escuela Primaria Lic Benito Juárez	188519/0005	México	Tiangustenco	Santiago Tianguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2015	\$200,000	\$249,997	\$249,997	\$249,997	\$249,997	\$245,986	\$245,686	98.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200513211	Terminación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Corregidora	188520/0006	México	Tiangustenco	Chiquipac Sección I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$326,560	\$326,560	\$326,560	\$326,560	\$326,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:	
MEX15150200513266	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Jose Maria Morelos	188521/0007	México	Tiangustenco	Chiquipac Sección II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$216,634	\$216,634	\$216,634	\$216,634	\$212,894	\$212,894	98.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200513286	Acondicionamiento De Comedor Comunitario En La Delegación Municipal	188522/0008	México	Tiangustenco	Coamilpa de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$600,000	\$599,907	\$599,907	\$599,907	\$599,907	\$589,564	\$589,564	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200513580	Introducción De Línea De Agua Potable En Primera Cerrada De Ejército Nacional	188526/0012	México	Tiangustenco	Metztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$115,157	\$115,157	\$115,157	\$115,157	\$115,157	\$115,157	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200513600	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Jose Parte Baja	188527/0013	México	Tiangustenco	San Bartolo del Progreso (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$372,890	\$372,890	\$372,890	\$372,890	\$372,890	\$372,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200513676	Construcción De 1 Aula En Escuela Primaria El Progreso	188530/0016	México	Tiangustenco	San José Mezapa Sección II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$236,494	\$236,494	\$236,494	\$236,494	\$232,198	\$232,198	98.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200521283	Ampliación Del Sistema De Drenaje	188531/0017	México	Tianguiestenco	San Lorenzo Huehuetitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$235,991	\$235,422	\$235,422	\$235,422	\$235,422	\$234,408	\$234,408	99.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200521385	Sustitución De La Red De Drenaje En Calle Guadalupe Victoria Y Reposición De La Superficie De Rodamiento	188534/0020	México	Tianguiestenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$303,468	\$303,468	\$303,468	\$303,468	\$151,734	\$151,734	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200521620	Ampliación Del Sistema De Drenaje	188539/0025	México	Tianguiestenco	Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$836,732	\$836,413	\$836,413	\$836,413	\$836,413	\$618,596	\$618,596	73.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200521835	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	188546/0032	México	Tianguiestenco	Tlacomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$177,243	\$176,585	\$176,585	\$176,585	\$176,585	\$175,783	\$175,783	99.55	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200522095	Línea De Abastecimiento De Tanque De Agua Potable Y Línea De Conducción	188693/0033	México	Tianguiestenco	Tlacuitlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$825,129	\$825,129	\$825,129	\$825,129	\$810,902	\$810,902	98.28	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200522152	Introducción De Drenaje En Cerrada Del Km. 28	188695/0034	México	Tianguiestenco	Tlacuitlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$80,000	\$119,917	\$119,917	\$119,917	\$119,917	\$117,849	\$117,849	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200522215	Introducción De Drenaje En Calle Plan De Guadalupe	188696/0035	México	Tianguiestenco	Tlaminca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$378,522	\$377,098	\$377,098	\$377,098	\$377,098	\$370,596	\$370,596	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200522277	Gastos Indirectos	189040/0038	México	Tianguiestenco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$474,016	\$383,282	\$383,282	\$383,282	\$383,282	\$382,306	\$382,306	99.75	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200522354	Construcción De Puente	189515/0040	México	Tianguiestenco	Tzitzicazapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$270,259	\$270,259	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200522573	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza	189517/0042	México	Tianguiestenco	San Nicolás Coatepec de las Bateas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$417,859	\$417,859	\$417,859	\$417,859	\$417,859	\$417,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150200523655	Convenio Banobras No. 11547 (Capital E Intereses)	189527/0044	México	Tianguiestenco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,992,677	\$4,997,677	\$4,997,677	\$4,997,677	\$4,997,677	\$4,997,677	\$4,997,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150300558238	Terminación De Aula De Computo En Al Biblioteca De La T.V. Secundaria Tierra Y Libertad	188533/0019	México	Tianguiestenco	San Lorenzo Huehuetitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Educación	En Ejecución	2015	\$199,997	\$242,997	\$242,997	\$242,997	\$242,997	\$238,807	\$238,807	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150300559700	Desarrollo Institucional	189499/0039	México	Tianguiestenco	Santiago Tianguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUIESTENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$316,011	\$316,011	\$316,011	\$316,011	\$316,011	\$268,847	\$268,847	85.08	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400598493	Terminación De Tanque Elevado	188543/0029	México	Tianguistenco	Santiago Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$548,578	\$548,578	\$548,578	\$548,578	\$548,578	\$536,292	\$536,292	97.76	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599048	Mejoramiento A La Vivienda (Construcción De 200 Techos)	189036/0036	México	Tianguistenco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,186,196	\$2,186,196	\$2,186,196	\$2,186,196	\$2,186,196	\$2,148,503	\$2,148,503	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599373	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Jose Maria Morelos	192118/0045	México	Tianguistenco	Chiquixpac Sección II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$271,878	\$271,878	\$271,878	\$271,878	\$271,878	\$267,190	\$267,190	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599548	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Mariano Matamoros	192119/0046	México	Tianguistenco	Chiquixpac Sección II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$218,252	\$218,252	\$218,252	\$218,252	\$218,252	\$214,487	\$214,487	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599579	Construcción Del Cerco Perimetral En El Jardín De Niños Federico Froebel	192120/0047	México	Tianguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$109,840	\$109,840	49.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599644	Introducción De Drenaje En Av. Mexico	192121/0048	México	Tianguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$289,146	\$289,146	\$289,146	\$289,146	\$289,146	\$144,573	\$144,573	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599714	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Cuarta Cerrada De La Calle Ignacio Allende	192132/0049	México	Tianguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$64,999	\$64,999	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599751	Introducción De Drenaje En Cuarta Cerrada De La Calle Ignacio Allende	192134/0050	México	Tianguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,414	\$147,414	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599842	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria	192136/0051	México	Tianguistenco	El Mirasol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$586,796	\$586,796	97.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400599903	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calle Reforma (Tierra Blanca)	192137/0052	México	Tianguistenco	Santiago Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$169,207	\$169,207	48.34	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400600601	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Camino Cruz De Bravo El Apitluc y Calle Los Pinos	192138/0053	México	Tianguistenco	Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,414	\$147,414	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400600619	Mejoramiento De 10 Aulas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	192141/0054	México	Tianguistenco	San Nicolás Coatepec de las Bateas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,966	\$129,966	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150400601894	Continuación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Olotepc, 2da Etapa	192941/0055	México	Tianguistenco	Antiantlacpac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$192,183	\$192,183	\$192,183	\$192,183	\$192,183	\$188,870	\$188,870	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150400601958	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Venustiano Carranza 2da Etapa	192942/0056	México	Tiangustenco	San Nicolás Coatepec de las Bateas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUSTENCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$182,141	\$182,141	\$182,141	\$182,141	\$182,141	\$182,141	\$179,000	\$179,000	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX15150100474654	Construccion De Drenaje Sanitario	187071	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARRO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$728,614	\$726,781	\$726,781	\$726,781	\$726,781	\$726,781	\$726,781	\$726,781	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ES EL UNICO REGISTRO QUE TENGO DE LAS OBRAS
MEX15150300551194	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189668/0001	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,331,477	\$1,331,477	\$1,331,477	\$1,331,477	\$1,329,370	\$1,329,370	\$1,329,370	\$1,329,370	99.84	\$0	Piezas	1,201	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551213	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189669/0002	México	Toluca	San Mateo Ozcatipán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$117,500	\$1,277,131	\$1,277,131	\$1,277,131	\$1,275,110	\$1,275,110	\$1,275,110	\$1,275,110	99.84	\$0	Piezas	1,152	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551233	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189670/0003	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$951,055	\$951,055	\$951,055	\$951,055	\$949,550	\$949,550	\$949,550	\$949,550	99.84	\$0	Piezas	858	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551262	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189671/0004	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$760,844	\$760,844	\$760,844	\$760,844	\$759,640	\$759,640	\$759,640	\$759,640	99.84	\$0	Piezas	686	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551270	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189672/0005	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	99.84	\$0	Piezas	466	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551283	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189673/0006	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	99.84	\$0	Piezas	466	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551295	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189674/0007	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	99.84	\$0	Piezas	466	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551780	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189677/0009	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$353,249	\$353,249	\$353,249	\$353,249	\$352,690	\$352,690	\$352,690	\$352,690	99.84	\$0	Piezas	319	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551796	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189678/0010	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	99.84	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551807	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189679/0011	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	99.84	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300551827	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189681/0012	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	99.84	\$0	Piezas	245	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300552154	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189683/0014	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$244,557	\$244,557	\$244,557	\$244,557	\$244,170	\$244,170	\$244,170	99.84	\$0	Piezas	221	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552162	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189684/0015	México	Toluca	San Felipe Tlaximilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	99.84	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552166	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189874/0016	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$217,040	\$217,040	\$217,040	99.84	\$0	Piezas	196	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552174	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189880/0017	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$190,211	\$190,211	\$190,211	\$190,211	\$189,910	\$189,910	\$189,910	99.84	\$0	Piezas	172	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552181	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189882/0019	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	99.84	\$0	Piezas	147	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552187	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189883/0020	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	99.84	\$0	Piezas	147	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552685	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189884/0021	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,650	\$135,650	\$135,650	99.84	\$0	Piezas	123	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552718	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189887/0024	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,692	\$108,692	\$108,692	\$108,692	\$108,520	\$108,520	\$108,520	99.84	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552879	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189682/0013	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	99.84	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300552996	Adquisicion De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria 15 De Septiembre	190103/0031	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	225	0.00	60.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553108	Adquisicion De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Gustavo Baz Prada Turno Vespertino	190104/0032	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	349	0.00	60.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553130	Adquisicion De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Gustavo Baz Prada Turno Matutino	190105/0033	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$50,795	\$50,795	\$50,795	\$50,795	\$38,399	\$38,399	\$38,399	75.60	\$0	Piezas	663	0.00	75.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553188	Adquisicion De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Elisa Estrada Hernández Turno Matutino	190106/0034	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	643	0.00	60.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300553214	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Elisa Estrada Hernández Turno Vespertino	190107/0035	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$40,153	\$40,153	\$40,153	\$40,153	\$28,168	\$28,168	\$28,168	70.15	\$0	Piezas	232	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553234	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Graí Emiliano Zapata	190108/0036	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	142	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553249	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	190109/0037	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	518	0.00	60.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553257	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Leona Vicario	190110/0038	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,941	\$51,941	\$51,941	\$51,941	\$40,835	\$40,835	\$40,835	78.62	\$0	Piezas	631	0.00	78.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553272	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Lic. Benito Juárez García	190111/0039	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	330	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553294	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Lic Benito Juárez	190112/0040	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	148	0.00	60.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553306	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lic. Benito Juárez García Turno Matutino	190113/0041	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$56,765	\$56,765	\$56,765	\$56,765	\$42,784	\$42,784	\$42,784	75.37	\$0	Piezas	1,194	0.00	75.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553321	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lic Benito Juárez García Turno Vespertino	190114/0042	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$33,190	\$33,190	\$33,190	\$33,190	\$21,736	\$21,736	\$21,736	65.49	\$0	Piezas	842	0.00	65.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553336	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lic. Juan Fernández Albarrán Turno Matutino	190115/0043	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$29,033	\$29,033	\$29,033	\$29,033	\$18,514	\$18,514	\$18,514	63.77	\$0	Piezas	1,410	0.00	63.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553353	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Albarrán Turno Vespertino	190116/0044	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$27,165	\$27,165	\$27,165	\$27,165	\$17,383	\$17,383	\$17,383	63.99	\$0	Piezas	944	0.00	63.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553370	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Olga Soto De Chuayfret Turno Matutino	190117/0045	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	352	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553383	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Olga Soto De Chuayfret Turno Vespertino	190119/0046	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	322	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300553419	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Margarita Maza De Juárez Turno Matutino	190120/0047	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$44,133	\$44,133	\$44,133	\$44,133	\$31,091	\$31,091	\$31,091	70.45	\$0	Piezas	876	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553440	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Margarita Maza De Juárez Turno Vespertino	190121/0048	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$34,877	\$34,877	\$34,877	\$34,877	\$25,390	\$25,390	\$25,390	72.80	\$0	Piezas	346	0.00	72.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553453	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Matutino	190122/0049	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,075	\$80,075	\$80,075	\$80,075	\$57,731	\$57,731	\$57,731	72.10	\$0	Piezas	1,566	0.00	72.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300553467	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Vespertino	190123/0050	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$19,961	\$19,961	\$19,961	68.83	\$0	Piezas	682	0.00	69.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554290	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Matutino	190124/0051	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$31,078	\$31,078	\$31,078	\$31,078	\$19,592	\$19,592	\$19,592	63.04	\$0	Piezas	1,433	0.00	63.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554292	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Vespertino	190125/0052	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$31,078	\$31,078	\$31,078	\$31,078	\$19,592	\$19,592	\$19,592	63.04	\$0	Piezas	901	0.00	64.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554293	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	190126/0053	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$49,108	\$49,108	\$49,108	\$49,108	\$34,745	\$34,745	\$34,745	70.75	\$0	Piezas	772	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554298	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0001 Miguel Hidalgo Turno Matutino	190127/0054	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	813	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554299	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0001 Miguel Hidalgo Turno Vespertino	190128/0055	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	645	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554315	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0006 José María González Arratia Turno Matutino	190129/0056	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	526	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554318	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0006 José María González Arratia Turno Vespertino	190131/0057	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	285	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554329	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0007 Estado De México Turno Matutino"	190138/0058	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	705	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300554334	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0007 Estado De México Turno Vespertino	190139/0059	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	417	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554340	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0013 Héroes De Chapultepec	190140/0060	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	700	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554348	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0014 Primero De Mayo"	190141/0061	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	330	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554387	"Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0023 Jose Ma. Morelos Y Pavón Turno Matutino"	190143/0063	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$55,286	\$55,286	\$55,286	\$55,286	\$40,911	\$40,911	\$40,911	74.00	\$0	Piezas	668	0.00	74.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554396	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0023 José Ma. Morelos Y Pavón Turno Vespertino"	190144/0064	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	320	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554401	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0028 Niños Héroes Turno Matutino"	190145/0065	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	769	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554409	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0028 Niños Héroes Turno Vespertino"	190146/0066	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	651	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554417	"Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0138 Gralísimo, Dn. J. Ma. Morelos Y Pavón Turno Matutino"	190147/0067	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$60,924	\$60,924	\$60,924	\$60,924	\$46,113	\$46,113	\$46,113	75.69	\$0	Piezas	715	0.00	75.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554449	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0138 Gralísimo, Dn. J. Ma. Morelos Y Pavón Turno Vespertino	190148/0068	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$47,297	\$47,297	\$47,297	\$47,297	\$33,690	\$33,690	\$33,690	71.23	\$0	Piezas	429	0.00	71.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554645	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0222 Gral. Pedro María Anaya	190149/0069	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	263	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554676	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0264 Antonio De Mendoza Turno Matutino"	190150/0070	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	821	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554688	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0264 Antonio De Mendoza Turno Vespertino"	190151/0071	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	427	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300554704	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0323 José Vasconcelos Turno Matutino	190152/0072	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$46,994	\$46,994	\$46,994	\$46,994	\$35,882	\$35,882	\$35,882	76.35	\$0	Piezas	451	0.00	76.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554722	"Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0323 José Vasconcelos Turno Vespertino"	190153/0073	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$37,347	\$37,347	\$37,347	\$37,347	\$26,382	\$26,382	\$26,382	70.64	\$0	Piezas	338	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554745	"Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0461 Dr. Gustavo Baz Prada"	190154/0074	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$46,032	\$46,302	\$46,302	\$46,302	\$32,959	\$32,959	\$32,959	71.18	\$0	Piezas	330	0.00	71.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554763	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Sebastián Lerdo De Tejada	190155/0075	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$40,275	\$40,275	\$40,275	\$40,275	\$28,499	\$28,499	\$28,499	70.76	\$0	Piezas	367	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554796	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Alma De La Patria	190157/0077	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	106	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554811	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Juan De La Barrera	190158/0078	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	67	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554825	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Benito Juárez Turno Matutino"	190159/0079	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	123	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554839	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Benito Juárez Turno Vespertino	190160/0080	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	122	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300554857	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Valentín Gómez Farías	190161/0081	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	20	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557086	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Margarita Maza De Juárez	190162/0082	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	126	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557123	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar En Sor Juana Inés De La Cruz	190163/0083	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	118	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557138	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez	190164/0084	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	145	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300557147	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Rosaura Zapata	190165/0085	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARRO	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	196	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557169	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Manuel Hinojosa	190166/0086	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	158	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557182	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Juan Escutia	190167/0087	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	215	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557195	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Tierra Y Libertad	190168/0088	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	126	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557219	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Mariano Arista	190169/0089	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	129	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557232	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Tehatsi	190170/0090	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	175	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557261	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Federico Froebel	190171/0091	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	25	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557280	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Benito Juárez	190172/0092	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	40	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557289	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Ramón Materola	190173/0093	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	185	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557305	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Lev Vigotsky	190174/0094	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	190	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557323	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Enrique Gonzalez Martinez	190175/0095	México	Toluca	San Martín Tultepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	54	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557336	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Hual-Ga-Batzi	190176/0096	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	180	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557350	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Vasco De Gama	190177/0097	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	108	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300557363	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Pilalatti	190178/0098	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	129	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557374	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Alfonso Reyes Ochoa	190179/0099	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	64	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557432	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Alberto Correa"	190180/0100	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	15	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557454	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Carlos Chávez	190181/0101	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	35	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557477	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Juan Antonio Mateos	190182/0102	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	84	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557497	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Reynaldo Escobar Castañeda	190183/0103	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	208	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557513	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar José Martí	190184/0104	México	Toluca	San Pedro Tototepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	103	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557534	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Anáhuac	190185/0105	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	139	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557584	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Fray Bartolomé De Las Casas	190186/0106	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$77,550	\$77,550	\$77,550	\$77,550	\$60,320	\$60,320	\$60,320	77.78	\$0	Piezas	67	0.00	77.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557607	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lázaro Cárdenas	190187/0107	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$77,550	\$77,550	\$77,550	\$77,550	\$60,320	\$60,320	\$60,320	77.78	\$0	Piezas	469	0.00	77.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557624	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Maclovio Vallejo	190188/0108	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$77,550	\$77,550	\$77,550	\$77,550	\$60,320	\$60,320	\$60,320	77.78	\$0	Piezas	239	0.00	77.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557645	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Guadalupe Victoria	190189/0109	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$71,912	\$71,912	\$71,912	\$71,912	\$55,117	\$55,117	\$55,117	76.65	\$0	Piezas	106	0.00	76.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300557677	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria 6 De Enero Turno Matutino	190190/0110	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	550	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557700	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria 6 De Enero Turno Vespertino	190191/0111	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	477	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557720	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Estado De México	190192/0112	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$69,535	\$69,535	\$69,535	\$69,535	\$53,082	\$53,082	\$53,082	76.34	\$0	Piezas	349	0.00	76.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557741	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Cuauhtémoc	190193/0113	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$56,958	\$56,958	\$56,958	\$56,958	\$41,006	\$41,006	\$41,006	71.99	\$0	Piezas	372	0.00	71.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557765	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Tierra Y Libertad Turno Matutino	190194/0114	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,098	\$51,098	\$51,098	\$51,098	\$35,856	\$35,856	\$35,856	70.17	\$0	Piezas	630	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300557781	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Tierra Y Libertad Turno Vespertino	190195/0115	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$42,265	\$42,265	\$42,265	\$42,265	\$29,960	\$29,960	\$29,960	70.89	\$0	Piezas	395	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300558651	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Liberación Campesina Turno Matutino	190196/0116	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	306	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300558658	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Liberación Campesina Turno Vespertino	190197/0117	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	122	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300558664	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Alfredo Uruchurtu	190198/0118	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$69,535	\$69,535	\$69,535	\$69,535	\$53,082	\$53,082	\$53,082	76.34	\$0	Piezas	271	0.00	77.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300558672	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria José Vasconcelos	190200/0119	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$42,265	\$42,265	\$42,265	\$42,265	\$29,960	\$29,960	\$29,960	70.89	\$0	Piezas	490	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300558676	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Carlos Hank González	190203/0120	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	609	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559236	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Técnica 129	190204/0121	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	379	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300559237	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Técnica 153	190205/0122	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	424	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559240	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Técnica 214	190206/0123	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	350	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559251	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria José Vasconcelos	190208/0125	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	92	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559257	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Moisés Sáenz	190209/0126	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	137	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559261	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria 175 Hermanos Flores Magón	190210/0127	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$46,123	\$46,123	\$46,123	\$46,123	\$32,553	\$32,553	\$32,553	70.58	\$0	Piezas	478	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559265	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Preescolar Ricardo Flores Magón	190211/0128	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$34,393	\$34,393	\$34,393	\$34,393	\$22,284	\$22,284	\$22,284	64.79	\$0	Piezas	164	0.00	64.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559269	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Lic. Juan Fernández Albarán	190213/0129	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	1,038	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559277	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	190214/0130	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	540	0.00	57.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559394	Conclusion De Introduccion De Drenaje En La Calle Moctezuma.	190429/0131	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,017,010	\$1,017,010	\$1,017,010	\$1,017,010	\$1,017,010	\$1,017,010	\$1,017,010	100.00	\$0	Metros lineales	1,650	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559403	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Heroes De La Independencia, De La Calle Heroes De La Independencia Al Poniente Y Norte, San Cayetano Morelos.	190431/0132	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,182,359	\$1,182,359	\$1,182,359	\$1,182,359	\$1,006,371	\$1,006,371	\$1,006,371	85.12	\$0	Metros lineales	1,860	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559412	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Amanalco.	190433/0133	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$369,010	\$369,010	\$369,010	\$369,010	\$128,021	\$128,021	\$128,021	34.69	\$0	Metros lineales	1,651	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559432	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Prolongacion Heroes De La Independencia, De La Calle Heroes De La Independencia Al Poniente Y Norte.	190435/0134	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,860	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Fisica: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300559451	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Jose Maria Arteaga De Calle Ignacio Lopez Rayon Hacia El Oriente.	190437/0135	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,194,755	\$1,194,755	\$1,194,755	\$1,194,755	\$1,176,981	\$1,176,981	\$1,176,981	98.51	\$0	Metros lineales	2,230	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559479	Guarniciones Y Banquetas De La Calle Jose Maria Arteaga De Calle Ignacio Lopez Rayon Hacia El Oriente.	190439/0136	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$194,350	\$194,350	\$194,350	\$194,350	\$194,350	\$194,350	\$194,350	100.00	\$0	Metros lineales	2,230	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559498	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Calle Zaragoza	190587/0137	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,499,570	\$1,499,570	\$1,499,570	49.99	\$0	Metros lineales	3,167	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559511	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, La Macaría.	190589/0138	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,400,448	\$1,400,448	\$1,400,448	93.36	\$0	Metros lineales	1,360	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559524	Equipamiento Electromecánico Y Civil Del Pozo Tlaxomulco.	190590/0139	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,042,454	\$1,042,454	\$1,042,454	86.87	\$0	Equipamiento	2,822	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559537	Línea De Conducción Del Pozo Tlaxomulco	190591/0140	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,539,288	\$1,539,288	\$1,539,288	\$1,539,288	\$1,389,229	\$1,389,229	\$1,389,229	90.25	\$0	Metros lineales	2,822	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559554	Línea De Conducción De Agua Potable, San Andrés Cuexcontitlán, Segunda Etapa.	190592/0141	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,333,081	\$1,333,081	\$1,333,081	88.87	\$0	Metros lineales	2,024	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559572	Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Temascaltepec, Iv A La Unidad Básica Territorial Heroes Del 5 De Mayo.	190593/0142	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,950	\$499,950	\$499,950	50.00	\$0	Metros lineales	8,898	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559586	Perforación, Desarrollo Y Aforo Del Pozo En San Cristóbal Huichochitlán.	190594/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,499,470	\$3,499,470	\$3,499,470	49.99	\$0	Metros cúbicos	2,356	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559601	Línea De Alimentación De Agua Potable San Carlos.	190595/0144	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,498,400	\$1,498,400	\$1,498,400	49.95	\$0	Metros lineales	2,326	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300559626	"Construcción De Techumbre En Área Deportiva En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad, Ubicada En La Localidad De Tlachaloya Segunda Sección."	190752/0145	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$691,120	\$691,120	\$691,120	86.39	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560444	Construcción De Techumbre En Área Deportiva De La Escuela Primaria Elisa Estrada Hernandez, Delegación De Calixtlahuaca, Ubicada En La Calle Libertad No. 4	190753/0146	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$689,408	\$689,408	\$689,408	98.49	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300560467	Construcción De Techumbre En Area Deportiva En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Ubicada En La Calle Miguel Hidalgo Y Primero De Mayo, Delegación San Andres Cuexcontitlan.	190754/0147	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros	418	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560482	Construcción De Techumbre En Area Deportiva En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García, Ubicada En La Calle Miguel Hidalgo Y Guadalupe Victoria En La Delegación De San Cristóbal Huichochitlan.	190755/0148	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	622	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560526	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Urb Heroes Del 5 De Mayo I	190806/0149	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,029	\$498,029	\$498,029	\$498,029	\$434,722	\$434,722	\$434,722	\$434,722	87.29	\$0	Luminaria	4,965	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560550	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Delegación Cerrillo Vista Hermosa	190807/0150	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,016,380	\$1,016,380	\$1,016,380	\$1,016,380	\$885,944	\$885,944	\$885,944	\$885,944	87.17	\$0	Luminaria	7,942	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560591	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Delegación San Mateo Otzacatipan	190809/0152	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,759,793	\$2,759,793	\$2,759,793	\$2,759,793	\$2,426,550	\$2,426,550	\$2,426,550	\$2,426,550	87.93	\$0	Luminaria	30,445	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560613	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Delegación Tlachaloya	190810/0153	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$676,170	\$676,170	\$676,170	\$676,170	\$587,524	\$587,524	\$587,524	\$587,524	86.89	\$0	Luminaria	5,543	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560637	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Delegación Barrios Tradicionales	190811/0154	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,236,608	\$2,236,608	\$2,236,608	\$2,236,608	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	87.98	\$0	Luminaria	13,833	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560666	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación De Ejido San Marcos Yachihuatlepec, Delegación San Martín Toltepec	190840/0155	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$829,672	\$829,672	\$829,672	\$829,672	81.53	\$0	Metros Cuadrados	8,993	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560694	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De Santa María Totoltepec	190841/0156	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$985,320	\$985,320	\$985,320	\$985,320	96.83	\$0	Metros Cuadrados	5,860	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560751	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Colonia El Refugio Tlacoatepec, Delegación Santiago Tlacoatepec.	190844/0159	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$629,735	\$629,735	\$629,735	\$629,735	61.88	\$0	Metros Cuadrados	4,285	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560768	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En Calle Heroes De La Independencia/N, Delegación De San Cayetano Morelos.	190845/0160	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$884,584	\$884,584	\$884,584	\$884,584	86.93	\$0	Metros Cuadrados	6,434	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300560793	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación Ejidos De San Diego De Los Padres Cuexcontitlan, Delegación San Andrés Cuexcontitlan.	190846/0161	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$998,075	\$998,075	\$998,075	98.08	\$0	Metros Cuadrados	38,287	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560815	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Nezahualcoyotl, De La Calle Atlacomulco A Calle Xinantecatl, San Andrés Cuexcontitlan.	191163/0162	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,344,292	\$2,344,292	\$2,344,292	\$2,344,292	\$1,677,668	\$1,677,668	\$1,677,668	71.56	\$0	Metros Cuadrados	2,650	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560842	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación San Carlos Autopan, Delegación San Pablo Autopan.	191164/0163	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$881,878	\$881,878	\$881,878	86.66	\$0	Metros Cuadrados	62,151	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560856	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De San Cristobal Huichochitlan.	191165/0164	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$767,628	\$767,628	\$767,628	75.43	\$0	Metros Cuadrados	34,580	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560895	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación San Mateo Ozcatipan.	191166/0165	México	Toluca	San Mateo Ozcatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$994,988	\$994,988	\$994,988	97.78	\$0	Metros Cuadrados	94,772	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300560951	"Programa De Desarrollo Institucional."	191179/0172	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA TECNICA DEL AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$667,386	\$667,386	\$667,386	66.74	\$0	Equipamiento	866,666	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300561076	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De San Juan Tilapa.	191167/0166	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$836,527	\$836,527	\$836,527	82.20	\$0	Metros Cuadrados	6,315	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300561089	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación De La Constitución Totoltepec, Delegación San Pedro Totoltepec.	191168/0167	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$962,639	\$962,639	\$962,639	94.60	\$0	Metros Cuadrados	44,760	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300561101	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De Santiago Tlaxomulco.	191169/0168	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$832,842	\$832,842	\$832,842	81.84	\$0	Metros Cuadrados	4,215	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300561122	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De Capultitlan.	191170/0169	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$997,188	\$997,188	\$997,188	97.99	\$0	Metros Cuadrados	20,334	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300561136	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación San José La Costa, Delegación Tlachaloya	191171/0170	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$454,950	\$454,950	\$454,950	44.71	\$0	Metros Cuadrados	12,519	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300561377	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación De Palmillas, Delegación Calixtlahuaca.	191172/0171	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$867,221	\$867,221	\$867,221	85.22	\$0	Metros Cuadrados	4,863	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300561390	"Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación El Cerrillo Vista Hermosa."	191343/0173	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$469,466	\$469,466	\$469,466	46.13	\$0	Metros Cuadrados	7,942	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150300561406	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Cruz Comalco Delegación De San Lorenzo Tepetitlan.	191344/0174	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,008,056	\$1,008,056	\$1,008,056	\$1,008,056	\$659,961	\$659,961	\$659,961	65.47	\$0	Metros Cuadrados	39,057	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150300561421	"Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación El Carmen Tototepiec Delegación Santa María Tototepiec."	191345/0175	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$992,658	\$992,658	\$992,658	97.55	\$0	Metros Cuadrados	8,993	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150300561429	"Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación Jardines De La Crespa Delegación San Mateo Otzacatipan."	191346/0176	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$929,954	\$929,954	\$929,954	91.38	\$0	Metros	94,772	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150400591844	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189675/0008	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	99.84	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150400592069	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189881/0018	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	99.84	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150400592392	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189885/0022	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,865	\$135,650	\$135,650	\$135,650	99.84	\$0	Vivienda	123	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150400592431	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189886/0023	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,692	\$108,692	\$108,692	\$108,692	\$108,520	\$108,520	\$108,520	99.84	\$0	Vivienda	98	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150400592455	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189889/0025	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$54,346	\$54,346	\$54,346	\$54,346	\$54,260	\$54,260	\$54,260	99.84	\$0	Vivienda	98	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150400593076	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En El Barrio Zopilcoatco, Delegación Arbol De Las Manitas.	192271/0185	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150400593109	"Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación De Jicaltepec Autopan, Delegación De San Pablo Autopan."	192270/0184	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:	
MEX15150400594626	Electrificación En Diversas Calles De 12 Delegaciones Municipales.	191883/0183	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,244,355	\$5,244,355	\$5,244,355	\$5,244,355	\$5,244,355	\$5,244,355	\$5,244,355	\$5,244,355	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Faltas: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400594696	Electrificación En Diversas Calles De 14 Delegaciones Municipales.	191879/0182	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,258,375	\$6,258,375	\$6,258,375	\$6,258,375	\$6,258,375	\$6,258,375	\$6,258,375	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400594885	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0022 José Ma. Morelos Y Pavón	190142/0062	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	58.88	\$0	Piezas	0	0.00	59.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400594946	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Diego Rivera	190207/0124	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	57.91	\$0	Piezas	0	0.00	58.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400594986	Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Subdelegación Tlachaloya 2da. Sección	190808/0151	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$813,021	\$813,021	\$813,021	\$813,021	\$708,359	\$708,359	\$708,359	87.13	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400594974	Construcción De Techumbre En Area Deportiva En La Escuela Lic. Benito Juarez En Ejido De San Marcos Yachihuaacatepec En Calle Benito Juarez S/N Delegación De San Martín Toltepec.	191453/0177	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400596003	"Construcción De Techumbre En Area Deportiva En La Escuela Leona Vicario Ubicada En Av. Del Río Entre Guillermo Prieto Y Vicente Suarez En La Delegación Del Cerrillo Vista Hermosa."	191454/0178	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$691,018	\$691,018	\$691,018	98.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400596023	"Pavimentación Con Concreto Hidráulico, De La Calle Carlos Salinas De Gortari San Carlos Tlachaloya Tlachaloya."	191455/0179	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,353,261	\$2,353,261	\$2,353,261	\$2,353,261	\$2,335,529	\$2,335,529	\$2,335,529	99.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400596048	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Adolfo Lopez Mateos De Calle Revolución A Calle Jose María Morelos.	191456/0180	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,457,053	\$1,457,053	\$1,457,053	\$1,457,053	\$1,457,049	\$1,457,049	\$1,457,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400596071	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Carlos, San Carlos Tlachaloya, Tlachaloya.	191457/0181	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,626,281	\$1,626,281	\$1,626,281	\$1,626,281	\$1,615,605	\$1,615,605	\$1,615,605	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150400596268	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189891/0027	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$27,173	\$27,173	\$27,173	\$27,173	\$27,130	\$27,130	\$27,130	99.84	\$0	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 / Registro:
MEX15150300564763	Construcción 2a Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) Paso De San Juan	191420/0001	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,089,224	\$1,089,224	\$1,089,224	\$1,089,224	\$1,084,956	\$1,084,956	\$1,084,956	99.61	\$0	Metros lineales	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300564765	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Principal De La Comunidad De Los Amates	191422/0002	México	Tonatico	Los Amates (San José de los Amates)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,108,528	\$1,108,528	\$1,108,528	\$1,108,528	\$1,105,202	\$1,105,202	\$1,105,202	99.70	\$0	Metros lineales	303	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564766	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Vuelta Del Agua	191427/0003	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$445,234	\$445,234	\$445,234	\$445,234	\$444,431	\$444,431	\$444,431	99.82	\$0	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564768	Construcción De Muro De Concreción De La Comunidad De El Zapote	191428/0004	México	Tonatico	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$174,243	\$174,243	\$174,243	\$174,243	\$174,230	\$174,230	\$174,230	99.99	\$0	Metros Cuadrados	357	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564770	Ampliación De Electrificación De La Calle 27 De Septiembre	191430/0005	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	\$62,000	100.00	\$0	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564771	Ampliación De La Electrificación Al Oriente Del Campo De Fútbol De La Comunidad De La Puerta	191431/0006	México	Tonatico	La Puerta de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$51,602	\$51,602	\$51,602	\$51,602	\$51,602	\$51,602	\$51,602	100.00	\$0	Piezas	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564772	Introducción De Alcantarillado De La Calle Prolongación Raymundo Solorzano	191432/0007	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$218,944	\$218,944	\$218,944	\$218,944	\$218,944	\$218,944	\$218,944	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564774	Programa De Desarrollo Institucional Municipal Y De Las Demarcaciones Territoriales Del Distrito Federal (Prodim)	191434/0008	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,747	\$83,747	\$83,747	100.00	\$0	Equipamiento	12,099	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564775	Programa De Construcción Y Mejoramiento A La Vivienda (Credito Banobras)	191435/0009	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TONATICO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	\$953,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300564128	Remodelación Y Obras Complementarias En Diferentes Comedores.	190477/0003	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,159,909	\$2,159,909	\$2,159,909	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: VARIAS COLONIAS / Registro:
MEX15150300564130	Rehabilitación De Calle Leandro Valle Tramo De Calle Petunias A Av. Andres Quintana Roo	190480/0006	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,049,792	\$3,049,448	\$3,049,448	\$3,049,448	\$2,996,872	\$2,996,872	\$2,996,872	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: CONDOMINIO LOTE 47 (EL RELOJ RESIDENCIAL) CONDOMINIO LOTE 62 (JUAN RULFO) / Registro:
MEX15150300564132	Rehabilitación De Calle Rayo	190481/0007	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,965,224	\$1,965,224	\$1,965,224	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS SRA. SECCION PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / Registro:
MEX15150300564133	Pago A Capital Fais Crédito Banobras (Capital E Intereses)	190484/0010	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,209,404	\$9,209,404	\$9,209,404	\$9,209,404	\$9,209,404	\$9,209,404	\$9,209,404	100.00	\$0	Piezas	520,074	0.00	100.00	Financiera: / Física: TODO EL MUNICIPIO / Registro:
MEX15150300564135	Drenaje Pluvial Y Sanitario	190500/0011	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,169,061	\$4,169,061	\$4,169,061	98.28	\$0	Metros cúbicos	10,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LAZARO CÁRDENAS / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300564136	Drenaje Pluvial Y Sanitario De Calle Euclalpto A Calle Rio Panuco	190501/0012	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,910,346	\$2,910,346	\$2,910,346	98.28	\$0	Metros cúbicos	10,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS(COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA / Registro:
MEX15150300564137	Drenaje Pluvial Y Sanitario Av. Rosario Ibarra De Piedra	190523/0013	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,060,997	\$4,056,940	\$4,056,940	\$4,056,940	\$3,986,993	\$3,986,993	\$3,986,993	98.28	\$0	Metros cúbicos	5,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA AMPLIACION EL TESORO / Registro:
MEX15150300564140	Rehabilitación Y Obras Complementarias En Calle Teotihuacán Tramo De Av. Moneda Av. Naucalpan.	190532/0014	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,427,682	\$1,427,682	\$1,427,682	98.28	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA LA SARDANA / Registro:
MEX15150300564142	Rehabilitación Y Obras Complementarias En Avenida Toluca	190536/0015	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,790,979	\$4,790,979	\$4,790,979	98.28	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	98.27	Financiera: / Física: COLONIA LA SARDANA / Registro:
MEX15150300564145	Construcción De Biblioteca	190678/0016	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,819,538	\$4,819,538	\$4,819,538	98.28	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA AMPLIACION EL TESORO / Registro:
MEX15150300564148	Construcción De Barda Perimetral En Bodega El Casco	190686/0017	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$290,573	\$290,011	\$290,011	\$290,011	\$285,011	\$285,011	\$285,011	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE / Registro:
MEX15150300564157	Rehabilitado De Drenaje Pluvial Y Sanitario Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo.	190694/0018	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,285,928	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,257,868	\$1,257,868	\$1,257,868	98.28	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS / Registro:
MEX15150400600902	Construcción De Dispensario Medico	192546/0019	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Salud	En Ejecución	2015	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,522,726	\$1,522,726	\$1,522,726	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: COLONIA AMPLIACION EL TESORO / Registro:
MEX15150400588239	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Ludwin Van Beethoven Santa Cruz Dario Martinez II Sección	186431/0001	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Educación	En Ejecución	2015	\$1,137,664	\$1,137,664	\$1,137,664	\$1,137,664	\$526,153	\$526,153	\$526,153	46.25	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100485880	Gastos indirectos	186929	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$826,652	\$826,652	\$826,652	\$826,652	\$654,243	\$654,243	\$654,243	79.14	\$0	Metros lineales	42,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100485923	Mejoramiento Y Revestimiento De Caminos Principales Y Secundarios De Terracerias En Comunidades Prioritarias	186934	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,400,736	\$2,400,736	\$2,400,736	\$2,400,736	\$2,292,047	\$2,292,047	\$2,292,047	95.47	\$0	Kilómetro cuadrado	42,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100485958	Construcción De Colector De Drenaje En Barranca Paralela A Av. Alfredo Del Mazo.	186939	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$521,831	\$521,831	\$521,831	\$521,831	\$520,859	\$520,859	\$520,859	99.81	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150100485987	Construcción De Dispensario Medico, Segunda Etapa.	187304	México	Villa del Carbón	Palo Hueco (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2015	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$327,700	\$317,585	\$317,585	\$317,585	96.91	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100486015	Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Primaria Cuiclahuac	187308	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$248,600	\$248,600	\$248,600	\$248,600	\$246,174	\$246,174	\$246,174	99.02	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100486071	Construcción De Aula Y Rehabilitación De Losa Existente En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	187315	México	Villa del Carbón	Los Arana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$429,400	\$429,400	\$429,400	\$429,400	\$416,874	\$416,874	\$416,874	97.08	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100486146	Conexión De Tanque De Agua Potable En La Cuarta Manzana	187327	México	Villa del Carbón	Llano de Zacapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$38,850	\$38,850	\$38,850	\$38,850	\$38,385	\$38,385	\$38,385	98.80	\$0	Metros lineales	1,942	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100486177	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria General Francisco Villa	187331	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$298,600	\$298,600	\$298,600	\$298,600	\$284,999	\$284,999	\$284,999	95.45	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100486258	Campaña De Bacheo En Vialidades Principales	187438	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$404,625	\$404,625	\$404,625	97.50	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100486294	Rehabilitación De Drenaje Pluvial En Carretera Principal	187440	México	Villa del Carbón	El Palomar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$343,773	\$343,773	\$343,773	98.79	\$0	Metros lineales	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100488491	Rehabilitación De Línea De Conducción Del Manantial Del Salto Al Tanque Maestro De La Cañada Y Construcción De Cárcamo En Manantial De El Salto (La Cañada, San Salvador De La Laguna Y El Arenal)	187444	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$418,100	\$418,100	\$418,100	\$418,100	\$398,462	\$398,462	\$398,462	95.30	\$0	Metros lineales	1,238	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100488903	Construcción De Concreto Hidráulico En Conexión Calle Morelos Con Emeterio Valverde.	187446	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$232,200	\$232,200	\$232,200	\$232,200	\$227,680	\$227,680	\$227,680	98.05	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100488942	Aportación Municipal A Cdi Para Ampliaciones De Línea Y Red De Energía Eléctrica	187448	México	Villa del Carbón	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	100.00	\$0	Piezas	400	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100489069	Aportación Municipal A Cdi Para La Modernización Y Ampliación De La Carretera Ec Km 48 (Tlalnepantla-Villa Del Carbón)-San Luis Anahuac(Toriles) Del Km 0 000 Al Km 15 900, Tramo A Modernizar Del Km...	187455	México	Villa del Carbón	San Luis Anahuac (Toriles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,744,820	\$1,744,820	\$1,744,820	\$1,744,820	\$1,744,820	\$1,744,820	\$1,744,820	100.00	\$0	Kilómetro	187,455	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Primer Trimestre 2016

Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150100489109	Aportación Municipal A Cdi Para La Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica.	187459	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Piezas	1,015	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100489161	Construcción De Línea De Conducción De Tubería Pfd De 6 Rd 9, Segunda Etapa.	187464	México	Villa del Carbón	San Luis Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$406,800	\$406,800	100.00	\$0	Metros lineales	2,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200523170	Construcción De Deposito 5x5x2.50 M Y Red De Distribución De Agua Potable En Camino Principal.	187314	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,690,916	\$1,690,916	\$1,690,916	\$1,690,916	\$1,690,547	\$1,690,547	\$1,690,547	99.98	\$0	Metros cúbicos	391	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200523323	Construcción De Aula En Preescolar María Curie	187328	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$399,025	\$399,025	\$399,025	\$399,025	\$399,003	\$399,003	\$399,003	99.99	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200523392	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Lic. Gabriel Ramos Millán	187329	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$479,933	\$479,933	\$479,933	\$479,933	\$314,812	\$314,812	\$314,812	65.59	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200523423	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable, La Joya, Segunda Etapa.	187330	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,851	\$549,851	\$549,851	\$549,851	\$549,845	\$549,845	\$549,845	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200523517	Electrificación De Celdas Solares	187439	México	Villa del Carbón	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$132,240	\$132,240	\$132,240	82.65	\$0	Piezas	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524152	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica Tierra Y Libertad	187457	México	Villa del Carbón	San Luis Anáhuac (Toriles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$379,717	\$379,717	\$379,717	\$379,717	\$143,002	\$143,002	\$143,002	37.66	\$0	Metros Cuadrados	1,554	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524602	Construcción De Línea De Conducción, Distribución Y Tanque De Abastecimiento De Agua Potable En Cruz Del Arenal, Molinitos, Piequexhimo Y Temanacoya	187467	México	Villa del Carbón	Molinitos (Comunidad de los Molinitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,826,316	\$4,826,316	\$4,826,316	\$4,826,316	\$4,826,312	\$4,826,312	\$4,826,312	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524634	Construcción De Aula En La Escuela Primaria De Conafe	187468	México	Villa del Carbón	Los Platitos (Colonia los Platitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$360,744	\$360,744	\$360,744	\$360,744	\$349,745	\$349,745	\$349,745	96.95	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524660	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable A Tanque De Abastecimiento	187469	México	Villa del Carbón	Loma de Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$354,046	\$354,046	\$354,046	\$354,046	\$354,046	\$354,046	\$354,046	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524723	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable.	187470	México	Villa del Carbón	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$285,173	\$285,173	\$285,173	\$285,173	\$190,524	\$190,524	\$190,524	66.81	\$0	Metros lineales	83	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200524754	Ampliación De Drenaje En Prolongación Calle Morelos Con Recuperación De Concreto	187474	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$166,888	\$166,888	\$166,888	81.01	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524787	Construccion De Linea De Distribucion De Agua Potable En San Isidro Del Bosque	187475	México	Villa del Carbón	San Isidro del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$314,983	\$314,983	\$314,983	\$314,983	\$249,034	\$249,034	\$249,034	79.06	\$0	Metros lineales	691	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524812	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez Garcia	187478	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$458,000	\$458,000	\$458,000	\$458,000	\$422,562	\$422,562	\$422,562	92.26	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524845	Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Pinal, Con Reposición De Concreto	187479	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$339,000	\$333,522	\$333,522	\$333,522	98.38	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524877	Construccion De Colector De Drenaje En Barranca San Jeronimo Zacapeco-Los Dominguez	187480	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$677,928	\$677,928	\$677,928	\$677,928	\$677,730	\$677,730	\$677,730	99.97	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524911	Rehabilitación De Linea De Conduccion De Agua Potable	187482	México	Villa del Carbón	Monte de Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$282,500	\$282,500	\$282,500	\$282,500	\$214,560	\$214,560	\$214,560	75.95	\$0	Metros lineales	150	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200524969	Construcción De Linea De Distribución De Agua Potable Con Válvula De Seccionamiento	187483	México	Villa del Carbón	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$229,252	\$229,252	\$229,252	\$229,252	\$206,542	\$206,542	\$206,542	90.09	\$0	Metros lineales	428	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200525026	Construccion De Linea De Distribucion Y Conduccion De Agua Potable Del Manantial Guadalupe	187485	México	Villa del Carbón	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$479,336	\$479,336	\$479,336	\$479,336	\$468,179	\$468,179	\$468,179	97.67	\$0	Metros lineales	187,485	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200525068	Ampliación De Electrificación Al Centro De Salud	187486	México	Villa del Carbón	El Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,132	\$298,132	\$298,132	\$298,132	\$273,368	\$273,368	\$273,368	91.69	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200525108	Construccion De Comedor Escolar En Jardín De Niños Conafe	187492	México	Villa del Carbón	La Centinela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$398,978	\$398,978	\$398,978	\$398,978	\$389,692	\$389,692	\$389,692	97.67	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200525135	Construcción De Linea De Distribución De Agua Potable En Los Temazcalez	187502	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$126,647	\$126,647	\$126,647	97.42	\$0	Metros lineales	130,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200525157	Demolicion De Auditorio Municipal Antiguo	187505	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$223,058	\$223,058	\$223,058	91.42	\$0	Equipamiento	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200525182	Construccion De Drenaje Pluvial En Jardín De Niños	187508	México	Villa del Carbón	Los Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$171,541	\$171,541	\$171,541	\$171,541	\$164,477	\$164,477	\$164,477	95.88	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200525207	Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable.	187509	México	Villa del Carbón	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$319,514	\$319,514	\$319,514	93.97	\$0	Metros lineales	385	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200525240	Suministro De Agregados Para Complemento De Apoyos De Gem, Sedagro, Saop Y Otras Estancias	187514	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,512	\$693,512	\$693,512	\$693,512	\$579,096	\$579,096	\$579,096	83.50	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200527378	Construcción De Aula En Tele-Secundaria De Conafe	187451	México	Villa del Carbón	Los Oratorios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$379,717	\$379,717	\$379,717	\$379,717	\$379,628	\$379,628	\$379,628	99.98	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300559927	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Conafe, Barrio La Tina	186935	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$579,604	\$579,604	\$579,604	\$579,604	\$366,354	\$366,354	\$366,354	63.21	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560001	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Conafe, Loma Del Cuervo	186936	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$579,294	\$579,294	\$579,294	\$579,294	\$355,699	\$355,699	\$355,699	61.40	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560149	Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Del Tanque Maestro Y Sus Ramales Principales 2da. Etapa.	187306	México	Villa del Carbón	Monte de Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$296,445	\$296,445	\$296,445	\$296,445	\$249,747	\$249,747	\$249,747	84.25	\$0	Metros lineales	285	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560292	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Efraín Huerta	187326	México	Villa del Carbón	Llano de Zacapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$282,192	\$282,192	\$282,192	\$282,192	\$255,395	\$255,395	\$255,395	90.50	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560661	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon	187445	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$394,839	\$394,839	\$394,839	\$394,839	\$385,649	\$385,649	\$385,649	97.67	\$0	Metros Cuadrados	886	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561366	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Jardín De Niños Himno Nacional	187461	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$384,387	\$384,387	\$384,387	\$384,387	\$375,440	\$375,440	\$375,440	97.67	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561404	Ampliación De Electrificación En Calle La Palma	187466	México	Villa del Carbón	San Martín Cachiupán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$564,309	\$564,309	\$564,309	\$564,309	\$551,174	\$551,174	\$551,174	97.67	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561548	Construcción De Drenaje Pluvial	191156	México	Villa del Carbón	San Luis Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$106,253	\$106,253	\$106,253	\$106,253	\$104,112	\$104,112	\$104,112	97.99	\$0	Metros lineales	2,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300565876	Gastos Indirectos	189941-002	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$535,875	\$535,875	\$535,875	\$535,875	\$525,400	\$525,400	\$525,400	98.05	\$0	Vehículos	9,509	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300557026	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Alfredo Del Mazo	189954-005	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$702,109	\$702,109	\$702,109	\$702,109	\$701,539	\$701,539	\$701,539	99.92	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557055	Mejoramiento De Un Aula En Escuela Secundaria Of. No. 057 Heroes Del 14 De Septiembre De 1857	189955-006	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$139,456	\$139,457	\$139,457	\$139,457	\$139,457	\$139,457	\$139,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557081	Construcción De Banquetas Y Muro De Contención En Arco Sur	189956-007	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$796,733	\$796,734	\$796,734	\$796,734	\$796,693	\$796,693	\$796,693	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,509	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557097	Construcción De Entronque Calle Lic. Isidro Fabela Con Libramiento	189957-008	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	\$319,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,569	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557116	Rehabilitación De Alumbrado Publico	189958-009	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$291,798	\$291,799	\$291,799	\$291,799	\$291,599	\$291,599	\$291,599	99.93	\$0	Luminaria	9,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557135	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	189959-010	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$377,547	\$377,547	\$377,547	99.88	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557184	Ampliación De Electrificación En Camino Real	189961-012	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$329,898	\$329,898	\$329,898	49.98	\$0	Piezas	665	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557210	Construcción De Cuartos Dormitorio	189962-0013	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$452,922	\$452,923	\$452,923	\$452,923	\$452,923	\$452,923	\$452,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557228	Ampliación De Electrificación En Calle Principal	189963-014	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	135	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557242	Ampliación De Electrificación En Calle Guadalupe Victoria	189966-015	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$489,823	\$489,823	\$489,823	57.63	\$0	Piezas	553	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557265	Construcción Pavimento Con Concreto Estampado En Calle Iturbide	189987-016	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$62,575	\$62,575	\$62,575	\$62,575	\$62,459	\$62,459	\$62,459	99.81	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557309	Construcción Pavimento Con Concreto Estampado En Calle Morelos	189989-018	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$54,922	\$54,922	\$54,922	\$54,922	\$54,922	\$54,922	\$54,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	689	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557337	Construcción Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio López Rayon	189990-019	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$294,671	\$294,671	\$294,671	\$294,671	\$294,595	\$294,595	\$294,595	99.97	\$0	Metros Cuadrados	955	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300557402	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Libertada Parte Norte	189992-021	México	Villa Guerrero	San Mateo Coapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,198	\$549,198	\$549,198	99.85	\$0	Piezas	965	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557421	Ampliación De Comedor Comunitario	189993-022	México	Villa Guerrero	San Mateo Coapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Vivienda	En Ejecución	2015	\$442,750	\$442,750	\$442,750	\$442,750	\$442,440	\$442,440	\$442,440	99.93	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300557443	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Gabriela Mistral	189994-023	México	Villa Guerrero	San Mateo Coapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$429,963	\$429,963	\$429,963	99.99	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560782	Construcción Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Alvaro Obregón.	189996-024	México	Villa Guerrero	San Mateo Coapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560814	Construcción De Comedor En Esc. Tv. Of. No. 0752 Jose Maria Morelos Y Pavon	189997-025	México	Villa Guerrero	Zanjillas San Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$353,944	\$353,944	\$353,944	99.98	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560848	Construcción Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Zaragoza El Venturero	189999-026	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,977	\$249,977	\$249,977	99.99	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560874	Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños María Montessori El Venturero	190000-027	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$327,000	\$327,000	\$327,000	\$327,000	\$321,471	\$321,471	\$321,471	98.31	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300560922	Ampliación De Electrificación En Loma Del Capulin El Alta De Zacango	190001-028	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$669,201	\$669,201	\$669,201	\$669,201	\$668,578	\$668,578	\$668,578	99.91	\$0	Piezas	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561012	Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Francisco Marquez	190002-029	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$327,000	\$327,000	\$327,000	\$327,000	\$322,016	\$322,016	\$322,016	98.48	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561029	Ampliación De Electrificación En Calle Zoquitipa	190003-030	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$274,899	\$274,899	\$274,899	99.96	\$0	Piezas	325	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561062	Ampliación De Electrificación Rumbo A La Capilla De San Francisco Javier El Venturero	190005-031	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$801,475	\$801,475	\$801,475	\$801,475	\$800,801	\$800,801	\$800,801	99.92	\$0	Piezas	766	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561079	Construcción De Cuartos Dormitorio	190006-032	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$418,082	\$418,083	\$418,083	\$418,083	\$417,817	\$417,817	\$417,817	99.94	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561178	Ampliación De Electrificación En Calle Del Desarenador	190007-033	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$714,508	\$714,508	\$714,508	99.93	\$0	Piezas	786	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300561203	Terminación De Comedor Escolar Esc. Primaria Primo Verdad	190008-034	México	Villa Guerrero	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$123,056	\$123,056	\$123,056	\$123,056	\$122,960	\$122,960	\$122,960	99.92	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561219	Construcción Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle La Ternería	190009-035	México	Villa Guerrero	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$153,042	\$153,043	\$153,043	\$153,043	\$153,015	\$153,015	\$153,015	99.98	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561238	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Issac Newton	190011-036	México	Villa Guerrero	San Bartolomé (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$327,000	\$327,000	\$327,000	\$327,000	\$326,890	\$326,890	\$326,890	99.97	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561248	Construcción De Drenaje Junto Al Centro De Salud	190012-037	México	Villa Guerrero	San Bartolomé (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,470	\$120,470	\$120,470	\$120,470	\$120,099	\$120,099	\$120,099	99.69	\$0	Metros lineales	845	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561266	Construcción De Cisterna Y Rehabilitación De Sanitarios En Esc. Primaria José María Morelos Y Pavon	190013-038	México	Villa Guerrero	Matlazinca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$81,000	\$80,874	\$80,874	\$80,874	99.84	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561310	Construcción Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Principal Potrero Del Moral	190014-039	México	Villa Guerrero	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,410	\$223,410	\$223,410	\$223,410	\$223,402	\$223,402	\$223,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561331	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Gral. Lazaro Cardenas	190015-040	México	Villa Guerrero	Los Ranchos de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$354,000	\$351,919	\$351,919	\$351,919	99.41	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561348	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Prim. Profr. Heriberto Enriquez En Venturero	190016-041	México	Villa Guerrero	Santa María Aranzazú (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Educación	En Ejecución	2015	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$479,875	\$479,875	\$479,875	99.97	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561361	Construcción De Deposito De Agua Potable	190017-042	México	Villa Guerrero	Cuajimalpa (Los Cuervos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$288,186	\$288,186	\$288,186	99.37	\$0	Metros lineales	304	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561394	Ampliación De La Red Eléctrica En Parte Baja	190019-044	México	Villa Guerrero	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Villa Guerrero	Urbanización	En Ejecución	2015	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$879,971	\$879,971	\$879,971	100.00	\$0	Piezas	663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561415	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria 1 De Mayo	190020-045	México	Villa Guerrero	Tequimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$58,300	\$58,300	\$58,300	\$58,300	\$58,209	\$58,209	\$58,209	99.84	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561425	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Primero De Mayo	190021-046	México	Villa Guerrero	Tequimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$84,983	\$84,983	\$84,983	99.98	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561448	Construcción De Comedor Escolar Esc. Tv. Federal Juan Nepomuceno Mendez	190027-049	México	Villa Guerrero	El Izote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$307,357	\$307,357	\$307,357	85.38	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300561460	Ampliación De Electrificación En Calle Principal	190028-050	México	Villa Guerrero	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$128,880	\$128,880	\$128,880	99.14	\$0	Piezas	930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561468	Ampliación De Electrificación Hacia La Clínica	190029-051	México	Villa Guerrero	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,950	\$219,950	\$219,950	99.98	\$0	Piezas	930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300561484	Construcción De Cuartos Dormitorios	191292-053	México	Villa Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$383,242	\$383,242	\$383,242	\$383,242	\$382,135	\$382,135	\$382,135	99.71	\$0	Vivienda	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547377	Ampliación De Electrificación Primera Etapa En Cabecera Municipal Zap 239	189416/0001	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$528,646	\$528,646	\$528,646	\$528,646	\$528,049	\$528,049	\$528,049	99.89	\$0	Luminaria	3,576	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547380	Construcción De Pisos Firmes, Loma De La Rosa	189418/0002	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$178,958	\$178,958	\$178,958	\$178,958	\$178,958	\$178,958	\$178,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547381	Construcción De Pisos Firmes, Barrio De PuenteCillas	189419/0003	México	Villa Victoria	Barrio de PuenteCillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$202,818	\$202,818	\$202,818	\$202,818	\$202,818	\$202,818	\$202,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547387	Construcción De Pisos Firmes, Barrio El Centenario.	189420/0004	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$250,451	\$250,451	\$250,451	\$250,451	\$250,451	\$250,451	\$250,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547390	Construcción De Pisos Firmes, Rameje	189421/0005	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	\$230,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547393	Construcción De Pisos Firmes, Cerrillo Grande	189422/0006	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$95,444	\$95,444	\$95,444	\$95,444	\$95,444	\$95,444	\$95,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547395	Construcción De Pisos Firmes, El Jacal	189423/0007	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$59,653	\$59,653	\$59,653	\$59,653	\$59,653	\$59,653	\$59,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547398	Construcción De Pisos Firmes, Loma Del Molino	189424/0008	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$83,514	\$83,514	\$83,514	\$83,514	\$83,514	\$83,514	\$83,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547401	Construcción De Pisos Firmes, Ejido Puerta Del Pilar.	189425/0009	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$47,722	\$47,722	\$47,722	\$47,722	\$47,722	\$47,722	\$47,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547406	Construcción De Pisos Firmes, Sitio Centro	189426/0010	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$250,541	\$250,541	\$250,541	\$250,541	\$250,541	\$250,541	\$250,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200547407	Construcción De Losas De Concreto, Loma De La Rosa.	189427/0011	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$724,850	\$724,850	\$724,850	\$724,850	\$724,502	\$724,502	\$724,502	99.95	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547409	Construcción De Losas De Concreto, El Jacal.	189428/0012	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$267,050	\$267,050	\$267,050	\$267,050	\$266,572	\$266,572	\$266,572	99.82	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547410	Construcción De Losas De Concreto, Barrio De PuenteCillas.	189429/0013	México	Villa Victoria	Barrio de PuenteCillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$495,950	\$495,950	\$495,950	\$495,950	\$495,850	\$495,850	\$495,850	99.98	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547412	Construcción De Losas De Concreto, Barrio El Centenario.	189430/0014	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$572,250	\$572,250	\$572,250	\$572,250	\$571,155	\$571,155	\$571,155	99.81	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547414	Construcción De Losas De Concreto, Rameje.	189431/0015	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$724,850	\$724,850	\$724,850	\$724,850	\$723,400	\$723,400	\$723,400	99.80	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547417	Construcción De Losas De Concreto, Loma Del Molino.	189432/0016	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$381,500	\$381,500	\$381,500	\$381,500	\$380,803	\$380,803	\$380,803	99.82	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547420	Construcción De Losas De Concreto, Cerrillo Grande.	189433/0017	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$457,800	\$457,800	\$457,800	\$457,800	\$456,576	\$456,576	\$456,576	99.73	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547423	Construcción De Losas De Concreto, Ejido De Puerta Del Pilar.	189435/0018	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$190,750	\$190,750	\$190,750	\$190,750	\$190,555	\$190,555	\$190,555	99.90	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547425	Construcción De Losas De Concreto, Sitio Centro.	189436/0019	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$724,850	\$724,850	\$724,850	\$724,850	\$723,591	\$723,591	\$723,591	99.83	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547428	Construcción De Cuartos Dormitorio, Loma De La Rosa.	189437/0020	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,293,081	\$1,293,081	\$1,293,081	99.95	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547431	Construcción De Cuartos Dormitorio, Barrio De PuenteCillas.	189438/0021	México	Villa Victoria	Barrio de PuenteCillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,378,570	\$1,378,570	\$1,378,570	99.90	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547434	Construcción De Cuartos Dormitorio, Barrio El Centenario.	189439/0022	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,290,936	\$1,290,936	\$1,290,936	99.78	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547437	Construcción De Cuartos Dormitorio, Rameje.	189440/0023	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,378,057	\$1,378,057	\$1,378,057	99.86	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200547441	Construcción De Cuartos Dormitorio, Loma Del Molino.	189441/0024	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$776,250	\$775,849	\$775,849	\$775,849	99.95	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547446	Construcción Cuartos Dormitorio, Cerrillo Grande.	189442/0025	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,293,750	\$1,290,671	\$1,290,671	\$1,290,671	99.76	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547452	Construcción De Cuartos Dormitorio, El Jacal.	189443/0026	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$431,250	\$431,250	\$431,250	\$431,250	\$430,268	\$430,268	\$430,268	99.77	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547453	Construcción De Cuartos Dormitorio, Ejido De Puerta Del Pilar.	189444/0027	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$344,063	\$344,063	\$344,063	99.73	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547455	Construcción De Cuartos Dormitorio, El Gallito.	189445/0028	México	Villa Victoria	El Gallito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,207,500	\$1,207,500	\$1,207,500	\$1,207,500	\$1,205,628	\$1,205,628	\$1,205,628	99.84	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547457	Construcción De Cuartos Dormitorio, Sitio Centro.	189446/0029	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,466,250	\$1,466,250	\$1,466,250	\$1,466,250	\$1,463,401	\$1,463,401	\$1,463,401	99.81	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547461	Construcción De Sistema Múltiple De Agua Potable (Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo)	189447/0030	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,404,550	\$15,404,550	\$15,404,550	\$15,404,550	\$15,386,228	\$15,386,228	\$15,386,228	99.88	\$0	Metros lineales	571	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547465	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	189448/0031	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,332,300	\$4,332,300	\$4,332,300	\$4,332,300	\$4,329,048	\$4,329,048	\$4,329,048	99.92	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547470	Construcción Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa.	189449/0032	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,092,100	\$6,092,100	\$6,092,100	\$6,092,100	\$6,085,240	\$6,085,240	\$6,085,240	99.89	\$0	Metros lineales	742	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547475	Ampliación De Electrificación En Paraje La Mojonera Y Paraje El Pozo.	189450/0033	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,206,000	\$1,206,000	\$1,206,000	\$1,206,000	\$1,204,854	\$1,204,854	\$1,204,854	99.90	\$0	Luminaria	1,650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547477	Ampliación De Electrificación.	189451/0034	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,353,000	\$2,353,000	\$2,353,000	\$2,353,000	\$2,351,998	\$2,351,998	\$2,351,998	99.96	\$0	Luminaria	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547478	Ampliación De Electrificación En Paraje La Clínica Y Jardín De Niños.	189453/0035	México	Villa Victoria	Barrio de Puenteillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,816,000	\$3,816,000	\$3,816,000	\$3,816,000	\$3,814,831	\$3,814,831	\$3,814,831	99.97	\$0	Luminaria	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547480	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Lindero Con Agua Zarca, La Loma II, Lindero Con Loma De San José Y Las Lomas.	189454/0036	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,108,000	\$2,108,000	\$2,108,000	\$2,108,000	\$2,106,852	\$2,106,852	\$2,106,852	99.95	\$0	Luminaria	930	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150200547481	Ampliación De Electrificación En Paraje El Campo De Futbol Y El Lindero Con Cerrillo Chico.	189455/0037	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,678,600	\$1,678,600	\$1,678,600	99.92	\$0	Luminaria	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547483	Ampliación De Electrificación.	189457/0038	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,858,000	\$1,858,000	\$1,858,000	\$1,858,000	\$1,857,233	\$1,857,233	\$1,857,233	99.96	\$0	Luminaria	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547484	Ampliación De Electrificación En El Paraje Los Barrenos, Los Ricos, El Pantéon Y El Depósito.	189458/0039	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,553,000	\$2,553,000	\$2,553,000	\$2,553,000	\$2,551,774	\$2,551,774	\$2,551,774	99.95	\$0	Luminaria	1,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547487	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Varios Tramos De La Comunidad.	189459/0040	México	Villa Victoria	Barrio de Puentecillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547488	Construcción De Pavimento Hidráulico, Tramo De Camino Principal Hacia La Escuela Primaria.	189460/0041	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$549,000	\$549,000	\$549,000	\$549,000	\$549,000	\$549,000	\$549,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547489	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Entronque Con Camino Principal A Suchitepec.	189461/0042	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$925,602	\$925,602	\$925,602	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547843	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Hacia El Centro De La Comunidad Segunda Etapa.	189462/0043	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,010,000	\$1,009,868	\$1,009,868	\$1,009,868	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547845	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia La Casa De Salud Segunda Etapa.	189463/0044	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$536,000	\$536,000	\$536,000	\$536,000	\$535,907	\$535,907	\$535,907	99.98	\$0	Metros Cuadrados	1,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547849	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Camino Principal Hacia El Campo Viejo.	189464/0045	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547852	Construcción De Pavimento Hidráulico, Tramo De Pavimento Existente Hacia San Roque Segunda Etapa.	189465/0046	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547857	Construcción De Pavimento Hidráulico, Tramo De Pavimento Existente Hacia Las Escuelas Segunda Etapa.	189466/0047	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547859	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Camino Principal De La Comunidad.	189467/0048	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150200547862	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Varios Tramos De La Comunidad.	189468/0049	México	Villa Victoria	Ramejé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	671	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200547864	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Hacia El Centro De La Comunidad.	189469/0050	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$967,455	\$967,455	\$967,455	\$967,455	\$967,455	\$967,455	\$967,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	671	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547866	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia El Paraje La Cañada.	189470/0051	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	671	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547873	Construcción De Pavimento Hidráulico En Varios Tramos De La Comunidad.	189471/0052	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,278	\$989,278	\$989,278	98.93	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547879	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo De La Autopista Hacia La Iglesia Católica.	189472/0053	México	Villa Victoria	El Gallito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,876	\$999,876	\$999,876	99.99	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547885	2 Por Ciento Del Programa De Desarrollo Institucional Municipal	189473/0054	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,468,461	\$1,468,461	\$1,468,461	\$1,468,461	\$1,468,461	\$1,468,461	\$1,468,461	100.00	\$0	Computadoras	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547889	3 Por Ciento De Gastos Indirectos	189474/0055	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,202,691	\$2,202,691	\$2,202,691	\$2,202,691	\$2,202,691	\$2,202,691	\$2,202,691	100.00	\$0	Equipamiento	94,364	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300567658	Construcción De Línea De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata	189224	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$57,000	\$55,835	\$55,835	\$55,835	\$55,835	\$55,835	\$55,835	100.00	\$0	Metros lineales	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300567773	Construcción De Colector 2da Etapa Calle La Amistad	189225	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,000	\$33,588	\$33,588	\$33,588	\$33,588	\$33,588	\$33,588	100.00	\$0	Metros lineales	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300567917	Construcción De Drenaje En El Camino Al Campo El Águila, Jardín De Niños	189226	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$244,864	\$244,864	\$244,864	\$244,864	\$244,864	\$244,864	100.00	\$0	Metros lineales	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300567946	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria	189230	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$98,060	\$98,060	\$98,060	\$98,060	\$98,060	\$98,060	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300567975	Terminación De Aula Secundaria Isidro Fabela	189233	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$70,000	\$46,732	\$46,732	\$46,732	\$46,732	\$46,732	\$46,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568011	Terminación De Aulas En La Telesecundaria	189235	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$124,878	\$124,878	\$124,878	\$124,878	\$124,878	\$124,878	\$124,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568041	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas Delegación Tamasquillo	189237	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,000	\$38,980	\$38,980	\$38,980	\$38,980	\$38,980	\$38,980	100.00	\$0	Metros lineales	1,315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300568062	Pavimentación De La Calle Prolongación Francisco Sarabia Barrio San Francisco	189238	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$238,588	\$239,331	\$239,331	\$239,331	\$239,331	\$239,331	\$239,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568114	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Principal Del Potrero	189239	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$133,118	\$133,118	\$133,118	\$133,118	\$133,118	\$133,118	100.00	\$0	Metros lineales	607	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568134	Construcción De Drenaje En 1er Callejón Prolongación Niños Heroes, Barrio San Agustín	189240	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$35,000	\$30,632	\$30,632	\$30,632	\$30,632	\$30,632	\$30,632	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568160	Construcción De Drenaje En Cerrada Niños Heroes, Entre Av. Cuernavaca Y Carretera Al Ajusco, Barrio San Agustín	189242	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$35,000	\$33,997	\$33,997	\$33,997	\$33,997	\$33,997	\$33,997	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568178	Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Camino Colorado	189245	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,000	\$9,581	\$9,581	\$9,581	\$9,581	\$9,581	\$9,581	100.00	\$0	Metros lineales	779	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568206	Construcción De Almacén De Agua Tejocotes	189386	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$230,000	\$246,857	\$246,857	\$246,857	\$246,857	\$246,857	\$246,857	100.00	\$0	Metros cúbicos	531	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568241	Construcción De Colector En Av. Cuernavaca Primera Etapa, Barrio De San Juan	189390	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,030,731	\$1,030,731	\$1,030,731	\$1,030,731	\$1,030,731	\$1,030,731	100.00	\$0	Metros lineales	189,390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568265	Construcción De Consultorio En El Hospital Mariano Matamoros Barrio De San Agustín	189391	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Salud	En Ejecución	2015	\$30,000	\$27,652	\$27,652	\$27,652	\$27,652	\$27,652	\$27,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568287	Construcción De Red De Agua Potable En Cuadra, Barrio San Agustín	189392	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$99,146	\$99,146	\$99,146	\$99,146	\$99,146	\$99,146	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568375	Construcción De Aula En La Escuela Primaria	189393	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$95,628	\$95,628	\$95,628	\$95,628	\$95,628	\$95,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568406	Construcción De Línea De Conducción 2da Etapa De La Delegación Cruz Larga	189395	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$116,144	\$87,920	\$87,920	\$87,920	\$87,920	\$87,920	\$87,920	100.00	\$0	Metros lineales	946	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568512	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Cda. Dugambillas, Gardenias Y Rosaliles, Comunidadcruz Larga	189397	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$87,000	\$86,647	\$86,647	\$86,647	\$86,647	\$86,647	\$86,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	946	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568550	Terminación De Aulas En La Escuela Secundaria	189399	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$382,066	\$383,797	\$383,797	\$383,797	\$383,797	\$383,797	\$383,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1510300568565	Construccion De Alcantarillado En Coxto, Barrio De San Agustin	189400	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$160,000	\$136,439	\$136,439	\$136,439	\$136,439	\$136,439	\$136,439	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300568592	Línea De Conduccion Hospital-Universidad Y Deportiva Segunda Etapa, Barrio De San Agustin	189401	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$166,453	\$166,453	\$166,453	\$166,453	\$166,453	\$166,453	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300568641	Construccion De Drenaje De La Calle Cuandre, Barrio De San Agustin	189402	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$80,183	\$80,183	\$80,183	\$80,183	\$80,183	\$80,183	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300568671	Construccion De Drenaje Carretera Xalatlaco Ajusco, Barrio De San Agustin	189403	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$50,000	\$43,104	\$43,104	\$43,104	\$43,104	\$43,104	\$43,104	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300568688	Construccion Dedrenaje En Calle 20 De Noviembre	189404	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$103,694	\$103,694	\$103,694	\$103,694	\$103,694	\$103,694	100.00	\$0	Metros lineales	1,315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300568717	Construccion De Colector De La Biblioteca A Moctezuma, Barrio De San Bartolo	189551	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$105,000	\$104,064	\$104,064	\$104,064	\$104,064	\$104,064	\$104,064	100.00	\$0	Metros lineales	3,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300568742	Construccion De Drenaje Pluvial Sanitario, Almacen Y Red De Agua Potable En Agua De Rosas	189552	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,053,206	\$1,053,206	\$1,053,206	\$1,053,206	\$1,053,206	\$1,053,206	100.00	\$0	Metros cúbicos	3,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300568782	Línea De Conduccion Sistema De Agua Potable Coxto, Barrio San Agustin	189556	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,168	\$99,168	\$99,168	\$99,168	\$99,168	\$99,168	\$99,168	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1510300568806	Construccion De Drenaje En La Calle Villada Carretera Marqueza-Tenango	189557	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$125,000	\$117,357	\$117,357	\$117,357	\$117,357	\$117,357	\$117,357	100.00	\$0	Metros lineales	1,762	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300568845	Construcción De Drenaje Sanitario En Yecapanteopan A Villada, Barrio De San Bartolo	189561	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$850,000	\$895,952	\$895,952	\$895,952	\$895,952	\$895,952	\$895,952	100.00	\$0	Metros lineales	3,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568907	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Zaragoza, Barrio De San Bartolo	189563	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$98,686	\$98,686	\$98,686	\$98,686	\$98,686	\$98,686	\$98,686	100.00	\$0	Metros lineales	3,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568960	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Guadalupe Victoria	189565	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$210,000	\$199,951	\$199,951	\$199,951	\$199,951	\$199,951	\$199,951	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300568982	Construcción De Muro Para El Desvío De Aguas Pluviales, Delegación El Capulin	189568	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$141,000	\$140,494	\$140,494	\$140,494	\$140,494	\$140,494	\$140,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569062	Construcción De Drenaje Pluvial En Carretera Xalatlaco-Coatepec	189570	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$382,000	\$381,171	\$381,171	\$381,171	\$381,171	\$381,171	\$381,171	100.00	\$0	Metros lineales	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569110	Conexion A La Red De Drenaje En Varias Casas Del Municipio De Xalatlaco	189666	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$54,426	\$54,426	\$54,426	\$54,426	\$54,426	\$54,426	100.00	\$0	Metros lineales	26,865	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569139	Rehabilitación De Baños En La Escuela Miguel Hidalgo, Delegación El Potrero	189667	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$26,607	\$29,906	\$29,906	\$29,906	\$29,906	\$29,906	\$29,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569179	Construcción De Cisterna En El Jardín De Niños Uribe Troncoso	189676	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$57,000	\$57,746	\$57,746	\$57,746	\$57,746	\$57,746	\$57,746	100.00	\$0	Metros lineales	779	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569239	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle El Rosal	189680	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$197,487	\$197,487	\$197,487	\$197,487	\$197,487	\$197,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569264	Línea De Conducción De Agua Tlaxipegualapa Del Yete A 3 Encinos	190239	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,000	\$8,851	\$8,851	\$8,851	\$8,851	\$8,851	\$8,851	100.00	\$0	Metros lineales	1,315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569470	Mantenimiento De Aulas A Nivel Preescolar, Primaria Y Secundaria En El Municipio De Xalatlaco Zap Urbana	190241	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$132,377	\$132,377	\$132,377	\$132,377	\$132,377	\$132,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569629	Construcción De Drenaje En El Callejon Manuel Gonzalez	190360	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$20,948	\$20,948	\$20,948	\$20,948	\$20,948	\$20,948	100.00	\$0	Metros lineales	1,315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300569656	Construcción De Tanque De Agua En Paraje Tlilac	1903636	México	Xalatlaco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$230,000	\$175,456	\$175,456	\$175,456	\$175,456	\$175,456	\$175,456	100.00	\$0	Metros cúbicos	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo CONVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX15150300569697	Pavimentacion De La Calle Buenavista De Tejocotes A Potrero	190384	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$207,294	\$207,294	\$207,294	\$207,294	\$207,294	\$207,294	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569757	Ampliacion De Electrificación De La Calle Jacaranda Entre Alcazaz Y Bugambilia	190387	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$81,894	\$81,894	\$81,894	\$81,894	\$81,894	\$81,894	\$81,894	100.00	\$0	Metros lineales	3,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569777	Construccion De Rejillas Pluviales En Prolongacion Vicente Guerrero, Independencia Y 16 De Septiembre	190389	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$187,000	\$189,021	\$189,021	\$189,021	\$189,021	\$189,021	\$189,021	100.00	\$0	Metros lineales	15,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569805	Rehabilitacion Del Tanque De Agua De La Comunidad Morelos	190390	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$34,181	\$34,181	\$34,181	\$34,181	\$34,181	\$34,181	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,041	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569828	Mantenimiento De Aulas A Nivel Preescolar, Primaria Y Secundaria En El Municipio De Xalatlaco Zap Rural	190400	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Educación	En Ejecución	2015	\$150,000	\$128,812	\$128,812	\$128,812	\$128,812	\$128,812	\$128,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,822	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569856	Pavimentacion De La Calle Guillermo Prieto Entre Cuernavaca Y Carretera Xalatlaco-Ajusco	190417	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$210,000	\$211,228	\$211,228	\$211,228	\$211,228	\$211,228	\$211,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569889	Línea De Conduccion De Agua Potable Tres Encinos	190418	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$50,000	\$39,676	\$39,676	\$39,676	\$39,676	\$39,676	\$39,676	100.00	\$0	Metros lineales	1,413	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569911	Línea De Conduccion De Agua Potable Cruz Larga Parte Alta	190419	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$35,000	\$34,744	\$34,744	\$34,744	\$34,744	\$34,744	\$34,744	100.00	\$0	Metros lineales	946	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569938	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Negrete, Entre Nicolas Bravo Y Avenida Cuernavaca	190707	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,942	\$99,942	\$99,942	\$99,942	\$99,942	\$99,942	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569956	Construccion De Drenaje Sanitario En La 3era Cerrada Vicente Villada	190709	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$50,000	\$42,946	\$42,946	\$42,946	\$42,946	\$42,946	\$42,946	100.00	\$0	Metros lineales	1,762	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569967	Reparacion De La Red Hidraulica Del Barrio De San Bartolo	190711	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$24,763	\$24,763	\$24,763	\$24,763	\$24,763	\$24,763	100.00	\$0	Metros lineales	3,043	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300569983	Construccion De Drenaje Pluvial En Carretera Xalatlaco Ajusco	190717	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$70,000	\$63,070	\$63,070	\$63,070	\$63,070	\$63,070	\$63,070	\$63,070	100.00	\$0	Metros lineales	4,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300570001	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mario Ramon Beteta	190937	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$307,042	\$307,042	\$307,042	\$307,042	\$307,042	\$307,042	\$307,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,315	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1361

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300570033	Construcción De Línea De Agua Potable Y Captación En El Paraje Coexapa	190938	México	Xalatlaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XALATLACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,111	\$170,111	\$170,111	\$170,111	\$170,111	\$170,111	100.00	\$0	Metros lineales	980	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: