



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
MEX09130100057029	J.N. Rosario Castellanos Impermeabilización	135002	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$425,780	\$425,585	\$425,585	\$425,585	\$425,585	\$425,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,083	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX09130100057034	Pavimentación Calle Pistaches	135003	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$721,972	\$721,222	\$721,222	\$721,222	\$721,222	\$721,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX09130100057050	Pavimentación De Calle Granados	135013	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$883,170	\$883,170	\$883,170	\$883,170	\$718,731	\$718,731	\$718,731	81.38	\$0	Metros Cuadrados	2,125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX09130100057065	Escuela Secundaria Técnica No. 36 Adolfo Lopez Mateos (Impermeabilización Y Construcción De Templete)	135049	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$485,450	\$481,265	\$481,265	\$481,265	\$481,265	\$481,265	\$481,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX09130100057070	Repavimentación Av. San Isidro	135057	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$2,306,955	\$2,023,148	\$2,023,148	\$2,023,148	\$2,023,148	\$2,023,148	\$2,023,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,954	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX09130100059800	Pavimentación Calle Pintura	135379	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,185,440	\$1,185,440	\$1,185,440	\$1,185,440	\$1,106,845	\$1,106,845	\$1,106,845	93.37	\$0	Metros Cuadrados	3,578	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX09130100061811	Pavimentación Calle Escultura	135383	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,651,915	\$1,651,915	\$1,651,915	\$1,651,915	\$1,451,214	\$1,451,214	\$1,451,214	87.85	\$0	Metros Cuadrados	4,287	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX09130100061826	Pavimentación Calle Arquitectura	135388	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$823,787	\$816,686	\$816,686	\$816,686	\$816,686	\$816,686	\$816,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,470	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX09130100061871	Pavimentación Calle Musica	135389	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$833,733	\$833,326	\$833,326	\$833,326	\$833,326	\$833,326	\$833,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,978	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX09130100062669	Pavimentación Calle Esmeralda	135394	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$578,995	\$578,995	\$278,995	\$578,995	\$549,903	\$549,903	\$549,903	94.98	\$0	Metros Cuadrados	1,245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100062731	Reparación De Módulo Sanitario E Impermeabilización En Esc. Sec. Adolfo Lopez Mateos	137119	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$400,000	\$396,899	\$396,899	\$396,899	\$396,899	\$396,899	\$396,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX09130100062902	Impermeabilización Y Reparación De Módulos Sanitarios En Esc. Prim. Estado De Mexico	137122	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$425,791	\$425,791	\$425,791	85.16	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX09130100063052	Pavimentación De Calle Canarias	137124	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,443,327	\$1,443,029	\$1,443,029	\$1,443,029	\$1,443,029	\$1,443,029	\$1,443,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,472	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100063570	Jardin De Niños Alatic, Impermeabilización Y Modulo Sanitario	137127	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$380,722	\$377,440	\$377,440	\$377,440	\$377,440	\$377,440	\$377,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	388	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100063633	Construcción De Carcamo Y Rehabilitación De Pisos En La Esc. Primaria Lazaro Cardenas	137895	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,898	\$489,898	\$489,898	97.98	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100063759	Repavimentación Calle Durango	140603	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$902,666	\$902,666	\$902,666	78.49	\$0	Metros Cuadrados	3,065	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100064583	Prim. Vasco De Quiroga/ Gustavo Barz, Rehabilitación De Sanitarios	141166	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$199,233	\$199,233	\$199,233	66.41	\$0	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100064736	Ser. Frida Khalo No. 201 Impermeabilización Y Rehabilitación	141351	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$303,745	\$301,127	\$301,127	\$301,127	\$301,127	\$301,127	\$301,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	852	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100064785	Prim. Jose Ma Morelos/Gral Ignacio Zaragoza, Colocación De Pisos	141358	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$149,563	\$148,290	\$148,290	\$148,290	\$148,290	\$148,290	\$148,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100065191	Especial-Centro De Atención Multiple No. 13 Rehabilitación De Sanitarios	141372	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$63,499	\$63,499	\$63,499	\$63,499	\$57,560	\$57,560	\$57,560	90.65	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100067711	Prim. Ignacio Zaragoza, Colocación De Malla Ciclonica Sobre Bards Perimetral Y Pintura	141384	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$350,000	\$237,943	\$237,943	\$237,943	\$237,943	\$237,943	\$237,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100067889	Ser. Carlos Puentes No. 790 Impermeabilización	141386	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$161,900	\$160,505	\$160,505	\$160,505	\$160,505	\$160,505	\$160,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100068014	Prim. Cultura Y Progreso, Drenaje, Equipamiento Para Carcamo Y Pintura	141391	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$210,768	\$209,099	\$209,099	\$209,099	\$209,099	\$209,099	\$209,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,792	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100068117	Especial-Centro De Atención Multiple No. 12 Impermeabilización Y Instalación Eléctrica	141499	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$400,000	\$347,951	\$347,951	\$347,951	\$347,951	\$347,951	\$347,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEBA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX09150200503069	Especial Centro De Atención Multiple No. 12 Rehabilitación De Sanitarios	141501	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2009	\$200,000	\$171,341	\$171,341	\$171,341	\$171,341	\$171,341	\$171,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: \$171,341: Pasa al siguiente nivel.