



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 12

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX10130100071062	Centro De Salud	143981	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$867,000	\$856,845	\$856,845	\$856,845	\$856,845	\$856,845	\$856,845	\$856,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130100071185	Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Leyes De Reforma Ambos Turnos	143984	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$112,000	\$111,781	\$111,781	\$111,781	\$111,781	\$111,781	\$111,781	\$111,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130100074066	Pavimentación Y Obras Complementarias Calle Torre Eiffel, Entre Av. Torre Universidad Y Torre Ajada	144011	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$488,000	\$488,000	\$488,000	\$488,000	\$361,049	\$361,049	\$361,049	\$361,049	73.99	\$0	Metros Cuadrados	717	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10130100074430	Centro De Salud La Quebrada	146381	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$1,941,000	\$1,889,899	\$1,889,899	\$1,889,899	\$1,889,899	\$1,889,899	\$1,889,899	\$1,889,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130100074460	Construcción De Un Aula Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Niños Héroes Ambos Turnos	146384	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$248,500	\$248,448	\$248,448	\$248,448	\$248,448	\$248,448	\$248,448	\$248,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130100074545	Municipio De Cuautitlan Izcalli	146465	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$250,000	\$125,162	\$125,162	\$125,162	\$125,162	\$125,162	\$125,162	\$125,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130100081999	Centro De Salud Unidad Fidel Velázquez	150623	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$3,040,000	\$3,034,434	\$3,034,434	\$3,034,434	\$3,034,434	\$3,034,434	\$3,034,434	\$3,034,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX10150200503103	Construcción De Núcleo Sanitario Obras Complementarias En La Escuela Secundaria No. 136 Símbolos Patrios T.M.	143978	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2010	\$750,000	\$748,320	\$748,320	\$748,320	\$748,320	\$748,320	\$748,320	\$748,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130200145571	Pavimentación Hidráulica De La Calle 16 De Septiembre (Suministro De Materiales).	173822/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$28,374	\$28,374	\$28,374	\$28,374	\$28,216	\$28,216	\$28,216	\$28,216	99.44	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.44	Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130200145594	Pavimentación Hidráulica De La Calle 5 De Mayo (Suministro De Materiales).	173823/0058	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$74,286	\$74,286	\$74,286	\$74,286	\$74,053	\$74,053	\$74,053	\$74,053	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.69	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130300181384	Terminación De Pavimentación De Calle San Pedro De Los Pinos (Suministro De Materiales).	174548/0060	México	Texcoco	San Luis Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$200,425	\$200,425	\$200,425	\$200,425	\$190,750	\$190,750	\$190,750	\$190,750	95.17	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	95.17	Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX10130400236851	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Miguel Hidalgo.	176088/0061	México	Texcoco	Pentecostés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$444,197	\$444,197	\$444,197	\$444,197	98.71	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.71	Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.