



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 11

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100085756	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial No. 21 Calmecac Ambos Turnos	154887	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$224,976	\$224,976	\$224,976	89.99	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100085809	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Federico Froebel	155978	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$206,987	\$206,987	\$206,987	82.79	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100086131	Reencarpetado Y Obras Complementarias De La Av. Del Trabajo	156436	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,174,214	\$1,174,214	\$1,174,214	96.04	\$0	Metros Cuadrados	2,882	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100086653	Repavimentación De Pavimento Asfáltico Y Obras Complementarias Calle Torre La Paz	159340	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$886,000	\$886,000	\$886,000	\$886,000	\$679,359	\$679,359	\$679,359	76.68	\$0	Metros Cuadrados	3,553	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100088268	Convenio Adicional Centro De Salud Fidel Velazquez	159633	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,457,084	\$1,457,084	\$1,457,084	97.14	\$0	Metros Cuadrados	491	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100099940	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Cerrada Septina Del Carril De San Agustín	163759	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,107,134	\$1,107,134	\$1,107,134	\$1,107,134	\$1,097,853	\$1,097,853	\$1,097,853	99.16	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100101685	Pavimentación Y Obras Complementarias De Cerrada Octava Del Carril De San Agustín	163763	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$596,152	\$596,152	\$596,152	\$596,152	\$548,974	\$548,974	\$548,974	92.09	\$0	Metros Cuadrados	688	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100101711	Reencarpetado Y Obras Complementarias De La Calle San Diego	163766	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$681,687	\$681,687	\$681,687	\$681,687	\$681,007	\$681,007	\$681,007	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,469	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 11

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130100101724	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Capulin	163810	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$635,200	\$635,200	\$635,200	\$635,200	\$604,259	\$604,259	\$604,259	95.13	\$0	Metros Cuadrados	815	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SICTER: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130100101867	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Gladiolas	165822	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$348,894	\$348,894	\$348,894	84.57	\$0	Metros Cuadrados	673	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SICTER: Pasa al siguiente nivel.
MEX11150200505105	Convenio Adicional Centro De Salud Xhala	161867	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$334,325	\$334,325	\$334,325	95.52	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: