



Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MEX11130100085756	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Y Otras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial No. 21 Calmecac Ambos Turnos	154887	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$250,000	\$224,976	\$224,976	\$224,976	\$224,976	\$224,976	\$224,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100085809	Rehabilitación De Nucleo Sanitario Y Otras Complementarias En El Jardín De Niños Federico Froebel	155978	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$250,000	\$206,987	\$206,987	\$206,987	\$206,987	\$206,987	\$206,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100086131	Reencarpetado Y Otras Complementarias De La Av. Del Trabajo	156436	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,222,600	\$1,174,214	\$1,174,214	\$1,174,214	96.04	\$0	Metros Cuadrados	2,892	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100086653	Repavimentación De Pavimento Asfáltico Y Otras Complementarias Calle Torre La Paz	159340	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$886,000	\$679,359	\$379,359	\$679,359	\$679,359	\$679,359	\$679,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,553	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100088268	Convenio Adicional Centro De Salud Fidel Velazquez	159633	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,457,084	\$1,457,084	\$1,457,084	97.14	\$0	Metros Cuadrados	491	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100089940	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Cerrada Septima Del Carril De San Agustín	163759	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$1,107,134	\$1,097,853	\$1,097,853	\$1,097,853	\$1,097,853	\$1,097,853	\$1,097,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100101685	Pavimentación Y Obras Complementarias De Cerrada Octava Del Carril De San Agustín	163763	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$596,152	\$548,974	\$548,974	\$548,974	\$548,974	\$548,974	\$548,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11130100101711	Reencarpetado Y Obras Complementarias De La Calle San Diego	163766	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$681,687	\$681,687	\$681,687	\$681,687	\$681,007	\$681,007	\$681,007	99.90	\$0	Metros Cuadrados	2,469	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX11130100101724	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Capulín	163810	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$635,200	\$604,259	\$604,259	\$604,259	\$604,259	\$604,259	\$604,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	815	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX11130100101867	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Gladiolas	165822	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$412,540	\$348,894	\$348,894	\$348,894	84.57	\$0	Metros Cuadrados	673	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX11130100101877	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Cerrada Nochebelle	165826	México	Cuautitlán Izcalli	Axotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$259,204	\$259,204	\$259,204	\$259,204	\$258,982	\$258,982	\$258,982	99.91	\$0	Metros Cuadrados	449	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX11150200505105	Convenio Adicional Centro De Salud Xhala	161867	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$350,000	\$334,325	\$334,325	\$334,325	\$334,325	\$334,325	\$334,325	\$334,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX1113030019638	Pavimentación Asfáltica y Guarniciones de Calle Della Entre Av. De Las Flores Y C. Jardines.	175153/0212	México	Texcoco	Tequexquihhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$560,000	\$479,482	\$479,482	\$479,482	\$479,482	\$479,482	\$479,482	\$479,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX11130300200458	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Calle Della Entre Camino Viejo A Chapingo A Ultima Cda. De Duraznos.	174208/0205	México	Texcoco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,200,000	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	\$1,449,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX11130300200663	Pavimentación Hidráulica De Calle Paraiso.	174611/0208	México	Texcoco	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$800,000	\$795,965	\$795,965	\$795,965	\$795,965	\$795,965	\$795,965	\$795,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX11130300200858	Pavimentación Hidráulica De Calle La Layela (Suministro De Materiales).	174612/0209	México	Texcoco	San Pablo Ixcayotl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$139,641	\$139,282	\$139,282	\$139,282	\$139,282	\$139,282	\$139,282	\$139,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX11130300200899	Reposición De Pavimento Hidráulico De Calle Escudor.	174864/0210	México	Texcoco	Los Reyes San Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$595,000	\$596,618	\$596,618	\$596,618	\$596,618	\$596,618	\$596,618	\$596,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX11130300200948	Reencarpetao Asfáltico De La Calle Silverio Perez Entre Av. Hidalgo Y Av. De Las Flores.	174905/0211	México	Texcoco	Tequexquihhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$1,200,000	\$1,196,013	\$1,196,013	\$1,196,013	\$1,196,013	\$1,196,013	\$1,196,013	\$1,196,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
MEX11130400246174	Ampliación De La Red De Agua Potable, Para El Lugar denominado Intaxia Y Tanquismalco.	175842/0213	México	Texcoco	Santa María Tecuamaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$246,000	\$225,414	\$225,414	\$225,414	\$225,414	\$225,414	\$225,414	\$225,414	\$225,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX11130400246277	Rehabilitación De Drenaje En Calle Juárez, Entre C. Abelardo Rodríguez Y C. Alcañafes.	176096/0215	México	Texcoco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,755,000	\$1,753,714	\$1,753,714	\$1,753,714	\$1,753,714	\$1,753,714	\$1,753,714	\$1,753,714	\$1,753,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX11130400246326	Pavimentación Hidráulica De La Calle 2da. Cerrada De Av. Del Trabajo (Suministro De Materiales).	176174/0216	México	Texcoco	La Magdalena Panoaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$129,943	\$126,004	\$126,004	\$126,004	\$126,004	\$126,004	\$126,004	\$126,004	\$126,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX11130400246379	Adoquinado De La 4ta. Cerrada De Netzahuacoyotl (Suministro De Materiales).	176175/0217	México	Texcoco	La Magdalena Panoaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$140,328	\$137,987	\$137,987	\$137,987	\$137,987	\$137,987	\$137,987	\$137,987	\$137,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX11130400246473	Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Drenaje En Calle Abelardo Rodríguez, Tramo De Calle Francisco Javier Mina A Calle Filiberto Gomez, Y De Calle Javier Mina Tramo De Calle Juárez A Calle Abelar	176176/0218	México	Texcoco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$716,000	\$714,277	\$714,277	\$714,277	\$714,277	\$714,277	\$714,277	\$714,277	\$714,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX11130400246581	Rehabilitación De Drenaje En Calle Gral. Mariano Ruiz, Entre C. Alcañafes Y C. Alcañafes.	176279/0219	México	Texcoco	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$1,886,000	\$1,883,328	\$1,883,328	\$1,883,328	\$1,883,328	\$1,883,328	\$1,883,328	\$1,883,328	\$1,883,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 25

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX11130400246657	Construcción De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable, Y Pavimentación De La Calle Zaragoza.	176551/0220	México	Texcoco	Pentecostés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$870,565	\$870,565	\$870,565	\$870,565	\$798,081	\$798,081	\$798,081	91.67	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	91.67	Financiera: / Física: / Registro: