



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado					
MEX14140300385711	Mantenimiento Sanitarios En El Jardín De Niños Leona Vicario, Adolfo Lopez Mateos S.N.	183004	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$135,728	\$135,728	\$135,728	90.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA
MEX14140300385722	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños Juan Rulfo, Av. Bellas Artes S.N.	182861	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,656	\$249,656	\$249,656	99.86	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300385743	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Concreto De 30.38 Y 45 Cm. De Diámetro, En Calle San Esteban, San Nicolas, Josefa Ortiz De Domínguez, Durazno, Emiliano Zapata, 28 De Julio, San	182862	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,034,311	\$3,034,211	\$3,034,211	86.69	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA
MEX14140300385754	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Primero De Mayo Y Cerradas (En El Tramo Comprendido De Terracería, Al Final De La Calle 13 De Setiembre	182863	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$374,168	\$374,168	\$374,168	49.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300385767	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182864	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,169,618	\$3,169,618	\$3,169,618	63.39	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300385788	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182865	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,770	\$1,499,770	\$1,499,770	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300386352	Construcción De Comedor Comunitario, Calle San Diego Esg. Calle Santo Domingo	182902	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,204,164	\$1,204,164	\$1,204,164	86.87	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300386398	Mantenimiento De Sanitarios En La Secundaria Jose Mr. Michelena No. 277, Av. Francisco I. Madero S.N.	183005	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,982	\$199,982	\$19,982	99.99	\$0	Metros Cuadrados	3,332	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300386437	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle San Ramon (En El Tramo Comprendido Entre Av. Las Conchas Y San Lorenzo)	183007	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,390,676	\$1,390,676	\$1,390,676	\$1,390,676	\$1,390,445	\$1,390,445	\$1,390,445	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300386452	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calles San Francisco, (En El Tramo Comprendido Entre Ave. Las Conchas Y San Lazaro)	183008	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,582,409	\$1,582,409	\$1,582,409	\$1,582,409	\$1,582,199	\$1,582,199	\$1,582,199	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300386466	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Primero De Mayo Y Cerradas, (En El Tramo Comprendido De Terracería, Al Final De La Calle 13 De Septiembre)	183076	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$551,239	\$551,239	\$551,239	\$551,239	\$486,395	\$486,395	\$486,395	88.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300388937	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños Magdalena Carmen Frida Kahlo, Calderon Callejon De Las Flores S.N	182855	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$420,000	\$405,245	\$404,245	\$405,245	\$405,245	\$405,245	\$405,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,006	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300388973	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Celestine Freinet, Paraje De Los Pinos S.N	182852	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$745,712	\$745,712	\$745,712	99.43	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140400425826	Construccion De Comedor Comunitario, Pradera	183947	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,491,756	\$1,419,756	\$1,419,756	78.88	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400429622	Construcción De 15 Cisternas Para Agua Potable, Ejidos De Tequisistlan	183801	México	Tezoyuca	Ejido de Tequisistlan Urbano	Án Primero	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,203,529	\$1,203,480	\$1,203,480	\$1,203,480	\$1,203,480	\$751,740	\$751,740	62.46	\$0	Piezas	75	0.00	75.00	Financiera: SOLO SE CUBRIO ANUNCIO Y UN ANTICIPO DE LA ESTIMACION QUEDÓ EN PASIVO POR FALTA DE PAGO / Fisicas: 10 COMPLETAS Y UNA DE LAS CISTERNAS ESTA AL 50% EN TOTAL SERIAN 11 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.