



Total: 14

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Despajado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300385711	Mantenimiento Sanitarios En El Jardín De Niños Leona Vicario, Adolfo López Mateos S.N.	183004	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$135,728	\$135,728	\$135,728	\$135,728	\$135,728	\$135,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX14140300385722	Mantenimiento De Aulas En El Jardín De Niños Juan Ruiz, Av. Bellas Artes S.N.	182861	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$249,656	\$249,656	\$249,656	\$249,656	\$249,656	\$249,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX14140300385743	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Concreto De 30.38 Y 45 Cm. De Diámetro, En Calle San Esteban, San Nicolas, Josefa Ortiz De Dominguez, Durazo, Emiliano Zapata, 28 De Julio, San	182862	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,034,211	\$3,034,211	\$3,034,211	86.69	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX14140300385754	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Primero De Mayo Y Cerradas (En El Tramo Comprendido De Terracería, Al Final De La Calle 13 De Setiembre	182863	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,000	\$374,168	\$374,168	\$374,168	\$374,168	\$374,168	\$374,168	\$374,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX14140300385767	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182864	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,169,618	\$3,169,618	\$3,169,618	63.39	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX14140300385788	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182865	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,770	\$1,499,770	\$1,499,770	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX14140300386352	Construcción De Comedor Comunitario, Calle San Diego Esq. Calle Santo Domingo	182902	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,204,164	\$1,204,164	\$1,204,164	86.87	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX14140300386398	Mantenimiento De Sanitarios En La Secundaria Jose Ma. Michelena No. 277, Av. Francisco I. Madero S.N.	183005	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$199,982	\$199,982	\$199,982	\$199,982	\$199,982	\$199,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,332	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
MEX14140300386437	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle San Ramon Comprendido Entre Av. Las Conchas Y San Lorenzo)	183007	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,390,676	\$1,390,445	\$1,390,445	\$1,390,445	\$1,390,445	\$1,390,445	\$1,390,445	\$1,390,445	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX14140300386452	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calles San Francisco, (En El Tramo Comprendido Entre Ave. Las Conchas Y San Lazaro)	183008	México	Chautitlán Izcalli	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,582,409	\$1,582,199	\$1,582,199	\$1,582,199	\$1,582,199	\$1,582,199	\$1,582,199	\$1,582,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesio	Programa Fondo Concesio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300386466	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Primero De Mayo Y Cerradas, (En El Tramo Compendio De Terraceria, Al Final De La Calle 13 De Septiembre)	183076	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2014	\$551,239	\$486,395	\$486,395	\$486,395	\$486,395	\$486,395	\$486,395	\$486,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300388973	Construcción De Dos Aulas En El Jardín De Niños Celestine Freinet, Paraje De Los Pinos S.M	182852	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$745,712	\$745,712	\$745,712	\$745,712	\$745,712	\$745,712	\$745,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140400425826	Construcción De Comedor Comunitario, Pradera	183947	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,611,568	\$1,611,568	\$1,611,568	\$1,611,568	\$1,611,568	\$1,611,568	\$1,611,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300377441	Construcción De Desayunador En La Esc. Prim. 18 De Marzo.	181234/0010	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$832,173	\$832,173	\$832,173	\$832,173	97.90	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	97.90	Financiera: EN PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - ESTADO: Para el siguiente nivel.