



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150100495339	Encementado De La Calle 5 De Mayo (Entre Calle Quetzal Y Recursos Hidraulicos	187706	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,863,217	\$1,863,217	\$1,863,217	84.69	\$0	Metros Cuadrados	927	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100495341	Construcción De Sanitarios Ambos Turnos De La Primaria Mario Colin Paraje Los Pinos S.N.	187709	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$599,503	\$599,503	\$599,503	79.93	\$0	Metros Cuadrados	460	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100497329	Construcción De Comedor Comunitario Los Fajarcos, Av. San Isidro	188597	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,449,790	\$2,449,790	\$2,449,790	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,006	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100498137	Construcción De Comedor Comunitario Bosques De Morelos	188931	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,421,315	\$2,421,315	\$2,421,315	\$2,421,315	\$704,443	\$704,443	\$704,443	29.09	\$0	Metros Cuadrados	15,254	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559400	Encementado De La Calle lo. De Mayo (En El Tramo Comprendido Entre Al Cerrada lo. De Mayo Al Inicio De La Calle 13 De Septiembre)	188962	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,074,166	\$1,074,166	\$1,074,166	\$1,074,166	\$1,069,364	\$1,069,364	\$1,069,364	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559411	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Felipe Villanueva	190339	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,791,126	\$1,791,126	\$1,791,126	99.51	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559493	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Celestin Freinet	190340	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,770,423	\$1,770,423	\$1,770,423	\$1,770,423	\$1,770,423	\$1,770,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559536	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Mexico	190349	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$672,682	\$672,682	\$672,682	37.37	\$0	Metros Cuadrados	5,291	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300559550	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Primaria Lazaro Cardenas	190353	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$500,000	\$492,967	\$492,967	\$492,967	\$456,246	\$456,246	\$456,246	92.55	\$0	Metros Cuadrados	5,219	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559566	Construcción De Comedor Comunitario Santa Maria Guadalupe Las Torres	191270	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,246,371	\$1,246,371	\$1,246,371	62.32	\$0	Metros Cuadrados	3,439	0.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559592	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad Comunidad Valle San Lucas Zona Sur	191271	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,046,135	\$1,046,135	\$1,046,135	69.74	\$0	Metros lineales	1,942	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559664	Línea De Drenaje Pluvial Combinado Con Tuberías De Concreto Reforzado De 122 Cm. Y 38 Cm. De Diámetro En Av. 16 De Septiembre Entre Calle Norte 8 Y Norte 11	191366	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,791,364	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	100.00	\$0	Metros lineales	3,077	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400586949	Construcción De Línea Madrina De Agua Potable De Pvc Hidráulico De 6 Sobre Calle San Santiago	191988	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$153,101	\$153,101	\$153,101	\$153,101	\$153,101	\$153,101	100.00	\$0	Metros lineales	1,942	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300589000	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria	187637-0036	México	Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000							0.00		Vehiculos	31,739	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX15150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,632,772	\$48,632,772	\$48,514,977	\$24,257,488	\$24,257,488	\$24,257,488	49.88	\$0	Metros Cuadrados	1,910	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582333	Construcción De Red De Atarjea En Ira. Avenida A	191817-0013	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$879,279	\$879,279	\$879,279	\$877,790	\$773,869	\$773,869	\$773,869	88.01	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	89.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONVINCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300582370	Construcción De Red De Atarjea En Calle 38	191819-0015	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$914,996	\$768,249	\$768,249	\$768,249	83.63	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582371	Construcción De Red De Atarjea En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$915,001	\$781,236	\$781,236	\$781,236	85.04	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372	Construcción De Red De Atarjea En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$918,629	\$918,629	\$914,268	\$457,134	\$457,134	\$457,134	49.76	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582374	Construcción De Red De Atarjea En Ira. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,480,723	\$2,480,723	\$2,474,946	\$1,237,473	\$1,237,473	\$1,237,473	49.88	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582375	Construcción De Subcolector En Avenida Victor	191822-0018	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,894,770	\$6,878,934	\$6,878,934	\$6,878,934	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	99.68	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582376	Construcción De Colector En Calle Guadalupe Victoria	191823-0019	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,937,050	\$3,937,050	\$3,937,050	\$3,922,395	\$1,961,197	\$1,961,197	\$1,961,197	49.81	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	59.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582377	Construcción De Colector En Avenida José Del Pilar	191824-0020	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,518,916	\$4,518,916	\$4,518,916	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	99.91	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582378	Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul	191825-0021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,257,284	\$2,257,284	\$2,257,284	\$2,249,020	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	49.82	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300582380	Construcción De Red De Atarjea En Calle Lago Zug	191826-0022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,101	\$1,048,101	\$1,048,101	\$1,045,179	\$522,590	\$522,590	\$522,590	49.86	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582512	Construcción De Red De Atarjea En Calle Ardilla	191827-0023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$887,895	\$887,895	\$873,289	\$462,640	\$462,640	\$462,640	52.11	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582544	Construcción De Red De Atarjea En Calle Ceililla	191828-0024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$887,895	\$887,895	\$886,301	\$443,150	\$443,150	\$443,150	49.91	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582545	Construcción De Colector En Avenida Norte 2	191830-0025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,016,580	\$15,016,580	\$15,016,580	\$15,000,457	\$7,500,229	\$7,500,229	\$7,500,229	49.95	\$0	Metros lineales	7,350	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582546	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$638,110	\$638,110	\$637,327	\$318,663	\$318,663	\$318,663	49.94	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582547	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191833-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$590,646	\$590,646	\$590,555	\$295,278	\$295,278	\$295,278	49.99	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582548	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$821,016	\$821,016	\$820,526	\$410,263	\$410,263	\$410,263	49.97	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582550	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hielmar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$911,464	\$911,464	\$907,563	\$453,782	\$453,782	\$453,782	49.79	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	9.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONOCIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300582551	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ballen	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$765,444	\$765,444	\$765,016	\$382,508	\$382,508	\$382,508	49.97	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582552	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$858,507	\$858,507	\$856,886	\$428,443	\$428,443	\$428,443	49.91	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEX15150300582553	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$549,655	\$549,655	\$549,465	\$274,732	\$274,732	\$274,732	49.98	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582554	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$655,008	\$655,008	\$652,384	\$326,192	\$326,192	\$326,192	49.80	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEX15150300582555	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhue	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$459,994	\$459,994	\$458,480	\$229,240	\$229,240	\$229,240	49.84	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582556	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$220,558	\$220,558	\$218,089	\$109,044	\$109,044	\$109,044	49.44	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582557	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,522,482	\$1,522,482	\$1,521,582	\$760,791	\$760,791	\$760,791	49.97	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590268	Repavimentación De La Av. Corrido Del Norte	189771-0001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,855,296	\$10,855,296	\$10,855,296	\$10,839,808	\$10,445,830	\$10,445,830	\$10,445,830	96.23	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conductente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400590288	Repavimentación De La Calle Morenita	189772-0002	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,412,306	\$1,412,306	\$1,412,306	\$1,404,973	\$702,487	\$702,487	\$702,487	49.74	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590297	Repavimentación De La Calle Marieta	189773-0003	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,820	\$1,401,820	\$1,401,820	\$1,388,190	\$694,095	\$694,095	\$694,095	49.51	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590309	Repavimentación De La Calle Ardilla	189774-0004	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,378,616	\$1,378,616	\$1,378,616	\$1,358,420	\$679,210	\$679,210	\$679,210	49.27	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590354	Repavimentación De La Calle Cecilia	189775-0005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,283,192	\$1,283,192	\$1,283,192	\$1,256,609	\$628,305	\$628,305	\$628,305	48.96	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590366	Repavimentación De La Calle Joaquinita	189776-0006	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,154,211	\$1,154,211	\$1,154,211	\$1,137,071	\$568,535	\$568,535	\$568,535	49.26	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200514096	Construccion De Pavimento En La Calle San Luis Botosi La Asuncion Tepeyoyuca	189529	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$555,961	\$555,961	\$555,961	97.54	\$0	Kilómetro lineal	61,805	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300551928	Ampliacion Y Obras Complementarias En La Esc. Primaria Nicolas Bravo	189530	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$338,301	\$338,301	\$338,301	96.66	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	97.00	Financiera: FALTA FINQUISTAR LA OBRA / Física: FALTA FINQUISTAR LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300552042	Construccion De Pisos Firmes En La Comunidad De San Pedro Cholula	191264	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$300,889	\$300,889	\$300,889	66.86	\$0	Metros Cuadrados	68,500	0.00	67.00	Financiera: FALTA FINQUISTAR LA OBRA / Física: FALTA FINQUISTAR LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300552058	Construccion De Pisos Firmes En La Comunidad En La Comunidad Del Pedregal De Guadalupe	191265	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$322,242	\$322,242	\$322,242	49.58	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX15150300552085	Construccion De Pisos Firmes En La Comunidad De San Jeronimo Acapulco	191267	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$998,401	\$998,401	\$998,401	\$998,401	\$895,048	\$895,048	\$895,048	89.65	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	90.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300552097	Construccion De Aula En El Jardín De Niños Agustín Davila Pedilla.	191269	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$355,724	\$355,724	\$355,724	96.14	\$0	Piezas	65,800	0.00	96.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200532484	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 2 De 3	189616/0001	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$714,135	\$714,135	\$714,135	\$714,135	\$214,015	\$214,015	\$214,015	29.97	\$0	Metros lineales	7,904	0.00	30.00	Financiera: REPORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Fisica: REPORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200532494	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Nuevo, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 2	189617/0002	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,519	\$209,519	\$209,519	29.95	\$0	Metros lineales	1,634	0.00	4.00	Financiera: REPORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Fisica: REPORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200532499	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlaclahuca, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 3	189618/0003	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,767	\$209,767	\$209,767	29.98	\$0	Metros lineales	6,551	0.00	30.00	Financiera: REPORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Fisica: REPORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611694	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Etapa 1 De 2) En La Localidad De Santa Maria Jajalpa, Municipio De Tenango Del Valle	192248/0005	México	Tenango del Valle	Santa Maria Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$376,857	\$376,857	\$376,857	29.99	\$0	Metros lineales	6,839	0.00	5.00	Financiera: Reporte al mes de Junio de 2016 / Fisica: Reporte al mes de Junio de 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400611726	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Peñitas	192254/0011	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$188,741	\$188,741	\$188,741	69.90	\$0	Metros lineales	120	0.00	70.00	Financiera: JUNIO DEL 2016 / Fisica: JUNIO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611727	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Las Flores	192255/0012	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$423,500	\$423,500	\$423,500	99.48	\$0	Metros lineales	150	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de Junio 2016 / Fisica: Reporte al mes de Junio 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611734	Construccion De Drenaje Sanitario Calle La Piedad	192256/0013	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$207,632	\$207,632	\$207,632	99.35	\$0	Metros lineales	120	0.00	99.00	Financiera: Reporte al mes de Junio 2016 / Fisica: Reporte al mes de Junio del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611753	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle El Palmo Y Calle Cerrada Del Sauco	192257/0014	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$82,762	\$82,762	\$82,762	97.93	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	97.00	Financiera: a junio 2016 / Fisica: Junio 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611758	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Angel	192258/0015	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$70,186	\$70,186	\$70,186	98.25	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: Corte al mes de Junio del 2016 / Fisica: Corte al mes de Junio del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611776	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	192265/0017	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$20,195	\$20,195	\$20,195	9.18	\$0	Metros lineales	155	0.00	9.00	Financiera: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de JUNIO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611780	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon	192482/0018	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$323,145	\$323,145	\$323,145	88.18	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	88.00	Financiera: Reporte al mes de Junio del 2016 / Fisica: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611791	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas	192483/0019	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$102,953	\$102,953	\$102,953	71.76	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Fisica: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400611797	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Abasolo Norte	192484/0020	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,000	\$154,000,154,000	\$154,000	\$154,000	\$8,625	\$8,625	\$8,625	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	5.00	Financiera: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Física: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611805	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Juan Aldama	192486/0022	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$87,918	\$87,918	\$87,918	71.95	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Física: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611812	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle Morelos Poniente	192487/0023	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,424	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$92,148	\$92,148	\$92,148	69.06	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	69.00	Financiera: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Física: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611815	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez	192488/0024	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$82,441	\$82,441	\$82,441	80.52	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	80.00	Financiera: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Física: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611826	Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De Reforma Del Rio	192490/0026	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$135,251	\$135,251	\$135,251	98.36	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Física: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611829	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle C Errada Del Sauco	192491/0027	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$205,153	\$205,153	\$205,153	98.99	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Física: Reporte al mes de JUNIO del 2016 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300573459	Instalacion De Acometida Electrica Para Pozo De Agua Potable.	190049/0001	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$391,192	\$391,192	\$391,192	99.04	\$0	Piezas	6,000	0.00	99.04	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300573481	Construccion De Drenaje Sanitario (Descarga) En La Escuela Preparatoria De San Jeronimo No. 79.	190050/0002	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$179,963	\$179,963	\$179,963	99.98	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300573558	Terminacion De Muro De Contencion En Calle Atitla.	190052/0003	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,149,933	\$1,149,933	\$1,149,933	99.99	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	99.99	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300573609	Rehabilitacion De Instalaciones De Lecheria.	190059/0005	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,987	\$189,987	\$189,987	99.99	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	99.99	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300573855	Construccion De Drenaje Con Tubo De Pead En Calles Vicente Guerrero De Av. San Rafael A Calle Narciso Mendoza Y Calle Narciso Mendoza A Vicente Guerreroa C. Nezahualcoyotl.	190079/0008	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,903,170	\$3,903,170	\$3,903,170	97.58	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	97.58	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300573872	Construccion De Drenaje Sanitario Sobre La Av. Ursulo Galvan De Camino Viejo A Chapingo A Carretera Federal Texcoco - Lecheria.	190222/0009	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,941,989	\$1,941,989	\$1,941,989	99.59	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	99.59	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300573901	Construccion De Rampas Para Discapacitados En El Jardin De Niños Xochimanque Clave 15djn0313j.	190251/0010	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$86,543	\$86,543	\$86,543	99.47	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.47	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300573926	Construccion De Rejillas Para Captacion De Agua En Calle Tezontepc.	190329/0011	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,958	\$189,958	\$189,958	99.98	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574029	Construccion De Muro De Contencion En Calle Circuito San Pablito.	190056/0004	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,639	\$699,639	\$699,639	99.95	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	99.95	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300574497	Reposicion De Concreto Hidraulico En Cepa De Drenaje, Calle Mariano Ruiz.	190330/0012	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$102,000	\$99,821	\$99,821	\$99,821	97.86	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	97.86	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574516	Rehabilitacion De La Biblioteca Comunitaria.	190333/0014	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$181,000	\$180,114	\$180,114	\$180,114	99.51	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.51	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574536	Rehabilitacion De La Biblioteca Comunitaria Quinatzin.	190367/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574552	Ampliacion De Desayunador De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 15dpr05601	190368/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574566	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En El Jardín De Niños Jose Maria Pardo Clave 15djn0071c.	190385/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$414,811	\$414,811	\$414,811	98.76	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	98.76	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574595	Segunda Etapa De La Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal De La Colonia Fraderas De Tecuac (Las Torres).	190515/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$471,523	\$471,523	\$471,523	92.09	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	92.09	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574621	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo, De Calle Campo Deportivo A Av. Del Trabajo.	190517/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,129,187	\$1,129,187	\$1,129,187	89.62	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574637	Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable En Cerrada Tizoc.	190518/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$191,904	\$191,904	\$191,904	83.44	\$0	Metros lineales	200	0.00	83.44	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300574658	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Reposición De Pavimento En Calle Morelos, De Calle Iturbide A Calle Hidalgo.	190520/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,530,000	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	100.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574671	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidráulico De La Calle Camino Real (Libramiento Juan Ogorman) De Calle Emiliano Zapata A Calle Juan Ogorman.	190522/0022	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,120,874	\$1,120,874	\$1,120,874	99.63	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	99.63	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574736	Adoquinado De Cerrada Benito Juárez.	190661/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,220	\$157,220	\$157,220	98.26	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	98.26	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574755	Construcción De Red De Agua Potable, Canal De Aguas Pluviales Y Pavimentación Asfáltica De Calle Huexotitla, Segunda Etapa Entre Cda. Huexotitla Y Hueyohitli.	190662/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$432,035	\$432,035	\$432,035	99.32	\$0	Metros lineales	300	0.00	99.32	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574780	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Pavimentación Hidráulica De La Calle Niño Artillero.	191002/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,878	\$1,198,878	\$1,198,878	99.91	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	99.91	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574793	Construcción De Nucleo Sanitario, Rehabilitación De Nucleo Sanitario Y Construcción De Dos Aulas Suministro Y Colocación De Acondicionador Electronico Para Regular Corriente Eléctrica En La Esc. Sec	191003/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,081,170	\$2,081,170	\$2,081,170	99.58	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	99.58	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15160100627479	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Y Construcción De Aula En El Jardín De Niños Calmecac.	191446/0029	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$713,867	\$713,867	\$713,867	99.84	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	99.84	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100627490	Implementacion De Sistema De Alumbrado De Bajo Consumo De La Calle Benito Juárez Y Avenida Nacional, Entre Río Coxcacuaco Y Av. Constituyentes.	191713/0030	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,859	\$696,859	\$696,859	99.55	\$0	Otros	3,000	0.00	99.55	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA EN PROCESO.
MEX15160100627502	Construcción De Calle Con Pavimento Asfáltico De La Calle 20 De Noviembre De Calle Juárez A Av. Del Trabajo Con Red De Agua Potable Y Alcantarillado.	191714/0031	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,575,000	\$3,575,000	\$3,575,000	\$3,575,000	\$3,555,521	\$3,555,521	\$3,555,521	99.46	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	99.46	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100627524	Construcción De Aula En La Esc. Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano.	192431/0032	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$453,734	\$453,734	\$453,734	99.72	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	99.72	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160100627531	Pavimentación Hidráulica De Las Calles Bugambillas, Ciruelos, Nogal Y Asturias (Suministro De Material).	192456/0033	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$860,000	\$861,198	\$861,198	\$861,198	\$855,854	\$855,854	\$855,854	99.38	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.38	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300551194	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189668/0001	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,331,477	\$1,331,477	\$1,331,477	\$1,331,477	\$1,329,370	\$1,329,370	\$1,329,370	99.84	\$0	Piezas	1,201	0.00	99.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Fisica: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300551213	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189669/0002	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$117,500	\$1,277,131	\$1,277,131	\$1,277,131	\$1,275,110	\$1,275,110	\$1,275,110	99.84	\$0	Piezas	1,152	0.00	99.00	Financiera: CORTE JUNIO / Fisica: CORTE JUNIO 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300551233	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189670/0003	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$951,055	\$951,055	\$951,055	\$951,055	\$949,550	\$949,550	\$949,550	99.84	\$0	Piezas	858	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: JUNIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300551262	"Mejoramiento De La Vivienda Rural y Urbana"	189671/0004	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$760,844	\$760,844	\$760,844	\$760,844	\$759,640	\$759,640	\$759,640	99.84	\$0	Piezas	686	0.00	99.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300551270	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189672/0005	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	99.84	\$0	Piezas	466	0.00	99.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300551283	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189673/0006	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	99.84	\$0	Piezas	466	0.00	99.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300551295	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189674/0007	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	99.84	\$0	Piezas	466	0.00	99.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300551796	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189678/0010	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	99.84	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300551807	"Mejoramiento De La Vivienda Rural y Urbana"	189679/0011	México	Toluca	San Martín Totltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	100.00	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: CORTE MES DE FEBRERO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300552154	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189683/0014	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$244,557	\$244,557	\$244,557	\$244,557	\$244,170	\$244,170	\$244,170	99.84	\$0	Piezas	221	0.00	99.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300552162	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189684/0015	México	Toluca	San Felipe Tlaimimilol	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	\$271,730	100.00	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300552166	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189874/0016	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$217,384	\$217,040	\$217,040	\$217,040	99.84	\$0	Piezas	196	0.00	99.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300552174	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189880/0017	México	Toluca	San Marcos Yachihuacal tepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$190,211	\$190,211	\$190,211	\$190,211	\$189,910	\$189,910	\$189,910	99.84	\$0	Piezas	172	0.00	99.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro: CORTE JUNIO 2016
MEX15150300552181	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189882/0019	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	99.84	\$0	Piezas	147	0.00	100.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150300552187	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189883/0020	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	99.84	\$0	Piezas	147	0.00	99.00	Financiera: CORTE JUNIO / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro: CORTE JUNIO 2016
MEX15150300552718	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189887/0024	México	Toluca	Santiago Tlaxcomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,692	\$108,692	\$108,692	\$108,692	\$108,520	\$108,520	\$108,520	99.84	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera: CORTE DE JUNIO DEL 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016
MEX15150300552996	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria 15 De Septiembre	190103/0031	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	58.14	\$0	Piezas	225	0.00	60.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: JUNIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553130	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Gustavo Baz Prada Turno Matutino	190105/0033	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$50,795	\$50,795	\$50,795	\$50,795	\$38,399	\$38,399	\$38,399	75.60	\$0	Piezas	663	0.00	75.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300559498	Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Calle Zaragoza	190587/0137	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,499,570	\$1,499,570	\$1,499,570	49.99	\$0	Metros lineales	3,167	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016
MEX15150300559511	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario, La Macaria.	190589/0138	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,400,448	\$1,400,448	\$1,400,448	93.36	\$0	Metros lineales	1,360	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016
MEX15150300559524	Equipamiento Electromecanico Y Civil Del Pozo Tlaxomulco.	190590/0139	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,042,454	\$1,042,454	\$1,042,454	86.87	\$0	Equipamiento	2,822	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016
MEX15150300559537	Línea De Conduccion Del Pozo Tlaxomulco	190591/0140	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,539,288	\$1,539,288	\$1,529,288	\$1,539,288	\$1,389,229	\$1,389,229	\$1,389,229	90.25	\$0	Metros lineales	2,822	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016
MEX15150300559554	Línea De Conduccion De Agua Potable, San Andres Cuexcontitlan, Segunda Etapa.	190592/0141	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,333,081	\$1,333,081	\$1,333,081	88.87	\$0	Metros lineales	2,024	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016
MEX15150300559572	Línea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Temascaltepec, Iv A La Unidad Basica Territorial Heroes Del 5 De Mayo.	190593/0142	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,950	\$499,950	\$499,950	50.00	\$0	Metros lineales	8,898	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016
MEX15150300559586	Perforacion, Desarrollo Y Aforo Del Pozo En San Cristobal Huichochitlan.	190594/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,499,470	\$3,499,470	\$3,499,470	49.99	\$0	Metros cubicos	2,356	0.00	100.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro: CORTE JUNIO 2016
MEX15150300559601	Línea De Alimentacion De Agua Potable San Carlos.	190595/0144	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,498,400	\$1,498,400	\$1,498,400	49.95	\$0	Metros lineales	2,326	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2016 / Física: CORTE A JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300560526	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Urb Hercoes Del 5 De Mayo I	190806/0149	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,029	\$498,029	\$498,029	\$498,029	\$434,722	\$434,722	\$434,722	87.29	\$0	Luminaria	4,965	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Fisica: JUNIO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560550	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Delegacion Cerrillo Vista Hermosa	190807/0150	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,016,380	\$1,016,380	\$1,016,380	\$1,016,380	\$885,944	\$885,944	\$885,944	87.17	\$0	Luminaria	7,942	0.00	100.00	Financiera: JUNIO 2016 / Fisica: JUNIO DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560591	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Delegacion San Mateo Oztzacatipan	190809/0152	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,759,793	\$2,759,793	\$2,759,793	\$2,759,793	\$2,426,550	\$2,426,550	\$2,426,550	87.93	\$0	Luminaria	30,445	0.00	100.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Fisica: CORTE JUNIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560613	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Delegacion Tlachaloya	190810/0153	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$676,170	\$676,170	\$676,170	\$676,170	\$587,524	\$587,524	\$587,524	86.89	\$0	Luminaria	5,543	0.00	100.00	Financiera: CORTE A JUNIO DEL 2016 / Fisica: CORTE JUNIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560637	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Delegacion Barrios Tradicionales	190811/0154	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,236,608	\$2,236,608	\$2,236,608	\$2,236,608	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	87.98	\$0	Luminaria	13,833	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2016 / Fisica: CON CORTE A JUNIO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400591844	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189675/0008	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287							0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
MEX15150400592069	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189881/0018	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	99.84	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Fisica: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150400592392	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189885/0022	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$135,865							0.00	\$0	Vivienda	123	0.00	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150400592431	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189886/0023	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,692	\$108,692	\$108,692	\$108,692	\$108,520	\$108,520	\$108,520	99.84	\$0	Vivienda	98	0.00	100.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150400592455	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189889/0025	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$54,346	\$54,346	\$54,346	\$54,346	\$54,260	\$54,260	\$54,260	99.84	\$0	Vivienda	98	0.00	99.00	Financiera: CORTE JUNIO 2016 / Física: CORTE JUNIO 2016 / Registro:
MEX15150400594986	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Subdelegacion Tlachaloya 2da. Seccion	190808/0151	México	Toluca	Tlachaloya Primera Seccion	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$813,021	\$813,021	\$813,021	\$813,021	\$708,359	\$708,359	\$708,359	87.13	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE AL MES DE JUNIO 2016 / Física: CORTE MES DE JUNIO 2016 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564128	Remodelación Y Obras Complementarias En Diferentes Comedores.	190477/0003	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,159,909	\$2,159,909	\$2,159,909	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A AVANZADOS COMEDORES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564130	Rehabilitación De Calle Leandro Valle Tramo De Calle Petunias A Av. Andres Quintana Roo	190480/0006	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,049,792	\$3,049,448	\$3,049,448	\$3,049,448	\$2,996,872	\$2,996,872	\$2,996,872	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A CONDOMINIO LOTE 47 (EL SELAJ RESIDENCIAL) (CONDOMINIO LOTE 62 (JUAN RULFO) - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564132	Rehabilitación De Calle Rayo	190481/0007	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,965,224	\$1,965,224	\$1,965,224	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS SPA. SECCION (PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564135	Drenaje Pluvial Y Sanitario	190500/0011	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,169,061	\$4,169,061	\$4,169,061	98.28	\$0	Metros cúbicos	10,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A COLONIA LAZARO CARDENAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564136	Drenaje Pluvial Y Sanitario De Calle Eucaipto A Calle Rio Panuco	190501/0012	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,910,346	\$2,910,346	\$2,910,346	98.28	\$0	Metros cúbicos	10,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A COLONIA AMPLIACION SAN MARCOS COLONIA AMPLIACION BUENAVISTA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300564137	Drenaje Pluvial Y Sanitario Av. Rosario Ibarra De Piedra	190523/0013	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,060,997	\$4,056,940	\$4,056,940	\$4,056,940	\$3,986,993	\$3,986,993	\$3,986,993	98.28	\$0	Metros cúbicos	5,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A COLONIA AMPLIACION EL TESOJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564140	Rehabilitación Y Obras Complementarias En Calle Teotihuacán Tramo De Av. Moneda Av. Naucalpan.	190532/0014	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,427,682	\$1,427,682	\$1,427,682	98.28	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO COLONIA LA SARGABA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564142	Rehabilitación Y Obras Complementarias En Avenida Toluca	190536/0015	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,790,979	\$4,790,979	\$4,790,979	98.28	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	98.27	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO COLONIA LA SARGABA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564145	Construcción De Biblioteca	190678/0016	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,819,538	\$4,819,538	\$4,819,538	98.28	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A COLONIA AMPLIACION EL TESOJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564148	Construcción De Barda Perimetral En Bodega El Casco	190686/0017	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$290,573	\$290,011	\$290,011	\$290,011	\$285,011	\$285,011	\$285,011	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564157	Rehabilitado De Drenaje Pluvial Y Sanitario Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo.	190694/0018	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,285,928	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,257,868	\$1,257,868	\$1,257,868	98.28	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400600902	Construcción De Dispensario Medico	192546/0019	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Salud	En Ejecución	2015	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,522,726	\$1,522,726	\$1,522,726	98.28	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A COLONIA AMPLIACION EL TESOJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200524152	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica Tierra Y Libertad	187457	México	Villa del Carbón	San Luis Anáhuac (Toriles)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRA PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$379,717	\$379,717	\$379,717	\$379,717	\$143,002	\$143,002	\$143,002	37.66	\$0	Metros Cuadrados	1,554	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200524969	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable Con Válvula De Seccionamiento	187483	México	Villa del Carbón	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$229,252	\$229,252	\$229,252	\$229,252	\$206,542	\$206,542	\$206,542	90.09	\$0	Metros lineales	428	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200525182	Construcción De Drenaje Pluvial En Jardín De Niños	187508	México	Villa del Carbón	Los Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$171,541	\$171,541	\$171,541	\$171,541	\$164,477	\$164,477	\$164,477	95.88	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300559927	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Conafe, Barrio La Tina	186935	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$579,604	\$579,604	\$579,604	\$579,604	\$366,354	\$366,354	\$366,354	63.21	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX15150300560001	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Conafe, Loma Del Cuervo	186936	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$579,294	\$579,294	\$579,294	\$579,294	\$355,699	\$355,699	\$355,699	61.40	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547377	Ampliación De Electrificación Primera Etapa En Cabeecera Municipal Zap 239	189416/0001	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$528,646	\$528,049	\$528,049	\$528,049	\$528,049	\$528,049	\$528,049	100.00	\$0	Luminaria	3,576	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547407	Construcción De Losas De Concreto, Loma De La Rosa.	189427/0011	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$724,850	\$724,502	\$724,502	\$724,502	\$724,502	\$724,502	\$724,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547409	Construcción De Losas De Concreto, El Jacal.	189428/0012	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$267,050	\$266,572	\$266,572	\$266,572	\$266,572	\$266,572	\$266,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547410	Construcción De Losas De Concreto, Barrio De PuenteCillas.	189429/0013	México	Villa Victoria	Barrio de PuenteCillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$495,950	\$495,850	\$495,850	\$495,850	\$495,850	\$495,850	\$495,850	\$495,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200547412	Construcción De Concreto, Barrio El Centenario.	189430/0014	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$572,250	\$571,155	\$571,155	\$571,155	\$571,155	\$571,155	\$571,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547414	Construcción De Losas De Concreto, Rameje.	189431/0015	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$724,850	\$723,400	\$723,400	\$723,400	\$723,400	\$723,400	\$723,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547417	Construcción De Losas De Concreto, Loma Del Molino.	189432/0016	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$381,500	\$380,803	\$380,803	\$380,803	\$380,803	\$380,803	\$380,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547420	Construcción De Losas De Concreto, Cerrillo Grande.	189433/0017	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$457,800	\$456,576	\$456,576	\$456,576	\$456,576	\$456,576	\$456,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547423	Construcción De Losas De Concreto, Ejido De Puerta Del Pilar.	189435/0018	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$190,750	\$190,555	\$190,555	\$190,555	\$190,555	\$190,555	\$190,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150200547425	Construcción De Losas De Concreto, Sitio Centro.	189436/0019	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$724,850	\$723,591	\$723,591	\$723,591	\$723,591	\$723,591	\$723,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547428	Construcción De Cuartos Dormitorio, Loma De La Rosa.	189437/0020	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,293,750	\$1,293,081	\$1,293,081	\$1,293,081	\$1,293,081	\$1,293,081	\$1,293,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547431	Construcción De Cuartos Dormitorio, Barrio De Puentecillas.	189438/0021	México	Villa Victoria	Barrio de Puentecillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,378,570	\$1,378,570	\$1,378,570	\$1,378,570	\$1,378,570	\$1,378,570	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200547434	Construcción De Cuartos Dormitorio, Barrio El Centenario.	189439/0022	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,293,750	\$1,290,936	\$1,290,936	\$1,290,936	\$1,290,936	\$1,290,936	\$1,290,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547437	Construcción De Cuartos Dormitorio, Rameje.	189440/0023	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,378,057	\$1,378,057	\$1,378,057	\$1,378,057	\$1,378,057	\$1,378,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547441	Construcción De Cuartos Dormitorio, Loma Del Molino.	189441/0024	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$776,250	\$775,849	\$775,849	\$775,849	\$775,849	\$775,849	\$775,849	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547446	Construcción Cuartos Dormitorio, Cerrillo Grande.	189442/0025	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,293,750	\$1,290,671	\$1,290,671	\$1,290,671	\$1,290,671	\$1,290,671	\$1,290,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547452	Construcción De Cuartos Dormitorio, El Jacal.	189443/0026	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$431,250	\$430,268	\$430,268	\$430,268	\$430,268	\$430,268	\$430,268	\$430,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547453	Construcción De Cuartos Dormitorio, Ejido De Puerta Del Pilar.	189444/0027	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$345,000	\$344,063	\$344,063	\$344,063	\$344,063	\$344,063	\$344,063	\$344,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547455	Construcción De Cuartos Dormitorio, El Gallito.	189445/0028	México	Villa Victoria	El Gallito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,207,500	\$1,205,628	\$1,205,628	\$1,205,628	\$1,205,628	\$1,205,628	\$1,205,628	\$1,205,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200547457	Construcción De Cuartos Dormitorio, Sitio Centro.	189446/0029	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,466,250	\$1,463,401	\$1,463,401	\$1,463,401	\$1,463,401	\$1,463,401	\$1,463,401	\$1,463,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200547461	Construcción De Sistema Múltiple De Agua Potable (Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo)	189447/0030	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,404,550	\$15,386,278	\$15,386,278	\$15,386,278	\$15,386,278	\$15,386,278	\$15,386,278	100.00	\$0	Metros lineales	571	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547465	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	189448/0031	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,332,300	\$4,329,048	\$4,329,048	\$4,329,048	\$4,329,048	\$4,329,048	\$4,329,048	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547470	Construcción Y Equipamiento De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa.	189449/0032	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,092,100	\$6,085,240	\$6,085,240	\$6,085,240	\$6,085,240	\$6,085,240	\$6,085,240	100.00	\$0	Metros lineales	742	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547484	Ampliación De Electrificación En El Paraje Los Barrenos, Los Ricos, El Pantón Y El Deposito.	189458/0039	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,553,000	\$2,551,774	\$2,551,774	\$2,551,774	\$2,551,774	\$2,551,774	\$2,551,774	100.00	\$0	Luminaria	1,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547843	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Hacia El Centro De La Comunidad Segunda Etapa.	189462/0043	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,010,000	\$1,009,868	\$1,009,868	\$1,009,868	\$1,009,868	\$1,009,868	\$1,009,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA AVALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200547845	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia La Casa De Salud Segunda Etapa.	189463/0044	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$536,000	\$535,907	\$535,907	\$535,907	\$535,907	\$535,907	\$535,907	\$535,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499163	Construcción De Drenaje En La Calle 16 De Septiembre, De Calle 20 De Noviembre A Calle Revolución, Colonia Zimbrones. Sin-Dop-Pismdf-2015-Ad-093 / Zimbrones	189072-004	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$223,846	\$223,846	\$223,846	\$223,846	\$223,846	\$223,846	\$223,846	\$223,846	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150200499169	Pavimentación Asfáltica De La Calle Xinantecat1 2da. Etapa, Barrio De Santa Maria Cabeceza Municipal Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-094 / Barrio De Santa Maria	189076-005	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,490,116	\$1,490,116	\$1,490,116	\$1,490,116	\$1,490,116	\$1,490,116	\$1,490,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499177	Rehabilitación Del Drenaje En Av. México, Desde La Calle Pino Suárez Hasta La Calle Porfirio Díaz, Tercera Etapa, San Juan De Las Huertas Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-095	189077-006	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,914,528	\$1,914,528	\$1,914,528	\$1,914,528	\$1,914,528	\$1,914,528	\$1,914,528	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499204	Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle Vallejo, San Antonio Acahualco Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-096	189078-007	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,339,071	\$1,339,071	\$1,339,071	\$1,339,071	\$1,339,071	\$1,339,071	\$1,339,071	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499225	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo Ruiz Cortínez, San Luis Mextepec. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-097	189079-008	México	Zinacantepec	Loma de San Luis Mextepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,035,895	\$1,035,895	\$1,035,895	\$1,035,895	\$1,035,895	\$1,035,895	\$1,035,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499238	Introducción De Drenaje Sanitario En La Calle La Javiela, Barrio De México, En La Comunidad De Santa Maria Del Monte. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-098	189080-009	México	Zinacantepec	Barrio de México	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,124	\$597,124	\$597,124	\$597,124	\$597,124	\$597,124	\$597,124	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499258	Construcción De Sistema De Agua Potable De Las Calles: Mirador, Vista Hermosa Y S/N De La Calle Mirador Al Tanque Nuevo De La Col. Vista Hermosa, San Luis Mextepec. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-099	189081-010	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$516,740	\$516,740	\$516,740	\$516,740	\$516,740	\$516,740	\$516,740	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499406	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Bicentenario, San Juan De Las Huertas Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-100	189082-011	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,288,921	\$1,288,921	\$1,288,921	\$1,288,921	\$1,288,921	\$1,288,921	\$1,288,921	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200499431	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En Las Calles: Emiliano Zapata, Cuitláhuac Y Privada Yucatán, San Juan De Las Huertas Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-101	189083-012	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$851,827	\$851,827	\$851,827	\$851,827	\$851,827	\$851,827	\$851,827	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499444	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Las Peñitas, San Pedro Tejalpa. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ad-102	189085-013	México	Zinacantepec	San Pedro Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$379,898	\$379,898	\$379,898	\$379,898	\$379,898	\$379,898	\$379,898	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499509	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Carretera Hacia Almoloya De Juárez, San Luis Mextepec. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-104	189088-015	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,829	\$999,829	\$999,829	\$999,829	\$999,829	\$999,829	\$999,829	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499533	Construcción De Drenaje De La Calle Reforma De Calle Altamirano A Calle Revolución, Col. Zimbrones. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ad-106	189089-016	México	Zinacantepec	Colonia Nueva Serratorn	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$108,843	\$108,843	\$108,843	\$108,843	\$108,843	\$108,843	\$108,843	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499668	Construcción De Drenaje En La Calle San Ángel, San Lorenzo Cuauhtenco Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-110	189094-020	México	Zinacantepec	Ejido San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$943,755	\$943,755	\$943,755	\$943,755	\$943,755	\$943,755	\$943,755	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200499712	Ampliación De La Red De Drenajes En Las Calles Dos Cerros, Agustín De Iturbide, Mariano Matamoros Y Privada De Hidalgo, San Antonio Acahualco Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-111	189095-021	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$916,730	\$916,730	\$916,730	\$916,730	\$916,730	\$916,730	\$916,730	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15150200499738	Encofrado Del Canal S/N Ubicado En La Calle Melchor Ocampo De Prolongación Villada A La Obra De Drenaje, Barrio De Santa Maria. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-113	189097-023	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,027,860	\$7,027,860	\$7,027,860	\$7,027,860	\$7,027,860	\$7,027,860	\$7,027,860	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Registro: / Física: / SISTEMA: /	
MEX15150200499807	Introducción De Red De Agua Potable En La Colonia Cruz Obrera, San Luis Mexitepec. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ad-115	189099-025	México	Zinacantepec	San Luis Mexitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$434,158	\$434,158	\$434,158	\$434,158	\$434,158	\$434,158	\$434,158	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Registro: / Física: / SISTEMA: /	
MEX15150200499848	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En Privada La Cerca Y Hortaliza, San Juan De Las Huertas. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ad-116	189100-026	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$175,658	\$175,658	\$175,658	\$175,658	\$175,658	\$175,658	\$175,658	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Registro: / Física: / SISTEMA: /	
MEX15150200499922	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lirio, San Lorenzo Cuauhtenco. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ad-119	189103-029	México	Zinacantepec	Ejido San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,196	\$154,196	\$154,196	\$154,196	\$154,196	\$154,196	\$154,196	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Registro: / Física: / SISTEMA: /	
MEX15150200500908	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Dos Cerchas, De Carretera A San Pedro A Calle Sin Nombre, San Antonio Acahualco. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-122	189148-032	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$645,593	\$645,593	\$645,593	\$645,593	\$645,593	\$645,593	\$645,593	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Registro: / Física: / SISTEMA: /	
MEX15150200500952	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario, Agua Potable, Obras Auxiliares Y Complementarias En La Calle Independencia, Cerro Del Murciélago. Zin-Dop-Fismdf-Ir-125	189152-035	México	Zinacantepec	Cerro del Murciélago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,771,590	\$3,771,590	\$3,771,590	\$3,771,590	\$3,771,590	\$3,771,590	\$3,771,590	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Registro: / Física: / SISTEMA: /	
MEX15150200500975	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Morelos, Col. Deportiva 3a. Sección. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-126	189153-036	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$840,514	\$840,514	\$840,514	\$840,514	\$840,514	\$840,514	\$840,514	\$840,514	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Registro: / Física: / SISTEMA: /



Total: 200

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX15150200500991	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Olimpica Y Calle España, Colonia Irma Patricia Reza. Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-127	189154-037	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$263,030	\$263,030	\$263,030	\$263,030	\$263,030	\$263,030	\$263,030	\$263,030	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200501206	Construcción De Cuartos Dormitorios (50 Cuartos Adicionales) Varias Localidades Del Municipio, Zin-Dop-Fismdf-2015-Ir-130	189383-040	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,899,763	\$3,899,763	\$3,899,763	\$3,899,763	\$3,899,763	\$3,899,763	\$3,899,763	\$3,899,763	100.00	\$0	Piezas	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.