



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MEX15150100495339	Encementado De La Calle 5 De Mayo (Entre Calle Quetzal Y Recursos Hidraulicos)	187706	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$1,863,217	\$1,863,217	\$1,863,217	\$1,863,217	\$1,863,217	\$1,863,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	927	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150100495341	Construcción De Sanitarios Ambos Turnos De La Primaria Mario Colín Paraje Los Pinos S.N.	187709	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2015	\$750,000	\$599,503	\$599,503	\$599,503	\$599,503	\$599,503	\$599,503	\$599,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	460	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100497329	Construcción De Comedor Comunitario Los Pedros, Av. San Isidro	188597	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,449,790	\$2,449,790	\$2,449,790	\$2,449,790	\$2,449,790	\$2,449,790	\$2,449,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,006	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150100498137	Construcción De Comedor Comunitario Bocaneros De Morelos	188931	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,421,315	\$2,421,315	\$2,421,315	\$2,421,315	\$966,255	\$966,255	\$966,255	\$966,255	39.91	\$0	Metros Cuadrados	15,254	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300559400	Encementado De La Calle 10. De Mayo (En El Tramo Comprendido Entre Al Cerrada 10. De Mayo Al Inicio De La Calle 13 De Septiembre)	188962	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,074,166	\$1,069,364	\$1,069,364	\$1,069,364	\$1,069,364	\$1,069,364	\$1,069,364	\$1,069,364	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300559411	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Felipe Villanueva	190339	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,791,126	\$1,791,126	\$1,791,126	\$1,791,126	\$1,791,126	\$1,791,126	\$1,791,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300559536	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Mexico	190349	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,204,488	\$1,204,488	\$1,204,488	\$1,204,488	66.92	\$0	Metros Cuadrados	5,291	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300559550	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Primaria Lazaro Cardenas	190353	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$500,000	\$492,967	\$492,967	\$492,967	\$456,246	\$456,246	\$456,246	\$456,246	92.55	\$0	Metros Cuadrados	5,219	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300559566	Construcción De Comedor Comunitario Santa Maria Guadalupe Las Torres	191270	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,484,333	\$1,484,333	\$1,484,333	\$1,484,333	74.22	\$0	Metros Cuadrados	3,439	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300559592	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad Valle San Lucas Zona Sur	191271	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,105,533	\$1,105,533	\$1,105,533	\$1,105,533	\$1,105,533	\$1,105,533	\$1,105,533	100.00	\$0	Metros lineales	1,942	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX15150300559664	Línea De Drenaje Pluvial Combinado Con Tubería De Concreto Reforzado De 122 Cm. Y 38 Cm. De Diámetro En Av. 16 De Septiembre Entre Calle Norte 8 Y Norte 11	191366	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,791,364	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	\$10,780,594	100.00	\$0	Metros lineales	3,077	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX15150400586949	Construcción De Línea Medicina De Agua Potable De Pvc Hidráulico De 6 Sobre Calle San Santiago	191988	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$153,101	\$153,101	\$153,101	\$153,101	\$153,101	\$153,101	100.00	\$0	Metros lineales	1,942	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX15150300569000	Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria	187637-0036	México	Morelos	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MORELOS, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,179	\$298,179	\$298,179	99.39	\$0	Vehículos	31,739	0.00	96.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CONTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: LO REPORTADO ES CON CONTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$32,152,894	\$32,152,894	\$32,152,894	66.27	\$0	Metros Cuadrados	1,910	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582333	Construcción De Red De Atarjea En Ira. Avenida A	191817-0013	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$879,279	\$877,790	\$877,790	\$877,790	\$773,869	\$773,869	\$773,869	88.16	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582370	Construcción De Red De Atarjea En Calle 38	191819-0015	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$914,996	\$914,996	\$914,996	\$768,249	\$768,249	\$768,249	83.96	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582371	Construcción De Red De Atarjea En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$915,001	\$915,001	\$915,001	\$781,236	\$781,236	\$781,236	85.38	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372	Construcción De Red De Atarjea En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$914,268	\$914,268	\$914,268	\$457,134	\$457,134	\$457,134	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582374	Construcción De Red De Atarjea En Ira. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,251,356	\$2,251,356	\$2,251,356	90.97	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582375	Construcción De Subcolector En Avenida Victor	191822-0018	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,894,770	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582376	Construcción De Colector En Calle Guadalupe Victoria	191823-0019	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,937,050	\$3,922,395	\$3,922,395	\$3,922,395	\$2,529,582	\$2,529,582	\$2,529,582	64.49	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582377	Construcción De Colector En Avenida José Del Pilar	191824-0020	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,518,916	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEX15150300582378	Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul	191825-0021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,257,284	\$2,249,020	\$2,249,020	\$2,249,020	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población
MEX1510300582380	Construcción De Red De Acajates En Calle Lago Zug	191826-0022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,101	\$1,045,179	\$1,045,179	\$1,045,179	\$522,590	\$522,590	\$522,590	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582512	Construcción De Red De Acajates En Calle Ardilla	191827-0023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582544	Construcción De Red De Acajates En Calle Cellitis	191828-0024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582545	Construcción De Colector En Avenida Norte 2	191830-0025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,016,580	\$15,000,457	\$15,000,457	\$15,000,457	\$11,819,884	\$11,819,884	\$11,819,884	78.80	\$0	Metros lineales	7,350	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582546	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$637,327	\$637,327	\$637,327	\$318,663	\$318,663	\$318,663	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582547	Sustitución De Líneas De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191831-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$590,555	\$590,555	\$590,555	\$295,278	\$295,278	\$295,278	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582548	Sustitución De Líneas De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio	191831-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$820,526	\$820,526	\$820,526	\$410,263	\$410,263	\$410,263	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEX1510300582550	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago Hielmar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$907,563	\$907,563	\$907,563	\$453,782	\$453,782	\$453,782	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582551	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Ballen	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$765,016	\$765,016	\$765,016	\$382,508	\$382,508	\$382,508	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582552	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Ladoga	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$856,886	\$856,886	\$856,886	\$428,443	\$428,443	\$428,443	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582553	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$549,465	\$549,465	\$549,465	\$274,732	\$274,732	\$274,732	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300582554	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$652,384	\$652,384	\$652,384	\$326,192	\$326,192	\$326,192	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX15150300582555	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Colhue	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$458,480	\$458,480	\$458,480	\$229,240	\$229,240	\$229,240	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300582556	Sustitución De Líneas De Distribución En Calle Lago Master	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$218,089	\$218,089	\$218,089	\$109,044	\$109,044	\$109,044	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300582557	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Peñón Texcoco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,521,582	\$1,521,582	\$1,521,582	\$760,791	\$760,791	\$760,791	50.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400592068	Repavimentación De La Av. Corrido Del Norte	189771-0001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,855,296	\$10,839,809	\$10,839,809	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400592088	Repavimentación De La Calle Morenita	189772-0002	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,412,306	\$1,404,973	\$1,404,973	\$1,404,973	\$1,107,019	\$1,107,019	\$1,107,019	78.79	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400592097	Repavimentación De La Calle Marieta	189773-0003	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,820	\$1,388,190	\$1,388,190	\$1,388,190	\$1,116,805	\$1,116,805	\$1,116,805	80.45	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400593039	Repavimentación De La Calle Arduilla	189774-0004	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,378,616	\$1,358,420	\$1,358,420	\$1,358,420	\$1,087,322	\$1,087,322	\$1,087,322	80.04	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400593034	Repavimentación De La Calle Cecilia	189775-0005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,283,192	\$1,256,609	\$1,256,609	\$1,256,609	\$1,077,298	\$1,077,298	\$1,077,298	85.73	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400593066	Repavimentación De La Calle Joaquineta	189776-0006	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,154,211	\$1,137,071	\$1,137,071	\$1,137,071	\$1,003,878	\$1,003,878	\$1,003,878	88.29	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150200554096	Construcción De Pavimento En La Calle San Luis Potosí La Asunción Tepeyoyuca	189529	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYOACAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$555,961	\$555,961	\$555,961	97.54	\$0	Kilómetro lineal	61,805	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551928	Ampliación Y Obras Complementarias En La Esc. Primaria Nicolas Bravo	189530	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$338,301	\$338,301	\$308,301	96.66	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	97.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Física: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300552042	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Pedro Cholula	191264	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$300,889	\$300,889	\$300,889	66.86	\$0	Metros Cuadrados	68,500	0.00	67.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Física: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Registro:	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX1515030052058	Construccion De Pisos Firmes En La Comunidad En La Comunidad Del Pedregal De Guadalupe	191265	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$322,242	\$322,242	\$322,242	49.58	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300552085	Construccion De Pisos Firmes En La Comunidad De San Jeronimo Acapulco	191267	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$998,401	\$998,401	\$998,401	\$998,401	\$895,048	\$895,048	\$895,048	89.65	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	90.00	Financiera: FALTA FINANCIAR LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300552097	Construccion De Aula En El Jardín De Niños Agustín Davila Pedilla.	191269	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$355,724	\$355,724	\$355,724	96.14	\$0	Piezas	65,800	0.00	96.00	Financiera: FALTA FINANCIAR LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15160200687626	Construccion De Piso Firme - 190227	190227	México	Tejupicco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPICCO	Vivienda	En Ejecución	2015		\$89,430	\$89,430	\$89,430	\$89,430	\$23,100	\$23,100	25.83	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150200532484	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 2 De 3	189616/001	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$714,135	\$714,134	\$714,134	\$714,134	\$214,015	\$214,015	\$214,015	29.97	\$0	Metros lineales	7,904	0.00	30.00	Financiera: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE / Física: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE / Registro: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE
MEX15150200532494	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Nuevo , Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 2	189617/002	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,519	\$209,519	\$209,519	29.95	\$0	Metros lineales	1,634	0.00	4.00	Financiera: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150200532499	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlalahuca, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 3	189618/003	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,767	\$209,767	\$209,767	29.98	\$0	Metros lineales	6,551	0.00	30.00	Financiera: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150400611694	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Etapa 1 De 2) En La Localidad De Santa Maria Jajalpa, Municipio De Tenango Del Valle	192248/005	México	Tenango del Valle	Santa Maria Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$376,857	\$376,857	\$376,857	29.99	\$0	Metros lineales	6,839	0.00	5.00	Financiera: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016
MEX15150400611726	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Piedras	192254/011	México	Tenango del Valle	San Pedro Zitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$188,741	\$188,741	\$188,741	69.90	\$0	Metros lineales	120	0.00	70.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150400611727	Construccion De Drenaje Sanitario En Camino Las Flores	192255/012	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$423,500	\$423,500	\$423,500	99.48	\$0	Metros lineales	150	0.00	99.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150400611734	Construccion De Drenaje Sanitario Calle La Piedad	192256/013	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$207,632	\$207,632	\$207,632	99.35	\$0	Metros lineales	120	0.00	99.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX15150400611753	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 81 Palmo Y Calle Cerrada Del Sauco	192257/0014	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$82,762	\$82,762	\$82,762	97.93	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	97.00	Financiera: Reporte a Septiembre 2016 / Física: Reporte a Septiembre 2016 / Registro: Reporte a Septiembre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611758	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Angel	192258/0015	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$70,186	\$70,186	\$70,186	98.25	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE / Registro: Reporte a Septiembre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611776	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	192265/0017	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxucua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$20,195	\$20,195	\$20,195	9.18	\$0	Metros lineales	155	0.00	9.00	Financiera: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611780	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon	192482/0018	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$323,145	\$323,145	\$323,145	88.18	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	88.00	Financiera: Reporte a Septiembre 2016 / Física: Reporte a Septiembre 2016 / Registro: Reporte a Septiembre 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611791	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas	192483/0019	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$102,953	\$102,953	\$102,953	71.76	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611797	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Abasolo Norte	192484/0020	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxucua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$8,625	\$8,625	\$8,625	5.60	\$0	Metros lineales	200	0.00	5.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611805	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Juan Aldama	192486/0022	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$87,918	\$87,918	\$87,918	71.95	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611812	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Morelos Poniente	192487/0023	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,424	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$92,148	\$92,148	\$92,148	69.06	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	69.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611815	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez	192488/0024	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$82,441	\$82,441	\$82,441	80.52	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	80.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611826	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejos De Reforma Del Rio	192490/0026	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$135,251	\$135,251	\$135,251	98.36	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611829	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle C Errada Del Sauco	192491/0027	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$205,153	\$205,153	\$205,153	98.99	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: REPORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: REPORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300573459	Instalación De Acometida Eléctrica Para Pozo De Agua Potable.	190049/0001	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$395,000	\$391,193	\$391,193	\$391,193	\$391,193	\$391,193	\$391,193	\$391,193	100.00	\$0	Piezas	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX15150300573481	Construcción De Drenaje Sanitario (Descarga)En La Escuela Preparatoria De San Jeronimo No. 79.	190050/002	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$180,000	\$179,963	\$179,963	\$179,963	\$179,963	\$179,963	\$179,963	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300573558	Terminación De Muro De Contención En Calle Atitla.	190052/003	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,149,933	\$1,149,933	\$1,149,933	\$1,149,933	\$1,149,933	\$1,149,933	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300573609	Rehabilitación De Instalaciones De Lechería.	190059/005	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$190,000	\$189,987	\$189,987	\$189,987	\$189,987	\$189,987	\$189,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300573855	Construcción De Drenaje Con Tubo De Pead En Calles Vicente Guerrero De Av. San Rafael A Calle Narciso Mendoza Y Calle Narciso Mendoza A Vicente Guerrero C. Nezahualcoyotl.	190079/008	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,903,170	\$3,903,170	\$3,903,170	\$3,903,170	\$3,903,170	\$3,903,170	100.00	\$0	Metros lineales	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300573872	Construcción De Drenaje Sanitario Sobre La Av. Ursula Galvan De Camino Viejo A Chapingo A Carretera Federal Texcoco - Lechería.	190022/009	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,941,989	\$1,941,989	\$1,941,989	\$1,941,989	\$1,941,989	\$1,941,989	100.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300573901	Construcción De Rampas Para Discapacitados En El Jardín De Niños Xochimilque Clave 15djn0313j.	190025/010	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$87,000	\$86,543	\$86,543	\$86,543	\$86,543	\$86,543	\$86,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300573926	Construcción De Rejillas Para Captación De Agua En Calle Tezontepac.	190329/011	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$190,000	\$189,958	\$189,958	\$189,958	\$189,958	\$189,958	\$189,958	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300574029	Construcción De Muro De Contención En Calle Circuito San Pablo.	190056/004	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,639	\$699,639	\$699,639	\$699,639	\$699,639	\$699,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300574497	Reposición De Concreto Hidráulico En Cepa De Drenaje, Calle Mariano Ruiz.	190330/012	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$102,000	\$99,821	\$99,821	\$99,821	\$99,821	\$99,821	\$99,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300574516	Rehabilitación De La Biblioteca Comunitaria.	190333/014	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$181,000	\$180,114	\$180,114	\$180,114	\$180,114	\$180,114	\$180,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX15150300574536	Rehabilitación De La Biblioteca Comunitaria Quintazin.	190367/015	México	Texcoco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,944	\$349,944	\$349,944	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
MEX15150300574552	Ampliación De Desayunador De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 15dpr05601	190368/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$389,955	\$389,955	\$389,955	99.73	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.73	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
MEX15150300574566	Rehabilitación De Nucleo Sanitario En El Jardin De Niños Jose Maria Sardo Clave 15djn0071c.	190385/0017	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$420,000	\$414,811	\$414,811	\$414,811	\$414,811	\$414,811	\$414,811	\$414,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150300574595	Segunda Etapa De La Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Principal De La Colonia Praderas De Tecuac (Las Torres).	190515/0018	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$512,000	\$471,523	\$471,523	\$471,523	\$471,523	\$471,523	\$471,523	\$471,523	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150300574621	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo, De Calle Campo Deportivo A Av. Del Trabajo.	190517/0019	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,260,000	\$1,129,187	\$1,129,187	\$1,129,187	\$1,129,187	\$1,129,187	\$1,129,187	\$1,129,187	100.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150300574637	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable En Cerrada Tizoc.	190518/0020	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$230,000	\$191,904	\$191,904	\$191,904	\$191,904	\$191,904	\$191,904	\$191,904	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150300574658	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, Red De Agua Potable Y Reparación De Pavimento En Calle Morelos, De Calle Iturbide A Calle Hidalgo.	190520/0021	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,530,000	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	\$1,653,886	100.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150300574671	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidráulico De La Calle Camino Real (Libramiento Juan Ogorman) De Calle Emiliano Zapata A Calle Juan Ogorman.	190522/0022	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,120,874	\$1,120,874	\$1,120,874	\$1,120,874	\$1,120,874	\$1,120,874	\$1,120,874	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150300574736	Adquirnodo De Cerrada Benito Juárez.	190661/0023	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$160,000	\$157,220	\$157,220	\$157,220	\$157,220	\$157,220	\$157,220	\$157,220	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150300574755	Construcción De Red De Agua Potable, Canal De Aguas Pluviales Y Pavimentación Asfáltica De Calle Huexotitla, Segunda Etapa Entre Cda. Huexotitla Y Hueyohli.	190662/0024	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$435,000	\$432,035	\$432,035	\$432,035	\$432,035	\$432,035	\$432,035	\$432,035	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX15150300574780	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Sanitario Y Pavimentación Hidráulica De La Calle Niño Artillero.	191002/0026	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,878	\$1,198,878	\$1,198,878	\$1,198,878	\$1,198,878	\$1,198,878	\$1,198,878	\$1,198,878	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MEX15150300574793	Construccion De Nucleo Sanitario, Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Y Construcción De Dos Aulas Suministro Y Colocacion De Acondicionador Electronico Para Regular Corriente Electrica En La Ess. Sec	191003/0027	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$2,090,000	\$2,081,170	\$2,081,170	\$2,081,170	\$2,081,170	\$2,081,170	\$2,081,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00150400595098	"Programa De Desarrollo Institucional Municipal (Prodim), Adquisición De Software Y Hardware"	192933	México	Tlalneantla de Baez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE Tlalneantla de Baez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$316,188							0.00		Computadoras	664,225	0.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance.	
MEX15150300551194	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189668/001	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,331,477	\$1,329,370	\$1,329,370	\$1,329,370	\$1,329,370	\$1,329,370	\$1,329,370	100.00	\$0	Piezas	1,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551213	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189669/002	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$117,500	\$1,275,110	\$1,275,110	\$1,275,110	\$1,275,110	\$1,275,110	\$1,275,110	100.00	\$0	Piezas	1,152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551233	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189670/003	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$951,055	\$949,550	\$949,550	\$949,550	\$949,550	\$949,550	\$949,550	100.00	\$0	Piezas	858	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551262	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189671/004	México	Toluca	Tlacheloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$760,844	\$759,640	\$759,640	\$759,640	\$759,640	\$759,640	\$759,640	100.00	\$0	Piezas	686	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551270	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189672/005	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	100.00	\$0	Piezas	466	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551283	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189673/006	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	100.00	\$0	Piezas	466	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551295	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189674/007	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	100.00	\$0	Piezas	466	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300551796	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189678/010	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	100.00	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016
MEX15150300551807	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189679/011	México	Toluca	San Martín Tottepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	100.00	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COBRE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
MEX15150300552154	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189683/0014	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$244,557	\$244,170	\$244,170	\$244,170	\$244,170	\$244,170	\$244,170	100.00	\$0	Piezas	221	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016		
MEX15150300552162	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189684/0015	México	Toluca	San Felipe Tlalmioloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,730	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	\$271,300	100.00	\$0	Piezas	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300552166	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189874/0016	México	Toluca	Calixtlahuasca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,384	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	100.00	\$0	Piezas	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
MEX15150300552174	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189880/0017	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$190,211	\$189,910	\$189,910	\$189,910	\$189,910	\$189,910	\$189,910	\$189,910	100.00	\$0	Piezas	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
MEX15150300552181	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189882/0019	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	100.00	\$0	Piezas	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300552187	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189883/0020	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	100.00	\$0	Piezas	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	
MEX15150300552188	"Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana"	189887/0024	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,692	\$108,520	\$108,520	\$108,520	\$108,520	\$108,520	\$108,520	\$108,520	100.00	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300552396	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria 15 De Septiembre	190103/0031	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300553108	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primarias Gustavo Baz Prada Turno Vespertino	190104/0032	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	349	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300553130	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Gustavo Baz Prada Turno Matutino	190105/0033	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$50,795	\$38,399	\$38,399	\$38,399	\$38,399	\$38,399	\$38,399	\$38,399	100.00	\$0	Piezas	663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300553188	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primarias Elias Estrada Hernández Turno Matutino	190106/0034	México	Toluca	Calixtlahuasca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	643	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300553214	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Elias Estrada Hernández Turno Vespertino	190107/0035	México	Toluca	Calixtlahuasca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$40,153	\$28,168	\$28,168	\$28,168	\$28,168	\$28,168	\$28,168	\$28,168	\$28,168	100.00	\$0	Piezas	232	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300553234	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Oral Emiliano Zapata	190108/036	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553249	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Josefita Ortiz De Domínguez	190109/037	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	518	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553257	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Leonia Vicario	190110/038	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,941	\$40,835	\$40,835	\$40,835	\$40,835	\$40,835	\$40,835	\$40,835	100.00	\$0	Piezas	631	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553272	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Lic. Benito Juárez García	190111/039	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553294	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Lic Benito Juárez	190112/040	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	148	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553306	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lic Benito Juárez García Turno Matutino	190113/041	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$56,765	\$42,784	\$42,784	\$42,784	\$42,784	\$42,784	\$42,784	\$42,784	100.00	\$0	Piezas	1,194	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553321	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lic Benito Juárez García Turno Vespertino	190114/042	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$33,190	\$21,736	\$21,736	\$21,736	\$21,736	\$21,736	\$21,736	\$21,736	100.00	\$0	Piezas	842	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553336	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lic. Juan Fernández Albarán Turno Matutino	190115/043	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$29,033	\$18,514	\$18,514	\$18,514	\$18,514	\$18,514	\$18,514	\$18,514	100.00	\$0	Piezas	1,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553353	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lic. Juan Fernández Albarán Turno Vespertino	190116/044	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$27,165	\$17,383	\$17,383	\$17,383	\$17,383	\$17,383	\$17,383	\$17,383	100.00	\$0	Piezas	944	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553370	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Olga Soto De Chuayfot Turno Matutino	190117/045	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	352	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553383	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Olga Soto De Chuayfot Turno Vespertino	190119/046	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	322	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300553419	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Margarita Meza De Juárez Turno Matutino	190120/0047	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$44,133	\$31,091	\$31,091	\$31,091	\$31,091	\$31,091	\$31,091	100.00	\$0	Piezas	876	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300553440	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Margarita Meza De Juárez Turno Vespertino	190121/0048	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$34,877	\$25,390	\$25,390	\$25,390	\$25,390	\$25,390	\$25,390	\$25,390	100.00	\$0	Piezas	346	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300553453	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Matutino	190122/0049	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,075	\$57,731	\$57,731	\$57,731	\$57,731	\$57,731	\$57,731	100.00	\$0	Piezas	1,566	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300553467	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Vespertino	190123/0050	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$29,000	\$19,961	\$19,961	\$19,961	\$19,961	\$19,961	\$19,961	\$19,961	100.00	\$0	Piezas	682	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554290	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Matutino	190124/0051	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$31,078	\$19,592	\$19,592	\$19,592	\$19,592	\$19,592	\$19,592	\$19,592	100.00	\$0	Piezas	1,433	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554292	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Vespertino	190125/0052	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$31,078	\$19,592	\$19,592	\$19,592	\$19,592	\$19,592	\$19,592	\$19,592	100.00	\$0	Piezas	901	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554293	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	190126/0053	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$49,108	\$34,745	\$34,745	\$34,745	\$34,745	\$34,745	\$34,745	\$34,745	100.00	\$0	Piezas	772	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554298	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0001 Miguel Hidalgo Turno Matutino	190127/0054	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	813	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554299	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0001 Miguel Hidalgo Turno Vespertino	190128/0055	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	645	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554315	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0006 José María González Arratia Turno Matutino	190129/0056	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	526	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554318	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0006 José María González Arratia' Turno Vespertino	190131/0057	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX1510300554329	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0007 Estado De México Turno Matutino"	190138/008	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	705	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300554334	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0007 Estado De México Turno Vespertino	190139/009	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	417	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300554340	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0013 Héroes De Chapultepec	190140/060	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	700	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300554348	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0014 Primeros De Mayo"	190141/061	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128					0.00		Piezas	330	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300554387	"Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0023 Jose Ma. Morelos Y Pavón Turno Matutino"	190143/063	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$55,286					0.00		Piezas	668	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300554396	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0023 Jose Ma. Morelos Y Pavón Turno Vespertino"	190144/064	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312					0.00		Piezas	320	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300554401	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0028 Niños Héroes Turno Matutino"	190145/065	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312					0.00		Piezas	769	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300554409	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0028 Niños Héroes Turno Vespertino"	190146/066	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312					0.00		Piezas	651	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300554417	"Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0138 Gralísimo. Dn. J. Ma. Morelos Y Pavón Turno Matutino"	190147/067	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$60,924					0.00		Piezas	715	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - ACCION CONSULTA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300554645	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0222 Gral. Pedro Maria Anaya	190149/069	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312					0.00		Piezas	263	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300554676	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0264 Antonio De Mendoza Turno Matutino"	190150/070	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	821	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - ACCION CONSULTA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300554688	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0264 Antonio De Mendoza Turno Vespertino"	190151/0071	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	427	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300554704	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0323 José Vasconcelos Turno Matutino	190152/0072	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$46,994	\$35,882	\$35,882	\$35,882	\$35,882	\$35,882	\$35,882	\$35,882	100.00	\$0	Piezas	451	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554722	"Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0323 José Vasconcelos Turno Vespertino"	190153/0073	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$37,347	\$26,382	\$26,382	\$26,382	\$26,382	\$26,382	\$26,382	\$26,382	100.00	\$0	Piezas	338	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554745	"Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria Ofic No 0461 Dr. Gustavo Baz Frazz"	190154/0074	México	Toluca	San Mateo Otzacacipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$46,032	\$32,959	\$32,959	\$32,959	\$32,959	\$32,959	\$32,959	\$32,959	100.00	\$0	Piezas	330	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554763	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Sebastián Lerdo De Tejada	190155/0075	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$40,275	\$28,499	\$28,499	\$28,499	\$28,499	\$28,499	\$28,499	\$28,499	100.00	\$0	Piezas	367	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554796	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Alma De La Patria	190157/0077	México	Toluca	Tlaxhaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	106	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554811	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Juan De La Barrera	190158/0078	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	67	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554825	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Benito Juárez Turno Matutino"	190159/0079	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	123	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554839	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Benito Juárez Turno Vespertino	190160/0080	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	122	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554857	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Valentín Gómez Farías	190161/0081	México	Toluca	Tlaxhaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300554866	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Margarita Maiz De Juárez	190162/0082	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	126	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MEX15150300557123	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar En Sor Juana Ines De La Cruz	190163/0083	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557138	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Josefita Ortiz De Dominguez	190164/0084	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557147	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Rosaura Zapata	190165/0085	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARRO	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557169	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Manuel Hinojosa	190166/0086	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557182	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Juan Escutia	190167/0087	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557232	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Tehatsi	190170/0090	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	175	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557261	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Federico Froebel	190171/0091	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557280	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Benito Juárez	190172/0092	México	Toluca	San Mateo Otzacacipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557289	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Ramon Vercoria	190173/0093	México	Toluca	San Mateo Otzacacipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557305	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Lev Vigotsky	190174/0094	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557323	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Enci que Gonzalez Martinez	190175/0095	México	Toluca	San Martin Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557336	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Hui-Ga-Batzil	190176/0096	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MEX15150300557350	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Vasco De Gama	190177/0097	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	108	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557374	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Alfonso Reyes Ochos	190179/0099	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	64	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557432	"Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Alberto Correa"	190180/0100	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557454	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Carlos Chávez	190181/0101	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557477	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Juan Antonio Mateo	190182/0102	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	84	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557497	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Reynaldo Escobar Castañeda	190183/0103	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	208	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557513	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar José Martí	190184/0104	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	103	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557534	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Preescolar Anáhuac	190185/0105	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	139	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300557607	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Lázaro Cárdenas	190187/0107	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$77,550	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00	\$0	Piezas	469	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557624	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Maclovio Vallejo	190188/0108	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$77,550	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	\$60,320	100.00	\$0	Piezas	239	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557645	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Guadalupe Victoria	190189/0109	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$71,912	\$55,117	\$55,117	\$55,117	\$55,117	\$55,117	\$55,117	\$55,117	100.00	\$0	Piezas	106	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557677	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria 6 De Enero Turno Matutino	190190/0110	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300557700	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria 6 De Enero Turno Vespertino	190191/0111	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$20,312	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	\$11,960	100.00	\$0	Piezas	477	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557765	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Tierra Y Libertad Turno Matutino	190194/0114	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$51,098	\$35,856	\$35,856	\$35,856	\$35,856	\$35,856	\$35,856	100.00	\$0	Piezas	630	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300557781	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Tierra Y Libertad Turno Vespertino	190195/0115	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$42,265	\$29,960	\$29,960	\$29,960	\$29,960	\$29,960	\$29,960	100.00	\$0	Piezas	395	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558651	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Liberación Campesina Turno Matutino	190196/0116	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	306	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558658	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Liberación Campesina Turno Vespertino	190197/0117	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	122	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558664	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Primaria Alfredo Uruchurtu	190198/0118	México	Toluca	Tlachaloya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$69,535	\$53,082	\$53,082	\$53,082	\$53,082	\$53,082	\$53,082	100.00	\$0	Piezas	271	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558672	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria José Vasconcelos	190200/0119	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$42,265	\$29,960	\$29,960	\$29,960	\$29,960	\$29,960	\$29,960	100.00	\$0	Piezas	490	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558676	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Carlos Hank González	190203/0120	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	609	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559236	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Técnica 129	190204/0121	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559237	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Técnica 153	190205/0122	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	424	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559240	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Técnica 214	190206/0123	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559257	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Moisés Sáenz	190209/0126	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX1510300559261	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Secundaria 175 Hermanos Flores Magón	190210/0127	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$46,123	\$32,553	\$32,553	\$32,553	\$32,553	\$32,553	\$32,553	100.00	\$0	Piezas	478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300559265	Adquisición De Pintura, Impermeabilizante Y Sanitarios Para Preescolar Ricardo Flores Magón	190211/0128	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$34,393	\$22,284	\$22,284	\$22,284	\$22,284	\$22,284	\$22,284	\$22,284	100.00	\$0	Piezas	164	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300559269	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Lic. Juan Fernández Albarán	190213/0129	México	Toluca	Cocalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$21,128	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	\$12,284	100.00	\$0	Piezas	1,038	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300559277	Adquisición De Pintura E Impermeabilizante Para Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz	190214/0130	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300559403	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Heros De La Independencia, De La Calle Heroes De La Independencia Al Poniente Y Norte, San Cayetano Morelos.	190431/0132	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,182,359	\$1,006,371	\$1,006,371	\$1,006,371	\$1,006,371	\$1,006,371	\$1,006,371	\$1,006,371	100.00	\$0	Metros lineales	1,860	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE / Física: CORTE A SEPTIEMBRE / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300559412	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Amanalco.	190433/0133	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$369,010	\$128,021	\$128,021	\$128,021	\$128,021	\$128,021	\$128,021	\$128,021	\$128,021	100.00	\$0	Metros lineales	1,651	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE / Física: CORTE A SEPTIEMBRE / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300559498	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa Calle Zaragoza	190587/0137	México	Toluca	San Pedro Tototlapec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,999,139	\$2,999,139	\$2,999,139	\$2,999,139	99.97	\$0	Metros lineales	3,167	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300559511	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, La Mesaría	190589/0138	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,091	\$1,497,091	\$1,497,091	\$1,497,091	99.81	\$0	Metros lineales	1,360	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300559524	Equipamiento Electromecánico Y Civil Del Pozo Tlaxomulco.	190590/0139	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,142,990	\$1,142,990	\$1,142,990	\$1,142,990	95.25	\$0	Equipamiento	2,822	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300559537	Línea De Conducción Del Pozo Tlaxomulco	190591/0140	México	Toluca	Santiago Tlaxomulco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,539,288	\$1,539,288	\$1,539,288	\$1,539,288	\$1,389,229	\$1,389,229	\$1,389,229	\$1,389,229	90.25	\$0	Metros lineales	2,822	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300559554	Línea De Conducción De Agua Potable, San Andrés Cuexcontitlán, Segunda Etapa.	190592/0141	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,396,359	\$1,396,359	\$1,396,359	\$1,396,359	93.09	\$0	Metros lineales	2,024	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300559572	Línea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo Temascaltepec, Iv A La Unidad Basica Territorial Heroes Del 5 De Mayo.	190593/0142	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$892,939	\$892,939	\$892,939	89.29	\$0	Metros lineales	8,898	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300559586	Perforacion, Desarrollo Y Afonso Del Pozo En San Cristobal Huichochitlan.	190594/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$4,379,441	\$4,379,441	\$4,379,441	62.56	\$0	Metros cúbicos	2,356	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300559601	Línea De Alimentacion De Agua Potable San Carlos.	190595/0144	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,801,291	\$2,801,291	\$2,801,291	93.38	\$0	Metros lineales	2,326	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300559626	*Construccion De Techumbre En Area Deportiva En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad, Ubicada En La Localidad De Tlachaloya Segunda Seccion.*	190752/0145	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro:	
MEX15150300560444	Construccion De Techumbre En Area Deportiva De La Escuela Primaria Elias Estrada Hernandez, Delegacion De Calixtlahuaca, Ubicada En La Calle Libertad No. 4	190753/0146	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$689,408	\$689,408	\$689,408	98.49	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	99.00	Financiera: AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150300560526	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Urb Heroes Del 5 De Mayo I	190806/0149	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$498,029	\$434,722	\$434,722	\$434,722	\$434,722	\$434,722	\$434,722	\$434,722	100.00	\$0	Luminaria	4,965	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560550	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Delegacion Cerrillo Vista Hermosa	190807/0150	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,016,380	\$885,944	\$885,944	\$885,944	\$885,944	\$885,944	\$885,944	\$885,944	100.00	\$0	Luminaria	7,942	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560591	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Delegacion San Marcos Otzacatipan	190809/0152	México	Toluca	San Marcos Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,759,793	\$2,426,550	\$2,426,550	\$2,426,550	\$2,426,550	\$2,426,550	\$2,426,550	\$2,426,550	100.00	\$0	Luminaria	30,445	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560613	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Delegacion Tlachaloya	190810/0153	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$676,170	\$587,524	\$587,524	\$587,524	\$587,524	\$587,524	\$587,524	\$587,524	100.00	\$0	Luminaria	5,543	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560637	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Delegacion Barrios Tradicionales	190811/0154	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,236,608	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	\$1,967,856	100.00	\$0	Luminaria	13,833	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560666	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegacion De Ejido San Marcos Yachihuaquepec, Delegacion San Martin Tultepec	190840/0155	México	Toluca	San Martin Tultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$990,000	\$990,000	\$990,000	97.29	\$0	Metros Cuadrados	8,993	0.00	100.00	Financiera: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	



Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Presupuesto	Modificado								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150300560694	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De Santa María Totoltepec.	190841/0156	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$985,320	\$985,320	\$985,320	\$985,320	\$985,320	\$985,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,860	0.00	100.00	Financiera: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150300560751	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Colonia El Refugio Tlacoatepec, Delegación Santiago Tlacoatepec.	190844/0159	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$940,030	\$940,030	\$940,030	\$719,314	\$719,314	\$719,314	76.52	\$0	Metros Cuadrados	4,285	0.00	100.00	Financiera: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150300560768	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En Calle Heroes De La Independencia/N, Delegación De San Cayetano Morelos.	190845/0160	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$988,875	\$988,875	\$988,875	97.18	\$0	Metros Cuadrados	6,434	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560793	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación Ejidos De San Diego De Los Padres Cuexcontitlan, Delegación San Andrés Cuexcontitlan.	190846/0161	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$998,075	\$998,075	\$998,075	\$998,075	\$998,075	\$998,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38,287	0.00	100.00	Financiera: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560815	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Nezahualcoyotl, De La Calle Atlacomulco A Calle Ximintecat, San Andrés Cuexcontitlan.	191163/0162	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,344,292	\$1,677,668	\$1,677,668	\$1,677,668	\$1,677,668	\$1,677,668	\$1,677,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,650	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560842	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación San Carlos Autopan, Delegación San Pablo Autopan.	191164/0163	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$881,878	\$881,878	\$881,878	\$881,878	\$881,878	\$881,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62,151	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150300560856	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De San Cristóbal Huichochitlan.	191165/0164	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$767,628	\$767,628	\$767,628	75.43	\$0	Metros Cuadrados	34,580	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560895	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación San Mateo Otzacatipan.	191166/0165	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$994,988	\$994,988	\$994,988	\$994,988	\$994,988	\$994,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94,772	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561076	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De San Juan Tilapa.	191167/0166	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$999,846	\$999,846	\$999,846	98.25	\$0	Metros Cuadrados	6,315	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561089	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación De La Constitución Totoltepec, Delegación San Pedro Totoltepec.	191168/0167	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$962,639	\$962,639	\$962,639	\$962,639	\$962,639	\$962,639	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44,760	0.00	100.00	Financiera: CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - CORTE A SEPTIEMBRE 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX15150300561101	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegacion De Santiago Tlaxomilco.	191169/0168	México	Toluca	Santiago Tlaxomilco (Tumbaburros)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$832,842	\$832,842	\$832,842	\$832,842	\$832,842	\$832,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,215	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150300561122	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegacion De Capultitlan.	191170/0169	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$997,188	\$997,188	\$997,188	\$997,188	\$997,188	\$997,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,334	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150300561136	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegacion Jose La Costa, Delegacion Tlaxhaloya	191171/0170	México	Toluca	Tlaxhaloya Frimera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$454,950	\$454,950	\$454,950	44.71	\$0	Metros Cuadrados	12,519	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561377	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegacion De Palmillas, Delegacion Calixtlahuaca.	191172/0171	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$987,391	\$987,391	\$987,391	97.03	\$0	Metros Cuadrados	4,863	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150300561390	*Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegacion El Cerrillo Vista Hermosa."	191343/0173	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$469,466	\$469,466	\$469,466	46.13	\$0	Metros Cuadrados	7,942	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150300561406	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Cruz Comalco Delegacion De San Lorenzo Tepetitlan.	191344/0174	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,008,056	\$1,008,056	\$1,008,056	\$1,008,056	\$987,094	\$987,094	\$987,094	97.92	\$0	Metros Cuadrados	39,057	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561421	*Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegacion El Carmo Tototlapec Delegacion Santa Maria Tototlapec."	191345/0175	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$992,658	\$992,658	\$992,658	\$992,658	\$992,658	\$992,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,993	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561429	*Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegacion Jardines De La Crezca Delegacion San Mateo Otzacatipan."	191346/0176	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$929,954	\$929,954	\$929,954	\$929,954	\$929,954	\$929,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	94,772	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016
MEX15150400591844	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189675/008	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$516,287	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	\$515,470	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400592069	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189881/008	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400592392	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189885/002	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$135,865	\$135,650	\$135,650	\$135,650	\$135,650	\$135,650	\$135,650	100.00	\$0	Vivienda	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ACCION CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400592431	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189886/023	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$108,692	\$108,520	\$108,520	\$108,520	\$108,520	\$108,520	\$108,520	100.00	\$0	Vivienda	98	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION COMPLETADA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400592455	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189889/025	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$54,346	\$54,260	\$54,260	\$54,260	\$54,260	\$54,260	\$54,260	\$54,260	100.00	\$0	Vivienda	98	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION COMPLETADA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400593076	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En El Barrio Zopilotepec, Delegacion Arbol De Las Monitas.	192271/0185	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Fisica: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400593109	*Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegacion De Jicaltepec Autopan, Delegacion De San Pablo Autopan.*	192270/0184	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,095,215	\$1,095,215	\$1,095,215	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Fisica: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400594885	Adquisicion De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Ofic No 0022 José Ma. Morelos Y Pevon	190142/0062	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$20,312							0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION COMPLETADA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX15150400594946	Adquisicion De Pintura E Impermeabilizante Para Secundaria Diego Rivera	190207/0124	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$19,260	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	\$11,153	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ACCION COMPLETADA CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400594986	Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Subdelegacion Tlaxhaloya 2da. Seccion	190808/0151	México	Toluca	Tlaxhaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$813,021	\$708,359	\$708,359	\$708,359	\$708,359	\$708,359	\$708,359	\$708,359	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Fisica: CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400596003	*Construccion De Techumbre En Area Deportiva En La Escuela Leona Vicario Ubicada En Av. Del Rio Entre Guillermo Prieto Y Vicente Suarez En La Delegacion Del Cerrillo Vista Hermosa.*	191454/0178	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Fisica: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400596023	*Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carlos Salinas De Gortari San Carlos Tlaxhaloya Tlaxhaloya.*	191455/0179	México	Toluca	Tlaxhaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,353,261	\$2,335,529	\$2,335,529	\$2,335,529	\$2,335,529	\$2,335,529	\$2,335,529	\$2,335,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Fisica: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400596071	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carlos Salinas De Gortari San Carlos Tlaxhaloya, Tlaxhaloya.	191457/0181	México	Toluca	Tlaxhaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,626,281	\$1,615,605	\$1,615,605	\$1,615,605	\$1,615,605	\$1,615,605	\$1,615,605	\$1,615,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Fisica: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CORTE A SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300564128	Remodelacion Y Obras Complementarias En Diferentes Comedores.	190477/0003	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,197,802	\$2,197,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VARIAS OBRAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 261

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinteg ro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
MEX1510300564130	Rehabilitación De Calle Leandro Valle Tramo De Calle Petunias A Av. Andres Quintana Roo	190480/006	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,049,792	\$3,049,448	\$3,049,448	\$3,049,448	\$3,049,448	\$3,049,448	\$3,049,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONDOMINIO LOPE 47 (RE BELLA) RESIDENCIAL (CONDOMINI O LOPE 62 (JUAN RUIPO) OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300564132	Rehabilitación De Calle Rayo	190481/007	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	\$1,999,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FRACCIONAMIENTO UNIDAD MORELOS 3RA. OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX1510300564135	Drenaje Pluvial Y Sanitario	190500/011	México	Tultitlán	Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,242,202	\$4,242,202	100.00	\$0	Metros cúbicos	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COLONIA LAZARO CÁRDENAS OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300564136	Drenaje Pluvial Y Sanitario De Calle Bucaligto A Calle Río Panuco	190501/012	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,961,404	\$2,961,404	100.00	\$0	Metros cúbicos	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COLONIA AMOLICION SAN MARCO (COLONIA AMOLICION RESERVISTA OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300564137	Drenaje Pluvial Y Sanitario Av. Rosario Ibarra De Piedra	190523/013	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,060,997	\$4,056,940	\$4,056,940	\$4,056,940	\$4,056,940	\$4,056,940	\$4,056,940	\$4,056,940	100.00	\$0	Metros cúbicos	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COLONIA AMOLICION EL TESORO OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300564140	Rehabilitación Y Obras Complementarias En Calle Teotihuacán Tramo De Av. Nomeda Av. Naucalpan.	190532/014	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	\$1,452,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COLONIA LA SARDANA OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300564142	Rehabilitación Y Obras Complementarias En Avenida Toluca	190536/015	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,875,031	\$4,875,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COLONIA LA SARDANA OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300564145	Construcción De Biblioteca	190678/016	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$4,909,000	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,904,091	\$4,904,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COLONIA AMOLICION EL TESORO OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510300564148	Construcción De Barda Perimetral En Bodega El Casco	190686/017	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$290,573	\$290,011	\$290,011	\$290,011	\$290,011	\$290,011	\$290,011	\$290,011	\$290,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510300564157	Rehabilitado De Drenaje Pluvial Y Sanitario Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo.	190694/018	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,285,928	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,279,936	\$1,279,936	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PUEBLO SAN PABLO DE LAS SALINAS OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1510400600902	Construcción De Dispensario Medico	192546/019	México	Tultitlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULTITLÁN	Salud	En Ejecución	2015	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	\$1,549,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: COLONIA AMOLICION EL TESORO OBR A EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1510400588239	Construcción De Comedor Escolar En la Esc. Primaria Ludwin Van Beethoven Santa Cruz Barrio Martinez II Sección	186431/001	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Educación	En Ejecución	2015	\$1,137,664	\$1,137,664	\$1,137,664	\$1,137,664	\$1,052,304	\$1,052,304	\$1,052,304	\$1,052,304	92.50	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	77.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	