



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200646772	Ampliación De Electrificación Rural - 32592	32592	México	Amatepec	Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,399,996	\$2,255,156	\$2,399,996	\$2,255,156	\$2,255,156	\$2,255,156	93.97	\$0	Otros	48	100.00	93.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200649197	Construcción De Piso Firme - 67595	67595	México	Amatepec	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$80,714	\$80,714	\$80,714	94.17	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	94.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200651599	Construcción De Pavimentación - 53170	53170	México	Amatepec	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200644362	Construcción De Un Comedor Escolar En Preescolar Jn Anexo A La Normal De Amecameca Clave 15ejn0571x - 33654	33654	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,055,000	\$633,000	\$1,055,000	\$1,053,921	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE REALIZAN PAGOS DE ESTA OBRA / Físico: ESTA OBRA APENAS ESTÁ INICIANDO / Registro: AUN NO SE EJERCEN LOS RECURSOS DE ESTE FONDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200646775	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Esc Prim Laura Mendez De Cuenca Clave 15epr0489n - 31369	31369	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,311,700	\$787,020	\$1,311,700	\$1,310,853	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE HA REALIZADO ALGUN PAGO A ESTA OBRA / Físico: LA OBRA APENAS ESTÁ DANDO INICIO / Registro: AUN NO SE EJERCEN RECURSOS DE ESTE FONDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200646776	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Prim Insurgentes Clave 15dpr0441v - 34061	34061	México	Amecameca	San Francisco Zentlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,055,000	\$633,000	\$1,055,000	\$1,049,979	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	488	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE REALIZAN PAGOS DE ESTA OBRA / Físico: LA OBRA APENAS ESTÁ DANDO INICIO / Registro: LOS RECURSOS DE ESTE FONDO AUN NO SE HAN EJERCIDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200649209	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Preescolar Jn Nezahualcoyotl Clave 15djin19332z - 33714	33714	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,020,994	\$612,597	\$1,020,994	\$1,016,075	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE REALIZAN PAGOS DE ESTA OBRA / Físico: ESTA OBRA APENAS DIO INICIO / Registro: AUN NO SE EJERCEN SUS RECURSOS DE ESTA OBRA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200651602	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Sec Of No 0718 General Vicente Guerrero Clave 15ees1074p - 34033	34033	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,055,000	\$633,000	\$1,055,000	\$1,049,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE EJERCEN RECURSOS DE ESTA OBRA / Físico: APENAS ESTÁ DANDO INICIO ESTA OBRA / Registro: LOS RECURSOS DE ESTE FONDO AUN NO SON EJERCIDOS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200661254	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar J N Anexo A La Normal De Amecameca Clave 15ejn0571x - 33616	33616	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,133,654	\$680,192	\$1,133,654	\$1,131,092	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE REALIZAN PAGOS DE ESTA OBRA / Física: AUN NO SE INICIO LA OBRA / Registro: LOS RECURSOS DE ESTE FONDO AUN NO HAN SIDO EJERCIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661256	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Prim Vasco De Quiroga Clave 15epr4298y - 34066	34066	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,020,994	\$612,597	\$1,020,994	\$1,019,164	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE REALIZAN PAGOS DE ESTA OBRA / Física: LA OBRA APENAS ESTA DANDO INICIO / Registro: LOS RECURSOS DE ESTE FONDO NO SEAN EJERCIDOS - LOS RECURSOS DE ESTE FONDO NO SEAN EJERCIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664364	Construcción De Techumbre A Base De Arco Techo En La Escuela Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos - 70997	70997	México	Apaxco	Apaxco de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Educación	En Ejecución	2016		\$664,973	\$398,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	470	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE INICIO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664777	Construcción De Red De Drenaje En Calle Capulin - 72368	72368	México	Apaxco	Pérez de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200664778	Construcción De Red De Drenaje En Calle Emiliano Zapata En Col Ermita - 70969	70969	México	Apaxco	Colonia Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$229,680	\$137,808	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE A INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651604	Construcción De Red De Agua Potable En Cda Bovedad - 72457	72457	México	Apaxco	Pérez de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$97,092	\$58,255	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE A INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651605	Electrificación De Cda La Colmena - 71975	71975	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$206,500	\$123,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE A INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651606	Construcción De Red De Drenaje En Colonia La Mora - 71934	71934	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$321,150	\$192,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE A INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656288	Electrificación En Zona Centro - 72116	72116	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$343,158	\$205,895	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE A INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200656289	Construcción De Red De Drenaje En Cerrada Oriente - 71044	71044	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$220,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE A INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656825	Pavimentación Hidráulica En Calle Av Del Trabajo - 72280	72280	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$664,972	\$398,983	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE A INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658826	Electrificación En Prolongación Adolfo Lopez Mateos - 72071	72071	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$253,500	\$152,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE A INICIADO EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644365	Construcción De Guarderías Y Banquetas En La Calle Venustiano Carranza Col Libertad Atizapan - 50173	50173	México	Atizapán	Colonia la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN MEXICO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$260,000	\$156,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,298	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE REPORTA EL MINISTRADO PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: SOLO SE REPORTA EL MINISTRADO PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653941	Ampliación De Electrificación En La Calle Leyes De Reforma Col Libertad Atizapan - 51179	51179	México	Atizapán	Colonia la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN MEXICO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$450,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE REPORTA EL MINISTRADO PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: SOLO SE REPORTA EL MINISTRADO PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658827	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Sin Nombre Ubicación Paraje Agua Azul - 34277	34277	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$72,535	\$43,521	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE REPORTA EL MINISTRADO PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: SOLO SE REPORTA EL MINISTRADO PORQUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646977	Introducción Del Drenaje Sanitario Para La Localidad De La Mesa De Chosto Etapa 1 De 2 - 41841	41841	México	Atzacomulco	La Mesa de Chosto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,407,911	\$1,407,911	\$1,407,911	\$1,407,911	\$1,407,911	\$1,407,911	100.00	\$0	Metros lineales	2,190	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649408	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En 3er Cuartel - 42224	42224	México	Atzacomulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$945,900	\$945,900	94.59	\$0	Otros	232	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200651818	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica Tercer Cuartel - 41858	41858	México	Atzacmulco	San Bartolo Lanzados	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,156,703	\$2,156,703	99.85	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651836	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En Pareje Nigua Por La Baranca - 42262	42262	México	Atzacmulco	Santiago Acutzilapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,694	\$747,694	99.69	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653942	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Girasoles - 45395	45395	México	Atzacmulco	Atzacmulco de Fabela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$374,620	\$374,620	49.95	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654183	Construccion De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Silvano J Sanchez - 45349	45349	México	Atzacmulco	Tecoac (Santa Maria Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Educación	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$299,998	\$299,998	50.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654184	Construccion De Cuarniciones Y Banquetas En Direccion Al Centro De Atencion Multiple - 37144	37144	México	Atzacmulco	Tecoac (Santa Maria Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,357,683	\$1,357,683	99.83	\$0	Otros	2,892	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200659028	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Mesa De Bombaro Los Pastores San Pedro Potila Centro Manto Del Rio Del Km 13 154 Al Km 11 754 - 42182	42182	México	Atzacmulco	Manto del Rio Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,047,300	\$1,047,300	\$1,047,300	\$1,047,300	\$1,047,300	\$1,047,300	100.00	\$0	Otros	761	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200659061	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En 4to Cuartel - 42156	42156	México	Atzacmulco	San Francisco Chaichihuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,297,256	\$1,297,256	99.79	\$0	Otros	378	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200659062	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica Calle Ignacio Altamirano - 42313	42313	México	Atzacmulco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,485	\$499,485	99.90	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661466	Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños - 42471	42471	México	Atzacmulco	San Felipe Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Educación	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$374,366	\$374,366	49.92	\$0	Otros	85	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661467	Ampliacion De La Linea Y Red De Energia Electrica En 4 Cuarto Cuartel - 42242	42242	México	Atzacmulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$948,331	\$948,331	94.83	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100625002	Bacheo De Caminos Alameda, La Chapa De Mota Dongul San Felipe Coamango San Francisco De Las Tablas Santa Elena Santa María Ventey Xhote	512/0002	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,087,818	\$1,087,818	\$1,087,818	\$1,087,818	\$752,553	\$752,553	\$752,553	69.18	\$0	Metros Cuadrados	27,551	0.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100625089	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria Lázaro Cárdenas Santa María	514/0003	México	Chapa de Mota	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$346,841	\$346,841	\$346,841	99.10	\$0	Metros lineales	350	0.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649218	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Etapa 2 De 2 - 41104	41104	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$545,906	\$0	\$545,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200659029	Ampliación De Electrificación Bo Segundo - 58954	58954	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$630,000	\$630,000	\$595,335	\$500,350	\$500,350	\$500,350	79.42	\$0	Otros	50	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200659059	Ampliación De La Electrificación En La Comunidad De Mefi - 39528	39528	México	Chapa de Mota	Mefi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$360,000	\$360,000	\$340,463	\$319,203	\$319,203	\$319,203	88.67	\$0	Otros	60	100.00	89.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644461	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Las Calles Benito Juarez Y Morelos - 14529	14529	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,516,852	\$1,516,852	\$910,111	\$757,930	\$757,930	\$757,930	49.97	\$0	Otros	927	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200644465	Construcción De Drenaje Sanitario - 27763	27763	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ATUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$649,513	\$649,513	\$634,417	\$634,417	\$634,417	\$634,417	\$634,417	97.68	\$0	Metros lineales	360	0.00	97.00	Financiera: / Físico: / Registro: Registro:
MEX16160200646870	Construcción De Pavimento Con Concreto Estampado En Calle Lic. Benito Juarez Cabecera Municipal - 14630	14630	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	\$599,840	\$599,840	\$599,840	\$599,840	29.99	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	29.99	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646871	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Zona Sur - 14723	14723	México	Coatepec Harinas	El Potrero (El Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$831,917	\$499,150	\$726,189	\$415,690	\$415,690	\$415,690	49.97	\$0	Otros	90	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200649302	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Calle Porfirio Diaz - 27487	27487	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMI	Urbanización	En Ejecución	2016		\$728,980	\$437,388	\$726,189	\$363,095	\$363,095	\$363,095	49.81	\$0	Otros	130	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651709	Construcción De Planta Potabilizadora - 28868	28868	México	Coatepec Harinas	Teocotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,053,351	\$2,053,351	\$1,232,010	\$312,807	\$312,807	\$312,807	\$312,807	15.23	\$0	Otros	15,000	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656400	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Dr. Jose Angel De La Fuente, Cabecera Municipal - 14602	14602	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,186,810	\$1,182,017	\$1,186,687	\$1,182,017	\$1,182,017	\$1,182,017	99.60	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658926	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Principal (El Melon) - 26957	26957	México	Coatepec Harinas	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$310,387	\$143,793	\$86,276	\$81,072	\$81,072	\$81,072	\$81,072	56.38	\$0	Metros Cuadrados	871	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661363	Mejoramiento De Baños En La Esc. Prim. Himno Nacional - 27178	27178	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$143,793	\$143,793	\$86,276	\$81,072	\$81,072	\$81,072	\$81,072	56.38	\$0	Otros	1,448	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676192	Construcción De Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias De La Calle La Joya	2193	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,297,391	\$2,297,391	\$2,297,390	\$2,297,391	\$688,747	\$688,747	\$688,747	29.98	\$0	Metros lineales	2,907	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676273	Construcción De Red De Alcantarillado De La Calle Pintores Y Torre Punteada Entre Calle Escultores Y Torres De Las Crucescolonia Sta. Ma. Gpe Las Torres 2da. Sección	2196	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,120,620	\$7,120,620	\$7,120,620	\$7,120,620	\$2,132,946	\$2,132,946	\$2,132,946	29.95	\$0	Metros lineales	17,757	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200676319	Construcción De Red De Drenaje Y Obras Complementarias En La Av. San Felipe De Jesus, Carriles Centrales, Entre San Francisco De Asis Y Carretera Nicolas Romero Cuerpo Oriente,	2199	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$2,318,144	\$2,318,144	\$2,318,144	29.97	\$0	Metros lineales	41,659	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200676338	Terminación De La Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Norte 7 Y Norte 12	2467	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,768,589	\$3,768,589	\$3,768,589	\$3,768,589	\$1,129,161	\$1,129,161	\$1,129,161	29.96	\$0	Metros Cuadrados	5,328	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644609	Suministro E Instalación De Sistema Fotovoltaico En Escuela Sec Ofic No 0070 - 52424	52424	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$498,081	\$498,081	\$498,081	\$149,422	\$149,422	29.88	\$0	Otros	980	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200647023	Construcción De Arcotecho En Escuela Prim Juan Escutia - 52928	52928	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,196,341	\$598,170	\$598,170	49.85	\$0	Metros Cuadrados	1,782	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649456	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Octavio Paz Lozano - 52597	52597	México	Donato Guerra	Batán Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,252	\$134,776	\$134,776	29.95	\$0	Metros Cuadrados	475	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200659082	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Escuela Sec Ofic No 0070 - 52943	52943	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$103,720	\$51,860	\$51,860	49.39	\$0	Otros	980	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651854	Construcción De Aula En La Secundaria Praxedis Alonso C.C.T. T.M. 15ees137lp - 67814	67814	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$450,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2016 / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651855	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veracruz - 68291	68291	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$634,442	\$360,665	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2016 / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653950	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Miguel Alemán Valdes (Acceso A Invernadero) - 68302	68302	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,420,842	\$852,505	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	198	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2016 / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653951	Construcción De Aulas En La Preparatoria Num. 4 C.C.T. T.V. 15ebh002m - 68268	68268	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$760,000	\$456,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2016 / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661501	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Amado Nervoc.C.T. T.M. 15dpr3264b - 65872	65872	México	Huehuetoca	Ciudad Integral Huehuetoca (Guadalupe la Guinada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$800,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2016 / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200661502	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General 232 C.C.T. T.M. 15des0354t - 67309	67309	México	Huehuetoca	El Dorado Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$800,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2016 / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661503	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Mirasoles - 68278	68278	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$386,697	\$232,018	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2016 / Física: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661510	Ampliacion De La Red De Agua Potable De La Lagunilla - 67218	67218	México	Ixtapan del Oro	La Mesa de San Martin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$449,237	\$449,237	\$449,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	375	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX16160200664208	Construcción De Deposito Para Agua Potable Manzana Cuarta - 57844	57844	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$858,519	\$429,260	\$858,519	\$257,556	\$257,556	\$0	30.00	\$0	Otros	260	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE, MANZANA CUARTA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661517	Construcción De Deposito Para Agua Potable Manzana Tercera - 57907	57907	México	Jiquipilco	Manzana Tercera Panthé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$269,860	\$134,930	\$269,860	\$80,958	\$80,958	\$0	30.00	\$0	Otros	98	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016, OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA AGUA POTABLE, MANZANA TERCER PANTHE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644622	Modernización Y Ampliación De Camino Endare Cabeceza Municipal - 63464	63464	México	Jocotitlán	Santa Maria Endare	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$951,418	\$951,418	\$951,418	\$951,418	\$951,418	\$951,418	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644623	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 75247	75247	México	Jocotitlán	Santiago Yeche	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$601,835	\$601,835	\$601,835	\$601,835	\$601,835	\$601,835	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FSM/004/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200647032	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 75559	75559	México	Jocotitlán	Santiago Casandeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: fsm/001/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200665659	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 75255	75255	México	Jocotitlán	Santiago Casandeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$656,223	\$656,223	\$656,223	\$656,223	\$656,223	\$656,223	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FSM/003/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661518	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 62860	62860	México	Jocotitlán	Santa Maria Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,662,794	\$1,662,794	\$1,662,794	\$1,662,794	\$1,662,794	\$1,662,794	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FSM/001/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200644626	Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Tierra Y Libertad - 49276	49276	México	Malinalco	Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$116,022	\$300,000	\$116,022	\$116,022	\$116,022	38.67	\$0	Metros lineales	44	100.00	39.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646873	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cañada (San Marcos Tlaxalpan) Etapa 1 De 3 - 24334	24334	México	Morelos	La Cañada (San Marcos Tlaxalpan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$621,750	\$621,750	\$621,750	\$185,426	\$185,426	\$185,426	29.82	\$0	Metros lineales	191	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658910	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Marcos Tlaxalpan Etapa 2 De 2 - 24400	24400	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$757,338	\$757,338	\$757,338	\$227,202	\$227,202	\$227,202	30.00	\$0	Metros lineales	610	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200641365	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Barrio Cuarto (La Loma) Etapa 3 De 3 - 24502	24502	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,990,175	\$1,990,175	\$1,990,175	\$597,053	\$597,053	\$597,053	30.00	\$0	Metros lineales	1,201	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100630523	Rastreo De Camino De Acceso De Llano Grande Al Marquizado - 13016	13016	México	Otzoloapan	El Marquizado de Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$296,503	\$296,503	\$296,503	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	82	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100630544	Limpieza, Retiro De Derrumbes Y Conservación Del Camino De Tres Encinos A Llano Grande - 12266	12266	México	Otzoloapan	Estancia Chica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$297,491	\$297,491	\$297,491	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100630816	Rastreo De Caminos Sacacosechas De Cruz Blanca Al Río De Tingambato - 13164	13164	México	Otzoloapan	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$346,020	\$346,020	\$346,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	192	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649214	Construcción De Sistema De Agua Potable Ira Etapa La Orjeta - 43266	43266	México	Temascaltepec	La Orejeta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$535,000	\$535,000	\$535,000	\$492,798	\$492,798	\$492,798	92.11	\$0	Metros lineales	150	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654012	Rehabilitación De Caminos Rurales Jesús Del Monte Las Palomas - 43380	43380	México	Temascaltepec	Jesús del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$406,255	\$406,255	\$406,255	\$406,255	\$406,255	\$406,255	100.00	\$0	Metros lineales	197	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654014	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 32902	32902	México	Temascaltepec	Potrero de Tenayac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,338	\$499,338	\$499,338	\$499,338	\$499,338	\$499,338	100.00	\$0	Metros lineales	881	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200654016	Infraestructura Agrícola Rehabilitación De Bordo - 14908	14908	México	Temascaltepec	San Lucas del Pulque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$837,752	\$837,752	\$837,752	\$837,752	\$837,752	\$837,752	\$837,752	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656292	Rehabilitación De Caminos Rurales Pueblo Nuevo Mesas De Real De A - 43320	43320	México	Temascaltepec	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	100.00	\$0	Metros lineales	379	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658912	Modernización De Alumbrado Público El Temeroso - 33064	33064	México	Temascaltepec	Temascaltepec de González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$89,429	\$89,429	\$89,429	\$85,357	\$85,357	\$85,357	\$85,357	95.45	\$0	Otros	370	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661348	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Principal - 14916	14916	México	Temascaltepec	Cieneguillas de Labra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	337	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661349	Construcción De Red De Drenaje La Finca - 32883	32883	México	Temascaltepec	La Finca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,198,827	\$1,198,827	\$1,198,827	\$1,198,827	\$1,198,827	\$1,198,827	\$1,198,827	100.00	\$0	Metros lineales	666	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX161602006646814	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlatlahuca Municipio De Tenango Del Valle Etapa 2 De 3 - 34885	34885	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$654,598	\$654,598	\$654,598	\$654,598	\$654,598	\$654,598	\$654,598	100.00	\$0	Metros lineales	6,551	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON PARTICIPACION ESTATAL Y OTROS, A JUNIO 2016 / Física: OBRA CON PARTICIPACION ESTATAL Y OTROS, A JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016 - OBRA CON PARTICIPACION ESTATAL Y OTROS, A JUNIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661644	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco Municipio De Tenango Del Valle Etapa 3 De 3 - 34659	34659	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	100.00	\$0	Metros lineales	7,904	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON PARTICIPACION ESTATAL Y OTROS, A JUNIO 2016 / Física: OBRA CON PARTICIPACION ESTATAL Y OTROS, A JUNIO 2016 / Registro: JUNIO 2016 - OBRA CON PARTICIPACION ESTATAL Y OTROS, A JUNIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661283	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Nuevo Municipio De Tenango Del Valle Etapa 2 De 2 - 35933	35933	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$659,748	\$659,748	\$659,748	\$659,748	\$659,748	\$659,748	\$659,748	100.00	\$0	Metros lineales	1,634	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON PARTICIPACION, ESTATAL Y OTROS, CORTE A JUNIO / Física: OBRA CON PARTICIPACION, ESTATAL Y OTROS, CORTE A JUNIO / Registro: JUNIO 2016 - OBRA CON PARTICIPACION, ESTATAL Y OTROS, CORTE A JUNIO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX161602006644396	Construcción De Cárcamo - 62814	62814	México	Tlanguistenco	Metztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$550,000	\$275,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	610	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200646815	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Carmen Mejía Robles - 62858	62858	México	Tlanguistenco	Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2016		\$600,000	\$300,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649241	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Niños Héroes - 64863	64863	México	Tlanguistenco	Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2016		\$517,192	\$258,596	\$517,192	\$517,192	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656325	Construcción De Cárcamo - 62762	62762	México	Tlanguistenco	Chiquixpac Sección II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$550,000	\$275,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	654	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658861	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Primaria Lázaro Cárdenas - 63458	63458	México	Tlanguistenco	Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2016		\$750,000	\$375,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	626	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661284	Construcción En El Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Benito Juárez - 64992	64992	México	Tlanguistenco	Santiago Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2016		\$750,000	\$375,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	961	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661286	Construcción De Red De Agua Potable De Cárcamo A Cárcamo En Calle Ignacio Zaragoza - 63969	63969	México	Tlanguistenco	La Magdalena de los Reyes (La Magdalena)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$920,000	\$460,000	\$920,000	\$920,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,423	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160100630000	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños - 11488	11488	México	Timilpan	Tercera Manzana de Barrio Iturbide Ixcaxa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$349,300	\$349,300	\$349,300	99.41	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646817	Ampliación Y Mejoramiento De La Carretera Ec.Km.5.8 De La Carretera Timilpan-Pathe A La Tercera Manzana De Zaragoza Del Km 0+00 Al 1+800, T - 72028	72028	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,797,919	\$1,797,919	\$1,797,919	44.95	\$0	Otros	560	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649242	Rehabilitación De Camino Rural De Barrio Hidalgo A El Palmito - 58999	58999	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$188,138	\$188,138	\$188,138	\$109,346	\$109,346	\$109,346	58.12	\$0	Otros	1,080	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649243	Rehabilitación De Caminos En San Nicolás - 64872	64872	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$51,700	\$51,700	\$51,700	\$20,000	\$20,000	\$20,000	38.68	\$0	Otros	217	100.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200651646	Mejoramiento De Firme En Aula Del Jardín De Niños Fernando Aguilar - 58947	58947	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$8,500	\$8,500	\$8,500	85.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200651647	Rehabilitación De Camino Prolongación Benito Juárez - 58510	58510	México	Timilpan	San Antonio Yondejé (Yondejé)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	100.00	\$0	Otros	966	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200651648	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Ira Etapa - 58937	58937	México	Timilpan	Primera Manzana de Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$775,795	\$775,795	\$775,795	\$232,573	\$232,573	\$232,573	29.98	\$0	Metros lineales	403	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200653970	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construcción De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ubicación De Santiaguito Maxda - 71976	71976	México	Timilpan	Santiaguito Maxdá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,066,420	\$12,066,420	\$12,066,420	\$5,428,465	\$5,428,465	\$5,428,465	44.99	\$0	Metros lineales	200	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200656326	Rehabilitación De Camino En Santiaguito Maxda - 64860	64860	México	Timilpan	Santiaguito Maxdá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200656327	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Localidades De Primera Manzana Y Tercera Manzana De Zaragoza Etapa 2 De 2 - 71930	71930	México	Timilpan	Primera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$994,894	\$994,894	\$994,894	\$447,558	\$447,558	\$447,558	44.99	\$0	Metros lineales	256	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200658862	Rehabilitación Del Camino Hacia La Laguna - 39284	39284	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$65,254	\$65,254	\$65,254	81.57	\$0	Metros Cuadrados	519	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200658978	Rehabilitación De Camino De La Capilla Al Manantial - 71944	71944	México	Timilpan	Huapango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200661287	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Barrio Ocampo - 71992	71992	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,356,149	\$2,356,149	\$2,356,149	\$353,422	\$353,422	\$353,422	15.00	\$0	Metros lineales	511	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200661288	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Rumbo A La Peña De Barrio Tercero - 72055	72055	México	Timilpan	San Antonio Yondejé (Yondejé)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$355,200	\$355,200	\$355,200	\$40,000	\$40,000	\$40,000	11.26	\$0	Metros lineales	295	100.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200644381	Rastrillaje Y Conservación De Caminos Del Torreal A Pinzan Morado - 61283	61283	México	Tlatlaya	El Torreal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$103,926	\$103,926	\$103,926	\$103,926	\$79,655	\$79,655	76.65	\$0	Otros	92	100.00	77.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644389	Rastrillaje Y Conservación De Caminos Rurales - 61878	61878	México	Tlatlaya	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$161,482	\$161,482	\$161,482	\$161,482	\$136,210	\$136,210	84.35	\$0	Otros	419	100.00	84.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644400	Rastrillaje Y Conservación De Caminos Del Alambique Al Salitrillo - 62795	62795	México	Tlatlaya	El Alambique	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$94,074	\$94,074	\$94,074	\$94,074	\$68,803	\$68,803	73.14	\$0	Otros	387	100.00	73.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644789	Rastrillaje Y Conservación De Caminos Del Revelado A Juntas Del Paso Topilar - 63367	63367	México	Tlatlaya	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$232,593	\$232,593	\$232,593	\$232,593	\$192,322	\$192,322	82.69	\$0	Otros	320	100.00	83.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646792	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Santa Ana Zicatecoyan A La Parota - 61293	61293	México	Tlatlaya	Santa Ana Zicatecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$124,444	\$124,444	\$124,444	\$124,444	\$95,940	\$95,940	77.09	\$0	Otros	1,904	100.00	77.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646797	Construcción Sistema De Red De Drenaje Sanitario La Etapa En El Temblor - 53171	53171	México	Tlatlaya	El Temblor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$495,176	\$495,176	33.01	\$0	Metros lineales	515	100.00	33.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646798	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Tlacocusan A Peña Blanca - 61245	61245	México	Tlatlaya	Tlacocusan (Tlacocusan Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$112,815	\$112,815	\$112,815	\$112,815	\$87,544	\$87,544	77.60	\$0	Otros	928	100.00	78.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646800	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Los Ocotes A La Cueva - 59466	59466	México	Tlatlaya	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$165,925	\$165,925	\$165,925	\$165,925	\$140,654	\$140,654	84.77	\$0	Otros	524	100.00	85.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646904	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Higo Prieto A La Alcantarilla - 62716	62716	México	Tlatlaya	El Higo Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$193,778	\$193,778	\$193,778	\$193,778	\$153,507	\$153,507	79.22	\$0	Otros	785	100.00	79.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649222	Rastrillaje Y Conservación De Caminos Del Revelado A San Mateo - 61823	61823	México	Tlatlaya	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$191,852	\$191,852	\$191,852	\$191,852	\$163,781	\$163,781	85.37	\$0	Otros	320	100.00	85.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649223	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Secundaria Lic Benito Juárez - 47652	47652	México	Tlatlaya	San Antonio del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$150,000	\$500,000	\$500,000	\$124,800	\$124,800	24.96	\$0	Metros lineales	1,356	100.00	45.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200649224	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De San Juan Corral A Los Hornos - 61253	61253	México	Tlatlaya	San Juan Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$180,322	\$180,322	87.28	\$0	Otros	862	100.00	87.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649245	Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable De Calle Principal En Coatepec - 55867	55867	México	Tlatlaya	Coatepec (Coatepequito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$61,440	\$61,440	24.58	\$0	Metros lineales	150	100.00	25.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649323	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Las Esmeraldas A Tlacocusan - 60592	60592	México	Tlatlaya	Las Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$74,074	\$74,074	\$74,074	\$74,074	\$48,803	\$48,803	65.88	\$0	Otros	1,028	100.00	66.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651627	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Las Parotas A San Felipe Tepehuastitlan - 63491	63491	México	Tlatlaya	Las Parotas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$115,556	\$115,556	\$115,556	\$115,556	\$90,285	\$90,285	78.13	\$0	Otros	889	100.00	78.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651628	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Las Parotas A Tejupilquito - 60672	60672	México	Tlatlaya	Las Parotas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$56,723	\$56,723	67.77	\$0	Otros	604	100.00	68.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX16160200651642	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De La Vibora Al Naranjito Agua Fria - 62742	62742	México	Tlatlaya	La Vibora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$68,889	\$68,889	\$68,889	\$68,889	\$43,618	\$43,618	63.32	\$0	Otros	60	100.00	63.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653960	Rastrilleo Y Conservación De Caminos Rurales Del Devanador A La Carretera - 62420	62420	México	Tlatlaya	El Devanador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$51,852	\$51,852	\$51,852	\$51,852	\$41,581	\$41,581	80.19	\$0	Otros	67	100.00	80.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653973	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Cruz Del Norte A Cerro De Los Bautistas - 63460	63460	México	Tlatlaya	Cruz del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$90,655	\$90,655	71.99	\$0	Otros	371	100.00	72.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654086	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Cuadrilla Nueva A Palma Torcida - 60643	60643	México	Tlatlaya	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$70,000	\$70,000	76.21	\$0	Otros	601	100.00	76.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX16160200656304	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Tejupilquito A Pie Del Cerro - 61236	61236	México	Tlatlaya	Tejupilquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$82,222	\$82,222	\$82,222	\$82,222	\$56,951	\$56,951	69.26	\$0	Otros	604	100.00	69.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656305	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Tlacocusan Al Cerro De La Cruz - 63435	63435	México	Tlatlaya	Tlacocusan (Tlacocusan Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$68,593	\$68,593	\$68,593	\$68,593	\$53,322	\$53,322	77.74	\$0	Otros	928	100.00	78.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200656314	Rastrillaje Y Conservación De Caminos Del Sauz A Las Esmeraldas - 60536	60536	México	Tlatlaya	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$71,852	\$71,852	\$71,852	\$71,852	\$46,581	\$46,581	64.83	\$0	Otros	139	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656320	Construcción De Cerco Perimetral Y Sanitarios En Jardín De Niños En Juntas De Santa Ana Zicatocoyan - 68365	68365	México	Tlatlaya	Juntas de Santa Ana Zicatocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$98,190	\$98,190	32.73	\$0	Metros lineales	9	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656321	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Las Juntas De Santa Ana A El Gavilan - 61321	61321	México	Tlatlaya	Juntas de Santa Ana Zicatocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$121,482	\$121,482	\$121,482	\$121,482	\$92,977	\$92,977	76.54	\$0	Otros	593	100.00	77.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658849	Rastrillaje Y Conservación De Caminos Rurales De Corral De Piedra Dos A Corral Parota - 62258	62258	México	Tlatlaya	Corral de Piedra Dos (Corral de Piedra)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$62,963	\$62,963	\$62,963	\$62,963	\$47,692	\$47,692	75.75	\$0	Otros	377	100.00	76.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658865	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Dieciocho De Marzo A Coatepec - 62591	62591	México	Tlatlaya	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$70,222	\$70,222	\$70,222	\$70,222	\$49,951	\$49,951	71.13	\$0	Otros	640	100.00	71.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658866	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Coatepec Al Encinal - 62684	62684	México	Tlatlaya	Coatepec (Coatepequito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$61,581	\$61,581	67.04	\$0	Otros	734	100.00	67.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658870	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Loma Larga A Coatepec - 62127	62127	México	Tlatlaya	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$64,074	\$64,074	\$64,074	\$64,074	\$53,803	\$53,803	83.97	\$0	Otros	832	100.00	84.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658871	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Los Miravales A Coatepec - 61745	61745	México	Tlatlaya	Miravales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$55,933	\$55,933	66.82	\$0	Otros	547	100.00	67.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661264	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Palma Torcida A La Lagunilla - 60721	60721	México	Tlatlaya	Palma Torcida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$87,407	\$87,407	\$87,407	\$87,407	\$60,427	\$60,427	69.13	\$0	Otros	239	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661265	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Palos Verdes A Peña Blanca - 61232	61232	México	Tlatlaya	Palos Verdes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$171,111	\$171,111	\$171,111	\$171,111	\$145,840	\$145,840	85.23	\$0	Otros	198	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661267	Rastrillaje Y Conservación De Caminos De Paso De Jaquiniucuil A Las Juntas Del Paso - 62813	62813	México	Tlatlaya	Paso de Jaquiniucuil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$225,926	\$225,926	\$225,926	\$225,926	\$195,655	\$195,655	86.60	\$0	Otros	505	100.00	87.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200661270	Construcción De Comedor Escolar En Esc Secundaria Tecnica No 17 Vicente Guerrero - 36919	36919	México	Tlatlaya	El Salitre Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Educación	En Ejecución	2016		\$267,474	\$150,000	\$267,474	\$267,474	\$122,111	\$122,111	45.65	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	45.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO - Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661271	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De San Antonio Del Rosario A Ranchoocua - 62320	62320	México	Tlatlaya	San Antonio del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$234,815	\$234,815	\$234,815	\$234,815	\$199,544	\$199,544	84.98	\$0	Otros	1,943	100.00	85.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661272	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De San Francisco De Asis A Plan De Alambique - 63423	63423	México	Tlatlaya	San Francisco de Asis (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$94,074	\$94,074	\$94,074	\$94,074	\$68,803	\$68,803	73.14	\$0	Otros	1,131	100.00	73.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661275	Rastrilleo Y Conservación De Caminos Del Zapote A Carretera Estatal - 62868	62868	México	Tlatlaya	El Zapote (El Zapote San Antonio del Rosario)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$57,037	\$57,037	\$57,037	\$57,037	\$46,766	\$46,766	81.99	\$0	Otros	194	100.00	81.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661281	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Juntas De Sanata Ana Zicatecoyan A Desviación De La Peña Del Organo - 62470	62470	México	Tlatlaya	Juntas de Santa Ana Zicatecoyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$145,926	\$145,926	\$145,926	\$145,926	\$117,422	\$117,422	80.47	\$0	Otros	431	100.00	80.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661293	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Cacahuananche A Ranchos Nuevos - 62861	62861	México	Tlatlaya	Cacahuananche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$67,407	\$67,407	\$67,407	\$67,407	\$47,136	\$47,136	69.93	\$0	Otros	128	100.00	70.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD CORRECTA ES KILOMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644414	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle, Paseo De La Luz, De La Calle Guadalupe Victoria A La Calle Melchor Ocampo - 62648	62648	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,851,165	\$1,851,165	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644415	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Paseo De La Luz, De La Calle Guadalupe Victoria A La Calle Melchor Ocampo. - 62401	62401	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$464,367	\$464,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	97	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644428	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Profesor Francisco Estrada, Tlachaloya. - 57041	57041	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200646824	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Prolongación Republica Del Salvador - 62118	62118	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,710,764	\$1,710,764	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646826	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Luis Coto Y Maldonado, Santa Ana Tlapaltiltan. - 57137	57137	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DE 2016, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646827	Construcción De Comedor Comunitario En Calixtlahuaca - 61857	61857	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646835	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Calle, Insurgentes, De La Calle Vicente Guerrero Y La Calle Juan Fernandez Albarrán - 62671	62671	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,768,114	\$2,768,114	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649258	Construcción De Comedor Comunitario En San Mateo Oztzacatipan, En La Calle Vicente Guerrero Esquina Lázaro Cárdenas - 58140	58140	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649259	Construcción Preescolar (Comedores Escolares), En El Jardín De Niños Benito Juárez, San Mateo Oztzacatipan. - 57191	57191	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651660	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Independencia, Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Libertad. - 62166	62166	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$931,501	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200651661	Construcción De Techoado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Felipe Villanueva, San Lorenzo Tepaltitlan. - 57107	57107	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651670	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco I. Madero (La Magdalena), De Calle Benito Juárez A La Calle José Má Morelos. - 62353	62353	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$342,854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	171	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653980	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 2 De Marzo, De La Calle Melchor Ocampo A 450 M Hacia El Poniente. - 61974	61974	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,224,834	\$2,224,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE LA MES JUNIO DEL 2016 EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: CON CORTE LA MES JUNIO DEL 2016 EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: CON CORTE LA MES JUNIO DEL 2016 EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653984	Construcción De Comedor Comunitario En San Diego De Los Padres Cuexcontitlán, En La Calle Toluca Esquina Jaltenco - 58175	58175	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, PROCESO / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656350	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Miguel Hidalgo y Costilla, San Mateo Oztzacatipan. - 57377	57377	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,275	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656353	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Isabel La Católica, Entre La Calle 5 De Mayo Y La Calle Cedros. - 61905	61905	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$586,683	\$586,683	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656354	Construcción De Comedor Comunitario En San Pablo, En La Calle Plutarco González Entre Emiliano Zapata Y Francisco Villa - 58075	58075	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200656355	Construcción De Comedor Comunitario Ubicados En Tecaxic - 64112	64112	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658879	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Paulo Freire, San Cristóbal Huichochitlan. - 57157	57157	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658880	Construcción Preescolar (Comedores Escolares), En El Jardín De Niños Felipe Villanueva, San Lorenzo Tepaltitlan. - 57355	57355	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658889	Construcción Deguarniciones Y Banquetas De La Calle Insurgentes, Entre La Calle Vicente Guerrero Y La Calle Juan Fernandez Albarrán . - 62455	62455	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$154,212	\$154,212	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	173	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658890	Construcción Secundaria (Comedores Escolares), Escuela 138 Generalísimo José M. Morelos, San Mateo Oztzacatipan. - 57413	57413	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	687	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661312	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 5 De Mayo, A Partir De La Calle Melchor Ocampo, 380 M. - 62007	62007	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,885,840	\$1,885,840	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661313	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primavera, A Partir De La Calle Melchor Ocampo Hacia El Oriente, 115 M. - 62066	62066	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$468,106	\$468,106	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016 EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200664317	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Francisco I. Madero, San Mateo Oztzacatipan. - 57389	57389	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO / Registro: CON CORTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644430	Mejoramiento Centro De Salud O Unidad Medica Clinica Dif Ampliacion Buenavista Clave Unica De Establecimiento De Salud Clues-Modif00156 - 31434	31434	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$1,830,000	\$1,830,000	\$1,098,000	\$1,830,000	\$911,675	\$911,675	\$911,675	49.82	\$0	Metros Cuadrados	27,266	0.00	49.82	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA CLINICA DIF AMPLIACION BUENAVISTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644432	Mejoramiento (Comedor) Escuela Primaria Jose Vasconcelos Clave: 15epr4767z - 25463	25463	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$400,000	\$195,765	\$195,765	\$195,765	48.94	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	48.94	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644842	Ampliacion (Comedor) Escuela Primaria Emiliano Zapata Y/O Primaria Niños Heroes Clave: 15dpr0558t 15dpr1628f - 27217	27217	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$630,000	\$630,000	\$378,000	\$630,000	\$309,815	\$309,815	\$309,815	49.18	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	49.18	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y/O PRIMARIA NIROS HEROES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644843	Ampliacion (Comedor) Escuela Primaria 18 De Marzo Clave: 15dpr2700f - 27666	27666	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$610,000	\$610,000	\$366,000	\$610,000	\$302,183	\$302,183	\$302,183	49.54	\$0	Metros Cuadrados	1,350	0.00	49.54	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A PRIMARIA 18 DE MARZO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644845	Construccion (Comedor) Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave: 15epr4086v, 15epr4281y - 26883	26883	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$850,000	\$421,938	\$421,938	\$421,938	49.64	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	49.64	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX161602006449262	Mejoramiento (Comedor) Escuela Primaria Narciso Mendoza Clave: 15epr1089y - 25278	25278	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$102,000	\$170,000	\$83,295	\$83,295	\$83,295	49.00	\$0	Metros Cuadrados	820	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA PRIMARIA PRIMARIA NARCISO MENDOZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX161602006449263	Construcción (Comedor) Escuela Primaria Fray Pedro De Gante Clave: 15epr1088z, 15epr1448u - 24657	24657	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$945,000	\$945,000	\$567,000	\$945,000	\$468,698	\$468,698	\$468,698	49.60	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	49.60	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 219

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200649264	Mejoramiento Preescolar (Aulas) Jardin De Niños Francisco Luna Arroyo Clave 15djn0397h - 32855	32855	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$600,000	\$275,029	\$275,029	\$275,029	45.84	\$0	Metros Cuadrados	1,059	0.00	45.84	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO AL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO LUNA ARROYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649266	Mejoramiento Primaria (Sanitarios) Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 15dpr3059s - 32873	32873	México	Tultitlán	Fuentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$195,000	\$325,000	\$247,465	\$247,465	\$247,465	76.14	\$0	Piezas	1,199	0.00	76.14	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651674	Construcción Techados En Areas De Impartición De Educación Física Secundaria Técnica Sor Juana Ines De La Cruz No 25 Clave: 15dts0025t - 32716	32716	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$702,000	\$1,170,000	\$1,079,919	\$1,079,919	\$1,079,919	92.30	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	92.30	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA SECUNDARIA TECNICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO 25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653990	Construcción Techados En Areas De Impartición De Educación Física Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave: 15dpr0662f - 32958	32958	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$648,000	\$1,080,000	\$997,510	\$997,510	\$997,510	92.36	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	92.36	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653994	Construcción (Comedor Escolar) Primaria Estado De Mexico Clave: 15sep2122w, 15ep2289c - 25630	25630	México	Tultitlán	Fuentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$312,000	\$520,000	\$255,003	\$255,003	\$255,003	49.04	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	49.04	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656358	Construcción De Calle (Adoquin, Asfalto, Concreto Y Empedrado) Calle Pedro Moreno Tramo De Avenida Insurgentes A Avenida Las Torres - 33316	33316	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,485,063	\$4,476,703	\$2,686,022	\$4,476,703	\$4,399,519	\$4,399,519	\$4,399,519	98.28	\$0	Metros Cuadrados	206,081	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO A LA COLONIA BENITO JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656359	Mejoramiento (Comedor Escolar) Primaria Primero De Mayo Clave: 15dpr2406c, 15dpr4002y - 27554	27554	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$312,000	\$520,000	\$256,876	\$256,876	\$256,876	49.40	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	49.40	Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIANDO PRIMARIA PRIMERO DE MAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200656362	Construcción Techados En Areas De Impartición De Educación Física Jardín De Niños Ma Enriqueta Camarillo Clave: 15djn15191 - 33070	33070	México	Tultitlán	Fuentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$605,000	\$605,000	\$363,000	\$605,000	\$546,640	\$546,640	\$546,640	90.35	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	90.35	Financiera: / Físico: / Registro: BENEFICIANDO AL JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658894	Construcción (Comedor Escolar) Primaria Carlos A. Carrillo Clave: 15dpr1679m - 27988	27988	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$560,000	\$557,035	\$334,221	\$557,035	\$547,431	\$547,431	\$547,431	98.28	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.28	Financiera: / Físico: / Registro: BENEFICIANDO A LA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658896	Construcción De Calle (Adoquín, Asfalto, Concreto y Empedrado) Calle Vicente Guerrero Tramo De Avenida Andrés Quintana Roo A Calle Puerto - 33183	33183	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,650,000	\$2,650,000	\$1,590,000	\$2,650,000	\$2,467,918	\$2,467,918	\$2,467,918	93.13	\$0	Metros Cuadrados	156,191	0.00	93.13	Financiera: / Físico: / Registro: BENEFICIANDO A CONDOMINIO VILLAS SAN TULTITLAN(CONDOMINIO VILLAS TULTITLAN LOTE 65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661323	Ampliación (Comedor Escolar) Escuela Primaria Independencia Clave: 15epr2078z - 25377	25377	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$400,000	\$196,646	\$196,646	\$196,646	49.16	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	49.16	Financiera: / Físico: / Registro: BENEFICIANDO A LA PRIMARIA INDEPENDENCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661326	Ampliación (Comedor Escolar) Primaria Justo Sierra Mendez Clave: 15epr3016t, 15epr4124h - 25674	25674	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$540,000	\$540,000	\$324,000	\$540,000	\$261,443	\$261,443	\$261,443	48.42	\$0	Metros Cuadrados	1,050	0.00	48.42	Financiera: / Físico: / Registro: BENEFICIANDO A LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX161602006649268	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud De Barrio El Centro - 74392	74392	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$499,321	\$499,321	\$499,321	\$499,321	\$149,796	\$149,796	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,448	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX161602006649269	Construcción De Sistema De Agua Potable 2a Etapa - 74317	74317	México	Villa de Allende	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,498,871	\$1,498,871	\$1,498,871	\$1,498,871	\$1,407,717	\$1,407,717	93.92	\$0	Metros lineales	613	100.00	95.00	Financiera: / Físico: EN TERMINO SIN CIERRE FINANCIERO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200651676	Construcción De 3 Aulas En La Esc Primaria Aquiles Serdan - 74466	74466	México	Villa de Allende	Mesas de Zacango (Zacango)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,199,408	\$1,199,408	\$1,199,408	\$1,199,408	\$359,822	\$359,822	30.00	\$0	Metros Cuadrados	727	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200651677	Construcción De Dos Aulas En Esc Prim Emiliano Zapata - 74861	74861	México	Villa de Allende	San Pablo Malcatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$791,121	\$791,121	\$791,121	\$791,121	\$237,336	\$237,336	30.00	\$0	Metros Cuadrados	785	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200644453	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle De La Escuela Primaria - 38583	38583	México	Villa del Carbón	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200650870	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Que Va Al Campo De Fútbol - 40064	40064	México	Villa del Carbón	Loma de la Cruz, Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200651700	Terminación Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Gral. Francisco Villa - 38398	38398	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$107,080	\$150,000	\$107,080	\$107,080	\$107,080	\$107,080	71.39	\$0	Metros Cuadrados	671	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651702	Construcción De Comedor Comunitario - 38731	38731	México	Villa del Carbón	El Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$350,000	\$32,263	\$32,236	\$32,236	\$32,236	9.21	\$0	Metros Cuadrados	1,166	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651704	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (5 Celdas Solares) - 32681	32681	México	Villa del Carbón	El Tejocote (Rancho los Pérez)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$145,000	\$150,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	96.67	\$0	Otros	34	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651706	Revestimiento De Caminos Internos - 40303	40303	México	Villa del Carbón	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$500,000	\$104,050	\$104,050	\$104,050	\$104,050	20.81	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654026	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Que Va Al Centro De Reunión Social - 32567	32567	México	Villa del Carbón	Los Arana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$527,581	\$527,581	\$416,211	\$527,581	\$416,211	\$416,211	\$416,211	\$416,211	78.89	\$0	Metros Cuadrados	1,590	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654027	Rehabilitación Del Dispensario Médico - 38868	38868	México	Villa del Carbón	El Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$90,000	\$43,233	\$43,233	\$43,233	\$43,233	48.04	\$0	Metros Cuadrados	1,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200654028	Revestimiento De Caminos Internos - 32897	32897	México	Villa del Carbón	Los Oratorios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$350,230	\$500,000	\$350,230	\$350,230	\$350,230	70.05	\$0	Otros	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656395	Rehabilitación Del Dispensario Médico - 40050	40050	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$45,000	\$90,000	\$30,812	\$30,812	\$30,812	34.24	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656396	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Que Va Al Jardín De Niños - 39768	39768	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$250,500	\$250,500	\$250,500	\$250,500	\$250,500	\$250,500	\$250,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	408	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656397	Continuación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 38560	38560	México	Villa del Carbón	Molinillos (Comunidad de los Molinillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$200,000	\$45,980	\$45,980	\$45,980	22.99	\$0	Metros Cuadrados	324	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656398	Revestimiento De Caminos Internos - 32541	32541	México	Villa del Carbón	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$500,000	\$241,550	\$241,550	\$241,550	48.31	\$0	Otros	83	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658923	Construcción De Fosa Séptica En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas - 38695	38695	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$73,638	\$80,000	\$73,638	\$73,638	\$73,638	92.05	\$0	Otros	391	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661358	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz - 38816	38816	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$350,000	\$20,535	\$20,535	\$20,535	5.87	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661359	Rehabilitación De 3 Aulas En El Jardín De Niños Dr Gustavo Baz Prada - 32705	32705	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$148,210	\$148,210	\$74,105	\$148,210	\$68,491	\$68,491	\$68,491	46.21	\$0	Metros Cuadrados	3,940	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646867	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Valle De Bravo Del Entronque De La Calle Valle De Bravo Al Jn Felipe Santiago - 28063	28063	México	Zinacantepec	El Cóporo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$845,411	\$845,411	\$845,411	\$845,411	\$674,982	\$674,982	79.84	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651699	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Primera Etapa - 28203	28203	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$669,477	\$669,477	92.98	\$0	Metros lineales	250	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Segundo Trimestre 2016

Total: 219

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200654025	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle La Magdalena De La Carretera A Valle De Bravo A La Calle 16 De Septiembre - 28150	28150	México	Zinacantepec	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,105,822	\$1,105,822	\$1,105,822	\$1,105,822	\$894,719	\$894,719	80.91	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661354	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos De Calle Prolongación Adolfo López Mateos A Calle Lázaro Cárdenas - 25738	25738	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$81,905	\$81,905	\$81,905	\$81,905	\$63,175	\$63,175	77.13	\$0	Metros lineales	100	100.00	77.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661435	Construcción De Dos Aulas Para Telebachillerato No. 510, Raices - 25938	25938	México	Zinacantepec	Raices	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$745,000	\$745,000	\$745,000	\$745,000	\$223,477	\$223,477	30.00	\$0	Otros	70	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.