



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX16160200653889	Enlaseado En Camino Principar De La Comunidad De Buenavista Acambay De Ruiz Castañeda - 50845	50845	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,881	\$99,881	\$99,881	99.88	\$0	Metros Cuadrados	544	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661209	Construcción De Drenaje Pluvial Del Cbta Colonia El Medrano Acambay De Ruiz Castañeda - 52800	52800	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,789	\$294,789	\$294,789	98.26	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687302	Continuación De Línea De Drenaje Col Loma Alta Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 96814	96814	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$636,887	\$636,887	\$636,887	97.98	\$0	Metros lineales	350	100.00	98.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687303	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Colonia Niños Héroes Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 56006	56006	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,190	\$98,190	\$98,190	98.19	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	98.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692793	Continuación De La Red De Drenaje De La Comunidad De San Pedro de Los Metates Acambay De Ruiz Castañeda - 96757	96757	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,824	\$599,824	\$599,824	99.97	\$0	Metros lineales	2,048	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698211	Continuación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Las Mangas Acambay De Ruiz Castañeda - 70445	70445	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Mangas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$728,652	\$728,652	\$728,652	91.08	\$0	Metros lineales	447	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703742	Continuación Del Drenaje Principal De La Comunidad De Boshindo Acambay De Ruiz Castañeda - 95105	95105	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,994	\$299,994	\$299,994	100.00	\$0	Metros lineales	1,153	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703747	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Doteje Barrio Primero Etapa 2 De 3 - 24863	24863	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doteje Barrio Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,254	\$299,254	\$299,254	\$280,372	\$280,372	\$280,372	93.69	\$0	Metros lineales	1,020	100.00	94.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703748	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Doteje Barrio II Acambay De Ruiz Castañeda - 95131	95131	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doteje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,095	\$294,095	\$294,095	98.03	\$0	Metros lineales	502	100.00	98.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709208	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Colonia Independencia Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 55402	55402	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,735	\$99,735	\$99,735	99.73	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX16160200709243	Contrucción De Linea De Drenaje De La Calle De Enero De La Comunidad De Pacho Acambay De Ruiz Castañeda - 176161	176161	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Paché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$124,289	\$124,289	\$124,289	24.86	0	Metros lineales	1,114	100.00	25.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200709244	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Pueblo Nuevo Bo Ii Acambay De Ruiz Castañeda - 95116	95116	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,180	\$786,180	\$786,180	98.27	0	Metros lineales	2,000	100.00	98.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200709245	Continuación De Drenaje De La Comunidad De Tixmadeje Chiquito Acambay De Ruiz Castañeda - 95439	95439	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,754	\$587,754	\$587,754	97.96	0	Metros lineales	830	100.00	98.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200714558	Erlasado Del Camino Principal De La Comunidad De La Providencia Doxteje Acambay De Ruiz Castañeda - 98568	98568	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Providencia Doxteje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$24,638	\$24,638	\$24,638	24.64	0	Otros	41	100.00	25.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200719877	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Los Toriles Acambay De Ruiz Castañeda - 70737	70737	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$562,860	\$562,860	\$562,860	93.81	0	Metros lineales	441	100.00	94.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200725442	Ampliación De Red De Drenaje De La Comunidad De La Caridad Acambay De Ruiz Castañeda - 52725	52725	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$343,963	\$343,963	\$343,963	98.28	0	Metros lineales	1,153	100.00	98.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200725447	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En Tixmadeje Barrio Ii Segunda Etapa Acambay De Ruiz Castañeda - 98660	98660	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$669,561	\$669,561	\$669,561	83.70	0	Metros lineales	830	100.00	84.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200646728	Construcción De Red De Agua Potable En Totoltepec - 70883	70883	México	Almoloya de Alquisiras	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	171	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200687288	Construcción De Cuartos Para Baño En Llano De Las Casas - 92416	92416	México	Almoloya de Alquisiras	Llano de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$51,306	\$51,306	\$51,306	68.41	0	Vivienda	165	100.00	68.41	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200687289	Construcción De Estufas Ecológicas En Plan De Vigas - 90623	90623	México	Almoloya de Alquisiras	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$77,455	\$77,455	\$77,455	\$59,583	\$59,583	\$59,583	76.93	0	Piezas	661	100.00	76.93	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Paso al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Paso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX16160200687290	Construccion De Cuartos Domicilio En Totoltepec De La Paz - 85299	85299	México	Almoloya de Alquisiras	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$66,154	\$66,154	\$66,154	\$42,154	\$42,154	\$42,154	63.72	\$0	Vivienda	171	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687291	Construccion De Techos Firmes En Capulmanca - 90726	90726	México	Almoloya de Alquisiras	Capulmanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$24,144	\$24,144	\$24,144	60.36	\$0	Metros Cuadrados	166	100.00	16.00	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687292	Construccion De Cuartos Domicilio En Los Pinos - 90043	90043	México	Almoloya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	420	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687293	Construccion De Techos Firmes En Loma Larga - 92275	92275	México	Almoloya de Alquisiras	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$24,144	\$24,144	\$24,144	60.36	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687294	Construccion De Cuartos Domicilio En Vista Hermosa - 86319	86319	México	Almoloya de Alquisiras	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	72	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687295	Construccion De Cuartos Para Cocina En Vista Hermosa - 92389	92389	México	Almoloya de Alquisiras	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	72	100.00	65.61	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687296	Construccion De Estufas Ecologicas En Los Hdz - 90618	90618	México	Almoloya de Alquisiras	Progreso los Hernández (Colonia los Hernández)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,533	\$5,533	\$5,533	\$3,483	\$3,483	\$3,483	62.95	\$0	Piezas	64	100.00	62.00	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692815	Rehabilitacion De Caminos De Sanacocha En Capulmanca - 78432	78432	México	Almoloya de Alquisiras	Capulmanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros lineales	166	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692816	Construccion De Cursos Perimetral En Primaria Josefa Ortiz - 92500	92500	México	Almoloya de Alquisiras	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$163,036	\$163,036	\$163,036	\$17,200	\$17,200	\$17,200	10.55	\$0	Otros	88	100.00	10.55	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692817	Construccion De Techos Firmes En La Lobera - 90982	90982	México	Almoloya de Alquisiras	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$24,144	\$24,144	\$24,144	60.36	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698209	Rehabilitacion De Caminos De Sanacocha En Las Mesas - 78557	78557	México	Almoloya de Alquisiras	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros lineales	475	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGTODM: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200698210	Construccion De Cuartos Para Cocina En Totoltepec De La Paz - 92354	92354	México	Almoloya de Alquisiras	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	171	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200698211	Construccion De Cuartos Para Domicilio En Capulmanca - 85152	85152	México	Almoloya de Alquisiras	Capulmanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	166	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200698212	Construccion De Estufas Ecológicas En El Mirador - 90656	90656	México	Almoloya de Alquisiras	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,728	\$38,728	\$38,728	\$35,069	\$35,069	\$35,069	90.55	\$0	Piezas	88	100.00	90.55	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200698213	Construccion De Bordos De Almacenamiento En Los Ranchos - 78389	78389	México	Almoloya de Alquisiras	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	50.00	\$0	Otros	36	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200698214	Construccion De Techos Firmes En La Verbabuena - 92278	92278	México	Almoloya de Alquisiras	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$24,144	\$24,144	\$24,144	60.36	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200698215	Construccion De Pavimento Hidráulico En La Barranca - 92505	92505	México	Almoloya de Alquisiras	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,719	\$199,719	\$199,719	99.86	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	99.00	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200698216	Construccion De Cuartos Para Cocina En La Barranca - 92395	92395	México	Almoloya de Alquisiras	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	123	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200698217	Construccion De Drenaje Sanitario En Los Hernandez - 78012	78012	México	Almoloya de Alquisiras	Progreso los Hernandez (Colonia los Hernandez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200703732	Construccion De Techos Firmes En Llano De Las Casas - 91055	91055	México	Almoloya de Alquisiras	Llano de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$24,144	\$24,144	\$24,144	60.36	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200703733	Construccion De Cuartos Para Cocina En Llano De Las Casas - 92382	92382	México	Almoloya de Alquisiras	Llano de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	165	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones
MEX16160200703734	Construccion De Piso Firme En Totoltepec De La Paz - 92448	92448	México	Almoloya de Alquisiras	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$22,243	\$22,243	\$22,243	77.85	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	77.85	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas / Pagadas / Población / Avance Anual / Avance Acumulado / Observaciones





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Paso	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200703735	Construccion De Cuartos Dormitorio En La Yerbabuena - 90024	90024	México	Almoloya de Alquisiras	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	85	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703736	Construccion De Techo Firme En Los Pinos - 92515	92515	México	Almoloya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$24,144	\$24,144	\$24,144	60.36	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703737	Construccion De Cuartos Dormitorio En Loma Larga - 90004	90004	México	Almoloya de Alquisiras	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	140	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703738	Construccion De Piso Firme En Los Hdz - 92472	92472	México	Almoloya de Alquisiras	Progreso los Hernández (Colonia los Hernández)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$22,243	\$22,243	\$22,243	77.85	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	77.85	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703739	Construccion De Cuartos Dormitorio En Los Hdz - 86312	86312	México	Almoloya de Alquisiras	Progreso los Hernández (Colonia los Hernández)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	64	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709224	Construccion De Estufas Ecológicas En Aquipapan - 90631	90631	México	Almoloya de Alquisiras	Aquipapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,130	\$22,130	\$22,130	\$20,040	\$20,040	\$20,040	90.55	\$0	Piezas	290	100.00	90.55	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709225	Construccion De Cuartos Dormitorio En Llano De Las Casas - 86286	86286	México	Almoloya de Alquisiras	Llano de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	165	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709226	Construccion De Pavimento Hidráulico En Las Mesas - 78610	78610	México	Almoloya de Alquisiras	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,724	\$299,724	\$299,724	99.91	\$0	Metros Cuadrados	475	100.00	99.00	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709227	Construccion De Estufas Ecológicas En Las Mesas - 90666	90666	México	Almoloya de Alquisiras	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$66,390	\$66,390	\$66,390	\$60,119	\$60,119	\$60,119	90.55	\$0	Piezas	475	100.00	90.55	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709228	Construccion De Cuartos Dormitorio En Plan De Vigas - 90037	90037	México	Almoloya de Alquisiras	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	661	100.00	63.72	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709229	Construccion De Cuartos Para Cocina En Plan De Vigas - 92398	92398	México	Almoloya de Alquisiras	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	661	100.00	60.36	Financieras / Físicas / Registradas: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Paso	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200709230	Construccion De Techos Firmes En Totoltepec De La Paz - 90773	90773	México	Almoloya de Alquisiras	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$22,243	\$22,243	\$22,243	77.85	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	77.85	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200709231	Construccion De Pisos Firmes En Capulmanca - 92446	92446	México	Almoloya de Alquisiras	Capulmanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$44,487	\$44,487	\$44,487	77.85	\$0	Metros Cuadrados	166	100.00	77.85	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200709232	Construccion De Cuartos Para Cocina En Capulmanca - 92339	92339	México	Almoloya de Alquisiras	Capulmanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	166	100.00	60.36	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200709233	Construccion De Pisos Firmes En Los Pinos - 92479	92479	México	Almoloya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$44,487	\$44,487	\$44,487	77.85	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	77.85	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200709234	Construccion De Cuartos Domiciliario En La Barranca - 89992	89992	México	Almoloya de Alquisiras	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	123	100.00	63.72	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200709235	Construccion De Techos Firmes En Vista Hermosa - 92246	92246	México	Almoloya de Alquisiras	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$24,144	\$24,144	\$24,144	60.36	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	60.36	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200709236	Construccion De Techos Firmes En Los Hdz - 92236	92236	México	Almoloya de Alquisiras	Progreso los Hernández (Colonia los Hernández)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$22,243	\$22,243	\$22,243	77.85	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	77.85	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200714547	Construccion De Estudios Ecologicas En Triguillos - 90674	90674	México	Almoloya de Alquisiras	Triguillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,662	\$27,662	\$27,662	\$25,050	\$25,050	\$25,050	90.55	\$0	Piezas	100	100.00	90.55	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200714548	Rehabilitacion De Caminos De Sacacosocha En Los Ranchos - 78581	78581	México	Almoloya de Alquisiras	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200714549	Construccion De Techos Firmes En La Barranca - 92272	92272	México	Almoloya de Alquisiras	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$24,144	\$24,144	\$24,144	60.36	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	60.36	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.
MEX16160200714550	Construccion De Cuartos Para Cocina En Loma Larga - 92397	92397	México	Almoloya de Alquisiras	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	140	100.00	65.61	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Paso al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Pago	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200714551	Construcción De Dormitorio En La Lobera - 86270	86270	México	Almoloya de Alquisirás	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$63,231	\$63,231	\$63,231	63.72	\$0	Vivienda	173	100.00	63.72	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719865	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 92365	92365	México	Almoloya de Alquisirás	Almoloya de Alquisirás	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	50.00	\$0	Vehiculos	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200719866	Construcción De Techos Firmes En Plan De Vigas - 92283	92283	México	Almoloya de Alquisirás	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$36,215	\$36,215	\$36,215	60.36	\$0	Metros Cuadrados	661	100.00	60.36	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719867	Construcción De Estudios Ecologicas En Los Pinos - 90626	90626	México	Almoloya de Alquisirás	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,662	\$27,662	\$27,662	\$25,050	\$25,050	\$25,050	90.55	\$0	Piezas	420	100.00	90.55	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719868	Construcción De Cuartos Para Cocina En Los Pinos - 92402	92402	México	Almoloya de Alquisirás	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	420	100.00	65.61	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719869	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Lobera - 92379	92379	México	Almoloya de Alquisirás	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$27,667	\$27,667	\$27,667	\$18,153	\$18,153	\$18,153	65.61	\$0	Vivienda	173	100.00	65.61	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725431	Rehabilitación De Caminos De Sacacosacha En Plan De Vigas - 78496	78496	México	Almoloya de Alquisirás	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$94,554	\$94,554	\$94,554	\$94,554	\$94,554	\$94,554	100.00	\$0	Metros lineales	661	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725432	Construcción De Piso Firme En Plan De Vigas - 92476	92476	México	Almoloya de Alquisirás	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$44,487	\$44,487	\$44,487	77.85	\$0	Metros Cuadrados	661	100.00	77.85	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725433	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 70851	70851	México	Almoloya de Alquisirás	San Andrés Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,760	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725434	Construcción De Cuartos Para Baño En Loma Larga - 92438	92438	México	Almoloya de Alquisirás	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$51,306	\$51,306	\$51,306	68.41	\$0	Vivienda	140	100.00	68.41	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725435	Construcción De Pavimento Hidráulico En Vista Hermosa - 92493	92493	México	Almoloya de Alquisirás	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$596,797	\$596,797	\$596,797	99.47	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	99.00	Financiera / Física / Registrada: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Convenio	Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200725436	Construcción De Baños Para Baño En Los Hdz 92420	92420	México	Almoloya de Alquisiras	Progreso los Hernández (Colonia los Hernández)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$51,306	\$51,306	\$51,306	68.41	\$0	Vivienda	64	100.00	68.41	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200656244	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Manzana - 50828	50828	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,680,457	\$1,680,457	\$1,680,457	\$503,864	\$503,864	\$503,864	29.98	\$0	Metros lineales	750	100.00	30.00	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200661205	Construcción De Cuartos Adicionales En La Zona Sur Y Norte Del Municipio - 63839	63839	México	Almoloya de Juárez	Dilatada Sur (Dilatada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,003,088	\$2,003,088	\$2,003,088	66.77	\$0	Vivienda	396	100.00	66.77	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200667297	Construcción De Drenaje Sanitario Y Fluviál Calle Aldama - 100890	100890	México	Almoloya de Juárez	Cieneguillas de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: OBRAS SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200667310	Ampliación De Electrificación Varías Calles - 108090	108090	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabeceza Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$149,242	\$149,242	\$149,242	21.32	\$0	Otros	282	100.00	21.32	Financiera: EL CONTRATO DE MODIFICA CONSUMO DE OBRAS SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200669218	Ampliación De Electrificación Primera Manzana - 108125	108125	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	270	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200664354	Construcción De Piso Firme - 66419	66419	México	Amatepec	El Conejo (Conejo Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200664761	Construcción De Piso Firme - 61339	61339	México	Amatepec	Cerro de las Ánimas (El Cerro de las Ánimas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200664762	Construcción De Piso Firme - 67735	67735	México	Amatepec	El Matadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200664771	Construcción De Piso Firme - 68722	68722	México	Amatepec	Peña del Cuervo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200664772	Ampliación De Electrificación Rural - 32592	32592	México	Amatepec	Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,399,996	\$2,399,996	\$2,399,996	\$2,399,996	\$2,399,996	\$2,399,996	100.00	\$0	Otros	48	0.00	100.00	Financiera: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Total: 1134

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200646774	Construcción De Piso Firme - 68005	68085	México	Amatepec	Cerro de las Animas-El Manguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649197	Construcción De Piso Firme - 67595	67595	México	Amatepec	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$85,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649198	Colocación De Losetas - 43566	43566	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2016	\$46,510	\$46,510	\$41,859	\$46,510	\$27,805	\$27,805	\$27,805	59.78	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649208	Construcción De Piso Firme - 62553	62553	México	Amatepec	Coyul de San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200651587	Construcción De Piso Firme - 61647	61647	México	Amatepec	Chapulupapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200651588	Construcción De Piso Firme - 70260	70260	México	Amatepec	Rincón de la Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200651598	Construcción De Piso Firme - 70095	70095	México	Amatepec	La Rayuela	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200651599	Construcción De Pavimentación - 53170	53170	México	Amatepec	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$360,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200651600	Construcción De Piso Firme - 62513	62513	México	Amatepec	Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200653925	Construcción De Piso Firme - 67081	67081	México	Amatepec	Los Espinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200653926	Construcción De Piso Firme - 68550	68550	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$257,143	\$257,143	\$257,143	\$257,143	\$257,143	\$257,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200653929	Construcción De Piso Firme - 69334	69334	México	Amatepec	Puente Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200653931	Construcción De Piso Firme - 61694	61694	México	Amatepec	Charco Hondo (El Tlacuache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200653936	Construcción De Pavimentación - 39503	39503	México	Amatepec	Zacatonen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$380,000	\$400,000	\$369,250	\$369,250	\$369,250	92.31	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200653937	Construcción De Piso Firme - 67678	67678	México	Amatepec	El Mamey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200653938	Construcción De Piso Firme - 60772	60772	México	Amatepec	Barrio de la Uva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656274	Construcción De Piso Firme - 67566	67566	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656275	Construcción De Piso Firme - 67627	67627	México	Amatepec	El Melpaso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656276	Construcción De Piso Firme - 61361	61361	México	Amatepec	Cerro de Tlacotepec (Tlacotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656284	Construcción De Piso Firme - 68570	68570	México	Amatepec	Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656285	Construcción De Piso Firme - 68682	68682	México	Amatepec	La Parota (La Parota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	\$38,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656286	Construcción De Piso Firme - 67522	67522	México	Amatepec	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200658803	Construcción De Piso Firme - 66755	66755	México	Amatepec	El Monteal (Barranca Papalotepan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658804	Construcción De Piso Firme - 69634	69634	México	Amatepec	Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	\$95,238	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658805	Construcción De Piso Firme - 70962	70962	México	Amatepec	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658806	Construcción De Piso Firme - 62486	62486	México	Amatepec	Cerral Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	\$9,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658807	Construcción De Piso Firme - 60528	60528	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$104,762	\$104,762	\$104,762	\$104,762	\$104,762	\$104,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658816	Construcción De Piso Firme - 67465	67465	México	Amatepec	Joya de la Venta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658817	Construcción De Piso Firme - 62346	62346	México	Amatepec	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658818	Construcción De Piso Firme - 62689	62689	México	Amatepec	Cuadrilla de los Morales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658819	Construcción De Piso Firme - 67314	67314	México	Amatepec	Olijas Blancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	\$57,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658820	Construcción De Piso Firme - 69172	69172	México	Amatepec	Platanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200658821	Construcción De Piso Firme - 66710	66710	México	Amatepec	El Mango Piedras Anchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en serie a valider - 21/09/16. Paso al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160200661237	Construcción De Piso Firme - 62287	62287	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200661238	Construcción De Piso Firme - 62453	62453	México	Amatepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200661239	Construcción De Piso Firme - 67152	67152	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$123,809	\$123,809	\$123,809	\$123,809	\$123,809	\$123,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200661241	Construcción De Piso Firme - 66370	66370	México	Amatepec	El Aguacate (El Aguacate San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200661242	Construcción De Piso Firme - 60782	60782	México	Amatepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	\$19,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200661243	Construcción De Piso Firme - 67484	67484	México	Amatepec	La Carrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	\$28,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200661245	Construcción De Piso Firme - 60422	60422	México	Amatepec	El Aguacatito (Cuerdilla de Rural Jaimes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	\$47,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200661253	Colocación De Loseta-39658	39658	México	Amatepec	Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2016		\$15,377	\$15,377	\$13,839	\$15,377	\$9,402	\$9,402	61.14	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	61.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX161602006687405	Construcción De Pavimentación - 41783	41783	México	Amatepec	San Simón (San Simón Sozocoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$413,814	\$392,433	\$413,814	\$388,664	\$388,664	\$388,664	93.92	\$0	Metros Cuadrados	997	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200692922	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 49103	49103	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$92,817	\$83,535	\$92,817	\$78,167	\$78,167	\$78,167	84.22	\$0	Otros	380	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200692923	Construcción De Pavimentación - 48938	48938	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,683	\$300,683	\$300,683	\$300,683	\$300,683	\$300,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro en obra a valider - 21/09/16. Para el siguiente nivel.





Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200692924	Construcción De Electrificación - 10711	107111	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,000	\$720,000	\$800,000	\$455,440	\$455,440	\$455,440	56.93	\$0	Otros	3,127	100.00	60.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200709333	Construcción De Pavimentación - 39462	39462	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$380,000	\$400,000	\$369,315	\$369,315	\$369,315	92.33	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	35.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200714665	Construcción De Pavimentación - 53278	53278	México	Amatepec	El Zapote Cincuenta Arrobas (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$786,678	\$786,678	\$786,678	\$786,678	\$786,678	\$786,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200719964	Construcción De Drenaje Sanitario - 41840	41840	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200719965	Construcción De Pavimentación - 43655	43655	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$53,312	\$53,312	\$53,312	\$53,312	\$53,312	\$53,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200644362	Construcción De Un Comedor Escolar En Preescolar Jn Anexo A La Normal De Amecameca Clave 15eip0571x - 33654	33654	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$958,094	\$840,142	\$958,094	\$957,205	\$717,631	\$717,631	74.90	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	68.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200644363	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Prim Gabriela Mistral Clave 15epc4117y - 34054	34054	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$924,088	\$840,142	\$924,088	\$918,542	\$499,540	\$499,540	54.06	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	49.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX161602006446775	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Esc Prim Laura Méndez De Cuernavaca Clave 15epc0489m - 31369	31369	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,311,700	\$840,142	\$1,311,700	\$1,310,853	\$691,677	\$691,677	52.73	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	53.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX161602006446776	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Prim Insurgentes Clave 15dpc0441v - 34061	34061	México	Amecameca	San Francisco Zentlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$958,094	\$840,142	\$958,094	\$956,588	\$305,749	\$305,749	31.91	\$0	Metros Cuadrados	488	100.00	30.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX161602006449209	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Preescolar Jn Nezahuacoyotl Clave 15epi0332z - 33714	33714	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$95,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.
MEX161602006449210	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Preescolar Jn Anexo A La Normal De Amecameca Clave 15epi0571x - 33690	33690	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$96,715	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros en materia de vialidad - 2107000; Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200649211	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Esc Prim Gabriela Mistral Clave 15ep4117y - 34055	34055	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$96,803	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	480	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Esta acción está incluida en el presupuesto de un Comedor de Esc. Prim. Gabriela Mistral - 15EP4117Y. Para el siguiente nivel.
MEX16160200651602	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Sec Of No 0718 General Vicente Guerrero Clave 15ees1074p - 34033	34033	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$958,094	\$840,142	\$958,094	\$958,094	\$616,467	\$616,467	64.34	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	59.00	Financiera / Física / Registro: 15EES1074P. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200651603	Construcción De Un Comedor Escolar En Preescolar Jn Nezahualcoyotl Clave 15sijn1832z - 33697	33697	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$924,088	\$840,142	\$924,088	\$920,474	\$304,822	\$304,822	32.99	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: 15S1JN1832Z. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200653939	Construcción De Un Aula Tipo Regional En Esc Sec Of No 0718 General Vicente Guerrero Clave 15ees1074p - 33629	33629	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$368,700	\$368,700	\$368,700	\$361,403	\$108,421	\$108,421	29.41	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: 15EES1074P. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200653940	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Esc Sec Of No 0718 General Vicente Guerrero Clave 15ees1074p - 34050	34050	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$94,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Esta acción se encuentra dentro del contrato de la obra Construcción de un Comedor Escolar en Esc. Sec. Of. No. 0718 General Vicente Guerrero Clave 15EES1074P - 15EES1074P. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200658822	Construcción De Un Comedor Escolar En Preescolar Jn Calaca Clave 15ejnl264x - 34071	34071	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$924,906	\$840,142	\$924,906	\$904,508	\$299,833	\$299,833	32.42	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: 15EJNL264X. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200658823	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Esc Prim Vasco De Quiroga Clave 15ep4238y - 34070	34070	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$95,980	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Esta acción se encuentra dentro del contrato de la obra Construcción de un Comedor Escolar en Esc. Prim. Vasco de Quiroga Clave 15EP4238Y - 15EP4238Y. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200658824	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Esc Prim Insurgentes Clave 15dpr0441v - 34063	34063	México	Amecameca	San Francisco Sentalalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$93,391	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	488	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 15DPR0441V. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200661254	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En Preescolar J N Anexo A La Normal De Amecameca Clave 15ejn0571x - 33616	33616	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,133,654	\$840,142	\$1,133,654	\$1,131,092	\$621,718	\$621,718	54.84	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	55.00	Financiera / Física / Registro: 15EJN0571X. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200661255	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Preescolar Jn Calaca Clave 15ejnl264x - 34077	34077	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$94,937	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 15EJNL264X. Para el siguiente nivel.	



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX16160200641256	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Prim Vasco De Quiroga Clave 15epr4298y - 34066	34066	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$924,088	\$840,142	\$924,088	\$923,185	\$305,749	\$305,749	33.09	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644364	Construccion De Techumbre A Base De Arco Techo En La Escuela Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos - 70997	70997	México	Apaxco	Apaxco de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Educación	En Ejecución	2016	\$664,973	\$663,503	\$663,503	\$663,503	\$663,503	\$663,503	99.78	\$0	Metros Cuadrados	470	100.00	99.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646778	Construccion De Red De Drenaje En Calle Emiliano Zapata En Col Ermita - 70969	70969	México	Apaxco	Colonia Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$229,680	\$206,712	\$229,680	\$229,680	\$216,615	\$216,615	94.31	\$0	Metros lineales	150	100.00	95.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651605	Electrificacion De Cda La Colmena - 71975	71975	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$206,500	\$205,910	\$205,910	\$205,910	\$205,910	\$205,910	99.71	\$0	Otros	150	100.00	99.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651606	Construccion De Red De Drenaje En Colonia La Mora - 71934	71934	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$321,150	\$306,262	\$306,262	\$306,262	\$306,262	\$306,262	95.36	\$0	Metros lineales	215	100.00	95.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656288	Electrificacion En Zona Centro - 72116	72116	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$343,158	\$308,842	\$343,158	\$343,158	\$342,370	\$342,370	99.77	\$0	Otros	150	100.00	97.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656289	Construccion De Red De Drenaje En Cerrada Oriente - 71044	71044	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$220,000	\$204,071	\$204,071	\$204,071	\$204,071	\$204,071	92.76	\$0	Metros lineales	185	100.00	92.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659825	Pavimentacion Hidraulica En Calle Ad Del Trabajo - 72280	72280	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$664,972	\$598,475	\$646,888	\$646,888	\$646,888	\$646,888	97.28	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	98.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659826	Electrificacion En Prolongacion Adolfo Lopez Mateos - 72071	72071	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$253,500	\$253,500	\$253,500	\$253,500	\$252,706	\$252,706	99.69	\$0	Otros	150	100.00	95.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200719996	Mejoraminto A La Vivienda Techos De Losa - 78611	78611	México	Apaxco	Santa Maria Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$467,125	\$420,412	\$420,412	\$420,412	\$232,995	\$232,995	49.88	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644365	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Venustiano Carranza Col Libertad Atizapan - 50173	50173	México	Atizapán	Colonia la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN MEXICO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$260,000	\$234,000	\$260,000	\$258,472	\$258,472	\$258,472	99.41	\$0	Metros Cuadrados	1,298	100.00	99.41	Financiera / Física / Registros SIIDDA: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16160200653941	Ampliación De Electrificación En Las Calles Leyes De Reforma Col Libertad Atizapan - 51179	51179	México	Atizapán	Colonia La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN MEXICO DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$450,000	\$405,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200658827	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Sin Nombre Ubicación Paraje Agua Azul - 34277	34277	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$72,535	\$65,281	\$72,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200698360	Ampliación Del Hospital Municipal - 140944	140944	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,186,490	\$1,067,841	\$1,186,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	135,625	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200719997	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos - 124347	124347	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE ATIZAPAN ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2016		\$740,000	\$666,000	\$740,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	401	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200698361	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario, Agua Y Obras Complementarias De La Calle Jorge Jiménez Cantú, Tramo: De La Calle Miguel Domínguez A La C - 88019	88019	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,413,156	\$8,413,156	\$8,413,156	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	42,066	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200709357	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Italia, Tramo: De Boulevard Ignacio Zaragoza A La Calle Atisca - 90373	90373	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$5,353,309	\$5,353,309	\$5,353,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26,767	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200709358	Mejoramiento De Drenaje Sanitario, Agua Y Obras Complementarias De La Calle Unidad Azcapotzalco, Tramo: De La Calle Administración A La Ave - 88745	88745	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,431,545	\$3,431,545	\$3,431,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,158	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200714666	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario, Agua Y Obras Complementarias De La Calle Emiliano Zapata, Tramo: De La Avenida Felipe Ángeles A La Call - 87116	87116	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$11,603,206	\$11,603,206	\$11,603,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	58,016	100.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Financiera: EL PROYECTO SE ENCUESTRA EN LOS TRABAJOS PENDINGES / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Ejecutor	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico							Pago	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pago	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725566	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario, Agua Potable Y Obras Complementarias De La Calle Niños Héroes, Tramo: De La Calle Flor De Lirio A La Ca - 88732	88732	México	Atlixpán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,549,116	\$3,549,116	\$3,549,116	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,746	100.00	0.00	Financiera / Física: 000000 / Registro: 010000 / Para el siguiente nivel.
MEX16160200725567	Mejoramiento En Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 150 Ubicada En Calles Argelia Y Holanda S/N, Colonia México 86 - 94384	94384	México	Atlixpán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$949,410	\$949,410	\$949,410	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	0.00	Financiera / Física: 000000 / Registro: 010000 / Para el siguiente nivel.
MEX16160200725568	Construcción De 2 Aulas Y Obras Complementarias En El Preescolar Gaby Reimer Ubicada En Avenida Emiliano Zapata S/N, Colonia La Uam - 90311	90311	México	Atlixpán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	0.00	Financiera / Física: 000000 / Registro: 010000 / Para el siguiente nivel.
MEX16160200644366	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Bobashi De Guadalupe Calle 15 De Mayo 20 De Noviembre Calle El Centena - 61614	61614	México	Atlixpán de Zaragoza	Bobashi de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	100.00	\$0	Otros	860	100.00	15.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX16160200644588	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Jerónimo De Los Jarros - 61668	61668	México	Atlixpán de Zaragoza	San Jerónimo de los Jarros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$312,000	100.00	\$0	Otros	920	100.00	15.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX16160200644977	Introducción Del Drenaje Sanitario Para La Localidad De La Mesa De Chosto Etapa 1 De 2 - 41841	41841	México	Atlixpán de Zaragoza	La Mesa de Chosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,407,911	\$1,407,911	\$1,407,911	\$1,407,911	\$1,407,911	\$1,407,911	100.00	\$0	Metros lineales	2,190	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX16160200649408	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Jer Cuartel - 42224	42224	México	Atlixpán de Zaragoza	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIACOMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,766	\$998,766	99.88	\$0	Otros	232	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX16160200649441	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Lorenzo Tlacotepec Paraje El Llano - 61529	61529	México	Atlixpán de Zaragoza	San Lorenzo Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	\$108,000	100.00	\$0	Otros	107	100.00	15.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX16160200651818	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica Tercer Cuartel - 41858	41858	México	Atlixpán de Zaragoza	San Bartolo Lanzados	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIACOMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,156,703	\$2,156,703	99.85	\$0	Otros	236	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX16160200651836	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Paraje Hicna Por La Barranca - 42262	42262	México	Atlixpán de Zaragoza	Santiago Acutilipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIACOMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,694	\$747,694	99.69	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160200653942	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Girasoles - 45395	45395	México	Atzacomulco	Atzacomulco de Fabela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$374,620	\$374,620	49.95	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200654183	Construcción De La Banda Perimetral De La Escuela Primaria Silvano J Sanchez - 45349	45349	México	Atzacomulco	Tecoac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	300	100.00		Financiera / Física: / Registros	
MEX16160200654184	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Dirección Al Centro De Atención Multiple - 37144	37144	México	Atzacomulco	Tecoac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,357,683	\$1,357,683	99.83	\$0	Otros	2,892	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200659028	Modernización Y Ampliación De La Carretera Mesa De Bombar Los Pastores San Pedro Potos Centro Manto Del Rio Del Km 13 154 Al Km 11 754 - 42182	42182	México	Atzacomulco	Manto del Rio Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,047,300	\$1,047,300	\$1,047,300	\$1,047,300	\$1,047,300	\$1,047,300	100.00	\$0	Otros	761	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200659061	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En 4to Cuartel - 42156	42156	México	Atzacomulco	San Francisco Chalchihuispan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,297,256	\$1,297,256	99.79	\$0	Otros	378	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200659062	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica Calle Ignacio Altamirano - 42313	42313	México	Atzacomulco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,485	\$499,485	99.90	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200661466	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños - 42471	42471	México	Atzacomulco	San Felipe Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Educación	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,732	\$748,732	99.83	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200661467	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En 4 Cuarto Cuartel - 42242	42242	México	Atzacomulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACOMULCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,847	\$998,847	99.88	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200693253	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle Arriba Del Manantial En El Primer Cuartel - 179476	179476	México	Atzacomulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$648,796	\$648,796	99.81	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200698723	Construcción De Cuartos Dormitorios - 180118	180118	México	Atzacomulco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$456,884	\$456,884	\$456,884	\$456,884	\$228,025	\$228,025	49.91	\$0	Otros	40	100.00	80.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200698724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 126652	126652	México	Atzacomulco	Tecoac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,660,990	\$2,660,990	\$2,660,990	\$2,660,990	\$1,330,011	\$1,330,011	49.98	\$0	Metros Cuadrados	4,800	100.00	50.00	Financiera / Física: / Registros
MEX16160200704184	Construcción De Cuartos Dormitorios - 165104	165104	México	Atzacomulco	San Lorenzo Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$639,638	\$639,638	\$639,638	\$639,638	\$319,256	\$319,256	49.91	\$0	Otros	56	100.00	80.00	Financiera / Física: / Registros



Total: 1134

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200704185	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 186361	186361	México	Atzacmulco	San Martín de los Manantiales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$687,000	\$687,000	\$687,000	\$687,000	\$342,119	\$342,119	49.80	\$0	Metros lineales	145	100.00	80.00	Financieras / Físicas / Reintegradas
MEX16160200709671	Ampliación Del Drenaje Sanitario Para La Localidad De San Juan De Los Jarros Etapa 1 De 2 - 42338	42338	México	Atzacmulco	San Juan de los Jarros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ATZACMULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$828,762	\$828,762	\$828,762	\$828,762	\$828,762	\$828,762	100.00	\$0	Metros lineales	1,064	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas
MEX16160200714955	Ampliación De Red De Drenaje De La Barranca Al Biodigestor - 165258	165258	México	Atzacmulco	San Bartolo Lanzados	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$274,512	\$274,512	49.91	\$0	Metros lineales	65	100.00	80.00	Financieras / Físicas / Reintegradas
MEX16160200719999	Adquisición De Equipo De Computo Scanner Imágenes Y Software - 168997	168997	México	Atzacmulco	Atzacmulco de Pabala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$761,085	\$761,085	\$761,085	\$761,085	\$232,000	\$232,000	30.48	\$0	Equipamiento		100.00	30.00	Financieras / Físicas / Reintegradas
MEX16160200720000	Ampliación Del Drenaje Sanitario Para La Localidad De Chosto De Los Jarros Etapa 1 De 2 - 41503	41503	México	Atzacmulco	Chosto de los Jarros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,338	\$499,338	\$499,338	\$499,338	\$499,338	\$499,338	100.00	\$0	Metros lineales	728	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas
MEX16160200720352	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica Atrás De La Capilla San Jorge Quinto Cuartel - 175303	175303	México	Atzacmulco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,852	\$1,047,852	99.80	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegradas
MEX16160200720353	Construcción De Cuartos Dormitorios - 147490	147490	México	Atzacmulco	Santiago Acuitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$913,768	\$913,768	\$913,768	\$913,768	\$456,297	\$456,297	49.94	\$0	Otros	80	100.00	80.00	Financieras / Físicas / Reintegradas
MEX16160200725915	Construcción De Comedor Comunitario - 82608	82608	México	Atzacmulco	Tecoac (Santa María Navitas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE ATZACMULCO	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,311	\$324,311	49.89	\$0	Otros	400	100.00	72.00	Financieras / Físicas / Reintegradas
MEX16160200693132	Suministro Y Colocación De 1 Deposito De Agua Potable En Camino Al Rosario - 92198	92198	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,886	\$4,886	\$4,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financieras: No se ha iniciado la obra / Físicas: No se ha iniciado la obra / Reintegradas:
MEX16160200704021	Suministro Y Colocación De 1 Deposito De Agua Potable En Calle San Miguel - 92189	92189	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,886	\$4,886	\$4,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financieras: No se ha iniciado la obra / Físicas: No se ha iniciado la obra / Reintegradas:
MEX16160200704022	Suministro Y Colocación De 2 Depositos De Agua Potable En La Localidad De San Miguel - 92030	92030	México	Ayapango	Rancho San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,772	\$9,772	\$9,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financieras: No se ha iniciado la obra / Físicas: No se ha iniciado la obra / Reintegradas:
MEX16160200709496	Suministro Y Colocación De 1 Deposito De Agua Potable En Calle Del Maiz - 92170	92170	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,886	\$4,886	\$4,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financieras: No se ha iniciado la obra / Físicas: No se ha iniciado la obra / Reintegradas:



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200709497	Ampliación De Electrificación De Calle Mirto - 87869	87869	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: No se ha iniciado la obra / Física: No se ha iniciado la obra / Registro:
MEX16160200709498	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Camino Al Rosario Tramo 0000 Puente 050000 - 88092	88092	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,276,261	\$1,276,261	\$1,276,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: No se ha iniciado la obra / Física: No se ha iniciado la obra / Registro:	
MEX16160200709499	Suministro Y Colocación De 4 Depósitos De Agua Potable En La Calle Zaragoza - 92074	92074	México	Ayapango	Fredio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$19,543	\$19,543	\$19,543	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: No se ha iniciado la obra / Física: No se ha iniciado la obra / Registro:	
MEX16160200714825	Construcción De Descargas Sanitarias En Calle Camino Al Rosario Tramo 0000 Puente 600 - 88584	88584	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$81,138	\$81,138	\$81,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: No se ha iniciado la obra / Física: No se ha iniciado la obra / Registro:	
MEX16160200725715	Suministro Y Colocación De 7 Depósitos De Agua Potable En La Localidad De Camino Viejo Ayapango Fahuacan - 91916	91916	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$34,200	\$34,200	\$34,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: No se ha iniciado la obra / Física: No se ha iniciado la obra / Registro:	
MEX16160200687588	Construcción De Pavimentación De Cerrada De Román Vargas - 166254	166254	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$102,500	\$102,500	\$102,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: \$102500. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200693134	Construcción De Pavimentación De La Calle Obispos - 166048	166048	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$274,519	\$274,519	\$137,260	\$137,260	\$137,260	\$137,260	50.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: \$137260. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200714826	Construcción De Pavimentación Prolongación Tercera Cerrada De Hidalgo Primera Etapa - 166559	166559	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$197,000	\$197,000	\$197,000	\$98,500	\$98,500	\$50	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: \$197000. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200725716	Construcción De Pavimentación De La Calle Constitución - 166399	166399	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$424,533	\$424,533	\$424,533	\$212,266	\$212,266	\$212,266	50.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: \$212266. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200651832	Construcción De Aula - 48117	48117	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$113,982	\$113,982	\$113,982	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,419	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: \$113982. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200656539	Construcción De Aula - 48172	48172	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2016	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$211,579	\$211,579	\$211,579	29.59	\$0	Metros Cuadrados	3,394	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: \$211579. Para el siguiente nivel.	





Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16160200647012	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De Alameda - 39755	1631-0005	México	Chapa de Mota	La Alameda (Las Lajas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$245,860	\$245,860	\$245,860	\$245,860	\$245,860	\$245,860	\$245,860	\$245,860	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649218	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tuxtepec Etapa 2 De 2	508-0001	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,241,762	\$1,241,762	\$1,117,586	\$1,117,586	\$1,117,586	\$900,464	\$900,464	\$900,464	72.52	\$0	Metros lineales	850	0.00	89.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656544	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De La Loma	1719-0008	México	Chapa de Mota	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659834	Construcción De Deposito De Agua Potable Venu	2114-0009	México	Chapa de Mota	Venu	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$123,761	\$123,761	\$123,761	61.88	\$0	Otros	376	0.00	62.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659835	Construcción De Deposito De Agua Potable En Esc. Primaria "Emiliano Zapata" (Sistema) Ejido De San Felipe Coamango	1705-0007	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Educación	En Ejecución	2016	\$57,170	\$57,170	\$57,170	\$57,170	\$57,170	\$57,170	\$57,170	\$57,170	100.00	\$0	Piezas	120	0.00	100.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659029	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De 58954	1636-0006	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$630,000	\$630,000	\$589,210	\$589,210	\$589,210	\$88,861	\$88,861	\$88,861	14.10	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659059	Ampliación De La Electrificación En La Comunidad De Mefi - 39528	1618-0004	México	Chapa de Mota	Mefi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$338,344	\$338,344	\$338,344	\$338,344	\$338,344	\$19,141	\$19,141	\$19,141	5.66	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659762	Desarrollo Institucional - 188788	188788	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$284,352	\$284,352	\$284,352	\$284,352	\$284,352	\$284,352	\$284,352	100.00	\$0	Equipamiento	100.00	0.00	100.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX161602006592961	Mantenimiento De Caminos Carretera (Bacheo Con Concreto Asfáltico) Ventey	512/000 2b	México	Chapa de Mota	Ventey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$679,745	\$679,745	\$611,771	\$611,771	\$611,771	\$357,310	\$357,310	\$357,310	52.57	\$0	Metros Cuadrados	361	0.00	53.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX161602006593254	Mantenimiento De Caminos Carretera (Bacheo Con Concreto Asfáltico) Santa Maria	512-0002e	México	Chapa de Mota	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,111	0.00	100.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.
MEX161602006593205	Mantenimiento De Caminos Carretera (Bacheo Con Concreto Asfáltico) Chapa De Mota	512-0002a	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$65,718	\$65,718	\$65,718	\$65,718	\$65,718	\$65,718	\$65,718	\$65,718	100.00	\$0	Otros	914	0.00	100.00	Financiera / Faltan / Registro Reporte del Ter. Trimestre - 2016D01: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200698717	Desarrollo Institucional - 192096	192096	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704138	Mantenimiento De Caminos Carreteras (Bacheo Con Concreto Asfáltico) San Felipe Coahuila	512/000 2h	México	Chapa de Mota	San Felipe Coahuila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$34,003	\$34,003	\$34,003	\$34,003	\$34,003	\$34,003	\$34,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,638	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704139	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria Lazaro Cardenas - 102598	514-0003	México	Chapa de Mota	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Educación	En Ejecución	2016	\$377,636	\$377,636	\$377,636	\$377,636	\$377,636	\$377,636	\$377,636	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704183	Mantenimiento De Caminos Carreteras (Bacheo Con Concreto Asfáltico) Dongu	512/000 2g	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$34,712	\$34,712	\$34,712	\$34,712	\$34,712	\$34,712	\$34,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,961	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709381	Mantenimiento De Caminos Carreteras (Bacheo Con Concreto Asfáltico) Xhote	512/000 2d	México	Chapa de Mota	Xhote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$69,457	\$69,457	\$69,457	\$69,457	\$69,457	\$69,457	\$69,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	402	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709666	Desarrollo Institucional - 191617	191617	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$23,642	\$23,642	\$23,642	\$23,642	\$23,642	\$23,642	100.00	\$0	Metros		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720011	Mantenimiento De Caminos Carreteras (Bacheo Con Concreto Asfáltico) Santa Elena	512/000 2f	México	Chapa de Mota	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$68,071	\$68,071	\$68,071	\$68,071	\$68,071	\$68,071	\$68,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	733	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725577	Mantenimiento De Caminos Carreteras (Bacheo Con Concreto Asfáltico) San Francisco De Las Tablas	512/000 2c	México	Chapa de Mota	San Francisco de las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$103,203	\$103,203	\$103,203	\$103,203	\$103,203	\$103,203	\$103,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725859	Mejoramiento De Aulas En Telesecundaria "Josef Mirlo" Tenjay	3745-0014	México	Chapa de Mota	Tenjay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DO	Educación	En Ejecución	2016	\$85,000	\$85,000	\$76,500	\$76,500	\$76,500	\$22,280	\$22,280	26.21	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	27.00	Financiera: / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687778	Construcción De Aula En Jardín De Niños Jose Antonio Alzate - 103494	103494	México	Chiconcuac	Chiconcuac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICONCUAC DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$337,197	\$337,197	\$337,197	70.99	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	70.00	Financiera: FONDOS DE FORTALECIMIENTO / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720367	Reconstrucción De Caminos Carreteras (Bacheo Con Concreto Asfáltico) San Francisco De Las Tablas	103652	México	Chiconcuac	Chiconcuac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	100.00	Financiera: FONDOS DE FORTALECIMIENTO / Físico: / Registro: Reporte del Ser. Trámite - SIIFOM: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200725926	Construcción De Modulo Sanitario De La Esc. Primaria Benito Juárez - 109947	109947	México	Chiconcuac	Chiconcuac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	Educación	En Ejecución	2016		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$266,715	\$266,715	\$266,715	33.34	\$0	Piezas	1,850	100.00	33.00	Financiera: FALTO DE EJECUCION / Faltan: EJECUCION: Para el siguiente nivel.		
MEX16160200644606	Construcción De 2 Aulas Tipo U-2c Y Modulo De Escalera En Esc. Secundaria Ofic. No. 1038 Lazaro Cardenas Del Rio Cda. 18 De Agosto S/N, C - 65983	65983	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,368,212	\$1,368,212	\$1,368,212	\$1,368,212	\$1,368,212	\$1,091,223	\$1,091,223	\$1,091,223	79.76	\$0	Metros Cuadrados	884	0.00	80.00	Financiera: / Faltan: / Registros EJECUCION: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200647021	Construcción De Dos Aulas Tipo U-2c Y Modulo De Escalera En La Esc. Primaria Independencia Av. Ejido Colectivo S/N, Col. Arturo Montiel - 65882	65882	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,144,037	\$1,144,037	\$1,144,037	\$1,144,037	\$1,144,037	\$930,160	\$930,160	\$930,160	81.31	\$0	Metros Cuadrados	713	0.00	80.00	Financiera: / Faltan: / Registros EJECUCION: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200647022	Construcción De Aula Tipo U-2c En La Esc. Jardín De Niños Rosaura Zapata C. Rosales S/N, Col. Tepenepantla - 56029	56029	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$627,046	\$627,046	\$627,046	\$627,046	\$627,046	\$267,046	\$267,046	\$267,046	42.43	\$0	Metros Cuadrados	406	0.00	30.00	Financiera: / Faltan: / Registros EJECUCION: Para el siguiente nivel.	
MEX161602006481850	Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Francisco Gonzalez Escobedo C. Jacarandas S/N, Col. Tlalisco - 56013	56013	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$853,582	\$853,582	\$853,582	\$853,582	\$853,582	\$256,075	\$256,075	\$256,075	30.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	30.00	Financiera: / Faltan: / Registros EJECUCION: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200649196	Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Av. Organización Popular S/N, Bo. Herreros - 55938	55938	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$2,117,780	\$2,117,780	\$2,117,780	\$2,117,780	\$2,117,780	\$635,334	\$635,334	\$635,334	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,370	0.00	30.00	Financiera: / Faltan: / Registros EJECUCION: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200661498	Introducción De Sistema De Drenaje, En C. Crucifixión, Tramo: De Av. Morelos A C. Olivos Bo. San Pablo P. A. - 71129	71129	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$911,890	\$911,890	\$911,890	\$911,890	\$911,890	\$911,890	\$273,567	\$273,567	\$273,567	30.00	\$0	Metros lineales	589	0.00	30.00	Financiera: / Faltan: / Registros EJECUCION: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661499	Construcción De Banda Perimetral En La Esc. Jardín De Niños Jaime Torres Bodet Calle 5 De Mayo S/N, Bo. Artesanos - 56064	56064	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$502,833	\$502,833	\$502,833	\$502,833	\$502,833	\$502,833	\$150,850	\$150,850	\$150,850	30.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	30.00	Financiera: / Faltan: / Registros EJECUCION: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703976	Mejoramiento De Centro De Salud Cabeceza Ubicada En Calle Cinco De Febrero Esquina Calle Dos De Abril En Cabeceza Municipal - 138085	138085	México	Coacalco de Berriozábal	San Francisco Coacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$10,810,799	\$10,810,799	\$8,408,399	\$2,520,682	\$2,520,682	\$2,520,682	23.32	\$0	Otros	20,000	100.00	30.00	Financiera: / Faltan: / Registros LA OBRAS DE EJECUCION CON MEDIO DEL FONDO ESPECIAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR LO CUAL EL MONTO TOTAL DE \$21,046,114.77 INCLUIDO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - EJECUCION: Para el siguiente nivel.		



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200651708	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diferentes Calles - 27041	27041	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$480,000	\$479,694	\$479,694	\$479,694	\$479,694	\$479,694	\$479,694	100.00	\$0	Otros	1,082	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687541	Construcción De Planta Potabilizadora - 100261	100261	México	Coatepec Harinas	Teocotitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,848,016	\$1,848,016	\$1,336,998	\$1,336,998	\$1,336,998	\$1,336,998	72.35	\$0	Otros	15,000	100.00	72.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693079	Construcción De Pavimento Con Concreto Estampado En Calle Lic Benito Juárez - 99791	99791	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,999,467	\$1,999,467	\$1,999,467	\$1,999,467	\$1,999,467	\$1,999,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693080	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Calle Porfirio Díaz - 100398	100398	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$728,980	\$656,082	\$363,095	\$363,095	\$363,095	\$363,095	49.81	\$0	Otros	130	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693082	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Zona Sur - 100294	100294	México	Coatepec Harinas	El Potrero (El Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$831,917	\$499,150	\$415,690	\$415,690	\$415,690	\$415,690	49.97	\$0	Otros	90	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698487	Mejoramiento De Baños En La Escuela Primaria Hino Nacional - 100339	100339	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$143,793	\$129,414	\$81,072	\$81,072	\$81,072	\$81,072	56.38	\$0	Otros	1,448	100.00	56.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703977	Construcción De Drenaje Sanitario Y Planta De Pretratamiento (Primera De Zanaguillo) - 100247	100247	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$900,000	\$900,000	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	27.84	\$0	Metros lineales	270	100.00	27.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714782	Rehabilitación Del Sistema De Distribución De Agua Potable - 99945	99945	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,710,000	\$1,710,000	\$693,975	\$693,975	\$693,975	\$693,975	40.58	\$0	Otros	6,100	100.00	40.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714783	Mejoramiento De Alumbrado Público En Las Calles Benito Juárez Y Morelos - 97423	97423	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,516,852	\$1,365,167	\$1,065,230	\$1,065,230	\$1,065,230	\$1,065,230	70.23	\$0	Otros	927	100.00	78.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714784	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Dr Jose Angel De La Fuente - 99726	99726	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,186,810	\$1,186,810	\$1,186,687	\$1,186,687	\$1,186,687	\$1,186,687	99.99	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720114	Construcción De Drenaje Sanitario - 100373	100373	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,260,000	\$1,260,000	\$748,502	\$748,502	\$748,502	\$748,502	59.40	\$0	Metros lineales	1,551	100.00	60.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720115	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Principal (El Melón) - 100316	100316	México	Coatepec Harinas	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$310,387	\$310,387	\$297,560	\$297,560	\$297,560	\$297,560	95.87	\$0	Metros Cuadrados	871	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIOTDR: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200720116	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Guillermo Prieto - 100174	100174	México	Coatepec Harinas	Huayanalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$344,989	\$310,490	\$310,490	\$156,075	\$156,075	\$156,075	\$156,075	50.27	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	50.00	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200725673	Construcción De Drenaje Sanitario - 100089	100089	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$649,513	\$634,417	\$634,417	\$634,417	\$634,417	\$634,417	\$634,417	97.68	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas / Ejercidas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200644443	Rehabilitación De Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Juvenino Rosas - 56202	56202	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$104,177	\$104,177	\$104,177	\$104,177	29.76	\$0	Otros	700	100.00	80.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200644859	Rehabilitación De Aulas Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Celestín Ferrás - 57259	57259	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$183,594	\$183,594	\$183,594	\$183,594	\$183,594	\$183,594	\$183,594	100.00	\$0	Otros	286	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200644861	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Av San Felipe De Jesús Carriles Centrales Entre San Francisco De Asís - 57598	57598	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$2,318,144	\$2,318,144	\$2,318,144	\$2,318,144	29.97	\$0	Metros lineales	41,649	100.00	2.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200649286	Terminación De La Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Norte 7 Y Norte 12 - 65093	65093	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,763,869	\$3,763,869	\$3,763,869	\$3,763,869	\$3,676,022	\$3,676,022	\$3,676,022	\$3,676,022	97.67	\$0	Metros Cuadrados	5,328	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas
MEX16160200649287	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Primaria Guadalupe Victoria - 65162	65162	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,192,423	\$1,192,423	\$1,192,423	\$1,192,423	\$355,941	\$355,941	\$355,941	\$355,941	29.85	\$0	Metros Cuadrados	9,758	0.00	23.00	Financieras / Físicas / Registradas
MEX161602006451693	Construcción De Sanitarios Y Obras Complementarias En Telesecundaria Alvaro Gálvez Y Fuentes - 57220	57220	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$254,698	\$254,698	\$254,698	\$254,698	29.96	\$0	Otros	270	100.00	1.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX161602006454007	Construcción De Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias De La Calle Financas Y Torre Punteada Entre Calle Escultores Y Torre Las Cruce - 57499	57499	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,120,620	\$7,120,620	\$7,120,620	\$2,132,946	\$2,132,946	\$2,132,946	\$2,132,946	29.95	\$0	Metros lineales	17,757	100.00	5.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200658906	Rehabilitación De Comedor Escolares Y Obras Complementarias En La Primaria Emiliano Zapata - 52199	52199	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$119,562	\$119,562	\$119,562	\$119,562	29.89	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	25.00	Financieras / Físicas / Registradas



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160200658907	Construcción De Red Sanitaria Y Obras Complementarias En La Secundaria Jose Maria Michelena - 55344	55344	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$55,449	\$55,449	\$55,449	29.97	\$0	Otros	1,000	100.00	40.00	Financieras / Físicas / Registradas
MEX16160200661340	Construcción De Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias De La Calle Lajoya - 57464	57464	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,297,391	\$2,297,391	\$2,297,391	\$688,747	\$688,747	\$688,747	29.98	\$0	Metros lineales	2,907	100.00	3.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200644609	Suministro E Instalación De Sistema Fotovoltaico En Escuela Sec Ofic No 0070 - 52424	52424	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$498,081	\$498,081	\$149,422	\$149,422	\$149,422	29.88	\$0	Otros	980	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registradas
MEX16160200647023	Construcción De Arcochecho En Escuela Prim Juan Escuela - 52928	52928	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,196,341	\$1,196,341	\$598,170	\$598,170	\$598,170	49.85	\$0	Metros Cuadrados	1,782	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200649456	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Octavio Paz Lozano - 52597	52597	México	Donato Guerra	Batán Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$449,252	\$449,252	\$297,380	\$297,380	\$297,380	66.08	\$0	Metros Cuadrados	475	100.00	66.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200659082	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Escuela Sec Ofic No 0070 - 52943	52943	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$105,000	\$103,720	\$103,720	\$51,860	\$51,860	\$51,860	49.39	\$0	Otros	980	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200687785	Rehabilitación Del Centro De Salud - 137241	137241	México	Donato Guerra	San Agustín de las Palmas (San Agustín)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Salud	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,196,686	\$1,196,686	\$359,006	\$359,006	\$359,006	29.92	\$0	Metros Cuadrados	3,630	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200687787	Programa De Apoyo A La Vivienda - 149727	149727	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Primer Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$999,033	\$999,033	\$299,710	\$299,710	\$299,710	29.97	\$0	Vivienda	2,440	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200693316	Construcción De Arcochecho En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 169162	169162	México	Donato Guerra	San Francisco Mihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$989,804	\$989,804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,354	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200693317	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Lic Benito Juárez - 149835	149835	México	Donato Guerra	Santiago Huilapaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$900,000	\$899,035	\$899,035	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,766	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200693318	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 150805	150805	México	Donato Guerra	Ampliación de Santiago Huilapaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$350,000	\$349,656	\$349,656	\$174,828	\$174,828	\$174,828	49.95	\$0	Vivienda	140	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registradas	
MEX16160200693319	Ampliación De La Red Eléctrica - 109906	109906	México	Donato Guerra	Ampliación de Santiago Huilapaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,000	\$798,485	\$798,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registradas	



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200698747	Rehabilitación De Plaza Civica En Escuela Primaria 16 De Septiembre Cct 15dpr2635w - 115676	115676	México	Donato Guerra	Batán Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$449,935	\$449,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	236	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200698748	Construcción De Sistema En El Jardin De Niños Pablo Galeana - 170665	170665	México	Donato Guerra	San Martin Chispio (San Martin San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$99,876	\$99,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,483	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200698749	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 162921	162921	México	Donato Guerra	La Fundición	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$399,775	\$399,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	173	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200698750	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 137893	137893	México	Donato Guerra	Vicuaros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,698,317	\$1,698,317	\$509,495	\$509,495	\$509,495	29.97	\$0	Metros lineales	169	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200698751	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 137831	137831	México	Donato Guerra	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,495,781	\$3,495,781	\$1,048,734	\$1,048,734	\$1,048,734	29.96	\$0	Metros lineales	134	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200704198	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 150779	150779	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Segundo Cuartal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$500,000	\$499,826	\$499,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,782	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200704199	Terminación De Sistema De Agua Potable - 109959	109959	México	Donato Guerra	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,880,000	\$2,875,203	\$2,875,203	\$1,437,601	\$1,437,601	\$1,437,601	49.92	\$0	Metros lineales	1,436	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709690	Rehabilitación De La Escuela Ofv No 0225 Vicente Guerrero - 78021	78021	México	Donato Guerra	San Francisco Mihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$798,922	\$798,922	\$655,891	\$655,891	\$655,891	81.99	\$0	Metros Cuadrados	2,354	100.00	74.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709691	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 150038	150038	México	Donato Guerra	Nueva Colonia Tres Puentes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$999,696	\$999,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	237	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709692	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 171711	171711	México	Donato Guerra	San José Tlilantot	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$750,000	\$749,622	\$749,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	289	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200715027	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 170243	170243	México	Donato Guerra	Batán Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,096,500	\$1,096,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	711	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200715028	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 150006	150006	México	Donato Guerra	Llano Redondo de Zaragoza (Llano Redondo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$450,000	\$449,644	\$449,644	\$224,822	\$224,822	\$224,822	49.96	\$0	Vivienda	218	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros SIGFOA: Fase al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200715029	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 137778	137778	México	Donato Guerra	San Antonio Hidalgo (Ranchería de San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$550,000	\$549,343	\$549,343	\$164,803	\$164,803	\$164,803	29.96	\$0	Otros	673	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200715030	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico En Barrio Seco - 150861	150861	México	Donato Guerra	San Lucas Texcaltitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$750,000	\$749,239	\$749,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,430	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200715031	Colocación De Looleta En Aulas De Tv Secundaria Otic Octavio Paz - 170757	170757	México	Donato Guerra	San Martín Obispo (San Martín San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$124,392	\$124,335	\$124,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,483	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200715032	Rehabilitación De Camino Sacacochesca - 91951	91951	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,000	\$599,681	\$599,681	\$299,840	\$299,840	\$299,840	49.97	\$0	Metros lineales	4,996	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200715033	Ampliación De La Red Eléctrica De La Mesa De Santiago - 109885	109885	México	Donato Guerra	Santiago Huilpaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,881,632	\$1,881,632	\$940,816	\$940,816	\$940,816	49.52	\$0	Otros	1,766	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720375	Programa De Apoyo A La Vivienda - 149918	149918	México	Donato Guerra	Mesas Altas de Xocomsuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,099,500	\$1,099,500	\$329,850	\$329,850	\$329,850	29.99	\$0	Vivienda	645	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720376	Rehabilitación De La Red Eléctrica En El Barrio De San Francisco Rumbo A La Mesa - 110003	110003	México	Donato Guerra	San Agustín de las Palmas (San Agustín)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,200,000	\$3,197,103	\$3,197,103	\$1,598,552	\$1,598,552	\$1,598,552	49.95	\$0	Otros	3,630	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720377	Construcción De Sanitarios En Escuela Prim Miguel Hidalgo Y Costilla - 137681	137681	México	Donato Guerra	San Antonio Hidalgo (Ranchería de San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$448,436	\$448,436	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	673	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720378	Rehabilitación De Camino Sacacochesca - 107487	107487	México	Donato Guerra	Santiago Huilpaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$450,000	\$449,998	\$449,998	\$224,999	\$224,999	\$224,999	50.00	\$0	Metros lineales	1,766	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720379	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De Galerías A Mocheros - 110016	110016	México	Donato Guerra	Hacienda las Galerías (Galerías)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$498,922	\$498,922	\$149,677	\$149,677	\$149,677	29.94	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	30.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720380	Construcción De Techumbes En Plaza Cívica De Jardín De Niños Diego Rivera - 107476	107476	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Primer Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$449,618	\$449,618	\$134,885	\$134,885	\$134,885	29.97	\$0	Metros Cuadrados	2,440	0.00	30.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725934	Construcción De Losa De Concreto En Tres Aulas De Escuela Of Tv No 003 Enrique Pestalozzi - 86575	86575	México	Donato Guerra	San Juan Xocomsuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$398,072	\$398,072	\$199,036	\$199,036	\$199,036	49.76	\$0	Metros Cuadrados	3,022	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.	





Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200725935	Construcción De Losa De Concreto En Dos Aulas De Escuela Sec General Federalizada - 166840	166840	México	Donato Guerra	San Lucas Texcaltitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$350,000	\$332,685	\$332,685	\$166,342	\$166,342	\$166,342	47.53	\$0	Metros Cuadrados	1,430	100.00	50.00	Financiera / Física; Presupuesto / Ejercicio; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725936	Construcción De Cuartos Dominatorio - 163800	163800	México	Donato Guerra	San Miguel Xooltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$500,000	\$499,854	\$499,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,417	100.00	0.00	Financiera / Física; Presupuesto / Ejercicio; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725937	Ampliación De Red Eléctrica ( 3 Transformadores) - 109935	109935	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$710,000	\$699,872	\$699,872	\$349,936	\$349,936	\$349,936	49.29	\$0	Otros	4,996	100.00	50.00	Financiera / Física; Presupuesto / Ejercicio; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725938	Construcción De Aula En Escuela Prim Vicente Guerrero - 137625	137625	México	Donato Guerra	Macheros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$450,000	\$449,378	\$449,378	\$134,813	\$134,813	\$134,813	29.96	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	30.00	Financiera / Física; Presupuesto / Ejercicio; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644372	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria2 De Marzo C.C.T. T.V. 15sepr0838c, T.M. 15sepr1623j - 65204	65204	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$800,000	\$720,000	\$720,000	\$239,773	\$239,773	\$239,773	29.97	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	80.00	Financiera; TESORERÍA; FIDUCIARIA; PRESUPUESTO / EJERCICIO; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200647024	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz Prada C.C.T. T.V. 15sepr1090n, T.M. 15sepr1129i - 67765	67765	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$900,000	\$810,000	\$810,000	\$269,446	\$269,446	\$269,446	29.94	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	60.00	Financiera; TESORERÍA; FIDUCIARIA; PRESUPUESTO / EJERCICIO; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649457	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros C.C.T. T.M. 15sep3065a - 67261	67261	México	Huehuetoca	El Dorado Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$800,000	\$720,000	\$720,000	\$496,451	\$469,451	\$469,451	58.68	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	65.00	Financiera; TESORERÍA; FIDUCIARIA; PRESUPUESTO / EJERCICIO; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200648154	Construcción De Aula En La Secundaria Praxedis Alonso C.C.T. T.M. 15sepr171p - 67814	67814	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	90.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	70.00	Financiera; TESORERÍA; FIDUCIARIA; PRESUPUESTO / EJERCICIO; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200648155	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veracruz - 68291	68291	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$634,442	\$570,998	\$570,998	\$190,023	\$190,023	\$190,023	29.95	\$0	Metros lineales	240	100.00	15.00	Financiera; TESORERÍA; FIDUCIARIA; PRESUPUESTO / EJERCICIO; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200648151	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria José Nervoc.C.T. T.M. 15sep3264b - 65872	65872	México	Huehuetoca	Ciudad Integral Huehuetoca (Guadalupe la Guiñada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$800,000	\$720,000	\$720,000	\$239,334	\$239,334	\$239,334	29.92	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	50.00	Financiera; TESORERÍA; FIDUCIARIA; PRESUPUESTO / EJERCICIO; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200648152	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General 232 C.C.T. T.M. 15sep0354i - 67309	67309	México	Huehuetoca	El Dorado Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$800,000	\$720,000	\$720,000	\$496,810	\$496,810	\$496,810	62.10	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	65.00	Financiera; TESORERÍA; FIDUCIARIA; PRESUPUESTO / EJERCICIO; FIDUCIARIA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico								
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
MEX16160200661503	Construcción De Drenaje Sanitario En Carrizal Mirasoles - 68278	68278	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$386,697	\$348,027	\$348,027	\$348,027	\$348,027	\$348,027	\$0	\$0	\$0	90.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX16160200667441	Rehabilitación Y Equipamiento De Dispensario Medico Dif San Pedro Xalpa - 169698	169698	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Salud	En Ejecución	2016		\$794,459	\$715,014	\$715,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,084	100.00	20.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX16160200667442	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Miguel Alemán Vialidad Acceso A Invernadero - 165740	165740	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,418,864	\$1,276,978	\$1,276,978	\$425,659	\$425,659	\$425,659	\$0	\$0	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	198	100.00	20.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX16160200667443	Construcción De Drenaje Sanitario En Tercera Cerrada De Miguel Alemán - 169254	169254	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$134,680	\$121,212	\$121,212	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	0.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX16160200667444	Ampliación De Electrificación De Playa Anul San María - 169978	169978	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$394,105	\$394,105	\$394,105	\$394,105	\$394,105	\$394,105	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Otros	54	100.00	0.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX16160200667788	Construcción De Drenaje Sanitario En Río Mamonal - 165407	165407	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,022	\$315,020	\$315,020	\$315,020	\$315,020	\$315,020	\$0	\$0	\$0	90.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	95.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX16160200667789	Construcción De Drenaje Sanitario En Río Coyuca - 165308	165308	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$133,342	\$120,007	\$120,007	\$120,007	\$120,007	\$120,007	\$0	\$0	\$0	90.00	\$0	Metros lineales	163	100.00	95.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX16160200667790	Ampliación De Electrificación De Continación De C Lázaro Cardenas - 173513	173513	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$891,423	\$891,423	\$891,423	\$891,423	\$891,423	\$891,423	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Otros	57	100.00	0.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX161602006692962	Ampliación De Electrificación En La Calle Silvestre San Miguel De Los Jaguayes - 170122	170122	México	Huehuetoca	San Miguel Jaguayes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$76,418	\$76,418	\$76,418	\$76,418	\$76,418	\$76,418	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX161602006692963	Rehabilitación Y Equipamiento De Dispensario Medico Dif Santa María - 166108	166108	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Salud	En Ejecución	2016		\$286,048	\$257,443	\$257,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,802	100.00	10.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX161602006692964	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Saucó - 168521	168521	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$189,762	\$170,785	\$170,785	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	108	100.00	0.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.
MEX161602006692965	Ampliación De Electrificación De Cda Cedro - 173548	173548	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera TESORERÍA / FINANZAS PROMOTORA / FINANZAS PROMOTORA / Registro EJECUCIÓN / Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200693320	Ampliación De Electrificación En La Tercera Cda Miguel A La Barranca - 174529	174529	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$462,261	\$462,261	\$462,261	\$462,261	\$462,261	\$462,261	100.00	\$0	Otros	27	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / DE USO DEBENDADO EL 30% DEL RECURSO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200698379	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Trehol - 166149	166149	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$215,551	\$193,996	\$193,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200698380	Construcción De Aulas En La Preparatoria Num Cuatro Cct Tv - 169755	169755	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$720,000	\$720,000	\$239,396	\$239,396	\$239,396	29.92	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	15.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200698424	Ampliación De Electrificación De Las Tranacas Jorobas - 169929	169929	México	Huehuetoca	Jorobas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$395,105	\$395,105	\$395,105	\$395,105	\$395,105	\$395,105	100.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / DE USO DEBENDADO EL 30% DEL RECURSO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200698757	Ampliación De Electrificación De Las Alamos Obregon - 173614	173614	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$316,521	\$316,521	\$316,521	\$316,521	\$316,521	\$316,521	100.00	\$0	Otros	110	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / DE USO DEBENDADO EL 30% DEL RECURSO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200698758	Construcción De Líneas De Agua Potable Del Tramo Calle Emiliano Zapata A Calle Sonora - 168901	168901	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,003,484	\$903,136	\$903,136	\$300,602	\$300,602	\$300,602	29.96	\$0	Metros lineales	3,975	100.00	25.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200703880	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En Santa Maria - 169031	169031	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$996,048	\$896,443	\$896,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,800	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200703881	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Gladiola - 165243	165243	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$162,725	\$146,453	\$146,453	\$146,453	\$146,453	\$146,453	90.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	95.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200703932	Construcción De Líneas De Agua Potable Del Tramo De Barranca Prieta A Pozo Citara - 168829	168829	México	Huehuetoca	Barranca Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$890,127	\$801,114	\$801,114	\$266,687	\$266,687	\$266,687	29.96	\$0	Metros lineales	910	100.00	30.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200704201	Ampliación De Electrificación En La Cda Francisco Villa Fuente Grande - 174508	174508	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$71,479	\$71,479	\$71,479	\$71,479	\$71,479	\$71,479	100.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / DE USO DEBENDADO EL 30% DEL RECURSO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200709382	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Acceso A Valle Escocido - 165603	165603	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,743,411	\$1,569,070	\$1,569,070	\$522,562	\$522,562	\$522,562	29.97	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	60.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.
MEX16160200709696	Ampliación De Electrificación Calle Francisco Villa Y Emiliano Zapata - 169866	169866	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$383,087	\$383,087	\$383,087	\$383,087	\$383,087	\$383,087	100.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / DE USO DEBENDADO EL 30% DEL RECURSO / Física: TESORERÍA FEDERAL DE FIANZAS CONVENIO / Reintegración: SI/NO/NA/ Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX1616020070967	Construcción De Drenaje Sanitario En Río Congo - 165366	165366	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$83,339	\$75,005	\$75,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX1616020070968	Construcción De Red De Agua Potable En Población Azuacanas - 169175	169175	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$133,364	\$120,027	\$120,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX1616020070969	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Veracruz - 169071	169071	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,017,883	\$1,816,095	\$1,816,095	\$604,970	\$604,970	\$604,970	29.98	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	20.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200709700	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles El Hiral Cda De Las Rosas Y Cda De Los Girasoles - 164927	164927	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$816,544	\$734,889	\$734,889	\$325,849	\$325,849	\$325,849	39.91	\$0	Metros lineales	217	100.00	40.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200715034	Construcción De Sanitario En Escuela Primaria Constituyentes Del Decicicete Cct Sm - 174551	174551	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Educación	En Ejecución	2016		\$687,966	\$619,169	\$619,169	\$204,465	\$204,465	\$204,465	29.72	\$0	Otros	600	100.00	50.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200715035	Ampliación De Electrificación En la Primera Cda De Montelindo Salitrillo - 173647	173647	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$25,848	\$25,848	\$25,848	\$25,848	\$25,848	\$25,848	100.00	\$0	Otros	85	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200715036	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juan Escutia - 168684	168684	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$106,625	\$95,963	\$95,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200720012	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Alejandro Carpentier - 165984	165984	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$406,107	\$365,496	\$365,496	\$357,286	\$357,286	\$357,286	87.98	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	90.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200725578	Ampliación De Electrificación De Loma Sonita Primera Sección San Miguel De Los Jaguayes - 170019	170019	México	Huehuetoca	San Miguel Jaguayes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$231,799	\$231,799	\$231,799	\$231,799	\$231,799	\$231,799	100.00	\$0	Otros	105	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200725940	Ampliación De Electrificación Calle Del Caño - 169814	169814	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$224,332	\$224,332	\$224,332	\$224,332	\$224,332	\$224,332	100.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200725941	Ampliación De Electrificación En la Calle Río Asasnos Salitrillo - 173477	173477	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$82,133	\$82,133	\$82,133	\$82,133	\$82,133	\$82,133	100.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.
MEX16160200725942	Ampliación De Electrificación Calle Los Pinos - 169896	169896	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,215,096	\$1,215,096	\$1,215,096	\$1,215,096	\$1,215,096	\$1,215,096	100.00	\$0	Otros	155	100.00	0.00	Financiera: TESORERÍA FEDERAL / FINANZAS PÚBLICAS / TESORERÍA FEDERAL / REGISTRO FISCAL / Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX1616020064444	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria Nezahualcoyotl Car 150003003 - 45477	45477	México	Hueyoptlta	San Francisco Zacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$316,336	\$316,336	\$316,336	\$157,460	\$157,460	\$157,460	49.78	0	Metros Cuadrados	121	100.00	49.78	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649288	Construcción De Aula En Escuela Secundaria 105 Abo De Juárez Ct Tn 15000999 Tv 150007900 - 45518	45518	México	Hueyoptlta	Hueyoptlta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$316,336	\$316,336	\$316,336	\$157,460	\$157,460	\$157,460	49.78	0	Metros Cuadrados	573	100.00	49.78	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200654009	Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Of No 204 Cuicahu0385i - 45498	45498	México	Hueyoptlta	Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$316,336	\$316,336	\$316,336	\$157,852	\$157,852	\$157,852	49.90	0	Metros Cuadrados	227	100.00	49.90	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200661345	Construcción De Aula En Colegio De Bachilleres Del Estado De México Cobam Cti5000509s - 45465	45465	México	Hueyoptlta	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$316,336	\$316,336	\$316,336	\$284,269	\$284,269	\$284,269	89.86	0	Metros Cuadrados	304	100.00	89.86	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200663021	Construcción De Sanitarios En Telesecundaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 92381	92381	México	Hueyoptlta	Tecotlaltepa de Espata (Tecotlaltapan )	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$293,257	\$293,257	\$293,257	\$14,400	\$14,400	\$14,400	4.91	0	Metros Cuadrados	85	100.00	4.91	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel. La obra se encuentra en proceso y debido a que no hay un acuerdo de la realización de las obras por la gestión de la Secretaría de Educación y el SE. Se requiere de presupuesto y el se realiza la obra. Se requiere de presupuesto y el se realiza la obra. Se requiere de presupuesto y el se realiza la obra.
MEX16160200703933	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Silvestre Revueltas - 92496	92496	México	Hueyoptlta	Hueyoptlta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$463,515	\$463,515	\$463,515	\$231,350	\$231,350	\$231,350	49.91	0	Metros Cuadrados	164	100.00	49.91	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200709414	Construcción De Fozo Profundo De Agua Potable En San Marcos Jilotzingo - 89647	89647	México	Hueyoptlta	Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,471,876	\$2,471,876	\$2,471,876	\$2,189,253	\$2,189,253	\$2,189,253	88.57	0	Otros	8,523	100.00	88.57	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200644613	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Línea De Conducción - 60315	60315	México	Isidro Fabela	Cañada de Coofres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$209,634	\$209,634	\$209,634	29.95	0	Otros	594	100.00	45.00	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200644614	Rastreo Y Repavimentación De Caminos Rurales Con Índices De Marginalización Alta - 37088	37088	México	Isidro Fabela	Cañada de Coofres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$418,670	\$418,670	\$418,670	\$209,335	\$209,335	\$209,335	50.00	0	Metros Cuadrados	594	100.00	70.00	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200647028	Construcción De Red De Agua Potable Del Tanque Existente Hacia La Comunidad De San Pablo - 37240	37240	México	Itzapán de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$489,602	\$489,602	\$489,602	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	105	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200687799	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable En Comunidad De San Pablo. - 89882	89882	México	Itzapán de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,199,940	\$359,982	\$1,199,940	\$359,982	\$359,982	\$359,982	30.00	0	Otros	105	100.00	65.00	Financieras / Físicas / Reintegración: ESTA OBLA DE INICIACIÓN DE PROYECTO - SIEMPRE. Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Paso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687800	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle S/N, En Fortezuelos (San Andrés) - 90817	90817	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,017	\$808,658	\$1,000,017	\$808,658	\$808,658	\$808,658	\$808,658	80.86	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.
MEX16160200698679	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Atrás De La Capilla Principal Del Rincón De Dios. - 89679	89679	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Verbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,199,918	\$359,975	\$1,199,918	\$359,975	\$359,975	\$359,975	\$359,975	30.00	\$0	Otros	208	100.00	50.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.
MEX16160200698764	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Conocida Como 'Loma De Los Repeteleros' (Camino Saca Cosechas) - 101825	101825	México	Ixtapan de la Sal	El Abrojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,153,238	\$1,153,238	\$1,153,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	301	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200709619	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle De Acceso A La Comunidad (Primera Etapa), En Yautepac - 91802	91802	México	Ixtapan de la Sal	Yautepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,335,773	\$1,158,463	\$1,335,773	\$1,158,463	\$1,158,463	\$1,158,463	86.73	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200709620	Construcción De Red De Agua Potable, Del Tanque Hacia La Comunidad Del Rincón De Dios, Verbas Buenas. - 90014	90014	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Verbas Buenas.	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$470,609	\$470,609	\$470,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	208	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200709708	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre, Col Revolución Del Km 0+000 Al Km 0+060 (Ageb 0093) - 98673	98673	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$76,396	\$76,396	\$76,396	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200715050	Ampliación De Red De Drenaje En Calle De Los Beltrán Calle Principal Y Calle De Los Torres Plan De San Miguel - 188134	188134	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	678	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200720391	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Privada Francisco Y Madero En El Barrio De San Pedro Ageb - 177866	177866	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$101,646	\$101,646	\$101,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200720394	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En Comunidad De Fortezuelos. - 89514	89514	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,199,828	\$1,199,827	\$1,199,827	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	132	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200725949	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre, Col Revolución Del Km 0+000 Al Km 0+060 (Ageb 0093) - 98682	98682	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$113,468	\$113,468	\$113,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro de obra concluido - 21/07/2016. Para el siguiente nivel.	



Total: 1134

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16160200661510	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Laguna - 67218	67218	México	Ixtapan del Oro	La Mesa de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,237	\$449,237	\$449,237	\$449,237	\$449,237	\$449,237	89.98	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200687802	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Secundaria - 81033	81033	México	Ixtapan del Oro	El Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Educación	En Ejecución	2016		\$831,881	\$831,881	\$831,881	\$831,881	\$831,881	\$831,881	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200693236	Construcción De Aula Para Preescolar - 81059	81059	México	Ixtapan del Oro	Miahustlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahustlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Educación	En Ejecución	2016		\$349,056	\$349,056	\$349,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200704207	Ampliación De Red De Distribución Para Agua Potable - 78146	78146	México	Ixtapan del Oro	La Calera de los Gallos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$69,923	\$62,931	\$69,923	\$53,300	\$53,300	\$53,300	76.23	\$0	Metros lineales	80	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200709709	Construcción De Red De Drenaje - 81170	81170	México	Ixtapan del Oro	La Calera de los Gallos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$199,846	\$179,861	\$199,846	\$147,262	\$147,262	\$147,262	73.69	\$0	Metros lineales	150	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200709710	Ampliación Del Camino Lateral De La Carretera Ixtapan Del Oro Santo Tomas - 81102	81102	México	Ixtapan del Oro	La Calera de los Gallos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$378,654	\$378,654	\$378,654	\$378,654	\$378,654	\$378,654	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200715053	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable - 80985	80985	México	Ixtapan del Oro	El Tepereal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,985	\$299,985	\$299,985	\$299,985	\$299,985	\$299,985	100.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200720396	Rastreo De Caminos Rurales - 81093	81093	México	Ixtapan del Oro	Milpillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,438,051	\$1,396,246	\$1,438,051	\$1,395,407	\$1,395,407	\$1,395,407	97.03	\$0	Metros lineales	2,650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200687803	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Paraje El Gigante, En La Comunidad Ejido De La Purísima. - 102051	102051	México	Ixtlahuaca	Ejido la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$244,596	\$244,596	\$244,596	\$194,931	\$194,931	\$194,931	79.70	\$0	Metros lineales	250	100.00	79.70	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200687805	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varios Ramales y Construcción De Fosa Séptica - 107490	107490	México	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$490,170	\$490,170	\$490,170	\$444,892	\$444,892	\$444,892	90.76	\$0	Metros lineales	200	100.00	90.76	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200687806	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Frente A La Telesecundaria Y Primaria, En La Comunidad De Ejido 20 De Noviembre, Ixtlahuaca, México - 104941	104941	México	Ixtlahuaca	Ejido 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$87,861	\$87,861	\$87,861	\$87,680	\$87,680	\$87,680	99.79	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - 21/09/16. Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200698768	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Manzana 1 Y 4. - 103452	103452	México	Ixtlahuaca	San Mateo Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$556,424	\$556,424	\$556,424	\$528,021	\$528,021	\$528,021	94.90	\$0	Metros lineales	350	100.00	95.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698770	Ampliación De Drenaje Sanitario En Manzana 1, 2 y 3 (Varios Ramales) - 108536	108536	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,509,298	\$1,509,298	\$1,509,298	\$452,708	\$452,708	\$452,708	29.99	\$0	Metros lineales	750	100.00	29.99	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698771	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino A Las Vías Del Ferrocarril En La Comunidad De La Bandera, Ixtlahuaca, México - 105882	105882	México	Ixtlahuaca	La Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$481,960	\$481,960	\$481,960	\$481,372	\$481,372	\$481,372	99.88	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704208	Encementado En Camino Principal Por La Esc. Kids Gomez Lugo En La Comunidad De Guadalupe Cachi, Ixtlahuaca, México - 105236	105236	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$262,874	\$262,874	\$262,874	\$229,154	\$229,154	\$229,154	87.17	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	87.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704209	Ampliación De Línea De Drenaje Sanitario En Camino Principal En El Barrio Las Moras En La Comunidad De San Juan De Las Manzanas, Ixtlahuaca, - 106663	106663	México	Ixtlahuaca	San Juan de las Manzanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$423,619	\$423,619	\$423,619	\$401,260	\$401,260	\$401,260	94.72	\$0	Metros lineales	300	100.00	94.72	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704211	Ampliación De Drenaje Sanitario En Mza. 4, 7 y 8 (Varios Ramales) - 108101	108101	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ladera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$674,878	\$674,878	\$674,878	\$640,135	\$640,135	\$640,135	94.85	\$0	Metros lineales	350	100.00	95.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704212	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico Hacia El Otatorio. - 108191	108191	México	Ixtlahuaca	Barrio de Shira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$358,446	\$358,446	\$358,446	\$358,186	\$358,186	\$358,186	99.93	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704213	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Fosa Séptica Hacia El Canal - 107515	107515	México	Ixtlahuaca	Ejido de Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$140,396	\$140,396	\$140,396	\$128,475	\$128,475	\$128,475	91.51	\$0	Metros lineales	223	100.00	91.51	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704214	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Bandera, Ixtlahuaca, México - 106074	106074	México	Ixtlahuaca	La Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$210,628	\$210,628	\$210,628	90.79	\$0	Metros lineales	450	100.00	90.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709713	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Barrio Alto, (Manzana 2) - 108268	108268	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$266,498	\$266,498	\$266,498	\$266,479	\$266,479	\$266,479	99.99	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	99.99	Financieras / Físicas / Registro SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.





Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200720400	Ampliación De Pavimento Hidráulico En Camino Principal En La Comunidad De San Miguel El Alto, Ixtlahuaca, México - 105947	105947	México	Ixtlahuaca	San Miguel el Alto (Ranchos Viejos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$776,032	\$776,032	\$776,032	\$738,908	\$738,908	\$738,908	95.22	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	95.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720401	Revestimiento De Camino Principal Con Pedraplen Y Base - 103173	103173	México	Ixtlahuaca	Guadalupe del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,868,729	\$3,868,729	\$3,868,729	\$3,741,312	\$3,741,312	\$3,741,312	96.71	\$0	Metros lineales	645	100.00	97.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725954	Revestimiento De Camino En Varios Tramos De La Localidad - 105696	105696	México	Ixtlahuaca	Ejido de Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$326,465	\$326,465	\$326,465	\$309,918	\$309,918	\$309,918	94.93	\$0	Otros	600	100.00	94.93	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654186	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José Montesinos, 3ª Manzana - 63528	63528	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$61,500	\$61,500	\$61,500	30.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656547	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 62423	62423	México	Jilotepec	San Lorenzo Nenamicoyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$171,000	\$171,000	\$171,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659064	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Lic. Alfredo Del Mazo González - 62981	62981	México	Jilotepec	San Martín Tuchiuitlapi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$460,302	\$460,302	\$460,302	\$138,085	\$138,085	\$138,085	30.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659065	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 62969	62969	México	Jilotepec	San Martín Tuchiuitlapi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$409,285	\$409,285	\$409,285	\$122,785	\$122,785	\$122,785	30.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659076	Rehabilitación De Camino Principal Entropque (Jilomaxvillas)- Aldama - 118655	118655	México	Jilotepec	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,447,675	\$2,447,675	\$2,447,675	\$733,697	\$733,697	\$733,697	29.98	\$0	Otros	1,800	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698729	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños It-Zamma - 78936	78936	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$285,994	\$285,994	\$285,994	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704188	Construcción De Drenaje Sanitario La Curvita - 118709	118709	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$240,365	\$240,365	\$240,365	\$72,107	\$72,107	\$72,107	30.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIIFOM: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200704189	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Manzana - 80658	80658	México	Jilotepec	Doxhicho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,740,000	\$521,996	\$521,996	\$521,996	30.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200704190	Construcción De Línea De Agua Potable Del Carrasco De Bomboque A La 1ra Manzana Las Vegas - 80504	80504	México	Jilotepec	San Lorenzo Menamicoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$406,923	\$406,923	\$406,923	29.81	\$0	Metros lineales	502	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200709677	Construcción De Drenaje Sanitario, 2ª Manzana - 80372	80372	México	Jilotepec	Dexcani Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$958,281	\$958,281	\$958,281	87.12	\$0	Metros lineales	366	100.00	88.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200709678	Construcción De Drenaje Sanitario Los Velasquez - 80604	80604	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$954,000	\$954,000	\$954,000	\$286,062	\$286,062	\$286,062	29.99	\$0	Metros lineales	324	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200715009	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Dr. Jorge Jiménez Cantú - 78830	78830	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$203,947	\$203,947	\$203,947	29.99	\$0	Metros Cuadrados	656	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200715013	Construcción De Drenaje Sanitario Camino San Lorenzo Canalejas - 80535	80535	México	Jilotepec	San Lorenzo Oteyucó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,104,080	\$1,104,080	\$1,104,080	96.01	\$0	Metros lineales	230	100.00	96.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200715015	Rehabilitación De Camino Principal - 169952	169952	México	Jilotepec	Santiago Oxboc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,223,750	\$1,223,750	\$1,223,750	\$366,856	\$366,856	\$366,856	29.98	\$0	Otros	1,624	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200715016	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Manzana Los Barbosa - 80623	80623	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$404,962	\$404,962	\$404,962	30.00	\$0	Metros lineales	423	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200720356	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Profr. Rafael Ramírez - 118255	118255	México	Jilotepec	Mataxhi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016	\$433,870	\$433,870	\$433,870	\$130,155	\$130,155	\$130,155	30.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200654208	Construcción De Depósito Para Agua Potable Manzana Cuarta - 57844	57844	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$980,000	\$858,519	\$772,667	\$858,519	\$834,423	\$834,423	\$834,423	97.19	\$0	Otros	260	0.00	97.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661517	Construcción De Depósito Para Agua Potable Manzana Tercera - 57907	57907	México	Jiquipilco	Manzana Tercera Panthé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$270,000	\$269,860	\$242,874	\$269,860	\$239,179	\$239,179	\$239,179	88.63	\$0	Otros	98	0.00	88.00	Financiera / Física / Registrada - EJECUTORA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693303	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica Calle Los Pinos - 82221	82221	México	Jiquipilco	Loma de San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$713,745	\$642,371	\$713,745	\$458,710	\$458,710	\$458,710	64.27	\$0	Metros lineales	250	100.00	64.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE CAJAS DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE SAN FELIPE - EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200693304	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica - 70094	70094	México	Jiquipilco	Ejido de Mañi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,347,199	\$1,212,479	\$1,347,199	\$1,217,542	\$1,217,542	\$1,217,542	90.38	\$0	Metros lineales	300	100.00	90.38	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SEPTICA DE EJIDO DE MAÑI - EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200693338	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Camino A Colonia Morelos - 100778	100778	México	Jiquipilco	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$154,068	\$138,661	\$154,068	\$46,220	\$46,220	\$0	30.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A COLONIA MORELOS - EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200698663	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario El Lindero - 85945	85945	México	Jiquipilco	San Bartolo Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$249,163	\$224,246	\$249,163	\$74,749	\$74,749	\$0	30.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EL LINDERO, EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO OCOITITLAN - EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200698684	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Red De Drenaje Sanitario En Camino A Un Costado Del Campo De Futbol - 126351	126351	México	Jiquipilco	Ejido Llano Grande (Planta Piloto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$504,996	\$454,497	\$504,996	\$497,241	\$497,241	\$497,241	98.46	\$0	Metros Cuadrados	966	100.00	98.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LLANO GRANDE (PLANTA PILOTO) - EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200704161	Modernización Y Ampliación Del Camino San Felipe Santiago San Bartolo Ocotitlan - 82101	82101	México	Jiquipilco	San Bartolo Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$7,772,962	\$5,829,722	\$7,772,962	\$1,167,042	\$1,167,042	\$1,167,042	15.01	\$0	Metros Cuadrados	8,370	100.00	75.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE SAN FELIPE SANTIAGO SAN BARTOLO OCOITITLAN DEL SEMESTRE ANTERIOR AL 2016, TRABAJA A MODIFICAR DEL SEMESTRE ANTERIOR PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200704218	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 85951	85951	México	Jiquipilco	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,397,310	\$1,257,579	\$1,397,310	\$1,270,334	\$1,270,334	\$1,270,334	90.91	\$0	Otros	310	100.00	90.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICIDAD, COMUNIDAD LA NOPALERA, EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200709624	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario Los Vilchis - 100332	100332	México	Jiquipilco	San Bartolo Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$699,667	\$629,700	\$699,667	\$209,900	\$209,900	\$209,900	30.00	\$0	Metros lineales	342	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO LOS VILCHIS EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO OCOITITLAN, EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200709625	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Principales - 85953	85953	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,275,294	\$1,147,765	\$1,275,294	\$984,287	\$984,287	\$984,287	77.18	\$0	Metros lineales	1,356	100.00	77.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE SANTIAGO - EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200709680	Modernización Y Ampliación De La Carretera Buenos Aires - 77589	77589	México	Jiquipilco	Barrio Primero Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,957,569	\$2,218,176	\$2,957,569	\$887,271	\$444,369	\$444,369	15.02	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	15.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BUENOS AIRES EN EL EJIDO AL NO. 1410, TRAMO A MODIFICAR DEL SEMESTRE ANTERIOR AL 2016, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200709720	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad - 126366	126366	México	Jiquipilco	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,699,582	\$1,529,624	\$1,699,582	\$509,875	\$509,875	\$509,875	30.00	\$0	Metros lineales	467	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS GOLONDRINAS, EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.
MEX16160200715020	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 85937	85937	México	Jiquipilco	Dolores Amarillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$967,602	\$870,842	\$967,602	\$290,281	\$290,281	\$290,281	30.00	\$0	Metros lineales	836	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recursos El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la OSA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE DOLORS AMARILLAS - EJIDADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200715021	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 127783	127783	México	Jiquipilco	Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,295,035	\$2,065,532	\$2,295,035	\$688,511	\$688,511	\$0	30.00	\$0	Otros	600	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la obra: Ampliación de la red de energía eléctrica, en la comunidad de Loma de Malacota, el apoyo a la ejecución de la obra de la Unidad de Medida de Mantenimiento: Para el ejercicio.
MEX16160200715057	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable Ambos Lados De La Carretera - 82282	82282	México	Jiquipilco	Colonia Benito Juárez San Felipe Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$664,878	\$598,391	\$664,878	\$199,464	\$199,464	\$199,464	30.00	\$0	Metros lineales	492	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la obra: Rehabilitación de la línea de agua potable ambos lados de la carretera de la colonia Benito Juárez, Jiquipilco, México. - SISTEMA: Para el ejercicio.
MEX16160200720312	Construcción De Camino Con Pavimento De Concreto Hidráulico - 126353	126353	México	Jiquipilco	San Bartolo Cotatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,208,909	\$1,088,018	\$1,208,909	\$362,673	\$362,673	\$362,673	30.00	\$0	Metros Cuadrados	792	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico de camino de obra nueva, las arroyos Jiquipilco, México. - SISTEMA: Para el ejercicio.
MEX16160200720384	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Fosa Séptica - 85940	85940	México	Jiquipilco	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,668,957	\$2,402,062	\$2,668,957	\$800,687	\$800,687	\$800,687	30.00	\$0	Metros lineales	427	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, de la obra: Construcción de la red de drenaje sanitario y fosa séptica, en la comunidad del colonia Emiliano Zapata. - SISTEMA: Para el ejercicio.
MEX16160200720405	Construcción De Depósito Para Agua Potable - 85944	85944	México	Jiquipilco	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$296,894	\$296,894	\$89,068	\$89,068	\$89,068	30.00	\$0	Otros	1,019	0.00	30.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, obra: Construcción de depósito para agua potable, pie del cerro, localidad de Pie del Cerro. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725880	Modernización Y Ampliación Del Camino Colonia Benito Juárez San Bartolo Cotatitlán - 82175	82175	México	Jiquipilco	San Bartolo Cotatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,281,516	\$8,461,137	\$11,281,516	\$1,693,584	\$1,693,584	\$1,693,584	15.01	\$0	Metros Cuadrados	5,647	100.00	50.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, obra: Modernización y ampliación del camino Benito Juárez, San Bartolo Cotatitlán, Jiquipilco, México. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725891	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica - 100771	100771	México	Jiquipilco	Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,552,289	\$1,397,060	\$1,552,289	\$1,306,366	\$1,306,366	\$1,306,366	84.16	\$0	Otros	966	100.00	84.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, obra: Ampliación de la red de energía eléctrica, manzana primera, de Santa Cruz Tepexpan. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725959	Ampliación De La Energía Eléctrica De La Unidad Deportiva A La Carretera Principal Manzana Cuarta Nombre De Días - 100777	100777	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,240,354	\$2,016,319	\$2,240,354	\$672,106	\$672,106	\$0	30.00	\$0	Otros	650	100.00	30.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, obra: Ampliación de la energía eléctrica, manzana cuarta, de Santa Cruz Tepexpan. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644622	Modernización Y Ampliación De Camino Endare Cabecera Municipal - 63464	63464	México	Jocotitlán	Santa María Endare	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$951,418	\$951,418	\$951,418	\$951,418	\$951,418	\$951,418	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera de Recurso de Ejercicio de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, obra: Modernización y ampliación de camino Endare Cabecera Municipal, Jiquipilco, México. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644623	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 75247	75247	México	Jocotitlán	Santiago Yehca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$601,835	\$601,835	\$601,835	\$601,835	\$601,835	\$601,835	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, obra: Ampliación de la red de agua potable, Santiago Yehca. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200647031	Ampliación De Sanitario En Calle Camino Real En Cuartel Lourdes - 75698	75698	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$51,870	\$51,870	\$51,870	\$51,870	\$51,870	\$51,870	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, obra: Ampliación de la red de agua potable, calle Camino Real en Cuartel Lourdes. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200647032	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica - 75559	75559	México	Jocotitlán	Santiago Casandeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiera / Registro de Recurso El Avance del Tercer Trimestre de 2016, obra: Ampliación de la línea y red de energía eléctrica, Santiago Casandeje. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX161602006569	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 75255	75255	México	Jocotitlán	Santiago Casandeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOPTILÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$656,223	\$656,223	\$656,223	\$656,223	\$656,223	\$656,223	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661518	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 62860	62860	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOPTILÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,662,794	\$1,662,794	\$1,662,794	\$1,662,794	\$1,662,794	\$1,662,794	100.00	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX1616020069875	Construcción De Aula En Centro De Bachillerato Tecnológico Dr Maximiliano Ruiz Castañeda - 75746	75746	México	Jocotitlán	Barrio de San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOPTILÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Educación	En Ejecución	2016	\$465,577	\$465,577	\$465,577	\$465,577	\$465,577	\$465,577	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704219	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre A Un Costado Del Tecnológico - 76250	76250	México	Jocotitlán	Barrio de San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOPTILÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$19,170	\$19,170	\$19,170	\$19,170	\$19,170	\$19,170	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709721	Construcción De Sangunas Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 76177	76177	México	Jocotitlán	Barrio de San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOPTILÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$111,600	\$99,660	\$111,600	\$99,660	\$99,660	\$99,660	89.30	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	89.30	Financiera: / Física: / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725882	Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 75962	75962	México	Jocotitlán	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOPTILÁN DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$112,485	\$112,485	\$112,485	\$112,485	\$112,485	\$112,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693276	Construcción De Concreto Hidráulico De La Calle Al Panteón - 111791	111791	México	Juquicingo	Mextleca de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$467,025	\$467,025	\$467,025	\$467,025	\$467,025	\$467,025	100.00	\$0	Otros	961	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra concluida / Física: la obra se encuentra concluida / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698688	Rehabilitación De La Red De Drenaje De La Calle Benito Juárez - 111860	111860	México	Juquicingo	Juquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,531	\$169,531	99.72	\$0	Metros lineales	528	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698689	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Al Durango Primera Etapa - 111849	111849	México	Juquicingo	Juquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$132,500	\$132,500	\$132,500	\$132,500	\$131,992	\$131,992	99.62	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709627	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y Alcantarillado De La Calle Luis Valdivia - 111836	111836	México	Juquicingo	Techuchulco de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,931	\$849,931	\$849,931	\$849,931	\$849,931	\$849,931	100.00	\$0	Metros lineales	3,820	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra concluida / Física: la obra está concluida / Registro de la obra en el SIFOP: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720314	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Y Alcantarillado De La Calle 5 De Mayo - 111866	111866	México	Juquicingo	Techuchulco de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$597,000	\$590,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro de la obra en el SIFOP: ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN / SIFOP: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200644624	Construcción De Tejado En Area De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Doctor Jose Carlos Sosa Moss - 40941	40941	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,747	\$2,038,557	\$2,038,557	\$1,048,474	\$1,007,544	\$1,007,544	\$1,007,544	\$1,007,544	49.42	\$0	Metros Cuadrados	351	0.00	96.00	Financieras / Fiscales / Registros: 212000; Para el siguiente conv.
MEX16160200659096	Construccion De Pavimentacion En Calle Jazmin - 15654	15654	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$550,118	\$2,303,474	\$2,038,557	\$550,117	\$549,879	\$549,879	\$549,879	\$549,879	23.87	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	99.96	Financieras / Fiscales / Registros: 212000; Para el siguiente conv.
MEX16160200644626	Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria Tierra Y Libertad - 49276	49276	México	Malinalco	Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$96,105	\$300,000	\$96,105	\$96,105	\$96,105	\$96,105	32.04	\$0	Metros lineales	44	100.00	32.00	Financieras / Fiscales / Registros:
MEX161602006687815	Rehabilitación Camino Saca Cosescha Noxtepec De Zaragoza - 92658	92658	México	Malinalco	Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,996	\$49,996	\$49,996	\$49,996	99.99	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros:
MEX16160200693280	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Paraje Las Truchas Barrio De La Soledad - 171728	171728	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$52,662	\$52,662	\$52,662	\$52,662	35.11	\$0	Metros lineales	8,045	100.00	20.00	Financieras / Fiscales / Registros:
MEX16160200698699	Rehabilitación Camino Saca Cosescha Paraje Rancho Seco Barrio San Juan - 156414	156414	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,996	\$49,996	\$49,996	\$49,996	99.99	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros:
MEX16160200704170	Construcción Camino Saca Cosescha Paraje Acazotlan Barrio De San Martin - 92796	92796	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,768	\$59,768	\$59,768	\$59,768	99.61	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros:
MEX16160200704223	Construccion De Tejado En Area De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Benito Juarez Santa Maria Xoquiatic - 141571	141571	México	Malinalco	Santa Maria Xoquiatic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$775,390	\$775,390	\$775,390	\$775,390	\$775,390	\$775,390	\$775,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	329	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros:
MEX16160200704224	Construccion Camino Saca Cosescha Comunidad Santa Maria Xoquiatic - 167276	167276	México	Malinalco	Santa Maria Xoquiatic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$79,950	\$79,950	\$79,950	\$79,950	99.94	\$0	Metros lineales	329	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros:
MEX16160200720408	Rehabilitación De Pozos De Agua Noxtepec De Zaragoza - 167294	167294	México	Malinalco	Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	50.00	\$0	Otros	642	100.00	50.00	Financieras / Fiscales / Registros:
MEX16160200720409	Rehabilitación Camino Saca Cosescha En La Comunidad De Santa Maria Xoquiatic - 167282	167282	México	Malinalco	Santa Maria Xoquiatic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,950	\$49,950	\$49,950	\$49,950	99.90	\$0	Metros lineales	329	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX1616020072581	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Vasco De Quiroga Barrio De San Martín - 141424	141424	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$2,275,390	\$2,270,115	\$2,275,390	\$2,270,115	\$2,270,115	\$2,270,115	99.77	\$0	Metros Cuadrados	8,045	100.00	99.77	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX1616020072582	Construcción Camino Sacatecocha Paraje Campos De San Martín Ubicada En El Barrio De San Martín - 140393	140393	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX1616020072592	Construcción Camino Saca Cosecha Paraje El Mango Ubicada El La Comunidad De El Palmar De Guadalupe - 140420	140420	México	Malinalco	Palmar de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,193	\$79,193	\$79,193	\$79,088	\$79,088	\$79,088	99.87	\$0	Metros lineales	635	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX16160200687490	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 145798	145798	México	Metepec	San Bartolomé Tlahualilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$522,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	53	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX16160200687491	Mejora En Aulas Y Construcción De Aula, En El Preescolar Estatal Laura Méndez De Cuenca, (Obra Complementaria) - 100506	100506	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$805,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,607	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX16160200687492	Mejora En Aulas De La Escuela Primaria Federal Minerva. (Obras Complementarias) - 100564	100564	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,094	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX16160200687493	Pavimentación De La Calle Libertad Entre Miguel Hidalgo Y Costilla Y Asfalto Existente, (Obra Complementaria) - 100603	100603	México	Metepec	Santa María Magdalena Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE METEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$575,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,312	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX16160200687494	Mejoramiento De La Vivienda Con Piso Firme Obra Directa - 146365	146365	México	Metepec	Santa María Magdalena Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$19,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX16160200687495	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 146326	146326	México	Metepec	Santa María Magdalena Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,322,220	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	327	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración
MEX16160200693025	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 145831	145831	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$427,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	43	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Reintegración



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693026	Mejora De Aulas Y De Sanitarios En El Preescolar Estatal Lic Adolfo López Mateos Obra Complementaria - 147830	147830	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,846	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200698428	Mejoramiento De La Vivienda Con Piso Firme Obra Directa - 146394	146394	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200698429	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 145960	145960	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200703937	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero Entre Matamoros Y Miguel Hidalgo Y Costilla, (Obra Complementaria) - 100583	100583	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NETEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$840,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,607	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200703938	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 145618	145618	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,562,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	358	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200703939	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 145943	145943	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,662,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	163	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200703940	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 146314	146314	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200709416	Adoctrinado De La Calle Oaxaca Entre Celaya Y Querétaro, (Obra Complementaria) - 100624	100624	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NETEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,727,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,090	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200714735	Mejoramiento De La Vivienda Con Piso Firme Obra Directa - 146341	146341	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200714736	Mejoramiento De La Vivienda Con Piso Firme Obra Directa - 146370	146370	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,680	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros
MEX16160200720061	Mejora Y Equipamiento De Cocina Comedor En El Preescolar Bulalila Guzmán Barrón Obra Directa - 147708	147708	México	Metepec	San Jorge Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NETEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,156	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros





Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200725634	Mejora De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Estatal José María Morelos Y Pavón Obra Complementaria - 147879	147879	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,481	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160200725635	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuartos Dormitorio Obra Directa - 145892	145892	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$380,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	38	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160200725636	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuartos Dormitorio Obra Directa - 145865	145865	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$142,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160200725637	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuartos Dormitorio Obra Directa - 145974	145974	México	Metepec	San Jorge Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160200725638	Mejoramiento De La Vivienda Con Paso Firme Obra Directa - 146359	146359	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,360	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160200725639	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuartos Dormitorio Obra Directa - 146026	146026	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	183	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160200651694	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 31825	31825	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$27,700	\$27,700	\$27,700	13.85	\$0	Otros	2,908	100.00	14.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registros: FISYONAL Para el siguiente nivel.
MEX161602006687546	Continuación De Centro De Salud - 95658	95658	México	Morelos	Ejido de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$33,750	\$33,750	\$33,750	22.50	\$0	Metros Cuadrados	366	100.00	21.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registros: FISYONAL Para el siguiente nivel.
MEX16160200693027	Terminación De Barda Perimetral De Centro De Salud - 187977	187977	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	799	100.00	0.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registros: FISYONAL Para el siguiente nivel.
MEX16160200693028	Terminación De Centro De Salud De Chidaje - 103268	103268	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$138,547	\$138,547	\$138,547	\$33,150	\$33,150	\$33,150	23.93	\$0	Metros Cuadrados	4,796	100.00	25.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registros: FISYONAL Para el siguiente nivel.
MEX16160200693029	Construcción De Ecomenadon De La Huerta A Buenavista - 96651	96651	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,650	\$129,650	\$129,650	99.73	\$0	Metros Cuadrados	4,796	100.00	100.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Física: SO REPORTADO ES CON COPE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registros:



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200693030	Continuación De Encenentado Paraje Los Millan - 147056	147056	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$9,625	\$9,625	\$9,625	3.21	0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	5.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693088	Continuación De Barda Perimetral De La Esc Prima Ignacio Zaragoza - 101064	101064	México	Morelos	San Gregorio Macapecko Barrio Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$119,252	\$119,252	\$119,252	79.50	0	Metros lineales	799	100.00	80.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698431	Construcción De Encenentado Paraje Tierras Blancas Hacia Chico - 90222	90222	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,927	\$99,927	\$99,927	99.93	0	Metros Cuadrados	4,796	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698432	Construcción De Encenentado Paraje Ojo De Agua - 96061	96061	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,950	\$129,950	\$129,950	99.96	0	Metros Cuadrados	4,796	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698492	Construcción De Encenentado Varios Parajes La Cofradia - 184847	184847	México	Morelos	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$37,500	\$37,500	\$37,500	5.36	0	Metros Cuadrados	1,080	100.00	7.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698493	Construcción De Centro De Salud En Col Yeo I Madero - 136431	136431	México	Morelos	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$108,570	\$108,570	\$108,570	36.19	0	Otros	4,796	100.00	38.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703941	Continuación De Encenentado En Av Principal - 88674	88674	México	Morelos	Rancheria San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,992	\$299,992	\$299,992	100.00	0	Metros Cuadrados	983	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703942	Construcción De Drenaje Diferentes Parajes - 124505	124505	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$29,550	\$29,550	\$29,550	12.85	0	Metros lineales	4,796	100.00	13.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703943	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Paraje Los Finicos Primera Etapa - 147264	147264	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,245,297	\$2,245,297	\$2,245,297	\$1,122,042	\$1,122,042	\$1,122,042	49.97	0	Otros	4,500	100.00	52.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703979	Continuación De Encenentado La Cañada - 89120	89120	México	Morelos	La Cañada (San Marcos Tlaxalpan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,927	\$99,927	\$99,927	99.93	0	Metros Cuadrados	5,866	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709417	Construcción De Encenentado Paraje El Escobal - 89789	89789	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$129,950	\$129,950	\$129,950	99.96	0	Metros Cuadrados	4,796	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709418	Construcción De Drenaje Diferentes Parajes - 135875	135875	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$354,874	\$354,874	\$354,874	88.72	0	Metros lineales	6,509	100.00	89.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FISCAL: LO REPORTADO ES CON COSTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SIPDIN: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616020070468	Construcción De Eneamentado Maritza Once Leyes De Reforma - 14825	14825	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$8,100	\$8,100	\$8,100	1.35	\$0	Metros Cuadrados	3,950	100.00	4.00	Financiera: SO REPORTADO ES AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200714737	Construcción De Eneamentado De Encuati A Enchada - 97172	97172	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,952	\$99,952	\$99,952	99.95	\$0	Metros Cuadrados	4,796	100.00	100.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200714738	Continuación De Eneamentado En Calle Maria Garcia - 139309	139309	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$13,050	\$13,050	\$13,050	4.35	\$0	Metros Cuadrados	4,400	100.00	6.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200714739	Continuación De Eneamentado De La Trampa Al Teolote - 86593	86593	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$120,979	\$120,979	\$120,979	60.49	\$0	Metros Cuadrados	4,583	100.00	59.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200714740	Terminación De Eneamentado El Cerrito - 95560	95560	México	Morelos	Tlalpujahull a	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,127	\$148,127	\$148,127	98.75	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	96.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200720063	Terminación De Puente El Zapatero - 119059	119059	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$114,566	\$114,566	\$114,566	38.19	\$0	Otros	4,796	100.00	41.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725641	Construcción De Eneamentado Del Boulevard A La Esc Gorrion - 190703	190703	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$6,500	\$6,500	\$6,500	2.17	\$0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	4.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725677	Construcción De Eneamentado Del Boulevard A La Esc Primaria Leyes De Reforma - 86126	86126	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$481,603	\$481,603	\$481,603	96.32	\$0	Metros Cuadrados	3,983	100.00	100.00	Financiera: SO REPORTADO ES AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725678	Continuación De Bards Perimetral De La Esc Prim Sor Juana Ines De La Cruz - 138224	138224	México	Morelos	Ejido de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$60,750	\$60,750	\$60,750	24.30	\$0	Metros lineales	400	100.00	26.00	Financiera: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Fecha: SO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 / Registro: SI/NO/NA Para el siguiente nivel.
MEX16160200646874	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Mariano Anzuela - 70256	70256	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,641	100.00	0.00	Financiera: LA OBRAS DE INICIACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y OBRAS DE INICIACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200649305	Rehabilitación De Calle Tierra Y Libertad - 69508	69508	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,860,000	\$4,860,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,341	100.00	0.00	Financiera: LA OBRAS DE INICIACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y OBRAS DE INICIACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200649306	Rehabilitación De Calle Colinas De Gaselas Ira Etapa Con Concreto Hidráulico - 69816	69816	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,482,468	\$4,482,468	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,808	100.00	0.00	Financiera: LA OBRAS DE INICIACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y OBRAS DE INICIACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Pago	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200649307	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Mexico 86 - 65849	65849	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,390,264	\$5,390,264	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,430	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200656403	Techado En Area De Imparticionde Educacion Fisica En la Esc Secundaria Venustiano Carranza - 70084	70084	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,237	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200656404	Mejoramiento Y Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Mexico 86 - 65738	65738	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,950,217	\$2,950,217	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,430	100.00	0.00	Financiera: / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200661367	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Esc Sec Felipe Y Villarejo - 66760	66760	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,961	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200661368	Rehabilitacion Del Tanque De Agua Potable Benito Juarez - 66324	66324	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,251,055	\$1,251,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,333	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200698494	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Sec Estado De Mexico - 77549	77549	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200698495	Mejoramiento De Aulas En Esc Sec Estado De Mexico - 78171	78171	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200698496	Actualizacion De Equipos De Computo De Escritorio, Scanner, Para La Atencion Ciudadana - 92412	92412	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$238,560	\$238,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200703980	Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Primaria Nezahualcoyotl - 82684	82684	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200703981	Plan Para La Mejora De La Gestion En La Atencion A La Ciudadania Naucalpanense - 93615	93615	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100.00	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200703982	Construccion De Sanitario En La Telesec Adolfo Lopez Mateos - 77421	77421	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:
MEX16160200703983	Construccion De Aula Esc Sec Otilio Montaño - 78981	78981	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / FISCAL: LA OSA SE ENCUESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registros:



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200703984	Techado En Area De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 78852	78852	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tepatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200703985	Dotación De Servicio Basico De Drenaje En La Esc Primaria Laura Mendez Cuenca - 76846	76846	México	Naucalpan de Juárez	San José Poza Honda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,349	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200709469	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 77652	77652	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tepatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$510,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200714786	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Escuela De Felipe N Villarejo - 78036	78036	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200720118	Techado En Area De Impartición De Educación Física Esc Telles Jose Vasconcelos - 81092	81092	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200720119	Rehabilitación De Biblioteca La Punta - 81168	81168	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,676	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200720120	Mejoramiento De Aulas Esc Secundarias Romero Flores - 81050	81050	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200720121	Equipamiento Del Modulo De Atención Ciudadana En El Pabellon Social - 92445	92445	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$15,892	\$15,892	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200720122	Construcción De Banda Perimetral Jardín De Niños Ahawicalli - 78880	78880	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200720123	Actualización De Mobiliario Y Equipo De Oficina. Para La Atención Ciudadana En El Pabellon Social - 92434	92434	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$255,966	\$255,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
MEX16160200720124	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 78820	78820	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tepatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$509,286	\$509,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Faltan: LA OBRA SE ENCUESTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200687817	Colocación De Cubierta-Arcotecho (Cda Etapa) - 116538	116538	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$734,317	\$734,317	\$734,317	\$714,261	\$714,261	\$714,261	97.27	\$0	Metros Cuadrados	701	100.00	96.00	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703997	Construcción De Drenaje Cerrada De Reforma Entre Av. Reforma Y Av. Centenario - 115458	115458	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$82,540	\$82,540	\$82,540	\$40,665	\$40,665	\$40,665	49.27	\$0	Metros lineales	83	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703998	Construcción De Drenaje Calle Aguilas Entre Garzas Y Canal De Riego - 115168	115168	México	Nextlalpan	Colonia los Aguiluchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$231,413	\$231,413	\$231,413	\$113,876	\$113,876	\$113,876	49.21	\$0	Metros lineales	231	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714790	Construcción De Red De Agua Potable Cerrada De Reforma Entre Av. Reforma Y Av. Centenario - 115512	115512	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$20,777	\$20,777	\$20,777	\$10,319	\$10,319	\$10,319	49.67	\$0	Metros lineales	83	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644468	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71201	71201	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl 1	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,257,000	\$5,257,000	\$5,208,422	\$1,562,526	\$1,562,526	\$1,562,526	29.72	\$0	Metros lineales	3,090	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644469	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De 2a Avenida Higinio Guerra - 56523	56523	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl 1	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,084,713	\$2,425,414	\$2,425,414	\$2,425,414	29.94	\$0	Metros lineales	833	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654036	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71176	71176	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl 1	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,943,000	\$5,943,000	\$5,888,082	\$1,766,425	\$1,766,425	\$1,766,425	29.72	\$0	Metros lineales	3,492	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658928	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De 2a Avenida - 60314	60314	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl 1	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,144,995	\$343,498	\$343,498	\$343,498	29.87	\$0	Metros lineales	312	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693349	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Lomas De San Jose Ite Etapa Colonia Morelos - 130966	130966	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,998,118	\$4,998,118	\$4,998,118	\$4,541,407	\$4,541,407	\$4,541,407	90.86	\$0	Metros Cuadrados	2,724	100.00	90.86	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693350	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Artículo 27 (Ejido Cahuacán) - 130877	130877	México	Nicolás Romero	Quinto Barrio (Ejido Cahuacán)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$303,121	\$303,121	\$303,121	27.31	\$0	Metros Cuadrados	1,197	100.00	27.31	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693351	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Artículo Tercero Colonia Santa Maria Magdalena Cahuacán - 130909	130909	México	Nicolás Romero	Santa Maria Magdalena Cahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$327,273	\$327,273	\$327,273	27.27	\$0	Metros Cuadrados	1,035	100.00	27.27	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698785	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Colonia El Trafico - 130847	130847	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$223,636	\$223,636	\$223,636	27.27	\$0	Metros Cuadrados	1,128	100.00	27.27	Financiera / Física / Registro SIOTD: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX16160200704159	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Angel De Quevedo Colonia Llano Grande - 130944	130944	México	Nicolas Romero	Veintidós de Febrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$653,176	\$653,176	\$653,176	\$178,139	\$178,139	\$178,139	27.27	0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	27.27	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704227	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Andres Molina Andriquez - 128826	128826	México	Nicolas Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$220,909	\$220,909	\$220,909	27.27	0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	27.27	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709727	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica No 165 Acolimiltli Nezahualcoyotl Colonia Benito Juarez Barron - 132416	132416	México	Nicolas Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$193,636	\$193,636	\$193,636	27.27	0	Metros Cuadrados	1,023	100.00	27.27	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720414	Re-Encarpetao Asfáltico Agua Caliente Ira Y La Esaga Benito Juarez Barron - 131253	131253	México	Nicolas Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,821,747	\$1,821,747	\$1,821,747	95.88	0	Metros Cuadrados	2,440	100.00	95.88	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720415	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Yacocilli Colonia Independencia - 130731	130731	México	Nicolas Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$223,636	\$223,636	\$223,636	27.27	0	Metros Cuadrados	930	100.00	27.27	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720416	Construcción De Techumbre En La Escuela Tele Secundaria Lic Benito Juarez - 130523	130523	México	Nicolas Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$109,091	\$109,091	\$109,091	27.27	0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	27.27	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725966	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Juana De Arbañe Colonia El Gavillero - 130794	130794	México	Nicolas Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$231,818	\$231,818	\$231,818	27.27	0	Metros Cuadrados	1,090	100.00	27.27	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644619	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Nicolás Bravo - 49861	49861	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$330,836	\$297,752	\$297,752	\$99,023	\$99,023	\$99,023	29.93	0	Otros	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644620	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Campesino - 49762	49762	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$513,981	\$462,583	\$462,583	\$154,194	\$154,194	\$154,194	30.00	0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: AMECCSO / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644621	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 49890	49890	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$266,051	\$239,446	\$239,446	\$79,815	\$79,815	\$79,815	30.00	0	Otros	500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200647030	Ampliación De Electrificación En La Calle Cuauhtemoc Tramo De 2º De Noviembre Hacia Avenida Moctezuma - 47642	47642	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,435	\$97,591	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrada: SIGFOA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200651859	Const De Linea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Proli Constitucion Tramo De La Calle Puebla A Pozo Existente Hacia El Poniente - 48214	48214	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$256,307	\$234,018	\$234,018	\$77,972	\$77,972	\$77,972	30.42	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200651860	Construcción De Drenaje Sanitario En Zanja Mediana Ubicada Entre Calle Independencia Y Calle Primero De Mayo - 47569	47569	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$229,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200654204	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 49995	49995	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$262,210	\$218,509	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo		100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200654205	Construcción De La Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias En Boulevard Miguel Hidalgo Tramo De Calle Tepozán A Calle Licenciado Verdad - 47805	47805	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,008,862	\$907,976	\$907,976	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200654206	Construcción De La Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias En La Calle Hermanos Flores Magón, Tramo De Calle Primero De Mayo V/O María Cautito - 47708	47708	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$498,621	\$448,759	\$448,759	\$148,591	\$148,591	\$148,591	29.80	\$0	Metros lineales	175	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200654207	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 47776	47776	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,280,240	\$1,154,016	\$1,154,016	\$637,563	\$637,563	\$637,563	49.80	\$0	Otros	16,000	100.00	0.00	Financiera / ASISTIDO / Física / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200656567	Rehabilitación En La Calle Tamalipas Tramo De Calle 14 De Febrero A Rio Ocoyoacac - 48932	48932	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$392,147	\$352,933	\$352,933	\$117,041	\$117,041	\$117,041	29.85	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera / ASISTIDO / Física / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200656568	Rehabilitación De La Calle Independencia Tramo De La Avenida Leiza Hacia El Sur - 49198	49198	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$853,352	\$768,017	\$768,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00	Financiera / ASISTIDO / Física / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160200659089	Adquisición De Software Y Hardware - 71112	71112	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$174,807	\$174,807	\$174,807	\$174,807	\$174,807	\$174,807	100.00	\$0	Computador as		100.00	100.00	Financiera / PROYECTO ESPERANDO / Física / PROYECTO ESPERANDO / Registro: 1127000; Para el siguiente nivel.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX16160200659090	Contr. De La Red De Drenaje Y Descargas Sanitarias En La Calle Proli Cuauhtemoc Tramo De La Calle Puebla A Pozo Existente Hacia El Puente - 48179	48179	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$531,631	\$475,127	\$475,127	\$158,308	\$158,308	\$158,308	29.78	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: EL CONTRATO CUANTÍA COMO PROYECTO CON LOS SIGUIENTES: 16707, 16810, 16817 Y 16818 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659091	Construcción De Drenaje Y Descargas Sanitarias En La Calle Manzanalillo Tramo De Calle Mariano Matamoros A Calle Baja California - 48262	48262	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$236,856	\$213,171	\$213,171	\$71,016	\$71,016	\$71,016	29.98	\$0	Metros lineales	67	100.00	0.00	Financiera: AMECCISO / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659092	Ampliación De Electrificación En Cerrada Del Jilguero - 47668	47668	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$499,728	\$449,755	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659093	Ampliación De Electrificación En La Calle 21 De Marzo Tramo De Guadalupe Victoria A Río Chicchipac - 47616	47616	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497,901	\$448,111	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659094	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria No 220 12 De Octubre - 49916	49916	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$134,632	\$121,169	\$121,169	\$105,345	\$105,345	\$105,345	78.25	\$0	Otros	500	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661516	Ampliación De Electrificación En La Cerrada Juvenio Rosas Primera Cerrada - 47681	47681	México	Ocoyoacac	Barrio de San Miguel (Pocito del Olvido)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$110,343	\$99,309	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698772	Construcción De Fijos Firmes - 75887	75887	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$34,136	\$29,825	\$29,825	\$9,436	\$9,436	\$9,436	27.64	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registros: EL CONTRATO CUANTÍA COMO PROYECTO CON LOS SIGUIENTES: 16707, 16810, 16817 Y 16818 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709715	Construcción De Fijos Firmes - 76410	76410	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$343,592	\$308,195	\$308,195	\$97,509	\$97,509	\$97,509	28.38	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registros: EL CONTRATO CUANTÍA COMO PROYECTO CON LOS SIGUIENTES: 16707, 16810, 16817 Y 16818 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715054	Construcción De Fijos Firmes - 76072	76072	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$107,556	\$99,418	\$99,418	\$31,455	\$31,455	\$31,455	29.24	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registros: EL CONTRATO CUANTÍA COMO PROYECTO CON LOS SIGUIENTES: 16707, 16810, 16817 Y 16818 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725955	Construcción De Fijos Firmes - 75969	75969	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$67,037	\$59,651	\$59,651	\$18,873	\$18,873	\$18,873	28.15	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registros: EL CONTRATO CUANTÍA COMO PROYECTO CON LOS SIGUIENTES: 16707, 16810, 16817 Y 16818 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687811	Construcción De Piso Firme Apoyo A La Vivienda Rural - 168541	168541	México	Ocuilan	Tepetzings (Tepetzings)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,850	\$169,850	\$169,850	99.91	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Paso	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200693311	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Camino De Acceso A La Escuela Preparatoria - 80742	80742	México	Ocuilán	Ocuilán de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$349,407	\$349,407	\$349,407	\$349,407	\$349,397	\$349,397	100.00	0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693313	Terminación Del Drenaje De La Calle Galeana Sur - 143207	143207	México	Ocuilán	La Esperanza (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$287,745	\$287,745	\$287,745	29.97	0	Metros lineales	185	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693335	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Lucia Etapa - 135271	135271	México	Ocuilán	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,957	\$299,957	\$299,957	\$188,918	\$188,918	\$188,918	62.98	0	Otros	4,388	100.00	62.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693336	Construcción De Piso Firme Apoyo A La Vivienda Rural - 169130	169130	México	Ocuilán	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,850	\$169,850	\$169,850	99.91	0	Metros Cuadrados	35	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693317	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 136827	136827	México	Ocuilán	Santa Maria (Tlacotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,271,000	\$1,271,000	\$1,271,000	\$676,094	\$676,094	\$676,094	53.19	0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	53.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704216	Encementado De Calle De Gustavo Baz - 135757	135757	México	Ocuilán	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$287,935	\$287,935	\$287,935	95.98	0	Metros Cuadrados	1,390	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709717	Ampliación Del Sistema De Drenaje En Calle Reforma - 135207	135207	México	Ocuilán	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$715,155	\$715,155	\$715,155	84.14	0	Metros lineales	440	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715055	Terminación Del Camino Viejo - 142947	142947	México	Ocuilán	El Ahuehuate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	0	Metros Cuadrados	750	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720403	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rayón - 149447	149447	México	Ocuilán	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$177,231	\$177,231	\$177,231	29.54	0	Metros Cuadrados	1,963	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725956	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 136301	136301	México	Ocuilán	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$526,736	\$526,736	\$526,736	87.79	0	Metros lineales	240	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725957	Introducción De Drenaje Calle El Aguacate - 134832	134832	México	Ocuilán	San Juan Atrínago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$332,470	\$332,470	\$332,470	66.49	0	Metros lineales	940	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725958	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Escuela Primaria - 141356	141356	México	Ocuilán	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$569,112	\$569,112	\$569,112	\$170,695	\$170,695	\$170,695	29.99	0	Metros Cuadrados	160	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160100630523	Rastro de Camino De Acceso De Llano Grande Al Marquesado - 13016	13016	México	Otzoloapan	El Marquesado de Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$296,503	\$296,503	\$296,503	\$296,503	\$296,503	\$296,503	100.00	\$0	Otros	82	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160100630543	Construcción De Cuartos Dormitorios - 13201	13201	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,994,283	\$1,994,283	\$1,994,283	\$1,994,283	\$1,994,283	\$1,994,283	\$1,994,283	100.00	\$0	Vivienda	90	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160100630544	Limpieza,Retiro De Derrumbes Y Conservación Del Camino De Tres Encinos A Llano Grande - 12286	12286	México	Otzoloapan	Estancia Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$297,491	\$297,491	\$297,491	\$297,491	\$297,491	\$297,491	\$297,491	100.00	\$0	Otros	400	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160100630816	Rastro De Caminos Sacacosechas De Cruz Blanca Al Río De Tingambato - 13164	13164	México	Otzoloapan	Cruz Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$346,020	\$346,020	\$346,020	\$346,020	\$346,020	\$346,020	\$346,020	100.00	\$0	Otros	192	0.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160200704055	Construcción De Fajas Firmes - 79538	79538	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$996,425	\$445,651	\$495,168	\$309,022	\$309,022	\$309,022	\$309,022	31.01	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	31.00	Financieras / Fiscales / Registros de servicio a validar
MEX16160200725754	Construcción De Losas Firmes - 79590	79590	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$996,425	\$936,783	\$996,425	\$931,177	\$931,177	\$931,177	\$931,177	93.45	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	94.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160200698702	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad De La Presa Etapa 1 De 3 - 111466	111466	México	Otzolotepec	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,128,598	\$733,744	\$733,744	\$733,744	\$733,744	\$733,744	\$733,744	65.01	\$0	Metros lineales	500	100.00	90.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160200709642	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad De Ejido De San Mateo Capulhuac Etapa 1 De 2 - 110120	110120	México	Otzolotepec	Ejido de San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$412,599	\$285,987	\$285,987	\$285,987	\$285,987	\$285,987	\$285,987	69.31	\$0	Metros lineales	210	100.00	90.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160200714991	Rehabilitación De Fango De Agua Potable - 166950	166950	México	Otzolotepec	Santa Maria Tetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$380,000	\$189,635	\$189,635	\$189,635	\$189,635	\$189,635	\$189,635	49.90	\$0	Otros	4,352	100.00	100.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160200720327	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad De La Y Etapa 1 De 3 - 107423	107423	México	Otzolotepec	La Y	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$445,041	\$190,344	\$190,344	\$190,344	\$190,344	\$190,344	\$190,344	42.77	\$0	Otros	1,612	100.00	91.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SERVICIO A VALIDAR
MEX16160200693285	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Vicente Guerrero Tramo 2 - 103175	103175	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$746,340	\$746,340	\$686,482	\$686,482	\$686,482	\$686,482	\$686,482	91.98	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	94.87	Financieras DE SERVICIO A VALIDAR DE LA ENTIDAD DE SERVICIO A VALIDAR



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico							
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200699703	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtemoc Tramo 3 - 103101	103101	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$191,589	\$191,589	\$186,665	\$186,665	\$186,665	\$186,665	97.43	\$0	Metros lineales	2,400	100.00	97.43	Financiera: CORRESPONDE AL PAQUETE DE LA ASIGNACIÓN 0000 / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200720328	Construcción De Líneas De Agua Potable En La Calle Cuauhtemoc Tramo 1 - 103184	103184	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OZUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$271,490	\$271,490	\$262,996	\$262,996	\$262,996	\$262,996	96.87	\$0	Metros lineales	2,300	100.00	97.43	Financiera: CORRESPONDE AL PAQUETE DE LA ASIGNACIÓN 0000 / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200693282	Construcción De Drenaje Sanitario - 76596	76596	México	Santo Tomás	Tacuitapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$599,720	\$599,720	\$599,720	\$599,720	\$369,003	\$369,003	61.53	\$0	Metros lineales	276	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: LA OBRERA PIZCARRONTE DE OBTENER LA OBRERA PIZCARRONTE DE OBTENER LOS DOCUMENTOS PARA EL FIANCITO DE LA OBRERA. SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200704173	Pavimento De Concreto Hidráulico De La Comunidad Del Puerto A La Seiva - 76429	76429	México	Santo Tomás	Poblado de Santo Tomás (El Puerto San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,133,301	\$1,133,301	\$1,133,301	\$1,133,301	\$1,118,300	\$1,118,300	98.68	\$0	Metros lineales	149	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: LA OBRERA PIZCARRONTE DE OBTENER LA OBRERA PIZCARRONTE DE OBTENER LOS DOCUMENTOS PARA EL FIANCITO DE LA OBRERA. SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200644531	Construcción De Drenaje Y Red Hidráulica De Agua Potable Calle Unidos - 72575	72575	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,523,560	\$11,271,204	\$12,523,560	\$1,252,356	\$1,252,356	\$1,252,356	10.00	\$0	Metros lineales	3,886	100.00	100.00	Financiera: OBRERA CONCLUIDA / Financiera: OBRERA CONCLUIDA / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200644586	Equipamiento De Pozo De Agua Potable - 72761	72761	México	Tecámac	Ejido San Pablo Tecalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$16,789,299	\$15,110,369	\$16,789,299	\$1,920,257	\$1,920,257	\$1,920,157	11.44	\$0	Otros	5,237	100.00	100.00	Financiera: OBRERA CONCLUIDA / Financiera: OBRERA CONCLUIDA / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200644587	Pavimentación Asfáltica Y Obra Complementaria Calle Morelos - 72634	72634	México	Tecámac	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$21,781,031	\$19,602,927	\$21,781,031	\$2,178,103	\$2,178,103	\$2,178,103	10.00	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiera: OBRERA CONCLUIDA / Financiera: OBRERA CONCLUIDA / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200687624	Construcción De Piso Firme - 150286	150286	México	Tejupilco	Agua Negra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$180,593	\$180,593	\$180,593	\$180,593	\$180,593	\$180,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200687647	Construcción De Pisos Firmes - 150233	150233	México	Tejupilco	Las Anonas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$208,768	\$208,768	\$208,768	\$208,768	\$208,768	\$208,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200687651	Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento Y Zonas Laterales De Los Caminos Rurales En La Zona Sur - 93185	93185	México	Tejupilco	Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$344,919	\$344,919	\$344,919	\$344,919	\$344,919	\$344,919	100.00	\$0	Otros	854	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.
MEX16160200693163	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 189766	189766	México	Tejupilco	Rincón el Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$147,840	\$147,840	\$147,840	\$147,840	\$147,840	\$147,840	100.00	\$0	Piezas	165	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: SISTEMA PARA EL siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16160200693165	Construccion De Piso Firme - 190289	190289	México	Tejupilco	Cerro del Mango del Sauz Ocotepc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$76,542	\$76,542	\$76,542	\$76,542	\$23,100	\$23,100	30.18	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698571	Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento Y Zonas Laterales De Los Caminos Rurales En La Zona Sur - 93652	93652	México	Tejupilco	Encinos Verdes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$134,968	\$134,968	\$134,968	\$134,968	\$134,968	\$134,968	100.00	\$0	Metros lineales	222	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698572	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 189107	189107	México	Tejupilco	Antimonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$107,520	\$107,520	\$107,520	\$107,520	\$107,520	\$107,520	100.00	\$0	Piezas	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698587	Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento Y Zonas Laterales De Los Caminos Rurales En La Zona Sur - 93648	93648	México	Tejupilco	Arballo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$149,965	\$149,965	\$149,965	\$149,965	\$149,965	\$149,965	100.00	\$0	Otros	521	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698588	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 171096	171096	México	Tejupilco	Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$142,100	100.00	\$0	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698590	Construcción De Concreto Hidráulico En Camino Principal - 173038	173038	México	Tejupilco	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$325,895	\$325,895	\$325,895	\$325,895	\$323,372	\$323,372	99.23	\$0	Metros Cuadrados	278	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698593	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 188626	188626	México	Tejupilco	Sauz de San Lucas (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	\$0	Piezas	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704062	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 99177	99177	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$555,484	\$555,484	\$555,484	\$555,484	\$554,262	\$554,262	99.78	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704063	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 100461	100461	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$264,516	\$264,516	\$264,516	\$264,516	\$263,925	\$263,925	99.78	\$0	Metros lineales	105	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704068	Construccion De Piso Firme - 189970	189970	México	Tejupilco	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$225,235	\$225,235	\$225,235	\$225,235	\$128,835	\$128,835	57.20	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704069	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 187270	187270	México	Tejupilco	Cuadrilla de los Martínez (Los Martínez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$217,210	\$217,210	\$217,210	\$217,210	\$217,210	\$217,210	100.00	\$0	Piezas	535	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población
MEX16160200704070	Construcción De Pisos Firmes - 92083	92083	México	Tejupilco	Faso de Vigas Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$179,023	\$179,023	\$179,023	\$179,023	\$179,023	\$179,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200704071	Construcción De Pisos Firmes - 87080	87080	México	Tejupilco	Plaza de Gallos Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$216,754	\$216,754	\$216,754	\$216,754	\$216,754	\$216,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200704072	Construcción De Pisos Firmes - 91877	91877	México	Tejupilco	Tejapan Limones (Tejapan) Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$216,754	\$216,754	\$216,754	\$216,754	\$216,754	\$216,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709537	Ampliación De Drenaje Sanitario - 93684	93684	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$698,308	\$698,308	\$698,308	\$698,308	\$660,486	\$660,486	94.58	\$0	Otros	45	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709539	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 189466	189466	México	Tejupilco	Los Melchiores de San Lucas (Los Melchiores) Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$196,910	\$196,910	\$196,910	\$196,910	\$196,910	\$196,910	100.00	\$0	Piezas	485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709542	Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento Y Zonas Laterales De Los Caminos Rurales En La Zona Sur - 93285	93285	México	Tejupilco	San Gabriel Pantoja Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$209,960	\$209,960	\$209,960	\$209,960	\$209,960	\$209,960	100.00	\$0	Otros	278	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709675	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 148644	148644	México	Tejupilco	Jumiltepec Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$156,310	\$156,310	\$156,310	\$156,310	\$156,310	\$156,310	100.00	\$0	Piezas	385	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200714893	Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento Y Zonas Laterales De Los Caminos Rurales En La Zona Sur - 93662	93662	México	Tejupilco	Antonio Pantoja Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$134,968	\$134,968	\$134,968	\$134,968	\$134,968	\$134,968	100.00	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200714895	Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento Y Zonas Laterales De Los Caminos Rurales En La Zona Sur - 93665	93665	México	Tejupilco	San Andrés Coatepec Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$419,901	\$419,901	\$419,901	\$419,901	\$419,901	\$419,901	100.00	\$0	Metros lineales	1,708	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200714898	Construcción De Piso Firme - 152489	152489	México	Tejupilco	Rincón del Guayabal Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$173,997	\$173,997	\$173,997	\$173,997	\$99,847	\$99,847	57.38	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	57.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200720195	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 189707	189707	México	Tejupilco	Cerro de Mazatepec Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$120,960	\$120,960	\$120,960	\$120,960	\$120,960	\$120,960	100.00	\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200720197	Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento Y Zonas Laterales De Los Caminos Rurales En La Zona Sur - 93656	93656	México	Tejupilco	Antonionio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$104,975	\$104,975	\$104,975	\$104,975	\$104,975	\$104,975	100.00	\$0	Metros lineales	123	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200720212	Construcción De Pisos Firmes - 87281	87281	México	Tejupilco	Acamuchitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$187,038	\$187,038	\$187,038	\$187,038	\$187,038	\$187,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200725757	Mejoramiento A La Vivienda Calle Cerrada De 2500 Litros - 91836	91836	México	Tejupilco	Cerro del Divisadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,920	\$129,920	\$129,920	\$129,920	\$129,920	\$129,920	100.00	\$0	Piezas	145	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200725773	Apoyo A La Vivienda Cisternas - 188739	188739	México	Tejupilco	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$105,560	\$105,560	\$105,560	\$105,560	\$105,560	\$105,560	100.00	\$0	Piezas	230	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687628	Pavimentación Calle Cerrada Gustavo Cervantes - 176083	176083	México	Temascalapa	Temascalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$38,203	\$38,203	\$38,203	\$38,203	15.28	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	15.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES; / Físico: SIN OBSERVACIONES; / Registro: SIN OBSERVACIONES; / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687629	Construcción De Lotes De Conducción - 158628	158628	México	Temascalapa	Temascalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$970,000	\$970,000	\$252,660	\$252,660	\$252,660	\$252,660	26.05	\$0	Metros lineales	0	100.00	4.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES; / Físico: SIN OBSERVACIONES; / Registro: SIN OBSERVACIONES; / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687630	Construcción De Guarderías Y Banquetas Calle Guanajuato - 172416	172416	México	Temascalapa	Santa Ana Tlachihualpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$18,701	\$18,701	\$18,701	\$18,701	20.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	20.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES; / Físico: SIN OBSERVACIONES; / Registro: SIN OBSERVACIONES; / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200714867	Construcción De Drenaje Calle Palma - 175525	175525	México	Temascalapa	Itlahuaca de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$115,815	\$115,815	\$16,391	\$16,391	\$16,391	\$16,391	14.15	\$0	Metros lineales	0	100.00	2.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES; / Físico: SIN OBSERVACIONES; / Registro: SIN OBSERVACIONES; / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200714868	Guarderías Y Banquetas Calle De La Cruz - 175186	175186	México	Temascalapa	Santa Ana Tlachihualpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$17,484	\$17,484	\$17,484	\$17,484	29.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	29.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES; / Físico: SIN OBSERVACIONES; / Registro: SIN OBSERVACIONES; / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200720198	Construcción De Drenaje Calle Fino - 180019	180019	México	Temascalapa	Temascalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$19,423	\$19,423	\$19,423	\$19,423	12.95	\$0	Metros lineales	0	100.00	13.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES; / Físico: SIN OBSERVACIONES; / Registro: SIN OBSERVACIONES; / SIEMDA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687496	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Barrio De Maro - 123153	7-2787-123153-2016	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$149,842	\$149,842	\$149,842	\$149,842	49.95	\$0	Metros lineales	600	0.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro: / SIEMDA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200687497	Construcción De Drenaje Pluvial Barrio De Bonhó - 123255	9-2421-123255-2016	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros lineales	517	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200687498	Pavimentación De La Carretera De La Carretera Mesa De Bañi Santa María Canchada Por El Tepozan - 118311	55-2738-118311-2016	México	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	29.99	\$0	Metros Cuadrados	615	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200687499	Pavimentación De Diversas Calles Bombaro - 149211	8-2475-149211-2016	México	Temascalcingo	Mesa de Bombaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$59,996	\$59,996	\$59,996	\$59,996	30.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200687500	Pavimentación De Principales Calles - 109608	100-2438-109608-2016	México	Temascalcingo	San Pedro Forja Segundo Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$59,999	\$59,999	\$59,999	\$59,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200687501	Construcción De Gasricaciones y Banquetas San Pedro Póla Tercer Barrio - 154889	103-2869-154889-2016	México	Temascalcingo	San Pedro Póla Tercer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	50.00	\$0	Metros lineales	444	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200687502	Ampliación De Electrificación La Loma De San Mateo - 124141	43-2592-124141-2016	México	Temascalcingo	La Loma de San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$401,408	\$401,408	\$401,408	\$401,408	80.28	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693031	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Linda Vista - 111068	21-2425-111068-2016	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$78,998	\$78,998	\$78,998	\$78,998	50.00	\$0	Metros lineales	74	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693032	Construcción De Drenaje Pluvial - 110365	10-2458-110365-2016	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$149,933	\$149,933	\$149,933	\$149,933	29.99	\$0	Metros lineales	417	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693034	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Jilgueros - 123407	22-2476-123407-2016	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	49.99	\$0	Metros lineales	200	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693039	Teclado De Escuela Primaria El Tejojote - 147552	30-3052-147552-2016	México	Temascalcingo	El Tejojote (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$74,996	\$74,996	\$74,996	\$74,996	50.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160200693041	Pavimentación De La Calle De Acceso Principal - 109659	107-2442-109659-2016	México	Temascalcingo	Santa Ana Yenshu la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,258	\$144,258	\$144,258	\$144,258	96.17	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro sin Obs. - SISTEMA para el siguiente nivel.





Total: 1134

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16160200698433	Aplicación De Electrificación En La Calle Los Topetes - 118456	25-2477-118456-2016	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$543,748	\$543,748	\$543,748	\$489,135	\$489,135	\$489,135	\$489,135	89.96	\$0	Kilómetro	200	0.00	90.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698435	Construcción De Drenaje Sanitario Pastores Primer Barrio - 153584	60-1382-153584-2016	México	Temascalcingo	Pastores Primer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Metros lineales	677	0.00	50.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698438	Construcción De Drenaje Sanitario San Pedro Potla Centro - 154811	101-3287-154811-2016	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Centro (San Pedro Potla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Metros lineales	314	0.00	80.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698439	Pavimentación De Acceso Principal - 111244	29-2174-111244-2016	México	Temascalcingo	El Tejocote (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$347,530	\$345,772	\$345,772	\$323,043	\$323,043	\$323,043	\$323,043	93.43	\$0	Metros Cuadrados	515	0.00	90.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698440	Pavimentación De La Carretera Principal De La Estación De Solís - 118289	38-2180-118289-2016	México	Temascalcingo	Estación Solís (Estación Alberto Garduño)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$350,000							0.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00		Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698442	Construcción De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica Mesa De Los Garnica - 147652	57-2958-147652-2016	México	Temascalcingo	Mesa de los Garnica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$590,446	\$590,446	\$590,446	\$177,133	\$177,133	\$177,133	\$177,133	30.00	\$0	Metros lineales	146	0.00	80.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703946	Pavimentación De La Calle Los Olivos - 108570	6-2420-108570-2016	México	Temascalcingo	Barrio de Corona	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$362,566	\$362,566	\$362,566	\$343,286	\$343,286	\$343,286	\$343,286	94.68	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703947	Pavimentación Del Libramiento 111024	105-2441-111024-2016	México	Temascalcingo	Santa Ana Yenshu Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,030	\$97,030	\$97,030	\$97,030	97.03	\$0	Metros Cuadrados	283	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703948	Pavimentación De Carretera Mesa Del Venado El Garay - 109302	59-2181-109302-2016	México	Temascalcingo	La Mesa del Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$119,992	\$119,992	\$119,992	\$119,992	30.00	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	85.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709419	Mejoramiento De La Carretera Principal Acceso Bosheda - 152816	11-2912-152816-2016	México	Temascalcingo	Bosheda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	50.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	50.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714743	Pavimentación Del Camino Del Barrio Terese Al Barrio Bosheda - 159466	96-2189-159466-2016	México	Temascalcingo	San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,628	\$480,628	\$480,628	\$480,628	96.13	\$0	Metros Cuadrados	2,095	0.00	100.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720066	Construcción De Barda Perimetral Del Preescolar Ramon Lopez Velarde - 125240	104-2439-125240-2016	México	Temascalcingo	San Vicente Solís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$199,996	\$199,996	\$199,996	\$199,996	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	65.00	Financiera / Física / Registra: sin Obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720067	Ampliación De La Calle Principal De Mesa De Bombaro - 123010	36-2739-123010-2016	México	Temascalcingo	Mesa de Bombaro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$373,048	\$373,048	\$373,048	\$111,888	\$111,888	\$111,888	\$111,888	29.99	0	Metros Cuadrados	225	0.00	90.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200720068	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Principal - 109615	77-2432-109615-2016	México	Temascalcingo	San Francisco Tepelulco Tercer Barrio La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$119,999	\$119,999	\$119,999	\$119,999	30.00	0	Metros lineales	669	0.00	80.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200725642	Construcción De Drenaje Sanitario En La Vialidad De Acceso Principal A La Cabeza Municipal - 123314	13-2791-123314-2016	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,630,427	\$1,630,427	\$1,630,427	\$813,542	\$813,542	\$813,542	\$813,542	49.90	0	Metros lineales	350	0.00	90.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200649214	Construcción De Sistema De Agua Potable En Etapa La Orjeta - 43266	43266	México	Temascaltepec	La Orjeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$534,379	\$534,379	\$534,379	\$534,379	\$534,379	\$534,379	\$534,379	100.00	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200651609	Construcción De Comedor Comunitario El Varal - 43370	43370	México	Temascaltepec	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$298,324	\$298,324	\$298,324	\$298,324	\$298,324	\$130,017	\$130,017	43.58	0	Metros Cuadrados	51	100.00	44.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200654012	Rehabilitación De Caminos Rurales Jesus Del Monte Las Palomas - 43380	43380	México	Temascaltepec	Jesus del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$406,255	\$406,255	\$406,255	\$406,255	\$406,255	\$406,255	\$406,255	100.00	0	Metros lineales	197	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200654016	Infraestructura Agrícola Rehabilitación De Bordo - 14908	14908	México	Temascaltepec	San Lucas del Pulque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$837,752	\$837,752	\$837,752	\$837,752	\$837,752	\$837,752	\$837,752	100.00	0	Otros	300	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200656292	Rehabilitación De Caminos Rurales Pueblo Nuevo Mesas De Real De A - 43320	43320	México	Temascaltepec	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	\$835,200	100.00	0	Metros lineales	379	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658912	Modernización De Alumbrado Público El Temeroso - 33064	33064	México	Temascaltepec	Temascaltepec de González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$85,357	\$85,357	\$85,357	\$85,357	\$85,357	\$85,357	\$85,357	\$85,357	100.00	0	Otros	370	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658913	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 43285	43285	México	Temascaltepec	Labor las Cabras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$499,350	\$472,545	\$472,545	\$472,545	94.63	0	Metros lineales	425	100.00	94.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200661348	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Principal - 14916	14916	México	Temascaltepec	Cieneguillas de Labra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	\$128,728	100.00	0	Metros Cuadrados	337	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661395	Construcción De Comedor Comunitario San Juan - 43373	43373	México	Temascaltepec	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$398,362	\$398,362	\$398,362	\$398,362	\$382,014	\$382,014	\$382,014	95.90	0	Metros Cuadrados	227	100.00	95.00	Financieras / Físicas / Registradas: Para el siguiente nivel.	



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Pago	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200687578	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 185775	185775	México	Temascaltepec	Manzana de Tequesquipan (Las Manzanas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,702	\$23,702	\$23,702	\$23,702	\$23,702	\$23,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687579	Construcción De Canales De Riego En San Juan - 192438	192438	México	Temascaltepec	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,226	\$92,226	\$92,226	\$92,226	\$92,226	\$92,226	100.00	\$0	Metros lineales	227	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX1616020069846	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 186655	186655	México	Temascaltepec	San Lucas del Pulque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$122,774	\$122,774	\$122,774	\$122,774	\$122,774	\$122,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703873	Construcción De Drenaje Sanitario Fosa Septica - 188141	188141	México	Temascaltepec	Manzana del Jabali	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703950	Construcción De Canales De Riego En San Lucas Del Pulque - 192040	192040	México	Temascaltepec	San Lucas del Pulque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$41,615	\$41,615	\$41,615	\$41,615	\$41,615	\$41,615	100.00	\$0	Metros lineales	1,535	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704012	Construcción De Canales De Riego En San Martín Tequesquipan - 192580	192580	México	Temascaltepec	San Martín Tequesquipan (Tequesquipan )	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	100.00	\$0	Metros lineales	1,039	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704013	Construcción De Comedor Escolares En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 187978	187978	México	Temascaltepec	Cajones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2016	\$299,473	\$299,473	\$299,473	\$299,473	\$200,587	\$200,587	66.98	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	67.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704014	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 188055	188055	México	Temascaltepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,821	\$6,821	\$6,821	\$6,821	\$6,821	\$6,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709422	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 186687	186687	México	Temascaltepec	Potrero de San José (La Rinconada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$61,899	\$61,899	\$61,899	\$61,899	\$61,899	\$61,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,335	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709423	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 185439	185439	México	Temascaltepec	San Mateo Almomolaa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,020	\$82,020	\$82,020	\$82,020	\$82,020	\$82,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,729	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714674	Construcción De Canales De Riego En Los Coates - 191490	191490	México	Temascaltepec	Los Coates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,109	\$55,109	\$55,109	\$55,109	\$55,109	\$55,109	100.00	\$0	Metros lineales	552	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714746	Construcción De Canales De Riego En Milpas Viejas - 192519	192519	México	Temascaltepec	Milpas Viejas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,226	\$92,226	\$92,226	\$92,226	\$92,226	\$92,226	100.00	\$0	Metros lineales	234	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFDRA: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Institución Ejecutora	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX16160200714747	Rehabilitación De Drenaje Fluvial En La Calle Principal - 188395	188395	México	Temascaltepec	San Mateo Almolocas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$526,539	\$526,539	75.22	\$0	Metros lineales	800	100.00	75.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720008	Construcción De Drenaje Sanitario Fosa Séptica Las Mesas De Real De Arriba - 43348	43348	México	Temascaltepec	Las Mesas de Real de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720009	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Santanas - 56589	56589	México	Temascaltepec	Santanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$399,988	\$399,988	\$399,988	\$399,988	\$399,988	\$399,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	798	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720072	Construcción De Canales De Riego Hidráulico En La Calle Principal Atarasquillo - 191581	191581	México	Temascaltepec	Rincón de Atarasquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	100.00	\$0	Metros lineales	638	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720073	Mejoramiento A La Vivienda En Construcción De Techo Firme - 185847	185847	México	Temascaltepec	Rincón de Tequesquipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$52,861	\$52,861	\$52,861	\$52,861	\$52,861	\$52,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	538	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725573	Construcción De Bordo Comunitario - 186734	186734	México	Temascaltepec	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	\$399,620	100.00	\$0	Otros	552	100.00	100.00	Financiera / Física: SA UNIDAD DE MEDIDA DE METROS QUE METROS LA COL. DE COMULO AL 199.000. Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725574	Mejoramiento A La Vivienda En Construcción De Techo Firme - 185966	185966	México	Temascaltepec	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$47,746	\$47,746	\$47,746	\$47,746	\$47,746	\$47,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725646	Construcción De Canales De Riego En Rincón De Tequesquipan - 191963	191963	México	Temascaltepec	Rincón de Tequesquipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	\$23,623	100.00	\$0	Metros lineales	538	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644527	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Acceso Al Cecytem - 53511	53511	México	Tenancingo	Santa Ana Intlahuatzing Urbano (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO DE DEGOLLADO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,897,669	\$2,897,669	\$2,897,669	\$2,897,669	98.23	\$0	Metros Cuadrados	1,674	100.00	98.23	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646935	Construcción De La Red De Drenaje De La Calle De Acceso I Madero Parte De Arriba - 41178	41178	México	Tenancingo	Chalchihuanpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO DE DEGOLLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$178,868	\$178,868	\$178,868	\$178,868	89.43	\$0	Metros lineales	70	100.00	89.43	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654107	Aplicación De Drenaje De La Calle 5 De Mayo - 43090	43090	México	Tenancingo	Tepoxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO DE DEGOLLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$306,872	\$306,872	\$306,872	\$306,872	\$306,872	\$306,872	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661421	Rehabilitación Del Camino De Acceso A San Juan Xochiaca - 53489	53489	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO DE DEGOLLADO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$728,055	\$728,055	\$727,494	\$727,494	\$727,494	\$727,494	99.92	\$0	Metros Cuadrados	3,536	100.00	99.92	Financiera / Física / Registro SIIFOM: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Precudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687638	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Ccc 15dpr24411 - 54931	54931	México	Tenancingo	Tepalcatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO DE DEGOLLADO	Educación	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$382,089	\$382,089	\$382,089	\$382,089	95.52	\$0	Otros	1,790	100.00	95.52	Financiera: / Registro: EJECIDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693173	Construcción De Red De Drenaje Que Va A San Juan Xochitlan - 53266	53266	México	Tenancingo	San Gabriel Sepayutla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO DE DEGOLLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$827,752	\$827,752	\$827,752	\$82,775	68.98	\$0	Metros lineales	350	100.00	68.98	Financiera: / Registro: EJECIDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725763	Ampliación De Drenaje En Calles Independencia Miguel Hidalgo Marcelino Camacho Y Calle Salida A Malinalco - 41331	41331	México	Tenancingo	San Pedro Erido Tecomatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO DE DEGOLLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,263,420	\$1,263,420	\$1,019,146	\$1,019,146	\$1,019,146	\$1,019,146	80.67	\$0	Metros lineales	580	100.00	80.67	Financiera: / Registro: EJECIDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687584	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Fernando Montes De Oca - 113980	113980	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Educación	En Ejecución	2016		\$611,111	\$611,111	\$611,111	\$292,699	\$292,699	\$292,699	47.90	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	47.00	Financiera: / Registro: EJECIDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693129	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Primaria Jose Maria Morelos - 129051	129051	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$611,111	\$292,699	\$611,111	\$292,699	\$292,699	\$292,699	47.90	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	47.00	Financiera: / Registro: EJECIDA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644393	Línea De Conducción De Agua Potable A Sub Delegación De Acatingo La Etapa - 36370	36370	México	Tenango del Valle	Acatingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$850,734	\$850,734	\$850,734	\$597,069	\$597,069	\$597,069	70.18	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	70.00	Financiera: EN PROCESO / REGISTRO: EN PROCESO A SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRO: EN PROCESO A SEPTIEMBRE 2016. Para el siguiente nivel.
MEX16160200692969	Electrificación Calle La Fabrica San Miguel Balderas - 119419	119419	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$134,972	\$134,972	\$134,972	29.99	\$0	Otros	200	100.00	30.00	Financiera: / Registro: EN PROCESO A SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRO: EN PROCESO A SEPTIEMBRE 2016. Para el siguiente nivel.
MEX16160200698386	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlachaluca Municipio De Tenango Del Valle Etapa 2 De 3 - 107512	107512	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlachaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$654,598	\$654,598	\$654,598	\$654,598	\$654,598	\$654,598	100.00	\$0	Metros lineales	6,551	100.00	40.00	Financiera: OBRAS EN PARTICIPACION ESPECIAL CON A SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRO: EN PARTICIPACION ESPECIAL CON A SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRO: EN PARTICIPACION ESPECIAL CON A SEPTIEMBRE 2016. Para el siguiente nivel.
MEX16160200703886	Construcción De Drenaje Sanitario Oyamel San Pedro Tlanixco - 140827	140827	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$694,544	\$694,544	\$694,544	\$208,132	\$208,132	\$208,132	29.97	\$0	Metros lineales	5,179	100.00	20.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / REGISTRO: EN PROCESO A SEPTIEMBRE 2016. Para el siguiente nivel.
MEX16160200703887	Construcción De Tanque Elevado En Santa Maria Jajajpa - 107478	107478	México	Tenango del Valle	Santa Maria Jajajpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,400,000	\$4,400,000	\$4,400,000	\$3,025,658	\$3,025,658	\$3,025,658	68.76	\$0	Otros	6,122	100.00	58.00	Financiera: OBRAS EN ETAPA DE PROCESO A SEPTIEMBRE / FINANCIERA: OBRAS EN ETAPA DE PROCESO A SEPTIEMBRE / FINANCIERA: OBRAS EN ETAPA DE PROCESO A SEPTIEMBRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200709386	Ampliación De Drenaje Calle El Zauro San Pedro Tlanixco - 141032	141032	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$124,149	\$124,149	\$124,149	\$101,469	\$101,469	\$101,469	81.73	\$0	Metros lineales	5,468	100.00	82.00	Financiera: OBRAS EN ETAPA DE PROCESO A SEPTIEMBRE / FINANCIERA: OBRAS EN ETAPA DE PROCESO A SEPTIEMBRE / FINANCIERA: OBRAS EN ETAPA DE PROCESO A SEPTIEMBRE. Para el siguiente nivel.
MEX16160200720018	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Jose Maria Francisco Tello - 107467	107467	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlachaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,065,999	\$1,065,999	\$1,065,999	\$317,740	\$317,740	\$317,740	29.81	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	20.00	Financiera: OBRAS EN ETAPA DE PROCESO A SEPTIEMBRE / FINANCIERA: OBRAS EN ETAPA DE PROCESO A SEPTIEMBRE. Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720019	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pueblo Nuevo Municipio De Tenango Del Valle Etapa 2 De 2 - 107543	107543	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	100.00	\$0	Metros lineales	1,634	100.00	40.00	Financiera: ESPECTATIVA FINANCIERA CON RECURSOS DE CSI Y OTROS A DEPOSITOS 2014 / FINANCIERA: ESPECTATIVA FINANCIERA CON RECURSOS DE CSI Y OTROS A DEPOSITOS 2014 / FINANCIERA: ESPECTATIVA FINANCIERA CON RECURSOS DE CSI Y OTROS A DEPOSITOS 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720020	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De San Francisco Putla - 107451	107451	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,065,999	\$1,065,999	\$1,065,999	\$1,065,999	\$319,521	\$319,521	\$319,521	\$319,521	29.97	\$0	Metros Cuadrados	2,900	100.00	20.00	Financiera: ESTÁN DE PROCESO A DEPOSITOS FINANCIEROS. ESTÁN DE PROCESO A DEPOSITOS FINANCIEROS CON RECURSOS DE CSI Y OTROS A DEPOSITOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725585	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco Municipio De Tenango Del Valle Etapa 3 De 3 - 107500	107500	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	100.00	\$0	Metros lineales	7,904	100.00	40.00	Financiera: ACCION CON RECURSOS DE CSI Y OTROS A DEPOSITOS DEL 2014 / FINANCIERA: ACCION CON RECURSOS DE CSI Y OTROS A DEPOSITOS DEL 2014 / FINANCIERA: ACCION CON RECURSOS DE CSI Y OTROS A DEPOSITOS DEL 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687446	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Chabacano Entre Primera Cerrada Del Sol Y Calle Sin Nombre - 95086	95086	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$172,564	\$172,564	\$172,164	\$172,164	\$169,195	\$169,195	98.05	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200692970	Construcción De Pavimentación Asfáltica De La Calle Camino Real Primera Etapa Entre Calle 5 De Mayo Y Artesanos - 97674	97674	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,164,157	\$1,164,157	\$1,163,657	\$1,163,657	\$581,828	\$581,828	\$498,98	\$498,98	49.98	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	50.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698388	Construcción Del Drenaje Sanitario En Avenida Camino Real Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Industria Del Cadernamiento - 94857	94857	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$713,109	\$713,109	\$712,519	\$712,519	\$700,234	\$700,234	98.19	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200698389	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Licenciado Adolfo López Mateos - 95174	95174	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$936,506	\$936,506	\$936,127	\$936,127	\$468,064	\$468,064	49.98	\$0	Metros lineales	120	100.00	50.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200703888	Rehabilitación De Red De Agua Potable Entre Calle Matamoros Y Reforma - 95130	95130	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$706,265	\$706,265	\$704,765	\$704,765	\$352,383	\$352,383	49.89	\$0	Metros lineales	245	100.00	50.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200703889	Construcción Del Comedor Comunitario En Barrio De Santiago - 94551	94551	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$908,429	\$908,429	\$907,879	\$907,879	\$724,752	\$724,752	79.78	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200703890	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Olivo - 95182	95182	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,263,022	\$1,263,022	\$1,261,422	\$1,261,422	\$630,711	\$630,711	49.94	\$0	Metros lineales	92	100.00	50.00	Financiera: / Financiera: / Financiera: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 / FINANCIERA: PAGO DE ANTICIPO 2014 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	





Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693321	Construcción De Techos Firmes - 78771	78771	México	Tepotzotlán	Colonia los Dolores (Ex-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$132,851	\$132,851	\$119,566	\$132,851	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar
MEX16160200698759	Construcción De Cuartos Dormitorio En Cañada De Cisneros - 79198	79198	México	Tepotzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,583,444	\$1,425,100	\$1,583,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	88	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar	
MEX16160200698760	Construcción De Cuartos Dormitorio En San Mateo Xoloc - 79150	79150	México	Tepotzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,822,077	\$1,639,869	\$1,822,077	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar	
MEX16160200698761	Construcción De Cuartos Dormitorio - 78944	78944	México	Tepotzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,460,703	\$1,460,703	\$1,314,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar	
MEX16160200704202	Construcción De Desagüados Para La Escuela Primaria Uitzotzon - 41356	41356	México	Tepotzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,128,569	\$1,015,712	\$1,128,569	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar - 10/20/16. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200704203	Construcción De Sanitarios Con Hidroajustadores - 78856	78856	México	Tepotzotlán	Colonia los Dolores (Ex-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$628,455	\$565,609	\$628,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	28	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar	
MEX16160200704204	Construcción De Techos Firmes - 79113	79113	México	Tepotzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$694,079	\$694,079	\$624,671	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar	
MEX16160200715037	Construcción De Techos Firmes En Varias Comunidades - 86292	86292	México	Tepotzotlán	Tepotzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,550,126	\$1,395,114	\$1,550,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar	
MEX16160200720383	Construcción De Cuartos Dormitorio - 78600	78600	México	Tepotzotlán	Colonia los Dolores (Ex-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$730,842	\$729,979	\$656,981	\$729,979	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar - 10/20/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649368	Construcción De Cuarto Firme - 40898	40898	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,757	\$82,757	\$82,757	\$82,757	\$11,200	\$11,200	\$11,200	13.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	13.53	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar - 10/20/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200689997	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 41746	41746	México	Texcalyacac	Barrio Mexicapán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$236,996	\$236,996	\$236,996	\$236,996	\$66,401	\$66,401	\$66,401	28.02	\$0	Otros	0	100.00	28.02	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar - 10/20/16. Para el siguiente nivel.
MEX16160200725794	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Morevilas - 85101	85101	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$212,090	\$212,090	\$212,090	\$212,090	\$177,511	\$177,511	\$177,511	83.70	\$0	Metros lineales	5,111	0.00	83.70	Financieras / Físicas / Registros se envía a validar - 10/20/16. Para el siguiente nivel.





Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200646939	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con Tubo De Pvc Hidráulico De 6 De Diam. En El Faraje Conocido Las Frenas - 71081	71081	México	Texcoco	Tequesquinhúac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,150	100.00	0.00	Finanzas: OSA EN PROCESO. / Finanzas: OSA EN PROCESO. / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200647027	Construcción De Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Pavimentación Asfáltica De La Calle Morelos, De Circuito Principal A Barranca - 72488	72488	México	Texcoco	Santa María Tecuamulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$592,689	\$592,689	\$592,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	0.00	Finanzas: OSA EN PROCESO. / Finanzas: OSA EN PROCESO. / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649463	Construcción De Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Pavimentación Asfáltica De La Calle Morelos, De Circuito Principal A Barranca - 72754	72754	México	Texcoco	Santa María Tecuamulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,227,306	\$3,227,306	\$3,227,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	0.00	Finanzas: OSA EN PROCESO. / Finanzas: OSA EN PROCESO. / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654202	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Guadalupe Borja De Díaz Ordez Clave 15dps0546p - 71470	71470	México	Texcoco	Santa María Tecuamulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,681,118	\$1,681,118	\$1,681,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	0.00	Finanzas: OSA EN PROCESO. / Finanzas: OSA EN PROCESO. / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658998	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Calle Primero De Mayo De Calle Tlayuca 2 A Canal - 72825	72825	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Finanzas: OSA EN PROCESO. / Finanzas: OSA EN PROCESO. / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658999	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Bilingüe Ruaujemok Clave C.C.T. 15dps0137k. - 67057	67057	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	0.00	Finanzas: OSA EN PROCESO. / Finanzas: OSA EN PROCESO. / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693193	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Juárez, De Calle Morelos A Calle Aldama - 78903	78903	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Finanzas: OSA EN PROCESO. / Finanzas: OSA EN PROCESO. / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714906	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Juárez, De Calle Aldama A Calle La Noria - 78752	78752	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Finanzas: OSA EN PROCESO. / Finanzas: OSA EN PROCESO. / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687448	Electrificación Calle Bcomisil Col Buenos Aires - 111471	111471	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$553,632	\$553,632	\$553,632	\$553,632	\$276,660	\$276,660	49.97	\$0	Otros	133	100.00	85.00	Finanzas: / Finanzas: / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692974	Drenaje Sanitario Calle Vergel Norte Col Buenos Aires - 111781	111781	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$135,104	\$135,104	\$135,104	\$135,104	\$67,071	\$67,071	49.64	\$0	Metros lineales	46	100.00	50.00	Finanzas: / Finanzas: / Registro: OSA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Paso					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200692975	Drenaje Sanitario Calle Orquídeas (Entre Rosas Y Roble ) Col Buenos Aires - 111770	111770	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$185,063	\$185,063	\$185,063	\$185,063	\$91,705	\$91,705	49.55	0	Otros	65	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692976	Electrificación Calle Margaritas Entre Rosas Y Clavel - 111503	111503	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$482,119	\$482,119	\$482,119	\$482,119	\$240,700	\$240,700	49.93	0	Otros	115	100.00	90.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698391	Drenaje Sanitario Calle Orquídeas Y Margaritas - 111766	111766	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$103,274	\$103,274	\$103,274	\$103,274	\$52,067	\$52,067	50.42	0	Otros	45	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698393	Electrificación Calle Alheli Entre Rosas Y Clavel - 111543	111543	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$488,150	\$488,150	\$488,150	\$488,150	\$243,600	\$243,600	49.90	0	Otros	113	100.00	65.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698394	Electrificación Calle Rosas Entre Orquídeas Y Margarita Col Buenos Aires - 111630	111630	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$621,468	\$621,468	\$621,468	\$621,468	\$310,445	\$310,445	49.95	0	Otros	103	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698395	Electrificación Calle Revolución Col San Felipe - 111364	111364	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,800	\$324,800	49.97	0	Otros	75	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698396	Drenaje Sanitario Jer. Cerrada De 23 De Abril Tequisistlán - 111677	111677	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$73,540	\$73,540	\$73,540	\$73,540	\$36,568	\$36,568	49.73	0	Otros	30	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703893	Drenaje Sanitario Calle Alheli (Entre Rosas Y Clavel) - 111759	111759	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$157,257	\$157,257	\$157,257	\$157,257	\$77,983	\$77,983	49.59	0	Otros	97	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709387	Drenaje Sanitario 2da. Cerrada Y Cda. De 23 De Abril - 111809	111809	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$136,230	\$136,230	\$136,230	\$136,230	\$67,993	\$67,993	49.91	0	Metros lineales	32	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720022	Drenaje Sanitario Calle Clavo Col Buenos Aires - 111775	111775	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$281,826	\$281,826	\$281,826	\$281,826	\$140,409	\$140,409	49.82	0	Otros	60	100.00	60.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720023	Electrificación Calle Orquídeas Entre Rosas Y Clavel Col Buenos Aires - 111613	111613	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$488,115	\$488,115	\$488,115	\$488,115	\$243,600	\$243,600	49.91	0	Otros	65	100.00	90.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720024	Cubierta Autoportante En Área De Impartición De Educación Niños Jardín De Niños Xochiquetzal Barrio De Santiago - 111793	111793	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Educación	En Ejecución	2016	\$972,265	\$972,265	\$972,265	\$972,265	\$485,981	\$485,981	49.98	0	Metros Cuadrados	111	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Reintegración: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX16160200720025	Drenaje Sanitario 4a. Cerrada De 23 De Abril - 111702	111702	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$85,285	\$85,285	\$85,285	\$85,285	\$42,568	\$42,568	49.91	\$0	Otros	40	100.00	60.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200725588	Drenaje Sanitario Calle 16 De Septiembre Y El Llano (Entre Precusores De La Revolución Y Bajada Del Llano) Col San Felipe - 111751	111751	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$199,970	\$199,970	49.99	\$0	Otros	178	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200725590	Drenaje Sanitario Cerrada Popotlali Tequisistlan - 111706	111706	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$59,426	\$59,426	\$59,426	\$59,426	\$29,682	\$29,682	49.95	\$0	Otros	18	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200725591	Drenaje Sanitario 1er. Cerrada De 23 De Abril - 111805	111805	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$84,368	\$84,368	\$84,368	\$84,368	\$42,095	\$42,095	49.89	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Para el siguiente bimestre.
MEX1616020064396	Construcción De Cárcamo - 62814	62814	México	Tlanguistenco	Metztitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$550,000	\$495,000	\$550,000	\$550,000	\$273,632	\$273,632	49.75	\$0	Otros	610	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros
MEX16160200646815	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Carmen Mejía Robles - 62858	62858	México	Tlanguistenco	Guadalupe Yancuicatlalpa n (Gualupita)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$540,000	\$600,000	\$600,000	\$599,913	\$599,913	99.99	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros
MEX16160200649241	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Niños Hércules - 64863	64863	México	Tlanguistenco	Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$517,192	\$465,471	\$517,192	\$517,192	\$502,852	\$502,852	97.23	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	60.00	Financieras / Físicas / Registros
MEX16160200656325	Construcción De Cárcamo - 62762	62762	México	Tlanguistenco	Chiquixpac Sección II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$550,000	\$495,000	\$550,000	\$550,000	\$273,713	\$273,713	49.77	\$0	Otros	654	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros
MEX16160200659861	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas - 63458	63458	México	Tlanguistenco	Guadalupe Yancuicatlalpa n (Gualupita)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$675,000	\$750,000	\$750,000	\$374,750	\$374,750	49.97	\$0	Metros Cuadrados	626	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros
MEX16160200661284	Construcción En El Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Benito Juárez - 64992	64992	México	Tlanguistenco	Santiago Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Educación	En Ejecución	2016	\$750,000	\$675,000	\$750,000	\$750,000	\$374,784	\$374,784	49.97	\$0	Metros Cuadrados	961	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros
MEX16160200661286	Construcción De Red De Agua Potable De Cárcamo A Cárcamo En Calle Ignacio Zaragoza - 63969	63969	México	Tlanguistenco	La Magdalena de los Reyes (La Magdalena)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$920,000	\$828,000	\$920,000	\$920,000	\$459,722	\$459,722	49.97	\$0	Metros lineales	1,423	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registros
MEX16160100630000	Construcción De Techaro En Jardín De Niños 11488	11488	México	Timilpan	Tercera Manzana de Barrio Iturbide Izoaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$351,360	\$351,360	\$351,360	\$349,300	\$349,300	99.41	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Para el siguiente bimestre.	



Total: 1134

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX1616020064817	Ampliación Y Mejoramiento De La Carretera Ec.Mm.5-8 De La Carretera Timilpan-Pathe A La Tercera Manzana De Zaragoza Del Km 0+00 Al 1+800, T = 72028	72028	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,000,000		\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,602,891	\$3,602,891	\$3,602,891	90.07	\$0	Otros	560	100.00	90.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649242	Rehabilitación De Camino Rural De Barrio Hidalgo A El Palmito - 58999	58999	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$188,138		\$18,838	\$188,138	\$120,000	\$120,000	\$120,000	63.78	\$0	Otros	1,080	100.00	84.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649243	Rehabilitación De Caminos En San Nicolás - 64872	64872	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$51,700		\$51,700	\$51,700	\$20,000	\$20,000	\$20,000	38.68	\$0	Otros	217	100.00	39.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651646	Mejoramiento De Firma En Aula Del Jardín De Niños Fernando Aguilar - 58947	58947	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$10,000		\$10,000	\$10,000	\$8,500	\$8,500	\$8,500	85.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	85.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651647	Rehabilitación De Camino Prolongación Benito Juárez - 58510	58510	México	Timilpan	San Antonio Yondejé (Yondejé)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$24,550		\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	\$24,550	100.00	\$0	Otros	966	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651648	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Ira Etapa - 58937	58937	México	Timilpan	Primera Manzana de Barrio Morelas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$775,795		\$775,795	\$775,795	\$688,492	\$688,492	\$688,492	88.75	\$0	Metros lineales	403	100.00	89.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653970	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ubicación De Santiaguillo Maxda - 71976	71976	México	Timilpan	Santiaguillo Maxda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$12,066,420		\$12,066,420	\$12,066,420	\$4,499,662	\$4,499,662	\$4,499,662	37.29	\$0	Metros lineales	200	100.00	37.29	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656326	Rehabilitación De Camino En Santiaguillo Maxda - 64860	64860	México	Timilpan	Santiaguillo Maxda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$20,000		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656327	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Localidades De Primera Manzana Y Tercera Manzana De Zaragoza Etapa 2 De 2 - 71930	71930	México	Timilpan	Primera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$994,894		\$994,894	\$994,894	\$600,471	\$600,471	\$600,471	60.36	\$0	Metros lineales	256	100.00	99.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658862	Rehabilitación Del Camino Hacia La Laguna - 39284	39284	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$80,000		\$80,000	\$80,000	\$54,600	\$54,600	\$54,600	68.25	\$0	Metros Cuadrados	519	100.00	68.00	Financieras EL PORCENTAJE DE MONTO DE QUE SE PAGA EN FONDO DE CAPITAL AL PROMOTOR JURÍDICO / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658978	Rehabilitación De Camino De La Capilla Al Monantal - 71944	71944	México	Timilpan	Huapango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$50,000		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIIDDD: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico							Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
MEX16160200661287	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Barrio Ocampo - 71992	71992	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,356,149	\$2,356,149	\$2,356,149	\$2,319,507	\$2,319,507	\$2,319,507	98.44	\$0	Metros lineales	511	100.00	98.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX16160200661288	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Rumbo A La Peñita De Barrio Tercero - 72055	72055	México	Timilpan	San Antonio Yondéjé (Yondéjé)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$355,200	\$355,200	\$355,200	\$266,014	\$266,014	\$266,014	74.89	\$0	Metros lineales	295	100.00	74.89	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX161602006687451	Apoyo Al Programa De Escuelas Dignas Construcción De Aula En La Escuela Tlacaelel - 161143	161143	México	Timilpan	Tercera Manzana de Barrio Iturbide Ixcaxa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	45.45	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	42.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX161602006687452	Rehabilitación De Camino Hacia El Deposito De Agua - 39273	39273	México	Timilpan	Segunda Manzana del Pueblo de Rincon de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,024	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX161602006692978	Rehabilitación De Camino Del Jardín De Niños Al Acceso Principal - 167401	167401	México	Timilpan	Primera Manzana del Pueblo de Rincon de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX161602006698545	Adquisición De Equipo De Computo - 191573	191573	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$78,300	\$78,300	\$78,300	\$78,300	\$78,300	\$78,300	100.00	\$0	Computadoras	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX16160200703894	Rehabilitación Del Camino Hacia El Vivero - 39275	39275	México	Timilpan	Segunda Manzana del Pueblo de Rincon de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	645	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX16160200714844	Adquisición De Equipo De Computo - 191444	191444	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$32,271	\$32,271	\$32,271	\$32,271	\$32,271	\$32,271	100.00	\$0	Computadoras	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX16160200720176	Apoyo Al Programa De Escuelas Dignas Mejoramiento De Piso En Área Para Comedor En Escuela Primaria Jose Vicente Villada - 161089	161089	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$7,500	\$7,500	\$7,500	\$5,000	\$5,000	\$5,000	66.67	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	67.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX16160200725594	Construcción Del Drenaje Sanitario Y Saneamiento De Agua Residuales Primera Etapa - 188738	188738	México	Timilpan	Tercera Manzana del Pueblo de Rincon de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,041,621	\$1,041,621	\$1,041,621	\$935,705	\$935,705	\$935,705	89.83	\$0	Metros lineales	480	100.00	90.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX16160200725732	Apoyo Al Programa De Escuelas Dignas Rehabilitación De Piso En Primaria Jose Ma Morelos Y Favon - 161034	161034	México	Timilpan	Segunda Manzana de Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.
MEX161602006687453	Construcción De Drenaje Sanitario En La Delegación De San Juan Atlix Calle Morelos - 121360	121360	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$151,445	\$151,445	\$151,445	\$151,445	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registros SIGPDR. Fase al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Pago	Presupuesto	Modificado	Precudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200698399	Red De Alimentación De Agua Potable De 6 Pulgadas No San Rafael De Calle Norte A Caja De Agua Ga - 121260	121260	México	Tlalmánalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$236,260	\$236,260	\$236,260	\$236,260	\$236,260	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703895	Reencarpetao Asfáltico De Calle La Rosa De Carretera Tlalmánalco San Rafael A Calle S N - 101490	101490	México	Tlalmánalco	Tlalmánalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,135,839	\$1,135,839	\$1,135,839	\$1,135,839	\$1,096,392	\$1,096,392	96.53	\$0	Metros Cuadrados	2,750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709388	Construcción De Línea De Agua Potable De Calle Nacional Oriente Y Calle Mirador En San Juan Atzacualoya - 121391	121391	México	Tlalmánalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$900,308	\$900,308	\$900,308	\$900,308	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	950	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709389	Construcción De Comedor En Primaria Juana De Ahumada La Cañada San Rafael - 121408	121408	México	Tlalmánalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Educación	En Ejecución	2016		\$794,135	\$794,135	\$794,135	\$794,135	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	10.00	Financiera / Física / Registros SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714697	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata En Pueblo Nuevo - 121397	121397	México	Tlalmánalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Educación	En Ejecución	2016		\$984,393	\$984,393	\$984,393	\$984,393	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	10.00	Financiera / Física / Registros SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720029	Electrificación No Convencional Con Energía Solar De Alumbrado Público En Calle 19 De Marzo De Zavaleta A La Hacienda - 119600	119600	México	Tlalmánalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$888,347	\$888,347	88.83	\$0	Otros	3,750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720030	Construcción De Línea De Agua De Alimentación Del Chorro A Camino Zavaleta En La Delegación De San Rafael - 121349	121349	México	Tlalmánalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,279,197	\$1,279,197	\$1,279,197	\$1,279,197	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,400	100.00	90.00	Financiera / Física / Registros SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725595	Construcción De Línea De Agua Potable En La Colonia La Ladrillera En San Rafael - 121303	121303	México	Tlalmánalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$939,234	\$939,234	\$939,234	\$939,234	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200664381	Rastrillo Y Conservación De Caminos Del Toronal A Financ Morado - 61283	61283	México	Tlaxiayla	El Toronal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$103,926	\$103,926	\$103,926	\$103,926	\$95,612	\$95,612	92.00	\$0	Otros	92	100.00	92.00	Financiera / Física / LA UNIDAD COMPLETA DE PLANEAMIENTO / Registros: OMA DE PROYECTO - SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200664389	Rastrillo Y Conservación De Caminos Rurales 61878	61878	México	Tlaxiayla	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$161,482	\$161,482	\$161,482	\$161,482	\$148,564	\$148,564	92.00	\$0	Otros	419	100.00	92.00	Financiera / Física / LA UNIDAD COMPLETA DE PLANEAMIENTO / Registros: OMA DE PROYECTO - SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200664400	Rastrillo Y Conservación De Caminos Del Alambique Al Saltrillo - 62795	62795	México	Tlaxiayla	El Alambique	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$94,074	\$94,074	\$94,074	\$94,074	\$86,548	\$86,548	92.00	\$0	Otros	387	100.00	92.00	Financiera / Física / LA UNIDAD COMPLETA DE PLANEAMIENTO / Registros: OMA DE PROYECTO - SIIFDRA: Para el siguiente nivel.
MEX161602006646789	Rastrillo Y Conservación De Caminos Del Revelado A Juntas Del Paso Topilar - 63367	63367	México	Tlaxiayla	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$232,593	\$232,593	\$232,593	\$232,593	\$213,985	\$213,985	92.00	\$0	Otros	320	100.00	92.00	Financiera / Física / LA UNIDAD COMPLETA DE PLANEAMIENTO / Registros: OMA DE PROYECTO - SIIFDRA: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX16160200646792	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Santa Ana Zicatocoyan A La Parota - 61293	61293	México	Tlatlaya	Santa Ana Zicatocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$124,444	\$124,444	\$124,444	\$124,444	\$114,489	\$114,489	92.00	\$0	Otros	1,904	100.00	92.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200646797	Construcción Sistema De Red De Drenaje Sanitario La Etapa En El Temblor - 53171	53171	México	Tlatlaya	El Temblor	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	515	100.00	100.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200646798	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Tlacoacupan A Peña Blanca - 61245	61245	México	Tlatlaya	Tlacoacupan (Tlacoacupan Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$112,815	\$112,815	\$112,815	\$112,815	\$103,790	\$103,790	92.00	\$0	Otros	928	100.00	92.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200646800	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Los Ocotes A La Nueva - 59466	59466	México	Tlatlaya	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$165,925	\$165,925	\$165,925	\$165,925	\$152,651	\$152,651	92.00	\$0	Otros	524	100.00	92.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200646904	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Higo Prieto A La Alombarilla - 62716	62716	México	Tlatlaya	El Higo Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$193,778	\$193,778	\$193,778	\$193,778	\$178,276	\$178,276	92.00	\$0	Otros	785	100.00	92.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200646905	Ampliación De Electrificación De Alumbrado Publico En Huixtilla - 68254	68254	México	Tlatlaya	Huixtilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$454,382	\$454,382	81.14	\$0	Otros	67	100.00	80.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200649222	Rastrilleo Y Conservación De Caminos Del Revelado A San Mateo - 61823	61823	México	Tlatlaya	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$191,852	\$191,852	\$191,852	\$191,852	\$177,504	\$177,504	92.52	\$0	Otros	320	100.00	92.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200649223	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Secundaria Lic Benito Juárez - 47652	47652	México	Tlatlaya	San Antonio del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$290,985	\$290,985	58.20	\$0	Metros lineales	1,356	100.00	58.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200649224	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De San Juan Corral A Los Hornos - 61253	61253	México	Tlatlaya	San Juan Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$206,593	\$190,065	\$190,065	92.00	\$0	Otros	862	100.00	92.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200649323	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Las Esmeraldas A Tlacoacupan - 60592	60592	México	Tlatlaya	Las Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$74,074	\$74,074	\$74,074	\$74,074	\$70,148	\$70,148	94.70	\$0	Otros	1,028	100.00	94.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200651627	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Las Parotas A San Felipe Tepehuastitlan - 63491	63491	México	Tlatlaya	Las Parotas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$115,556	\$115,556	\$115,556	\$115,556	\$108,311	\$108,311	93.73	\$0	Otros	889	100.00	93.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.
MEX16160200651628	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Las Parotas Tepehuastitlan - 60672	60672	México	Tlatlaya	Las Parotas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$80,006	\$80,006	95.58	\$0	Otros	604	100.00	95.00	Financiera / Fianza de Unidad Consigna Es El Proceso - Sistema Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200651642	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De La Vibora Al Narayito Agua Fria - 62742	62742	México	Tlatlaya	La Vibora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$68,889	\$68,889	\$68,889	\$68,889	\$65,378	\$65,378	94.90	\$0	Otros	60	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200653960	Rastrilleo Y Conservación De Caminos Rurales Del Devanador A La Carretera - 62420	62420	México	Tlatlaya	El Devanador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$51,852	\$51,852	\$51,852	\$51,852	\$47,704	\$47,704	92.00	\$0	Otros	67	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200653973	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Cruz Del Norte A Carr de Los Bautistas - 63460	63460	México	Tlatlaya	Cruz del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$118,852	\$118,852	94.38	\$0	Otros	371	100.00	94.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200654086	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Cudrilla Nueva A Palma Torcida - 60643	60643	México	Tlatlaya	Cudrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$84,504	\$84,504	92.00	\$0	Otros	601	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200656304	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Tejuaplilito A Pie Del Cerro - 61236	61236	México	Tlatlaya	Tejuaplilito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$82,222	\$82,222	\$82,222	\$82,222	\$75,644	\$75,644	92.00	\$0	Otros	604	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200656305	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Tlacocupan Al Cerro De La Cruz - 63435	63435	México	Tlatlaya	Tlacocupan (Tlacocupan Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$68,593	\$68,593	\$68,593	\$68,593	\$63,105	\$63,105	92.00	\$0	Otros	928	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200656314	Rastrilleo Y Conservación De Caminos Del Sauz A Las Emesaldas - 60536	60536	México	Tlatlaya	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$71,855	\$71,855	\$71,855	\$71,855	\$67,104	\$67,104	93.39	\$0	Otros	139	100.00	93.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200656320	Construcción De Cerro Perimetral Y Sanitarios En Jardín De Niños En Juntas De Santa Ana Zicatocoyan - 68365	68365	México	Tlatlaya	Juntas de Santa Ana Zicatocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	9	100.00	100.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200656321	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Las Juntas De Santa Ana A El Gavilán - 61321	61321	México	Tlatlaya	Juntas de Santa Ana Zicatocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$121,482	\$121,482	\$121,482	\$121,482	\$111,763	\$111,763	92.00	\$0	Otros	593	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200658849	Rastrilleo Y Conservación De Caminos Rurales De Corral De Piedra Dos A Corral Pareta - 62258	62258	México	Tlatlaya	Corral de Piedra Dos (Corral de Piedra)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$62,963	\$62,963	\$62,963	\$62,963	\$57,926	\$57,926	92.00	\$0	Otros	377	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200658865	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Juncalón De Marzo A Coatepec - 62591	62591	México	Tlatlaya	Dieclocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$70,222	\$70,222	\$70,222	\$70,222	\$64,604	\$64,604	92.00	\$0	Otros	640	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
MEX16160200658866	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Encinal - 62684	62684	México	Tlatlaya	Coatepec (Coatepequito Rural)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$84,504	\$84,504	92.00	\$0	Otros	734	100.00	92.00	Financiera / Físico: LA UNIDAD COMENTA EL EJERCIMIENTO / Registro: OMBAS DE PROCESO - SISTEMA / Para el siguiente nivel.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo						Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
MEX16160200659870	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Loma Larga A Coatepec - 62127	62127	México	Tlatlaya	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$64,074	\$64,074	\$64,074	\$64,074	\$58,948	\$58,948	92.00	\$0	Otros	832	100.00	92.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659871	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Los Miraveles A Coatepec - 61745	61745	México	Tlatlaya	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$77,007	\$77,007	92.00	\$0	Otros	547	100.00	92.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661264	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Palma Torcida A La Leguilla - 60721	60721	México	Tlatlaya	Palma Torcida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$87,407	\$87,407	\$87,407	\$87,407	\$81,415	\$81,415	93.14	\$0	Otros	239	100.00	93.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661265	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Palos Verdes A Peña Blanca - 61232	61232	México	Tlatlaya	Palos Verdes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$171,111	\$171,111	\$171,111	\$171,111	\$157,422	\$157,422	92.00	\$0	Otros	198	100.00	92.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661267	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Paso De Jaquiniouil A Las Juntas Del Paso - 62813	62813	México	Tlatlaya	Paso de Jaquiniouil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$225,926	\$225,926	\$225,926	\$225,926	\$209,852	\$209,852	92.89	\$0	Otros	505	100.00	92.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661270	Construcción De Comedor Escolar En Esc Secundaria Tecnológica 17 Vicente Guerrero - 36919	36919	México	Tlatlaya	El Salitre Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Educación	En Ejecución	2016	\$267,474	\$267,474	\$267,474	\$267,474	\$122,111	\$122,111	45.65	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	45.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661271	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De San Antonio Del Rosario A Ranchocua - 62320	62320	México	Tlatlaya	San Antonio del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$234,815	\$234,815	\$234,815	\$234,815	\$216,030	\$216,030	92.00	\$0	Otros	1,943	100.00	92.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661272	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De San Francisco De Asis (San Francisco) A Plan De Alambique - 63423	63423	México	Tlatlaya	San Francisco de Asis (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$94,074	\$94,074	\$94,074	\$94,074	\$86,548	\$86,548	92.00	\$0	Otros	1,131	100.00	92.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661275	Rastrilleo Y Conservación De Caminos Del Zapote A Carretera Estatal - 62868	62868	México	Tlatlaya	El Zapote (El Zapote San Antonio del Rosario)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$57,037	\$57,037	\$57,037	\$57,037	\$55,474	\$55,474	97.26	\$0	Otros	194	100.00	97.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661281	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Juntas De Sanata Ana Zicatocoyan A Derivación De La Peña Del Organo - 62470	62470	México	Tlatlaya	Juntas de Santa Ana Zicatocoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$145,926	\$145,926	\$145,926	\$145,926	\$134,252	\$134,252	92.00	\$0	Otros	431	100.00	92.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661293	Rastrilleo Y Conservación De Caminos De Cacahuanché A Ranchos Nuevos - 62861	62861	México	Tlatlaya	Cacahuanché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$67,407	\$67,407	\$67,407	\$67,407	\$62,015	\$62,015	92.00	\$0	Otros	128	100.00	92.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX161602006617456	Rehabilitación De Línea De Distribución De Agua Potable De Calle Principal En Coatepec - 106949	106949	México	Tlatlaya	Coatepec (Coatepequito Rural)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$144,902	\$144,902	57.96	\$0	Metros lineales	150	100.00	58.00	Financiera / Físical LA UNIDAD CORRIENTA ES EL EJERCIDO / Registro: OMA DE PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
MEX16160200687532	Construcción De Recamara Adicional En El Arzúchil - 170305	170305	México	Tlatlaya	Arzúchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$45,000	\$45,000	25.00	\$0	Otros	4	100.00	25.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692968	Construcción De Recamara Adicional En Las Juntas de Arzúchil - 170355	170355	México	Tlatlaya	Las Juntas de Arzúchil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$33,750	\$33,750	25.00	\$0	Otros	3	100.00	25.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698984	Construcción De Recamara Adicional En Piedra Ancha - 170686	170686	México	Tlatlaya	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$361,250	\$361,250	\$361,250	\$361,250	\$126,438	\$126,438	35.00	\$0	Otros	8	100.00	35.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698985	Construcción De Recamara Adicional En El Poroché - 169951	169951	México	Tlatlaya	El Poroché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$17,242	\$17,242	19.16	\$0	Otros	2	100.00	19.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709385	Construcción De Recamara Adicional En Charco del Lagarto - 170587	170587	México	Tlatlaya	Charco del Lagarto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$33,750	\$33,750	25.00	\$0	Otros	3	100.00	25.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714682	Construcción De Recamara Adicional En San Pedro Límón - 170809	170809	México	Tlatlaya	San Pedro Límón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$721,250	\$721,250	\$721,250	\$721,250	\$252,438	\$252,438	35.00	\$0	Otros	16	100.00	35.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714688	Construcción De Recamara Adicional En Peña Blanca - 170773	170773	México	Tlatlaya	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$13,500	\$13,500	30.00	\$0	Otros	1	100.00	30.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714689	Construcción De Recamara Adicional En El Tiquimil - 170088	170088	México	Tlatlaya	El Tiquimil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$11,250	\$11,250	25.00	\$0	Otros	1	100.00	25.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720032	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 78641	78641	México	Tlatlaya	Tlatlaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,263,236	\$1,263,236	\$1,263,236	\$1,263,236	\$39,642	\$39,642	3.14	\$0	Vehiculos		100.00	3.00	Financiera / Fianza: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720033	Construcción De Recamara Adicional En Loma Larga - 170658	170658	México	Tlatlaya	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$202,500	\$202,500	75.00	\$0	Otros	6	100.00	75.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720034	Construcción De Recamara Adicional En Peña Colorada - 170783	170783	México	Tlatlaya	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$32,400	\$32,400	36.00	\$0	Otros	2	100.00	63.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720035	Ampliación De Electrificación La Unión El Aguacate la Etapa - 78877	78877	México	Tlatlaya	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$999,980	\$999,980	\$999,980	\$999,980	\$999,980	\$999,980	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiera / Fianza: LA UNIDAD CONSIGUA LOS RECURSOS CANCELADOS / Registros: OBRAS EN PROGRESO - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720036	Construcción De Recamara Adicional En Piedra Ancha II - 170712	170712	México	Tlatlaya	Piedra Ancha II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$15,750	\$15,750	35.00	\$0	Otros	1	100.00	35.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Registrado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.
MEX16160200725580	Construcción De Recamara Adicional En Rancho Viejo - 170741	170741	México	Tlatlaya	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$15,750	\$15,750	35.00	\$0	Otros	1	100.00	35.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Registrado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.
MEX16160200725583	Construcción De Recamara Adicional En Plan Del Conejo - 170549	170549	México	Tlatlaya	El Conejo (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$45,000	\$45,000	25.00	\$0	Otros	4	100.00	25.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.
MEX16160200725584	Construcción De Recamara Adicional En El Ancon De La Presa - 170205	170205	México	Tlatlaya	Ancon de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$451,250	\$451,250	\$451,250	\$451,250	\$451,250	\$112,813	\$112,813	25.00	\$0	Otros	10	100.00	25.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.
MEX16160200644411	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Cuatlahuac, Santa Ana Tlapacuilán - 73677	73677	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.
MEX16160200644412	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Melchor Ocampo Y Lazaro Cardenas, San Cristóbal Huichochitlán - 73859	73859	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	144	100.00	0.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.	
MEX16160200644414	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle, Paseo De La Luz, De La Calle Guadalupe Victoria A La Calle Melchor Ocampo - 62648	62648	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,851,165	\$1,851,165	\$1,851,165	\$555,057	\$555,057	\$555,057	29.98	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	20.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.	
MEX16160200644415	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Paseo De La Luz, De La Calle Guadalupe Victoria A La Calle Melchor Ocampo. - 62401	62401	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$464,367	\$464,367	\$464,367	\$138,855	\$138,855	\$138,855	29.90	\$0	Otros	97	100.00	0.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.	
MEX16160200644416	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Ignacio Aliende Entre Juan Escutia Y Sor Juana Inés De La Cruz En La Constitución Totolte - 73566	73566	México	Toluca	La Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.	
MEX16160200644417	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Felipe Villanueva, Barrio De La Concepción En Barrio De La Concepción De San Andrés Cuexcontitlán - 73578	73578	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$480,800	\$480,800	\$480,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	148	100.00	0.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.	
MEX16160200644418	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andrés Cuexcontitlán - 55646	55646	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$63,534	\$63,534	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera / Financiera DE MEDIO CORTO PLAZO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físicas: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FPM COMPLEMENTARIE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL.	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX16160200644419	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55771	55771	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$180,330	\$180,330	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	246	100.00	0.00	Financieras CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FÍSICO: OBRAS POR REGISTRAR: OBRAS POR REGISTRAR DE PROCESO CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644420	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Benito Juárez Y Juan Fernández Albarán Del Barrio La Canaleja En San Mateo Otzacatipan - 73447	73447	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financieras: MONTO REPORTE CON CARGO AL FIRM CONSIGUIENDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / FÍSICO: MONTO REPORTE CON CARGO AL FIRM CONSIGUIENDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644423	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Aquiles Serdán En San Diego Linanes De San Pablo Autopan - 74326	74326	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financieras: EN PROCESO CON COSTE A SEPTIEMBRE 2016 / FÍSICO: A SEPTIEMBRE DE 2016. Registras: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644424	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Moctezuma, Entre 5 De Febrero Y Nezahualcóyotl, Barrio De Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan - 73666	73666	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financieras: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGUIENDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / FÍSICO: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGUIENDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644428	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Profesor Francisco Estrada, Tlaxchalo ya. - 57041	57041	México	Toluca	Tlaxchalo ya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$323,787	\$323,787	\$323,787	29.95	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	5.00	Financieras: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / FÍSICO: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. Registras: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644824	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Prolongación República Del Salvador - 62118	62118	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,710,764	\$1,710,764	\$1,710,764	\$512,887	\$512,887	\$512,887	29.98	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	25.00	Financieras: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / FÍSICO: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. Registras: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644826	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Luis Coto Y Maldonado, Santa Ana Tlapaltilán. - 57137	57137	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$315,000	\$315,000	\$315,000	29.14	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	0.00	Financieras: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / FÍSICO: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. Registras: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644827	Construcción De Comedor Comunitario En Calixtlahuaca - 61857	61857	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financieras: FINANCIALES CORRIENTES A SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRAS: CON COSTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
MEX16160200644830	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Leona Vicario En San Andrés Cuexcontitlán - 73704	73704	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financieras: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGUIENDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / FÍSICO: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGUIENDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
MEX16160200646832	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle 13 De Agosto Y 15 Agosto De La Colonia Guadalupe En San Juan Tilapa - 73427	73427	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
MEX16160200646834	Construcción De La Pavingentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Xocotitla, Entre La Calle Paseo Ocozacoatlán Y La Calle Melchor Ocampo. - 62233	62233	México	Toluca	San Mateo Ocozacoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,412,918	\$1,412,918	\$1,412,918	\$423,338	\$423,338	\$423,338	29.96	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registros: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646835	Construcción De La Pavingentación Con Mezcla Asfáltica Calle, Insurgentes, De La Calle Vicente Guerrero Y La Calle Juan Fernandez Albarán - 62671	62671	México	Toluca	San Mateo Ocozacoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,768,114	\$830,278	\$830,278	\$830,278	29.99	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	20.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registros: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016
MEX16160200646836	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Privada 16 De Septiembre, San Diego Linares Autopan - 74190	74190	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	
MEX16160200649251	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Juan Escutia Entre Miguel Hidalgo Y Benito Juárez La Constitución Totoltepec - 73748	73748	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	84	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	
MEX16160200649252	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Juan Escutia Entre Ignacio Allende Y Miguel Hidalgo En La Constitución Totoltepec - 73743	73743	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	
MEX16160200649254	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Isabel La Católica (O Josefa Ortiz) San Andrés Cuexcontitlán - 73756	73756	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	
MEX16160200649255	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andrés Cuexcontitlán - 55688	55688	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$790,641	\$790,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,120	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	
MEX16160200649256	Mejoramiento Del Alumbrado En San Diego De Los Padres Secc 5b - 55809	55809	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$871,883	\$871,883	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,196	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200649258	Construcción De Comedor Comunitario En San Mateo Otzacatipan, En La Calle Vicente Guerrero Esquina Lázaro Cárdenas - 58140	58140	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: COSTO A SEPTIEMBRE 2016 / FINANZA: COSTO A SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRO: COSTO A SEPTIEMBRE 2016
MEX16160200649259	Construcción Preescolar (Comedores Escolares) En El Jardín De Niños Benito Juárez, San Mateo Otzacatipan. - 57191	57191	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	0.00	Financiera: COSTO A SEPTIEMBRE 2016 / FINANZA: COSTO A SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRO: COSTO A SEPTIEMBRE 2016
MEX16160200649261	Mejoramiento De Centro De Salud La Laguna, Ubicado En Calle 5 De Mayo S/N, Barrio De Jesús Segunda Sección. - 57949	57949	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,404	100.00	0.00	Financiera: CON COSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / FINANZA: CON COSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.
MEX16160200649659	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Felipe Chavez En Santa Ana Tlapatliltán - 73689	73689	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera: MENOS REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONCORDANTE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / REGISTRO: MENOS REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONCORDANTE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.
MEX16160200651600	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Independencia, Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Libertad. - 62160	62166	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$931,501	\$931,501	\$931,501	\$279,217	\$279,217	\$279,217	29.97	\$0	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	5.00	Financiera: CON COSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / FINANZA: CON COSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRO: CON COSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.
MEX16160200651601	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Felipe Villanueva, San Lorenzo Tepetitlan. - 57107	57107	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$323,686	\$323,686	\$323,686	29.94	\$0	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	5.00	Financiera: CON COSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / FINANZA: CON COSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / REGISTRO: CON COSTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.
MEX16160200651602	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Belisario Domínguez Y Miguel Hidalgo In La Constitución Toluca	73555	México	Toluca	La Constitución Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Otros	96	100.00	0.00	Financiera: MENOS REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONCORDANTE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / REGISTRO: MENOS REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONCORDANTE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.
MEX16160200651603	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Continuación De Quetzalcoatl, Ejido De La Y, San Andrés Cuexcontitlán - 73785	73785	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: MENOS REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONCORDANTE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / REGISTRO: MENOS REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONCORDANTE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.
MEX16160200651604	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Primero De Mayo Entre Gustavo Baz Y Miguel Hidalgo, San Andrés Cuexcontitlán - 73774	73774	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: MENOS REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONCORDANTE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / REGISTRO: MENOS REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONCORDANTE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para Al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Programa	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200651666	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Alvaro Obregón Entre Benito Juárez Y Herones De La Independencia, San Cayetano De Morelos - 73851	73851	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. / Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. / Reintegración: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651667	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Sebastian Lerdo De Tejada Y Miguel Hidalgo En San Cayetano De Morelos - 73846	73846	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	156	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. / Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. / Reintegración: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651668	Mejoramiento Del Alumbrado En San Marcos Yachihualtepec - 55392	55392	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,406	\$348,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	440	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. / Financiera: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. / Financiera: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. / Reintegración: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200651670	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco I. Madero (La Magdalena), De Calle Benito Juárez A La Calle José Ma Morelos. - 62353	62353	México	Toluca	San Mateo Coxcatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$342,854	\$342,854	\$342,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	171	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653977	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Puente De Guadalupe Héroes Del 5 De Mayo - 73811	73814	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$373,600	\$373,600	\$373,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	220	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. / Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. / Reintegración: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653978	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle De Los Angeles, Buenavista, Santa Ana Tlapacuitlan - 73810	73810	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. / Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. / Reintegración: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES POR CUANTO DEL MONTO TOTAL. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653980	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 2 De Marzo, De La Calle Melchor Ocampo A 450 M Hacia El Poniente. - 61974	61974	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,224,834	\$2,224,834	\$2,224,834	\$667,173	\$667,173	\$667,173	29.99	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	45.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653981	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andrés Cuexcontitlan - 55676	55676	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$148,245	\$148,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	210	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. / Financiera: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. / Financiera: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200653982	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55753	55753	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$401,142	\$401,142	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	546	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. / Financiera: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. / Financiera: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200653983	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55736	55736	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$147,208	\$147,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. / Financiera: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. / Financiera: MONTO POR ANCIPIACION EN PROCESO CON CARGO AL MES DE SEPTIEMBRE. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200653984	Construcción De Comedor Comunitario En San Diego de Los Padres Cuexcontitlan, En La Calle Toluca Esquina Jalisco - 58175	58175	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016. Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016. Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016. - EJECUCION: Pasa al siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX16160200653986	Mejoramiento Del Alumbrado En San Juan Tilapa - 55465	55465	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$618,299	\$618,299	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	836	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FÍSICO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / REGISTRO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200653987	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle San Jerónimo Entre José Luis Álamo En Barrio De Juanes Za. Sección De San Pablo Autopan - 73592	73592	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,343	\$186,343	\$186,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: METRO REPORTA CON CARGO AL FIRM CONSERVIDORAS AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / REGISTRO: CON CARGO AL FIRM CONSERVIDORAS AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200653988	Mejoramiento Del Centro De Salud Del Barrio De Juanes Primera Sección, Ubicado En Calle Ignacio López Rayón, San Pablo Autopan - 57901	57901	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FÍSICO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / REGISTRO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200656342	Construcción De Guarderías Y Banquetas De La Calle Francisco Javier Mina, De Calle 5 De Mayo A Calle Puerto Escondido. - 62548	62548	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$685,490	\$685,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	154	100.00	94.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FÍSICO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / REGISTRO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX16160200656344	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Sin Nombre Entre Villada Y Corregidora San Andrés Cuexcontitlán - 73761	73761	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: METRO REPORTA CON CARGO AL FIRM CONSERVIDORAS AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / REGISTRO: CON CARGO AL FIRM CONSERVIDORAS AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200656345	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan De La Barrera San Andrés Cuexcontitlán - 73821	73821	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	147	100.00	0.00	Financiera: METRO REPORTA CON CARGO AL FIRM CONSERVIDORAS AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / REGISTRO: CON CARGO AL FIRM CONSERVIDORAS AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200656347	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andrés Cuexcontitlan - 55706	55706	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$596,510	\$596,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	846	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FÍSICO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / REGISTRO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX16160200656348	Mejoramiento De Centro De Salud En San Juan Tilapa - 57847	57847	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$588,989	\$588,989	\$588,989	16.83	\$0	Metros Cuadrados	8,621	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FÍSICO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / REGISTRO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200656349	Mejoramiento Del Alumbrado En San Juan Tilapa - 55574	55574	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$55,536	\$55,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FÍSICO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / REGISTRO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
MEX16160200656350	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Miguel Hidalgo Y Coatlilla, San Mateo Otzacatipan. - 57377	57377	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$314,888	\$314,888	\$314,888	29.99	\$0	Metros Cuadrados	2,275	100.00	5.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / FÍSICO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 / REGISTRO: CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa		Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
								Fondo	Convenio - Específico					Presupuesto	Modificado	Precudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200656351	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Privada De México En Barrio De Jesús Ia. Sección De San Pablo Autopan - 73672	73672	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financieras: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Registro: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656353	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Isabel La Católica, Entre La Calle 5 De Mayo Y La Calle Cedros. - 61905	61905	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$586,683	\$586,683	\$586,683	\$172,694	\$172,694	\$172,694	29.44	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	50.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656354	Construcción De Comedor Comunitario En San Pablo Autopan, En La Calle Plutarco González Entre Emiliano Zapata Y Francisco Villa - 58075	58075	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$314,983	\$314,983	\$314,983	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	2.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656355	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En Tecaxic - 64112	64112	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200658877	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Privada Benito Juárez Benito Juárez Y Arboledas En Capultitlan - 73607	73607	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financieras: / Físico: EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Registro: EL MONTO REPORTADO CORRESPONDE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LA ACTIVA. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX16160200658878	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Melchor Ocampo, Jalisco, Panamá En Barrio La Concepción De San Cristóbal Huichochitlan - 73662	73662	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	184	100.00	0.00	Financieras: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX16160200658879	Construcción De Techoado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Paulo Freire, San Cristóbal Huichochitlan. - 57157	57157	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,081,067	\$1,080,067	\$1,080,067	\$324,320	\$324,320	\$324,320	30.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	25.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX16160200658880	Construcción Preescolar (Comedores Escolares), En El Jardín De Niños Felipe Villanueva, San Lorenzo Tepaltitlan. - 57355	57355	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$523,595	\$523,595	\$523,595	49.87	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	35.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX16160200658881	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Calle Polonogueno Isidro Pabelo Del Cerrillo Vista Hermosa - 74217	74217	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$244,800	\$24,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financieras: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	



Total: 1134

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200658882	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan De La Barrera Entre Emiliano Zapata Y Emiliano Zapata De La Constitución Totoltepec - 73549	73549	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$544,000		\$544,000	\$54,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	360	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658883	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Primavera, San Andrés Cuexcontitlán - 73740	73740	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800		\$108,800	\$108,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658884	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andrés Cuexcontitlán - 55667	55667	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$201,190		\$201,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	286	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200658885	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata Entre Benito Juárez Y Heroes De La Independencia, San Cayetano De Morelos - 73841	73841	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800		\$128,800	\$128,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658889	Construcción Deguarderías Y Banquetas De La Calle Insurgentes, Entre La Calle Vicente Guerrero Y La Calle Juan Fernández Albarrán - 62455	62455	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$154,212		\$154,212	\$154,212	\$45,289	\$45,289	\$45,289	29.37	\$0	Otros	173	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658890	Construcción Secundaria (Comedores Escolares) Escuela 138 Generalísimo José Ma. Morelos, San Mateo Otzacatipan. - 57413	57413	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000		\$1,050,000	\$314,888	\$314,888	\$314,888	29.99	\$0	Metros Cuadrados	687	100.00	10.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200658893	Mejoramiento Del Alumbrado En San Miguel Totoltepec - 55599	55599	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,327,069		\$1,327,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,860	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200661307	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Tierra Y Libertad, Entre Sonora Y Vicente Guerrero En Barrio De San Gabriel De San Cristó - 73616	73616	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800		\$128,800	\$128,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661308	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Río Hondo El Cerrillo Vista Hermosa - 73803	73803	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,200		\$299,200	\$299,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Pagado: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM CONSIGNACIÓN AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160200661310	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Correidora San Andrés Cuexcontitlán - 73770	73770	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	144	100.00	0.00	Financieras: MONEDAS REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Registro: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA.
MEX16160200661311	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Privada Prolongación Independencia, San Andrés Cuexcontitlán - 73759	73759	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financieras: MONEDAS REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Registro: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA.
MEX16160200661312	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 5 De Mayo, A Partir De La Calle Melchor Ocampo, 380 M. - 62007	62007	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,885,840	\$1,885,840	\$1,885,840	\$550,064	\$550,064	\$550,064	29.17	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	5.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200661313	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primavera, A Partir De La Calle Melchor Ocampo Hacia El Oriente, 115 M. - 62066	62066	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$468,106	\$468,106	\$468,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	99.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200661317	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Francisco I. Madero, San Mateo Otzacatipan. - 57389	57389	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$314,283	\$314,283	\$314,283	29.93	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	2.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
MEX16160200661318	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Privada De Manuel Buenadía Teller Siron, Barrio De Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan - 73519	73519	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$190,262	\$190,262	\$190,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financieras: MONEDAS REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA.
MEX16160200661319	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle San Juana Ines De La Cruz, Barrio De Santa Cruz 2a Sección En San Pablo Autopan - 73854	73854	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financieras: MONEDAS REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA.
MEX16160200661321	Mejoramiento Del Centro De Salud En Santiago Tlacotepec. Ubicado En Calle Cushtémoc No. 100. - 57461	57461	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13,561	100.00	0.00	Financieras: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Físico: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 / Registro: CON CORRE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 - SISTEMA.	
MEX161602006617464	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Cuyocoyacac - 146320	146320	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$129,362	\$19,404	\$19,404	\$19,404	\$19,404	\$19,404	15.00	\$0	Otros	72	100.00	20.00	Financieras: MONEDAS REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Registro: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA.
MEX161602006617465	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En Calle Mallinco - 130627	130627	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$245,104	\$245,104	\$245,104	\$245,104	\$245,104	\$245,104	100.00	\$0	Otros	100	100.00	35.00	Financieras: MONEDAS REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Físico: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL / Registro: MONTO REPORTADO CON CARGO AL FIRM. CORRESPONDIENTE AL 30 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL - SISTEMA.	







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160200703903	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Calle Veinticuatro De Febrero - 146372	146372	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,404	\$19,404	\$19,404	\$19,404	\$19,404	\$19,404	100.00	\$0	Otros	36	100.00	40.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total de la acción. / Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total de la acción. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200704045	Ampliación De Red de Energía Eléctrica De La Calle Guadalupe Victoria Entre José Hernández Barrio De Jesús Primera Sección San Pablo Autopan - 130883	130883	México	Toluca	Barrio de Jesús Fracción Primera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$165,208	\$165,208	\$165,208	\$165,208	\$165,208	\$165,208	100.00	\$0	Otros	100	100.00	40.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total de la acción. / Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total de la acción. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200709394	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Juan Escutia Entre Moteuma, La Crepa, San Mateo Otzacatipan - 79506	79506	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 80 por ciento del monto total. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200709395	Construcción De Techo Firme En Cuxcontitlán - 187343	187343	México	Toluca	San Andrés Cuxcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXICANO DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$589,032	\$589,032	\$589,032	\$589,032	\$589,032	\$589,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200709396	Ampliación De Red de Energía Eléctrica De La Calle 30 De Marzo San Andrés Cuxcontitlan - 131137	131137	México	Toluca	San Andrés Cuxcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$69,081	\$69,081	\$69,081	\$69,081	\$69,081	\$69,081	100.00	\$0	Otros	20	100.00	35.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200709398	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Colman - 146348	146348	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuxcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$45,277	\$45,277	\$45,277	\$45,277	\$45,277	\$45,277	100.00	\$0	Otros	56	100.00	40.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200709399	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Avenida Toluca Y Lázaro Cárdenas Jicaltepec Autopan - 146369	146369	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$64,681	\$64,681	\$64,681	\$64,681	\$64,681	\$64,681	100.00	\$0	Otros	92	100.00	40.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200714701	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Calle Jalisco Entre Baja California Sur Y Ebraim González,Jicaltepec Cuxcontitlan, San Andrés - 79751	79751	México	Toluca	Jicaltepec Cuxcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$136,884	\$136,884	\$136,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	112	100.00	0.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 80 por ciento del monto total. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200714702	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Calle Primero De Mayo - 146358	146358	México	Toluca	Jicaltepec Cuxcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$103,489	\$103,489	\$103,489	\$103,489	\$103,489	\$103,489	100.00	\$0	Otros	148	100.00	0.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.
MEX16160200714703	Ampliación De Red de Energía Eléctrica En La Calle Puebla - 146355	146355	México	Toluca	Jicaltepec Cuxcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$32,340	\$32,340	\$32,340	\$32,340	\$32,340	\$32,340	100.00	\$0	Otros	100	100.00	40.00	Financiamiento MEDRO reportado con cargo al FISEM 2016, que corresponde al 100 por ciento del monto total. / Presupuesto Financiera de esta acción para el ejercicio 2016.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población
MEX16160200714704	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Adolfo Ruiz Cortines Entre Revolución Y Comonfort En San Cristóbal Huixtociatlán - 134968	134968	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,534	\$80,534	\$80,534	\$80,534	\$80,534	\$80,534	100.00	\$0	Otros	32	100.00	40.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO QUE CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. MEMORIAS / FICHA: MONTO REPARTIDO QUE CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON FIRMAS DE EJECUCIÓN ANTERIORES Y CFE / EL MONTO DE FIRMAS CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. - SISTEMA
MEX16160200714708	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada De Irilabana San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 146304	146304	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,872	\$25,872	\$25,872	\$25,872	\$25,872	\$25,872	100.00	\$0	Otros	52	100.00	40.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO CON CARGO AL FIMEM 2016, QUE CORRESPONDE AL 100% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. / FICHA: MONTO REPARTIDO CON CARGO AL FIMEM 2016, QUE CORRESPONDE AL 100% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON PARTICIPACIÓN DEL
MEX16160200714854	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Melazninas Y Benito Juárez - 145908	145908	México	Toluca	La Loma Cuexcontitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$97,021	\$97,021	\$97,021	\$97,021	\$97,021	\$97,021	100.00	\$0	Otros	84	100.00	40.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO CON CARGO AL FIMEM 2016, QUE CORRESPONDE AL 100% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON PARTICIPACIÓN DEL
MEX16160200720038	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Gomez Farias Entre Paseo De La Luz Y Joaquín Herrera En San Cristóbal Huixtociatlán - 135011	135011	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	100.00	\$0	Otros	44	100.00	40.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO QUE CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. MEMORIAS / FICHA: MONTO REPARTIDO QUE CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. MEMORIAS / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON FIRMAS DE EJECUCIÓN ANTERIORES Y CFE / EL MONTO DE FIRMAS CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. - SISTEMA
MEX16160200720041	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Encastings - 146313	146313	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	40	100.00	20.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO CON CARGO AL FIMEM 2016, QUE CORRESPONDE AL 100% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON PARTICIPACIÓN DEL
MEX16160200720043	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Emiliano Zapata San Carlos Autopan - 146399	146399	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$45,277	\$45,277	\$45,277	\$45,277	\$45,277	\$45,277	100.00	\$0	Otros	44	100.00	40.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO CON CARGO AL FIMEM 2016, QUE CORRESPONDE AL 100% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON PARTICIPACIÓN DEL
MEX16160200725598	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Riva Palacios Y Gomez Farias De San Cristóbal Huixtociatlán - 134989	134989	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$212,578	\$212,578	\$212,578	\$212,578	\$212,578	\$212,578	100.00	\$0	Otros	140	100.00	40.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO QUE CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. MEMORIAS / FICHA: MONTO REPARTIDO QUE CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. MEMORIAS / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON FIRMAS DE EJECUCIÓN ANTERIORES Y CFE / EL MONTO DE FIRMAS CORRESPONDE AL 80% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. - SISTEMA
MEX16160200725599	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Otzoloapan - 146306	146306	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	\$12,936	100.00	\$0	Otros	36	100.00	20.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO CON CARGO AL FIMEM 2016, QUE CORRESPONDE AL 100% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON PARTICIPACIÓN DEL
MEX16160200725600	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Apaxco - 146328	146328	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$215,603	\$32,340	\$32,340	\$32,340	\$32,340	\$32,340	15.00	\$0	Otros	44	100.00	40.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO CON CARGO AL FIMEM 2016, QUE CORRESPONDE AL 100% DEL MONTO TOTAL DE LA ACCIÓN. / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON PARTICIPACIÓN DEL
MEX16160200725601	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Felipe Angeles, La Crepa, San Mateo Otzacatipan - 80215	80215	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	VIGENCIA: 2007 REPARTIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / FICHA: MONTO REPARTIDO CON CARGO AL FIMEM 2016, QUE CORRESPONDE AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / FICHA: MONTO REPARTIDO DE ESTA ACCIÓN ESTA INTERVENIDA CON PARTICIPACIÓN DEL



Total: 1134

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Abito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725602	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Benito Juárez, San Jose Guadalupe Otzacatipan, San Mateo Otzacatipan - 79812	79812	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financieras / Metros cuadrados con cargo al FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Fiscales: METROS CUADRADOS CON CARGO AL FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Registros: METROS CUADRADOS CON CARGO AL FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.
MEX16160200725603	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Miguel Hidalgo, San Diego Linhares Autopan, San Pablo Autopan - 79748	79748	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financieras / Metros cuadrados con cargo al FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Fiscales: METROS CUADRADOS CON CARGO AL FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Registros: METROS CUADRADOS CON CARGO AL FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.
MEX16160200725746	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Privada Revolución, Barrio De Jesús Primera Sección, San Pablo Autopan - 80159	80159	México	Toluca	Barrio de Jesús Fracción Primera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	132	100.00	0.00	Financieras / Metros cuadrados con cargo al FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Fiscales: METROS CUADRADOS CON CARGO AL FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / Registros: METROS CUADRADOS CON CARGO AL FIRM. COMPROMETIDO AL 80 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL. / SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.
MEX16160200644429	Construcción (Comedor Escolar) Escuela Primaria Filiberto Gomez Diaz, Clave: 15ep0720e, 15ep1135g - 24528	24528	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$417,454	\$417,454	\$417,454	49.40	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	49.40	Financieras / Fiscales / Registros: OBRAS PÚBLICAS. SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.
MEX16160200644430	Mejoramiento Centro De Salud O Unidad Medica Clinica Dif Ampliación Buenavista Clave Unica De Establecimiento De Salud Clues-Modif00156 - 31434	31434	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$1,830,000	\$1,823,349	\$1,823,349	\$1,823,349	\$1,791,912	\$1,791,912	\$1,791,912	98.28	\$0	Metros Cuadrados	27,266	0.00	98.28	Financieras / Fiscales / Registros: OBRAS PÚBLICAS. SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.
MEX16160200644432	Mejoramiento (Comedor Escolar) Escuela Primaria Jose Vasconcelos Clave: 15ep4767z - 25463	25463	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$303,380	\$303,380	\$303,380	75.84	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	48.94	Financieras / Fiscales / Registros: OBRAS PÚBLICAS. SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.
MEX161602006446840	Mejoramiento Centro De Salud O Unidad Medica Dif Valle De Tulen Establecimiento Medico Clave Unica De Establecimiento De Salud Clues-Modif - 31328	31328	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$51,233	\$51,233	\$51,233	48.79	\$0	Metros Cuadrados	43,985	0.00	48.79	Financieras / Fiscales / Registros: OBRAS PÚBLICAS. SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.
MEX161602006446842	Ampliación (Comedor Escolar) Primaria Emiliano Zapata Y/O Primaria Niños Héroes Clave: 15dpr0658z - 15dpr1628f - 27217	27217	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$527,661	\$527,661	\$527,661	83.76	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	83.76	Financieras / Fiscales / Registros: OBRAS PÚBLICAS. SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.
MEX161602006446843	Ampliación (Comedor Escolar) Primaria 18 De Marzo Clave: 15dpr2700f - 27666	27666	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$508,312	\$508,312	\$508,312	83.33	\$0	Metros Cuadrados	1,350	0.00	83.33	Financieras / Fiscales / Registros: OBRAS PÚBLICAS. SIEMBRA PARA AL SIGUIENTE EJERCICIO.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616020064845	Construcción (Comedor Escolar) Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave: 15ep4086v, 15ep4281y - 24883	26883	México	Tultitlán	Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$843,877	\$843,877	\$843,877	\$829,327	\$829,327	\$829,327	98.28	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	98.28	Financiera / Física / Registro OCCISA MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649262	Mejoramiento (Comedor Escolar) Escuela Primaria Narciso Mendoza Clave: 15ep1089y - 25278	25278	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$170,000	\$166,591	\$166,591	\$166,591	\$163,718	\$163,718	\$163,718	98.28	\$0	Metros Cuadrados	820	0.00	98.28	Financiera / Física / Registro CÁMERA MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649263	Construcción (Comedor Escolar) Escuela Primaria Fray Pedro De Gante Clave: 15ep1088z, 15ep1448u - 24657	24657	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$875,221	\$875,221	\$875,221	92.62	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	92.62	Financiera / Física / Registro CÁMERA MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649264	Mejoramiento Preescolar (Aulas) Jardín De Niños Francisco Luna Arroyo Clave 15dp3037h - 32855	32855	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$497,524	\$497,524	\$497,524	82.92	\$0	Metros Cuadrados	1,059	0.00	82.92	Financiera / Física / Registro CÁMERA MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200649266	Mejoramiento Primaria (Sanitarios) Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 15dp3059a 15dp30731 - 32873	32873	México	Tultitlán	Puentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$288,090	\$288,090	\$288,090	88.64	\$0	Piezas	1,199	0.00	88.64	Financiera / Física / Registro FRANCISCO DE SALES DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200651674	Construcción Techados En Areas De Impartición De Educación Física Tecnico Sor Juana Ines De La Cruz No 25 Clave: 15dp40025c - 32716	32716	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,149,340	\$1,149,340	\$1,149,340	\$1,129,524	\$1,129,524	\$1,129,524	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	98.28	Financiera / Física / Registro FORDA DEL MUNICIPIO DE LAS SALINAS DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200653990	Construcción Techados En Areas De Impartición De Educación Física Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave: 15dp0662f - 32938	32938	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,073,957	\$1,073,957	\$1,073,957	\$1,055,440	\$1,055,440	\$1,055,440	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	98.28	Financiera / Física / Registro FRANCISCO DE SALES DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200653994	Construcción (Comedor Escolar) Primaria Estado De Mexico Clave: 15ep2122w, 15ep2289c - 25630	25630	México	Tultitlán	Puentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$255,003	\$255,003	\$255,003	49.04	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	49.04	Financiera / Física / Registro FRANCISCO DE SALES DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656358	Construcción De Calle (Dobquin, Asfalto, Concreto Y Empedrado) Calle Pedro Moreno Tramo De Avenida Insurgentes A Avenida Las Torres - 33316	33316	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,485,063	\$4,476,703	\$4,476,703	\$4,476,703	\$4,399,519	\$4,399,519	\$4,399,519	98.28	\$0	Metros Cuadrados	206,081	0.00	98.28	Financiera / Física / Registro OCCISA MUNICIPAL DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.
MEX16160200656359	Mejoramiento (Comedor Escolar) Primaria Primero De Mayo Clave: 15dp2406c, 15dp4002y - 27554	27554	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$464,206	\$464,206	\$464,206	89.27	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	89.27	Financiera / Física / Registro FRANCISCO DE SALES DEL DISTRITO FEDERAL. Para el siguiente nivel.





Total: 1134

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200649268	Ampliación Y Rehabilitación Del Centro De Salud De Barrio El Centro - 74392	74392	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$499,321	\$499,321	\$499,321	\$499,321	\$149,736	\$149,736	29.99	\$0	Metros Cuadrados	1,448	100.00	100.00	Financiera: OBRAS DE PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200651676	Construcción De 3 Aulas En La Esc Primaria Aquiles Serdan - 74466	74466	México	Villa de Allende	Mesas de Zacango (Zacango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,199,408	\$1,199,408	\$1,199,408	\$1,199,408	\$359,822	\$359,822	30.00	\$0	Metros Cuadrados	727	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200651678	Pavimentación De Camino De Concreto Hidráulico Rumbo A La Finca El Charco - 74436	74436	México	Villa de Allende	Macia (Ejido de Macia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200653996	Construcción De Sistema De Agua Potable La Etapa - 74109	74109	México	Villa de Allende	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,198,445	\$1,198,445	\$1,198,445	\$1,198,445	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	98.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200656364	Construcción De Un Aula En El Preescolar - 74794	74794	México	Villa de Allende	Sahana de La Peña (La Peña)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$449,100	\$449,100	\$449,100	\$449,100	\$354,244	\$354,244	78.88	\$0	Metros Cuadrados	416	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200658899	Ampliación Del Red Eléctrico - 74552	74552	México	Villa de Allende	Las Dalias (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$999,364	\$999,364	\$999,364	\$999,364	\$849,398	\$849,398	84.99	\$0	Otros	363	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200667476	Construcción De Aulas En El Jardín De Niños Niños Heroes En Barrio El Tule - 136780	136780	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$799,208	\$799,208	\$799,208	\$799,208	\$425,839	\$425,839	53.28	\$0	Metros Cuadrados	1,448	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200667477	Construcción De Tres Aulas En Jardín De Niños 136777	136777	México	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,166,062	\$1,166,062	\$1,166,062	\$1,166,062	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,332	100.00	100.00	Financiera: OBRAS DE PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200669841	Construcción De Sistema De Agua Potable - 136774	136774	México	Villa de Allende	Ejido de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$998,917	\$998,917	\$998,917	\$998,917	\$797,683	\$797,683	79.85	\$0	Metros lineales	392	100.00	100.00	Financiera: OBRAS DE PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.
MEX16160200714713	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Faraje Los Postes - 136786	136786	México	Villa de Allende	San Juan Buenavista (Lodo Prieto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,198,634	\$1,198,634	\$1,198,634	\$1,198,634	\$729,033	\$729,033	60.82	\$0	Metros lineales	457	100.00	90.00	Financiera: OBRAS DE PROCESO DE FINANCIAMIENTO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: SIIFDRA; Para el siguiente nivel.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200720044	Construcción De Tres Aulas En La Esc. Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon - 136790	136790	México	Villa de Allende	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,391,264	\$1,391,264	\$1,391,264	\$1,391,264	\$1,391,264	\$671,963	\$671,963	48.30	00	Metros Cuadrados	1,178	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERRESTRES / Fisica: OBRAS DE ACOSTO DE FIEBRES Y / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720045	Ampliación De Red Eléctrica - 136784	136784	México	Villa de Allende	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$997,368	\$997,368	\$997,368	\$997,368	\$997,368	\$913,490	\$913,490	91.59	00	Otros	652	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERRESTRES / Fisica: OBRAS TERRESTRES DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200720046	Ampliación De Red Eléctrica En Lado Norte Y Parte Centro - 74044	74044	México	Villa de Allende	Barrio de Santiago (Ejido de Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA DE ALLENDE A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,496,026	\$1,496,026	\$1,496,026	\$1,496,026	\$1,496,026	\$1,152,678	\$1,152,678	77.05	00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERRESTRES / Fisica: OBRAS TERRESTRES DE PAVIMENTO DE PAVIMENTO / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200644453	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle De La Escuela Primaria - 38583	38583	México	Villa del Carbón	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	00	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200644454	Conclusión De Red De Conducción De Agua Potable - 39257	39257	México	Villa del Carbón	Loma de Don Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$499,852	\$499,852	\$499,852	\$499,852	\$499,852	\$490,703	\$490,703	\$490,703	\$490,703	98.17	00	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646869	Construcción De Barda Perimetral Para La Escuela Primaria 16 De Septiembre - 38634	38634	México	Villa del Carbón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$150,000	\$112,500	\$150,000	\$150,000	\$37,279	\$37,279	\$37,279	\$37,279	24.85	00	Otros	267	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200650870	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Que Va Al Campo De Fútbol - 40064	40064	México	Villa del Carbón	Loma de la Cruz, Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	00	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200651700	Terminación Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ocal Francisco Villa - 38398	38398	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$142,928	\$150,000	\$142,928	\$142,928	\$142,928	\$142,928	\$142,928	95.29	00	Metros Cuadrados	671	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651701	Ampliación De Techado En Área De Reparación De Educación Física En La Escuela Primaria Artículo 27 Turno Matutino Y Justo Sierra Turno - 41414	41414	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	00	Metros Cuadrados	4,402	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651702	Construcción De Comedor Comunitario - 38731	38731	México	Villa del Carbón	El Ocoatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$262,500	\$350,000	\$350,000	\$89,277	\$89,277	\$89,277	\$89,277	25.51	00	Metros Cuadrados	1,166	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651704	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (5 Celdas Solares) - 32681	32681	México	Villa del Carbón	El Tejoote (Rancho los Pérez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	00	Otros	34	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SI/SDM: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico					Paso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200651706	Revestimiento De Caminos Internos - 40303	40303	México	Villa del Carbón	El Veral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$392,900	\$500,000	\$392,900	\$392,900	\$392,900	78.58	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654027	Rehabilitación Del Dispensario Médico - 38868	38868	México	Villa del Carbón	El Cootal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$67,500	\$90,000	\$59,241	\$59,241	\$59,241	65.82	\$0	Metros Cuadrados	1,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654028	Revestimiento De Caminos Internos - 32897	32897	México	Villa del Carbón	Los Oratorios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$494,051	\$500,000	\$494,051	\$494,051	\$494,051	98.81	\$0	Otros	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656395	Rehabilitación Del Dispensario Médico - 40050	40050	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$67,500	\$90,000	\$39,976	\$39,976	\$39,976	44.42	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656397	Continuación De Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 38560	38560	México	Villa del Carbón	Molinitos (Comunidad de los Molinitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$250,910	\$250,910	\$250,910	\$250,910	\$250,910	\$250,910	\$250,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656398	Revestimiento De Caminos Internos - 32541	32541	México	Villa del Carbón	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$388,550	\$500,000	\$388,550	\$388,550	\$388,550	77.71	\$0	Otros	83	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658922	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ramon Lopez Velarde - 40743	40743	México	Villa del Carbón	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	428	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658923	Construcción De Fosa Séptica En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas - 38695	38695	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$73,638	\$80,000	\$73,638	\$73,638	\$73,638	92.05	\$0	Otros	391	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661358	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz - 38816	38816	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$350,000	\$262,500	\$350,000	\$20,535	\$20,535	\$20,535	5.87	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661359	Rehabilitación De 3 Aulas En El Jardín De Niños Dr Gustavo Baz Prada - 32705	32705	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$173,210	\$173,210	\$152,009	\$173,210	\$152,009	\$152,009	\$152,009	87.76	\$0	Metros Cuadrados	3,940	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.
MEX161602006617525	Terminación De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 32689	32689	México	Villa del Carbón	Llano de Escapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$194,870	\$194,870	\$170,188	\$194,870	\$170,188	\$170,188	\$170,188	87.33	\$0	Otros	1,942	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros SIIFDRA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200687526	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavón - 41411	41411	México	Villa del Carbón	San Luis Tashimay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698474	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Cuatilla - 101809	101809	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,940	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698475	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Angel Maria Garibay - 39828	39828	México	Villa del Carbón	San Luis Tashimay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$200,000	\$150,000	\$200,000	\$61,607	\$61,607	\$61,607	30.80	\$0	Metros Cuadrados	2,145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709452	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre - 96693	96693	México	Villa del Carbón	Monte de Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$350,000	\$349,999	\$350,000	\$349,999	\$349,999	\$349,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	894	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709453	Rehabilitación Del Dispensario Médico - 38852	38852	México	Villa del Carbón	San Martin Cachihuatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACIÓN DEL DISPENSARIO MÉDICO	Salud	En Ejecución	2016		\$90,000	\$67,500	\$90,000	\$37,570	\$37,570	\$37,570	41.74	\$0	Metros Cuadrados	2,126	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709454	Construcción De Techaro En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Oficial No. 0799 José Maria Morelos Y Pavón - 100742	100742	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	391	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714766	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Que Va al Centro De Reunión Social - 103204	103204	México	Villa del Carbón	Los Arana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$476,671	\$416,211	\$476,671	\$416,211	\$416,211	\$416,211	87.32	\$0	Metros Cuadrados	1,590	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714767	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Que Va al Jardín De Niños - 103163	103163	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$250,500	\$250,500	\$250,500	\$250,500	\$250,500	\$250,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	408	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714768	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Principal - 96825	96825	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$299,581	\$299,581	\$299,581	\$299,581	\$299,581	\$299,581	\$299,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	755	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720094	Construcción De Comedor Comunitario - 40359	40359	México	Villa del Carbón	Llano de Zacapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de Las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$750,000	\$1,000,000	\$456,099	\$456,099	\$456,099	45.61	\$0	Metros Cuadrados	1,942	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro SIPTDR: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Información General del Proyecto		Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ramo	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MEX16160200693062	Construcción De Concreto Hidráulico Calle Guadalupe Victoria - 104831	104831	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$139,272	\$139,272	\$139,272	\$139,272	\$135,615	\$135,615	97.37	\$0	Metros Cuadrados	2,053	100.00	97.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200698476	Construcción De Concreto Hidráulico Calle La Academia - 104763	104763	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$174,334	\$174,334	\$174,334	\$169,450	\$169,450	\$169,450	97.20	\$0	Metros Cuadrados	2,053	100.00	97.19	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709458	Construcción De Red De Agua Friales En Calle - 104958	104958	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$667,642	\$667,642	\$667,642	66.76	\$0	Metros lineales	3,586	100.00	52.52	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200709456	Revestimiento Con Material En Greda En Camino Principal De El Peñon - 103170	103170	México	Villa Guerrero	El Peñon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$455,535	\$455,535	\$455,535	\$454,893	\$454,893	\$454,893	99.86	\$0	Metros Cuadrados	149	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200714769	Revestimiento Con Material En Greda En Camino Principal De La Comunidad De Potrero De La Sierra - 103201	103201	México	Villa Guerrero	Potrero de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,062,916	\$1,062,916	\$1,062,916	\$1,061,416	\$1,061,416	\$1,061,416	99.86	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200720096	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 135296	135296	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$44,100	\$44,100	\$44,100	\$44,080	\$44,080	\$44,080	99.95	\$0	Piezas	100.00	100.00	100.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200720100	Construccion De Techumbre En Área De Impartición Física En Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo - 105677	105677	México	Villa Guerrero	El Progreso Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2016		\$886,352	\$886,352	\$886,352	\$855,856	\$855,856	\$855,856	96.56	\$0	Metros Cuadrados	1,010	100.00	97.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200720101	Construcción De Techumbre En Área De Impartición Física En Escuela Jardín De Niños Quetzal - 105591	105591	México	Villa Guerrero	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2016		\$530,950	\$530,950	\$530,950	\$503,066	\$503,066	\$503,066	94.75	\$0	Metros Cuadrados	1,463	100.00	95.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200720103	Construcción De Techumbre En Área De Impartición Física En Escuela Jardín De Niños Maria Montessori - 104921	104921	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2016		\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$301,447	\$301,447	\$301,447	94.20	\$0	Metros Cuadrados	3,586	100.00	94.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200725665	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Venustiano Carrillo El Columpio - 103750	103750	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$388,169	\$388,169	\$388,169	\$388,169	\$371,680	\$371,680	95.75	\$0	Metros Cuadrados	3,853	100.00	95.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.
MEX16160200687528	Ampliacion De Electrificación En Los Parajes Evangelico Y La Iglesia Las Peñas - 104667	104667	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,179,610	\$1,589,805	\$3,179,610	\$1,589,805	\$1,589,805	\$1,589,805	50.00	\$0	Otros	295	100.00	50.00	Financieras / Físicas / Registro SIIFOM: Fase al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asbto	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
MEX16160200687531	Construcción De Pavimento Hidráulico En Los Tramos Hacia Los De La Cruz Y Los Gonzalez - 106010	106010	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$700,000		\$233,485	\$700,000	\$233,485	\$233,485	\$233,485	\$233,485	33.35	\$0	Otros	174	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200687533	Ampliacion De Electrificación En El Paraje La Clínica Y El Deposito - 106676	106676	México	Villa Victoria	Tercero Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,180,242		\$590,121	\$1,180,242	\$590,121	\$590,121	\$590,121	\$590,121	50.00	\$0	Otros	60	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar
MEX16160200693053	Ampliacion De Electrificación En El Paraje El Deposito Laguna Seca Ira Seccion - 105845	105845	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,631,879		\$815,919	\$1,631,879	\$815,919	\$815,919	\$815,919	\$815,919	50.00	\$0	Otros	70	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar
MEX16160200693065	Ampliacion De Electrificación En Los Parajes El Pantón Y Barrio De Guadalupe Sitio Ejido - 105769	105769	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,143,827		\$1,070,494	\$2,143,827	\$1,070,494	\$1,070,494	\$1,070,494	\$1,070,494	49.93	\$0	Otros	300	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200693070	Ampliacion De Electrificación Paraje La Clínica Barrio De Nuevo Bosque - 107728	107728	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$358,640		\$358,640	\$358,640	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200693072	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal Tramo Del Pavimento Existente Hacia Los Gigantes - 107350	107350	México	Villa Victoria	Barrio el Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$700,000		\$230,330	\$700,000	\$230,330	\$230,330	\$230,330	\$230,330	32.90	\$0	Otros	116	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200698477	Ampliacion De Electrificación En El Paraje Los Carvajales Los Salgado Y Los Garcia - 106808	106808	México	Villa Victoria	San Agustín Berco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$801,510		\$400,755	\$801,510	\$400,755	\$400,755	\$400,755	\$400,755	50.00	\$0	Otros	145	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200698478	Construcción De Pavimento Hidráulico En Circuito La Presa Tramo De Pavimento Existente Hacia Loma Del Lienzo - 107305	107305	México	Villa Victoria	San Marcos de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,300,000		\$323,408	\$2,300,000	\$323,408	\$323,408	\$323,408	\$323,408	14.06	\$0	Otros	190	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200703912	Ampliacion De Electrificación En Carrizales Del Pilar - 106748	106748	México	Villa Victoria	Carrizales del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,245,523		\$622,761	\$1,245,523	\$622,761	\$622,761	\$622,761	\$622,761	50.00	\$0	Otros	140	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200703968	Ampliacion De Electrificación En El Paraje Por El Río Y Por El Pantón La Puerta Del Pilar - 105847	105847	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,334,306		\$666,016	\$1,334,306	\$666,016	\$666,016	\$666,016	\$666,016	49.91	\$0	Otros	245	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.
MEX16160200703969	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Agua Zarco 2da Etapa - 107360	107360	México	Villa Victoria	San Marcos de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000		\$159,338	\$500,000	\$159,338	\$159,338	\$159,338	\$159,338	31.87	\$0	Otros	156	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registrada en serie a validar - 21/09/16. Para el siguiente bimestre.





Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MEX16160200703972	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Entre El Jardín De Niños Y Escuela Primaria - 105970	105970	México	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$800,000	\$263,459	\$800,000	\$263,459	\$263,459	\$263,459	32.93	\$0	Otros	450	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709457	Ampliación De Electrificación Paraje El Templo Barrio De Los Cedros Primera Sección Suchitepec - 107737	107737	México	Villa Victoria	Los Cedros Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$747,580	\$373,790	\$747,580	\$373,790	\$373,790	\$373,790	50.00	\$0	Otros	105	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714771	Ampliación De Electrificación Parajes Los Carbajales Y Cocoyán Sección De Guadalupe - 106722	106722	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$822,616	\$410,424	\$822,616	\$410,424	\$410,424	\$410,424	49.89	\$0	Otros	155	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714773	Ampliación De Electrificación En Varios Parajes Turcio Primera Sección - 106669	106669	México	Villa Victoria	Turcio Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,957,379	\$978,690	\$1,957,379	\$978,690	\$978,690	\$978,690	50.00	\$0	Otros	90	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714778	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Lindero Con Piedras Blancas Y El Centro Barrio De San Miguel - 105755	105755	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,708,576	\$854,288	\$1,708,576	\$854,288	\$854,288	\$854,288	50.00	\$0	Otros	160	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714779	Ampliación De Electrificación En Paraje El Lindero Con Loma De Juárez Ejido De Villa Victoria - 107415	107415	México	Villa Victoria	Ejido de Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720049	Ampliación De Electrificación En Paraje El Chorro Jesús María - 106782	106782	México	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$465,546	\$232,773	\$465,546	\$232,773	\$232,773	\$232,773	50.00	\$0	Otros	50	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720110	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Casas De El Lindero Con Jardín De Niños Barrio De Puenteclillas - 106995	106995	México	Villa Victoria	Barrio de Puenteclillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$160,915	\$500,000	\$160,915	\$160,915	\$160,915	32.18	\$0	Otros	550	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720112	Construcción De Pavimento Hidráulico Hacia El Paraje Cerro De Tlacota - 105983	105983	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$159,338	\$500,000	\$159,338	\$159,338	\$159,338	31.87	\$0	Otros	136	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725613	Ampliación De Electrificación En Cabequera Municipal Zap 239 - 107687	107687	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$829,229	\$414,615	\$829,229	\$414,615	\$414,615	\$414,615	50.00	\$0	Otros	175	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725614	Ampliación De Electrificación Cabequera Municipal Zap 238 - 107701	107701	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,611,374	\$805,687	\$1,611,374	\$805,687	\$805,687	\$805,687	50.00	\$0	Otros	330	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro de obra a validar - SIOTDA: Pasa al siguiente nivel.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Pecudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725667	Construcción De Pavimento Hidráulico En Circuito La Presa Tramo De Pavimento Existente Hacia San Roque - 106011	106011	México	Villa Victoria	San Marcos de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,700,000	\$317,098	\$2,700,000	\$317,098	\$317,098	\$317,098	\$317,098	11.74	\$0	Otros	190	100.00	30.00	Financiera / Física / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200725668	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia San Roque Zda Etapa - 106022	106022	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$650,000	\$214,554	\$650,000	\$214,554	\$214,554	\$214,554	\$214,554	33.01	\$0	Otros	119	100.00	30.00	Financiera / Física / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.
MEX16160200646867	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Valle De Bravo Del Entronque De La Calle Valle De Bravo Al Dr Felipe Santiago - 28063	28063	México	Zinacantan	El Cópore	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$844,322	\$844,322	\$844,322	\$844,322	\$674,982	\$674,982	79.94	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	77.00	Financiera / Física / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.	
MEX16160200651699	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Primera Etapa - 28203	28203	México	Zinacantan	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$718,563	\$718,563	\$718,563	\$718,563	\$718,563	\$718,563	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.	
MEX16160200654025	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle La Mercedes De La Carretera A Valle De Bravo A La Calle 16 De Septiembre - 28150	28150	México	Zinacantan	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,104,923	\$1,104,923	\$1,104,923	\$1,104,923	\$1,015,203	\$1,015,203	91.88	\$0	Metros Cuadrados	8,000	100.00	90.00	Financiera / Física / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.	
MEX16160200661134	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos De Calle Prolongación Adolfo López Mateos A Calle Lázaro Cárdenas - 25738	25738	México	Zinacantan	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$66,616	\$66,616	\$66,616	\$66,616	\$66,616	\$66,616	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: EXISTE EN MONDO PRESUPUESTAL / Reintegración: pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.	
MEX16160200661435	Construcción De Dos Aulas Para Telebachillerato No. 310, Raíces - 25938	25938	México	Zinacantan	Raíces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$744,924	\$744,924	\$744,924	\$744,924	\$527,619	\$527,619	70.83	\$0	Otros	70	100.00	70.82	Financiera / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.	
MEX16160200687510	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Brasil N°11 Novcientos Cincuenta Y Alemania Entre Calle Olímpica Y México Ochenta Y Seis - 171443	171443	México	Zinacantan	San Miguel Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,185,561	\$1,185,561	\$1,185,561	\$1,185,561	\$1,185,561	\$1,185,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.	
MEX16160200687511	Electrificación De La Calle Prolongación Lázaro Cárdenas - 174438	174438	México	Zinacantan	San Miguel Zinacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ZINACANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$301,500	\$301,500	\$301,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.	
MEX16160200687515	Rehabilitación De La Escuela Para Biblioteca Pública Junto A Los Campos Antes La Ladrillera - 166388	166388	México	Zinacantan	Colonia Morelos (Ejido San Juan de las Huertas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$599,449	\$599,449	\$599,449	\$599,449	\$599,449	\$179,835	\$179,835	30.00	\$0	Otros	150	100.00	29.00	Financiera / Física / Reintegración: en trámite / pendiente / pendiente. Paso al siguiente nivel.





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública



Tercer Trimestre 2016

Total: 1134

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
								Presupuesto	Modificado								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX16160200703959	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Nicolás Bravo Primera Etapa - 165880	165880	México	Zinacantepec	El Cópore	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$623,471	\$623,471	\$623,471	\$623,471	\$559,950	\$559,950	89.81	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	87.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703962	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero De Benito Juárez A Manzana De González - 166140	166140	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$288,406	\$288,406	\$288,406	\$288,406	\$288,406	\$288,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704084	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica No Ciento Ochenta Y Nueve Maximiliano Ruiz Castañeda 166456	166456	México	Zinacantepec	San Bartolo del Llano (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$828,066	\$828,066	\$828,066	\$828,066	\$828,066	\$828,066	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704086	Ampliación De La Línea De Red Eléctrica Electrificación En Hacienda Abajo - 165506	165506	México	Zinacantepec	Ciendabajo (Hacienda de Abajo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,131,737	\$1,131,737	\$1,131,737	\$677,828	\$677,828	\$677,828	59.89	\$0	Otros	175	100.00	58.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709443	Pavimentación Guarniciones Y Banquetas Con Concreto Hidráulico De Calle Xinantecatl - 174428	174428	México	Zinacantepec	San Cristóbal Tecolotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,062,464	\$1,062,464	\$1,062,464	\$1,062,464	\$1,062,464	\$1,062,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709445	Rehabilitación De Núcleo Sanitario Al Lado Del Dr Carlos González Peña - 172788	172788	México	Zinacantepec	San Pedro Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709446	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolás Bravo Esq Carretera A Valle De Bravo - 168395	168395	México	Zinacantepec	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$82,593	\$82,593	\$82,593	\$82,593	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714759	Ampliación De La Red Eléctrica Calle Ignacio Aliende - 166246	166246	México	Zinacantepec	Cerro del Murciélago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$749,765	\$749,765	\$749,765	\$749,765	\$380,999	\$380,999	50.82	\$0	Otros	250	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714760	Construcción De Drenaje Sanitario Acrás De la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 167393	167393	México	Zinacantepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$834,336	\$834,336	\$834,336	\$834,336	\$684,517	\$684,517	82.04	\$0	Metros lineales	150	100.00	82.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714911	Ampliación De La Red De Drenaje Al Drenaje Existente Primera Etapa - 168653	168653	México	Zinacantepec	San Miguel Hojas Anchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$142,500	\$142,500	\$142,500	30.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720084	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz De La Esquina Con Av. Morelos A Calle Emiliano Zapata - 27978	27978	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$437,299	\$437,299	\$437,299	\$409,201	\$409,201	\$409,201	93.57	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	93.00	Financiera / Física / Registros SIIDOM: Para el siguiente nivel.



Total: 1134

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Peculado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
ME16160200720085	Construcción De Aulas Para Telebachillerato - 167466	167466	México	Zinacantan	Buenvista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$837,591	\$837,591	\$837,591	\$749,242	\$749,242	\$749,242	89.45	\$0	Otros	80	100.00	88.00	Financiera y Física: 100.00%; Para el siguiente ciclo.