

Total: 76

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15160300771471	Construcción De Techos Firmes En Buenos Aires - 348410	348410	México	Almoloya de Alquisirás	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015		\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,942	\$39,942	\$39,894	99.86	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: /
MEX15150100498137	Construcción De Comedor Comunitario Bosques De Morelos	188931	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,421,315	\$2,421,315	\$2,421,315	\$2,421,315	\$1,164,612	\$1,164,612	\$1,164,612	48.10	\$0	Metros Cuadrados	15,254	0.00	53.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: /
MEX15150300559536	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Mexico	190349	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,793,274	\$1,793,274	\$1,793,274	\$1,793,274	\$1,793,274	\$1,793,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,291	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: /
MEX15150300559550	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Primaria Lazaro Cardenas	190353	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$500,000	\$492,967	\$492,967	\$492,967	\$492,967	\$492,967	\$492,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,219	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: /
MEX15150300559566	Construcción De Comedor Comunitario Santa Maria Guadalupe Las Torres	191270	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,818,417	\$1,818,417	\$1,818,417	90.92	\$0	Metros Cuadrados	3,439	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: /
MEX15160300775985	Equipamiento De Comedor Escolar En La Esc Prim Benito Juarez - 217160	217160	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015		\$87,914	\$87,914	\$78,935	\$78,935	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	702	100.00	98.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE Y SE PAGARA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2015 / Fisica: FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: SISTEMA: /
MEX15160300775987	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Prim Benito Juarez - 217124	217124	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015		\$53,707	\$53,707	\$49,136	\$49,136	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	98.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE Y SE PAGARA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2015 / Fisica: FALTA ACTA ENTREGA RECEPCION / Registro: SISTEMA: /
MEX15150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$43,660,544	\$43,660,544	\$43,660,544	89.99	\$0	Metros Cuadrados	1,910	0.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: /
MEX15150300582333	Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida A	191817-0013	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$879,279	\$809,065	\$809,065	\$809,065	\$809,065	\$809,065	\$809,065	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: /
MEX15150300582370	Construcción De Red De Atarjea En Calle 38	191819-0015	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$914,996	\$914,996	\$914,996	\$914,996	\$914,996	\$914,996	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: /
MEX15150300582371	Construcción De Red De Atarjea En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: /
MEX15150300582372	Construcción De Red De Atarjea En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: /
MEX15150300582374	Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: /
MEX15150300582375	Construcción De Subcolector En Avenida Victor	191822-0018	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,894,770	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	\$6,857,133	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: /

Total: 76

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300582376	Construcción De Colector En Calle Guadalupe Victoria	191823-0019	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,937,050	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	\$2,827,890	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582377	Construcción De Colector En Avenida José Del Pilar	191824-0020	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,518,916	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	\$4,514,804	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582378	Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul	191825-0021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,257,284	\$2,249,020	\$2,249,020	\$2,249,020	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582380	Construcción De Red De Atarjea En Calle Lago Zug	191826-0022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,101	\$1,045,179	\$1,045,179	\$1,045,179	\$522,590	\$522,590	\$522,590	\$522,590	\$522,590	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582512	Construcción De Red De Atarjea En Calle Ardilla	191827-0023	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	\$462,640	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582544	Construcción De Red De Atarjea En Calle Celilla	191828-0024	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$887,895	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	\$844,499	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582545	Construcción De Colector En Avenida Norte 2	191830-0025	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,016,580	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	\$13,114,431	100.00	\$0	Metros lineales	7,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582546	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$318,663	\$318,663	\$318,663	\$318,663	\$318,663	42.06	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582547	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191833-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$485,577	\$485,577	\$485,577	\$375,624	\$375,624	\$375,624	\$375,624	\$375,624	77.36	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582548	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$531,356	\$531,356	\$531,356	\$531,356	\$531,356	74.26	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582550	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hielmar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$611,655	\$611,655	\$611,655	\$611,655	\$611,655	74.12	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582551	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ballen	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$496,489	\$496,489	\$496,489	\$496,489	\$496,489	79.17	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582552	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$980,732	\$980,732	\$980,732	\$567,728	\$567,728	\$567,728	\$567,728	\$567,728	57.89	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582553	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$368,636	\$368,636	\$368,636	\$368,636	\$368,636	82.53	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582554	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$351,893	\$351,893	\$351,893	\$351,893	\$351,893	82.69	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 76

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300582555	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhue	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$385,613	\$385,613	\$385,613	\$293,902	\$293,902	\$293,902	76.22	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582556	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$135,894	\$135,894	\$135,894	72.38	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582557	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$760,791	\$760,791	\$760,791	74.05	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590268	Repavimentación De La Av. Corrido Del Norte	189771-0001	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,855,296	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	\$10,839,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590288	Repavimentación De La Calle Morenita	189772-0002	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,412,306	\$1,235,656	\$1,235,656	\$1,235,656	\$1,235,656	\$1,235,656	\$1,235,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590297	Repavimentación De La Calle Marieta	189773-0003	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,820	\$1,242,128	\$1,242,128	\$1,242,128	\$1,242,128	\$1,242,128	\$1,242,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590309	Repavimentación De La Calle Ardilla	189774-0004	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,378,616	\$1,218,884	\$1,218,884	\$1,218,884	\$1,218,884	\$1,218,884	\$1,218,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590354	Repavimentación De La Calle Cecilia	189775-0005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,283,192	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590366	Repavimentación De La Calle Joaquinita	189776-0006	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,154,211	\$1,068,470	\$1,068,470	\$1,068,470	\$1,068,470	\$1,068,470	\$1,068,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300551928	Ampliación Y Obras Complementarias En La Esc. Primaria Nicolas Bravo	189530	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$338,301	\$338,301	\$308,301	96.66	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	97.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Física: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300552042	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Pedro Cholula	191264	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$300,889	\$300,889	\$300,889	66.86	\$0	Metros Cuadrados	68,500	0.00	67.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Física: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300552058	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad En La Comunidad Del Pedregal De Guadalupe	191265	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$322,242	\$322,242	\$322,242	49.58	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300552085	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De San Jeronimo Acapulco	191267	México	Ocoyoacac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Vivienda	En Ejecución	2015	\$998,401	\$998,401	\$998,401	\$998,401	\$895,048	\$895,048	\$895,048	89.65	\$0	Metros Cuadrados	65,800	0.00	90.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300552097	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Agustín Davila Padilla.	191269	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio	Educación	En Ejecución	2015	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$355,724	\$355,724	\$355,724	96.14	\$0	Piezas	65,800	0.00	96.00	Financiera: FALTA FINQUITAR LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200532484	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 2 De 3	189616/0001	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$714,135	\$714,134	\$714,134	\$714,134	\$214,015	\$214,015	\$214,015	29.97	\$0	Metros lineales	7,904	0.00	30.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 76

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150200532494	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Nuevo, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 2	189617/0002	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,519	\$209,519	\$209,519	29.95	\$0	Metros lineales	1,634	0.00	4.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150200532499	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlatlahuca, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 3	189618/0003	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,767	\$209,767	\$209,767	29.98	\$0	Metros lineales	6,551	0.00	30.00	Financiera: Reporte al mes de Diciembre del 2016 / Física: Reporte al mes de Diciembre del 2016 / Registro:
MEX15150400611694	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Etapa 1 De 2) En La Localidad De Santa María Jajalpa, Municipio De Tenango Del Valle	192248/0005	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$376,857	\$376,857	\$376,857	29.99	\$0	Metros lineales	6,839	0.00	5.00	Financiera: REPORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 / Física: REPORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 / Registro:
MEX15150400611726	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Las Peñitas	192254/0011	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$188,741	\$188,741	\$188,741	69.90	\$0	Metros lineales	120	0.00	70.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611727	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Las Flores	192255/0012	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$423,500	\$423,500	\$423,500	99.48	\$0	Metros lineales	150	0.00	99.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro:
MEX15150400611734	Construcción De Drenaje Sanitario Calle La Piedad	192256/0013	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$207,632	\$207,632	\$207,632	99.35	\$0	Metros lineales	120	0.00	99.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611753	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Palmo Y Calle Cerrada Del Sauco	192257/0014	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$82,762	\$82,762	\$82,762	97.93	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	97.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro:
MEX15150400611758	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Angel	192258/0015	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$70,186	\$70,186	\$70,186	98.25	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro:
MEX15150400611776	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	192265/0017	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$20,195	\$20,195	\$20,195	9.18	\$0	Metros lineales	155	0.00	9.00	Financiera: Reporte al mes de Diciembre 2016 / Física: Reporte al mes de Diciembre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611780	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon	192482/0018	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$366,447	100.00	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	88.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611791	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas	192483/0019	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$102,953	\$102,953	\$102,953	71.76	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro:
MEX15150400611797	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Abasolo Norte	192484/0020	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$8,625	\$8,625	\$8,625	5.60	\$0	Metros lineales	200	0.00	5.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611805	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Juan Aldama	192486/0022	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$87,918	\$87,918	\$87,918	71.95	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611812	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Morelos Poniente	192487/0023	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,424	\$133,423	\$133,423	\$133,423	\$92,148	\$92,148	\$92,148	69.06	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	69.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: REPORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 76

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400611815	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez	192488/0024	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$82,441	\$82,441	\$82,441	80.52	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	80.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611826	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón De Reforma Del Río	192490/0026	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$135,251	\$135,251	\$135,251	98.36	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400611829	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle C Errada Del Sauco	192491/0027	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$205,153	\$205,153	\$205,153	98.99	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: Reporte a Diciembre del 2016 / Física: Reporte a Diciembre del 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574536	Rehabilitación De La Biblioteca Comunitaria Quinatzin.	190367/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,944	\$349,944	\$349,944	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.98	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300574552	Ampliación De Desayunador De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 15dpr05601	190368/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$389,955	\$389,955	\$389,955	99.73	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.73	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559586	Perforación, Desarrollo Y Aforo Del Pozo En San Cristóbal Huichochitlan.	190594/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$4,497,356	\$4,497,356	64.25	\$0	Metros cúbicos	2,356	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559626	"Construcción De Techumbre En Área Deportiva En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad, Ubicada En La Localidad De Tlachaloya Segunda Sección."	190752/0145	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: CORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, PREVIO AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2016. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560444	Construcción De Techumbre En Área Deportiva De La Escuela Primaria Elisa Estrada Hernández, Delegación De Calixtlahuaca, Ubicada En La Calle Libertad No. 4	190753/0146	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560751	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Colonia El Refugio Tlacotepec, Delegación Santiago Tlacotepec.	190844/0159	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$940,030	\$940,030	\$940,030	\$719,314	\$719,314	\$719,314	76.52	\$0	Metros Cuadrados	4,285	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560856	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación De San Cristóbal Huichochitlan.	191165/0164	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$767,628	\$767,628	\$767,628	75.43	\$0	Metros Cuadrados	34,580	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561136	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación San José La Costa, Delegación Tlachaloya	191171/0170	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$776,424	\$776,424	\$776,424	76.30	\$0	Metros Cuadrados	12,519	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561377	Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegación De Palmillas, Delegación Calixtlahuaca.	191172/0171	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$987,391	\$987,391	\$987,391	97.03	\$0	Metros Cuadrados	4,863	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561390	"Construcción De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegación El Cerrillo Vista Hermosa."	191343/0173	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$951,898	\$951,898	\$951,898	93.54	\$0	Metros Cuadrados	7,942	0.00	100.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 76

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400592069	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189881/0018	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400593076	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En El Barrio Zopilotalco, Delegacion Arbol De Las Manitas.	192271/0185	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,009,668	\$1,009,668	\$1,009,668	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Física: CORTE A DICIEMBRE DEL 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698401	Ampliacion De La Red De Energia Eléctrica De La Calle Francisco Javier Mina San Cristóbal Huichochitán - 135029	135029	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELCTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015		\$88,261	\$88,261	\$88,261	\$88,261	\$88,261	\$88,261	100.00	\$0	Otros	76	100.00	80.00	Financiera: MONTO REPORTADO CORRESPONDE AL 80% DEL TOTAL DE LA ACCION, RECURSO PROVENIENTE DE REMANENTES 2015 / Física: MONTO REPORTADO CORRESPONDE AL 80% DEL TOTAL DE LA ACCION, RECURSO PROVENIENTE DE REMANENTES 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588239	Construcción De Comedor Escolar En La Esc. Primaria Ludwin Van Beethoven Santa Cruz Darío Martínez II Sección	186431/0001	México	Valle de Chalco Solidaridad	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	Educación	En Ejecución	2015	\$1,137,664	\$1,137,664	\$1,137,664	\$1,137,664	\$1,052,304	\$1,052,304	\$1,052,304	92.50	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698606	Construcción De La Barda Perimetral De Jardín De Niños Miguel Covarrubias Raices - 166946	166946	México	Zinacantepec	Raices	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015		\$520,611	\$520,611	\$520,611	\$520,611	\$520,611	\$520,611	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.