

Total: 5

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX14140300385743	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Concreto De 30.38 Y 45 Cm. De Diámetro, En Calle San Esteban, San Nicolás, Josefa Ortiz De Domínguez, Durazno, Emiliano Zapata, 28 De Julio, San	182862	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,034,208	\$3,034,208	\$3,034,208	86.69	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300385767	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182864	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,169,618	\$3,169,618	\$3,169,618	63.39	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300385788	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182865	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,770	\$1,499,770	\$1,499,770	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14160300775988	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Prim Benito Juárez - 217062	217062	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014		\$267,007	\$267,007	\$267,007	\$267,007	\$267,007	\$267,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016, CON RECURSOS DEL FISM 2014 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX14140300377441	Construcción De Desayunador En La Esc. Prim. 18 De Marzo.	181234/0010	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$832,173	\$832,173	\$832,173	97.90	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	97.90	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. / SISTEMA: Para al siguiente nivel.