

Total: 59

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150100498137	Construcción De Comedor Comunitario Bosques De Morelos	188931	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,421,315	\$2,421,315	\$241,315	\$2,421,315	\$1,450,085	\$1,450,085	\$1,450,085	59.89	\$0	Metros Cuadrados	15,254	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559536	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Mexico	190349	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,793,274	\$1,793,274	\$1,793,274	\$1,793,274	\$1,793,274	\$1,793,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,291	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559550	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Primaria Lazaro Cardenas	190353	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$500,000	\$492,967	\$492,967	\$492,967	\$492,967	\$492,967	\$492,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,219	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559566	Construcción De Comedor Comunitario Santa Maria Guadalupe Las Torres	191270	México	Cuatitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,934,985	\$1,934,985	\$1,934,985	\$1,934,985	\$1,934,985	\$1,934,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,439	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160300775985	Equipamiento De Comedor Escolar En La Esc Prim Benito Juárez - 217160	217160	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015		\$78,935	\$78,935	\$78,925	\$78,925	\$78,925	\$78,925	99.99	\$0	Otros	702	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016, CON RECURSOS DEL FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15160300775987	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Prim Benito Juárez - 217124	217124	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015		\$49,136	\$49,136	\$49,136	\$49,136	\$49,136	\$49,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EJECUTADA EN EL AÑO 2016, CON RECURSOS DEL FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$47,243,724	\$47,243,724	\$47,243,724	97.38	\$0	Metros Cuadrados	1,910	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX15150300582371	Construcción De Red De Atarjea En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372	Construcción De Red De Atarjea En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582374	Construcción De Red De Atarjea En Ira. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 59

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300582378	Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul	191825-0021	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,257,284	\$2,249,020	\$2,249,020	\$2,249,020	\$1,124,510	\$1,124,510	\$1,124,510	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX15150300582380	Construcción De Red De Atarjea En Calle Lago Zug	191826-0022	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,048,101	\$1,045,179	\$1,045,179	\$1,045,179	\$522,590	\$522,590	\$522,590	50.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300582546	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$318,663	\$318,663	\$318,663	42.06	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300582547	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191833-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$531,356	\$531,356	\$531,356	74.26	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300582548	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$531,356	\$531,356	\$531,356	74.26	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX15150300582550	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hielmar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$611,655	\$611,655	\$611,655	74.12	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300582551	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ballen	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$496,489	\$496,489	\$496,489	79.17	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300582552	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$980,732	\$980,732	\$980,732	\$567,728	\$567,728	\$567,728	57.89	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300582553	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$368,636	\$368,636	\$368,636	82.53	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150300582554	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$351,893	\$351,893	\$351,893	82.69	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 59

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150300582555	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhue	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$385,613	\$385,613	\$385,613	\$324,850	\$324,850	\$324,850	84.24	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582556	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$135,894	\$135,894	\$135,894	72.38	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582557	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$760,791	\$760,791	\$760,791	74.05	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590354	Repavimentación De La Calle Cecilia	189775-0005	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,283,192	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	\$1,128,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776017	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Doce - 281067	281067	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,210,443	\$1,210,443	\$1,204,968	\$361,490	\$361,490	\$361,490	29.86	\$0	Metros lineales	342	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776018	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Bondojito - 281066	281066	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$417,059	\$417,059	\$417,059	30.00	\$0	Metros lineales	342	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Siete - 281065	281065	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	99.24	\$0	Metros lineales	252	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776035	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309	238309	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015		\$6,613,298	\$6,613,298	\$6,613,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709727	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica No 165 Acozimiztlí Nezahualcóyotl Colonia Benito Juárez Barron - 132416	132416	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO	Educación	En Ejecución	2015		\$710,000	\$634,326	\$634,326	\$634,326	\$634,326	\$634,326	89.34	\$0	Metros Cuadrados	1,023	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 59

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150200532484	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 2 De 3	189616/0001	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$714,135	\$714,135	\$714,135	\$714,135	\$214,015	\$214,015	\$214,015	29.97	\$0	Metros lineales	7,904	0.00	30.00	Financiera: A MARZO 2017 / Física: / Registro:
MEX15150200532494	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Nuevo, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 2	189617/0002	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,519	\$209,519	\$209,519	29.95	\$0	Metros lineales	1,634	0.00	4.00	Financiera: A MARZO 2017 / Física: A MARZO 2017 / Registro:
MEX15150200532499	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlatlahuca, Municipio De Tenango Del Valle, Etapa 1 De 3	189618/0003	México	Tenango del Valle	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$699,598	\$209,767	\$209,767	\$209,767	29.98	\$0	Metros lineales	6,551	0.00	30.00	Financiera: A MARZO 2017 / Física: A MARZO 2017 / Registro:
MEX15150400611694	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Etapa 1 De 2) En La Localidad De Santa Maria Jajalpa, Municipio De Tenango Del Valle	192248/0005	México	Tenango del Valle	Santa Maria Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$1,256,682	\$376,857	\$376,857	\$376,857	29.99	\$0	Metros lineales	6,839	0.00	5.00	Financiera: A MARZO 2017 / Física: A MARZO 2017 / Registro:
MEX15150400611726	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Las Peñitas	192254/0011	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$188,741	\$188,741	\$188,741	69.90	\$0	Metros lineales	120	0.00	70.00	Financiera: A MARZO 2017 / Física: / Registro:
MEX15150400611727	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Las Flores	192255/0012	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$425,700	\$423,500	\$423,500	\$423,500	99.48	\$0	Metros lineales	150	0.00	99.00	Financiera: A MARZO 2017 / Física: / Registro:
MEX15150400611734	Construcción De Drenaje Sanitario Calle La Piedad	192256/0013	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$209,000	\$207,632	\$207,632	\$207,632	99.35	\$0	Metros lineales	120	0.00	99.00	Financiera: MARZO 2017 / Física: A MARZO 2017 / Registro:
MEX15150400611753	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Palmo Y Calle Cerrada Del Sauco	192257/0014	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$84,510	\$82,762	\$82,762	\$82,762	97.93	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	97.00	Financiera: A MARZO 2017 / Física: A MARZO 2017 / Registro:
MEX15150400611758	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Angel	192258/0015	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$71,437	\$70,186	\$70,186	\$70,186	98.25	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: A MARZO 2017 / Física: A MARZO 2017 / Registro:

Total: 59

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX15150400611776	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle 5 De Mayo	192265/0017	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$20,195	\$20,195	\$20,195	9.18	\$0	Metros lineales	155	0.00	9.00	Financiera: MARZO 2017 / Fisica: MARZO 2017 / Registro:
MEX15150400611780	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon	192482/0018	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$366,447	\$323,145	\$323,145	\$323,145	88.18	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	88.00	Financiera: A MARZO 2017 / Fisica: / Registro:
MEX15150400611791	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas	192483/0019	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$143,459	\$102,953	\$102,953	\$102,953	71.76	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: A MARZO 2017 / Fisica: / Registro:
MEX15150400611797	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Abasolo Norte	192484/0020	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$8,625	\$8,625	\$8,625	5.60	\$0	Metros lineales	200	0.00	5.00	Financiera: MARZO 2017 / Fisica: / Registro:
MEX15150400611805	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Juan Aldama	192486/0022	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$122,188	\$87,918	\$87,918	\$87,918	71.95	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	72.00	Financiera: MARZO 2017 / Fisica: A MARZO 2017 / Registro:
MEX15150400611812	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Morelos Poniente	192487/0023	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$133,424	\$133,424	\$133,424	\$133,424	\$92,148	\$92,148	\$92,148	69.06	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	69.00	Financiera: A MARZO 2017 / Fisica: / Registro:
MEX15150400611815	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Pino Suarez	192488/0024	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$102,382	\$82,441	\$82,441	\$82,441	80.52	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	80.00	Financiera: MARZO 2017 / Fisica: MARZO 2017 / Registro:
MEX15150400611826	Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De Reforma Del Rio	192490/0026	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$137,505	\$135,251	\$135,251	\$135,251	98.36	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	98.00	Financiera: MARZO 2017 / Fisica: MARZO 2017 / Registro:
MEX15150400611829	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle C Errada Del Saucó	192491/0027	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$207,247	\$205,153	\$205,153	\$205,153	98.99	\$0	Metros lineales	5,070	0.00	95.00	Financiera: MARZO 2017 / Fisica: MARZO 2017 / Registro:
MEX15150300574536	Rehabilitacion De La Biblioteca Comunitaria Quinatzin.	190367/0015	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,944	\$349,944	\$349,944	99.98	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	99.98	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 59

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150300574552	Ampliacion De Desayunador De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 15dpr05601	190368/0016	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2015	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$391,000	\$389,955	\$389,955	\$389,955	99.73	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.73	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559586	Perforacion, Desarrollo Y Aforo Del Pozo En San Cristobal Huichochitlan.	190594/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$4,847,786	\$4,847,786	\$4,847,786	69.25	\$0	Metros cúbicos	2,356	0.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559626	"Construccion De Techumbre En Area Deportiva En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad, Ubicada En La Localidad De Tlachaloya Segunda Seccion."	190752/0145	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	\$691,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560444	Construccion De Techumbre En Area Deportiva De La Escuela Primaria Elisa Estrada Hernandez, Delegacion De Calixtlahuaca, Ubicada En La Calle Libertad No. 4	190753/0146	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: OBRA CONCLUIDA CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560751	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Colonia El Refugio Tlacotepec, Delegacion Santiago Tlacotepec.	190844/0159	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$940,030	\$940,030	\$940,030	\$719,314	\$719,314	\$719,314	76.52	\$0	Metros Cuadrados	4,285	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560856	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegacion De San Cristobal Huichochitlan.	191165/0164	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$767,627	\$767,627	\$767,627	75.43	\$0	Metros Cuadrados	34,580	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 / Física: CON CORTE A MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561136	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegacion San Jose La Costa, Delegacion Tlachaloya	191171/0170	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$776,424	\$776,424	\$776,424	76.30	\$0	Metros Cuadrados	12,519	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561377	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Subdelegacion De Palmillas, Delegacion Calixtlahuaca.	191172/0171	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$987,391	\$987,391	\$987,391	97.03	\$0	Metros Cuadrados	4,863	0.00	97.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300561390	"Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En La Delegacion El Cerrillo Vista Hermosa."	191343/0173	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$951,898	\$951,898	\$951,898	93.54	\$0	Metros Cuadrados	7,942	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 59

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15150400592069	Mejoramiento De La Vivienda Rural Y Urbana	189881/0018	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,038	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	\$162,780	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA CON CORTE A MARZO 2017 / Física: ACCION CONCLUIDA CON CORTE A MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX15150400593076	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En El Barrio Zopilotalco, Delegacion Arbol De Las Manitas.	192271/0185	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,009,668	\$1,009,668	\$1,009,668	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.