

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200644324	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De El Ermitaño Acambay De Ruiz Castañeda - 67635	67635	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Ermitaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,112	\$495,112	\$495,112	99.02	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.
MEX16160200644325	Ampliación De La Red De Electrificación Para La Comunidad De Detiña Acambay De Ruiz Castañeda - 67594	67594	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$274,549	\$274,549	\$274,549	91.52	\$0	Otros	249	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.
MEX16160200646731	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tixmadeje Grande Tixmadeje - 25154	25154	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Grande (Santa Maria Tixmadeje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$794,044	\$794,044	\$794,044	\$794,044	\$794,044	\$794,044	100.00	\$0	Metros lineales	1,152	100.00	79.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.
MEX16160200646733	Enlосado Del Camino Principal De La Florida Al Panteón Acambay De Ruiz Castañeda - 67674	67674	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,949	\$149,949	\$149,949	99.97	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.
MEX16160200646734	Construcción De Línea De Drenaje De La Comunidad De La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 69218	69218	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$377,517	\$377,517	\$377,517	75.50	\$0	Metros lineales	399	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.
MEX16160200649154	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De San Francisco Shaxni Acambay De Ruiz Castañeda - 67087	67087	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,958	\$399,958	\$399,958	99.99	\$0	Metros lineales	2,211	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.
MEX16160200649156	Enlосado De Caminos Principales De La Comunidad De Rincon De Juando Acambay De Ruiz Castañeda - 67012	67012	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,799	\$119,799	\$119,799	99.83	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.
MEX16160200651542	Enlосado Del Camino Al Panteon En La Comunidad De San Juanico Sector Ii Acambay De Ruiz Castañeda - 51377	51377	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,926	\$99,926	\$99,926	99.93	\$0	Metros Cuadrados	542	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.
MEX16160200651550	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Muyteje Acambay De Ruiz Castañeda - 69330	69330	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Muyteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,656	\$249,656	\$249,656	99.86	\$0	Metros lineales	249	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200651552	Enlosado De Camino A PuenteCillas Rincon De San Francisco Shaxni Acambay De Ruiz Castañeda - 69541	69541	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,581	\$99,581	\$99,581	99.58	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200653887	Terminación Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Dateje Acambay De Ruiz Castañeda - 50870	50870	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dateje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,149	\$349,149	\$349,149	99.76	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200653889	Enlosado En Camino Principal De La Comunidad De Buenavista Acambay De Ruiz Castañeda - 50845	50845	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,881	\$99,881	\$99,881	99.88	\$0	Metros Cuadrados	544	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200653890	Construcción De Sanitarios Secos En La Localidad De Barrancas Acambay De Ruiz Castañeda - 50654	50654	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$329,829	\$329,829	\$329,829	99.95	\$0	Piezas	97	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200653891	Enlosado De Camino Principal De San Agustín La Loma - 70855	70855	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Agustín la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,940	\$198,940	\$198,940	99.47	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656246	Ampliación De La Red De Alumbrado Público De La Comunidad De La Palma Acambay De Ruiz Castañeda - 68985	68985	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,027	\$144,027	\$144,027	96.02	\$0	Otros	730	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658767	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De San Ángel Etapa 2 De 2 - 24666	24666	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,645,336	\$1,645,336	\$1,645,336	\$1,645,336	\$1,645,336	\$1,645,336	100.00	\$0	Metros lineales	410	100.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658768	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Loma Linda Acambay De Ruiz Castañeda - 65257	65257	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	518	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658769	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido De Tixmadeje Etapa 1 De 2 - En El Ejido De Tixmadeje, Acambay De Ruiz - 24705	24705	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ejido Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$117,543	\$117,543	\$117,543	\$117,543	\$117,543	\$117,543	100.00	\$0	Otros	120	100.00	97.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOM: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200661207	Reconstrucción Y Rehabilitación De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Estado De México De La Comunidad De Cañada Del Gallo Acambay - 67534	67534	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cañada del Gallo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,992	\$249,992	\$249,992	100.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661208	Rehabilitación De Escuela Primaria Barda Perimetral De La Comunidad De Golondrinas Acambay De Ruiz Castañeda - 50923	50923	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,893	\$99,893	\$99,893	99.89	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661209	Construcción De Drenaje Pluvial Del Cbta Colonia El Medrango Acambay De Ruiz Castañeda - 52800	52800	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,961	\$299,961	\$299,961	99.99	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687271	Continuación De La Red De Electrificación De La Comunidad De San Juanico Sector I Acambay De Ruiz Castañeda - 96833	96833	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687300	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Agua Limpia Acambay De Ruiz Castañeda - 190801	190801	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,833	\$99,833	\$99,833	99.83	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687301	Construcción De Empedrado De Camino De La Comunidad De Boshi Chiquito Acambay De Ruiz Castañeda - 190716	190716	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshi Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,865	\$297,865	\$297,865	99.29	\$0	Metros Cuadrados	361	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687302	Continuación De Línea De Drenaje Col Loma Alta Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 96814	96814	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,979	\$649,979	\$649,979	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687303	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Colonia Niños Héroes Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 56006	56006	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,913	\$99,913	\$99,913	99.91	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687304	Ampliación De Red De Electrificación Para La Comunidad De La Estancia Chica Acambay De Ruiz Castañeda - 105890	105890	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$115,078	\$115,078	\$115,078	95.90	\$0	Otros	419	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
MEX16160200687305	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Pueblo Nuevo Bo I Acambay De Ruiz Castañeda - 106866	106866	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,613	\$999,613	\$999,613	99.96	\$0	Metros lineales	4,422	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
MEX16160200687306	Continuación De Barda Perimetral De La Escuela Primaria De La Comunidad De Los Sauces Acambay De Ruiz Castañeda - 98622	98622	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$132,666	\$132,666	\$132,666	88.44	\$0	Metros lineales	143	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
MEX16160200687308	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Pedregal De Tixmadeje Acambay De Ruiz Castañeda - 96864	96864	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Pedregal Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,669	\$799,669	\$799,669	99.96	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra:
MEX16160200692793	Continuación De La Red De Drenaje De La Comunidad De San Pedro De Los Metates Acambay De Ruiz Castañeda - 96757	96757	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,824	\$599,824	\$599,824	99.97	\$0	Metros lineales	2,048	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: \$127880: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692820	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De Las Ortigas Acambay De Ruiz Castañeda - 105900	105900	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: \$127880: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692821	Ampliación De La Línea De Agua Potable De La Comunidad De Puenteillas Acambay De Ruiz Castañeda - 105903	105903	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Puenteillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$727,726	\$727,726	\$727,726	97.03	\$0	Metros lineales	1,851	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: \$127880: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698190	Revestimiento De Los Principales Caminos De San Ildefonso Barrio La Vega Acambay De Ruiz Castañeda - 51068	51068	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,911	\$99,911	\$99,911	99.91	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: \$127880: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698225	Ampliación De Red De Alumbrado Público De La Comunidad De Boti Acambay De Ruiz Castañeda - 105841	105841	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Botidi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	100.00	\$0	Otros	263	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registra: \$127880: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200698226	Terminación De Modulo Sanitario De La Escuela Primaria De Bovini Acambay De Ruiz Castañeda - 181245	181245	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,839	\$69,839	\$69,839	99.77	\$0	Otros	382	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698227	Continuación De Línea De Agua Potable De La Comunidad De La Manga Acambay De Ruiz Castañeda - 104350	104350	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,939	\$149,939	\$149,939	99.96	\$0	Metros lineales	447	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160200698228	Construcción De Caminos Carreteras En San Antonio Las Palmas Acambay De Ruiz Castañeda - 104364	104364	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,904	\$99,904	\$99,904	99.90	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698231	Continuación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Las Mangas Acambay De Ruiz Castañeda - 70445	70445	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Mangas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,897	\$799,897	\$799,897	99.99	\$0	Metros lineales	447	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698232	Revestimiento De Los Principales Caminos De Las Trojes Acambay De Ruiz Castañeda - 52462	52462	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,354	\$99,354	\$99,354	99.35	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698233	Continuación De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria De La Comunidad De Dongú Barrio 11 Acambay De Ruiz Castañeda Etapa 2 - 98586	98586	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongú Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,775	\$99,775	\$99,775	99.77	\$0	Metros lineales	406	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703742	Continuación Del Drenaje Principal De La Comunidad De Boshindo Acambay De Ruiz Castañeda - 95105	95105	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshindo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,994	\$299,994	\$299,994	100.00	\$0	Metros lineales	1,153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703744	Enlaseado De Camino Principal A Dónica Gando Acambay De Ruiz Castañeda - 98699	98699	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Gando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,966	\$119,966	\$119,966	99.97	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTODM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703745	Continuación De Línea De Drenaje De La Comunidad De La Manzana De Hondiga Acambay De Ruiz Castañeda - 70906	70906	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pathé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,927	\$199,927	\$199,927	99.96	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros:

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200709208	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Colonia Independencia Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 55402	55402	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,735	\$99,735	\$99,735	99.73	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709238	Continuación De Líneas De Drenaje En La Comunidad De San Agustín Las Arenas Acambay De Ruiz Castañeda - 52408	52408	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Arenas (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,659	\$199,659	\$199,659	99.83	\$0	Metros lineales	767	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709239	Ampliación De La Línea De Agua Potable De La Comunidad De Chanteje Acambay De Ruiz Castañeda - 105862	105862	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Chanteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Otros	1,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709240	Construcción De Drenaje Pluvial De La Comunidad De Hondiga Acambay De Ruiz Castañeda - 105876	105876	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Hondiga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$219,899	\$219,899	\$219,899	99.95	\$0	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709241	Enlосado Del Camino Loma De Los Maqueyes Acambay De Ruiz Castañeda - 67140	67140	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,857	\$199,857	\$199,857	99.93	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709242	Construcción De Biodigestores En La Comunidad De La Laguna Acambay De Ruiz Castañeda - 96742	96742	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,824	\$249,824	\$249,824	99.93	\$0	Piezas	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709244	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Pueblo Nuevo Bo II Acambay De Ruiz Castañeda - 95116	95116	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,973	\$799,973	\$799,973	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709246	Construcción Del Pozo De Agua Potable Para La Comunidad De La Estancia I Acambay De Ruiz Castañeda - 96731	96731	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,999	\$799,999	\$799,999	100.00	\$0	Otros	1,075	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714528	Rehabilitación Y Continuación De Drenaje De La Comunidad De San José Bocto Acambay De Ruiz Castañeda - 106653	106653	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San José Bocto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	424	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200714554	Continuación De Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Agua Limpia Acambay De Ruiz Castañeda - 51200	51200	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,512	\$199,512	\$199,512	99.76	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714555	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Coneyeras De Ruiz Castañeda - 106843	106843	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Coneyeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$969,999	\$969,999	\$969,999	100.00	\$0	Otros	1,028	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714556	Continuación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Kla Teresa Acambay De Ruiz Castañeda - 95158	95158	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Teresa (Santa Teresa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,749	\$999,749	\$999,749	99.97	\$0	Otros	267	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714557	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De Dongu Puerto Acambay De Ruiz Castañeda - 98649	98649	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	754	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714558	Enlosado Del Camino Principal De La Comunidad De La Providencia Doxteje Acambay De Ruiz Castañeda - 98568	98568	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Providencia Doxteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,792	\$99,792	\$99,792	99.79	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714559	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Dongu Barrio Uno Acambay De Ruiz Castañeda - 98634	98634	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,403	\$599,403	\$599,403	99.90	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200719872	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Boshi Grande Acambay De Ruiz Castañeda - 105816	105816	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshi Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,782	\$199,782	\$199,782	99.89	\$0	Metros lineales	177	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200719873	Continuación Del Drenaje Sanitario De La Comunidad De Esdoca Centro Acambay De Ruiz Castañeda - 52741	52741	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$385,876	\$385,876	\$385,876	96.47	\$0	Metros lineales	322	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200719874	Continuación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Pilares Acambay De Ruiz Castañeda - 104373	104373	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,019	\$197,019	\$197,019	98.51	\$0	Metros lineales	965	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200719876	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Doxteje Centro Acambay De Ruiz Castañeda - 106804	106804	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$244,735	\$244,735	\$244,735	99.89	\$0	Metros lineales	1,020	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200719877	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Los Toriles Acambay De Ruiz Castañeda - 70737	70737	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,579	\$597,579	\$597,579	99.60	\$0	Metros lineales	441	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200719878	Revestimiento De Caminos En La Comunidad De La Nopalera Acambay De Ruiz Castañeda - 96868	96868	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,408	\$149,408	\$149,408	99.61	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725440	Enlosado Del Camino Principal De La Comunidad De Cruz Colorada Acambay De Ruiz Castañeda - 69835	69835	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agostadero (San José Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,994	\$149,994	\$149,994	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725441	Construcción Camino Carretera En Buenavistabovini Acambay De Ruiz Castañeda - 177740	177740	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,997	\$49,997	\$49,997	99.99	\$0	Otros	382	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725443	Ampliación De La Red De Electrificación Del Barrio De Guadalupe Acambay De Ruiz Castañeda - 104650	104650	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$190,480	\$190,480	\$190,480	95.24	\$0	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725444	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De La Huerta Acambay De Ruiz Castañeda - 96824	96824	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725445	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Barrancas Acambay De Ruiz Castañeda - 181111	181111	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,963	\$119,963	\$119,963	99.97	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200725446	Construcción De Depósito De Agua Potable Para Cerrito De Tixmadeje Acambay De Ruiz Castañeda - 96854	96854	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cerrito de Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$182,945	\$182,945	\$182,945	91.47	\$0	Otros	442	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771099	Anosado De Caminos Principales De La Comunidad De San Ildefonso Barrio La Vega Acambay De Ruiz Castañeda - 314810	314810	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,783	\$149,783	\$149,783	99.86	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771100	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De San Ildefonso Acambay De Ruiz Castañeda - 232551	232551	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,754	\$189,754	\$189,754	99.87	\$0	Metros lineales	771	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771101	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Colonia Constituyente Acambay De Ruiz Castañeda - 219603	219603	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,993	\$499,993	\$499,993	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771104	Construcción De Barda Perimetral De Jardín De Niños De La Comunidad De San Juanico Sector I Acambay De Ruiz Castañeda - 218680	218680	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,845	\$99,845	\$99,845	99.85	\$0	Metros lineales	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771105	Revestimiento De Los Principales Caminos De La Comunidad De San Juanico Sector I Acambay De Ruiz Castañeda - 204189	204189	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,640	\$149,640	\$149,640	99.76	\$0	Otros	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771106	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria De San Juanico Barrio Tierras Blancas - 204027	204027	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,960	\$149,960	\$149,960	99.97	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771107	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De San Juanico Barrio Tierras Blancas Acambay De Ruiz Castañeda - 203554	203554	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$760,000	\$760,000	\$760,000	\$755,464	\$755,464	\$755,464	99.40	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771108	Continuación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De San Juanico Barrio La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 51932	51932	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,644	\$99,644	\$99,644	99.64	\$0	Metros lineales	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771110	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria De La Comunidad De San Juanico Barrio La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 219632	219632	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,906	\$189,906	\$189,906	99.95	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300771111	Construcción De Letrinas Para La Comunidad De San Juanico Sector II Acambay De Ruiz Castañeda - 198882	198882	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,865	\$99,865	\$99,865	99.86	\$0	Piezas	542	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771112	Ampliación De La Red De Electrificación San Nicolas Acambay De Ruiz Castañeda - 242888	242888	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$195,657	\$195,657	\$195,657	97.83	\$0	Otros	359	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300771113	Construcción De Lnea De Drenaje En La Comunidad De San Nicolas Acambay De Ruiz Castañeda - 197630	197630	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	359	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771610	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Agostadero Acambay De Ruiz Castañeda - 256228	256228	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agostadero (San José Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,999	\$799,999	\$799,999	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771612	Rehabilitación Del Camino Motor Pilares En La Comunidad De San Agustín Acambay De Ruiz Castañeda - 219613	219613	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Arenas (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$978,093	\$978,093	\$978,093	97.81	\$0	Metros Cuadrados	765	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300771617	Rehabilitación De Caminos Principales De La Comunidad De Botidi Acambay De Ruiz Castañeda - 256285	256285	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Botidi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,994	\$29,994	\$29,994	99.98	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771619	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Boshindo Acambay De Ruiz Castañeda - 228446	228446	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshindo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,153	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTDRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771620	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable De La Colonia Centro Acambay De Ruiz Castañeda - 238097	238097	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,904	\$189,904	\$189,904	99.95	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771621	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Comunidad De Ruiz Castañeda - 238029	238029	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,996	\$379,996	\$379,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771623	Rehabilitación De Los Principales Caminos De La Comunidad De Chanteje Acambay De Ruiz Castañeda - 238237	238237	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Chanteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,985	\$189,985	\$189,985	99.99	\$0	Otros	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771625	Rehabilitación Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Dateje Acambay De Ruiz Castañeda Etpa Dos - 197680	197680	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dateje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,231	\$99,231	\$99,231	99.23	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771630	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Comunidad De Endeje Acambay De Ruiz Castañeda - 256170	256170	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Endeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,975	\$149,975	\$149,975	99.98	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771631	Ampliación De La Red De Electrificación De La Colonia Reforma Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 256359	256359	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Endeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771632	Ampliación De Alumbrado Público De La Comunidad De Endeje Acambay De Ruiz Castañeda - 256346	256346	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Endeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,942	\$169,942	\$169,942	99.97	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771633	Acondicionamiento De Las Principales Calles De La Colonia Los Pinos Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 235824	235824	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Endeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$239,992	\$239,992	\$239,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771636	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Valle De Los Espejos Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 249721	249721	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,990	\$299,990	\$299,990	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771638	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público De La Comunidad De Esdoca Centro Acambay - 231626	231626	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,933	\$99,933	\$99,933	99.93	\$0	Otros	322	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771643	Continuación De Línea De Drenaje De La Comunidad Acambay De Ruiz Castañeda - 236269	236269	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ganzda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771644	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De Ganzda Acambay De Ruiz Castañeda - 197687	197687	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ganzda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	2,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771646	Encomendado De Las Principales Calles De La Comunidad De Hondiga Acambay De Ruiz Castañeda - 238279	238279	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Hondiga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,946	\$99,946	\$99,946	99.95	\$0	Metros Cuadrados	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771647	Terminación De Comedor Comunitario De La Comunidad De La Huerta Acambay De Ruiz Castañeda - 197695	197695	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,822	\$149,822	\$149,822	99.88	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771650	Ampliación De Alumbrado Público De La Comunidad De La Laguna Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 219637	219637	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$132,666	\$132,666	\$132,666	88.44	\$0	Otros	170	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771659	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De La Manga Acambay De Ruiz Castañeda - 236302	236302	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,993	\$292,993	\$292,993	97.66	\$0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771661	Rehabilitación De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria De Pathé Acambay De Ruiz Castañeda - 238050	238050	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pathé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771663	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Los Pilares Acambay De Ruiz Castañeda - 201564	201564	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$669,993	\$669,993	\$669,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	965	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771673	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De San Antonio Las Palmas Acambay De Ruiz Castañeda - 257440	257440	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,757	\$299,757	\$299,757	99.92	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771690	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Doxteje Centro Acambay De Ruiz Castañeda - 236804	236804	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,964	\$99,964	\$99,964	99.96	\$0	Metros lineales	1,121	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771695	Mejoramiento A La Vivienda Biodigestores Para La Comunidad De Las Pomas Acambay De Ruiz Castañeda - 198936	198936	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,950	\$119,950	\$119,950	99.96	\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771696	Construcción De Enlосado De Camino Etapa Dos - 197661	197661	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,895	\$189,895	\$189,895	99.94	\$0	Metros Cuadrados	544	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771698	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De Mado Sector Ii Acambay De Ruiz Castañeda - 247472	247472	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$186,534	\$186,534	\$186,534	98.18	\$0	Otros	339	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771700	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De La Venta Acambay De Ruiz Castañeda - 198953	198953	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Venta (Barrio la Venta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,866	\$99,866	\$99,866	99.87	\$0	Metros lineales	637	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771703	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Primera Etapa - 210049	210049	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,999	\$119,999	\$119,999	100.00	\$0	Otros	419	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771704	Instalación De Alumbrado Público En La Comunidad De Deshpe Acambay De Ruiz Castañeda - 236420	236420	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Deshpe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,947	\$189,947	\$189,947	99.97	\$0	Otros	121	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771707	Enlосado De Camino Principal De La Comunidad De Boti Acambay De Ruiz Castañeda - 205935	205935	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boti (Boti Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,873	\$299,873	\$299,873	99.96	\$0	Metros Cuadrados	263	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771710	Enlосado De Los Principales Caminos De La Comunidad De Doxteje Barrio Primero Acambay De Ruiz Castañeda - 205156	205156	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Barrio Primero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$114,142	\$114,142	\$114,142	\$114,142	\$114,142	\$114,142	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,020	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771712	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Mado Sector I Acambay De Ruiz Castañeda - 199915	199915	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,850	\$99,850	\$99,850	99.85	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771713	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Mangas Acambay De Ruiz Castañeda - 236844	236844	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Mangas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$115,778	\$115,778	\$115,778	96.48	\$0	Otros	447	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160300771714	Cvonstrucción De Barda Perimetral Del Jardim De Niños De La Comunidad De Santa Maria Las Arenas Acambay De Ruiz Castañeda - 212192	212192	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa Maria Las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,902	\$98,902	\$98,902	98.90	\$0	Metros lineales	233	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160300771715	Rehabilitación Del Dispensario Medico De La Comunidad De Golondrinas Acambay De Ruiz Castañeda - 198934	198934	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa Maria las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Salud	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,693	\$99,693	\$99,693	99.69	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160300771717	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia El Medrano Acambay De Ruiz Castañeda - 237565	237565	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,863	\$119,863	\$119,863	99.89	\$0	Metros lineales	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160300771718	Ampliación De La Red De Electrificación Para La Colonia Camelia Acambay De Ruiz Castañeda - 236024	236024	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$146,653	\$146,653	\$146,653	97.77	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771719	Revestimiento De Camino Principal Colonia El Medrano Acambay De Ruiz Castañeda - 225986	225986	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,973	\$99,973	\$99,973	99.97	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771726	Continuación De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria De La Comunidad De Las Trojes Acambay De Ruiz Castañeda - 201819	201819	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,376	\$148,376	\$148,376	98.92	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771731	Ampliación De Red De Drenaje En La Comunidad De Santa Maria Las Arenas Dos Ii Acambay De Ruiz Castañeda - 219626	219626	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa Maria las Arenas Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,326	\$99,326	\$99,326	99.33	\$0	Metros lineales	181	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771736	Ampliación De La Red De Electrificación Del Barrio Candeje Acambay De Ruiz Castañeda - 256264	256264	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$237,499	\$237,499	\$237,499	95.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771740	Mejoramiento A La Vivienda Cisterna Barrio La Peñita Acambay De Ruiz Castañeda - 66801	66801	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio la Peñita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,011	\$196,011	\$196,011	98.01	\$0	Piezas	101	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771741	Ampliación De Línea De Drenaje En La Colonia El Triangulo Villa De Acambay De Ruiz Castañeda Primera Etapa - 256252	256252	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,805	\$499,805	\$499,805	99.96	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771742	Apertura Y Encementado De Calle Hacia La Carretera Panamericana Esdoca Barrio I Acambay De Ruiz Castañeda - 256311	256311	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,873	\$189,873	\$189,873	99.93	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771743	Continuación De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Esdoca Barri I Acambay De Ruiz Castañeda - 249632	249632	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,983	\$299,983	\$299,983	99.99	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771744	Continuación De Liena De Drenaje De Calle Guadalupe Victoria Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 249401	249401	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$527,612	\$527,612	\$527,612	87.94	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649198	Colocación De Loseta - 43566	43566	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2016	\$46,510	\$46,510	\$46,510	\$46,510	\$46,510	\$46,510	\$46,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: de obra y vivienda - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200653936	Construcción De Pavimentación - 39503	39503	México	Amatepec	Zacatonnes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661253	Colocación De Loseta-39658	39658	México	Amatepec	Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2016	\$15,377	\$15,377	\$15,377	\$15,377	\$15,377	\$15,377	\$15,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692922	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 49103	49103	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL DE AMATEPEC ESTADI DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$92,817	\$92,817	\$92,817	\$92,817	\$92,817	\$92,817	100.00	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773114	Construcción De Cuartos Dormitorio - 259078	259078	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773116	Ampliación De Electrificación - 222182	222182	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773117	Ampliación De Electrificación - 217687	217687	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773122	Construcción De Cuarto Dormitorio - 263182	263182	México	Amatepec	Cerro de las Ánimas (El Cerro de las Ánimas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773125	Construcción De Cuarto Dormitorio - 262110	262110	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773126	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260867	260867	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773127	Construcción De Techado - 237584	237584	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2016	\$207,893	\$207,893	\$207,893	\$207,893	\$207,893	\$207,893	\$207,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773141	Construcción De Drenaje Sanitario - 312620	312620	México	Amatepec	Falmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$428,305	\$428,305	\$428,305	\$428,305	\$428,305	\$428,305	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773145	Construcción De Drenaje Sanitario - 251346	251346	México	Amatepec	Falmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$370,696	\$370,696	\$370,696	\$370,696	\$370,696	\$370,696	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773146	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable - 251723	251723	México	Amatepec	Falmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773147	Construcción De Drenaje Sanitario - 215136	215136	México	Amatepec	Falmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773148	Construcción De Drenaje Sanitario - 215022	215022	México	Amatepec	Falmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773149	Construcción De Pavimentación - 231673	231673	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	442	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773150	Construcción De Muro De Contención - 161777	161777	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$206,455	\$206,455	\$206,455	\$206,455	\$206,455	\$206,455	100.00	\$0	Otros	575	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773152	Construcción De Cuarto Dormitorio - 264151	264151	México	Amatepec	Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773154	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260340	260340	México	Amatepec	San Simón (San Simón Zozocoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773155	Construcción De Cuartos Dormitorio - 263490	263490	México	Amatepec	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773157	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259479	- 259479	México	Amatepec	Los Timbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773158	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259311	- 259311	México	Amatepec	Cerro de Tlacotepec (Tlacotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773159	Construcción De Cuarto Dormitorio - 310697	- 310697	México	Amatepec	El Veladero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773160	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260803	- 260803	México	Amatepec	Tepehuajes Uno (Tepehuajes de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773164	Construcción De Muro De Contención - 227893	227893	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$89,980	\$89,980	\$89,980	\$89,980	\$89,980	\$89,980	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773165	Construcción De Cuarto Dormitorio - 307527	- 307527	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773166	Construcción De Cuartos Dormitorio - 264398	- 264398	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773176	Construcción De Cuarto Dormitorio - 307766	- 307766	México	Amatepec	El Arrayán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773178	Construcción De Cuartos Dormitorio - 260260	260260	México	Amatepec	Puente Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773180	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259452	- 259452	México	Amatepec	La Carrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: de envío a validar - SIOTM: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773183	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260836	260836	México	Amatepec	Encinal Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773215	Construcción De Cuarto Dormitorio - 306456	306456	México	Amatepec	Charco Hondo (El Tlacuache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773342	Construcción De Cuarto Dormitorio - 307061	307061	México	Amatepec	Cruceiro Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773385	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260821	260821	México	Amatepec	La Parota (La Farota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773386	Construcción De Alcantarilla - 164360	164360	México	Amatepec	Rincón de Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	100.00	\$0	Metros lineales	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773387	Construcción De Cuarto Dormitorio - 263991	263991	México	Amatepec	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773389	Construcción De Cuarto Dormitorio - 307186	307186	México	Amatepec	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773394	Construcción De Electrificación - 217071	217071	México	Amatepec	Zacatonnes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773406	Mejoramiento De Dos Nucleos Sanitarios En La Escuela Primaria Gral Vicente Guerrero - 308430	308430	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ATENCO	Educación	En Ejecución	2016		\$397,055	\$397,055	\$397,055	\$397,055	\$397,055	\$397,055	\$397,055	100.00	\$0	Piezas	932	100.00	100.00	Financiera: MEDIA DE EJERCIDO CON PROGRAMAS 579,189.40, PROGRAMAS 233,475.42 / Física: LOS PAGOS DE FOPOM Y FOPORFOM DE EJERCIDO EN DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773414	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Nicolas Romero - 328854	328854	México	Atenco	Nueva Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ATENCO	Educación	En Ejecución	2016		\$264,403	\$264,403	\$264,403	\$264,403	\$264,403	\$264,403	\$264,403	100.00	\$0	Piezas	627	100.00	100.00	Financiera: Baja de Obras en Proceso con Poliza de Seguro No: 120 060 VI de Diciembre de 2016 / Física: Baja de Obras en Proceso con Poliza de Seguro No: 120 060 VI de Diciembre de 2016 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773418	Construcción De Colector Y Red Madrina En Calles Miguel Hidalgo Nicolas Bravo Emiliano Zapata Y Del Seminario - 360998	360998	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,849,674	\$5,849,674	\$5,849,674	\$5,849,674	\$5,849,674	\$5,406,006	100.00	\$0	Metros lineales	5,821	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651723	Construcción De Dispensario Medico En San Pablo Xuchilt - 15105	15105	México	Axapusco	San Pablo Xuchil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$607,645	\$607,645	\$607,645	\$607,645	60.76	\$0	Metros Cuadrados	689	100.00	43.40	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776336	Construcción De Dispensario Medico En San Antonio Coayuca - 15077	15077	México	Axapusco	San Antonio Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$611,110	\$611,110	\$611,110	\$611,110	61.11	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776339	Construcción De Dispensario Medico En San Miguel Ometusco - 15098	15098	México	Axapusco	San Miguel Ometusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$914,656	\$914,656	\$914,656	\$914,656	91.47	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687589	Adquisición De Software Y Hardware - 132737	132737	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$10,208	\$10,208	\$10,208	\$10,208	\$10,208	\$10,208	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: LICENCIA VIGENTE / Físico: LICENCIA FINANCIERAMENTE PAGADA / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687590	Adquisición De Plotter - 153449	153449	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$41,556	\$41,556	\$41,556	\$41,556	\$41,556	\$41,556	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: EQUIPO ENTREGADO Y COLOCADO / Físico: EQUIPO ENTREGADO Y COLOCADO / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693133	Compra De Impresoras - 153500	153500	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$16,462	\$16,462	\$16,462	\$16,462	\$16,462	\$16,462	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: EQUIPOS ENTREGADOS Y COLOCADOS / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693135	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Que Conecta A Calle Francisco I Madero - 101344	101344	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$111,999	\$111,999	\$111,999	\$111,999	\$111,999	\$111,999	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICO V FINANCIERAMENTE / Físico: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693136	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre 2 Que Conecta A Calle Francisco I Madero - 101452	101452	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$97,997	\$97,997	\$97,997	\$97,997	\$97,997	\$97,997	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICO V FINANCIERAMENTE / Físico: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698527	Adquisición De Computadoras - 153386	153386	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$50,326	\$50,326	\$50,326	\$50,326	\$50,326	\$50,326	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: COMPUTADORAS ENTREGADAS Y COLOCADAS / Físico: COMPUTADORAS ENTREGADAS / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200704023	Cursos De Capacitación Y Actualización - 153945	153945	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,600	\$4,600	\$4,600	\$4,600	\$4,600	\$4,600	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: CURSO COMPLETADO / Físico: CURSO COMPLETADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704024	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable De Las Calles Barzanos De Los Angeles Román Vazquez Constitución Y Obreros - 169270	169270	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$713,805	\$713,805	\$713,805	\$713,805	\$713,805	\$713,805	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS ENTREGADAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709501	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende - 101579	101579	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720165	Cursos De Capacitación Y Actualización - 153927	153927	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$24,800	\$24,800	\$24,800	\$24,800	\$24,800	\$24,800	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: CURSO COMPLETADO Y CERTIFICADO / Físico: CERTIFICADO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720166	Adquisición De Scanners - 153485	153485	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$26,862	\$26,862	\$26,862	\$26,862	\$26,862	\$26,862	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: EQUIPO ENTREGADO / Físico: EQUIPO ENTREGADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725716	Construcción De Pavimentación De La Calle Constitución - 166399	166399	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$424,533	\$424,533	\$424,533	\$424,533	\$424,533	\$424,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS ENTREGADAS / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776709	Construcción De Pavimentación De La Cerrada De Román Vazquez - 356442	356442	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: OBRAS COMPLETADAS AL 100% / Físico: OBRAS COMPLETADAS AL 100% / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776711	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 353918	353918	México	Calimaya	San Andrés Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: OBRAS ENTREGADAS / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776712	Construcción De Pavimentación De Prolongación De La Tercera Cerrada De Hidalgo Primera Etapa - 359405	359405	México	Calimaya	San Lorenzo Cuautenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$240,493	\$240,493	\$240,493	\$240,493	\$240,493	\$240,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS COMPLETADAS AL 100% / Físico y FINANCIAMIENTO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658834	Construcción De Deposito De Agua Potable Venú	62285	México	Chapa de Mota	Venú	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$199,077	\$199,077	\$199,077	\$199,077	\$199,077	\$199,077	\$0	100.00	\$0	Otros	376	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200698717	Desarrollo Institucional - 192096	192096	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPA DE MOTA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
MEX16160200725859	Mejoramiento De Aulas En Telesecundaria "Josue Mirlo" Tenjay	179946	México	Chapa de Mota	Tenjay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DU	Educación	En Ejecución	2016	\$155,662	\$155,662	\$155,662	\$155,662	\$155,662	\$155,662	\$155,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
MEX16160300773800	Construcción De Pavimento Hidráulico En Bo Tianguizolco - 282475	282475	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$966,114	\$966,114	\$966,114	\$966,114	\$966,114	\$966,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,251	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
MEX16160300773801	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tuxtepec Etapa Dos De Dos - 288268	288268	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,901,571	\$2,901,571	\$2,901,571	\$2,901,571	\$2,901,571	\$2,901,571	\$2,901,571	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
MEX16160300773802	Construcción De Drenaje Sanitario Del Lindero Al Estanco Primera Etapa - 211647	211647	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,052,497	\$1,052,497	\$1,052,497	\$1,052,497	\$1,052,497	\$1,052,497	\$1,052,497	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
MEX16160300773803	Mantenimiento De Caminos Carretera Bacheo Con Concreto Asfáltico - 249676	249676	México	Chapa de Mota	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$68,071	\$68,071	\$68,071	\$68,071	\$68,071	\$68,071	\$68,071	100.00	\$0	Otros	733	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
MEX16160300773808	Equipamiento De Carcamo De Rebombco Del Sistema De Agua Potable - 281578	281578	México	Chapa de Mota	Xhote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$205,210	\$205,210	\$205,210	\$205,210	\$205,210	\$205,210	\$205,210	100.00	\$0	Otros	402	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
MEX16160300773809	Mantenimiento De Caminos Carretera Bacheo Con Concreto Asfáltico - 234837	234837	México	Chapa de Mota	Xhote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$69,457	\$69,457	\$69,457	\$69,457	\$69,457	\$69,457	\$69,457	100.00	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017	
MEX16160300778874	Mantenimiento De Caminos Carretera Bacheo Con Concreto Asfáltico - 286052	286052	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$34,003	\$34,003	\$34,003	\$34,003	\$34,003	\$34,003	\$34,003	100.00	\$0	Otros	4,638	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre 2017	
MEX16160300778875	Construcción De Línea De Distribución Y Conducción En Barrio Primero Y Barrio Segundo Primera Etapa - 243849	243849	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	100.00	\$0	Metros lineales	4,638	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Reporte del Ier. Trimestre.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300778876	Ampliación De Electrificación Bo Segundo - 234092	234092	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$589,210	\$589,210	\$589,210	\$589,210	\$589,210	\$589,210	\$589,210	100.00	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre
MEX16160300778877	Mejoramiento De Aula En Secundaria Dos De Marzo - 216231	216231	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$38,311	\$38,311	\$38,311	\$38,311	\$38,311	\$38,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	505	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre
MEX16160300778880	Construcción De Pavimento Hidraulico - 261567	261567	México	Chapa de Mota	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$415,551	\$415,551	\$415,551	\$415,551	\$415,551	\$415,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300778881	Mantenimiento De Caminos Carretera Bacheo Con Concreto Asfaltico - 237693	237693	México	Chapa de Mota	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	\$32,908	100.00	\$0	Otros	1,111	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300778882	Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria Lazaro Cardenas - 234520	234520	México	Chapa de Mota	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$377,636	\$377,636	\$377,636	\$377,636	\$377,636	\$377,636	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300778884	Mejoramiento Para El Equipo Del Pozo Reparación De Bomba Emergente Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 282540	282540	México	Chapa de Mota	Tenjay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,426	\$34,426	\$34,426	\$34,426	\$34,426	\$34,426	100.00	\$0	Otros	914	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300778885	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Del Sistema De La Cabecera Municipal - 282524	282524	México	Chapa de Mota	Tenjay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$404,509	\$404,509	\$404,509	\$404,509	\$404,509	\$404,509	100.00	\$0	Otros	914	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300778888	Construcción De Aula En Jardín De Niños Juan Bautista Pomar - 286490	286490	México	Chapa de Mota	Ejido de Barajas (Hacienda Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$449,865	\$449,865	\$449,865	\$449,865	\$449,865	\$449,865	100.00	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300779764	Mantenimiento De Caminos Carretera Bacheo Con Concreto Asfaltico - 286554	286554	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$65,718	\$65,718	\$65,718	\$65,718	\$65,718	\$65,718	100.00	\$0	Otros	914	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre 2017
MEX16160300779765	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De Alameda - 230388	230388	México	Chapa de Mota	La Alameda (Las Lajas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$245,860	\$245,860	\$245,860	\$245,860	\$245,860	\$245,860	100.00	\$0	Otros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros Reporte del 1er. trimestre.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300779766	Construcción De Pavimento Hidráulico Ampliación De Metas Fortalece Ocho Dos Mil Dieciséis - 349561	349561	México	Chapa de Mota	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$158,056	\$158,056	\$158,056	\$158,056	\$158,056	\$158,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre
MEX16160300779768	Construcción De Aula Planta Alta Escuela Primaria Xhoñe - 282481	282481	México	Chapa de Mota	Xhoñe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$492,689	\$492,689	\$492,689	\$492,689	\$492,689	\$492,689	100.00	\$0	Otros	58	0.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779770	Mantenimiento De Caminos Carretera Bacheo Con Concreto Asfáltico - 262629	262629	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$34,712	\$34,712	\$34,712	\$34,712	\$34,712	\$34,712	100.00	\$0	Otros	2,955	100.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779772	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado De La Localidad De Dongu - 196884	196884	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$746,665	\$746,665	\$746,665	\$746,665	\$746,665	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	240	0.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779777	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De La Loma - 230732	230732	México	Chapa de Mota	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	\$981,908	100.00	\$0	Otros	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779778	Ampliación De La Electrificación En La Comunidad De Mefi - 230213	230213	México	Chapa de Mota	Mefi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$338,344	\$338,344	\$338,344	\$338,344	\$338,344	\$338,344	\$338,344	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779779	Construcción De Barda Perimetral Primera Etapa Jardín De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra - 284741	284741	México	Chapa de Mota	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$185,558	\$185,558	\$185,558	\$185,558	\$185,558	\$185,558	100.00	\$0	Metros lineales	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre.
MEX16160200644604	Introduccion De Sistema De Drenaje, En Andador La Perla, Tramo: De Av. Canteros A Cadenamiento Col. Nueva Santa Cruz - 70938	70938	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$19,130	\$19,130	\$19,130	\$19,130	\$19,130	\$19,130	100.00	\$0	Metros lineales	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre.
MEX16160200644605	Introduccion De Sistema De Drenaje, En Cda. Francisco Sarabia, Tramo: De Av. Francisco Saravia A Cadenamiento Col. Lomas De Totolco - 70023	70023	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$65,365	\$65,365	\$65,365	\$65,365	\$65,365	\$65,365	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Análisis: Reporte del 1er. trimestre.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200647018	Introducción De Sistema De Drenaje, Tramo De C. Palo Dulce De Cadenamiento A Cadenamiento Col. Ampliación San Agustín - 71041	71041	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,486	\$34,486	\$34,486	\$34,486	\$34,486	\$34,486	100.00	\$0	Metros lineales	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649451	Introducción De Sistema De Drenaje, En C. Loma Chica, Tramo: De Prol. La Paz A Av. Corregidora Col. Lomas De Totolco - 70334	70334	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$54,865	\$54,865	\$54,865	\$54,865	\$54,865	\$54,865	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649455	Introducción De Sistema De Drenaje, En Cda. Repetates, Tramo: De C. Maguay A Cadenamiento Bo. San Andres - 55349	55349	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$161,932	\$161,932	\$161,932	\$161,932	\$161,932	\$161,932	100.00	\$0	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651846	Introducción De Sistema De Drenaje, Tramo De Escuela Jacinto Casañé, C. Corinka S/N Col. Lopez Mateos - 71163	71163	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$296,902	\$296,902	\$296,902	\$296,902	\$296,902	\$296,902	100.00	\$0	Metros lineales	196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654198	Introducción De Sistema De Drenaje, C. Morelos, Tramo De C. Zopilote Mojado A 2da. Cda. De Toluca Col. 17 De Marzo - 54265	54265	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$180,317	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	37.27	\$0	Metros lineales	120	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registrada: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656554	Introducción De Sistema De Drenaje, En Sta. Cda. De Pino, Tramo: De Cda. Pino A Cadenamiento Villa San Lorenzo Chimalco Ira. Sección. - 70275	70275	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$64,842	\$64,842	\$64,842	\$64,842	\$64,842	\$64,842	100.00	\$0	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656555	Introducción De Sistema De Drenaje, En Cda. Pirules, Tramo: De C. Pirules A Cadenamiento Bo. San Isidro - 67758	67758	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$82,804	\$82,804	\$82,804	\$82,804	\$82,804	\$82,804	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661498	Introducción De Sistema De Drenaje, En C. Crucifixión, Tramo: De Av. Morelos A C. Olivos Bo. San Pablo P. A. - 71129	71129	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$911,890	\$911,890	\$911,890	\$911,890	\$911,890	\$273,567	\$273,567	30.00	\$0	Metros lineales	589	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrada: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687780	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: Cont. Santa Rosa, Tramo: De Cont. Estrella A Cadenamiento Col. San Juan Zapotla - 81388	81388	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$46,175	\$46,175	\$46,175	\$46,175	\$46,175	\$46,175	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGDAD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687783	Introducción De Sistema De Drenaje En C Aldama Cabecera Municipal - 153693	153693	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$926,800	\$926,800	\$926,800	\$926,800	\$926,800	\$926,800	100.00	\$0	Metros lineales	608	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGDAD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693312	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: Cda. Camelias, Tramo: De C. Camelias A Cadenamiento Col. San Juan Zapotla - 83460	83460	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$30,938	\$30,938	\$30,938	\$30,938	\$30,938	\$30,938	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
MEX16160200698736	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: Cda. La Cruz O Capulin, Tramo: De C. Cinta Larga A Cadenamiento Col. La Ladera - 81715	81715	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$43,275	\$43,275	\$43,275	\$43,275	\$43,275	\$43,275	100.00	\$0	Metros lineales	32	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
MEX16160200698738	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: Cda. Bella Vista, Tramo: De C. Bella Vista A Cadenamiento Bo. San Isidro - 86180	86180	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$24,074	\$24,074	\$24,074	\$24,074	\$24,074	\$24,074	100.00	\$0	Metros lineales	17	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
MEX16160200698740	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: C. Rosas Bo. San Isidro - 88437	88437	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$222,586	\$197,953	\$197,953	\$197,953	\$197,953	\$197,953	\$197,953	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros:
MEX16160200698741	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: C. 6 De Mayo, Cda. 18 De Agosto, Cda. 6 De Julio Y C 2 De Marzo Introducción De Sistema D - 75952	75952	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$106,204	\$106,204	\$106,204	\$106,204	\$106,204	\$106,204	100.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGDAD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698746	Construcción De Modulo Sanitario En Esc Secundaria Nueva Creacion Modulo A Distancia - 150938	150938	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$867,882	\$867,882	\$586,654	\$586,654	\$586,654	\$570,991	\$570,991	65.79	\$0	Piezas	560	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registros:

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200704194	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: C. Guanabana, De C. Barranca A Cadenamiento Col. La Ladera - 78005	78005	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$74,544	\$74,544	\$74,544	\$74,544	\$74,543	\$74,543	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704195	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: C. Mina De Cuarzo, Tramo: De C. Camino A La Mina A C. Encinos Col. El Pocito - 80930	80930	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	\$67,212	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704197	Construcción De Dos Aulas En Planta Alta Y Conclusión De Mouló De Escalera En Esc Secundaria Niño Artillero - 151391	151391	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$997,245	\$980,051	\$980,051	\$980,051	\$980,051	\$980,051	\$980,051	100.00	\$0	Otros	645	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715024	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: Cda. Tepetates, Tramo: De C. La Barranca A Cadenamiento Bo. San Andres - 81617	81617	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$50,003	\$50,003	\$50,003	\$50,003	\$50,003	\$50,003	100.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715025	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: C. Loma Chica, Tramo:De Prol. La Paz A Av. Corregidora Col. Lomas De Totolco - 84117	84117	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$33,446	\$33,446	\$33,446	\$33,446	\$33,446	\$33,446	100.00	\$0	Metros lineales	22	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160200720369	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: Cda. Pirules, Tramo: De C. Pirules A Cadenamiento Bo. San Isidro - 86238	86238	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$19,837	\$19,837	\$19,837	\$19,837	\$19,837	\$19,837	100.00	\$0	Metros lineales	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720374	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: 2da. Cda. Palmas, Tramo: De C. Palmas A Cadenamiento Bo. San Andres - 83072	83072	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$44,055	\$44,055	\$44,055	\$44,055	\$44,055	\$44,055	100.00	\$0	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160200725928	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: C. Tlacaeale, Tramo: De C. Citlalmina A Cadenamiento Col. San Juan Zapotla - 83247	83247	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$43,771	\$43,771	\$43,771	\$43,771	\$31,717	\$31,717	72.46	\$0	Metros lineales	28	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registrado:

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200725929	Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: Sta. Cda. De Pino, La Torres A Cadenamiento Villa San Lorenzo Chimalco 1 - 83422	83422	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$43,143	\$43,143	\$43,143	\$43,143	\$43,143	\$43,143	100.00	\$0	Metros lineales	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780019	Construcción De Techumbre En Esc Preparatoria No Sesenta Y Dos C Miramar Sn Col San Juan Zapotla - 356065	356065	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016		\$1,377,459	\$1,377,459	\$1,377,459	\$1,377,459	\$1,377,459	\$1,377,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	906	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160300780021	Suministro Y Colocacion De Malla Ciclonica En Esc Jardín De Niños Jose Urbano Fonseca Av Francisco Modesto Sn Bo Hojalateros - 356927	356927	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016		\$102,627	\$102,627	\$102,627	\$102,627	\$102,627	\$102,627	100.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160300780023	Construcción De Alumbrado Publico De C Sauce Tramo De Camino Viejo A Chimalhuacán Real Av Corregidora A C Nochebuena Col Tepen - 355208	355208	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$197,621	\$197,621	\$197,621	\$197,621	\$197,621	\$197,621	100.00	\$0	Otros	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780027	Construccion De Aula Tipo U Dos C En Esc Secundaria Ofic No Mil Cuarenta Y Cuatro Independencia Av Ejido Colectivo Sn Col Arturo Montiel - 349574	349574	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016	\$617,378	\$617,378	\$617,378	\$617,378	\$586,654	\$586,654	95.02	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registrado:	
MEX16160300780028	Construcción De Dos Aulas U Dos C En Pa Y Conclusion De Modulo De Escalera En Esc Secundaria Elisa Cordoba Av Tlaloc Esq Av Minas Corte Xolog - 350812	350812	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016		\$980,051	\$980,051	\$980,051	\$980,051	\$980,051	\$980,051	100.00	\$0	Otros	645	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780031	Construcción De Aulas Tipo U Dos C En La Esc Jardín De Niños Rosaura Zapata C Rosales Sn Col Tepenepantla - 327507	327507	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016		\$627,046	\$627,046	\$627,046	\$627,046	\$506,370	\$506,370	80.75	\$0	Metros Cuadrados	406	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780033	Construcción De Comedor Comunitario En El Bo De Herreros Av Organizacion Popular Sn Bo Herreros Chimalhuacan Estado De Mexico - 311858	311858	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$813,147	\$813,147	\$813,147	\$813,147	\$813,147	\$813,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	534	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 3107000: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780035	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Jardin De Niños Jaime Torres Bodet Calle Cinco De Mayo Sn Bo Artesanos - 327800	327800	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016		\$502,833	\$502,833	\$502,833	\$502,833	\$450,340	\$450,340	89.56	\$0	Metros lineales	325	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: 3107000: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780050	Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Lomas De Totolco C Miguel Montes De Oca Sn Col Lomas De Totolco Chimalhuacan Estado De Mex - 297297	297297	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	387	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 3107000: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780051	Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio Cesteros C Sn Bo Cesteros Chimalhuacan Estado De Mexico - 297101	297101	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$514,120	\$514,120	\$514,120	\$514,120	\$514,120	\$514,120	100.00	\$0	Otros	339	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 3107000: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780088	Introduccion De Sistema De Drenaje En Escuela Preparatoria Luis Cordoba Reyes Av Arca De Noe Sn Col Arboledas - 279578	279578	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016		\$169,705	\$169,705	\$169,705	\$169,705	\$169,705	\$169,705	100.00	\$0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 3107000: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780089	Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio De San Pablo C Gustavo Diaz Ordaz Bo San Pablo - 279512	279512	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	100.00	\$0	Otros	386	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 3107000: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780090	Construcción De Calle Azafran Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlatel Xochitenco - 279422	279422	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$230,977	\$230,977	\$230,977	\$230,977	\$126,116	\$126,116	54.60	\$0	Metros Cuadrados	146	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: 3107000: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780092	Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio De San Juan Xochitenco C Acalote Sn Bo San Juan Xochitenco - 279215	279215	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	\$587,147	100.00	\$0	Otros	386	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGROR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780093	Construcción De Alumbrado Publico De Av Arboledas Tramo De Camino Viejo A Chimalhuacan Real Av Corregidora A C Nochebuena Col - 254069	254069	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$214,596	\$214,596	\$214,596	\$214,596	\$214,596	\$214,596	100.00	\$0	Otros	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGROR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780094	Construcción De Alumbrado Publico De C Prol Benito Juarez Tramo De Camino Viejo A Chimalhuacan Real Av Corregidora A C Noc - 254011	254011	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$214,599	\$214,599	\$214,599	\$214,599	\$214,599	\$214,599	100.00	\$0	Otros	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros:
MEX16160300780095	Construcción De Alumbrado Publico De C Prol Benito Juarez Tramo De Camino Viejo A Chimalhuacan Real Av Corregidora A C Noc - 253856	253856	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$467,247	\$467,247	\$467,247	\$467,247	\$467,247	\$467,247	100.00	\$0	Otros	303	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGROR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780096	Construcción De Alumbrado Publico De C Arponeros Tramo De Av De Las Torres A C Ignacio Manuel Altamirano - 253956	253956	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$330,466	\$330,466	\$330,466	\$330,466	\$330,466	\$330,466	100.00	\$0	Otros	215	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros:
MEX16160300780097	Construcción De Alumbrado Publico De C Lago Tramo De Av Ameyalco A Cadenamiento Bo Tlatel Xochitenco - 253598	253598	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$129,346	\$129,346	\$129,346	\$129,346	\$129,346	\$129,346	100.00	\$0	Otros	84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGROR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780098	Construcción De Alumbrado Publico De C Acequia Tramo De Av Ameyalco A Cadenamiento Bo Tlatel Xochitenco - 254131	254131	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$153,169	\$153,169	\$153,169	\$153,169	\$153,169	\$153,169	100.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros:
MEX16160300780099	Construcción De Alumbrado Publico De Av Ameyalco Cadenamiento Bo Tlatel Xochitenco - 253819	253819	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$440,298	\$440,298	\$440,298	\$440,298	\$440,298	\$440,298	100.00	\$0	Otros	285	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGROR: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300780100	Construcción De Calle De Av La Paz Tramo De C Camino Viejo A Chimalhuacan Real Av Corregidora A C Union Col La Ladera - 240658	240658	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$977,389	\$977,389	\$977,389	\$977,389	\$466,704	\$466,704	47.75	\$0	Metros Cuadrados	630	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registra: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780101	Construcción De Calle Moctezuma Tramo De Camino Viejo A Chimalhuacan Real Av Corregidora A C Rosa Blanca Colonia La Ladera - 241587	241587	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$174,907	\$174,907	\$174,907	\$174,907	\$174,907	\$174,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registra: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780102	Construcción De Calle Union Tramo De C Igualdad A C Guadalupe Victoria Col La Ladera - 241542	241542	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$252,307	\$252,307	\$252,307	\$252,307	\$92,444	\$92,444	36.64	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registra: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780103	Construcción De Calle Progreso Tramo De C Igualdad A Cda Independencia Col La Ladera - 241205	241205	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$151,238	\$112,438	\$112,438	74.34	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registra: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780104	Construcción De Calle Cda Independencia Tramo De C Union A Cadenamiento Col La Ladera - 241138	241138	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$91,345	\$91,345	\$91,345	\$91,345	\$61,477	\$61,477	67.30	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registra: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780105	Construcción De La Calle Guadalupe Victoria Tramo De C Union A C Guadalupe Victoria Col La Ladera - 241227	241227	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$141,265	\$141,265	\$141,265	\$141,265	\$93,275	\$93,275	66.03	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registra: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780106	La Construcción De Calle Sin Nombre Esta En El Tramo De C Cuatro A Cadenamiento C Minas Col Tepenepantla - 244404	244404	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$32,184	\$32,184	\$32,184	\$32,184	\$19,396	\$19,396	60.27	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registra: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780107	Construcción De Calle Cda Avena Tramo De Cda Urano A Cadenamiento Col Tepenepantla - 242749	242749	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$112,001	\$112,001	\$112,001	\$112,001	\$53,618	\$53,618	47.87	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registra: / DIFUSA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300780108	Construcción De Calle Labradores Tramo De C Acequia A C Ciruelos Bo Tlatel Xochitenco - 244367	244367	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$512,669	\$512,669	\$512,669	\$512,669	\$331,181	\$331,181	64.60	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160300780109	La Construcción De Calle Cesteros Tramo De Av Ejido Colectivo A Av Xochitenco Bo Tlatel Xochitenco - 244250	244250	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$493,486	\$493,486	\$493,486	\$493,486	\$274,450	\$274,450	55.61	\$0	Metros Cuadrados	318	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTAM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780110	Construcción De La Calle Sauce Tramo De C Saue A C Ciprés Col Tepenepantla - 242709	242709	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$189,687	\$189,687	\$189,687	\$189,687	\$154,898	\$154,898	81.66	\$0	Metros Cuadrados	122	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160300780111	Construcción De Calle Prol Noche Buena Tramo De C Prol Benito Juárez A C Clavel Col La Ladera - 242277	242277	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$111,662	\$111,662	\$111,662	\$111,662	\$44,107	\$44,107	39.50	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTAM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780112	Construcción De Calle Quince De Septiembre Tramo De C Aguilas A C Seis De Enero Col Tepenepantla - 243779	243779	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$183,351	\$183,351	\$183,351	\$183,351	\$141,542	\$141,542	77.20	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTAM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780113	Construcción De Calle Amapola Tramo De C Aguilas A C Seis De Enero Col Tepenepantla - 242351	242351	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$346,365	\$346,365	\$346,365	\$346,365	\$167,589	\$167,589	48.39	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160300780114	Construcción De Calle Roble Tramo De Cadenamiento A C Lirio Bo Tlatel Xochitenco - 244337	244337	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$400,423	\$331,181	\$331,181	\$331,181	\$221,360	\$221,360	55.28	\$0	Metros Cuadrados	258	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160300780115	Construcción De Calle Gladiola Tramo De Cadenamiento Dren A Av De Las Torres Bo Tlatel Xochitenco - 244213	244213	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$197,181	\$197,181	\$197,181	\$197,181	\$136,487	\$136,487	69.22	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registros:

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300780116	Construcción De Calle Lirio Tramo De Av De Las Torres A Canal Bo Tlatel Xochitenco - 244075	244075	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$270,429	\$270,429	\$270,429	\$270,429	\$159,536	\$159,536	58.99	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300780117	Construcción De Calle Dieciséis De Septiembre Tramo De C Seis De Enero A C Águilas Col Tepenepantla - 243858	243858	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$196,545	\$196,545	\$196,545	\$196,545	\$145,664	\$145,664	74.11	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGSOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780118	Construcción De Calle Temixtle Tramo De C Fresia A Cadenamiento Col Tepenepantla - 243306	243306	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$245,761	\$245,761	\$245,761	\$245,761	\$122,254	\$122,254	49.75	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGSOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780119	Construcción De Calle Cempasuchil Tramo De C Cipres A C Sauce Col Tepenepantla - 243283	243283	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$164,440	\$164,440	\$164,440	\$164,440	\$122,056	\$122,056	74.22	\$0	Metros Cuadrados	106	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300780120	Construcción De Calle Cda Urano Tramo De C Rubi C Trigo A Cadenamiento Col Tepenepantla - 243716	243716	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$168,229	\$168,229	\$168,229	\$168,229	\$82,148	\$82,148	48.83	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGSOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780121	Construcción De La Calle Cda Nezahualcoyotl Tramo De C Pirules A Cadenamiento Col Tepenepantla - 243241	243241	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$58,025	\$58,025	\$58,025	\$58,025	\$30,371	\$30,371	52.34	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300780122	Construcción De Calle Aves Tramo De Av Xochitenco A C Arponeros Bo Tlatel Xochitenco - 244317	244317	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$222,383	\$222,383	\$222,383	\$222,383	\$214,474	\$214,474	96.44	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	96.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300780123	Construcción De Calle Águilas Tramo De C Dos De Marzo A C Sauce Col Tepenepantla - 243185	243185	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$330,924	\$330,924	47.45	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado:

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780124	Construcción De Calle Cda Las Flores Tramo De C Las Flores A Cadenamiento Col La Ladera - 242165	242165	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$92,078	\$92,078	\$92,078	\$92,078	\$62,973	\$62,973	68.39	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780125	Construcción De Calle Azucena Tramo De C Lilas A C Rosales Col Tepenepantla - 243161	243161	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$66,666	\$66,666	\$66,666	\$66,666	\$32,705	\$32,705	49.06	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780126	Construcción De La Calle Cda Gardenia Tramo De C Prol Gardenia A Cadenamiento Col La Ladera - 241850	241850	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$58,981	\$58,981	\$58,981	\$58,981	\$43,260	\$43,260	73.35	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780127	La Construcción De Calle Durazno Esta En Tramo De C Galicia A Cadenamiento Col La Ladera - 241721	241721	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$171,185	\$171,185	\$171,185	\$171,185	\$119,401	\$119,401	69.75	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780128	Construcción De Calle Cda Tizoc Tramo De Camino Viejo A Chimalhuacan Real Av Corregidora A Cadenamiento Col La Ladera - 241970	241970	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$91,248	\$91,248	\$91,248	\$91,248	\$68,019	\$68,019	74.54	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780129	Construcción De Calle La Paz Prol La Paz Tramo De C Tlacateca A Calle Cinta Larga Col La Ladera - 240337	240337	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$481,764	\$481,764	\$481,764	\$481,764	\$255,659	\$255,659	53.07	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780130	Construcción De Calle Cda Nochebuena Tramo De C Saucos A Cadenamiento Col Tepenepantla - 242675	242675	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$45,256	\$45,256	\$45,256	\$45,256	\$24,054	\$24,054	53.15	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780131	Construcción De Calle Prol Capulín Tramo De C Cad A C Rosa Blanca Col La Ladera - 240757	240757	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$175,714	\$175,714	\$175,714	\$175,714	\$84,128	\$84,128	47.88	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780132	Construcción De Calle Loma Alta C Diez De Marzo Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla - 242627	242627	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$103,674	\$103,674	\$103,674	\$103,674	\$75,636	\$75,636	72.96	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / Sistema: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780133	Construcción De Calle Cda Sauce Priv Tepenepantla Cadenamiento Col Tepenepantla - 242599	242599	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$64,897	\$64,897	\$64,897	\$64,897	\$45,346	\$45,346	69.87	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / Sistema: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780134	Construcción De Calle Clavel Tramo De C Prol Gardenia A Cadenamiento Col La Ladera - 241947	241947	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$143,675	\$143,675	\$143,675	\$143,675	\$98,564	\$98,564	68.60	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / Sistema: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780135	Construcción De Calle Laica Tramo De C Arboledas A C Prol Benito Juarez Col Tepenepantla - 244030	244030	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$308,541	\$308,541	\$308,541	\$308,541	\$145,872	\$145,872	47.28	\$0	Metros Cuadrados	199	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / Sistema: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780136	Construcción De La Calle Continuación Rosa De Castilla Tramo De C Rosa Blanca A C Loma Grande Col La Ladera - 241675	241675	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$79,083	\$79,083	\$79,083	\$79,083	\$38,792	\$38,792	49.05	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / Sistema: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780137	Construcción De Calle Capulín Tramo De C Prol Benito Juarez A Cadenamiento Col La Ladera - 241078	241078	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$271,339	\$271,339	\$271,339	\$271,339	\$133,271	\$133,271	49.12	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / Sistema: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780138	Construcción De Calle Cda Luis Donald Colosio Tramo De C Prol Benito Juarez A Cadenamiento Col Tepenepantla - 243959	243959	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$141,453	\$141,453	\$141,453	\$141,453	\$97,029	\$97,029	68.59	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / Sistema: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780139	Construcción De Calle Cda Rosa De Castilla - 241025	241025	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$160,535	\$160,535	\$160,535	\$160,535	\$86,872	\$86,872	54.11	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / Sistema: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780140	Construcción De Calle Dos Arbolitos Tramo De C Fresia A Cadenamiento Col Tepenepantla - 243923	243923	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$264,591	\$264,591	\$264,591	\$264,591	\$191,650	\$191,650	72.43	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registrada:
MEX16160300780141	Construcción De Calle Itzacihuatl Tramo De C Central A Cadenamiento Col La Ladera - 242073	242073	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$398,570	\$398,570	\$398,570	\$398,570	\$175,052	\$175,052	43.92	\$0	Metros Cuadrados	256	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrada: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780142	Construcción De Calle Aldama Tramo De C Allende A C Jimenez Col Tepenepantla - 243639	243639	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$193,890	\$193,890	\$193,890	\$193,890	\$143,071	\$143,071	73.79	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registrada:
MEX16160300780143	Construcción De Calle Hidalgo Tramo De C Arboledas A C Fresia Col Tepenepantla - 243597	243597	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$327,164	\$327,164	\$327,164	\$327,164	\$291,428	\$291,428	89.08	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registrada: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780144	Construcción De Calle Colorines Tramo De C Sauce A C Cipres Col Tepenepantla - 243524	243524	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$208,565	\$208,565	\$208,565	\$208,565	\$157,213	\$157,213	75.38	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registrada: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780145	Construcción De Calle Noche Buena Tramo De Av De Las Torres A Ciruelos Bo Tlatel Xochitenco - 237956	237956	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$628,813	\$628,813	\$628,813	\$628,813	\$409,103	\$409,103	65.06	\$0	Metros Cuadrados	405	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registrada:
MEX16160300780146	Construcción De Calle Cda La Paz Tramo De C Cinta Larga A Cadenamiento Col La Ladera - 239726	239726	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$153,706	\$153,706	\$153,706	\$153,706	\$91,221	\$91,221	59.35	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registrada: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780147	Construcción De Calle Lirio Tramo De C Lago A C Acequia Bo Tlatel Xochitenco - 239564	239564	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$503,226	\$503,226	\$503,226	\$503,226	\$313,684	\$313,684	62.33	\$0	Metros Cuadrados	323	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registrada:

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780148	Construcción De Calle Cda Morelos Tramo De C Allende A Cadenamiento Col Tepenepantla - 243674	243674	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$114,627	\$114,627	\$114,627	\$114,627	\$78,232	\$78,232	68.25	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780149	Construcción De Calle Tulipan Tramo De Av De Las Torres A Cadenamiento Bo Tlatel Xochitenco - 237777	237777	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$608,556	\$608,556	\$608,556	\$608,556	\$455,281	\$455,281	74.81	\$0	Metros Cuadrados	392	100.00	75.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780150	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Cda Girasoles Materiales Y Maquinaria - 224446	224446	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$325,945	\$325,945	\$325,945	\$325,945	\$271,658	\$271,658	83.34	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780151	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Cda Cinco De Mayo Materiales Y Maquinaria - 224347	224347	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$46,804	\$46,804	\$46,804	\$46,804	\$46,804	\$46,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780155	Construcción De Dos Aulas Tipo U Dos C Y Modulo De Escalera En Esc Secundaria Ofic No Mil Treinta Y Ocho Lazaro Cardenas Del Rio Cda Dieselc - 329550	329550	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016		\$1,293,401	\$1,293,401	\$1,293,401	\$1,293,401	\$1,293,401	\$1,293,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	884	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780156	Construcción De Dos Aulas Tipo U Dos C Y Modulo De Escalera En La Esc Primaria Independencia Av Ejido Colectivo Sn Col Arturo Montiel - 329455	329455	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2016		\$1,124,312	\$1,124,312	\$1,124,312	\$1,124,312	\$1,124,312	\$1,124,312	100.00	\$0	Metros Cuadrados	718	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644443	Rehabilitación De Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Juventino Rosas - 56202	56202	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$278,524	\$278,524	\$278,524	\$278,524	\$278,524	\$278,524	100.00	\$0	Otros	700	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646858	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Primaria Leyes De Reforma - 64078	64078	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$764,961	\$764,961	\$764,961	58.62	\$0	Otros	1,250	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registrado: / SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200646860	Construcción De Comedor Escolar Y Obras Complementarias En La Primaria Lázaro Cardenas - 56210	56210	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,021,844	\$1,021,844	\$1,021,844	52.40	\$0	Otros	1,050	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646861	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Av San Felipe De Jesus Carriles Centrales Entre San Francisco De Asis - 57598	57598	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$3,725,057	\$3,725,057	\$3,725,057	48.16	\$0	Metros lineales	41,649	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649285	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon - 65128	65128	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,248,588	\$1,248,588	\$1,248,588	\$1,248,588	\$1,248,588	\$1,248,588	100.00	\$0	Otros	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649287	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Primaria Guadalupe Victoria - 65162	65162	México	Cuautitlán Izcalli	Huillango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,192,423	\$853,237	\$853,237	\$853,237	\$853,237	\$853,237	\$853,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,758	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651693	Construcción De Sanitarios Y Obras Complementarias En Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes - 57220	57220	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$677,516	\$677,516	\$677,516	\$677,516	\$677,516	\$677,516	100.00	\$0	Otros	270	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654007	Construcción De Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En La Calle Pintores Y Torre Punteada Entre Calle Escultores Y Torre Las Cruce - 57499	57499	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,120,620	\$7,120,620	\$7,120,620	\$3,657,512	\$3,657,512	\$3,657,512	51.37	\$0	Metros lineales	17,757	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658906	Rehabilitación De Comedor Escolar Y Obras Complementarias En La Primaria Emiliano Zapata - 52199	52199	México	Cuautitlán Izcalli	Huillango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$339,704	\$339,704	\$339,704	84.93	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658907	Construcción De Red Sanitaria Y Obras Complementarias En La Secundaria Jose Maria Michelena - 55344	55344	México	Cuautitlán Izcalli	Huillango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$184,831	\$184,831	\$184,831	\$184,831	\$184,831	\$184,831	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661339	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial 619 Benito Juarez - 58145	58145	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,305,000	\$1,305,000	\$1,305,000	\$942,217	\$942,217	\$294,218	72.20	\$0	Otros	1,000	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200661340	Construcción De Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias De La Calle Lajoya - 57464	57464	México	Cuatitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,974,879	\$1,974,879	\$1,974,879	\$1,974,879	\$1,974,879	\$1,974,879	100.00	\$0	Metros lineales	2,907	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644609	Suministro E Instalación De Sistema Fotovoltaico En Escuela Sec Ofic No 0070 - 52424	52424	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$498,081	\$498,081	\$498,081	\$498,081	\$498,081	\$498,081	100.00	\$0	Otros	980	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659082	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Escuela Sec Ofic No 0070 - 52943	52943	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$103,720	\$103,720	\$103,720	\$103,720	\$103,720	\$103,720	100.00	\$0	Otros	980	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687787	Programa De Apoyo A La Vivienda - 149727	149727	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Primer Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$999,033	\$968,761	\$968,761	\$968,761	\$968,761	\$968,761	96.97	\$0	Vivienda	2,440	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693319	Ampliación De La Red Eléctrica - 109906	109906	México	Donato Guerra	Ampliación de Santiago Huitlapaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$798,485	\$798,485	\$798,485	\$798,485	\$798,485	\$798,485	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704199	Terminación De Sistema De Agua Potable - 109959	109959	México	Donato Guerra	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,875,203	\$2,875,203	\$2,875,203	\$2,875,203	\$2,875,203	\$2,875,203	100.00	\$0	Metros lineales	1,436	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709690	Rehabilitación De La Escuela Oftv No 0225 Vicente Guerrero - 78021	78021	México	Donato Guerra	San Francisco Mihualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$800,000	\$798,922	\$798,922	\$798,922	\$798,922	\$798,922	99.87	\$0	Metros Cuadrados	2,354	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709692	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 171711	171711	México	Donato Guerra	San José Tlilostoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$749,622	\$747,029	\$747,029	\$747,029	\$747,029	\$747,029	99.65	\$0	Vivienda	289	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715029	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - 137778	137778	México	Donato Guerra	San Antonio Hidalgo (Ranchería de San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	\$549,343	100.00	\$0	Otros	673	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715033	Ampliación De La Red Eléctrica De La Mesa De Santiago - 109885	109885	México	Donato Guerra	Santiago Huitlapaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,881,632	\$1,881,632	\$1,881,632	\$1,881,632	\$1,881,632	\$1,881,632	100.00	\$0	Otros	1,766	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720378	Rehabilitación De Camino Sacacochas - 107487	107487	México	Donato Guerra	Santiago Huilapaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	100.00	\$0	Metros lineales	1,766	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725937	Ampliación De Red Eléctrica (Manzana Tres) - 109935	109935	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$699,872	\$688,380	\$688,380	\$688,380	\$688,380	\$688,380	98.36	\$0	Otros	4,996	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780165	Programa Municipal Pintando Tu Escuela - 265241	265241	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$499,950	\$499,950	\$499,950	\$499,950	\$499,950	\$499,950	100.00	\$0	Otros	33,455	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780171	Convenio Unico Adicional De Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Puerto De La Cruz - 359350	359350	México	Donato Guerra	San Antonio Hidalgo (Ranchería de San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2016		\$155,039	\$155,039	\$155,039	\$155,039	\$155,039	\$155,039	100.00	\$0	Otros	673	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780176	Ampliación De La Red Eléctrica - 229744	229744	México	Donato Guerra	San Miguel Xooltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,199,844	\$1,199,844	\$1,199,844	\$1,199,844	\$1,199,844	\$1,199,844	100.00	\$0	Otros	1,417	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780177	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Paraje Llano Grande Manzana - 241744	241744	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$850,075	\$850,075	\$850,075	\$850,075	\$850,075	\$850,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,996	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780179	Programa De Apoyo A La Vivienda Baños Con Biodigestores - 220768	220768	México	Donato Guerra	San José Tilostoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$499,690	\$499,690	\$499,690	\$499,690	\$499,690	\$499,690	100.00	\$0	Piezas	289	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698752	Rehabilitación Con Concreto De La Calle José María Morelos Y Pavón Entre Camino Viejo A San Andrés Y Av San Andrés Colonia Hank González - 188003	188003	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$12,767,021	\$12,767,021	\$12,767,021	\$12,767,021	\$10,054,217	\$10,054,217	78.75	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	78.75	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698753	Construcción Del Tanque De Agua Potable En La Calle Santa Cruz Colonia Coanlco - 179894	179894	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,993,559	\$9,993,559	\$9,993,559	\$9,993,559	\$9,273,249	\$9,273,249	92.79	\$0	Otros	5,000	100.00	92.79	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200698754	Construcción De Una Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Charco Ejidos De Tulpetlac - 179680	179680	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$15,405,767	\$15,405,767	\$15,405,767	\$15,405,767	\$13,836,019	\$13,836,019	89.81	\$0	Metros lineales	14,000	100.00	89.81	Financiera: / Físico: / Reintegrado: \$0.0000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200698755	Construcción Del Colector De Captación De Agua Pluvial El Progreso Sobre Calle Ignacio Aliende Colonia El Progreso De Guadalupe Victoria - 179529	179529	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$10,969,505	\$10,969,505	\$10,969,505	\$10,969,505	\$6,283,389	\$6,283,389	57.28	\$0	Otros	1,280	100.00	58.74	Financiera: / Físico: / Reintegrado: \$0.0000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200698756	Construcción De La Unidad Médica En El Pueblo De San Andrés De La Cañada En Avenida Camino A San Andrés Esquina Con La Presa - 189111	189111	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$4,591,789	\$4,591,789	\$4,591,789	\$4,591,789	\$3,175,598	\$3,175,598	69.16	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	69.16	Financiera: / Físico: / Reintegrado: \$0.0000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200704200	Construcción De Una Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Granjas Valle De Guadalupe Etapa II - 180095	180095	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,323,789	\$3,323,789	\$3,323,789	\$3,323,789	\$1,595,448	\$1,595,448	48.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	48.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: \$0.0000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200709693	Rehabilitación Con Concreto De La Avenida Buganbillas Entre Camino Industrial Y Calle Jazmines Colonia Cerro Gordo - 188488	188488	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$8,133,879	\$8,133,879	\$8,133,879	\$8,133,879	\$6,639,784	\$6,639,784	81.63	\$0	Metros Cuadrados	3,100	100.00	81.63	Financiera: / Físico: / Reintegrado: \$0.0000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200709694	Construcción Pavimentación De La Calle Laureles Entre Luis Donaldo Colosio Y Gran Canal Del Desague Colonia Potrero Del Rey I Y II - 188663	188663	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$5,036,745	\$5,036,745	\$5,036,745	\$5,036,745	\$2,452,861	\$2,452,861	48.70	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	48.70	Financiera: / Físico: / Reintegrado: \$0.0000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200709695	Construcción De Una Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Jardines Del Tepeyac - 180415	180415	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,940,642	\$4,940,642	\$4,940,642	\$4,940,642	\$2,419,672	\$2,419,672	48.97	\$0	Metros lineales	11,000	100.00	48.97	Financiera: / Físico: / Reintegrado: \$0.0000. Para el siguiente nivel.
MEX16160200720382	Construcción De Una Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Nueva Aragón Primera Etapa - 180562	180562	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,985,684	\$4,985,684	\$4,985,684	\$4,985,684	\$2,440,523	\$2,440,523	48.95	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	48.95	Financiera: / Físico: / Reintegrado: \$0.0000. Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725939	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Calle Tepochcalli Y Avenida Chimalpa Colonia Ciudad Cuauhtemoc - 191453	191453	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,024,628	\$1,024,628	55.34	\$0	Otros	500	100.00	55.34	Financiera: / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780180	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Las Golondrinas En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 355638	355638	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,008,013	\$2,008,013	\$2,008,013	\$2,008,013	\$1,002,651	\$1,002,651	49.93	\$0	Otros	4,000	100.00	49.93	Financiera: *** / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780181	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable El Progreso En La Localidad Playa Golondrinas - 356107	356107	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,252,918	\$1,252,918	\$1,252,918	\$1,252,918	\$601,268	\$601,268	47.99	\$0	Otros	4,000	100.00	47.99	Financiera: / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780191	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Luis Donaldo Colosio En La Localidad De El Progreso De Guadalupe Victoria - 353932	353932	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,030,866	\$2,030,866	\$2,030,866	\$2,030,866	\$1,014,801	\$1,014,801	49.97	\$0	Otros	4,000	100.00	49.97	Financiera: / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780286	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Pedro Malostoc - 288527	288527	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$827,557	\$827,557	48.97	\$0	Vivienda	10	100.00	48.97	Financiera: / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780313	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Buenos Aires - 271140	271140	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$955,500	\$955,500	49.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	49.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780328	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc - 263157	263157	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$1,542,651	\$1,542,621	49.44	\$0	Vivienda	30	100.00	49.44	Financiera: / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780332	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Presa - 263603	263603	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,157,876	\$1,157,876	49.48	\$0	Vivienda	45	100.00	49.48	Financiera: / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780335	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Pueblo De Santo Tomas Chiconautla - 262238	262238	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,690,000	\$1,588,462	\$1,588,462	93.99	\$0	Vivienda	5	100.00	93.99	Financiera: / Físico: / Registrado: SIOTDRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780340	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Potrero Del Rey - 261619	261619	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,380,000	\$3,380,000	\$3,380,000	\$3,380,000	\$1,638,434	\$1,638,434	48.47	\$0	Vivienda	5	100.00	48.47	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780348	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc - 263749	263749	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,157,965	\$1,157,965	49.49	\$0	Vivienda	20	100.00	49.49	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780484	Construcción De Techo Firme En La Localidad De El Calvario - 230354	230354	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$63,636,964	\$63,636,964	70.71	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	70.71	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780491	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 321709	321709	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$731,000	\$731,000	\$731,000	\$731,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644372	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria2 De Marzo C.C.T. T.V. 15sep0838c, T.M. 15sep1623j - 65204	65204	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$799,242	\$799,242	\$799,242	\$799,242	\$799,242	\$799,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200647024	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Dr. Gustavo Baz Prada C.C.T. T.V. 15sep1090n, T.M. 15sep1129i - 67765	67765	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$772,377	\$772,377	\$772,377	\$772,377	\$772,377	\$772,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651854	Construcción De Aula En La Secundaria Praxedis Alonso C.C.T. T.M. 15ees1371p - 67814	67814	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$448,976	\$448,976	\$448,976	\$448,976	\$448,976	\$448,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651855	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veracruz - 68291	68291	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$633,412	\$633,412	\$633,412	\$633,412	\$633,412	\$633,412	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661501	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Amado Nevoc. C.T. T.M. 15dpr3264b - 65872	65872	México	Huehuetoca	Ciudad Integral Huehuetoca (Guadalupe la Guinada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016		\$797,781	\$797,781	\$797,781	\$797,781	\$797,781	\$797,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200661502	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General 232 C.G.C.T. T.M. 15des0354t - 67309	67309	México	Huehuetoca	El Dorado Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENT O	Educación	En Ejecución	2016		\$798,640	\$798,640	\$798,640	\$798,640	\$798,640	\$798,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661503	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Mirasoles - 68278	68278	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENT O	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$368,175	\$368,175	\$368,175	\$368,175	\$368,175	\$368,175	100.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687442	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Miguel Aleman Valdes Acceso A Invernadero - 165740	165740	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,418,864	\$1,418,864	\$1,418,864	\$1,418,864	\$1,418,864	\$1,418,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687444	Ampliación De Electrificación De Playa Azul Santa Maria - 169978	169978	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$394,105	\$394,105	\$394,105	\$394,105	\$394,105	\$394,105	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687788	Construcción De Drenaje Sanitario En Rio Mamamntel - 165407	165407	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$348,903	\$348,903	\$348,903	\$348,903	\$348,903	\$348,903	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687789	Construcción De Drenaje Sanitario En Rio Coyuca - 165308	165308	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$132,231	\$132,231	\$132,231	\$132,231	\$132,231	\$132,231	100.00	\$0	Metros lineales	163	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687790	Ampliación De Electrificación De Continuación De C Lazaro Cardenas - 173513	173513	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$891,423	\$891,423	\$891,423	\$891,423	\$891,423	\$891,423	100.00	\$0	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692962	Ampliación De Electrificación En La Calle Silvestre San Miguel De Los Jagueyes - 170122	170122	México	Huehuetoca	San Miguel Jagueyes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$76,418	\$76,418	\$76,418	\$76,418	\$76,418	\$76,418	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692963	Rehabilitación Y Equipamiento De Dispensario Medico Dif Santa Maria - 166108	166108	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Salud	En Ejecución	2016		\$284,996	\$284,996	\$284,996	\$284,996	\$284,996	\$284,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,802	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/NO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200692965	Ampliación De Electrificación De Cda Cedro - 173548	173548	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	\$217,040	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693320	Ampliación De Electrificación En La Tercera Cda Miguel A La Barranca - 174529	174529	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$462,261	\$462,261	\$462,261	\$462,261	\$462,261	\$462,261	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698380	Construcción De Aulas En La Preparatoria Num Cuatro Cct Tv - 169755	169755	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Educación	En Ejecución	2016		\$797,986	\$797,986	\$797,986	\$797,986	\$797,986	\$797,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698424	Ampliación De Electrificación De Las Trancas - 169929	169929	México	Huehuetoca	Jorobas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$504,895	\$504,895	\$504,895	\$504,895	\$504,895	\$504,895	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698757	Ampliación De Electrificación De C Alvaro Obregon - 173614	173614	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$316,521	\$316,521	\$316,521	\$316,521	\$316,521	\$316,521	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698758	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Tramo De Calle Emiliano Zapata A Calle Sonora - 168901	168901	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,002,005	\$1,002,005	\$1,002,005	\$1,002,005	\$1,002,005	\$1,002,005	100.00	\$0	Metros lineales	3,975	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703881	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Gladiola - 165243	165243	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$161,191	\$161,191	\$161,191	\$161,191	\$161,191	\$161,191	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703932	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Tramo De Barranca Prieta A Pozo Citara - 168829	168829	México	Huehuetoca	Barranca Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$888,957	\$888,957	\$888,957	\$888,957	\$888,957	\$888,957	100.00	\$0	Metros lineales	910	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704201	Ampliación De Electrificación En La Cda Francisco Villa Puente Grande - 174508	174508	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$71,479	\$71,479	\$71,479	\$71,479	\$71,479	\$71,479	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709382	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Acceso A Valle Escondido - 165603	165603	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,741,873	\$1,741,873	\$1,741,873	\$1,741,873	\$1,741,873	\$1,741,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200709696	Ampliación De Electrificación Calle Francisco Villa Y Emiliano Zapata - 169866	169866	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$383,087	\$383,087	\$383,087	\$383,087	\$383,087	\$383,087	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709699	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Veracruz - 169071	169071	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,016,566	\$2,016,566	\$2,016,566	\$2,016,566	\$2,016,566	\$2,016,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709700	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles El Pirul Cda De Las Rosas Y Cda De Los Girasoles - 164927	164927	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$814,687	\$814,687	\$814,687	\$814,687	\$814,687	\$814,687	100.00	\$0	Metros lineales	217	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715034	Construcción De Sanitario En Escuela Primaria Constituyentes Del Diecisiete Cct Tm - 174551	174551	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Educación	En Ejecución	2016		\$681,550	\$681,550	\$681,550	\$681,550	\$681,550	\$681,550	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715035	Ampliación De Electrificación En La Primera Cda De Montalindo Salitrillo - 173647	173647	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$25,848	\$25,848	\$25,848	\$25,848	\$25,848	\$25,848	100.00	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720012	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Alejo Carpentier - 165984	165984	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$405,244	\$405,244	\$405,244	\$405,244	\$405,244	\$405,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725578	Ampliación De Electrificación De Loma Bonita Primera Sección San Miguel San Miguel De Los Jaguayes - 170019	170019	México	Huehuetoca	San Miguel Jaguayes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$231,799	\$231,799	\$231,799	\$231,799	\$231,799	\$231,799	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725940	Ampliación De Electrificación Calle Del Caño - 169814	169814	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$224,332	\$224,332	\$224,332	\$224,332	\$224,332	\$224,332	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725941	Ampliación De Electrificación En La Calle Rio Amazonas Salitrillo - 173477	173477	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$82,133	\$82,133	\$82,133	\$82,133	\$82,133	\$82,133	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725942	Ampliación De Electrificación Calle Los Pinos - 169896	169896	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEHUETOCA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,215,096	\$1,215,096	\$1,215,096	\$1,215,096	\$1,215,096	\$1,215,096	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada / SECTORA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773810	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Pedro Xalpa - 279384	279384	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENT O	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,046,225	\$1,046,225	\$1,046,225	\$1,046,225	\$1,046,225	\$1,046,225	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300773811	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Maria - 279838	279838	México	Huehuetoca	Santa Maria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENT O	Vivienda	En Ejecución	2016		\$930,347	\$930,347	\$930,347	\$930,347	\$930,347	\$930,347	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780519	Mejoramiento Y Equipamiento De Unidad Medica Dig Central - 275139	275139	México	Huehuetoca	Huehuetoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENT O	Salud	En Ejecución	2016		\$5,064,761	\$5,064,761	\$5,064,761	\$5,064,761	\$3,440,063	\$3,440,063	67.92	\$0	Metros Cuadrados	7,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780520	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Salitrillo - 277038	277038	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENT O	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,512,421	\$1,512,421	\$1,512,421	\$1,512,421	\$1,512,421	\$1,512,421	100.00	\$0	Vivienda	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780521	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Alcanfores Y Claveles - 317202	317202	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENT O	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$351,400	\$351,400	\$351,400	\$351,400	\$351,400	\$351,400	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780522	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Bartolo - 279273	279273	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENT O	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,046,816	\$1,046,816	\$1,046,816	\$1,046,816	\$1,046,816	\$1,046,816	100.00	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775167	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Diego Rivera De La Localidad Segundo Cuartel Barrio San Miguel - 260005	260005	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$73,470	\$73,470	\$73,470	29.91	\$0	Otros	39	100.00	95.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775168	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Luis Pasteur En La Localidad San Juan Bautista Quinto Cuartel - 240278	240278	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,520,832	\$1,520,832	\$1,520,832	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	92.27	\$0	Metros lineales	120	100.00	85.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775170	Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Mesa En La Localidad De San Juan Bautista Quinto Cuartel - 238307	238307	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$201,326	\$201,326	\$201,326	\$166,877	\$166,877	\$166,877	82.89	\$0	Metros lineales	150	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775171	Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Apopocatzin En La Localidad San Juan Bautista Quinto Cuartel - 236935	236935	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$186,316	\$186,316	\$186,316	\$143,661	\$143,661	\$143,661	77.11	\$0	Otros	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775179	Construcción De Red Eléctrica En Paraje El Castillo En La Localidad Ignacio Allende - 231011	231011	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$468,020	\$468,020	\$468,020	\$360,732	\$360,732	\$360,732	77.08	\$0	Otros	160	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775180	Construcción De Red Eléctrica En Calle Dos Barrancas Y Parte Alta Del Campamento En La Localidad Ignacio Allende - 230711	230711	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$609,791	\$609,791	\$609,791	\$517,111	\$517,111	\$517,111	84.80	\$0	Otros	160	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775188	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Llano Grande - 328196	328196	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,721	\$34,721	\$34,721	\$34,721	\$34,721	\$34,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775189	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Llano Grande - 296275	296275	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$220,963	\$220,963	\$220,963	\$220,963	\$220,963	\$220,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775191	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos En La Localidad Llano Grande - 243662	243662	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$851,895	\$851,895	\$851,895	\$249,213	\$249,213	\$249,213	29.25	\$0	Metros lineales	60	100.00	6.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775196	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 322481	322481	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,447	\$13,447	\$13,447	\$13,447	\$13,447	\$13,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775197	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 323402	323402	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,137	\$35,137	\$35,137	\$35,137	\$35,137	\$35,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775198	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 292148	292148	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$248,553	\$248,553	\$248,553	\$248,553	\$248,553	\$248,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775199	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 291838	291838	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$237,591	\$237,591	\$237,591	\$237,591	\$237,591	\$237,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775200	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicarpa - 298410	298410	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$330,513	\$330,513	\$330,513	\$330,513	\$330,513	\$330,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775201	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic Adolfo López Mateos De La Localidad Magdalena Chichicarpa - 288563	288563	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$203,970	\$203,970	\$203,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	536	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775202	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Localidad Magdalena Chichicarpa - 288105	288105	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$303,802	\$303,802	\$303,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	440	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775203	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Lic Benito Juárez García De La Localidad Magdalena Chichicarpa - 288955	288955	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$238,049	\$238,049	\$238,049	\$87,418	\$87,418	\$87,418	36.72	\$0	Otros	550	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775204	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Ignacio Rodríguez Galván De La Localidad Magdalena Chichicarpa - 262167	262167	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$245,109	\$245,109	\$245,109	99.77	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775205	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Carmen Ramos Del Rio De La Localidad Magdalena Chichicarpa - 252446	252446	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,482	\$244,482	\$244,482	99.52	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775206	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Francisco Soler De La Localidad Magdalena Chichicarpa - 253345	253345	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,666	\$244,666	\$244,666	99.59	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775207	Construcción De Drenaje Sanitario En Cale Polero En La Localidad Magdalena Chichicarpa - 239676	239676	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$591,491	\$591,491	\$591,491	\$441,044	\$441,044	\$441,044	74.56	\$0	Metros lineales	90	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registrado:

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775208	Construcción De Red Eléctrica En Calle Flor De Azar En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 231120	231120	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$326,248	\$326,248	\$326,248	\$223,066	\$223,066	\$223,066	68.37	\$0	Otros	160	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160300775209	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 323506	323506	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,084	\$10,084	\$10,084	\$10,084	\$10,084	\$10,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160300775212	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Domicilio Conocido En La Localidad Piedra Grande - 244551	244551	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,297,274	\$1,297,274	\$1,297,274	\$383,927	\$383,927	\$383,927	29.59	\$0	Metros lineales	60	100.00	45.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160300775213	Construcción De Red Eléctrica En Paraje La Manzana En La Localidad Piedra Grande - 238165	238165	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$361,406	\$361,406	\$361,406	\$361,406	\$361,406	\$361,406	100.00	\$0	Otros	160	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160300775214	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Piedra Grande - 329337	329337	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,919	\$48,919	\$48,919	\$48,919	\$48,919	\$48,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160300775217	Construcción De Techos Firmes En La Localidad San Bartolomé Coatepec - 313208	313208	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$218,192	\$218,192	\$218,192	\$218,192	\$218,192	\$218,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160300775218	Construcción De Techo Firmes En La Localidad San Bartolomé Coatepec - 313802	313802	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$208,362	\$208,362	\$208,362	\$208,362	\$208,362	\$208,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160300775219	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Piltzin De La Localidad San Bartolomé Coatepec - 256261	256261	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,973	\$244,973	\$244,973	99.72	\$0	Otros	166	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.
MEX16160300775220	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Héroes De Chapultepec De La Localidad San Bartolomé Coatepec - 256309	256309	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: \$127000; Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775221	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Bartolomé Coatepec - 321807	321807	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,470	\$40,470	\$40,470	\$40,470	\$40,470	\$40,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775222	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Bartolomé Coatepec - 322330	322330	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,414	\$64,414	\$64,414	\$64,414	\$64,414	\$64,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775223	Construcción De Red Eléctrica En Calle Buena Vista En La Localidad San Cristóbal Texcalucan - 237876	237876	México	Huixquilucan	San Cristóbal Texcalucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$342,991	\$342,991	\$342,991	\$249,946	\$249,946	\$249,946	72.87	\$0	Otros	200	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775224	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Francisco Ayotuxco - 360249	360249	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$91,599	\$91,599	\$91,599	\$91,599	\$91,599	\$91,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775226	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Jesús Reyes Heróles De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 256336	256336	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$169,254	\$169,254	\$169,254	68.89	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775227	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Mariano Azuela De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 255575	255575	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$224,971	\$224,971	\$224,971	91.57	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775228	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Jaime Sabines De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 253910	253910	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,618	\$244,618	\$244,618	99.57	\$0	Otros	386	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775229	Construcción De Red Eléctrica En Calle Hacienda Tepozanes En La Localidad De San Francisco Ayotuxco - 236267	236267	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$300,709	\$300,709	\$300,709	92.50	\$0	Otros	120	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775230	Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Orquidea Y Alcatraz En La Localidad San Francisco Ayotuxco - 236839	236839	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$281,366	\$281,366	\$281,366	\$192,461	\$192,461	\$192,461	68.40	\$0	Otros	160	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775233	Construcción De Red Eléctrica En Calle Brisa En La Localidad San Jacinto - 237601	237601	México	Huixquilucan	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$308,046	\$308,046	\$308,046	\$255,030	\$255,030	\$255,030	82.79	\$0	Otros	160	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775234	Construcción De Red Eléctrica En Calle Cascada En La Localidad San Jacinto - 237769	237769	México	Huixquilucan	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$201,326	\$201,326	\$201,326	\$166,877	\$166,877	\$166,877	82.89	\$0	Otros	160	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775235	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Juan Yauatepec - 353896	353896	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$212,583	\$212,583	\$212,583	\$212,583	\$212,583	\$212,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775239	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Octavio Paz De La Localidad Zacamulpa - 269708	269708	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$154,940	\$154,940	\$154,940	63.07	\$0	Otros	402	100.00	99.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775240	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Amado Nervo De La Localidad San Juan Yauatepec - 263597	263597	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$242,615	\$242,615	\$242,615	\$242,615	\$242,615	\$242,615	100.00	\$0	Otros	393	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775241	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rubén Darío De La Localidad San Juan Yauatepec - 256371	256371	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,561	\$244,561	\$244,561	\$175,536	\$175,536	\$175,536	71.48	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775242	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 363095	363095	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,787	\$13,787	\$13,787	\$13,787	\$13,787	\$13,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775243	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 362559	362559	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,209	\$83,209	\$83,209	\$83,209	\$83,209	\$83,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775244	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 361090	361090	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$177,485	\$177,485	\$177,485	\$177,485	\$177,485	\$177,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775248	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 289484	289484	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$437,855	\$437,855	\$437,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775249	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 264469	264469	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$169,084	\$169,084	\$169,084	68.83	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775250	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Dr Fernando Quiroz De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 264630	264630	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$170,601	\$170,601	\$170,601	69.44	\$0	Otros	68	100.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775252	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 355179	355179	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775254	Construcción De Techo Firmes En La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 309274	309274	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,311	\$35,311	\$35,311	\$35,311	\$35,311	\$35,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775255	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 300023	300023	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,874,146	\$1,874,146	\$1,874,146	\$1,874,146	\$1,874,146	\$1,874,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775257	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic Benito Juárez De La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 267509	267509	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$244,742	\$244,742	\$244,742	\$244,742	\$244,742	\$244,742	100.00	\$0	Otros	1,120	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775258	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Secundaria Bernardo De Balbuena De La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 255232	255232	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,335	\$244,335	\$244,335	99.46	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775259	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Gustavo Adolfo Becquer De La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 256223	256223	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$244,882	\$244,882	\$244,882	\$244,882	\$244,882	\$244,882	100.00	\$0	Otros	214	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOD: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775261	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Zacamulpa - 356240	356240	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,080	\$74,080	\$74,080	\$74,080	\$74,080	\$74,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775264	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra De La Localidad Zacamulpa - 269667	269667	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,823	\$244,823	\$244,823	99.66	\$0	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300775266	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Estefanía Castañeda De La Localidad Zacamulpa - 267659	267659	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$245,653	\$245,653	\$245,653	99.99	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300775269	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Canales - 359354	359354	México	Huixquilucan	Barrio de Canales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$28,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775273	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Arquimedes De La Localidad San Ramón - 287718	287718	México	Huixquilucan	Barrio de San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$73,350	\$73,350	\$73,350	29.86	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado:
MEX16160300775274	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl De La Localidad San Ramón - 259693	259693	México	Huixquilucan	Barrio de San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$73,412	\$73,412	\$73,412	29.88	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775276	Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Federal Bucocárlica - 351924	351924	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,121	\$23,121	\$23,121	\$23,121	\$23,121	\$23,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775277	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad El Pedregal - 351558	351558	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775279	Construcción De Pechos Firmes En La Localidad El Pedregal - 282119	282119	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$218,253	\$218,253	\$218,253	\$218,253	\$218,253	\$218,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775280	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Estado De México De La Colonia Montón Cuarteles - 262540	262540	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$188,180	\$188,180	\$188,180	76.60	\$0	Otros	1,343	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775281	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Akayacatl De La Colonia Federal Burocrática - 262023	262023	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$153,264	\$153,264	\$153,264	62.39	\$0	Otros	160	100.00	61.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775282	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Ramón López Velarde De La Colonia Federal Burocrática - 260488	260488	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$73,431	\$73,431	\$73,431	29.89	\$0	Otros	522	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775283	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Gregorio Torres Quintero De La Colonia Federal Burocrática - 260397	260397	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$196,205	\$196,205	\$196,205	79.87	\$0	Otros	161	100.00	81.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775285	Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Federal Burocrática - 325584	325584	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$353,446	\$353,446	\$353,446	\$353,446	\$353,446	\$353,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775287	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 292494	292494	México	Huixquilucan	Ejido Magdalena Chichicaspas (Las Campanitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$69,867	\$69,867	\$69,867	\$69,867	\$69,867	\$69,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775290	Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Pera Y Tejocote En La Localidad De San Francisco Dos Rios La Pera - 238319	238319	México	Huixquilucan	Paraje la Pera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$591,491	\$591,491	\$591,491	\$441,044	\$441,044	\$441,044	74.56	\$0	Metros lineales	180	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779013	Construcción De Techo Firme En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 292285	292285	México	Huixquilucan	Barrio del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,647	\$32,647	\$32,647	\$32,647	\$32,647	\$32,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779014	Construcción De Techo Firme En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 296066	296066	México	Huixquilucan	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,622	\$19,622	\$19,622	\$19,622	\$19,622	\$19,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780525	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rosario Castellanos De La Localidad El Hielo - 259890	259890	México	Huixquilucan	El Hielo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$182,786	\$182,786	\$182,786	74.40	\$0	Otros	96	100.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200647028	Construcción De Red De Agua Potable Del Tanque Existente Hacia La Comunidad De San Pablo - 37240	37240	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$489,602	\$489,602	\$489,602	\$482,696	\$482,696	\$482,696	98.59	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687799	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En Comunidad De San Pablo. - 89882	89882	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,940	\$1,199,940	\$1,199,940	99.99	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693265	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Línea Principal, En La Comunidad De Verbas Buenas. - 91989	91989	México	Ixtapan de la Sal	Verbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$601,864	\$601,864	\$601,864	\$601,812	\$601,812	\$601,812	99.99	\$0	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698679	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Atrás De La Capilla Principal Del Rincón De Dios. - 89679	89679	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Verbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,189,322	\$1,189,322	\$1,189,322	\$1,177,312	\$1,177,312	\$1,177,312	98.99	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698764	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Conocida Como Loma De Los Peperatales, (Camino Saca Cosechas) - 101825	101825	México	Ixtapan de la Sal	El Abrojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,153,566	\$1,153,566	\$1,153,566	\$1,153,238	\$1,153,238	\$1,153,238	99.97	\$0	Metros Cuadros	301	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709619	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle De Acceso A La Comunidad (Primera Etapa), En Yauatepec - 91802	91802	México	Ixtapan de la Sal	Yauatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,336,392	\$1,336,392	\$1,336,392	\$1,335,773	\$1,335,773	\$1,335,773	99.95	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709620	Construcción De Red De Agua Potable, Del Tanque Hacia La Comunidad Del Rincón De Dios, Verbas Buenas. - 90014	90014	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Verbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$470,927	\$470,927	\$470,927	\$470,609	\$470,609	\$470,609	99.93	\$0	Metros lineales	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709708	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre, Col Revolución Del Km 0+000 Al Km 0+060 (Ageb 0093) - 98673	98673	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$76,537	\$76,537	\$76,537	\$76,396	\$76,396	\$76,396	99.82	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714967	Ampliación De Red De Agua Potable, Del Tanque De Almacenamiento Existente A La Comunidad De Loma De Los Arizmendi, En San José El Arenal. - 98687	98687	México	Ixtapan de la Sal	San José del Arenal (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$425,387	\$425,387	\$425,387	\$424,187	\$424,187	\$424,187	99.72	\$0	Metros lineales	819	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200715052	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Principal A Colorines Hacia El Sur. - 90317	90317	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$968,162	\$968,162	\$968,162	\$967,965	\$967,965	\$967,965	99.98	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720392	Construcción De Drenaje Sanitario De La Escuela Primaria Benito Juárez Hacia La Barranca, En Los Naranjos - 92667	92667	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,719,579	\$1,719,579	\$1,719,579	\$1,719,202	\$1,719,202	\$1,719,202	99.98	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720394	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En Comunidad De Portezuelos. - 89514	89514	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,828	\$1,199,828	\$1,199,828	99.99	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720395	Construcción De Red De Agua Potable En Calle A Colorines, En Portezuelos. - 89951	89951	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$434,871	\$434,871	\$434,871	\$431,289	\$431,289	\$431,289	99.18	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725949	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre, Col Revolución Del Km 0+000 Al Km 0+060 (Ageb 0093) - 98682	98682	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$113,590	\$113,590	\$113,590	\$113,468	\$113,468	\$113,468	99.89	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780593	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Villada En La Colonia Revolución Ageb - 220018	220018	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$182,616	\$182,616	\$182,616	99.68	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780594	Ampliación De Red De Drenaje En La Comunidad De Ahuacatitlan - 249402	249402	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$636,000	\$636,000	\$636,000	\$635,427	\$635,427	\$635,427	99.91	\$0	Metros lineales	1,467	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661510	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Lagunilla - 67218	67218	México	Ixtapan del Oro	La Mesa de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,237	\$499,237	\$499,237	\$449,237	\$449,237	\$449,237	89.98	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687801	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 81031	81031	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$364,177	\$364,177	\$364,177	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: De envío a validar - SISTDRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200704207	Ampliación De Red De Distribución Para Agua Potable - 78146	78146	México	Ixtapan del Oro	La Calera de los Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$69,923	\$69,923	\$69,923	\$69,923	\$69,923	\$69,923	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720396	Rastro De Caminos Rurales - 81093	81093	México	Ixtapan del Oro	Milpillias	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE IXTAPAN DEL ORO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,438,051	\$1,438,051	\$1,438,051	\$1,395,407	\$1,395,407	\$1,395,407	97.03	\$0	Metros lineales	2,650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780615	Adquisición De Hardware - 217258	217258	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$138,387	\$138,387	\$138,387	\$110,050	\$110,050	\$110,050	79.52	\$0	Computadoras	0	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780616	Construcción De Cuartos Dormitorios - 326240	326240	México	Ixtapan del Oro	Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	100.00	\$0	Vivienda	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780617	Construcción Para Cuartos Dormitorio Y Cuartos Para Cocina - 326485	326485	México	Ixtapan del Oro	Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780618	Construcción De Losa Firme - 326188	326188	México	Ixtapan del Oro	Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644589	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños David Alfaro Siqueiros - 58930	58930	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$354,020	\$354,020	\$354,020	\$354,020	\$354,020	\$354,020	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644590	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Juan Ruiz De Alarcón - 59386	59386	México	Jilotepec	La Comunidad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$402,190	\$402,190	\$402,190	\$402,190	\$402,190	\$402,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644592	Ampliación De Electrificación I, 1ª Manzana - 60234	60234	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$296,788	\$296,788	\$296,788	\$296,788	\$296,788	\$296,788	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160200647013	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García - 60050	60050	México	Jilotepec	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$267,741	\$267,741	\$267,741	\$267,741	\$267,741	\$267,741	100.00	\$0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: De envío a validación - SIGTODAS: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200647014	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez, 3ª Manzana - 64059	64059	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$394,071	\$394,071	\$394,071	\$394,071	\$394,071	\$394,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200647015	Ampliación De Electrificación - 60891	60891	México	Jilotepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$748,984	\$748,984	\$748,984	\$748,984	\$748,984	\$748,984	100.00	\$0	Otros	168	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649409	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Gumerindo Enriquez - 58946	58946	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$231,430	\$231,430	\$231,430	\$231,430	\$231,430	\$231,430	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649442	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Benito Juárez - 59016	59016	México	Jilotepec	Calpulalpan (Primera Manzana Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649444	Ampliación De Electrificación, 4ª Manzana - 59916	59916	México	Jilotepec	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$700,653	\$700,653	\$700,653	\$700,653	\$700,653	\$700,653	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649445	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Alma Proletaria - 62905	62905	México	Jilotepec	San Lorenzo Oteyucu	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$614,899	\$614,899	\$614,899	\$614,899	\$614,899	\$614,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649446	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Cbt - 57331	57331	México	Jilotepec	Ejido Acazuchitlán (Ejido San Juan Bautista)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$356,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651841	Ampliación De Electrificación - 67299	67299	México	Jilotepec	Santiago Oxthoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$447,819	\$447,819	\$447,819	\$447,819	\$447,819	\$447,819	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654185	Ampliación De Electrificación II, 2ª Manzana - 60431	60431	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$324,592	\$324,592	\$324,592	\$324,592	\$324,592	\$324,592	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200654186	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José Montesinos, 3ª Manzana - 63528	63528	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$200,826	\$200,826	\$200,826	\$200,826	\$200,826	\$200,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654187	Construcción De Anexo En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, 1ª Manzana - 63000	63000	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$204,510	\$204,510	\$204,510	\$204,510	\$204,510	\$204,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654188	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Leyes De Reforma. - 60854	60854	México	Jilotepec	Octeyuco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$359,282	\$359,282	\$359,282	\$359,282	\$359,282	\$359,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656546	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Xochilizingo . - 60006	60006	México	Jilotepec	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$145,245	\$145,245	\$145,245	\$145,245	\$145,245	\$145,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656547	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 62423	62423	México	Jilotepec	San Lorenzo Nenamicoyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$566,185	\$566,185	\$566,185	\$566,185	\$566,185	\$566,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656549	Ampliación De Electrificación, I - 60123	60123	México	Jilotepec	La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$999,317	\$999,317	\$999,317	\$999,317	\$999,317	\$999,317	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656550	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Xóchitl - 60174	60174	México	Jilotepec	La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659063	Ampliación De Electrificación, 2ª Manzana - 59402	59402	México	Jilotepec	Danxhó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$319,309	\$319,309	\$319,309	\$319,309	\$319,309	\$319,309	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659064	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Lic. Alfredo Del Mazo González - 62981	62981	México	Jilotepec	San Martín Tuchiucitláplico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$454,257	\$454,257	\$454,257	\$454,257	\$454,257	\$454,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Seguimiento: SIGEFOM: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200659065	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 62969	62969	México	Jilotepec	San Martín Tuchiucitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$403,316	\$403,316	\$403,316	\$403,316	\$403,316	\$403,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659067	Ampliación De Electrificación Las Jaras - 65627	65627	México	Jilotepec	Las Jaras (Calpulalpan Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$134,070	\$134,070	\$134,070	\$134,070	\$134,070	\$134,070	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661490	Ampliación De Electrificación, 2ª Manzana - 57367	57367	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$646,850	\$646,850	\$646,850	\$646,850	\$646,850	\$646,850	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687720	Construcción De Drenaje Sanitario En Av. Lázaro Cárdenas, Sur - 80333	80333	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$519,345	\$519,345	\$519,345	\$519,345	\$519,345	\$519,345	100.00	\$0	Metros lineales	241	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687721	Ampliación De Electrificación Calle José Vasconcelos - 59031	59031	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$401,510	\$401,510	\$401,510	\$401,510	\$401,510	\$401,510	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687770	Ampliación De Electrificación, 4ª Manzana - 60784	60784	México	Jilotepec	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687771	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José Vasconcelos - 77475	77475	México	Jilotepec	Santiago Oxthoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$197,341	\$197,341	\$197,341	\$197,341	\$197,341	\$197,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687772	Construcción De Banda Perimetral En Jardín De Niños Pascual Ortiz Rubio - 78634	78634	México	Jilotepec	Teupan (Piedras Negras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$333,351	\$333,351	\$333,351	\$333,351	\$333,351	\$333,351	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693300	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Manzana - 169471	169471	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PÚBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,808,814	\$2,808,814	\$2,808,814	\$2,808,814	\$2,808,814	\$2,808,814	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698727	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Manuel De La Peña Y Peña - 79135	79135	México	Jilotepec	San Lorenzo Octeyuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$202,300	\$202,300	\$202,300	\$202,300	\$202,300	\$202,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DICTORA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200704187	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Principal - 168822	168822	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,284,309	\$1,284,309	\$1,284,309	\$1,284,309	\$1,284,309	\$1,284,309	100.00	\$0	Metros lineales	536	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704189	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Manzana - 80658	80658	México	Jilotepec	Doxhicho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,738,426	\$1,738,426	\$1,738,426	\$1,738,426	\$1,738,426	\$1,738,426	100.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704190	Construcción De Línea De Agua Potable Del Cárcamo De Rebombco A La Ira Manzana Las Vegas - 80504	80504	México	Jilotepec	San Lorenzo Nenamicoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,342,081	\$1,342,081	\$1,342,081	\$1,342,081	\$1,342,081	\$1,342,081	100.00	\$0	Metros lineales	502	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704191	Ampliación De Electrificación Iii - 59617	59617	México	Jilotepec	El Magueyay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$536,128	\$536,128	\$536,128	\$536,128	\$536,128	\$536,128	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709605	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 192933	192933	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,637,400	\$1,637,400	\$1,637,400	\$1,637,400	\$1,637,400	\$1,637,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709676	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Principal - 180169	180169	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,399,315	\$3,399,315	\$3,399,315	\$3,399,315	\$3,399,315	\$3,399,315	100.00	\$0	Metros lineales	1,120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709677	Construcción De Drenaje Sanitario, 2ª Manzana - 80372	80372	México	Jilotepec	Dexcani Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,097,473	\$1,097,473	\$1,097,473	\$1,097,473	\$1,097,473	\$1,097,473	100.00	\$0	Metros lineales	366	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709678	Construcción De Drenaje Sanitario Los Velasquez - 80604	80604	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$950,248	\$950,248	\$950,248	\$950,248	\$950,248	\$950,248	100.00	\$0	Metros lineales	324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709679	Ampliación De Electrificación, Por El Arco Norte Ii - 78992	78992	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$154,994	\$154,994	\$154,994	\$154,994	\$154,994	\$154,994	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTOBA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200715006	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Manzana - 169297	169297	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,831,486	\$2,831,486	\$2,831,486	\$2,831,486	\$2,831,486	\$2,831,486	100.00	\$0	Metros lineales	619	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715007	Construcción De Biodigestor Segunda Manzana - 168464	168464	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715008	Construcción De Biodigestor - 167416	167416	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715009	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Dr. Jorge Jiménez Cantú - 78830	78830	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$671,953	\$671,953	\$671,953	\$671,953	\$671,953	\$671,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	656	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715010	Construcción De Biodigestor Primera Manzana - 80679	80679	México	Jilotepec	Doxhicho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$494,448	\$494,448	\$494,448	\$494,448	\$494,448	\$494,448	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715011	Construcción De Drenaje Sanitario, 1ª Manzana, Callejón De Las Tablas - 80404	80404	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,650,234	\$1,650,234	\$1,650,234	\$1,650,234	\$1,650,234	\$1,650,234	100.00	\$0	Metros lineales	852	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715013	Construcción De Drenaje Sanitario Camino San Lorenzo Canalejas - 80535	80535	México	Jilotepec	San Lorenzo Octeyuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,134,440	\$1,134,440	\$1,134,440	\$1,134,440	\$1,134,440	\$1,134,440	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715014	Ampliación De Electrificación, En San Antonio - 65944	65944	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$395,967	\$395,967	\$395,967	\$395,967	\$395,967	\$395,967	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715015	Rehabilitación De Camino Principal - 169952	169952	México	Jilotepec	Santiago Oxthoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	100.00	\$0	Otros	1,624	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715016	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Manzana Los Barbosa - 80623	80623	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,349,058	\$1,349,058	\$1,349,058	\$1,349,058	\$1,349,058	\$1,349,058	100.00	\$0	Metros lineales	423	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SI/DI/DA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200715017	Ampliacion De Electrificación - 169381	169381	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$267,773	\$267,773	\$267,773	\$267,773	\$267,773	\$267,773	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715019	Construcción De Drenaje Sanitario Los 2 Arroyos - 80459	80459	México	Jilotepec	Octeyuco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,487,671	\$2,487,671	\$2,487,671	\$2,487,671	\$2,487,671	\$2,487,671	100.00	\$0	Metros lineales	646	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720355	Construcción De Biodigestor Primera Manzana - 167269	167269	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$498,582	\$498,582	\$498,582	\$498,582	\$498,582	\$498,582	100.00	\$0	Otros	182	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720356	Construcción De Fechado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Profr. Rafael Ramirez - 118255	118255	México	Jilotepec	Mataxhi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$426,643	\$426,643	\$426,643	\$426,643	\$426,643	\$426,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720357	Construcción De Drenaje Sanitario Los Sauces - 80688	80688	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,664,437	\$1,664,437	\$1,664,437	\$1,664,437	\$1,664,437	\$1,664,437	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720358	Ampliación De Electrificación, Manzana La Laguna - 76954	76954	México	Jilotepec	Santiago Oxthoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$269,023	\$269,023	\$269,023	\$269,023	\$269,023	\$269,023	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720359	Ampliación De Electrificación Por El Huisache - 59465	59465	México	Jilotepec	El Huisache (Tercera Manzana de Dexcani Alto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$507,446	\$507,446	\$507,446	\$507,446	\$507,446	\$507,446	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720360	Ampliación De Electrificación, 2ª Manzana - 78601	78601	México	Jilotepec	Teupan (Piedras Negras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$691,572	\$691,572	\$691,572	\$691,572	\$691,572	\$691,572	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720361	Construcción De Biodigestor - 80431	80431	México	Jilotepec	Octeyuco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$481,701	\$481,701	\$481,701	\$481,701	\$481,701	\$481,701	100.00	\$0	Otros	253	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725918	Ampliación De Electrificación Por El Ojo De Agua - 78689	78689	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$330,451	\$330,451	\$330,451	\$330,451	\$330,451	\$330,451	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725919	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Principal, De Los 5 Caminos Al Punte De La Virgen - 80641	80641	México	Jilotepec	Coscomate del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,704,466	\$1,704,466	\$1,704,466	\$1,704,466	\$1,704,466	\$1,704,466	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779931	Ampliacion De Electrificación El Xhiti Tercera Manzana - 211303	211303	México	Jilotepec	San Juan Acazuchitlán (San Juanico)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$131,302	\$131,302	\$131,302	\$131,302	\$131,302	\$131,302	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779932	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Las Torres - 316533	316533	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,127	\$799,127	\$799,127	\$799,127	\$799,127	\$799,127	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779933	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Narciso Mendoza - 316301	316301	México	Jilotepec	Calpulalpan (Primera Manzana Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$319,176	\$319,176	\$319,176	\$319,176	\$319,176	\$319,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779934	Construcción De Drenaje Sanitario La Curvita - 316244	316244	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$238,125	\$238,125	\$238,125	\$238,125	\$238,125	\$238,125	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779935	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Tercera Manzana - 209775	209775	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,236,844	\$2,236,844	\$2,236,844	\$2,236,844	\$2,236,844	\$2,236,844	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779936	Rehabilitación De Camino Principal Entronque Jilo Maravillas Aldama - 316031	316031	México	Jilotepec	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,445,657	\$2,445,657	\$2,445,657	\$2,445,657	\$2,445,657	\$2,445,657	100.00	\$0	Otros	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779937	Rehabilitación De Camino Principal - 211382	211382	México	Jilotepec	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779938	Construcción De Comedor Escolares En El Jardín De Niños Pascual Morelos Y Molina - 355774	355774	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$281,288	\$281,288	\$281,288	\$281,288	\$281,288	\$281,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779939	Construcción De Biogestor - 210537	210537	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$494,329	\$494,329	\$494,329	\$494,329	\$494,329	\$494,329	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SECTORA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779940	Construccion De Drenaje Sanitario Del Cbt - 210133	210133	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$445,615	\$445,615	\$445,615	\$445,615	\$445,615	\$445,615	100.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300779941	Rehabilitación De Camino Principal - 211474	211474	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,446,362	\$2,446,362	\$2,446,362	\$2,446,362	\$2,446,362	\$2,446,362	100.00	\$0	Otros	2,600	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300779942	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia - 352377	352377	México	Jilotepec	Ejido de San Lorenzo Octeyuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300779943	Construccion De Camino Principal Acasuchitlan Durazno De Guerrero - 211685	211685	México	Jilotepec	Ejido Acasuchitlan (Ejido San Juan Bautista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,222,554	\$1,222,554	\$1,222,554	\$1,222,554	\$1,222,554	\$1,222,554	100.00	\$0	Otros	990	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300779944	Construccion De Drenaje Sanitario Manzana Centro Al Rancho El Tejocote - 316416	316416	México	Jilotepec	Santa Martha de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,367,344	\$1,367,344	\$1,367,344	\$1,367,344	\$1,367,344	\$1,367,344	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300779945	Construccion De Drenaje Sanitario Manzana Centro Al Rancho El Tejocote Segunda Etapa - 316476	316476	México	Jilotepec	Santa Martha de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$399,224	\$399,224	\$399,224	\$399,224	\$399,224	\$399,224	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200654208	Construccion De Deposito Para Agua Potable Manzana Cuarta - 57844	57844	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$980,000	\$834,423	\$834,423	\$834,423	\$834,423	\$834,423	\$834,423	100.00	\$0	Otros	260	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel. UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel. CON ESTE AVANCE DE CIERRA LA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE DEL PIMOP 2016. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200661517	Construccion De Deposito Para Agua Potable Manzana Tercera - 57907	57907	México	Jiquipilco	Manzana Tercera Panthé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$270,000	\$239,179	\$239,179	\$239,179	\$239,179	\$239,179	\$239,179	100.00	\$0	Otros	98	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel. UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel. CON ESTE AVANCE DE CIERRA LA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200693303	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica Calle Los Pinos - 82221	82221	México	Jiquipilco	Loma de San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$548,775	\$548,775	\$548,775	\$548,775	\$548,775	\$548,775	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel. UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel. CON ESTE AVANCE DE CIERRA LA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200693304	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica - 70094	70094	México	Jiquipilco	Ejido de Mañi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel. UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel. CON ESTE AVANCE DE CIERRA LA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2017

Total: 1826

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693338	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Camino A Colonia Morelos - 100778	100778	México	Jiquipilco	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$142,930	\$142,930	\$142,930	\$142,930	\$142,930	\$142,930	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: MONED DE FOLIO 2016/011, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698683	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario El Lindero - 85945	85945	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,392	\$170,392	\$170,392	\$170,392	\$170,392	\$170,392	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: MONED DE FOLIO 2016/010, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704161	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Felipe Santiago San Bartolo Oxtotitlan - 82101	82101	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,165,944	\$1,165,944	\$1,165,944	\$1,165,944	\$1,165,944	\$1,165,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,370	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: MONED DE FOLIO 2016/010, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA QUE FUE FINANCIADA CON RECURSOS TERRITORIALES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INICIATIVA C01, C01P15M Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DEL FINAN, SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704218	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 85951	85951	México	Jiquipilco	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,351,021	\$1,351,021	\$1,351,021	\$1,351,021	\$1,351,021	\$1,351,021	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS LINEALES. / Registros: MONED DE FOLIO 2016/009, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709624	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario Los Vilchis - 100332	100332	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$676,229	\$676,229	\$676,229	\$676,229	\$676,229	\$676,229	100.00	\$0	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: MONED DE FOLIO 2016/009, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709625	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Principales - 85953	85953	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,225,660	\$1,225,660	\$1,225,660	\$1,225,660	\$1,225,660	\$1,225,660	100.00	\$0	Metros lineales	1,356	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: MONED DE FOLIO 2016/009, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709680	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Buenos Aires Colonia Morelos - 77589	77589	México	Jiquipilco	Barrio Primero Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$443,635	\$443,635	\$443,635	\$443,635	\$443,635	\$443,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: MONED DE FOLIO 2016/009, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA QUE FUE FINANCIADA CON RECURSOS TERRITORIALES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INICIATIVA C01, C01P15M Y LA ASOCIACION MUNICIPAL DEL FINAN, SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709720	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad - 126366	126366	México	Jiquipilco	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,612,283	\$1,612,283	\$1,612,283	\$1,612,283	\$1,612,283	\$1,612,283	100.00	\$0	Metros lineales	467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: MONED DE FOLIO 2016/009, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715020	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 85937	85937	México	Jiquipilco	Dolores Amarillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$947,280	\$947,280	\$947,280	\$947,280	\$947,280	\$947,280	100.00	\$0	Metros lineales	836	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: MONED DE FOLIO 2016/009, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200715021	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 127783	127783	México	Jiquipilco	Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS. / Registros: MONED DE FOLIO 2016/009, CON ESTE AVANCE SE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200715057	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable Ambos Lados De La Carretera - 82282	82282	México	Jiquipilco	Colonia Benito Juárez San Felipe Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$664,338	\$664,338	\$664,338	\$664,338	\$664,338	\$664,338	100.00	\$0	Metros lineales	492	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: POLIO SIAMOMES 270/2016, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720405	Construcción De Deposito Para Agua Potable - 85944	85944	México	Jiquipilco	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$292,420	\$292,420	\$292,420	\$292,420	\$292,420	\$292,420	100.00	\$0	Otros	1,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS CUBICOS. / Registros: POLIO SIAMOMES 2130/2016, CON EL PRESENTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725880	Modernización Y Ampliación Del Camino Colonia Benito Juárez San Bartolo Oxtotitlan - 82175	82175	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,647	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: POLIO SIAMOMES 2130/2016, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS QUE POR FINANCIADA DE MANERA TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE IMPROVEYENDO INFRAESTRUCTURA URBANA OXI, CREDITUM Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL FEMER, SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016 DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA.
MEX16160200725881	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Manzana Primera - 100771	100771	México	Jiquipilco	Primera Manzana de Santa Cruz Tepepan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	100.00	\$0	Otros	966	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: POLIO SIAMOMES 2470/2016, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725959	Ampliación De La Energía Eléctrica De La Unidad Deportiva A La Carretera Principal Manzana Cuarta Nombre De Dios - 100777	100777	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS LINEALES. / Registros: POLIO SIAMOMES 2010/2016, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779139	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Fosa Séptica - 200234	200234	México	Jiquipilco	San Martín Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	100.00	\$0	Metros lineales	851	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: POLIO SIAMOMES 2700/2016, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779141	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable - 346957	346957	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: POLIO SIAMOMES 4440/2016, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779143	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Emilio Carranza - 239965	239965	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$636,627	\$636,627	\$636,627	\$636,627	\$636,627	\$636,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: POLIO SIAMOMES 5510/2016, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779144	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable - 201738	201738	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,448,580	\$1,448,580	\$1,448,580	\$1,448,580	\$1,448,580	\$1,448,580	100.00	\$0	Metros lineales	1,473	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: POLIO SIAMOMES 3610/2017, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779146	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable - 201744	201744	México	Jiquipilco	Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,225,147	\$1,225,147	\$1,225,147	\$1,225,147	\$1,225,147	\$1,225,147	100.00	\$0	Metros lineales	1,943	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: POLIO SIAMOMES 4410/2016, CON ESTE AVANCE DE CIERRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBRAS Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300779953	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable - 201748	201748	México	Jiquipilco	Bóximo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$398,637	\$398,637	\$398,637	\$398,637	\$398,637	\$398,637	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Presupuesto: POLIO SIAMONH 5919/2016, CON ESTE AVANCE DE CIENRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779967	Construcción De Una Aula Para La Educación Inicial - 201741	201741	México	Jiquipilco	Moxteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$346,683	\$346,683	\$346,683	\$346,683	\$346,683	\$346,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Presupuesto: MONED DE POLIO SIAMONH 4446/0018, CON ESTE AVANCE DE CIENRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779970	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 200042	200042	México	Jiquipilco	Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$757,258	\$757,258	\$757,258	\$757,258	\$757,258	\$757,258	100.00	\$0	Metros lineales	851	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Presupuesto: MONED DE POLIO SIAMONH 3117/0019, CON ESTE AVANCE DE CIENRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780831	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 199287	199287	México	Jiquipilco	Ejido de Santa Maria Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$855,228	\$855,228	\$855,228	\$855,228	\$855,228	\$855,228	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS. / Presupuesto: POLIO SIAMONH 3117/0019, CON ESTE AVANCE DE CIENRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780834	Construcción De Una Aula Para La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 239963	239963	México	Jiquipilco	El Jaral (Tierra Montón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$349,750	\$349,750	\$349,750	\$349,750	\$349,750	\$349,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	768	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Presupuesto: POLIO SIAMONH 3117/0019, CON ESTE AVANCE DE CIENRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780846	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Ixtlahuaca Jiquipilco - 200043	200043	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,338,230	\$2,338,230	\$2,338,230	\$2,338,230	\$2,338,230	\$2,338,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	896	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESPECIFICA EN METROS LINEALES. / Presupuesto: POLIO SIAMONH 3705/0016, CON ESTE AVANCE DE CIENRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780855	Rehabilitación De La Línea De Agua Potable - 239949	239949	México	Jiquipilco	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$396,300	\$396,300	\$396,300	\$396,300	\$396,300	\$396,300	100.00	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Presupuesto: POLIO SIAMONH 5921/2016, CON ESTE AVANCE DE CIENRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA OBA Y SE REPORTA COMO INFORME FINAL DEL EJERCICIO 2016.
MEX16160300779210	Suministro De Material Para La Línea De Conducción De Agua Potable Barrio De La Soledad - 332470	332470	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$159,993	\$159,993	\$159,993	\$159,993	\$159,993	\$159,993	100.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera: SE PAGO EN UNA SOLA EJECUCIÓN POR LO QUE FUE DISTRIBUIDO DE MATERIAL. / Física: / Presupuesto:
MEX16160300779212	Construcción De Tanque De Agua Potable Primera Etapa Barrio San Juan Cabecera Municipal - 250828	250828	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	50.00	\$0	Otros	1,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: se da por terminada la primera etapa de la construcción del tanque de agua potable / Presupuesto:
MEX16160300779217	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Motolinía - 239249	239249	México	Malinalco	Amate Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$208,607	\$208,607	\$208,607	\$208,607	\$208,607	\$208,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Presupuesto:

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779223	Ampliación Del Centro De Salud Jalmolonga - 117276	117276	México	Malinalco	Jalmolonga (La Hacienda)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$646,737	\$646,737	\$646,737	\$323,368	\$323,368	\$323,368	50.00	\$0	Metros Cuadrados	5,519	100.00	100.00	Financiera: EL OTRO CUENTAS POR PAGAR POR CUBRIR CON EL PAJO DEL ANTERIOR / Fisica: SE LLEGO AL CIERRE PORCIENTO CON ESTA ULTIMA ESTIMACION FICADO ANO ANTERIOR / Registro:
MEX16160300779225	Ampliacion Del Centro De Salud La Ladrillera - 117380	117380	México	Malinalco	La Ladrillera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	829	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: EL OTRO CUENTAS POR PAGAR POR CUBRIR CON LA STIMA DEL ANTERIOR / Registro:
MEX16160300781047	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Palo Dulce - 321711	321711	México	Malinalco	Palo Dulce	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$302,038	\$302,038	\$302,038	\$302,038	\$302,038	\$302,038	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300781063	Construccion Del Sistema De Bombeo De Agua Potable Tepopula - 321988	321988	México	Malinalco	Tepopula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$493,947	\$493,947	\$493,947	\$222,687	\$222,687	\$222,687	45.08	\$0	Metros lineales	0	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300781064	Ampliacion Electrica De Sistema Del Bombeo Jesus Maria - 290425	290425	México	Malinalco	Jesus Maria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$544,933	\$544,933	\$544,933	\$272,466	\$272,466	\$272,466	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: EL OTRO CUENTAS POR PAGAR POR CUBRIR CON LA STIMA DEL ANTERIOR DE LA OBRA / Registro:
MEX16160300781072	Construcción De Alcantarillado Con Tubo De Concreto Simple De Treinta Y Ocho Cms De Diámetro En Calle Inaugurantes - 286567	286567	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$663,669	\$651,769	\$651,769	\$651,769	\$651,769	\$651,769	98.21	\$0	Metros lineales	218	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646873	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cañada (San Marcos Tlaxalpan) Etapa 1 De 3 - 24334	24334	México	Morelos	La Cañada (San Marcos Tlaxalpan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$621,750	\$621,750	\$621,750	\$621,750	\$621,750	\$621,750	100.00	\$0	Metros lineales	191	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651694	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 31825	31825	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$184,769	\$184,769	\$184,769	92.38	\$0	Otros	2,908	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656384	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 31925	31925	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	8.40	\$0	Otros	2,441	100.00	10.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200658910	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Marcos Tlazalpan Etapa 2 De 2 - 24400	24400	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$757,500	\$757,500	\$757,500	\$757,500	\$757,500	\$757,500	100.00	\$0	Metros lineales	610	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687546	Continuación De Centro De Salud - 95658	95658	México	Morelos	Ejido de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$149,924	\$149,924	99.95	\$0	Metros Cuadrados	366	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693027	Terminación De Barda Perimetral De Centro De Salud - 187977	187977	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$115,788	\$115,788	\$115,788	46.32	\$0	Otros	799	100.00	47.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693030	Continuación De Encementado Paraje Los Millan - 147056	147056	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,586	\$256,586	\$256,586	85.53	\$0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	85.50	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693088	Continuación De Barda Perimetral De La Esc Prim Ignacio Zaragoza - 101064	101064	México	Morelos	San Gregorio Macapexco Barrio Segundo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$142,251	\$142,251	\$142,251	94.83	\$0	Metros lineales	799	100.00	94.83	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698431	Construcción De Encementado Paraje Tierras Blancas Hacia Chico - 90222	90222	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,927	\$99,927	\$99,927	\$99,927	\$99,927	\$99,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,796	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698493	Construcción De Centro De Salud En Col Fco I Madero - 136431	136431	México	Morelos	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$266,870	\$266,870	\$266,870	88.96	\$0	Otros	4,796	100.00	94.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709418	Construcción De Drenaje Diferentes Parajes - 135875	135875	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,524	\$399,524	\$399,524	99.88	\$0	Metros lineales	6,509	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714738	Continuación De Encementado En Calle María García - 139309	139309	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$227,338	\$227,338	\$227,338	75.78	\$0	Metros Cuadrados	4,400	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775303	Construcción De Deposito Tierras Blancas - 249932	249932	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$248,526	\$248,526	\$248,526	82.84	\$0	Otros	5,300	100.00	87.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Relativo: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775306	Construcción De Drenaje Sanitario - 199115	199115	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$584,127	\$584,127	\$584,127	83.45	\$0	Metros lineales	4,200	100.00	85.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775308	Construcción De Drenaje Sanitario Bo La Loma - 205942	205942	México	Morelos	Tlalpujahulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,947	\$349,947	\$349,947	99.98	\$0	Metros lineales	700	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775959	Continuación De Barda Perimetral De Esc Cinco De Febrero - 243261	243261	México	Morelos	Camboncucac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$139,000	\$139,000	\$139,000	39.71	\$0	Metros lineales	799	100.00	45.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2017 / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775965	Cuarto Dormitorio San Jose De Los Leones Cda Primera De San Miguel - 254879	254879	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775967	Cuarto Dormitorio El Corralito Calle Colina De Los Fresnos - 218914	218914	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775973	Cuarto Dormitorio Emiliano Zapata Calle Nicolas Bravo - 219149	219149	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775974	Cuarto Dormitorio Lomas De La Cañada Calle Alpes - 219118	219118	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775975	Cuarto Dormitorio Benito Juarez Calle Sierra Hidalgo - 219085	219085	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775976	Cuarto Dormitorio Mexico Ochetayseis Calle Belgica - 218621	218621	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775977	Cuarto Dormitorio El Corralito Calle Colina De Los Remedios - 218716	218716	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registre: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13160300775978	Cuarto Dormitorio Martirezde Rio Blanco - 218677	218677	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775979	Cuarto Dormitorio Huertas Tercera Calle Limon - 218585	218585	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775980	Cuarto Dormitorio Huertas Tercera Calle Melon - 218994	218994	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775981	Cuarto Dormitorio El Corralito Calle Colina De Los Pinos - 218955	218955	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775982	Cuarto Dormitorio Huertas Tercera Calle Sexta Privada Lote Ocho - 218550	218550	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775984	Cuarto Dormitorio La Cañada Calle Trebol - 217327	217327	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775989	Cuarto Dormitorio Lomas De La Cañada Calle Acueducto De Chapultepec - 217643	217643	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775991	Cuarto Dormitorio La Mancha Uno Calle Don Quijote - 217734	217734	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775992	Cuarto Dormitorio La Cañada Calle Rio Temaco - 217603	217603	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775993	Cuarto Dormitorio Huertas Tercera Calle Sexta Privada Lote Diez - 217797	217797	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX13160300775994	Cuarto Dormitorio San Lorenzo La Cañada Calle Olivos - 217712	217712	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX13160300775995	Cuarto Dormitorio El Chamizal Calle Venustiano Carranza - 217678	217678	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	\$83,368	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646874	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Primaria Mariano Azuela - 70256	70256	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$559,517	\$559,517	\$559,517	\$559,517	99.91	\$0	Metros Cuadrados	3,641	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649305	Rehabilitacion De Calle Tierra Y Libertasd - 69508	69508	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,860,000	\$4,860,000	\$4,832,369	\$4,832,369	\$4,832,369	\$4,832,369	99.43	\$0	Metros Cuadrados	4,341	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649306	Rehabilitacion De Calle Colinas De Gacelas Ira Etapa Con Concreto Hidraulico - 69816	69816	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,482,468	\$4,482,468	\$4,480,969	\$4,480,969	\$4,480,969	\$4,480,969	99.97	\$0	Metros Cuadrados	4,808	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649307	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Conia Mexico 86 - 65849	65849	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,390,264	\$5,390,264	\$5,320,566	\$5,320,566	\$5,320,566	\$5,320,566	98.71	\$0	Otros	2,430	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656403	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Esc Secundaria Venustiano Carranza - 70084	70084	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$559,639	\$559,639	\$559,639	\$559,639	99.94	\$0	Metros Cuadrados	6,237	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656404	Mejoramiento Y Perforacion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Mexico 86 - 65738	65738	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,950,217	\$2,950,217	\$2,753,751	\$2,753,751	\$2,753,751	\$2,753,751	93.34	\$0	Otros	2,430	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661367	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Esc Sec Felipe N Villareallo - 66760	66760	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$320,000	\$320,000	\$319,273	\$319,273	\$319,273	\$319,273	99.77	\$0	Metros lineales	2,961	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661368	Rehabilitacion Del Tanque De Agua Potable Benito Juarez - 66324	66324	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,251,055	\$1,251,055	\$1,250,271	\$1,250,271	\$1,250,271	\$1,250,271	99.94	\$0	Otros	9,333	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200698494	Techado En Area De Impartición De Educación Física En Escuela Sec Estado De Mexico - 77549	77549	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$557,444	\$557,444	\$557,444	\$557,444	\$557,444	99.54	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698495	Mejoramiento De Aulas En Esp Sec Estado De Mexico - 78171	78171	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$420,000	\$420,000	\$418,302	\$418,302	\$418,302	\$418,302	99.60	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698496	Actualización De Equipos De Computo De Escritorio, Scanners, Para La Atención Ciudadana - 92412	92412	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$238,560	\$238,560	\$238,560	\$238,560	\$238,560	\$238,560	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703980	Techado En Areas De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Nezahualcoyotl - 82684	82684	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$558,441	\$558,441	\$558,441	\$558,441	99.72	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703981	Plan Para La Mejora De La Gestión En La Atención A La Ciudadanía Naucalpense - 93615	93615	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703982	Construcción De Sanitarios En La Telessec Adolfo Lopez Mateos - 77421	77421	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$720,000	\$720,000	\$718,721	\$718,721	\$718,721	\$718,721	99.82	\$0	Piezas	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703983	Construcción De Aula Esc Sec Otilio Montaño - 78981	78981	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$580,000	\$580,000	\$578,158	\$578,158	\$578,158	\$578,158	99.68	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703984	Techado En Area De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 78852	78852	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tapatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$559,985	\$559,985	\$559,985	\$544,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703985	Dotación De Servicio Basico De Drenaje En La Esc Primaria Laura Mendez Cuenca - 76846	76846	México	Naucalpan de Juárez	San José Poza Honda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$99,983	\$99,983	\$99,983	\$99,983	99.98	\$0	Otros	4,349	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709469	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 77652	77652	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tapatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$510,000	\$510,000	\$509,138	\$509,138	\$509,138	\$507,141	99.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/DNA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200714786	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Escuela Sec Felipe N Villarelo - 78036	78036	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$380,000	\$380,000	\$378,601	\$378,601	\$378,601	\$378,601	99.63	\$0	Piezas	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720118	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Esc Telesco Jose Vasconcelos - 81092	81092	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$554,985	\$554,985	\$554,985	\$538,496	99.10	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720119	Rehabilitacion De Biblioteca La Punta - 81168	81168	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$119,288	\$119,288	\$119,288	\$119,288	99.41	\$0	Otros	4,676	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720120	Mejoramiento De Aulas Esc Sec 125 Jesus Romero Flores - 81050	81050	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$380,000	\$380,000	\$379,666	\$379,666	\$379,666	\$379,666	99.91	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720121	Equipamiento Del Modulo De Atencion Ciudadana En Elpabellon Social - 92445	92445	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720122	Construccion De Barda Perimetral Jardin De Niños Ahavilcalli - 78880	78880	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$399,637	\$399,637	\$399,637	\$399,637	99.91	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720123	Actualizacion De Mobiliario Y Equipo De Oficina, Para La Atencion Ciudadana En El Pabellon Social - 92434	92434	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$255,966	\$255,966	\$255,966	\$255,966	\$255,966	\$255,966	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720124	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 78820	78820	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tapatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$509,286	\$509,286	\$476,661	\$476,661	\$476,661	\$396,409	93.59	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775966	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 240451	240451	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	97.44	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775968	Construcción De Drenaje Pluvial Desde La Punta Hasta Granjas Barranca San Jose De Los Leones Primera Etapa - 228725	228725	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$17,165,309	\$17,165,309	\$17,161,860	\$17,161,860	\$17,161,860	\$17,161,860	99.98	\$0	Metros lineales	25,166	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775969	Construcción De Drenaje Pluvial Marginales Canal Altamira - 228515	228515	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,596,637	\$3,596,637	\$3,594,262	\$3,594,262	\$3,594,262	\$3,594,262	99.93	\$0	Metros lineales	8,002	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775970	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Conexión Ala Red - 228578	228578	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$13,821,443	\$13,821,443	\$13,821,185	\$13,821,185	\$13,821,185	\$13,821,185	100.00	\$0	Otros	4,091	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775971	Construcción De Drenaje Sanitario Desde La Punta Hasta Granjas Barranca San Jose De Los Leones Primera Etapa - 228627	228627	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,469,747	\$6,469,747	\$6,469,733	\$6,469,733	\$6,469,733	\$6,469,733	100.00	\$0	Metros lineales	49,394	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775972	Construcción De Drenaje Sanitario Marginales Canal Altamira - 228397	228397	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,403,363	\$4,403,363	\$4,269,899	\$4,269,899	\$4,269,899	\$4,269,899	96.97	\$0	Metros lineales	8,002	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775983	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Cinco De Febrero - 216952	216952	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$559,766	\$559,766	\$559,766	\$559,766	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,098	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775990	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Prim Jose Maria Velazco - 216887	216887	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$670,000	\$670,000	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	97.45	\$0	Metros Cuadrados	810	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775996	Construcción De Berda Perimetral Esc Sec Mahatma Gandhi - 216244	216244	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$299,743	\$299,743	\$299,743	\$299,743	99.91	\$0	Metros lineales	787	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775997	Rehabilitación De Biblioteca Totocalli - 214376	214376	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$120,714	\$120,714	\$120,189	\$120,189	\$119,288	\$119,288	98.82	\$0	Otros	7,617	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775998	Rehabilitación De Biblioteca Martires De Rio Blanco - 214828	214828	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$119,895	\$119,895	\$119,895	\$119,895	99.91	\$0	Otros	7,016	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200687549	Construcción De Red De Agua Potable Cerrada Manuel M. Ponce Entre Av. Morelos Y Av. Francisco Sarabia - 115211	115211	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$48,397	\$48,397	\$48,397	\$46,808	\$46,808	\$46,808	96.72	\$0	Metros lineales	194	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687550	Construcción De Drenaje En Av San Francisco Entre Av De La Perla Y Límites Con Municipio De Jaltenco - 157842	157842	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$615,949	\$615,949	\$615,949	\$615,543	\$615,543	\$615,543	99.93	\$0	Metros lineales	616	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687551	Construcción De Drenaje Cerrada Manuel M. Ponce Entre Av. Morelos Y Av. Fco Sarabia - 115201	115201	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$193,577	\$193,577	\$193,577	\$192,785	\$192,785	\$192,785	99.59	\$0	Metros lineales	194	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687817	Colocación De Cubierta-Arcotecho (2da Etapa) - 116538	116538	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$740,348	\$740,348	\$740,348	\$733,679	\$733,679	\$733,679	99.10	\$0	Metros Cuadrados	701	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693093	Construcción De Red De Agua Potable Av. De Los Pinos Entre Callejón Del Bosque Y Av. Centenario - 115451	115451	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$51,494	\$51,494	\$51,494	\$50,888	\$50,888	\$50,888	98.82	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693094	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Capulin Huerfano De Av. 2 De Marzo A Callejón De Reforma - 117746	117746	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$101,436	\$101,436	\$101,436	\$101,007	\$101,007	\$101,007	99.58	\$0	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693348	Construcción De Red De Agua Potable En Av. Pablo Nazareo Entre Av. Estación Y Av. Calvario - 116231	116231	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$58,049	\$58,049	\$58,049	\$51,796	\$51,796	\$51,796	89.23	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698499	Construcción De Red De Agua Potable En Cerrada López Rayón Sobre Av. Iturbide Entre Reforma Y Capulin Huerfano - 116256	116256	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$13,626	\$13,626	\$13,626	\$13,576	\$13,576	\$13,576	99.63	\$0	Metros lineales	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698500	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje En Calle Circuito Guerrero Entre Guerrero Y Av. Universidad - 116288	116288	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$724,311	\$724,311	\$724,311	\$723,877	\$723,877	\$723,877	99.94	\$0	Metros lineales	724	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200698783	Construcción De Drenaje En Av. Lago De Morelos De Av. Calvario A Calle Sin Nombre - 117712	117712	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,950	\$499,950	\$499,950	99.99	\$0	Metros lineales	2,219	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698784	Construcción De Drenaje Av. Pablo Nazareo Entre Av. Estación Y Av. Calvario - 115520	115520	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,662	\$190,662	\$190,662	\$190,510	\$190,510	\$190,510	99.92	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703986	Construcción De Drenaje En Calle Capulin Huerfano De Av. 2 De Marzo A Callejon De Reforma - 117741	117741	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$390,903	\$390,903	\$390,903	98.96	\$0	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703987	Construcción De Drenaje Cerrada De Reforma Entre Av. Reforma Y Av. Centenario - 115458	115458	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$82,540	\$82,540	\$82,540	\$75,225	\$75,225	\$75,225	91.14	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703988	Construcción De Drenaje Calle Aguilas Entre Garzas Y Canal De Riego - 115168	115168	México	Nextlalpan	Colonia los Aguiluchos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$231,413	\$231,413	\$231,413	\$225,354	\$225,354	\$225,354	97.38	\$0	Metros lineales	231	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703989	Construcción De Barda Perimetral Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec - 116448	116448	México	Nextlalpan	Colonia los Aguiluchos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$978,627	\$978,627	\$978,627	\$967,400	\$967,400	\$967,400	98.85	\$0	Otros	501	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704226	Construcción De Tanque De Almacenamiento 21 M3 En Escuela Primaria Cuauhtémoc - 115374	115374	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$112,121	\$112,121	\$112,121	\$104,655	\$104,655	\$104,655	93.34	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709726	Construcción De Drenaje Calle Gilgueros Entre Calle Codornices Y Calle Alondras - 123758	123758	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$275,029	\$275,029	\$275,029	\$271,802	\$271,802	\$271,802	98.83	\$0	Metros lineales	276	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714790	Construcción De Red De Agua Potable Cerrada De Reforma Entre Av. Reforma Y Av. Centenario - 115512	115512	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$20,777	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	0.00	Financiera: ESTA OGBA NO SE REALIZÓ. / Físico: ESTA OGBA NO SE REALIZÓ. / Registrado: ESTA OGBA NO SE REALIZÓ. - DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714791	Construcción De Red De Agua Potable Calle Libertad Entre Av. Cuauhtémoc Y Av. La Perla - 116115	116115	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$46,749	\$46,749	\$46,749	\$46,707	\$46,707	\$46,707	99.91	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200714792	Construcción De Drenaje En Cerrado Pablo Picasso Entre Av. Juan B Enciso Al Final De Cerrada - 118005	118005	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,817	\$99,817	\$99,817	\$99,815	\$99,815	\$99,815	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714793	Construcción De Drenaje En Cerrada Emiliano Zapata Entre Av. Emiliana Zapata Y Av. Francisco Villa - 116148	116148	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,594	\$116,594	\$116,594	\$116,521	\$116,521	\$116,521	99.94	\$0	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714794	Construcción De Drenaje Callejón De La Rosa Entre Av. Juan B. Enciso Y Av. Chapultepec - 115182	115182	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$171,850	\$171,850	\$171,850	\$171,822	\$171,822	\$171,822	99.98	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720129	Construcción De Red De Agua Potable En Cerrada Emiliano Zapata Entre Av. Emiliana Zapata Y Av. Francisco Villa - 116174	116174	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$43,617	\$43,617	\$43,617	\$40,398	\$40,398	\$40,398	92.62	\$0	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720130	Construcción De Red De Agua Potable En Av San Francisco Entre Av Chapultepec Y Límites Con Municipio De Jaltenco - 157850	157850	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$180,033	\$180,033	\$180,033	\$179,928	\$179,928	\$179,928	99.94	\$0	Metros lineales	616	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720131	Construcción De Drenaje En Cerrada Guillermo Prieto Entre Av. Guillermo Prieto Y Av. Victoria - 117978	117978	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,817	\$94,817	\$94,817	\$94,814	\$94,814	\$94,814	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720132	Construcción De Drenaje Av. De Los Pinos Entre Callejón Del Bosque Y Av. Centenario - 115433	115433	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$209,453	\$209,453	\$209,453	\$209,294	\$209,294	\$209,294	99.92	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720413	Construcción De Red De Agua Potable En Av. Lagos De Morelos De Av. Calvario A Av. Niños Héroes - 117117	117117	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$63,558	\$63,558	\$63,558	\$63,400	\$63,400	\$63,400	99.75	\$0	Metros lineales	197	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725682	Construcción De Drenaje Cerrada Av. San Francisco Al Oriente De La Iglesia - 115189	115189	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$171,261	\$171,261	\$171,261	\$142,801	\$142,801	\$142,801	83.38	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SECTRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200644468	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71201	71201	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,257,000	\$5,257,000	\$5,208,422	\$3,944,143	\$3,944,143	\$3,944,143	75.03	\$0	Metros lineales	3,090	100.00	65.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644469	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Avenida Higinio Guerra - 56523	56523	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,084,713	\$8,084,712	\$8,084,712	\$8,084,712	99.81	\$0	Metros lineales	833	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654036	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etapa - 71176	71176	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,943,000	\$5,943,000	\$5,888,082	\$4,458,825	\$4,458,825	\$4,458,825	75.03	\$0	Metros lineales	3,492	100.00	65.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658928	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De 2a Avenida - 60334	60334	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,144,995	\$1,144,995	\$1,144,995	\$1,144,995	99.56	\$0	Metros lineales	312	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658929	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle 14 - 56439	56439	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,179,128	\$1,179,128	\$1,169,999	\$570,584	\$570,584	\$570,584	48.39	\$0	Metros lineales	354	100.00	78.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687547	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Cocula - 106346	106346	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,689,669	\$1,179,163	\$1,179,163	\$1,179,163	69.36	\$0	Metros lineales	510	100.00	69.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687548	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Coatepec - 105130	105130	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,720,000	\$4,720,000	\$4,716,577	\$4,716,577	\$4,716,577	\$4,716,577	99.93	\$0	Metros lineales	954	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693090	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Planta De Rebombeo Ciudad Lago - 168318	168318	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,871,796	\$4,415,248	\$4,415,248	\$4,415,248	44.60	\$0	Otros	255,876	100.00	21.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698497	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Segunda Avenida Y Calle Treinta Y Dos - 168282	168282	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,794,499	\$2,255,611	\$2,255,611	\$2,255,611	80.56	\$0	Metros lineales	600	100.00	80.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698498	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De C. San Mateo - 101362	101362	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,745,565	\$2,745,565	\$2,745,565	\$2,745,565	99.84	\$0	Metros lineales	714	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Reintegrado: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200709470	Construcción De Línea De Agua Potable Juárez Pantitlán - 168308	168308	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,464,416	\$3,937,105	\$3,937,105	\$3,937,105	87.49	\$0	Metros lineales	45,045	100.00	88.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200709471	Construcción De Línea De Conducción En Avenida Rancho Grande - 170163	170163	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,990,693	\$2,097,208	\$2,097,208	\$2,097,208	29.96	\$0	Metros lineales	14,600	100.00	1.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200714787	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Av. México - 119844	119844	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,677,645	\$1,677,645	\$1,677,645	\$1,677,645	99.86	\$0	Metros lineales	558	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200720125	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Av. Morelia - 90689	90689	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,340,000	\$6,340,000	\$6,340,000	\$6,340,000	\$6,340,000	\$6,340,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,446	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200720126	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De 2a. Avenida. - 126283	126283	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,392,195	\$2,740,924	\$2,740,924	\$2,740,924	80.62	\$0	Metros lineales	750	100.00	70.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200720127	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Valle Volga - 117023	117023	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,842,000	\$3,145,544	\$3,145,544	\$3,145,544	40.07	\$0	Metros lineales	1,116	100.00	57.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200720128	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Valle De Aragón Primera Sección - 145055	145055	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,330,000	\$14,330,000	\$14,244,368	\$7,435,611	\$7,435,611	\$7,435,611	51.89	\$0	Metros lineales	2,112	100.00	31.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725679	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De C. San Bartolo - 101242	101242	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,569,861	\$1,831,759	\$1,831,759	\$1,831,759	71.00	\$0	Metros lineales	714	100.00	71.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725680	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Avenida Pantitlán - 171991	171991	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,441,611	\$1,144,180	\$1,144,180	\$1,144,180	45.77	\$0	Otros	90,000	100.00	24.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725681	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd. Lago-Segunda Etapa - 126298	126298	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,115,900	\$7,855,867	\$7,855,867	\$7,855,867	55.32	\$0	Metros lineales	8,268	100.00	55.00	Financiera / Física / Registros DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775999	Calentadores Solares - 362584	362584	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$251,805	\$251,805	\$251,805	\$18,081	\$18,081	\$18,081	7.18	\$0	Celdas solares	170	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017.
MEX16160300776000	Calentadores Solares - 362102	362102	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$258,993	\$258,993	\$258,993	\$18,597	\$18,597	\$18,597	7.18	\$0	Celdas solares	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300776001	Calentadores Solares - 362487	362487	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$374,101	\$374,101	\$374,101	\$26,862	\$26,862	\$26,862	7.18	\$0	Celdas solares	208	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300776002	Calentadores Solares - 362350	362350	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$374,100	\$374,100	\$374,100	\$26,862	\$26,862	\$26,862	7.18	\$0	Celdas solares	208	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300776003	Calentadores Solares - 362187	362187	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$287,770	\$287,770	\$287,770	\$20,663	\$20,663	\$20,663	7.18	\$0	Celdas solares	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300776004	Calentadores Solares - 362685	362685	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$266,185	\$266,185	\$266,185	\$19,113	\$19,113	\$19,113	7.18	\$0	Celdas solares	148	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300776020	Calentadores Solares - 246855	246855	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300776021	Calentadores Solares - 231943	231943	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300776022	Calentadores Solares - 231927	231927	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300776023	Calentadores Solares - 231900	231900	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de Conducir al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776024	Calentadores Solares - 231881	231881	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776025	Calentadores Solares - 231906	231906	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776026	Calentadores Solares - 231834	231834	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776027	Calentadores Solares - 230644	230644	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776028	Calentadores Solares - 230606	230606	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776029	Calentadores Solares - 230534	230534	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776030	Calentadores Solares - 230512	230512	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776031	Calentadores Solares - 230504	230504	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776032	Calentadores Solares - 230493	230493	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$5,166	\$5,166	\$5,166	7.18	\$0	Celdas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776033	Calentadores Solares - 230485	230485	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reglato: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776034	Calentadores Solares - 230024	230024	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776036	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Primera Etapa - 238283	238283	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,704,374	\$4,704,374	\$4,670,699	\$1,401,210	\$1,401,210	\$1,401,210	29.79	\$0	Metros lineales	720	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776037	Calentadores Solares - 230059	230059	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776038	Calentadores Solares - 230047	230047	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	33	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776039	Calentadores Solares - 230046	230046	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776040	Calentadores Solares - 233605	233605	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,166	\$43,166	\$43,166	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776041	Calentadores Solares - 230078	230078	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$2,583	\$2,583	\$2,583	7.18	\$0	Celdas solares	20	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776042	Calentadores Solares - 232118	232118	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,194	\$7,194	\$7,194	\$517	\$517	\$517	7.18	\$0	Celdas solares	4	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776043	Calentadores Solares - 232086	232086	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776044	Calentadores Solares - 232043	232043	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta lo Conduciente al Primer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300776045	Calentadores Solares - 232031	232031	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776046	Calentadores Solares - 230661	230661	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776047	Calentadores Solares - 232271	232271	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776048	Calentadores Solares - 232019	232019	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,388	\$14,388	\$14,388	\$1,033	\$1,033	\$1,033	7.18	\$0	Celdas solares	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776049	Calentadores Solares - 232018	232018	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776050	Calentadores Solares - 231781	231781	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776051	Calentadores Solares - 231745	231745	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776052	Calentadores Solares - 231813	231813	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776053	Calentadores Solares - 231621	231621	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$2,583	\$2,583	\$2,583	7.18	\$0	Celdas solares	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776054	Construcción De Línea De Conducción De La Planta Potabilizadora Las Torres A La Red De Valle De Aragón Primera Sección - 229647	229647	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,980,846	\$3,202,289	\$3,202,289	\$3,202,289	80.06	\$0	Metros lineales	2,112	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776055	Calentadores Solares - 231659	231659	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776056	Calentadores Solares - 232001	232001	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776057	Calentadores Solares - 231994	231994	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776058	Calentadores Solares - 230062	230062	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776059	Calentadores Solares - 231972	231972	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,719	\$100,719	\$100,719	\$7,232	\$7,232	\$7,232	7.18	\$0	Celdas solares	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776060	Calentadores Solares - 231809	231809	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776061	Calentadores Solares - 231683	231683	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776062	Calentadores Solares - 230951	230951	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776063	Calentadores Solares - 230847	230847	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776064	Calentadores Solares - 230901	230901	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776065	Calentadores Solares - 230815	230815	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776066	Calentadores Solares - 230814	230814	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776067	Calentadores Solares - 230804	230804	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$5,166	\$5,166	\$5,166	7.18	\$0	Celdas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776068	Calentadores Solares - 232402	232402	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776069	Calentadores Solares - 232389	232389	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776070	Calentadores Solares - 232388	232388	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,583	\$21,583	\$21,583	\$1,550	\$1,550	\$1,550	7.18	\$0	Celdas solares	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776071	Calentadores Solares - 230740	230740	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$2,583	\$2,583	\$2,583	7.18	\$0	Celdas solares	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776072	Calentadores Solares - 230736	230736	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776073	Calentadores Solares - 231971	231971	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,388	\$14,388	\$14,388	\$1,033	\$1,033	\$1,033	7.18	\$0	Celdas solares	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776074	Calentadores Solares - 232383	232383	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776075	Calentadores Solares - 232376	232376	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776076	Calentadores Solares - 232369	232369	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776077	Calentadores Solares - 232186	232186	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776078	Calentadores Solares - 230418	230418	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,719	\$100,719	\$100,719	\$7,232	\$7,232	\$7,232	7.18	\$0	Celdas solares	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776079	Calentadores Solares - 230412	230412	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$115,108	\$115,108	\$115,108	\$8,265	\$8,265	\$8,265	7.18	\$0	Celdas solares	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776080	Calentadores Solares - 230406	230406	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776081	Calentadores Solares - 231017	231017	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776082	Calentadores Solares - 230954	230954	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776083	Calentadores Solares - 230163	230163	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776084	Calentadores Solares - 230162	230162	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776085	Calentadores Solares - 230273	230273	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776086	Calentadores Solares - 230796	230796	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776087	Calentadores Solares - 230793	230793	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776088	Calentadores Solares - 230783	230783	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776089	Calentadores Solares - 230720	230720	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776090	Calentadores Solares - 230713	230713	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776091	Calentadores Solares - 230138	230138	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776092	Calentadores Solares - 230132	230132	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,583	\$21,583	\$21,583	\$1,550	\$1,550	\$1,550	7.18	\$0	Celdas solares	12	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776093	Calentadores Solares - 232367	232367	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776094	Calentadores Solares - 232365	232365	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776095	Calentadores Solares - 232362	232362	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776096	Calentadores Solares - 232353	232353	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776097	Calentadores Solares - 230111	230111	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776098	Calentadores Solares - 232184	232184	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$5,166	\$5,166	\$5,166	7.18	\$0	Celdas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776099	Calentadores Solares - 232177	232177	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776100	Calentadores Solares - 232348	232348	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$115,108	\$115,108	\$115,108	\$8,265	\$8,265	\$8,265	7.18	\$0	Celdas solares	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776101	Calentadores Solares - 232324	232324	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776102	Calentadores Solares - 232164	232164	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776103	Calentadores Solares - 230142	230142	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776104	Calentadores Solares - 230253	230253	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros: DE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776105	Calentadores Solares - 230250	230250	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$5,166	\$5,166	\$5,166	7.18	\$0	Celdas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776106	Calentadores Solares - 230214	230214	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$5,166	\$5,166	\$5,166	7.18	\$0	Celdas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776107	Calentadores Solares - 230120	230120	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$5,166	\$5,166	\$5,166	7.18	\$0	Celdas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776108	Calentadores Solares - 227928	227928	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776109	Calentadores Solares - 229236	229236	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776110	Calentadores Solares - 229227	229227	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$5,166	\$5,166	\$5,166	7.18	\$0	Celdas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776111	Calentadores Solares - 228498	228498	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$2,583	\$2,583	\$2,583	7.18	\$0	Celdas solares	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776112	Calentadores Solares - 227950	227950	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776113	Calentadores Solares - 226098	226098	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776114	Calentadores Solares - 229219	229219	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de REPORTA LO CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776115	Calentadores Solares - 229209	229209	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776116	Calentadores Solares - 229201	229201	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776117	Calentadores Solares - 226413	226413	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$2,583	\$2,583	\$2,583	7.18	\$0	Celdas solares	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776118	Calentadores Solares - 226398	226398	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776119	Calentadores Solares - 228703	228703	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776120	Calentadores Solares - 228729	228729	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776121	Calentadores Solares - 230189	230189	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,388	\$14,388	\$14,388	\$1,033	\$1,033	\$1,033	7.18	\$0	Celdas solares	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776122	Calentadores Solares - 228897	228897	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776123	Calentadores Solares - 228888	228888	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776124	Calentadores Solares - 228767	228767	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registros de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776125	Calentadores Solares - 228663	228663	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776126	Calentadores Solares - 230364	230364	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$115,108	\$115,108	\$115,108	\$8,265	\$8,265	\$8,265	7.18	\$0	Celdas solares	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776127	Calentadores Solares - 230880	230880	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,719	\$100,719	\$100,719	\$7,232	\$7,232	\$7,232	7.18	\$0	Celdas solares	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776128	Calentadores Solares - 228974	228974	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776129	Calentadores Solares - 228972	228972	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776130	Calentadores Solares - 228971	228971	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776131	Calentadores Solares - 230691	230691	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$5,166	\$5,166	\$5,166	7.18	\$0	Celdas solares	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017.
MEX16160300776132	Calentadores Solares - 230351	230351	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776133	Calentadores Solares - 228886	228886	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776134	Calentadores Solares - 230173	230173	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$5,682	\$5,682	\$5,682	7.18	\$0	Celdas solares	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Reporte: SE REPORTA LO CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776135	Calentadores Solares - 227769	227769	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776136	Calentadores Solares - 224716	224716	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776137	Calentadores Solares - 224698	224698	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776138	Calentadores Solares - 224879	224879	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,388	\$14,388	\$14,388	\$1,033	\$1,033	\$1,033	7.18	\$0	Celdas solares	8	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776139	Calentadores Solares - 225949	225949	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776140	Calentadores Solares - 224876	224876	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,583	\$21,583	\$21,583	\$1,550	\$1,550	\$1,550	7.18	\$0	Celdas solares	12	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776141	Calentadores Solares - 224685	224685	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776142	Calentadores Solares - 224665	224665	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$4,649	\$4,649	\$4,649	7.18	\$0	Celdas solares	36	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776143	Calentadores Solares - 228985	228985	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776144	Calentadores Solares - 228983	228983	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reservas de Reporta de CONDUCTOR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776145	Calentadores Solares - 228804	228804	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$122,302	\$122,302	\$122,302	\$8,782	\$8,782	\$8,782	7.18	\$0	Celdas solares	68	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776146	Calentadores Solares - 228802	228802	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$3,616	\$3,616	\$3,616	7.18	\$0	Celdas solares	28	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776148	Calentadores Solares - 228807	228807	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$107,914	\$107,914	\$107,914	\$7,749	\$7,749	\$7,749	7.18	\$0	Celdas solares	60	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776149	Calentadores Solares - 228632	228632	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776150	Calentadores Solares - 228646	228646	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776151	Calentadores Solares - 228641	228641	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$4,133	\$4,133	\$4,133	7.18	\$0	Celdas solares	32	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776152	Calentadores Solares - 228928	228928	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$107,914	\$107,914	\$107,914	\$7,749	\$7,749	\$7,749	7.18	\$0	Celdas solares	60	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776153	Calentadores Solares - 228926	228926	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$6,199	\$6,199	\$6,199	7.18	\$0	Celdas solares	48	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776154	Calentadores Solares - 223733	223733	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$2,583	\$2,583	\$2,583	7.18	\$0	Celdas solares	20	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776155	Calentadores Solares - 223707	223707	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$3,099	\$3,099	\$3,099	7.18	\$0	Celdas solares	24	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Reporte de Reporte de CONDUCTO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776156	Calentadores Solares - 223691	223691	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$2,066	\$2,066	\$2,066	7.18	\$0	Celdas solares	16	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693349	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Lomas De San Jose Ira Etpa Colonia Morelos - 130966	130966	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$5,000,000	\$4,988,759	\$4,988,759	\$4,988,759	\$4,988,759	\$4,988,759	99.78	\$0	Metros Cuadrados	2,724	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693350	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Artículo 27 Colonia Quinto Barrio Cahuacán - 130877	130877	México	Nicolás Romero	Quinto Barrio (Ejido Cahuacán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,197	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693351	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Artículo Tercero Colonia Santa Maria Magdalena Cahuacán - 130909	130909	México	Nicolás Romero	Santa Maria Magdalena Cahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,035	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698785	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Colonia El Trafico - 130847	130847	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$820,000	\$711,242	\$711,242	\$711,242	\$711,242	\$711,242	86.74	\$0	Metros Cuadrados	1,128	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704159	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Angel De Quevedo Colonia Llano Grande - 130944	130944	México	Nicolás Romero	Veintidós de Febrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$653,176	\$539,500	\$539,500	\$539,500	\$539,500	\$539,500	82.60	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704227	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Andres Molina Enriquez - 128826	128826	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$810,000	\$771,624	\$771,624	\$771,624	\$771,624	\$771,624	95.26	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720415	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Yaocalli Colonia Independencia - 130731	130731	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$820,000	\$796,105	\$796,105	\$796,105	\$796,105	\$796,105	97.09	\$0	Metros Cuadrados	930	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720416	Construcción De Techumbre En La Escuela Tele Secundaria Lic Benito Juarez - 130523	130523	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725966	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Juana De Asbaje Colonia El Gavillero - 130794	130794	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$850,000	\$717,363	\$717,363	\$717,363	\$717,363	\$717,363	84.40	\$0	Metros Cuadrados	1,090	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SECTOR: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300779114	Construcción De Cubierta En Patio Escolar Primaria Lázaro Cárdenas Col San Jose De Los Barbechos - 260552	260552	México	Nicolás Romero	San José los Barbechos (Los Barbechos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$243,797	\$238,933	\$238,933	\$238,933	\$238,933	\$238,933	98.01	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781087	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Mario Benndedi Colonia Ejido Azotlan - 330333	330333	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$550,000	\$166,280	\$166,280	\$166,280	\$166,280	\$166,280	30.23	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	30.23	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781088	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Jose Martí En Cresencio Sánchez Damian - 272019	272019	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,361,580	\$1,217,992	\$1,217,992	\$1,217,992	\$1,217,992	\$1,217,992	89.45	\$0	Metros Cuadrados	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781089	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Juan Aldama Colonia Benito Juárez Barron - 272213	272213	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781090	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Hermenegildo Galeana Colonia Juárez Centro - 271513	271513	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,400,000	\$2,358,045	\$2,358,045	\$2,358,045	\$2,358,045	\$2,358,045	98.25	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781091	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Magisterio Nacional Colonia San Isidro Tercera Seccion - 271431	271431	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,300,000	\$1,277,097	\$1,277,097	\$1,277,097	\$1,277,097	\$1,277,097	98.24	\$0	Metros Cuadrados	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781092	Construcción De Tanque Superficial De Regulación En Avenida Lerdo De Tejada Libertad Segunda Seccion - 272645	272645	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$649,000	\$374,906	\$374,906	\$374,906	\$374,906	\$374,906	57.77	\$0	Otros	1,200	100.00	57.77	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781093	Introducción De Red De Agua Potable Calle Mariano Matamoros Col Loma De San Jose - 252507	252507	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$243,797	\$238,058	\$238,058	\$238,058	\$238,058	\$238,058	97.65	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781098	Resencarpetao Asfáltico Agua Caliente Segunda Etapa Benito Juárez Barron - 220826	220826	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$996,824	\$995,874	\$995,874	\$995,874	\$995,874	\$995,874	99.90	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrada: DISTDIF: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300781099	Construcción De Techumbre Escuela Héroes De Chapultepec San Juan Tlihuaca - 220766	220766	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$890,000	\$799,793	\$799,793	\$799,793	\$799,793	\$799,793	89.86	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300781105	Reencarpetado Asfáltico Agua Caliente Primera Etapa Benito Juárez Barron - 220821	220821	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$902,667	\$903,176	\$902,277	\$902,277	\$902,277	\$902,277	\$902,277	99.90	\$0	Otros	1,501	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300781116	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Docientos Cincuenta Colonia Quinto Barrio Cahuaacan - 325710	325710	México	Nicolás Romero	Quinto Barrio (Ejido Cahuaacán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,100,000	\$1,060,532	\$1,060,532	\$1,060,532	\$1,060,532	\$1,060,532	96.41	\$0	Metros Cuadrados	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300781117	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Manuel Equivel Duran Colonia Quinto Barrio Ejido Cahuaacan - 271155	271155	México	Nicolás Romero	Quinto Barrio (Ejido Cahuaacán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300781146	Arco Techo Para Preescolar Tlazopilli Colonia Caja De Agua - 258725	258725	México	Nicolás Romero	Caja de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$243,797	\$239,150	\$239,150	\$239,150	\$239,150	\$239,150	98.09	\$0	Metros Cuadrados	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300781165	Comedor Escolar Escuela Epom Trecientos Ocho Colonia Quinto Barrio Cahuaacan - 326023	326023	México	Nicolás Romero	Transfiguración	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,100,000	\$1,080,360	\$1,080,360	\$1,080,360	\$1,080,360	\$1,080,360	98.21	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200654204	523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 49995	49995	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$262,210	\$262,210	\$262,210	\$262,210	\$262,210	\$262,210	100.00	\$0	Maquinaria y equipo		100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200687811	Construcción De Piso Firme Apoyo A La Vivienda Rural - 168541	168541	México	Ocuilan	Tepetzingo (Tepetzingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,850	\$169,850	\$169,850	99.91	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200693335	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Lucia Etapa - 135271	135271	México	Ocuilan	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,875	\$299,875	\$299,875	\$299,875	\$299,875	\$299,875	100.00	\$0	Otros	4,388	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200693336	Construcción De Piso Firme Apoyo A La Vivienda Rural - 169130	169130	México	Ocuilan	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,850	\$169,850	\$169,850	99.91	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300780789	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Camino De Acceso A La Escuela Preparatoria - 269858	269858	México	Ocuilán	Ocuilán de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$349,407	\$349,407	\$349,407	\$349,397	\$349,397	\$349,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780790	Computadora Hp Workstation - 215463	215463	México	Ocuilán	Ocuilán de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros:
MEX16160300780791	Multifuncional Xorox Worcenter - 215466	215466	México	Ocuilán	Ocuilán de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$166,750	\$166,750	\$166,750	\$166,750	\$166,750	\$166,750	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780792	Plotter Canon - 215465	215465	México	Ocuilán	Ocuilán de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780793	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Viejo - 302032	302032	México	Ocuilán	El Ahuehuete	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$549,982	\$549,982	\$549,982	\$549,982	\$549,982	\$549,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780795	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Rita - 346952	346952	México	Ocuilán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$439,362	\$439,362	\$439,362	\$439,362	\$439,362	\$439,362	100.00	\$0	Otros	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780796	Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria - 317028	317028	México	Ocuilán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$419,373	\$419,373	\$419,373	\$419,373	\$419,373	\$419,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780798	Sustitución Del Sistema De Agua Potable Del Paraje Las Canoastramo Santa Martha A Coyoltepec - 302030	302030	México	Ocuilán	Coyoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,842	\$799,842	\$799,842	\$757,225	\$757,225	\$757,225	94.67	\$0	Metros lineales	2,890	100.00	94.00	Financiera / Física / Registros:
MEX16160300780799	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Calle Galeana Sur - 317041	317041	México	Ocuilán	La Esperanza (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$959,150	\$959,150	\$959,150	\$959,150	\$959,150	\$959,150	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780800	Mejoramiento De Tres Aulas En Jardín De Niños Enrique Gonzalez Casanova - 270453	270453	México	Ocuilán	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2016		\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	373	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780802	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 317067	317067	México	Ocuilán	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	100.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780803	Ampliación Del Drenaje Sanitario Calle El Aguacate - 317096	317096	México	Ocuilán	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,981	\$499,981	\$499,981	\$499,981	\$499,981	\$499,981	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780804	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Calle El Aguacate - 317099	317099	México	Ocuilán	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$199,919	\$199,919	\$199,919	\$199,919	\$199,919	\$199,919	100.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Doctor Gustavo Baz - 317124	317124	México	Ocuilán	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$384,647	\$384,647	\$384,647	\$384,647	\$384,647	\$384,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros:
MEX16160300780806	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 370071	370071	México	Ocuilán	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$472,754	\$472,754	\$472,754	\$472,754	\$472,754	\$472,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780807	Ampliación Del Sistema De Drenaje Calle Niño Perdido - 332329	332329	México	Ocuilán	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$519,922	\$519,922	\$519,922	\$519,922	\$519,922	\$519,922	100.00	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780808	Ampliación Del Sistema De Drenaje Calle Benito Juárez - 337961	337961	México	Ocuilán	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$399,213	\$399,213	\$399,213	\$399,213	\$399,213	\$399,213	100.00	\$0	Metros lineales	1,125	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780809	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rayón - 369894	369894	México	Ocuilán	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$590,771	\$590,771	\$590,771	\$590,771	\$590,771	\$590,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,963	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780810	Ampliación Del Sistema De Drenaje En Calle Reforma - 370000	370000	México	Ocuilán	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$848,812	\$848,812	\$848,812	\$848,812	\$848,812	\$848,812	100.00	\$0	Metros lineales	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780811	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 337983	337983	México	Ocuilán	Tlecuilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$399,997	\$399,997	\$399,997	\$399,997	\$399,997	\$399,997	100.00	\$0	Metros lineales	779	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780812	Ampliación De Red Eléctrica En Avenida Zempoala - 347047	347047	México	Ocuilán	San José el Totoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,572	\$499,572	\$499,572	99.91	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780813	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Zempoala Primera Etapa - 317075	317075	México	Ocuilán	San José el Totoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$348,102	\$348,102	\$348,102	\$348,102	\$348,102	\$348,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780814	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria Isidro Fabela - 317071	317071	México	Ocuilán	Reforma Agraria (El Pedregal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$529,852	\$529,852	\$529,852	\$528,966	\$528,966	\$528,966	99.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780815	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 317057	317057	México	Ocuilán	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$495,915	\$495,915	\$495,915	99.23	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780818	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria Benito Juárez - 302036	302036	México	Ocuilán	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$529,731	\$529,731	\$529,731	\$529,731	\$529,731	\$529,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780819	Construcción De Banquetas Y Guarniciones Calle Galeana Primera Etapa - 296741	296741	México	Ocuilán	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$139,991	\$139,991	\$139,991	\$139,991	\$139,991	\$139,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780820	Construcción De Aula En Escuela Primaria - 293685	293685	México	Ocuilán	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$568,982	\$568,982	\$568,982	\$568,982	\$568,982	\$568,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780821	Ampliación De La Red Eléctrica - 347129	347129	México	Ocuilán	Tlaltizapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$572,097	\$572,097	\$572,097	\$572,097	\$572,097	\$572,097	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780822	Ampliación De Red Eléctrica En Camino De Acceso - 346995	346995	México	Ocuilán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$410,311	\$410,311	\$410,311	\$410,311	\$410,311	\$410,311	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780823	Construcción De Muro Perimetral En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio - 271103	271103	México	Ocuilán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2016		\$499,856	\$499,856	\$499,856	\$499,856	\$499,856	\$499,856	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780824	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 370395	370395	México	Ocuilán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780825	Construcción De Puente La Piedra Ubicado En Calle Progreso - 317107	317107	México	Ocuilán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$299,966	\$299,966	\$299,966	\$299,966	\$299,966	\$299,966	100.00	\$0	Otros	2,350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780826	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 370251	370251	México	Ocuilán	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780827	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Veinte De Noviembre - 317130	317130	México	Ocuilán	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,270,946	\$1,270,946	\$1,270,946	\$1,270,946	\$1,270,946	\$1,270,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,250	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687620	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Alvaro Obregon Entre Camino Viejo A San Marcos Porfirio Diaz Y Sor Juana Ines De La Cruz - 138137	138137	México	Otumba	Otumba de Gómez Farias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$312,736	\$312,736	\$312,736	\$312,736	\$312,736	\$312,736	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Físico: OBRA TERMINADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687622	Construcción De Red De Electrificación En Calle San Judas Tadeo Y Santa Isabel - 136627	136627	México	Otumba	San Francisco Tlaltica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$977,047	\$977,047	\$977,047	\$977,047	\$977,047	\$977,047	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Físico: OBRA CONCLUIDA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704053	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Jalapa E Insurgentes - 137671	137671	México	Otumba	Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$333,195	\$333,195	\$333,195	\$333,195	\$333,195	\$333,195	100.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Físico: OBRA CONCLUIDA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709523	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Beltrán - 136593	136593	México	Otumba	Oxtotitapac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$250,688	\$250,688	\$250,688	\$250,688	\$250,688	\$250,688	100.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada antes del 31 de diciembre de 2016 / Físico: OBRA ejecutada antes del 31 de diciembre de 2016 / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720192	Construcción De Línea De Alimentación De Agua Potable En El Camino A Santa Bárbara En Calle Sin Nombre A La Calle José Clemente Orozco - 154717	154717	México	Otumba	Otumba de Gómez Farias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$246,261	\$246,261	\$246,261	\$246,261	\$246,261	\$246,261	100.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y pagada antes del 31 de diciembre de 2016 / Físico: OBRA terminada antes del 31 de diciembre de 2016 / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200725753	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Corral - 137600	137600	México	Otumba	Santiago Tolman	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$418,976	\$418,976	\$418,976	\$418,976	\$418,976	\$418,976	\$418,976	100.00	\$0	Metros lineales	131	100.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / FÍSICA: OBRAS CONCLUIDA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777141	Construcción De La Red General De Agua Potable De Otumba Al Tanque De La Comunidad De Tlalmimilolpa - 164524	164524	México	Otumba	Tlalmimilolpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$466,863	\$466,863	\$466,863	\$466,863	\$466,863	\$466,863	\$466,863	100.00	\$0	Metros lineales	528	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / FÍSICA: OBRAS CONCLUIDA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693162	Construcción De Cuartos Para Cocina - 193048	193048	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,198,873	\$1,198,873	\$1,198,873	\$1,198,873	\$1,198,873	\$1,198,873	100.00	\$0	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO DE MOVIA A VÁLIDA	
MEX16160200644479	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Localidad De El Cerrito Pueblo Nuevo En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44373	44373	México	San José del Rincón	El Cerrito Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO DE MOVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200644534	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Barrio El Pintado Pueblo Nuevo En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44052	44052	México	San José del Rincón	Barrio el Pintado Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$295,301	\$295,301	\$295,301	49.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	49.87	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO DE MOVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200644538	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Fundereje Barrio El Remblazo En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44332	44332	México	San José del Rincón	Fundereje Barrio el Remblazo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO DE MOVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200646940	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 46095	46095	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,315,949	\$2,315,949	\$2,315,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	0.00	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO DE MOVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160200647016	Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De Yondece Del Cedro, Municipio De San José Del Rincón, Mex. - 46245	46245	México	San José del Rincón	Yondece del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Educación	En Ejecución	2016		\$672,892	\$672,892	\$672,892	\$615,436	\$615,436	\$615,436	91.46	\$0	Otros	0	100.00	91.47	Financiera: / FÍSICA: / REGISTRO DE MOVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200649312	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De San Miguel Agua Bendita En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44402	44402	México	San José del Rincón	San Miguel Agua Bendita	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: DE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA el siguiente nivel.
MEX16160200649315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Sanacoche Centro En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44306	44306	México	San José del Rincón	Sanacoche Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$295,608	\$295,608	\$295,608	49.92	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	49.92	Financiera: / Físico: / Registro: DE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA el siguiente nivel.
MEX16160200649361	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Esperanza, Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44650	44650	México	San José del Rincón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,105,286	\$1,105,286	\$1,105,286	\$552,643	\$552,643	\$552,643	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: DE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA el siguiente nivel.
MEX16160200649363	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Jaltepec Centro En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44417	44417	México	San José del Rincón	Jaltepec Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$295,301	\$295,301	\$295,301	49.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	49.87	Financiera: / Físico: / Registro: DE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA el siguiente nivel.
MEX16160200651718	Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De Buenavista Casablanca Ejido, Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 45979	45979	México	San José del Rincón	Buenavista Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Educación	En Ejecución	2016		\$319,370	\$319,370	\$319,370	\$291,703	\$291,703	\$291,703	91.34	\$0	Otros	0	100.00	91.34	Financiera: / Físico: / Registro: DE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA el siguiente nivel.
MEX16160200651719	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Sanacoche Ejido En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44386	44386	México	San José del Rincón	Sanacoche Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$295,699	\$295,699	\$295,699	49.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	49.94	Financiera: / Físico: / Registro: DE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA el siguiente nivel.
MEX16160200651782	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 46072	46072	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$976,210	\$976,210	\$976,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: DE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA el siguiente nivel.
MEX16160200651783	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44414	44414	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$296,053	\$296,053	\$296,053	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: DE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200654113	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Huizache, Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44677	44677	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$537,495	\$537,495	\$537,495	\$268,748	\$268,748	\$268,748	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656408	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cedro De La Manzana, Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44644	44644	México	San José del Rincón	Cedro de la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656409	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salto La Venta (Barrio El Salto), Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44910	44910	México	San José del Rincón	El Salto la Venta (Barrio el Salto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$983,462	\$983,462	\$983,462	\$490,438	\$490,438	\$490,438	49.87	\$0	Otros	0	100.00	49.87	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656471	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 46085	46085	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,565,471	\$1,565,471	\$1,565,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658934	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Minita Del Cedro Dos, Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44687	44687	México	San José del Rincón	Minita del Cedro Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$478,278	\$478,278	\$478,278	95.66	\$0	Otros	0	100.00	95.66	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658991	Electrificacion En El Huizache En El Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44678	44678	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$249,228	\$249,228	\$249,228	49.85	\$0	Otros	0	100.00	49.85	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200659068	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Concepcion, Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 44965	44965	México	San José del Rincón	La Trinidad Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,096,094	\$1,096,094	\$1,096,094	\$999,390	\$999,390	\$999,390	91.18	\$0	Otros	0	100.00	91.17	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661430	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Barrio La Mesa La Lagunita, Municipio De San Jose Del Rincon, Mex - 45217	45217	México	San José del Rincón	Guarda de la Lagunita la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$521,631	\$521,631	\$521,631	\$497,456	\$497,456	\$497,456	95.37	\$0	Otros	0	100.00	95.36	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200698597	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Los Lobos Centro, En El Municipio De San José Del Rincón, Méx. - 91923	91923	México	San José del Rincón	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$130,669	\$130,669	\$130,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: se envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160200704078	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En La Localidad El Huizache, En El Municipio De San José Del Rincón, Méx. - 91750	91750	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$436,359	\$436,359	\$436,359	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: se envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160200709473	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En La Localidad De Barrio San Joaquín Lamillas (San José Lamillas), En El Municipio De San José Del Ri - 91968	91968	México	San José del Rincón	Barrio San Joaquín Lamillas (San José Lamillas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$467,550	\$467,550	\$467,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: se envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160200720138	Mejoramiento De Aulas En Primaria En La Colonia Emiliano Zapata Ampliación La Mesa, Municipio De San José Del Rincón, Méx. - 92750	92750	México	San José del Rincón	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Educación	En Ejecución	2016		\$427,527	\$427,527	\$427,527	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: se envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160200720140	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En Barrio El Lijadero La Mesa, En El Municipio De San José Del Rincón, Méx. - 91731	91731	México	San José del Rincón	Rincón de Lijadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$254,784	\$254,784	\$254,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: se envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300776163	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En Localidades Varias En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 286843	286843	México	San José del Rincón	San Bartolo Guarda la Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$626,822	\$626,822	\$626,822	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: se envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300776171	Electrificación En San Francisco Solo En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 240997	240997	México	San José del Rincón	San Francisco Solo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Urbanización	En Ejecución	2016		\$905,360	\$905,360	\$905,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado: se envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300776173	Programa De Alumbrado Publico En San Francisco Solo En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 218171	218171	México	San José del Rincón	San Francisco Solo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RINCON	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera / Físico / Registrado: se envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776176	Modernización Y Ampliación Del Camino San Felipe Del Progreso Carmona San Jerónimo De Los Dolores - 362774	362774	México	San José del Rincón	San Jerónimo de los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,117,500	\$1,117,500	\$1,117,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776181	Construcción De Modulo De Baños En Escuela Preescolar En La Localidad De San Jeronimo Pilitas Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 220340	220340	México	San José del Rincón	San Jerónimo Pilitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2016		\$440,629	\$440,629	\$440,629	\$220,315	\$220,315	\$220,315	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776195	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En Localidades Varias En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 286853	286853	México	San José del Rincón	San Miguel Agua Bendita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$570,684	\$570,684	\$570,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776229	Electrificación En Barrio San Diego Pueblo Nuevo En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 240983	240983	México	San José del Rincón	Barrio San Diego Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$831,824	\$831,824	\$831,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776230	Electrificación En Barrio San Diego Pueblo Nuevo En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 233649	233649	México	San José del Rincón	Barrio San Diego Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$448,381	\$448,381	\$448,381	89.68	\$0	Otros	0	100.00	89.68	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776238	Rehabilitación De Primaria En El Cable Ejido El Deposito Municipio De San José Del Rincón Méx - 280148	280148	México	San José del Rincón	El Cable	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2016		\$185,737	\$185,737	\$185,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776246	Programa De Alumbrado Publico En Cañada Del Saucó En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218165	218165	México	San José del Rincón	La Cañada del Saucó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776251	Programa De Alumbrado Publico En Cevati En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218169	218169	México	San José del Rincón	Cevati	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776253	Programa De Alumbrado Publico En La Chispa En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218178	218178	México	San José del Rincón	La Chispa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera: / Física: / Registrado de novia para su validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776257	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En Localidades Varias En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 286822	286822	México	San José del Rincón	Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$773,128	\$773,128	\$773,128	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado de envío para su validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160300776258	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote Municipio De San José Del Rincón Méx - 230695	230695	México	San José del Rincón	Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,652	\$799,652	\$799,652	\$399,826	\$399,826	\$399,826	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera / Físico / Registrado de envío para su validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160300776271	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De La Cuadrilla San Miguel Centro En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 272371	272371	México	San José del Rincón	La Cuadrilla San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado de envío para su validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160300776282	Programa De Alumbrado Publico En San Jose Del Rincon Ejido En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218117	218117	México	San José del Rincón	San José del Rincón Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$78,588	\$78,588	\$78,588	\$39,173	\$39,173	\$39,173	49.85	\$0	Otros	0	100.00	49.85	Financiera / Físico / Registrado de envío para su validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160300776297	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio El Llano De Las Rosas Segunda Etapa En El Municipio De San José Del Rincón - 236212	236212	México	San José del Rincón	El Llano de las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$790,835	\$790,835	\$790,835	\$395,418	\$395,418	\$395,418	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera / Físico / Registrado de envío para su validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160300776300	Electrificación En Barrio El Lijadero La Mesa En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 275462	275462	México	San José del Rincón	Rincón de Lijadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,107,590	\$1,107,590	\$1,107,590	\$793,141	\$793,141	\$793,141	71.61	\$0	Otros	0	100.00	71.60	Financiera / Físico / Registrado de envío para su validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160300776323	Rehabilitación De Lineas De Agua Potable En La Localidad Santa Cruz Del Rincón Municipio De San Jose Del Rincón Mex - 218072	218072	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$708,333	\$708,333	\$708,333	\$353,654	\$353,654	\$353,654	49.93	\$0	Otros	0	100.00	49.93	Financiera / Físico / Registrado de envío para su validación - SISTEMA para el siguiente nivel.
MEX16160300776327	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En Localidades Varias En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 286830	286830	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$703,575	\$703,575	\$703,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registrado de envío para su validación - SISTEMA para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777748	Adquisición De Software Y Hardware - 218869	218869	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$483,903	\$483,903	\$483,903	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: no envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300777749	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 218821	218821	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,594,506	\$1,594,506	\$1,594,506	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: no envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300777753	Plan De Desarrollo Municipal - 218732	218732	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: no envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300777754	Programa De Alumbrado Publico En San Jose Del Rincon Centro En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218110	218110	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$656,250	\$656,250	\$656,250	\$327,711	\$327,711	\$327,711	49.94	\$0	Otros	0	100.00	49.94	Financiera: / Física: / Registrado: no envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300777755	Rehabilitación De Lineas De Agua Potable En La Localidad San Jose Del Rincon Centro Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218069	218069	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$708,333	\$708,333	\$708,333	\$353,654	\$353,654	\$353,654	49.93	\$0	Otros	0	100.00	49.93	Financiera: / Física: / Registrado: no envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300777756	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria En La Localidad De Agua Zarca Pueblo Nuevo Municipio De San José Del Rincón Méx - 255258	255258	México	San José del Rincón	Agua Zarca Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2016		\$318,913	\$318,913	\$318,913	\$159,457	\$159,457	\$159,457	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrado: no envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300777758	Programa De Alumbrado Publico En Agua Zarca Pueblo Nuevo En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218166	218166	México	San José del Rincón	Agua Zarca Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera: / Física: / Registrado: no envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.
MEX16160300777763	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Barrio De Santa Cruz Pueblo Nuevo En El Municipio De San José Del Rincon Mex - 234869	234869	México	San José del Rincón	Barrio de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$296,053	\$296,053	\$296,053	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrado: no envía para su validación - SISTEMA: para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077775	Programa De Alumbrado Publico En Barrio El Quelite San Antonio Pueblo Nuevo En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218162	218162	México	San José del Rincón	Barrio el Quelite Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera / Física / Registrado de MOVIA para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX1616030077778	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Barrio El Tepetate Guarda De San Antonio Buenavista - 248934	248934	México	San José del Rincón	El Tepetate de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$456,101	\$456,101	\$456,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado de MOVIA para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX1616030077784	Mantenimiento De Caminos Rurales En Barrio Fundereje El Depósito En El Municipio De San José Del Rincon Mex - 293528	293528	México	San José del Rincón	Barrio Fundereje el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$773,128	\$773,128	\$773,128	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado de MOVIA para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX1616030077792	Construccion De Modulo De Baños En Escuela Preescolar En La Localidad De Fábrica Concepcion Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 215407	215407	México	San José del Rincón	Fábrica Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2016		\$689,763	\$689,763	\$689,763	\$266,323	\$266,323	\$266,323	38.61	\$0	Otros	0	100.00	38.61	Financiera / Física / Registrado de MOVIA para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777802	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Guadalupe Buenavista En El Municipio De San José Del Rincon Méx - 285681	285681	México	San José del Rincón	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado de MOVIA para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777804	Programa De Alumbrado Publico En Guadalupe Buenavista En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218168	218168	México	San José del Rincón	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera / Física / Registrado de MOVIA para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777807	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Chico Segunda Etapa Municipio De San José Del Rincon Méx - 281670	281670	México	San José del Rincón	Guadalupe Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$746,836	\$746,836	\$746,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado de MOVIA para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777843	Electrificación En Barrio Chivati La Mesa En El Municipio De San José Del Rincon Méx - 247429	247429	México	San José del Rincón	Chivati la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$991,253	\$991,253	\$991,253	\$495,626	\$495,626	\$495,626	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado de MOVIA para su validación - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777847	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Palo Amarillo En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 259355	259355	México	San José del Rincón	Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$592,105	\$592,105	\$592,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777852	Programa De Alumbrado Publico En Pancho Maya En El Municipio De San Jose Del Rincon Me - 218175	218175	México	San José del Rincón	Pancho Maya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777914	Rehabilitación De Lineas De Agua Potable En La Localidad Rancheria De Los Dolores Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218087	218087	México	San José del Rincón	Ranchería de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$708,333	\$708,333	\$708,333	\$353,654	\$353,654	\$353,654	49.93	\$0	Otros	0	100.00	49.93	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777918	Programa De Alumbrado Publico En Loma Del Cedro El Deposito En El Municipio De San Jose Del Rincon Mex - 218152	218152	México	San José del Rincón	Loma del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777921	Electrificación En Rancho El Guarda Ejido En El Municipio De San José Del Rincón Mex - 224414	224414	México	San José del Rincón	Rancho el Guarda Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$527,647	\$527,647	\$527,647	\$263,292	\$263,292	\$263,292	49.90	\$0	Otros	0	100.00	49.90	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777945	Electrificación En Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 240433	240433	México	San José del Rincón	Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$678,399	\$678,399	\$678,399	\$339,200	\$339,200	\$339,200	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777957	Electrificación En Barrio Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo En El Municipio De San Jose Del Rincón Méx - 275530	275530	México	San José del Rincón	Barrio Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$572,356	\$572,356	\$572,356	\$438,412	\$438,412	\$438,412	76.60	\$0	Otros	0	100.00	76.59	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777964	Mejoramiento A La Vivienda Localidades Varias En Municipio De San José Del Rincón Méx Piso Firme - 221198	221198	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,949	\$57,949	\$57,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779976	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Rancho Jaltepec Municipio De San José Del Rincón Méx - 234931	234931	México	San José del Rincón	Barrio el Rancho Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$796,205	\$796,205	\$796,205	\$398,103	\$398,103	\$398,103	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779979	Revestimiento De Caminos Sacacosochas En Localidades Varias En El Municipio De San José Del Rincón Méx - 286862	286862	México	San José del Rincón	Rancheria las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$536,428	\$536,428	\$536,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300779994	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trampa La Trampa Grande Municipio De San José Del Rincón Méx - 233734	233734	México	San José del Rincón	La Trampa (La Trampa Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$726,116	\$726,116	\$726,116	\$363,058	\$363,058	\$363,058	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300779998	Programa De Alumbrado Publico En La Trinidad Concepción En El Municipio De San Jose Del Rincón Méx - 218179	218179	México	San José del Rincón	La Trinidad Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$106,131	\$106,131	\$106,131	\$52,880	\$52,880	\$52,880	49.83	\$0	Otros	0	100.00	49.83	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300779999	Mejoramiento A La Vivienda Localidades Varias En Municipio De San José Del Rincón Méx Piso Firme - 223513	223513	México	San José del Rincón	El Valerio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,949	\$57,949	\$57,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200687739	Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De 45 Cm De Diámetro Del Andador Niño Perdido Tramo De La Calle Niño Perdido A La Calle De La Ro - 122550	122550	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$445,490	\$445,490	\$445,490	\$445,490	\$445,490	\$445,490	100.00	\$0	Metros lineales	731	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: OBSERVACIONES
MEX16160200693281	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Buenavista - 113813	113813	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,494,383	\$3,494,383	\$3,494,383	\$3,494,383	\$3,494,383	\$3,494,383	100.00	\$0	Otros	2,117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: POCO TERMINADO AL 100%
MEX16160200698700	Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De 38 Cm De Diámetro De La Calle Allende Del Tramo Av Independencia A Calle Encanto Bo La Magdal - 107157	107157	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$552,286	\$552,286	\$552,286	\$552,286	\$552,286	\$552,286	100.00	\$0	Metros lineales	611	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200704171	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Rosaura Zapata Barrio San Miguel - 114647	114647	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200704172	Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Frontera Tramo De La Calle Morelos Hacia La Calle Aldama Colonia Álvar - 124183	124183	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,906,652	\$1,906,652	\$1,906,652	\$1,906,652	\$1,906,652	\$1,906,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709635	Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De 45 Cm De Diámetro Del Andador 5 De Mayo Tramo De La Calle 5 De Mayo A La Avenida Independenci - 124114	124114	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$424,145	\$424,145	\$424,145	\$424,145	\$424,145	\$424,145	100.00	\$0	Metros lineales	1,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714986	Construcción De Fechado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Alfredo Del Mazo Barrio San Pedro - 114556	114556	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	\$704,258	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,845	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720321	Construcción De Sanitarios En La Escuela Tele-Secundaria Sor Juana Inés De La Cruz Barrio De Guadalupe - 114225	114225	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$499,559	\$499,559	\$499,559	\$499,559	\$499,559	\$499,559	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779228	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 355397	355397	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA CONTRALORÍA DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$212,048	\$212,048	96.39	\$0	Vehiculos	0	100.00	96.00	Financiera: / Física: Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779229	Escritorios Y Sillas Secretariales - 357006	357006	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$84,999	\$84,999	\$84,999	\$84,999	\$84,999	\$84,999	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779233	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Con Tubería De Treinta Y Ocho Cm De Diámetro Y Descargas Domiciliarias En La Calle Juan Aldama Tramo - 249612	249612	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$338,506	\$338,506	\$338,506	\$338,506	\$311,544	\$311,544	92.03	\$0	Metros lineales	500	100.00	92.00	Financiera: / Física: Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779234	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 237830	237830	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779235	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 236768	236768	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779236	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 236784	236784	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779237	Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De Cuarenta Y Cinco Cm De Diámetro Del Andador Dieciséis De Septiembre Tramo De Dieciséis De Sep - 217015	217015	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$503,802	\$503,802	\$503,802	\$503,802	\$503,802	\$503,802	100.00	\$0	Metros lineales	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779238	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 217123	217123	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779239	Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De Cuarenta Y Cinco Cm De Diámetro De La Calle Independencia Tramo Calle Francisco I Madero A La - 217626	217626	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,723,012	\$1,723,012	\$1,723,012	\$1,723,012	\$1,723,012	\$1,723,012	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779240	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 215165	215165	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779241	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 217257	217257	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779242	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 215259	215259	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779243	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 215276	215276	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779244	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 215182	215182	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779245	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 206317	206317	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779246	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 206234	206234	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779247	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 205491	205491	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779248	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 205437	205437	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779249	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 206615	206615	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779250	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 206493	206493	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779251	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 206464	206464	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779252	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 206389	206389	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,980	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	99.99	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779253	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 206423	206423	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779254	Construcción De Acciones Sociales Pisos Techos Y Cuartos Todo El Municipio - 206339	206339	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	\$54,977	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777200	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Jalpan - 215449	215449	México	Sultepec	Jalpan (Jalpa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777411	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Metlattepec - 229908	229908	México	Sultepec	Metlattepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Otros	498	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777454	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Santa Cruz Texcalapa - 308560	308560	México	Sultepec	Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,448	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777455	Construcción De Líneas De Conducción La Parota Santa Cruz Texcalapa - 229989	229989	México	Sultepec	Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,448	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777492	Construcción De Líneas De Conducción En La Localidad De Maniati De Guadalupe De Abajo - 269252	269252	México	Sultepec	Maniati de Guadalupe de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metros lineales	552	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777503	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad Del Ranchito - 290421	290421	México	Sultepec	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Otros	615	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777539	Construcción De Líneas De Conducción En La Localidad Del Rincon Los Aguilares - 294297	294297	México	Sultepec	Rincón de los Aguilares	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros lineales	569	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777548	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Sihuapilla - 337788	337788	México	Sultepec	Ciguapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,340	\$32,340	\$32,340	\$32,340	\$32,340	\$32,340	100.00	\$0	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300777552	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De Manzanillos - 269712	269712	México	Sultepec	Manzanillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779811	Construcción De Drenaje Sanitario Por El Campo En El Barrio De Coaxusco - 308912	308912	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,454	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779812	Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio Camino Nacional - 302919	302919	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,041	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779817	Construcción De Drenaje Sanitario Embovedado En El Barrio Del Convento - 265752	265752	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,023	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779819	Construcción De Comedor Comunitario En El Barrio Del Convento - 217173	217173	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	1,423	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779833	Ampliación De Electrificación Rural En La Localidad De Capula - 310338	310338	México	Sultepec	Capula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$311,479	\$311,479	\$311,479	\$311,479	\$311,479	\$311,479	100.00	\$0	Otros	1,032	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779834	Construcción De Drenaje Sanitario En Capula - 246820	246820	México	Sultepec	Capula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,032	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779847	Ampliación De Electrificación De Rural En Segunda Manzana De Cuatro Cruces - 310287	310287	México	Sultepec	Segunda Manzana de Cuatro Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,248,239	\$1,248,239	\$1,248,239	\$1,248,239	\$1,248,239	\$1,248,239	100.00	\$0	Otros	534	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644532	Construcción Del Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud Ceaps - 54888	54888	México	Tecámac	San Martín Azcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$18,649,068	\$9,324,534	\$9,324,534	\$9,324,534	\$183,286	\$183,286	\$183,286	1.97	\$0	Metros Cuadrados	35,390	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646938	Electrificación Calle Campo Forido - 72861	72861	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALUMBRADO PÚBLICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,115,822	\$557,911	\$557,911	\$557,911	\$551,371	\$551,371	\$551,371	98.83	\$0	Otros	1,766	0.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649360	Construcción De Drenaje Colonia San Simón - 54951	54951	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,720,523	\$1,360,261	\$1,360,261	\$1,360,261	\$835,443	\$835,443	\$835,443	61.42	\$0	Metros lineales	17,781	0.00	61.00	Financiera: / Físico: / Registro: SI/OTRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200651835	Pavimentación Hidráulica Calle Valle De Bravo - 72710	72710	México	Tecámac	Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,710,142	\$1,710,142	\$1,710,142	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	64.93	\$0	Metros Cuadrados	4,238	100.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777567	Electrificación De Calle San Agustín San Eduardo San Patricio Y San Luis - 266778	266778	México	Tecámac	Los Reyes Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	100.00	\$0	Otros	368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777573	Pavimentación Asfáltica Y Obra Complementaria Calle Morelos - 208044	208044	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,178,103	\$2,178,103	\$2,178,103	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	96.97	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777574	Construcción Drenaje Y Red Hidráulica De Agua Potable Calle Unión - 206350	206350	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,252,356	\$1,252,356	\$1,252,356	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	97.97	\$0	Otros	400	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777575	Electrificación Calle Golondrinas - 203685	203685	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,222,858	\$1,222,858	\$1,222,858	\$1,190,453	\$1,190,453	\$1,190,453	97.35	\$0	Otros	120	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777578	Electrificación Calle Prolongación De Las Flores - 353142	353142	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$231,496	\$231,496	\$231,496	\$231,496	\$231,496	\$231,496	100.00	\$0	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777579	Construcción Del Centro Especializado De Atención Primaria Para La Salud Ceaps Primera Etapa - 188155	188155	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$2,662,197	\$2,662,197	\$2,662,197	\$2,612,573	\$2,612,573	\$2,612,573	98.14	\$0	Metros Cuadrados	17,500	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777580	Construcción Del Hospital De Especialidades Primera Etapa - 188320	188320	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$5,690,058	\$5,690,058	\$5,690,058	\$1,017,440	\$1,017,440	\$1,017,440	17.88	\$0	Metros Cuadrados	380,000	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698435	Construcción De Drenaje Sanitario Pastores Primer Barrio - 153584	153584	México	Temascalcingo	Pastores Primer Barrio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$429,977	\$429,977	\$429,977	\$429,977	\$429,977	\$429,977	100.00	\$0	Metros lineales	677	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725645	Pavimentación De Calle De Acceso Principal Chamacuceros - 123365	123365	México	Temascalcingo	Los Chamacuceros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$150,000	\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775349	Pavimentación De La Carretera Mesa De Bañi Santa Maria Cancheda Por El Tepozan - 218415	218415	México	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	615	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775371	Construcción De Drenaje Sanitario San Juanico El Alto - 220435	220435	México	Temascalcingo	San Juanico el Alto (San Juanico)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$250,000	\$249,957	\$249,957	\$249,957	\$249,957	\$249,957	\$249,957	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775381	Construcción De Drenaje Sanitario Santa Rosa Solis - 220954	220954	México	Temascalcingo	Santa Rosa Solis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$494,858	\$494,858	\$494,858	\$494,858	\$494,858	\$494,858	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775394	Pavimentación Del Libramiento - 220544	220544	México	Temascalcingo	Santa Ana Yenshu Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100,000	\$99,969	\$99,969	\$99,969	\$99,969	\$99,969	\$99,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	283	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775403	Construcción De Cascano De Agua Potable Ahuacatitlan - 214093	214093	México	Temascalcingo	Ahuacatitlán Cuarto y Quinto Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$429,984	\$429,977	\$429,977	\$429,977	\$429,977	\$429,977	\$429,977	100.00	\$0	Metros cúbicos	1,269	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775423	Ampliación De Electrificación La Loma De San Mateo - 217210	217210	México	Temascalcingo	La Loma de San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$498,257	\$498,257	\$498,257	\$498,257	\$498,257	\$498,257	\$498,257	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687584	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Primaria Jose Fernando Montes De Oca - 113980	113980	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Educación	En Ejecución	2016	\$611,111	\$601,944	\$601,944	\$601,944	\$570,819	\$570,819	\$570,819	94.83	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	92.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693129	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Primaria Jose Maria Morelos - 129051	129051	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$611,111	\$611,111	\$611,111	\$611,111	\$559,213	\$559,213	\$559,213	91.51	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	90.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776652	Construcción De Aula En Jardín De Niños Maria Montesori - 211024	211024	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Educación	En Ejecución	2016	\$403,871	\$403,871	\$403,871	\$403,871	\$394,926	\$394,926	\$394,926	97.79	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Físico: Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714691	Construcción De Drenaje En La Quinta Cerrada De Cuauhtemoc En La Localidad De San Pedro Zictepec - 188907	188907	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$433,820	\$433,820	\$433,820	\$433,820	\$433,820	\$433,820	\$433,820	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: MARZO 2017 / Físico: MARZO 2017 / Registrado: sin obs. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720019	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Nuevo Municipio De Tenango Del Valle Etapa 2 De 2 - 107543	107543	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	100.00	\$0	Metros lineales	1,634	100.00	100.00	Financiera: MARZO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725585	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco Municipio De Tenango Del Valle Etapa 3 De 3 - 107500	107500	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	100.00	\$0	Metros lineales	7,904	100.00	100.00	Financiera: MARZO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774013	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Jose Maria Procopio Tello - 355668	355668	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: MARZO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774016	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De San Francisco Putla - 355020	355020	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,065,071	\$1,065,071	\$1,065,071	\$1,065,071	\$1,065,071	\$1,065,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,900	100.00	100.00	Financiera: MARZO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774020	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Allende Entre Calle Piedad Y Calle Aldama - 214132	214132	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeaxoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$399,171	\$399,171	\$399,171	\$399,171	\$399,171	\$399,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: MARZO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774024	Construcción De Drenaje Sanitario Oyamel San Pedro Tlanixco - 359238	359238	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$693,773	\$693,773	\$693,773	\$693,773	\$693,773	\$693,773	100.00	\$0	Metros lineales	5,179	100.00	100.00	Financiera: MARZO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774030	Construcción De Tanque Elevado En Santa María Jajalpa - 356052	356052	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,398,655	\$4,398,655	\$4,398,655	\$4,398,655	\$4,398,655	\$4,398,655	100.00	\$0	Otros	6,122	100.00	100.00	Financiera: MARZO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200704202	Construcción De Desayunador Para La Escuela Primaria Uitzotun - 41356	41356	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,125,352	\$1,125,352	\$1,125,352	\$1,105,949	\$1,105,949	\$1,105,949	98.28	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: de obra y validas - SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300780526	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Xochitl - 359785	359785	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$261,696	\$261,696	\$261,696	\$256,936	\$256,936	\$256,936	98.18	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de obra y validas - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780527	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Xochitl - 359171	359171	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$639,832	\$639,832	\$639,832	\$629,049	\$629,049	\$629,049	98.31	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780528	Construcción De Cuartos Dormitorio Cañada De Cisneros - 357050	357050	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,583,444	\$1,583,444	\$1,583,444	\$1,556,143	\$1,556,143	\$1,556,143	98.28	\$0	Vivienda	88	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780529	Construcción De Techos Firmes Varias Comunidades - 358497	358497	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,550,126	\$1,550,126	\$1,550,126	\$1,523,400	\$1,523,400	\$1,523,400	98.28	\$0	Otros	124	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780530	Construcción De Aula En Jardín De Niños Narciso Mendoza - 352315	352315	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$438,832	\$438,832	\$438,832	\$431,266	\$431,266	\$431,266	98.28	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780531	Construcción De Techo Esc Prim Ignacio Manuel Altamirano - 349996	349996	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,118,227	\$1,118,227	\$1,118,227	\$1,098,947	\$1,098,947	\$1,098,947	98.28	\$0	Metros Cuadrados	370	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780532	Construcción De Techo En Aula En Escuela Secundaria Jesús Reyes Heróles - 280652	280652	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$127,783	\$127,783	\$127,783	\$125,579	\$125,579	\$125,579	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,413	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780533	Construcción De Baños Con Biodigestor - 359992	359992	México	Tepetzotlán	Colonia los Dolores (EX-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$597,439	\$597,439	\$597,439	\$587,139	\$587,139	\$587,139	98.28	\$0	Piezas	40	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780534	Construcción De Cuartos Dormitorio - 354115	354115	México	Tepetzotlán	Colonia los Dolores (EX-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$636,479	\$636,479	\$636,479	\$625,506	\$625,506	\$625,506	98.28	\$0	Vivienda	50	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780535	Construcción De Techos Firmes - 354574	354574	México	Tepetzotlán	Colonia los Dolores (EX-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$127,764	\$127,764	\$127,764	\$125,561	\$125,561	\$125,561	98.28	\$0	Otros	25	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780536	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Reforma Norte - 360279	360279	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$240,314	\$240,314	\$240,314	\$237,911	\$237,911	\$237,911	99.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registrado: se envía a validas - SIOTDR: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300780537	Introducción De Drenaje En Prolongación Pino - 360476	360476	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$154,949	\$154,949	\$154,949	\$152,277	\$152,277	\$152,277	98.28	\$0	Metros lineales	135	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780538	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Reforma Norte - 358189	358189	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$764,885	\$764,885	\$764,885	98.05	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780539	Construcción De Cuartos Dormitorio En San Mateo Xoloc - 354168	354168	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,822,077	\$1,822,077	\$1,822,077	\$1,790,662	\$1,790,662	\$1,790,662	98.28	\$0	Vivienda	108	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780540	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Cuicacalli - 327513	327513	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$378,510	\$378,510	\$378,510	\$371,984	\$371,984	\$371,984	98.28	\$0	Metros lineales	70	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780541	Construcción De Cuartos Dormitorio - 356345	356345	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,460,703	\$1,460,703	\$1,460,703	\$1,435,518	\$1,435,518	\$1,435,518	98.28	\$0	Vivienda	100	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780542	Construcción De Techos Firmes Cuautlalpan - 357648	357648	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$694,079	\$694,079	\$694,079	\$682,112	\$682,112	\$682,112	98.28	\$0	Otros	140	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validas - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780543	Pavimentación De La Calle Primera Cda De San Antonio - 328032	328032	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$184,856	\$184,856	\$184,856	\$181,669	\$181,669	\$181,669	98.28	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: de envío a validas
MEX16160200646939	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con Tubo De Pvc Hidráulico De 6 De Diam. En El Paraje Conocido Las Presas - 71081	71081	México	Texcoco	Tequexquináhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$418,350	\$418,350	\$418,350	\$418,350	\$418,350	\$418,350	100.00	\$0	Metros lineales	6,150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200647027	Construcción De Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Pavimentación Asfáltica De La Calle Morelos, De Circuito Principal A Barranca - 72488	72488	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$592,687	\$592,687	\$592,687	\$592,687	\$592,687	\$592,687	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200649463	Construcción De Drenaje Sanitario, Guarniciones Y Pavimentación Asfáltica De La Calle Morelos, De Circuito Principal A Barranca - 72754	72754	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,411,924	\$3,411,924	\$3,411,924	\$3,411,924	\$3,411,924	\$3,411,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Reintegrado: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654202	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Guadalupe Borja De Diaz Ordaz Clave 15dpr0546p - 71470	71470	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,859,199	\$1,859,199	\$1,859,199	\$1,859,199	\$1,859,199	\$1,859,199	100.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Reintegrado: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658998	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Calle Primero De Mayo De Calle Tlayuca 2 A Canal - 72825	72825	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,393,986	\$1,393,986	\$1,393,986	\$1,393,986	\$1,393,986	\$1,393,986	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Reintegrado: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658999	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Bilingüe Kuaujtemok Clave C.C.T. 15dpp0137k. - 67057	67057	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,198,420	\$1,198,420	\$1,198,420	\$1,198,420	\$1,198,420	\$1,198,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Reintegrado: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687447	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Mariano Matamoros De Calle Leyes De Reforma A Panteón En La Colonia San Judas Tadeo - 189247	189247	México	Texcoco	Colonia San Judas Tadeo (Ejido de Riva Palacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,395,428	\$1,395,428	\$1,395,428	87.21	\$0	Metros lineales	4,700	100.00	87.21	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Reintegrado: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687669	Construcción De Drenaje Sanitario En Av Vicente Guerrero Y Av Nezahualcóyotl Con Tubo De Concreto Simple De Treinta Cm De Diámetro - 142996	142996	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,636,190	\$1,636,190	\$1,636,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	104	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Reintegrado: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200692971	Pavimentación Guarniciones Y Banquetas De Calle Duraznos De Camino Viejo A Chapingo A Las Vías Suministro De Materiales - 187195	187195	México	Texcoco	Salitrería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,709,669	\$1,709,669	\$1,709,669	\$1,709,669	\$1,709,669	\$1,709,669	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Reintegrado: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693193	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Iturbide, De Calle Morelos A Calle Aldama - 78903	78903	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$498,770	\$498,770	\$498,770	\$149,631	\$149,631	\$149,631	30.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Reintegrado: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693194	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Lazaro Cardenas Suministro De Material Tubo De Treinta Cm De Concreto Simple - 142501	142501	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$443,881	\$443,881	\$443,881	\$443,881	\$443,881	\$443,881	100.00	\$0	Metros lineales	448	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693325	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tlaxemeloipan De Calle Teopanixpan A La Secundaria - 188938	188938	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,864,764	\$1,864,764	\$1,864,764	\$1,305,335	\$1,305,335	\$1,305,335	70.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704083	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Yucatan - 188473	188473	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$748,055	\$748,055	\$748,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714906	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Juárez, De Calle Aldama A Calle La Noria - 78752	78752	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,095,230	\$1,095,230	\$1,095,230	\$328,569	\$328,569	\$328,569	30.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	30.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714907	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo De Pead En Av Nezahualcóyotl De Calle Cañon A Calle Narciso Mendoza De Sesenta Y Un Cm De Diam - 142690	142690	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,011,489	\$2,011,489	\$2,011,489	\$1,637,053	\$1,637,053	\$1,637,053	81.39	\$0	Metros lineales	40	0.00	81.39	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO.
MEX16160200715051	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe De Calle Tlaxco A Calle Zitlaltepec - 189433	189433	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$397,230	\$397,230	\$397,230	\$317,784	\$317,784	\$317,784	80.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720215	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Lazaro Cardenas - 181758	181758	México	Texcoco	Tequexquináhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$101,546	\$101,546	\$101,546	\$101,546	\$101,546	\$101,546	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720229	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Huizachal - 185961	185961	México	Texcoco	Montecillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,448,643	\$1,448,643	\$1,448,643	\$1,448,643	\$1,448,643	\$1,448,643	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720393	Construcción De Alumbrado Publico De La Calle Morelos De Circuito Principal A Barranca - 189750	189750	México	Texcoco	Santa María Tecuanulico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$544,092	\$544,092	\$544,092	98.93	\$0	Otros	130	100.00	98.93	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725775	Suministro De Material Para La Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Hortencias - 181051	181051	México	Texcoco	Tequexquináhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$86,875	\$86,875	\$86,875	\$86,875	\$86,875	\$86,875	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725776	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Crisantemos - 181716	181716	México	Texcoco	Tequexquináhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$59,920	\$59,920	\$59,920	\$59,920	\$59,920	\$59,920	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725777	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Bosques - 185559	185559	México	Texcoco	Tequexquináhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$270,270	\$270,270	\$270,270	\$270,270	\$270,270	\$270,270	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725951	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Capoltilta De Calle Tziancin A Calle Tepetzapoltitla - 189600	189600	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$693,496	\$693,496	\$693,496	\$554,797	\$554,797	\$554,797	80.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778032	Construcción De Sistema De Captación De Aguas Pluviales En La Calle Dieciséis De Septiembre - 281270	281270	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778033	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Xicotencatl Entre Las Calles Guadalupe Victoria Y Xicotencatl - 282272	282272	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$279,500	\$279,500	\$279,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778034	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Cerrada De Via Lago - 273169	273169	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	\$34,000	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778035	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Hidalgo - 264019	264019	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - EJECUTAR: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300778036	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Lázaro Cárdenas - 256364	256364	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778037	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Cerrada Niños Héroes - 257445	257445	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778038	Entubamiento De Aguas Residuales En La Calle Francisco I Madero - 244657	244657	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$111,644	\$111,644	\$111,644	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778045	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Fray Pedro De Gante Entre Carretera Federal Lecheria Los Reyes Y Camino Tres Picos - 277841	277841	México	Texcoco	La Magdalena Panoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,309,736	\$1,309,736	\$1,309,736	\$1,309,736	\$1,309,736	\$1,309,736	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778053	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Vecinal De Av Ursulo Galvan A Calle Emiliano Zapata - 191390	191390	México	Texcoco	Colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,935,830	\$1,935,830	\$1,935,830	\$1,355,081	\$1,355,081	\$1,355,081	70.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778059	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Fluvial Reposición De Firme De Concreto Y Rehabilitación De Aulas En La Esc Prim Gral Ignacio Zaragoza - 257038	257038	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,820,347	\$1,820,347	\$1,820,347	\$1,455,729	\$1,455,729	\$1,455,729	79.97	\$0	Otros	200	100.00	79.97	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778060	Construcción De Línea De Conducción De Agua Pluvial A Cielo Abierto En Acceso A La Comunidad - 256697	256697	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,622,000	\$1,622,000	\$1,622,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,239	100.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO. / Física: OBRAS EN PROCESO. / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778061	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Núcleo Sanitario En El Jardín De Niños Alexander Graham Bell - 247758	247758	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,231,627	\$1,231,627	\$1,231,627	\$1,231,627	\$1,231,627	\$1,231,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778073	Construcción De Red De Agua Potable De Calle Los Manantiales A Calle Juana De Asbaje - 204512	204512	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$719,997	\$719,997	\$719,997	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRAS TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300778074	Suministro De Materiales Para Pavimentación Hidráulica Cunetas Y Banquetas De Calle Latino Entre Calle Los Manantiales Y Juana De Asbaje - 204710	204710	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$366,322	\$366,322	\$366,322	\$366,322	\$366,322	\$366,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRAS TERMINADA / Registrado: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778088	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Teléfono Y Nezahuacoyotl - 247675	247675	México	Texcoco	San Miguel Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$346,654	\$346,654	\$346,654	69.33	\$0	Metros lineales	50	100.00	69.33	Financiera: / Físico: OBRAS EN PROCESO / Registrado: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX161603007780601	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle Cantera - 268265	268265	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$374,723	\$374,723	\$374,723	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774081	Construcción De Electrificación En Calle Noche Buena - 294038	294038	México	Tiangustenco	Santiago Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,287	\$588,287	98.05	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774082	Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial - 262589	262589	México	Tiangustenco	Santiago Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$833,536	\$833,536	\$833,536	\$833,536	\$833,126	\$833,126	99.95	\$0	Otros	2,933	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774087	Construcción De Red De Agua Pótale En Libramiento Ahuatencosan Bartolo Del Progreso - 356233	356233	México	Tiangustenco	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$397,703	\$397,703	\$397,703	\$397,703	\$390,820	\$390,820	98.27	\$0	Metros lineales	745	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774088	Construcción De Electrificación En Calle Isabel La Católica - 293885	293885	México	Tiangustenco	Antlantlacpac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$637,000	\$637,000	\$637,000	\$637,000	\$624,649	\$624,649	98.06	\$0	Otros	719	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774091	Construcción De Electrificación En Calle Isidro Fabela - 354547	354547	México	Tiangustenco	Tlaminca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$637,000	\$637,000	\$637,000	\$637,000	\$624,649	\$624,649	98.06	\$0	Otros	1,007	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774092	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Diferentes Calles - 232547	232547	México	Tiangustenco	La Magdalena de los Reyes (La Magdalena)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$312,018	\$312,018	\$312,018	\$312,018	\$311,856	\$311,856	99.95	\$0	Metros lineales	1,402	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200646817	Ampliación Y Mejoramiento De La Carretera Ec.Km.5.8 De La Carretera Timilpan- Pathe A La Tercera Manzana De Zaragoza Del Km 0 00 Al 1 800, T - 72028	72028	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$598,960	\$598,960	\$598,960	\$598,960	\$598,960	\$598,960	100.00	\$0	Otros	560	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649242	Rehabilitación De Camino Rural De Barrio Hidalgo A El Palmito - 58999	58999	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$188,138	\$188,137	\$188,137	\$188,137	\$188,137	\$188,137	100.00	\$0	Otros	1,080	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649243	Rehabilitación De Caminos En San Nicolás - 64872	64872	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$51,700	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	96.71	\$0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651648	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Ira Etapa - 58937	58937	México	Timilpan	Primera Manzana de Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$775,242	\$775,242	\$775,242	\$775,242	\$775,242	\$775,242	100.00	\$0	Metros lineales	403	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656327	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Localidades De Primera Manzana Y Tercera Manzana De Zaragoza Etapa 2 De 2 - 71930	71930	México	Timilpan	Primera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$149,162	\$149,162	\$149,162	\$149,162	\$149,162	\$149,162	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661287	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Barrio Ocampo - 71992	71992	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	511	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687450	Apoyo Al Programa De Escuelas Dignas Instalación De Un Modulo De Sanitarios Especial Para Alumnos Con Capacidades Diferentes En Esc Primar - 161161	161161	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$4,000	\$3,999	\$3,999	\$3,999	\$3,999	\$3,999	99.99	\$0	Piezas	97	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774094	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Pluvial En Barrio Ili Primera Etapa - 330142	330142	México	Timilpan	San Antonio Yondejé (Yondejé)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$293,626	\$293,626	\$293,626	\$293,626	\$293,626	\$293,626	100.00	\$0	Metros lineales	966	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOM: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774095	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Santiagoito Maxd - 239304	239304	México	Timilpan	Santiagoito Maxdá	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,809,251	\$1,809,251	\$1,809,251	\$1,809,251	\$1,809,251	\$1,809,251	100.00	\$0	Metros lineales	3,300	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658863	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria Narciso Mendoza - 46746	46746	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$52,571	\$52,571	\$52,571	\$52,571	\$52,571	\$52,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	301	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774132	Construcción De Cuartos Dormitorio - 248768	248768	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,350	\$74,350	\$74,350	\$74,350	\$74,350	\$74,350	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774133	Construcción De Cuartos Dormitorio - 248221	248221	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$577,084	\$577,084	\$577,084	\$577,084	\$577,084	\$577,084	100.00	\$0	Vivienda	95	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774134	Construcción De Cuartos Dormitorio - 246747	246747	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,098	\$37,098	\$37,098	\$37,098	\$37,098	\$37,098	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774135	Construcción De Cuartos Dormitorio - 248368	248368	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$594,801	\$594,801	\$594,801	\$594,801	\$594,801	\$594,801	100.00	\$0	Vivienda	69	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774136	Construcción De Cuartos Dormitorio - 246825	246825	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,175	\$37,175	\$37,175	\$37,175	\$37,175	\$37,175	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774137	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244396	244396	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774138	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244118	244118	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,294	\$111,294	\$111,294	\$111,294	\$111,294	\$111,294	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774139	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244432	244432	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774140	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244355	244355	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774141	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244565	244565	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774142	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244489	244489	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774143	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244208	244208	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,294	\$111,294	\$111,294	\$111,294	\$111,294	\$111,294	100.00	\$0	Vivienda	17	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774144	Construcción De Cuartos Dormitorio - 243848	243848	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$658,974	\$658,974	\$658,974	\$658,974	\$658,974	\$658,974	100.00	\$0	Vivienda	52	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774145	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244580	244580	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	\$74,195	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774146	Construcción De Cuartos Dormitorio - 244012	244012	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$185,489	\$185,489	\$185,489	\$185,489	\$185,489	\$185,489	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774147	Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Miguel Salinas - 223065	223065	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$153,693	\$153,693	\$153,693	\$153,693	\$153,693	\$153,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	169	100.00	50.65	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774148	Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Jaime Torres Bodet - 226349	226349	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$234,930	\$234,930	\$234,930	\$234,930	\$234,930	\$234,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774149	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria Silvestre Revueltas - 226268	226268	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$221,815	\$221,815	\$221,815	\$221,815	\$221,815	\$221,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774151	Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ford - 223662	223662	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	\$459,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774152	Construcción De Cuartos Dormitorio - 216968	216968	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,563	\$38,563	\$38,563	\$38,563	\$38,563	\$38,563	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	31.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774155	Construcción De Cuartos Dormitorio - 217625	217625	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	\$126,488	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774156	Construcción De Cuartos Dormitorio - 217055	217055	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$77,126	\$77,126	\$77,126	\$77,126	\$77,126	\$77,126	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774168	Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Carlos Hank Gonzalez - 204195	204195	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$574,766	\$574,766	\$574,766	\$574,766	\$574,766	\$574,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,478	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774172	Adquisición Y Modernización De Computadoras De Escritorio Y Plotter - 201539	201539	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$621,666	\$621,666	\$621,666	\$621,666	\$621,666	\$621,666	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros:
MEX16160300774173	Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jose Vasconcelos Yo Ricardo Flores Magon - 193657	193657	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$598,642	\$598,642	\$598,642	\$598,642	\$598,642	\$598,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,160	100.00	50.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774175	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Bartolo Naucalpan De La Calle Oztolopan A Limite De Calle - 193317	193317	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA A DE BAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$305,250	\$305,250	\$305,250	\$305,250	\$305,250	\$305,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,605	100.00	5.00	Financiera / Física / Registros:

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774178	Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Aquiles Serdan - 226163	226163	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$308,614	\$308,614	\$308,614	\$308,614	\$308,614	\$308,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774180	Construcción De Cuartos Dormitorio - 217122	217122	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,282	\$19,282	\$19,282	\$19,282	\$19,282	\$19,282	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774181	Construcción De Cuartos Dormitorio - 216564	216564	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$765,362	\$765,362	\$765,362	\$765,362	\$765,362	\$765,362	100.00	\$0	Vivienda	183	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774182	Construcción De Cuartos Dormitorio - 217235	217235	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,282	\$19,282	\$19,282	\$19,282	\$19,282	\$19,282	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774183	Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José Martí - 204533	204533	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$327,900	\$327,900	\$327,900	\$327,900	\$327,900	\$327,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774184	Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Juana De Asbaje - 203940	203940	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2016		\$636,929	\$636,929	\$636,929	\$636,929	\$636,929	\$636,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	50.00	Financiera / Física / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644411	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Chitláhuac, Santa Ana Tlapaltitlán - 73677	73677	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644412	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Melchor Ocampo Y Lazaro Cardenas, San Cristóbal Huichochitlán - 73859	73859	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644415	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Paseo De La Luz, De La Calle Guadalupe Victoria A La Calle Melchor Ocampo. - 62401	62401	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,851,165	\$1,851,165	\$1,851,165	\$1,850,189	\$1,850,189	\$1,850,189	99.95	\$0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE A MARZO 2017 / Física: CON COSTE A MARZO 2017 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200644416	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ignacio Allende Entre Juan Escutia Y Sor Juana Inés De La Cruz En La Constitución Totolte - 73566	73566	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644417	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Felipe Villanueva, Barrio De La Concepción En Barrio De La Concepción De San Andrés Cuex - 73578	73578	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$480,800	\$480,800	\$480,800	\$480,800	\$480,800	\$480,800	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644418	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55646	55646	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$26,112	\$26,112	\$26,112	41.10	\$0	Otros	90	100.00	80.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644419	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55771	55771	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$180,330	\$180,330	\$180,330	\$74,478	\$74,478	\$74,478	41.30	\$0	Otros	246	100.00	50.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644420	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez Y Juan Fernández Albarrán Del Barrio La Canaleja En San Mateo Otzacatipan - 73447	73447	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644423	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Aquiles Serdán En San Diego Linares De San Pablo Autopan - 74326	74326	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644424	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Moctezuma, Entre 5 De Febrero Y Nezahualcóyotl, Barrio De Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan - 73666	73666	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$121,600	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644428	Construcción De Fechado En Área De Educación Física En La Escuela Primaria Profesor Francisco Estrada, Tlachaloya . - 57041	57041	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,079,291	\$1,079,291	\$1,079,291	99.84	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200646824	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Prolongación República Del Salvador - 62118	62118	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,710,764	\$1,710,764	\$1,710,764	\$1,709,623	\$1,709,623	\$1,709,623	99.93	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / REGISTRO: SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200646826	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Luis Coto Y Maldonado, Santa Ana Tlapaltitlan. - 57137	57137	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,079,821	\$1,079,821	\$1,079,821	99.88	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	99.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / REGISTRO: SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200646832	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 13 De Agosto Y 15 Agosto De La Colonia Guadalupe En San Juan Tilapa - 73427	73427	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: EJECUTADA CON COMPARTICIPACIÓN / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: EJECUTADA CON COMPARTICIPACIÓN / REGISTRO: SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200646834	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Xocotitla, Entre La Calle Paseo Otzacatipan Y La Calle Melchor Ocampo. - 62233	62233	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,412,918	\$1,412,918	\$1,412,918	\$1,411,127	\$1,411,127	\$1,411,127	99.87	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / REGISTRO: SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200646835	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Calle, Insurgentes, De La Calle Vicente De La Guerrero Y La Calle Juan Fernandez Albarrán - 62671	62671	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,767,592	\$2,767,592	\$2,767,592	99.98	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: EJECUTADA CON COMPARTICIPACIÓN / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: EJECUTADA CON COMPARTICIPACIÓN / REGISTRO: SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200646836	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada 16 De Septiembre, San Diego Linares Autopan - 74190	74190	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: EJECUTADA CON COMPARTICIPACIÓN / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: EJECUTADA CON COMPARTICIPACIÓN / REGISTRO: SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200649251	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan Escutia Entre Miguel Hidalgo Y Benito Juárez La Constitución Totoltepec - 73748	73748	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: EJECUTADA CON COMPARTICIPACIÓN / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: EJECUTADA CON COMPARTICIPACIÓN / REGISTRO: SISTEMAS PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200649252	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan Escutia Entre Ignacio Allende Y Miguel Hidalgo En La Constitución Totoltepec - 73743	73743	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200649254	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Isabel La Católica (O Josefa Ortiz) San Andrés Cuexcontitlán - 73756	73756	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200649255	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55688	55688	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$790,641	\$790,641	\$790,641	\$319,888	\$319,888	\$319,888	40.46	\$0	Otros	1,120	100.00	80.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200649256	Mejoramiento Del Alumbrado En San Diego De Los Padres Secc 5b - 55809	55809	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$871,883	\$871,883	\$871,883	\$354,913	\$354,913	\$354,913	40.71	\$0	Otros	1,196	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200649259	Construcción Preescolar (Comedores Escolares), En El Jardín De Niños Benito Juárez, San Mateo Oztacatipan. - 57191	57191	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,862	\$1,049,862	\$1,049,862	99.99	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200649261	Mejoramiento De Centro De Salud La Laguna, Ubicado En Calle 5 De Mayo S/N, Barrio De Jesús Segunda Sección. - 57949	57949	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,810	\$599,810	\$599,810	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,404	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200651659	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Felipe Chavez En Santa Ana Tlapatitlán - 73689	73689	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200651660	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Independencia, Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Libertad. - 62166	62166	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$931,501	\$931,501	\$931,501	\$930,724	\$930,724	\$930,724	99.92	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200651661	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Felipe Villanueva, San Lorenzo Tepaltitlan. - 57107	57107	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,078,954	\$1,078,954	\$1,078,954	99.80	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651662	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Belisario Domínguez Y Miguel Hidalgo En La Constitución Totoltepec De San Pedro Totoltepec - 73555	73555	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651663	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Continuación De Quetzalototol, Ejido De La Y, San Andrés Cuexcontitlán - 73785	73785	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Primero De Mayo Entre Gustavo Baz Y Miguel Hidalgo, San Andrés Cuexcontitlán - 73774	73774	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651666	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Alvaro Obregón Entre Benito Juárez Y Heroes De La Independencia, San Cayetano De Morelos - 73851	73851	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651667	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Sebastian Lerdo De Tejada Y Miguel Hidalgo En San Cayetano De Morelos - 73846	73846	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651668	Mejoramiento Del Alumbrado En San Marcos Yachihualtepec - 55392	55392	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,406	\$348,406	\$348,406	\$145,607	\$145,607	\$145,607	41.79	\$0	Otros	440	100.00	50.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200651670	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco I. Madero (La Magdalena), De Calle Benito Juárez A La Calle José Má Morelos. - 62353	62353	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$342,854	\$342,854	\$342,854	\$342,341	\$342,341	\$342,341	99.85	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200653980	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 2 De Marzo, De La Calle Melchor Ocampo A 450 M Hacia El Poniente. - 61974	61974	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,224,834	\$2,224,834	\$2,224,834	\$2,223,908	\$2,223,908	\$2,223,908	99.96	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200653981	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55676	55676	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$148,245	\$148,245	\$148,245	\$60,084	\$60,084	\$60,084	40.53	\$0	Otros	210	100.00	80.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200653982	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55753	55753	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$401,142	\$401,142	\$401,142	\$166,151	\$166,151	\$166,151	41.42	\$0	Otros	546	100.00	50.00	Financiera: CON COSTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON COSTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registro:
MEX16160200653983	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55736	55736	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$147,208	\$147,208	\$147,208	\$60,890	\$60,890	\$60,890	41.36	\$0	Otros	200	100.00	50.00	Financiera: CON COSTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON COSTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200653986	Mejoramiento Del Alumbrado En San Juan Tilapa - 55465	55465	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$618,299	\$618,299	\$618,299	\$253,533	\$253,533	\$253,533	41.00	\$0	Otros	836	100.00	50.00	Financiera: CON COSTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON COSTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200653987	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle San Jerónimo Entre José Luis Aíamo En Barrio De Jesús 2a. Sección De San Pablo Autopan - 73592	73592	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$186,343	\$186,343	\$186,343	\$186,343	\$186,343	\$186,343	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA EJECUCION CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA EJECUCION CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200653988	Mejoramiento Del Centro De Salud Del Barrio De Jesus Primera Sección, Ubicado En Calle Ignacio Lopez Rayón, San Pablo Autopan - 57901	57901	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200656342	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco Javier Mina, De Calle 5 De Mayo A Calle Puerto Escondido. - 62548	62548	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$685,490	\$685,490	\$685,490	\$685,465	\$685,465	\$685,465	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO DEL 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO DEL 2017 / Registro: SIETRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656344	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Sin Nombre Entre Villada Y Correidora San Andrés Cuexcontitlán - 73761	73761	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SIETRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656345	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan De La Barrera San Andrés Cuexcontitlán - 73821	73821	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	100.00	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SIETRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656347	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55706	55706	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$596,510	\$596,510	\$596,510	\$241,283	\$241,283	\$241,283	40.45	\$0	Otros	846	100.00	80.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 DE PROCESO / Física: CON CORTE A MARZO 2017 DE PROCESO / Registro: SIETRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656349	Mejoramiento Del Alumbrado En San Juan Tilapa - 55574	55574	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$55,536	\$55,536	\$55,536	\$22,842	\$22,842	\$22,842	41.13	\$0	Otros	76	100.00	50.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 DE PROCESO / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 DE PROCESO / Registro: SIETRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656350	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, San Mateo Oztzacatipan. - 57377	57377	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,625	\$1,049,625	\$1,049,625	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,275	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SIETRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656351	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada De Morelos En Barrio De Jesús La Sección De San Pablo Autopan - 73672	73672	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SIETRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656352	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata Entre Luis Donaldo Colosio Y Rafael Vilchis Arevalo, Pueblo Nuevo I, San - 73826	73826	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SIETRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200658877	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Privada Benito Juárez Entre Benito Juárez Y Arboledas En Capultitlán - 73607	73607	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658878	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Melchor Ocampo, Panamá En Barrio La Concepción De San Cristóbal Huichochitlán - 73662	73662	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658880	Construcción Preescolar (Comedores Escolares), En El Jardín De Niños Felipe Villanueva, San Lorenzo Tepaltitlán. - 57355	57355	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,190	\$1,047,190	\$1,047,190	99.73	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658881	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Prolongación Isidro Fabela Del Cerrillo Vista Hermosa - 74217	74217	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658882	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Juan De La Barrera Entre Emiliano Zapata Y Emiliano Zapata De La Constitución Totoltepec - 73549	73549	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658883	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Privada Primavera, San Andrés Cuexcontitlán - 73740	73740	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658884	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55667	55667	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$201,190	\$201,190	\$201,190	\$81,674	\$81,674	\$81,674	40.60	\$0	Otros	286	100.00	80.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Física: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658885	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata Entre Benito Juárez Y Heroes De La Independencia, San Cayetano De Morelos - 73841	73841	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200658889	Construcción Deguarniciones Y Banquetas De La Calle Insurgentes, Entre La Calle Vicente Guerrero Y La Calle Juan Fernandez Albarrán . - 62455	62455	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$154,212	\$154,212	\$154,212	\$150,962	\$150,962	\$150,962	97.89	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658890	Construcción Secundaria (Comedores Escolares), Escuela 138 Generalísimo José Ma. Morelos, San Mateo Otzacatipan. - 57413	57413	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,625	\$1,049,625	\$1,049,625	99.96	\$0	Metros Cuadrados	687	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658893	Mejoramiento Del Alumbrado En San Miguel Totoltepec - 55599	55599	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,327,069	\$1,327,069	\$1,327,069	\$536,496	\$536,496	\$536,496	40.43	\$0	Otros	1,860	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / FÍSICA: CON CORTE A MARZO 2017 EN PROCESO / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661307	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Tierra Y Libertad, Entre Sonora Y Vicente Guerrero En Barrio De San Gabriel De San Cristo - 73616	73616	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: ELECTRICIDAD CON COOPERACION / FÍSICA: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: ELECTRICIDAD CON COOPERACION / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661308	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Río Hondo El Cerrillo Vista Hermosa - 73803	73803	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661310	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Corregidora San Andrés Cuexcontitlán - 73770	73770	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: ELECTRICIDAD CON COOPERACION / FÍSICA: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: ELECTRICIDAD CON COOPERACION / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661311	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Prolongación Independencia, San Andrés Cuexcontitlán - 73759	73759	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: ELECTRICIDAD CON COOPERACION / FÍSICA: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OTRA: ELECTRICIDAD CON COOPERACION / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661312	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 5 De Mayo, A Partir De La Calle Melchor Ocampo, 380 M. - 62007	62007	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,885,840	\$1,885,840	\$1,885,840	\$1,833,548	\$1,833,548	\$1,833,548	97.23	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registrado SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200661313	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primavera, A Partir De La Calle Melchor Ocampo Hacia El Oriente, 115 M. - 62066	62066	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,767,592	\$2,767,592	\$2,767,592	99.98	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661317	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Francisco I. Madero, San Mateo Oztzacatipan. - 57389	57389	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,609	\$1,047,609	\$1,047,609	99.77	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661318	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada De Manuel Buendía Tellez Giron, Barrio De Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan - 73519	73519	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$190,262	\$190,262	\$190,262	\$190,262	\$190,262	\$190,262	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661319	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz, Barrio De Santa Cruz 2a Seccion En San Pablo Autopan - 73854	73854	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661321	Mejoramiento Del Centro De Salud En Santiago Tlacotepec, Ubicado En Calle Cuahutémoc No. 100. - 57461	57461	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,936	\$599,936	\$599,936	99.99	\$0	Metros Cuadrados	13,561	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687459	Drenaje Sanitario Unidad Territorial Básica Niños Heroes - 122082	122082	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,986,309	\$1,986,309	\$1,986,309	99.32	\$0	Metros lineales	589	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687460	Ampliación De Drenaje Calle Venustiano Carranza Entre Isidro Fabela Y Rayón - 122222	122222	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,811	\$1,499,811	\$1,499,811	99.99	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687468	Reperforación Del Pozo San Mateo Oztzacatipan - 122040	122040	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,455,804	\$7,455,804	\$7,455,804	99.41	\$0	Otros	9,049	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registros: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687469	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Guadalupe Victoria Entre Guerrero Y Miguel Hidalgo, Barrio De Canaleja, San Mateo Oztzacatipán - 80019	80019	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$156,096	\$156,096	\$156,096	\$156,096	\$156,096	\$156,096	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200687470	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 12 De Diciembre, Puente 1, San Mateo Oztzacatipán - 80062	80062	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,870	\$128,870	\$128,870	\$128,870	\$128,870	\$128,870	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200687473	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Arteaga, San Pablo Autopan - 80163	80163	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,643	\$210,643	\$210,643	\$210,643	\$210,643	\$210,643	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200692980	Modernización De La Tesorería - 185494	185494	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,093,212	\$1,093,212	\$1,093,212	\$1,082,203	\$1,082,203	\$1,082,203	98.99	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: 1082202.78 / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200692988	Circuitos De Red De Distribución - 122055	122055	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,889	\$1,499,889	\$1,499,889	99.99	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200692989	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Insuperables, La Crespa, San Mateo Oztzacatipán - 80299	80299	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200692991	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Niños Heroes, Santa María Tlachaloytita, San Pablo Autopan - 79945	79945	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200692992	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Servando López, Pueblo Nuevo II, San Pablo Autopan - 79647	79647	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200692994	Perforación Del Pozo San Miguel Totoltepec - 122031	122031	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,495,927	\$3,495,927	\$3,495,927	99.88	\$0	Otros	5,471	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / FÍSICA: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / REGISTRO: SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693156	Drenaje Sanitario La Loma Cuexcontitlán - 122089	122089	México	Toluca	La Loma Cuexcontitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,990	\$996,990	\$996,990	99.70	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698400	Modernización De La Tesorería - 185600	185600	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$406,077	\$406,077	\$406,077	\$401,994	\$401,994	\$401,994	98.99	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698402	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez Entre Fernando Montes De Oca Y Benito Juárez La Constitucion Totoltepec, - 79869	79869	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$172,088	\$172,088	\$172,088	\$172,088	\$172,088	\$172,088	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698406	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Gómez Farias Entre Constituyentes Y Gomez Farias, San Pablo Autopan - 80060	80060	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$168,104	\$168,104	\$168,104	\$168,104	\$168,104	\$168,104	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703898	Modernización De La Tesorería - 185721	185721	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$112,504	\$112,504	\$112,504	\$111,381	\$111,381	\$111,381	99.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704044	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Nicolas Bravo Y Manuel Alas San Carlos Autopan - 122069	122069	México	Toluca	Barrio Bordo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,208	\$1,999,208	\$1,999,208	99.96	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709393	Modernización De La Tesorería - 185801	185801	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$99,554	\$99,554	\$99,554	\$98,559	\$98,559	\$98,559	99.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709394	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Juan Escutia Entre Moctezuma, La Crespa, San Mateo Oztzacatipan - 79506	79506	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200714701	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Jalisco Entre Baja California Sur Y Efraín González,Jicaltepec Cuxcontitlán, San Andres - 79751	79751	México	Toluca	Jicaltepec Cuxcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$136,884	\$136,884	\$136,884	\$136,884	\$136,884	\$136,884	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200720042	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Instituto Literario, San Jose Guadalupe Oztacatipan, San Mateo Oztacatipan - 79877	79877	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725601	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Felipe Angeles, La Crespa, San Mateo Oztacatipan - 80215	80215	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$169,200	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725602	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez, San Jose Guadalupe Oztacatipan, San Mateo Oztacatipan - 79812	79812	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$218,508	\$218,508	\$218,508	\$218,508	\$218,508	\$218,508	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160200725746	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Revolución, Barrio De Jesús Primera Sección, San Pablo Autopan - 80159	80159	México	Toluca	Barrio de Jesús Fracción Primera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774280	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Paulo Freire San Cristóbal Huichochitlan - 354234	354234	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774286	Construcción De Piso Firme En Francisco Murguía - 337522	337522	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,854	\$9,854	\$9,854	\$9,854	\$9,854	\$9,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774292	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle De Los Angeles Colonia Buenavista Santa Ana Tlapatlitan - 277692	277692	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774294	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 257317	257317	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$889,604	\$889,604	\$889,604	\$888,905	\$888,905	\$888,905	99.92	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774295	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 257354	257354	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,145,818	\$2,145,818	\$2,145,818	\$2,145,011	\$2,145,011	\$2,145,011	99.96	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774301	Construcción De Comedor Comunitario En Calixtlahuaca - 315359	315359	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,625	\$1,049,625	\$1,049,625	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774302	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca - 337478	337478	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,531	\$18,531	\$18,531	\$18,531	\$18,531	\$18,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774305	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 336386	336386	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$849,361	\$849,361	\$849,361	\$849,361	\$849,361	\$849,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774311	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Tamulipas Y O Zacatecas Jicaltepec Cuexcontitlan - 247454	247454	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774312	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Coahuila Jicaltepec Cuexcontitlan - 247451	247451	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774313	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Guerrero Jicaltepec Cuexcontitlan - 247441	247441	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774314	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Primero De Mayo Jicaltepec Cuexcontitlan - 247436	247436	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$103,473	\$103,473	\$103,473	\$103,473	\$103,473	\$103,473	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774329	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Acolman San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247374	247374	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774330	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Huixquilucan San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247304	247304	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774331	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ocoyoacac San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247233	247233	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774332	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Apaxco San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247274	247274	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774333	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Sultepec San Diego De Los Padres Cuexcontitlán Sección Cinco B - 247329	247329	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$38,802	\$38,802	\$38,802	\$38,802	\$38,802	\$38,802	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774334	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ecatzingo San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247192	247192	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774335	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Capulhuac San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 246915	246915	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2017, OBRERA CON RECURSO DEL / Fisica: CON CORTE A MARZO 2017, OBRERA CON RECURSO DEL / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774336	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada De Ixtlahuaca San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247014	247014	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA CON RECURSO COI,OPTA,MUNICIPAL / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA CON RECURSO COI,OPTA,MUNICIPAL / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
MEX16160300774337	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Nuevo León San Diego Linares Autopan San Pablo Autopan - 277754	277754	México	Toluca	San Diego Linares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 OBRERA EJECUTADA CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774340	Construcción De Piso Firme En San Juan Tilapa - 337389	337389	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,055	\$83,055	\$83,055	\$83,055	\$83,055	\$83,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774344	Mejoramiento De Centro De Salud De La Subdelegación Sebastián Lerdo De Tejada - 351767	351767	México	Toluca	San Martín Tultepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$1,021,178	\$1,021,178	\$1,021,178	\$1,021,178	\$1,021,178	\$1,021,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,677	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774346	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztacatipan - 347364	347364	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$424,427	\$424,427	\$424,427	\$424,427	\$424,427	\$424,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774347	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztacatipan - 336316	336316	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,108,020	\$1,108,020	\$1,108,020	\$1,108,020	\$1,108,020	\$1,108,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774349	Construcción De Comedor Comunitario Crespa Floresta San Mateo Oztacatipan - 311035	311035	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,542	\$1,047,542	\$1,047,542	99.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774351	Construcción De Comedor Comunitario En San Mateo Oztacatipan - 315412	315412	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774352	Mejoramiento Del Centro De Salud Segunda Etapa De San Nicolás Tolentino - 299243	299243	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,232	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774356	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Isabel La Católica Entre La Calle Cinco De Mayo Y La Calle Cedros - 358631	358631	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$586,683	\$586,683	\$586,683	\$575,647	\$575,647	\$575,647	98.12	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774357	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 352483	352483	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,124,770	\$3,124,770	\$3,124,770	\$3,124,770	\$3,124,770	\$3,124,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774359	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 347089	347089	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,543,644	\$1,543,644	\$1,543,644	\$1,543,644	\$1,543,644	\$1,543,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774361	Construcción De Comedor Comunitario En San Pablo Autopan - 315021	315021	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,942	\$1,049,942	\$1,049,942	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774362	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Jose Luis Alamo San Pablo Autopan - 277834	277834	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$254,400	\$254,400	\$254,400	\$254,400	\$254,400	\$254,400	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774367	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec - 347310	347310	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,736,187	\$1,736,187	\$1,736,187	\$1,736,187	\$1,736,187	\$1,736,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774368	Construcción De Comedor Comunitario San Pedro Totoltepec - 312541	312541	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,986,309	\$1,986,309	\$1,986,309	99.32	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774369	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec - 336547	336547	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,051,975	\$2,051,975	\$2,051,975	\$2,051,975	\$2,051,975	\$2,051,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774371	Construcción De Comedor Comunitario En Tecaxic - 315283	315283	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,625	\$1,049,625	\$1,049,625	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE A MARZO 2017 / Física: CON COSTE A MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774379	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya Segunda - 347203	347203	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$592,667	\$592,667	\$592,667	\$592,667	\$592,667	\$592,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774380	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya - 347163	347163	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$286,045	\$286,045	\$286,045	\$286,045	\$286,045	\$286,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774383	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya Segunda Sección - 336190	336190	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,397,715	\$1,397,715	\$1,397,715	\$1,397,715	\$1,397,715	\$1,397,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Física: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774384	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle La Candelaria San Carlos Autopan - 247475	247475	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$90,539	\$90,539	\$90,539	\$90,539	\$90,539	\$90,539	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Físico: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774385	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Emiliano Zapata - 247473	247473	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Físico: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774390	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Avenida Toluca Y Lázaro Cárdenas Jicaltepec Autopan - 247456	247456	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Físico: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774391	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Dieciocho De Enero Jicaltepec Autopan - 247465	247465	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	100.00	\$0	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Físico: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774392	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Oqueles O Rio Tejalpa - 247464	247464	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$84,072	\$84,072	\$84,072	\$84,072	\$84,072	\$84,072	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Físico: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774393	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Veinticuatro De Febrero Jicaltepec Autopan - 247460	247460	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Físico: CON COSTE AL MES DE MARZO OBRAS EJECUTADAS CON COMPARTICIPACION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777040	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Matlazincas Y Benito Juárez - 246694	246694	México	Toluca	La Loma Cuexcontitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$97,005	\$97,005	\$97,005	\$97,005	\$97,005	\$97,005	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS COMPROBADAS DEL OPT.MUNICIPAL / Físico: CON COSTE AL MES DE MARZO 2017 OBRAS COMPROBADAS DEL OPT.MUNICIPAL / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703904	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Of No 0727 Cuahutemoc - 105407	105407	México	Tonatico	La Audiencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Educación	En Ejecución	2016		\$414,433	\$414,433	\$414,433	\$373,454	\$373,454	\$373,454	90.11	\$0	Metros Cuadrados	398	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774394	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Náuticos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 356469	356469	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$18,167	\$18,167	\$18,167	\$10,000	\$10,000	\$10,000	55.05	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774395	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 356069	356069	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$98,834	\$98,834	\$98,834	\$98,834	\$98,834	\$98,834	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774396	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 356377	356377	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774397	Ampliación De Electrificación De La Comunidad Segunda Etapa - 308677	308677	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$280,033	\$280,033	\$280,033	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774398	Ampliación De Electrificación En La Comunidad Del Trapiche Parte Norte - 308539	308539	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$393,891	\$393,891	\$393,891	\$117,745	\$117,745	\$117,745	29.89	\$0	Otros	40	100.00	30.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774399	Construcción De Red De Drenaje De La Calle Prolongación Alfredo Del Mazo Al Salto El Cerrito - 311131	311131	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$227,471	\$227,471	\$227,471	\$225,736	\$225,736	\$225,736	99.24	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774400	Adquisición De Equipo De Computo - 225571	225571	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774401	Ampliación De Electrificación De La Calles Aledañas Al Panteón Municipal - 211405	211405	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774402	Ampliación De Electrificación De La Calle Rafael Rea Serrano - 211355	211355	México	Tonatico	La Puerta de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$233,434	\$233,434	\$233,434	83.37	\$0	Otros	29	100.00	80.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774403	Ampliación De Electrificación De La Colonia El Carmen Comunidad Del Terrero - 222414	222414	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$596,383	\$596,383	\$596,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774404	Ampliación De Electrificación De La Calle A Un Costado De La Esc Primaria Henry Ford - 211443	211443	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$585,963	\$585,963	\$585,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registrado: se envia a validar - SISTDMS: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774405	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Segunda Etapa - 222507	222507	México	Tonatico	Tlacopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Educación	En Ejecución	2016		\$693,906	\$693,906	\$693,906	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	303	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774406	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De El Zapote - 222296	222296	México	Tonatico	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$489,609	\$489,609	\$489,609	\$146,281	\$146,281	\$146,281	29.88	\$0	Otros	50	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649263	Construcción (Comedor Escolar) Escuela Primaria Fray Pedro De Gante Clave: 15sept1088, 15sept1448u - 24657	24657	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$945,000	\$46,013	\$46,013	\$46,013	\$46,013	\$46,013	\$46,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774414	Construcción De Drenaje Pluvial Av Prados Sur Tramo De Canal Castera A Calle Rayo - 266123	266123	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,246,292	\$1,273,887	\$4,246,292	\$544,012	\$544,012	\$544,012	12.81	\$0	Metros lineales	21,696	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774770	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296012	296012	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$222,251	\$222,250	\$222,251	\$222,251	\$222,250	\$222,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774771	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295975	295975	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,230	\$34,230	\$34,230	\$34,230	\$34,230	\$34,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774772	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296823	296823	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$87,531	\$87,531	\$87,531	\$87,531	\$87,531	\$87,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774773	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296814	296814	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$359,415	\$359,415	\$359,415	\$359,415	\$359,415	\$359,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774774	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295682	295682	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,115	\$17,115	\$17,115	\$17,115	\$17,115	\$17,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774775	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296792	296792	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,230	\$34,230	\$34,230	\$34,230	\$34,230	\$34,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774776	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295649	295649	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,313	\$8,313	\$8,313	\$8,313	\$8,313	\$8,313	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774777	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296837	296837	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,673	\$25,673	\$25,673	\$25,673	\$25,673	\$25,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774778	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296803	296803	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$118,827	\$118,827	\$118,827	\$118,827	\$118,827	\$118,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	106	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774782	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 299057	299057	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$412,282	\$412,282	\$412,282	\$412,282	\$412,282	\$412,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774783	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 298054	298054	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$239,610	\$239,610	\$239,610	\$239,610	\$239,610	\$239,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774784	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 298148	298148	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$195,600	\$195,600	\$195,600	\$195,600	\$195,600	\$195,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774785	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 298980	298980	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$828,547	\$828,547	\$828,547	\$828,547	\$828,547	\$828,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	161	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774786	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 292631	292631	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$157,484	\$157,484	\$157,484	\$157,484	\$157,484	\$157,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774787	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 297535	297535	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$107,552	\$107,552	\$107,552	\$107,552	\$107,552	\$107,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774789	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295900	295900	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$159,659	\$159,659	\$159,659	\$159,659	\$159,659	\$159,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774790	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 298428	298428	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,083	\$5,083	\$5,083	\$5,083	\$5,083	\$5,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774791	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 298226	298226	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$180,441	\$180,441	\$180,441	\$180,441	\$180,441	\$180,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774792	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295348	295348	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$287,043	\$287,043	\$287,043	\$287,043	\$287,043	\$287,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774793	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296913	296913	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$342,300	\$342,300	\$342,300	\$342,300	\$342,300	\$342,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774794	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 296888	296888	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$179,952	\$179,952	\$179,952	\$179,952	\$179,952	\$179,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774795	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 297936	297936	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$201,224	\$201,224	\$201,224	\$201,224	\$201,224	\$201,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774796	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 298785	298785	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$965,311	\$965,311	\$965,311	\$965,311	\$965,311	\$965,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774797	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto Armado - 299171	299171	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$232,418	\$232,418	\$232,418	\$232,418	\$232,418	\$232,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774798	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293264	293264	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,759	\$57,759	\$57,759	\$57,759	\$57,759	\$57,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774799	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293263	293263	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,884	\$27,884	\$27,884	\$27,884	\$27,884	\$27,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774800	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293262	293262	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$53,112	\$53,112	\$53,112	\$53,112	\$53,112	\$53,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774801	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293261	293261	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,228	\$25,228	\$25,228	\$25,228	\$25,228	\$25,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774802	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293229	293229	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$295,436	\$295,436	\$295,436	\$295,436	\$295,436	\$295,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774803	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293226	293226	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$509,211	\$509,211	\$509,211	\$509,211	\$509,211	\$509,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774804	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293189	293189	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$288,797	\$22,797	\$288,797	\$288,797	\$288,797	\$288,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774805	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293162	293162	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$750,871	\$750,871	\$750,871	\$750,871	\$750,871	\$750,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774806	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293256	293256	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$995,850	\$995,850	\$995,850	\$995,850	\$995,850	\$995,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774807	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293254	293254	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$328,631	\$328,631	\$328,631	\$328,631	\$328,631	\$328,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774808	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293251	293251	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,878,837	\$1,878,837	\$1,878,837	\$1,878,837	\$1,878,837	\$1,878,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	311	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774809	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293221	293221	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774810	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293216	293216	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132,780	\$132,780	\$132,780	\$132,780	\$132,780	\$132,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774811	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293206	293206	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$451,452	\$451,452	\$451,452	\$451,452	\$451,452	\$451,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774812	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 294473	294473	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$541,079	\$541,079	\$541,079	\$541,079	\$541,079	\$541,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774813	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293274	293274	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26,556	\$26,556	\$26,556	\$26,556	\$26,556	\$26,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774814	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293241	293241	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$618,091	\$618,091	\$618,091	\$618,091	\$618,091	\$618,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774815	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 294524	294524	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,248	\$111,248	\$111,248	\$111,248	\$111,248	\$111,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774816	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 293199	293199	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$257,593	\$257,593	\$257,593	\$257,593	\$257,593	\$257,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774817	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 294566	294566	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$268,880	\$268,880	\$268,880	\$268,880	\$268,880	\$268,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774818	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 294905	294905	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,558	\$8,558	\$8,558	\$8,558	\$8,558	\$8,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774819	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 297857	297857	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$188,510	\$188,510	\$188,510	\$188,510	\$188,510	\$188,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774820	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 294630	294630	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$188,265	\$188,265	\$188,265	\$188,265	\$188,265	\$188,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774821	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 294328	294328	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$302,738	\$302,738	\$302,738	\$302,738	\$302,738	\$302,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774822	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 295195	295195	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,878	\$49,878	\$49,878	\$49,878	\$49,878	\$49,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774830	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273576	273576	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,876	\$48,876	\$48,876	\$48,876	\$48,876	\$48,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX16160300774831	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273461	273461	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,780	\$6,780	\$6,780	\$6,780	\$6,780	\$6,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774832	Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminaria Led En La Av Cuauhtemoc Tramo Carretera Chalco Tlahuac A Chimalpain - 280864	280864	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,594,908	\$1,594,908	\$1,594,908	\$1,594,908	\$1,434,502	\$1,434,502	89.94	\$0	Metros lineales	350,000	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774834	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273487	273487	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,098	\$18,098	\$18,098	\$18,098	\$18,098	\$18,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774836	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 270391	270391	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$957,842	\$957,842	\$957,842	\$957,842	\$957,842	\$957,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774837	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273772	273772	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$133,649	\$133,649	\$133,649	\$133,649	\$133,649	\$133,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774838	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 272833	272833	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,435	\$52,435	\$52,435	\$52,435	\$52,435	\$52,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: DISTRO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774839	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273207	273207	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,675	\$57,675	\$57,675	\$57,675	\$57,675	\$57,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774840	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 266479	266479	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$245,889	\$245,889	\$245,889	\$245,889	\$245,889	\$245,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774842	Construccion De Casa De Salud Cerro Del Marques - 266326	266326	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$3,411,075	\$3,411,075	\$3,411,075	\$3,411,075	\$2,246,017	\$2,246,017	65.84	\$0	Metros Cuadrados	5,956	100.00	66.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774843	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 265939	265939	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,461	\$20,461	\$20,461	\$20,461	\$20,461	\$20,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774845	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271752	271752	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,797	\$5,797	\$5,797	\$5,797	\$5,797	\$5,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774846	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271361	271361	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$131,877	\$131,877	\$131,877	\$131,877	\$131,877	\$131,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774847	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271254	271254	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,962	\$45,962	\$45,962	\$45,962	\$45,962	\$45,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774848	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273284	273284	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,638	\$6,638	\$6,638	\$6,638	\$6,638	\$6,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774849	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273044	273044	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$137,447	\$137,447	\$137,447	\$137,447	\$137,447	\$137,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774850	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 265586	265586	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,147	\$35,147	\$35,147	\$35,147	\$35,147	\$35,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774851	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 272470	272470	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52,435	\$52,435	\$52,435	\$52,435	\$52,435	\$52,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774852	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273719	273719	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,501	\$30,501	\$30,501	\$30,501	\$30,501	\$30,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774853	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 270806	270806	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$421,457	\$421,457	\$421,457	\$421,457	\$421,457	\$421,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774854	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271823	271823	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$261,231	\$261,231	\$261,231	\$261,231	\$261,231	\$261,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774855	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271188	271188	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,461	\$33,461	\$33,461	\$33,461	\$33,461	\$33,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774856	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271042	271042	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$616,584	\$616,584	\$616,584	\$616,584	\$616,584	\$616,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774858	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 270899	270899	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,228	\$35,228	\$35,228	\$35,228	\$35,228	\$35,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774859	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271286	271286	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,562	\$13,562	\$13,562	\$13,562	\$13,562	\$13,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774860	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 266789	266789	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,619	\$54,619	\$54,619	\$54,619	\$54,619	\$54,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774861	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271163	271163	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$341,756	\$341,756	\$341,756	\$341,756	\$341,756	\$341,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774862	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271243	271243	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$49,746	\$49,746	\$49,746	\$49,746	\$49,746	\$49,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774863	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 262446	262446	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$216,478	\$216,478	\$216,478	\$216,478	\$216,478	\$216,478	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774864	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 260944	260944	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,394	\$25,394	\$25,394	\$25,394	\$25,394	\$25,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774865	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 261919	261919	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$117,690	\$117,690	\$117,690	\$117,690	\$117,690	\$117,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774866	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 261827	261827	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	\$142,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774870	Construcción De Casa De Salud San Miguel Xico Primera Sección - 266545	266545	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$3,411,075	\$3,411,075	\$3,411,075	\$3,411,075	\$2,246,017	\$2,246,017	65.84	\$0	Metros Cuadrados	6,280	100.00	66.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774871	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 267360	267360	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$113,281	\$113,281	\$113,281	\$113,281	\$113,281	\$113,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774872	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 267196	267196	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$72,578	\$72,578	\$72,578	\$72,578	\$72,578	\$72,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774873	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 266987	266987	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,608	\$23,608	\$23,608	\$23,608	\$23,608	\$23,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774875	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 266961	266961	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,486	\$30,486	\$30,486	\$30,486	\$30,486	\$30,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774879	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 266673	266673	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$124,661	\$124,661	\$124,661	\$124,661	\$124,661	\$124,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774881	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 265013	265013	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,896	\$64,896	\$64,896	\$64,896	\$64,896	\$64,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774882	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 263340	263340	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,575	\$31,575	\$31,575	\$31,575	\$31,575	\$31,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774883	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 263535	263535	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,383	\$15,383	\$15,383	\$15,383	\$15,383	\$15,383	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774885	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 264988	264988	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$253,650	\$253,650	\$253,650	\$253,650	\$253,650	\$253,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774887	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 264939	264939	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,527	\$33,527	\$33,527	\$33,527	\$33,527	\$33,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774888	Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminaria Led En La Av Agricultura Tramo Av Bahía De Todos Los Santos A La Av Mexico - 264897	264897	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$919,824	\$919,824	\$919,824	\$919,824	\$815,539	\$815,539	88.66	\$0	Metros lineales	2,750	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774890	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 267057	267057	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$138,270	\$138,270	\$138,270	\$138,270	\$138,270	\$138,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774891	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 263254	263254	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$16,671	\$16,671	\$16,671	\$16,671	\$16,671	\$16,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774892	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 262231	262231	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$58,144	\$58,144	\$58,144	\$58,144	\$58,144	\$58,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774893	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 262059	262059	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$482,137	\$482,137	\$482,137	\$482,137	\$482,137	\$482,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774895	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 262105	262105	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$134,944	\$134,944	\$134,944	\$134,944	\$134,944	\$134,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774896	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 264720	264720	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$117,995	\$117,995	\$117,995	\$117,995	\$117,995	\$117,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774898	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 264661	264661	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$181,165	\$181,165	\$181,165	\$181,165	\$181,165	\$181,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774903	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 263458	263458	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774905	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 260403	260403	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$96,119	\$96,119	\$96,119	\$96,119	\$96,119	\$96,119	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774906	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 260046	260046	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$127,482	\$127,482	\$127,482	\$127,482	\$127,482	\$127,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774907	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 260371	260371	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$179,140	\$179,140	\$179,140	\$179,140	\$179,140	\$179,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774908	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 260224	260224	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,355	\$20,355	\$20,355	\$20,355	\$20,355	\$20,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774909	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 260198	260198	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	\$62,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774910	Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Puebla Tramo De Calle Agustín Melgar A Calle Coahuila - 262657	262657	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,353,164	\$2,353,164	\$2,353,164	\$2,353,164	\$1,636,825	\$1,636,825	69.56	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	70.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774911	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 260337	260337	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,648	\$33,648	\$33,648	\$33,648	\$33,648	\$33,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774912	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 235794	235794	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,372	\$10,372	\$10,372	\$10,372	\$10,372	\$10,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774913	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231937	231937	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,952	\$33,952	\$33,952	\$33,952	\$33,952	\$33,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774915	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231171	231171	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,731	\$60,731	\$60,731	\$60,731	\$60,731	\$60,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774916	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232690	232690	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,922	\$55,922	\$55,922	\$55,922	\$55,922	\$55,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774917	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232683	232683	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,098	\$18,098	\$18,098	\$18,098	\$18,098	\$18,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774918	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232659	232659	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774919	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232641	232641	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$81,407	\$81,407	\$81,407	\$81,407	\$81,407	\$81,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774920	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232649	232649	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$16,133	\$16,133	\$16,133	\$16,133	\$16,133	\$16,133	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774921	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 222979	222979	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,806	\$33,806	\$33,806	\$33,806	\$33,806	\$33,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774922	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224531	224531	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,924	\$30,924	\$30,924	\$30,924	\$30,924	\$30,924	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774923	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224504	224504	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,565	\$11,565	\$11,565	\$11,565	\$11,565	\$11,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774924	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224457	224457	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,907	\$31,907	\$31,907	\$31,907	\$31,907	\$31,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774925	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224481	224481	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,921	\$18,921	\$18,921	\$18,921	\$18,921	\$18,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774926	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224519	224519	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,265	\$13,265	\$13,265	\$13,265	\$13,265	\$13,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774927	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 233999	233999	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$325,230	\$35,230	\$35,230	\$35,230	\$35,230	\$35,230	10.83	\$0	Metros Cuadrados	53	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774928	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 234140	234140	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,802	\$8,802	\$8,802	\$8,802	\$8,802	\$8,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774929	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 234088	234088	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,584	\$15,584	\$15,584	\$15,584	\$15,584	\$15,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774930	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 235821	235821	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,604	\$23,604	\$23,604	\$23,604	\$23,604	\$23,604	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774931	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223485	223485	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,204	\$18,204	\$18,204	\$18,204	\$18,204	\$18,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774932	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 233618	233618	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$171,693	\$171,693	\$171,693	\$171,693	\$171,693	\$171,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774933	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 233616	233616	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,049	\$20,049	\$20,049	\$20,049	\$20,049	\$20,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774934	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 233573	233573	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,589	\$18,589	\$18,589	\$18,589	\$18,589	\$18,589	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774935	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232669	232669	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774936	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231800	231800	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$85,809	\$85,809	\$85,809	\$85,809	\$85,809	\$85,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774937	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229703	229703	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$202,184	\$202,184	\$202,184	\$202,184	\$202,184	\$202,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774938	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229839	229839	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,722	\$74,722	\$74,722	\$74,722	\$74,722	\$74,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774939	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231820	231820	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$135,787	\$135,787	\$135,787	\$135,787	\$135,787	\$135,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTOBA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774940	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232417	232417	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$113,421	\$113,421	\$113,421	\$113,421	\$113,421	\$113,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774941	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232260	232260	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,076	\$23,076	\$23,076	\$23,076	\$23,076	\$23,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774942	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232236	232236	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,017	\$43,017	\$43,017	\$43,017	\$43,017	\$43,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774943	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232556	232556	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$95,622	\$95,622	\$95,622	\$95,622	\$95,622	\$95,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774944	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 230060	230060	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,830	\$24,830	\$24,830	\$24,830	\$24,830	\$24,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774945	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231609	231609	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,314	\$57,314	\$57,314	\$57,314	\$57,314	\$57,314	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774947	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231059	231059	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$252,753	\$252,753	\$252,753	\$252,753	\$252,753	\$252,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774948	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231055	231055	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774949	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231553	231553	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$166,486	\$166,486	\$166,486	\$166,486	\$166,486	\$166,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774950	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 230908	230908	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,213	\$83,213	\$83,213	\$83,213	\$83,213	\$83,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774951	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232504	232504	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$314,177	\$314,177	\$314,177	\$314,177	\$314,177	\$314,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774952	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232501	232501	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$11,286	\$11,286	\$11,286	\$11,286	\$11,286	\$11,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774953	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232398	232398	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$51,671	\$51,671	\$51,671	\$51,671	\$51,671	\$51,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774954	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232621	232621	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$122,217	\$122,217	\$122,217	\$122,217	\$122,217	\$122,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774956	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231969	231969	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,943	\$24,943	\$24,943	\$24,943	\$24,943	\$24,943	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774958	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231106	231106	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$201,865	\$201,865	\$201,865	\$201,865	\$201,865	\$201,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774959	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 230834	230834	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$60,507	\$60,507	\$60,507	\$60,507	\$60,507	\$60,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774960	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 233792	233792	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39,511	\$39,511	\$39,511	\$39,511	\$39,511	\$39,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774961	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 230960	230960	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,813	\$44,813	\$44,813	\$44,813	\$44,813	\$44,813	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774962	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 234051	234051	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$12,391	\$12,391	\$12,391	\$12,391	\$12,391	\$12,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774963	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 234258	234258	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,963	\$7,963	\$7,963	\$7,963	\$7,963	\$7,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774964	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 234067	234067	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,259	\$7,259	\$7,259	\$7,259	\$7,259	\$7,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774965	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232350	232350	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$5,531	\$5,531	\$5,531	\$5,531	\$5,531	\$5,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774966	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232180	232180	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,538	\$38,538	\$38,538	\$38,538	\$38,538	\$38,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774967	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232339	232339	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,108	\$6,108	\$6,108	\$6,108	\$6,108	\$6,108	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774968	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 233844	233844	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,636	\$33,636	\$33,636	\$33,636	\$33,636	\$33,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774969	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 230157	230157	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$114,549	\$114,549	\$114,549	\$114,549	\$114,549	\$114,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774970	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229935	229935	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$109,012	\$109,012	\$109,012	\$109,012	\$109,012	\$109,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774971	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232442	232442	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$307,923	\$307,923	\$307,923	\$307,923	\$307,923	\$307,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774973	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229435	229435	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	\$29,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774974	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229433	229433	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,498	\$32,498	\$32,498	\$32,498	\$32,498	\$32,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774975	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229274	229274	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	\$30,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774976	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229229	229229	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$76,548	\$76,548	\$76,548	\$76,548	\$76,548	\$76,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774978	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229418	229418	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,103	\$31,103	\$31,103	\$31,103	\$31,103	\$31,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774979	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218846	218846	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,989	\$32,989	\$32,989	\$32,989	\$32,989	\$32,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774980	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 226153	226153	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,556	\$18,556	\$18,556	\$18,556	\$18,556	\$18,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774981	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229386	229386	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26,556	\$26,556	\$26,556	\$26,556	\$26,556	\$26,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774982	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229019	229019	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$106,881	\$106,881	\$106,881	\$106,881	\$106,881	\$106,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774983	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229015	229015	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$192,651	\$192,651	\$192,651	\$192,651	\$192,651	\$192,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774984	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218422	218422	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,807	\$23,807	\$23,807	\$23,807	\$23,807	\$23,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774985	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229377	229377	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	\$38,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774986	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218391	218391	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,947	\$31,947	\$31,947	\$31,947	\$31,947	\$31,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774987	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218384	218384	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,693	\$25,693	\$25,693	\$25,693	\$25,693	\$25,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774988	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218363	218363	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	\$28,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774989	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 228657	228657	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,751	\$27,751	\$27,751	\$27,751	\$27,751	\$27,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774990	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 228967	228967	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$187,605	\$187,605	\$187,605	\$187,605	\$187,605	\$187,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774991	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 228728	228728	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,827	\$23,827	\$23,827	\$23,827	\$23,827	\$23,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774992	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 228832	228832	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$659,363	\$659,363	\$659,363	\$659,363	\$659,363	\$659,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774993	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229173	229173	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,702	\$6,702	\$6,702	\$6,702	\$6,702	\$6,702	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774994	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229155	229155	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$147,001	\$147,001	\$147,001	\$147,001	\$147,001	\$147,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774995	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 228577	228577	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,914	\$31,914	\$31,914	\$31,914	\$31,914	\$31,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774996	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229917	229917	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$111,177	\$111,177	\$111,177	\$111,177	\$111,177	\$111,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774998	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 229886	229886	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$55,064	\$55,064	\$55,064	\$55,064	\$55,064	\$55,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774999	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 228513	228513	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$88,763	\$88,763	\$88,763	\$88,763	\$88,763	\$88,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775000	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223397	223397	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,996	\$32,996	\$32,996	\$32,996	\$32,996	\$32,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775001	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223322	223322	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,202	\$33,202	\$33,202	\$33,202	\$33,202	\$33,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775002	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223221	223221	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,964	\$30,964	\$30,964	\$30,964	\$30,964	\$30,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775003	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223166	223166	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,642	\$34,642	\$34,642	\$34,642	\$34,642	\$34,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775004	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 226001	226001	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,762	\$18,762	\$18,762	\$18,762	\$18,762	\$18,762	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775005	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 222915	222915	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,208	\$33,208	\$33,208	\$33,208	\$33,208	\$33,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775006	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 225956	225956	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,741	\$23,741	\$23,741	\$23,741	\$23,741	\$23,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775007	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224683	224683	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,232	\$21,232	\$21,232	\$21,232	\$21,232	\$21,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775008	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224659	224659	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,797	\$32,797	\$32,797	\$32,797	\$32,797	\$32,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775009	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224651	224651	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,597	\$32,597	\$32,597	\$32,597	\$32,597	\$32,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775010	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224634	224634	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,062	\$33,062	\$33,062	\$33,062	\$33,062	\$33,062	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775011	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224053	224053	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,283	\$23,283	\$23,283	\$23,283	\$23,283	\$23,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775012	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224810	224810	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,476	\$23,476	\$23,476	\$23,476	\$23,476	\$23,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775013	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224786	224786	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,575	\$31,575	\$31,575	\$31,575	\$31,575	\$31,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775014	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223756	223756	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,895	\$34,895	\$34,895	\$34,895	\$34,895	\$34,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775015	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223734	223734	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,693	\$33,693	\$33,693	\$33,693	\$33,693	\$33,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOD: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775016	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223720	223720	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,705	\$19,705	\$19,705	\$19,705	\$19,705	\$19,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775017	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223615	223615	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,530	\$13,530	\$13,530	\$13,530	\$13,530	\$13,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775018	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223586	223586	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,949	\$29,949	\$29,949	\$29,949	\$29,949	\$29,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775019	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224568	224568	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,446	\$30,446	\$30,446	\$30,446	\$30,446	\$30,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775020	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 214138	214138	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,900	\$20,900	\$20,900	\$20,900	\$20,900	\$20,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775021	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 221462	221462	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,905	\$30,905	\$30,905	\$30,905	\$30,905	\$30,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775022	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 221445	221445	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,380	\$30,380	\$30,380	\$30,380	\$30,380	\$30,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775023	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 221405	221405	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,075	\$22,075	\$22,075	\$22,075	\$22,075	\$22,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775024	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 221376	221376	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,798	\$19,798	\$19,798	\$19,798	\$19,798	\$19,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775025	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 221018	221018	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,955	\$29,955	\$29,955	\$29,955	\$29,955	\$29,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775026	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220988	220988	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,099	\$29,098	\$29,098	\$29,098	\$29,098	\$29,098	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775027	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220355	220355	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,789	\$21,789	\$21,789	\$21,789	\$21,789	\$21,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775028	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224622	224622	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,638	\$19,638	\$19,638	\$19,638	\$19,638	\$19,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775029	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224596	224596	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,951	\$22,951	\$22,951	\$22,951	\$22,951	\$22,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775030	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 224580	224580	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,602	\$23,602	\$23,602	\$23,602	\$23,602	\$23,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775031	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 213690	213690	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,731	\$19,731	\$19,731	\$19,731	\$19,731	\$19,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775032	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223689	223689	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,417	\$34,417	\$34,417	\$34,417	\$34,417	\$34,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775033	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 223673	223673	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,373	\$30,373	\$30,373	\$30,373	\$30,373	\$30,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775034	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220031	220031	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	\$32,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775035	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219237	219237	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,867	\$23,867	\$23,867	\$23,867	\$23,867	\$23,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775036	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219229	219229	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,560	\$33,560	\$33,560	\$33,560	\$33,560	\$33,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775037	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219249	219249	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,382	\$28,382	\$28,382	\$28,382	\$28,382	\$28,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775038	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219221	219221	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,090	\$31,090	\$31,090	\$31,090	\$31,090	\$31,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775039	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219105	219105	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,911	\$30,911	\$30,911	\$30,911	\$30,911	\$30,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775040	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219093	219093	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,914	\$15,914	\$15,914	\$15,914	\$15,914	\$15,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775041	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219216	219216	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,612	\$22,612	\$22,612	\$22,612	\$22,612	\$22,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775042	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219213	219213	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,208	\$17,208	\$17,208	\$17,208	\$17,208	\$17,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775043	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219205	219205	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,212	\$24,212	\$24,212	\$24,212	\$24,212	\$24,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775044	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219200	219200	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775045	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219186	219186	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,446	\$30,446	\$30,446	\$30,446	\$30,446	\$30,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Regulado: SI/DONA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775046	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219183	219183	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,932	\$17,932	\$17,932	\$17,932	\$17,932	\$17,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775047	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219180	219180	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,991	\$30,991	\$30,991	\$30,991	\$30,991	\$30,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros:
MEX16160300775048	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219172	219172	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,002	\$30,002	\$30,002	\$30,002	\$30,002	\$30,002	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775049	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219144	219144	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,935	\$29,935	\$29,935	\$29,935	\$29,935	\$29,935	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775050	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219133	219133	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26,217	\$26,217	\$26,217	\$26,217	\$26,217	\$26,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775051	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219120	219120	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,451	\$29,451	\$29,451	\$29,451	\$29,451	\$29,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775052	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219069	219069	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,900	\$28,900	\$28,900	\$28,900	\$28,900	\$28,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775053	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219063	219063	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,544	\$29,544	\$29,544	\$29,544	\$29,544	\$29,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775054	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219016	219016	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,131	\$34,131	\$34,131	\$34,131	\$34,131	\$34,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775055	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218970	218970	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,529	\$31,529	\$31,529	\$31,529	\$31,529	\$31,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775056	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220137	220137	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,049	\$33,049	\$33,049	\$33,049	\$33,049	\$33,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775057	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218612	218612	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$54,619	\$54,619	\$54,619	\$54,619	\$54,619	\$54,619	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775058	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218594	218594	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,722	\$34,722	\$34,722	\$34,722	\$34,722	\$34,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775061	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218581	218581	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,007	\$35,007	\$35,007	\$35,007	\$35,007	\$35,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775062	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218527	218527	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25,082	\$25,082	\$25,082	\$25,082	\$25,082	\$25,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775063	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220113	220113	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROGRAMA PISO FIRME Y LOSA DE CONCRETO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,510	\$21,510	\$21,510	\$21,510	\$21,510	\$21,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775064	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220737	220737	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROGRAMA PISO FIRME Y LOSA DE CONCRETO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,185	\$29,185	\$29,185	\$29,185	\$29,185	\$29,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775065	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220714	220714	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,082	\$33,082	\$33,082	\$33,082	\$33,082	\$33,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775066	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220677	220677	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,197	\$23,197	\$23,197	\$23,197	\$23,197	\$23,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775067	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218350	218350	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,779	\$17,779	\$17,779	\$17,779	\$17,779	\$17,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775068	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218338	218338	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,596	\$34,596	\$34,596	\$34,596	\$34,596	\$34,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775069	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218284	218284	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,558	\$8,558	\$8,558	\$8,558	\$8,558	\$8,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775070	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220947	220947	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,115	\$30,115	\$30,115	\$30,115	\$30,115	\$30,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775071	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220937	220937	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,162	\$33,162	\$33,162	\$33,162	\$33,162	\$33,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775073	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219619	219619	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,916	\$32,916	\$32,916	\$32,916	\$32,916	\$32,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775074	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219610	219610	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	\$31,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775075	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 220689	220689	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,349	\$31,349	\$31,349	\$31,349	\$31,349	\$31,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775076	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219689	219689	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,524	\$32,524	\$32,524	\$32,524	\$32,524	\$32,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775077	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219684	219684	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,066	\$32,066	\$32,066	\$32,066	\$32,066	\$32,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775079	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219589	219589	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,088	\$30,088	\$30,088	\$30,088	\$30,088	\$30,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775080	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219585	219585	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26,835	\$26,835	\$26,835	\$26,835	\$26,835	\$26,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775081	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217000	217000	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,842	\$29,842	\$29,842	\$29,842	\$29,842	\$29,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160300775082	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217882	217882	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$38,267	\$38,267	\$38,267	\$38,267	\$38,267	\$38,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775083	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217873	217873	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,730	\$32,730	\$32,730	\$32,730	\$32,730	\$32,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775084	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 216918	216918	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,236	\$28,236	\$28,236	\$28,236	\$28,236	\$28,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775085	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217282	217282	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775086	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217482	217482	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,393	\$22,393	\$22,393	\$22,393	\$22,393	\$22,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775087	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217221	217221	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,867	\$31,867	\$31,867	\$31,867	\$31,867	\$31,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775088	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217119	217119	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,340	\$30,340	\$30,340	\$30,340	\$30,340	\$30,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775089	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217915	217915	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	\$37,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775090	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217904	217904	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,283	\$31,283	\$31,283	\$31,283	\$31,283	\$31,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775092	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217183	217183	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,359	\$27,359	\$27,359	\$27,359	\$27,359	\$27,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775093	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217050	217050	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775094	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217849	217849	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,139	\$29,139	\$29,139	\$29,139	\$29,139	\$29,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775095	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217400	217400	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,349	\$31,349	\$31,349	\$31,349	\$31,349	\$31,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775096	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217584	217584	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,657	\$32,657	\$32,657	\$32,657	\$32,657	\$32,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775097	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217372	217372	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,832	\$22,832	\$22,832	\$22,832	\$22,832	\$22,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775098	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217886	217886	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,662	\$34,662	\$34,662	\$34,662	\$34,662	\$34,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775099	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219640	219640	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,186	\$32,186	\$32,186	\$32,186	\$32,186	\$32,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775101	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 214400	214400	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,327	\$30,327	\$30,327	\$30,327	\$30,327	\$30,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DI/NA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775102	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 213181	213181	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,929	\$13,929	\$13,929	\$13,929	\$13,929	\$13,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775103	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 214432	214432	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$37,278	\$37,278	\$37,278	\$37,278	\$37,278	\$37,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775104	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 214230	214230	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,281	\$33,281	\$33,281	\$33,281	\$33,281	\$33,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775105	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 214209	214209	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$20,846	\$20,846	\$20,846	\$20,846	\$20,846	\$20,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775106	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 213653	213653	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,670	\$21,670	\$21,670	\$21,670	\$21,670	\$21,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775107	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217345	217345	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	\$33,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775109	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 210300	210300	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,988	\$34,988	\$34,988	\$34,988	\$34,988	\$34,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775110	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212580	212580	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,517	\$21,517	\$21,517	\$21,517	\$21,517	\$21,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775111	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212578	212578	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,331	\$29,331	\$29,331	\$29,331	\$29,331	\$29,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775112	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212575	212575	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,090	\$31,090	\$31,090	\$31,090	\$31,090	\$31,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registros: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775113	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212568	212568	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$29,882	\$29,882	\$29,882	\$29,882	\$29,882	\$29,882	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775114	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212567	212567	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$33,268	\$33,268	\$33,268	\$33,268	\$33,268	\$33,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775115	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212565	212565	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,536	\$34,536	\$34,536	\$34,536	\$34,536	\$34,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775116	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212560	212560	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,186	\$32,186	\$32,186	\$32,186	\$32,186	\$32,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775117	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212559	212559	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,887	\$31,887	\$31,887	\$31,887	\$31,887	\$31,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775118	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212557	212557	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$17,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775119	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212555	212555	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,605	\$27,605	\$27,605	\$27,605	\$27,605	\$27,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775120	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212551	212551	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,506	\$14,506	\$14,506	\$14,506	\$14,506	\$14,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775122	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212546	212546	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,159	\$32,159	\$32,159	\$32,159	\$32,159	\$32,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775123	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212544	212544	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,130	\$31,130	\$31,130	\$31,130	\$31,130	\$31,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775124	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212540	212540	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,998	\$22,998	\$22,998	\$22,998	\$22,998	\$22,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775125	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212533	212533	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,493	\$22,493	\$22,493	\$22,493	\$22,493	\$22,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775126	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212525	212525	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$30,805	\$30,805	\$30,805	\$30,805	\$30,805	\$30,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775127	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 204302	204302	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,810	\$32,810	\$32,810	\$32,810	\$32,810	\$32,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775128	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212519	212519	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,326	\$19,326	\$19,326	\$19,326	\$19,326	\$19,326	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775129	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 209722	209722	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,900	\$23,900	\$23,900	\$23,900	\$23,900	\$23,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775130	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto Armado - 209721	209721	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,535	\$23,535	\$23,535	\$23,535	\$23,535	\$23,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775131	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto Armado - 209660	209660	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,051	\$34,051	\$34,051	\$34,051	\$34,051	\$34,051	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775132	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 209961	209961	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$15,290	\$15,290	\$15,290	\$15,290	\$15,290	\$15,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775133	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto Armado - 209763	209763	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,895	\$21,895	\$21,895	\$21,895	\$21,895	\$21,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: SIGTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775134	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 205211	205211	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,150	\$31,150	\$31,150	\$31,150	\$31,150	\$31,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775135	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 204689	204689	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,695	\$18,695	\$18,695	\$18,695	\$18,695	\$18,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775136	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto Armado - 204888	204888	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$24,325	\$24,325	\$24,325	\$24,325	\$24,325	\$24,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775137	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto Armado - 203444	203444	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$27,233	\$27,233	\$27,233	\$27,233	\$27,233	\$27,233	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775138	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 204501	204501	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,817	\$32,817	\$32,817	\$32,817	\$32,817	\$32,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775139	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 203866	203866	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$22,061	\$22,061	\$22,061	\$22,061	\$22,061	\$22,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775140	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 204179	204179	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26,695	\$26,695	\$26,695	\$26,695	\$26,695	\$26,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775142	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 204278	204278	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$31,117	\$31,117	\$31,117	\$31,117	\$31,117	\$31,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300776199	Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia San Miguel Las Tablas Segunda Etapa - 265095	265095	México	Valle de Chalco Solidaridad	Colonia Ampliación (San Miguel Tláhuac)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,730,542	\$7,730,542	\$7,730,542	\$7,730,542	\$5,358,026	\$5,358,026	69.31	\$0	Metros lineales	2,953	100.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: PARA VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649300	Revestimiento De Caminos Internos - 40709	40709	México	Villa del Carbon	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$558,599	\$558,599	\$558,599	\$558,599	\$558,599	\$558,599	\$558,599	100.00	\$0	Otros	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200651702	Construcción De Comedor Comunitario - 38731	38731	México	Villa del Carbón	El Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$349,968	\$349,968	\$349,968	\$349,968	\$349,968	\$349,968	\$349,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,166	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200651705	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 40346	40346	México	Villa del Carbón	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	100.00	\$0	Otros	295	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661358	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz - 38816	38816	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698473	Rehabilitación De Dispensario Medico - 40353	40353	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	755	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775800	Construcción De Drenaje - 298375	298375	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$199,884	\$199,884	\$199,884	\$199,884	\$199,884	\$199,884	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775801	Construcción De Drenaje Calle El Fresno - 299437	299437	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,869	\$299,896	\$299,896	\$299,896	\$299,896	\$299,896	\$299,896	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775802	Construcción De Techo Firme - 325596	325596	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775805	Construcción De Techo Firme - 328453	328453	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775806	Construcción De Techo Firme - 325838	325838	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775808	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 291322	291322	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,872	\$359,872	\$359,872	\$359,872	\$359,872	\$359,872	\$359,872	100.00	\$0	Metros lineales	1,458	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: SI/DOTM: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775809	Mejoramiento De La Red De Energia Electrica - 321751	321751	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$249,990	\$249,990	\$249,990	\$249,990	\$249,990	\$249,990	\$249,990	100.00	\$0	Otros	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775810	Construcción De Drenaje En La Calle Tejocote - 295733	295733	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	100.00	\$0	Metros lineales	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775811	Construcción De Drenaje En La Calle Higo - 295861	295861	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	100.00	\$0	Metros lineales	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775812	Construcción De Drenaje En El Paraje La Joya - 295395	295395	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,402	0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775813	Construcción De Drenaje En La Calle Nogal - 295019	295019	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$79,888	\$79,888	\$79,888	\$79,888	\$79,888	\$79,888	\$79,888	100.00	\$0	Metros lineales	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775816	Ampliación De Red De Energia Electrica A La Escuela Secundaria - 214188	214188	México	Villa del Carbón	Monte de Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	100.00	\$0	Otros	894	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775818	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 286769	286769	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$859,107	\$859,107	\$859,107	\$859,107	\$859,107	\$859,107	\$859,107	100.00	\$0	Metros lineales	886	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775821	Ampliación De Electrificación Barrio La Tina - 293625	293625	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,989	\$284,989	\$284,989	\$284,989	\$284,989	\$284,989	\$284,989	100.00	\$0	Otros	186	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775822	Ampliación De Electrificación Barrio Tierras Coloradas - 291903	291903	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	100.00	\$0	Otros	3,940	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775823	Ampliación De Electrificación Barrio La Rosa - 292963	292963	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	100.00	\$0	Otros	205	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrado: DISTRICTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775824	Construcción De Un Aula Y Módulo Sanitario Para El Telebachillerato De Nueva Creación - 284988	284988	México	Villa del Carbón	San Isidro del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$399,871	\$399,871	\$399,871	\$399,871	\$399,871	\$399,871	\$399,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	691	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775826	Ampliación De Electrificación - 293718	293718	México	Villa del Carbón	San Martín Cachuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$699,854	\$699,854	\$699,854	\$699,854	\$699,854	\$699,854	\$699,854	100.00	\$0	Otros	2,126	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775827	Mejoramiento De La Línea De Conducción De Agua Potable - 290609	290609	México	Villa del Carbón	San Salvador de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	100.00	\$0	Metros lineales	478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775833	Construcción De Dispensario Médico Primera Etapa - 286715	286715	México	Villa del Carbón	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$399,484	\$399,484	\$399,484	\$399,484	\$399,484	\$399,484	\$399,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775841	Instalación De Biodigestores - 329212	329212	México	Villa del Carbón	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775844	Construcción De Techo Firme - 325156	325156	México	Villa del Carbón	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775848	Construcción De Techo Firme - 319229	319229	México	Villa del Carbón	Temanacoya (Barrio de Temanacoya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775851	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 231204	231204	México	Villa del Carbón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,995	\$299,995	\$299,995	\$299,995	\$299,995	\$299,995	\$299,995	100.00	\$0	Otros	267	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado:
MEX16160300775855	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 220776	220776	México	Villa del Carbón	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$399,482	\$399,482	\$399,482	\$399,482	\$399,482	\$399,482	\$399,482	100.00	\$0	Otros	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687528	Ampliación De Electrificación En Los Parajes Templo Evangelico Y La Iglesia Las Peñas - 106867	106867	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,182,366	\$3,182,366	\$3,182,366	\$3,179,610	\$3,179,610	\$3,179,610	99.91	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: DISTOMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687530	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa La Campanilla - 107593	107593	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,498,774	\$4,498,774	\$4,498,774	99.97	\$0	Otros	1,102	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687532	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa El Fresno San Agustín - 102503	102503	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,926	\$984,926	\$984,926	99.95	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687533	Ampliacion De Electrificación En El Paraje La Clínica Y El Deposito - 106676	106676	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,182,910	\$1,182,910	\$1,182,910	\$1,180,242	\$1,180,242	\$1,180,242	99.77	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687534	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Bo El Vivero - 102530	102530	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$655,604	99.80	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar
MEX16160200687535	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Paraje La Cañada En Barrio PuenteCillas - 107794	107794	México	Villa Victoria	Barrio de PuenteCillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$362,972	\$362,972	\$362,972	\$360,951	\$360,951	\$360,951	99.44	\$0	Otros	827	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693053	Ampliacion De Electrificación En El Paraje El Deposito Laguna Seca Ira Sección - 105845	105845	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,634,681	\$1,634,681	\$1,634,681	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,879	99.83	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693064	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa Santa Isabel Del Monte - 102515	102515	México	Villa Victoria	Santa Isabel del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,037	\$985,037	\$985,037	99.96	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTOR: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693065	Ampliacion De Electrificación En Los Parajes El Pantón Y Barrio De Guadalupe Sitio Ejido - 105769	105769	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,140,988	\$2,140,988	\$2,140,988	99.87	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar
MEX16160200693066	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente De La Autopista Hacia La Casa De Salud En Zona Baja - 106478	106478	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	510	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: de envío a validar - SISTOR: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693067	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa Bo De San Isidro - 102479	102479	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,400	\$984,400	\$984,400	99.90	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200693068	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa Turcio 2da Sección - 102471	102471	México	Villa Victoria	Turcio Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,521	\$656,521	\$656,521	99.94	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200693069	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa Venta De Ocotillos - 102513	102513	México	Villa Victoria	Venta de Ocotillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	99.77	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200693070	Ampliacion De Electrificación Paraje La Clinica Barrio De Nuevo Bosque - 107728	107728	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$358,640	\$358,640	\$358,640	\$356,322	\$356,322	\$356,322	99.35	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200693071	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa Bo San Miguel - 102544	102544	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,672	\$656,672	\$656,672	99.96	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200698477	Ampliacion De Electrificación En El Paraje Los Carvajales Los Salgado Y Los Garcia - 106808	106808	México	Villa Victoria	San Agustín Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$803,903	\$803,903	\$803,903	\$801,510	\$801,510	\$801,510	99.70	\$0	Otros	145	100.00	10.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200698480	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Escuela Primaria Hacia Escuela Secundaria - 106537	106537	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200698482	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Kinder El Calvario Y Los Barrenos Sitio Centro - 105796	105796	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,180,263	\$1,180,263	\$1,180,263	\$1,177,647	\$1,177,647	\$1,177,647	99.78	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200698483	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa Los Matorrales - 102584	102584	México	Villa Victoria	Los Matorrales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,521	\$656,521	\$656,521	99.94	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.
MEX16160200698484	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa Puente Los Velazquez - 102581	102581	México	Villa Victoria	Puente los Velázquez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,618	\$656,618	\$656,618	99.95	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro de obra a validar - SIOTM: Para al siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200698485	Construcción De Pavimento Hidraulico Tramo Hacia El Hospital Dos Estrellas - 106544	106544	México	Villa Victoria	Ejido de Jesús Maria Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,971	\$499,971	\$499,971	99.99	\$0	Otros	167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698486	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa El Gallito - 102489	102489	México	Villa Victoria	El Gallito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,427	\$655,427	\$655,427	99.77	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703912	Ampliacion De Electrificación En Cerritos Del Pilar - 106748	106748	México	Villa Victoria	Cerritos del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,245,523	\$1,245,523	\$1,245,523	99.82	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703968	Ampliación De Electrificación En El Paraje Por El Río Y Por El Pantone La Puerta Del Pilar - 105847	105847	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,332,032	\$1,332,032	\$1,332,032	99.83	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703970	Ampliacion De Electrificación En El Paraje Las Gruas El Fresno San Agustín - 107715	107715	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$582,483	\$582,483	\$582,483	\$579,750	\$579,750	\$579,750	99.53	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703971	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Agustín Altamirano Segunda Sección - 102591	102591	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,635	\$654,635	\$654,635	99.65	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703973	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Loma Del Molino - 102470	102470	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,672	\$656,672	\$656,672	99.96	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703974	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Antonio Del Rincón - 102468	102468	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$982,682	\$982,682	\$982,682	99.73	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703975	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Laguna Seca 2da Sección - 102447	102447	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,243	\$654,243	\$654,243	99.59	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar
MEX16160200709457	Ampliacion De Electrificación Paraje El Templo Barrio De Los Cedros Primera Sección Suchitepec - 107737	107737	México	Villa Victoria	Los Cedros Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$749,681	\$749,681	\$749,681	\$747,580	\$747,580	\$747,580	99.72	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTRICTO: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200709459	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Sitio Centro - 102473	102473	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	99.77	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTDIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709460	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa Exhacienda De Ayala - 107655	107655	México	Villa Victoria	Ex-Hacienda de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,559,451	\$2,559,451	\$2,559,451	\$2,558,357	\$2,558,357	\$2,558,357	99.96	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTDIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709461	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Cerrillo Grande - 102441	102441	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,691	\$654,691	\$654,691	99.66	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTDIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714723	Construcción De Drenaje Sanitario 1ra Etapa Los Cedros - 107771	107771	México	Villa Victoria	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,458	\$999,458	\$999,458	99.95	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTDIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714724	Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio El Cerrillo Y Zona Secundaria 1ra Etapa Hospital Ejido - 107534	107534	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,998,098	\$3,998,098	\$3,998,098	99.95	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTDIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714770	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa La Puerta Del Pilar - 102524	102524	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,209	\$985,209	\$985,209	99.98	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTDIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714771	Ampliacion De Electrificación Parajes Los Carbajales Y Cocytem Sección De Guadalupe - 106722	106722	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$822,616	\$822,616	\$822,616	\$820,848	\$820,848	\$820,848	99.79	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTDIA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714772	Construcción De Pavimento Hidraulico En Varios Caminos San Agustín Canchillas Segunda Sección - 106473	106473	México	Villa Victoria	San Agustín Canchillas Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar
MEX16160200714773	Ampliacion De Electrificación En Varios Parajes Turcio Primera Sección - 106669	106669	México	Villa Victoria	Turcio Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,957,379	\$1,957,379	\$1,957,379	99.87	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTDIA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200714774	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Agustín Canchillas 1ra Seccion - 102500	102500	México	Villa Victoria	San Agustín Canchillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,794	\$984,794	\$984,794	99.94	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200714776	Ampliacion De Electrificación En Los Parajes La Iglesia Y La Subestacion - 107717	107717	México	Villa Victoria	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$873,262	\$873,262	\$873,262	\$870,829	\$870,829	\$870,829	99.72	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200714777	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Bo El Vivero 2da Seccion - 102542	102542	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$655,604	99.80	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200714778	Ampliacion De Electrificación En Los Parajes El Lindero Con Piedras Blancas Y El Centro Barrio De San Miguel - 105755	105755	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,710,846	\$1,710,846	\$1,710,846	\$1,708,576	\$1,708,576	\$1,708,576	99.87	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200714779	Ampliacion De Electrificación En Paraje El Lindero Con Loma De Juarez Ejido De Villa Victoria - 107415	107415	México	Villa Victoria	Ejido de Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$484,202	\$484,202	\$484,202	99.52	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200714780	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Ejido De Puerta Del Pilar - 102508	102508	México	Villa Victoria	Ejido Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$394,157	\$394,157	\$394,157	\$393,290	\$393,290	\$393,290	99.78	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200720049	Ampliacion De Electrificación En Paraje El Chorro Jesus Maria - 106782	106782	México	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$465,546	\$465,546	\$465,546	99.60	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200720080	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Laguna Seca Ejido 1ra Seccion - 102534	102534	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,209	\$985,209	\$985,209	99.98	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200720104	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa San Luis La Gavia - 102452	102452	México	Villa Victoria	San Luis la Gavia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,618	\$656,618	\$656,618	99.95	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: de envío a validar - DISTOHA: Para al siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720105	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa Ojo De Agua - 102550	102550	México	Villa Victoria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,119	\$656,119	\$656,119	99.88	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720106	Introduccion De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De La Rosa Etapa 1 De 2 - 107804	107804	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$285,461	\$285,461	\$285,461	\$283,783	\$283,783	\$283,783	99.41	\$0	Piezas	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720107	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Loma De San Jose - 107783	107783	México	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$235,131	\$235,131	\$235,131	\$233,729	\$233,729	\$233,729	99.40	\$0	Otros	838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720109	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa La Providencia - 102558	102558	México	Villa Victoria	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$525,542	\$525,542	\$525,542	\$524,826	\$524,826	\$524,826	99.86	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720111	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Rameje - 102445	102445	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,313,856	\$654,691	\$654,691	\$654,691	49.83	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725613	Ampliacion De Electrificacion En Cabecera Municipal Zap 239 - 107687	107687	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$832,736	\$832,736	\$832,736	\$829,229	\$829,229	\$829,229	99.58	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725614	Ampliacion De Electrificacion Cabecera Municipal Zap 258 - 107701	107701	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	99.88	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725617	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Cuadrilla Vieja Ejido Etapa 1 De 3 - 107807	107807	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$555,000	\$555,000	\$555,000	\$551,720	\$551,720	\$551,720	99.41	\$0	Otros	1,015	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725666	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira Etapa San Luis El Alto - 102491	102491	México	Villa Victoria	San Luis el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,245	\$985,245	\$985,245	99.99	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725669	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Ira San Agustín Altamirano Ira Sección - 102439	102439	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,175	\$985,175	\$985,175	99.98	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registrado: Se envía a validas - SIGTOD: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774559	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 276093	276093	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,201	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: Se envía a Validez - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200693007	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sor Juana Ines De La Cruz Sur - 96702	96702	México	Xonacatlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$99,820	\$99,820	\$99,820	\$99,820	99.82	\$0	Metros lineales	565	100.00	90.00	Financiera: OBRA AL SOL DE AVANCE / Físico: OBRA AL SOL DE AVANCE / Registro: OBRA AL SOL DE AVANCE - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714726	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Narciso Barssols - 97256	97256	México	Xonacatlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE XONACATLAN	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$299,862	\$299,862	\$299,862	\$299,862	99.95	\$0	Metros Cuadrados	565	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714781	Ampliación De Drenaje Sanitario En Av México - 101531	101531	México	Xonacatlán	Santiago Tejocotillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$989,481	\$989,481	\$989,481	\$989,481	98.95	\$0	Metros lineales	2,372	100.00	80.00	Financiera: OBRA AL SOL DE AVANCE / Físico: OBRA AL SOL DE AVANCE / Registro: OBRA AL SOL DE AVANCE - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725618	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 2 - 96287	96287	México	Xonacatlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$99,979	\$99,979	\$99,979	\$99,979	99.98	\$0	Metros lineales	565	100.00	90.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA POR TERMINAR / Registro: OBRA POR TERMINAR - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775887	Construcción De Drenaje Pluvial Frente Al Cecytem - 95742	95742	México	Xonacatlán	Xonacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$398,903	\$398,903	\$398,903	\$398,903	99.73	\$0	Metros lineales	324	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698461	Construcción De Muro De Contención Yo Protección Para Camino Cruz Del Quiote Ixcapuzalco - 107768	107768	México	Zacualpan	Cruz de Quiote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ZACUALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,748	\$349,748	\$349,748	99.93	\$0	Metros lineales	123	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDEZ - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720082	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino A Barrio Cruz Verde Localidad De Huitzoltpec - 86356	86356	México	Zacualpan	Huitzoltpec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ZACUALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,556	\$1,499,556	\$1,499,556	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,010	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDEZ - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720083	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De El Coyal - 86734	86734	México	Zacualpan	El Coyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,970	\$999,970	\$999,970	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SE ENVIA A VALIDEZ - SÍSTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725657	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Camino A La Localidad De Huitzoltepec Crucero El Fresno Ira Etapa - 84821	84821	México	Zacualpan	Huitzoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ZACUALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,010	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725658	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Mora - 86077	86077	México	Zacualpan	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ZACUALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,487	\$2,496,487	\$2,496,487	99.86	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775612	Desarrollo Institucional - 307962	307962	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$523,626	\$523,626	\$523,626	\$434,176	\$434,176	\$434,176	82.92	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775613	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 246642	246642	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$769,730	\$769,730	\$769,730	\$769,730	\$769,730	\$769,730	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775616	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Canal - 360789	360789	México	Zacualpan	La Canal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O ZACUALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,548,684	\$1,548,684	\$1,548,684	99.92	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775618	Construcción De Dispensario Médico Para La Comunidad De El Cortijo - 362734	362734	México	Zacualpan	El Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O ZACUALPAN	Salud	En Ejecución	2016		\$982,352	\$982,352	\$982,352	\$973,251	\$973,251	\$973,251	99.07	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775622	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Comunidad De La Luz - 361673	361673	México	Zacualpan	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$730,152	\$730,152	\$730,152	\$728,536	\$728,536	\$728,536	99.78	\$0	Metros lineales	201	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775627	Construcción De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Piedra Parada Los Ejidos Zacualpilla Y Agua Dulce Ira Etapa - 86133	86133	México	Zacualpan	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,487,561	\$2,487,561	\$2,487,561	\$2,487,561	\$2,487,561	\$2,487,561	100.00	\$0	Metros lineales	572	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775631	Construcción De Línea De Drenaje De Casa De Cultura A Bo De Santiago Ra Etapa - 362058	362058	México	Zacualpan	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,854,696	\$1,854,696	\$1,854,696	\$1,852,857	\$1,852,857	\$1,852,857	99.90	\$0	Metros lineales	149	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: se envía a validar - SEOTRA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775637	Rehabilitación De Clínica Rural En La Comunidad Del Durazno Er Etapa - 363329	363329	México	Zacualpan	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O ZACUALPAN	Salud	En Ejecución	2016		\$576,651	\$576,651	\$576,651	\$576,521	\$576,521	\$576,521	99.98	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de ESCRITA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775638	Rehabilitación De Clínica Rural En La Comunidad Del Verdecillo 1er Etapa - 107753	107753	México	Zacualpan	El Verdecillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE ZACUALPAN	Salud	En Ejecución	2016		\$501,256	\$501,256	\$501,256	\$498,830	\$498,830	\$498,830	99.52	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de ESCRITA A VALIDAR - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775642	Rastreo Y Revestimiento De Camino Huamchil Huaxtitla Calaltepec - 363856	363856	México	Zacualpan	Huitititla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O ZACUALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$925,696	\$925,696	\$925,696	\$924,989	\$924,989	\$924,989	99.92	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro de ESCRITA A VALIDAR
MEX16160200703965	Construcción De Drenaje En Calle Zapata San Pedro Zitlaltepec - 79056	79056	México	Zumpango	San Juan Zitlaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	100.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y pagada al 31 de Diciembre del 2016 / Física: Obra terminada, se construyeron 120 m de drenaje / Registro: Para revisión y pago antes del 31 de Diciembre del 2016. SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709450	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada San Sebastian Barrio San Lorenzo - 79038	79038	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$50,889	\$50,889	\$50,889	\$50,889	\$50,889	\$50,889	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: OBRA EJECUTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714765	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Moctezuma Y Cerradas - 78968	78968	México	Zumpango	San Bartolo Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$557,379	\$557,379	\$557,379	\$557,379	\$557,379	\$557,379	100.00	\$0	Metros lineales	218	100.00	100.00	Financiera: Obra ejecutada y pagada antes del 31 de Diciembre del 2016 / Física: se realizaron 62 m de drenaje sanitario / Registro: Para revisión y pago antes del 31 de Diciembre del 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725662	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Cipres Barrio San Lorenzo - 78948	78948	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$132,552	\$132,552	\$132,552	\$132,552	\$132,552	\$132,552	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: para revisión - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775784	Electrificación De Calles Durazno Y Calle Capulin San Lorenzo Zumpango - 255307	255307	México	Zumpango	Zumpango de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ZUMPANGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$675,389	\$675,389	\$675,389	\$675,389	\$675,389	\$675,389	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: OBRA EJECUTADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775788	Electrificación De Calle Arrollo De La Estrella Colonia San Jose La Loma - 255541	255541	México	Zumpango	San Juan Zitlaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ZUMPANGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$853,778	\$853,778	\$853,778	\$853,778	\$853,778	\$853,778	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: OBRA EJECUTADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: Para revisión y validación. La obra mencionada fue ejecutada física y financieramente antes del 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775790	Electrificación De Calle Dos De Abril Colonia Santa Lucía - 255148	255148	México	Zumpango	Colonia Santa Lucía	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ZUMPANGO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$658,240	\$658,240	\$658,240	\$658,240	\$658,240	\$658,240	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada y pagada antes del 31 de Diciembre de 2016 / Física: obra ejecutada antes del 31 de Diciembre de 2016 / Registro: Para revisión y validación. Esta obra fue ejecutada y financieramente antes del 31 de Diciembre de 2016 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1826

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775791	Pavimentación Y Obras Complementarias De Calle Tlaxcala - 205509	205509	México	Zumpango	Santa María de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ZUMPANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: OBRA TERMINADA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE / Registros: PARA REVISIÓN Y BALANCEO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.