

Total: 40

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100843028	Construcción De Sala De Espera Y Ampliación En El Area De Urgencias En El Hospital Municipal - 28748	28748	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ MEXICO	Salud	En Ejecución	2017		\$2,054,262	\$616,279	\$2,054,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	135,625	100.00	0.00	Financiera: aun no se inician los trabajos del proyecto / Fisica: aun no se inician los trabajos del proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843029	Construcción De Guarnición Y Banquetas Camino Al Monte - 24380	24380	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$480,000	\$144,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	0.00	Financiera: aun no se inician los trabajos del proyecto / Fisica: aun no se inician los trabajos del proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843030	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Bicentenario De La Independencia - 27079	27079	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPAN SANTA CRUZ MEXICO	Educación	En Ejecución	2017		\$390,000	\$117,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	189	100.00	0.00	Financiera: aun no se inician los trabajos del proyecto / Fisica: aun no se inician los trabajos del proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843031	Electrificación Calle Ignacio Lopez Rayon - 19311	19311	México	Atizapán	Colonia la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$277,900	\$83,370	\$277,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	325	100.00	0.00	Financiera: aun no se inician los trabajos del proyecto / Fisica: aun no se inician los trabajos del proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843793	Construcción De Pavimento Con Carpeta Asfáltica En Acceso Al Parque Urbano Ixtapan De La Sal Ageb - 15846	15846	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$354,257	\$354,257	\$354,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776147	Calentadores Solares - 228799	228799	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$6,715	\$6,715	\$6,715	7.18	\$0	Celdas solares	52	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE RESPONDE LO CONDUCTENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843466	Apertura De Caminos Sacacochas Puerto Carranza - 16171	16171	México	Otzolopan	Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$896,569	\$896,569	\$896,569	\$896,569	\$896,569	\$896,569	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843722	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Dolores Hidalgo Etapa Uno De Dos - 9165	9165	México	San Felipe del Progreso	Dolores Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,054,413	\$616,324	\$616,324	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843728	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jeronimo Bonchete Etapa Una De Dos - 11697	11697	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Bonchete	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,188,394	\$656,518	\$656,518	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,910	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843729	Ampliación De La Red De Electrificación En San Jeronimo Mavati - 24738	24738	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Mavati	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$330,000	\$99,000	\$99,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SON PUESTOS LOS QUE SE VAN A COLOCAR EN LA COMUNIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843730	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 17540	17540	México	San Felipe del Progreso	San Juan Rioyos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,242,561	\$372,768	\$372,768	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	299	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SON METROS CUBICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843731	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Ejido El Carmen Ocoatepec - 13272	13272	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$550,000	\$164,700	\$164,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: /

Total: 40

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100843732	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Vicente Guerrero Ejido De San Lucas Ocotpec - 17555	17555	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocotpec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$880,700	\$264,186	\$264,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843733	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Lucas Ocotpec Y Sus Barrios Etapa Uno De Dos - 9227	9227	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocotpec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,215,207	\$664,562	\$664,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,845	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Barrio Santa Cruz Tres Estrellas - 14093	14093	México	San Felipe del Progreso	Tres Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$743,890	\$223,167	\$223,167	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100848905	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De San Pedro El Alto Barrio San Jose Barrio Las Animas Y Barrio Tierra Blanca - 9679	9679	México	San Felipe del Progreso	Barrio San José, Ejido de San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,070,170	\$321,051	\$321,051	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,763	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA ESTA DIVIDIDA EN 2 Y ABARCA BARRIO SAN JOSE, SO. LAS ANIMAS Y SO. TIERRA BLANCA EL OTRO 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100848909	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De San Pedro El Alto Barrio San Jose Barrio Las Animas Y Barrio Tierra Blanca - 9707	9707	México	San Felipe del Progreso	Barrio las Animas, Ejido de San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,070,170	\$321,051	\$321,051	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,263	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA OBRA ES EL OTRO 50% DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO DEL SO. LAS ANIMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843329	Construcción De Electrificación De Vía Antigua Del Ferrocarril Mexico Cuautla - 23553	23553	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2017		\$522,308	\$522,308	\$522,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843330	Construcción De Electrificación De Avenida Hidalgo Sur Y Avenida Cayehualco - 23507	23507	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,185,538	\$1,185,538	\$1,185,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725597	Modernización De La Tesorería - 185684	185684	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$353,567	\$353,567	\$353,567	\$350,037	\$350,037	\$350,037	99.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Fisica: CON CORTE AL MES DE MARZO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774788	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 298907	298907	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$884,315	\$884,315	\$884,315	\$884,315	\$884,315	\$884,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774841	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 273154	273154	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$67,027	\$67,027	\$67,027	\$67,027	\$67,027	\$67,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774844	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 271781	271781	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$96,239	\$96,239	\$96,239	\$96,239	\$96,239	\$96,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Secundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160300774868	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 266927	266927	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$76,017	\$76,017	\$76,017	\$76,017	\$76,017	\$76,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774876	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 267291	267291	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$54,513	\$54,513	\$54,513	\$54,513	\$54,513	\$54,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774904	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 260298	260298	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,288	\$25,288	\$25,288	\$25,288	\$25,288	\$25,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774914	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231464	231464	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$28,554	\$28,554	\$28,554	\$28,554	\$28,554	\$28,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774946	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231635	231635	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$58,729	\$58,729	\$58,729	\$58,729	\$58,729	\$58,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774955	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 232619	232619	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$28,240	\$28,240	\$28,240	\$28,240	\$28,240	\$28,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300774957	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 231075	231075	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$33,394	\$33,394	\$33,394	\$33,394	\$33,394	\$33,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300775059	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218654	218654	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$34,563	\$34,563	\$34,563	\$34,563	\$34,563	\$34,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300775060	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218632	218632	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	\$34,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300775072	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 218456	218456	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$37,889	\$37,889	\$37,889	\$37,889	\$37,889	\$37,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300775078	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 219599	219599	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$32,803	\$32,803	\$32,803	\$32,803	\$32,803	\$32,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300775091	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 217892	217892	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$18,921	\$18,921	\$18,921	\$18,921	\$18,921	\$18,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300775100	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 213723	213723	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$18,257	\$18,257	\$18,257	\$18,257	\$18,257	\$18,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 40

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17160300775108	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 215606	215606	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$21,577	\$21,577	\$21,577	\$21,577	\$21,577	\$21,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17160300775121	Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 212548	212548	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,892	\$25,892	\$25,892	\$25,892	\$25,892	\$25,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170100843210	Mejoramiento De La Red Eléctrica En La Calle Principal - 24609	24609	México	Villa del Carbón	San Martin Cachihuapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$51,000	\$50,900	\$50,900	\$50,900	\$50,900	\$50,900	99.80	\$0	Otros	2,126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775889	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos - 95486	95486	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$499,910	\$499,910	\$499,910	\$499,910	99.98	\$0	Metros lineales	369	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.