

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX14140300385743	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Concreto De 30.38 Y 45 Cm. De Diámetro, En Calle San Esteban, San Nicolas, Josefa Ortiz De Domínguez, Durazno, Emiliano Zapata, 28 De Julio, San	182862	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,034,208	\$3,034,208	\$3,034,208	86.69	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14140300385767	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182864	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,169,618	\$3,169,618	\$3,169,618	63.39	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14140300385788	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182865	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,770	\$1,499,770	\$1,499,770	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14140300386352	Construcción De Comedor Comunitario, Calle San Diego Esq. Calle Santo Domingo	182902	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,204,164	\$1,204,164	\$1,204,164	86.87	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX14160300775988	Construcción De Comedor Escolar En La Esc Prim Benito Juárez - 217062	217062	México	Naucaipan de Juárez	Naucaipan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014		\$267,007	\$267,007	\$267,007	\$267,007	\$267,007	\$267,007	\$267,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	702	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300377441	Construcción De Desayunador En La Esc. Prim. 18 De Marzo.	181234/0010	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$832,173	\$832,173	\$832,173	97.90	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	97.90	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. / OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	