

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200644324	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De El Ermitaño Acambay De Ruiz Castañeda - 67635	67635	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Ermitaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$495,112	\$495,112	\$495,112	\$495,112	\$495,112	\$495,112	100.00	\$0	Otros	480	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644325	Ampliación De La Red De Electrificación Para La Comunidad De Detiña Acambay De Ruiz Castañeda - 67594	67594	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$274,549	\$274,549	\$274,549	\$274,549	\$274,549	\$274,549	100.00	\$0	Otros	249	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646731	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tixmadeje Grande Tixmadeje - 25154	25154	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Grande (Santa María Tixmadeje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$794,044	\$794,044	\$794,044	\$794,044	\$794,044	\$794,044	100.00	\$0	Metros lineales	1,152	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646733	Enlосado Del Camino Principal De La Florida Al Panteón Acambay De Ruiz Castañeda - 67674	67674	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$149,949	\$149,949	\$149,949	\$149,949	\$149,949	\$149,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646734	Construcción De Línea De Drenaje De La Comunidad De La Loma Acamay De Ruiz Castañeda - 69218	69218	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	399	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649154	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De San Francisco Shaxni Acambay De Ruiz Castañeda - 67087	67087	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$399,958	\$399,958	\$399,958	\$399,958	\$399,958	\$399,958	100.00	\$0	Metros lineales	2,211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649156	Enlосado De Caminos Principales De La Comunidad De Rincón De Juando Acambay De Ruiz Castañeda - 67012	67012	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,799	\$119,799	\$119,799	\$119,799	\$119,799	\$119,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651542	Enlосado Del Camino Al Panteón En La Comunidad De San Juanico Sector 11 Acambay De Ruiz Castañeda - 51377	51377	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,926	\$99,926	\$99,926	\$99,926	\$99,926	\$99,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	542	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651550	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Muyeje Acambay De Ruiz Castañeda - 69330	69330	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Muyeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$249,656	\$249,656	\$249,656	\$249,656	\$249,656	\$249,656	100.00	\$0	Metros lineales	249	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651552	Enlосado De Camino A PuenteCillas Rincón De San Francisco Shaxni Acambay De Ruiz Castañeda - 69541	69541	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,581	\$99,581	\$99,581	\$99,581	\$99,581	\$99,581	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200653887	Terminación Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Dateje Acambay De Ruiz Castañeda - 50870	50870	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dateje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$349,149	\$349,149	\$349,149	\$349,149	\$349,149	\$349,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653888	Ampliación De Energía Eléctrica De La Comunidad Del Ejido De San Francisco Shaxni Acambay De Ruiz Castañeda - 69645	69645	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653889	Enlосado En Camino Principal De La Comunidad De Buenavista Acambay De Ruiz Castañeda - 50845	50845	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	\$99,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	544	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653890	Construcción De Sanitarios Secos En La Localidad De Barrancas Acambay De Ruiz Castañeda - 50654	50654	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$329,829	\$329,829	\$329,829	\$329,829	\$329,829	\$329,829	100.00	\$0	Piezas	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653891	Enlосado De Camino Principal De San Agustín La Loma - 70855	70855	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Agustín La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$198,940	\$198,940	\$198,940	\$198,940	\$198,940	\$198,940	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656246	Ampliación De La Red De Alumbrado Público De La Comunidad De La Palma Acambay De Ruiz Castañeda - 68985	68985	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$144,027	\$144,027	\$144,027	\$144,027	\$144,027	\$144,027	100.00	\$0	Otros	730	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658767	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De San Ángel Etapa 2 De 2 - 24666	24666	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,645,336	\$1,645,336	\$1,645,336	\$1,645,336	\$1,645,336	\$1,645,336	100.00	\$0	Metros lineales	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658768	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Loma Linda Acambay De Ruiz Castañeda - 65257	65257	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	518	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658769	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido De Tixmadeje Etapa 1 De 2. En El Ejido De Tixmadeje Acambay De Ruiz - 24705	24705	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ejido Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$117,543	\$117,543	\$117,543	\$117,543	\$117,543	\$117,543	100.00	\$0	Otros	120	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200661207	Reconstrucción Y Rehabilitación De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria Estado De México De La Comunidad De Cañada Del Gallo Acambay - 67534	67534	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cañada del Gallo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$249,992	\$249,992	\$249,992	\$249,992	\$249,992	\$249,992	\$249,992	100.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661208	Rehabilitación De Escuela Primaria Barda Perimetral De La Comunidad De Golondrinas Acambay De Ruiz Castañeda - 50923	50923	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$99,893	\$99,893	\$99,893	\$99,893	\$99,893	\$99,893	\$99,893	100.00	\$0	Metros lineales	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661209	Construcción De Drenaje Pluvial Del Cbta Colonia El Medrango Acambay De Ruiz Castañeda - 52800	52800	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,961	\$299,961	\$299,961	\$299,961	\$299,961	\$299,961	\$299,961	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200687271	Continuación De La Red De Electrificación De La Comunidad De San Juanico Sector I Acambay De Ruiz Castañeda - 96833	96833	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687300	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Agua Limpia Acambay De Ruiz Castañeda - 190801	190801	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,833	\$99,833	\$99,833	\$99,833	\$99,833	\$99,833	\$99,833	100.00	\$0	Metros lineales	202	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687302	Continuación De Línea De Drenaje Col Loma Alta Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 96814	96814	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$649,979	\$649,979	\$649,979	\$649,979	\$649,979	\$649,979	\$649,979	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687303	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Colonia Niños Héroes Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 56006	56006	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	\$99,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687304	Ampliación De Red De Electrificación Para La Comunidad De La Estancia Chica Acambay De Ruiz Castañeda - 105890	105890	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$119,348	\$119,348	\$119,348	\$119,348	\$119,348	\$119,348	\$119,348	100.00	\$0	Otros	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687305	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Pueblo Nuevo Bo I Acambay De Ruiz Castañeda - 106866	106866	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$999,613	\$999,613	\$999,613	\$999,613	\$999,613	\$999,613	\$999,613	100.00	\$0	Metros lineales	4,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687306	Continuación De Barda Perimetral De La Escuela Primaria De La Comunidad De Los Sauces Acambay De Ruiz Castañeda - 98622	98622	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$146,460	\$146,460	\$146,460	\$146,262	\$146,262	\$146,262	99.86	\$0	Metros lineales	143	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687307	Continuación De La Barda Perimetral Del Jardín De Niños De La Comunidad De Santa María Las Arenas Acambay De Ruiz Castañeda - 96800	96800	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$99,983	\$99,983	\$99,983	\$99,983	\$99,983	\$99,983	100.00	\$0	Metros lineales	233	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687308	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Pedregal De Tixmadeje Acambay De Ruiz Castañeda - 96864	96864	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Pedregal Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,669	\$799,669	\$799,669	\$799,669	\$799,669	\$799,669	100.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692793	Continuación De La Red De Drenaje De La Comunidad De San Pedro De Los Metates Acambay De Ruiz Castañeda - 96757	96757	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$599,824	\$599,824	\$599,824	\$599,824	\$599,824	\$599,824	100.00	\$0	Metros lineales	2,048	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692819	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 140627	140627	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692820	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De Las Ortigas Acambay De Ruiz Castañeda - 105900	105900	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692821	Ampliación De La Línea De Agua Potable De La Comunidad De Puentesillas Acambay De Ruiz Castañeda - 105903	105903	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Puentecillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$740,493	\$740,493	\$740,493	\$740,493	\$740,493	\$740,493	100.00	\$0	Metros lineales	1,851	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698190	Revestimiento De Los Principales Caminos De San Ildefonso Barrio La Vega Acambay De Ruiz Castañeda - 51068	51068	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,911	\$99,911	\$99,911	\$99,911	\$99,911	\$99,911	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698225	Ampliación De Red De Alumbrado Público De La Comunidad De Boti Acambay De Ruiz Castañeda - 105841	105841	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Botidi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$414,000	100.00	\$0	Otros	263	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200698226	Terminación De Módulo Sanitario De La Escuela Primaria De Bovini Acambay De Ruiz Castañeda - 181245	181245	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$69,839	\$69,839	\$69,839	\$69,839	\$69,839	\$69,839	100.00	\$0	Otros	382	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698228	Construcción De Caminos Carreteras En San Antonio Las Palmas Acambay De Ruiz Castañeda - 104364	104364	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,904	\$99,904	\$99,904	\$99,904	\$99,904	\$99,904	100.00	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698230	Enlosado De Camino Principal De La Comunidad De Los Sauces Acambay De Ruiz Castañeda - 176521	176521	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,731	\$99,731	\$99,731	\$99,731	\$99,731	\$99,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698231	Continuación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Las Mangas Acambay De Ruiz Castañeda - 70445	70445	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Mangas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,897	\$799,897	\$799,897	\$799,897	\$799,897	\$799,897	100.00	\$0	Metros lineales	447	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698232	Revestimiento De Los Principales Caminos De Las Trojes Acambay De Ruiz Castañeda - 52462	52462	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,354	\$99,354	\$99,354	\$99,354	\$99,354	\$99,354	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698233	Continuación De La Barda Primetral De La Escuela Primaria De La Comunidad De Dongu Barrio Ii Acambay De Ruiz Castañeda Etapa 2 - 98586	98586	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$99,775	\$99,775	\$99,775	\$99,775	\$99,775	\$99,775	100.00	\$0	Metros lineales	406	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703742	Continuación Del Drenaje Principal De La Comunidad De Boshindo Acambay De Ruiz Castañeda - 95105	95105	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshindo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,994	\$299,994	\$299,994	\$299,994	\$299,994	\$299,994	100.00	\$0	Metros lineales	1,153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703744	Enlosado De Camino Principal A Dónica Gando Acambay De Ruiz Castañeda - 98699	98699	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Gando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,966	\$119,966	\$119,966	\$119,966	\$119,966	\$119,966	100.00	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709208	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Colonia Independencia Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 55402	55402	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,735	\$99,735	\$99,735	\$99,735	\$99,735	\$99,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709238	Continuación De Líneas De Drenaje En La Comunidad De San Agustín Las Arenas Acambay De Ruiz Castañeda - 52408	52408	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Arenas (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$199,659	\$199,659	\$199,659	\$199,659	\$199,659	\$199,659	100.00	\$0	Metros lineales	767	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200709239	Ampliación De La Línea De Agua Potable De La Comunidad De Chanteje Acambay De Ruiz Castañeda - 105862	105862	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Chanteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Otros	1,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709240	Construcción De Drenaje Pluvial De La Comunidad De Hondiga Acambay De Ruiz Castañeda - 105876	105876	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Hondiga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	\$219,899	100.00	\$0	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709241	Enlosado Del Camino Loma De Los Magueyes Acambay De Ruiz Castañeda - 67140	67140	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$199,857	\$199,857	\$199,857	\$199,857	\$199,857	\$199,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709242	Construcción De Biodigestores En La Comunidad De La Laguna Acambay De Ruiz Castañeda - 96742	96742	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$249,824	\$249,824	\$249,824	\$249,824	\$249,824	\$249,824	100.00	\$0	Piezas	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709243	Contrucción De Línea De Drenaje De La Calle De Enero De La Comunidad De Pathe Acambay De Ruiz Castañeda - 176161	176161	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pathé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$496,844	\$496,844	\$496,844	\$496,844	\$496,844	\$496,844	100.00	\$0	Metros lineales	1,114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709244	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Pueblo Nuevo Bo Ii Acambay De Ruiz Castañeda - 95116	95116	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,973	\$799,973	\$799,973	\$799,973	\$799,973	\$799,973	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714528	Rehabilitación Y Continuación De Drenaje De La Comunidad De San José Boceto Acambay De Ruiz Castañeda - 106653	106653	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San José Boceto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	424	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714545	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De La Soledad Acambay De Ruiz Castañeda - 105880	105880	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	569	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714554	Continuación De Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Agua Limpia Acambay De Ruiz Castañeda - 51200	51200	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$199,512	\$199,512	\$199,512	\$199,512	\$199,512	\$199,512	100.00	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714555	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Conejeras Acambay De Ruiz Castañeda - 106843	106843	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Conejeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$969,999	\$969,999	\$969,999	\$969,999	\$969,999	\$969,999	100.00	\$0	Otros	1,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200714556	Continuación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Kia Teresa Acambay De Ruiz Castañeda - 95158	95158	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Teresa (Santa Teresa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$999,749	\$999,749	\$999,749	\$999,749	\$999,749	\$999,749	100.00	\$0	Otros	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714557	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De Dongu Puerto Acambay De Ruiz Castañeda - 98649	98649	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	754	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714558	Enlosado Del Camino Principal De La Comunidad De La Providencia De La Doxteje Acambay De Ruiz Castañeda - 98568	98568	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Providencia Doxteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,792	\$99,792	\$99,792	\$99,792	\$99,792	\$99,792	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714559	Continuación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Dongu Barrio I Acambay De Ruiz Castañeda - 98634	98634	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$599,403	\$599,403	\$599,403	\$599,403	\$599,403	\$599,403	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719871	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 140651	140651	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719873	Continuación Del Drenaje Sanitario De La Comunidad De Esdoca Centro Acambay De Ruiz Castañeda - 52741	52741	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$399,187	\$399,187	\$399,187	\$399,187	\$399,187	\$399,187	100.00	\$0	Metros lineales	322	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719874	Continuación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Los Pilares Acambay De Ruiz Castañeda - 104373	104373	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$197,019	\$197,019	\$197,019	\$197,019	\$197,019	\$197,019	100.00	\$0	Metros lineales	965	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719876	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Doxteje Centro Acambay De Ruiz Castañeda - 106804	106804	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$244,735	\$244,735	\$244,735	\$244,735	\$244,735	\$244,735	100.00	\$0	Metros lineales	1,020	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719878	Revestimiento De Caminos En La Comunidad De La Nopalera Acambay De Ruiz Castañeda - 96868	96868	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$149,408	\$149,408	\$149,408	\$149,408	\$149,408	\$149,408	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725441	Construcción Camino Carretera En Buenavistabovini Acambay De Ruiz Castañeda - 177740	177740	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	\$49,997	100.00	\$0	Otros	382	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200725443	Ampliación De La Red De Electrificación Del Barrio De Guadalupe Acambay De Ruiz Castañeda - 104650	104650	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200725444	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De La Huerta Acambay De Ruiz Castañeda - 96824	96824	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200725445	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Barrancas Acambay De Ruiz Castañeda - 181111	181111	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$119,963	\$119,963	\$119,963	\$119,963	\$119,963	\$119,963	100.00	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200725446	Construcción De Depósito De Agua Potable Para Cerrito De Tixmadeje Acambay De Ruiz Castañeda - 96854	96854	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cerrito de Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$186,754	\$186,754	\$186,754	\$186,744	\$186,744	\$186,744	99.99	\$0	Otros	442	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300771097	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De San Francisco Shaxni Acambay De Ruiz Castañeda - 238340	238340	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300771098	Rehabilitación Del Jardín De Niños De La Comunidad De San Francisco Shaxni Barrio Los Cocotes Acambay De Ruiz Castañeda - 236905	236905	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$65,127	\$65,127	\$65,127	\$65,127	\$65,127	\$65,127	100.00	\$0	Otros	40	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300771099	Atollado De Caminos Principales De La Comunidad De San Ildefonso Barrio La Vega Acambay De Ruiz Castañeda - 314810	314810	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$149,783	\$149,783	\$149,783	\$149,783	\$149,783	\$149,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300771100	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De San Ildefonso Acambay De Ruiz Castañeda - 232551	232551	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$189,754	\$189,754	\$189,754	\$189,754	\$189,754	\$189,754	100.00	\$0	Metros lineales	771	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300771101	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Colonia Constituyente Acambay De Ruiz Castañeda - 219603	219603	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso (San Ildefonso Yolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$499,993	\$499,993	\$499,993	\$499,993	\$499,993	\$499,993	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300771102	Rehabilitación De Drenaje De La Comunidad De San José Bocto Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 288902	288902	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San José Bocto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$379,998	\$379,998	\$379,998	\$379,998	\$379,998	\$379,998	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771104	Construcción De Barda Perimetral De Jardín De Niños De La Comunidad De San Juanico Sector I Acambay De Ruiz Castañeda - 218680	218680	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$99,845	\$99,845	\$99,845	\$99,845	\$99,845	\$99,845	100.00	\$0	Metros lineales	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /
MEX16160300771105	Revestimiento De Los Principales Caminos De La Comunidad De San Juanico Sector I Acambay De Ruiz Castañeda - 204189	204189	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$149,640	\$149,640	\$149,640	\$149,640	\$149,640	\$149,640	100.00	\$0	Otros	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /
MEX16160300771106	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria De San Juanico Barrio Tierras Blancas - 204027	204027	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$149,960	\$149,960	\$149,960	\$149,960	\$149,960	\$149,960	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /
MEX16160300771107	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De San Juanico Barrio Tierras Blancas Acambay De Ruiz Castañeda - 203554	203554	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$755,464	\$755,464	\$755,464	\$755,464	\$755,464	\$755,464	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /
MEX16160300771108	Continuación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De San Juanico Barrio La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 51932	51932	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,644	\$99,644	\$99,644	\$99,644	\$99,644	\$99,644	100.00	\$0	Metros lineales	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /
MEX16160300771109	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De San Juanico Sector II Acambay De Ruiz Castañeda - 236357	236357	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,873	\$299,873	\$299,873	\$299,873	\$299,873	\$299,873	100.00	\$0	Otros	542	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /
MEX16160300771110	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria De La Comunidad De San Juanico Barrio La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 219632	219632	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$189,906	\$189,906	\$189,906	\$189,906	\$189,906	\$189,906	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /
MEX16160300771111	Construcción De Letrinas Para La Comunidad De San Juanico Sector II Acambay De Ruiz Castañeda - 198882	198882	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,865	\$99,865	\$99,865	\$99,865	\$99,865	\$99,865	100.00	\$0	Piezas	542	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /
MEX16160300771112	Ampliación De La Red De Electrificación San Nicolas Acambay De Ruiz Castañeda - 242888	242888	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$199,090	\$199,090	\$199,090	\$199,090	\$199,090	\$199,090	100.00	\$0	Otros	359	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: /

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771113	Construcción De Línea De Drenaje En La Comunidad De San Nicolás Acambay De Ruiz Castañeda - 197630	197630	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	359	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771114	Nivelación De Terreno Para Uso Comun De La Comunidad De La Manzana De Hondiga Acambay De Ruiz Castañeda - 236456	236456	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	\$149,988	100.00	\$0	Otros	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771115	Ampliación De La Red De Drenaje Segunda Etapa De La Comunidad De San Pedro De Los Metatexs Acambay De Ruiz Castañeda - 221602	221602	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$419,686	\$419,686	\$419,686	\$419,686	\$419,686	\$419,686	100.00	\$0	Metros lineales	2,048	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771400	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De La Soledad Acambay De Ruiz Castañeda Etapa Dos - 247474	247474	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,037	\$349,037	\$349,037	99.72	\$0	Otros	569	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771604	Continuación De Red De Alumbrado Público En La Colonia Revolución Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 309552	309552	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Otros	150	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771605	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Orquídeas En La Colonia La Camelia Acambay De Ruiz Castañeda - 277645	277645	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,891	\$499,891	\$499,891	\$499,891	\$499,891	\$499,891	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771606	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Tomas Garcia Colonia Constituyentes Acambay De Ruiz Castañeda - 277598	277598	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771607	Continuación De Línea De Drenaje En La Colonia El Triángulo Villa De Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 277562	277562	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,299,994	\$1,299,994	\$1,299,994	\$1,299,994	\$1,299,994	\$1,299,994	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771608	Adquisición De Software Y Hardware - 211921	211921	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$512,683	\$512,683	\$512,683	\$512,683	\$512,683	\$512,683	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771609	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 212134	212134	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$784,889	\$784,889	\$784,889	\$784,889	\$784,889	\$784,889	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771611	Rehabilitación De La Escuela Primaria De La Comunidad De Agostadero Acambay De Ruiz Castañeda - 238324	238324	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agostadero (San José Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771612	Rehabilitación Del Camino Motor Pilares En La Comunidad De San Agustín Acambay De Ruiz Castañeda - 219613	219613	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Arenas (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$999,991	\$999,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	765	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771614	Vivienda Construcción De Techo Firme De La Comunidad De Boshi Chiquito - 306727	306727	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshi Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771615	Encementado De Camino De La Iglesia Hacia El Jardín De Niños Boshi Grande - 309407	309407	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshi Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$203,929	\$203,929	\$203,929	\$203,929	\$203,929	\$203,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771616	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Para La Comunidad De Botidi Acambay De Ruiz Castañeda - 256295	256295	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Botidi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,911	\$99,911	\$99,911	\$99,911	\$99,911	\$99,911	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771617	Rehabilitación De Caminos Principales De La Comunidad De Botidi Acambay De Ruiz Castañeda - 256285	256285	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Botidi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$29,994	\$29,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771618	Contrucción Del Enlosado De La Escuela Primaria A La Iglesia De La Comunidad De Bovinio Acambay De Ruiz Castañeda - 197656	197656	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$132,623	\$132,623	\$132,623	\$132,623	\$132,623	\$132,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	382	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771619	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Boshindo Acambay De Ruiz Castañeda - 228446	228446	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshindo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771621	Rehabilitación De Las Principales Calles De La Caridad Acambay De Ruiz Castañeda - 238029	238029	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$379,996	\$379,996	\$379,996	\$379,996	\$379,996	\$379,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771622	Rehabilitación Del Dispensario Médico De Conejeras Acambay De Ruiz Castañeda - 236928	236928	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Conejeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Salud	En Ejecución	2016		\$45,022	\$45,022	\$45,022	\$45,022	\$45,022	\$45,022	100.00	\$0	Otros	1,028	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771623	Rehabilitación De Los Principales Caminos De La Comunidad De Chanteje Acambay De Ruiz Castañeda - 238237	238237	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Chanteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,985	\$189,985	\$189,985	99.99	\$0	Otros	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771624	Continuación Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Los Charcos Acambay De Ruiz Castañeda - 236858	236858	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,458	\$99,458	\$99,458	\$99,458	\$99,458	\$99,458	100.00	\$0	Metros lineales	182	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771625	Rehabilitación Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Dateje Acambay De Ruiz Castañeda Etapa Dos - 197680	197680	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dateje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$99,231	\$99,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771626	Ampliación De Electrificación De La Comunidad De Detiña Acambay De Ruiz Castañeda - 260328	260328	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña (San Antonio Detiña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$449,360	\$449,360	\$449,360	\$449,360	\$449,360	\$449,360	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771627	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Comunidad De Detiña Acambay De Ruiz Castañeda - 206151	206151	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña (San Antonio Detiña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$169,697	\$169,697	\$169,697	\$169,697	\$169,697	\$169,697	100.00	\$0	Otros	2,453	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771628	Ampliación De La Red De Drenaje Etapa Dos De La Comunidad De Dongu Barrio Uno Acambay De Ruiz Castañeda - 236621	236621	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu (Dongu Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771629	Ampliación Del Sistema De Drenaje En La Localidad De Dongu Centr Acambay De Ruiz Castañeda - 219639	219639	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu (Dongu Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$999,723	\$999,723	\$999,723	\$999,723	\$999,723	\$999,723	100.00	\$0	Metros lineales	588	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771630	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Comunidad De Endeje Acambay De Ruiz Castañeda - 256170	256170	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Endeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$149,975	\$149,975	\$149,975	\$149,975	\$149,975	\$149,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771631	Ampliación De La Red De Electrificación De La Colonia Reforma Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 256359	256359	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Endeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300771633	Acondicionamiento De Las Principales Calles De La Colonia Los Pinos Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 235824	235824	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Endeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$239,992	\$239,992	\$239,992	\$239,992	\$239,992	\$239,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771635	Ampliación De La Red De Energia Elctrica Segunda Etapa De La Comunidad De El Ermitaño Acambay De Ruiz Castañeda - 315789	315789	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Ermitaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$118,952	\$118,952	\$118,952	\$118,952	\$118,952	\$118,952	100.00	\$0	Otros	480	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771636	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Valle De Los Espejos Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 249721	249721	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,990	\$299,990	\$299,990	\$299,990	\$299,990	\$299,990	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771637	Continuación Del Drenaje Sanitario De La Colonia Constituyente Acambay De Ruiz Castañeda - 238117	238117	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771638	Rehabilitación De La Red De Alumbrado Público De La Comunidad De Esdoca Centro Acambay - 231626	231626	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$99,933	\$99,933	\$99,933	\$99,933	\$99,933	\$99,933	100.00	\$0	Otros	322	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771639	Vivienda Construcción De Techo Forme En La Comunidad De La Estancias Sector I - 306170	306170	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771640	Enlosado De Los Principales Caminos De La Comunidad De La Estancia Sector I Acambay De Ruiz Castañeda - 199974	199974	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,075	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771641	Enlosado De Camino Principal A Dónica Gando Acambay De Ruiz Castañeda - 214422	214422	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Gando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,845	\$119,845	\$119,845	\$119,845	\$119,845	\$119,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771642	Construcción De Aula Didáctica Para La Comunidad De Gando Acambay De Ruiz Castañeda - 214271	214271	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Gando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$93,096	\$93,096	\$93,096	\$93,096	\$93,096	\$93,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771644	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De Ganza Acambay De Ruiz Castañeda - 197687	197687	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ganza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	2,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771645	Ampliación De La Red De Electrificación En La Comunidad De Barrio De Guadalupe Acambay De Ruiz Castañeda - 242896	242896	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$99,831	\$99,831	\$99,831	\$99,831	\$99,831	\$99,831	100.00	\$0	Otros	279	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300771646	Encementado De Las Principales Calles De La Comunidad De Hondiga Acambay De Ruiz Castañeda - 238279	238279	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Hondiga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,946	\$99,946	\$99,946	\$99,946	\$99,946	\$99,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771648	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Juando Acambay De Ruiz Castañeda - 236832	236832	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$299,996	\$299,996	\$299,996	\$299,996	\$299,996	\$299,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771649	Mejoramiento A La Vivienda Cisterna De La Comunidad De Las Ortigas Acambay De Ruiz Castañeda - 223321	223321	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$95,377	\$95,377	\$95,377	\$95,377	\$95,377	\$95,377	100.00	\$0	Piezas	101	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771650	Ampliación De Alumbrado Público De La Comunidad De La Laguna Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 219637	219637	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	\$149,837	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771651	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 309336	309336	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa Maria la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$236,000	\$236,000	\$236,000	\$236,000	\$236,000	\$236,000	100.00	\$0	Metros lineales	580	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771652	Construcción Del Sistema De Drenaje Segunda Etapa De La Comunidad De Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 238349	238349	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa Maria la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$119,519	\$119,519	\$119,519	\$119,519	\$119,519	\$119,519	100.00	\$0	Metros lineales	399	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771653	Encementado De Camino Principal De La Comunidad De La Loma Francisco Villa Acambay De Ruiz Castañeda - 223035	223035	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa Maria la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$189,888	\$189,888	\$189,888	\$189,888	\$189,888	\$189,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771654	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 234611	234611	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa Maria la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$198,703	\$198,703	\$198,703	\$198,703	\$198,703	\$198,703	100.00	\$0	Metros lineales	1,274	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771656	Ampliación De La Red De Drenaje De La Comunidad De La Loma De Los Maques Acambay De Ruiz Castañeda - 236897	236897	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa Maria la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$119,989	\$119,989	\$119,989	\$119,989	\$119,989	\$119,989	100.00	\$0	Metros lineales	1,274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771657	Enlosado De Calles Principales De La Comunidad De La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 223169	223169	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa Maria la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$198,282	\$198,282	\$198,282	\$198,282	\$198,282	\$198,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,274	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300771658	Encementado De Caminos Principales De La Comunidad De La Loma El Pedregal Acambay De Ruiz Castañeda - 222907	222907	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa Maria la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$189,915	\$189,915	\$189,915	\$189,915	\$189,915	\$189,915	\$189,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771659	Ampliación De Red De Electrificación De La Comunidad De La Manga Acambay De Ruiz Castañeda - 236302	236302	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$298,133	\$298,133	\$298,133	\$298,133	\$298,133	\$298,133	\$298,133	100.00	\$0	Otros	244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300771660	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Muyteje Acambay De Ruiz Castañeda - 236942	236942	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Muyteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$116,143	\$116,143	\$116,143	\$116,143	\$116,143	\$116,143	\$116,143	100.00	\$0	Metros lineales	249	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771661	Rehabilitación De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria De Pathé Acambay De Ruiz Castañeda - 238050	238050	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pathé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,114	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771663	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Los Pilares Acambay De Ruiz Castañeda - 201564	201564	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$669,993	\$669,993	\$669,993	\$669,993	\$669,993	\$669,993	\$669,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	965	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771667	Programa De Modernización Se Luminarias En La Comunidad De Pueblo Nuevo Barrio Primero Acambay De Ruiz Castañeda - 289501	289501	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$196,971	\$196,971	\$196,971	\$196,971	\$196,971	\$196,971	\$196,971	100.00	\$0	Otros	100	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771668	Continuación De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Pueblo Nuevo Barrio I Acambay De Ruiz Castañeda - 277676	277676	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,332,268	\$1,332,268	\$1,332,268	\$1,332,268	\$1,332,268	\$1,332,268	\$1,332,268	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771669	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De Pueblo Nuevo Barrio I Acambay De Ruiz Castañeda - 257458	257458	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	\$449,672	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771670	Encementado De Camino Principal De Pueblo Nuevo Barrio II Acambay De Ruiz Castañeda - 236516	236516	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	236	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771671	Cuerrniciones Y Banquetas Para Andador De Escuela Primaria De La Comunidad De Puentejillas Acambay De Ruiz Castañeda - 236960	236960	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Puentejillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$109,167	\$109,167	\$109,167	\$109,167	\$109,167	\$109,167	\$109,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,851	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771672	Rehabilitación Del Dispensario Medico De La Comunidad De Puentezillas Acambay De Ruiz Castañeda - 236954	236954	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Puentecillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Salud	En Ejecución	2016		\$49,118	\$49,118	\$49,118	\$49,118	\$49,118	\$49,118	100.00	\$0	Otros	1,851	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771673	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De San Antonio Las Palmas Acambay De Ruiz Castañeda - 257440	257440	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Antonio Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,757	\$299,757	\$299,757	\$299,757	\$299,757	\$299,757	100.00	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771674	Vivienda Construcción De Techo Firmes De La Comunidad De Tixmadeje Chiquito - 306897	306897	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771675	Construcción De Aula De Educación Inicial En La Comunidad De Tixmadeje Chiquito Acambay De Ruiz Castañeda - 221669	221669	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$252,000	\$252,000	\$252,000	\$251,909	\$251,909	\$251,909	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,377	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771676	Enlosado De Camino Tixmadeje Chiquito La Rinconada Acambay De Ruiz Castañeda - 220398	220398	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,377	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771677	Enlosadop De Caminos Principales De La Comunidad De La Teresa Santa Teresa - 219665	219665	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Teresa (Santa Teresa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	\$119,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771678	Ampliación De La Red Dfe Agua Potable De La Comunidad De Dongu Puerto Acambay De Ruiz Castañeda - 219646	219646	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$380,975	\$380,975	\$380,975	\$380,975	\$380,975	\$380,975	100.00	\$0	Metros lineales	756	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771679	Construcción De Barda Perimetral Para El Jardín De Niños De Dongu Puerto Acambay De Ruiz Castañeda - 219644	219644	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	\$99,998	100.00	\$0	Metros lineales	754	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771681	Enlosado De Las Principales Calles De La Comunidad De Loma De San Angel Acambay De Ruiz Castañeda - 201544	201544	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de San Angel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,969	\$99,969	\$99,969	\$99,969	\$99,969	\$99,969	100.00	\$0	Otros	410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771682	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De Loma Linda Acambay De Ruiz Castañeda - 257406	257406	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$189,624	\$189,624	\$189,624	\$189,624	\$189,624	\$189,624	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771684	Ampliación De La Red De Alumbrado Público Para La Comunidad De La Florida Acambay De Ruiz Castañeda - 238343	238343	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$116,711	\$116,711	\$116,711	\$116,711	\$116,711	\$116,711	100.00	\$0	Otros	265	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771685	Vivienda Construcción De Techo Firme De La Comunidad De La Palma - 309045	309045	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$159,043	\$159,043	\$159,043	\$159,043	\$159,043	\$159,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771686	Mejoramiento A La Vivienda Cisternas De La Comunidad De La Palma Acambay De Ruiz Castañeda - 238346	238346	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$194,705	\$194,705	\$194,705	\$194,705	\$194,705	\$194,705	100.00	\$0	Piezas	730	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771687	Rehabilitación De Los Principales Caminos De La Comunidad De Cañada Del Gallo Acambay De Ruiz Castañeda - 236922	236922	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cañada del Gallo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,905	\$119,905	\$119,905	\$119,905	\$119,905	\$119,905	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771689	Continuación Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Dngu Centro Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 236554	236554	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$197,712	\$197,712	\$197,712	\$197,712	\$197,712	\$197,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771690	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Doxteje Centro Acambay De Ruiz Castañeda - 236804	236804	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,964	\$99,964	\$99,964	\$99,964	\$99,964	\$99,964	100.00	\$0	Metros lineales	1,121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771691	Rehabilitación De Los Principales Camino De San Francisco Shaxni Ejido Acambay De Ruiz Castañeda - 236969	236969	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,785	\$119,785	\$119,785	\$119,785	\$119,785	\$119,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771692	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Los Toriles Acambay De Ruiz Castañeda - 236872	236872	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros lineales	441	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771693	Mejoramiento A La Vivienda Cisterna De La Comunidad De Loma Del Fresno Acambay De Ruiz Castañeda - 248988	248988	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma del Fresno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$119,997	\$119,997	\$119,997	\$119,997	\$119,997	\$119,997	100.00	\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771695	Mejoramiento A La Vivienda Biodigestores Para La Comunidad De Las Tomas Acambay De Ruiz Castañeda - 198936	198936	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$119,950	\$119,950	\$119,950	\$119,950	\$119,950	\$119,950	100.00	\$0	Piezas	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771696	Construcción De Enlосado De Camino Etapa Dos 197661	197661	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$512,683	\$512,683	\$512,683	\$512,683	\$512,683	\$512,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	544	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771698	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad De Mado Sector Ii Acambay De Ruiz Castañeda - 247472	247472	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$189,807	\$189,807	\$189,807	\$189,807	\$189,807	\$189,807	100.00	\$0	Otros	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771699	Continuación De Líneas De Drenaje En La Comunidad De La Venta Barrio La Venta Acambay De Ruiz Castañeda Primera Etapa - 308772	308772	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Venta (Barrio la Venta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	\$1,249,998	100.00	\$0	Metros lineales	337	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771700	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De La Venta Acambay De Ruiz Castañeda - 198953	198953	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Venta (Barrio la Venta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,866	\$99,866	\$99,866	\$99,866	\$99,866	\$99,866	100.00	\$0	Metros lineales	637	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771701	Vivienda Construcción De Techo Forme En La Comunidad De La Estancias Sector Ii - 306499	306499	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771702	Ampliación De Electrificación Tercera Etapa De La Comunidad De La Estancia Chica Acambay De Ruiz Castañeda - 252551	252551	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$189,722	\$189,722	\$189,722	\$189,722	\$189,722	\$189,722	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771703	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Primera Etapa - 210049	210049	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$149,772	\$149,772	\$149,772	\$149,772	\$149,772	\$149,772	100.00	\$0	Otros	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771704	Instalación De Alumbrado Público En La Comunidad De Deshpe Acambay De Ruiz Castañeda - 236420	236420	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Deshpe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$189,947	\$189,947	\$189,947	\$189,947	\$189,947	\$189,947	100.00	\$0	Otros	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771705	Construcción De Barda Perimetral De Jardín De Niños Benito Juárez La Comunidad De Rincon De Juando Acambay De Ruiz Castañeda - 236891	236891	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincon de Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,920	\$99,920	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300771706	Rehabilitación De La Escuela Primaria De La Comunidad De Rincon De Juando Acambay De Ruiz Castañeda - 236878	236878	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincon de Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$45,937	\$45,937	\$45,937	\$45,937	\$45,937	\$45,937	100.00	\$0	Otros	80	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771707	Enlосado De Camino Principal De La Comunidad De Boti Acambay De Ruz Castañeda - 205935	205935	México	Acambay de Ruz Castañeda	Boti (Boti Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$189,692	\$189,692	\$189,692	\$189,692	\$189,692	\$189,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771708	Rehabilitación Del Camino Principal De La Comunidad De Cerrito De Tixmadeje Acambay De Ruz Castañeda - 221700	221700	México	Acambay de Ruz Castañeda	Cerrito de Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	442	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771709	Ampliación Del Sistema De Drenajes Sanitario En La Localidad Doxteje Barrio Primero Etapa Dos De Tres - 309234	309234	México	Acambay de Ruz Castañeda	Doxteje Barrio Primero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$932,352	\$932,352	\$932,352	\$932,352	\$932,352	\$932,352	100.00	\$0	Metros lineales	520	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771712	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Mado Sector 1 Acambay De Ruz Castañeda - 199915	199915	México	Acambay de Ruz Castañeda	Mado Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$99,850	\$99,850	\$99,850	\$99,850	\$99,850	\$99,850	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771713	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Mangas Acambay De Ruz Castañeda - 236844	236844	México	Acambay de Ruz Castañeda	Las Mangas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$117,809	\$117,809	\$117,809	\$117,809	\$117,809	\$117,809	100.00	\$0	Otros	447	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771715	Rehabilitación Del Dispensario Médico De La Comunidad De Golondrinas Acambay De Ruz Castañeda - 198934	198934	México	Acambay de Ruz Castañeda	Santa Maria las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Salud	En Ejecución	2016		\$99,693	\$99,693	\$99,693	\$99,693	\$99,693	\$99,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771716	Rehabilitación De Los Caminos Principales De La Comunidad De Las Chivas Acambay De Ruz Castañeda - 204181	204181	México	Acambay de Ruz Castañeda	Las Chivas (El Cerro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	\$119,998	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771717	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia El Medrano Acambay De Ruz Castañeda - 237565	237565	México	Acambay de Ruz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$119,863	\$119,863	\$119,863	\$119,863	\$119,863	\$119,863	100.00	\$0	Metros lineales	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771718	Ampliación De La Red De Electrificación Para La Colonia Camelí Acambay De Ruz Castañeda - 236024	236024	México	Acambay de Ruz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$149,226	\$149,226	\$149,226	\$149,226	\$149,226	\$149,226	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771719	Revestimiento De Camino Principal Colonia El Medrano Acambay De Ruz Castañeda - 225986	225986	México	Acambay de Ruz Castañeda	El Medrano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$99,973	\$99,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771720	Nivelación De Terreno Para Uso Común En La Nopalera Acambay De Ruiz Castañeda - 238284	238284	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,406	\$99,406	\$99,406	\$99,406	\$99,406	\$99,406	100.00	\$0	Otros	130	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771722	Enlosado Del Camino Principal De La Comunidad De La Providencia Doxteje Acambay De Ruiz Castañeda - 199983	199983	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Providencia Doxteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$99,885	\$99,885	\$99,885	\$99,885	\$99,885	\$99,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771723	Enlosado De Camino Principal Segunda Etapa De La Comunidad De San Agustín La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 228524	228524	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Agustín la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$149,953	\$149,953	\$149,953	\$149,953	\$149,953	\$149,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771724	Enlosado De Camino Principal De Barrio El Capulín La Loma Acambay De Ruiz Castañeda - 221715	221715	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Capulín (Barrio el Capulín la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	483	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771725	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad Del Pedregal De Tixmadejeje Acambay De Ruiz Castañeda - 218984	218984	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Pedregal Tixmadejeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$149,772	\$149,772	\$149,772	\$149,772	\$149,772	\$149,772	100.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771726	Continuación De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria De La Comunidad De Las Trojes Acambay De Ruiz Castañeda - 201819	201819	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2016		\$148,376	\$148,376	\$148,376	\$148,376	\$148,376	\$148,376	100.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771727	Mejoramiento De Vivienda Biodigestores Dongu Barrio Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 238317	238317	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$98,394	\$98,394	\$98,394	\$98,394	\$98,394	\$98,394	100.00	\$0	Otros	48	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771728	Vivienda Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Doxteje Barrio Ii - 308961	308961	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	\$178,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771729	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Doxteje Barrio Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 238323	238323	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,928	\$99,928	\$99,928	\$99,928	\$99,928	\$99,928	100.00	\$0	Otros	502	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771730	Continuación De Red De Drenaje En La Comunidad De Santa María Las Arenas Dos Acambay De Ruiz Castañeda - 309281	309281	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771731	Ampliación De Red De Drenaje En La Comunidad De Santa Maria Las Arenas Ii Acambay De Ruiz Castañeda - 219626	219626	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa Maria las Arenas Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$99,326	\$99,326	\$99,326	\$99,326	\$99,326	\$99,326	100.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771732	Construcción De Líneas De Drenaje Sanitario En Tixmadeje Barrio Ii Segunda Etapa Acambay De Ruiz Castañeda - 313514	313514	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,998	\$799,998	\$799,998	\$799,998	\$799,998	\$799,998	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771733	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Tixmadeje Grande Acambay De Ruiz Castañeda - 265039	265039	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$199,229	\$199,229	\$199,229	\$199,229	\$199,229	\$199,229	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771734	Continuación De La Red De Electrificación De La Comunidad De Tixmadeje Barrio Ii Acambay De Ruiz Castañeda - 220372	220372	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771735	Empedrado De Calles De La Comunidad De Barrio Candaje Acambay De Ruiz Castañeda - 256339	256339	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$119,879	\$119,879	\$119,879	\$119,879	\$119,879	\$119,879	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771736	Ampliación De La Red De Electrificación Del Barrio Candaje Acambay De Ruiz Castañeda - 256264	256264	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candaje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771737	Mejoramiento A La Vivienda Cisternas De La Comunidad De Rincón De San Francisco Shaxni - 236966	236966	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$119,779	\$119,779	\$119,779	\$119,779	\$119,779	\$119,779	100.00	\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771738	Mejoramiento A La Vivienda De La Comunidad De San Francisco Shaxni Barrio Los Ocotos Acambay De Ruiz Castañeda - 236917	236917	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$248,829	\$248,829	\$248,829	\$248,829	\$248,829	\$248,829	100.00	\$0	Vivienda	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771739	Ampliación De Alumbrado Público De Barrio La Peñita Primera Etapa Acambay De Ruiz Castañeda - 238337	238337	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio la Peñita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$203,929	\$203,929	\$203,929	\$203,929	\$203,929	\$203,929	100.00	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771740	Mejoramiento A La Vivienda Cisterna Barrio La Peñita Acambay De Ruiz Castañeda - 66801	66801	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio la Peñita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$196,011	\$196,011	\$196,011	\$196,011	\$196,011	\$196,011	100.00	\$0	Piezas	101	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300771741	Ampliación De Línea De Drenaje En La Colonia El Triángulo Villa De Acambay De Ruiz Castañeda Primera Etapa - 256252	256252	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,805	\$499,805	\$499,805	\$499,805	\$499,805	\$499,805	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771742	Apertura Y Encementado De Calle Hacia La Carretera Panamericana Esdoca Barrio I Acambay De Ruiz Castañeda - 256311	256311	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$189,873	\$189,873	\$189,873	\$189,873	\$189,873	\$189,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771743	Continuación De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Esdoca Barri I Acambay De Ruiz Castañeda - 249632	249632	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,983	\$299,983	\$299,983	\$299,983	\$299,983	\$299,983	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300771744	Continuación De Liena De Drenaje De Calle Guadalupe Victoria Villa De Acambay De Ruiz Castañeda - 249401	249401	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771745	Mejoramiento A La Vivienda Sanitarios Secos De La Comunidad De Huamango Acambay De Ruiz Castañeda - 219659	219659	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Huamango (La Mesa de San Miguel Huamango)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Piezas	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100842929	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario - 11297	11297	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Pedregal Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,998	\$799,998	\$799,998	\$799,998	\$799,998	\$799,998	100.00	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649198	Colocación De Loseta - 43566	43566	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2016	\$46,510	\$46,510	\$46,510	\$46,510	\$46,510	\$46,510	\$46,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653936	Construcción De Pavimentación - 39503	39503	México	Amatepec	Zacatonnes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661253	Colocación De Loseta-39658	39658	México	Amatepec	Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2016	\$15,377	\$15,377	\$15,377	\$15,377	\$15,377	\$15,377	\$15,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692922	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 49103	49103	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATEPEC ESTADI DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$92,817	\$92,817	\$92,817	\$92,817	\$92,817	\$92,817	\$92,817	100.00	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300773114	Construcción De Cuartos Dormitorio - 259078	259078	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773115	Adquisición De Software Y Hardware - 223770	223770	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$577,104	\$577,104	\$577,104	\$577,104	\$577,104	\$577,104	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773116	Ampliación De Electrificación - 222182	222182	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773117	Ampliación De Electrificación - 217687	217687	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773121	Construcción De Cuarto Dormitorio - 298326	298326	México	Amatepec	Cerro de las Ánimas (El Cerro de las Ánimas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773122	Construcción De Cuarto Dormitorio - 263182	263182	México	Amatepec	Cerro de las Ánimas (El Cerro de las Ánimas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773124	Construcción De Cuarto Para Baño - 279900	279900	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773125	Construcción De Cuarto Dormitorio - 262110	262110	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773126	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260867	260867	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773127	Construcción De Techado - 237584	237584	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Educación	En Ejecución	2016		\$207,893	\$207,893	\$207,893	\$207,893	\$207,893	\$207,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773132	Construcción De Cuarto Dormitorio - 300100	300100	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773133	Construcción De Cuarto Para Baño 275442	275442	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773136	Construcción De Cuarto Dormitorio - 300084	300084	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773137	Construcción De Cuarto Para Baño 273325	273325	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$184,092	\$184,092	\$184,092	\$184,092	\$184,092	\$184,092	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773139	Construcción De Cuarto Dormitorio - 302224	302224	México	Amatepec	El Malpaso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773140	Construcción De Cuarto Para Baño 272028	272028	México	Amatepec	El Malpaso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$138,069	\$138,069	\$138,069	\$138,069	\$138,069	\$138,069	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773141	Construcción De Drenaje Sanitario - 312620	312620	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$428,305	\$428,305	\$428,305	\$428,305	\$428,305	\$428,305	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773142	Construcción De Cuarto Dormitorio - 300814	300814	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$351,792	\$351,792	\$351,792	\$351,792	\$351,792	\$351,792	100.00	\$0	Vivienda	42	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773143	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable - 281155	281155	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$238,437	\$238,437	\$238,437	\$238,437	\$238,437	\$238,437	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773144	Construcción De Drenaje Sanitario - 265784	265784	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$366,620	\$366,620	\$366,620	\$366,620	\$366,620	\$366,620	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300773145	Construcción De Drenaje Sanitario - 251346	251346	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$370,696	\$370,696	\$370,696	\$370,696	\$370,696	\$370,696	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773146	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable - 251723	251723	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773147	Construcción De Drenaje Sanitario - 215136	215136	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773148	Construcción De Drenaje Sanitario - 215022	215022	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	\$335,282	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773149	Construcción De Pavimentación - 231673	231673	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	442	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773150	Construcción De Muro De Contención - 161777	161777	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$206,455	\$206,455	\$206,455	\$206,455	\$206,455	\$206,455	100.00	\$0	Otros	575	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773152	Construcción De Cuarto Dormitorio - 264151	264151	México	Amatepec	Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773153	Construcción De Cuarto Dormitorio - 306033	306033	México	Amatepec	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773154	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260340	260340	México	Amatepec	San Simón (San Simón Zozocoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773155	Construcción De Cuartos Dormitorio - 263490	263490	México	Amatepec	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773157	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259479	259479	México	Amatepec	Los Timbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773158	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259311	259311	México	Amatepec	Cerro de Tlacotepec (Tlacotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773159	Construcción De Cuarto Dormitorio - 310697	310697	México	Amatepec	El Veladero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	\$44,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773160	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260803	260803	México	Amatepec	Tepehuajes Uno (Tepehuajes de Arriba)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773161	Construcción De Cuarto Para Baño - 280537	280537	México	Amatepec	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773162	Construcción De Cuarto Dormitorio - 300357	300357	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773163	Construcción De Cuarto Para Baño - 280108	280108	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$92,046	\$92,046	\$92,046	\$92,046	\$92,046	\$92,046	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773164	Construcción De Muro De Contención - 227893	227893	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$89,980	\$89,980	\$89,980	\$89,980	\$89,980	\$89,980	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773165	Construcción De Cuarto Dormitorio - 307527	307527	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773166	Construcción De Cuarto Dormitorio - 264398	264398	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773168	Construcción De Cuarto Dormitorio - 300282	300282	México	Amatepec	Salitre Santa Bárbara (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773169	Construcción De Cuarto Para Baño 271765	271765	México	Amatepec	Salitre Santa Bárbara (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773170	Construcción De Cuarto Para Baño 271975	271975	México	Amatepec	El Conejo (Conejo Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773171	Construcción De Cuarto Para Baño 271812	271812	México	Amatepec	Cerro del Coyal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773173	Construcción De Cuarto Dormitorio - 302257	302257	México	Amatepec	El Convento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773176	Construcción De Cuarto Dormitorio - 307766	307766	México	Amatepec	El Arrayán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773177	Construcción De Cuarto Para Baño 280487	280487	México	Amatepec	El Arrayán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773178	Construcción De Cuartos Dormitorio - 260260	260260	México	Amatepec	Puente Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773179	Construcción De Cuarto Para Baño 275117	275117	México	Amatepec	La Carrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773180	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259452	259452	México	Amatepec	La Carrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300773181	Construcción De Cuarto Dormitorio - 300105	300105	México	Amatepec	Encinal Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$56,256	\$56,256	\$56,256	\$56,256	\$56,256	\$56,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773182	Construcción De Cuarto Para Baño 279363	279363	México	Amatepec	Encinal Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$276,138	\$276,138	\$276,138	\$276,138	\$276,138	\$276,138	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773183	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260836	260836	México	Amatepec	Encinal Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773213	Construcción De Cuarto Dormitorio - 305842	305842	México	Amatepec	El Aguacatito (Cuadrilla de Jaimes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773215	Construcción De Cuarto Dormitorio - 306456	306456	México	Amatepec	Charco Hondo (El Tlacuache)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773216	Construcción De Cuarto Para Baño 275055	275055	México	Amatepec	Charco Hondo (El Tlacuache)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773342	Construcción De Cuarto Dormitorio - 307061	307061	México	Amatepec	Crucero Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773383	Construcción De Cuarto Para Baño 272976	272976	México	Amatepec	Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773384	Construcción De Cuarto Dormitorio - 298629	298629	México	Amatepec	La Parota (La Parota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773385	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260821	260821	México	Amatepec	La Parota (La Parota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773386	Construcción De Alcantarilla - 164360	164360	México	Amatepec	Rincón de Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	\$29,719	100.00	\$0	Metros lineales	94	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773387	Construcción De Cuarto Dormitorio - 263991	263991	México	Amatepec	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773389	Construcción De Cuarto Dormitorio - 307186	307186	México	Amatepec	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	\$100,512	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773390	Construcción De Cuarto Para Baño - 275504	275504	México	Amatepec	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773391	Construcción De Cuarto Dormitorio - 302320	302320	México	Amatepec	Coyol de San Simón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$201,024	\$201,024	\$201,024	\$201,024	\$201,024	\$201,024	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773393	Construcción De Cuarto Para Baño - 275824	275824	México	Amatepec	Zacatonnes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	\$46,023	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773394	Construcción De Electrificación - 217071	217071	México	Amatepec	Zacatonnes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773397	Construcción De Cuarto Dormitorio - 301188	301188	México	Amatepec	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	\$50,256	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300773406	Mejoramiento De Dos Nucleos Sanitarios En La Escuela Primaria Gral Vicente Guerrero - 308430	308430	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Educación	En Ejecución	2016		\$397,055	\$397,055	\$397,055	\$397,055	\$397,055	\$397,055	100.00	\$0	Piezas	932	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300773414	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Nicolas Romero - 328854	328854	México	Atenco	Nueva Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Educación	En Ejecución	2016		\$264,403	\$264,403	\$264,403	\$264,403	\$264,403	\$264,403	100.00	\$0	Piezas	627	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: POLIZA DE DIAMADO 156 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773418	Construcción De Colector Y Red Madrina En Calles Miguel Hidalgo Nicolas Bravo Emiliano Zapata Y Del Seminario - 360998	360998	México	Atzacapán	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,849,674	\$5,849,674	\$5,849,674	\$5,849,674	\$5,849,674	\$5,406,006	100.00	\$0	Metros lineales	5,821	100.00	100.00	Financiera: LA EMPRESA AUN NO SE PRESENTA POR SU FINIQUITO. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200698361	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario, Agua Y Obras Complementarias De La Calle Jorge Jiménez Cantú, Tramo: De La Calle Miguel Domínguez A La C - 88019	88019	México	Atzacapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,410,857	\$8,410,857	\$8,410,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	42,066	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200703868	Mejoramiento En Barda Perimetral Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos Ubicada En Calle Aquiles Serdán S/N - 94421	94421	México	Atzacapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	628	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200709357	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De La Calle Italia, Tramo: De Boulevard Ignacio Zaragoza A La Calle Asteca - 90373	90373	México	Atzacapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$5,323,237	\$5,323,237	\$5,323,237	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26,767	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200709358	Mejoramiento De Drenaje Sanitario, Agua Y Obras Complementarias De La Calle Unidad Acoapatzalco, Tramo: De La Calle Administración A La Ave - 88745	88745	México	Atzacapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,416,554	\$3,416,554	\$3,416,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,158	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200714666	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario, Agua Y Obras Complementarias De La Calle Emiliano Zapata, Tramo: De La Avenida Felipe Angeles A La Call - 87116	87116	México	Atzacapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$11,469,394	\$11,469,394	\$11,469,394	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	58,016	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200719998	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario, Agua Y Obras Complementarias En Calle Monte Alban, Tramo: De Boulevard Ignacio Zaragoza A Monte Sol Colo - 88803	88803	México	Atzacapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,820,132	\$2,820,132	\$2,820,132	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	14,259	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725566	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario, Agua Potable Y Obras Complementarias De La Calle Niños Héroes, Tramo: De La Calle Flor De Lirio A La Ca - 88732	88732	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,523,516	\$3,523,516	\$3,523,516	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,746	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA:
MEX16160200725567	Mejoramiento En Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 150 Ubicada En Calles Argelia Y Holanda S/N. Colonia México 86 - 94384	94384	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$948,390	\$948,390	\$948,390	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200725568	Construcción De 2 Aulas Y Obras Complementarias En El Preescolar Gabry Brimmer Ubicada En Avenida Emiliano Zapata S/N. Colonia La Uam - 90311	90311	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,291,995	\$1,291,995	\$1,291,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300773425	Adquisición Mobiliario - 259363	259363	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$7,974	\$7,974	\$7,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300773426	Adquisición Mobiliario - 259407	259407	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$10,532	\$10,532	\$10,532	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300773427	Adquisición Mobiliario - 259385	259385	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$17,600	\$17,600	\$17,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300773428	Adquisición Mobiliario - 259350	259350	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$6,682	\$6,682	\$6,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300773429	Adquisición Mobiliario - 259396	259396	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$59,970	\$59,970	\$59,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300773430	Adquisición Mobiliario - 259370	259370	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$121,408	\$121,408	\$121,408	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300773431	Adquisición Mobiliario - 259338	259338	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,012	\$3,012	\$3,012	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773432	Adquisición Mobiliario - 259328	259328	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$3,570	\$3,570	\$3,570	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773433	Adquisición De Mobiliario - 259156	259156	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$19,413	\$19,413	\$19,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773434	Adquisición De Mobiliario - 259134	259134	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$137,489	\$137,489	\$137,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773435	Impresoras Para Dirección De Infraestructura Y Obras Públicas - 259110	259110	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$14,600	\$14,600	\$14,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300773436	Adquisición Mobiliario - 259314	259314	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$8,824	\$8,824	\$8,224	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300773437	Adquisición De Software Y Harwere - 235441	235441	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$76,402	\$76,402	\$76,402	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300773438	Adquisición De Software Y Harwere - 236902	236902	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$309,047	\$309,047	\$309,047	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200651723	Construccion De Dispensario Medico En San Pablo Xuchilt - 15105	15105	México	Axapusco	San Pablo Xuchilt	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2016		\$901,514	\$901,514	\$901,514	\$901,514	\$901,514	\$901,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	689	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300776336	Construccion De Dispensario Medico En San Antonio Coayuca - 15077	15077	México	Axapusco	San Antonio Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2016		\$861,129	\$861,129	\$861,129	\$861,129	\$861,129	\$861,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300776339	Construccion De Dispensario Medico En San Miguel Ometuxco - 15098	15098	México	Axapusco	San Miguel Ometuxco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200687675	Construcción De Aulas En Jardín De Niños Lorenzo Philo - 111514	111514	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Educación	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704093	33903 Gastos Indirectos - 113842	113842	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$196,262	\$196,262	\$196,262	\$196,262	\$196,262	\$196,262	100.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709555	Programa De Desarrollo Institucional - 113727	113727	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$130,841	\$130,841	\$130,841	\$130,841	\$130,841	\$130,841	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725800	Construccion De Línea De Electricacion En Lomas De San Juan - 111546	111546	México	Capulhuac	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	100.00	\$0	Otros	320	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778198	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Pisos Firmes - 221258	221258	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778199	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 221310	221310	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Otros	238	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778200	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 221227	221227	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Otros	2,645	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778201	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria - 221355	221355	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Educación	En Ejecución	2016		\$154,293	\$154,293	\$154,293	\$154,293	\$154,293	\$154,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300778202	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techos Firmes - 212337	212337	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300778203	Construcción De Drenaje Sanitario En La Mora - 221200	221200	México	Capulhuac	San Nicolás Tlazala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,430,657	\$1,430,657	\$1,430,657	\$1,430,657	\$1,430,657	\$1,430,657	100.00	\$0	Otros	1,011	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658834	Construcción De Deposito De Agua Potable Venu	62285	México	Chapa de Mota	Venu	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obras Publicas y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$199,077	\$199,077	\$199,077	\$199,077	\$199,077	\$199,077	\$199,077	100.00	\$0	Metros cúbicos	376	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2017.
MEX16160300773801	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tuxtepec Etapa Dos De Dos - 288268	288268	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,241,762	\$1,241,762	\$1,241,762	\$1,241,762	\$1,241,762	\$1,241,762	100.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2017.
MEX16160300778875	Construcción De Línea De Distribución Y Conducción En Barrio Primero Y Barrio Segundo Primera Etapa - 243849	243849	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	\$2,481,270	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,638	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2017.
MEX16160300778886	Mejoramiento De Un Aula En Jardín De Niños Francisco Gavilondo Soler Cri Cri Terminación De Aula - 202522	202522	México	Chapa de Mota	Tenjay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$107,296	\$107,296	\$107,296	\$107,296	\$107,296	\$107,296	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2017.
MEX16160200644443	Rehabilitación De Sanitarios Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Juventino Rosas - 56202	56202	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$278,524	\$278,524	\$278,524	\$278,524	\$278,524	\$278,524	100.00	\$0	Otros	700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646858	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Primaria Leyes De Reforma - 64078	64078	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,301,993	\$1,301,993	\$1,301,993	\$1,301,993	\$1,301,993	\$1,301,993	100.00	\$0	Otros	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646860	Construcción De Comedor Escolar Y Obras Complementarias En La Primaria Lázaro Cardenas - 56210	56210	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,021,844	\$1,021,844	\$1,021,844	52.40	\$0	Otros	1,050	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200646861	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La AV San Felipe De Jesus Carriles Centrales Entre San Francisco De Asis - 57598	57598	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$3,725,057	\$3,725,057	\$3,725,057	48.16	\$0	Metros lineales	41,649	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649285	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon - 65128	65128	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,248,588	\$1,248,588	\$1,248,588	\$1,248,588	\$1,248,588	\$1,248,588	100.00	\$0	Otros	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200649287	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Primaria Guadalupe Victoria - 65162	65162	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,192,423	\$853,237	\$853,237	\$853,237	\$853,237	\$853,237	\$853,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,758	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651693	Construcción De Sanitarios Y Obras Complementarias En Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes - 57220	57220	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$677,516	\$677,516	\$677,516	\$677,516	\$677,516	\$677,516	100.00	\$0	Otros	270	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200654007	Construcción De Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias De La Calle Pintores Y Torre Punteada Entre Calle Escultores Y Torre Las Cruce - 57499	57499	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,344,220	\$6,344,220	\$6,344,220	\$6,344,220	\$6,344,220	\$6,344,220	\$6,344,220	100.00	\$0	Metros lineales	17,757	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658906	Rehabilitación De Comedor Escolar Y Obras Complementarias En La Secundaria Emiliano Zapata - 52199	52199	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$379,744	\$379,744	\$379,744	\$379,744	\$379,744	\$379,744	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658907	Construcción De Red Sanitaria Y Obras Complementarias En La Secundaria Jose Maria Michelena - 55344	55344	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$184,831	\$184,831	\$184,831	\$184,831	\$184,831	\$184,831	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661339	Construcción De Cubierta Y Obras Complementarias En La Escuela Secundaria Oficial 619 Benito Juarez - 58145	58145	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$947,150	\$947,150	\$947,150	\$947,150	\$947,150	\$947,150	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661340	Construcción De Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias De La Calle Lajoya - 57464	57464	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,974,879	\$1,974,879	\$1,974,879	\$1,974,879	\$1,974,879	\$1,974,879	100.00	\$0	Metros lineales	2,907	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687486	Acondicionamiento De Espacios Públicos Donde Se Atiende A La Comunidad En Las Areas Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 189279	189279	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$21,725	\$21,725	\$21,725	\$21,725	\$21,725	\$21,725	100.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693018	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 189049	189049	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$228,338	\$228,338	\$228,338	\$228,338	\$228,338	\$228,338	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200703929	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 188946	188946	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$64,120	\$64,120	\$64,120	\$64,120	\$64,120	\$64,120	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703930	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 189060	189060	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$30,534	\$30,534	\$30,534	\$30,534	\$30,534	\$30,534	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709412	Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 189012	189012	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$206,361	\$206,361	\$206,361	\$206,361	\$206,361	\$206,361	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714728	Acondicionamiento De Espacios Públicos Donde Se Atiende A La Comunidad En Las Areas Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 189254	189254	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$71,373	\$71,373	\$71,373	\$71,373	\$71,373	\$71,373	100.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714729	Acondicionamiento De Espacios Públicos Donde Se Atiende A La Comunidad En Las Areas Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 189325	189325	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$60,816	\$60,816	\$60,816	\$60,816	\$60,816	\$60,816	100.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720057	Acondicionamiento De Espacios Públicos Donde Se Atiende A La Comunidad En Las Areas Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 189239	189239	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$40,365	\$40,365	\$40,365	\$40,365	\$40,365	\$40,365	100.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725628	Acondicionamiento De Espacios Públicos Donde Se Atiende A La Comunidad En Las Areas Obras Públicas Contraloría Municipal Tesorería Y Desarrollo Social - 189299	189299	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$47,064	\$47,064	\$47,064	\$47,064	\$47,064	\$47,064	100.00	\$0	Mobiliario y equipo		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775167	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Diego Rivera de La Localidad Segundo Cuartel Barrio San Miguel - 260005	260005	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$233,314	\$233,314	\$233,314	94.97	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775168	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Luis Pasteur En La Localidad San Juan Bautista Quinto Cuartel - 240278	240278	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,520,832	\$1,520,832	\$1,520,832	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	92.27	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775170	Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Mesa En La Localidad De San Juan Bautista Quinto Cuartel - 238307	238307	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,671,355	\$1,671,355	\$1,671,355	\$1,425,880	\$1,425,880	\$1,425,880	85.31	\$0	Metros lineales	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775171	Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Apopocatzin En La Localidad San Juan Bautista Quinto Cuartel - 236935	236935	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$186,316	\$186,316	\$186,316	\$143,661	\$143,661	\$143,661	77.11	\$0	Otros	80	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775179	Construcción De Red Eléctrica En Paraje El Castillo En La Localidad Ignacio Allende - 231011	231011	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$468,020	\$468,020	\$468,020	\$360,732	\$360,732	\$360,732	77.08	\$0	Otros	160	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775180	Construcción De Red Eléctrica En Calle Dos Barrancas Y Farte Alta Del Campamento En La Localidad Ignacio Allende - 230711	230711	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$609,791	\$609,791	\$609,791	\$517,111	\$517,111	\$517,111	84.80	\$0	Otros	160	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775188	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Llano Grande - 328196	328196	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$34,721	\$34,721	\$34,721	\$34,721	\$34,721	\$34,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775189	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Llano Grande - 296275	296275	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$220,963	\$220,963	\$220,963	\$220,963	\$220,963	\$220,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775191	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos En La Localidad Llano Grande - 243662	243662	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$851,895	\$851,895	\$851,895	\$472,533	\$472,533	\$472,533	55.47	\$0	Metros lineales	60	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775196	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspá - 322481	322481	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,447	\$13,447	\$13,447	\$13,447	\$13,447	\$13,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775197	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspá - 323402	323402	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,137	\$35,137	\$35,137	\$35,137	\$35,137	\$35,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300775198	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 292148	292148	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$248,553	\$248,553	\$248,553	\$248,553	\$248,553	\$248,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775199	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 291838	291838	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$237,591	\$237,591	\$237,591	\$237,591	\$237,591	\$237,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775200	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 298410	298410	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$330,513	\$330,513	\$330,513	\$330,513	\$330,513	\$330,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775201	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic Adolfo López Mateos De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 288563	288563	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$203,970	\$203,970	\$203,970	\$47,477	\$47,477	\$47,477	23.28	\$0	Otros	536	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775202	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 288105	288105	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$303,802	\$303,802	\$303,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	440	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775203	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Lic Benito Juárez García De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 288955	288955	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$238,049	\$238,049	\$238,049	\$231,817	\$231,817	\$231,817	97.38	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775204	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Ignacio Rodríguez Galván De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 262167	262167	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$245,109	\$245,109	\$245,109	99.77	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775205	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Carmen Ramos Del Rio De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 252446	252446	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,482	\$244,482	\$244,482	99.52	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775206	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Francisco Gabilondo Soler De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 253345	253345	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,666	\$244,666	\$244,666	99.59	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775207	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Polen En La Localidad Magdalena Chichicaspá - 239676	239676	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$591,491	\$591,491	\$591,491	\$441,044	\$441,044	\$441,044	\$441,044	74.56	\$0	Metros lineales	90	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775208	Construcción De Red Eléctrica En Calle Flor De Azar En La Localidad Magdalena Chichicaspá - 231120	231120	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$326,248	\$326,248	\$326,248	\$223,066	\$223,066	\$223,066	\$223,066	68.37	\$0	Otros	160	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775209	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicaspá - 323506	323506	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$10,084	\$10,084	\$10,084	\$10,084	\$10,084	\$10,084	\$10,084	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775212	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Domicilio Conocido En La Localidad Piedra Grande - 244551	244551	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,297,274	\$1,297,274	\$1,297,274	\$383,927	\$383,927	\$383,927	\$383,927	29.59	\$0	Metros lineales	60	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775213	Construcción De Red Eléctrica En Paraje La Manzana En La Localidad Piedra Grande - 238165	238165	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$361,406	\$361,406	\$361,406	\$361,406	\$361,406	\$361,406	\$361,406	100.00	\$0	Otros	160	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775214	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Piedra Grande - 329337	329337	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$48,919	\$48,919	\$48,919	\$48,919	\$48,919	\$48,919	\$48,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775217	Construcción De Techos Firmes En La Localidad San Bartolomé Coatepec - 313208	313208	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$218,192	\$218,192	\$218,192	\$218,192	\$218,192	\$218,192	\$218,192	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775218	Construcción De Techo Firme En La Localidad San Bartolomé Coatepec - 313802	313802	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$208,362	\$208,362	\$208,362	\$208,362	\$208,362	\$208,362	\$208,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775219	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Piltzin De La Localidad San Bartolomé Coatepec - 256261	256261	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$245,200	\$245,200	\$245,200	\$245,200	99.81	\$0	Otros	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300775220	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Héroes De Chapultepec De La Localidad San Bartolomé Coatepec - 256309	256309	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775221	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Bartolomé Coatepec - 321807	321807	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$40,470	\$40,470	\$40,470	\$40,470	\$40,470	\$40,470	\$40,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775222	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Bartolomé Coatepec - 322330	322330	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,414	\$64,414	\$64,414	\$64,414	\$64,414	\$64,414	\$64,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775223	Construcción De Red Eléctrica En Calle Buena Vista En La Localidad San Cristóbal Texcalucan - 237876	237876	México	Huixquilucan	San Cristóbal Texcalucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$342,991	\$342,991	\$342,991	\$249,946	\$249,946	\$249,946	\$249,946	72.87	\$0	Otros	200	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775224	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Francisco Ayotuxco - 360249	360249	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$91,599	\$91,599	\$91,599	\$91,599	\$91,599	\$91,599	\$91,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775226	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Jesús Reyes Heróles De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 256336	256336	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,617	\$244,617	\$244,617	\$244,617	99.57	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775227	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Mariano Azuela De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 255575	255575	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,644	\$244,644	\$244,644	\$244,644	99.58	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775228	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Jaime Sabines De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 253910	253910	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,618	\$244,618	\$244,618	\$244,618	99.57	\$0	Otros	386	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775229	Construcción De Red Eléctrica En Calle Hacienda Tepozanes En La Localidad De San Francisco Ayotuxco - 236267	236267	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$300,709	\$300,709	\$300,709	\$300,709	92.50	\$0	Otros	120	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775230	Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Orquídea Y Alcatraz En La Localidad San Francisco Ayotuxco - 236839	236839	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$281,366	\$281,366	\$281,366	\$192,461	\$192,461	\$192,461	\$192,461	68.40	\$0	Otros	160	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775233	Construcción De Red Eléctrica En Calle Brisa En La Localidad San Jacinto - 237601	237601	México	Huixquilucan	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$308,046	\$208,046	\$308,046	\$255,030	\$255,030	\$255,030	\$255,030	82.79	\$0	Otros	160	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775234	Construcción De Red Eléctrica En Calle Cascada En La Localidad San Jacinto - 237769	237769	México	Huixquilucan	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$201,326	\$201,326	\$201,326	\$166,877	\$166,877	\$166,877	82.89	\$0	Otros	160	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775235	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad San Juan Yauatepec - 353896	353896	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$212,583	\$212,583	\$212,583	\$212,583	\$212,583	\$212,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775239	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Octavio Paz De La Localidad Zacamulpa - 269708	269708	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$245,016	\$245,016	\$245,016	99.73	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775240	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Amado Nervo De La Localidad San Juan Yauatepec - 263597	263597	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$242,615	\$242,615	\$242,615	\$242,615	\$242,615	\$242,615	100.00	\$0	Otros	393	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775241	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rubén Darío De La Localidad San Juan Yauatepec - 256371	256371	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	99.59	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775242	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 363095	363095	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13,787	\$13,787	\$13,787	\$13,787	\$13,787	\$13,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775243	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 362559	362559	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,209	\$83,209	\$83,209	\$83,209	\$83,209	\$83,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775244	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 361090	361090	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$177,485	\$177,485	\$177,485	\$177,485	\$177,485	\$177,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775248	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 289484	289484	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$437,855	\$437,855	\$437,855	\$388,718	\$388,718	\$388,718	88.78	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775249	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 264469	264469	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,904	\$244,904	\$244,904	99.69	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775250	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Dr Fernando Quiroz De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 264630	264630	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$170,601	\$170,601	\$170,601	69.44	\$0	Otros	68	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160300775251	Construcción De Red Eléctrica En Pejamánll Y Zona Saucó Díaz En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 232261	232261	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$334,726	\$334,726	\$334,726	\$245,894	\$245,894	\$245,894	73.46	\$0	Otros	80	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775252	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 355179	355179	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	\$184,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775254	Construcción De Techo Firme En La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 309274	309274	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,311	\$35,311	\$35,311	\$35,311	\$35,311	\$35,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160300775255	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 300023	300023	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,874,146	\$1,874,146	\$1,874,146	\$1,874,146	\$1,874,146	\$1,874,146	100.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160300775257	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic Benito Juárez De La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 267509	267509	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$244,742	\$244,742	\$244,742	\$244,742	\$244,742	\$244,742	100.00	\$0	Otros	1,120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160300775258	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Secundaria Bernardo De Balbuena De La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 255232	255232	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,335	\$244,335	\$244,335	99.46	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: /
MEX16160300775259	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Gustavo Adolfo Becquer De La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 256223	256223	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$244,882	\$244,882	\$244,882	\$244,882	\$244,882	\$244,882	100.00	\$0	Otros	214	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300775260	Construcción De Red Eléctrica En Calle Belisario Domínguez En La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 231985	231985	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$254,686	\$254,686	\$254,686	\$203,170	\$203,170	\$203,170	79.77	\$0	Otros	160	100.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: /

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775261	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Zacamulpa - 356240	356240	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$74,080	\$74,080	\$74,080	\$74,080	\$74,080	\$74,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro:
MEX16160300775264	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra De La Localidad Zacamulpa - 269667	269667	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$244,823	\$244,823	\$244,823	99.66	\$0	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro:
MEX16160300775265	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Salvador Díaz Mirón De La Localidad Zacamulpa - 269569	269569	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$176,839	\$176,839	\$176,839	71.98	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775266	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Estefanía Castañeda De La Localidad Zacamulpa - 267659	267659	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$245,653	\$245,653	\$245,653	99.99	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro:
MEX16160300775269	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad Canales - 359354	359354	México	Huixquilucan	Barrio de Canales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$28,629	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775273	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Arquímedes De La Localidad San Ramón - 287718	287718	México	Huixquilucan	Barrio de San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$239,528	\$239,528	\$239,528	97.50	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775274	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl De La Localidad San Ramón - 259693	259693	México	Huixquilucan	Barrio de San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$236,133	\$236,133	\$236,133	96.12	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro:
MEX16160300775276	Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Federal Burocrática - 351924	351924	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$23,121	\$23,121	\$23,121	\$23,121	\$23,121	\$23,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775277	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad El Pedregal - 351558	351558	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	\$7,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro:
MEX16160300775279	Construcción De Techos Firmes En La Localidad El Pedregal - 282119	282119	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$218,253	\$218,253	\$218,253	\$218,253	\$218,253	\$218,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: / Registro: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775280	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Estado De México De La Colonia Montón Cuarteles - 262540	262540	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$188,180	\$188,180	\$188,180	76.60	\$0	Otros	1,343	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775281	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Axayacatl De La Colonia Federal Burocrática - 262023	262023	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$153,264	\$153,264	\$153,264	62.39	\$0	Otros	160	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775282	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Ramón López Velarde De La Colonia Federal Burocrática - 260488	260488	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$188,620	\$188,620	\$188,620	76.78	\$0	Otros	522	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775283	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Gregorio Torres Quintero De La Colonia Federal Burocrática - 260397	260397	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$196,205	\$196,205	\$196,205	79.87	\$0	Otros	161	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775285	Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Federal Burocrática - 325584	325584	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$353,446	\$353,446	\$353,446	\$353,446	\$353,446	\$353,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775287	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Magdalena Chichicapa - 292494	292494	México	Huixquilucan	Ejido Magdalena Chichicapa (Las Campanitas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$69,867	\$69,867	\$69,867	\$69,867	\$69,867	\$69,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775290	Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Pera Y Tejocote De San Francisco Dos Rios La Pera - 238319	238319	México	Huixquilucan	Paraje La Pera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,452,731	\$1,452,731	\$1,452,731	\$435,151	\$435,151	\$435,151	29.95	\$0	Metros lineales	180	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779013	Construcción De Techo Firme En La Localidad Magdalena Chichicapa - 292285	292285	México	Huixquilucan	Barrio del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$32,647	\$32,647	\$32,647	\$32,647	\$32,647	\$32,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779014	Construcción De Techo Firme En La Localidad Magdalena Chichicapa - 296066	296066	México	Huixquilucan	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$19,622	\$19,622	\$19,622	\$19,622	\$19,622	\$19,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780525	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rosario Castellanos De La Localidad El Hielo - 259890	259890	México	Huixquilucan	El Hielo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$245,669	\$245,669	\$245,669	\$182,786	\$182,786	\$182,786	74.40	\$0	Otros	96	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200647028	Construcción De Red De Agua Potable Del Tanque Existente Hacia La Comunidad De San Pablo - 37240	37240	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$489,602	\$489,602	\$489,602	\$482,696	\$482,696	\$482,696	98.59	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017
MEX16160200687799	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En Comunidad De San Pablo. - 89882	89882	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,940	\$1,199,940	\$1,199,940	99.99	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200693265	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Línea Principal, En La Comunidad De Verbas Buenas. - 91989	91989	México	Ixtapan de la Sal	Verbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$601,864	\$601,864	\$601,864	\$601,812	\$601,812	\$601,812	99.99	\$0	Metros lineales	584	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200698679	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Atrás De La Capilla Principal Del Rincón De Dios. - 89679	89679	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Verbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,189,322	\$1,189,322	\$1,189,322	\$1,177,312	\$1,177,312	\$1,177,312	98.99	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017	
MEX16160200698764	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Conocida Como Loma De Los Tepetatelesg, (Camino Sacas Cosechas) - 101825	101825	México	Ixtapan de la Sal	El Abrojo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,153,566	\$1,153,566	\$1,153,566	\$1,153,238	\$1,153,238	\$1,153,238	99.97	\$0	Metros Cuadrados	301	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200709619	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle De Acceso A La Comunidad (Primera Etapa), En Yautepec - 91802	91802	México	Ixtapan de la Sal	Yautepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,336,392	\$1,336,392	\$1,336,392	\$1,335,773	\$1,335,773	\$1,335,773	99.95	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200709620	Construcción De Red De Agua Potable, Del Tanque Hacia La Comunidad Del Rincón De Dios, Verbas Buenas. - 90014	90014	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Verbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$470,927	\$470,927	\$470,927	\$470,609	\$470,609	\$470,609	99.93	\$0	Metros lineales	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200709708	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre, Col Revolución Del Km 0+000 Al Km 0+060 (Ageb 0093) - 98673	98673	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$76,537	\$76,537	\$76,537	\$76,396	\$76,396	\$76,396	99.82	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200714967	Ampliación De Red De Agua Potable, Del Tanque De Almacenamiento Existente A La Comunidad De Loma De Los Arizmendi, En San José El Arenal. - 98687	98687	México	Ixtapan de la Sal	San José del Arenal (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$425,387	\$425,387	\$425,387	\$424,187	\$424,187	\$424,187	99.72	\$0	Metros lineales	819	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200715052	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Principal A Colorines Hacia El Sur. - 90317	90317	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$968,162	\$968,162	\$968,162	\$967,965	\$967,965	\$967,965	99.98	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720392	Construcción De Drenaje Sanitario De La Escuela Primaria Benito Juárez Hacia La Barranca, En Los Naranjos - 92667	92667	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,719,579	\$1,719,579	\$1,719,579	\$1,719,202	\$1,719,202	\$1,719,202	99.98	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720394	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, En Comunidad De Portezuelos. - 89514	89514	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,199,828	\$1,199,828	\$1,199,828	99.99	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720395	Construcción De Red De Agua Potable En Calle A Colorines, En Portezuelos. - 89951	89951	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$434,871	\$434,871	\$434,871	\$431,289	\$431,289	\$431,289	99.18	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725949	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre, Col Revolución Del Km 0+000 Al Km 0+060 (Ageb 0093) - 98682	98682	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$113,590	\$113,590	\$113,590	\$113,468	\$113,468	\$113,468	99.89	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780593	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Villada En La Colonia Revolución Ageb - 220018	220018	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$182,616	\$182,616	\$182,616	99.68	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780594	Ampliación De Red De Drenaje En La Comunidad De Ahuacatitlan - 249402	249402	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatitlan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$636,000	\$636,000	\$636,000	\$635,427	\$635,427	\$635,427	99.91	\$0	Metros lineales	1,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780596	Construcción De Pozo De Absorción En Comunidad De Los Naranjos - 249088	249088	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$177,806	\$177,806	\$177,806	\$177,806	\$177,806	\$177,806	100.00	\$0	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661510	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Lagunilla - 67218	67218	México	Ixtapan del Oro	La Mesa de San Martin	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499,237	\$499,237	\$499,237	\$449,237	\$449,237	\$449,237	89.98	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687801	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 81031	81031	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$364,177	\$364,177	\$364,177	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200704207	Ampliación De Red De Distribución Para Agua Potable - 78146	78146	México	Ixtapan del Oro	La Calera de los Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$69,923	\$69,923	\$69,923	\$69,923	\$69,923	\$69,923	\$69,923	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200720396	Rastreo De Caminos Rurales - 81093	81093	México	Ixtapan del Oro	Milpillitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,438,051	\$1,438,051	\$1,438,051	\$1,395,407	\$1,395,407	\$1,395,407	\$1,395,407	97.03	\$0	Metros lineales	2,650	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300780615	Adquisicion De Hardware - 217258	217258	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$138,387	\$138,387	\$138,387	\$110,050	\$110,050	\$110,050	79.52	\$0	Computadoras	0	100.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
MEX16160300780616	Construccion De Cuartos Dormitorios - 326240	326240	México	Ixtapan del Oro	Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	\$2,848,637	100.00	\$0	Vivienda	226	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300780617	Construccion Para Cuartos Dormitorio Y Cuartos Para Cocina - 326485	326485	México	Ixtapan del Oro	Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	\$2,045,608	100.00	\$0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300780618	Construccion De Losa Firme - 326188	326188	México	Ixtapan del Oro	Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	\$1,000,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200644589	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños David Alfaro Siqueiros - 58930	58930	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$354,020	\$354,020	\$354,020	\$354,020	\$354,020	\$354,020	\$354,020	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200644590	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Juan Ruiz De Alarcón - 59386	59386	México	Jilotepec	La Comunidad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$402,190	\$402,190	\$402,190	\$402,190	\$402,190	\$402,190	\$402,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200644592	Ampliación De Electrificación I, 1ª Manzana - 60234	60234	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$296,788	\$296,788	\$296,788	\$296,788	\$296,788	\$296,788	\$296,788	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200647013	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez García - 60050	60050	México	Jilotepec	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$267,741	\$267,741	\$267,741	\$267,741	\$267,741	\$267,741	\$267,741	100.00	\$0	Otros	71	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200647014	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez, 3ª Manzana - 64059	64059	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$394,071	\$394,071	\$394,071	\$394,071	\$394,071	\$394,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200647015	Ampliación De Electrificación - 60891	60891	México	Jilotepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$748,984	\$748,984	\$748,984	\$748,984	\$748,984	\$748,984	100.00	\$0	Otros	168	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649409	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Gumerindo Enriquez - 58946	58946	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$231,430	\$231,430	\$231,430	\$231,430	\$231,430	\$231,430	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649442	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Benito Juárez - 59016	59016	México	Jilotepec	Calpulalpan (Primera Manzana Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	\$256,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649444	Ampliación De Electrificación, 4ª Manzana - 59916	59916	México	Jilotepec	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$700,653	\$700,653	\$700,653	\$700,653	\$700,653	\$700,653	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649445	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Alma Proletaria - 62905	62905	México	Jilotepec	San Lorenzo Octeyuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$614,899	\$614,899	\$614,899	\$614,899	\$614,899	\$614,899	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649446	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Cbt - 57331	57331	México	Jilotepec	Ejido Acazuchitlán (Ejido San Juan Bautista)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$356,995	\$356,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651839	Mejoramiento De Losa En Aulas Del Jardín De Niños José María Coss - 57343	57343	México	Jilotepec	San Juan Acazuchitlán (San Juanico)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$288,844	\$288,844	\$288,844	\$288,844	\$288,844	\$288,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651840	Ampliación De Electrificación Iii, Las Tablas - 60687	60687	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$298,881	\$298,881	\$298,881	\$298,881	\$298,881	\$298,881	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651841	Ampliación De Electrificación - 67299	67299	México	Jilotepec	Santiago Oxthoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$447,819	\$447,819	\$447,819	\$447,819	\$447,819	\$447,819	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200654185	Ampliación De Electrificación 11, 2ª Manzana - 60431	60431	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$324,592	\$324,592	\$324,592	\$324,592	\$324,592	\$324,592	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654186	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José Montesinos, 3ª Manzana - 63528	63528	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$200,826	\$200,826	\$200,826	\$200,826	\$200,826	\$200,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654187	Construcción De Anexo En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, 1ª Manzana - 63000	63000	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$204,510	\$204,510	\$204,510	\$204,510	\$204,510	\$204,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654188	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Leyes De Reforma. - 60854	60854	México	Jilotepec	Octeyuco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$359,282	\$359,282	\$359,282	\$359,282	\$359,282	\$359,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654189	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Xochilzingo. - 60006	60006	México	Jilotepec	El Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$145,245	\$145,245	\$145,245	\$145,245	\$145,245	\$145,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654190	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 62423	62423	México	Jilotepec	San Lorenzo Nenamicoyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$566,185	\$566,185	\$566,185	\$566,185	\$566,185	\$566,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654191	Ampliación De Electrificación, I - 60123	60123	México	Jilotepec	La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$999,317	\$999,317	\$999,317	\$999,317	\$999,317	\$999,317	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654192	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Xochitl - 60174	60174	México	Jilotepec	La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	\$149,271	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200654193	Ampliación De Electrificación, 2ª Manzana - 59402	59402	México	Jilotepec	Danxhó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$319,309	\$319,309	\$319,309	\$319,309	\$319,309	\$319,309	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200659064	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Lic. Alfredo Del Mazo González - 62981	62981	México	Jilotepec	San Martín Tuchiuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$454,257	\$454,257	\$454,257	\$454,257	\$454,257	\$454,257	\$454,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200659065	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 62969	62969	México	Jilotepec	San Martín Tuchiuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$403,316	\$403,316	\$403,316	\$403,316	\$403,316	\$403,316	\$403,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200659067	Ampliación De Electrificación Las Jaras - 65627	65627	México	Jilotepec	Las Jaras (Calpulalpan Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$134,070	\$134,070	\$134,070	\$134,070	\$134,070	\$134,070	\$134,070	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661490	Ampliación De Electrificación, 2ª Manzana - 57367	57367	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$646,850	\$646,850	\$646,850	\$646,850	\$646,850	\$646,850	\$646,850	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687720	Construcción De Drenaje Sanitario En Av. Lázaro Cárdenas, Sur - 80333	80333	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$519,345	\$519,345	\$519,345	\$519,345	\$519,345	\$519,345	\$519,345	100.00	\$0	Metros lineales	241	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687721	Ampliación De Electrificación Calle José Vasconcelos - 59031	59031	México	Jilotepec	Jilotepec de Molina Enriquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$401,510	\$401,510	\$401,510	\$401,510	\$401,510	\$401,510	\$401,510	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687770	Ampliación De Electrificación, 4ª Manzana - 60784	60784	México	Jilotepec	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	\$1,268,155	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687771	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José Vasconcelos - 77475	77475	México	Jilotepec	Santiago Oxthoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$197,341	\$197,341	\$197,341	\$197,341	\$197,341	\$197,341	\$197,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687772	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Pascual Ortiz Rubio - 78634	78634	México	Jilotepec	Teupan (Piedras Negras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$333,351	\$333,351	\$333,351	\$333,351	\$333,351	\$333,351	\$333,351	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200693300	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Manzana - 169471	169471	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,808,814	\$2,808,814	\$2,808,814	\$2,808,814	\$2,808,814	\$2,808,814	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698727	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Manuel De La Peña Y Peña - 79135	79135	México	Jilotepec	San Lorenzo Octeyuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$202,300	\$202,300	\$202,300	\$202,300	\$202,300	\$202,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698728	Ampliación De Electrificación, En El Jazmin - 64158	64158	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$355,668	\$355,668	\$355,668	\$355,668	\$355,668	\$355,668	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704187	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Principal - 168822	168822	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,284,309	\$1,284,309	\$1,284,309	\$1,284,309	\$1,284,309	\$1,284,309	100.00	\$0	Metros lineales	536	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704189	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Manzana - 80658	80658	México	Jilotepec	Doxhicho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,738,426	\$1,738,426	\$1,738,426	\$1,738,426	\$1,738,426	\$1,738,426	100.00	\$0	Metros lineales	493	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704190	Construcción De Línea De Agua Potable Del Cárcamo De Rebombeo A La 1ra Manzana Las Vegas - 80504	80504	México	Jilotepec	San Lorenzo Nenamicoyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,342,081	\$1,342,081	\$1,342,081	\$1,342,081	\$1,342,081	\$1,342,081	100.00	\$0	Metros lineales	502	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200704191	Ampliación De Electrificación Iii - 59617	59617	México	Jilotepec	El Magueyal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$536,128	\$536,128	\$536,128	\$536,128	\$536,128	\$536,128	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709676	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Principal - 180169	180169	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,399,315	\$3,399,315	\$3,399,315	\$3,399,315	\$3,399,315	\$3,399,315	100.00	\$0	Metros lineales	1,120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709677	Construcción De Drenaje Sanitario, 2a Manzana - 80372	80372	México	Jilotepec	Dexcani Bajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,097,473	\$1,097,473	\$1,097,473	\$1,097,473	\$1,097,473	\$1,097,473	100.00	\$0	Metros lineales	366	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709678	Construcción De Drenaje Sanitario Los Velasquez - 80604	80604	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$950,248	\$950,248	\$950,248	\$950,248	\$950,248	\$950,248	100.00	\$0	Metros lineales	324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200709679	Ampliación De Electrificación, Por El Arco Norte II - 78992	78992	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$154,994	\$154,994	\$154,994	\$154,994	\$154,994	\$154,994	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715006	Construccion De Drenaje Sanitario Primera Manzana - 169297	169297	México	Jilotepec	Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,831,486	\$2,831,486	\$2,831,486	\$2,831,486	\$2,831,486	\$2,831,486	100.00	\$0	Metros lineales	619	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715007	Construccion De Biodigestor Segunda Manzana - 168464	168464	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715008	Construccion De Biodigestor - 167416	167416	México	Jilotepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	\$494,938	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715009	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Dr. Jorge Jiménez Cantú - 78830	78830	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$671,953	\$671,953	\$671,953	\$671,953	\$671,953	\$671,953	100.00	\$0	Metros Cuadrados	656	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715010	Construcción De Biodigestor Primera Manzana - 80679	80679	México	Jilotepec	Doxhicho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$494,448	\$494,448	\$494,448	\$494,448	\$494,448	\$494,448	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715011	Construcción De Drenaje Sanitario, 1ª Manzana, Callejón De Las Tablas - 80404	80404	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,650,234	\$1,650,234	\$1,650,234	\$1,650,234	\$1,650,234	\$1,650,234	100.00	\$0	Metros lineales	852	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715013	Construcción De Drenaje Sanitario Camino San Lorenzo Canalejas - 80535	80535	México	Jilotepec	San Lorenzo Octeyuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,134,440	\$1,134,440	\$1,134,440	\$1,134,440	\$1,134,440	\$1,134,440	100.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715014	Ampliación De Electrificación, En San Antonio - 65944	65944	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$395,967	\$395,967	\$395,967	\$395,967	\$395,967	\$395,967	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715015	Rehabilitación De Camino Principal 169952	169952	México	Jilotepec	Santiago Oxthoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	\$1,222,853	100.00	\$0	Otros	1,624	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200715016	Construcción De Drenaje Sanitario 2da Manzana Los Barbosa - 80623	80623	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,349,058	\$1,349,058	\$1,349,058	\$1,349,058	\$1,349,058	\$1,349,058	100.00	\$0	Metros lineales	423	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715017	Ampliacion De Electrificación - 169381	169381	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$267,773	\$267,773	\$267,773	\$267,773	\$267,773	\$267,773	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715019	Construcción De Drenaje Sanitario Los 2 Arroyos - 80459	80459	México	Jilotepec	Octeyuco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,487,671	\$2,487,671	\$2,487,671	\$2,487,671	\$2,487,671	\$2,487,671	100.00	\$0	Metros lineales	646	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720355	Construcción De Biodigestor Primera Manzana - 167269	167269	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$498,582	\$498,582	\$498,582	\$498,582	\$498,582	\$498,582	100.00	\$0	Otros	182	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720356	Construcción De Techado En Área De Partición De Educación Física En La Escuela Primaria Profr. Rafael Ramirez - 118255	118255	México	Jilotepec	Mataxhi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$426,643	\$426,643	\$426,643	\$426,643	\$426,643	\$426,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720357	Construcción De Drenaje Sanitario Los Sauces - 80688	80688	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,664,437	\$1,664,437	\$1,664,437	\$1,664,437	\$1,664,437	\$1,664,437	100.00	\$0	Metros lineales	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720358	Ampliación De Electrificación, Manzana La Laguna - 76954	76954	México	Jilotepec	Santiago Othoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$269,023	\$269,023	\$269,023	\$269,023	\$269,023	\$269,023	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720359	Ampliación De Electrificación Por El Huisache - 59465	59465	México	Jilotepec	El Huisache (Tercera Manzana de Dexcani Alto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$507,446	\$507,446	\$507,446	\$507,446	\$507,446	\$507,446	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720360	Ampliación De Electrificación, 2ª Manzana - 78601	78601	México	Jilotepec	Teupan (Piedras Negras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$691,572	\$691,572	\$691,572	\$691,572	\$691,572	\$691,572	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720361	Construcción De Biodigestor - 80431	80431	México	Jilotepec	Octeyuco Dos Mil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$481,701	\$481,701	\$481,701	\$481,701	\$481,701	\$481,701	100.00	\$0	Otros	253	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725918	Ampliación De Electrificación Por El Ojo De Agua - 78689	78689	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$330,451	\$330,451	\$330,451	\$330,451	\$330,451	\$330,451	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200725919	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Principal, De Los 5 Caminos Al Puente De La Virgen - 80641	80641	México	Jilotepec	Coscomate del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION D EOBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,704,466	\$1,704,466	\$1,704,466	\$1,704,466	\$1,704,466	\$1,704,466	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779931	Ampliación De Electrificación El Whiti Tercera Manzana - 211303	211303	México	Jilotepec	San Juan Acazuchitlán (San Juanico)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$131,302	\$131,302	\$131,302	\$131,302	\$131,302	\$131,302	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779932	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Las Torres - 316533	316533	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,127	\$799,127	\$799,127	\$799,127	\$799,127	\$799,127	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779933	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Narciso Mendoza - 316301	316301	México	Jilotepec	Calpulalpan (Primera Manzana Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$319,176	\$319,176	\$319,176	\$319,176	\$319,176	\$319,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779934	Construcción De Drenaje Sanitario La Cuvita - 316244	316244	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$238,125	\$238,125	\$238,125	\$238,125	\$238,125	\$238,125	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779935	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Tercera Manzana - 209775	209775	México	Jilotepec	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,236,844	\$2,236,844	\$2,236,844	\$2,236,844	\$2,236,844	\$2,236,844	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779936	Rehabilitación De Camino Principal Entronque Jilo Maravillas Aldama - 316031	316031	México	Jilotepec	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,445,657	\$2,445,657	\$2,445,657	\$2,445,657	\$2,445,657	\$2,445,657	100.00	\$0	Otros	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779937	Rehabilitación De Camino Principal 211382	211382	México	Jilotepec	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300779938	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Pascual Morelos Y Molina 355774	355774	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$281,288	\$281,288	\$281,288	\$281,288	\$281,288	\$281,288	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779939	Construccion De Biodigestor - 210537	210537	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$494,329	\$494,329	\$494,329	\$494,329	\$494,329	\$494,329	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779940	Construccion De Drenaje Sanitario Del Cbt - 210133	210133	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$445,615	\$445,615	\$445,615	\$445,615	\$445,615	\$445,615	100.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779941	Rehabilitacion De Camino Principal 211474	211474	México	Jilotepec	Xhimójay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,446,362	\$2,446,362	\$2,446,362	\$2,446,362	\$2,446,362	\$2,446,362	100.00	\$0	Otros	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779942	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Benito Juárez García - 352377	352377	México	Jilotepec	Ejido de San Lorenzo Octeyuco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2016		\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	\$538,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779943	Construccion De Camino Principal Acasuchitlan Durazno De Guerrero - 211685	211685	México	Jilotepec	Ejido Acasuchitlan (Ejido San Juan Bautista)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,222,554	\$1,222,554	\$1,222,554	\$1,222,554	\$1,222,554	\$1,222,554	100.00	\$0	Otros	990	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779944	Construccion De Drenaje Sanitario Manzana Centro Al Rancho El Tejocote - 316416	316416	México	Jilotepec	Santa Martha de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,367,344	\$1,367,344	\$1,367,344	\$1,367,344	\$1,367,344	\$1,367,344	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779945	Construccion De Drenaje Sanitario Manzana Centro Al Rancho El Tejocote Segunda Etapa - 316476	316476	México	Jilotepec	Santa Martha de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$399,224	\$399,224	\$399,224	\$399,224	\$399,224	\$399,224	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661517	Construccion De Deposito Para Agua Potable Manzana Tercera - 57907	57907	México	Jiquipilco	Manzana Tercera Panthé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$270,000	\$239,179	\$239,179	\$239,179	\$239,179	\$239,179	\$239,179	100.00	\$0	Otros	98	0.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS / Registro: FOLIO SIJAVAMEN 2095/0006 INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, CON AVANCE DE CIERRE FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693303	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica Calle Los Pinos - 82221	82221	México	Jiquipilco	Loma de San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$548,775	\$548,775	\$548,775	\$548,775	\$548,775	\$548,775	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO SIJAVAMEN 2119/0002 INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, CON AVANCE DE CIERRE FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693304	Construccion De Linea De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica - 70094	70094	México	Jiquipilco	Ejido de Mañi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	\$1,274,317	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FOLIO SIJAVAMEN 2095/0007 INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, CON AVANCE DE CIERRE FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693338	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Camino A Colonia Morelos - 100778	100778	México	Jiquipilco	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$142,930	\$142,930	\$142,930	\$142,930	\$142,930	\$142,930	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2694/0011 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200698683	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario El Lindero - 85945	85945	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170,392	\$170,392	\$170,392	\$170,392	\$170,392	\$170,392	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2695/0010 INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200704161	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Felipe Santiago San Bartolo Oxtotitlan - 82101	82101	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,165,944	\$1,165,944	\$1,165,944	\$1,165,944	\$1,165,944	\$1,165,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,370	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2674/0001 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, SE ESPECIFICA QUE ESTA OBRA FUE APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI) EJECUTADA CON RECURSO FEDERAL (CFI), ESTAL (CFIDIF) Y MUNICIPAL (FISDF) Y ÚNICAMENTE SE ESTA INFORMANDO EL EJERCICIO DE LA APORTACION MUNICIPAL, QUE FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, CON ESTE AVANCE SE REPORTA EL CIERRE FINAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200704218	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 85951	85951	México	Jiquipilco	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,351,021	\$1,351,021	\$1,351,021	\$1,351,021	\$1,351,021	\$1,351,021	100.00	\$0	Otros	310	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS LINEALES / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2099/0009 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200709624	Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario Los Vilchis - 100332	100332	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$676,229	\$676,229	\$676,229	\$676,229	\$676,229	\$676,229	100.00	\$0	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2730/0022 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200709625	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles Principales - 85953	85953	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,225,660	\$1,225,660	\$1,225,660	\$1,225,660	\$1,225,660	\$1,225,660	100.00	\$0	Metros lineales	1,356	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2722/0023 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200709680	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Buenos Aires Colonia Morelos - 77589	77589	México	Jiquipilco	Barrio Primero Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$443,635	\$443,635	\$443,635	\$443,635	\$443,635	\$443,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METRO LINEAL / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2085/0004 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, SE ESPECIFICA QUE ESTA OBRA FUE APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI) EJECUTADA CON RECURSO FEDERAL (CFI), ESTAL (CFIDIF) Y MUNICIPAL (FISDF), Y ÚNICAMENTE SE ESTA INFORMANDO CON LA APORTACION MUNICIPAL, QUE FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200709720	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad - 126366	126366	México	Jiquipilco	Las Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,612,283	\$1,612,283	\$1,612,283	\$1,612,283	\$1,612,283	\$1,612,283	100.00	\$0	Metros lineales	467	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2718/0017 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200715020	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 85937	85937	México	Jiquipilco	Dolores Amarillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$947,280	\$947,280	\$947,280	\$947,280	\$947,280	\$947,280	\$947,280	100.00	\$0	Metros lineales	836	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2733/0024 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715021	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 127783	127783	México	Jiquipilco	Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	\$2,027,024	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN POSTE. / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2097/0008 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715057	Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable Ambos Lados De La Carretera - 82282	82282	México	Jiquipilco	Colonia Benito Juárez San Felipe Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$664,338	\$664,338	\$664,338	\$664,338	\$664,338	\$664,338	\$664,338	100.00	\$0	Metros lineales	492	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2720/0018 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720405	Construcción De Deposito Para Agua Potable - 85944	85944	México	Jiquipilco	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$292,420	\$292,420	\$292,420	\$292,420	\$292,420	\$292,420	\$292,420	100.00	\$0	Otros	1,019	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS LINEALES / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 3124/0013 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725880	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Colonia Benito Juárez San Bartolo Oxtotitlan - 82175	82175	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	\$1,692,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,647	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2078/0002 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, SE ESPECIFICA QUE ESTA OBRERA POR APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI) EJECUTADA CON RECURSOS FEDERALES (CON), ESTATAL (CEIPIEM) Y MUNICIPAL (FIDEMPI) Y ÚNICAMENTE SE ESTA INFORMANDO CON LA APORTACION MUNICIPAL, QUE FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725881	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Manzana Primera - 100771	100771	México	Jiquipilco	Manzana de Santa Cruz Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	\$1,501,961	100.00	\$0	Otros	966	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS LINEALES / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2697/0012 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725959	Ampliacion De La Energia Electrica De La Unidad Deportiva A La Carretera Principal Manzana Cuarta Nombre De Dios - 100777	100777	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	\$2,218,049	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS LINEALES / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2698/0013 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779139	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica - 200234	200234	México	Jiquipilco	San Martín Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	\$712,000	100.00	\$0	Metros lineales	851	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 2700/0015 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL.
MEX16160300779141	Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable - 346957	346957	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	\$2,586,423	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAMEN 4448/0039 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779143	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Emilio Carranza - 239965	239965	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$636,627	\$636,627	\$636,627	\$636,627	\$636,627	\$636,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAM 5911/0044 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779144	Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable - 201738	201738	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,448,580	\$1,448,580	\$1,448,580	\$1,448,580	\$1,448,580	\$1,448,580	100.00	\$0	Metros lineales	1,473	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAM 3690/0037/ INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779146	Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable - 201744	201744	México	Jiquipilco	Santa Maria Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,225,147	\$1,225,147	\$1,225,147	\$1,225,147	\$1,225,147	\$1,225,147	100.00	\$0	Metros lineales	1,943	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAM 4450/0040 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779953	Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable - 201748	201748	México	Jiquipilco	Bóximo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$398,637	\$398,637	\$398,637	\$398,637	\$398,637	\$398,637	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAM 5909/0042 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779967	Construccion De Una Aula Para La Escuela De Educacion Inicial - 201741	201741	México	Jiquipilco	Moxteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$346,683	\$346,683	\$346,683	\$346,683	\$346,683	\$346,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAM 4446/0038 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300779970	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario - 200042	200042	México	Jiquipilco	Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$757,258	\$757,258	\$757,258	\$757,258	\$757,258	\$757,258	100.00	\$0	Metros lineales	851	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAM 3119/0029 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780831	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 199287	199287	México	Jiquipilco	Ejido de Santa Maria Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$855,228	\$855,228	\$855,228	\$855,228	\$855,228	\$855,228	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS LINEALES / Registro: FOLIO SIYAVAM 3111/0026 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL.
MEX16160300780834	Construccion De Una Aula Para La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 239963	239963	México	Jiquipilco	El Jaral (Tierra Montón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2016		\$349,750	\$349,750	\$349,750	\$349,750	\$349,750	\$349,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	768	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAM 3212/0045 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780846	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Carretera Ixtlahuaca Jiquipilco - 200043	200043	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepexpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,338,230	\$2,338,230	\$2,338,230	\$2,338,230	\$2,338,230	\$2,338,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	896	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESPECIFICA EN METROS LINEALES / Registro: FOLIO SIYAVAM 2703/0016 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2016, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780855	Rehabilitacion De La Linea De Agua Potable - 239949	239949	México	Jiquipilco	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$396,300	\$396,300	\$396,300	\$396,300	\$396,300	\$396,300	100.00	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FOLIO SIYAVAM 3211/0040 INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2017, CON CIERRE FINAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200646872	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable - 34898	34898	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX16160200651694	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 31825	31825	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$184,769	\$184,769	\$184,769	92.38	\$0	Otros	2,908	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656384	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 31925	31925	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$441,054	\$441,054	\$441,054	88.21	\$0	Otros	2,441	100.00	92.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687546	Continuación De Centro De Salud - 95658	95658	México	Morelos	Ejido de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$149,924	\$149,924	99.95	\$0	Metros Cuadrados	366	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693027	Terminación De Barda Perimetral De Centro De Salud - 187977	187977	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$228,899	\$228,899	\$228,899	91.56	\$0	Otros	799	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro:
MEX16160200693030	Continuación De Encementado Paraje Los Millan - 147056	147056	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$256,586	\$256,586	\$256,586	85.53	\$0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	92.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698493	Construcción De Centro De Salud En Col Pco I Madero - 136431	136431	México	Morelos	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$270,611	\$270,611	\$270,611	90.20	\$0	Otros	4,796	100.00	96.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2016 / Registro:
MEX16160300775299	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 356404	356404	México	Morelos	San Bartolo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$46,949	\$46,949	\$46,949	31.30	\$0	Vehiculos	0	100.00	33.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro:
MEX16160300775300	Construcción De Drenaje Sanitario De La Presa Hacia El Paraje Ndoodo - 297641	297641	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$170,738	\$170,738	\$170,738	85.37	\$0	Metros lineales	799	100.00	92.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro:
MEX16160300775301	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 241784	241784	México	Morelos	San José la Epifania	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,400	\$399,400	\$399,400	99.85	\$0	Metros lineales	958	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775302	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Paraje Xhicaní - 354369	354369	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775303	Construcción De Deposito Tierras Blancas - 249932	249932	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$248,526	\$248,526	\$248,526	82.84	\$0	Otros	5,300	100.00	87.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775306	Construcción De Drenaje Sanitario - 199115	199115	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$584,127	\$584,127	\$584,127	83.45	\$0	Metros lineales	4,200	100.00	85.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775959	Continuación De Barda Perimetral De Esc Cinco De Febrero - 243261	243261	México	Morelos	Caxboncuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,917	\$349,917	\$349,917	99.98	\$0	Metros lineales	799	100.00	99.98	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775963	Continuación De Deposito Y Equipamiento Paraje La Lagunilla - 208537	208537	México	Morelos	San José el Quelite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,977	\$449,977	\$449,977	99.99	\$0	Metros lineales	250	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646874	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Esc Primaria Mariano Azauela - 70256	70256	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$559,517	\$559,517	\$559,517	\$559,517	99.91	\$0	Metros Cuadrados	3,641	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649305	Rehabilitación De Calle Tierra Y Libertad - 69508	69508	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,860,000	\$4,860,000	\$4,832,369	\$4,832,369	\$4,832,369	\$4,832,369	99.43	\$0	Metros Cuadrados	4,341	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649306	Rehabilitación De Calle Colinas De Gacelas Ira Etapa Con Concreto Hidráulico - 69816	69816	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,482,468	\$4,482,468	\$4,460,969	\$4,480,969	\$4,480,969	\$4,480,969	99.97	\$0	Metros Cuadrados	4,808	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649307	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Conia Mexico 86 - 65849	65849	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,390,264	\$5,390,264	\$5,320,566	\$5,320,566	\$5,320,566	\$5,320,566	98.71	\$0	Otros	2,430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200656403	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Esc Secundaria Venustiano Carranza - 70084	70084	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$559,639	\$559,639	\$559,639	\$559,639	99.94	\$0	Metros Cuadrados	6,237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200656404	Mejoramiento Y Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Mexico 86 - 65738	65738	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,950,217	\$2,950,217	\$2,753,751	\$2,753,751	\$2,753,751	\$2,753,751	93.34	\$0	Otros	2,430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661367	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Esc Sec Felipe N Villarejo - 66760	66760	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$320,000	\$320,000	\$319,273	\$319,273	\$319,273	\$319,273	99.77	\$0	Metros lineales	2,961	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661368	Rehabilitación Del Tanque De Agua Potable Benito Juárez - 66324	66324	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,251,055	\$1,251,055	\$1,250,271	\$1,250,271	\$1,250,271	\$1,250,271	99.94	\$0	Otros	9,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698494	Techado En Area De Impartición De Educación Física En Escuela Sec Estado De Mexico - 77549	77549	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$557,444	\$557,444	\$557,444	\$557,444	99.54	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698495	Mejoramiento De Aulas En Esc Sec Estado De Mexico - 78171	78171	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$420,000	\$420,000	\$418,302	\$418,302	\$418,302	\$418,302	99.60	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200698496	Actualización De Equipos De Computo De Escritorio, Scanners, Para La Atención Ciudadana - 92412	92412	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$238,560	\$238,560	\$238,560	\$238,560	\$238,560	\$238,560	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703980	Techado En Areas De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Nezahuacoyotl - 82684	82684	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$558,441	\$558,441	\$558,441	\$558,441	99.72	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703981	Plan Para La Mejora De La Gestión En La Atención A La Ciudadanía Naucalpense - 93615	93615	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703982	Construcción De Sanitarios En La Telesec Adolfo Lopez Mateos - 77421	77421	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$720,000	\$720,000	\$718,721	\$718,721	\$718,721	\$718,721	99.82	\$0	Piezas	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703983	Construcción De Aula Esc Sec Otillio Montaño - 78981	78981	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$580,000	\$580,000	\$578,158	\$578,158	\$578,158	\$578,158	99.68	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200703984	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En El Jardin De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 78852	78852	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tepatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$559,985	\$559,985	\$559,985	\$544,635	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200703985	Dotacion De Servicio Basico De Drenaje En La Esc Primaria Laura Mendez Cuenca - 76846	76846	México	Naucalpan de Juárez	San José Poza Honda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$99,983	\$99,983	\$99,983	\$99,983	99.98	\$0	Otros	4,349	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200709469	Construccion De Aula En El Jardin De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 77652	77652	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tepatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$510,000	\$510,000	\$509,138	\$509,138	\$509,138	\$507,141	99.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200714786	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Escuela Sec Felipe N Villafello - 78036	78036	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$380,000	\$380,000	\$378,601	\$378,601	\$378,601	\$378,601	99.63	\$0	Piezas	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720118	Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Esc Telesac Jose Vasconcelos - 81092	81092	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$554,985	\$554,985	\$554,985	\$538,496	99.10	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720119	Rehabilitacion De Biblioteca La Punta - 81168	81168	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$119,288	\$119,288	\$119,288	\$119,288	99.41	\$0	Otros	4,676	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720120	Mejoramiento De Aulas Esc Sec 125 Jesus Romero Flores - 81050	81050	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$380,000	\$380,000	\$379,666	\$379,666	\$379,666	\$379,666	99.91	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720121	Equipamiento Del Modulo De Atencion Ciudadana En El Pabellon Social - 92445	92445	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720122	Construccion De Barda Perimetral Jardin De Niños Ahawicalli - 78880	78880	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$399,637	\$399,637	\$399,637	\$399,637	99.91	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200720123	Actualizacion De Mobiliario Y Equipo De Oficina, Para La Atencion Ciudadana En El Pabellon Social - 92434	92434	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$255,966	\$255,966	\$244,460	\$244,460	\$244,460	\$244,460	95.50	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: POR ERROR EN EL PRIMER TRIMESTRE SOLO SE CAPTURÓ EL MONTO DEL MODIFICADO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720124	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Baltazar R Leyva Mancilla - 78820	78820	México	Naucalpan de Juárez	Santiago Tepatlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$509,286	\$509,286	\$476,661	\$476,661	\$476,661	\$396,409	93.59	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775966	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 240451	240451	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$48,720	\$48,720	\$48,720	\$48,720	97.44	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775968	Construcción De Drenaje Pluvial Desde La Punta Hasta Granjas Barranca San Jose De Los Leones Primera Etapa - 228725	228725	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$17,165,309	\$17,165,309	\$17,161,860	\$17,161,860	\$17,161,860	\$17,161,860	99.98	\$0	Metros lineales	25,166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775969	Construcción De Drenaje Pluvial Marginales Canal Altamira - 228515	228515	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,596,637	\$3,596,637	\$3,594,262	\$3,594,262	\$3,594,262	\$3,594,262	99.93	\$0	Metros lineales	8,002	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775970	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Conexión Ala Red - 228578	228578	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$13,821,443	\$13,821,443	\$13,821,185	\$13,821,185	\$13,821,185	\$13,821,185	100.00	\$0	Otros	4,091	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775971	Construcción De Drenaje Sanitario Desde La Punta Hasta Granjas Barranca San Jose De Los Leones Primera Etapa - 228627	228627	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,469,747	\$6,469,747	\$6,469,733	\$6,469,733	\$6,469,733	\$6,469,733	100.00	\$0	Metros lineales	49,394	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775972	Construcción De Drenaje Sanitario Marginales Canal Altamira - 228397	228397	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,403,363	\$4,403,363	\$4,269,899	\$4,269,899	\$4,269,899	\$4,269,899	96.97	\$0	Metros lineales	8,002	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775983	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Cinco De Febrero - 216952	216952	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$560,000	\$560,000	\$559,766	\$559,766	\$559,766	\$559,766	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,098	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775990	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Prim Jose Maria Velazco - 216887	216887	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$670,000	\$670,000	\$652,894	\$652,894	\$652,894	\$652,894	97.45	\$0	Metros Cuadrados	810	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775996	Construcción De Barda Perimetral Esc Sec Mahatma Gandhi - 216244	216244	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$299,743	\$299,743	\$299,743	\$299,743	99.91	\$0	Metros lineales	787	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775997	Rehabilitación De Biblioteca Toltetecalli - 214376	214376	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$120,714	\$120,714	\$120,189	\$120,189	\$120,189	\$120,189	99.57	\$0	Otros	7,617	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300775998	Rehabilitación De Biblioteca Matrices De Rio Blanco - 214828	214828	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$120,000	\$120,000	\$119,895	\$119,895	\$119,895	\$119,895	99.91	\$0	Otros	7,016	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200644468	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etna - 71201	71201	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,257,000	\$5,257,000	\$5,208,422	\$5,208,422	\$5,208,422	\$5,208,422	99.08	\$0	Metros lineales	3,090	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160200654036	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd Lago Primera Etna - 71176	71176	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$5,943,000	\$5,943,000	\$5,888,082	\$5,888,082	\$5,888,082	\$5,888,082	99.08	\$0	Metros lineales	3,492	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658929	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle 14 - 56439	56439	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,179,128	\$1,179,128	\$1,169,999	\$1,169,999	\$1,169,999	\$1,169,999	99.23	\$0	Metros lineales	354	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687547	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Cocula - 106346	106346	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,689,669	\$1,689,669	\$1,689,669	\$1,689,669	99.39	\$0	Metros lineales	510	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693090	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Planta De Rebombeo Ciudad Lago - 168318	168318	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,871,796	\$7,309,584	\$7,309,584	\$7,309,584	73.83	\$0	Otros	255,876	100.00	62.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698497	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Segunda Avenida Y Calle Treinta Y Dos - 168282	168282	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,794,499	\$2,794,499	\$2,794,499	\$2,794,499	99.80	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709470	Construcción De Línea De Agua Potable Juárez Pantitlán - 168308	168308	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,464,416	\$3,937,105	\$3,937,105	\$3,937,105	87.49	\$0	Metros lineales	45,045	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709471	Construcción De Línea De Conducción En Avenida Rancho Grande - 170163	170163	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,990,693	\$6,305,866	\$6,305,866	\$6,305,866	90.08	\$0	Metros lineales	14,600	100.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720127	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Calle Valle Volga - 117023	117023	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,850,000	\$7,842,000	\$7,842,000	\$7,842,000	99.90	\$0	Metros lineales	1,116	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160200720128	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Valle De Aragon Primera Seccion - 145055	145055	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,330,000	\$14,330,000	\$14,244,368	\$10,662,090	\$10,662,090	\$10,662,090	74.40	\$0	Metros lineales	2,112	100.00	64.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725679	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De C. San Bartolo - 101242	101242	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,569,861	\$2,569,861	\$2,569,861	\$2,569,861	99.61	\$0	Metros lineales	714	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725680	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Avenida Partitlán - 171991	171991	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,441,611	\$1,919,874	\$1,919,874	\$1,919,874	76.79	\$0	Otros	90,000	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725681	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd. Lago-Segunda Etapa - 126298	126298	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,115,900	\$11,405,379	\$11,405,379	\$11,405,379	80.32	\$0	Metros lineales	8,268	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775999	Calentadores Solares - 362584	362584	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$251,805	\$251,805	\$251,805	\$90,403	\$90,403	\$90,403	35.90	\$0	Celdas solares	170	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776000	Calentadores Solares - 362102	362102	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$258,993	\$258,993	\$258,993	\$92,984	\$92,984	\$92,984	35.90	\$0	Celdas solares	144	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776001	Calentadores Solares - 362487	362487	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$374,101	\$374,101	\$374,101	\$134,310	\$134,310	\$134,310	35.90	\$0	Celdas solares	208	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776002	Calentadores Solares - 362350	362350	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$374,100	\$374,100	\$374,100	\$134,310	\$134,310	\$134,310	35.90	\$0	Celdas solares	208	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776003	Calentadores Solares - 362187	362187	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$287,770	\$287,770	\$287,770	\$103,315	\$103,315	\$103,315	35.90	\$0	Celdas solares	160	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776004	Calentadores Solares - 362685	362685	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$266,185	\$266,185	\$266,185	\$95,566	\$95,566	\$95,566	35.90	\$0	Celdas solares	148	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776020	Calentadores Solares - 246855	246855	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776021	Calentadores Solares - 231943	231943	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776022	Calentadores Solares - 231927	231927	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776023	Calentadores Solares - 231900	231900	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776024	Calentadores Solares - 231881	231881	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776025	Calentadores Solares - 231906	231906	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776026	Calentadores Solares - 231834	231834	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776027	Calentadores Solares - 230644	230644	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776028	Calentadores Solares - 230606	230606	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776029	Calentadores Solares - 230534	230534	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$10,332	\$10,332	\$10,332	35.90	\$0	Celdas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776030	Calentadores Solares - 230512	230512	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776031	Calentadores Solares - 230504	230504	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776032	Calentadores Solares - 230493	230493	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$25,829	\$25,829	\$25,829	35.90	\$0	Celdas solares	40	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776033	Calentadores Solares - 230485	230485	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776034	Calentadores Solares - 230024	230024	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776036	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Primera Etapa - 238283	238283	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,704,374	\$4,704,374	\$4,670,699	\$4,261,210	\$4,261,210	\$4,261,210	90.58	\$0	Metros lineales	720	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776037	Calentadores Solares - 230059	230059	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776038	Calentadores Solares - 230047	230047	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	33	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776039	Calentadores Solares - 230046	230046	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776040	Calentadores Solares - 233605	233605	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,166	\$43,166	\$43,166	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776041	Calentadores Solares - 230078	230078	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$12,914	\$12,914	\$12,914	35.90	\$0	Celdas solares	20	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776042	Calentadores Solares - 232118	232118	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$7,194	\$7,194	\$7,194	\$2,583	\$2,583	\$2,583	35.90	\$0	Celdas solares	4	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776043	Calentadores Solares - 232086	232086	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776044	Calentadores Solares - 232043	232043	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776045	Calentadores Solares - 232031	232031	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776046	Calentadores Solares - 230661	230661	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776047	Calentadores Solares - 232271	232271	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776048	Calentadores Solares - 232019	232019	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,388	\$14,388	\$14,388	\$5,166	\$5,166	\$5,166	35.90	\$0	Celdas solares	8	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776049	Calentadores Solares - 232018	232018	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776050	Calentadores Solares - 231781	231781	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776051	Calentadores Solares - 231745	231745	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	23	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776052	Calentadores Solares - 231813	231813	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776053	Calentadores Solares - 231621	231621	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$12,914	\$12,914	\$12,914	35.90	\$0	Celdas solares	20	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776055	Calentadores Solares - 231659	231659	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776056	Calentadores Solares - 232001	232001	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776057	Calentadores Solares - 231994	231994	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$10,332	\$10,332	\$10,332	35.90	\$0	Celdas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776058	Calentadores Solares - 230062	230062	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776059	Calentadores Solares - 231972	231972	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,719	\$100,719	\$100,719	\$36,160	\$36,160	\$36,160	35.90	\$0	Celdas solares	56	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776060	Calentadores Solares - 231809	231809	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776061	Calentadores Solares - 231683	231683	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776062	Calentadores Solares - 230951	230951	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776063	Calentadores Solares - 230847	230847	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776064	Calentadores Solares - 230901	230901	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776065	Calentadores Solares - 230815	230815	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776066	Calentadores Solares - 230814	230814	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776067	Calentadores Solares - 230804	230804	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$25,829	\$25,829	\$25,829	35.90	\$0	Celdas solares	40	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776068	Calentadores Solares - 232402	232402	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776069	Calentadores Solares - 232389	232389	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776070	Calentadores Solares - 232388	232388	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,583	\$21,583	\$21,583	\$7,749	\$7,749	\$7,749	35.90	\$0	Celdas solares	12	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776071	Calentadores Solares - 230740	230740	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$12,914	\$12,914	\$12,914	35.90	\$0	Celdas solares	20	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776072	Calentadores Solares - 230736	230736	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776073	Calentadores Solares - 231971	231971	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,388	\$14,388	\$14,388	\$5,166	\$5,166	\$5,166	35.90	\$0	Celdas solares	8	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776074	Calentadores Solares - 232383	232383	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776075	Calentadores Solares - 232376	232376	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776076	Calentadores Solares - 232369	232369	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776077	Calentadores Solares - 232186	232186	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776078	Calentadores Solares - 230418	230418	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,719	\$100,719	\$100,719	\$36,160	\$36,160	\$36,160	35.90	\$0	Celdas solares	56	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776079	Calentadores Solares - 230412	230412	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$115,108	\$115,108	\$115,108	\$41,326	\$41,326	\$41,326	35.90	\$0	Celdas solares	64	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776080	Calentadores Solares - 230406	230406	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776081	Calentadores Solares - 231017	231017	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776082	Calentadores Solares - 230954	230954	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$10,332	\$10,332	\$10,332	35.90	\$0	Celdas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776083	Calentadores Solares - 230163	230163	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776084	Calentadores Solares - 230162	230162	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776085	Calentadores Solares - 230273	230273	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776086	Calentadores Solares - 230796	230796	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$10,332	\$10,332	\$10,332	35.90	\$0	Celdas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776087	Calentadores Solares - 230793	230793	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776088	Calentadores Solares - 230783	230783	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776089	Calentadores Solares - 230720	230720	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776090	Calentadores Solares - 230713	230713	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776091	Calentadores Solares - 230138	230138	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776092	Calentadores Solares - 230132	230132	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,583	\$21,583	\$21,583	\$7,749	\$7,749	\$7,749	35.90	\$0	Celdas solares	12	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776093	Calentadores Solares - 232367	232367	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776094	Calentadores Solares - 232365	232365	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776095	Calentadores Solares - 232362	232362	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$10,332	\$10,332	\$10,332	35.90	\$0	Celdas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776096	Calentadores Solares - 232353	232353	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776097	Calentadores Solares - 230111	230111	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776098	Calentadores Solares - 232184	232184	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$25,829	\$25,829	\$25,829	35.90	\$0	Celdas solares	40	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776099	Calentadores Solares - 232177	232177	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776100	Calentadores Solares - 232348	232348	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$115,108	\$115,108	\$115,108	\$41,326	\$41,326	\$41,326	35.90	\$0	Celdas solares	64	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776101	Calentadores Solares - 232324	232324	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776102	Calentadores Solares - 232164	232164	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$10,332	\$10,332	\$10,332	35.90	\$0	Celdas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776103	Calentadores Solares - 230142	230142	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776104	Calentadores Solares - 230253	230253	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776105	Calentadores Solares - 230250	230250	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$25,829	\$25,829	\$25,829	35.90	\$0	Celdas solares	40	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776106	Calentadores Solares - 230214	230214	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$25,829	\$25,829	\$25,829	35.90	\$0	Celdas solares	40	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776107	Calentadores Solares - 230120	230120	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$25,829	\$25,829	\$25,829	35.90	\$0	Celdas solares	40	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776108	Calentadores Solares - 227928	227928	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776109	Calentadores Solares - 229236	229236	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776110	Calentadores Solares - 229227	229227	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$25,829	\$25,829	\$25,829	35.90	\$0	Celdas solares	40	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776111	Calentadores Solares - 228498	228498	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$12,914	\$12,914	\$12,914	35.90	\$0	Celdas solares	20	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776112	Calentadores Solares - 227950	227950	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776113	Calentadores Solares - 226098	226098	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776114	Calentadores Solares - 229219	229219	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776115	Calentadores Solares - 229209	229209	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776116	Calentadores Solares - 229201	229201	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776117	Calentadores Solares - 226413	226413	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$12,914	\$12,914	\$12,914	35.90	\$0	Celdas solares	20	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776118	Calentadores Solares - 226398	226398	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776119	Calentadores Solares - 228703	228703	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776120	Calentadores Solares - 228729	228729	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776121	Calentadores Solares - 230189	230189	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,388	\$14,388	\$14,388	\$5,166	\$5,166	\$5,166	35.90	\$0	Celdas solares	8	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776122	Calentadores Solares - 228897	228897	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776123	Calentadores Solares - 228888	228888	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776124	Calentadores Solares - 228767	228767	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776125	Calentadores Solares - 228663	228663	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776126	Calentadores Solares - 230364	230364	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$115,108	\$115,108	\$115,108	\$41,326	\$41,326	\$41,326	35.90	\$0	Celdas solares	64	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776127	Calentadores Solares - 230880	230880	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$100,719	\$100,719	\$100,719	\$36,160	\$36,160	\$36,160	35.90	\$0	Celdas solares	56	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776128	Calentadores Solares - 228974	228974	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776129	Calentadores Solares - 228972	228972	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776130	Calentadores Solares - 228971	228971	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776131	Calentadores Solares - 230691	230691	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$71,942	\$71,942	\$71,942	\$25,829	\$25,829	\$25,829	35.90	\$0	Celdas solares	40	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776132	Calentadores Solares - 230351	230351	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776133	Calentadores Solares - 228886	228886	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776134	Calentadores Solares - 230173	230173	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79,137	\$79,137	\$79,137	\$28,412	\$28,412	\$28,412	35.90	\$0	Celdas solares	44	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160300776135	Calentadores Solares - 227769	227769	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776136	Calentadores Solares - 224716	224716	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776137	Calentadores Solares - 224698	224698	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776138	Calentadores Solares - 224879	224879	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$14,388	\$14,388	\$14,388	\$5,166	\$5,166	\$5,166	35.90	\$0	Celdas solares	8	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776139	Calentadores Solares - 225949	225949	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776140	Calentadores Solares - 224876	224876	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$21,583	\$21,583	\$21,583	\$7,749	\$7,749	\$7,749	35.90	\$0	Celdas solares	12	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776141	Calentadores Solares - 224685	224685	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776142	Calentadores Solares - 224665	224665	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$64,748	\$64,748	\$64,748	\$23,246	\$23,246	\$23,246	35.90	\$0	Celdas solares	36	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776143	Calentadores Solares - 228985	228985	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776144	Calentadores Solares - 228983	228983	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776145	Calentadores Solares - 228804	228804	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$122,302	\$122,302	\$122,302	\$43,909	\$43,909	\$43,909	35.90	\$0	Celdas solares	68	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776146	Calentadores Solares - 228802	228802	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$50,360	\$50,360	\$50,360	\$18,080	\$18,080	\$18,080	35.90	\$0	Celdas solares	28	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776147	Calentadores Solares - 228799	228799	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$93,525	\$93,525	\$93,525	\$33,577	\$33,577	\$33,577	35.90	\$0	Celdas solares	52	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776148	Calentadores Solares - 228807	228807	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$107,914	\$107,914	\$107,914	\$38,743	\$38,743	\$38,743	35.90	\$0	Celdas solares	60	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776149	Calentadores Solares - 228632	228632	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776150	Calentadores Solares - 228646	228646	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$10,332	\$10,332	\$10,332	35.90	\$0	Celdas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776151	Calentadores Solares - 228641	228641	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$57,554	\$57,554	\$57,554	\$20,663	\$20,663	\$20,663	35.90	\$0	Celdas solares	32	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776152	Calentadores Solares - 228928	228928	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$107,914	\$107,914	\$107,914	\$38,743	\$38,743	\$38,743	35.90	\$0	Celdas solares	60	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776153	Calentadores Solares - 228926	228926	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$86,331	\$86,331	\$86,331	\$30,995	\$30,995	\$30,995	35.90	\$0	Celdas solares	48	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776154	Calentadores Solares - 223733	223733	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,971	\$35,971	\$35,971	\$12,914	\$12,914	\$12,914	35.90	\$0	Celdas solares	20	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776155	Calentadores Solares - 223707	223707	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$43,165	\$43,165	\$43,165	\$15,497	\$15,497	\$15,497	35.90	\$0	Celdas solares	24	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776156	Calentadores Solares - 223691	223691	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$28,777	\$28,777	\$28,777	\$10,332	\$10,332	\$10,332	35.90	\$0	Celdas solares	16	100.00	35.90	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693349	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Lomas De San Jose Ira Etapa Colonia Morelos - 130966	130966	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$4,998,116	\$4,998,116	\$4,998,116	\$4,998,116	\$4,998,116	\$4,998,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,724	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200693350	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Articulo 27 Colonia Quinto Barrio Cahuacán - 130877	130877	México	Nicolás Romero	Quinto Barrio (Ejido Cahuacán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,197	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200693351	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Articulo Tercero Colonia Santa Maria Magdalena Cahuacán - 130909	130909	México	Nicolás Romero	Santa Maria Magdalena Cahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,035	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200698785	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Colonia El Trafico - 130847	130847	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$726,984	\$726,984	\$726,984	\$726,984	\$726,984	\$726,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200704159	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Miguel Angel De Quevedo Colonia Llano Grande - 130944	130944	México	Nicolás Romero	Veintidós de Febrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$548,965	\$548,965	\$548,965	\$548,965	\$548,965	\$548,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200704227	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Andres Molina Enriquez - 128826	128826	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$785,161	\$785,161	\$785,161	\$785,161	\$785,161	\$785,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616020070927	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Técnica No 165 Acolmiztli Nezahualcoyotl Colonia Benito Juárez Barron - 132416	132416	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$706,748	\$706,748	\$706,748	\$706,748	\$706,748	\$706,748	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,023	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200720415	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Yaocalli Colonia Independencia - 130731	130731	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$810,072	\$810,072	\$810,072	\$810,072	\$810,072	\$810,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	930	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200720416	Construcción De Techumbre En La Escuela Tele Secundaria Lic Benito Juárez - 130523	130523	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200725966	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Juana De Asbaje Colonia El Gavillero - 130794	130794	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$732,755	\$732,755	\$732,755	\$732,755	\$732,755	\$732,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,090	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779114	Construcción De Cubierta En Patio Escolar Primaria Lázaro Cárdenas Col San Jose De Los Barbechos - 260552	260552	México	Nicolás Romero	San José los Barbechos (Los Barbechos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$243,125	\$243,125	\$243,125	\$243,125	\$243,125	\$243,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781087	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Mario Benediti Colonia Ejido Azotlan - 330333	330333	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$549,128	\$549,128	\$549,128	\$549,128	\$549,128	\$549,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781088	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Jose Martí En Crescencio Sanchez Damian - 272019	272019	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,239,400	\$1,239,400	\$1,239,400	\$1,239,400	\$1,239,400	\$1,239,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781089	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Juan Aldama Colonia Benito Juárez Barron - 272213	272213	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$209,922	\$209,922	\$209,922	\$209,922	29.99	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160300781090	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Hermegegildo Galeana Colonia Juarez Centro - 271513	271513	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,399,415	\$2,399,415	\$2,399,415	\$2,399,415	\$2,399,415	\$2,399,415	\$2,399,415	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781091	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Magisterio Nacional Colonia San Isidro Tercera Seccion - 271431	271431	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,299,503	\$1,299,503	\$1,299,503	\$1,299,503	\$1,299,503	\$1,299,503	\$1,299,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781092	Construcción De Tanque Superficial De Regulación En Avenida Lerdo De Tejada Libertad Segunda Seccion - 272645	272645	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,818,390	\$2,815,483	\$2,815,483	\$2,815,483	\$2,815,483	\$2,815,483	99.90	\$0	Otros	1,200	100.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160300781093	Introduccion De Red De Agua Potable Calle Mariano Matamoros Col Loma De San Jose - 252507	252507	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$301,950	\$301,950	\$301,950	\$301,950	\$301,950	\$301,950	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300781098	Reencarpetao Asfáltico Agua Caliente Segunda Etapa Benito Juarez Barron - 220826	220826	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$996,264	\$996,264	\$996,264	\$996,264	\$996,264	\$996,264	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160300781099	Construcción De Techumbre Escuela Héroes De Chapultepec San Juan Tlhuaca - 220766	220766	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$813,825	\$813,825	\$813,825	\$813,825	\$813,825	\$813,825	\$813,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781105	Reencarpetao Asfáltico Agua Caliente Primera Etapa Benito Juarez Barron - 220821	220821	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$902,667	\$902,667	\$902,667	\$902,667	\$902,667	\$902,667	\$902,667	\$902,667	100.00	\$0	Otros	1,501	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781116	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Doscientos Cincuenta Colonia Quinto Barrio Cahuacan - 325710	325710	México	Nicolás Romero	Quinto Barrio (Ejido Cahuacán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,079,137	\$1,079,137	\$1,079,137	\$1,079,137	\$1,079,137	\$1,079,137	\$1,079,137	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781117	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Manuel Esquivel Duran Colonia Quinto Barrio Ejido Cahuacan - 271155	271155	México	Nicolás Romero	Quinto Barrio (Ejido Cahuacán)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$669,739	\$669,739	\$669,739	\$669,739	\$669,739	\$669,739	\$669,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300781146	Arco Techo Para Prescolar Tlazopilli Colonia Caja De Agua - 258725	258725	México	Nicolás Romero	Caja de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$243,346	\$243,346	\$243,346	\$243,346	\$243,346	\$243,346	\$243,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300781165	Comedor Escolar Escuela Epom Trescientos Ocho Colonia Quinto Barrio Cahuacon - 326023	326023	México	Nicolás Romero	Transfiguración	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,099,877	\$1,099,877	\$1,099,877	\$1,099,877	\$1,099,877	\$1,099,877	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160300780772	Constr De Drenaje Y Descargas Sanitaria En La Calle Prof Felipe Peña Y Garcia - 360589	360589	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$901,276	\$901,276	\$901,276	\$901,276	\$901,276	\$901,276	100.00	\$0	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EN EL MES DE MARZO DE 2017. HUBO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL IMPORTE - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200687811	Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda Rural - 168541	168541	México	Ocuilan	Tepetzingo (Tepezingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,700	\$339,700	\$339,700	99.91	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200693335	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Lucia Etapa - 135271	135271	México	Ocuilan	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,875	\$299,875	\$299,875	\$299,875	\$299,875	\$299,875	100.00	\$0	Otros	4,388	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160200693336	Construccion De Piso Firme Apoyo A La Vivienda Rural - 169130	169130	México	Ocuilan	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,850	\$169,850	\$169,850	99.91	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160300780789	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Camino De Acceso A La Escuela Preparatoria - 269858	269858	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$349,407	\$349,407	\$349,407	\$349,397	\$349,397	\$349,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160300780790	Computadora Hp Workstation - 215463	215463	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160300780791	Multifuncional Xorox Worcenter - 215466	215466	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$166,750	\$166,750	\$166,750	\$166,750	\$166,750	\$166,750	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160300780792	Plotter Canon - 215465	215465	México	Ocuilan	Ocuilan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	\$31,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
MEX16160300780793	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Viejo - 302032	302032	México	Ocuilan	El Ahuehuate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$466,617	\$466,617	\$466,617	84.84	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300780795	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Rita - 346952	346952	México	Ocuilán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$439,362	\$439,362	\$439,362	\$439,362	\$439,362	\$439,362	\$439,362	100.00	\$0	Otros	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780796	Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria - 317028	317028	México	Ocuilán	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$419,373	\$419,373	\$419,373	\$419,373	\$419,373	\$419,373	\$419,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780798	Sustitución Del Sistema De Agua Potable Del Paraje Las Canoastramo Santa Martha A Coyoltepec - 302030	302030	México	Ocuilán	Coyoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$799,842	\$799,842	\$799,842	\$757,225	\$757,225	\$757,225	94.67	\$0	Metros lineales	2,890	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300780799	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Calle Galeana Sur - 317041	317041	México	Ocuilán	La Esperanza (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$669,524	\$669,524	\$669,524	69.74	\$0	Metros lineales	180	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300780800	Mejoramiento De Tres Aulas En Jardín De Niños Enrique Gonzalez Casanova - 270453	270453	México	Ocuilán	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2016		\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	\$749,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	373	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780802	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 317067	317067	México	Ocuilán	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	\$1,104,287	100.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780803	Ampliación Del Drenaje Sanitario Calle El Aguacate - 317096	317096	México	Ocuilán	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$332,470	\$332,470	\$332,470	\$332,470	66.49	\$0	Metros lineales	250	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780804	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Calle El Aguacate - 317099	317099	México	Ocuilán	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$199,919	\$199,919	\$199,919	\$199,919	\$199,919	\$199,919	\$199,919	100.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Doctor Gustavo Baz - 317124	317124	México	Ocuilán	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$384,647	\$384,647	\$384,647	\$384,647	\$384,647	\$384,647	\$384,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780806	Mejoramiento A La Vivienda De Construcción De Techo Firme - 370071	370071	México	Ocuilán	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$472,754	\$472,754	\$472,754	\$472,754	\$472,754	\$472,754	\$472,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160300780807	Ampliación Del Sistema De Drenaje Calle Niño Perdido - 332329	332329	México	Ocuilán	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$519,922	\$519,922	\$519,922	\$519,922	\$519,922	\$519,922	\$519,922	100.00	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780808	Ampliación Del Sistema De Drenaje Calle Benito Juárez - 337961	337961	México	Ocuilán	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$399,213	\$399,213	\$399,213	\$399,213	\$399,213	\$399,213	\$399,213	100.00	\$0	Metros lineales	1,125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300780809	Rehabilitación Con Concreto Hidraulico De La Calle Rayón - 369894	369894	México	Ocuilán	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$590,771	\$590,771	\$590,771	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,963	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300780810	Ampliación Del Sistema De Drenaje En Calle Reforma - 370000	370000	México	Ocuilán	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$836,265	\$836,265	\$836,265	98.38	\$0	Metros lineales	340	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300780811	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 337983	337983	México	Ocuilán	Tlecuilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$399,997	\$399,997	\$399,997	\$399,997	\$399,997	\$399,997	100.00	\$0	Metros lineales	779	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300780812	Ampliación De Red Eléctrica En Avenida Zempoala 347047	347047	México	Ocuilán	San José el Totoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,572	\$499,572	\$499,572	99.91	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300780813	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Zempoala Primera Etapa - 317075	317075	México	Ocuilán	San José el Totoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$348,102	\$348,102	\$348,102	\$348,102	\$348,102	\$348,102	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX16160300780814	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria Isidro Pabelo - 317071	317071	México	Ocuilán	Reforma Agraria (El Pedregal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$529,852	\$529,852	\$529,852	\$528,966	\$528,966	\$528,966	99.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160300780815	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 317057	317057	México	Ocuilán	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$495,915	\$495,915	\$495,915	99.23	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160300780818	Construcción De Techumbre De La Escuela Primaria Benito Juárez - 302036	302036	México	Ocuilán	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$529,731	\$529,731	\$529,731	\$529,731	\$529,731	\$529,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300780819	Construcción De Banquetas Y Guarniciones Calle Galeana Primera Etapa - 296741	296741	México	Ocuilán	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$139,991	\$139,991	\$139,991	\$139,991	\$139,991	\$139,991	\$139,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780820	Construcción De Aula En Escuela Primaria - 293685	293685	México	Ocuilán	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$569,112	\$569,112	\$569,112	\$309,973	\$309,973	\$309,973	54.47	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780821	Ampliación De La Red Eléctrica - 347129	347129	México	Ocuilán	Tlaltizapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$572,097	\$572,097	\$572,097	\$572,097	\$572,097	\$572,097	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780822	Ampliación De Red Eléctrica En Camino De Acceso - 346995	346995	México	Ocuilán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$410,311	\$410,311	\$410,311	\$410,311	\$410,311	\$410,311	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780823	Construcción De Muro Perimetral En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio - 271103	271103	México	Ocuilán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$192,692	\$192,692	\$192,692	38.54	\$0	Metros lineales	130	100.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780824	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 370395	370395	México	Ocuilán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780825	Construcción De Puente La Piedra Ubicado En Calle Progreso - 317107	317107	México	Ocuilán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$299,966	\$299,966	\$299,966	\$299,966	\$299,966	\$299,966	100.00	\$0	Otros	2,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX16160300780826	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme - 370251	370251	México	Ocuilán	Santa María (Tlacatapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	\$343,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780827	Construcción De Banquetas Y Guarniciones Calle Veinte De Noviembre - 317130	317130	México	Ocuilán	Santa María (Tlacatapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,271,000	\$1,271,000	\$1,271,000	\$1,259,085	\$1,259,085	\$1,259,085	99.06	\$0	Metros Cuadrados	3,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200693162	Construcción De Cuartos Para Cocina - 193048	193048	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,198,873	\$1,198,873	\$1,198,873	\$1,198,873	\$1,198,873	\$1,198,873	100.00	\$0	Vivienda	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: De envío a Pólizas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300779392	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 288294	288294	México	Otzolotepec	Colonia Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,346,058	\$5,346,058	\$5,346,058	\$5,346,058	89.10	\$0	Otros	5,750	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION
MEX16160200649398	Pozo Profundo De Agua Potable - 42765	42765	México	Polotitlán	San Isidrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	14,000	0.00	100.00	Financiera: reparacion y mantenimiento de pozo de agua potable / Física: reparacion y mantenimiento de pozo de agua potable / Registro: reparacion y mantenimiento de pozo de agua potable - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300779589	Programa De Desarrollo Institucional	207634	México	Polotitlán	Polotitlán de la Ilustración	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$107,695	\$107,696	\$107,696	\$107,696	\$107,696	\$107,696	\$107,696	\$107,696	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	13,002	0.00	100.00	Financiera: adquisicion de mobiliario / Física: adquisicion de mobiliario / Registro: adquisicion de mobiliario - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200693247	Elaboración Del Plan De Desarrollo Municipal - 159633	159633	México	Rayón	Santa Maria Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RAYÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$50,116	\$50,116	\$50,116	\$50,116	\$50,116	\$50,116	\$50,116	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200725845	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 91192	91192	México	Rayón	Santa Maria Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$60,266	\$60,266	\$60,266	\$60,266	\$60,266	\$60,266	\$60,266	100.00	\$0	Metros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200644532	Construcción Del Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud Ceaps - 54888	54888	México	Tecámac	San Martín Azcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$18,649,068	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$894,179	\$894,179	\$894,179	\$894,179	9.94	\$0	Metros Cuadrados	35,390	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200646938	Electrificación Calle Campo Forido - 72861	72861	México	Tecámac	Santa Maria Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALUMBRADO PUBLICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,115,822	\$557,911	\$557,911	\$557,911	\$551,371	\$551,371	\$551,371	\$551,371	98.83	\$0	Otros	1,766	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160200649360	Construcción De Drenaje Colonia San Simon - 54951	54951	México	Tecámac	Santa Maria Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,720,523	\$1,360,261	\$1,360,261	\$1,360,261	\$835,443	\$835,443	\$835,443	\$835,443	61.42	\$0	Metros lineales	17,781	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar
MEX16160200651835	Pavimentación Hidráulica Calle Valle De Bravo - 72710	72710	México	Tecámac	Fraccionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,710,142	\$1,710,142	\$1,710,142	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	64.93	\$0	Metros Cuadrados	4,238	100.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX1616030077567	Electrificación De Calle San Agustín San Eduardo San Patricio Y San Luis - 266778	266778	México	Tecámac	Los Reyes Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	\$1,170,024	100.00	\$0	Otros	368	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777573	Pavimentación Asfáltica Y Obra Complementaria Calle Morelos - 208044	208044	México	Tecámac	Santa Maria Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,178,103	\$2,178,103	\$2,178,103	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	96.97	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777574	Construcción Drenaje Y Red Hidráulica De Agua Potable Calle Unión - 206350	206350	México	Tecámac	Santa Maria Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,852,356	\$1,852,356	\$1,852,356	\$1,727,338	\$1,727,338	\$1,727,338	93.25	\$0	Otros	400	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777575	Electrificación Calle Golondrinas - 203685	203685	México	Tecámac	Santa Maria Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,222,858	\$1,222,858	\$1,222,858	\$1,190,453	\$1,190,453	\$1,190,453	97.35	\$0	Otros	120	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777576	Electrificación Calle Barranca - 203530	203530	México	Tecámac	Santa Maria Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$786,326	\$0	\$786,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	170	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777578	Electrificación Calle Prolongación De Las Flores - 353142	353142	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$231,496	\$231,496	\$231,496	\$231,496	\$231,496	\$231,496	100.00	\$0	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300777579	Construcción Del Centro Especializado De Atención Primaria Para La Salud Ceaps Primera Etapa - 188155	188155	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$2,662,197	\$2,662,197	\$2,662,197	\$2,612,573	\$2,612,573	\$2,612,573	98.14	\$0	Metros Cuadrados	17,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300777580	Construcción Del Hospital De Especialidades Primera Etapa - 188320	188320	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$5,690,058	\$5,690,058	\$5,690,058	\$1,279,489	\$1,279,489	\$1,279,489	22.49	\$0	Metros Cuadrados	380,000	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX16160200687630	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Guanajuato - 172416	172416	México	Temascalapa	Santa Ana Tlachihualpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$75,359	\$75,359	\$75,359	\$75,359	\$75,359	\$75,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Fisica: Obra concluida / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200714867	Construcción De Drenaje Calle Palma - 175525	175525	México	Temascalapa	Ixtlahuaca de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160200714868	Guarniciones Y Banquetas Calle De La Cruz - 175186	175186	México	Temascalapa	Santa Ana Tlachihualpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$63,245	\$63,245	\$63,245	\$63,245	\$63,245	\$63,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300777301	Construcción De Un Aula Jardín De Niños Maria Elena Chanes - 359693	359693	México	Temascalap a	Temascalap a	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Educación	En Ejecución	2016		\$190,293	\$190,293	\$190,293	\$190,293	\$190,293	\$190,293	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777307	Terminación De Guarniciones Y Banquetas Calle Tamaulipas - 214052	214052	México	Temascalap a	Temascalap a	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$74,370	\$74,370	\$74,370	\$74,370	\$74,370	\$74,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777308	Pavimentación Callejón Salas Entre Seis De Enero Y Doce De Octubre - 266179	266179	México	Temascalap a	Ixtlahuaca de Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,554	\$500,554	\$500,554	\$500,554	\$500,554	\$500,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777310	Construcción De Drenaje Calle Lopez Entre Buenavista Y Belem - 262574	262574	México	Temascalap a	San Bartolomé Actopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$34,077	\$34,077	\$34,077	\$34,077	\$34,077	\$34,077	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777311	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Violeta - 214458	214458	México	Temascalap a	San Bartolomé Actopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$80,201	\$80,201	\$80,201	\$80,201	\$80,201	\$80,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777312	Terminación De Barda Perimetral Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez - 208501	208501	México	Temascalap a	San Bartolomé Actopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Educación	En Ejecución	2016		\$170,971	\$170,971	\$170,971	\$170,971	\$170,971	\$170,971	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777317	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Prol Cinco De Febrero - 214207	214207	México	Temascalap a	San Luis Tecuahuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$336,264	\$33,264	\$336,264	\$336,264	\$336,264	\$336,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777320	Terminación De Drenaje Calle Mora - 214143	214143	México	Temascalap a	Santa Ana Tlachihualpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$8,259	\$8,259	\$8,259	\$8,259	\$8,259	\$8,259	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	37.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777322	Construcción De Drenaje Calle Morelos - 234963	234963	México	Temascalap a	Santa Maria Maquixco (El Alto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$59,016	\$59,016	\$59,016	\$59,016	\$59,016	\$59,016	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687584	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Fernando Montes De Oca - 113980	113980	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Educación	En Ejecución	2016	\$611,111	\$601,944	\$601,944	\$601,944	\$570,819	\$570,819	\$570,819	94.83	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200693129	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Primaria Jose María Morelos - 129051	129051	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$611,111	\$611,111	\$611,111	\$559,213	\$559,213	\$559,213	91.51	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300776652	Construcción De Aula En Jardín De Niños María Montessori - 211024	211024	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Educación	En Ejecución	2016		\$403,871	\$403,871	\$403,871	\$394,926	\$394,926	\$394,926	97.79	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar
MEX16160200714691	Construcción De Drenaje En La Quinta Cerrada De Chauhtemoc En La Localidad De San Pedro Zictepec - 188907	188907	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$433,820	\$433,820	\$433,820	\$433,820	\$433,820	\$433,820	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: JUNIO 2017 / Física: JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200720019	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Pueblo Nuevo Municipio De Tenango Del Valle Etapa 2 De 2 - 107543	107543	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	\$659,784	100.00	\$0	Metros lineales	1,634	100.00	100.00	Financiera: JUNIO 2017 / Física: / Registro:
MEX16160200725585	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tlanixco Municipio De Tenango Del Valle Etapa 3 De 3 - 107500	107500	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	\$654,349	100.00	\$0	Metros lineales	7,904	100.00	100.00	Financiera: JUNIO 2017 / Física: JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
MEX16160300774016	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De San Francisco Putla - 355020	355020	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,065,071	\$1,065,071	\$1,065,071	\$1,065,071	\$1,065,071	\$1,065,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,900	100.00	100.00	Financiera: JUNIO 2017 / Física: JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160300774020	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Allende Entre Calle Piedad Y Calle Aldama - 214132	214132	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$399,171	\$399,171	\$399,171	\$399,171	\$399,171	\$399,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160300774024	Construcción De Drenaje Sanitario Oyamel San Pedro Tlanixco - 359238	359238	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$693,773	\$693,773	\$693,773	\$693,773	\$693,773	\$693,773	100.00	\$0	Metros lineales	5,179	100.00	100.00	Financiera: junio 2017 / Física: junio 2017 / Registro:
MEX16160300774030	Construcción De Tanque Elevado En Santa María Jajalpa - 356052	356052	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,398,655	\$4,398,655	\$4,398,655	\$4,398,655	\$4,398,655	\$4,398,655	100.00	\$0	Otros	6,122	100.00	100.00	Financiera: JUNIO 2017 / Física: JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200704202	Construcción De Desayunador Para La Escuela Primaria Uitzotón - 41356	41356	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,125,352	\$1,125,352	\$1,125,352	\$1,105,949	\$1,105,949	\$1,105,949	98.28	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780526	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Xochitl - 359785	359785	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$261,696	\$261,696	\$261,696	\$256,936	\$256,936	\$256,936	98.18	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780527	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Xochitl - 359171	359171	México	Tepetzotlán	Tepetzotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$639,832	\$639,832	\$639,832	\$629,049	\$629,049	\$629,049	98.31	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780528	Construcción De Cuartos Dormitorio Cañada De Cisneros - 357050	357050	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,583,444	\$1,583,444	\$1,583,444	\$1,556,143	\$1,556,143	\$1,556,143	98.28	\$0	Vivienda	88	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780529	Construcción De Techos Firmes Varias Comunidades - 358497	358497	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,550,126	\$1,550,126	\$1,550,126	\$1,523,400	\$1,523,400	\$1,523,400	98.28	\$0	Otros	124	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780530	Construcción De Aula En Jardín De Niños Narciso Mendoza - 352315	352315	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$438,832	\$438,832	\$438,832	\$431,266	\$431,266	\$431,266	98.28	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780531	Construcción De Techo Esc Prim Ignacio Manuel Altamirano - 349996	349996	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,118,227	\$1,118,227	\$1,118,227	\$1,098,947	\$1,098,947	\$1,098,947	98.28	\$0	Metros Cuadrados	370	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780532	Construcción De Techo En Aula En Escuela Secundaria Jesús Reyes Heróles - 280652	280652	México	Tepetzotlán	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$127,783	\$127,783	\$127,783	\$125,579	\$125,579	\$125,579	98.28	\$0	Metros Cuadrados	1,413	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780533	Construcción De Baños Con Biogas - 359992	359992	México	Tepetzotlán	Colonia los Dolores (EX-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$597,439	\$597,439	\$597,439	\$587,139	\$587,139	\$587,139	98.28	\$0	Piezas	40	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780534	Construcción De Cuartos Dormitorio - 354115	354115	México	Tepetzotlán	Colonia los Dolores (EX-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$636,479	\$636,479	\$636,479	\$625,506	\$625,506	\$625,506	98.28	\$0	Vivienda	50	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780535	Construcción De Techos Firmes - 354574	354574	México	Tepetzotlán	Colonia los Dolores (EX-Hacienda los Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$127,764	\$127,764	\$127,764	\$125,561	\$125,561	\$125,561	98.28	\$0	Otros	25	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300780536	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Reforma Norte - 360279	360279	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$240,314	\$240,314	\$240,314	\$237,911	\$237,911	\$237,911	99.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780537	Introducción De Drenaje En Prolongación Pino - 360476	360476	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$154,949	\$154,949	\$154,949	\$152,277	\$152,277	\$152,277	98.28	\$0	Metros lineales	135	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780538	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Reforma Norte - 358189	358189	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$764,885	\$764,885	\$764,885	98.05	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780539	Construcción De Cuartos Dormitorio En San Mateo Xoloc - 354168	354168	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,822,077	\$1,822,077	\$1,822,077	\$1,790,662	\$1,790,662	\$1,790,662	98.28	\$0	Vivienda	108	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780540	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Cuicacalli - 327513	327513	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$378,510	\$378,510	\$378,510	\$371,984	\$371,984	\$371,984	98.28	\$0	Metros lineales	70	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780541	Construcción De Cuartos Dormitorio - 356345	356345	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,460,703	\$1,460,703	\$1,460,703	\$1,435,518	\$1,435,518	\$1,435,518	98.28	\$0	Vivienda	100	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780542	Construcción De Techos Firmes Santiago Cuautlalpan - 357648	357648	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$694,079	\$694,079	\$694,079	\$682,112	\$682,112	\$682,112	98.28	\$0	Otros	140	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160300780543	Pavimentación De La Calle Primera Cda De San Antonio - 328032	328032	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$184,856	\$184,856	\$184,856	\$181,669	\$181,669	\$181,669	98.28	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro en el apartado de Gestión de Proyectos, segundo trimestre 2017
MEX16160200644540	Construcción De Cuarto Para Cocina - 42067	42067	México	Texcalyacac	Barrio Mexicapán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$92,449	\$92,449	\$92,449	\$92,449	\$92,449	\$92,449	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200644541	Construcción De Techo Firme - 41472	41472	México	Texcalyacac	Barrio Otompa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$45,386	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$46,914	\$46,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200646948	Reparación Y Mantenimiento De Red De Drenaje Sanitario - 51162	51162	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$47,317	\$47,317	\$47,317	\$47,317	\$47,317	\$47,317	100.00	\$0	Metros lineales	5,111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200646949	Construcción De Techo Firme En Zona De Atención Prioritaria - 40831	40831	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$62,068	\$63,907	\$63,907	\$63,907	\$63,907	\$63,907	\$63,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200646950	Construcción De Techo Firme En Zona De Atención Prioritaria - 41535	41535	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$35,302	\$35,302	\$35,302	\$35,302	\$35,302	\$35,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200649368	Construcción De Techo Firme - 40898	40898	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$82,757	\$82,756	\$82,756	\$82,756	\$82,756	\$82,756	\$82,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200651789	Construcción De Cuarto Dormitorio En Zona De Atención Prioritaria - 40880	40880	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,320	\$47,320	\$47,320	\$47,320	\$47,320	\$47,320	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200656484	Construcción De Cuarto Para Cocina En Zona De Atención Prioritaria - 40859	40859	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$47,397	\$47,397	\$47,397	\$47,397	\$47,397	\$47,397	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200658996	Reparación Y Mantenimiento De Red De Agua Potable - 51337	51337	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$43,870	\$43,870	\$43,870	\$43,870	\$43,870	\$43,870	100.00	\$0	Metros lineales	5,111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658997	Construcción De Cuarto Para Dormitorio - 41746	41746	México	Texcalyacac	Barrio Mexicapán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$201,466	\$201,466	\$201,466	\$201,466	\$201,466	\$201,466	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200725794	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calle Maravillas - 85101	85101	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$212,090	\$215,562	\$215,562	\$215,562	\$215,562	\$215,562	\$215,562	100.00	\$0	Metros lineales	5,111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300778026	Bacheo En Diferentes Calles Del Municipio De Texcalyacac - 204113	204113	México	Texcalyacac	San Mateo Texcalyacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$34,086	\$34,086	\$34,086	\$34,086	\$34,086	\$34,086	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300778027	Construcción De Cuarto Para Dormitorio	41802	México	Texcalyacac	Barrio Otompa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$142,182	\$142,182	\$142,182	\$142,182	\$142,182	\$142,182	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687447	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Mariano Matamoros De Calle Leyes De Reforma A Panteón En La Colonia San Judas Tadeo - 189247	189247	México	Texcoco	Colonia San Judas Tadeo (Ejido de Riva Palacio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,395,428	\$1,395,428	\$1,395,428	87.21	\$0	Metros lineales	4,700	100.00	87.21	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687669	Construcción De Drenaje Sanitario En Av Vicente Guerrero Y Av Nezahualcóyotl Con Tubo De Concreto Simple De Treinta Cm De Diámetro - 142996	142996	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,636,190	\$1,636,190	\$1,636,190	\$1,636,190	\$1,636,190	\$1,636,190	100.00	\$0	Metros lineales	104	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693193	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Turbide, De Calle Morelos A Calle Aldama - 78903	78903	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$498,770	\$498,770	\$498,770	\$498,770	\$498,770	\$498,770	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693325	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tlamehloipan De Calle Teopanxpan A La Secundaria - 188938	188938	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,864,764	\$1,864,764	\$1,864,764	\$1,305,335	\$1,305,335	\$1,305,335	70.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704083	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Yucatan - 188473	188473	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$748,055	\$748,055	\$748,055	\$748,055	\$748,055	\$748,055	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714906	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En Calle Juárez, De Calle Aldama A Calle La Noria - 78752	78752	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,095,230	\$1,095,230	\$1,095,230	\$1,095,230	\$1,095,230	\$1,095,230	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714907	Construcción De Drenaje Sanitario Con Tubo De Pead En Av Nezahualcóyotl De Calle Cañon A Calle Narciso Mendoza De Sesenta Y Un Cm De Diam - 142690	142690	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,011,489	\$2,011,489	\$2,011,489	\$2,011,489	\$2,011,489	\$2,011,489	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200715051	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe De Calle Tlaxco A Calle Zitlaltepec - 189433	189433	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$397,230	\$397,230	\$397,230	\$397,230	\$397,230	\$397,230	100.00	\$0	Metros lineales	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720393	Construcción De Alumbrado Publico De La Calle Morelos De Circuito Principal A Barranca - 189750	189750	México	Texcoco	Santa Maria Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$544,092	\$544,092	\$544,092	98.93	\$0	Otros	130	100.00	98.93	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725951	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Capoltitla De Calle Triancin A Calle Tepetzapolitla - 189600	189600	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$693,496	\$693,496	\$693,496	\$693,496	\$693,496	\$693,496	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778032	Construcción De Sistema De Captación De Aguas Pluviales En La Calle Diaciésis De Septiembre - 281270	281270	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778033	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Xicotencatl Entre Las Calles Guadalupe Victoria Y Xicotencatl - 282272	282272	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$279,500	\$279,500	\$279,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778035	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Hidalgo - 264019	264019	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778036	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Lázaro Cárdenas - 256364	256364	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778037	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Cerrada Niños Héroes - 257445	257445	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778038	Entubamiento De Aguas Residuales En La Calle Francisco I Madero - 244657	244657	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$111,644	\$111,644	\$111,644	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778053	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Vecinal De Av Ursulo Galvan A Calle Emiliano Zapata - 191390	191390	México	Texcoco	Colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,935,830	\$1,935,830	\$1,935,830	\$1,355,081	\$1,355,081	\$1,355,081	70.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300778059	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pluvial Reposición De Firme De Concreto Y Rehabilitación De Aulas En La Esc Prim Gral Ignacio Zaragoza - 257038	257038	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2016		\$1,820,347	\$1,820,347	\$1,820,347	\$1,455,729	\$1,455,729	\$1,455,729	79.97	\$0	Otros	200	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778060	Construcción De Línea De Conducción De Agua Pluvial A Cielo Abierto En Acceso A La Comunidad - 256697	256697	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,622,000	\$1,622,000	\$1,622,000	\$1,621,735	\$1,621,735	\$1,621,735	99.98	\$0	Metros lineales	5,239	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778074	Suministro De Materiales Para Pavimentación Hidráulica Cunetas Y Banquetas De Calle Latino Entre Calle Los Manantiales Y Juana De Asbaje - 204710	204710	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$366,322	\$366,322	\$366,322	\$366,322	\$366,322	\$366,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778088	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Teléfono Y Nezahualcoyotl - 247675	247675	México	Texcoco	San Miguel Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$346,654	\$346,654	\$346,654	69.33	\$0	Metros lineales	50	100.00	69.33	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780601	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle Cantera - 268265	268265	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$374,723	\$374,723	\$374,723	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692975	Drenaje Sanitario Calle Orquídeas (Entre Rosas Y Roble) Y Construcción De Red De Drenaje Cerrada Nardo (Entre Orquídeas Y Magnolia)- 111770	111770	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$213,924	\$213,924	\$213,924	\$213,924	\$183,410	\$183,410	85.74	\$0	Otros	65	0.00	85.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646817	Ampliación Y Mejoramiento De La Carretera Ec.Km.5.8 De La Carretera Timilpan-Pathe A La Tercera Manzana De Zaragoza Del Km 0 00 Al 1 800, T - 72028	72028	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Otros	560	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649243	Rehabilitación De Caminos En San Nicolás - 64872	64872	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	217	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651648	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Ira Etapa - 58937	58937	México	Timilpan	Primera Manzana de Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	403	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200656327	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Las Localidades De Primera Manzana Y Tercera Manzana De Zaragoza Etapa 2 De 2 - 71930	71930	México	Timilpan	Primera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$845,251	\$845,251	\$845,251	\$845,251	\$845,251	\$845,251	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661287	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Barrio Ocampo - 71992	71992	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,305,734	\$2,305,734	\$2,305,734	\$2,305,734	\$2,305,734	\$2,305,734	100.00	\$0	Metros lineales	511	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687450	Apoyo Al Programa De Escuelas Dignas Instalación De Un Modulo De Sanitarios Especial Para Alumnos Con Capacidades Diferentes En Esc Primar - 161161	161161	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$4,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.03	\$0	Piezas	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703894	Rehabilitación Del Camino Hacia El Vivero - 39275	39275	México	Timilpan	Segunda Manzana del Pueblo de Rincón de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	645	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774094	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Pluvial En Barrio Iii Primera Etapa - 330142	330142	México	Timilpan	San Antonio Yondeje (Yondeje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$293,626	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	966	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774095	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Santiaguito Maxd - 239304	239304	México	Timilpan	Santiaguito Maxd	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	3,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776942	Apoyo Al Programa De Escuelas Dignas Mejoramiento De Piso En Sanitarios De Jardin De Niños Jose Marti - 327892	327892	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$5,037	\$5,037	\$5,037	\$5,037	\$5,037	\$5,037	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776948	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Barrio Iii Primera Etapa - 324649	324649	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros lineales	978	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644411	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Cuitláhuac, Santa Ana Tlapaltitlán - 73677	73677	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200644412	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Melchor Ocampo Y Lazaro Cardenas, San Cristóbal Huichochitlán - 73859	73859	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644415	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Paseo De La Luz, De La Calle Guadalupe Victoria A La Calle Melchor Ocampo. - 62401	62401	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,851,165	\$1,851,165	\$1,851,165	\$1,851,165	\$1,851,165	\$1,851,165	100.00	\$0	Otros	97	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644416	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ignacio Allende Entre Juan Escobedo Y Sor Juana Inés De La Cruz En La Constitución Totolte - 73566	73566	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644417	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Felipe Villanueva, Barrio De La Concepción En Barrio De La Concepción De San Andrés Cuex - 73578	73578	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$480,800	\$480,800	\$480,800	\$480,800	\$480,800	\$480,800	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644418	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55646	55646	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$26,112	\$26,112	\$26,112	41.10	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDA / Física: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644419	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos 55771	55771	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$180,330	\$180,330	\$180,330	\$74,478	\$74,478	\$74,478	41.30	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Física: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644420	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez Y Juan Fernández Albarrán Del Barrio La Canaleja En San Mateo Otzacatipan - 73447	73447	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644423	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Aquiles Serdán En San Diego Linares De San Pablo Autopan - 74326	74326	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644424	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Moctezuma, Entre 5 De Febrero Y Barrio De Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan - 73666	73666	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$121,600	\$121,600	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200644428	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Profesor Francisco Estrada, Tlacheloy a. - 57041	57041	México	Toluca	Tlacheloy Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,079,291	\$1,079,291	\$1,079,291	99.84	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646824	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Prolongación República Del Salvador - 62118	62118	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,710,764	\$1,710,764	\$1,710,764	\$1,710,764	\$1,710,764	\$1,710,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	158	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646826	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Luis Coto Y Maldonado, Santa Ana Tlapaltitlan. - 57137	57137	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	83	100.00	99.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646832	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 13 De Agosto Y 15 Colonia Guadalupe En San Juan Tilapa - 73427	73427	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	\$292,000	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646834	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Xocotitla, Entre La Calle Baseo Oztzacatipan Y La Calle Melchor Ocampo. - 62233	62233	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,412,918	\$1,412,918	\$1,412,918	\$1,411,127	\$1,411,127	\$1,411,127	99.87	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646835	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica Calle, Insurgentes, De La Calle Vicente Guerrero Y La Calle Juan Fernandez Albarrán - 62671	62671	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,767,592	\$2,767,592	\$2,767,592	99.98	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646836	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada 16 De Septiembre, San Diego Linares Autopan - 74190	74190	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	\$326,400	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649251	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan Escutia Entre Miguel Hidalgo Y Benito Juárez La Constitución Totoltepec - 73748	73748	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200649252	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan Escutia Entre Ignacio Allende Y Miguel Hidalgo En La Constitución Totoltepec - 73743	73743	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	\$114,400	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649254	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Isabel La Católica (O Josefa Ortiz) San Andrés Cuexcontitlán - 73756	73756	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649255	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55688	55688	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$790,641	\$790,641	\$790,641	\$319,888	\$319,888	\$319,888	40.46	\$0	Otros	1,120	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSIÓN / Física: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200649256	Mejoramiento Del Alumbrado En San Diego De Los Padres Secc Sb - 55809	55809	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$871,883	\$871,883	\$871,883	\$354,913	\$354,913	\$354,913	40.71	\$0	Otros	1,196	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSIÓN / Física: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200649259	Construcción Preescolar (Comedores Escolares), En El Jardín De Niños Benito Juárez, San Mateo Otzacatipan. - 57191	57191	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200649261	Mejoramiento De Centro De Salud La Laguna, Ubicado En Calle 5 De Mayo S/N, Barrio De Jesús Segunda Sección. - 57949	57949	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,810	\$599,810	\$599,810	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,404	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro:	
MEX16160200651659	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Felipe Chavez En Santa Ana Tlapaltitlán - 73689	73689	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651660	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Independencia, Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Libertad. - 62166	62166	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$931,501	\$931,501	\$931,501	\$931,501	\$931,501	\$931,501	\$931,501	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651661	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Felipe Villanueva, San Lorenzo Tepaltitlan. - 57107	57107	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,078,954	\$1,078,954	\$1,078,954	99.80	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200651662	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Belisario Domínguez Y Miguel Hidalgo En La Constitución Totoltepec De San Pedro Totoltepec - 73555	73555	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651663	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Continuación De Quetzalototol, Ejido De La Y, San Andrés Cuexcontitlán - 73785	73785	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Primero De Mayo Entre Gustavo Bar y Miguel Hidalgo, San Andrés Cuexcontitlán - 73774	73774	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651666	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Alvaro Obregon Entre Benito Juárez Y Heroes De La Independencia, San Cayetano De Morelos - 73851	73851	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651667	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Sebastian Lerdo De Tejada Y Miguel Hidalgo En San Cayetano De Morelos - 73846	73846	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	100.00	\$0	Otros	156	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651668	Mejoramiento Del Alumbrado En San Marcos Yachihualtepec - 55392	55392	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$348,406	\$348,406	\$348,406	\$145,607	\$145,607	\$145,607	\$145,607	41.79	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Física: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651670	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco I. Madero (La Magdalena), De Calle Benito Juárez A La Calle José Má Morelos. - 62353	62353	México	Toluca	San Mateo Oztacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$342,854	\$342,854	\$342,854	\$342,341	\$342,341	\$342,341	\$342,341	99.85	\$0	Otros	171	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653980	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 2 De Marzo, De La Calle Melchor Ocampo A 450 M Hacia El Poniente. - 61974	61974	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,224,834	\$2,224,834	\$2,224,834	\$2,223,908	\$2,223,908	\$2,223,908	\$2,223,908	99.96	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653981	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andrés Cuexcontitlan - 55676	55676	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$148,245	\$148,245	\$148,245	\$60,084	\$60,084	\$60,084	\$60,084	40.53	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Física: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200653982	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55753	55753	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$401,142	\$401,142	\$401,142	\$166,151	\$166,151	\$166,151	41.42	\$0	Otros	546	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Fisica: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200653983	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55736	55736	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$147,208	\$147,208	\$147,208	\$60,890	\$60,890	\$60,890	41.36	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Fisica: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200653986	Mejoramiento Del Alumbrado En San Juan Tlalapa - 55465	55465	México	Toluca	San Juan Tlalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$618,299	\$618,299	\$618,299	\$253,533	\$253,533	\$253,533	41.00	\$0	Otros	836	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Fisica: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200653987	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle San Jerónimo Entre José Luis Álamo En Barrio De Jesús 2a. Sección De San Pablo Autopan - 73592	73592	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$186,343	\$186,343	\$186,343	\$186,343	\$186,343	\$186,343	100.00	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200653988	Mejoramiento Del Centro De Salud Del Barrio De Jesús Primera Sección, Ubicado En Calle Ignacio Lopez Rayón, San Pablo Autopan - 57901	57901	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656342	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco Javier Mina, De Calle 5 De Mayo A Calle Puerto Escondido. - 62548	62548	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$685,490	\$685,490	\$685,490	\$685,465	\$685,465	\$685,465	100.00	\$0	Otros	154	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656344	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Calle Sin Nombre Entre Villada Y Corregidora San Andrés Cuexcontitlán - 73761	73761	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656345	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Calle Juan De La Barrera San Andrés Cuexcontitlán - 73821	73821	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	100.00	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656347	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55706	55706	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$596,510	\$596,510	\$596,510	\$241,283	\$241,283	\$241,283	40.45	\$0	Otros	846	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Fisica: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200656349	Mejoramiento Del Alumbrado En San Juan Tlilapa - 55574	55574	México	Toluca	San Juan Tlilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$55,536	\$55,536	\$55,536	\$22,842	\$22,842	\$22,842	41.13	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Fisica: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUSION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656350	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, San Mateo Oztzacatipan. - 57377	57377	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,275	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656351	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada De De Jesús la Sección De San Pablo Autopan - 73672	73672	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	\$101,600	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200656352	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata Entre Luis Donaldo Colosía Y Rafael Vilchis Arevalo, Pueblo Nuevo I, San - 73826	73826	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
MEX16160200658877	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Benito Juárez Entre Benito Juárez Y Arboledas En Capultitlán - 73607	73607	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	\$210,400	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658878	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Melchor Ocampo, Jalisco, Panamá En Barrio La Concepción De San Cristóbal Huichochitlán - 73662	73662	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	\$584,000	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
MEX16160200658880	Construcción Preescolar (Comedores Escolares), En El Jardín De Niños Felipe Villanueva, San Lorenzo Tepaltitlan. - 57355	57355	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,190	\$1,047,190	\$1,047,190	99.73	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Fisica: CONCLUIDA / Registro:
MEX16160200658881	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación Esidro Pabla Del Cerrillo Vista Hermosa - 74217	74217	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Fisica: CONCLUIDO / Registro:
MEX16160200658882	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan De La Barrera Entre Emiliano Zapata Y Emiliano Zapata De La Constitución Totoltepec - 73549	73549	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Fisica: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200658883	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Primavera, San Andrés Cuexcontitlán - 73740	73740	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
MEX16160200658884	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andrés Cuexcontitlan - 55667	55667	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$201,190	\$201,190	\$201,190	\$81,674	\$81,674	\$81,674	40.60	\$0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Física: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658885	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata Entre Benito Juárez Y Heroes De La Independencia, San Cayetano De Morelos - 73841	73841	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658889	Construcción Deguarniciones Y Banquetas De La Calle Insurgentes, Entre La Calle Vicente Guerrero Y La Calle Juan Fernandez Albarrán . - 62455	62455	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$154,212	\$154,212	\$154,212	\$154,212	\$154,212	\$154,212	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658890	Construcción Secundaria (Comedores Escolares), Escuela 138 Generalísimo José Ma. Morelos, San Mateo Oztzacatipan. - 57413	57413	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,625	\$1,049,625	\$1,049,625	99.96	\$0	Metros Cuadrados	687	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200658893	Mejoramiento Del Alumbrado En San Miguel Tototltepec - 55599	55599	México	Toluca	San Miguel Tototltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,327,069	\$1,327,069	\$1,327,069	\$536,496	\$536,496	\$536,496	40.43	\$0	Otros	1,860	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Física: CON CORTE A JUNIO 2017 CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661307	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Tierra Y Libertad, Entre Sonora Y Vicente Guerrero En Barrio De San Gabriel De San Cristó - 73616	73616	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
MEX16160200661308	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Rio Hondo El Cerrillo Vista Hermosa - 73803	73803	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	\$299,200	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160200661310	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Corregidora San Andrés Cuexcontitlán - 73770	73770	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	\$353,600	100.00	\$0	Otros	144	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200661311	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Prolongación Independencia , San Andrés Cuexcontitlán - 73759	73759	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661312	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 5 De Mayo, A Partir De La Calle Melchor Ocampo, 380 M. - 62007	62007	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,885,840	\$1,885,840	\$1,885,840	\$1,833,548	\$1,833,548	\$1,833,548	97.23	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661313	Construcción De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primavera, A Partir De La Calle Melchor Ocampo Hacia El Oriente, 115 M. - 62066	62066	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,768,114	\$2,767,592	\$2,767,592	\$2,767,592	99.98	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661317	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Francisco I. Madero, San Mateo Oztzacatipan. - 57389	57389	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,609	\$1,047,609	\$1,047,609	99.77	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661318	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada De Manuel Benda Teller Giron, Barrio De Pueblo Nuevo, San Pablo Autopan - 73519	73519	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$190,262	\$190,262	\$190,262	\$190,262	\$190,262	\$190,262	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661319	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Sor Juana Ines De La Cruz, Barrio De Santa Cruz 2a Sección En San Pablo Autopan - 73854	73854	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661321	Mejoramiento Del Centro De Salud En Santiago Tlacotepec, Ubicado En Calle Cuahutémoc No. 100. - 57461	57461	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,561	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687459	Drenaje Sanitario Unidad Territorial Básica Niños Heroes - 122082	122082	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,986,309	\$1,986,309	\$1,986,309	99.32	\$0	Metros lineales	589	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687460	Ampliación De Drenaje Calle Venustiano Carranza Entre Isidro Fabela Y Rayón - 122222	122222	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,811	\$1,499,811	\$1,499,811	99.99	\$0	Otros	225	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160200687461	Construcción De La Pavimentación De La Calle Isidro Fabela De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Hacia El Norte Primera Etapa San Cayetano - 176061	176061	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$109,500	\$109,500	\$109,500	\$101,094	\$101,094	\$101,094	92.32	\$0	Metros Cuadrados	3,933	100.00	92.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2001 CON CORTE AL MES JUNIO 2017 / Física: / Registro:
MEX16160200687462	Construcción De La Pavimentación De La Calle Isidro Fabela De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Hacia El Norte Quinta Etapa San Cayetano - 176293	176293	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$109,500	\$109,500	\$109,500	\$101,699	\$101,699	\$101,699	92.88	\$0	Metros Cuadrados	3,933	100.00	92.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2001, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2001, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200687463	Mejoramiento De Centro De Salud En Ejido De La Y 177875	177875	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,963	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2013 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2001, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687468	Reperforación Del Pozo San Mateo Oztzacatipan - 122040	122040	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,455,804	\$7,455,804	\$7,455,804	99.41	\$0	Otros	9,049	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687469	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Guadalupe Victoria Entre Guerrero Y Miguel Hidalgo, Barrio De Canaleja, San Mateo Oztzacat - 80019	80019	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$156,096	\$156,096	\$156,096	\$156,096	\$156,096	\$156,096	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687470	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle 12 De Diciembre, Pionte I, San Mateo Oztzacatipan - 80062	80062	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,870	\$128,870	\$128,870	\$128,870	\$128,870	\$128,870	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687471	Mejoramiento De Centro De Salud De San Nicolas Tolentino - 177183	177183	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$590,375	\$590,375	\$590,375	86.82	\$0	Metros Cuadrados	6,232	100.00	80.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2015 / Física: CON CORTE AL JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200687473	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Arteaga, San Pablo Autopan - 80163	80163	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$210,643	\$210,643	\$210,643	\$210,643	\$210,643	\$210,643	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687475	Mejoramiento De Centro De Salud En La Subdelegación De San José La Costa - 176839	176839	México	Toluca	San José la Costa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$818,000	\$818,000	\$818,000	\$797,351	\$797,351	\$797,351	97.48	\$0	Metros Cuadrados	854	100.00	97.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2013 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200692980	Modernización De La Tesorería - 185494	185494	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$1,093,212	\$1,093,212	\$1,093,212	\$1,082,203	\$1,082,203	\$1,082,203	98.99	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692981	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Manuel Hinojosa Giles Tercera Etapa San Cristobal - 176799	176799	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$344,577	\$344,577	\$344,577	\$333,112	\$333,112	\$333,112	96.67	\$0	Metros Cuadrados	467	100.00	96.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2013, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2013, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692982	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Manuel Hinojosa Giles Primera Etapa San Cristobal - 176645	176645	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$23,774	\$23,774	\$23,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	467	100.00	0.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2011, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2011, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200692985	Construcción De La Pavimentación De La Calle Sebastian Lerdo De Tejada De Pavimento Existente Hacia El Norte Primera Etapa - 176399	176399	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,004,023	\$1,004,023	\$1,004,023	\$898,741	\$898,741	\$898,741	89.51	\$0	Metros Cuadrados	3,933	100.00	85.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2010 CORTE A JUNIO 2016 / Registro:
MEX16160200692988	Circuitos De Red De Distribución - 122055	122055	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,889	\$1,499,889	\$1,499,889	99.99	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692989	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Insurgentes, La Crespa, San Mateo Oztzacatipan - 80299	80299	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692991	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Niños Heroes, Santa María Tlachaloyita, San Pablo Autopan - 79945	79945	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	\$136,800	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: CONCLUIDA CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692992	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Servando López, Pueblo Nuevo II, San Pablo Autopan - 79647	79647	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692994	Perforación Del Pozo San Miguel Totoltepec - 122031	122031	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Otros	5,471	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200692995	Mejoramiento De Centro De Salud En San Diego De Los Padres Oztacatipan - 176968	176968	México	Toluca	San Diego de los Padres Oztacatipan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$652,102	\$652,102	\$652,102	\$461,024	\$461,024	\$461,024	70.70	\$0	Metros Cuadrados	2,652	100.00	70.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2008, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2008, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693156	Drenaje Sanitario La Loma Cuexcontitlán - 122089	122089	México	Toluca	La Loma Cuexcontitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,990	\$996,990	\$996,990	99.70	\$0	Metros lineales	375	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698400	Modernización De La Tesorería - 185600	185600	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$406,077	\$406,077	\$406,077	\$401,994	\$401,994	\$401,994	98.99	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698402	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez Entre Fernando Montes De Oca Y Benito Juárez La Constitución Totoltepec, - 79869	79869	México	Toluca	La Constitución Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$172,088	\$172,088	\$172,088	\$172,088	\$172,088	\$172,088	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698404	Construcción De La Pavimentación De La Calle Isidro Pabelo De Calle Jose María Morelos Y Pavon Hacia El Norte Cuarta Etapa San Cayetano - 176191	176191	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$479,524	\$479,524	\$479,524	\$472,879	\$472,879	\$472,879	98.61	\$0	Metros Cuadrados	3,933	100.00	98.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2004 / Física: OBRA EJERCIDA CON REMANENTES FISM 2004 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698406	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Gómez Farías Entre Constituyentes Y Gómez Farías, San Pablo Autopan - 80060	80060	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$168,104	\$168,104	\$168,104	\$168,104	\$168,104	\$168,104	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698407	Mejoramiento De Centro De Salud De San Carlos Autopan - 177272	177272	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$706,265	\$706,265	\$706,265	\$706,263	\$706,263	\$706,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2015 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703898	Modernización De La Tesorería - 185721	185721	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$112,504	\$112,504	\$112,504	\$111,381	\$111,381	\$111,381	99.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704044	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Nicolas Bravo Y Manuel Alas San Carlos Autopan - 122069	122069	México	Toluca	Barrio Bordo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,208	\$1,999,208	\$1,999,208	99.96	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200709393	Modernización De La Tesorería - 185801	185801	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$99,554	\$99,554	\$99,554	\$98,559	\$98,559	\$98,559	99.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709394	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada Juan Escutia Entre Noctezuma, La Crespa, San Mateo Oztzacatipan - 79506	79506	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709397	Construcción De La Pavimentación De La Calle Isidro Pabelo De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Hacia El Norte Tercera Etapa San Cayetano - 176245	176245	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$24,408	\$24,408	\$24,408	\$24,408	\$24,408	\$24,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,933	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2003 CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2003 CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200714700	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Lic Benito Juárez Ubicado En Calle Rio Consulado - 176495	176495	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,051,914	\$1,051,914	\$1,051,914	\$1,008,139	\$1,008,139	\$1,008,139	95.84	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	65.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2011, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2003 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714701	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Jalisco Entre Baja California Sur Y Efraín González,Jicaltepec Cuexcontitlan, San Andres - 79751	79751	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$136,884	\$136,884	\$136,884	\$136,884	\$136,884	\$136,884	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714705	Construcción De La Pavimentación De La Calle Isidro Pabelo De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Hacia El Norte Septima Etapa San Cayetano - 176370	176370	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$321,584	\$321,584	\$321,584	\$321,306	\$321,306	\$321,306	99.91	\$0	Metros Cuadrados	3,933	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON CARGO A REMANENTES FISM 2008 CORTE A JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2002, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714706	Construcción De La Pavimentación De La Calle Isidro Pabelo De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Hacia El Norte Segunda Etapa San Cayetano - 176120	176120	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$274,747	\$274,747	\$274,747	\$269,411	\$269,411	\$269,411	98.06	\$0	Metros Cuadrados	3,933	100.00	98.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2002, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2002, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714707	Mejoramiento De Centro De Salud En San Diego De Los Padres Cuexcontitlan - 176918	176918	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,102	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2013 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2013 / Registro:

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200714709	Mejoramiento De Centro De Salud De San Mateo Oztzacatipan Segunda Etapa - 177096	177096	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$215,019	\$215,019	\$215,019	71.67	\$0	Metros Cuadrados	18,871	100.00	70.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2015 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714710	Mejoramiento De Centro De Salud De San Mateo Oztzacatipan Primera Etapa - 177022	177022	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$371,694	\$371,694	\$371,694	\$371,694	\$371,694	\$371,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2014, CON CORTE A JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2014, CON CORTE A JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200720037	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Manuel Hinojosa Giles Segunda Etapa San Cristobal - 176757	176757	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$683,563	\$683,563	\$683,563	\$621,309	\$621,309	\$621,309	90.89	\$0	Metros Cuadrados	467	100.00	65.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2012, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2012, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200720040	Construcción De La Pavimentación De La Calle Isidro Fabela De Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Hacia El Norte Sexta Etapa San Cayetano - 176337	176337	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$426,911	\$426,911	\$426,911	\$426,911	\$426,911	\$426,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,933	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2006, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FISM 2006, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720042	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Instituto Literario, San Jose Guadalupe Oztzacatipan, San Mateo Oztzacatipan - 79877	79877	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	\$324,000	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725601	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Felipe Angeles, La Crespa, San Mateo Oztzacatipan - 80215	80215	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$169,200	\$169,200	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725602	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez, San Jose Guadalupe Oztzacatipan, San Mateo Oztzacatipan - 79812	79812	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$218,508	\$218,508	\$218,508	\$218,508	\$218,508	\$218,508	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: CONCLUIDA CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX16160200725746	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Revolución, Barrio De Jesús Primera Sección, San Pablo Autopan - 80159	80159	México	Toluca	Barrio de Jesús Fracción Rural Primera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	\$386,400	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
MEX16160300774280	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Paulo Freire San Cristobal Huichochitlan - 354234	354234	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	\$1,081,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160300774286	Construcción De Piso Firme En Francisco Murguía - 337522	337522	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$9,854	\$9,854	\$9,854	\$9,854	\$9,854	\$9,854	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300774290	Construcción De Drenaje En La Calle Paseo De La Luz De La Calle Guadalupe Victoria A La Calle Melchor Ocampo - 299527	299527	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$298,377	\$298,377	\$298,377	\$298,377	\$298,377	\$298,377	100.00	\$0	Metros lineales	12,500	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2013 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300774291	Construcción De Drenaje En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La Calle Melchor Ocampo A Revolución - 299564	299564	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$451,623	\$451,623	\$451,623	\$451,623	\$451,623	\$451,623	100.00	\$0	Metros lineales	12,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FIM 2013, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES FIM 2013, CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300774292	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle De Los Angeles Colonia Buenavista Santa Ana Tlapaltitlan - 277692	277692	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	\$108,800	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300774294	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 257317	257317	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$889,604	\$889,604	\$889,604	\$888,905	\$888,905	\$888,905	99.92	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300774295	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 257354	257354	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$2,145,818	\$2,145,818	\$2,145,818	\$2,145,011	\$2,145,011	\$2,145,011	99.96	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300774296	Circuitos De Sectorización - 236776	236776	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$987,341	\$987,341	\$987,341	\$295,140	\$295,140	\$295,140	29.89	\$0	Metros lineales	3,650	100.00	30.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2009 / Física: / Registro:	
MEX16160300774297	Encajonamiento Del Río Verdiguél Brazo Poniente Entre Melchor Ocampo E Independencia - 236747	236747	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,171,397	\$2,171,397	\$2,171,397	\$2,082,885	\$2,082,885	\$2,082,885	95.92	\$0	Metros lineales	1,240	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2007 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2007 / Registro:	
MEX16160300774298	Encajonamiento Del Río Verdiguél Brazo Guadalupe Victoria Entre Joaquín Herrero Y Revolución - 234415	234415	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,092,214	\$4,092,214	\$4,092,214	90.94	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2009 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2009 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300774301	Construcción De Comedor Comunitario En Calixtlahuaca - 315359	315359	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,625	\$1,049,625	\$1,049,625	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774302	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca - 337478	337478	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$18,531	\$18,531	\$18,531	\$18,531	\$18,531	\$18,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774305	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 336386	336386	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$849,361	\$849,361	\$849,361	\$849,361	\$849,361	\$849,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774311	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Tamauilpas Y O Zacatecas Jicaltepec Cuexcontitlan - 247454	247454	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro:
MEX16160300774312	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Coahuila Jicaltepec Cuexcontitlan - 247451	247451	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774313	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Guerrero Jicaltepec Cuexcontitlan - 247441	247441	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	\$25,868	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: CON CORTE / JUNIO 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774314	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Primero De Mayo Jicaltepec Cuexcontitlan - 247436	247436	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$103,473	\$103,473	\$103,473	\$103,473	\$103,473	\$103,473	100.00	\$0	Otros	148	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774315	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Puebla Jicaltepec Cuexcontitlan - 247423	247423	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774316	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 347241	347241	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,077,724	\$2,077,724	\$2,077,724	\$2,077,724	\$2,077,724	\$2,077,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774318	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 336011	336011	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,650,823	\$1,650,823	\$1,650,823	\$1,650,823	\$1,650,823	\$1,650,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774319	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Francisco I Madero San Andrés Cuexcontitlan - 315582	315582	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	100.00	\$0	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX16160300774322	Mejoramiento De Centro De Salud De La Subdelegación Del Cerrillo Piedras Blancas - 358089	358089	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$1,218,450	\$1,218,450	\$1,218,450	\$1,218,450	\$1,218,450	\$1,218,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,986	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774323	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos - 347393	347393	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$317,121	\$317,121	\$317,121	\$317,121	\$317,121	\$317,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774325	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos - 336226	336226	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,415,879	\$1,415,879	\$1,415,879	\$1,415,879	\$1,415,879	\$1,415,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774327	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Otzoloapan San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247103	247103	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774328	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Chapa De Nota San Diego De Los Padres Cuexcontitlán Sección Cinco B - 247355	247355	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774329	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Acolman San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247374	247374	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774330	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Huixquilucan San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247304	247304	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774331	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ocoyoacac San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247233	247233	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774332	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Apaxco San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247274	247274	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774333	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Sultepec San Diego De Los Padres Cuexcontitlán Sección Cinco B - 247329	247329	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$38,802	\$38,802	\$38,802	\$38,802	\$38,802	\$38,802	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: CORTE A JUNIO 2017 / Física: CONCLUIDA CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774334	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ecatingo San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247192	247192	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	\$12,934	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774335	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Capulhuac San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 246915	246915	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	\$32,335	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774336	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada De Ixtlahuaca San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 247014	247014	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$25,686	\$25,686	\$25,686	\$25,686	\$25,686	\$25,686	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774337	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Nuevo León San Diego Linares Autopan San Pablo Autopan - 277754	277754	México	Toluca	San Diego Linares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774338	Mejoramiento De Centro De Salud De San Jose Guadalupe Oztzacatipan - 177227	177227	México	Toluca	San José Guadalupe Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,667	\$699,667	\$699,667	99.95	\$0	Metros Cuadrados	18,771	100.00	99.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2015 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2015 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774340	Construcción De Piso Firme En San Juan Tilapa - 337389	337389	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$83,055	\$83,055	\$83,055	\$83,055	\$83,055	\$83,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774344	Mejoramiento De Centro De Salud De La Subdelegación Sebastián Lerdo De Tejada - 351767	351767	México	Toluca	San Martín Toltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$1,021,178	\$1,021,178	\$1,021,178	\$1,021,178	\$1,021,178	\$1,021,178	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,677	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774346	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan - 347364	347364	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$424,427	\$424,427	\$424,427	\$424,427	\$424,427	\$424,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774347	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan - 336316	336316	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,108,020	\$1,108,020	\$1,108,020	\$1,108,020	\$1,108,020	\$1,108,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774349	Construcción De Comedor Comunitario Crespa Floresta San Mateo Oztzacatipan - 311035	311035	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,542	\$1,047,542	\$1,047,542	99.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774351	Construcción De Comedor Comunitario En San Mateo Otzacatipan - 315412	315412	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774352	Mejoramiento Del Centro De Salud Segunda Etapa De San Nicolás Tolentino - 299243	299243	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,232	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774353	Construcción Secundaria Aulas Escuela Telesecundaria Dieciséis De Septiembre Barrio El Cajon Autopan Primera Etapa - 359644	359644	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$349,093	\$349,093	\$349,093	\$111,710	\$111,710	\$111,710	32.00	\$0	Otros	85	100.00	30.00	Financiera: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2008 / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017, OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2008 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774355	Construcción Secundaria Aulas Escuela Telesecundaria Dieciséis De Septiembre Barrio El Cajon Autopan Segunda Etapa - 360295	360295	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$702,822	\$702,822	\$702,822	\$217,875	\$217,875	\$217,875	31.00	\$0	Otros	85	100.00	60.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2011 / Física: OBRA EJECUTADA CON REMANENTES 2011 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774356	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Isabel La Católica Entre La Calle Cinco De Mayo Y La Calle Cedros - 358631	358631	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$586,683	\$586,683	\$586,683	\$575,647	\$575,647	\$575,647	98.12	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774357	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 352483	352483	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,124,770	\$3,124,770	\$3,124,770	\$3,124,770	\$3,124,770	\$3,124,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774359	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 347089	347089	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,543,644	\$1,543,644	\$1,543,644	\$1,543,644	\$1,543,644	\$1,543,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774361	Construcción De Comedor Comunitario En San Pablo Autopan - 315021	315021	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,942	\$1,049,942	\$1,049,942	99.99	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774362	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Jose Luis Alamo San Pablo Autopan - 277834	277834	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$254,400	\$254,400	\$254,400	\$254,400	\$254,400	\$254,400	100.00	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774367	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec 347310	347310	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,736,187	\$1,736,187	\$1,736,187	\$1,736,187	\$1,736,187	\$1,736,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774368	Construcción De Comedor Comunitario San Pedro Totoltepec - 312541	312541	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,986,309	\$1,986,309	\$1,986,309	99.32	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA /
MEX16160300774369	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec - 336547	336547	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,051,975	\$2,051,975	\$2,051,975	\$2,051,975	\$2,051,975	\$2,051,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774371	Construcción De Comedor Comunitario En Tecaxic - 315283	315283	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,049,625	\$1,049,625	\$1,049,625	99.96	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774379	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya Segunda - 347203	347203	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$592,667	\$592,667	\$592,667	\$592,667	\$592,667	\$592,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774380	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya Segunda - 347163	347163	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$286,045	\$286,045	\$286,045	\$286,045	\$286,045	\$286,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774383	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya Segunda Sección - 336190	336190	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,397,715	\$1,397,715	\$1,397,715	\$1,397,715	\$1,397,715	\$1,397,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774384	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle La Candelaria San Carlos Autopan - 247475	247475	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$90,539	\$90,539	\$90,539	\$90,539	\$90,539	\$90,539	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774385	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Emiliano Zapata - 247473	247473	México	Toluca	San Carlos Autopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	\$45,269	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774390	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Avenida Toluca Y Lázaro Cárdenas Jicaltepec Autopan - 247456	247456	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300774391	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Dieciocho De Enero Jicaltepec Autopan - 247465	247465	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	\$64,671	100.00	\$0	Otros	119	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774392	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ojuelos O Rio Tejalpa - 247464	247464	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$84,072	\$84,072	\$84,072	\$84,072	\$84,072	\$84,072	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: CONCLUIDO /
MEX16160300774393	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Veinticuatro De Febrero Jicaltepec Autopan - 247460	247460	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	\$19,401	100.00	\$0	Otros	58	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777040	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Matlazincas Y Benito Juárez - 246694	246694	México	Toluca	La Loma Cuexcontitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$97,005	\$97,005	\$97,005	\$97,005	\$97,005	\$97,005	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703904	Construcción De Aula En La Escuela Telesecundaria Of No 0727 Cuautemoc - 105407	105407	México	Tonatico	La Audiencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Educación	En Ejecución	2016		\$373,455	\$373,455	\$373,455	\$373,455	\$373,455	\$373,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	398	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774394	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 356469	356469	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$18,167	\$18,167	\$18,167	\$18,167	\$18,167	\$18,167	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774395	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 356069	356069	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$98,834	\$98,834	\$98,834	\$98,834	\$98,834	\$98,834	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774396	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 356377	356377	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774397	Ampliación De Electrificación De La Comunidad Segunda Etapa - 308677	308677	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$280,033	\$280,033	\$280,033	\$280,000	\$280,000	\$280,000	99.99	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774398	Ampliación De Electrificación En La Comunidad Del Trapiche Parte Norte - 308539	308539	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$393,891	\$393,891	\$393,891	\$392,483	\$392,483	\$392,483	99.64	\$0	Otros	40	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774399	Construcción De Red De Drenaje De La Calle Prolongación Alfredo Del Mazo Al Salto El Cerrito - 311131	311131	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$227,471	\$227,471	\$227,471	\$227,471	\$227,471	\$227,471	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774400	Adquisición De Equipo De Computo - 225571	225571	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$88,667	\$88,667	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774401	Ampliación De Electrificación De La Calle Aledañas Al Pantón Municipal - 211405	211405	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774402	Ampliación De Electrificación De La Calle Rafael Rea Serrano - 211355	211355	México	Tonatico	La Puerta de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774403	Ampliación De Electrificación De La Colonia El Carmen Comunidad Del Terrero - 222414	222414	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$596,383	\$596,383	\$596,383	\$595,856	\$595,856	\$595,856	99.91	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774404	Ampliación De Electrificación De La Calle A Un Costado De La Esc. Primaria Henry Ford - 211443	211443	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$585,963	\$585,963	\$585,963	\$585,963	\$585,963	\$585,963	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774405	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Segunda Etapa - 222507	222507	México	Tonatico	Tlacopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Educación	En Ejecución	2016		\$734,837	\$734,837	\$734,837	\$734,837	\$734,837	\$734,837	100.00	\$0	Metros lineales	303	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774406	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De El Zapote - 222296	222296	México	Tonatico	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$489,609	\$489,609	\$489,609	\$487,603	\$487,603	\$487,603	99.99	\$0	Otros	50	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia a validar
MEX16160300774407	Rehabilitación De Drenaje Tramo En La Avenida Joaquín Montenegro Esquina Con Calle Industria Bo San Antonio El Cuadro - 248852	248852	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$279,217	\$279,217	\$279,217	\$279,217	\$279,217	\$279,217	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774408	Rehabilitación Del Drenaje Traomo Calle Morelos Esquina Plaza Hidalgo Colonia Centro - 248776	248776	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,737	\$100,737	\$100,737	\$100,737	\$100,737	\$100,737	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774409	Rehabilitación Del Renaje Profundo Tramo Calle Francisco Javier Mina Col San Pablo Otlilca - 248731	248731	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,674,161	\$1,674,161	\$1,674,161	\$1,674,161	\$1,674,161	\$1,674,161	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774410	Construcción De Drenaje Pluvial Del Canal De La Calle Ezequiel Flores Fraccionamiento Paseos De Tultepec I - 249535	249535	México	Tultepec	Santiago Teyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$205,654	\$205,654	\$205,654	\$205,654	\$205,654	\$205,654	100.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300809517	Construcción De Drenaje Pluvial Sobre El Camino Ejidal Colonia Ejidos De Teyahualco - 248972	248972	México	Tultepec	Ejido de Teyahualco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$84,714	\$84,714	\$84,714	\$84,714	\$84,714	\$84,714	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692997	Rehabilitación Y Mejoramiento De La Red De Agua Potable - 119541	119541	México	Valle de Bravo	Mesa de Dolores Primera Sección (Mesa del Rayo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$449,790	\$449,790	\$449,790	\$449,790	\$449,790	\$449,790	100.00	\$0	Metros lineales	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698409	Rehabilitación De Camino Principal De La Huerta San Agustín - 127404	127404	México	Valle de Bravo	La Huerta San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$830,387	\$749,972	\$749,972	\$749,972	\$749,972	\$749,972	90.32	\$0	Otros	150	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703905	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Comunidad Del Manzano - 120065	120065	México	Valle de Bravo	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$749,831	\$749,831	\$749,831	\$749,831	\$749,831	\$749,831	100.00	\$0	Metros lineales	244	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704047	Rehabilitación De Camino En El Centro De La Comunidad - 127427	127427	México	Valle de Bravo	San José Potrerillos (Potrerillos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$849,256	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$749,995	\$749,995	88.31	\$0	Otros	37	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714711	Rehabilitación De Calles En El Centro De La Comunidad De Atesquelites - 127418	127418	México	Valle de Bravo	Atesquelites (Tres Quelites)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$840,816	\$749,984	\$749,984	\$749,984	\$749,984	\$749,984	89.20	\$0	Otros	229	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725604	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De Santa Teresa Tiloxtoc - 135398	135398	México	Valle de Bravo	Santa Teresa Tiloxtoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$881,966	\$881,966	\$881,966	\$881,966	\$881,966	\$881,966	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774422	Ampliación De Electrificación En Colonia Otumba Ageb Diez Cero Uno Uno Siete - 256128	256128	México	Valle de Bravo	Valle de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$749,149	\$749,149	\$749,149	\$749,149	\$749,149	\$749,149	100.00	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774423	Ampliación Del Sistema De Electrificación En San Mateo Acatitlan - 254457	254457	México	Valle de Bravo	San Mateo Acatitlan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$749,964	\$749,964	\$749,964	\$749,964	\$749,964	\$749,964	100.00	\$0	Otros	895	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774425	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Los Álamos - 215744	215744	México	Valle de Bravo	Los Álamos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$734,971	\$734,971	\$734,971	\$734,971	\$734,971	\$734,971	100.00	\$0	Vivienda	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774426	Rehabilitación De Camino Principal A La Comunidad De El Castellano - 249662	249662	México	Valle de Bravo	El Castellano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$983,463	\$983,463	\$983,463	\$983,463	\$983,463	\$983,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774427	Ampliación Del Sistema De Electrificación En La Boquilla - 259119	259119	México	Valle de Bravo	La Boquilla (Cerro el Cualeenco la Boquilla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$749,552	\$749,552	\$749,552	\$749,552	\$749,552	\$749,552	100.00	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774428	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Primaria Profr Alfonso Badillo Santoyo - 249815	249815	México	Valle de Bravo	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2016		\$499,978	\$499,978	\$499,978	\$499,978	\$499,978	\$499,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774429	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De El Trompillo - 210320	210320	México	Valle de Bravo	El Trompillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$881,929	\$881,929	\$881,929	\$881,929	\$881,929	\$881,929	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300774430	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad Santo Tomás El Pedregal - 215634	215634	México	Valle de Bravo	Santo Tomás el Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$881,929	\$881,929	\$881,929	\$881,929	\$881,929	\$881,929	100.00	\$0	Vivienda	258	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777047	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad De Mesas De Dolores Segunda Sección - 370180	370180	México	Valle de Bravo	Mesa de Dolores (Mesa de Dolores Segunda Sección)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$685,976	\$685,976	\$685,976	\$685,976	\$685,976	\$685,976	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777048	Construcción De Cuartos Para Baño En La Comunidad Los Pozos - 210261	210261	México	Valle de Bravo	Los Pozos (Pinar de Osorios)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$440,993	\$440,993	\$440,993	\$440,993	\$440,993	\$440,993	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX16160300777049	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De San Gabriel Ixtla - 248957	248957	México	Valle de Bravo	San Gabriel Ixtla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$899,692	\$899,692	\$899,692	\$899,692	\$899,692	\$899,692	100.00	\$0	Metros lineales	1,624	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300774827	Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminarias Led En La Av Cuadalupe Posadas Del Tramo De Eje Diez Sur A Av Acapul - 285474	285474	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$4,312,841	\$4,312,841	\$4,312,841	\$4,312,841	\$4,236,963	\$4,236,963	98.24	\$0	Metros lineales	83	100.00	98.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774832	Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminaria Led En La Av Cuauhtemoc Tramo Carretera Chalco Tlahuac A Chimalpain - 280864	280864	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,499,121	\$1,499,121	\$1,499,121	\$1,499,121	\$1,471,678	\$1,471,678	98.17	\$0	Metros lineales	350,000	100.00	98.17	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774842	Construccion De Casa De Salud Cerro Del Marques - 266326	266326	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$3,411,075	\$3,411,075	\$3,411,075	\$3,411,075	\$2,246,017	\$2,246,017	65.84	\$0	Metros Cuadrados	5,956	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774869	Equipamiento Para La Casa De Salud Cerro Del Marques - 266148	266148	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,977	\$99,977	\$99,977	99.98	\$0	Otros	5,956	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774870	Construcción De Casa De Salud San Miguel Xico Primera Sección - 266545	266545	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$3,411,075	\$3,411,075	\$3,411,075	\$3,411,075	\$2,246,017	\$2,246,017	65.84	\$0	Metros Cuadrados	6,280	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774874	Construccion De Línea De Agua Potable En La Calle Antares Av Lombardo Toledano Y Calle Joaquin Ocon - 267105	267105	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,213,200	\$1,213,200	\$1,213,200	\$1,213,200	\$1,192,251	\$1,192,251	98.27	\$0	Metros lineales	1,810	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774877	Equipamiento Para La Casa De Salud San Miguel Xico Primera Seccion - 266605	266605	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,977	\$99,977	99.98	\$0	Otros	6,280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774880	Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminaria Led En La Av Covarrubias Tramo Av Lopez Mateos A La Calle Oriente Treinta Y Seis A - 263511	263511	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,517,328	\$2,517,328	\$2,517,328	\$2,517,328	\$2,471,455	\$2,471,455	98.18	\$0	Metros lineales	5,890	100.00	98.18	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774888	Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminaria Led En La Av Agricultura Tramo Av Bahía De Todos Los Santos A La Av Mexico - 264897	264897	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$919,824	\$919,824	\$919,824	\$919,824	\$903,064	\$903,064	98.18	\$0	Metros lineales	2,750	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300774889	Rehabilitación De La Carpeta De Concreto Asfáltico De La Av Prolongación Alfredo Del Mazo Del Tramo De Av Moctezuma A La Av Cuitlahuac - 265725	265725	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,136,408	\$2,136,408	\$2,136,408	\$2,136,408	\$1,480,387	\$1,480,387	69.29	\$0	Metros Cuadrados	5,669	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774897	Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminaria Led En La Av Hermenegildo Galeana Tramo De La Av Cuauhtemoc A La Av Acapul - 264715	264715	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,594,908	\$1,594,908	\$1,594,908	\$1,594,908	\$1,565,664	\$1,565,664	98.17	\$0	Metros lineales	4,403	100.00	98.18	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774910	Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Puebla Tramo De Calle Agustín Melgar A Calle Coahuila - 262657	262657	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2,353,164	\$2,353,164	\$2,353,164	\$2,353,164	\$1,636,825	\$1,636,825	69.56	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	69.56	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774451	Rehabilitación De Espacios Educativos Impermeabilización De Losa En Escuela Primaria Cerro Del Salitre - 268979	268979	México	Villa de Allende	El Salitre del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,357,819	\$1,357,819	\$1,133,270	\$1,133,270	\$160,641	\$160,641	11.83	\$0	Metros Cuadrados	1,246	100.00	100.00	Financiera: EJERCIDO TOTAL / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774467	Rehabilitación De Espacios Educativos Rehabilitación De Jardín De Niños En San Cayetano - 268992	268992	México	Villa de Allende	San Cayetano (Barrio de Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$1,357,819	\$1,357,819	\$1,357,819	\$1,357,819	\$17,240	\$17,240	1.27	\$0	Metros Cuadrados	935	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774491	Ampliación De La Red Eléctrica - 201743	201743	México	Villa de Allende	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$998,593	\$998,593	\$998,593	\$998,593	\$998,593	\$998,593	100.00	\$0	Otros	285	100.00	100.00	Financiera: EJERCIDO TOTAL / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775794	Construcción De Comedor Escolar - 354054	354054	México	Villa de Allende	Mesa Chica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016		\$399,712	\$399,712	\$399,712	\$399,712	\$399,712	\$399,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: EJERCIDO TOTAL / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687528	Ampliación De Electrificación En Los Parajes Templo Evangelico Y La Iglesia Las Peñas - 106867	106867	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3,182,366	\$3,182,366	\$3,182,366	\$3,179,610	\$3,179,610	\$3,179,610	99.91	\$0	Otros	295	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687530	Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa La Campanilla - 107593	107593	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,498,774	\$4,498,774	\$4,498,774	99.97	\$0	Otros	1,102	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687532	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa El Fresno San Agustín - 102503	102503	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,926	\$984,926	\$984,926	99.95	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687533	Ampliación De Electrificación En El Paraje La Clínica Y El Deposito - 106676	106676	México	Villa Victoria	Turcio Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,182,910	\$1,182,910	\$1,182,910	\$1,180,242	\$1,180,242	\$1,180,242	99.77	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687534	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Bo El Vivero - 102530	102530	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$655,604	99.80	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687535	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Paraje La Cañada En Barrio Puenteceillas - 107794	107794	México	Villa Victoria	Barrio de Puenteceillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$362,972	\$362,972	\$362,972	\$360,951	\$360,951	\$360,951	99.44	\$0	Otros	827	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693053	Ampliación De Electrificación En El Paraje El Deposito Laguna Seca lra Sección - 105845	105845	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,634,681	\$1,634,681	\$1,634,681	\$1,631,879	\$1,631,879	\$1,631,879	99.83	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693064	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Santa Isabel Del Monte - 102515	102515	México	Villa Victoria	Santa Isabel del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,037	\$985,037	\$985,037	99.96	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693065	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Panteón Y Barrio De Guadalupe Sitio Ejido - 105769	105769	México	Villa Victoria	Sitio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,143,827	\$2,140,988	\$2,140,988	\$2,140,988	99.87	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693066	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente De La Autopista Hacia La Casa De Salud En Zona Baja - 106478	106478	México	Villa Victoria	San Agustín Canchillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693067	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Bo De San Isidro - 102479	102479	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,400	\$984,400	\$984,400	99.90	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693068	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Turcio 2da Sección - 102471	102471	México	Villa Victoria	Turcio Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,521	\$656,521	\$656,521	99.94	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200693069	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Venta De Ocotillos - 102513	102513	México	Villa Victoria	Venta de Ocotillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	99.77	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017
MEX16160200693070	Ampliacion De Electricificacion Paraje La Clinica Barrio De Nuevo Bosque - 107728	107728	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$358,640	\$358,640	\$358,640	\$356,322	\$356,322	\$356,322	99.35	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693071	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Bo San Miguel - 102544	102544	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,672	\$656,672	\$656,672	99.96	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698477	Ampliacion De Electricificacion En El Paraje Los Carvajales Los Salgado Y Los Garcia - 106808	106808	México	Villa Victoria	San Agustín Berros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$803,903	\$803,903	\$803,903	\$801,510	\$801,510	\$801,510	99.70	\$0	Otros	145	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698480	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Escuela Primaria Hacia Escuela Secundaria - 106537	106537	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	\$682,495	100.00	\$0	Otros	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698482	Ampliación De Electricificaci3n En El Paraje El Kinder El Calvario Y Los Barrenos Sitio Centro - 105796	105796	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,180,263	\$1,180,263	\$1,180,263	\$1,177,647	\$1,177,647	\$1,177,647	99.78	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698483	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Los Matorrales - 102584	102584	México	Villa Victoria	Los Matorrales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,521	\$656,521	\$656,521	99.94	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698484	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Puente Los Velazquez - 102581	102581	México	Villa Victoria	Puente los Velázquez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,618	\$656,618	\$656,618	99.95	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698485	Construcción De Pavimento Hidraulico Tramo Hacia El Hospital Dos Estrellas - 106544	106544	México	Villa Victoria	Ejido de Jesús María Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Otros	167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698486	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa El Gallito - 102489	102489	México	Villa Victoria	El Gallito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,427	\$655,427	\$655,427	99.77	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200703912	Ampliación De Electrificación En Cerritos Del Pilar - 106748	106748	México	Villa Victoria	Cerritos del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,247,722	\$1,245,523	\$1,245,523	\$1,245,523	99.82	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703968	Ampliación De Electrificación En El Paraje Por El Río Y Por El Panteon La Puerta Del Pilar - 105847	105847	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,334,306	\$1,332,032	\$1,332,032	\$1,332,032	99.83	\$0	Otros	245	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703970	Ampliación De Electrificación En El Paraje Las Cruas El Fresno San Agustín - 107715	107715	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$582,483	\$582,483	\$582,483	\$579,750	\$579,750	\$579,750	99.53	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703971	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Agustín Altamirano Segunda Sección - 102591	102591	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,635	\$654,635	\$654,635	99.65	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703973	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Loma Del Molino - 102470	102470	México	Villa Victoria	Loma del Molino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,672	\$656,672	\$656,672	99.96	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703974	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Antonio Del Rincon - 102468	102468	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincon	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$982,682	\$982,682	\$982,682	99.73	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200703975	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa Laguna Seca 2da Sección - 102447	102447	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,243	\$654,243	\$654,243	99.59	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709457	Ampliación De Electrificación Paraje El Templo Barrio De Los Cedros Primera Sección Suchitepec - 107737	107737	México	Villa Victoria	Los Cedros Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$749,681	\$749,681	\$749,681	\$747,580	\$747,580	\$747,580	99.72	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709459	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Sitio Centro - 102473	102473	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,154	\$983,154	\$983,154	99.77	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017
MEX16160200709460	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1ra Etapa Exhacienda De Ayala - 107655	107655	México	Villa Victoria	Ex-Hacienda de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,559,451	\$2,559,451	\$2,559,451	\$2,558,357	\$2,558,357	\$2,558,357	99.96	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200709461	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Cerrillo Grande - 102441	102441	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$654,691	\$654,691	\$654,691	99.66	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017
MEX16160200714723	Construccion De Drenaje Sanitario 1ra Etapa Los Cedros - 107771	107771	México	Villa Victoria	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,458	\$999,458	\$999,458	99.95	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714724	Construccion De Drenaje Sanitario En Barrio El Cerrillo Y Zona Secundaria 1ra Etapa Hospital Ejido - 107534	107534	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,998,098	\$3,998,098	\$3,998,098	99.95	\$0	Otros	375	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714770	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa La Puerta Del Pilar - 102524	102524	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$983,638	\$983,638	\$983,638	99.82	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714771	Ampliacion De Electricificacion Parajes Los Carbajales Y Cecytem Sección De Guadalupe - 106722	106722	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$822,616	\$822,616	\$822,616	\$820,848	\$820,848	\$820,848	99.79	\$0	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714772	Construccion De Pavimento Hidraulico En Varios Caminos San Agustín Canohillas Segunda Sección - 106473	106473	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	191	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714773	Ampliacion De Electricificacion En Varios Parajes Turcio Primera Sección - 106669	106669	México	Villa Victoria	Turcio Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,959,914	\$1,957,379	\$1,957,379	\$1,957,379	99.87	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714774	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa San Agustín Canohillas 1ra Sección - 102500	102500	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$984,794	\$984,794	\$984,794	99.94	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714776	Ampliacion De Electricificacion En Los Parajes La Iglesia Y La Subestacion - 107717	107717	México	Villa Victoria	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$873,262	\$873,262	\$873,262	\$870,829	\$870,829	\$870,829	99.72	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714777	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Bo El Vivero 2da Sección - 102542	102542	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$655,604	\$655,604	\$655,604	99.80	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200714778	Ampliación De Electrificación En Los Parajes El Líndero Con Piedras Blancas Y El Centro Barrio De San Miguel - 105755	105755	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,710,846	\$1,710,846	\$1,710,846	\$1,708,576	\$1,708,576	\$1,708,576	99.87	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714779	Ampliación De Electrificación En Paraje El Líndero Con Loma De Juarez Ejido De Villa Victoria - 107415	107415	México	Villa Victoria	Ejido de Villa Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$486,524	\$486,524	\$486,524	\$484,202	\$484,202	\$484,202	99.52	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200714780	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Ejido De Puerta Del Pilar - 102508	102508	México	Villa Victoria	Ejido Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$394,157	\$394,157	\$394,157	\$393,290	\$393,290	\$393,290	99.78	\$0	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720049	Ampliación De Electrificación En Paraje El Chorro Jesus Maria - 106782	106782	México	Villa Victoria	Jesús Maria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$467,406	\$467,406	\$467,406	\$465,546	\$465,546	\$465,546	99.60	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720080	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Laguna Seca Ejido lra Sección - 102534	102534	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,209	\$985,209	\$985,209	99.98	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720104	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa San Luis La Gavia - 102452	102452	México	Villa Victoria	San Luis la Gavia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,618	\$656,618	\$656,618	99.95	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720105	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa Ojo De Agua - 102550	102550	México	Villa Victoria	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$656,928	\$656,928	\$656,928	\$656,119	\$656,119	\$656,119	99.88	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720106	Introducción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De La Rosa Etapa 1 De 2 - 107804	107804	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$285,461	\$285,461	\$285,461	\$283,783	\$283,783	\$283,783	99.41	\$0	Piezas	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720107	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Loma De San Jose - 107783	107783	México	Villa Victoria	Loma de San José	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$235,131	\$235,131	\$235,131	\$233,729	\$233,729	\$233,729	99.40	\$0	Otros	838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720109	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores lra Etapa La Providencia - 102558	102558	México	Villa Victoria	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$525,542	\$525,542	\$525,542	\$524,826	\$524,826	\$524,826	99.86	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616020072011	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1 Ra Etapa Rameje - 102445	102445	México	Villa Victoria	Rameje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,313,856	\$1,309,659	\$1,309,659	\$1,309,659	99.68	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725613	Ampliación De Electrificación En Cabecera Municipal Zap 239 - 107687	107687	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$832,736	\$832,736	\$832,736	\$829,229	\$829,229	\$829,229	99.58	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725614	Ampliación De Electrificación Cabecera Municipal Zap 258 - 107701	107701	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,613,350	\$1,611,374	\$1,611,374	\$1,611,374	99.88	\$0	Otros	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017
MEX16160200725617	Ampliación Del Sistema Del Potable Cuadrilla 1 De 3 - 107807	107807	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$555,000	\$555,000	\$555,000	\$551,720	\$551,720	\$551,720	99.41	\$0	Otros	1,015	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725666	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra Etapa San Luis El Alto - 102491	102491	México	Villa Victoria	San Luis el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,245	\$985,245	\$985,245	99.99	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725669	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores 1ra San Agustín Primera Sección - 102439	102439	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$985,392	\$985,392	\$985,392	\$985,175	\$985,175	\$985,175	99.98	\$0	Piezas	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del informe del 2do trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774559	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 276093	276093	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,201	\$204,201	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se valida registro del 2do informe trimestral 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698461	Construcción De Muro De Contención Yo Protección Para Camino Cruz Del Quiote Ixcapuzalco - 107768	107768	México	Zacualpan	Cruz de Quiote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,748	\$349,748	\$349,748	99.93	\$0	Metros lineales	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720082	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino A Barrio Cruz Verde Localidad De Huitzoltpec - 86356	86356	México	Zacualpan	Huitzoltpec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,556	\$1,499,556	\$1,499,556	99.97	\$0	Metros Cuadrados	1,010	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200720083	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De El Coyol - 86734	86734	México	Zacualpan	El Coyol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,970	\$999,970	\$999,970	100.00	\$0	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160200725657	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino A La Localidad De Huitzoltotec Cruceo El Fresno Ira Etapa - 84821	84821	México	Zacualpan	Huitzoltotec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,169	\$1,499,169	\$1,499,169	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,010	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725658	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Mora - 86077	86077	México	Zacualpan	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,487	\$2,496,487	\$2,496,487	99.86	\$0	Otros	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775612	Desarrollo Institucional - 307962	307962	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$523,626	\$523,626	\$523,626	\$434,176	\$434,176	\$434,176	82.92	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775613	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 246642	246642	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$769,730	\$769,730	\$769,730	\$769,730	\$769,730	\$769,730	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775616	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Canal - 360789	360789	México	Zacualpan	La Canal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACUALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,548,684	\$1,548,684	\$1,548,684	99.92	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775618	Construcción De Dispensario Medico Para La Comunidad De El Cortijo - 362734	362734	México	Zacualpan	El Cortijo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACUALPAN	Salud	En Ejecución	2016		\$982,352	\$982,352	\$982,352	\$973,251	\$973,251	\$973,251	99.07	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775622	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Comunidad De La Luz - 361673	361673	México	Zacualpan	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$730,152	\$730,152	\$730,152	\$728,536	\$728,536	\$728,536	99.78	\$0	Metros lineales	201	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775627	Construcción De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Piedra Parada Los Ejidos Zacualpilla Y Agua Dulce Ira Etapa - 86133	86133	México	Zacualpan	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,487,561	\$2,487,561	\$2,487,561	99.50	\$0	Metros lineales	572	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300775631	Construcción De Línea De Drenaje De Casa De Cultura A Bo De Santiago Ra Etapa - 362058	362058	México	Zacualpan	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,854,696	\$1,854,696	\$1,854,696	\$1,852,857	\$1,852,857	\$1,852,857	99.90	\$0	Metros lineales	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1242

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775637	Rehabilitación De Clínica Rural En Durazno Er Etapa 363329	363329	México	Zacualpan	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACUALPAN	Salud	En Ejecución	2016		\$576,651	\$576,651	\$576,651	\$576,521	\$576,521	\$576,521	99.98	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160300775638	Rehabilitación De Clínica Rural En La Comunidad Del Verdecillo 1er Etapa - 107753	107753	México	Zacualpan	El Verdecillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN	Salud	En Ejecución	2016		\$501,256	\$501,256	\$501,256	\$498,830	\$498,830	\$498,830	99.52	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX16160300775642	Rastreo Y Revestimiento De Camino Huamúchil Huautitla Calatepec - 363856	363856	México	Zacualpan	Huitititla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACUALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$925,696	\$925,696	\$925,696	\$924,989	\$924,989	\$924,989	99.92	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX161602007703965	Construcción De Drenaje En Calle Zapata San Pedro Zitaltepec - 79056	79056	México	Zumpango	San Juan Zitaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZUMPANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	\$100,116	100.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.