

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100836126	Construcción De Sistema De Agua Potable - 3673	3673	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$437,972	\$437,972	\$437,972	87.59	\$0	Metros lineales	97	100.00	87.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100842878	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Segunda Etapa - 15555	15555	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$168,432	\$168,432	\$168,432	84.22	\$0	Metros lineales	200	100.00	84.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842879	Construcción De Caminos - 15676	15676	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	442	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100842880	Construcción De Drenaje Sanitario - 26835	26835	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	359	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842908	Construcción De Camino - 8804	8804	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,855	\$99,855	\$99,855	99.85	\$0	Metros Cuadrados	382	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842909	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 8864	8864	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$119,572	\$119,572	\$119,572	59.79	\$0	Metros lineales	382	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100842910	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 10922	10922	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dateje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$124,374	\$124,374	\$124,374	62.19	\$0	Metros lineales	346	100.00	62.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100842911	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Dateje Acambay De Ruiz Castañeda - 10886	10886	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dateje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$227,238	\$227,238	\$227,238	90.90	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	92.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100842912	Construcción De Pozo De Agua Potable Para La Comunidad De La Estancia Sector I Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 11495	11495	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	480	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842913	Construcción De Drenaje Sanitario - 11353	11353	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ganzda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$849,450	\$849,450	\$849,450	99.94	\$0	Metros lineales	433	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100842914	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benito Juarez - 26725	26725	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	279	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100842915	Construcción De Barda Perimetral Jn Conafe - 11656	11656	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,638	\$449,638	\$449,638	99.92	\$0	Metros lineales	430	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100842916	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tixmadeje Grande Santa Maria Tixmadeje Etapa Dos De Dos - 26865	26865	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Grande (Santa Maria Tixmadeje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$772,918	\$772,918	\$772,918	\$772,918	\$772,918	\$772,918	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	52.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842917	Construcción De Caminos - 12553	12553	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,988	\$199,988	\$199,988	99.99	\$0	Otros	59	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100842918	Construcción De Comedor Comunitario De La Comunidad De Loma Linda Villa De Acambay De Ruiz Castañeda Etapa Dos - 12572	12572	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,817	\$449,817	\$449,817	99.96	\$0	Otros	318	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842919	Construcción De Caminos - 11523	11523	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,595	\$150,595	\$150,595	50.20	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100842920	Construcción De Comedor Comunitario - 10254	10254	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$448,264	\$448,264	\$448,264	74.71	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	75.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100842921	Ampliación De Electrificación - 27604	27604	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$374,981	\$374,981	\$374,981	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100842922	Construcción De Caminos - 13222	13222	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$143,863	\$143,863	\$143,863	47.95	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	48.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100842923	Construcción De Sistema De Agua Potable - 27146	27146	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cerrito de Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$282,686	\$282,686	\$282,686	94.23	\$0	Metros lineales	442	100.00	94.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100842924	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad Doxideje Barrio Primero Etapa Tres De Tres - 11178	11178	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxideje Barrio Primero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$958,776	\$958,776	\$958,776	\$958,776	\$958,776	\$958,776	100.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	44.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842926	Construcción De Caminos - 28037	28037	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Pomas Ejido de Dateje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$345,828	\$345,828	\$345,828	98.81	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	99.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842927	Construcción De Caminos - 11474	11474	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100842928	Introducción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Ejido Tixmadeje Etapa Dos De Dos - 11242	11242	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ejido Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$162,055	\$162,055	\$162,055	\$162,055	\$162,055	\$162,055	100.00	\$0	Otros	120	100.00	44.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100842930	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 28103	28103	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	378	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100842931	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 10281	10281	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$782,740	\$782,740	\$782,740	78.27	\$0	Metros lineales	120	100.00	78.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861539	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 84320	84320	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San José Bocto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,964	\$449,964	\$449,964	99.99	\$0	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861540	Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Segunda Etapa - 15700	15700	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$151,162	\$151,162	\$151,162	\$132,171	\$132,171	\$132,171	87.44	\$0	Metros lineales	200	100.00	88.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200861541	Rehabilitación De La Banda En La Escuela Leopoldo Ruiz De La Loza Primera Etapa - 15652	15652	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	19.33	\$0	Metros lineales	350	100.00	19.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861542	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 69344	69344	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,379	\$491,379	\$491,379	98.28	\$0	Metros lineales	442	100.00	98.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861543	Ampliación De Drenaje Sanitario - 36321	36321	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$945,589	\$945,589	\$945,589	94.56	\$0	Metros lineales	480	100.00	95.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861661	Ampliación De Alumbrado Público - 66554	66554	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$241,073	\$241,073	\$241,073	96.43	\$0	Otros	180	100.00	96.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861662	Rehabilitación De Alumbrado Público - 66404	66404	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,422	\$292,422	\$292,422	97.47	\$0	Otros	200	100.00	97.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861663	Ampliación De La Red De Drenaje - 41362	41362	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$285,853	\$285,853	\$285,853	95.28	\$0	Metros lineales	460	100.00	95.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861664	Ampliación De Electrificación - 39840	39840	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	115	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861665	Ampliación De Drenaje Sanitario - 39331	39331	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170200861666	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 27288	27288	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861667	Mejoramiento De La Preparatoria Oficial No Primera Etapa - 69282	69282	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agostadero (San José Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	345	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861668	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario - 8567	8567	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,853	\$298,853	\$298,853	99.62	\$0	Otros	202	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170200861669	Construcción De Drenaje Sanitario - 41422	41422	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Arenas (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros lineales	478	100.00	58.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861671	Ampliación De Electrificación - 39790	39790	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshi Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	367	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170200861672	Ampliación De Alumbrado Público - 39824	39824	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Botidi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	220	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200861673	Construcción De Caminos - 39297	39297	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861674	Mejoramiento De La Escuela Primaria Rafael Ramirez - 69517	69517	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Charcos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,828	\$294,828	\$294,828	98.28	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861675	Ampliación De La Red De Electrificación De La Comunidad - 61515	61515	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña (San Antonio Detiña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861676	Introducción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Detiña Municipio De Acambay Etapa Tres De Tres - 11111	11111	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña (San Antonio Detiña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$887,200	\$887,200	\$887,200	\$887,200	\$887,200	\$887,200	100.00	\$0	Otros	198	100.00	51.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861677	Mejoramiento Del Dispensario Medico Etapa Tres - 27574	27574	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu (Dongu Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$232,137	\$232,137	\$232,137	77.38	\$0	Metros Cuadrados	388	100.00	77.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861678	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 27421	27421	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu (Dongu Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	388	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861679	Ampliación De Electrificación - 67584	67584	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$333,265	\$333,265	\$333,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	220	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861680	Construcción De Caminos - 64749	64749	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Gando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,592	\$348,592	\$348,592	99.60	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861681	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 37517	37517	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Hondiga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861682	Ampliación De La Red De Electrificación - 64804	64804	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa María la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,379	\$491,379	\$491,379	98.28	\$0	Otros	380	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861683	Construcción De Pavimento - 11855	11855	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa María la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861684	Mejoramiento De Línea De Agua Potable - 36121	36121	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Muyteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	349	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861685	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 13149	13149	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pathé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,875	\$499,875	\$499,875	99.98	\$0	Metros lineales	385	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861686	Ampliación De La Red De Agua Potable - 28044	28044	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,499	\$294,499	\$294,499	98.17	\$0	Metros lineales	257	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200861687	Construcción De Caminos - 12927	12927	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$119,912	\$119,912	\$119,912	59.96	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861688	Rehabilitación De Red Agua Potable - 39486	39486	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,907	\$149,907	\$149,907	99.94	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861689	Ampliación De Electrificación - 61404	61404	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cañada del Gallo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$367,369	\$367,369	\$367,369	91.84	\$0	Otros	325	100.00	92.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861690	Ampliación De Electrificación - 36289	36289	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	398	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861691	Construcción De Sistema De Drenaje - 12559	12559	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma del Fresno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	285	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861692	Construcción De Barda Perimetral De Escuela Jardín De Niños Y Primaria - 13097	13097	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,215	\$198,215	\$198,215	99.11	\$0	Metros lineales	339	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861693	Ampliación De Línea De Drenaje Segunda Etapa - 12215	12215	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Venta (Barrio la Venta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	337	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861694	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Segunda Etapa - 39472	39472	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$190,653	\$190,653	\$190,653	95.33	\$0	Otros	219	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861695	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Segunda Etapa - 36360	36360	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$142,128	\$142,128	\$142,128	94.75	\$0	Metros lineales	233	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861696	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria - 36418	36418	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,104	\$144,104	\$144,104	96.07	\$0	Metros lineales	233	100.00	96.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861697	Mejoramiento Del Dispensario Medico - 11396	11396	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Salud	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$157,760	\$157,760	\$157,760	78.88	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	79.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861698	Construcción De Caminos - 67694	67694	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Providencia Doxideje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,828	\$294,828	\$294,828	98.28	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861699	Construcción De Caminos - 39498	39498	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Agustín la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,793	\$298,793	\$298,793	99.60	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861700	Construcción De Pavimento - 68320	68320	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Capulín (Barrio el Capulín la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,103	\$393,103	\$393,103	98.28	\$0	Metros Cuadrados	483	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200861701	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Lázaro Cárdenas Del Río Segunda Etapa - 12537	12537	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,922	\$149,922	\$149,922	99.95	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes.
MEX17170200861702	Ampliación De La Red De Drenaje De La Comunidad De Dongu Barrio Uno Acambay De Ruiz Castañeda Etapa Tres - 39225	39225	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$687,931	\$687,931	\$687,931	98.28	\$0	Metros lineales	450	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861703	Ampliación De Electrificación - 71443	71443	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861704	Construcción De Baños Secos Segunda Etapa - 39286	39286	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Huamango (La Mesa de San Miguel Huamango)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	121	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923660	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De San Francisco Shaxni Segunda Etapa - 139466	139466	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,080	\$157,080	\$157,080	98.18	\$0	Metros lineales	489	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923661	Construcción De Drenaje Sanitario - 139158	139158	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	489	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923663	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 200634	200634	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San José Bocto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	305	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923664	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De San Juanico Barrio La Loma Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 139194	139194	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923665	Ampliación De Red De Electrificación - 139242	139242	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$511,034	\$511,034	\$511,034	98.28	\$0	Otros	359	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes.
MEX17170300924085	Construcción De Drenaje Sanitario - 200838	200838	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924086	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 199448	199448	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924087	33903 Servicios Integrales - 199365	199365	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924088	33903 Servicios Integrales - 200312	200312	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924089	Ampliación De Electrificación - 157482	157482	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	115	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300924090	Construcción De La Red De Agua Potable - 157155	157155	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924091	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 139419	139419	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924092	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 139398	139398	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$215,000	\$215,000	\$215,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924094	Ampliación De Electrificación - 124297	124297	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	170	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924097	Ampliación De La Red De Electrificación - 111970	111970	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924098	Ampliación De Alumbrado Público - 111935	111935	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924099	Construcción De Drenaje En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho - 111826	111826	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	544	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924100	Mejoramiento De La Escuela Primaria De La Comunidad Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 156956	156956	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agostadero (San José Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,412	\$147,412	\$147,412	98.27	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924101	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 111802	111802	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agostadero (San José Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	345	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924104	Mejoramiento De La Escuela Primaria - 152129	152129	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshindo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924105	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 124440	124440	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	489	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924107	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Conejeras Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 111986	111986	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Conejeras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	378	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924110	Ampliación De La Red De Electrificación - 138917	138917	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Ermitaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	380	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924111	Ampliación De Drenaje Sanitario - 157634	157634	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00	\$0	Metros lineales	322	100.00		Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300924112	Rehabilitación De Los Principales Caminos De Gando - 139441	139441	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Gando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	155	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924113	Ampliación De Electrificación - 98587	98587	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	279	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924114	Ampliación De Electrificación - 99487	99487	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Hondiga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924116	Construcción De Caminos - 139478	139478	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,598	\$99,598	\$99,598	99.60	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924118	Mejoramiento De La Escuela Preparatoria Oficial Numero Ciento Sesenta Y Dos - 124424	124424	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	345	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924119	Mejoramiento De La Escuela Secundaria - 103286	103286	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$32,200	\$32,200	\$32,200	10.73	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	11.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924120	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 103114	103114	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	386	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924121	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 103929	103929	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa María la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924123	Construcción De Camino - 139305	139305	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pathé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$911,653	\$911,653	\$911,653	91.17	\$0	Otros	485	100.00	91.00	Financiero / Física / Registro; SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924124	Ampliación De Alumbrado Público - 139050	139050	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924125	Ampliación De La Red De Drenaje Tercera Etapa - 129276	129276	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$489,232	\$489,232	\$489,232	97.85	\$0	Metros lineales	450	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924130	Ampliación De Electrificación - 162925	162925	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Puentecillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924132	Ampliación De Electrificación - 105360	105360	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	91	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924133	Ampliación Del Sistema De Drenaje - 98107	98107	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300924134	Ampliación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa - 147126	147126	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924137	Construcción De Red De Agua Potable - 138940	138940	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924138	Ampliación De La Red De Electrificación - 97963	97963	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924139	Ampliación De La Red De Agua Potable - 97896	97896	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924144	Construcción Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Mado Sector I Acambay De Ruiz Castañeda Segunda Etapa - 139017	139017	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes.
MEX17170300924145	Ampliación De Lectricación - 162974	162974	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Mangas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	189	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924146	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 125123	125123	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Mangas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924147	Construcción De Red De Agua Potable - 162343	162343	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,887	\$249,887	\$249,887	99.95	\$0	Metros lineales	130	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924149	Ampliación De Alumbrado Público - 125100	125100	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924151	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 97994	97994	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,858	\$149,858	\$149,858	99.91	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Para el siguiente mes.
MEX17170300924154	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 139367	139367	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924156	Ampliación De Electrificación - 99452	99452	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	96.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924157	Mejoramiento A La Escuela Primaria - 139126	139126	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de San Francisco Shaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300924158	Ampliación De Alumbrado Publico - 124372	124372	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$466,272	\$466,272	\$466,272	93.25	\$0	Otros	120	100.00	93.00	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300924164	Construcción De Red De Agua Potable Colonia San Rafael - 193362	193362	México	Acolman	Prados de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$978,377	\$978,377	\$464,053	\$978,377	\$464,053	\$464,053	\$464,053	47.43	\$0	Metros lineales	360	0.00	47.43	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924165	Construcción De Red De Agua Potable Colonia Prados De San Juan - 193268	193268	México	Acolman	Prados de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,241,249	\$1,241,249	\$742,088	\$1,241,249	\$742,088	\$742,088	\$742,088	59.79	\$0	Metros lineales	400	0.00	59.79	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924166	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Guerrero - 192965	192965	México	Acolman	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,613	\$848,613	\$421,185	\$848,613	\$421,185	\$421,185	\$421,185	49.63	\$0	Metros lineales	300	0.00	49.63	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924167	Construcción De Red De Agua Potable Colonia Pirules - 192845	192845	México	Acolman	Pirules	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$870,279	\$870,279	\$442,066	\$870,279	\$442,066	\$442,066	\$442,066	50.80	\$0	Metros lineales	400	0.00	50.80	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200861578	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable - 57443	57443	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,899	\$399,899	\$399,755	99.97	\$0	Otros	35	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200861579	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Camino Antiguo A San Jose - 57432	57432	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$329,997	\$329,997	\$329,708	100.00	\$0	Metros lineales	21	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200861580	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida De La Paz - 57413	57413	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,951	\$499,951	\$499,469	99.99	\$0	Metros lineales	22	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200861583	Construcción De Estufas Ecológicas En Ahuacatitán - 58225	58225	México	Almoloya de Alquisiras	Ahuacatitán (Ahuacatitán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS, ASÍ MISMO SE ESTÁ REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN Y EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS HOGARES BENEFICIADOS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200861586	Construcción De Estufas Ecológicas En Aquiapan - 55382	55382	México	Almoloya de Alquisiras	Aquiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200861587	Revestimiento De Camino Sacacosecha En Aquiapan - 49431	49431	México	Almoloya de Alquisiras	Aquiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200861588	Revestimiento De Camino Sacacosecha En Cuauhtenco - 49408	49408	México	Almoloya de Alquisiras	Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros lineales	21	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200861589	Construcción De Estufas Ecológicas En Llano De Las Casas - 55886	55886	México	Almoloya de Alquisiras	Llano de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS, ASÍ MISMO SE ESTÁ REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN Y EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS HOGARES BENEFICIADOS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200861591	Construcción De Estufas Ecológicas En Rancho Los Pérez - 55404	55404	México	Almoloya de Alquisiras	Rancho de los Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200861594	Construcción De Estufas Ecológicas En Plan De Vigas - 55356	55356	México	Almoloya de Alquisiras	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200861595	Construccion De Barda Perimetral En Telesc Juan Fdz Abarran - 57552	57552	México	Almoloya de Alquisiras	San Andrés Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,971	\$449,971	\$449,652	99.99	\$0	Otros	24	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861596	Revestimiento De Caminos Sacacosecha En San Andres - 49401	49401	México	Almoloya de Alquisiras	San Andrés Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros lineales	21	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861598	Construccion De Estufas Ecologicas En La Sexta Manzana - 49589	49589	México	Almoloya de Alquisiras	Sexta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861599	Revestimiento De Camino Sacacosecha En Tepehuajes - 49422	49422	México	Almoloya de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861601	Revestimiento De Camino Sacacosecha En Totoltepec De La Paz - 49414	49414	México	Almoloya de Alquisiras	Totoltepec de La Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros lineales	14	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861603	Construccion De Estufas Ecologicas En Triguillos - 55394	55394	México	Almoloya de Alquisiras	Triguillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861604	Construccion De Estufas Ecologicas En Capulmanca - 58245	58245	México	Almoloya de Alquisiras	Capulmanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861607	Construccion De Estufas Ecologicas En El Mirador - 49464	49464	México	Almoloya de Alquisiras	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	6	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861609	Construccion De Estufas Ecologicas En Los Ranchos - 55455	55455	México	Almoloya de Alquisiras	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS, ASÍ MISMO SE ESTÁ REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN Y EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS HOGARES BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861610	Construccion De Estufas Ecologicas En La Yerbabuena - 55370	55370	México	Almoloya de Alquisiras	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861611	Construccion De Drenaje Sanitario En La Cuarta Manzana - 57403	57403	México	Almoloya de Alquisiras	Cuarta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,994	\$699,994	\$699,544	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861613	Construccion De Estufas Ecologias En Cerro De Tlapexco - 55895	55895	México	Almoloya de Alquisiras	Cerro de Tlapexco (Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200861616	Construccion De Pavimento Hidraulico En Los Pinos - 57559	57559	México	Almoloya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,977	\$299,977	\$299,817	99.99	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861617	Construccion De Estufas Ecologicas En Los Pinos - 49567	49567	México	Almoloya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170200861619	Construccion De Bordos De Almacenamiento En La Barranca - 49245	49245	México	Almoloya de Alquisiras	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,262	\$199,262	\$199,262	99.63	\$0	Otros	5	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170200861620	Construccion De Estufas Ecologicas En La Barranca - 55741	55741	México	Almoloya de Alquisiras	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro. EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS, ASÍ MISMO SE ESTA REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS HOGARES BENEFICIADOS	
MEX17170200861621	Construccion De Estufas Ecologicas En Loma Larga - 55697	55697	México	Almoloya de Alquisiras	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro. EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS, ASÍ MISMO SE ESTA REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS HOGARES BENEFICIADOS - SISTEMA. Para el siguiente mes.	
MEX17170200861623	Construccion De Estufas Ecologicas En Vista Hermosa - 55745	55745	México	Almoloya de Alquisiras	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro. EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS, ASÍ MISMO SE ESTA REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS HOGARES BENEFICIADOS	
MEX17170200861625	Construccion De Estufas Ecologicas En La Lobera - 49487	49487	México	Almoloya de Alquisiras	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro	
MEX17170200861626	Construccion De Estufas Ecologicas En Progreso Los Hdz - 55802	55802	México	Almoloya de Alquisiras	Progreso los Hernández (Colonia los Hernández)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Para el siguiente mes.	
MEX17170300923915	Adquisicion De Software Y Hardware - 162958	162958	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$252,696	\$252,696	\$252,696	\$252,696	\$252,696	\$252,696	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
MEX17170300923916	Acondicionamiento De Espacios Fisicos De La Administracion - 162932	162932	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$55,057	\$55,057	\$55,057	\$55,057	\$55,057	\$55,057	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
MEX17170300923917	Construcción De Cuartos Dormitorios En Jaltepec De Abajo - 149433	149433	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,711	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	98.00	Financiera / Física / Registro	
MEX17170300923920	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 139106	139106	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	50.00	\$0	Vehículos	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro	
MEX17170300923921	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Jaltepec De Abajo - 130560	130560	México	Almoloya de Alquisiras	Almoloya de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$24,065	\$24,065	\$24,062	93.80	\$0	Celdas solares	4	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro	
MEX17170300923925	Construcción De Piso Firme En Ahuacatlán - 200586	200586	México	Almoloya de Alquisiras	Ahuacatlán (Ahuacatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$4,398	\$4,398	\$4,398	73.30	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro. EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.	
MEX17170300923926	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ahuacatlán - 149488	149488	México	Almoloya de Alquisiras	Ahuacatlán (Ahuacatlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,132	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro	
MEX17170300923929	Construccion De Drenaje Sanitario En Agua Fria - 201335	201335	México	Almoloya de Alquisiras	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300923930	Construcción De Piso Firme En Agua Fria - 200883	200883	México	Almoloya de Alquisirás	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$8,796	\$8,796	\$8,796	73.30	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.
MEX17170300923931	Construcción De Cuartos Dormitorios En Agua Fria - 149533	149533	México	Almoloya de Alquisirás	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$253,846	\$253,846	\$253,846	\$253,846	\$253,846	\$253,554	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	95.00	Financiero / Física / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX17170300923932	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Agua Fria - 130699	130699	México	Almoloya de Alquisirás	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$24,065	\$24,065	\$24,062	93.80	\$0	Celdas solares	4	100.00	93.00	Financiero / Física / Registra:	
MEX17170300923935	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 164982	164982	México	Almoloya de Alquisirás	Aquiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$22,476	\$22,476	\$22,476	87.61	\$0	Celdas solares	4	100.00	87.00	Financiero / Física / Registra: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX17170300923936	Construcción De Cuartos Dormitorios En Aquiapan - 149556	149556	México	Almoloya de Alquisirás	Aquiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,421	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registra:	
MEX17170300923938	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Buenos Aires - 155554	155554	México	Almoloya de Alquisirás	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,648	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registra:	
MEX17170300923941	Construcción De Estufas Ecologicas En Buenos Aires - 55468	55468	México	Almoloya de Alquisirás	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS. ASÍ MISMO SE ESTA REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN Y EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS QUARES BENEFICIADOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX17170300923942	Construcción De Piso Firme En Cuauhtenco - 200678	200678	México	Almoloya de Alquisirás	Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,000	\$12,000	\$12,000	\$8,796	\$8,796	\$8,796	73.30	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.	
MEX17170300923943	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cuauhtenco - 149513	149513	México	Almoloya de Alquisirás	Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$406,154	\$406,154	\$406,154	\$406,154	\$406,154	\$405,686	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	90.00	Financiero / Física / Registra:	
MEX17170300923944	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Cuauhtenco - 130588	130588	México	Almoloya de Alquisirás	Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,648	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registra:	
MEX17170300923946	Construcción De Estufas Ecologicas En Cuauhtenco - 58229	58229	México	Almoloya de Alquisirás	Cuauhtenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS. ASÍ MISMO SE ESTA REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN Y EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS QUARES BENEFICIADOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
MEX17170300923948	Construcción De Piso Firme En Jaltepec De Arriba - 202084	202084	México	Almoloya de Alquisirás	Jaltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$30,785	\$30,785	\$30,785	73.30	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.	
MEX17170300923950	Construcción De Cocina En Jaltepec De Arriba - 163860	163860	México	Almoloya de Alquisirás	Jaltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$60,494	\$60,494	\$60,494	60.49	\$0	Vivienda	5	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS	
MEX17170300923951	Construcción De Cuartos Dormitorios En Jaltepec De Arriba - 149423	149423	México	Almoloya de Alquisirás	Jaltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,132	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	97.00	Financiero / Física / Registra:	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300923953	Construcción De Estufas Ecológicas En Jattepec De Arriba - 55905	55905	México	Almoloya de Alquisirás	Jattepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS, ASÍ MISMO SE ESTÁ REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN Y EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS HOGARES BENEFICIADOS
MEX17170300923955	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Llano De Las Casas - 164971	164971	México	Almoloya de Alquisirás	Llano de las Casas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$22,476	\$22,476	\$22,476	87.61	\$0	Celdas solares	4	100.00	87.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923956	Construcción De Cuartos Dormitorios En Las Mesas - 149463	149463	México	Almoloya de Alquisirás	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$203,077	\$203,077	\$203,077	\$203,077	\$203,077	\$202,843	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923957	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Las Mesas - 133131	133131	México	Almoloya de Alquisirás	Las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,648	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923960	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En San Antonio Pachuquilla - 155379	155379	México	Almoloya de Alquisirás	San Antonio Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$51,310	\$51,310	\$51,310	\$49,720	\$49,720	\$49,625	96.90	\$0	Celdas solares	8	100.00	96.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300923961	Construcción De Cuartos Dormitorio En Pachuquilla - 150260	150260	México	Almoloya de Alquisirás	San Antonio Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,421	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923963	Construcción De Estufas Ecológicas En Pachuquilla - 55486	55486	México	Almoloya de Alquisirás	San Antonio Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS, ASÍ MISMO SE ESTÁ REALIZANDO LA DISTRIBUCIÓN Y EN ALGUNAS COMUNIDADES LA CONSTRUCCIÓN EN LOS HOGARES BENEFICIADOS - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300923964	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares De Rancho Los Perez - 165103	165103	México	Almoloya de Alquisirás	Rancho de los Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$22,476	\$22,476	\$22,476	87.61	\$0	Celdas solares	4	100.00	87.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300923965	Construcción De Pavimento Hidráulico Rancho Los Perez - 148435	148435	México	Almoloya de Alquisirás	Rancho de los Pérez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,919	\$299,919	\$299,750	99.97	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923967	Construcción De Cuartos Dormitorio En Plan De Vigas - 150278	150278	México	Almoloya de Alquisirás	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,421	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300923968	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Plan De Vigas - 130497	130497	México	Almoloya de Alquisirás	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$22,476	\$22,476	\$22,476	87.61	\$0	Celdas solares	4	100.00	87.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923973	Construcción De Estufas Ecológicas En Plutarco Glz - 58235	58235	México	Almoloya de Alquisirás	Plutarco González (Higuera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923975	Construcción De Piso Firme - 201879	201879	México	Almoloya de Alquisirás	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$4,398	\$4,398	\$4,398	73.30	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300923976	Construcción De Cocina En La Quinta Manzana - 163638	163638	México	Almoloya de Alquisirás	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,247	\$30,247	\$30,247	60.49	\$0	Vivienda	2	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300923977	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Quinta Manzana - 150284	150284	México	Almoloya de Alquisiras	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,132	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923978	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Quinta Manzana - 130100	130100	México	Almoloya de Alquisiras	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,648	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923980	Construcción De Estufas Ecológicas En Quinta Manzana - 58252	58252	México	Almoloya de Alquisiras	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923983	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Andres Tepetitlan - 149499	149499	México	Almoloya de Alquisiras	San Andrés Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,132	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923984	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En San Andres Tepetitlan - 130487	130487	México	Almoloya de Alquisiras	San Andrés Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$51,310	\$51,310	\$51,310	\$46,541	\$46,541	\$46,538	90.71	\$0	Celdas solares	8	100.00	90.71	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923986	Construcción De Estufas Ecológicas En San Andres - 58250	58250	México	Almoloya de Alquisiras	San Andrés Tepetitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923988	Construcción De Piso Firme En La Sexta Manzana - 201994	201994	México	Almoloya de Alquisiras	Sexta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$30,785	\$30,785	\$30,785	73.30	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro. EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923989	Construcción De Cocina En La Sexta Manzana - 163827	163827	México	Almoloya de Alquisiras	Sexta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,247	\$30,247	\$30,247	60.49	\$0	Vivienda	2	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro. EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINA.
MEX17170300923992	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Tepehuajes - 133150	133150	México	Almoloya de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$24,065	\$24,065	\$24,062	93.80	\$0	Celdas solares	4	100.00	93.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923994	Construcción De Estufas Ecológicas En Tepehuajes - 55158	55158	México	Almoloya de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923995	Construcción De Cuartos Dormitorios En Tepehuajes - 63982	63982	México	Almoloya de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,421	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300923996	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En San Jose Tizates - 164947	164947	México	Almoloya de Alquisiras	San José Tizates (Tizates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,476	\$25,476	\$25,476	99.30	\$0	Celdas solares	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300923997	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tizates - 150274	150274	México	Almoloya de Alquisiras	San José Tizates (Tizates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,308	\$152,132	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924000	Construcción De Estufas Ecológicas En Tizates - 55765	55765	México	Almoloya de Alquisiras	San José Tizates (Tizates)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300924001	Construcción De Piso Firme En Totoltepec De La Paz - 200922	200922	México	Almoloya de Alquisirás	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$4,398	\$4,398	\$4,398	73.30	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiero / Física / Regatro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME.
MEX17170300924002	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Totoltepec De La Paz - 164612	164612	México	Almoloya de Alquisirás	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$12,828	\$12,828	\$12,828	\$11,238	\$11,238	\$11,238	87.61	\$0	Celdas solares	2	100.00	87.00	Financiero / Física / Regatro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924003	Construcción De Cuartos Dormitorio En Totoltepec De La Paz - 150230	150230	México	Almoloya de Alquisirás	Totoltepec de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$12,828	\$12,828	\$12,828	\$11,238	\$11,238	\$11,238	87.61	\$0	Vivienda	4	100.00	87.00	Financiero / Física / Regatro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924005	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Triguillos - 165079	165079	México	Almoloya de Alquisirás	Triguillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$22,476	\$22,476	\$22,476	87.61	\$0	Celdas solares	4	100.00	87.00	Financiero / Física / Regatro:
MEX17170300924006	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En La Unión Riva Palacio - 164841	164841	México	Almoloya de Alquisirás	La Unión Riva Palacio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$51,310	\$51,310	\$51,310	\$49,720	\$49,720	\$49,710	96.90	\$0	Celdas solares	8	100.00	96.00	Financiero / Física / Regatro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924007	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Unión Riva Palacio - 149576	149576	México	Almoloya de Alquisirás	La Unión Riva Palacio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$253,846	\$253,846	\$253,846	\$253,846	\$253,846	\$253,554	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	95.00	Financiero / Física / Regatro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924010	Construcción De Bordos En La Unión Rivapalacio - 49211	49211	México	Almoloya de Alquisirás	La Unión Riva Palacio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Regatro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924011	Construcción De Estufas Ecológicas En La Unión - 55720	55720	México	Almoloya de Alquisirás	La Unión Riva Palacio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$15,822	\$15,822	\$15,822	79.11	\$0	Piezas	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Regatro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS. SE MURIO DE ESTE REALIZANDO LA DISTRIBUCION Y EN ALGUNAS COMANDADAS LA CONSTRUCCION EN LOS VIGUARES BENEFICIADOS
MEX17170300924012	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Cerro Del Guayabo - 164911	164911	México	Almoloya de Alquisirás	Cerro del Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$51,310	\$51,310	\$51,310	\$46,541	\$46,541	\$46,538	90.71	\$0	Celdas solares	8	100.00	90.00	Financiero / Física / Regatro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924014	Construcción De Piso Firme En Mesa Del Río - 201958	201958	México	Almoloya de Alquisirás	Mesa del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$30,785	\$30,785	\$30,785	73.30	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	50.00	Financiero / Física / Regatro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME.
MEX17170300924015	Construcción De Cocina En Mesa Del Río - 163781	163781	México	Almoloya de Alquisirás	Mesa del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,247	\$30,247	\$30,247	60.49	\$0	Vivienda	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Regatro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COCINAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924016	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Mesa Del Río - 134679	134679	México	Almoloya de Alquisirás	Mesa del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$22,476	\$22,476	\$22,476	87.61	\$0	Celdas solares	4	100.00	87.00	Financiero / Física / Regatro:
MEX17170300924019	Construcción De Estufas Ecológicas En Mesa Del Río - 55443	55443	México	Almoloya de Alquisirás	Mesa del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$11,866	\$11,866	\$11,866	79.11	\$0	Piezas	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Regatro:
MEX17170300924021	Construcción De Piso Firme En Le Mirador - 202045	202045	México	Almoloya de Alquisirás	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017			\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$30,785	\$30,785	\$30,785	73.30	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	50.00	Financiero / Física / Regatro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300924022	Construcción De Cocina En El Mirador - 163847	163847	México	Almoloya de Alquisiras	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,247	\$30,247	\$30,247	60.49	\$0	Vivienda	2	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS
MEX17170300924023	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Mirador - 150253	150253	México	Almoloya de Alquisiras	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924025	Construcción De Piso Firme En Los Ranchos - 201942	201942	México	Almoloya de Alquisiras	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$30,785	\$30,785	\$30,785	73.30	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.	
MEX17170300924026	Construcción De Cocina En Los Ranchos - 163755	163755	México	Almoloya de Alquisiras	Los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,247	\$30,247	\$30,247	60.49	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS	
MEX17170300924028	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Yerbabuena - 201534	201534	México	Almoloya de Alquisiras	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924029	Construcción De Cocina En La Yerbabuena - 163613	163613	México	Almoloya de Alquisiras	Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,247	\$30,247	\$30,247	60.49	\$0	Vivienda	6	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924030	Construcción De Cocina En La Cuarta Manzana - 163570	163570	México	Almoloya de Alquisiras	Cuarta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,247	\$30,247	\$30,247	60.49	\$0	Vivienda	3	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS	
MEX17170300924031	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cuarta Manzana - 149446	149446	México	Almoloya de Alquisiras	Cuarta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$304,615	\$304,615	\$304,615	\$304,615	\$304,615	\$304,264	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro:	
MEX17170300924033	Construcción De Sanitarios En La Esc: Telesac Ing Carlos Rojas Gutierrez Cuarta Manzana - 97088	97088	México	Almoloya de Alquisiras	Cuarta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$79,976	\$79,976	\$79,864	99.97	\$0	Piezas	4	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro:	
MEX17170300924035	Construcción De Piso Firme En Cerro De Tlapexco - 201906	201906	México	Almoloya de Alquisiras	Cerro de Tlapexco (Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$4,398	\$4,398	\$4,398	73.30	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.	
MEX17170300924036	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Cerro De Tlapexco - 149327	149327	México	Almoloya de Alquisiras	Cerro de Tlapexco (Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,538	\$101,421	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro:	
MEX17170300924039	Construcción De Cuartos Dormitorio En Los Pinos - 150257	150257	México	Almoloya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,711	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924041	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 164630	164630	México	Almoloya de Alquisiras	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,655	\$25,648	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300924043	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vista Hermosa - 149539	149539	México	Almoloya de Alquisiras	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,769	\$50,711	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300924044	Construcción De Pavimento Hidraulico En Totoltepec De Arriba - 201537	201537	México	Almoloya de Alquisirás	Totoltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924045	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Totoltepec De Arriba - 164530	164530	México	Almoloya de Alquisirás	Totoltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,828	\$12,828	\$12,828	\$11,238	\$11,238	\$11,238	87.61	\$0	Celdas solares	2	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924046	Construcción De Cuartos Dormitorio En Totoltepec De Arriba - 150243	150243	México	Almoloya de Alquisirás	Totoltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,828	\$12,828	\$12,828	\$11,238	\$11,238	\$11,238	87.61	\$0	Vivienda	2	100.00	87.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924047	Revestimiento De Caminos Sacacosecha En Totoltepec De Arriba - 49441	49441	México	Almoloya de Alquisirás	Totoltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300924048	Construcción De Piso Firme En La Lobera - 202009	202009	México	Almoloya de Alquisirás	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$30,785	\$30,785	\$30,785	73.30	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.
MEX17170300924049	Construcción De Pavimento Hidraulico En La Lobera - 201538	201538	México	Almoloya de Alquisirás	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	\$199,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924051	Construcción De Cocina En La Lobera - 163835	163835	México	Almoloya de Alquisirás	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACION MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$30,247	\$30,247	\$30,247	60.49	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro EL AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINAS
MEX17170200861546	Mejoramiento De Electrificación - 69461	69461	México	Almoloya de Juárez	Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,600,000	\$1,058,777	\$1,600,000	\$1,058,777	\$1,058,777	\$1,058,777	66.17	\$0	Otros	380	100.00	66.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861627	Ampliación De Electrificación Cutzamala - 69573	69573	México	Almoloya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$604,757	\$1,200,000	\$604,757	\$604,757	\$604,757	50.40	\$0	Otros	180	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861628	Ampliación De Electrificación Varias Calles - 62119	62119	México	Almoloya de Juárez	La Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$960,000	\$670,456	\$960,000	\$670,456	\$670,456	\$670,456	69.84	\$0	Otros	215	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y O TERMINADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861629	Ampliación De Electrificación - 70203	70203	México	Almoloya de Juárez	Ejido la Gavia (San José la Gavia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$635,000	\$407,342	\$635,000	\$407,342	\$407,342	\$407,342	64.15	\$0	Otros	45	100.00	64.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861630	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tercera Manzana - 81675	81675	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,250,000	\$374,933	\$1,250,000	\$374,933	\$374,933	\$374,933	29.99	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170200861706	Ampliación De Electrificación - 62772	62772	México	Almoloya de Juárez	Tabernillas (Santa Catarina)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$868,000	\$604,757	\$868,000	\$604,757	\$604,757	\$604,757	69.67	\$0	Otros	75	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y O TERMINADA / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861707	Ampliación De Electrificación En Ranchería San Diego - 81166	81166	México	Almoloya de Juárez	Ranchería de San Diego (Ciénega de San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$440,000	\$131,963	\$440,000	\$131,963	\$131,963	\$131,963	29.99	\$0	Otros	45	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200861708	Ampliación De Electrificación En Loma De La Tinaja - 88798	88798	México	Almoloya de Juárez	Loma de la Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$410,000	\$119,932	\$410,000	\$119,932	\$119,932	\$119,932	29.25	\$0	Otros	25	100.00	29.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200861709	Ampliación De Electrificación En Rosa Morada - 82879	82879	México	Almoloya de Juárez	Rosa Morada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,042,000	\$311,999	\$1,042,000	\$311,999	\$311,999	\$311,999	29.94	\$0	Otros	70	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300923761	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio San Antonio Buenavista - 164562	164562	México	Almoloya de Juárez	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	\$50,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro; SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
MEX17170300923764	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio San Antonio Buenavista - 105131	105131	México	Almoloya de Juárez	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924056	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Arroyo Zarco Centro - 164722	164722	México	Almoloya de Juárez	Arroyo Zarco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,700	\$101,700	\$101,700	\$101,700	\$101,700	\$101,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924060	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Arroyo Zarco - 103687	103687	México	Almoloya de Juárez	Arroyo Zarco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$363,412	\$363,412	\$363,412	\$363,412	\$363,412	\$363,412	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924062	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Ejido La Gavia - 165200	165200	México	Almoloya de Juárez	Ejido la Gavia (San José la Gavia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$39,130	\$39,130	\$39,130	\$39,130	\$39,130	\$39,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924064	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio San José La Gavia - 105270	105270	México	Almoloya de Juárez	Ejido la Gavia (San José la Gavia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro; SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
MEX17170300924068	Ampliación De Electrificación Primera Manzana - 172904	172904	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$315,500	\$94,466	\$315,500	\$94,466	\$94,466	\$94,466	29.94	\$0	Otros	30	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924069	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Mayorazgo De León - 175106	175106	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,485	\$25,485	\$25,485	\$25,485	\$25,485	\$25,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924071	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Mexitepec - 162444	162444	México	Almoloya de Juárez	Mexitepec (Ex-Hacienda Mexitepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,927	\$13,927	\$13,927	\$13,927	\$13,927	\$13,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924299	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio El Tuñillo - 165245	165245	México	Almoloya de Juárez	El Tuñillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,889	\$13,889	\$13,889	\$13,889	\$13,889	\$13,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924301	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Yebucivi - 162377	162377	México	Almoloya de Juárez	Yebucivi Centro (Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,408	\$46,408	\$46,408	\$46,408	\$46,408	\$46,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924305	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Yebucivi - 94509	94509	México	Almoloya de Juárez	Yebucivi Centro (Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$103,832	\$103,832	\$103,832	\$103,832	\$103,832	\$103,832	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300924306	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Barrio El Jacal - 161870	161870	México	Almoloya de Juárez	Barrio del Jacal de Yebuciví	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017		\$77,965	\$77,965	\$77,965	\$77,965	\$77,965	\$77,965	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300924309	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio El Jacal - 94577	94577	México	Almoloya de Juárez	Barrio del Jacal de Yebuciví	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,748	\$155,748	\$155,748	\$155,748	\$155,748	\$155,748	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924311	Ampliación De Electrificación En Barrio La Galera - 169504	169504	México	Almoloya de Juárez	Barrio la Galera (La Galera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$950,000	\$284,551	\$950,000	\$284,551	\$284,551	\$284,551	29.95	\$0	Otros	130	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924313	Ampliación De Electrificación Ejido Tres Barrancas - 163018	163018	México	Almoloya de Juárez	Ejido Tres Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$996,000	\$298,726	\$996,000	\$298,726	\$298,726	\$298,726	29.99	\$0	Otros	75	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MEX17170300924314	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Barrio Los Lagartos - 162342	162342	México	Almoloya de Juárez	Barrio los Lagartos Yebuciví	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$46,020	\$46,020	\$46,020	\$46,020	\$46,020	\$46,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924318	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Barrio Los Lagartos - 94740	94740	México	Almoloya de Juárez	Barrio los Lagartos Yebuciví	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$259,580	\$259,580	\$259,580	\$259,580	\$259,580	\$259,580	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924320	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Río Frio - 162454	162454	México	Almoloya de Juárez	Río Frio (Río Frio Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,644	\$34,644	\$34,644	\$34,644	\$34,644	\$34,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924323	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Río Frio - 94476	94476	México	Almoloya de Juárez	Río Frio (Río Frio Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$155,748	\$155,748	\$155,748	\$155,748	\$155,748	\$155,748	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924324	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Palos Amarillos - 161804	161804	México	Almoloya de Juárez	Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,052	\$49,052	\$49,052	\$49,052	\$49,052	\$49,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924328	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Palos Amarillos - 94409	94409	México	Almoloya de Juárez	Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$363,412	\$363,412	\$363,412	\$363,412	\$363,412	\$363,412	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924329	Ampliación De Red De Agua Potable - 167440	167440	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$179,415	\$650,000	\$179,415	\$179,415	\$179,415	27.60	\$0	Metros lineales	290	100.00	28.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MEX17170300924330	Ampliación De Electrificación Varias Calles Barrio La Cabecera Primera Sección - 165453	165453	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,260,000	\$1,190,234	\$1,260,000	\$1,190,234	\$1,190,234	\$1,190,234	94.46	\$0	Otros	530	100.00	94.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170300924333	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Casa Nueva - 94539	94539	México	Almoloya de Juárez	Casa Nueva (Casa Nueva Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,916	\$51,916	\$51,916	\$51,916	\$51,916	\$51,916	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MEX17170300924336	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Barrio El Santito - 162293	162293	México	Almoloya de Juárez	El Santito (Barrio el Santito Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$52,799	\$52,799	\$52,799	\$52,799	\$52,799	\$52,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300924339	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio La Lagunita - 94840	94840	México	Almoloya de Juárez	El Santito (Barrio el Santito Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017		\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	\$207,664	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300924340	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Tabernillas - 163849	163849	México	Almoloya de Juárez	Laguna de Tabernillas (El Resbaloso)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017		\$37,140	\$37,140	\$37,140	\$37,140	\$37,140	\$37,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300924342	Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud - 104339	104339	México	Almoloya de Juárez	Laguna de Tabernillas (El Resbaloso)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Salud	En Ejecución	2017		\$800,000	\$283,829	\$800,000	\$283,829	\$283,829	\$283,829	35.48	\$0	Metros Cuadrados	1,568	100.00	35.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300924343	Construcción De Techo Firme En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Arroyo Zarco La Mesa - 164681	164681	México	Almoloya de Juárez	Arroyo Zarco la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017		\$27,868	\$27,868	\$27,868	\$27,868	\$27,868	\$27,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300924345	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Zona Norte Y Sur Del Municipio Arroyo Zarco Centro La Meza - 104923	104923	México	Almoloya de Juárez	Arroyo Zarco la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2017		\$103,832	\$103,832	\$103,832	\$103,832	\$103,832	\$103,832	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17160300771844	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Otv José Vasconcelos - 351634	351634	México	Amanalco	Rincón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00	\$0	Metros Lineales	55	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17160300771846	Instalación De Electrificación De Pozos Con Poste Y Transformador Para El Sistema De Bombeo De Agua Potable - 237014	237014	México	Amanalco	Rincón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$77,265	\$77,265	\$77,265	\$77,265	\$77,265	\$77,265	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17160300771847	Mejoramiento De Centro De Salud Con Barda Perimetral De Mampostería - 229612	229612	México	Amanalco	Rincón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Salud	En Ejecución	2017		\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Otros	520	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17160300771848	Construcción De Barda Perimetral Refuerzo De La Escuela Primaria Netzahualcóyotl - 228987	228987	México	Amanalco	Rincón de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	365	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17160300771858	Ampliación De Electrificación Por El Camino Principal - 236984	236984	México	Amanalco	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$337,735	\$337,735	\$337,735	\$337,735	\$337,735	\$337,735	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17160300771864	Construcción De Sanitarios Para El Jardín De Niños Rosaura Zapata - 357084	357084	México	Amanalco	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente rural.
MEX17160300771899	Ampliación De Electrificación En Zonas Sin Servicio Sobre El Camino Principal - 237002	237002	México	Amanalco	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$338,489	\$338,489	\$338,489	\$338,489	\$338,489	\$338,489	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17160300771910	Construcción De Aula Para El Telebachillerato Num Trecientos Veintisiete - 229629	229629	México	Amanalco	El Temporal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,326	\$398,326	\$398,326	99.58	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente rural.
MEX17160300773089	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 229623	229623	México	Amanalco	Póvillos (San Bartolo Quinta Sección)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17160300773104	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Jorge Jimenez Cantu - 356510	356510	México	Amanalco	San Mateo Quinta Sección (La Providencia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17160300773106	Construcción De Techo Firme Cerro Cuate - 361625	361625	México	Amanalco	San Jerónimo Primera Sección (El Convento)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,326	\$398,326	\$398,326	99.58	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170300925905	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidraulico En El Potrero Segunda Seccion - 130329	130329	México	Amanalco	El Potrero Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMANALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$347,262	\$347,262	\$347,262	\$347,262	\$347,262	\$347,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	181	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862028	Ampliación De Electrificación - 51122	51122	México	Amatepec	El Arrayán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,717,674	\$1,717,674	\$1,717,674	\$1,717,674	\$1,717,674	\$1,717,674	100.00	\$0	Otros	53	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925906	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 175109	175109	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$920,902	\$828,812	\$920,902	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925907	Mejoramiento De Calle Asfáltica - 175122	175122	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$108,000	\$97,200	\$108,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925908	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 163679	163679	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925909	Equipamiento De Maquinaria - 131897	131897	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,069,675	\$968,703	\$3,069,675	\$968,703	\$968,703	\$968,703	31.56	\$0	Otros	1,500	100.00	31.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925910	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121510	121510	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$25,200	\$28,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	84	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925911	Rehabilitación De Muro Firme - 113630	113630	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$33,320	\$29,988	\$33,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925912	Rehabilitación De Techo Firme - 107272	107272	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925913	Rehabilitación De Techo Firme - 107233	107233	México	Amatepec	Aguaacatlán (La Carreta)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925917	Rehabilitación De Techo Firme - 107319	107319	México	Amatepec	Cerro de las Ánimas (El Cerro de las Ánimas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925918	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121690	121690	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MEXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro; Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300925919	Rehabilitación De Muro Firme - 114111	114111	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$41,650	\$37,485	\$41,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925920	Rehabilitación De Techo Firme - 107339	107339	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,468	\$7,621	\$8,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925921	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122169	122169	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,000	\$10,800	\$12,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925922	Rehabilitación De Muro Firme - 114931	114931	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,640	\$59,976	\$66,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925923	Rehabilitación De Techo Firme - 107414	107414	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,936	\$15,242	\$16,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925924	Construcción De Techado Segunda Etapa - 52384	52384	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2017	\$163,024	\$163,024	\$163,024	\$163,024	\$163,024	\$163,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925926	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121815	121815	México	Amatepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,000	\$4,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925928	Rehabilitación De Muro Firme - 114190	114190	México	Amatepec	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,660	\$14,994	\$16,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925930	Mejoramiento De Camino Rural - 175718	175718	México	Amatepec	Chapuluapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,286	\$180,257	\$200,286	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925931	Rehabilitación De Techo Firme - 109386	109386	México	Amatepec	Dolores (Hacienda Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925932	Rehabilitación De Techo Firme - 107853	107853	México	Amatepec	El Fresno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925933	Construcción De Electrificación - 198693	198693	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,948,800	\$1,753,920	\$1,948,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925934	Construcción De Electrificación - 198851	198851	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,041,600	\$1,837,440	\$2,041,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925936	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122116	122116	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
MEX17170300925937	Rehabilitación De Muro Firme - 114864	114864	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$99,960	\$89,964	\$99,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925938	Rehabilitación De Techo Firme - 109408	109408	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,340	\$38,106	\$42,340	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925940	Rehabilitación De Muro Firme - 114326	114326	México	Amatepec	Huixtita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,990	\$22,491	\$24,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925941	Mejoramiento De Camino Rural - 175916	175916	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$60,086	\$66,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925942	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122134	122134	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925943	Rehabilitación De Muro Firme - 114917	114917	México	Amatepec	Las Latas (Ayuquila)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,990	\$22,491	\$24,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925945	Rehabilitación De Techo Firme - 108215	108215	México	Amatepec	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925946	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122238	122238	México	Amatepec	El Malpaso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,000	\$37,800	\$42,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	126	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925947	Construcción De Pavimentación - 172252	172252	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$762,025	\$685,823	\$762,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925948	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable - 173398	173398	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,038,857	\$934,971	\$1,038,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925949	Construcción De Pavimentación - 172943	172943	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$850,000	\$765,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925950	Construcción De Drenaje Sanitario - 174537	174537	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$348,542	\$313,688	\$348,542	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925951	Construcción De Pavimentación - 170478	170478	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300925952	Construcción De Drenaje Sanitario - 173221	173221	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,404,836	\$1,264,353	\$1,404,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300925953	Construcción De Comedor Escolar - 166801	166801	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2017		\$291,679	\$262,511	\$291,679	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925954	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122256	122256	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$20,000	\$18,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925955	Rehabilitación De Muro Firme - 115183	115183	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$91,630	\$82,467	\$91,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	66	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925956	Rehabilitación De Techo Firme - 109968	109968	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,404	\$22,864	\$25,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	33	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925957	Construcción De Cuarto Para Baño - 200808	200808	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,000	\$44,100	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925958	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121889	121889	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925959	Rehabilitación De Techo Firme - 108568	108568	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$8,468	\$7,621	\$8,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925960	Construcción De Electrificación - 198544	198544	México	Amatepec	Pueblo Nuevo (San Lucas Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$2,487,600	\$2,238,840	\$2,487,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	333	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925961	Construcción De Cuarto Para Baño - 200517	200517	México	Amatepec	Pueblo Nuevo (San Lucas Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$98,000	\$88,200	\$98,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925962	Rehabilitación De Techo Firme - 110089	110089	México	Amatepec	Pueblo Nuevo (San Lucas Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925964	Rehabilitación De Muro Firme - 115215	115215	México	Amatepec	Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$58,310	\$52,479	\$58,310	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925966	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122088	122088	México	Amatepec	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925967	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122435	122435	México	Amatepec	Salitre de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925968	Rehabilitación De Techo Firme - 110228	110228	México	Amatepec	Salitre Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300925969	Construcción De Techado - 78479	78479	México	Amatepec	Salitre Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2017		\$400,000	\$360,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	685	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925972	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122506	122506	México	Amatepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925973	Construcción De Cuarto Para Baño - 200553	200553	México	Amatepec	San Miguel (San Miguel Zinacasto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,000	\$44,100	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925975	Rehabilitación De Muro Firme - 115282	115282	México	Amatepec	San Simón (San Simón Zozocoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$24,990	\$22,491	\$24,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925976	Rehabilitación De Techo Firme - 110447	110447	México	Amatepec	San Simón (San Simón Zozocoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925977	Rehabilitación De Techo Firme - 110452	110452	México	Amatepec	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925978	Construcción De Cuarto Para Baño - 200408	200408	México	Amatepec	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,000	\$44,100	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925980	Rehabilitación De Techo Firme - 109826	109826	México	Amatepec	Los Timbres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$59,276	\$53,348	\$59,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925981	Mejoramiento De Camino Rural - 175772	175772	México	Amatepec	Cerro de Tlacotepec (Tlacotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$267,048	\$240,343	\$267,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925982	Rehabilitación De Muro Firme - 115328	115328	México	Amatepec	El Tiapanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,980	\$44,982	\$49,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925983	Rehabilitación De Muro Firme - 114291	114291	México	Amatepec	El Veladero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$33,320	\$29,988	\$33,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925984	Rehabilitación De Techo Firme - 108921	108921	México	Amatepec	El Veladero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$8,468	\$7,621	\$8,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925985	Rehabilitación De Techo Firme - 109442	109442	México	Amatepec	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,404	\$22,864	\$25,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925986	Rehabilitación De Techo Firme - 108963	108963	México	Amatepec	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300925987	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122274	122274	México	Amatepec	Peña Agujerada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925988	Rehabilitación De Techo Firme - 110011	110011	México	Amatepec	Peña Agujerada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925989	Rehabilitación De Muro Firme - 114138	114138	México	Amatepec	Corral Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$33,320	\$29,988	\$33,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925990	Rehabilitación De Techo Firme - 107474	107474	México	Amatepec	Corral Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925992	Rehabilitación De Muro Firme - 111724	111724	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$16,660	\$14,994	\$16,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925993	Rehabilitación De Techo Firme - 107253	107253	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925995	Rehabilitación De Techo Firme - 110441	110441	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925996	Rehabilitación De Techo Firme - 107605	107605	México	Amatepec	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925997	Rehabilitación De Techo Firme - 110439	110439	México	Amatepec	Salitre Santa Bárbara (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$8,468	\$7,621	\$8,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925999	Rehabilitación De Techo Firme - 108250	108250	México	Amatepec	El Matadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$8,468	\$7,621	\$8,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926001	Rehabilitación De Techo Firme - 109895	109895	México	Amatepec	Meyuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926002	Rehabilitación De Techo Firme - 108307	108307	México	Amatepec	El Pantalón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926003	Rehabilitación De Techo Firme - 107641	107641	México	Amatepec	El Convento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926005	Rehabilitación De Techo Firme - 108237	108237	México	Amatepec	Mango Matuz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926006	Rehabilitación De Muro Firme - 114095	114095	México	Amatepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,980	\$44,982	\$49,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926007	Rehabilitación De Techo Firme - 107288	107288	México	Amatepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926008	Rehabilitación De Techo Firme - 107578	107578	México	Amatepec	El Arrayán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926009	Mejoramiento De Camino Rural - 175943	175943	México	Amatepec	Rincón de San Simón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$60,086	\$66,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926011	Mejoramiento De Camino Rural - 175890	175890	México	Amatepec	Encinal Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$60,086	\$66,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926015	Construcción De Puente - 196990	196990	México	Amatepec	La Chaqueta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$908,032	\$817,229	\$908,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926016	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121866	121866	México	Amatepec	Charco Hondo (El Tacuache)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926070	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121825	121825	México	Amatepec	Crucero Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926071	Construcción De Cuarto Para Baño - 200349	200349	México	Amatepec	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,000	\$44,100	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926072	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121849	121849	México	Amatepec	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,000	\$14,400	\$16,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926085	Rehabilitación De Muro Firme - 115151	115151	México	Amatepec	Los Órganos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,660	\$14,994	\$16,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926086	Construcción De Cuarto Para Baño - 200591	200591	México	Amatepec	Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$98,000	\$88,200	\$98,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926087	Mejoramiento De Camino Rural - 175854	175854	México	Amatepec	La Parota (La Parota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$60,086	\$66,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926089	Rehabilitación De Techo Firme - 109513	109513	México	Amatepec	La Parota (La Parota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926094	Construcción De Cuarto Para Baño - 200492	200492	México	Amatepec	La Rayuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,000	\$44,100	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926091	Rehabilitación De Muro Firme - 114890	114890	México	Amatepec	La Rayuela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$33,320	\$29,988	\$33,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926093	Rehabilitación De Muro Firme - 115234	115234	México	Amatepec	Rincón de Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$24,990	\$22,491	\$24,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926094	Rehabilitación De Techo Firme - 109723	109723	México	Amatepec	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926095	Construcción De Cuarto Para Baño - 200464	200464	México	Amatepec	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,000	\$44,100	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926096	Rehabilitación De Techo Firme - 109396	109396	México	Amatepec	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926097	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122203	122203	México	Amatepec	Los Colorines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926098	Rehabilitación De Techo Firme - 109623	109623	México	Amatepec	Los Colorines	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926101	Rehabilitación De Techo Firme - 108602	108602	México	Amatepec	Platanal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926102	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121907	121907	México	Amatepec	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$16,000	\$14,400	\$16,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926103	Rehabilitación De Techo Firme - 108711	108711	México	Amatepec	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926105	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 122516	122516	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,000	\$10,800	\$12,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926106	Rehabilitación De Muro Firme - 115300	115300	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$24,990	\$22,491	\$24,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926107	Rehabilitación De Techo Firme - 110459	110459	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$34,260	\$30,834	\$34,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300926108	Rehabilitación De Muro Firme - 114901	114901	México	Amatepec	Las Ceibas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$24,990	\$22,491	\$24,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926109	Rehabilitación De Muro Firme - 114217	114217	México	Amatepec	Matuz Puerto del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$24,990	\$22,491	\$24,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926110	Rehabilitación De Techo Firme - 108759	108759	México	Amatepec	Matuz Puerto del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926111	Rehabilitación De Techo Firme - 110218	110218	México	Amatepec	Ex-Hacienda Rodeo Matuz (El Rodeo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$8,468	\$7,621	\$8,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926112	Mejoramiento De Tanques Sépticos - 121877	121877	México	Amatepec	El Coyol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,000	\$3,600	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926114	Rehabilitación De Techo Firme - 107525	107525	México	Amatepec	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,234	\$3,811	\$4,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926116	Mejoramiento De Camino Rural - 175976	175976	México	Amatepec	El Panteón de San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$60,086	\$66,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926117	Rehabilitación De Muro Firme - 114314	114314	México	Amatepec	El Zapote Cincuenta Arrobas (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,660	\$14,994	\$16,660	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926118	Rehabilitación De Techo Firme - 110186	110186	México	Amatepec	Puerto de la Uva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,702	\$11,432	\$12,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843009	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Xicotencatl Tramo De Calle De La Rosa A Calle Popocatepetl - 12779	12779	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,225,167	\$1,225,167	\$1,225,167	\$1,225,167	\$367,441	\$367,441	29.99	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro:	
MEX17170100843010	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Libertad Tramo De Calle Arista A Calle Relox - 12778	12778	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$486,334	\$486,334	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro:	
MEX17170100843011	Construcción De Drenaje De Calle Xicotencatl Tramo De Calle De La Rosa A Calle Popocatepetl - 12775	12775	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$761,384	\$761,384	\$760,924	\$760,924	\$760,924	\$760,924	99.94	\$0	Metros lineales	195	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro:	
MEX17170100843012	Construcción De Drenaje De Calle Libertad Tramo De Calle Arista A Calle Relox - 12767	12767	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$345,736	\$345,736	\$345,736	\$345,094	\$103,528	\$103,528	29.94	\$0	Metros lineales	230	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro:	
MEX17170100843013	Construcción De Drenaje De Calle Prol Aldama Tramo De Río Los Reyes A Libramiento - 12763	12763	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,242,856	\$1,242,856	\$1,242,856	\$1,241,956	\$1,241,956	\$1,241,956	99.93	\$0	Metros lineales	534	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro:	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100843014	Construcción De Drenaje Calle Independencia Tramo De Calle Madero A Calle Cruz Verde - 12760	12760	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$884,714	\$884,714	\$884,714	\$884,714	\$265,131	\$265,131	29.97	\$0	Metros lineales	335	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843015	Construcción De Drenaje Calle Independencia Tramo De Calle De La Rosa A Calle Guerrero - 12758	12758	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$931,768	\$931,768	\$930,977	\$930,977	\$930,977	\$930,977	99.92	\$0	Metros lineales	335	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843016	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Morelos Tramo De Río Los Reyes A Garita - 12748	12748	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$623,136	\$623,136	\$623,136	\$623,136	\$186,904	\$186,904	29.99	\$0	Metros lineales	150	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843017	Construcción De Drenaje De Calle Morelos Tramo De Calle Popocatepetl A Madero - 12742	12742	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$695,449	\$695,449	\$695,378	\$695,378	\$206,613	\$206,613	29.71	\$0	Metros lineales	200	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843018	Construcción De Drenaje De Calle Madero Tramo De Calle Independencia A Calle Hidalgo - 12732	12732	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$886,915	\$886,915	\$886,915	\$884,540	\$884,540	\$884,540	99.73	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843019	Construcción De Drenaje De Calle Campo Florido Tramo De Calle Zaragoza A Río Los Reyes - 12771	12771	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$633,350	\$633,350	\$633,350	\$633,275	\$189,982	\$189,982	30.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843020	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Prim Niños Héroes - 12726	12726	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$96,315	\$96,315	\$96,315	99.39	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843021	Construcción De Un Comedor En Esc Prim Niños Héroes - 12722	12722	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$958,094	\$958,094	\$957,372	\$957,372	\$957,372	\$957,372	99.92	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843022	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Esc Prim Niños Héroes - 12701	12701	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,410,000	\$1,410,000	\$1,409,488	\$1,409,488	\$1,409,488	\$1,409,488	99.96	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300926120	Adquisición De Bienes Informáticos - 202648	202648	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$228,200	\$228,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300926134	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Capulín Y Palma Entre Cuauhtemoc Y Capulín - 136475	136475	México	Apaxco	Pérez de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$173,235	\$173,235	\$173,235	98.99	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro; TERCER TRIMESTRE / Física / TERCER TRIMESTRE; Registro; SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926135	Construcción De Arcotecho En Esc Prim Jose Maria Morelos Y Pawon - 136341	136341	México	Apaxco	Pérez de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Educación	En Ejecución	2017		\$850,000	\$850,000	\$846,459	\$846,459	\$846,459	\$846,459	99.58	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00	Financiero; TERCER TRIMESTRE / Física / TERCER TRIMESTRE; Registro
MEX17170100843023	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Verite De Noviembre - 28833	28833	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$802,650	\$802,650	\$802,650	\$774,402	\$774,402	\$774,402	96.48	\$0	Metros lineales	60	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro; SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843024	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Iro De Agosto - 25510	25510	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$681,602	\$681,602	\$681,602	\$459,790	\$459,790	\$459,790	67.46	\$0	Metros lineales	51	100.00	70.00	Financiero / Física / Registro; SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100843025	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada Hombres Ilustres - 25478	25478	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$203,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	42	100.00	0.00	Financiera: SE MODIFICÓ A \$198,756.07 / Física: SE MODIFICÓ A \$198,756.07 / Registro:	
MEX17170100843026	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Quince De Mayo - 27567	27567	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$761,868	\$743,427	\$761,868	\$745,645	\$745,645	\$745,645	97.87	\$0	Metros lineales	33	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843027	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Hidalgo - 28743	28743	México	Atenco	Santa Isabel Ixtapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$183,900	\$183,900	\$183,900	\$166,267	\$166,267	\$166,267	90.41	\$0	Metros lineales	42	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes:
MEX17170200862086	Rehabilitación Carcamo De Bombeo - 37211	37211	México	Atenco	San Cristóbal Nexquipayac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$275,000	\$300,000	\$271,524	\$271,524	\$271,524	90.51	\$0	Otros	6,661	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200862087	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En Escuela Telesecundaria Salvador Novo - 36640	36640	México	Atenco	San Cristóbal Nexquipayac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Educación	En Ejecución	2017		\$207,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	139	100.00	0.00	Financiera: SE CANCELÓ POR MODIFICACIÓN DE RECURSO A \$207,191.91 / Física: SE CANCELÓ POR MODIFICACIÓN DE RECURSO A \$207,191.91 / Registro:
MEX17170200862088	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Hidalgo - 49232	49232	México	Atenco	Santa Isabel Ixtapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$240,994	\$240,994	\$240,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	0.00	Financiera: / Física: NO INICIADA / Registro:
MEX17170200862089	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En El Jardín De Niños Rafael Ramirez - 36614	36614	México	Atenco	Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Educación	En Ejecución	2017		\$286,112	\$254,007	\$286,112	\$248,988	\$248,988	\$248,988	87.02	\$0	Piezas	178	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200862090	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Fermín - 65603	65603	México	Atenco	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$235,069	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	0.00	Financiera: MODIFICADA A \$225,778.94 / Física: MODIFICADA A \$225,778.94 / Registro:
MEX17170200862092	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Diecinueve De Septiembre - 28812	28812	México	Atenco	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$254,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: SE MODIFICÓ LA OBRA A \$165,297.54 / Física: SE MODIFICÓ LA OBRA A \$165,297.54 / Registro:
MEX17170200862093	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Quince De Septiembre - 28788	28788	México	Atenco	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$443,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Física: CANCELADA / Registro:
MEX17170200862094	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Nicolás Bravo De Calle Las Salinas A Calle Gloria - 49325	49325	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$715,536	\$250,000	\$715,536	\$213,239	\$213,239	\$213,239	29.80	\$0	Metros Cuadrados	38	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200862095	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Nicolás Bravo De Emiliano Zapata A Miguel Hidalgo - 49288	49288	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$669,722	\$669,722	\$669,722	\$200,181	\$200,181	\$200,181	29.89	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	0.00	Financiera: anticipo / Física: / Registro:
MEX17170200862096	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nicolás Bravo De Emiliano Zapata A Miguel Hidalgo - 49347	49347	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$50,002	\$50,002	\$50,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	0.00	Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro:
MEX17170200862097	Construcción De Drenaje Sanitario Colector Calle Miguel Hidalgo - 49392	49392	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$535,351	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	19	100.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Física: CANCELADA / Registro:

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200862098	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nicolás Bravo De Calle Las Salinas A Calle Gloria - 49366	49366	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$14,554	\$14,554	\$14,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	0.00	Financiero: no iniciado / Físico: no iniciado / Registro:
MEX17170200862099	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Emiliano Zapata Oriente - 37334	37334	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$507,346	\$507,346	\$507,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	0.00	Financiero: no iniciado / Físico: no iniciado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862100	Construcción De Drenaje En Andadores Ageb Cero Doscientos Noventa Y Nueve - 36992	36992	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,009	\$158,110	\$528,009	\$158,110	\$158,110	\$158,110	29.94	\$0	Metros lineales	96	100.00	30.00	Financiero: ANTIPOJO / Físico: / Registro:	
MEX17170200862101	Construcción De Drenaje En Andadores Ageb Cero Trescientos Uno - 36952	36952	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$545,114	\$170,000	\$545,114	\$165,016	\$165,016	\$165,016	30.27	\$0	Metros lineales	126	100.00	30.00	Financiero: / Físico: / Registro:	
MEX17170200862102	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable Calle Emiliano Zapata Oriente - 37356	37356	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$142,447	\$142,447	\$142,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	0.00	Financiero: no iniciado / Físico: no iniciado / Registro:	
MEX17170200862103	Construcción De Banquetas Calle Emiliano Zapata Oriente - 37409	37409	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$481,332	\$0	\$481,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	0.00	Financiero: no iniciado / Físico: no iniciado / Registro:	
MEX17170200862104	Construcción De Drenaje En Andadores Ageb Cero Trescientos Dieciséis - 37071	37071	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$569,242	\$569,242	\$569,242	\$170,314	\$170,314	\$170,314	29.92	\$0	Metros lineales	108	100.00	0.00	Financiero: anticipo / Físico: anticipo / Registro:	
MEX17170200862105	Construcción De Drenaje En Andadores Ageb Cero Trescientos Veinte - 37133	37133	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$357,635	\$357,635	\$357,635	\$106,191	\$106,191	\$106,191	29.69	\$0	Metros lineales	54	100.00	0.00	Financiero: anticipo / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862106	Rehabilitación De Planta De Tratamiento - 36561	36561	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$251,154	\$251,154	\$251,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,218	100.00	0.00	Financiero: / Físico: NO INICIADA / Registro:	
MEX17170200862107	Construcción De Carcamo De Bombeo Ira Etapa - 37266	37266	México	Atenco	Colonia el Salado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,672,926	\$3,672,926	\$3,672,926	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,567	100.00	0.00	Financiero: no iniciado / Físico: no iniciado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926139	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada Hombres Ilustres - 162120	162120	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$186,755	\$186,755	\$186,755	\$186,535	\$183,535	\$183,535	98.28	\$0	Metros lineales	42	100.00	99.50	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926140	Construcción De Pozos De Visita Disparos Y Descargas Domiciliarias En Calle Emiliano Zapata - 163338	163338	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$48,307	\$48,307	\$48,307	\$47,474	\$47,474	\$47,474	98.28	\$0	Metros lineales	108	100.00	99.00	Financiero: / Físico: / Registro:	
MEX17170300926141	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En Escuela Telesecundaria Salvador Novo - 162352	162352	México	Atenco	San Cristóbal Nexquipayac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$207,187	\$207,187	\$207,187	\$203,615	\$203,615	\$203,615	98.28	\$0	Piezas	139	100.00	99.90	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926144	Mejoramiento De Nucleo Sanitario En El Jardín De Niños Rafael Ramirez - 162905	162905	México	Atenco	Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$286,112	\$286,112	\$286,112	\$248,988	\$248,988	\$248,988	87.02	\$0	Piezas	178	100.00	85.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926146	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Fermín - 161148	161148	México	Atenco	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$225,779	\$225,779	\$225,779	\$221,886	\$221,886	\$221,886	98.28	\$0	Metros lineales	85	100.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro:
MEX17170300926147	Construcción De Drenaje Sanitario Calle San Juan - 163071	163071	México	Atenco	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,227	\$496,227	\$496,227	\$496,227	\$487,671	\$487,671	\$487,671	98.28	\$0	Metros lineales	86	100.00	99.90	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926148	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Diecinueve De Septiembre - 162305	162305	México	Atenco	La Pastoria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$105,298	\$105,298	\$105,298	\$103,482	\$103,482	\$103,482	98.28	\$0	Metros lineales	30	100.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843028	Construcción De Sala De Espera Y Ampliación En El Área De Urgencias En El Hospital Municipal - 28748	28748	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ MEXICO	Salud	En Ejecución	2017	\$2,054,262	\$1,848,836	\$2,054,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	135,625	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE INICIA EL PROYECTO / Físico: AUN NO SE INICIA EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843029	Construcción De Guarnición Y Banquetas Camino Al Monte - 24380	24380	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MEXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$480,000	\$432,000	\$480,000	\$410,416	\$410,416	\$410,416	85.50	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	86.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843030	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Bicentenario De La Independencia - 27079	27079	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPAN SANTA CRUZ MEXICO	Educación	En Ejecución	2017	\$390,000	\$351,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	189	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto / Físico: aun no se inicia el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843031	Electrificación Calle Ignacio Lopez Rayón - 19311	19311	México	Atizapán	Colonia la Libertad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN SANTA CRUZ ESTADO DE MEXICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$277,900	\$250,110	\$277,900	\$276,046	\$276,046	\$276,046	99.33	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Físico: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862108	Techado En Áreas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Narciso Mendoza - 56436	56436	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$713,261	\$713,261	\$713,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	725	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Físico: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862109	Repavimentación Con Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias De Avenida Las Águilas Tramo De La Avenida Océano Pacífico A Calle Golondri - 55337	55337	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,260,876	\$6,260,876	\$6,260,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,400	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926149	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Magnolia Tramo De Villa España A Crisatermo Colonia Miraflores - 198532	198532	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,534,769	\$9,534,769	\$9,534,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	9,570	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
MEX17170300926150	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias Calle Miguel Domínguez Tramo De Mariano Abasolo A Avenida Emiliano Zapata - 198694	198694	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,492,678	\$5,492,678	\$5,492,678	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,750	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro:	
MEX17170300926151	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Mariano Abasolo Tramo De Calle Miguel Domínguez A Calle Violeta - 199575	199575	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,694,432	\$5,694,432	\$5,694,432	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,800	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Físico: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926152	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Sor Juana Inés De La Cruz Tramo De Calle Benito Juárez A Vicente - 144111	144111	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,562,235	\$2,562,235	\$2,562,235	\$1,281,118	\$1,281,118	\$1,281,118	50.00	\$0	Metros lineales	1,733	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro:	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300926153	Construcción De Núcleo Sanitario Y Techado En Áreas De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Eva Sámano De López Mateos - 144176	144176	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$1,425,165	\$1,425,165	\$1,425,165	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	0.00	Financiero EN PROCESO / Físico EN PROCESO / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX17170300926154	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Humberto Vidal Mendoza Ubicado En Calle Francisco I Madero Esquina Mariano Abasolo Sn - 144252	144252	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$1,175,565	\$1,175,565	\$1,175,565	\$587,783	\$587,783	\$587,783	50.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.
MEX17170300926155	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De Calle Río Lerma Tramo De Río Blanco A Río Soto La Marina Colonia Prados - 133466	133466	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,256,428	\$2,256,428	\$2,256,428	\$1,128,214	\$1,128,214	\$1,128,214	50.00	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO / Físico OBRA EN PROCESO / Registro.
MEX17170300926156	Mejoramiento Del Drenaje Sanitario Agua Y Obras Complementarias De La Calle Saturno Tramo De Boulevard Ignacio Zaragoza A Avenida Bicenten - 133344	133344	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,597,751	\$1,597,751	\$1,597,751	\$798,875	\$798,875	\$798,875	50.00	\$0	Metros lineales	1,065	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO / Físico OBRA EN PROCESO / Registro. Para el siguiente nivel.
MEX17170200864708	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Primer Cuartel - 62408	62408	México	Atzacumculco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$750,000	\$750,000	\$748,903	\$748,903	\$748,903	\$748,903	99.85	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro.
MEX17170200865016	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Calle Venustiano Carranza Y Emiliano Zapata Segundo Cuartel - 52494	52494	México	Atzacumculco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,224,000	\$1,224,000	\$1,222,925	\$1,222,925	\$1,222,925	\$1,222,925	99.91	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro.
MEX17170300926157	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De Escuela Secundaria Oficial Justo Sierra - 162463	162463	México	Atzacumculco	Atzacumculco de Fabela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$474,752	\$474,752	49.97	\$0	Metros Cuadrados	146	100.00	20.00	Financiero / Físico / Registro.
MEX17170300926158	Construcción De Albergue En Hospital General - 162365	162365	México	Atzacumculco	Atzacumculco de Fabela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$599,652	\$599,652	49.97	\$0	Otros	500	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro.
MEX17170300926160	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Calle Laureles - 72769	72769	México	Atzacumculco	Atzacumculco de Fabela	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$550,000	\$550,000	\$548,769	\$548,769	\$548,769	\$548,769	99.78	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro.
MEX17170300929900	Mejoramiento De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juárez - 42271	42271	México	Atzacumculco	Manto del Río	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$299,265	\$299,265	\$299,065	\$299,065	\$299,065	\$299,065	99.93	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro.
MEX17170300929901	Introducción De Drenaje Sanitario Para La Localidad De La Mesa De Chosto Etapa Dos De Tres - 201893	201893	México	Atzacumculco	La Mesa de Chosto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$921,099	\$921,099	\$921,099	\$921,099	\$921,099	\$921,099	100.00	\$0	Metros lineales	289	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro.
MEX17170300929902	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Pueblo Nuevo Etapa Uno De Dos - 136394	136394	México	Atzacumculco	San Felipe Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$886,377	\$886,377	\$886,377	\$886,377	\$886,377	\$886,377	100.00	\$0	Metros lineales	1,816	100.00	98.00	Financiero / Físico / Registro.
MEX17170300929903	Construcción De Drenaje En La Localidad Primera Etapa - 170554	170554	México	Atzacumculco	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$232,264	\$232,264	\$231,124	\$231,124	\$231,124	\$231,124	99.51	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300929905	Construcción De Drenaje Sanitario En Segundo Cuartel - 99313	99313	México	Atzacmulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$343,640	\$343,640	\$341,283	\$341,283	\$341,283	\$341,283	99.31	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300929906	Ampliación De Drenaje Sanitario - 105086	105086	México	Atzacmulco	San Bartolo el Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$699,487	\$699,487	\$699,487	\$699,487	99.93	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930693	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Francisco Chalchihuatpan - 104777	104777	México	Atzacmulco	San Francisco Chalchihuatpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$365,449	\$365,449	\$365,449	\$365,449	\$365,449	\$365,449	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930694	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez - 104822	104822	México	Atzacmulco	San Jerónimo de los Jarros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$279,333	\$279,333	\$279,119	\$279,119	\$279,119	\$279,119	99.92	\$0	Metros Cuadrados	383	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930695	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En Calle El Tejocote - 201998	201998	México	Atzacmulco	San José del Tunal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$960,000	\$960,000	\$958,808	\$958,808	\$958,808	\$958,808	99.88	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930699	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Monte De Las Cruces Cuarto Cuartel - 137098	137098	México	Atzacmulco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$340,000	\$340,000	\$282,767	\$282,767	\$282,767	\$282,767	83.17	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930700	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Calle Zapote Tercer Cuartel - 137187	137187	México	Atzacmulco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$476,000	\$476,000	\$475,564	\$475,564	\$475,564	\$475,564	99.91	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930701	Ampliación De Redes De Drenaje Sanitario En La Localidad - 197228	197228	México	Atzacmulco	Santiago Acutztlapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$899,845	\$899,845	\$899,845	\$899,845	99.98	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930702	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Secundaria Federalizada Cuahutemoc - 161397	161397	México	Atzacmulco	Santiago Acutztlapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$449,716	\$449,716	49.97	\$0	Metros Cuadrados	519	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930704	Construcción De Drenaje Agua Pluvial En Zona De Escuela De Atención Múltiple - 201951	201951	México	Atzacmulco	Tecoac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930705	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Silvano J Sanchez - 162102	162102	México	Atzacmulco	Tecoac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$449,738	\$449,738	49.97	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	20.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930707	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación - 109154	109154	México	Atzacmulco	Tecoac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$797,955	\$797,955	\$797,955	\$797,955	99.74	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930708	Construcción De Drenaje Sanitario - 171346	171346	México	Atzacmulco	Ejido del Rincón (Ejido de la Candelaria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$898,319	\$898,319	\$898,319	\$898,319	99.81	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170300930709	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 161320	161320	México	Atzacmulco	Bombateví Ejido (Ejido Santa Cruz Bombateví)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$444,706	\$444,706	49.97	\$0	Metros Cuadrados	370	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930710	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Paraje Tatteje Primera Etapa - 63124	63124	México	Atzacmulco	Bombatevi Ejido (Ejido Santa Cruz Bombatevi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$950,000	\$950,000	\$948,954	\$948,954	\$948,954	\$948,954	99.89	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200863295	Construcción Del Ceaps Jaltepec - 73910	73910	México	Axapusco	Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$915,699	\$915,699	\$915,699	\$915,699	\$915,699	\$915,699	61.05	\$0	Metros Cuadrados	5,001	100.00	61.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863296	Construcción Del Ceaps Santa María Atzacpac - 73916	73916	México	Axapusco	Santa María Atzacpac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$859,705	\$859,705	\$859,705	\$859,705	\$859,705	\$859,705	57.31	\$0	Metros Cuadrados	3,592	100.00	57.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863297	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Calle Tajin Pavimentación De Concreto Hidráulico - 73920	73920	México	Axapusco	Santo Domingo Azteca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$669,950	\$668,915	\$668,915	\$668,915	\$668,915	\$668,915	\$668,915	99.85	\$0	Metros Cuadrados	3,012	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863517	Ampliación De Línea De Abastecimiento De Agua Potable Santo Domingo - 73905	73905	México	Axapusco	Crucero Santo Domingo (Parada de Tepexingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,081,964	\$1,081,964	\$1,081,964	\$1,081,964	\$1,081,964	\$1,081,964	54.10	\$0	Metros lineales	3,012	100.00	54.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927994	Construcción De Cisternas - 144924	144924	México	Axapusco	San Antonio Coayuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,950	\$75,007	\$75,007	\$75,007	\$75,007	\$75,007	\$75,007	67.00	\$0	Piezas	71	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300927999	Construcción De Cisternas - 144787	144787	México	Axapusco	Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$167,925	\$112,510	\$112,510	\$112,510	\$112,510	\$112,510	\$112,510	67.00	\$0	Piezas	117	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928000	Construcción De Cisternas - 144807	144807	México	Axapusco	Jaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,957	\$64,291	\$64,291	\$64,291	\$64,291	\$64,291	\$64,291	67.00	\$0	Piezas	67	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928003	Construcción De Cisternas - 145510	145510	México	Axapusco	San Antonio Ometusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$151,932	\$101,795	\$101,795	\$101,795	\$101,795	\$101,795	\$101,795	67.00	\$0	Piezas	104	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928004	Construcción De Cisternas - 145307	145307	México	Axapusco	San Antonio Ometusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$47,979	\$32,146	\$32,146	\$32,146	\$32,146	\$32,146	\$32,146	67.00	\$0	Piezas	34	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928006	Construcción De Cisternas - 145385	145385	México	Axapusco	San Felipe Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,986	\$21,430	\$21,430	\$21,430	\$21,430	\$21,430	\$21,430	67.00	\$0	Piezas	25	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928009	Construcción De Cisternas - 145357	145357	México	Axapusco	San Felipe Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$159,929	\$107,152	\$107,152	\$107,152	\$107,152	\$107,152	\$107,152	67.00	\$0	Piezas	111	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928011	Construcción De Cisternas - 145270	145270	México	Axapusco	San Miguel Ometusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,996	\$5,358	\$5,358	\$5,358	\$5,358	\$5,358	\$5,358	67.00	\$0	Piezas	13	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928012	Construcción De Cisternas - 145249	145249	México	Axapusco	San Miguel Ometusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$199,911	\$133,940	\$133,940	\$133,940	\$133,940	\$133,940	\$133,940	67.00	\$0	Piezas	135	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300928015	Construcción De Cisternas - 144965	144965	México	Axapusco	Tetepantla (San Nicolás Tetepantla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$135,939	\$91,080	\$91,080	\$91,080	\$91,080	\$91,080	\$91,080	67.00	\$0	Piezas	90	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928016	Construcción De Cisternas - 144993	144993	México	Axapusco	Tetepantla (San Nicolás Tetepantla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$23,989	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	\$16,073	67.00	\$0	Piezas	17	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MEX17170300928021	Construcción De Cisternas - 140794	140794	México	Axapusco	Santa María Aticpac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$103,954	\$69,649	\$69,649	\$69,649	\$69,649	\$69,649	\$69,649	67.00	\$0	Piezas	64	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928022	Construcción De Cisternas - 146724	146724	México	Axapusco	Santa María Aticpac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$175,922	\$117,868	\$117,868	\$117,868	\$117,868	\$117,868	\$117,868	67.00	\$0	Piezas	116	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928023	Construcción De Cisternas - 146709	146709	México	Axapusco	Santa María Aticpac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$191,915	\$128,583	\$128,583	\$128,583	\$128,583	\$128,583	\$128,583	67.00	\$0	Piezas	131	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MEX17170300928024	Construcción De Cisternas - 146702	146702	México	Axapusco	Santa María Aticpac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$183,918	\$123,225	\$123,225	\$123,225	\$123,225	\$123,225	\$123,225	67.00	\$0	Piezas	120	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MEX17170300928025	Construcción De Cisternas - 140090	140090	México	Axapusco	Santa María Aticpac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$7,996	\$5,358	\$5,358	\$5,358	\$5,358	\$5,358	\$5,358	67.00	\$0	Piezas	8	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MEX17170300928026	Construcción De Cisternas - 140603	140603	México	Axapusco	Santa María Aticpac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$207,907	\$139,298	\$139,298	\$139,298	\$139,298	\$139,298	\$139,298	67.00	\$0	Piezas	131	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928027	Construcción De Cisternas - 140495	140495	México	Axapusco	Santa María Aticpac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$263,883	\$176,801	\$176,801	\$176,801	\$176,801	\$176,801	\$176,801	67.00	\$0	Piezas	165	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928033	Construcción De Cisternas - 141905	141905	México	Axapusco	Santo Domingo Azteca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$551,754	\$369,675	\$369,675	\$369,675	\$369,675	\$369,675	\$369,675	67.00	\$0	Piezas	348	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
MEX17170300928034	Construcción De Cisternas - 141242	141242	México	Axapusco	Santo Domingo Azteca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$455,797	\$305,384	\$305,384	\$305,384	\$305,384	\$305,384	\$305,384	67.00	\$0	Piezas	307	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928275	Construcción De Cisternas - 146604	146604	México	Axapusco	Xala	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$111,950	\$75,007	\$75,007	\$75,007	\$75,007	\$75,007	\$75,007	67.00	\$0	Piezas	74	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928276	Construcción De Cisternas - 145034	145034	México	Axapusco	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$135,939	\$91,079	\$91,079	\$91,079	\$91,079	\$91,079	\$91,079	67.00	\$0	Piezas	87	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928277	Construcción De Cisternas - 145164	145164	México	Axapusco	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$47,979	\$32,146	\$32,146	\$32,146	\$32,146	\$32,146	\$32,146	67.00	\$0	Piezas	33	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300930711	Construcción De Cisternas - 127716	127716	México	Axapusco	Axapusco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$63,972	\$42,861	\$42,861	\$42,861	\$42,861	\$42,861	67.00	\$0	Piezas	44	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300930716	Construcción De Cisternas - 145546	145546	México	Axapusco	Atla (Tecuautiltán Atla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$7,996	\$5,358	\$5,358	\$5,358	\$5,358	\$5,358	67.00	\$0	Piezas	14	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930717	Construcción De Cisternas - 145535	145535	México	Axapusco	Atla (Tecuautiltán Atla)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$151,932	\$101,795	\$101,795	\$101,795	\$101,795	\$101,795	67.00	\$0	Piezas	103	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300930718	Construcción De Cisternas - 145500	145500	México	Axapusco	Guadalupe Relinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$55,975	\$37,503	\$37,503	\$37,503	\$37,503	\$37,503	67.00	\$0	Piezas	44	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300930719	Construcción De Cisternas - 145172	145172	México	Axapusco	Guadalupe Relinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$95,957	\$65,120	\$65,120	\$65,120	\$65,120	\$65,120	67.86	\$0	Piezas	65	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928294	Construcción De Calentadores Solares En Calimaya - 201421	201421	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	100.00	\$0	Celdas solares	66	100.00	100.00	Financiero / Física: entregado a beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928295	Construcción De Calentadores Solares En Calimaya - 201412	201412	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Celdas solares	65	100.00	100.00	Financiero / Física: Entregado a beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928298	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calimaya - 163954	163954	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$565,441	\$565,441	\$565,441	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928299	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 162570	162570	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$330,538	\$330,538	\$330,538	\$330,538	\$330,538	\$330,538	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928300	Acondicionamiento Del Área De Catastro Y Caja General - 113398	113398	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$220,359	\$220,359	\$220,359	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928301	Construcción De Calentadores Solares En La Concepción Coatlipac La Conchita - 201441	201441	México	Calimaya	La Concepción Coatlipac (La Conchita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Celdas solares	14	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928304	Construcción De Calentadores Solares En San Andrés Ocotlán - 201447	201447	México	Calimaya	San Andrés Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	\$0	Celdas solares	71	100.00	100.00	Financiero / Física: Entregado a beneficiarios / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928307	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Gustavo Baz Prada - 163493	163493	México	Calimaya	San Andrés Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Educación	En Ejecución	2017		\$817,735	\$817,735	\$817,735	\$817,735	\$245,320	\$245,320	30.00	\$0	Otros	125	100.00	10.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928308	Construcción De Calentadores Solares En San Bartolito Tlatelolco - 201455	201455	México	Calimaya	San Bartolito Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Celdas solares	23	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300928311	Construcción De Calentadores Solares En San Diego La Huerta - 201117	201117	México	Calimaya	San Diego la Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Celdas solares	19	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928314	Construcción De Calentadores Solares En San Lorenzo Cuauhtenco - 201404	201404	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Celdas solares	30	100.00	100.00	Financiero / Física. Entregado a beneficiarios / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928317	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De San Lorenzo Cuauhtenco Calimaya - 164130	164130	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,730,538	\$2,730,538	\$2,730,538	\$2,730,538	\$1,363,473	\$1,363,473	49.93	\$0	Metros lineales	2,771	100.00	40.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928318	Construcción De Tachado En Espacio De Educación Física En Escuela Eufemio Jaime - 163443	163443	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Educación	En Ejecución	2017		\$678,951	\$678,951	\$678,951	\$678,951	\$203,685	\$203,685	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928319	Construcción De Calentadores Solares En San Marcos De La Cruz - 201201	201201	México	Calimaya	San Marcos de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928322	Construcción De Electrificación En Camino Viejo A Calimaya - 164101	164101	México	Calimaya	San Marcos de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$594,618	\$594,618	\$594,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	435	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928323	Construcción De Calentadores Solares En La Santa María Nativitas - 201008	201008	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Celdas solares	39	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro.
MEX17170300928326	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Comunidad De Santa María Nativitas Calimaya - 164117	164117	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,728,288	\$2,728,288	\$2,728,288	\$2,728,288	\$1,364,143	\$1,364,143	50.00	\$0	Metros lineales	2,699	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928327	Construcción De Calentadores Solares En Zaragoza De Guadalupe - 201461	201461	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Celdas solares	30	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928328	Construcción De Calentadores Solares En Zaragoza De Guadalupe - 201477	201477	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Celdas solares	27	100.00	100.00	Financiero / Física. Entregado a beneficiarios / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928331	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero Frente Al Cabaem - 163212	163212	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,069,782	\$1,069,782	\$1,069,782	\$1,069,782	\$320,935	\$320,935	30.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929397	Construcción De Techumbre En Esc Primaria Miguel Hidalgo - 135994	135994	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$321,654	\$321,654	\$321,654	35.74	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	35.74	Financiero / Física / Registro.
MEX17170300929398	Construcción De La Red De Agua Potable Segunda Etapa Equipo Electromecánico - 110983	110983	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$349,499	\$349,499	\$349,499	49.93	\$0	Otros	300	100.00	49.93	Financiero / Física / Registro.
MEX17170300929400	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Dos De Noviembre - 105605	105605	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$178,890	\$178,890	\$178,890	99.38	\$0	Metros lineales	25	100.00	99.38	Financiero / Física / Registro.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300929402	Electrificación Calle Chabacano - 114814	114814	México	Capulhuac	San Nicolás Tlazala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$400,857	\$400,857	\$400,857	\$199,950	\$199,950	\$199,950	49.88	\$0	Otros	38	100.00	49.88	Financiero / Física / Registro
MEX17170300929403	Rehabilitación De La Red Primaria De Agua Potable - 106118	106118	México	Capulhuac	San Nicolás Tlazala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,416,000	\$1,416,000	\$1,416,000	\$1,416,000	\$788,305	\$788,305	\$788,305	55.67	\$0	Metros lineales	63	0.00	55.68	Financiero / Física / Registro
MEX17170300929404	Ampliación De Línea De Electrificación Segunda Etapa - 105612	105612	México	Capulhuac	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$348,431	\$348,431	\$348,431	49.78	\$0	Otros	26	100.00	49.70	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843751	Construcción De Un Comedor Escolar A Nivel Básico - 18898	18898	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$612,079	\$612,079	55.64	\$0	Metros Cuadrados	3,810	100.00	57.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843752	Construcción De Un Comedor Escolar A Nivel Básico - 18914	18914	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$515,476	\$515,476	46.86	\$0	Metros Cuadrados	3,810	100.00	47.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843753	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Esc. Primaria Jose Ma Luis Mora - 16563	16563	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$933,346	\$933,346	77.78	\$0	Metros Cuadrados	759	100.00	58.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843754	Construcción De Interconexión En Colector Solidaridad Segunda Etapa - 16353	16353	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,293,743	\$1,293,743	\$1,293,743	\$1,293,743	\$1,029,090	\$1,029,090	79.54	\$0	Metros lineales	259	100.00	81.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843755	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Hitzilpochtili - 16592	16592	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$937,681	\$937,681	78.14	\$0	Metros Cuadrados	532	100.00	58.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843756	Pavimentación De La Calle Palmas - 11678	11678	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$4,852,257	\$4,852,257	88.22	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	83.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843757	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata - 11634	11634	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$5,455,341	\$5,455,341	\$5,455,341	\$5,455,341	\$4,906,119	\$4,906,119	89.93	\$0	Metros Cuadrados	1,091	100.00	92.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843758	Construcción Del Subcolector Calle Plan De Atotonilco - 11711	11711	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,060,142	\$2,060,142	\$2,060,142	\$2,060,142	\$1,712,186	\$1,712,186	83.11	\$0	Metros lineales	411	100.00	85.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843759	Rehabilitación De Drenaje Calle Palmas - 11700	11700	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$302,547	\$302,547	86.44	\$0	Metros lineales	70	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843760	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Plan De Apatzingan - 11724	11724	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,483,507	\$1,483,507	\$1,483,507	\$1,483,507	\$1,230,291	\$1,230,291	82.93	\$0	Metros lineales	297	100.00	85.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843762	Construcción De Aula Esc. Sec. Pablo Neruda - 31094	31094	México	Chalco	San Juan Tezompa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$206,233	\$206,233	45.83	\$0	Metros Cuadrados	460	100.00	46.00	Financiero / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100843763	Construcción De Aula De Usos Múltiples De Esc Sec Justo Sierra - 31059	31059	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$789,686	\$789,686	87.74	\$0	Metros Cuadrados	423	100.00	94.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843764	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Eduardo Mendieta - 16726	16726	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$935,534	\$935,534	77.96	\$0	Metros Cuadrados	1,098	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843765	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Esc Prim Dieciocho De Marzo - 16809	16809	México	Chalco	San Mateo Tezoquipan Miraflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$935,534	\$935,534	77.96	\$0	Metros Cuadrados	624	100.00	58.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843766	Construcción De Un Comedor Escolar En Nivel Básico - 19252	19252	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$516,866	\$516,866	46.99	\$0	Metros Cuadrados	3,810	100.00	47.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930572	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Avenida Jose Maria Martinez - 136046	136046	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,591,160	\$15,591,160	\$15,591,160	\$15,591,160	\$4,677,310	\$4,677,310	30.00	\$0	Metros lineales	3,118	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930573	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle San Pablo - 136792	136792	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,087,597	\$2,087,597	\$2,087,597	\$2,087,597	\$626,005	\$626,005	29.99	\$0	Metros lineales	376	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930575	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Pacheco - 136545	136545	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,225,256	\$1,225,256	\$1,225,256	\$1,225,256	\$366,460	\$366,460	29.91	\$0	Metros lineales	245	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930576	Construcción De Comedor Comunitario Nueva San Antonio - 136969	136969	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$749,972	\$749,972	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930578	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Diez De Mayo - 134210	134210	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,168,969	\$2,168,969	\$2,168,969	\$2,168,969	\$650,509	\$650,509	29.99	\$0	Metros lineales	434	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930579	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Aquiles Serdan - 134094	134094	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,673,840	\$1,673,840	\$1,673,840	\$1,673,840	\$501,821	\$501,821	29.98	\$0	Metros lineales	335	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930582	Desazolve Del Colector De Av Solidaridad - 138606	138606	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$1,735,054	\$1,735,054	29.91	\$0	Metros lineales	15,100	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930652	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Centro De Salud Santa Catarina Ayotzingo - 138011	138011	México	Chalco	Santa Catarina Ayotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO BENEFICIAR A LA POBLACION DE DICHA COMUNIDAD	Salud	En Ejecución	2017	\$1,489,590	\$1,489,590	\$1,489,590	\$1,489,590	\$446,739	\$446,739	29.99	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843046	Construcción De Pavimento Hidráulico - 18241	18241	México	Chapa de Mota	Ventey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$995,387	\$995,387	\$995,387	\$338,490	\$338,490	33.85	\$0	Metros Cuadrados	361	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862326	Construcción De Pavimento Hidráulico - 41537	41537	México	Chapa de Mota	Xhote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$998,603	\$998,603	\$998,603	\$998,603	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	402	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro - Reporte del 3er trimestre 2017.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200864740	Ampliación De Electrificación - 60768	60768	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$430,306	\$430,306	\$430,306	\$430,306	\$430,306	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170200864741	Construcción De Aula Escuela El Salto - 37701	37701	México	Chapa de Mota	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$450,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$305,802	\$305,802	67.96	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170200864999	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Las Comunidades De Dhalhe Ejido De Dongu Y Dongu Etapa Uno De Tres - 52554	52554	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,473,020	\$160,746	\$144,672	\$144,672	\$144,672	\$46,469	\$46,469	28.91	\$0	Otros	2,961	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170200865000	Ampliación De Electrificación - 42808	42808	México	Chapa de Mota	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$539,752	\$539,752	\$539,752	\$539,752	\$539,752	\$539,752	100.00	\$0	Otros	72	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.	
MEX17170300926328	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De San Juan Tuxtepec - 151808	151808	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$247,059	\$222,353	\$222,353	\$222,353	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300926330	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Santa Elena - 152005	152005	México	Chapa de Mota	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$70,588	\$63,529	\$63,529	\$63,529	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300926332	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Venú - 152142	152142	México	Chapa de Mota	Venú	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$17,647	\$17,647	\$17,647	\$17,647	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300926333	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Ejido De San Felipe Coamango - 157374	157374	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$52,941	\$47,647	\$47,647	\$47,647	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300926335	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Xhote - 157447	157447	México	Chapa de Mota	Xhote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$70,588	\$63,529	\$63,529	\$63,529	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300927763	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Segunda Etapa - 167329	167329	México	Chapa de Mota	San José Ampabi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	222	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300929955	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De El Quinte - 151628	151628	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$52,941	\$47,647	\$47,647	\$47,647	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300929956	Construcción De Subcolectores Para La Red De Drenaje Y Saneamiento De Aguas Residuales - 165682	165682	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,346,500	\$1,211,850	\$1,211,850	\$1,211,850	\$1,211,850	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300929957	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De San Felipe Coamango - 151662	151662	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$335,294	\$301,765	\$301,765	\$301,765	\$301,765	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300929959	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Santa María - 164649	164649	México	Chapa de Mota	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,111	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro Reporte del 3er. trimestre 2017.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300929960	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Santa María - 152123	152123	México	Chapa de Mota	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$17,647	\$15,882	\$15,882	\$15,882	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300929961	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Barajas - 152169	152169	México	Chapa de Mota	Ejido de Barajas (Hacienda Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$70,588	\$63,529	\$63,529	\$63,529	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930660	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 188983	188983	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	\$51,156	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930661	Adquisición De Hardware - 188801	188801	México	Chapa de Mota	Chapa de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$313,048	\$313,048	\$313,048	\$313,048	\$313,048	\$313,048	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930663	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto - 143355	143355	México	Chapa de Mota	La Alameda (Las Lajas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$52,941	\$47,647	\$47,647	\$47,647	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930664	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Barajas - 143406	143406	México	Chapa de Mota	Barajas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$17,647	\$15,882	\$15,882	\$15,882	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930665	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Cadenqui - 143415	143415	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$88,235	\$79,412	\$79,412	\$79,412	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930667	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De Dongu - 144335	144335	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$176,471	\$158,824	\$158,824	\$158,824	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930670	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De El Puerto - 144421	144421	México	Chapa de Mota	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$35,294	\$31,765	\$31,765	\$31,765	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930674	Construcción De Línea De Conducción Al Cbt Macavaca Municipio Chapa De Mota Estado De México - 130589	130589	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Macavaca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$750,000	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	333	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930677	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De La Palma - 144594	144594	México	Chapa de Mota	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$52,941	\$47,647	\$47,647	\$47,647	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170300930679	Construcción De Techo Firme Losa De Concreto En La Comunidad De La Concepción - 151566	151566	México	Chapa de Mota	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$105,882	\$95,294	\$95,294	\$95,294	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170200865054	Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Equipamiento Obra Civil Y Electrificación De Pozo - 46698-2017	46698	México	Chiautla	Santiago Chimalpa (Chimalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,449,000	\$1,610,000	\$517,312	\$517,312	\$517,312	32.13	\$0	Otros	3,727	0.00	99.70	Financiero / Física / Registro: Reporte del 3er. trimestre 2017.
MEX17170200865057	Cancha De Basquetbol Del Cbt Chiconcuac - 35746	35746	México	Chiconcuac	Chiconcuac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	Educación	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$125,200	\$125,200	\$125,200	50.08	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiero: SE CONCLUYE LA OBRA / Física: SE CONCLUYE LA OBRA - Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170200865068	Tanque Elevado De Las Joyas - 35742	35742	México	Chiconcuac	Chiconcuac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,298,053	\$1,298,053	\$1,298,053	\$928,339	\$928,339	\$928,339	71.52	\$0	Otros	4,000	100.00	80.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX17170200865060	Aula De Usos Múltiples De La Escuela Secundaria Niños Heroes - 35719	35719	México	Chiconcuac	Chiconcuac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	Educación	En Ejecución	2017		\$1,242,404	\$948,531	\$948,531	\$680,293	\$680,293	\$680,293	54.76	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	77.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100843218	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Libramiento Del Panteón - 18018	18018	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$755,780	\$755,780	\$755,780	\$140,166	\$140,166	\$140,166	18.55	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	19.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100843220	Construcción De Red De Drenaje Arroyo El Ahuehuate Primera De Zacangulillo - 17928	17928	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$545,734	\$545,734	\$545,734	\$238,007	\$238,007	\$238,007	43.61	\$0	Metros lineales	161	100.00	44.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100843221	Mejoramiento De Alumbrado Público Cabecera Municipal Sur - 18051	18051	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$756,756	\$756,756	\$755,485	\$755,485	\$755,485	\$755,485	99.83	\$0	Otros	425	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Para el siguiente nivel.
MEX17170100843222	Mejoramiento De Alumbrado Público Cabecera Municipal Oriente - 18087	18087	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$836,069	\$836,069	\$836,069	\$832,971	\$832,971	\$832,971	99.63	\$0	Otros	192	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100843223	Mejoramiento De Alumbrado Público Cabecera Municipal Poniente - 18074	18074	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$756,756	\$756,756	\$755,485	\$755,485	\$755,485	\$755,485	99.83	\$0	Otros	305	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100843233	Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Construcción De Galerías Filtrantes - 11272	11272	México	Coatepec Harinas	Cuenta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$555,000	\$555,000	\$555,000	\$10,862	\$10,862	\$10,862	1.96	\$0	Otros	200	100.00	2.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170100843234	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Eva Samano De López Mateos - 28695	28695	México	Coatepec Harinas	Piedras Anchas (Primera del Monte)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Educación	En Ejecución	2017		\$573,128	\$573,128	\$573,128	\$573,128	\$573,128	\$573,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200863230	Construcción De Red De Drenaje En Libramiento - 17943	17943	México	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$901,490	\$901,490	\$901,490	\$470,680	\$470,680	\$470,680	52.21	\$0	Metros lineales	76	100.00	52.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200863233	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Octavio Paz - 47744	47744	México	Coatepec Harinas	San Martín el Salto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Educación	En Ejecución	2017		\$481,826	\$481,826	\$481,826	\$140,166	\$140,166	\$140,166	29.09	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200863234	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Alfonso Reyes - 18174	18174	México	Coatepec Harinas	Primera de Anasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017		\$324,500	\$324,500	\$324,500	\$37,339	\$37,339	\$37,339	11.51	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	11.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200863235	Construcción De Tanque De Agua Potable - 17835	17835	México	Coatepec Harinas	Segunda de San Miguel (El Cerrito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$138,139	\$138,139	\$138,139	\$136,171	\$136,171	\$136,171	98.58	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300927689	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Calle Ignacio Zaragoza - 103448	103448	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$445,275	\$445,275	\$445,275	\$445,275	\$445,275	\$445,275	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927692	Electrificación Para Vivienda Prologación Nigromante Poniente - 103633	103633	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$929,150	\$929,150	\$929,150	\$278,745	\$278,745	\$278,745	30.00	\$0	Otros	100	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170300927693	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En San Miguelito - 103628	103628	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$718,984	\$718,984	\$718,984	\$215,695	\$215,695	\$215,695	30.00	\$0	Otros	180	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170300927696	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Calle Francisco Sarabia Norte - 103695	103695	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$481,552	\$481,552	\$481,552	49.14	\$0	Otros	105	100.00	49.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170300927700	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Loma Oriente Segunda Etapa - 17977	17977	México	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$434,000	\$434,000	\$434,000	\$213,259	\$213,259	\$213,259	49.14	\$0	Otros	38	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170300927703	Ampliación De Electrificación Para Vivienda Zona Norte - 103703	103703	México	Coatepec Harinas	Alta de Laja Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$639,985	\$639,849	\$639,849	\$314,409	\$314,409	\$314,409	49.13	\$0	Otros	100	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MEX17170300927704	Ampliación De Electrificación Para Vivienda Zona Poniente - 103620	103620	México	Coatepec Harinas	La Cercada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,189,323	\$1,189,323	\$1,189,323	\$359,797	\$359,797	\$359,797	30.25	\$0	Otros	70	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MEX17170300927707	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 103329	103329	México	Coatepec Harinas	Colonia el Potrero (El Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$75,949	\$75,949	\$75,949	12.66	\$0	Metros lineales	120	100.00	12.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170300927721	Construcción De Red De Drenaje Segunda Etapa - 103646	103646	México	Coatepec Harinas	San Luis (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,342,877	\$1,342,877	\$1,342,877	\$616,789	\$616,789	\$616,789	45.93	\$0	Metros lineales	90	100.00	46.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MEX17170300927731	Ampliación De Electrificación Para Vivienda Loma De En Medio - 103006	103006	México	Coatepec Harinas	Primera de Analco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$845,723	\$845,723	\$845,723	\$415,571	\$415,571	\$415,571	49.14	\$0	Otros	80	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170300927734	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Crucero San Fernando - 103691	103691	México	Coatepec Harinas	Segunda de Zacanguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,000	\$499,000	\$499,000	\$245,198	\$245,198	\$245,198	49.14	\$0	Otros	44	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170300927735	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Centenario De La Constitución De Mil Novecientos Diecisiete - 103689	103689	México	Coatepec Harinas	Segunda de Zacanguillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MEX17170300927060	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes - 112989	112989	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUATITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,205,193	\$1,205,193	\$1,205,193	\$358,634	\$358,634	\$358,634	29.76	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	49.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200865064	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 39452	39452	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	\$191,400	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	
MEX17170200865065	Terminación Del Sistema De Agua Potable - 54616	54616	México	Donato Guerra	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$670,435	\$1,000,000	\$670,435	\$670,435	\$67,035	67.04	\$0	Metros lineales	316	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200865066	Terminación De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Casa Del Señor Aristeo Rumbo A La Casa Del Señor Sebastian - 44790	44790	México	Donato Guerra	San Antonio de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$598,678	\$598,678	\$598,678	\$598,678	\$598,678	\$598,678	\$598,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,436	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865067	Construcción De Muro De Contención Y Arcocheo En La Escuela Primaria Alvaro Obregon - 52693	52693	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$524,871	\$1,500,000	\$524,871	\$524,871	\$524,871	34.99	\$0	Metros Cuadrados	4,996	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300930823	Rehabilitación De La Red De Agua Potable - 194152	194152	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	343	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930824	Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Principal - 194054	194054	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	430	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300930825	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 199506	199506	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX17170300930826	Rehabilitación Del Cárncamo De Bombeo - 194213	194213	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	980	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930827	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 96998	96998	México	Donato Guerra	Batán Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,000,000	\$998,969	\$2,000,000	\$998,969	\$998,969	\$998,969	49.95	\$0	Metros lineales	475	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300930828	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De Jardín De Niños Jacobo Hernandez Marin - 195579	195579	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300930829	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Adicional - 148968	148968	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$803,665	\$1,000,000	\$803,665	\$803,665	\$803,665	80.37	\$0	Vivienda	80	100.00	80.00	Financiera: proceso / Física: proceso / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930830	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 195505	195505	México	Donato Guerra	Llano Redondo de Zaragoza (Llano Redondo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$750,000	\$0	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930831	Ampliación De Red Eléctrica - 201490	201490	México	Donato Guerra	Mesas Altas de Xoconusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930832	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 201393	201393	México	Donato Guerra	San Antonio Hidalgo (Ranchería de San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	70	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930833	Rehabilitación De Centro Salud - 201506	201506	México	Donato Guerra	San Francisco Mihuatltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Salud	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,354	100.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930834	Ampliación De Comedor Escolar En Escuela Prim Josefa Ortiz De Domínguez - 195807	195807	México	Donato Guerra	San Francisco Mihuatltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$450,000	\$0	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	620	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Circuito De La Anrasna - 195611	195611	México	Donato Guerra	San Francisco Mihuatltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,197,233	\$1,500,000	\$1,197,233	\$1,197,233	\$1,197,233	79.82	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	80.00	Financiero / Proceso / Físico / Registro
MEX17170300930836	Terminación De Barda Perimetral En La Escuela Prim Josefa Ortiz De Domínguez - 131298	131298	México	Donato Guerra	San Francisco Mihuatltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,354	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930837	Continuación De Camino Con Concreto Hidráulico En Barrio Mesa De Martínez - 143575	143575	México	Donato Guerra	San Juan Xoconusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,100,000	\$879,545	\$1,100,000	\$879,545	\$879,545	\$879,545	79.96	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	80.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930838	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Adicional - 157775	157775	México	Donato Guerra	San Lucas Texcaltitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	120	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930839	Construcción De Techumbre En La Plaza Cívica En La Primaria De Sabanillas - 157166	157166	México	Donato Guerra	San Lucas Texcaltitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$0	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300930840	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Esc Primaria Mariano Matamoros - 201311	201311	México	Donato Guerra	Ranchería de San Martín Obispo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$430,000	\$0	\$430,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930841	Construcción De Cuarto Dormitorio - 133311	133311	México	Donato Guerra	Ranchería de San Martín Obispo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	115	0.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930842	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 201474	201474	México	Donato Guerra	San Martín Obispo (San Martín San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,483	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930843	Ampliación De Red Eléctrica - 157048	157048	México	Donato Guerra	San Martín Obispo (San Martín San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiero / Proceso / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930845	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De La Telesecundaria Profr Pedro Fuentes García Rumbo Al Centro - 157889	157889	México	Donato Guerra	San Miguel Xootepc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,201,809	\$1,500,000	\$1,201,809	\$1,201,809	\$1,201,809	80.12	\$0	Metros Cuadrados	705	100.00	80.00	Financiero / Físico / Proceso / Registro
MEX17170300930846	Construcción De Módulo Sanitario En El Preescolar Bo Bi Dyi Espina Negra - 202091	202091	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	410	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930847	Construcción De Arcotecho En Escuela Secundaria Técnica Emiliano Zapata - 194590	194590	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$0	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930848	Rehabilitación Y Ampliación De Centro De Salud - 195345	195345	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Salud	En Ejecución	2017		\$1,600,000	\$0	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,996	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930849	Rehabilitación Del Sistema De Captación Y Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 194797	194797	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$240,000	\$0	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300930850	Continuación De Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico De La Venta Al Plan - 169602	169602	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,199,141	\$1,500,000	\$1,199,141	\$1,199,141	\$1,199,141	79.94	\$0	Metros Cuadrados	920	100.00	80.00	Financiero: proceso / Física: proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930851	Construcción De Red De Drenaje En Calle Que Va Del Puerto A Casa De La Familia Vazquez - 157865	157865	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$320,128	\$400,000	\$320,128	\$320,128	\$320,128	80.03	\$0	Metros lineales	75	100.00	80.00	Financiero: proceso / Física: proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930852	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria Benito Juarez - 152194	152194	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$783,710	\$900,000	\$783,710	\$783,710	\$783,710	87.08	\$0	Metros Cuadrados	2,420	100.00	87.00	Financiero: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930853	Ampliación De Red Eléctrica En La Manzana I - 143336	143336	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,350,000	\$0	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930854	Ampliación De Red Eléctrica Manzana Iv - 141969	141969	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$860,000	\$0	\$860,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,249	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930856	Construcción De Barda Perimetral En El Kinder Leona Vicario - 201405	201405	México	Donato Guerra	Santiago Huilapaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$450,000	\$0	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930857	Ampliación De La Red De Agua Potable Del Ojo De Agua Rumbo Al Deposito Guadalupe Luz Primera Etapa - 193327	193327	México	Donato Guerra	Barrio de Arriba de San Juan Xoconusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,000,000	\$1,498,307	\$3,000,000	\$1,498,307	\$1,498,307	\$1,498,307	49.94	\$0	Metros lineales	850	100.00	50.00	Financiero: proceso / Física: proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930858	Ampliación De La Red Eléctrica Del Deposito De Agua Rumbo Al Ojo De Agua - 142186	142186	México	Donato Guerra	Barrio de Arriba de San Juan Xoconusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,400,000	\$0	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	310	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930859	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 201426	201426	México	Donato Guerra	La Fundición	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$750,000	\$0	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930860	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Prim Vicente Guerrero - 201440	201440	México	Donato Guerra	Macheros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$0	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930861	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 156959	156959	México	Donato Guerra	Hacienda las Galeras (Galeras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$550,000	\$0	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	45	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930862	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños María Garibay Quintana - 201456	201456	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Primer Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2017		\$550,000	\$0	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930863	Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Losas - 142041	142041	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Primer Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$450,000	\$0	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930864	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Adicional - 142131	142131	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Primer Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiero: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930865	Programa De Apoyo A La Vivienda Cuarto Dormitorio - 169625	169625	México	Donato Guerra	San José Tilostoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	55	100.00	0.00	Financiero proceso / Física proceso / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843780	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Preparatoria Oficial Ciento Veintiocho General Francisco Villa - 29381	29381	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,386,083	\$1,247,475	\$1,386,083	\$1,208,376	\$1,208,376	\$1,208,376	87.18	\$0	Otros	2,655	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170100843781	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En En La Primaria Simón Bolívar - 30712	30712	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,035,323	\$1,150,358	\$524,959	\$524,959	\$524,959	45.63	\$0	Metros Cuadrados	2,700	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843782	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Casabel En Al Colonia Tepetzcasco - 30655	30655	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,070,239	\$6,070,239	\$6,070,239	\$6,070,239	\$5,815,534	\$5,815,534	95.80	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843783	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En El Preescolar Leona Vicario - 30685	30685	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,035,323	\$1,150,358	\$534,886	\$534,886	\$534,886	46.50	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	47.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843784	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Presidente Lázaro Cárdenas Del Río - 28438	28438	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,035,323	\$1,150,358	\$563,415	\$563,415	\$563,415	48.98	\$0	Metros Cuadrados	2,450	100.00	48.98	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843785	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez - 28375	28375	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$649,361	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	435	0.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843786	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Las Venitas - 28120	28120	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,190,636	\$5,190,636	\$5,190,636	\$5,190,636	\$3,745,674	\$3,745,674	72.16	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843787	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Niños Heroes - 28411	28411	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,035,323	\$1,150,358	\$1,150,358	\$559,456	\$559,456	48.63	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843788	Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque A La Palma - 27065	27065	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,200,000	\$14,580,000	\$16,200,000	\$14,566,192	\$14,566,191	\$14,566,191	89.91	\$0	Otros	5,101	100.00	62.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843789	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 28393	28393	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,035,323	\$1,150,358	\$585,656	\$585,656	\$585,656	50.91	\$0	Metros Cuadrados	3,475	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843790	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Basilio Pérez Gallardo - 28319	28319	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,035,323	\$1,150,358	\$567,037	\$567,027	\$567,027	49.29	\$0	Metros Cuadrados	2,050	100.00	83.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843791	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Gabriel García Márquez - 28288	28288	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,035,323	\$1,150,358	\$558,656	\$558,656	\$558,656	48.56	\$0	Metros Cuadrados	970	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843792	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 28219	28219	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,358	\$1,035,323	\$1,150,358	\$567,037	\$567,027	\$567,027	49.29	\$0	Metros Cuadrados	2,635	100.00	85.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200865068	Fabricación De Arco Sombra Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juarez - 91061	91061	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$649,361	\$649,361	\$649,361	\$649,361	\$309,638	\$309,638	47.68	\$0	Metros Cuadrados	435	100.00	83.00	Financiero / Física / Registro: EXISTE UNA OBRA CON NUMERO 2875 DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, VERBA QUE CORRESPONDE A UN REGISTRO ERROÑEO EN LA HOJA DE CUADRO YA FUE DADO DE BAJA Y SUSTITUIDO POR LE PRESENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865069	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Ii Ciudad Cuauhtemoc - 87314	87314	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865070	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xiv El Cegor - 90380	90380	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865071	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xvii Pichrado Pagaza - 91312	91312	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865072	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xviii Poligonos - 89363	89363	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865073	Rehabilitación Integral De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Ii Industriales - 88141	88141	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865074	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xxvi Centria Ejidos - 89199	89199	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865075	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xxii Industriales - 88793	88793	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865076	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Iii Chopo - 89124	89124	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865077	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Para Aguas Residuales Carcamo Xix Media Luna - 89535	89535	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865078	Construcción Y Obras Complementarias De Una Red De Agua Potable En Ejidos De Tulpetlac - 83260	83260	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865079	Rehabilitación Del Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Jesus Arriaga I - 83654	83654	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865080	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Ii San Andres - 84676	84676	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865081	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque I San Andres - 84500	84500	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200865082	Rehabilitación Integral Del Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Avenida Central I - 83770	83770	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865083	Construcción Y Obras Complementarias De Línea De Conducción Del Tanque Uno Del Sistema San Andrés Hacia El Tanque Coanaco - 82933	82933	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,165	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865084	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Ciudad Cuauhtemoc - 85494	85494	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865085	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque Almarcigo - 85437	85437	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,250	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro:
MEX17170200865086	Construcción Y Obras Complementarias De Líneas De Conducción Del Tanque Atzocolo Al Tanque El Ostor - 83484	83484	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865087	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque El Ostor - 85123	85123	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865088	Rehabilitación Integral Del Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Francisco Villa - 84185	84185	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865089	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque C La Palma - 85060	85060	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865090	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque B La Palma - 84966	84966	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865091	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque II San Andrés - 84789	84789	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865092	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 78578	78578	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,991,051	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865093	Rehabilitación De Deposito O Tanque De Agua Potable Tanque II Ciudad Cuauhtemoc - 85537	85537	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17,500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865094	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Luis Donaldo Coloso - 75236	75236	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,631,598	\$1,468,438	\$1,631,598	\$802,756	\$802,756	\$802,756	49.20	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865095	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Encino - 75580	75580	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,815,655	\$1,634,089	\$1,815,655	\$892,494	\$892,494	\$892,494	49.16	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200865096	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle San Judas Tadeo - 76606	76606	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,992,749	\$1,793,474	\$1,992,749	\$979,328	\$979,328	\$979,328	49.14	\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170200865097	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Adolfo Lopez Mateos - 75986	75986	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,689,214	\$1,520,292	\$1,689,214	\$827,980	\$827,980	\$827,980	49.02	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	95.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865098	Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque Vista Hermosa - 74474	74474	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$13,500,000	\$12,150,000	\$13,500,000	\$6,743,631	\$6,743,631	\$6,743,631	49.95	\$0	Otros	5,000	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865099	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Lirios - 75953	75953	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$856,312	\$770,681	\$856,312	\$421,057	\$421,057	\$421,057	49.17	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	91.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865100	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Luis Enrique Erro - 75818	75818	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,135,239	\$1,921,715	\$2,135,239	\$1,054,294	\$1,054,294	\$1,054,294	49.38	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865101	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Miguel Hidalgo - 75495	75495	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,508,738	\$2,257,865	\$2,508,738	\$1,234,312	\$1,234,312	\$1,234,312	49.20	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865102	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada De Rosales - 75897	75897	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$938,196	\$844,377	\$938,196	\$459,116	\$459,116	\$459,116	48.94	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170200865103	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 75782	75782	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$947,832	\$853,049	\$947,832	\$462,712	\$462,712	\$462,712	48.82	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro	
MEX17170200865104	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Tecamac Andador Y Cerrada Tultepec - 76914	76914	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,360,579	\$2,124,521	\$2,360,579	\$1,146,368	\$1,146,368	\$1,146,368	48.56	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	60.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865105	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Violetas - 75969	75969	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$696,349	\$626,714	\$696,349	\$340,036	\$340,036	\$340,036	48.83	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	91.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865106	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Privada Ignacio Zaragoza - 76493	76493	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,356,616	\$1,220,954	\$1,356,616	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	95.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931012	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada La Pera Pueblo De San Andres De La Cañada - 149552	149552	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$813,702	\$732,332	\$813,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931013	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Atacamulco En La Colonia El Ostor - 149486	149486	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$504,508	\$454,057	\$504,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931014	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Cerrada Batalla Del Monte En El Pueblo De San Andres De La Cañada - 149452	149452	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$649,755	\$584,779	\$649,755	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	370	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300931015	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Calandria En El Pueblo De Santo Tomas Chiconautla - 149526	149526	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$522,378	\$470,140	\$522,378	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registra SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931016	Construcción De Drenaje Sanitario Sobre Barranca De San Andres En La Colonia Hank Gonzalez - 149339	149339	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,539,622	\$1,385,660	\$1,539,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registra SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864924	Techado En Area Para La Imparticion De Educacion Fisica - 69254	69254	México	El Oro	La Concepción (La Concepción Segunda)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Educación	En Ejecución	2017		\$367,000	\$367,000	\$367,000	\$367,000	\$367,000	\$367,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,987	100.00	40.78	Financiero / Físico / Registra SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 40.78	
MEX17170200865280	Ampliacion De Electrificacion Rural - 45829	45829	México	El Oro	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$981,745	\$981,745	\$981,745	\$981,745	\$981,745	\$981,745	100.00	\$0	Otros	90	100.00	98.17	Financiero / Físico / Registra SE TIENE UN AVANCE FISICO DE 98.17% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865282	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 45846	45846	México	El Oro	La Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,827,947	\$1,827,947	\$1,827,947	\$1,827,947	\$1,827,947	\$1,827,947	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	91.40	Financiero / Físico / Registra SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 91.40% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928756	Construccion De Empedrado - 103020	103020	México	El Oro	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$589,078	\$589,078	\$589,078	\$589,078	\$589,078	\$589,078	100.00	\$0	Otros	316	100.00	98.18	Financiero / Físico / Registra SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 98.18% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930325	Construccion De Aula - 103081	103081	México	El Oro	El Oro de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Educación	En Ejecución	2017		\$32,642	\$32,642	\$32,642	\$32,642	\$32,642	\$32,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,776	100.00	8.16	Financiero / Físico / Registra SE TIENE UN AVANCE DEL 8.16% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930329	Construccion De Empedrado - 102981	102981	México	El Oro	Concepción Primera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE EL ORO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$495,997	\$495,997	\$495,997	\$495,997	\$495,997	\$495,997	100.00	\$0	Otros	266	100.00	82.67	Financiero / Físico / Registra SE TIENE UN AVANCE DEL 82.67% - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862327	Ampliación De Electrificación En Calle Vicente Fox - 87149	87149	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$555,186	\$499,667	\$499,667	\$499,667	\$499,667	\$499,667	90.00	\$0	Otros	80	100.00	50.00	Financiero / TERCER TRIMESTRE 2017 / Físico / TERCER TRIMESTRE 2017 / Registra.	
MEX17170200862328	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero - 80576	80576	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$328,927	\$296,035	\$296,035	\$296,035	\$296,035	\$296,035	90.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	95.00	Financiero / TERCER TRIMESTRE 2017 / Físico / TERCER TRIMESTRE 2017 / Registra / SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862329	Construcción De Pavimentación De Concreto Asfáltico Calle Ignacio Comonfort - 56953	56953	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,405,051	\$1,264,546	\$1,264,546	\$1,264,546	\$1,187,306	\$1,187,306	84.50	\$0	Metros Cuadrados	198	100.00	85.00	Financiero / TERCER TRIMESTRE 2017 / Físico / TERCER TRIMESTRE 2017 / Registra / SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862332	Ampliación De Electrificación En Calle Chabacano - 83256	83256	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$277,387	\$249,648	\$249,648	\$249,648	\$249,648	\$249,648	90.00	\$0	Otros	30	100.00	50.00	Financiero / TERCER TRIMESTRE 2017 / Físico / TERCER TRIMESTRE 2017 / Registra.	
MEX17170200862334	Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educación Fisica En Preparatoria No Cuatro - 39773	39773	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,300,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$912,027	\$912,027	70.16	\$0	Otros	280	100.00	60.00	Financiero / TERCER TRIMESTRE 2017 / Físico / TERCER TRIMESTRE 2017 / Registra / SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865131	Ampliación De Electrificación Calle Rio Napo - 87107	87107	México	Huehuetoca	Salitrillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$208,571	\$187,714	\$187,714	\$187,714	\$187,714	\$187,714	90.00	\$0	Otros	50	100.00	50.00	Financiero / TERCER TRIMESTRE 2017 / Físico / TERCER TRIMESTRE 2017 / Registra / SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200865132	Construcción De Pavimentación De Concreto Asfáltico Calle Iguaçu - 80572	80572	México	Huehuetoca	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,136,716	\$1,023,044	\$1,023,044	\$1,023,044	\$1,023,044	\$1,023,044	90.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	Financiero / Tercer Trimestre 2017 / Físico: Tercer Trimestre / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865133	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Estic No Noventa Y Dos Josefa Ortiz De Domínguez - 39784	39784	México	Huehuetoca	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,300,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$888,136	\$888,136	68.32	\$0	Otros	500	100.00	70.00	Financiero / Tercer Trimestre 2017 / Físico: Tercer Trimestre / Registro: SISTEMA.
MEX17170200865134	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico Calle Ignacio Lopez Rayón - 55519	55519	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,385,305	\$1,246,774	\$1,246,774	\$1,246,774	\$593,570	\$593,570	42.85	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	55.00	Financiero / Tercer Trimestre 2017 / Físico: Tercer Trimestre / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865135	Construcción De Pavimentación De Concreto Asfáltico Calle Miguel Hidalgo Tramo Benito Juárez Lázaro Cárdenas - 55572	55572	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,225,674	\$1,103,107	\$1,103,107	\$1,103,107	\$1,103,107	\$1,103,107	90.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	95.00	Financiero / Tercer Trimestre 2017 / Físico: Tercer Trimestre / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865137	Construcción De Cuatro Aulas Y Un Módulo Sanitario En Telebachillerato Comunitario Num Cien - 39755	39755	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2017		\$4,113,893	\$3,702,504	\$3,702,504	\$3,702,504	\$1,885,015	\$1,885,015	45.82	\$0	Otros	285	100.00	70.00	Financiero / Tercer Trimestre 2017 / Físico: Tercer Trimestre / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862996	Perforación De Pozo Profundo De Agua Potable En Tezontalpan - 74584	74584	México	Hueyoxtlá	Tezontalpa de Zapata (Tezontalpan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,653,054	\$1,653,054	\$1,653,054	66.12	\$0	Otros	1,357	0.00	66.12	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
MEX17170300927088	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet - 160193	160193	México	Hueyoxtlá	Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$811,389	\$811,389	\$811,389	\$811,389	\$243,023	\$243,023	\$243,023	29.95	\$0	Metros Cuadrados	399	0.00	29.95	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
MEX17170300927092	Construcción De Drenaje Sanitario Varias Calles - 104662	104662	México	Hueyoxtlá	Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$355,071	\$355,071	\$355,071	\$355,071	\$106,361	\$106,361	\$106,361	29.95	\$0	Metros lineales	54	0.00	29.95	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927093	Construcción De Explanada Cívica Escuela Preparatoria Oficial Doscientos Cuatro - 94616	94616	México	Hueyoxtlá	Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEYOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$282,566	\$282,566	\$282,566	\$282,566	\$277,201	\$277,201	\$277,201	98.10	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	98.10	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
MEX17170300927094	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Jesús Carranza Segunda Etapa - 94590	94590	México	Hueyoxtlá	Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$97,381	\$97,381	\$97,381	\$28,887	\$28,887	\$28,887	29.66	\$0	Metros lineales	55	100.00	29.66	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
MEX17170300927099	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Juan Aldama - 122731	122731	México	Hueyoxtlá	San Francisco Zacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$944,356	\$944,356	\$944,356	\$944,356	\$612,557	\$612,557	\$612,557	64.87	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	64.87	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
MEX17170300927106	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Chihuahua - 94511	94511	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$779,485	\$779,485	\$779,485	\$779,485	\$746,407	\$746,407	\$746,407	95.76	\$0	Metros lineales	97	0.00	95.76	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
MEX17170300927108	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada Violeta Mora - 93788	93788	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$68,362	\$68,362	\$68,362	\$68,362	\$20,107	\$20,107	\$20,107	29.41	\$0	Metros lineales	50	0.00	29.41	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
MEX17170300927110	Remodelación De Sanitarios En Escuela Primaria José Tomas Cueller - 122614	122614	México	Hueyoxtlá	Colonia el Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$292,723	\$292,723	\$292,723	\$292,723	\$271,237	\$271,237	\$271,237	92.66	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	92.66	Financiero / Físico / Registro: SE REALIZA EL REPORTE TRIMESTRAL ESPERANDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1717010084393	Construcción De Pavimento Con Carpeta Asfáltica En Acceso Al Parque Urbano Ixtapan De La Sal Ageb - 15846	15846	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$354,257	\$354,257	\$354,257	\$354,008	\$354,008	\$354,008	99.93	\$0	Metros Cuadrados	17,640	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864842	Ampliación De Red De Agua Potable En Loma De Los Arizandi Parte Baja Iniciando Del Tanque Ubicado A Un Costado De La Primaria En La Comu - 38810	38810	México	Ixtapan de la Sal	San José del Arenal (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$170,000	\$153,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	819	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864843	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De La Caja Repartidora Hacia La Planta Potabilizadora En La Comunidad De San Miguel Lad - 66559	66559	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,516,780	\$0	\$1,516,780	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864845	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De San Miguel Laderas Parte Alta - 41453	41453	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,065,585	\$1,065,585	\$1,065,585	96.87	\$0	Otros	1,050	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864846	Construcción De Banquetas Peatonales En La Comunidad De Santa Ana Xochuca - 37465	37465	México	Ixtapan de la Sal	Santa Ana Xochuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$839,989	\$839,989	\$839,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864847	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Santa Ana Xochuca - 38757	38757	México	Ixtapan de la Sal	Santa Ana Xochuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,998	\$199,998	\$199,998	100.00	\$0	Metros lineales	289	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864848	Construcción De Pozo De Absorción En La Comunidad De Yauatepec - 40298	40298	México	Ixtapan de la Sal	Yauatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$181,218	\$180,999	\$181,218	\$180,998	\$180,998	\$180,998	99.88	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864849	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle De Acceso A La Comunidad En Yauatepec Segunda Etapa - 40415	40415	México	Ixtapan de la Sal	Yauatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,979	\$199,979	\$199,979	99.99	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864850	Construcción De Pozo De Absorción En La Comunidad De Yerbas Buenas - 40340	40340	México	Ixtapan de la Sal	Yerbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$181,200	\$0	\$181,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	584	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865156	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Juárez En La Colonia S De Febrero Ageb Oo - 60869	60869	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$164,547	\$164,547	\$164,547	\$164,544	\$164,544	\$164,544	100.00	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865157	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Antonio García En La Colonia lo De Agosto Ageb Oo - 61409	61409	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$716,560	\$144,904	\$716,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,560	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865158	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia El Progreso Ageb Oo - 40258	40258	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$30,000	\$0	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865159	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Antonio García En La Colonia lo De Agosto Ageb - 37478	37478	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$95,312	\$55,781	\$95,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865160	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Prolongación Juárez En La Colonia S De Febrero Ageb Oo - 37531	37531	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$279,457	\$279,457	\$279,457	\$279,457	\$279,457	\$279,457	100.00	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200865161	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Prolongación Juárez En La Colonia S De Febrero Ageb Oo - 38774	38774	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$164,547	\$0	\$164,547	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865162	Revestimiento De Caminos En Las Comunidades De Plan De San Miguel Ahuacatlitán Y San Miguel Laderas - 61343	61343	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatlitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$294,000	\$300,000	\$293,993	\$293,993	\$293,993	98.00	\$0	Metros Cuadrados	1,387	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865163	Ampliación De Red De Drenaje En La Comunidad De Ahuacatlitán Segunda Etapa - 37454	37454	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatlitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$971,554	\$971,554	\$971,554	\$971,347	\$971,347	\$971,347	99.98	\$0	Metros lineales	1,467	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865164	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Ahuacatlitán Parte Baja - 41581	41581	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatlitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$0	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,467	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865165	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Coaxusco - 61463	61463	México	Ixtapan de la Sal	Coaxusco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$0	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	358	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865166	Construcción De Red De Drenaje En La Parte Norte De La Comunidad De Los Naranjos - 40355	40355	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$685,448	\$685,448	\$685,448	\$685,056	\$685,056	\$685,056	99.94	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865167	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable En La Comunidad De Plan De San Miguel - 41570	41570	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,170,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	390	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865168	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Tanque Elevado De Plan De San Miguel Al Tanque De La Comunidad Del Rincón De Dios Ye - 38814	38814	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$518,000	\$466,200	\$518,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	390	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865169	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Tanque Elevado Del Plan De San Miguel Al Tanque De San Pablo - 38808	38808	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$780,000	\$402,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	390	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865183	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De Tanque De Almacenamiento A Red De Distribución En La Comunidad De San Pablo - 66461	66461	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$360,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865184	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre En San Andres Comunidad De Portezuelos - 40509	40509	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Uno (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$228,700	\$228,700	\$228,700	\$228,667	\$228,667	\$228,667	99.99	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930021	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda - 162496	162496	México	Ixtapan de la Sal	San José del Arenal (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,143	\$0	\$107,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930026	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda - 162994	162994	México	Ixtapan de la Sal	Santa Ana Xochuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,054	\$0	\$54,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931096	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 105009	105009	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$176,320	\$0	\$176,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931097	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 105036	105036	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$13,920	\$0	\$13,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931098	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 104999	104999	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$62,176	\$0	\$62,176	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931099	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 104974	104974	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$39,764	\$0	\$39,764	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931100	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 104969	104969	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$344,000	\$309,600	\$344,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931101	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda - 163021	163021	México	Ixtapan de la Sal	El Abrojo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$108,108	\$0	\$108,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931105	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda - 160828	160828	México	Ixtapan de la Sal	Coahuasco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$107,143	\$0	\$107,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931118	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda - 162504	162504	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$160,714	\$0	\$160,714	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931121	Construcción De Cuarto Dormitorio Para Vivienda - 162492	162492	México	Ixtapan de la Sal	San Pedro Tlacoachaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$107,143	\$0	\$107,143	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200865185	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Adres, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 55755	55755	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$364,180	\$0	\$364,180	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200865186	Ampliación De La Red De Agua Potable - 56486	56486	México	Ixtapan del Oro	San Telmo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,275,338	\$2,275,338	\$2,275,338	\$2,187,345	\$2,187,345	\$2,187,345	96.13	\$0	Otros	28	100.00	85.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200865187	Construcción De Losas Firmes - 55460	55460	México	Ixtapan del Oro	La Puerta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$995,846	\$0	\$995,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931124	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 202243	202243	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$46,900	\$46,900	\$46,900	\$46,900	\$46,900	\$46,900	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931125	Creación Y Actualización De Leyes Y Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal De Ordenamiento Territorial De Protección Civil - 202172	202172	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$112,008	\$112,008	\$112,008	\$112,008	\$112,008	\$112,008	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300931127	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 113949	113949	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$247,000	\$0	\$247,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931129	Construcción De Lasos Firmes - 200131	200131	México	Ixtapan del Oro	Miahuatán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,598,708	\$0	\$1,598,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931130	Construcción De Cuartos Dormitorio - 200129	200129	México	Ixtapan del Oro	Miahuatán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,529,123	\$0	\$1,529,123	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	74	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931133	Apertura De Caminos Sacacosecha - 55499	55499	México	Ixtapan del Oro	San Miguel Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,499,826	\$0	\$1,499,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931134	Construcción De Sistema De Agua Potable Y Tanque De Almacenamiento - 56438	56438	México	Ixtapan del Oro	San Miguel Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,202,656	\$0	\$1,202,656	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	270	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931136	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Predio Denominado Los Dos Postes - 54978	54978	México	Ixtapan del Oro	Tutuapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$842,186	\$0	\$842,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	693	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931137	Continuación De Drenaje Sanitario - 56402	56402	México	Ixtapan del Oro	Tutuapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$839,289	\$839,289	\$839,289	\$839,289	\$839,289	\$839,289	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	90.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931142	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Cerro De La Cruz - 55165	55165	México	Ixtapan del Oro	La Calzada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$249,202	\$0	\$249,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,900	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931143	Construcción De Colector General En La Cabecera Municipal - 56304	56304	México	Ixtapan del Oro	La Calzada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,296,717	\$1,296,717	\$1,296,717	\$1,296,717	\$1,296,717	\$1,296,717	100.00	\$0	Metros lineales	2,750	100.00	90.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865188	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Manzanas De La Localidad De La Concepción De Los Baños - 65175	65175	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$2,653,387	\$2,653,387	\$2,653,387	\$795,116	\$795,116	\$795,116	29.97	\$0	Otros	550	100.00	29.97	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865189	Ampliación Del Centro De Salud Y Obras Complementarias De La Localidad De La Concepción Enyege - 43413	43413	México	Ixtlahuaca	La Concepción Enyege	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Salud	En Ejecución	2017		\$1,345,278	\$1,345,278	\$1,345,278	\$485,140	\$485,140	\$485,140	36.06	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	36.06	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865190	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Guadalupe Cachi - 63100	63100	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$963,996	\$963,996	\$963,996	\$772,792	\$772,792	\$772,792	80.17	\$0	Otros	150	100.00	80.17	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865193	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De El Rincón De Los Perales - 63068	63068	México	Ixtlahuaca	El Rincón de los Perales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,069,508	\$1,069,508	\$1,069,508	\$912,366	\$912,366	\$912,366	85.31	\$0	Otros	230	100.00	85.30	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865194	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San Antonio De Los Remedios - 65346	65346	México	Ixtlahuaca	San Antonio de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,049,125	\$1,049,125	\$1,049,125	\$314,018	\$314,018	\$314,018	29.93	\$0	Otros	200	100.00	29.93	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865195	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San Bartolo Del Llano - 65370	65370	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,958,557	\$1,958,557	\$1,958,557	\$1,420,742	\$1,420,742	\$1,420,742	72.54	\$0	Otros	500	100.00	72.54	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200865196	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias Sobre El Camino Antiguo A San Bartolo Del Llano - 43517	43517	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,876,506	\$2,876,506	\$2,876,506	\$1,774,855	\$1,774,855	\$1,774,855	61.70	\$0	Metros lineales	2,010	100.00	61.70	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865197	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Obras Complementarias En La Calle De El Rosal En La Comunidad De San Bartolo Del Llano - 40933	40933	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$593,266	\$593,266	\$593,266	\$415,040	\$415,040	\$415,040	69.96	\$0	Metros Cuadrados	2,031	100.00	69.96	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865198	Construcción De La Primera Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle De El Rosal En La Comunidad De San Bartolo El Llano - 40901	40901	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$4,795,000	\$4,795,000	\$4,795,000	\$4,116,534	\$4,116,534	\$4,116,534	85.85	\$0	Metros Cuadrados	2,031	100.00	85.85	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865199	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Manzana Dos Siete Ocho Y Once De La Localidad De San Cristóbal De Los Baños - 56938	56938	México	Ixtlahuaca	San Cristóbal los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,973,554	\$1,973,554	\$1,973,554	\$1,934,754	\$1,934,754	\$1,934,754	98.03	\$0	Metros lineales	1,487	100.00	98.03	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865200	Construcción De Fosa Séptica Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Ildefonso - 77339	77339	México	Ixtlahuaca	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$952,006	\$952,006	\$952,006	\$741,706	\$741,706	\$741,706	77.91	\$0	Metros lineales	400	100.00	77.91	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865201	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San Mateo Ixtlahuaca - 77305	77305	México	Ixtlahuaca	San Mateo Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,418,417	\$1,418,417	\$1,418,417	\$1,237,935	\$1,237,935	\$1,237,935	87.28	\$0	Otros	300	100.00	87.28	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865203	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Bo De San Pedro La Cabecera - 60521	60521	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$905,103	\$905,103	\$905,103	\$650,687	\$650,687	\$650,687	71.89	\$0	Otros	362	100.00	71.89	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865204	Ampliación De La Línea De La Red De Energía Eléctrica En Las Manzana Ocho Diez Y Trece Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 56708	56708	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$2,093,454	\$2,093,454	\$2,093,454	\$2,092,304	\$2,092,304	\$2,092,304	99.95	\$0	Otros	534	100.00	99.95	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865205	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Santa Ana Ixtlahuaca - 57227	57227	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,454,370	\$1,454,370	\$1,454,370	\$434,138	\$434,138	\$434,138	29.85	\$0	Metros lineales	800	100.00	29.85	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865206	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Manzanas Dos Ocho Nueve Diez Once Y Doce En La Localidad De Santa Ana La Ladera - 57239	57239	México	Ixtlahuaca	Santa Ana la Ladera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,669,008	\$1,669,008	\$1,669,008	\$1,491,300	\$1,491,300	\$1,491,300	89.35	\$0	Metros lineales	900	100.00	89.35	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865207	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Santa María Del Llano - 77409	77409	México	Ixtlahuaca	Santa María del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$934,914	\$934,914	\$934,914	71.92	\$0	Otros	351	100.00	71.92	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865208	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De Santa María Del Llano - 60417	60417	México	Ixtlahuaca	Santa María del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$450,540	\$450,540	\$450,540	\$449,179	\$449,179	\$449,179	99.70	\$0	Metros lineales	700	100.00	99.69	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.
MEX17170200865209	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 43546	43546	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,901,580	\$2,901,580	\$2,901,580	\$2,795,843	\$2,795,843	\$2,795,843	96.36	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	96.35	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Paso al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200865210	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Obras Complementarias En El Boulevard Independencia En La Comunidad De Santo Domingo De Guzmán - 40881	40881	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$604,266	\$604,266	\$604,266	\$542,798	\$542,798	\$542,798	89.83	\$0	Otros	1,968	100.00	89.83	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865211	Construcción De La Primera Etapa De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Boulevard Independencia Santo Domingo De Guzmán - 40854	40854	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,648,331	\$4,648,331	\$4,648,331	95.84	\$0	Metros Cuadrados	1,968	100.00	95.84	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865212	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Principal De La Localidad De Guadalupe Del Rio - 55927	55927	México	Ixtlahuaca	Guadalupe del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$885,000	\$885,000	\$885,000	\$884,320	\$884,320	\$884,320	99.92	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	99.92	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865214	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle A Un Costado De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Loc De Barrio De Shira - 55901	55901	México	Ixtlahuaca	Barrio de Shira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$771,000	\$771,000	\$771,000	\$687,439	\$687,439	\$687,439	89.16	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	89.16	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865217	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Ejido Veinte De Noviembre - 60534	60534	México	Ixtlahuaca	Ejido 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,130,657	\$1,130,657	\$1,130,657	\$338,297	\$338,297	\$338,297	29.92	\$0	Otros	200	100.00	29.92	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865218	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Principal De La Comunidad De La Bandera - 57210	57210	México	Ixtlahuaca	La Bandera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$795,000	\$795,000	\$795,000	\$783,665	\$783,665	\$783,665	98.57	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	98.57	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931148	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Dolores Enyege - 118643	118643	México	Ixtlahuaca	Dolores Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,051,523	\$1,051,523	\$1,051,523	\$314,876	\$314,876	\$314,876	29.94	\$0	Metros lineales	300	100.00	29.94	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931153	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Av El Rosal En La Localidad De San Bartolo Del Llano - 108827	108827	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,063,228	\$1,063,228	\$1,063,228	\$874,278	\$874,278	\$874,278	82.23	\$0	Otros	343	100.00	82.23	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931158	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Everardo Lands En La Localidad De San Miguel Enyege - 118415	118415	México	Ixtlahuaca	San Miguel Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017		\$1,456,785	\$1,456,785	\$1,456,785	\$435,518	\$435,518	\$435,518	29.90	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	29.90	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931161	Revestimiento Y Obras Complementarias Sobre El Camino De Acceso Al Pozo No Cincuenta Y Cinco En La Localidad De Bo San Pedro La Cabecera - 104744	104744	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$324,663	\$324,663	\$324,663	\$262,531	\$262,531	\$262,531	80.86	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	80.86	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931162	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Calderón De La Barca En La Localidad De San Pedro La Cabecera - 104739	104739	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017		\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$272,797	\$272,797	\$272,797	41.97	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	41.96	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931167	Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable En La Manzana No Siete Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 108905	108905	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$697,824	\$697,824	\$697,824	\$642,137	\$642,137	\$642,137	92.02	\$0	Metros lineales	400	100.00	92.02	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931168	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Manzana Numero Doce En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 104735	104735	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$697,824	\$697,824	\$697,824	\$209,192	\$209,192	\$209,192	29.98	\$0	Metros lineales	400	100.00	29.98	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300931170	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Av Independencia En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 108871	108871	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$440,395	\$440,395	\$440,395	\$439,189	\$439,189	\$439,189	99.73	\$0	Otros	150	100.00	99.73	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931171	Terminación De La Techumbre En El Área De Impartición De Cultura Física Y Obras Complementarias En La Escuela Preparatoria Anexa A La Normal - 104756	104756	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017		\$400,166	\$400,166	\$400,166	\$216,403	\$216,403	\$216,403	54.08	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	54.08	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931173	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Huereje - 118498	118498	México	Ixtlahuaca	Huereje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,664	\$299,664	\$299,664	29.97	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	29.97	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931175	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Guerrero En La Localidad De Santa María De Guadalupe - 116335	116335	México	Ixtlahuaca	Santa María de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$441,538	\$441,538	\$441,538	88.31	\$0	Otros	121	100.00	88.31	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931177	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Localidad De Bo Santo Domingo Huereje - 104751	104751	México	Ixtlahuaca	Barrio de Santo Domingo Huereje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$895,653	\$895,653	\$895,653	\$813,341	\$813,341	\$813,341	90.81	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	90.81	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864869	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Manzana Tercera - 69153	69153	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$699,609	\$699,609	\$699,609	\$699,609	99.94	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro FOLIO SAVAMEN 10800019 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864870	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Manzana Primera - 69151	69151	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,009,806	\$908,826	\$1,009,806	\$919,587	\$919,587	\$919,587	91.07	\$0	Metros lineales	200	100.00	91.00	Financiero / Física / Registro FOLIO SAVAMEN 10800019 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864871	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Veinte De Noviembre - 69156	69156	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$2,275,000	\$2,047,500	\$2,275,000	\$2,153,515	\$2,153,515	\$2,153,515	94.66	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro FOLIO SAVAMEN 10800019 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864872	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Manzana Cuarta El Capulín - 69154	69154	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$271,520	\$244,368	\$271,520	\$229,344	\$229,344	\$229,344	84.47	\$0	Metros lineales	120	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro FOLIO SAVAMEN 10800019 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864873	Modernización Y Ampliación Del Camino San Felipe Santiago San Bartolo Oxtotitlán - 49738	49738	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$3,100,520	\$620,104	\$3,078,566	\$620,104	\$620,104	\$620,104	20.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	20.00	Financiero / Física / Registro FOLIO SAVAMEN 10800019 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864874	Construcción De Deposito Elevado Para Agua Potable Los Corrales - 44842	44842	México	Jiquipilco	Primera Manzana de Santa Cruz Tepepan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,500,000	\$2,250,000	\$2,499,715	\$749,915	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	380	100.00	10.00	Financiero / Física. LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN METROS CUBICOS. Registro FOLIO SAVAMEN 11430004 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864875	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Los Corrales - 44139	44139	México	Jiquipilco	Primera Manzana de Santa Cruz Tepepan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$950,000	\$855,000	\$255,872	\$240,952	\$240,952	\$240,952	25.36	\$0	Metros lineales	380	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro FOLIO SAVAMEN 10800003 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017.
MEX17170200864876	Construcción De Deposito Para Agua Potable - 51083	51083	México	Jiquipilco	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$350,000	\$315,000	\$349,543	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	10.00	Financiero / Física / Registro OBRA FIBMDF 2017 - AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864877	Construcción De Fosas Septicas - 69150	69150	México	Jiquipilco	Ranchería de Sila (Ejido de Sila)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$450,000	\$405,000	\$449,290	\$449,290	\$449,290	\$449,290	99.84	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiero / Física. LA UNIDAD DE CONSIDERA EN METROS CUBICOS. Registro FOLIO SAVAMEN 11430004 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200865040	Construccion De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juarez - 69169	69169	México	Jiquipilco	Jiquipilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,454,760	\$1,309,284	\$1,453,602	\$436,080	\$436,080	\$436,080	29.98	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 141510033 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865041	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Valentin Gomez Farías - 51080	51080	México	Jiquipilco	Jiquipilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$473,362	\$426,026	\$472,135	\$400,591	\$400,591	\$400,591	84.63	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	84.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 113665006 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865042	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 46573	46573	México	Jiquipilco	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,080,000	\$2,000,000	\$1,481,549	\$1,481,549	\$1,481,549	74.08	\$0	Metros lineales	400	100.00	74.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 30300006 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865043	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 74261	74261	México	Jiquipilco	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,940,481	\$1,746,433	\$1,940,481	\$1,387,767	\$1,387,767	\$1,387,767	71.52	\$0	Otros	210	100.00	71.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 106619008 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865044	Construccion De Dos Aulas En La Telesecundaria De Manzana Tercera - 49753	49753	México	Jiquipilco	Loma de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$720,000	\$799,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	10.00	Financiero / Física / Registro: OBRA FISMDF 2017 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865045	Construccion De La Linea De Agua Potable - 69166	69166	México	Jiquipilco	Loma del Astillero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,774	\$1,035,696	\$1,149,578	\$1,125,638	\$1,125,638	\$1,125,638	97.82	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 106650007 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865046	Construccion De La Linea De Agua Potable - 69165	69165	México	Jiquipilco	Ranchería de Mañi (Ex-Hacienda de Mañi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$315,000	\$349,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 106620001 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865047	Construccion De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria Gral Ignacio Zaragoza - 51078	51078	México	Jiquipilco	Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$270,000	\$299,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	509	100.00	95.00	Financiero / Física / LAS METAS SE CONSIDERAN EN METROS CUADRADOS / Registro: FOLIO BAVAMEN 106670002 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865048	Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Gral Ignacio Zaragoza - 44834	44834	México	Jiquipilco	Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$425,000	\$382,500	\$424,005	\$127,202	\$127,202	\$127,202	29.93	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 113941007 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865049	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Comunidad De San Antonio Nixari - 49748	49748	México	Jiquipilco	San Antonio Nixari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,193,239	\$3,068,902	\$5,114,837	\$1,038,648	\$1,038,648	\$1,038,648	20.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	20.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 10383002 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 OBRA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROI), CON RECURSO FEDERAL (CO), ESTADAL (CEOPRA) Y MUNICIPAL (FISMDF), SE INFORMA UNICAMENTE DE LA APORTACION MUNICIPAL DEL RECURSO EJERCIDO, QUE FORMA PARTE DEL MONTO TOTAL CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865154	Ampliacion De La Red De Energia Electrica - 74254	74254	México	Jiquipilco	Loma Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,094,223	\$984,800	\$1,094,223	\$743,947	\$743,947	\$743,947	67.99	\$0	Otros	130	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 106670001 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017.	
MEX17170200865155	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica - 51077	51077	México	Jiquipilco	Loma Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,000	\$234,000	\$259,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	134	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 106619000 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017.	
MEX17170200865256	Construccion De Cancha De Fútbol Rapido Y Mamposteria De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria - 69125	69125	México	Jiquipilco	Ejido de Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$900,000	\$999,988	\$299,996	\$299,996	\$299,996	30.00	\$0	Metros cúbicos	140	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro: OBRA FOLIO BAVAMEN 114430006 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865257	Construccion De Una Aula En La Telesecundaria Jose Vasconcelos - 44138	44138	México	Jiquipilco	El Jaral (Tierra Montón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$405,000	\$449,541	\$442,812	\$442,812	\$442,812	98.40	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: FOLIO BAVAMEN 103860005 AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200865258	Construcción De Pavimento Con Carpeta Asfáltica Acceso Principal - 44833	44833	México	Jiquipilco	Sección del Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,850,000	\$2,565,000	\$2,831,827	\$2,597,350	\$2,597,350	\$2,597,350	91.14	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	91.00	Financiero / Físico / Registro FOLIO BAVAMEN 11360/004. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865259	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Los Alamos - 74246	74246	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta de Santa Cruz Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,922,945	\$1,730,650	\$1,922,945	\$1,068,542	\$1,068,542	\$1,068,542	55.57	\$0	Otros	260	100.00	70.00	Financiero / Físico. LA META SE CONSIDERA EN PIEZAS / Registro FOLIO BAVAMEN 109720/015. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865260	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Manzana Tercera La Capilla San Pablo - 74243	74243	México	Jiquipilco	Manzana Tercera de Santa Cruz Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,350,000	\$1,498,543	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	40.00	Financiero / Físico. LA LINDA DE MEDIDA SE CONSIDERA EN PIEZAS (POSTER). / Registro FOLIO BAVAMEN 11360/000. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017.	
MEX17170200865261	Construcción De Fosas Sépticas Manzana Sexta Parte Alta - 44841	44841	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,040,000	\$936,000	\$908,010	\$908,010	\$908,010	\$908,010	87.31	\$0	Otros	460	100.00	87.00	Financiero / Físico. LAS METAS SE CONSIDERAN EN METROS CUADROS / Registro FOLIO BAVAMEN 109870/004. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865262	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Ojito De Agua Manzana Sexta - 44137	44137	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$315,000	\$350,000	\$299,266	\$299,266	\$299,266	85.50	\$0	Metros lineales	160	100.00	85.00	Financiero / Físico / Registro FOLIO BAVAMEN 109690/016. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865263	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Manzana Sexta - 44136	44136	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$225,000	\$244,181	\$150,361	\$150,361	\$150,361	60.14	\$0	Metros lineales	120	100.00	60.00	Financiero / Físico / Registro FOLIO BAVAMEN 109690/013. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865264	Construcción De Piso De Loseta En Aulas De La Escuela Secundaria Cuauhtemoc Manzana Sexta - 44135	44135	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$598,818	\$579,909	\$598,818	\$598,816	\$598,816	\$598,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro FOLIO BAVAMEN 109870/004. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017.	
MEX17170200865265	Construcción De Depósito Para Agua Potable - 51076	51076	México	Jiquipilco	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$315,000	\$347,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	92	100.00	10.00	Financiero / Físico / Registro OBRA FIDMDF 2017. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865266	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario - 44835	44835	México	Jiquipilco	Ejido de Moxteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$820,000	\$738,000	\$819,665	\$698,914	\$698,914	\$698,914	85.23	\$0	Metros lineales	260	100.00	85.00	Financiero / Físico / Registro FOLIO BAVAMEN 109690/016. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865267	Construcción De Fosas Sépticas - 74252	74252	México	Jiquipilco	Los Ortiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$900,000	\$953,625	\$953,625	\$953,625	\$953,625	95.36	\$0	Otros	360	100.00	95.00	Financiero / Físico. LAS METAS SE CONSIDERAN EN METROS CUADROS / Registro FOLIO BAVAMEN 11360/000. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865269	Rehabilitación Y Equipamiento Del Pozo Profundo Para Agua Potable Juashi - 44840	44840	México	Jiquipilco	Manzana Tercera Juashi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,035,000	\$1,145,099	\$660,143	\$660,143	\$660,143	57.40	\$0	Otros	600	100.00	15.00	Financiero / Físico / Registro FOLIO BAVAMEN 109870/004. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865270	Construcción De Fosas Sépticas Manzana Tercera Juashi - 46574	46574	México	Jiquipilco	Manzana Tercera Juashi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$381,873	\$343,686	\$381,873	\$381,873	\$381,873	\$381,873	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiero / Físico. LAS METAS SE CONSIDERAN EN METROS CUADROS / Registro FOLIO BAVAMEN 11360/000. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865271	Construcción De Una Aula En El Jardín De Niños Guadalupe Loeza - 46575	46575	México	Jiquipilco	Manzana Tercera Tastre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$425,000	\$382,500	\$424,905	\$332,094	\$332,094	\$332,094	78.14	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	78.00	Financiero / Físico / Registro FOLIO BAVAMEN 46575/003. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930124	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario La Palma - 98943	98943	México	Jiquipilco	San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$692,878	\$623,590	\$691,541	\$664,165	\$664,165	\$664,165	95.86	\$0	Metros lineales	320	100.00	95.00	Financiero / Físico / Registro FOLIO BAVAMEN 109720/015. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300930132	Construccion De Una Aula En El Jardín De Niños - 98939	98939	México	Jiquipilco	San José del Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017		\$425,000	\$382,500	\$424,337	\$127,301	\$127,301	\$127,301	29.95	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro: OBRA FOLIO BAVAMEN 11438/0030. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930133	Construccion De Una Aula En La Secundaria - 98937	98937	México	Jiquipilco	San José del Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017		\$425,000	\$382,500	\$424,337	\$127,301	\$127,301	\$127,301	29.95	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro: OBRA FOLIO BAVAMEN 11438/0030. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930134	Construccion De Comedor Comunitario - 98941	98941	México	Jiquipilco	San Miguel Yuxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000	\$450,000	\$498,591	\$372,799	\$372,799	\$372,799	74.56	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	74.00	Financiero / Físico / Registro: OBRA FOLIO BAVAMEN 11438/0030. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930743	Ampliacion De La Red De Energia Elctrica Segunda Etapa - 98942	98942	México	Jiquipilco	Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,460,000	\$2,214,000	\$2,459,989	\$737,997	\$737,997	\$737,997	30.00	\$0	Otros	480	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA EN PREZAS (POSTES) / Registro: OBRA FOLIO BAVAMEN 12686/0030. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931287	Construccion Del Comedor Comunitario - 96445	96445	México	Jiquipilco	El Jaral (Tierra Montón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000	\$450,000	\$497,501	\$404,528	\$404,528	\$404,528	80.91	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	80.00	Financiero / Físico / Registro: OBRA FOLIO BAVAMEN 11443/0030. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300931303	Construccion De Techumbre En La Escuela Primaria Manuel Altamirano - 98936	98936	México	Jiquipilco	Manzana Sexta Parte Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$325,000	\$292,500	\$324,998	\$97,499	\$97,499	\$97,499	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	30.00	Financiero / Físico / Registro: OBRA FOLIO BAVAMEN 11443/0030. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017.	
MEX17170300931310	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Loma Del Sitio - 98934	98934	México	Jiquipilco	Loma del Sitio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$990,000	\$1,098,490	\$849,779	\$849,779	\$849,779	77.25	\$0	Metros lineales	300	100.00	77.00	Financiero / Físico / Registro: OBRA FOLIO BAVAMEN 11098/0030. AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865272	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 82791	82791	México	Jocotitlán	Mavoro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$369,502	\$369,502	\$369,502	\$369,502	\$369,502	\$369,502	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro: NO. DE CONTROL: 11009 CON UN AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE \$369,501.76. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865273	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Veinte De Noviembre - 82700	82700	México	Jocotitlán	Los Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$194,582	\$194,582	\$194,582	\$194,582	\$194,582	\$194,582	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro: NO. CONTROL: 10994 CON UN AVANCE AL TERCER TRIMESTRE FINANCIERO DE \$194,582.31. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865274	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Barrio La Pera - 51446	51446	México	Jocotitlán	San Francisco Cheje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$253,137	\$253,137	\$253,137	\$253,137	\$253,137	\$253,137	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro: NO. CONTROL: 10946 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$253,136.79. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865275	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 82911	82911	México	Jocotitlán	San Miguel Tenochtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$793,623	\$793,623	\$793,623	\$793,623	\$793,623	\$793,623	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	81.00	Financiero / Físico / Registro: NO. DE CONTROL: 10999 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$793,623.28. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865276	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre Paraje Nanguaru Cuartal Aldama - 82856	82856	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$546,062	\$546,062	\$546,062	\$546,062	\$546,062	\$546,062	100.00	\$0	Otros	150	100.00	97.00	Financiero / Físico / Registro: NO. CONTROL: 10996 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$546,062.29. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865277	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre Rumbo Al Jardín De Niños José María Morelos Y Pavón - 76536	76536	México	Jocotitlán	Santiago Yeché	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$505,257	\$505,257	\$505,257	\$505,257	\$505,257	\$505,257	100.00	\$0	Otros	80	100.00	95.00	Financiero / Físico / Registro: NO. CONTROL: 10994 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$505,256.87. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865278	Terminación De Sistema De Agua Potable - 82823	82823	México	Jocotitlán	Barrio el Ruso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$282,977	\$282,977	\$282,977	\$282,977	\$282,977	\$282,977	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	97.00	Financiero / Físico / Registro: NO. DE CONTROL: 11000 CON UN EJERCIDO FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$282,977.14. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
MEX17170300930150	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Camino A Palacio - 146054	146054	México	Jocotitán	Barrio de Tula	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$57,744	\$57,744	\$57,744	\$57,744	\$57,744	\$57,744	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiero / Folia: 100 / Registro NO. DE CONTROL: 13087 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$57,744.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930151	Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 106723	106723	México	Jocotitán	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$115,920	\$115,920	\$115,920	\$115,920	\$115,920	\$115,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	68.00	Financiero / Folia: 68 / Registro NO. DE CONTROL: 13087 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$115,920.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930152	Introducción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Hacia La Bodega - 155170	155170	México	Jocotitán	San Dimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$116,935	\$116,935	\$116,935	\$116,935	\$116,935	\$116,935	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	84.00	Financiero / Folia: 84 / Registro NO. DE CONTROL: 13087 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$116,935.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930153	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 146212	146212	México	Jocotitán	Chivoro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiero / Folia: 100 / Registro NO. DE CONTROL: 13087 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$50,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301314	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Juan Jacobo Rosseau - 143033	143033	México	Jocotitán	Mavoro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$219,999	\$219,999	\$219,999	\$219,999	\$219,999	\$219,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiero / Folia: 100 / Registro NO. DE CONTROL: 13087 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$219,999.30 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301315	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Rumbo A Joco - 106792	106792	México	Jocotitán	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$251,206	\$251,206	\$251,206	\$251,206	\$251,206	\$251,206	100.00	\$0	Metros lineales	23	100.00	80.00	Financiero / Folia: 80 / Registro NO. DE CONTROL: 13087 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$251,206.23 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301316	Ampliación De Energia Eléctrica En Calle Primero De Mayo - 155173	155173	México	Jocotitán	Los Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$405,170	\$405,170	\$405,170	\$405,170	\$405,170	\$405,170	100.00	\$0	Otros	58	100.00	85.00	Financiero / Folia: 85 / Registro NO. DE CONTROL: 13078 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$405,170.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301317	Ampliación De Energia Eléctrica De Calle Sin Nombre Hacia Rancho De Los Leones - 155169	155169	México	Jocotitán	Los Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiero / Folia: 100 / Registro NO. DE CONTROL: 13078 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$300,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301319	Ampliación Con Concreto Hidráulico En Calle Veinte De Noviembre - 112217	112217	México	Jocotitán	Los Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$286,500	\$286,500	\$286,500	\$286,500	\$286,500	\$286,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	60.00	Financiero / Folia: 60 / Registro NO. DE CONTROL: 13078 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$286,500.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301320	Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle Las Acacias - 112214	112214	México	Jocotitán	Los Reyes	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$87,200	\$87,200	\$87,200	\$87,200	\$87,200	\$87,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiero / Folia: 100 / Registro NO. DE CONTROL: 13078 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$87,195.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301322	Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle El Roble - 145857	145857	México	Jocotitán	San Juan Coajomulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$196,387	\$196,387	\$196,387	\$196,387	\$196,387	\$196,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	25.00	Financiero / Folia: 25 / Registro NO. DE CONTROL: 13086 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$196,387.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301324	Ampliación De Centro De Salud - 145867	145867	México	Jocotitán	San Juan Coajomulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2017		\$196,387	\$196,387	\$196,387	\$196,387	\$196,387	\$196,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	25.00	Financiero / Folia: 25 / Registro NO. DE CONTROL: 13086 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$196,387.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301326	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre A Un Costado Del Deposito De Agua Potable Colonia San Andrés - 145864	145864	México	Jocotitán	San Miguel Tenochtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$268,863	\$268,863	\$268,863	\$268,863	\$268,863	\$268,863	100.00	\$0	Otros	150	100.00	80.00	Financiero / Folia: 80 / Registro NO. DE CONTROL: 13078 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$268,862.65 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171703009301327	Ampliación De Energia Eléctrica En Calle Juan Alende Colonia Centro - 145861	145861	México	Jocotitán	San Miguel Tenochtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiero / Folia: 100 / Registro NO. DE CONTROL: 13078 CON UN AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$200,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931328	Ampliación De Electrificación En Calle Treinta Y Siete Entre El Jardín De Niños Y Escuela De Educación Inicial Colonia Zapata Dos - 145860	145860	México	Jocotitlán	San Miguel Tenochtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro NO. DE CONTROL 13786 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$100,000.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931329	Ampliación De Energia Eléctrica En Calle Cuilhuac Colonia Satélite - 145858	145858	México	Jocotitlán	San Miguel Tenochtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro CON LIN NÚMERO DE CONTROL 1396 CON LIN EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$200,000.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931330	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre Paraje Shindora Cuartel Aldama - 143029	143029	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$599,708	\$599,708	\$599,708	\$599,708	\$599,708	\$599,708	100.00	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro NO. DE CONTROL 13073 CON AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE \$599,707.68 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931331	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Paraje Edeupeyi Cuartel Centro - 142993	142993	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$90,148	\$90,148	\$90,148	\$90,148	\$90,148	\$90,148	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	95.00	Financiero / Físico 95 / Registro NO. CONTROL 13070 CON LIN EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$90,148.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931332	Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Hacia La Hacienda De Alicabar - 142945	142945	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$456,647	\$456,647	\$456,647	\$456,647	\$456,647	\$456,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro NO. CONTROL 13068 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$456,647.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931333	Ampliación De Drenaje Sanitario En Camino Principal - 106757	106757	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$194,303	\$194,303	\$194,303	\$194,303	\$194,303	\$194,303	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro NO. CONTROL 13786 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$194,303.00
MEX17170300931334	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En Barrio De La Palma II - 146216	146216	México	Jocotitlán	Santa María Endare	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$43,895	\$43,895	\$43,895	\$43,895	\$43,895	\$43,895	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	90.00	Financiero / Físico 90 / Registro NO. DE CONTROL 13786 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$43,895.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931336	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre Barrio La Palma I - 146214	146214	México	Jocotitlán	Santa María Endare	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$167,830	\$167,830	\$167,830	\$167,830	\$167,830	\$167,830	100.00	\$0	Otros	50	100.00	95.00	Financiero / Físico 95 / Registro NO. CONTROL 13786 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$167,829.60
MEX17170300931337	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Sin Nombre Por Los Campos De Fut Bel - 146211	146211	México	Jocotitlán	Santa María Endare	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$58,520	\$58,520	\$58,520	\$58,520	\$58,520	\$58,520	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro NO. CONTROL 13786 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$58,520.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931338	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Principal - 143030	143030	México	Jocotitlán	Santa María Endare	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$188,736	\$188,736	\$188,736	\$188,736	\$188,736	\$188,736	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro NO. CONTROL 13068 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$188,736.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931340	Rehabilitación De Energia Eléctrica En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Cancha De Fútbol Rapido Barrio De La Conasupo - 145984	145984	México	Jocotitlán	Santiago Casandeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$358,489	\$358,489	\$358,489	\$358,489	\$358,489	\$358,489	100.00	\$0	Otros	150	100.00	95.00	Financiero / Físico 95 / Registro NO. CONTROL 13786 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$358,489.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931343	Construcción De Arcotecho En Escuela Preparatoria Numero Cincuenta Y Seis - 112175	112175	México	Jocotitlán	Santiago Yeché	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$748,914	\$748,914	\$748,914	\$748,914	\$748,914	\$748,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro NO. CONTROL 13068 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$748,913.71 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931344	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 175289	175289	México	Jocotitlán	Sifari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,603	\$250,603	\$250,603	\$250,603	\$250,603	\$250,603	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	93.00	Financiero / Físico 93 / Registro NO. DE CONTROL 13068 CON LIN EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$250,603.00 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931346	Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 146213	146213	México	Jocotitlán	Las Ánimas Viljeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$284,158	\$284,158	\$284,158	\$284,158	\$284,158	\$284,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiero / Físico 100 / Registro NO. DE CONTROL 13068 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE DE \$284,157.70

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300931347	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre - 146056	146056	México	Jocotitán	Barrio de Boyeche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017			\$265,325	\$265,325	\$265,325	\$265,325	\$265,325	\$265,325	\$265,325	\$265,325	100.00	\$0	Otros	85	100.00	70.00	Financiero: / Físico: 70 / Registro: NO. DE CONTROL: 13781 AVANCE FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE: \$265,325.40 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300953002	Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 146217	146217	México	Jocotitán	San José de Villeje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLÁN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$52,590	\$52,590	\$52,590	\$52,590	\$52,590	\$52,590	\$52,590	\$52,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiero: / Físico: 100 / Registro: NO. CONTROL: 13781 EJERCIDO AL TERCER TRIMESTRE: \$52,590.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930156	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle Cerrada Chabacano - 118716	118716	México	Jocuingo	Jocuingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOQUINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$234,824	\$234,824	\$234,824	\$234,824	\$234,824	\$234,824	\$234,824	\$234,824	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiero: La obra se encuentra cubierta en su totalidad tanto en avance físico como financiero / Físico: La obra se encuentra cubierta en su totalidad tanto en avance físico como financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930157	Rehabilitación De La Calle Sebastian Lerdo De Tejada - 120605	120605	México	Jocuingo	Jocuingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$163,811	\$163,811	\$163,811	\$163,811	\$163,811	\$163,811	\$163,811	\$163,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiero: La obra se encuentra cubierta en su totalidad tanto en avance físico como financiero / Físico: La obra se encuentra cubierta en su totalidad tanto en avance físico como financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930164	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario Del Drenaje Val - 120766	120766	México	Jocuingo	Techuchulco de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$814,129	\$814,129	\$814,129	\$400,670	\$400,670	\$400,670	\$400,670	\$400,670	49.21	\$0	Metros lineales	5,600	100.00	50.00	Financiero: La obra se encuentra al 50% de avance financiero / Físico: La obra se encuentra en un 50% de avance físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1717010084397	Construcción De Techados En Áreas De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria José Antonio Alzate En La Delegación De Cuijingo - 29005	29005	México	Juchitepec	Antonio Alzate [Escuela]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,659,061	\$1,659,061	\$1,659,061	\$1,659,061	\$1,659,061	\$1,659,061	\$1,659,061	\$1,659,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	354	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SE CONCLUYE LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865286	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec Localidad San Matías Cuijingo - 71961	71961	México	Juchitepec	San Matías Cuijingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865289	Ampliación De Red Agua Potable En La Localidad La Garita Municipio De Juchitepec - 68737	68737	México	Juchitepec	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865290	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec Localidad La Loma - 69075	69075	México	Juchitepec	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865291	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec Localidad La Loma - 70867	70867	México	Juchitepec	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865293	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec Localidad San Pedro - 70441	70441	México	Juchitepec	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	\$1,322,068	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865294	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec Localidad San Pedro - 68904	68904	México	Juchitepec	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865296	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Localidades Del Municipio De Juchitepec Localidad El Techachal - 69089	69089	México	Juchitepec	Colonia Techachal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	\$814,732	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931372	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134146	134146	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	25	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931373	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134131	134131	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	20	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931374	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134102	134102	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	30	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931375	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134068	134068	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	15	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931376	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134044	134044	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	10	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931377	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 133748	133748	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	20	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931382	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 133970	133970	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	40	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931392	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134176	134176	México	Juchitepec	San Matias Cujiungo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	10	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931398	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134307	134307	México	Juchitepec	Barrio Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	14	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931399	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134232	134232	México	Juchitepec	La Garita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	5	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931400	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134219	134219	México	Juchitepec	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	10	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931401	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cujiungo - 134300	134300	México	Juchitepec	El Madroño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	5	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300931402	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cuijingo - 134364	134364	México	Juchitepec	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	5	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170300931404	Segunda Etapa De Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal De Juchitepec Y La Delegación De Cuijingo - 134317	134317	México	Juchitepec	Las Minas [Restaurante]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,202,904	\$660,871	\$2,202,904	\$660,871	\$660,871	\$660,871	30.00	\$0	Piezas	5	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
MEX17170200865299	Construcción De Encorinado Para Drenaje Sanitario En Av Tecnológico Y Calle Francisco Villa - 44879	10278	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$531,000	\$531,000	\$0	\$531,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,842	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200865300	Construcción De Encorinado Para Drenaje Sanitario En Avenida Libertad Segunda Etapa - 47413	47413	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,842	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200865301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Circunvalación Sur Segunda Etapa - 48194	48194	México	Lerma	La Concepción Xochicuautla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$279,733	\$500,000	\$279,733	\$279,733	\$279,733	55.95	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200865302	Construcción En Primaria Aulas Dos Francisco I Madero - 47762	47762	México	Lerma	San Agustín Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,228	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200865303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Descanso - 47752	47752	México	Lerma	San Agustín Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$106,772	\$106,772	\$70,567	\$106,772	\$70,567	\$70,567	\$70,567	66.09	\$0	Metros Cuadrados	1,228	0.00	66.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200865304	Ampliación De Electrificación En Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa - 47739	47739	México	Lerma	San Agustín Huitzilzaplan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	700	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200865305	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Zaragoza Primera Sección B Segunda Etapa - 48090	48090	México	Lerma	San Francisco Xochicuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$299,880	\$299,880	\$0	\$299,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200865306	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Cuauhtemoc Avenida Los Pinos Primera Etapa - 48159	48159	México	Lerma	San Francisco Xochicuautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$499,735	\$499,735	\$0	\$499,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170200865308	Construcción De Encorinado Para Drenaje Sanitario En Río Seco Primera Etapa - 49912	49912	México	Lerma	San Mateo Atarazquillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,153	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200865309	Construcción De Electrificación Carretera Cristo Rey - 52092	52092	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	270	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200865310	Construcción De Electrificación Calle Juárez - 52091	52091	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
MEX17170200865311	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En Esc Prim Veinte De Noviembre - 52085	52085	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro:

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
MEX17170200865312	Construcción De Embovedado Para Drenaje Sanitario En Rio Seco Segunda Etapa - 52077	52077	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,900	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisca: PROCESO / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
MEX17170200865314	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Helen Keller Segunda Etapa - 45075	45075	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,680	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisca: PROCESO / Registro:
MEX17170200865315	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Cinco Cm De Espesor Calle Acceso A Col Alfredo Del Mazo - 45060	45060	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	715	0.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisca: PROCESO / Registro:
MEX17170200865316	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Cerrada De María Ortega Monroy - 45166	45166	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$415,029	\$415,029	\$102,800	\$415,029	\$102,800	\$102,800	\$102,800	24.77	\$0	Metros Cuadrados	15,680	0.00	25.00	Financiera: / Fisca: / Registro:	
MEX17170200865317	Construcción De Estructura Para Pavimentación En Calle Ignacio Allende - 45151	45151	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,680	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Fisca: POR INICIAR / Registro:
MEX17170200865318	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Calle Corregidora Segunda Etapa - 45138	45138	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$436,000	\$436,000	\$0	\$436,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,680	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Fisca: POR INICIAR / Registro: SISTEMA. Para el siguiente mes.
MEX17170200865319	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av Trinidad Padilla Poniente - 45452	45452	México	Lerma	San Pedro Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$475,000	\$475,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15,680	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Fisca: POR INICIAR / Registro:	
MEX17170200865320	Construcción De Hospital Atarascuillo Séptima Etapa - 51139	51139	México	Lerma	Santa María Atarascuillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Salud	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,897,550	\$4,900,000	\$4,897,550	\$4,897,550	\$4,897,550	99.95	\$0	Metros Cuadrados	15,870	0.00	99.00	Financiera: / Fisca: / Registro:	
MEX17170200865321	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jardín - 49070	49070	México	Lerma	Fior de Gallo Huitzilapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$542,672	\$542,672	\$79,200	\$542,672	\$79,200	\$79,200	\$79,200	14.59	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	14.00	Financiera: / Fisca: / Registro:	
MEX17170200865322	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Corregidora Tercera Etapa - 47555	47555	México	Lerma	Las Rajas Huitzilapan (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,348	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:	
MEX17170200865323	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Esc Tele Secundaria Héroes De Chapultepec - 47708	47708	México	Lerma	Las Rajas Huitzilapan (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,512,000	\$1,512,000	\$0	\$1,512,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,348	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
MEX17170200865324	Construcción En Preescolar Bardas Perimetrales Jn Esperanza Gómez De Vega - 47720	47720	México	Lerma	La Lupita (Casas Viejas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Educación	En Ejecución	2017	\$415,461	\$415,461	\$0	\$415,461	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,348	0.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
MEX17170200865325	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Capulines Duraznos Y Encinos - 48176	48176	México	Lerma	Colonia Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$202,379	\$202,379	\$202,379	\$202,379	\$202,379	\$202,379	\$202,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisca: terminada / Registro:	
MEX17170200865326	Ampliación De Electrificación En La Comunidad - 48209	48209	México	Lerma	Endexhe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	700	100.00	0.00	Financiera: / Fisca: / Registro:

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200864899	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Secundaria Técnica Licenciado Ignacio García Téllez - 92786	92786	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$799,999	\$799,999	\$799,999	\$740,033	\$740,033	\$740,033	92.50	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	93.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864900	Ampliación De Sistema De Red De Agua Potable Paraje Las Truchas - 84867	84867	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$145,235	\$145,235	\$145,235	58.09	\$0	Metros lineales	8,045	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200865327	Construcción Y Rehabilitación De Losas En La Escuela Secundaria Hermenegildo Galeana - 81222	81222	México	Malinalco	San Simón el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300930223	Construcción De Deposito De Agua Potable Paraje La Nona Barrio San Martín - 183504	183504	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$59,931	\$59,931	\$59,931	29.97	\$0	Otros	8,025	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300930228	Construcción De Cuarto Para Baño Barrio San Juan - 163727	163727	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiero / Física / SE REALIZARON AL 100% LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO DESTINADOS PARA ESTA COMUNIDAD. / Registro
MEX17170300930231	Construcción De Cuarto Para Baño Barrio Santa María - 163906	163906	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$111,041	\$111,041	\$111,041	\$111,041	\$111,041	\$111,041	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiero / Física / SE LLEGO AL 100% CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO DESTINADOS PARA ESTA COMUNIDAD. / Registro
MEX17170300930235	Construcción De Aula Para Biblioteca De La Escuela Primaria Demetrio Martínez - 95953	95953	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$107,735	\$107,735	\$107,735	71.82	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	72.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931418	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Libertad Segunda Etapa - 120114	120114	México	Malinalco	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931424	Ampliación De Red Eléctrica - 85256	85256	México	Malinalco	Puente Caporal (La Guancha)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$499,927	\$499,927	\$499,927	\$499,927	\$499,927	\$499,927	100.00	\$0	Otros	570	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931428	Rehabilitación Camino Saca Cosecha En La Comunidad De Santa María Xoquiác - 197626	197626	México	Malinalco	Santa María Xoquiác	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,875	\$49,875	\$49,875	99.75	\$0	Metros lineales	329	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931434	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Benito Juárez García - 175628	175628	México	Malinalco	Loma del Cóporo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$199,691	\$199,691	\$199,691	\$103,319	\$103,319	\$103,319	51.74	\$0	Piezas	35	100.00	52.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931436	Construcción De Deposito De Agua Potable - 163533	163533	México	Malinalco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Otros	23	100.00	30.00	Financiero / SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% / Física / Registro
MEX17170200865335	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo - 70339	70339	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,195,974	\$1,195,974	\$1,195,653	\$1,195,653	\$956,530	\$0	79.98	\$0	Metros Cuadrados	590	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931441	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Oficial Laura Méndez De La Cuenca - 175983	175983	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017		\$537,436	\$537,436	\$533,942	\$533,942	\$133,485	\$0	24.84	\$0	Metros lineales	1,460	100.00	25.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300931442	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Héroes De Chapultepec Entre Calle José Méndez Y Calle Jaime Torres Bodet Y Calles Intermedias - 171623	171623	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,529,241	\$1,529,241	\$1,517,951	\$1,517,951	\$495,525	\$0	32.40	\$0	Metros lineales	232	100.00	32.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300931444	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Héroes De Chapultepec - 170885	170885	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$106,850	\$106,850	\$105,240	\$105,240	\$100,000	\$0	93.59	\$0	Metros lineales	52	100.00	94.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170300931448	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Álvaro Obregón Y Cerrada Buenavista - 170498	170498	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenepalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$177,597	\$177,597	\$173,776	\$173,776	\$63,850	\$0	35.95	\$0	Metros lineales	40	100.00	35.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862997	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Horacio Zúñiga Obra Complementaria - 83133	83133	México	Metepec	San Bartolomé Tlatelulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017		\$1,175,000	\$1,175,000	\$1,171,059	\$1,171,059	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,607	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200863000	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84907	84907	México	Metepec	San Bartolomé Tlatelulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,374,486	\$1,374,486	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	115	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863001	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84946	84946	México	Metepec	San Bartolomé Tlatelulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$120,000	\$120,000	\$119,521	\$119,521	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863005	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Luis Pasteur Obra Complementaria - 83124	83124	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017		\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,213,967	\$1,213,967	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,094	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863006	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84648	84648	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$420,000	\$420,000	\$416,552	\$416,552	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	35	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863007	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84846	84846	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$360,000	\$360,000	\$357,045	\$357,045	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200863008	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84712	84712	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$60,000	\$60,000	\$59,507	\$59,507	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200863009	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84816	84816	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$660,000	\$660,000	\$654,582	\$654,582	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	55	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863010	Construcción De Comedor Comunitario Obra Directa - 84088	84088	México	Metepec	San Jorge Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,344,893	\$1,344,893	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,156	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863011	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84453	84453	México	Metepec	San Jorge Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,003	\$1,497,003	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro
MEX17170200863014	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84377	84377	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,119	\$1,495,119	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200863016	Construcción De Comedor Comunitario Obra Directa - 83841	83841	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$1,375,000	\$1,375,000	\$1,347,682	\$1,347,682	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,846	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170200863017	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84323	84323	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,091	\$1,495,091	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863020	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 84171	84171	México	Metepec	Santa María Magdalena Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,188	\$1,498,188	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
MEX17170100843047	Construcción De Encementado De Camino Al Bordo - 24320	24320	México	Morelos	Xhinte de Lagos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,946	\$99,946	\$99,946	99.95	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843135	Continuación De Encementado De Av Principal - 24047	24047	México	Morelos	Ranchería San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$336,638	\$336,638	\$336,638	96.18	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	97.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170100843137	Encementado De Calle De Centro De Salud - 20901	20901	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843139	Construcción De Encementados Varios Parajes - 22952	22952	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX17170100843141	Encementado Chico - 23481	23481	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,882	\$149,882	\$149,882	99.92	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170100843142	Encementado Ojo De Agua - 22524	22524	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$156,000	\$156,000	\$156,000	\$149,832	\$149,832	\$149,832	96.05	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843143	Encementado El Plan - 23470	23470	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,782	\$149,782	\$149,782	99.85	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170100843144	Encementado Las Tinajas - 23510	23510	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,963	\$149,963	\$149,963	99.98	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170100843145	Encementado De Encuati A Enchida - 23447	23447	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,632	\$149,632	\$149,632	99.75	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170100843146	Encementado Tierras Blancas Al Panteón - 23009	23009	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX17170100843147	Encementado La Huerta - 23422	23422	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,932	\$149,932	\$149,932	99.95	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100843148	Encementado El Zapatero - 22467	22467	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,932	\$149,932	\$149,932	99.95	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA TERMINADA Y PACTACIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843149	Continuación De Rehabilitación De Avenida Principal - 24356	24356	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,999,995	\$1,999,995	\$1,999,995	\$1,999,995	\$1,999,995	\$1,999,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA TERMINADA Y PACTACIONADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843150	Terminación De Aula En Jardín De Niños Julian Diaz Arias - 24091	24091	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$131,231	\$131,231	\$131,231	87.49	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	94.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:	
MEX17170100843151	Continuación De Encementado En Paraje Los Leones - 21030	21030	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,708	\$199,708	\$199,708	99.85	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:	
MEX17170100843152	Continuación De Encementado En Paraje El Gorrión - 21474	21474	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,898	\$199,898	\$199,898	99.95	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843153	Construcción De Encementado Paraje El Madroño - 23344	23344	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$251,942	\$251,942	\$251,942	83.98	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	87.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DE LAS MODA LA OBRA ES POR \$300,000.00 COMO ESTA ASIGNADO EN LA SEGUNDA SESION DE CODERUN DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2017.	
MEX17170100843240	Construcción De Encementado Hacia El Panteón - 23529	23529	México	Morelos	Caxtoncuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$291,114	\$291,114	\$291,114	97.04	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:	
MEX17170100843241	Continuación De Encementado De Escuela Primaria Plan De Ayala Al Caporal - 22332	22332	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$9,600	\$9,600	\$9,600	1.92	\$0	Metros Cuadrados	3,950	100.00	3.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:	
MEX17170100843242	Encementado La Cañada - 23272	23272	México	Morelos	La Cañada (San Marcos Tlazalpan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,900	\$199,900	\$199,900	99.95	\$0	Metros Cuadrados	6,500	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:	
MEX17170100843243	Continuación De Encementado En Acceso Principal - 24120	24120	México	Morelos	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR.	
MEX17170100843244	Instalación De Biodigestor En Casa De Salud - 22377	22377	México	Morelos	San José el Quelite	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2017	\$34,779	\$34,779	\$34,779	\$34,779	\$34,779	\$34,779	100.00	\$0	Otros	207	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA DESDE EL TRIMESTRE PASADO.	
MEX17170100843245	Encementado De Camino En Esc Prim Ignacio Zaragoza A Bo Primero - 20975	20975	México	Morelos	San Gregorio Macapexco Barrio Segundo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,642	\$198,642	\$198,642	99.32	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843246	Continuación De Construcción De Barda En Esc Prim Ignacio Zaragoza - 21747	21747	México	Morelos	San Gregorio Macapexco Barrio Segundo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$32,600	\$32,600	\$32,600	16.30	\$0	Metros lineales	880	100.00	20.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:	
MEX17170200862335	Continuación De Encementado Diferentes Parajes Bo Primero - 42593	42593	México	Morelos	Xhinte de Lagos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$666,724	\$666,724	\$666,724	95.25	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	96.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 / Registro:	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200863021	Revestimiento De Caminos Varios Parajes - 42599	42599	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$599,927	\$599,927	\$599,927	\$599,927	\$599,927	\$599,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	435	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170200863022	Rehabilitación De Caminos Vecinales - 47205	47205	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,255	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX17170200863236	Revestimiento De Caminos Diferentes Parajes - 42514	42514	México	Morelos	Caxboncuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$599,927	\$599,927	\$599,927	\$599,927	\$599,927	\$599,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170200863237	Ampliación De Electrificación Hacia La Planta Tratadora - 46705	46705	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927126	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 170264	170264	México	Morelos	San Bartolo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927127	33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 112145	112145	México	Morelos	San Bartolo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927130	Encementado Paraje Shibodo - 104887	104887	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$252,117	\$252,117	\$252,117	84.04	\$0	Metros Cuadrados	435	100.00	88.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927132	Electrificación De Cárcamo De Rebombeo De Agua Potable - 112139	112139	México	Morelos	San José la Epifania	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927135	Línea De Agua Potable El Zapatto - 132968	132968	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA INICIADA Y EN PROCESO, AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME YA SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO
MEX17170300927136	Terminación Del Centro De Salud De Shideje - 133055	133055	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2017		\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$1,200	\$1,200	\$1,200	1.60	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	3.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927137	Terminación De Encementado Paraje Dongu - 104917	104917	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$94,000	\$94,000	\$94,000	\$3,900	\$3,900	\$3,900	4.15	\$0	Metros Cuadrados	3,255	100.00	6.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927140	Terminación De Centro De Salud Francisco I Madero - 133018	133018	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$7,200	\$7,200	\$7,200	3.60	\$0	Metros Cuadrados	4,796	100.00	5.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927141	Construcción De Encementado Bo Benito Juarez - 104823	104823	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,932	\$149,932	\$149,932	99.95	\$0	Metros Cuadrados	2,441	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927142	Construcción De Encementado Bo La Meza - 104806	104806	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,907	\$149,907	\$149,907	99.94	\$0	Metros Cuadrados	2,441	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300927143	Construcción De Encementado Col Miguel Hidalgo - 100659	100659	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,832	\$149,832	\$149,832	99.89	\$0	Metros Cuadrados	2,441	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927146	Rehabilitación De Aulas Y Barda Perimetral En Jardín De Niños Alejandro Tarello - 47244	47244	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017			\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$69,427	\$69,427	\$69,427	69.43	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	86.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927147	Rehabilitación De Aula En Jardín De Niños Laura Méndez De Cuencia Bo La Cruz - 47226	47226	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017			\$101,932	\$101,932	\$101,932	\$4,275	\$4,275	\$4,275	4.19	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	6.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.
MEX17170300927148	Rehabilitación De Caminos Vecinales - 42576	42576	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,921	\$199,921	\$199,921	99.96	\$0	Metros Cuadrados	2,908	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927149	Construcción De Encementado San Simon A La Cruz - 21807	21807	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$31,600	\$31,600	\$31,600	15.80	\$0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	20.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927150	Continuación De Encementado Del Panteón A La Trampa - 21726	21726	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,901	\$199,901	\$199,901	99.95	\$0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927151	Continuación De Encementado De La Trampa Al Tecolote - 23325	23325	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$195,048	\$195,048	\$195,048	97.52	\$0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927152	Construcción De Aula En Esc Primaria Andrés Quintana Roo Bo La Cruz - 100231	100231	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017			\$299,980	\$299,980	\$299,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste: OBRA EN PROCESO AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME YA SE CUENTA CON AVANCES FÍSICO.
MEX17170300927154	Construcción De Drenaje Sanitario Diferentes Parajes Trastumbada Y Loma Del Panteón - 132952	132952	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$27,725	\$27,725	\$27,725	13.86	\$0	Metros lineales	140	100.00	18.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927155	Terminación De Encementado Paraje El Gorrón - 100544	100544	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$19,850	\$19,850	\$19,850	19.85	\$0	Metros Cuadrados	3,878	100.00	23.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927156	Continuación De Ampliación De Electrificación Paraje Los Nogales - 154045	154045	México	Morelos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017			\$549,775	\$549,775	\$549,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste: OBRA EN PROCESO AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME YA SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO.
MEX17170300927157	Continuación De Encementado Paraje Los Encinos Hacia La Av Principal - 104898	104898	México	Morelos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$8,400	\$8,400	\$8,400	3.36	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	5.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:
MEX17170300927160	Encementado Paraje El Cerrito - 106061	106061	México	Morelos	Tlalpujahulla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	780	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste: OBRA EN PROCESO AL CIERRE DEL PRESENTE INFORME YA SE CUENTA CON AVANCE FÍSICO.
MEX17170300927161	Encementado Rumbo A La Secundaria - 100255	100255	México	Morelos	Tlalpujahulla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$191,113	\$191,113	\$191,113	95.56	\$0	Metros Cuadrados	672	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Reajuste:

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300927766	Continuación De Construcción De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Potable En Calle Ocho De Octubre - 133115	133115	México	Morelos	Barrio Primero (La Calavera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$696,800	\$696,800	\$696,800	\$209,040	\$209,040	\$209,040	30.00	\$0	Metros lineales	3,950	100.00	32.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927767	Construcción De Encementados Varios Parajes Shado Centro Calle Maria Alvarado La Calavera El Durazno - 104842	104842	México	Morelos	Barrio Primero (La Calavera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$44,250	\$44,250	\$44,250	5.53	\$0	Metros Cuadrados	1,737	100.00	7.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927768	Construcción De Encementado Varios Parajes - 22649	22649	México	Morelos	Barrio Primero (La Calavera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,973	\$199,973	\$199,973	99.99	\$0	Metros Cuadrados	1,070	100.00	99.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Físico al siguiente nivel.
MEX17170300927769	Construcción De Encementado De Camino Nuevo Rumbo Al Panteon - 22560	22560	México	Morelos	Barrio Primero (La Calavera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,926	\$199,926	\$199,926	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,070	100.00	99.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927770	Ampliación De Alumbrado Publico Varios Parajes - 155601	155601	México	Morelos	Barrio Tercero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$18,450	\$18,450	\$18,450	6.15	\$0	Otros	1,100	100.00	8.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927772	Construcción De Puente Entre Los Parajes La Cruz Y Maye - 100291	100291	México	Morelos	Barrio Tercero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$216,371	\$216,371	\$216,371	72.12	\$0	Otros	797	100.00	75.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927774	Continuación De Encementado Esc Primaria Leyes De Reforma - 133093	133093	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$258,287	\$258,287	\$258,287	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,950	100.00	0.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927775	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora Etapa Cuatro De Cuatro - 104933	104933	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,998,532	\$2,998,532	\$2,998,532	\$899,560	\$899,560	\$899,560	30.00	\$0	Otros	3,601	100.00	33.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927778	Continuación De Barda Perimetral En Esc Prim Sor Justa I De La Cruz - 170289	170289	México	Morelos	Ejido de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	0.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927779	Suministro Y Colocación De Bomba De Agua Potable En Carcamo De Rebombeo - 120512	120512	México	Morelos	Ejido de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	0.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX17170300927780	Continuación De Encementado Del Madroño Rumbo A La Clínica - 22747	22747	México	Morelos	Ejido de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$165,100	\$165,100	\$165,100	82.55	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	87.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170300927781	Continuación De Encementado Ignacio Zaragoza Al Entronque Con Encementado Que Conduce A Bodo - 106041	106041	México	Morelos	San Gregorio Macapexco Barrio Segundo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$387,656	\$387,656	\$387,656	96.91	\$0	Metros Cuadrados	880	100.00	98.00	Financiero LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro:
MEX17170200863239	Construcción De Cuarto Dormitorio Pinos Once - 84315	84315	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863240	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada - 78016	78016	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$847,500	\$847,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,693	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Físico OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200863241	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Mariano Matamoros - 78000	78000	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$990,000	\$990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,504	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863242	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Bonfil - 78037	78037	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$904,000	\$904,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,804	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863243	Construcción De Cuarto Dormitorio Colina De Pirámide - 74699	74699	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863244	Construcción De Cuarto Dormitorio Dinamarca Diecinueve - 73248	73248	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863245	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Anton Makarenko - 76533	76533	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$660,000	\$660,000	\$659,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,320	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863246	Construcción De Cuarto Dormitorio Dalia Once - 75249	75249	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863247	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada Gasoducto - 74999	74999	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863248	Construcción De Cuarto Dormitorio Cancun Cuarentaisiete - 74857	74857	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$8,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863249	Construcción De Cuarto Dormitorio Colegio Del Aire - 74951	74951	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863250	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Sor Juana Inés De La Cruz - 77195	77195	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$715,000	\$715,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,430	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863251	Construcción De Cuarto Dormitorio Colina De Pirámide Ochenta - 74768	74768	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863252	Construcción De Cuarto Dormitorio Irak Cuarenta Y Nueve - 75041	75041	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863253	Construcción De Cuarto Dormitorio San Francisco Once - 74904	74904	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170200863255	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Sec Estado De México Segunda Etapa - 76457	76457	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$704,000	\$704,000	\$703,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,408	100.00	0.00	Financiero: / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200863256	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Naucalpan Cincuenta Y Tres - 75206	75206	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863257	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Jardín De Niños Dos De Marzo - 77479	77479	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$607,200	\$607,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,207	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863258	Construcción De Cuarto Dormitorio Cto Monterrey - 75156	75156	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863259	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc. Sec. Tec. Emiliano Zapata Numero Cuarenta Y Cinco - 77437	77437	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$990,000	\$990,000	\$982,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,867	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863260	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc. Telesecundaria Adolfo López Mateos - 77262	77262	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$660,000	\$660,000	\$657,299	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,320	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863261	Construcción De Cuarto Dormitorio Acusado De Chapultepec Ciento Treinta Y Cuatro - 75278	75278	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863262	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc. Prim. Lic. Andrés Molina Enriquez - 77371	77371	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$990,000	\$990,000	\$988,473	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,980	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863263	Construcción De Cuarto Dormitorio Av México Treintainueve - 72654	72654	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863264	Construcción De Cuarto Dormitorio Canada Diecinueve - 72326	72326	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863265	Construcción De Cuarto Dormitorio Irak Noventa - 72270	72270	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863266	Construcción De Cuarto Dormitorio Loma Nevada Cuatro - 72862	72862	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863267	Construcción De Cuarto Dormitorio Pirules Tres - 73205	73205	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863268	Construcción De Cuarto Dormitorio Argentina Veintitrés - 72813	72813	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863269	Construcción De Cuarto Dormitorio Bugambilia Veintiséis - 72782	72782	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200863270	Construcción De Cuarto Dormitorio Cda Benito Juárez - 72746	72746	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863271	Construcción De Cuarto Dormitorio Fresno Nueve - 73178	73178	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$85,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863272	Construcción De Cuarto Dormitorio Ludwin Van Beethoven - 73141	73141	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863273	Oferta Programática Federal Estatal Y Municipal Plan Para Dar A Conocer La Oferta Programática En El Municipio De Naucalpan - 47139	47139	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927782	Construcción De Cuarto Dormitorio Colina Dorada - 143754	143754	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927783	Construcción De Drenaje Sanitario En La Avenida Infiernillo De Morelos A Río Lerma - 134789	134789	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,386,900	\$2,386,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,328	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927784	Construcción De Cuarto Dormitorio Chapultepec Diez Y Siete - 132716	132716	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927785	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle De Las Presas - 122953	122953	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,664,500	\$1,664,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,135	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927786	Construcción De Módulo Sanitario En La Esc. Prim. Alfredo V Bonfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 116854	116854	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	986	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927787	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle Santiago Tianguistengo Y Villa Victoria - 122923	122923	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,635,600	\$2,635,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,445	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927788	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle Santa Úrsula - 122037	122037	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,708,200	\$1,708,031	\$1,708,031	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,833	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927789	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Ubicado En Calle Las Palmas Entre Canada E Higo - 119022	119022	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,691,800	\$6,691,800	\$6,658,305	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13,273	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927790	Construcción De Drenaje Pluvial Desde La Punta Hasta Granjas Barranca San José De Los Leones Segunda Etapa - 120361	120361	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,797,700	\$14,797,700	\$14,797,617	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	29,470	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927791	Construcción De Drenaje Sanitario Desde La Punta Hasta Granjas Barranca San José De Los Leones Segunda Etapa - 120398	120398	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,577,400	\$5,577,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	29,470	100.00	0.00	Financiero OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300927792	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Agustín Melgar Calle Vicente Villada No Veinte - 117091	117091	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$410,000	\$410,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,084	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927793	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Rosario Castellanos - 117493	117493	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$410,000	\$410,000	\$409,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,015	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927794	Rehabilitación De La Calle De Las Presas - 118411	118411	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$5,720,025	\$5,720,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,467	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927795	Rehabilitación De La Av Rio Hondo Con Concreto Asfáltico Tramo De Av Revolución A La Calle Huixquilucan - 118108	118108	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$3,905,000	\$3,905,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,822	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927796	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Eva Samano Bishop - 117639	117639	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$410,000	\$410,000	\$407,581	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,232	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927797	Mejoramiento De Aulas En El Jardín De Niños Estefani Castañeda Calle Carlos Riva Palacio No Cincuenta Y Cuatro - 108743	108743	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$495,300	\$495,300	\$494,178	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	995	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927798	Construcción De Aula Esc Prim Manuel José Othón Trm Calle Molino De Vientos Sin Numero - 107529	107529	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$620,000	\$620,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,245	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927799	Construcción Y O Mejoramiento De Bardas Perimetrales En Esc Prim Sor Juana Inés De La Cruz Calle Paraguay Sin No - 108938	108938	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,438	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927800	Construcción De Aula Esc Sec Otilio Montaño - 103677	103677	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$597,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,385	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927801	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Secundaria Ciento Dieciocho Ricardo Flores Magón Calle Bandhi No Diez - 116502	116502	México	Naucalpan de Juárez	San Francisco Chimalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$410,000	\$410,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	934	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Físico: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170100843798	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Griselda Alvarez - 26988	26988	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Educación	En Ejecución	2017		\$300,036	\$300,036	\$300,036	\$273,757	\$273,757	\$273,757	91.24	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863274	Construcción De Drenaje En Cerrada Avenida Del Trabajo - 62286	62286	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$109,196	\$109,196	\$109,196	\$105,444	\$105,444	\$105,444	96.56	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865339	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Agustín Melgar - 38811	38811	México	Nextlalpan	Santiago Atocan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Educación	En Ejecución	2017		\$300,036	\$300,036	\$300,036	\$276,595	\$276,595	\$276,595	92.19	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865340	Rehabilitación De La Avenida Cuauhtemoc - 38509	38509	México	Nextlalpan	Barrio San Francisco Molonco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,050,529	\$1,050,529	\$1,050,529	\$155,424	\$155,424	\$155,424	14.79	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300865341	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Luisa Isabel Campos De Jimenez Cantu - 38812	38812	México	Nextlalpan	Barrio San Francisco Molonco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Educación	En Ejecución	2017		\$300,036	\$300,036	\$300,036	\$202,598	\$202,598	\$202,598	67.52	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931454	Instalación De Postes Y Cableado Para Alumbrado Público Tramo Molonco Acuitlapilco - 124159	124159	México	Nextlalpan	San Mateo Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$185,600	\$185,600	\$185,600	\$185,300	\$185,300	\$185,300	99.84	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927802	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 172012	172012	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$810,516	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MEX17170300927803	Adquisición De Software Y Hardware - 172010	172010	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,127,119	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MEX17170300927804	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029	159029	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,550	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927805	Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394	154394	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927806	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388	154388	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	355	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927807	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	133600	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$7,430,898	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,554	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MEX17170300927808	Construcción De Pavimentación De Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340	134340	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$2,110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	312	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927809	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	133422	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,437,507	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,081	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MEX17170300927810	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	133316	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$848,272	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,368	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927811	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	130308	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$786,174	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,368	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MEX17170300927812	Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Rancho Y Cuarta Avenida - 121914	121914	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$2,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927813	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249	130249	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$794,696	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,469	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927814	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamings - 129778	129778	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,410	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927815	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204	130204	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$702,453	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	696	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927816	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542	123542	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	51	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927817	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515	123515	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	31	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927818	Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610	129610	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,988	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927819	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108	130108	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927820	Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957	123957	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$12,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,792	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927821	Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900	123900	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60,742	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927822	Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229	128229	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$18,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,942	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927823	Mejoramiento De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Luisa Isabel Campos - 116892	116892	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	34	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927824	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867	116867	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927825	Construcción De Pavimentación De Calle Agustín De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139	125139	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$4,492,750	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	444	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927826	Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071	125071	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$45,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,109	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927827	Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859	121859	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN-SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927828	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040	122040	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$3,376,358	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927829	Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288	120288	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,317	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927830	Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227	120227	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26,056	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927831	Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020	122020	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$2,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	306	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927832	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053	117053	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,090,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,314	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927833	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045	117045	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,380	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927834	Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Victor A Calle Cuarenta - 117038	117038	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,195,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,608	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927835	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966	116966	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931482	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Manuel María Contreras En La Colonia San Ildefonso - 114499	114499	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931484	Construcción De Comedor Comunitario En La Calle Benito Juárez De La Colonia Benito Juárez Barrón - 115879	115879	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$750,000	\$750,000	\$749,920	\$224,976	\$224,976	\$224,976	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931487	Instalación De Transformador Para Suministro De Energía En El Deportivo La Colmena En La Colonia La Colmena - 115771	115771	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$344,000	\$344,000	\$324,373	\$324,373	\$324,373	\$324,373	94.29	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931488	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle El Palomar En La Colonia El Gavillero - 115491	115491	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$2,174,060	\$2,174,060	\$2,173,815	\$1,042,297	\$1,042,297	\$1,042,297	47.94	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	47.94	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931490	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Jaime Torres Bodet En La Colonia Loma Del Río - 115637	115637	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931492	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En La Avenida Pajaros Tramo Principal Hasta Puente Primavera - 115437	115437	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,179,773	\$3,179,773	\$3,179,773	\$3,179,773	88.33	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300931493	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Venustiano Carranza En La Colonia Santa Anita Centro - 114807	114807	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931497	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Licenciado Benito Juárez García En La Colonia Santa Anita - 114781	114781	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931500	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Cam Num Once Adolfo Ferrer - 114927	114927	México	Nicolás Romero	Villa Nicolás Romero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931504	Construcción De Barda Perimetral Escuela José Vasconcelos En La Colonia Progreso Industria - 115802	115802	México	Nicolás Romero	Progreso Industrial	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NICOLAS ROMERO	Educación	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$149,887	\$149,887	\$149,887	\$149,887	29.98	\$0	Metros lineales	200	100.00	25.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200865230	Adquisición De Equipos De Computo Impresión Y Escaner - 77282	77282	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$209,087	\$209,087	\$209,087	\$209,087	\$209,087	\$209,087	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero TERMINADO / Física TERMINADO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865234	Construcción De Comedor Comunitario - 66779	66779	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$690,478	\$690,478	\$690,478	\$207,143	\$207,143	\$207,143	30.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	0.00	Financiero: SOLO SE HA PAGADO EL ANTIPO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865235	Pavimentación De La Lateral Del Acueducto Del Alto Lerma Unidad Médica Del Pedregal - 69915	69915	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,067,483	\$1,067,483	\$1,067,483	\$320,244	\$320,244	\$320,244	30.00	\$0	Metros Cuadrados	2,250	100.00	0.00	Financiero: SOLO SE HA PAGADO EL ANTIPO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865239	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Felipe Villanueva - 70026	70026	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$388,061	\$388,061	\$388,061	\$116,418	\$116,418	\$116,418	30.00	\$0	Piezas	165	100.00	0.00	Financiero: SOLO SE HA PAGADO EL ANTIPO / Física / Registro
MEX17170200865240	Construcción De Techado En El Area De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Alvaro Galvez - 70075	70075	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$918,803	\$918,803	\$918,803	\$275,641	\$275,641	\$275,641	30.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiero: SOLO SE HA PAGADO EL ANTIPO / Física / Registro
MEX17170200865241	Construcción De Comedor Comunitario - 66656	66656	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$690,843	\$690,843	\$690,843	\$207,253	\$207,253	\$207,253	30.00	\$0	Metros Cuadrados	315	100.00	0.00	Financiero: SOLO SE HA PAGADO EL ANTIPO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865242	Rehabilitación Del Cruce Que Forman Las Calles Niños Heroes Y Cuauhtemoc - 69938	69938	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$741,789	\$741,789	\$741,789	\$222,537	\$222,537	\$222,537	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,125	100.00	0.00	Financiero: SOLO SE HA PAGADO EL ANTIPO / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865243	Construcción De Cárcamo En Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 66331	66331	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,736,226	\$1,736,226	\$1,736,226	\$520,868	\$520,868	\$520,868	30.00	\$0	Otros	6,750	100.00	0.00	Financiero: SOLO SE HA PAGADO EL ANTIPO / Física / Registro
MEX17170200865245	Construcción De Un Aula En La Escuela Preparatoria - 77671	77671	México	Oculan	Oculan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$647,311	\$647,311	\$647,311	92.47	\$0	Otros	40	100.00	92.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865246	Ampliación De La Red De Agua Potable - 79792	79792	México	Oculan	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$942,620	\$942,620	\$942,620	94.26	\$0	Metros lineales	630	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200865247	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Insurgentes - 77780	77780	México	OcUILan	Pastoria (La Pastora)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,205	\$292,205	\$292,205	97.40	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865248	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 79621	79621	México	OcUILan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$3,215,000	\$3,215,000	\$3,215,000	\$1,606,250	\$1,606,250	\$1,606,250	49.96	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865249	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 69758	69758	México	OcUILan	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,850	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865250	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 75700	75700	México	OcUILan	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017			\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865253	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pinosuarez - 74753	74753	México	OcUILan	Los Manantiales (El Río Chiquito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$443,675	\$443,675	\$443,675	98.59	\$0	Metros Cuadrados	1,443	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865254	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Galeana - 74804	74804	México	OcUILan	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$254,000	\$254,000	\$254,000	\$245,614	\$245,614	\$245,614	96.70	\$0	Otros	2,500	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865255	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Sarabia - 74574	74574	México	OcUILan	Santa María (Tlacatapá)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$889,932	\$889,932	\$889,932	98.88	\$0	Metros Cuadrados	277	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931213	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 189007	189007	México	OcUILan	OcUILan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931214	Acondicionamiento De Comedor Comunitario - 174584	174584	México	OcUILan	OcUILan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017			\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931215	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 140957	140957	México	OcUILan	OcUILan de Arteaga	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017			\$283,251	\$283,251	\$283,251	\$283,251	\$283,251	\$283,251	100.00	\$0	Celdas solares	59	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931219	Mejoramiento Del Centro De Salud - 145305	145305	México	OcUILan	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Salud	En Ejecución	2017			\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931220	Mejoramiento De Jardín De Niños Estefanía Castañeda - 145261	145261	México	OcUILan	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2017			\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931221	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 143883	143883	México	OcUILan	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017			\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931222	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144436	144436	México	OcUILan	El Ahuehuete	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017			\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931223	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144378	144378	México	Ocuilan	Amola (San Isidro Amola)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$36,946	100.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931224	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 143811	143811	México	Ocuilan	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$61,576	\$61,576	\$61,576	\$61,576	\$61,576	\$61,576	100.00	\$0	Celdas solares	22	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931225	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144508	144508	México	Ocuilan	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931226	Revestimiento En Calle Morelos - 142822	142822	México	Ocuilan	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	277	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931227	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144144	144144	México	Ocuilan	Colonia Doctor Gustavo Baz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$36,946	100.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931228	Construcción De Captador De Aguas Pluviales En Av Tianguistenco - 142209	142209	México	Ocuilan	Colonia Doctor Gustavo Baz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$342,157	\$342,157	\$342,157	97.76	\$0	Otros	560	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931229	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Niños Héroes - 143948	143948	México	Ocuilan	Colonia Doctor Gustavo Baz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2017		\$617,303	\$617,303	\$617,303	\$570,808	\$570,808	\$570,808	92.47	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	92.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931230	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque Regulador - 174741	174741	México	Ocuilan	Coyoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931232	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 143692	143692	México	Ocuilan	Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$73,892	\$73,892	\$73,892	\$73,892	\$73,892	\$73,892	100.00	\$0	Celdas solares	25	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931233	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144017	144017	México	Ocuilan	La Esperanza (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$49,261	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931234	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144521	144521	México	Ocuilan	Mexicapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	100.00	\$0	Celdas solares	3	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931235	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Construcción De Tanque De Almacenamiento - 145418	145418	México	Ocuilan	Mexicapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	450	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931236	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 143847	143847	México	Ocuilan	Pastoria (La Pastora)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$61,576	\$61,576	\$61,576	\$61,576	\$61,576	\$61,576	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931237	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144501	144501	México	Ocuilan	El Picacho (San Antonio el Picacho)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300931238	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144442	144442	México	Ocuilan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$24,631	\$24,631	\$24,631	\$24,631	\$24,631	\$24,631	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931239	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144469	144469	México	Ocuilan	El Puente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$12,315	100.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931240	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 141402	141402	México	Ocuilan	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,207	\$86,207	\$86,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	27	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931241	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144065	144065	México	Ocuilan	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	15	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931242	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Metatitla - 145190	145190	México	Ocuilan	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931243	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 141284	141284	México	Ocuilan	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$110,837	\$110,837	\$110,837	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	23	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931244	Continuación De Aduinado En Acceso Principal Lagunas De Zempoala - 118051	118051	México	Ocuilan	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$149,824	\$149,824	\$149,824	29.96	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931245	Continuación De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Tierra Y Libertad - 118075	118075	México	Ocuilan	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,050,954	\$1,050,954	\$1,050,954	\$969,844	\$969,844	\$969,844	92.28	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	92.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931246	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Zempoala - 117689	117689	México	Ocuilan	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931247	Ampliación Del Sistema De Drenaje En La Calle Zempoala - 117606	117606	México	Ocuilan	Santa Martha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$265,848	\$265,848	\$265,848	88.62	\$0	Metros lineales	210	100.00	89.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931248	Construcción De Emisor De Aguas Pluviales En El Tramo Calle Niño Perdido A Calle Galeana - 175024	175024	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931249	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Francisco I Madero - 145346	145346	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2017		\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931250	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 141116	141116	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$209,360	\$209,360	\$209,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	55	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931251	Ampliación De La Red Eléctrica Calle Niño Perdido - 142467	142467	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$482,259	\$482,259	\$482,259	96.45	\$0	Otros	260	100.00	96.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300931255	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Independencia Y Calle Las Flores Con Rehabilitación De Superficie De Rodamiento - 174643	174643	México	OcUILan	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	258	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931256	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 141219	141219	México	OcUILan	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$172,414	\$172,414	\$172,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	33	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931257	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 141635	141635	México	OcUILan	Tlecuico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$61,576	\$61,576	\$61,576	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	21	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931258	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 118061	118061	México	OcUILan	Tlecuico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931259	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144420	144420	México	OcUILan	San José el Tótop	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	13	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931260	Revestimiento De Av Zempoala - 145245	145245	México	OcUILan	San José el Tótop	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	750	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931261	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 141534	141534	México	OcUILan	Reforma Agraria (El Pedregal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$73,892	\$73,892	\$73,892	\$73,892	\$73,892	\$73,892	100.00	\$0	Celdas solares	14	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931262	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Mina De Arena - 142761	142761	México	OcUILan	Reforma Agraria (El Pedregal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931263	Perforación De Pozo De Agua Primera Etapa - 149898	149898	México	OcUILan	Tepetzingo (Tepezingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931264	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144097	144097	México	OcUILan	Tepetzingo (Tepezingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$49,261	\$49,261	\$49,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	11	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931265	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 141493	141493	México	OcUILan	Santa María Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,207	\$86,207	\$86,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	25	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931266	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144173	144173	México	OcUILan	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	10	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931267	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 142344	142344	México	OcUILan	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$647,552	\$647,552	\$647,552	86.34	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931268	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144568	144568	México	OcUILan	La Hacienda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$36,946	\$36,946	\$36,946	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	6	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931269	Construccion De Drenaje En Paraje El Guayabal - 174528	174528	México	Ocuilan	Los Manantiales (El Río Chiquito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$306,900	\$306,900	\$306,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931270	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144391	144391	México	Ocuilan	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$24,631	\$24,631	\$24,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931271	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 143746	143746	México	Ocuilan	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$73,892	\$73,892	\$73,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	25	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300931272	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Matlaznacas Insurgentes - 117843	117843	México	Ocuilan	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$359,763	\$359,763	\$359,763	29.98	\$0	Metros lineales	250	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931273	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144530	144530	México	Ocuilan	Tlatizapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931274	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 144588	144588	México	Ocuilan	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,315	\$12,315	\$12,315	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	2	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931275	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 140709	140709	México	Ocuilan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$246,305	\$246,305	\$246,305	\$246,305	\$246,305	\$246,305	100.00	\$0	Celdas solares	57	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931279	Terminación De Guarniciones Y Banquetas Calle Veinte De Noviembre - 142627	142627	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931280	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 141003	141003	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$246,305	\$246,305	\$246,305	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	61	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931281	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo - 117709	117709	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$161,858	\$161,858	\$161,858	95.21	\$0	Metros lineales	250	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931285	Construccion De Techumbre En Jardín De Niños Arq Pedro Ramirez Vazquez - 142877	142877	México	Ocuilan	Puente Ancho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863935	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Enrique Yañez Entre Av Porfirio Diaz Y Enrique Yañez En Barrio San Cosme - 49056	49056	México	Otumba	Otumba de Gómez Farias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$345,000	\$344,689	\$345,000	\$344,689	\$344,689	\$344,689	99.91	\$0	Otros	253	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863936	Terminación Del Drenaje Sanitario De Calle Enrique Yañez Entre Niños Heroes Y Sor Juana Ines De La Cruz Segunda De La Trinidad - 48311	48311	México	Otumba	Otumba de Gómez Farias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$150,000	\$149,154	\$150,000	\$149,154	\$149,154	\$149,154	99.44	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiero / Física: obra terminada / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863937	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Fernando Montes De Oca Barrio San Cosme Entre Carretera A San Marcos Y Cinco De Mayo - 38978	38978	México	Otumba	Otumba de Gómez Farias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$96,220	\$100,000	\$96,220	\$96,220	\$96,220	96.22	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiero / Física: OBRA CONCLUIDA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE 2017 / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200863938	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco I Madero Entre Guadalupe Victoria Y Agustín De Iturbide En Ahuatepec - 47625	47625	México	Otumba	San Martín Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$244,560	\$250,000	\$244,560	\$244,560	\$244,560	97.82	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiero / Física: obra terminada / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863939	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Mariano Artista Entre Francisco I Madero Y Agustín De Iturbide En Ahuatepec - 47691	47691	México	Otumba	San Martín Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$99,684	\$100,000	\$99,684	\$99,684	\$99,684	99.68	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiero / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863940	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Francisco I Madero Entre Calle Guadalupe Victoria Y Agustín De Iturbide De Ahuatepec - 46050	46050	México	Otumba	San Martín Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$150,000	\$149,525	\$150,000	\$149,525	\$149,525	\$149,525	99.68	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiero / Física: obra terminada / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863942	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mezquite Entre Calle La Era Y Huizache En Belem - 47478	47478	México	Otumba	Belém	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$65,000	\$58,500	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	0.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863943	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Bosque De Los Cedros Del Bordenamiento Cerro Mas Cerro Cerro Al Cerro Mas Cien Esquina Bos - 49304	49304	México	Otumba	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$190,000	\$189,000	\$190,000	\$188,769	\$188,769	\$188,769	99.35	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiero / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863944	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Juan Alvarez Entre Av Lopez Mateos Y Nogales - 49203	49203	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$170,000	\$153,000	\$170,000	\$146,877	\$146,877	\$146,877	86.40	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiero / Física: / Registro: se envía a validar
MEX17170200863945	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Porfirio Díaz Entre Av Lopez Mateos Y Nogales - 49138	49138	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$115,000	\$106,438	\$115,000	\$106,438	\$106,438	\$106,438	92.56	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	92.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR
MEX17170200863946	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Saitillo Entre Calle Durango Y Nogales - 48198	48198	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$110,000	\$99,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863947	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Torreón Entre Calle Durango Y Calle Independencia - 48137	48137	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$105,000	\$99,269	\$105,000	\$99,269	\$99,269	\$99,269	94.54	\$0	Metros lineales	45	100.00	94.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR
MEX17170200863948	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mártires De Tacubaya Y Calle San Felipe De Jesús - 48101	48101	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$530,000	\$477,000	\$530,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	0.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863949	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Prol Cuauhtemoc - 48228	48228	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$105,000	\$94,500	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR
MEX17170200863950	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alameda Entre Vicente Guerrero Y Leopoldo Aguilar - 49251	49251	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$298,000	\$300,000	\$297,865	\$297,865	\$297,865	99.29	\$0	Metros lineales	60	100.00	99.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863951	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av Leopoldo Aguilar Entre Calle Lino Godínez Y Teotihuacan Lado Norte - 49091	49091	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$590,000	\$531,000	\$590,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260	100.00	0.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863953	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Calle Chichimeca Entre Av Teotihuacan Y Av Leopoldo Aguilar - 48260	48260	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$450,000	\$445,000	\$450,000	\$442,033	\$442,033	\$442,033	98.23	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiero / Física: / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170200863954	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Primero De Mayo Entre Veinte De Noviembre Y Veintuno De Marzo En Poyosco - 51143	51143	México	Otumba	Poyosco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$265,000	\$263,717	\$263,717	\$263,717	\$263,717	\$263,717	99.52	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863955	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Santa Catalina Divina Providencia Y Santa Barbara Entre San Vicente Y Juan Pablo II - 43315	43315	México	Otumba	San Francisco Tlatica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$398,093	\$400,000	\$398,093	\$398,093	\$398,093	\$398,093	99.52	\$0	Metros lineales	344	100.00	100.00	Financiero / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863956	Construcción De Red De Electrificación En Calle San Judas Tadeo San Antonio Y San Agustín - 39043	39043	México	Otumba	San Francisco Tlatica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,095,072	\$1,150,000	\$1,095,072	\$1,095,072	\$1,095,072	\$1,095,072	95.22	\$0	Otros	163	100.00	100.00	Financiero / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863957	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Radar Entre Isabel La Católica Y Monera En Tolman - 46031	46031	México	Otumba	Santiago Tolman	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$197,257	\$200,000	\$197,257	\$197,257	\$197,257	\$197,257	98.63	\$0	Metros lineales	121	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
MEX17170300928776	Construcción De Red De Electrificación De La Calle Jose Franco Segunda De La Trinidad - 99088	99088	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$650,000	\$649,886	\$650,000	\$649,886	\$649,886	\$649,886	\$649,886	99.98	\$0	Otros	100	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
MEX17170300928777	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Bosque De Cedros Esquina Bosque De Las Lomas Del Cadenamiento Cero Mas Cero Cero Al Cero M - 100167	100167	México	Otumba	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$59,888	\$60,000	\$59,888	\$59,888	\$59,888	\$59,888	99.81	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiero / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
MEX17170300928778	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Insurgentes Norte Coyotepec - 125121	125121	México	Otumba	Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$260,000	\$258,742	\$260,000	\$258,742	\$258,742	\$258,742	\$258,742	99.52	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928779	Construcción De Red De Electrificación En Calle Tepetapa Entre Av Manuel Beltrán Y Calle Anahuac - 103009	103009	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$950,000	\$949,425	\$950,000	\$949,425	\$949,425	\$949,425	\$949,425	99.94	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
MEX17170300928780	Electrificación Av Cuauhtemoc Entre Calle Aztecas Y Piramide - 98995	98995	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,906	\$500,000	\$499,906	\$499,906	\$499,906	\$499,906	99.98	\$0	Otros	100	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928781	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tuna Entre Calle Higo Y Av Centenario San Marcos Tlaxuchilco - 129701	129701	México	Otumba	San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,000	\$153,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928782	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa En Calle Durazno - 97808	97808	México	Otumba	San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$280,000	\$279,000	\$280,000	\$278,994	\$278,994	\$278,994	\$278,994	\$278,994	99.64	\$0	Metros lineales	50	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928783	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Encino Entre Calle Moneda Y Calle La Estación - 98973	98973	México	Otumba	San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$170,000	\$169,792	\$170,000	\$169,792	\$169,792	\$169,792	\$169,792	99.88	\$0	Metros lineales	41	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR	
MEX17170300928784	Construcción De Aula En La Secundaria Cero Cero Cincuenta Y Uno Narciso Mendoza - 100217	100217	México	Otumba	San Miguel Xolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$630,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MEX17170300928785	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Cinco De Mayo - 99265	99265	México	Otumba	Barrio Xamimolpa (Xolpa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$190,000	\$187,224	\$190,000	\$187,224	\$187,224	\$187,224	\$187,224	98.54	\$0	Metros lineales	20	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300928786	Ampliación De Agua Potable De Calle Prolongación Cinco De Mayo - 99225	99225	México	Otumba	Barrio Xamimilpa (Xolpa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$95,000	\$85,500	\$95,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928787	Construcción De Red De Agua Potable En Coamipilla - 96786	96786	México	Otumba	Colonia Coamipilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,000	\$159,726	\$160,000	\$159,726	\$159,726	\$159,726	99.83	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928788	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Horniguero Entre Calle Avena Y Milpa En La Col Xacalco - 96850	96850	México	Otumba	Colonia Chacalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,491	\$200,000	\$199,491	\$199,491	\$199,491	99.75	\$0	Metros lineales	30	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863958	Construcción De Cuartos Adicionales Cuartos Dormitorios - 78238	78238	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,493,756	\$1,441,381	\$1,493,756	\$1,398,557	\$1,398,557	\$1,398,557	93.63	\$0	Vivienda	86	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863959	Desalvo De Cunetas Y Corte De Maleza En El Tramo De La Cabecera Municipal Al Agua Zarca - 78222	78222	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$180,000	\$172,000	\$180,000	\$169,200	\$169,200	\$169,200	94.00	\$0	Metros lineales	1,405	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863960	Rehabilitación Del Desayunador Y De Su Acceso En La Escuela Primaria Manuel Primo Archundia - 78251	78251	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$356,987	\$356,987	\$356,987	\$356,987	\$356,987	\$356,987	100.00	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863961	Construcción De Losa Firme De Concreto Armado - 52530	52530	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OTZOLOAPAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$677,812	\$610,031	\$677,812	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar	
MEX17170300928790	Construcción De Baranda Perimetral De La Preparatoria Oficial Numero Ciento Treinta Y Tres De Otzoloapan - 149536	149536	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$696,896	\$627,206	\$696,896	\$504,013	\$504,013	\$504,013	72.32	\$0	Otros	200	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928791	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En Calle Lateral A La Unidad Deportiva - 149244	149244	México	Otzoloapan	Otzoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,342	\$178,508	\$198,342	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar	
MEX17170200864926	Construcción De Muro De Contención En Avenida De Los Maestros Segunda Etapa - 83351	83351	México	Otzolotepec	San Mateo Capulhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$399,074	\$359,996	\$367,865	\$367,865	\$367,865	\$367,865	92.18	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACION	
MEX17170300930336	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Santa Rosalia - 122182	122182	México	Otzolotepec	Villa Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$599,742	\$539,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	60.81	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACION	
MEX17170300930339	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Durazno - 136359	136359	México	Otzolotepec	La Huánica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$539,914	\$485,994	\$302,482	\$302,482	\$302,482	\$302,482	56.02	\$0	Metros lineales	210	100.00	85.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930341	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Dieciocho De Marzo Primera Etapa Zona III - 138139	138139	México	Otzolotepec	San Mateo Capulhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$359,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300930342	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Venustiano Carranza Segunda Etapa - 136742	136742	México	Otzolotepec	San Mateo Capulhuac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$582,968	\$525,036	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930345	Construcción De Drenaje Sanitario Oriente Segunda Etapa - 97838	97838	México	Otzolotepec	San Mateo Mozoquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$998,578	\$899,989	\$525,313	\$525,313	\$525,313	\$525,313	52.61	\$0	Metros lineales	550	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN
MEX17170300930347	Ampliación De Red De Agua Potable En Avenida Revolución - 136261	136261	México	Otzolotepec	Santa Ana Jilozingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$870,000	\$782,991	\$633,368	\$633,368	\$633,368	\$633,368	72.80	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.95	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN
MEX17170300930350	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 136497	136497	México	Otzolotepec	San Isidro las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$599,682	\$539,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN
MEX17170300930351	Mejoramiento De Sistema De Drenaje Sanitario - 136189	136189	México	Otzolotepec	La Y	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$199,786	\$179,998	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,612	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN
MEX17170300930353	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Veintiseis De Octubre Segunda Etapa Zona II - 137759	137759	México	Otzolotepec	Zona Número Dos San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$400,000	\$359,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN
MEX17170300930354	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Venustiano Carranza Segunda Etapa - 136775	136775	México	Otzolotepec	Zona Número Tres San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$816,043	\$734,949	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	88.16	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930355	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas Segunda Etapa Zona IV - 138145	138145	México	Otzolotepec	Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$400,000	\$359,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÓ A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930356	Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Av Jose Antonio Alzate - 163467	163467	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,959,500	\$1,959,500	\$1,959,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	627	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930357	Construcción De Drenaje Sanitario En Cda Bugambillas Entre Bugambillas Y Cad - 131286	131286	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930362	Construcción De Drenaje Sanitario En C Animas Entre Matamoros Y C De La Cruz - 131933	131933	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$759,000	\$759,000	\$759,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930363	Construcción De Red De Agua Potable En C Animas Entre Matamoros Y C De La Cruz - 132380	132380	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930364	Construcción De Aula En Jardín De Niños Margarita Maza De Juarez - 131252	131252	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930365	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Margarita Maza De Juarez - 132366	132366	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	310	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930366	Construcción De Drenaje Sanitario Entre Prol Ferrocarril - 131003	131003	México	Ozumba	San Lorenzo Tlattecoyan (Tlattecoyac)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$667,000	\$600,000	\$667,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300930367	Construcción De Red De Agua Potable Entre Prol Ferrocarril Y Cad - 131175	131175	México	Ozumba	San Lorenzo Tlaltecocyan (Tlaltecocyan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$377,000	\$377,000	\$377,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiero / Física / Regano: Se envía para validar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930368	Construcción De Red De Agua Potable En C San Juan Entre Nacional Y Cad - 131278	131278	México	Ozumba	Santiago Mamalhuauca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiero / Física / Regano: Se envía para validar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930369	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tanque Regulador En Rancho San Jose - 163526	163526	México	Ozumba	San José (Rancho San José Tlacottlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$782,000	\$782,000	\$782,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiero / Física / Regano: Se envía para validar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930370	Construcción De Cuartos Dormitorio Mejoramiento A La Vivienda - 133552	133552	México	Papalotla	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO PAPALOTLA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$425,035	\$366,742	\$266,412	\$266,412	\$266,412	\$266,412	62.68	\$0	Vivienda	45	100.00	60.00	Financiero / Física / Regano: TERCER TRIMESTRE / Regano: CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929800	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Segunda Etapa - 200204	200204	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$240,893	\$240,893	\$240,893	\$240,893	\$240,893	\$240,893	100.00	\$0	Otros	12,748	100.00	97.00	Financiero / Física / Regano:
MEX17170300929803	Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha - 140130	140130	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiero / Física / Regano:
MEX17170300930431	Construcción De Drenaje En Calles Aldama Y Lerdo De Tejada - 128201	128201	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,088,474	\$1,088,474	\$1,088,474	\$326,139	\$326,139	\$326,139	29.96	\$0	Metros lineales	12,525	100.00	30.00	Financiero: AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE / Física / Regano:
MEX17170100843579	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle En Barrio El Rincón Santa Ana Nichi - 26369	26369	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Rincón Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$506,196	\$506,196	\$506,196	\$506,196	\$506,196	\$506,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00	Financiero / Física / Regano: ESTA OBRA SE TERMINO AL 2do. TRIMESTRE DE 2017 FINANCIERAMENTE AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843719	Construcción De Un Aula Del Telebachillerato Comunitario En Choteje - 24564	24564	México	San Felipe del Progreso	Choteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$407,836	\$407,836	\$407,836	\$407,836	\$407,836	\$407,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiero / Física / Regano: ESTA OBRA SE TERMINO AL 2do. TRIMESTRE DE 2017 FINANCIERAMENTE AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Choteje - 24451	24451	México	San Felipe del Progreso	Choteje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$668,065	\$668,065	\$668,065	\$668,065	\$668,065	\$668,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiero / Física / Regano: ESTA OBRA SE TERMINO AL 2do. TRIMESTRE DE 2017 AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Principal En Barrio El Cerrito Dios Padre - 13101	13101	México	San Felipe del Progreso	Dios Padre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$732,327	\$732,327	\$732,327	\$732,327	\$732,327	\$732,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiero / Física / Regano: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843722	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Dolores Hidalgo Etapa Uno De Dos - 9165	9165	México	San Felipe del Progreso	Dolores Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,054,413	\$1,693,413	\$2,054,413	\$1,693,413	\$1,693,413	\$1,693,413	82.43	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	82.43	Financiero / Física / Regano: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843723	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Principal - 17325	17325	México	San Felipe del Progreso	Guadalupe Coté	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$218,264	\$218,264	\$218,264	\$218,264	\$218,264	\$218,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiero / Física / Regano: ESTA OBRA SE TERMINO AL 2do. TRIMESTRE DE 2017 FINANCIERAMENTE AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843724	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Zagarozza En Ejido De La Purísima Concepción Mayorazgo - 24506	24506	México	San Felipe del Progreso	Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$599,407	\$599,407	\$599,407	\$599,407	\$599,407	\$599,407	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiero / Física / Regano: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 2do. TRIMESTRE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
MEX17170100843725	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Preparatorio Oficial - 18230	18230	México	San Felipe del Progreso	Rincón de los Pirules	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$870,425	\$870,425	\$870,425	\$870,425	\$870,425	\$870,425	\$870,425	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: LA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843726	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En San Antonio Mextepec - 24810	24810	México	San Felipe del Progreso	San Antonio Mextepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$523,080	\$523,080	\$523,080	\$523,080	\$523,080	\$523,080	\$523,080	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 3er. TRIMESTRE DE 2017
MEX17170100843727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En San Jerónimo Bonchete - 17350	17350	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Bonchete	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$189,681	\$189,681	\$189,681	\$189,681	\$189,681	\$189,681	\$189,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 2do. TRIMESTRE DE 2017. AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843728	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jeronimo Bonchete Etapa Una De Dos - 11697	11697	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Bonchete	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,188,394	\$2,188,394	\$2,188,394	\$2,188,394	\$2,188,394	\$2,188,394	\$2,188,394	100.00	\$0	Metros lineales	2,910	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 FISICA Y FINANCIERAMENTE - REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2017. OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843729	Ampliacion De La Red De Electrificación En San Jeronimo Mavati - 24738	24738	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Mavati	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$329,275	\$329,275	\$329,275	\$329,275	\$329,275	\$329,275	\$329,275	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843730	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 17540	17540	México	San Felipe del Progreso	San Juan Ríoyos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,240,218	\$1,240,218	\$1,240,218	\$1,240,218	\$1,240,218	\$1,240,218	\$1,240,218	100.00	\$0	Otros	299	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUBICOS / Registo: ESTA OBRA ES TERMINADA AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843732	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Colonia Vicente Guerrero Ejido De San Lucas Ocoatepec - 17555	17555	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$880,075	\$880,075	\$880,075	\$880,075	\$880,075	\$880,075	\$880,075	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO AL 2do. TRIMESTRE DE 2017 AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843733	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Lucas Ocoatepec Y Sus Barrios Etapa Uno De Dos - 9227	9227	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,215,207	\$2,215,207	\$2,215,207	\$1,505,703	\$1,505,703	\$1,505,703	\$1,505,703	67.97	\$0	Metros lineales	3,845	100.00	67.97	Financiero / Físico / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843735	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En Barrio Zaragoza San Nicolas Guadalupe - 17301	17301	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$680,925	\$680,925	\$680,925	\$680,925	\$680,925	\$680,925	\$680,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 2do. TRIMESTRE DE 2017 AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843736	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En Barrio El Arenal San Nicolas Guadalupe - 17226	17226	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$675,176	\$675,176	\$675,176	\$675,176	\$675,176	\$675,176	\$675,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: LA OBRA SE TERMINO AL 100 % AL 2do. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843737	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En San Nicolas Mavati - 17254	17254	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Mavati	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$671,725	\$671,725	\$671,725	\$671,725	\$671,725	\$671,725	\$671,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 2do. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843738	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal - 17317	17317	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$756,204	\$756,204	\$756,204	\$756,204	\$756,204	\$756,204	\$756,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: EBYTA OBRA FUE TERMINADA EN EL 2do. TRIMESTRE DE 2017 FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843739	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En La Localidad De Santa Ana Nichi - 24298	24298	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,225,266	\$1,225,266	\$1,225,266	\$1,225,266	\$1,225,266	\$1,225,266	\$1,225,266	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843741	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles - 14383	14383	México	San Felipe del Progreso	Tres Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$672,432	\$672,432	\$672,432	\$672,432	\$672,432	\$672,432	\$672,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registo: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % AL 2do. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1717010084342	Pavimentación De Camino Principal Con Carretera De Concreto Hidráulico En Rosa Del Calvario - 18180	18180	México	San Felipe del Progreso	Rosa del Calvario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$501,721	\$501,721	\$501,721	\$501,721	\$501,721	\$501,721	100.00	\$0	Metros Cuadrados	253	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 30% TRIMESTRE DE 2017, AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843743	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Principal En Encinillas De San Antonio La Ciénega - 26414	26414	México	San Felipe del Progreso	Encinillas de San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$499,739	\$499,739	\$499,739	\$499,739	\$499,739	\$499,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843744	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Principal En La Localidad De Ejido De Chichilpa - 17546	17546	México	San Felipe del Progreso	Ejido de Chichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$498,847	\$498,847	\$498,847	\$498,847	\$498,847	\$498,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 20% TRIMESTRE DE 2017 AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - ESTA OBRA FUE TERMINADA EN EL 30% TRIMESTRE DE 2017 AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843745	Construcción De Baranda Perimetral De La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos En Barrio San Francisco Ejido De San Pablo Tlatchichilpa - 18309	18309	México	San Felipe del Progreso	Barrio San Francisco Ejido de San Pablo Tlatchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$584,617	\$584,617	\$584,617	\$584,617	\$584,617	\$584,617	100.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843747	Modernización Y Ampliación Del Camino Bo Tepetitlan Emilio Portes Gil A Jalpa Dolores - 18352	18352	México	San Felipe del Progreso	Barrio Tepetitlan Emilio Portes Gil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$412,378	\$412,378	\$412,378	\$388,435	\$388,435	\$388,435	94.19	\$0	Metros lineales	1,032	100.00	94.19	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843748	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos En Barrio Santa Cruz San Pablo Tlatchichilpa - 14254	14254	México	San Felipe del Progreso	Barrio Santa Cruz de San Pablo Tlatchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$741,116	\$741,116	\$741,116	\$741,116	\$741,116	\$741,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843749	Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio El Salto San Antonio La Ciénega - 25113	25113	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Salto San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$969,524	\$969,524	\$969,524	\$969,524	\$969,524	\$969,524	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100848906	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En Colonia La Constitución - 17284	17284	México	San Felipe del Progreso	Colonia la Constitución, San Antonio Mexitepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$688,767	\$688,767	\$688,767	\$688,767	\$688,767	\$688,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100848907	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Caminos En Barrio La Mesa Ríoyos Buenavista - 17716	17716	México	San Felipe del Progreso	Barrio la Mesa, Ríoyos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$522,829	\$522,829	\$522,829	\$522,829	\$522,829	\$522,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	949	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 85% TRIMESTRE DE 2017 AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE - ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100848908	Construcción De Revestimiento De Caminos En Rancho Guadalupe San Lucas Ocotepéc - 24345	24345	México	San Felipe del Progreso	Rancho Guadalupe, San Lucas Ocotepéc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$816,315	\$816,315	\$816,315	\$816,315	\$816,315	\$816,315	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: METROS LINEALES DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 30% TRIMESTRE DE 2017 AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100848909	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De San Pedro El Alto Barrio San Jose Barrio Las Animas Y Barrio Tierra Blanca - 9707	9707	México	San Felipe del Progreso	Barrio las Animas, Ejido de San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,070,170	\$1,070,170	\$1,070,170	\$1,070,170	\$1,070,170	\$1,070,170	100.00	\$0	Metros lineales	1,263	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864565	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Principal En San Juan Cote Ejido - 36757	36757	México	San Felipe del Progreso	San Juan Cote Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$449,919	\$449,919	\$449,919	\$449,919	\$449,919	\$449,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 30% TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864943	Ampliación De La Red De Electrificación En La Cabecera Concepción - 45145	45145	México	San Felipe del Progreso	La Cabecera Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$999,754	\$999,754	\$999,754	\$726,006	\$726,006	\$726,006	72.62	\$0	Otros	114	100.00	72.62	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864947	Construcción De Revestimiento De Caminos En Barrio Calvario Del Carmen - 36730	36730	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$602,651	\$602,651	\$602,651	\$602,651	\$602,651	\$602,651	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: ESTA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 30% TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200864948	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Carlos Monsivais En Ranchería Los Cedros - 40240	40240	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$615,559	\$615,559	\$615,559	\$615,559	\$615,559	\$615,559	100.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864956	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De Emilio Portes Gil - 59653	59653	México	San Felipe del Progreso	Emilio Portes Gil	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$9,946,891	\$9,946,891	\$9,946,891	\$5,640,890	\$5,640,890	\$5,640,890	56.71	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	56.71	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864957	Construcción De Revestimiento De Caminos - 36699	36699	México	San Felipe del Progreso	Estutempan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$472,367	\$472,367	\$472,367	\$472,367	\$472,367	\$472,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864960	Modernización Y Ampliación Del Camino El Obraje - 18400	18400	México	San Felipe del Progreso	El Obraje	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$234,536	\$234,536	\$234,536	\$234,536	\$234,536	\$234,536	100.00	\$0	Metros lineales	1,224	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro LA APORTACION MUNICIPAL DE SERVICIO AL 100 % AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 DEL 65 % - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864961	Ampliación De De La Red De Drenaje Sanitario - 45662	45662	México	San Felipe del Progreso	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,569,667	\$1,569,667	\$1,569,667	\$1,389,862	\$1,389,862	\$1,389,862	88.55	\$0	Metros lineales	300	100.00	88.55	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864962	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ríoyos Buenavista - 49480	49480	México	San Felipe del Progreso	Ríoyos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,010,233	\$1,010,233	\$1,010,233	\$808,440	\$808,440	\$808,440	80.03	\$0	Otros	136	100.00	80.03	Financiero / Física / Registro UN AVANCE DE POSTES DE 13.6 AL 3er. TRIMESTRE DE 2017 / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864963	Construcción De Comedor Comunitario En Barrio Buenavista Ríoyos Buenavista - 33366	33366	México	San Felipe del Progreso	Ríoyos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$749,186	\$749,186	\$749,186	\$287,642	\$287,642	\$287,642	38.39	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	38.39	Financiero / Física / Registro ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 3er. TRIMESTRE DE 2017
MEX17170200864964	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En San Agustín Mexatepec - 60964	60964	México	San Felipe del Progreso	San Agustín Mexatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$999,663	\$999,663	\$999,663	\$999,663	\$999,663	\$999,663	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864965	Ampliación De La Red De Electrificación - 49271	49271	México	San Felipe del Progreso	San Antonio la Ciénega (La Rosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$949,842	\$949,842	\$949,842	\$574,905	\$574,905	\$574,905	60.53	\$0	Otros	115	100.00	60.53	Financiero / Física / Registro FALTAN FOTOGRAFÍAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864967	Construcción De Un Aula En El Telebachillerato En San Jerónimo Mavati - 60944	60944	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Mavati	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$533,055	\$533,055	\$533,055	\$533,055	\$533,055	\$533,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864968	Construcción De Comedor Comunitario En San Juan Evangelista - 59769	59769	México	San Felipe del Progreso	San Juan Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$984,626	\$984,626	\$984,626	\$461,508	\$461,508	\$461,508	46.87	\$0	Metros Cuadrados	357	100.00	46.87	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864971	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio Monte Alto San Miguel La Labor - 60897	60897	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$926,798	\$926,798	\$926,798	\$926,798	\$926,798	\$926,798	100.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864972	Ampliación De La Red De Electrificación En Barrio La Era San Miguel La Labor - 36751	36751	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$879,356	\$879,356	\$879,356	\$716,344	\$716,344	\$716,344	81.46	\$0	Otros	100	100.00	81.46	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864973	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez En Barrio Santa Cruz San Nicolás G1 - 60993	60993	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,088,523	\$1,088,523	\$1,088,523	\$375,231	\$375,231	\$375,231	34.47	\$0	Metros Cuadrados	725	100.00	34.47	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200864974	Ampliacion De La Red De Electrificacion En San Nicolas Guadalupe - 60789	60789	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,173,930	\$1,173,930	\$1,173,930	\$931,551	\$931,551	\$931,551	79.35	\$0	Otros	360	100.00	79.35	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864976	Ampliacion De Electrificacion En Barrio La Soledad Segunda Etapa - 41907	41907	México	San Felipe del Progreso	San Pablo Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$749,762	\$749,762	\$749,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864977	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro El Chico - 60981	60981	México	San Felipe del Progreso	San Pedro el Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$867,451	\$867,451	\$867,451	\$867,451	\$867,451	\$867,451	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864978	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Bo Loma Linda Santa Ana Nichi Ejido - 49319	49319	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$899,776	\$899,776	\$899,776	\$715,717	\$715,717	\$715,717	79.54	\$0	Otros	110	100.00	79.54	Financiero / Física / Registro FALTAN FOTOGRAFIAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864979	Ampliacion De La Red De Electrificacion En La Localidad De Santa Ana Nichi - 54944	54944	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,234,066	\$1,234,066	\$1,234,066	\$960,429	\$960,429	\$960,429	77.83	\$0	Otros	305	100.00	77.83	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864981	Construccion De Deposito De Agua Potable En Santa Rita De La Cuesta - 49225	49225	México	San Felipe del Progreso	Santa Rita de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$566,370	\$566,370	\$566,370	\$430,543	\$430,543	\$430,543	76.02	\$0	Otros	460	100.00	76.02	Financiero / Física / Registro MODIFICAR FOTOGRAFIAS - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864982	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlalchichilpa - 59686	59686	México	San Felipe del Progreso	Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$589,275	\$589,275	\$589,275	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	366	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864983	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En Ejido De Tlalchichilpa - 49513	49513	México	San Felipe del Progreso	Ejido de Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	\$399,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864984	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Rancheria La Virgen - 47238	47238	México	San Felipe del Progreso	Ranchería la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,033,559	\$1,033,559	\$1,033,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864986	Construccion De Dos Aulas En El Telebachillerato Comunitario - 60749	60749	México	San Felipe del Progreso	Ejido la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,304,730	\$1,304,730	\$1,304,730	\$633,817	\$633,817	\$633,817	48.58	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	48.58	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864987	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Oficial Justo Sierra - 42933	42933	México	San Felipe del Progreso	Barrio Boreje de San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$599,940	\$599,940	\$599,940	\$599,940	\$599,940	\$599,940	100.00	\$0	Metros lineales	370	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FBICA Y FINANCIERAMENTE AL 3er TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864988	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Camino Principal En Boreje Segunda Seccion - 37443	37443	México	San Felipe del Progreso	Barrio Boreje de San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$664,191	\$664,191	\$664,191	\$664,191	\$664,191	\$664,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 2do TRIMESTRE DE 2017 AL 100 % FBICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864989	Revestimiento De Caminos En Rancheria La Carrera - 40226	40226	México	San Felipe del Progreso	Ranchería la Carrera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$493,962	\$493,962	\$493,962	\$493,962	\$493,962	\$493,962	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864991	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario - 40195	40195	México	San Felipe del Progreso	Ampliación de San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$823,409	\$823,409	\$823,409	\$823,409	\$823,409	\$823,409	100.00	\$0	Metros lineales	187	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200864993	Construcción De Dos Aulas En El Telebachillerato Comunitario En Ejido De San Juan Jalpa - 47180	47180	México	San Felipe del Progreso	Ejido de San Juan Jalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,289,568	\$1,289,568	\$1,289,568	\$656,373	\$656,373	\$656,373	50.90	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	50.90	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864994	Construcción De Sanitarios Con Biogestor En Barrio Cerro De La Luna Del Fresno Nichi - 37994	37994	México	San Felipe del Progreso	Barrio Cerro de la Luna del Fresno Nichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$752,692	\$752,692	\$752,692	\$752,692	\$752,692	\$752,692	100.00	\$0	Piezas	55	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro. ESTA OBRA SE TERMINO AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 30. TRIMESTRE DE 2017
MEX17170200864997	Ampliación De La Red De Electrificación En Ejido De La Cabecera - 36754	36754	México	San Felipe del Progreso	Ejido de la Cabecera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$799,389	\$799,389	\$799,389	\$630,242	\$630,242	\$630,242	78.84	\$0	Otros	30	100.00	78.84	Financiero / Física / Registro. EL AVANCE DE ESTA OBRA ES DEL 78.84 DE 1400 POSTES SE ANCLICADOS Y 100 AL 30. TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864998	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad La Presa San Antonio Mexitepec - 49192	49192	México	San Felipe del Progreso	La Presa San Antonio Mexitepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$849,683	\$849,683	\$849,683	\$684,847	\$684,847	\$684,847	80.60	\$0	Metros lineales	350	100.00	80.60	Financiero / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200872799	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos En Barrio Zaragoza - 33419	33419	México	San Felipe del Progreso	Barrio Zaragoza, Ejido de Fresno Nichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,042,786	\$1,042,786	\$1,042,786	\$1,042,786	\$1,042,786	\$1,042,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro. ESTA OBRA SE TERMINO EN EL 2do. Trimestre de 2017 al 100 % Fisica y Financiero. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200872800	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Barrio San Jose Ejido De San Pedro El Alto - 60928	60928	México	San Felipe del Progreso	Barrio San José, Ejido de San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$898,994	\$898,994	\$898,994	\$898,994	\$898,994	\$898,994	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200877292	Ampliación De La Red De Electrificación En Barrio Las Torres San Lucas Ocotepc - 72259	72259	México	San Felipe del Progreso	Barrio las Torres, San Lucas Ocotepc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$784,062	\$784,062	\$784,062	\$625,169	\$625,169	\$625,169	79.73	\$0	Otros	150	100.00	79.73	Financiero / Física / Registro. FOTOGRAFIAS PENDIENTES - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200877297	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Gustavo Baz Prada En Barrio Tierra Blanca - 40203	40203	México	San Felipe del Progreso	Barrio Tierra Blanca, Ejido de San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$1,054,277	\$1,054,277	\$1,054,277	\$1,054,277	\$1,054,277	\$1,054,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	221	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863275	Electrificación Rural En La Localidad De San Francisco De La Loma - 56045	56045	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,353,790	\$1,353,790	\$1,353,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	907	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro. SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN.
MEX17170200863276	Construcción De Arcotecho En La Localidad De San Joaquin Del Monte - 74821	74821	México	San José del Rincón	San Joaquin del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$949,132	\$949,132	\$949,132	\$920,355	\$920,355	\$920,355	96.97	\$0	Metros Cuadrados	1,192	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro. SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN.
MEX17170200863278	Construcción De Arcotecho En La Localidad De San Miguel Agua Bendita - 74777	74777	México	San José del Rincón	San Miguel Agua Bendita	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,130,846	\$1,130,846	\$1,130,846	97.04	\$0	Metros Cuadrados	1,380	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro. SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN.
MEX17170200863287	Electrificación Rural En La Localidad Barrio Los Cedros San Juan Palo Seco - 56041	56041	México	San José del Rincón	Barrio San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,449,631	\$1,449,631	\$1,449,631	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	953	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro. SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863288	Electrificación Rural En La Localidad Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo - 56023	56023	México	San José del Rincón	Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$800,555	\$800,555	\$800,555	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	536	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro. SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN.
MEX17170200863289	Ampliación De Bards Perimetral En Escuela Segunda Etapa En La Localidad De Cevati - 75546	75546	México	San José del Rincón	Cevati	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$834,687	\$834,687	\$834,687	\$416,693	\$416,693	\$416,693	49.92	\$0	Otros	96	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro. SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200863290	Electrificación Rural En La Localidad De San José Del Rincón Ejido - 78285	78285	México	San José del Rincón	San José del Rincón Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$629,300	\$629,300	\$629,300	\$605,370	\$605,370	\$605,370	96.20	\$0	Otros	303	100.00	96.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863291	Modernización Y Ampliación Del Camino Ejido La Soledad Ec San Isidro La Trinidad San Miguel Agua Bendita - 55571	55571	México	San José del Rincón	Ejido la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,580,806	\$1,580,806	\$1,580,806	\$739,607	\$739,607	\$739,607	46.79	\$0	Otros	5,038	100.00	46.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA VALIDAR.
MEX17170200863292	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Las Rosas - 78838	78838	México	San José del Rincón	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,331,170	\$1,331,170	\$1,331,170	\$1,280,918	\$1,280,918	\$1,280,918	96.23	\$0	Metros lineales	1,763	100.00	96.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION.
MEX17170200864115	Construcción De Arcocheo En Primaria En La Localidad De Barrio El Quelite Pueblo Nuevo - 74797	74797	México	San José del Rincón	Barrio el Quelite Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,165,379	\$581,775	\$581,775	\$581,775	49.92	\$0	Metros Cuadrados	459	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864116	Mantenimiento De Caminos Rurales Localidades Varias Municipio De San José Del Rincón México - 55896	55896	México	San José del Rincón	Fábrica Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$541,993	\$541,993	\$541,993	\$507,967	\$507,967	\$507,967	93.72	\$0	Otros	1,805	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION.
MEX17170200864117	Mantenimiento De Caminos Rurales Localidades Varias Municipio De San José Del Rincón México - 55803	55803	México	San José del Rincón	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$542,016	\$542,016	\$542,016	\$507,967	\$507,967	\$507,967	93.72	\$0	Otros	1,610	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION.
MEX17170200864118	Mantenimiento De Caminos Rurales Localidades Varias Municipio De San José Del Rincón México - 55856	55856	México	San José del Rincón	Los Lobos Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$542,016	\$542,016	\$542,016	\$507,967	\$507,967	\$507,967	93.72	\$0	Otros	860	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION.
MEX17170200864119	Construcción De Arcocheo En La Localidad De Palo Amarillo - 75193	75193	México	San José del Rincón	Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,125,293	\$1,125,293	\$1,125,293	96.56	\$0	Metros Cuadrados	583	100.00	96.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION.
MEX17170200864139	Mantenimiento De Caminos Rurales Localidades Varias Municipio De San José Del Rincón México - 55912	55912	México	San José del Rincón	La Puerta San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$542,016	\$542,016	\$542,016	\$507,967	\$507,967	\$507,967	93.72	\$0	Otros	195	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION.
MEX17170200864140	Construcción De Aula En La Localidad De Barrio El Calvario Concepción La Venta - 78302	78302	México	San José del Rincón	Barrio el Calvario Concepción de la Venta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$582,772	\$582,772	\$582,772	\$290,649	\$290,649	\$290,649	49.87	\$0	Metros Cuadrados	670	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION.
MEX17170200864141	Construcción De Arcocheo En La Localidad De Minita Del Cedro Uno - 74871	74871	México	San José del Rincón	Minita del Cedro Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,208,186	\$1,208,186	\$1,208,186	\$603,425	\$603,425	\$603,425	49.94	\$0	Metros Cuadrados	756	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864142	Mantenimiento De Caminos Rurales Localidades Varias Municipio De San José Del Rincón México - 55792	55792	México	San José del Rincón	Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$542,016	\$542,016	\$542,016	\$507,967	\$507,967	\$507,967	93.72	\$0	Otros	255	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION.
MEX17170200864143	Modernización Y Ampliación Del Camino Principal De Barrio La Rosa San Miguel Del Centro Jesus Carranza - 55530	55530	México	San José del Rincón	Barrio las Rosas San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,455,806	\$1,445,806	\$1,455,806	\$435,888	\$435,888	\$435,888	29.94	\$0	Otros	2,768	100.00	93.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA VALIDAR.
MEX17170200864144	Construcción De Arcocheo En La Localidad De El Capulín San Miguel Del Centro - 75223	75223	México	San José del Rincón	El Capulín San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,092,650	\$1,092,650	\$1,092,650	\$545,702	\$545,702	\$545,702	49.94	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200864145	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Segunda Etapa En La Localidad De La Loma Segunda Sección - 78340	78340	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$960,489	\$960,489	\$960,489	\$479,638	\$479,638	\$479,638	49.94	\$0	Otros	964	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170200865051	Construcción De Arcotecho En Primaria En La Localidad De La Trinidad Concepción - 74844	74844	México	San José del Rincón	La Trinidad Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,111,688	\$1,111,688	\$1,111,688	95.39	\$0	Metros Cuadrados	964	100.00	95.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170200865052	Modernización Y Ampliación Del Camino Ec Estación La Trinidad San Miguel Agua Bendita El Valerio - 55651	55651	México	San José del Rincón	El Valerio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,598,000	\$1,526,831	\$1,526,831	\$1,526,831	95.55	\$0	Otros	2,049	100.00	96.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927843	Ampliación De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Segunda Etapa En La Localidad De Loma Del Rancho - 97836	97836	México	San José del Rincón	Loma del Rancho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$316,719	\$316,719	\$316,719	\$157,907	\$157,907	\$157,907	49.86	\$0	Otros	108	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927849	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio San Bartolo Guarda La Lagunita - 149453	149453	México	San José del Rincón	San Bartolo Guarda la Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$427,423	\$427,423	\$427,423	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	127	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927861	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo De Los Dolores - 149498	149498	México	San José del Rincón	San Jerónimo de los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$856,048	\$856,048	\$856,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,757	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927868	Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Barrio San Joaquín Lamillas - 152411	152411	México	San José del Rincón	Barrio San Joaquín Lamillas (San José Lamillas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,799,142	\$1,799,142	\$1,799,142	\$898,710	\$898,710	\$898,710	49.95	\$0	Otros	907	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927950	Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Guarda San Antonio Plaza De Gallos - 139536	139536	México	San José del Rincón	Guarda San Antonio Plaza de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$669,028	\$669,028	\$669,028	\$333,899	\$333,899	\$333,899	49.91	\$0	Otros	503	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927951	Electrificación Rural Segunda Etapa En La Localidad De Jesús Carranza - 146194	146194	México	San José del Rincón	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$670,907	\$670,907	\$670,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	527	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927960	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Rosa De La Palma - 172676	172676	México	San José del Rincón	Rosa de la Palma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,118,726	\$1,118,726	\$1,118,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	489	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927963	Construcción De Arcotecho En La Localidad De Rosa De Palo Amarillo - 74950	74950	México	San José del Rincón	Rosa de Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,165,379	\$1,113,432	\$1,113,432	\$1,113,432	95.54	\$0	Metros Cuadrados	593	100.00	95.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300927966	Electrificación Rural En La Localidad De Sabaneta Quintana - 202379	202379	México	San José del Rincón	Sabaneta Quintana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$427,339	\$427,339	\$427,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	370	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929020	Adquisición De Impresoras Multifuncionales - 160333	160333	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,227,010	\$1,227,010	\$1,227,010	\$613,505	\$613,505	\$613,505	50.00	\$0	Piezas	0	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN
MEX17170300929021	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 160457	160457	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,639,054	\$1,639,054	\$1,639,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300929022	Elaboración Del Plan De Desarrollo Urbano - 160419	160419	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$302,500	\$302,500	\$302,500	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION- SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929027	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Agua Zarca Pueblo Nuevo - 143349	143349	México	San José del Rincón	Agua Zarca Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$659,839	\$659,839	\$659,839	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	814	100.00	0.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA VALIDAR
MEX17170300929052	Electrificación Rural En La Localidad De Buena Vista Casablanca - 149999	149999	México	San José del Rincón	Buenavista Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$494,632	\$494,632	\$494,632	\$246,848	\$246,848	\$246,848	49.91	\$0	Otros	278	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929064	Construcción De Módulo De Sanitarios En Escuela Primaria En La Localidad De Fábrica Concepción - 152025	152025	México	San José del Rincón	Fábrica Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2017		\$640,805	\$640,805	\$640,805	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,071	100.00	0.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929078	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De Guadalupe Chico - 125260	125260	México	San José del Rincón	Guadalupe Chico	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,427,219	\$1,427,219	\$1,427,219	\$712,909	\$712,909	\$712,909	49.95	\$0	Metros lineales	835	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929081	Electrificación Rural En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal - 152167	152167	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$543,645	\$543,645	\$543,645	\$271,161	\$271,161	\$271,161	49.88	\$0	Otros	383	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929084	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio Canoas Guarda La Lagunita - 170577	170577	México	San José del Rincón	Guarda la Lagunita (Las Canoas)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,144,520	\$2,144,520	\$2,144,520	\$1,071,466	\$1,071,466	\$1,071,466	49.96	\$0	Metros lineales	903	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929114	Electrificación Rural En La Localidad De Ejido Los Pintados - 146244	146244	México	San José del Rincón	Ejido los Pintados	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$693,653	\$693,653	\$693,653	\$346,260	\$346,260	\$346,260	49.92	\$0	Otros	464	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929147	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio La Mesa La Lagunita - 140408	140408	México	San José del Rincón	Guarda de la Lagunita la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$931,054	\$931,054	\$931,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	257	100.00	0.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929164	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Ocho El Pintal - 125247	125247	México	San José del Rincón	Barrio el Ocho el Pintal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,225,438	\$1,225,438	\$1,225,438	\$612,203	\$612,203	\$612,203	49.96	\$0	Metros lineales	464	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION- SISTEMA- Pasa al siguiente nivel
MEX17170300929166	Electrificación Rural Y Mantenimiento De Pozo De Agua En La Localidad De Barrio El Toril Ejido La Soledad - 159679	159679	México	San José del Rincón	Barrio el Toril Ejido la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$708,145	\$708,145	\$708,145	\$353,625	\$353,625	\$353,625	49.94	\$0	Otros	588	100.00	50.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170300929178	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De Barrio Las Rosas San Miguel del Centro - 179735	179735	México	San José del Rincón	Barrio las Rosas San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,879,986	\$2,879,986	\$2,879,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiero / Física / Registra SE ENVA PARA SU VALIDACION
MEX17170100843581	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Dieciséis De Septiembre Norte - 31419	31419	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$62,000	\$62,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiero: OBRA CONSIDERADA PARA PAGO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: OBRA CONSIDERADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registra OBRA CONSIDERADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE - SISTEMA- Pasa al siguiente nivel
MEX17170100843582	Construcción De Arcotecho En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón - 28725	28725	México	San Martín de las Pirámides	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Educación	En Ejecución	2017		\$780,000	\$780,000	\$450,117	\$450,117	\$450,117	\$450,117	57.71	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiero: EL PAGO RESTANTE SE ENCUENTRA CONSIDERADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: OBRA CONSIDERADA AL 100% PENDIENTE PAGO FINQUITO. CONSIDERADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registra: OBRA CONSIDERADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE - SISTEMA- CONSIDERADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170100843653	Construcción De Aula Y Módulo De Escaleras En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 31015	31015	México	San Martín de las Pirámides	San Pablo Ixquiltán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Educación	En Ejecución	2017	\$499,172	\$499,172	\$499,172	\$499,172	\$499,172	\$499,172	\$499,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiero: OBRA EJECUTADA AL 100% / Físico: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%.
MEX17170100843655	Introducción Red De Drenaje Sanitario En La Calle Paraiso - 31352	31352	México	San Martín de las Pirámides	Santa María Tezempa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$980,000	\$980,000	\$450,117	\$450,117	\$450,117	\$450,117	45.93	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiero: PAGO FINQUITO PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Físico: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% / PAGO FINQUITO CONSIDERADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX17170200864567	Equipamiento De Dispensario Medico De La Colonia Álvaro Obregón - 37981	37981	México	San Martín de las Pirámides	Colonia Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Salud	En Ejecución	2017		\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	443	100.00	0.00	Financiero: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Físico: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX17170200864902	Electrificación De La Calle Trece De Junio - 37848	37848	México	San Martín de las Pirámides	San Antonio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Urbanización	En Ejecución	2017		\$563,000	\$18,637	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiero: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Físico: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX17170200864903	Electrificación De La Calle Tetepantzin Y Primera Cerrada De Tetepantzin - 37810	37810	México	San Martín de las Pirámides	El Saltillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Urbanización	En Ejecución	2017		\$364,000	\$364,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	55	100.00	0.00	Financiero: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Físico: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX17170300929731	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Justo Sierra - 107990	107990	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,453	\$299,453	\$299,453	\$299,453	\$299,453	\$299,453	\$299,453	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiero: OBRA EJECUTADA AL 100% / Físico: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%.
MEX17170300929732	Construcción De Guarderías Y Banquetas En La Avenida Justo Sierra - 107977	107977	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$353,000	\$353,000	\$353,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiero: OBRA EJECUTADA AL 100% / Físico: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%.
MEX17170300929733	Introducción Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Justo Sierra - 107869	107869	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$658,493	\$658,493	\$658,493	\$658,493	\$658,493	\$658,493	\$658,493	100.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	100.00	Financiero: OBRA EJECUTADA AL 100% / Físico: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%.
MEX17170300930253	Construcción De Techado De Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria No Ochenta Y Tres Lic Adolfo López Mateos Barri - 121989	121989	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$899,489	\$899,489	\$899,489	\$899,489	99.94	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiero: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD AL 100% / Físico: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SIN OBSERVACIONES / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930254	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Avenida Juárez A Calle Independencia Barrio De San Miguel - 122167	122167	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$396,376	\$396,376	\$396,375	\$396,375	\$396,375	\$396,375	100.00	\$0	Metros lineales	8,129	100.00	100.00	Financiero: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930255	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Arboladas Tramo Calle Atlende Hacia Cinco De Mayo Barrio De Guadalupe - 122245	122245	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$499,756	\$499,756	\$499,631	\$499,631	\$440,984	\$440,974	88.24	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiero: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930256	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Barrio De San Nicolás - 122141	122141	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,800	\$1,851,438	\$1,851,438	\$1,851,438	52.90	\$0	Otros	6,000	100.00	60.00	Financiero: / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930257	Rehabilitación De Losas Y Pintura En El Jardín De Niños Carlos Hank González Barrio De La Concepción - 122010	122010	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$537,706	\$537,706	\$537,446	\$537,446	\$537,446	\$537,446	99.95	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiero: SIN OBSERVACIONES / Físico: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864906	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Y Construcción De Tanque De Almacenamiento - 59425	59425	México	San Simón de Guerrero	San Gabriel Cuenta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$275,000	\$275,000	50.00	\$0	Otros	596	100.00	50.00	Financiero: / Físico: / Registro: SE ENHÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200864910	Ampliación De La Línea Y Red De Energía Eléctrica En La Calle Agustín De Iturbide - 59567	59567	México	San Simón de Guerrero	Barrio de Cruz Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN.
MEX17170300930260	Rehabilitación De Caminos Saca Cosecha - 174662	174662	México	San Simón de Guerrero	San Gabriel Cuenta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a revisión y validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930261	Construcción De Red Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Cerro Del Calvario - 59812	59812	México	San Simón de Guerrero	Barrio Santa Rosa (La Gallinada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	255	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930265	Rehabilitación De Camino Rural - 147589	147589	México	Santo Tomás	Salitre de la Cal (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,192,733	\$1,192,733	\$1,192,733	\$1,192,733	\$1,192,733	\$1,192,733	100.00	\$0	Metros lineales	156	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930266	Construcción De Cunetas Y Bordillos En Camino Principal - 149263	149263	México	Santo Tomás	Poblado de Santo Tomás (El Puerto San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTO TOMAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$248,530	\$248,530	\$248,530	\$248,530	\$241,461	\$241,461	97.16	\$0	Otros	149	100.00	0.00	Financiero / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300930270	Electrificación En La Calle Venustiano Carranza Col El Atorón - 111325	111325	México	Soyaniquilpan de Juárez	San Francisco Soyaniquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$608,911	\$608,911	\$608,911	\$608,911	\$608,911	\$608,911	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiero: SE CONCLUYO LA OBRA / Física: POSTES / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300930271	Terminación De Aula En Jardín De Niños Genevevo Rivas Guillén En El Pueblo Divisadero Fresno - 163574	163574	México	Soyaniquilpan de Juárez	El Divisadero Fresno (El Divisadero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2017		\$221,249	\$221,249	\$221,249	\$221,249	\$221,249	\$221,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiero: SE CONCLUYO LA OBRA / Física: AULA / Registro:
MEX17170300930272	Electrificación En El Colorado - 111447	111447	México	Soyaniquilpan de Juárez	Vistahermosa (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$366,814	\$366,814	\$366,814	\$366,814	\$366,814	\$366,814	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiero: SE CONCLUYO LA OBRA / Física: POSTES / Registro: LA INFERION TOTAL DE LA OBRA ES DE \$366,814 Y SE HACE LA ACLARACION DE QUE NO SE LLEGO AL IMPORTE DE CONTRATO MAS CONVENIO.
MEX17170300930273	Electrificación En La Calle Frente Al Módulo De Vigilancia En Las Localidades De Gavillero De Santa Ana Y San Isidro - 111406	111406	México	Soyaniquilpan de Juárez	Gavillero de Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2017		\$803,798	\$803,798	\$803,798	\$803,798	\$803,798	\$803,798	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiero: SE CONCLUYO LA OBRA / Física: POSTES / Registro:
MEX17170200864041	Rehabilitación De Carpea Asfáltica En El Boulevard San Jerónimo - 49307	49307	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$4,900,000	\$4,805,353	\$4,900,000	\$4,805,353	\$4,805,353	\$4,805,353	98.07	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864042	Alumbrado Público En Av Dieciséis De Septiembre - 54650	54650	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,535,117	\$1,506,860	\$1,535,117	\$1,506,860	\$1,506,860	\$1,506,860	98.16	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar
MEX17170200864043	Alumbrado Público En Calle Lago De Chapala - 54659	54659	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$593,225	\$576,237	\$593,225	\$576,237	\$576,237	\$576,237	97.14	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar
MEX17170200864044	Alumbrado Público En Calle San Miguel - 54685	54685	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$237,979	\$231,111	\$237,979	\$231,111	\$231,111	\$231,111	97.11	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864045	Ampliación De Centro De Salud - 92614	92614	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Salud	En Ejecución	2017		\$2,500,000	\$2,277,122	\$2,500,000	\$2,277,122	\$2,277,122	\$2,277,122	91.08	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170200864046	Equipamiento De Centro De Salud - 92673	92673	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Salud	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$990,921	\$1,000,000	\$990,921	\$990,921	\$990,921	\$990,921	99.09	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928923	Alumbrado Público En Calle Nicolás Bravo - 92975	92975	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,408,642	\$1,403,276	\$1,408,642	\$1,403,276	\$1,403,276	\$1,403,276	99.62	\$0	Metros lineales	348	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928929	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 98691	98691	México	Tecámac	Santa María Ajolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,900,000	\$523,142	\$4,900,000	\$523,142	\$523,142	\$523,142	10.68	\$0	Otros	2,500	100.00	15.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928930	Construcción Hospital De Especialidades - 93386	93386	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Salud	En Ejecución	2017		\$24,247,875	\$523,142	\$24,247,875	\$523,142	\$523,142	\$523,142	2.16	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	15.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928931	Alumbrado Público En Av Lázaro Cardenas - 93172	93172	México	Tecámac	San Martín Azcatépec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$773,112	\$773,112	\$773,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862336	Ampliación De Electrificación De Cerro Gordo - 87030	87030	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,379,280	\$1,379,280	\$1,379,280	\$1,379,280	\$1,379,280	\$1,379,280	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862337	Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Gordo - 57444	57444	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$217,530	\$217,530	\$217,530	\$217,530	\$186,467	\$186,467	85.72	\$0	Vivienda	2	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862338	Construcción De Cuarto Cocina Cerro Gordo - 58304	58304	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$234,781	\$234,781	\$234,781	\$234,781	\$201,255	\$201,255	85.72	\$0	Vivienda	2	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862339	Construcción De Cuartos Baño Cerro Gordo - 58210	58210	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$100,476	\$100,476	\$100,476	\$100,476	\$86,128	\$86,128	85.72	\$0	Vivienda	2	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863977	Construcción De Sistema De Bombeo Solar Y Línea De Conducción De Agua Potable Puerto De Jalpan - 76401	76401	México	Tejupilco	Puerto de Jalpan (Jalpa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,241,937	\$1,241,937	\$1,241,937	\$1,241,937	\$1,241,937	\$1,241,937	100.00	\$0	Metros lineales	5	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863978	Construcción De Cisternas San Francisco Cerro De Los Nopales - 41831	41831	México	Tejupilco	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863979	Construcción De Cisternas El Carmen De Ixtapan - 40645	40645	México	Tejupilco	El Carmen de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	\$116,928	100.00	\$0	Piezas	21	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863980	Construcción De Cisternas Las Juntas De Ixtapan - 40625	40625	México	Tejupilco	Las Juntas de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$212,628	\$212,628	\$212,628	\$212,628	\$212,628	\$212,628	100.00	\$0	Piezas	78	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863981	Construcción De Concreto Hidráulico En Camino De Rincón De San Gabriel - 80492	80492	México	Tejupilco	Rincón de San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$334,635	\$334,635	\$334,635	\$334,635	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	416	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200863982	Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon De San Gabriel - 57731	57731	México	Tejupilco	Rincón de San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$435,060	\$435,060	\$435,060	\$435,060	\$372,934	\$372,934	85.72	\$0	Vivienda	4	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863983	Construccion De Cuartos Baño Rincon De San Gabriel - 58278	58278	México	Tejupilco	Rincón de San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$200,952	\$200,952	\$200,952	\$200,952	\$172,256	\$172,256	85.72	\$0	Vivienda	4	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863985	Construccion De Cisternas Santa Maria De Las Flores - 40663	40663	México	Tejupilco	Santa Maria de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200863986	Construccion De Cisternas Agua Negra - 40642	40642	México	Tejupilco	Agua Negra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$150,336	\$150,336	\$150,336	\$150,336	\$150,336	\$150,336	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863987	Construccion De Desayunador En Escuela Primaria La Fundadora De San Lucas - 87002	87002	México	Tejupilco	Fundadora de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017		\$558,833	\$558,833	\$558,833	\$558,833	\$297,385	\$297,385	53.22	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	53.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863988	Construccion De Cisternas Cerro Alto - 40639	40639	México	Tejupilco	Cerro Alto (Milpa Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	100.00	\$0	Piezas	17	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863989	Construccion De Concreto Hidraulico Cerro Del Chirimoyo - 58885	58885	México	Tejupilco	Cerro del Chirimoyo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$84,807	\$84,807	\$84,807	\$84,807	\$84,807	\$84,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863991	Rastro Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento La Laguna De Mazatepec - 41087	41087	México	Tejupilco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	151	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200863992	Construccion De Cuartos Dormitorios Juntas De Zacatepec El Pedregal - 57870	57870	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$93,233	\$93,233	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863993	Construccion De Cuarto Baño Juntas Zacatepec El Pedregal - 58291	58291	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$43,064	\$43,064	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863994	Construccion De Cuartos Cocina El Pedregal - 58579	58579	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$100,627	\$100,627	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863995	Construccion De Cerco Perimetral En Jardín De Niños Rincon De Lopez Bicentenario - 87016	87016	México	Tejupilco	Rincón de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017		\$359,924	\$359,924	\$359,924	\$359,924	\$359,924	\$359,924	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200863996	Construcción De Concreto Hidráulico En Camino Capire De Pantoja - 80498	80498	México	Tejupilco	El Capire de Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$327,051	\$327,051	\$327,051	\$327,051	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863997	Construccion De Cisternas Capire De Pantoja - 40678	40678	México	Tejupilco	El Capire de Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	\$94,656	100.00	\$0	Piezas	17	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200863998	Construccion De Pisos Firmes Antimonio De Tejupilco - 41845	41845	México	Tejupilco	Antimonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$254,146	\$254,146	\$254,146	\$254,146	\$236,146	\$236,146	92.92	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	93.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863999	Ampliacion De Electrificación De Jacalillos - 87045	87045	México	Tejupilco	Jacalillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$830,453	\$830,453	55.53	\$0	Otros	86	100.00	55.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864049	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Colonia Mexico Sesenta Y Ocho - 86996	86996	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$354,505	\$354,505	\$354,505	\$354,505	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864052	Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Los Liberales - 80531	80531	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,466,910	\$1,466,910	\$1,466,910	\$1,466,910	\$969,297	\$969,297	66.08	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	66.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864054	Construcción De Red De Agua Potable Colonia Las Rosas - 80511	80511	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$338,094	\$338,094	\$338,094	\$338,094	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864056	Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon De Lopez Primera Seccion - 57657	57657	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$93,233	\$93,233	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864057	Construcción De Red De Agua Potable La Isla A Colonia Juarez - 57940	57940	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$379,021	\$379,021	\$379,021	\$379,021	\$379,021	\$379,021	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864058	Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Vicente Guerrero - 57895	57895	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,530	\$217,530	\$217,530	\$217,530	\$186,467	\$186,467	85.72	\$0	Vivienda	2	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864059	Rehabilitacion De La Red De Distribución Y Línea De Conducción De Agua Potable Rincón De Lopez - 58793	58793	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,284,764	\$1,284,764	\$1,284,764	\$1,284,764	\$1,284,764	\$1,284,764	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864062	Construccion De Cuarto Baño Colonia Vicente Guerrero - 58293	58293	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,476	\$100,476	\$100,476	\$100,476	\$86,128	\$86,128	85.72	\$0	Vivienda	2	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864063	Construccion De Cuarto Baño Rincon De Lopez Cuarta Seccion - 58275	58275	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$43,064	\$43,064	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864064	Construcción De Cuarto Baño Rincon De Lopez Primera Seccion - 58272	58272	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$43,064	\$43,064	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864065	Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon De Lopez Cuarta Seccion - 57686	57686	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$93,233	\$93,233	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864066	Construccion De Red De Agua Potable Av Benito Juarez - 58177	58177	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,540,192	\$1,540,192	\$1,540,192	\$1,540,192	\$1,540,192	\$1,540,192	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200864067	Construccion De Cuartos Cocina Rincon De Lopez Primera Seccion - 58544	58544	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$100,627	\$100,627	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864068	Construccion De Red De Agua Potable Cabeceera Municipal - 58741	58741	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$646,994	\$646,994	\$646,994	\$646,994	\$646,994	\$646,994	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864069	Construccion De Red De Agua Potable Colonia Hidalgo - 58717	58717	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$436,009	\$436,009	\$436,009	\$436,009	\$436,009	\$436,009	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864070	Construccion De Red De Agua Potable Colonia Sanchez - 58702	58702	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$172,923	\$172,923	\$172,923	\$172,923	\$172,923	\$172,923	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864071	Construccion De Cuartos Cocina Vicente Guerrero - 58587	58587	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$234,781	\$234,781	\$234,781	\$234,781	\$201,255	\$201,255	85.72	\$0	Vivienda	2	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864072	Construccion De Cuartos Cocina Rincon De Ugarte - 58576	58576	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$243,781	\$243,781	\$243,781	\$243,781	\$201,255	\$201,255	82.56	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864073	Construccion De Cuartos Cocina Rincon De Lopez Cuarta Seccion - 58549	58549	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$100,627	\$100,627	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864074	Construccion De Cisternas Zacatepec Vicente Guerrero - 41837	41837	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$334,080	\$334,080	\$334,080	\$334,080	\$334,080	\$334,080	100.00	\$0	Piezas	60	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864075	Construcción De Cisternas En Colonia El Calvario Tejupilco De Hidalgo - 33378	33378	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	\$272,600	100.00	\$0	Piezas	100	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864076	Construccion De Cisternas Salitre De San Lucas - 40845	40845	México	Tejupilco	Acamuchitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$267,264	\$267,264	\$267,264	\$267,264	\$267,264	\$267,264	100.00	\$0	Piezas	50	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864077	Construccion De Cisternas Antonimo De Pantoja - 41840	41840	México	Tejupilco	Antimonio Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$150,336	\$150,336	\$150,336	\$150,336	\$150,336	\$150,336	100.00	\$0	Piezas	27	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864078	Construccion De Aula En Escuela Preparatoria Bejucos - 87021	87021	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017		\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$352,032	\$352,032	53.18	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	53.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864079	Construccion Drenaje Sanitario En Bejucos - 80483	80483	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864080	Construcción De Cisternas En Cañada De San Simon - 33235	33235	México	Tejupilco	Cañadas de San Simón (Cañada de Chivas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	\$317,376	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200864081	Rastro y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento Cuadrilla De Los Martinez - 41847	41847	México	Tejupilco	Cuadrilla de los Martinez (Los Martinez)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	457	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864082	Construcción De Pisos Firmes Cuevillas - 41179	41179	México	Tejupilco	Cuevillas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$85,125	\$85,125	83.07	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	83.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864083	Apertura De Camino Saca Cosecha Epazotes - 41925	41925	México	Tejupilco	Epazotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$326,627	\$326,627	\$326,627	\$326,627	\$326,627	\$326,627	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864084	Ampliación De Electrificación Mazatepec - 87035	87035	México	Tejupilco	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,401,912	\$1,401,912	\$1,401,912	\$1,401,912	\$1,401,912	\$1,401,912	100.00	\$0	Otros	278	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864085	Construcción De Cuartos Dormitorios Las Mesas De Itapan - 57505	57505	México	Tejupilco	Las Mesas de Itapan (Las Mesas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$93,233	\$93,233	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864086	Construcción De Cuartos Baño Las Mesas De Itapan - 58256	58256	México	Tejupilco	Las Mesas de Itapan (Las Mesas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$43,064	\$43,064	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864087	Construcción De Cuarto Cocina Las Mesas De Itapan - 58310	58310	México	Tejupilco	Las Mesas de Itapan (Las Mesas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$100,627	\$100,627	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864088	Apertura De Camino Saca Cosecha Las Mesas De Itapan - 41889	41889	México	Tejupilco	Las Mesas de Itapan (Las Mesas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$324,875	\$324,875	\$324,875	\$324,875	\$324,875	\$324,875	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864089	Construcción De Cisternas Monte De Dios - 41308	41308	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	100.00	\$0	Piezas	86	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864090	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla De San Andrés Ocoatepec - 76673	76673	México	Tejupilco	San Andrés Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017		\$578,375	\$578,375	\$578,375	\$578,375	\$578,375	\$578,375	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864091	Construcción De Cuarto Baño San Andrés Ocoatepec - 58285	58285	México	Tejupilco	San Andrés Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$43,064	\$43,064	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864092	Construcción De Cuartos Dormitorios San Andrés Ocoatepec - 57861	57861	México	Tejupilco	San Andrés Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$93,233	\$93,233	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864093	Construcción De Cuartos Cocina San Andrés Ocoatepec - 58317	58317	México	Tejupilco	San Andrés Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$117,391	\$100,627	\$100,627	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864094	Rastro y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento San Andrés Ocoatepec - 41839	41839	México	Tejupilco	San Andrés Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,999	\$449,999	100.00	\$0	Otros	1,708	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200864095	Constructivo De Cisternas El Platanal De San Lucas - 39267	39267	México	Tejupilco	El Platanal (El Platanal de San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$258,970	\$258,970	\$258,970	\$258,970	\$258,970	\$258,970	100.00	\$0	Piezas	95	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864096	Construccion De Andador Rincon De Aguirre - 87026	87026	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$776,790	\$776,790	\$776,790	\$776,790	\$513,590	\$513,590	66.12	\$0	Metros Cuadrados	1,072	100.00	66.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864097	Construccion De Drenaje Sanitario Rincon De Aguirre - 58859	58859	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$668,294	\$668,294	\$668,294	\$668,294	\$668,294	\$668,294	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864098	Construcción De Drenaje Sanitario Rincon De Ugarte - 76273	76273	México	Tejupilco	Rincón de Ugarte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$649,918	\$649,918	\$649,918	\$649,918	\$649,907	\$649,907	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864099	Construccion De Cuartos Dormitorios Rincon De Ugarte - 57785	57785	México	Tejupilco	Rincón de Ugarte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$108,765	\$93,233	\$93,233	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864100	Construccion De Cuarto Baño Rincon De Ugarte - 58280	58280	México	Tejupilco	Rincón de Ugarte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$50,238	\$43,064	\$43,064	85.72	\$0	Vivienda	1	100.00	86.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864101	Rastreo Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento San Gabriel Pantoja - 41852	41852	México	Tejupilco	San Gabriel Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	278	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864102	Construccion De Cisternas San Gabriel Pantoja - 40760	40760	México	Tejupilco	San Gabriel Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$211,584	\$211,584	\$211,584	\$211,584	\$211,584	\$211,584	100.00	\$0	Piezas	38	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864103	Construccion De Cisternas San Jose De La Laguna - 40640	40640	México	Tejupilco	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$275,326	\$275,326	\$275,326	\$275,326	\$275,326	\$275,326	100.00	\$0	Piezas	101	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864104	Construccion De Cisternas Sauz De San Lucas (El Sauz) - 40915	40915	México	Tejupilco	Sauz de San Lucas (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$231,710	\$231,710	\$231,710	\$231,710	\$231,710	\$231,710	100.00	\$0	Piezas	85	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864105	Construcción De Concreto Hidráulico En Camino Tenería Barrio De Abajo - 80503	80503	México	Tejupilco	Tenería (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$504,535	\$504,535	\$504,535	\$504,535	\$491,504	\$491,504	97.42	\$0	Metros Cuadrados	1,376	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864106	Ampliacion De Electrificación Ojo De Agua Zacatepec Tejupilco De Hidalgo - 87039	87039	México	Tejupilco	Santo Domingo-Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$867,158	\$867,158	\$867,158	\$867,158	\$867,158	\$867,158	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864107	Construccion De Cisternas Santo Domingo Zacatepec - 41842	41842	México	Tejupilco	Santo Domingo-Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$354,380	\$354,380	\$354,380	\$354,380	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	130	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864108	Construcción De Cisternas En El Zapote De Itapan - 32994	32994	México	Tejupilco	El Zapote de Itapan (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170200864109	Construcción De Cisternas Salitre De San Lucas - 40717	40717	México	Tejupilco	Salitre de San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017			\$286,230	\$286,230	\$286,230	\$286,230	\$286,230	\$286,230	100.00	\$0	Piezas	105	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864110	Construcción De Cisternas Suquitla - 41040	41040	México	Tejupilco	Suquitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017			\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	100.00	\$0	Piezas	66	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865034	Construcción De Cisternas Las Juntas Plaza De Gallos - 40641	40641	México	Tejupilco	Las Juntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017			\$295,104	\$295,104	\$295,104	\$295,104	\$295,104	\$295,104	100.00	\$0	Piezas	53	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865035	Construcción De Cisternas Agua Bendita - 40647	40647	México	Tejupilco	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017			\$128,064	\$128,064	\$128,064	\$128,064	\$128,064	\$128,064	100.00	\$0	Piezas	23	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865036	Apertura De Camino Saca Cosasche Jumiltepec - 41913	41913	México	Tejupilco	Jumiltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928808	Rastro Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento La Guitarra - 201337	201337	México	Tejupilco	La Guitarra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$1,236,040	\$1,236,040	\$1,236,040	\$1,236,040	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	111	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928810	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción Juntas De Itapan - 128366	128366	México	Tejupilco	Las Juntas de Itapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$401,266	\$401,266	\$401,266	\$401,266	\$171,556	\$171,556	42.75	\$0	Metros lineales	138	100.00	43.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928813	Electrificación No Convencional Plantas Solares Piedra Ancha - 198661	198661	México	Tejupilco	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017			\$1,622,248	\$1,622,248	\$1,622,248	\$1,622,248	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	139	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928815	Rastro Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento Cerro Del Chirimoyo - 201510	201510	México	Tejupilco	Cerro del Chirimoyo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$785,575	\$785,575	\$785,575	\$785,575	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	81	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928819	Rastro Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento Limón De San Lucas - 201479	201479	México	Tejupilco	Limón de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$1,425,474	\$1,425,474	\$1,425,474	\$1,425,474	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	492	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928825	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Los Guayabitos - 128377	128377	México	Tejupilco	Rincón de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$261,430	\$261,430	\$261,430	\$261,430	\$174,780	\$174,780	66.86	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928964	Mejoramiento De La Red De Agua Potable Circuito Iv Colonia Mexico Sesenta Y Ocho - 131283	131283	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,450	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR: \$ 5 000,000.00 SIN DEDUCIR LA OBRA SE COMPONE DE LA SIGUIENTES APORTACIONES: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA: 2 000,000.00 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2017: 2 800,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928965	Construcción De Dos Aulas En Escuela Anexa A La Normal De Tejupilco - 128324	128324	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017			\$721,065	\$721,065	\$721,065	\$721,065	\$608,750	\$608,750	84.42	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	84.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928971	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Rincón De Lopez Centenario - 128375	128375	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$493,395	\$493,395	\$493,395	\$493,395	\$332,795	\$332,795	67.45	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	67.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300928990	Rtoreo Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento La Labor De Zaragoza - 201101	201101	México	Tejupilco	La Labor de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,396,419	\$1,396,419	\$1,396,419	\$1,396,419	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	914	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928995	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 128299	128299	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$419,330	\$419,330	59.90	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929000	Construccion De Banquetas Andadores En Carretera Toluca Altamirano Las Juntas Plaza De Gallos - 128379	128379	México	Tejupilco	Plaza de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929002	Mejoramiento A La Vivienda Cisternas Puerto Del Aire - 117319	117319	México	Tejupilco	Puerto del Aire	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$395,270	\$395,270	\$395,270	\$395,270	\$395,270	\$395,270	100.00	\$0	Piezas	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929009	Rehabilitación De Muro De Contención Sauz De San Lucas - 198465	198465	México	Tejupilco	Sauz de San Lucas (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	696	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843155	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Del Barrio De Andaro En El Municipio De Temascalcingo Estado De Mexico - 22301	22301	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	10.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: sin obs. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843171	Construccion De Drenaje Sanitario Etapa Dos - 19707	19707	México	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	90.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: CONTINUA EN PROCESO.
MEX17170100843188	Ampliacion De Electricacion Etapa Uno De Dos Mesa Del Venado - 16134	16134	México	Temascalcingo	La Mesa del Venado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$227,681	\$227,681	\$227,681	\$227,681	91.07	\$0	Otros	0	100.00	90.00	Financiera / Física: en proceso / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863029	Ampliacion De Electricacion En Paraje La Cortina - 45027	45027	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,050,000	\$1,050,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	30.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863030	Construccion De Drenaje Sanitario Etapa Dos Barrio Boqui - 39657	39657	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$447,749	\$447,749	\$447,749	\$447,749	89.55	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863031	Construccion De Tanque De Agua Potable - 43731	43731	México	Temascalcingo	Boshesda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863034	Construccion De La Escuela Primaria Juan Fernandez Albarran Magdalena Centro - 52166	52166	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Educación	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$351,034	\$351,034	\$351,034	\$351,034	87.76	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: en proceso / Registro: En proceso.
MEX17170200863035	Ampliacion De Electricacion De Calle Arroyito Y Calle Era Magdalena Shido - 41374	41374	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$389,366	\$389,366	\$389,366	\$389,366	97.34	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Sin comentarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863040	Mejoramiento Del Centro De Salud Etapa Dos De Tres San Mateo El Viejo - 48394	48394	México	Temascalcingo	San Mateo el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Salud	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$104,996	\$104,996	\$104,996	\$104,996	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200863043	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santiago Coachochitlan Etapa Uno De Tres - 41669	41669	México	Temascalcingo	Santiago Coachochitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$840,259	\$840,259	\$840,259	\$840,259	\$840,259	\$840,259	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	90.00	Financiero / Físico: en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863047	Pavimentación De Calles Etapa Dos San Pedro Potla Segundo Barrio - 52758	52758	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Segundo Barrio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$99,996	\$99,996	\$99,996	\$99,996	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiero / Físico: en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863048	Ampliación Del Sistema De Agua Pootable En La Localidad De San Pedro Potla Centro Segundo Barrio Primer Barrio Ejido Etapa Cuatro De Cinco - 56572	56572	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Primer Barrio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$880,400	\$880,400	\$880,400	\$880,400	\$880,400	\$880,400	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	80.00	Financiero / Físico / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863053	Ampliación De Electrificación Las Peñitas - 38505	38505	México	Temascalcingo	Barrio las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$345,000	\$345,000	\$172,489	\$172,489	\$172,489	\$172,489	50.00	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiero / Físico: en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863054	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Etapa Dos De Tres - 54597	54597	México	Temascalcingo	Santiago Coachochitán Barrio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Educación	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$365,380	\$365,380	\$365,380	\$365,380	91.34	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	90.00	Financiero / Físico: en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843462	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De El Chilar - 20691	20691	México	Temascaltepec	El Chilar del Ejido de las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$499,795	\$499,795	\$499,795	\$499,795	\$499,795	\$499,795	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiero / Físico: TERMINO DE OBRA AL 100% DE AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862147	Construcción De Drenaje Sanitario Fosa Septica En Las Mesas De Real De Arriba - 74662	74662	México	Temascaltepec	Las Mesas de Real de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Otros	183	100.00	100.00	Financiero / Físico: termino de obra al 100% de avance físico y financiero / Registro:
MEX17170200863060	Construcción De Drenaje Pluvial Alcantarillado En El Cerro Pelón - 77351	77351	México	Temascaltepec	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$289,304	\$289,304	\$289,304	\$289,304	\$289,304	\$289,304	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiero / Físico: SE RELIZO EL 100% DE LOS TRABAJOS FÍSICOS Y FINANCIEROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863063	Construcción De Aula En Escuela Primaria Segunda Etapa En La Guacamaya - 77807	77807	México	Temascaltepec	La Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2017		\$52,597	\$52,597	\$52,597	\$52,597	\$49,268	\$49,268	93.67	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	94.00	Financiero / Físico / Registro:
MEX17170200863067	Construcción De Sistema De Agua Potable Incluye Red De Distribución Segunda Etapa En El Peñón - 74585	74585	México	Temascaltepec	El Peñón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$135,704	\$135,704	\$135,704	\$135,704	\$133,535	\$133,535	98.40	\$0	Metros lineales	132	100.00	98.00	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863071	Modernización De Instalaciones Eléctricas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De San Antonio Albarranes - 78869	78869	México	Temascaltepec	San Antonio Albarranes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2017		\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Otros	965	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro:
MEX17170200863072	Rehabilitación De Las Redes De Agua Potable En Los Barrios El Centro El Llano La Mesa Y Barrio Seco Segunda Etapa En San Antonio Albarranes - 77247	77247	México	Temascaltepec	San Antonio Albarranes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$999,094	\$999,094	\$999,094	\$999,094	\$413,837	\$413,837	41.42	\$0	Metros lineales	105	100.00	91.00	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863073	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Secundaria Of T V Constitución De De San Lucas Del Pulque - 77595	77595	México	Temascaltepec	San Lucas del Pulque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2017		\$199,889	\$199,889	\$199,889	\$199,889	\$112,820	\$112,820	56.44	\$0	Piezas	500	100.00	56.00	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863074	Construcción De Un Aula En Preescolar General Ignacio Zaragoza De San Lucas Del Pulque - 77721	77721	México	Temascaltepec	San Lucas del Pulque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2017		\$399,960	\$399,960	\$399,960	\$399,960	\$385,675	\$385,675	96.43	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	96.00	Financiero / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200863473	Construcción De Centro De Salud Segunda Etapa San Martin Tequesquipan - 77462	77462	México	Temascaltepec	San Martín Tequesquipan (Tequesquipan)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2017		\$1,498,436	\$1,498,436	\$1,498,436	\$1,498,436	\$1,300,593	\$1,300,593	86.80	\$0	Metros Cuadrados	1,039	100.00	87.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926236	Rehabilitación De Canal De Riego Elevado En Pueblo Nuevo - 94367	94367	México	Temascaltepec	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$25,350	\$25,350	\$25,350	\$25,350	\$25,350	\$25,350	100.00	\$0	Metros lineales	196	100.00	100.00	Financiero / Física: TERMINO DE OBRA SOLICITO VALIDACION / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927190	Construcción De Bordo De Almacenamiento De Agua De Riego Segunda Etapa Revestimiento Con Concreto Hidráulico En San Sebastian Carboneras - 77542	77542	México	Temascaltepec	San Sebastián Carboneras (Carboneras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,697,860	\$1,697,860	\$1,697,860	\$1,697,860	\$1,697,860	\$1,697,860	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiero / Física: EJECUCION DEL 100% FINANCIERO Y FISICO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927191	Construcción De Modulo De Sanitarios En La Escuela Primaria Cuadalupe Victoria De El Cerro Pelón - 198198	198198	México	Temascaltepec	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2017		\$253,346	\$253,346	\$253,346	\$253,346	\$253,346	\$253,346	100.00	\$0	Piezas	70	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927194	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Camino Principal De El Peñón - 198472	198472	México	Temascaltepec	El Peñón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,492,022	\$1,492,022	\$1,492,022	\$1,492,022	\$1,492,022	\$1,492,022	100.00	\$0	Metros lineales	192	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927195	Construcción De Drenaje Sanitario En La Parte Alta De Potrero De Tenayac - 198218	198218	México	Temascaltepec	Potrero de Tenayac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$499,996	\$499,996	\$499,996	\$499,996	\$297,935	\$297,935	59.59	\$0	Metros lineales	72	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro:
MEX17170300927199	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Lucas El Pulque - 94253	94253	México	Temascaltepec	San Lucas del Pulque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,107,574	\$1,107,574	\$1,107,574	\$1,107,574	\$1,107,574	\$1,107,574	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro:
MEX17170200862150	Ampliación De Red De Electrificación En Varias Calles - 56588	56588	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$829,193	\$829,193	\$829,193	88.21	\$0	Otros	3,301	100.00	88.21	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862151	Construcción De Red De Drenaje En Varias Calles Y Terminación De Colector Para Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Nezahualcoyotl - 56649	56649	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$785,689	\$785,689	\$785,689	98.21	\$0	Metros lineales	3,301	100.00	98.21	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862152	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Al Hospital Tramo Gorieta A Rancho Cordero - 56453	56453	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$283,837	\$283,837	\$283,837	63.07	\$0	Otros	3,301	100.00	63.07	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862153	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Colector De Captación De Agua Pluvial - 56493	56493	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$239,904	\$239,904	\$239,904	29.99	\$0	Metros lineales	3,301	100.00	29.99	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862157	Ampliación De Red De Electrificación - 57186	57186	México	Temoaya	Calle Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$636,131	\$636,131	\$636,131	90.88	\$0	Otros	1,368	100.00	90.88	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A VALDAR
MEX17170200862158	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 56318	56318	México	Temoaya	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,113	\$392,113	\$392,113	98.03	\$0	Metros lineales	1,512	100.00	98.03	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862160	Ampliación De Red De Electrificación - 57205	57205	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,997	\$490,997	\$490,997	98.20	\$0	Otros	714	100.00	98.20	Financiero / Física / Registro: SE ENVA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200862161	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Camino Al Hospital - 56710	56710	México	Temoaya	Rancho Cordero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017			\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$134,982	\$134,982	\$134,982	30.00	\$0	Otros	3,301	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR
MEX17170200862163	Continuación De La Construcción De Centro De Salud - 54747	54747	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Salud	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,995	\$299,995	\$299,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4,744	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR	
MEX17170200862164	Construcción De Comedor Comunitario - 54742	54742	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$806,787	\$806,787	\$806,787	84.92	\$0	Metros Cuadrados	4,744	100.00	84.92	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862166	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Indígena Niños Héroes - 54763	54763	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2017		\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$674,618	\$674,618	\$674,618	49.97	\$0	Metros Cuadrados	4,744	100.00	49.97	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862167	Ampliación De Red De Electrificación - 54754	54754	México	Temoaya	Enthavi	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$724,678	\$724,678	\$724,678	90.58	\$0	Otros	4,744	100.00	90.58	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862168	Construcción De Tres Aulas En Planta Alta Y Terminación De Modulo De Escalera En Escuela Primaria Nueva Creacion - 57463	57463	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$686,425	\$686,425	\$686,425	\$686,425	57.20	\$0	Metros Cuadrados	3,724	100.00	57.20	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR	
MEX17170200862169	Ampliación De Red De Electrificación - 57078	57078	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$539,788	\$539,788	\$539,788	\$539,788	67.47	\$0	Otros	3,724	100.00	67.47	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862170	Construcción De Comedor Comunitario - 56704	56704	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$950,000	\$950,000	\$772,722	\$772,722	\$772,722	\$772,722	81.34	\$0	Metros Cuadrados	3,724	100.00	81.34	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862171	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Caminos Rurales - 56571	56571	México	Temoaya	Jiquipilco el Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$700,837	\$700,837	\$700,837	\$700,837	87.60	\$0	Metros Cuadrados	3,724	100.00	87.60	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862172	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles - 57230	57230	México	Temoaya	Barrio de Laurel 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$253,088	\$253,088	\$253,088	36.16	\$0	Otros	874	100.00	36.16	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862173	Suministro Y Colocación De Luminarias Led Para Alumbrado Publico - 56350	56350	México	Temoaya	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,045	\$491,045	\$491,045	98.21	\$0	Otros	568	100.00	98.21	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862175	Ampliación De Red De Electrificación - 56252	56252	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$681,875	\$681,875	\$681,875	97.41	\$0	Otros	4,330	100.00	97.41	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR	
MEX17170200862176	Construcción De Red De Drenaje En Calle Las Torres Y Manzana Uno Y Seis - 55411	55411	México	Temoaya	Molino Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$360,146	\$360,146	\$360,146	90.04	\$0	Metros lineales	4,330	100.00	90.04	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR	
MEX17170200862177	Construcción De Pavimentación En Camino Rural - 57549	57549	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,992	\$299,992	\$299,992	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,766	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200862179	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Primer Cuadro - 55496	55496	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$889,763	\$889,763	\$889,763	88.98	\$0	Metros Cuadrados	3,766	100.00	88.98	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862180	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 55541	55541	México	Temoaya	San Diego Alcalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$729,555	\$729,555	\$729,555	91.19	\$0	Metros lineales	3,766	100.00	91.19	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862181	Ampliación De Red De Electrificación Varios Parajes - 56295	56295	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$638,472	\$638,472	\$638,472	\$638,472	79.81	\$0	Otros	5,753	100.00	79.81	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR
MEX17170200862182	Construcción De Fosa Séptica En Paraje Avenida San Lorenzo - 55456	55456	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$283,837	\$283,837	\$283,837	63.07	\$0	Otros	5,753	100.00	63.07	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862183	Construcción De Red De Electrificación En Calle El Tejocote - 55341	55341	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$299,663	\$299,663	\$299,663	49.94	\$0	Otros	5,753	100.00	49.94	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR
MEX17170200862184	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Gabino Barreda - 55641	55641	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$131,997	\$131,997	\$131,997	44.00	\$0	Metros lineales	5,753	100.00	44.00	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862185	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 55606	55606	México	Temoaya	San Lorenzo Oyamel	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,762	\$392,762	\$392,762	98.19	\$0	Metros lineales	5,753	100.00	98.19	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862187	Ampliación De Red De Electrificación - 57488	57488	México	Temoaya	San Pedro Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$299,779	\$299,779	\$299,779	49.96	\$0	Otros	4,860	100.00	49.96	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862188	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Sebastian Lerdo De Tejada - 57430	57430	México	Temoaya	San Pedro Abajo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$355,920	\$355,920	\$355,920	50.85	\$0	Otros	5,120	100.00	50.85	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR
MEX17170200862191	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Temoaya Centro Ceremonial Otomí - 57466	57466	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$46,601	\$46,601	\$46,601	13.31	\$0	Otros	7,040	100.00	13.31	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862192	Rehabilitación De Casa De Salud - 57238	57238	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Salud	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,510	\$196,510	\$196,510	98.25	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	98.25	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR
MEX17170200862193	Construcción De Un Aula Tipo Regional Administración Y Sanitarios En Plantel Narciso Mendoza - 56330	56330	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2017		\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$499,353	\$499,353	\$499,353	71.34	\$0	Otros	7,040	100.00	71.34	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR
MEX17170200862196	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Rural - 56509	56509	México	Temoaya	Tlaltenanguito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$491,807	\$491,807	\$491,807	\$491,807	81.97	\$0	Metros Cuadrados	1,168	100.00	81.97	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862198	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Rural - 56416	56416	México	Temoaya	Zanja Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$249,607	\$249,607	\$249,607	\$249,607	49.92	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	49.92	Financiero / Física / Registro SE EN VIA A VALDAR

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200862199	Ampliación De Red De Electrificación En Varios Parajes - 56683	56683	México	Temoaya	Colonia Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$449,771	\$449,771	\$449,771	\$449,771	49.97	\$0	Otros	307	100.00	49.97	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862200	Construcción De Comedor Comunitario - 57171	57171	México	Temoaya	Campamento Kilómetro 48	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$756,721	\$756,721	\$756,721	72.07	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	72.07	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862201	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Varios Parajes - 57231	57231	México	Temoaya	Colonia Centro Ceremonial Otomí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$786,198	\$786,198	\$786,198	98.27	\$0	Metros lineales	556	100.00	98.27	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR	
MEX17170200862202	Ampliación De Red De Electrificación - 56915	56915	México	Temoaya	San Pedro Arriba 4ta. Sección (Cinco Reales)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$602,272	\$602,272	\$602,272	\$602,272	92.66	\$0	Otros	853	100.00	92.66	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862204	Ampliación De Red De Electrificación - 57050	57050	México	Temoaya	San Pedro Arriba 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$119,932	\$119,932	\$119,932	\$119,932	29.98	\$0	Otros	1,770	100.00	29.98	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR	
MEX17170200862207	Construcción De Red De Electrificación En Paraje La Loma - 56245	56245	México	Temoaya	Ejido Bordo del Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$498,618	\$498,618	\$498,618	83.10	\$0	Otros	5,753	100.00	83.10	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR	
MEX17170200862208	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Fosa Septica - 56520	56520	México	Temoaya	Ejido Bordo del Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$352,065	\$352,065	\$352,065	88.02	\$0	Metros lineales	5,753	100.00	88.02	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862211	Equipamiento Para Sistema De Rebombeo Para Agua Potable El Bole - 57251	57251	México	Temoaya	San Pedro Arriba 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$119,670	\$119,670	\$119,670	\$119,670	29.92	\$0	Otros	7,040	100.00	29.92	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR	
MEX17170200862212	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria - 56803	56803	México	Temoaya	Luis Donald Colosio Murrieta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,020	\$554,020	\$554,020	\$554,020	55.40	\$0	Metros Cuadrados	796	100.00	55.40	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR	
MEX17170200862214	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Prof Idelfonso Velazquez - 57140	57140	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$294,700	\$294,700	\$294,700	\$294,700	98.23	\$0	Metros lineales	1,699	100.00	98.23	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862215	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Diez De Mayo - 57207	57207	México	Temoaya	Solalpan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$780,000	\$780,000	\$760,401	\$760,401	\$760,401	\$760,401	97.49	\$0	Otros	1,699	100.00	97.49	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862217	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Salud - 57117	57117	México	Temoaya	Barrio de Laurel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Salud	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$373,727	\$373,727	\$373,727	62.29	\$0	Otros	983	100.00	62.29	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR	
MEX17170200862218	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 57220	57220	México	Temoaya	Barrio de Laurel 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$177,924	\$177,924	\$177,924	71.17	\$0	Metros lineales	983	100.00	71.17	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926241	Equipamiento Con Impresoras A Color - 107526	107526	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SE ENYA A VALDAR	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Fondo Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300926242	Equipamiento De Escaner 107610	107610	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	\$190,400	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA A VALDAR	
MEX17170300926243	Equipamiento Con Impresoras Laser - 107601	107601	México	Temoaya	Temoaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	\$13,300	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SE ENVA A VALDAR	
MEX17170300926249	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Varios Parajes - 109714	109714	México	Temoaya	Cerrito del Panal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$472,142	\$472,142	\$472,142	94.43	\$0	Metros lineales	508	100.00	94.43	Financiero / Física / Registro SE ENVA A VALDAR	
MEX17170300926270	Ampliación De Red De Electrificación Varios Parajes - 201983	201983	México	Temoaya	San Pedro Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEMOAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$634,791	\$634,791	\$634,791	\$634,791	79.35	\$0	Otros	312	100.00	79.35	Financiero / Física / Registro SE ENVA A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862219	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle El Salto - 52929	52929	México	Tenancingo	Tenancingo de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$3,270,288	\$3,270,288	\$3,254,842	\$3,254,842	\$3,254,842	\$3,254,842	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200862220	Construccion De Centro De Salud - 52894	52894	México	Tenancingo	Tenancingo de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Salud	En Ejecución	2017		\$1,400,000	\$1,400,000	\$699,770	\$699,770	\$699,770	\$699,770	49.98	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200862221	Ampliacion De Drenaje Sanitario Varias Calles Frente A Probimedo - 37421	37421	México	Tenancingo	Tenancingo de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$434,835	\$434,835	\$434,835	\$434,835	96.63	\$0	Metros lineales	0	100.00	96.63	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200862222	Introduccion De Red De Drenaje En Calle Lazaro Cardena Entre Plan De Ayala Y Campesinos - 44801	44801	México	Tenancingo	Colonia Emiliano Zapata Ejido de Tenancingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$288,926	\$288,926	\$288,926	\$288,926	96.31	\$0	Metros lineales	0	100.00	96.31	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862223	Construccion De Drenaje De La Calle Sin Nombre Entrada De Las Escuelas - 37362	37362	México	Tenancingo	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$550,000	\$550,000	\$274,996	\$274,996	\$274,996	\$274,996	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863501	Introduccion De Red Electrica En El Paraje Denominado Los Conejos - 52931	52931	México	Tenancingo	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$900,000	\$900,000	\$860,781	\$860,781	\$860,781	\$860,781	95.64	\$0	Otros	0	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200863502	Introduccion De Drenaje En La Calle Pachuca - 37401	37401	México	Tenancingo	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$120,000	\$120,000	\$112,644	\$112,644	\$112,644	\$112,644	93.87	\$0	Metros lineales	0	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200864002	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 52939	52939	México	Tenancingo	Cruz Vidriada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200864003	Ampliacion De La Red Electrica En Calle San Miguel - 52936	52936	México	Tenancingo	Gualupita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,904,000	\$1,904,000	\$1,777,252	\$1,777,252	\$1,777,252	\$1,777,252	93.34	\$0	Otros	0	100.00	93.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200864004	Mejoramiento De Los Trabajos De Centro De Salud - 47278	47278	México	Tenancingo	Ipxuchiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Salud	En Ejecución	2017		\$1,658,715	\$1,658,715	\$1,348,495	\$1,348,495	\$1,348,495	\$1,348,495	81.30	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	81.30	Financiero / Física / Registro	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200864005	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Juan Pablo II Segunda Etapa - 37381	37381	México	Tenancingo	Ipxuchiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$648,750	\$648,750	\$472,386	\$472,386	\$472,386	\$472,386	72.81	\$0	Metros lineales	0	100.00	72.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864006	Rehabilitacion De La Linea De Distribucion De Agua Potable Calle Sin Nombre - 52870	52870	México	Tenancingo	San José Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$550,000	\$550,000	\$510,697	\$510,697	\$510,697	\$510,697	92.85	\$0	Otros	0	100.00	92.85	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864007	Rehabilitacion Del Centro De Salud Calle Sin Nombre - 52860	52860	México	Tenancingo	San Simonito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Salud	En Ejecución	2017		\$529,294	\$529,294	\$368,854	\$368,854	\$368,854	\$368,854	69.69	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864008	Drenaje El Paso San Miguel - 52875	52875	México	Tenancingo	San Miguel Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,480,000	\$1,480,000	\$892,053	\$892,053	\$892,053	\$892,053	60.27	\$0	Metros lineales	0	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864009	Construccion De Drenaje Con Biogestor En Calles Dieciseis De Septiembre Calle Atras Del Pantoneo Calle Del Pantoneo Calle Privada Orquidea - 37374	37374	México	Tenancingo	Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,400,000	\$1,400,000	\$699,999	\$699,999	\$699,999	\$699,999	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864010	Construccion De Techumbre En Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magon - 54856	54856	México	Tenancingo	Tepoxtepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Educación	En Ejecución	2017		\$752,000	\$752,000	\$742,137	\$742,137	\$742,137	\$742,137	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864011	Rehabilitacion Con Concreto Hidraulico De La Prolongacion Netzahualcoyotl De La Avenida Insurgentes Al Puente De Chalchihuapan - 52886	52886	México	Tenancingo	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,550,320	\$1,550,320	\$1,550,320	\$1,550,320	93.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	93.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864012	Construccion De Aula En La Primaria Veinte De Noviembre - 44802	44802	México	Tenancingo	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Educación	En Ejecución	2017		\$330,000	\$330,000	\$282,237	\$282,237	\$282,237	\$282,237	85.53	\$0	Otros	0	100.00	85.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864013	Primera Etapa De La Construccion Del Sistema De Agua Potable - 52858	52858	México	Tenancingo	San Juan Xochiaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864014	Ampliacion De Red De Agua Potable - 47286	47286	México	Tenancingo	Rinconada de Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$448,836	\$448,836	\$448,836	\$448,836	89.77	\$0	Metros lineales	0	100.00	89.77	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864016	Terminacion De La Ampliacion De La Red Eléctrica De La Calle Miguel Hidalgo - 52945	52945	México	Tenancingo	San Pedro Ejido Tecomatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$723,000	\$723,000	\$676,872	\$676,872	\$676,872	\$676,872	93.62	\$0	Otros	0	100.00	94.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864017	Ampliacion De La Red Eléctrica En El Paraje Denominado La Loma - 52944	52944	México	Tenancingo	San Pedro Ejido Tecomatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,093,393	\$1,093,393	\$1,093,393	\$1,093,393	95.08	\$0	Otros	0	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864018	Introducción De Red Drenaje En Calle Zapata Y Palomas Primera Etapa - 64285	64285	México	Tenancingo	Colonia Emiliano Zapata Ejido Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$692,340	\$692,340	\$345,771	\$345,771	\$345,771	\$345,771	49.94	\$0	Metros lineales	0	100.00	49.95	Financiero / Física / Registro
MEX17170200864019	Ampliacion De Electrificación En Calle Leon Guzman - 52948	52948	México	Tenancingo	Colonia San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$985,000	\$985,000	\$936,732	\$936,732	\$936,732	\$936,732	95.10	\$0	Otros	0	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200864020	Introducción De Red De Drenaje Calle Ahuehuate Primera Etapa - 37395	37395	México	Tenancingo	Colonia San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300926297	Construcción De De Dos Aulas En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 54881	54881	México	Tenancingo	Tenancingo de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Educación	En Ejecución	2017		\$660,000	\$660,000	\$558,932	\$558,932	\$558,932	\$558,932	84.69	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928845	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Niños Heroes - 54868	54868	México	Tenancingo	Ixpuchiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Educación	En Ejecución	2017		\$752,000	\$752,000	\$741,033	\$741,033	\$741,033	\$741,033	98.54	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928846	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Laura Aguirre Segunda Etapa - 55192	55192	México	Tenancingo	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Educación	En Ejecución	2017		\$145,175	\$145,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928847	Terminación De Techumbre En El Jardín D Niños Jose Ferrer Espejo - 54893	54893	México	Tenancingo	El Salitre	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Educación	En Ejecución	2017		\$266,844	\$266,844	\$262,522	\$262,522	\$262,522	\$262,522	98.38	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928871	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora De Agua Pozo Alameda - 64319	64319	México	Tenancingo	La Trinidad	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$799,894	\$799,894	\$799,894	\$799,894	66.66	\$0	Otros	0	100.00	66.66	Financiero / Física / Registro
MEX17170300928878	Introducción De Drenaje En Calle Principal Primera Etapa Calle Camino A Cristo Rey - 55119	55119	México	Tenancingo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,051,357	\$2,051,357	\$2,051,357	\$2,051,357	82.05	\$0	Otros	0	100.00	82.05	Financiero / Física / Registro
MEX17170100843329	Construcción De Electrificación De Via Antigua Ferrocarril Mexico Cuautla - 23553	23553	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2017		\$522,308	\$522,308	\$522,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170100843330	Construcción De Electrificación De Avenida Hidalgo Sur Y Avenida Cayehualco - 23507	23507	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,185,538	\$1,185,538	\$1,185,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: se envía a validar SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200862444	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez En San Bartolome Atlatahuca - 44883	44883	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$559,721	\$559,721	\$559,721	\$549,219	\$549,219	\$549,219	98.12	\$0	Metros Cuadrados	6,293	100.00	100.00	Financiero: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Física: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200862445	Electrificación En Callejon De Guadalupe Y Camino Al Cerro En La Comunidad De San Bartolome Atlatahuca - 47068	47068	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$43,381	\$43,381	\$43,381	29.92	\$0	Otros	6,293	100.00	30.00	Financiero: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Física: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200862446	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic Benito Juárez Santa Cruz Pueblo Nuevo - 37656	37656	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$262,306	\$262,306	\$262,306	29.98	\$0	Metros Cuadrados	1,634	100.00	30.00	Financiero: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Física: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200862447	Construcción De Tanque De Almacenamiento En San Francisco Putla - 38700	38700	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,433	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO / Física: PROCESO / Registro:
MEX17170200862448	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejón De La Unión En San Francisco Putla - 37699	37699	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$192,300	\$192,300	\$192,300	\$191,596	\$191,596	\$191,596	99.63	\$0	Metros Cuadrados	3,433	100.00	88.00	Financiero: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Física: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200862449	Drenaje Sanitario En Calle Paula Yañez De Montiel En Tepeoxouca - 37720	37720	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxouca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,949	\$379,949	\$379,949	99.99	\$0	Metros lineales	3,175	100.00	100.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862450	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Emiliano Zapata De San Francisco De Tepeoxouca - 37631	37631	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxouca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,084,303	\$1,084,303	\$1,084,303	83.41	\$0	Metros Cuadrados	3,175	100.00	84.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862451	Ampliación De Electrificación Prolongacion Calle Abasolo Sur - 47135	47135	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxouca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$106,159	\$106,159	\$106,159	\$31,815	\$31,815	\$31,815	29.97	\$0	Otros	3,175	100.00	30.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862452	Ampliación De Electrificación En Abasolo Norte Paraje El Llanto Y Libramiento - 46054	46054	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxouca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$333,841	\$333,841	\$333,841	\$283,277	\$283,277	\$283,277	84.85	\$0	Otros	3,175	100.00	85.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862453	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Los Ranchos En San Miguel Balderas - 60385	60385	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,866	100.00	0.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862454	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Berlin En San Miguel Balderas - 37681	37681	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$947,152	\$947,152	\$947,152	94.72	\$0	Metros Cuadrados	4,866	100.00	85.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862455	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Al Panteón En La Comunidad De San Pedro Tlanixco - 37778	37778	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$583,188	\$583,188	\$583,188	97.20	\$0	Metros Cuadrados	5,307	100.00	97.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862456	Construcción De Aula En Escuela Preparatoria De San Pedro Tlanixco - 37664	37664	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$493,000	\$493,000	\$493,000	\$492,486	\$492,486	\$492,486	99.90	\$0	Metros Cuadrados	5,307	100.00	99.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862457	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Quinta Cerrada De Cuauhtemoc - 80015	80015	México	Tenango del Valle	San Pedro Zictepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$267,219	\$267,219	\$267,219	89.07	\$0	Metros lineales	5,571	100.00	90.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862458	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Santa María Jajalpa - 78278	78278	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,911	\$256,911	\$256,911	\$245,396	\$245,396	\$245,396	95.52	\$0	Metros lineales	6,755	100.00	80.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862459	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Campo Deportivo En Santa María Jajalpa - 46856	46856	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$271,440	\$271,440	\$271,440	96.94	\$0	Metros lineales	6,755	100.00	100.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926440	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Santa Cruz Pueblo Nuevo - 125598	125598	México	Tenango del Valle	Santa Cruz Pueblo Nuevo (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,384,883	\$1,384,883	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,634	100.00	0.00	Financiera: DATOS A SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926444	Introducción De Drenaje En La Comunidad De San Miguel Balderas - 148253	148253	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$825,000	\$825,000	\$824,580	\$247,374	\$247,374	\$247,374	29.98	\$0	Metros lineales	4,866	100.00	30.00	Financiera: SEPTIEMBRE 2017 / Fisica: SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862460	Construcción De Comedor Comunitario Del Barrio Santo Tomas - 36716	36716	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TELOYUCAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,205,502	\$1,205,502	\$1,205,462	\$1,205,462	\$1,114,570	\$1,114,570	\$1,114,570	92.46	\$0	Metros Cuadrados	2,599	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200862463	Construcción De Drenaje Sanitario En Primera Segunda Y Tercera Cerrada Prolongación Observatorio - 36068	36068	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$455,583	\$455,583	\$455,519	\$455,519	\$227,759	\$227,759	49.99	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862464	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Observatorio Entre Canaleta Y Calle San Jose - 35641	35641	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$415,734	\$415,734	\$415,657	\$415,657	\$381,554	\$381,554	91.78	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862465	Construcción De Drenaje Colector En Ejido San Jose Entre Calle Canaleta Y Calle Encino - 35613	35613	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$696,383	\$696,383	\$696,127	\$696,127	\$684,125	\$684,125	98.24	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862466	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Insurgentes Entre Encino Y Av Chapultepec - 35103	35103	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,271,090	\$1,271,090	\$1,269,798	\$1,269,798	\$1,247,905	\$1,247,905	98.18	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862469	Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Camino A Tetla Y Chapultepec - 36260	36260	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,252,663	\$2,252,663	\$2,252,623	\$2,252,623	\$2,106,584	\$2,106,584	93.52	\$0	Metros lineales	2,226	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926506	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Rio Panuco Ocho De Septiembre Y San Pedro - 155324	155324	México	Teotihuacán	Teotihuacán de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$389,922	\$389,922	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	51.29	\$0	Metros lineales	175	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926507	Construcción De Red De Electrificación Aerea En Calle Simon Flores Y Cerrada Primero De Abril - 143224	143224	México	Teotihuacán	Teotihuacán de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$668,603	\$668,603	\$200,581	\$200,581	\$200,581	\$200,581	30.00	\$0	Otros	40	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926508	Construcción De Red De Electrificación Aerea En Calle Moctezuma Cerrada San Isidro Y Cerrada Luis Donado Colosio - 143292	143292	México	Teotihuacán	Teotihuacán de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,413,077	\$1,413,077	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	14.15	\$0	Otros	96	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926509	Construcción De Red De Drenaje En Calles Rio Panuco Ocho De Septiembre Emiliano Zapata Y Camino Viejo A Zumpango - 143087	143087	México	Teotihuacán	Teotihuacán de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,445,241	\$1,445,241	\$722,621	\$722,621	\$722,621	\$722,621	50.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926511	Construcción De Red De Drenaje En Calles Del Puente Veinte De Noviembre Y Doce De Octubre Y Cerrada Simon Flores - 142982	142982	México	Teotihuacán	Teotihuacán de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$865,296	\$865,296	\$459,589	\$459,589	\$459,589	\$459,589	53.11	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926516	Construcción De Red De Drenaje En Barranca Del Coche Y Cerrada Benito Juárez - 130910	130910	México	Teotihuacán	Teotihuacán de Arista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEOTIHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$930,071	\$930,071	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	21.50	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928882	Construcción De Red De Drenaje En Cerrada Tlaljinga - 143184	143184	México	Teotihuacán	San Lorenzo Tlalmilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$246,894	\$246,894	\$205,014	\$205,014	\$205,014	\$205,014	83.04	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928883	Construcción De Red De Electrificación En Cerrada La Cruz - 143407	143407	México	Teotihuacán	San Lorenzo Tlalmilolpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOTIHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$69,516	\$69,516	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863744	Construcción De Muro De Contención Y Colocación De Luminiarias - 35207	35207	México	Tepetlaoxtoc	Tepetlaoxtoc de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$997,577	\$997,577	\$997,577	\$891,169	\$891,169	\$891,169	89.33	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	89.00	Financiero; PAGO DE ESTIMACIÓN 1 / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200863746	Colocacion De Alumbrado Publico Y Embellecimiento De La Av Rio Bravo Entre La Candelaria Y San Judas - 35499	35499	México	Tepetlaoxtoc	Concepción Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$699,889	\$699,889	\$699,889	\$547,310	\$547,310	\$547,310	78.20	\$0	Otros	2,000	100.00	80.00	Financiero / PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864021	Construccion De Arco Techo Y Cancha De Usos Múltiples En Plaza Principal - 35538	35538	México	Tepetlaoxtoc	Colonia Tulteca Teopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,849,335	\$1,849,335	\$1,849,335	\$1,311,659	\$1,311,659	\$1,311,659	70.93	\$0	Metros Cuadrados	1,120	100.00	70.00	Financiero / PAGO DE PRIMERA ESTIMACION / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864022	Rehabilitacion Del Pozo Del Gavilan - 35174	35174	México	Tepetlaoxtoc	Colonia Tulteca Teopan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$609,569	\$609,569	\$609,569	\$535,380	\$535,380	\$535,380	87.83	\$0	Otros	1,800	100.00	80.00	Financiero / PAGO DE LA ESTIMACION 1 / Físico / REHABILITACION DE POZO / Registro.	
MEX17170200864275	Electrificacion En Calle Juan Escutia - 34008	34008	México	Tepetlaxpa	Tepetlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$524,853	\$524,853	\$524,853	\$524,853	\$512,494	\$512,494	97.65	\$0	Otros	400	100.00	18.00	Financiero / Físico / Registro avance de registro de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864276	Construccion De Un Modulo Sanitario En Jardín De Niños Isaura Espinoza - 33981	33981	México	Tepetlaxpa	Tepetlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXPA	Educación	En Ejecución	2017	\$477,154	\$477,154	\$477,154	\$477,154	\$458,926	\$458,926	96.18	\$0	Piezas	250	100.00	39.00	Financiero / Físico / Registro registro de avance de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864277	Construccion De Aula En Primaria Octavio Paz - 34082	34082	México	Tepetlaxpa	Tepetlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXPA	Educación	En Ejecución	2017	\$515,954	\$515,954	\$515,954	\$515,954	\$148,335	\$148,335	28.75	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00	28.00	Financiero / Físico / Registro registro de avance de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864279	Construccion De Banquetas En Av Veinte De Noviembre - 34042	34042	México	Tepetlaxpa	Tepetlaxpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,015,478	\$1,015,478	\$1,015,478	\$1,015,478	\$981,781	\$981,781	96.68	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	15.00	Financiero / Físico / Registro registro de avance de obra	
MEX17170200864281	Electrificacion En Colonia Cuauextle - 34118	34118	México	Tepetlaxpa	Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXPA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$594,133	\$594,133	88.68	\$0	Otros	370	100.00	88.68	Financiero / Físico / Registro registro de avance de obra - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864023	Introduccion De Drenaje Sanitario En Callejon Corregidora - 34027	34027	México	Tepetlaxpa	Corregidora (Texcalera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLAXPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$375,471	\$375,471	\$375,471	\$375,471	\$367,442	\$367,442	97.86	\$0	Metros lineales	250	100.00	22.00	Financiero / Físico / Registro registro de avance de obra	
MEX17170200865143	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Cuicacalli - 67054	67054	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$959,517	\$863,565	\$959,517	\$479,758	\$479,758	\$479,758	50.00	\$0	Metros Cuadrados	429	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro Se envía a validar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865144	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Xochipile Y Cerradas Xochipile - 66520	66520	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,562,370	\$1,406,133	\$1,562,370	\$466,481	\$466,481	\$466,481	29.86	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro Se envía a validar	
MEX17170200865146	Pavimentación En Calle Xochipile Y Cerradas Xochipile - 67890	67890	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,320,364	\$396,109	\$1,320,364	\$396,109	\$396,109	\$396,109	30.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	20.00	Financiero / Físico / Registro Se envía a validar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865147	Construcción De Aula En Es Prim Benito Juárez - 66988	66988	México	Tepetzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$510,186	\$459,168	\$510,186	\$255,093	\$255,093	\$255,093	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,370	100.00	50.00	Financiero / Físico / Registro Se envía a validar	
MEX17170200865148	Pavimentación De La Calle Santo Domingo Y Santiago Apóstol - 68357	68357	México	Tepetzotlán	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$595,419	\$535,877	\$595,419	\$297,710	\$297,710	\$297,710	50.00	\$0	Metros Cuadrados	258	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro Se envía a validar - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200865149	Electrificación De La Cerrada Ignacio Zaragoza Y Calle San Jeronimo - 6790	6790	México	Tepotzotlán	Santiago Cuautalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$120,000	\$108,000	\$120,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	50.00	\$0	Otros	164	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865150	Electrificación De La Calle Veinte De Noviembre Y Trece De Septiembre - 67916	67916	México	Tepotzotlán	Santiago Cuautalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$426,373	\$383,736	\$426,373	\$213,187	\$213,187	\$213,187	50.00	\$0	Otros	246	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865151	Construcción De Dos Aulas En La Telesecundaria Gregorio Torres Quintero - 67035	67035	México	Tepotzotlán	Santiago Cuautalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$804,972	\$724,475	\$804,972	\$402,486	\$402,486	\$402,486	50.00	\$0	Metros Cuadrados	574	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865153	Electrificación En Calle Cruelos Y Sautz - 68073	68073	México	Tepotzotlán	Santiago Cuautalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,875,000	\$1,687,500	\$1,875,000	\$937,500	\$937,500	\$937,500	50.00	\$0	Otros	213	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864171	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Nogal - 36928	36928	México	Tequixquiac	Tequixquiac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$209,781	\$209,781	\$209,781	\$104,890	\$104,890	\$104,890	50.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864174	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Diecinueve De Julio - 37187	37187	México	Tequixquiac	Tequixquiac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$445,632	\$445,632	\$445,632	\$177,274	\$177,274	\$177,274	39.78	\$0	Otros	500	100.00	40.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864178	Construcción De Red De Drenaje En Avenida Iturbide - 36392	36392	México	Tequixquiac	Tequixquiac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$182,275	\$182,275	\$182,275	\$91,137	\$91,137	\$91,137	50.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864179	Construcción De Red De Drenaje En Av Oriente - 36240	36240	México	Tequixquiac	Tequixquiac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$299,334	\$299,334	\$299,334	\$149,667	\$149,667	\$149,667	50.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864185	Construcción De Red De Drenaje En El Palo Grande - 36436	36436	México	Tequixquiac	Palo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$543,722	\$543,722	\$543,722	\$539,632	\$539,632	\$539,632	99.25	\$0	Metros lineales	200	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864199	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Emiliano Zapata - 79417	79417	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864200	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Ahuehuete - 56079	56079	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$157,000	\$157,000	\$157,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864201	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En El Jardín De Niños Consuelo R Fernández De Albarrán - 58418	58418	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017		\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	281	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864202	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cda Carrillo Puerto Entre Las Calles Cinco De Mayo Y Dieciséis De Septiembre - 52096	52096	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864203	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Xicotencatl - 52162	52162	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200864204	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Benito Juárez - 53033	53033	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864205	Suministro De Materiales Para La Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico De La Tercera Cerrada Morelos - 55832	55832	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$173,000	\$173,000	\$173,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864206	Suministro De Materiales Para La Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Cerrada Tepanyca - 55811	55811	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864207	Construcción De Techumbre En Área Deportiva Y Cambio De Piso En La Escuela Secundaria Federal Justo Sierra - 48984	48984	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$1,192,450	\$1,192,450	\$1,192,450	50.53	\$0	Metros Cuadrados	578	0.00	50.53	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864208	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Entre Las Calles Benito Juárez Y Xicotencatl - 48817	48817	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$446,000	\$446,000	\$446,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864209	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Alende Entre Las Calles Hermenegildo Galeana Y La Palma - 59449	59449	México	Texcoco	San Luis Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864210	Construcción De Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales En La Colonia El Huizachal - 53063	53063	México	Texcoco	Montecillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,565,000	\$3,565,000	\$3,565,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	7,704	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864211	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Centenario Entre Las Calles Iturbide Y Josefa Ortiz De Domínguez - 52322	52322	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864212	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Av Del Trabajo - 52754	52754	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	104	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864213	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ampliación Xochitetzatl - 52525	52525	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864214	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Cinco De Mayo - 67131	67131	México	Texcoco	San Diego	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864216	Construcción De Caja De Agua Potable En Calle Juana De Asbaje Casi Esquina Con Calle Dieciséis De Septiembre - 51771	51771	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$403,674	\$403,674	\$403,674	29.95	\$0	Otros	5,240	100.00	29.95	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864217	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Cerrada Tres De Mayo - 56869	56869	México	Texcoco	San Joaquín Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864218	Mejoramiento Del Centro De Salud De San Juan Tezonitla - 56893	56893	México	Texcoco	San Joaquín Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Salud	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$149,985	\$149,985	\$149,985	30.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200864219	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Cerrada Tres De Mayo - 56855	56855	México	Texcoco	San Joaquín Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$173,000	\$173,000	\$173,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864220	Construcción De Guarniciones Y Pavimento Hidráulico En La Cerrada Nezahualcoyotl - 53009	53009	México	Texcoco	San Joaquín Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$583,000	\$583,000	\$583,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864221	Mejoramiento En Losa Y Muros Del Centro De Salud De San Miguel Tlaxpan - 63746	63746	México	Texcoco	San Miguel Tlaxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Salud	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$146,200	\$146,200	\$146,200	97.47	\$0	Metros Cuadrados	2,400	100.00	97.47	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864222	Construcción De Muro De Contención En Calle Morelos - 52917	52917	México	Texcoco	San Miguel Tlaxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864223	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Cerrada De Río Chiquito - 55041	55041	México	Texcoco	Santa María Tulantongo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864224	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle General Anaya Entre Las Calles Viento De Noviembre Y De La Alberca - 49406	49406	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865170	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 54876	54876	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,000	\$97,000	\$97,000	\$96,057	\$96,057	\$96,057	99.03	\$0	Metros lineales	48	100.00	99.03	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865171	Suministro De Materiales Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Zacascalo Entre Las Calles Benito Juárez Y Miguel Hidalgo - 55643	55643	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$355,500	\$355,500	\$355,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865172	Suministro De Materiales Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Allende Entre Las Calles Benito Juárez Y Revolución - 54981	54981	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865173	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tlaxmelolpan Entre Las Calles Ixpantepetl Y Teopanixpan - 67369	67369	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,143,000	\$1,143,000	\$1,143,000	\$1,058,407	\$1,058,407	\$1,058,407	92.60	\$0	Metros lineales	200	100.00	92.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865174	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Calle Tlaxmelolpan Entre Las Calles Ixpantepetl Y Teopanixpan - 67354	67354	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,822,000	\$3,822,000	\$3,822,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865175	Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Pozos De Visita En La Calle Coyoco - 50789	50789	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$116,500	\$116,500	\$116,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865176	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Tlaxapantón Entre Capilla San José Y Calle Tlaxmelolpan - 50776	50776	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$213,800	\$213,800	\$213,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865177	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Tlaxapantón Entre Capilla San José Y Calle Tlaxmelolpan - 50658	50658	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$110,200	\$110,200	\$110,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registre: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200865178	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tlacopico Entre Las Calles Tepopohco Y Netzahualcoyotl - 51047	51047	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865179	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Xaxacatlenco Entre Las Calles Ixantepesi Y Coyoco - 51036	51036	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$145,500	\$145,500	\$145,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865180	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Las Calles Manantiales Y Tecuani - 51438	51438	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$217,696	\$217,696	\$217,696	98.06	\$0	Metros lineales	40	100.00	98.06	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865181	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Manantiales Entre Calle Josefa Ortiz De Dominguez Y Av Principal - 51615	51615	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$148,753	\$148,753	\$148,753	97.86	\$0	Metros lineales	40	100.00	97.86	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929244	Construcción De Drenaje Sanitario En La Tercera Cerrada De Texas - 117207	117207	México	Texcoco	San Luis Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929245	Rehabilitación De Pisos En Aulas De La Escuela Primaria Benito Juarez - 103610	103610	México	Texcoco	La Purificación Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017		\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929246	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Campo Deportivo - 117180	117180	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929247	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón El Rostro Segunda Etapa Suministro - 117199	117199	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929248	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón El Rostro Segunda Etapa Suministro - 117191	117191	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929249	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Cda Iturbide - 119752	119752	México	Texcoco	San Diego	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929250	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada La Palma - 49616	49616	México	Texcoco	San Diego	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$236,000	\$236,000	\$236,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929251	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Red De Agua Potable En Santa María Nativitas - 99486	99486	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$436,760	\$436,760	\$436,760	99.72	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	99.72	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929252	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Itzacchualt - 125072	125072	México	Texcoco	San Joaquín Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929253	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Primero De Mayo - 119644	119644	México	Texcoco	San Joaquín Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$613,000	\$613,000	\$613,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Pagado: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300929254	Rehabilitación Integral De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Ignacio Alende - 155450	155450	México	Texcoco	San Miguel Coatlínchán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,963,000	\$1,963,000	\$1,963,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	828	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.
MEX17170300929255	Construcción De Boca De Tormenta Y Conducción De Aguas Pluviales En La Calle Benito Juárez Entre La Lateral Del Puente A Unidad Deportiva - 141722	141722	México	Texcoco	Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929256	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Cerrada De General Anaya - 164148	164148	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931113	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Dieciséis De Septiembre Entre Las Calles Azcapotzalco Y Del Ejido - 103152	103152	México	Texcoco	San Nicolás Tlaminca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931114	Construcción De Pozos De Absorción Para Agua Pluvial En San Simon - 154393	154393	México	Texcoco	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,852,000	\$4,852,000	\$4,852,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931115	Construcción De Pozos De Absorción Para Agua Pluvial En Santa Cruz De Arriba - 154037	154037	México	Texcoco	Santa Cruz de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862488	Introducción De Red De Drenaje Calle Libertadores Barrio De Santiago - 57548	57548	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$142,707	\$142,707	\$142,707	\$142,707	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiero: OBRA TERMINADA. / Físico: EN PROCESO DE PAGO PARA PROMOCIÓN DIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862489	Cubierta Autosportante En Área De Impartición De Educación Física Jardín De Niños Antonio Caso Colonia Buenos Aires - 48770	48770	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$896,060	\$896,060	\$896,060	\$896,060	\$871,471	\$871,471	97.26	\$0	Metros Cuadrados	326	100.00	80.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862490	Electrificación Calle Prolongación Crisantemo - 34031	34031	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$464,719	\$464,719	\$464,719	\$464,719	\$462,000	\$462,000	99.41	\$0	Otros	72	100.00	100.00	Financiero: / Físico: SOLO FALTA CUBRIR FINANCIERAMENTE EL CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862491	Electrificación Calle Tulipan Entre Magnolia Y San Buenaventura Colonia Buenos Aires - 33992	33992	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$460,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiero: / Físico: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862492	Cubierta Autosportante En Área De Impartición Jardín De Niños José Vasconcelos Tequisistlán - 72791	72791	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$741,874	\$741,874	\$741,874	\$741,874	\$716,984	\$716,984	96.65	\$0	Metros Cuadrados	187	100.00	90.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862493	Electrificación Cerrada De La Cochita - 33912	33912	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$796,502	\$796,502	\$796,502	\$796,502	\$789,960	\$789,960	99.18	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiero: / Físico: SOLO FALTA CUBRIR FINANCIERAMENTE EL CONVENIO ADICIONAL. OBRA TERMINADA 100% / Registro:
MEX17170200862494	Electrificación Cuarta Cerrada De Povernit Tequisistlán - 34054	34054	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$794,084	\$794,084	\$794,084	\$794,084	\$794,084	\$794,084	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiero: / Físico: OBRA TERMINADA. MODIFICACION AL AUTORIZADO PARA CIERRE DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862495	Introducción De Red De Drenaje Sanitario Calle Cinco De Mayo Entre El Trabajo Y Revolución Colonia San Felipe - 49449	49449	México	Tezoyuca	El Ejido San Felipe (Calle de la Mina)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZOYUCA OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$172,864	\$172,864	\$172,864	\$172,864	\$172,307	\$172,307	99.68	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro:

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170200862496	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Anexa A La Normal - 56748	56748	México	Tlanguistenco	Santiago Tlanguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$396,000	\$356,400	\$396,000	\$396,000	\$281,040	\$281,040	70.97	\$0	Metros Cuadrados	268	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862497	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Carlos Hank Gonzalez Entre La Calle Javier Aguilar Escalona Y Rio Lerma - 40735	40735	México	Tlanguistenco	Ex-Hacienda de Atenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,005	\$297,004	\$396,005	\$396,005	\$277,023	\$277,023	69.95	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200862499	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 46043	46043	México	Tlanguistenco	San Nicolás Coatepec de las Bateas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$596,000	\$447,000	\$596,000	\$596,000	\$172,378	\$172,378	28.92	\$0	Metros Cuadrados	1,298	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200862500	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Cárcamo A Tomas Domiciliarias - 68349	68349	México	Tlanguistenco	Chiquipac Sección II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$396,000	\$356,400	\$396,000	\$396,000	\$308,709	\$308,709	77.96	\$0	Metros lineales	654	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862501	Construcción De Sistema De Agua Potable En Calle Miguel Hidalgo A Carcamo - 63339	63339	México	Tlanguistenco	Chiquipac Sección II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,000	\$446,400	\$496,000	\$496,000	\$495,385	\$495,385	99.88	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862502	Construcción De Electrificación En Primera Cerrada De Hidalgo - 82796	82796	México	Tlanguistenco	Guadalupe Yancuicltalpan (Gualupita)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$229,320	\$206,388	\$229,320	\$229,320	\$68,781	\$68,781	29.99	\$0	Otros	100	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862503	Construcción De Electrificación En Segunda Cerrada De Hidalgo - 82822	82822	México	Tlanguistenco	Guadalupe Yancuicltalpan (Gualupita)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$229,320	\$206,388	\$229,320	\$229,320	\$68,781	\$68,381	29.99	\$0	Otros	100	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862504	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De La Calle Atlende Hasta Morelos - 74508	74508	México	Tlanguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$496,000	\$446,400	\$496,000	\$496,000	\$148,040	\$148,040	29.85	\$0	Metros lineales	950	100.00	90.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862505	Construcción De Electrificación En Calle Nezahualcoyotl - 42917	42917	México	Tlanguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$296,000	\$222,000	\$296,000	\$296,000	\$159,722	\$159,722	53.96	\$0	Otros	40	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200862506	Construcción De Tres Aulas En La Preparatoria Cbt - 42615	42615	México	Tlanguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,314,879	\$986,159	\$1,314,879	\$1,314,879	\$413,427	\$413,427	31.44	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200862507	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 63087	63087	México	Tlanguistenco	Santiago Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$198,000	\$178,200	\$198,000	\$198,000	\$152,618	\$152,618	77.08	\$0	Otros	504	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862508	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños José Guadalupe Posadas - 72609	72609	México	Tlanguistenco	Tlacuitlapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$396,000	\$356,400	\$396,000	\$396,000	\$395,844	\$395,844	99.96	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862509	Construcción De Cárcamo En El Paraje Denominado La Loma - 56399	56399	México	Tlanguistenco	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$596,000	\$447,000	\$596,000	\$596,000	\$238,009	\$238,009	39.93	\$0	Otros	745	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro	
MEX17170200862510	Construcción De Red De Agua Potable De Pozo De Extracción A Cárcamo Paraje Denominado La Loma - 42499	42499	México	Tlanguistenco	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$596,000	\$447,000	\$596,000	\$596,000	\$404,574	\$404,574	67.88	\$0	Metros lineales	745	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200862511	Construcción De Electrificación En Calle Miguel Hidalgo De José María Morelos A. Entronque Con Veintuno De Marzo - 43240	43240	México	Tlanguistenco	Techmanihalli	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$511,900	\$383,925	\$511,900	\$511,900	\$308,077	\$308,077	60.18	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200862512	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Prolongación Miguel Hidalgo - 56878	56878	México	Tlanguistenco	Antlantlacpac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$692,000	\$519,000	\$692,000	\$692,000	\$482,865	\$482,865	69.78	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200862513	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mario Ramon Beteta - 40514	40514	México	Tlanguistenco	San José Mezapa Sección I	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$596,000	\$447,000	\$596,000	\$596,000	\$50,715	\$50,715	8.51	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170200863769	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida San Miguel - 47456	47456	México	Tlanguistenco	Tzitzicazapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$746,000	\$559,500	\$746,000	\$746,000	\$311,448	\$311,448	41.75	\$0	Metros lineales	40	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300926534	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 170470	170470	México	Tlanguistenco	Santiago Tlanguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$39,338	\$39,338	\$39,338	\$39,338	\$39,338	\$39,338	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926535	Adquisición De Software Y Hardware - 170405	170405	México	Tlanguistenco	Santiago Tlanguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$337,932	\$337,932	\$337,932	\$337,932	\$337,932	\$337,932	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926536	Certificaciones - 164076	164076	México	Tlanguistenco	Santiago Tlanguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$123,410	\$111,099	\$123,410	\$123,410	\$57,000	\$57,000	46.19	\$0	Otros	0	100.00	70.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926540	Construcción De Sanitarios Preparatoria Cbt - 111066	111066	México	Tlanguistenco	San Pedro Tlaltizapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$600,000	\$540,000	\$600,000	\$600,000	\$381,713	\$381,713	63.62	\$0	Otros	99	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926543	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 111022	111022	México	Tlanguistenco	La Magdalena de los Reyes (La Magdalena)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$746,000	\$671,400	\$746,000	\$746,000	\$223,201	\$223,201	29.92	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	20.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200649242	Rehabilitación De Camino Rural De Barrio Hidalgo A El Palmito - 58999	58999	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$188,137	\$188,137	\$188,137	\$188,137	\$188,137	\$188,137	100.00	\$0	Otros	1,080	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661288	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Rumbo A La Peñita De Barrio Tercero - 72055	72055	México	Timilpan	San Antonio Yondejé (Yondejé)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$355,051	\$355,051	\$355,051	\$355,051	\$355,051	\$355,051	100.00	\$0	Metros lineales	295	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687450	Apoyo Al Programa De Escuelas Dignas Instalación De Un Modulo De Sanitarios Especial Para Alumnos Con Capacidades Diferentes En Esc. Primar - 161161	161161	México	Timilpan	Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$3,999	\$3,999	\$3,999	\$3,999	\$3,999	\$3,999	100.00	\$0	Piezas	97	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774094	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Pluvial En Barrio Ii Primera Etapa - 330142	330142	México	Timilpan	San Antonio Yondejé (Yondejé)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$293,626	\$293,626	\$293,626	\$293,626	\$293,626	\$293,626	100.00	\$0	Metros lineales	966	0.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774097	Apoyo Al Programa De Escuelas Dignas Construcción De Aula En Escuela Primaria Tlacaehel - 327743	327743	México	Timilpan	Tercera Manzana de Barrio Iturbide Ixcaxja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$71,700	\$71,700	\$71,700	\$71,700	\$71,700	\$71,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300776941	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 328085	328085	México	Timilpan	San Andrés Timilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$56,452	\$56,452	\$56,452	\$56,452	\$56,452	\$56,452	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862515	Ampliación De La Carretera Barrio De Ocampo A Cabeceera Municipal - 75641	75641	México	Timilpan	Barrio de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$960,713	\$960,713	\$960,713	\$960,713	\$960,713	\$960,713	100.00	\$0	Metros lineales	411	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862516	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Los Barrios Y Ii De La Comunidad De San Antonio Yondeje - 86123	86123	México	Timilpan	San Antonio Yondeje (Yondeje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros lineales	690	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863770	Ampliación Del Sistema De Drenaje En La Calle Del Sol De La Primera Mza De Barrio Hidalgo - 66445	66445	México	Timilpan	Primera Manzana Barrio de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926549	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial En Bo Ii Y Centro Segunda Mza - 119434	119434	México	Timilpan	San Antonio Yondeje (Yondeje)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$292,500	\$258,445	\$292,500	\$258,445	\$258,445	\$258,445	88.36	\$0	Metros lineales	868	100.00	88.36	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926562	Equipamiento De Pozo En La Tercera Manzana Del Pueblo De Rincón De Bucio - 104285	104285	México	Timilpan	Tercera Manzana del Pueblo de Rincón de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,262,639	\$846,588	\$846,588	\$846,588	\$846,588	\$846,588	37.42	\$0	Otros	2,301	100.00	37.42	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928521	Ampliación Del Sistema De Drenaje En La Calle Del Sol De La Primera Mza De Barrio Hidalgo - 98683	98683	México	Timilpan	Primera Manzana Barrio de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862521	Revestimiento Asfáltico De Calle Tezopilo De Calle Mina A Tapozanes - 64874	64874	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,211,861	\$1,211,861	\$1,211,861	\$1,211,861	\$1,187,971	\$1,187,971	98.03	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862524	Mejoramiento De La Infraestructura De La Caja De Agua El Centenario Para El Abastecimiento De La Red De Agua Potable - 63930	63930	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862525	Construcción De Baranda Perimetral En Escuela Preparatoria Ciento Cua Tezopilo - 63660	63660	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$684,990	\$684,990	\$684,990	\$684,990	\$684,990	\$684,990	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862527	Electrificación No Convencional Con Energía Solar De Alumbrado Público En La Ladrillera - 60919	60919	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,597,647	\$1,597,647	\$1,597,647	\$1,597,647	\$701,721	\$701,721	43.92	\$0	Otros	1,750	100.00	44.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862528	Segunda Etapa De Construcción De Drenaje Sanitario En Plaza Morelos De La Delegación De San Juan Atzacualoya - 63987	63987	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$769,368	\$769,368	\$769,368	\$769,368	\$769,368	\$769,368	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862529	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nacional Poniente En San Juan Atzacualoya - 63963	63963	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,416,919	\$1,416,919	\$1,416,919	\$1,416,919	\$1,416,919	\$1,416,919	100.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862530	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Melchor Ocampo En La Delegación De Pueblo Nuevo - 55059	55059	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Educación	En Ejecución	2017		\$1,344,902	\$1,344,902	\$1,344,902	\$1,344,902	\$592,570	\$592,570	44.06	\$0	Metros Cuadrados	640	100.00	44.00	Financiero / Físico / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170200862531	Segunda Etapa De Construcción De Drenaje Sanitario En La Cañada Delegación De San Rafael - 55036	55036	México	Tlalmanalco	San Rafael	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$396,318	\$396,318	\$396,318	\$396,318	\$396,318	\$396,318	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro
MEX17170300926618	Techado En Area De Impartición De Educación Física Y Mejoramiento De Los Sanitarios En La Esc. Sec. Jaime Sabines - 118468	118468	México	Tlalneapantla de Baz	Tlalneapantla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,793,208	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,248	0.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862342	Construcción De Cuartos Dormitorios En Palmar Grande - 74702	74702	México	Tlaltlaya	Palmar Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862349	Construcción De Cuartos Dormitorios En Peña Del Organó - 73500	73500	México	Tlaltlaya	Peña del Organó	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,355	\$217,355	\$217,355	\$217,355	\$217,355	\$217,355	\$217,355	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862353	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Pótero - 72670	72670	México	Tlaltlaya	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$181,130	\$181,130	\$181,130	\$181,130	\$181,130	\$181,130	\$181,130	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862359	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Rincón Del Aguacate - 72970	72970	México	Tlaltlaya	Rincón del Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862360	Construcción De Cuartos Dormitorios En Rincón Grande - 72872	72872	México	Tlaltlaya	Rincón Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,904	\$144,904	\$144,904	\$144,904	\$144,904	\$144,904	\$144,904	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862361	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Quetzalcoatl - 75506	75506	México	Tlaltlaya	San Antonio del Rosario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$202,681	\$202,681	28.95	\$0	Metros lineales	300	100.00	29.00	Financiero / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862363	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Francisco De Asís - 74621	74621	México	Tlaltlaya	San Francisco de Asís (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,904	\$144,904	\$144,904	\$144,904	\$144,904	\$144,904	\$144,904	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862364	Rehabilitación De Comedor Comunitario En San Francisco De Asís - 65576	65576	México	Tlaltlaya	San Francisco de Asís (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$84,761	\$84,761	28.25	\$0	Metros Cuadrados	843	100.00	28.00	Financiero / Física / Registro OBRA EN PROCESO	
MEX17170200862367	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Mateo - 73480	73480	México	Tlaltlaya	San Mateo (San Mateo Guayateco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$217,355	\$217,355	\$217,355	\$217,355	\$217,355	\$217,355	\$217,355	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862381	Construcción De Cuartos Dormitorios En Teopazul - 72639	72639	México	Tlaltlaya	Teopazul (Teopazul el Encinal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862398	Construcción De Cuartos Dormitorios En Limón Terrero - 73530	73530	México	Tlaltlaya	Limón Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA
MEX17170200862400	Construcción De Cuartos Dormitorios En Los Ocotes - 72864	72864	México	Tlaltlaya	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200862401	Programa De Rastreo Y Conservación De Caminos De Los Ocotes A La Cueva - 60786	60786	México	Tlatlaya	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$165,925	\$165,925	\$165,925	\$165,925	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	524	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862403	Programa De Rastreo Y Conservación De Caminos De Las Parotas A San Felipe Tepehuastlan - 60717	60717	México	Tlatlaya	Las Parotas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$115,556	\$115,556	\$115,556	\$115,556	\$115,556	\$115,556	100.00	\$0	Otros	889	100.00	100.00	Financiero / Física / KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862409	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Sauz - 74695	74695	México	Tlatlaya	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862422	Construcción De Cuartos Dormitorios En Plan Del Alambique - 73111	73111	México	Tlatlaya	Plan del Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862432	Rehabilitación De La Red De Conducción De Agua Potable En Corral Parota - 65468	65468	México	Tlatlaya	Corral Parota (Tepehuastlán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros lineales	153	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862438	Construcción De Cuartos Dormitorios En Vuelta Del Rio - 72940	72940	México	Tlatlaya	Vuelta del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862440	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Mango - 73007	73007	México	Tlatlaya	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862533	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Alcantarilla - 72949	72949	México	Tlatlaya	La Alcantarilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862536	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ancon De Los Curieles - 73030	73030	México	Tlatlaya	Ancón de los Curieles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862540	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Cacahuanché - 72900	72900	México	Tlatlaya	Cacahuanché	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862542	Construcción De Cuartos Dormitorios En Coatepec - 72634	72634	México	Tlatlaya	Coatepec (Coatepequito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862543	Programa De Rastreo Y Conservación De Caminos De Coatepec Al Encinal - 60735	60735	México	Tlatlaya	Coatepec (Coatepequito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$91,852	\$91,852	100.00	\$0	Otros	734	100.00	100.00	Financiero / Física / KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170200862547	Programa De Rastreo Y Conservación De Caminos De Cruz Del Norte A Cerro De Los Bautistas - 60697	60697	México	Tlatlaya	Cruz del Norte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$125,926	\$125,926	100.00	\$0	Otros	371	100.00	100.00	Financiero / Física / KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170200862548	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cueva - 72709	72709	México	Tlatlaya	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200862566	Construcción De Cuartos Dormitorios En El Guitarratel - 74715	74715	México	Tlatlaya	El Guitarratel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$35,893	\$35,893	99.08	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862570	Programa De Rastreo Y Conservación De Caminos De Loma Larga A Coatepec - 60761	60761	México	Tlatlaya	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$64,074	\$64,074	\$64,074	\$64,074	\$50,007	\$50,007	78.05	\$0	Otros	832	100.00	78.00	Financiero / Física / Registro KILOMETROS / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862575	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Los Miraveles - 65567	65567	México	Tlatlaya	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$756,288	\$756,288	94.54	\$0	Metros lineales	121	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862576	Programa De Rastreo Y Conservación De Caminos De Los Miraveles A Coatepec - 60775	60775	México	Tlatlaya	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$83,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	547	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862582	Construcción De Cuartos Dormitorios En Puerto Del Organo - 74658	74658	México	Tlatlaya	Las Esmeraldas [Puerto del Organo]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	\$36,226	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862585	Construcción De Cuartos Dormitorios En Colonia Benito Juárez - 72738	72738	México	Tlatlaya	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863539	Rehabilitación De La Red De Conducción De Agua Potable El Mango El Limón - 65390	65390	México	Tlatlaya	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	100.00	\$0	Metros lineales	235	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926312	Programa De Muros Firmes En El Llano - 142382	142382	México	Tlatlaya	El Llano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$7,950	\$5,000	\$5,000	62.89	\$0	Otros	4	100.00	63.00	Financiero / Física / Registro METROS CUADRADOS / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926339	Programa De Muros Firmes En El Mango - 140567	140567	México	Tlatlaya	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,800	\$25,800	\$25,800	\$25,800	\$20,000	\$20,000	77.52	\$0	Otros	13	100.00	78.00	Financiero / Física / Registro METROS CUADRADOS / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926342	Programa De Muros Firmes En El Monton - 143235	143235	México	Tlatlaya	El Montón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$83,100	\$83,100	\$83,100	\$83,100	\$40,000	\$40,000	48.13	\$0	Otros	37	100.00	48.00	Financiero / Física / Registro METROS CUADRADOS / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926343	Programa De Techos Firmes En El Monton - 137369	137369	México	Tlatlaya	El Montón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$123,648	\$123,648	\$123,648	\$123,648	\$120,344	\$120,344	97.33	\$0	Otros	46	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro METROS LINEALES / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926345	Programa De Muros Firmes En El Naranjo - 153956	153956	México	Tlatlaya	El Naranjo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro METROS LINEALES / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926346	Programa De Muros Firmes En Nuevo Copaltepec - 154039	154039	México	Tlatlaya	Nuevo Copaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro METROS CUADRADOS / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926347	Programa De Muros Firmes En Palmar Grande - 158610	158610	México	Tlatlaya	Palmar Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$23,150	\$23,150	\$23,150	\$23,150	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro obra en proceso - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926349	Programa De Muros Firmes En Palos Verdes - 158642	158642	México	Tlatalaya	Palos Verdes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$63,150	\$63,150	\$63,150	\$63,150	\$50,000	\$50,000	79.18	\$0	Otros	29	100.00	79.00	Financiero / Físico: metros cuadrados / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926350	Programa De Muros Firmes En El Panal - 142399	142399	México	Tlatalaya	El Panal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$10,000	\$10,000	79.37	\$0	Otros	6	100.00	79.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926354	Programa De Muros Firmes En Pie Del Cerro - 142923	142923	México	Tlatalaya	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$57,900	\$57,900	\$57,900	\$57,900	\$53,600	\$53,600	92.57	\$0	Otros	29	100.00	93.00	Financiero / Físico: metros cuadrados / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170300926355	Programa De Techos Firmes En El Potrero - 138331	138331	México	Tlatalaya	El Potrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$131,712	\$131,712	\$131,712	\$131,712	\$129,890	\$129,890	98.62	\$0	Otros	49	100.00	99.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926358	Programa De Muros Firmes En Rancho Cúa - 141353	141353	México	Tlatalaya	Rancho Cúa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$33,450	\$33,450	\$33,450	\$33,450	\$25,000	\$25,000	74.74	\$0	Otros	17	100.00	75.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926359	Programa De Techos Firmes En Rancho Cúa - 137252	137252	México	Tlatalaya	Rancho Cúa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$40,320	\$40,320	\$40,320	\$40,320	\$40,320	\$40,320	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926361	Programa De Muros Firmes En Rancho Viejo - 140163	140163	México	Tlatalaya	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	\$74,600	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926362	Programa De Muros Firmes En El Revelado - 140584	140584	México	Tlatalaya	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$2,100	\$2,100	50.00	\$0	Otros	2	100.00	50.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926363	Programa De Techos Firmes En El Revelado - 137013	137013	México	Tlatalaya	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$43,595	\$43,595	95.40	\$0	Otros	17	100.00	95.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926365	Programa De Muros Firmes En Salitre Ojo De Agua - 155459	155459	México	Tlatalaya	El Salitre Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,186	\$4,186	\$4,186	\$4,186	\$4,186	\$4,186	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926366	Ampliación De Electrificación Urbana En El Salitre Ojo De Agua - 132101	132101	México	Tlatalaya	El Salitre Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$975,000	\$974,298	\$974,298	99.93	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiero / Físico: Metros lineales / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926367	Programa De Muros Firmes En Salitrillo - 140938	140938	México	Tlatalaya	Salitrillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$4,200	\$4,200	70.00	\$0	Otros	3	100.00	70.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170300926368	Programa De Muros Firmes En San Felipe Tepehuastlán - 139086	139086	México	Tlatalaya	San Felipe Tepehuastlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926369	Programa De Muros Firmes En San Francisco De Asis - 158654	158654	México	Tlatalaya	San Francisco de Asis (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$16,900	\$16,900	\$16,900	\$16,900	\$16,900	\$16,900	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926372	Programa De Techos Firmes En San Juan Corral - 137414	137414	México	Tlatalaya	San Juan Corral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$80,640	\$80,640	\$80,640	\$80,640	\$80,640	\$80,640	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926374	Programa De Muros Firmes En San Mateo - 158557	158557	México	Tlatalaya	San Mateo (San Mateo Guayateco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$158,850	\$158,850	\$158,850	\$158,850	\$100,000	\$100,000	62.95	\$0	Otros	80	100.00	63.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926375	Programa De Techos Firmes En San Mateo - 153814	153814	México	Tlatalaya	San Mateo (San Mateo Guayateco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$231,168	\$231,168	\$231,168	\$231,168	\$82,460	\$82,460	35.67	\$0	Otros	86	100.00	36.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926377	Programa De Muros Firmes En San Pedro Limón - 155517	155517	México	Tlatalaya	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$412,802	\$412,802	\$412,802	\$412,802	\$412,802	\$412,802	100.00	\$0	Otros	206	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926378	Ampliación De Red De Drenaje Barrio Orador En San Pedro Limón - 132074	132074	México	Tlatalaya	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$636,272	\$636,272	53.02	\$0	Metros lineales	100	100.00	53.00	Financiero / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926380	Construcción De Cuartos Dormitorios En Santa Ana Zicatocoyan - 120852	120852	México	Tlatalaya	Santa Ana Zicatocoyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$326,033	\$326,033	\$326,033	\$326,033	\$326,033	\$326,033	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiero / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926381	Programa De Muros Firmes En Santa Cruz - 140811	140811	México	Tlatalaya	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$10,300	\$10,300	70.07	\$0	Otros	7	100.00	70.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926382	Programa De Techos Firmes En Santa Cruz - 136883	136883	México	Tlatalaya	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$255,360	\$255,360	\$255,360	\$255,360	\$255,360	\$255,360	100.00	\$0	Otros	95	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926384	Programa De Muros Firmes En Santa María - 158533	158533	México	Tlatalaya	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$183,600	\$100,000	\$100,000	54.47	\$0	Otros	83	100.00	54.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926385	Programa De Techos Firmes En Santa María - 153772	153772	México	Tlatalaya	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$182,784	\$182,784	\$182,784	\$182,784	\$143,617	\$143,617	78.57	\$0	Otros	68	100.00	78.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170300926387	Programa De Muros Firmes En Tejupliquito - 143011	143011	México	Tlatalaya	Tejupliquito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$62,700	\$62,700	\$62,700	\$62,700	\$50,000	\$50,000	79.74	\$0	Otros	28	100.00	80.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926390	Programa De Muros Firmes En Tlacoacspan - 158694	158694	México	Tlatalaya	Tlacoacspan (Tlacoacspan Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$37,800	\$20,000	\$20,000	52.91	\$0	Otros	18	100.00	53.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926391	Construcción De Cuartos Dormitorios En Tlacoacspan - 120872	120872	México	Tlatalaya	Tlacoacspan (Tlacoacspan Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$435,043	\$435,043	\$435,043	\$435,043	\$435,043	\$435,043	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiero / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926392	Programa De Techos Firmes En Río Topilar - 136939	136939	México	Tlatalaya	Río Topilar (Topilar)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$88,704	\$88,704	\$88,704	\$88,704	\$50,000	\$50,000	56.37	\$0	Otros	33	100.00	56.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926394	Programa De Muros Firmes En Corral De Piedra II - 140912	140912	México	Tlatalaya	Corral de Piedra Dos (Corral de Piedra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$9,750	\$9,750	\$9,750	\$9,750	\$7,500	\$7,500	76.92	\$0	Otros	5	100.00	77.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926395	Programa De Techos Firmes En Corral De Piedra II - 136778	136778	México	Tlatalaya	Corral de Piedra Dos (Corral de Piedra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	\$67,200	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926397	Programa De Muros Firmes En El Devanador - 153941	153941	México	Tlatalaya	El Devanador	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	\$33,750	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926398	Programa De Muros Firmes En La Guacamaya - 140679	140679	México	Tlatalaya	La Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$67,500	\$58,400	\$58,400	86.52	\$0	Otros	30	100.00	87.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926399	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Limo - 185417	185417	México	Tlatalaya	El Limo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,999	\$449,999	100.00	\$0	Metros lineales	179	100.00	100.00	Financiero / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926400	Programa De Muros Firmes En El Limo - 142293	142293	México	Tlatalaya	El Limo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$114,600	\$114,600	\$114,600	\$114,600	\$50,000	\$50,000	43.63	\$0	Otros	51	100.00	44.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926401	Ampliación De Electrificación Rural En El Limo - 129874	129874	México	Tlatalaya	El Limo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,043,161	\$1,043,161	\$1,043,161	\$1,043,161	\$1,043,161	\$1,043,161	100.00	\$0	Otros	179	100.00	100.00	Financiero / Físico: La unidad contracta son metros cuadrados / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926402	Programa De Muros Firmes En Macuatitla - 159662	159662	México	Tlatalaya	Macuatitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$100,000	\$100,000	74.07	\$0	Otros	61	100.00	74.00	Financiero / Físico: metros cuadrados / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926403	Programa De Techos Firmes En Los Ocototes - 138376	138376	México	Tlatalaya	Los Ocototes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$96,768	\$96,768	\$96,768	\$96,768	\$93,750	\$93,750	96.88	\$0	Otros	36	100.00	97.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170300926404	Programa De Muros Firmes En Las Parotas - 142463	142463	México	Tlatalaya	Las Parotas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$102,900	\$102,900	\$102,900	\$102,900	\$98,800	\$98,800	96.02	\$0	Otros	46	100.00	96.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX17170300926405	Programa De Techos Firmes En Piedra Ancha I - 153757	153757	México	Tlatalaya	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926406	Programa De Muros Firmes En Piedra Ancha - 139005	139005	México	Tlatalaya	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	\$48,600	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926407	Programa De Muros Firmes En El Poroche - 153988	153988	México	Tlatalaya	El Poroche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$75,129	\$75,129	\$75,129	\$75,129	\$75,129	\$75,129	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926410	Programa De Muros Firmes En El Sauz - 142415	142415	México	Tlatalaya	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$77,250	\$77,250	\$77,250	\$77,250	\$70,000	\$70,000	90.61	\$0	Otros	35	100.00	91.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300926412	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa En El Suchual - 170344	170344	México	Tlatlaya	El Suchual de Santa Ana (El Suchual)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,926	\$399,926	99.98	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiero / Físico / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926413	Programa De Muros Firmes En El Suchual - 141105	141105	México	Tlatlaya	El Suchual de Santa Ana (El Suchual)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$50,000	\$50,000	69.44	\$0	Otros	32	100.00	69.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926415	Programa De Muros Firmes En Tecomanlan - 140704	140704	México	Tlatlaya	Tecomanlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$64,800	\$60,400	\$60,400	93.21	\$0	Otros	29	100.00	93.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926417	Programa De Techos Firmes En El Terroncillo - 135532	135532	México	Tlatlaya	El Terroncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$94,080	\$94,080	\$94,080	\$94,080	\$94,080	\$94,080	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926418	Programa De Muros Firmes En El Terroncillo - 139140	139140	México	Tlatlaya	El Terroncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$224,700	\$224,700	\$224,700	\$224,700	\$224,700	\$224,700	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926420	Programa De Muros Firmes En Peña Blanca - 155703	155703	México	Tlatlaya	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$39,000	\$26,887	\$26,887	68.94	\$0	Otros	20	100.00	69.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926421	Programa De Muros Firmes En Cirián Grande - 159638	159638	México	Tlatlaya	Cirián Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926423	Programa De Muros Firmes En Cerro De Los Bautistas - 140890	140890	México	Tlatlaya	Los Bautistas (Cerro de los Bautistas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	\$42,700	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926424	Programa De Muros Firmes En Juntas De Azúchil - 158744	158744	México	Tlatlaya	Las Juntas de Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$20,000	\$20,000	36.04	\$0	Otros	25	100.00	36.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926425	Programa De Techos Firmes En Las Juntas De Azúchil - 137577	137577	México	Tlatlaya	Las Juntas de Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$43,008	\$43,008	\$43,008	\$43,008	\$41,004	\$41,004	95.34	\$0	Otros	16	100.00	95.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926427	Programa De Muros Firmes En Barranca De Las Flores - 158431	158431	México	Tlatlaya	Barranca de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$35,100	\$11,700	\$11,700	33.33	\$0	Otros	18	100.00	33.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926428	Programa De Muros Firmes En Plan De Alambique - 155428	155428	México	Tlatlaya	Plan del Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,382	\$12,382	\$12,382	\$12,382	\$12,382	\$12,382	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926429	Programa De Muros Firmes En Ancon De La Presa - 153920	153920	México	Tlatlaya	Ancón de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$173,571	\$173,571	\$173,571	\$173,571	\$173,571	\$173,571	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926430	Programa De Techos Firmes En Ancon De La Presa - 135441	135441	México	Tlatlaya	Ancón de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$118,272	\$118,272	\$118,272	\$118,272	\$118,272	\$118,272	100.00	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926431	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Cerro Del Morado - 166682	166682	México	Tlatlaya	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,998	\$149,998	100.00	\$0	Otros	127	100.00	100.00	Financiero / Física: EQUIPO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926432	Programa De Muros Firmes En Cerro Del Morado - 140302	140302	México	Tlatlaya	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$4,200	\$2,100	\$2,100	50.00	\$0	Otros	2	100.00	50.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926434	Programa De Muros Firmes En El Arenal - 140268	140268	México	Tlatlaya	Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$47,100	\$47,100	\$47,100	\$47,100	\$45,000	\$45,000	95.54	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926435	Programa De Muros Firmes En Pueblo Nuevo - 140767	140767	México	Tlatlaya	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$87,750	\$87,750	\$87,750	\$87,750	\$50,000	\$50,000	56.98	\$0	Otros	39	100.00	57.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926437	Programa De Techos Firmes En El Zapote - 137561	137561	México	Tlatlaya	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$45,696	\$42,250	\$42,250	92.46	\$0	Otros	17	100.00	92.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926438	Programa De Muros Firmes En Juntas De Santa Ana Zicatecoyan - 141193	141193	México	Tlatlaya	Juntas de Santa Ana Zicatecoyan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$87,750	\$87,750	\$87,750	\$87,750	\$70,000	\$70,000	79.77	\$0	Otros	39	100.00	80.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926624	Programa De Muros Firmes En Tlatlaya - 158984	158984	México	Tlatlaya	Tlatlaya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$10,950	\$10,950	\$10,950	\$10,950	\$6,600	\$6,600	60.27	\$0	Otros	6	100.00	60.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926626	Programa De Muros Firmes En El Alambique - 154969	154969	México	Tlatlaya	El Alambique	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	\$15,600	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926627	Programa De Muros Firmes En Ancón De Los Curieles - 154132	154132	México	Tlatlaya	Ancón de los Curieles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$35,169	\$35,169	\$35,169	\$35,169	\$35,169	\$35,169	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926628	Programa De Muros Firmes En Dieciocho De Marzo - 153829	153829	México	Tlatlaya	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$85,200	\$85,200	\$85,200	\$85,200	\$85,200	\$85,200	100.00	\$0	Otros	41	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926629	Programa De Muros Firmes En Cuadrilla Del Cirián - 153842	153842	México	Tlatlaya	Cuadrilla del Cirián (Cirián Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926631	Programa De Techos Firmes En Coatepec - 153702	153702	México	Tlatlaya	Coatepec (Coatepequito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$37,632	\$37,632	\$37,632	\$37,632	\$37,632	\$37,632	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiero / Física: metros lineales / Registro: OBRA TERMINADA.
MEX17170300926633	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria En Juan Aldama - 129819	129819	México	Tlatlaya	Coatepec (Coatepequito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Educación	En Ejecución	2017		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$164,962	\$164,962	29.99	\$0	Metros Cuadrados	426	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926636	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cruz Del Norte - 120867	120867	México	Tlatlaya	Cruz del Norte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	\$72,452	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300926637	Programa De Muros Firmes En Los Coahuilotes - 159646	159646	México	Tlatalaya	Coahuilotes (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$41,700	\$41,700	\$41,700	\$41,700	\$30,000	\$30,000	71.94	\$0	Otros	19	100.00	72.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926638	Programa De Muros Firmes En La Cueva - 143245	143245	México	Tlatalaya	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$58,500	\$30,000	\$30,000	51.28	\$0	Otros	26	100.00	51.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926639	Programa De Techos Firmes En La Cueva - 137466	137466	México	Tlatalaya	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$142,464	\$142,464	\$142,464	\$142,464	\$138,500	\$138,500	97.22	\$0	Otros	53	100.00	97.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926637	Programa De Muros Firmes En El Gutarratel - 142424	142424	México	Tlatalaya	El Gutarratel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$4,200	\$4,200	66.67	\$0	Otros	3	100.00	67.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926664	Programa De Muros Firmes En Juntas Del Paso Topilar - 140601	140601	México	Tlatalaya	Juntas del Paso Topilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$5,000	\$5,000	74.07	\$0	Otros	3	100.00	74.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926666	Programa De Techos Firmes En Loma Larga - 136640	136640	México	Tlatalaya	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$147,840	\$147,840	\$147,840	\$147,840	\$147,840	\$147,840	100.00	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926667	Programa De Muros Firmes En Loma Larga - 138464	138464	México	Tlatalaya	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170300926668	Programa De Muros Firmes En Mazatlilla - 140725	140725	México	Tlatalaya	Mazatlilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$50,000	\$50,000	49.54	\$0	Otros	46	100.00	50.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926670	Programa De Muros Firmes En Los Miraveles - 138489	138489	México	Tlatalaya	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$13,350	\$13,350	\$13,350	\$13,350	\$13,350	\$13,350	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926671	Programa De Techos Firmes En Los Miraveles - 136764	136764	México	Tlatalaya	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$88,704	\$88,704	\$88,704	\$88,704	\$88,704	\$88,704	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926673	Programa De Muros Firmes En Peña Colorada - 155216	155216	México	Tlatalaya	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$83,036	\$83,036	\$83,036	\$83,036	\$83,036	\$83,036	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926674	Programa De Muros Firmes En Los Barriales - 158469	158469	México	Tlatalaya	Barriales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$22,500	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926676	Programa De Techos Firmes En Cuadrilla De Soteros - 136834	136834	México	Tlatalaya	Cuadrilla de los Soteros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,640	\$80,640	\$80,640	\$80,640	\$80,640	\$80,640	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926678	Ampliación De Electrificación Rural En Juntas Del Rio Abajo - 165469	165469	México	Tlatalaya	Las Juntas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$790,986	\$790,986	\$790,986	\$790,986	\$790,986	\$790,986	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiero / Física: LA UNIDAD CORRECTA SON POSTES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926679	Programa De Techos Firmes En La Parota - 137426	137426	México	Tlatlaya	La Parota	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	\$64,512	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926680	Programa De Muros Firmes En Cuadrilla De Las Flores - 140323	140323	México	Tlatlaya	Cuadrilla de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$87,750	\$87,750	\$87,750	\$87,750	\$60,000	\$60,000	68.38	\$0	Otros	39	100.00	68.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926681	Programa De Techos Firmes En Puerto De Minatitlán - 138220	138220	México	Tlatlaya	Puerto Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$43,008	\$43,008	\$43,008	\$43,008	\$20,000	\$20,000	46.50	\$0	Otros	16	100.00	47.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926682	Programa De Muros Firmes En Puerto De Los Martínez - 140787	140787	México	Tlatlaya	Puerto de los Martínez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926683	Construcción De Deposito Y Red De Agua Potable En Puerto Del Organó - 170394	170394	México	Tlatlaya	Las Esmeraldas [Puerto del Organó]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$744,042	\$744,042	\$744,042	\$744,042	\$240,856	\$240,856	32.37	\$0	Metros lineales	71	100.00	33.00	Financiero / Físico: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926684	Programa De Muros Firmes En Puerto Del Organó - 142981	142981	México	Tlatlaya	Las Esmeraldas [Puerto del Organó]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$10,000	\$10,000	79.37	\$0	Otros	6	100.00	79.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926685	Programa De Techos Firmes En El Manguito - 137321	137321	México	Tlatlaya	El Manguito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$102,144	\$102,144	\$102,144	\$102,144	\$102,144	\$102,144	100.00	\$0	Otros	38	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926686	Programa De Muros Firmes En Cuadrilla De Gutiérrez - 140524	140524	México	Tlatlaya	Cuadrilla de Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$6,300	\$3,100	\$3,100	49.21	\$0	Otros	3	100.00	49.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926687	Programa De Techos Firmes En Cuadrilla De Gutiérrez - 136815	136815	México	Tlatlaya	Cuadrilla de Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$51,072	\$51,072	\$51,072	\$51,072	\$51,072	\$51,072	100.00	\$0	Otros	19	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926688	Programa De Muros Firmes En San Lucas - 139108	139108	México	Tlatlaya	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$15,150	\$15,150	\$15,150	\$15,150	\$15,150	\$15,150	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926689	Programa De Muros Firmes En Cerro Del Mango - 154596	154596	México	Tlatlaya	Cerro del Mango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$23,100	\$23,100	\$23,100	\$23,100	\$23,100	\$23,100	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926690	Programa De Techos Firmes En La Unión - 136169	136169	México	Tlatlaya	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$69,888	\$69,888	\$69,888	\$69,888	\$69,888	\$69,888	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926691	Programa De Muros Firmes En La Unión - 138435	138435	México	Tlatlaya	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926692	Programa De Techos Firmes En Piedra Ancha II - 136199	136199	México	Tlatlaya	Piedra Ancha II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$233,856	\$233,856	\$233,856	\$233,856	\$233,856	\$233,856	100.00	\$0	Otros	87	100.00	100.00	Financiero / Físico: METROS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300926696	Programa De Muros Firmes En Piedra Ancha II - 139068	139068	México	Tlatalaya	Piedra Ancha II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017			\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Otros	9	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA
MEX17170300926698	Programa De Techos Firmes En La Lagunilla - 138203	138203	México	Tlatalaya	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$86,016	\$86,016	\$86,016	\$86,016	\$50,000	\$50,000	58.13	\$0	Otros	32	100.00	58.00	Financiero / Física: Metros lineales / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928333	Programa De Muros Firmes En Las Esmeraldas - 142445	142445	México	Tlatalaya	Las Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$292,800	\$292,800	\$292,800	\$292,800	\$108,852	\$108,852	37.18	\$0	Otros	137	100.00	37.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928334	Programa De Muros Firmes En El Gavilan - 140926	140926	México	Tlatalaya	El Gavilán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$79,500	\$75,000	\$75,000	94.34	\$0	Otros	41	100.00	94.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928336	Programa De Muros Firmes En El Guayabo - 142246	142246	México	Tlatalaya	El Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA	
MEX17170300928338	Programa De Muros Firmes En Las Esmeraldas - 154996	154996	México	Tlatalaya	El Higo Prieto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$6,225	\$6,225	\$6,225	\$6,225	\$6,225	\$6,225	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928339	Programa De Muros Firmes En Huixtita - 142431	142431	México	Tlatalaya	Huixtita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	\$10,500	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928341	Programa De Muros Firmes En Juntas Del Rio Limón - 140630	140630	México	Tlatalaya	Juntas del Río Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$13,050	\$10,000	\$10,000	76.63	\$0	Otros	6	100.00	77.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928343	Programa De Techos Firmes En Juntas Del Paso - 138197	138197	México	Tlatalaya	Las Juntas (Las Juntas del Paso)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$37,632	\$37,632	\$37,632	\$37,632	\$15,000	\$15,000	39.86	\$0	Otros	14	100.00	40.00	Financiero / Física: metros lineales / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928344	Programa De Muros Firmes En La Lagunilla - 159651	159651	México	Tlatalaya	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$87,150	\$87,150	\$87,150	\$87,150	\$50,000	\$50,000	57.37	\$0	Otros	39	100.00	57.00	Financiero / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928412	Programa De Muros Firmes En El Coyal - 140542	140542	México	Tlatalaya	El Coyal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$14,700	\$10,000	\$10,000	68.03	\$0	Otros	7	100.00	68.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928413	Programa De Muros Firmes En Cuadrilla Nueva - 143071	143071	México	Tlatalaya	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$50,000	\$50,000	71.84	\$0	Otros	31	100.00	72.00	Financiero / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928414	Programa De Techos Firmes En Cuadrilla Nueva - 137033	137033	México	Tlatalaya	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$40,320	\$40,320	\$40,320	\$40,320	\$40,320	\$40,320	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiero / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300928415	Programa De Muros Firmes En El Naranjito - 158756	158756	México	Tlatalaya	El Naranjito (Naranjito del Paso)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$25,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300928416	Programa De Muros Firmes En El Cascalote - 142183	142183	México	Tlatlaya	El Cascalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$62,850	\$50,000	\$50,000	79.55	\$0	Otros	28	100.00	80.00	Financiero / Físico METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928417	Programa De Techos Firmes En El Cascalote - 138240	138240	México	Tlatlaya	El Cascalote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$53,760	\$53,760	\$53,760	\$53,760	\$25,000	\$25,000	46.50	\$0	Otros	20	100.00	47.00	Financiero / Físico METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928418	Programa De Muros Firmes En La Cofradia - 140651	140651	México	Tlatlaya	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2017		\$167,401	\$167,401	\$167,401	\$167,401	\$100,000	\$100,000	59.74	\$0	Otros	121	100.00	60.00	Financiero / Físico METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862611	Mejoramiento De La Escuela Primaria Elisa Estrada Hernández Turno Matutino - 82755	82755	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	636	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862613	Mejoramiento De La Escuela Primaria Profr Heriberto Enriquez Turno Matutino - 82828	82828	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	502	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862615	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Juan Enrique Pestalozzi Turno Vespertino - 83353	83353	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	121	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862616	Mejoramiento De La Escuela Secundaria José Vasconcelos Turno Matutino - 83540	83540	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	530	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862617	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Juan Enrique Pestalozzi Turno Matutino - 83314	83314	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	278	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862622	Mejoramiento De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Matutino - 83763	83763	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,438	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862623	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Guillermo Prieto Turno Matutino - 83716	83716	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	128	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862624	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Margarita Maza De Juárez Turno Matutino - 83586	83586	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	288	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862625	Mejoramiento De La Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon Turno Matutino - 83985	83985	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862626	Mejoramiento De La Escuela Primaria General Emiliano Zapata Turno Matutino - 83830	83830	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	917	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862627	Mejoramiento De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Vespertino - 83794	83794	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	926	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200862628	Mejoramiento De La Escuela Primaria Felipe Chavez Becerra Turno Matutino - 83934	83934	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	586	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862629	Mejoramiento De La Escuela Primaria General Emiliano Zapata Turno Vespertino - 83880	83880	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	210	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862630	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Lic Benito Juárez Turno Matutino - 83629	83629	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	340	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862632	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Técnica Industrial Y Comercial Gral Vicente Guerrero Turno Vespertino - 84113	84113	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	426	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862633	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Técnica Industrial Y Comercial Gral Vicente Guerrero Turno Matutino - 84080	84080	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	716	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862634	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Sor Juana Ines De La Cruz Turno Matutino - 84186	84186	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862635	Mejoramiento De La Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon Turno Vespertino - 84042	84042	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	181	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862636	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Dr Gustavo Baz Prada Turno Matutino - 84146	84146	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	396	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862643	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Carlos Chávez Turno Matutino - 84255	84255	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	156	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862644	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Carlos Chávez Turno Vespertino - 84342	84342	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,074	\$16,074	\$16,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	49	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862646	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Técnica Juan Jacobo Rousseau Turno Matutino - 84436	84436	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	435	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862653	Mejoramiento De La Escuela Primaria Juan Martínez Salcedo Turno Vespertino - 84906	84906	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	418	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862654	Mejoramiento De La Escuela Primaria Cinco De Mayo Turno Matutino - 84858	84858	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	560	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862655	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Profa Evangelina Ozuna Pérez Turno Vespertino - 84835	84835	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017			\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	215	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200862656	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Profra Evangelina Ozuna Pérez Turno Matutino - 84813	84813	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	254	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862659	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Dr Gustavo Baz Prada Turno Matutino - 85470	85470	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	342	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862662	Mejoramiento De La Escuela Primaria Mónica Pretelina De Peña Turno Matutino - 85348	85348	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	394	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862663	Mejoramiento De La Escuela Primaria Cuauhtémoc Turno Continuo - 85275	85275	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	201	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862664	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Acamapichtlí Turno Matutino - 85044	85044	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	136	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862667	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Dr Gustavo Baz Prada Turno Vespertino - 85488	85488	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	166	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862668	Mejoramiento De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Vespertino - 85309	85309	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	728	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862669	Mejoramiento De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Turno Matutino - 85291	85291	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,569	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862671	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Lic Benito Juárez Turno Matutino - 85076	85076	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	317	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862673	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Lic Benito Juárez Turno Vespertino - 85110	85110	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862674	Mejoramiento De La Escuela Primaria Himno Nacional Turno Matutino - 85173	85173	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	482	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862679	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial General Emiliano Zapata Turno Matutino - 85512	85512	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	199	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862680	Mejoramiento De La Escuela Primaria Profra Candelaria Quiroz Turno Continuo - 85540	85540	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	948	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862681	Mejoramiento De La Escuela Primaria Liberación Campesina Turno Matutino - 90355	90355	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	339	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registre: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200862682	Mejoramiento De La Escuela Primaria Lic. Juan Fernández Albarán Turno Vespertino - 90263	90263	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	926	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862684	Mejoramiento De La Escuela Primaria Lic. Juan Fernández Albarán Turno Matutino - 90217	90217	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,396	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862685	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Niños Heroes Turno Matutino - 90443	90443	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	772	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862686	Mejoramiento De La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza Turno Continuo - 90059	90059	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	229	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862688	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Octavio Paz Turno Matutino - 92744	92744	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	262	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862690	Mejoramiento De La Escuela Primaria Liberación Campesina Turno Vespertino - 90393	90393	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	137	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862691	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Dieciséis De Septiembre Turno Matutino - 92537	92537	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	112	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862692	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Federalizada Profr. Carlos Hank González Turno Matutino - 92844	92844	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	632	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862694	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Niños Heroes Turno Vespertino - 90482	90482	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	658	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862695	Mejoramiento De La Escuela Preescolar José Joaquín Fernández De Lizardi Turno Matutino - 89061	89061	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	51	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862697	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Carlos Pacheco Turno Vespertino - 88691	88691	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	117	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862698	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Carlos Pacheco Turno Matutino - 88591	88591	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	203	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862704	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Profr. Luis Camarena González Turno Matutino - 89186	89186	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	58	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862705	Mejoramiento De La Escuela Primaria Profr. Gregorio Torres Quintero Turno Matutino - 89711	89711	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$27,144	\$27,144	\$27,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	826	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300926699	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada José María Pino Suárez - 188135	188135	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$44,321	\$44,321	\$44,321	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926700	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Puerto Acapulco - 188323	188323	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$137,447	\$137,447	\$137,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926701	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Sonora - 188198	188198	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$125,787	\$125,787	\$125,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926702	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Alfonso García Sánchez Juan Escutia E Ignacio Zaragoza - 188256	188256	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$308,105	\$308,105	\$308,105	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926707	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación Miguel Hidalgo - 115142	115142	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$142,204	\$142,204	\$142,204	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926708	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Guatemala - 114787	114787	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$267,049	\$267,049	\$267,049	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	176	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926709	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle San Antonio - 115161	115161	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$233,192	\$233,192	\$233,192	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926710	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Zacatecas - 114823	114823	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$115,521	\$115,521	\$115,521	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926711	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Dieciséis De Septiembre - 114799	114799	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$109,941	\$109,941	\$109,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926712	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Prolongación Nicolás Bravo - 114771	114771	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$236,207	\$236,207	\$236,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	164	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926713	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Y Privadas Juan Aldama Y División Del Norte - 115104	115104	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$225,741	\$225,741	\$225,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926714	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Catorce De Febrero - 97292	97292	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$122,863	\$122,863	\$122,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926715	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle De Los Angeles II - 98324	98324	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$49,253	\$49,253	\$49,253	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926716	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Presa Grande - 98366	98366	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$92,773	\$92,773	\$92,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926717	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Las Trancas - 98357	98357	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$239,177	\$239,177	\$239,177	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926718	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Vicente Lombardo Toledano - 98330	98330	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$42,077	\$42,077	\$42,077	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926719	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Y Privadas De Guadalupe Victoria - 98299	98299	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$422,334	\$422,334	\$422,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	164	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926720	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Isabel La Católica - 97369	97369	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$80,032	\$80,032	\$80,032	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926721	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Isabel La Católica - 97348	97348	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$32,381	\$32,381	\$32,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926725	Mejoramiento De La Escuela Primaria Lic Juan Fernández Albarán Turno Vespertino - 96131	96131	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$20,880	\$20,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	223	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Finis: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926726	Mejoramiento De La Escuela Primaria Lic Juan Fernández Albarán Turno Matutino - 96112	96112	México	Toluca	Cacalomacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$20,880	\$20,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,043	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Finis: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926732	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Suarez - 98239	98239	México	Toluca	La Constitución Totepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$114,233	\$114,233	\$114,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926734	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Miguel Hidalgo - 188092	188092	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$248,158	\$248,158	\$248,158	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926738	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Luis Donaldo Colosio - 97143	97143	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$31,857	\$31,857	\$31,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926739	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Luis Donaldo Colosio Entre Adolfo López Matus Y Cristóbal Colón - 97142	97142	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$180,218	\$180,218	\$180,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926740	Ampliación De La Red De Energía En La Calle Veinte De Noviembre - 97110	97110	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$84,103	\$84,103	\$84,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926741	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación Miguel Hidalgo Oriente - 114726	114726	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$157,126	\$157,126	\$157,126	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926744	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Valle De Bravo - 187906	187906	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$89,279	\$89,279	\$89,279	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finis: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300926747	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Lerma - 97050	97050	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$96,304	\$96,304	\$96,304	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926748	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cuautitlán - 97060	97060	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$69,387	\$69,387	\$69,387	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926751	Ampliación De La Red De Energía En La Privada Belén - 97419	97419	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$139,110	\$139,110	\$139,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926753	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle José Martínez De Los Reyes San Mateo Otzacatipan - 157460	157460	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$476,804	\$476,804	\$476,804	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: SEPTIEMBRE 2017 / Fianza: septiembre 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926754	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle José María Morelos San Mateo Otzacatipan - 157400	157400	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	0.00	Financiera: SEPTIEMBRE 2017 / Fianza: SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926755	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle José María Marroquí - 147130	147130	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$58,969	\$58,969	\$58,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926757	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Cinco De Noviembre - 114838	114838	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$299,564	\$299,564	\$299,564	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926758	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Juan José Martínez De Los Reyes - 114893	114893	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$160,986	\$160,986	\$160,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926759	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez Y Francisco I Madero - 114857	114857	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$263,476	\$263,476	\$263,476	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926762	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Segunda Privada De Adolfo López Mateos - 97614	97614	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$72,071	\$72,071	\$72,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926763	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Independencia - 97538	97538	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$372,959	\$372,959	\$372,959	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	112	100.00	0.00	Financiera: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Fianza: ACCION EJECUTADA EN COORDINACION DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926766	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 159807	159807	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$885,182	\$885,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,560	100.00	0.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fianza: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926767	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 159782	159782	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$948,349	\$948,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,640	100.00	0.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fianza: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926768	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 159797	159797	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$996,793	\$996,793	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,180	100.00	0.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Fianza: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926769	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 159788	159788	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017			\$450,892	\$450,892	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,200	100.00	0.00	Financiero: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Finca: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926770	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 159786	159786	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017			\$448,048	\$448,048	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,180	100.00	0.00	Financiero: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Finca: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926771	Rehabilitación De Alumbrado Público En Barrio Santa Cruz - 147583	147583	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017			\$497,437	\$497,437	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,300	100.00	0.00	Financiero: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Finca: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926773	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero - 115482	115482	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$393,701	\$393,701	\$393,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	208	100.00	0.00	Financiero: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926774	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Continuación De Plan De Ayala O Plan De Igualala - 115458	115458	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$447,239	\$447,239	\$447,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926775	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Ignacio Comonfort - 115026	115026	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$226,874	\$226,874	\$226,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926776	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Canal Del Norte - 115254	115254	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$536,564	\$536,564	\$536,564	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiero: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926777	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada De Plutarco González Pliego - 115080	115080	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$116,074	\$116,074	\$116,074	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiero: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926778	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Primero De Septiembre - 114982	114982	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$606,907	\$606,907	\$606,907	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	220	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926779	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero - 114962	114962	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$72,884	\$72,884	\$72,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926780	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Independencia - 114944	114944	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$228,659	\$228,659	\$228,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926781	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Fuerza Aérea - 114926	114926	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$155,019	\$155,019	\$155,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiero: CON CORTE AL MES SEPTIEMBRE 2017 / Finca: CON CORTE AL MES SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926782	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Pedro Ascencio Norte - 115508	115508	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$556,792	\$556,792	\$556,792	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	188	100.00	0.00	Financiero: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926783	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Río Tejalpa - 98149	98149	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$116,961	\$116,961	\$116,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiero: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300926817	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Continuación De Juan Escutia - 115443	115443	México	Toluca	Sebastián Lerdo de Tejada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017			\$138,243	\$138,243	\$138,243	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926818	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada La Loma - 115208	115208	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$214,637	\$214,637	\$214,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926819	Rehabilitación De Alumbrado Público En Santiago Tlacoatepec - 159837	159837	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$434,280	\$434,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,080	100.00	0.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926820	Rehabilitación De Alumbrado Público En Santiago Tlacoatepec - 159829	159829	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$434,178	\$434,178	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,140	100.00	0.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Física: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926823	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Aquiles Serdán Turno Matutino - 95531	95531	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$27,144	\$27,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	759	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926824	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Doce De Octubre - 97396	97396	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$129,519	\$129,519	\$129,519	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Física: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926825	Mejoramiento De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Turno Vespertino - 95435	95435	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	542	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926826	Mejoramiento De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Turno Matutino - 95406	95406	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,041	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926830	Mejoramiento De La Escuela Primaria Profr Francisco Estrada Turno Matutino - 95622	95622	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	473	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926831	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Reynaldo Escobar Castañeda Turno Matutino - 95558	95558	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	174	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926833	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Reynaldo Escobar Castañeda Turno Vespertino - 95607	95607	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926836	Mejoramiento De La Escuela Primaria Profr Francisco Estrada Turno Vespertino - 95650	95650	México	Toluca	Tlaxaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$16,704	\$16,704	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	168	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926837	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Oficial Cuauhtémoc Turno Matutino - 95855	95855	México	Toluca	Tlaxaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	359	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926840	Mejoramiento De La Escuela Primaria Los Derechos Del Niño Turno Matutino - 95751	95751	México	Toluca	Tlaxaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$22,968	\$22,968	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	238	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Física: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017, EN PROCESO / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300926841	Mejoramiento De La Escuela Preescolar Profr Jesús Romero Flores Turno Matutino - 95705	95705	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$18,792	\$18,792	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	85	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Físico: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926842	Mejoramiento De La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Turno Matutino - 95787	95787	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$27,144	\$27,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	654	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A SEPTIEMBRE 2017. EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926843	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata - 98545	98545	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$173,138	\$173,138	\$173,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	128	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926844	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Luis Donaldo Colosio Y Privada Sin Nombre - 98527	98527	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$326,411	\$326,411	\$326,411	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	236	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926845	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez Y Cuauhtémoc - 98553	98553	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$273,173	\$273,173	\$273,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926846	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Primero De Mayo - 98536	98536	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$273,084	\$273,084	\$273,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	112	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926848	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Bernal - 98463	98463	México	Toluca	Colonia el Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$46,612	\$46,612	\$46,612	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926849	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Las Minas - 98434	98434	México	Toluca	Colonia el Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$163,247	\$163,247	\$163,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926850	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Quinta Privada De Las Palomas - 98419	98419	México	Toluca	Colonia el Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$102,297	\$102,297	\$102,297	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926851	Ampliación De La Red De Energía En La Calle Los Arbolitos - 97157	97157	México	Toluca	El Cerrillo Piedras Blancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$564,801	\$564,801	\$564,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926852	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Las Palmas - 98400	98400	México	Toluca	Colonia Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$224,474	\$224,474	\$224,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926853	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Doroteo Arango - 98389	98389	México	Toluca	Colonia Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926854	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle La Asunción - 98379	98379	México	Toluca	Colonia Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$119,070	\$119,070	\$119,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Físico: ACCIÓN EJECUTADA EN COORDINACIÓN DE LA OFE. EN PROCESO. CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926855	Rehabilitación De Alumbrado Público En Jicaltepec Autopan - 159817	159817	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$622,258	\$622,258	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,980	100.00	0.00	Financiera: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Físico: CORTE A SEPTIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300926856	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero - 97996	97996	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$103,269	\$103,269	\$103,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	84	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926857	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Adolfo López Mateos - 98047	98047	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$154,197	\$154,197	\$154,197	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	92	100.00	0.00	Financiero: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926858	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Continuación De La Callemorelos - 188412	188412	México	Toluca	Barrio de San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$200,609	\$200,609	\$200,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiero: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Finca: ACCIÓN EJECUTADA EN COOPARTICIPACIÓN DE LA OFE EN PROCESO, CON CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 / Registro: SISTEMA.
MEX17170200862735	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle A Un Costado Del Campo De Fútbol - 55528	55528	México	Tonatico	La Puerta de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$219,026	\$219,026	\$219,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862736	Rehabilitación De Pozo Profundo En La Comunidad De Salinas - 47562	47562	México	Tonatico	Salinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,172,091	\$1,129,176	\$1,172,091	\$1,129,176	\$1,129,176	\$1,129,176	96.34	\$0	Otros	212	100.00	100.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862737	Construcción De Pavimentación De Calle Sin Nombre En La Comunidad De San Bartolo - 59479	59479	México	Tonatico	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$723,728	\$723,728	\$723,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	0.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862738	Construcción De Barda Perimetral Jardín De Niños Gonzalo Aguirre Beltrán De La Colonia El Carmen De La Comunidad De El Terrero Segunda Etapa - 59461	59461	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Educación	En Ejecución	2017		\$482,485	\$482,485	\$482,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862739	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De Las Calles Benito Juárez Y Constitución - 55433	55433	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$179,626	\$179,626	\$179,626	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862740	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Comunidad De Elzapote - 54557	54557	México	Tonatico	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$301,463	\$0	\$300,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	357	100.00	100.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926859	Reglamento Orgánico De La Administración Pública Y Manual De Procedimientos En Materia De Obra Pública - 153705	153705	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$96,497	\$96,497	\$96,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926860	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Javier Mina Entre Venustiano Carranza Y Profra Amalia Iliana - 55563	55563	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$973,705	\$1,000,000	\$973,705	\$973,705	\$973,705	97.37	\$0	Metros lineales	180	100.00	94.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926861	Construcción Red De Drenaje Sanitario Y Rehabilitación Red De Agua Potable De Calle Prof Alfredo Del Mazo Entre Calles A Obregon E I Fabela - 55710	55710	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,540	\$100,540	\$100,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	0.00	Financiero: / Finca: / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843103	Rehabilitación Del Drenaje De La Calle Cerrada Azaleas Col Tepetitico - 23322	23322	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$33,838	\$33,838	\$33,838	\$33,838	\$33,838	\$33,838	100.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiero: / Finca: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843104	Rehabilitación Del Drenaje De La Calle Tres De Mayo Col Santa Rita - 23119	23119	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$38,541	\$38,541	\$38,541	\$38,541	\$38,541	\$38,541	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiero: / Finca: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170100843105	Introducción De Drenaje Sanitario Del Boulevard Tototepac Tramo De Huastecos Calle Mexas Col La Cañada - 23271	23271	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$275,943	\$275,943	\$275,943	\$275,943	\$275,943	\$275,943	100.00	\$0	Metros lineales	410	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170100843106	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Cerrada Libertad Col Amado Nervo - 23449	23449	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$59,673	\$59,673	\$59,673	\$59,673	\$59,673	\$59,673	100.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862741	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada Publica Col Xacopinca - 61726	61726	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$26,202	\$26,202	\$26,202	\$26,202	\$26,202	\$26,202	100.00	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862742	Instalación De Subestación Tipo Poste En La Calle Chimalpopoca Esq Felipe Angeles Bo San Antonio Xahuento - 61679	61679	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$86,465	\$83,465	\$86,465	\$86,465	\$86,465	\$86,465	100.00	\$0	Otros	265	100.00	1.00	Financiero / Física / Registro:
MEX17170200862743	Construcción De Drenaje Sanitario De La Primera Cerrada Tirso De Molina Bo De Guadalupe - 61713	61713	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$29,738	\$29,738	\$29,738	\$29,738	\$29,738	\$29,738	100.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862745	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Cerrada De Alcantarales Col Tlamehaca - 61646	61646	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$60,445	\$60,445	\$60,445	\$60,445	\$60,445	\$60,445	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862746	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Perseo Col Emiquia - 61602	61602	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$51,608	\$51,608	\$51,608	\$51,608	\$51,608	\$51,608	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862747	Instalación De Postes En La Calle Onceava Avenida Bo San Antonio Xahuento - 61639	61639	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$156,600	\$156,600	\$156,600	\$156,600	\$156,600	\$156,600	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862748	Instalación Postes En Av Benito Juárez Tramo De La Calle Diez De Junio A Calle Hidalgo Santiago Teyahualco - 61447	61447	México	Tultepec	Santiago Teyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	100.00	\$0	Otros	260	100.00	3.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926873	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada Río Panuco Barrio San Antonio Xahuento - 187913	187913	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$38,950	\$38,950	\$38,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	5.00	Financiero: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926874	Instalación De Cinco Postes Y Una Retenida En El Boulevard Tototepac Tramo De Francisco Sarabia A Av Centenario Colonia La Palma - 191173	191173	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$123,660	\$123,660	\$123,660	\$51,040	\$51,040	\$51,040	41.27	\$0	Otros	195	100.00	5.00	Financiero / Física: VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL SERVICIO QUE VA A DAR A LA CIUDADANA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926875	Construcción De Drenaje Sanitario Dentro Del Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón Colonia La Cañada - 188064	188064	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$49,564	\$49,564	\$49,564	\$36,292	\$36,292	\$36,292	73.22	\$0	Metros lineales	80	100.00	45.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926876	Mejoramiento A La Red De Agua Potable Dentro Del Municipio - 189021	189021	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$312,900	\$312,900	\$312,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	419	100.00	52.00	Financiero: OBRA EN PROCESO LA OBRA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926877	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Alisos Colonia La Cantera - 188142	188142	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$88,326	\$88,326	\$88,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	114	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Física: OBRA EN PROCESO DE EMPEDIR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300926878	Ampliación De Red En Baja Tensión En La Cerrada Texcacoac Colonia San Pablo Otlica - 189198	189198	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$28,982	\$28,982	\$28,982	\$28,982	\$28,982	\$28,982	100.00	\$0	Otros	103	100.00	1.00	Financiero: OBRA PAGADA AL 100%. SOLO SE ESTA VERIFICANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA QUE SEA EL CORRECTO / Físico: VERIFICACION DE LA OBRA QUE PUEDA DAR UN SERVICIO CORRECTO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926879	Construcción De Drenaje Sanitario Primera Cerrada Quinta Avenida Col Trigotenco - 187668	187668	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$39,381	\$39,381	\$39,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	230	100.00	0.00	Financiero: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Físico: OBRA EN PROCESO DE INICIO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862751	Ampliacion Red O Sistema De Agua Potable Con Tuberia De Pvc De Dos Pulgadas De diametro - 51155	51155	México	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$18,090	\$18,090	\$18,090	6.46	\$0	Metros lineales	280	100.00	96.00	Financiero: / Físico: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862756	Construccion Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Primaria Justo Sierra Mendez - 37057	37057	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,540,000	\$1,540,000	\$1,540,000	\$298,495	\$298,495	\$298,495	19.38	\$0	Metros Cuadrados	636	100.00	82.00	Financiero: / Físico: / Registro: SE ENVA A VALIDAR
MEX17170200862757	Construccion Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Primaria Pensador Mexicano - 37022	37022	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,140,000	\$1,140,000	\$1,140,000	\$91,607	\$91,607	\$91,607	8.04	\$0	Metros Cuadrados	1,089	100.00	98.00	Financiero: / Físico: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862758	Construccion Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Cetis Treinta Y Seis - 37127	37127	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$371,776	\$371,776	\$371,776	20.65	\$0	Metros Cuadrados	1,612	100.00	95.00	Financiero: / Físico: / Registro: ENVIAR A REVISIÓN - SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862763	Construccion Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Preparatoria Oficial No Treinta Y Cuatro - 37218	37218	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$163,427	\$163,427	\$163,427	10.54	\$0	Metros Cuadrados	1,093	100.00	97.00	Financiero: / Físico: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862766	Construcción Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Escuela Primaria Estado De Mexico - 37191	37191	México	Tultitlán	Fuentes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	Educación	En Ejecución	2017		\$935,000	\$935,000	\$935,000	\$11,098	\$11,098	\$11,098	1.19	\$0	Metros Cuadrados	822	100.00	97.00	Financiero: / Físico: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926897	Construcción De Calle Concreto Hidraulico Calle Nayarit Tramo De Avenida Centenario A Avenida Las Torres - 164008	164008	México	Tultitlán	Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTITLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$4,604,754	\$4,604,754	\$4,604,754	\$4,098,686	\$4,098,686	\$4,098,686	89.01	\$0	Metros Cuadrados	6,452	100.00	89.00	Financiero: / Físico: / Registro: SE ENVA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927075	Pavimentacion De Concreto Asfaltico De La Calle Oriente Siete A O Mango Del Tramo De Lateral De La Autopista A La Av Felipe Angeles - 124415	124415	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,302,718	\$1,302,718	\$1,302,718	\$1,302,718	\$650,769	\$650,769	49.95	\$0	Metros Cuadrados	2,772	100.00	50.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927076	Pavimentacion De Concreto Asfaltico De La Calle Oriente Dos O Puriles Tramo De Av Soto Y Gama A Lateral De La Autopista - 124338	124338	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$792,462	\$792,462	\$792,462	\$792,462	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,545	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927078	Pavimentacion A Base De Adoquin De La Calle Poniente Diez Tramo De Av Ignacio M Altamirano A Av Diaz Covarrubias - 124006	124006	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,950,483	\$1,950,483	\$1,950,483	\$1,950,483	\$975,153	\$975,153	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,551	100.00	50.00	Financiero: / Físico: LOS M2 se tomaron del expediente Técnico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927079	Pavimentacion De Concreto Asfaltico De La Calle Oriente Diez Tramo Av Felipe Angeles A Canal De La Compania - 124386	124386	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,353,901	\$1,353,901	\$1,353,901	\$1,353,901	\$676,225	\$676,225	49.95	\$0	Metros Cuadrados	2,772	100.00	50.00	Financiero: / Físico: / Registro:
MEX17170300927080	Construccion De Pavimentacion A Base De Adoquin De La Calle Norte Nuevo Tramo De Av Acapul A La Av Lombardo Toledano - 124275	124275	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Programa Fondo Convenio Especifico	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$427,934	\$427,934	\$427,934	\$427,934	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,474	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200862771	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 41542	41542	México	Villa de Allende	Cerro de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$999,640	\$999,640	\$999,640	\$999,640	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	187	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CIERRE / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862772	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Daniel Delgado - 41565	41565	México	Villa de Allende	Las Dalias (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$449,145	\$449,145	\$449,145	\$449,145	\$449,145	\$449,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862774	Rehabilitación De La Presa En Barrio El Tule Segunda Etapa - 41588	41588	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	\$1,099,994	100.00	\$0	Otros	1,448	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862775	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños María Enriqueta Camarillo De Pereyra - 41647	41647	México	Villa de Allende	Sabana de la Peña (La Peña)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$699,599	\$699,599	\$699,599	\$699,599	\$699,599	\$699,599	100.00	\$0	Otros	416	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo:	
MEX17170200862776	Ampliación De Electrificación Segunda Etapa - 41691	41691	México	Villa de Allende	Sabana del Refugio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$799,399	\$799,399	\$799,399	\$799,399	\$638,498	\$638,498	79.87	\$0	Otros	242	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862777	Ampliación De Electrificación Rumbo A San Cayetano Por El Rio - 52148	52148	México	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$798,545	\$798,545	\$798,545	\$798,545	\$798,545	\$798,545	100.00	\$0	Otros	3,332	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo:	
MEX17170200862781	Construcción De Sistema De Agua Potable Primera Etapa - 41421	41421	México	Villa de Allende	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$798,803	\$798,803	\$798,803	\$798,803	\$368,894	\$368,894	46.18	\$0	Metros lineales	285	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862782	Construcción De Dos Aulas Para La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas - 41615	41615	México	Villa de Allende	Manzana de Cashte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$699,613	\$699,613	\$699,613	\$699,613	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862783	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 52145	52145	México	Villa de Allende	Sabana de San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$798,949	\$798,949	\$798,949	\$798,949	\$637,381	\$637,381	79.78	\$0	Metros lineales	449	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo:	
MEX17170200862784	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 41715	41715	México	Villa de Allende	San Miguel la Máquina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$897,507	\$897,507	\$897,507	\$897,507	\$703,781	\$703,781	78.42	\$0	Metros lineales	319	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINQUITO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862790	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa - 41305	41305	México	Villa de Allende	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$799,474	\$799,474	\$799,474	\$799,474	\$677,822	\$677,822	84.78	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: LA EMPRESA NO HA REALIZADO FINQUITO / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CIERRE / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863198	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa - 41574	41574	México	Villa de Allende	Loma Chica	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$798,506	\$798,506	\$798,506	\$798,506	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	453	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Fisica: OBRA EN FRAMTE DE CIERRE / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200877299	Construcción De Muro De Contención En Camino De Barrio De Santa Cruz Rumbo A La Telesecundaria - 41529	41529	México	Villa de Allende	Barrio de Santa Cruz, San Jerónimo Totoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$798,084	\$798,084	\$798,084	\$798,084	\$798,084	\$798,084	100.00	\$0	Otros	1,117	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926916	Mejoramiento A La Vivienda Segunda Etapa - 190657	190657	México	Villa de Allende	El Aventurero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2017	\$999,996	\$999,996	\$999,996	\$999,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registo: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300926917	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Emiliano Zapata Seis Por Cinco - 189831	189831	México	Villa de Allende	El Aventurero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$347,008	\$347,008	\$347,008	\$347,008	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926918	Rehabilitación De Aulas En Esc Telesecundaria Juan Escutia - 151480	151480	México	Villa de Allende	Los Berros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$598,963	\$598,963	\$598,963	\$598,963	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,383	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926919	Ampliación De Red Eléctrica En Dos Secciones - 170942	170942	México	Villa de Allende	Cabecera de Indígenas (Barrio de la Cabecera)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2017		\$697,716	\$697,716	\$697,716	\$697,716	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926920	Construcción De Techumbre En La Esc Primaria Lazaro Cardenas - 191455	191455	México	Villa de Allende	El Salitre del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$699,466	\$699,466	\$699,466	\$699,466	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926921	Construcción De Tres Aulas Para El Telebachillerato Comunitario - 100106	100106	México	Villa de Allende	Cuesta del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$1,198,458	\$1,198,458	\$1,198,458	\$1,198,458	\$970,202	\$970,202	80.95	\$0	Metros Cuadrados	499	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926922	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez Barrio El Centro - 188541	188541	México	Villa de Allende	Loma de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$698,404	\$698,404	\$698,404	\$698,404	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926923	Construcción De Aula En La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza - 172000	172000	México	Villa de Allende	Sabana del Madroño (El Madroño)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$499,996	\$499,996	\$499,996	\$499,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926924	Construcción De Sistema De Agua Potable Tercera Etapa - 191998	191998	México	Villa de Allende	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$999,082	\$999,082	\$999,082	\$999,082	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX17170300926925	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 191815	191815	México	Villa de Allende	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$473,407	\$473,407	\$473,407	\$473,407	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926926	Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Comunitario - 100113	100113	México	Villa de Allende	La Piedra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$799,757	\$799,757	\$799,757	\$799,757	\$510,198	\$510,198	63.79	\$0	Metros Cuadrados	613	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro:
MEX17170300926927	Ampliación De Red Eléctrica - 100119	100119	México	Villa de Allende	Sabana de Taborada 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$999,141	\$999,141	\$999,141	\$999,141	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	420	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926928	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 171166	171166	México	Villa de Allende	San Cayetano (Barrio de Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$559,855	\$559,855	\$559,855	\$559,855	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	935	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926929	Construcción De Red De Drenaje En Dos Tramos - 171987	171987	México	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,499,973	\$1,499,973	\$1,499,973	\$1,499,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,332	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926930	Construcción De Módulo De Sanitarios En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 100139	100139	México	Villa de Allende	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$465,812	\$465,812	\$465,812	\$465,812	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,178	100.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300926931	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Carlos A Carrillo Seis X Cinco - 171981	171981	México	Villa de Allende	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$349,256	\$349,256	\$349,256	\$349,256	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	696	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Finca: OBRA EN TERMINO / Registro:
MEX17170300926932	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Carlos A Carrillo - 171421	171421	México	Villa de Allende	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$698,906	\$698,906	\$698,906	\$698,906	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	696	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Finca: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro:
MEX17170300926933	Construcción De Tres Aulas Para El Telebachillerato N - 100151	100151	México	Villa de Allende	San Juan Buenavista (Lodo Prieto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017		\$1,199,806	\$1,199,806	\$1,199,806	\$1,199,806	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	457	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Finca: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926934	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Niños Heroes - 192047	192047	México	Villa de Allende	Soledad del Salitre (El Salitre)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$699,680	\$699,680	\$699,680	\$699,680	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Finca: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926935	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Isidro Fabela - 172009	172009	México	Villa de Allende	Vare Chiquichuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$698,615	\$698,615	\$698,615	\$698,615	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Finca: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926936	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria General Lazaro Cardenas - 173751	173751	México	Villa de Allende	Mesas de San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$698,752	\$698,752	\$698,752	\$698,752	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Finca: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926937	Ampliación De Red Eléctrica Segunda Etapa - 172008	172008	México	Villa de Allende	Mesas de San Jerónimo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2017		\$799,778	\$799,778	\$799,778	\$799,778	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Finca: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926938	Ampliación De Electrificación Segunda Etapa - 190987	190987	México	Villa de Allende	Manzana de Cashte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,198,160	\$1,198,160	\$1,198,160	\$1,198,160	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Finca: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926939	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 151593	151593	México	Villa de Allende	Barrio Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$499,981	\$499,981	\$499,981	\$499,981	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,117	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Finca: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926940	Construcción De Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 171793	171793	México	Villa de Allende	Ejido de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,148,894	\$1,148,894	\$1,148,894	\$1,148,894	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	842	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO / Finca: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926941	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ingeniero Salvador Sanchez Colin - 171693	171693	México	Villa de Allende	Barrio Chiquichuca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2017		\$699,759	\$699,759	\$699,759	\$699,759	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,322	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Finca: OBRA EN PROCESO DE COBRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927498	Rastreo Y Revestimiento Del Camino Principal - 100115	100115	México	Villa de Allende	Rancho Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE ATRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$888,781	\$888,781	\$888,781	\$888,781	\$888,781	\$888,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Finca: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX17170100843210	Mejoramiento De La Red Eléctrica En La Calle Principal - 24809	24809	México	Villa del Carbón	San Martín Cachihiapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$51,000	\$50,900	\$50,900	\$50,900	\$50,900	\$50,900	99.80	\$0	Otros	2,126	100.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro:
MEX17170200863199	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Profesor Silvano Enriquez - 56094	56094	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$985,000	\$984,890	\$985,000	\$984,890	\$984,890	\$984,890	99.99	\$0	Metros Cuadrados	705	100.00	100.00	Financiera: / Finca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200863201	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Que Va A La Escuela Secundaria Técnica - 56026	56026	México	Villa del Carbón	Los Arana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$250,000	\$249,907	\$250,000	\$249,907	\$249,907	\$249,907	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,590	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863202	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Amado Nervo - 60492	60492	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$220,000	\$219,966	\$220,000	\$219,966	\$219,966	\$219,966	99.98	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863203	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Parte Baja - 54672	54672	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$200,000	\$199,909	\$200,000	\$199,909	\$199,909	\$199,909	99.95	\$0	Metros Cuadrados	408	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863205	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Altamira - 54726	54726	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$400,000	\$399,996	\$400,000	\$399,996	\$399,996	\$399,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,015	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863207	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Manzana - 54751	54751	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$175,423	\$175,000	\$175,423	\$175,000	\$175,000	\$175,000	99.76	\$0	Metros Cuadrados	4,402	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863209	Revestimiento De Caminos Interinos - 33394	33394	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$496,000	\$500,000	\$496,000	\$496,000	\$496,000	99.20	\$0	Otros	3,136	100.00	99.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863212	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Que Va Al Panteón - 52952	52952	México	Villa del Carbón	San Martín Cachiupapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$999,982	\$1,000,000	\$999,982	\$999,982	\$999,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,126	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863215	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz - 57041	57041	México	Villa del Carbón	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$350,000	\$349,893	\$350,000	\$349,893	\$349,893	\$349,893	99.97	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927499	Ampliación De La Red Eléctrica En La Joya - 201901	201901	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$550,000	\$495,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,050	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927500	Construcción De Techo Firme - 191373	191373	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$200,000	\$180,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927501	Construcción De Drenaje En El Camino Viejo Al Mageyral - 184694	184694	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,150	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927502	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle El Fresno - 188133	188133	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$450,000	\$405,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927503	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Rafael Vega - 186122	186122	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927504	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Aztecas - 186392	186392	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$180,000	\$162,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300927505	Construcción De Drenaje En La Calle Rafael Vega - 186308	186308	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927506	Rehabilitación Del Dispensario Médico - 184548	184548	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017		\$80,000	\$72,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927507	Construcción De Drenaje En La Calle Dieciséis De Septiembre - 178075	178075	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$225,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927508	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Of No Profesor Eliseo González - 173606	173606	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$350,000	\$315,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927509	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Fresno Segunda Etapa - 174034	174034	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$225,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927510	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 139496	139496	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$938,231	\$844,408	\$938,231	\$160,562	\$160,562	\$160,562	17.11	\$0	Vehiculos	0	100.00	17.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927511	Construcción De Techo Firme - 109845	109845	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927512	Construcción De Techo Firme - 100757	100757	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927514	Construcción De Un Aula En El Telebachillerato De Nueva Creación - 175877	175877	México	Villa del Carbón	Los Arana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$350,000	\$315,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,590	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927515	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Sin Nombre - 183417	183417	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$400,000	\$360,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	570	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927516	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Lic Gustavo Díaz Ordaz - 162464	162464	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$370,000	\$369,848	\$370,000	\$369,848	\$369,848	\$369,848	99.96	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927518	Mejoramiento De La Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 190881	190881	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$610,000	\$549,000	\$610,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,238	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927520	Construcción De Techo Firme - 109248	109248	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927521	Rehabilitación Del Dispensario Médico Segunda Etapa - 185514	185514	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017		\$200,000	\$180,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	755	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300927522	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Juana De Asbaje - 161007	161007	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$149,983	\$150,000	\$149,983	\$149,983	\$149,983	99.99	\$0	Metros Cuadrados	671	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927525	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Loma Bonita - 109141	109141	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$284,324	\$300,000	\$284,324	\$284,324	\$284,324	94.77	\$0	Otros	1,015	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927526	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 109099	109099	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927527	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 183955	183955	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$135,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,458	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927528	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lic Benito Juárez García - 173280	173280	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$315,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,458	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927531	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Secundaria Of No Lic Gabriel Ramos Milán - 172544	172544	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$135,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,402	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927532	Construcción De Drenaje En La Calle Pino - 174004	174004	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$162,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,402	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927533	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Manzana - 109183	109183	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$236,292	\$250,000	\$236,292	\$236,292	\$236,292	94.52	\$0	Otros	4,402	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927534	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Que Va A La Escuela Primaria - 183539	183539	México	Villa del Carbón	Loma Alta Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$225,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,772	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927535	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Secundaria Oficial Lic Luis Donaldo Colosio - 146773	146773	México	Villa del Carbón	Llano de Zacapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$799,744	\$800,000	\$799,744	\$799,744	\$799,744	99.97	\$0	Metros Cuadrados	171	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927536	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Adolfo Lopez Mateos - 161013	161013	México	Villa del Carbón	Monte de Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,894	\$250,000	\$249,894	\$249,894	\$249,894	99.96	\$0	Metros Cuadrados	894	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927537	Construcción De Comedor Comunitario - 184188	184188	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$350,000	\$315,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	886	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927538	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Of No Sentimientos De La Nación - 173011	173011	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$120,000	\$108,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	886	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927540	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa - 109213	109213	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$405,000	\$450,000	\$376,005	\$376,005	\$376,005	83.56	\$0	Metros lineales	886	100.00	60.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927541	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria No Niños Héroes - 173978	173978	México	Villa del Carbón	El Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$350,000	\$315,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,166	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927543	Construcción De Techo Firme - 109976	109976	México	Villa del Carbón	El Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927545	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria De Conafe Barrio Loma Seca - 174766	174766	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$200,000	\$180,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,940	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927546	Ampliación De La Red Eléctrica Barrio La Tina Parte Baja - 162577	162577	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$583,665	\$600,000	\$583,665	\$583,665	97.28	\$0	Otros	3,940	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927547	Revestimiento De Caminos Internos - 198730	198730	México	Villa del Carbón	San Isidro del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,304	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927548	Construcción De Tachado En El Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Angel Maria Garibay - 173217	173217	México	Villa del Carbón	San Luis Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$255,423	\$229,880	\$255,423	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,145	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927550	Construcción De Techo Firme - 199078	199078	México	Villa del Carbón	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927552	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Que Va A La Escuela Secundaria - 161004	161004	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$250,000	\$249,998	\$250,000	\$249,998	\$249,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	391	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927554	Construcción De Techo Firme - 100023	100023	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927555	Ampliación De La Red Eléctrica En El Camino Al Varal - 180557	180557	México	Villa del Carbón	Molinicos (Comunidad de los Molinicos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$450,000	\$405,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	324	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927556	Revestimiento De Caminos Internos - 171154	171154	México	Villa del Carbón	Molinicos (Comunidad de los Molinicos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$321,950	\$321,950	\$321,950	64.39	\$0	Otros	1,448	100.00	54.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927558	Construcción Del Dispensario Médico Segunda Etapa - 184343	184343	México	Villa del Carbón	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017		\$200,000	\$180,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	352	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927559	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Xochitl Pikentsi - 176004	176004	México	Villa del Carbón	Palo Hueco (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017		\$150,000	\$135,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	414	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927561	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 201476	201476	México	Villa del Carbón	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017		\$200,000	\$180,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300927563	Revestimiento De Caminos Internos - 110304	110304	México	Villa del Carbón	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$483,600	\$500,000	\$483,600	\$483,600	\$483,600	96.72	\$0	Otros	2,647	100.00	97.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927564	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 187667	187667	México	Villa del Carbón	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$135,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	622	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927565	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Cuauhtémoc - 173928	173928	México	Villa del Carbón	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$235,306	\$211,775	\$235,306	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	622	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927568	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 110214	110214	México	Villa del Carbón	Rancho los Madroños	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927569	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 183645	183645	México	Villa del Carbón	Temanacoya (Barrio de Temanacoya)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,083	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927570	Rehabilitación De La Red Conducción De Agua Potable - 184856	184856	México	Villa del Carbón	Xajay (Loma del Xajay)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000	\$675,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	497	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927572	Rehabilitación Del Dispensario Médico - 185108	185108	México	Villa del Carbón	Potrero Largo (Villa del Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$150,000	\$135,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	137	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927574	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable - 189483	189483	México	Villa del Carbón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$315,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	267	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927576	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 109526	109526	México	Villa del Carbón	La Centinela	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200862815	Construcción De Plancha De Concreto En Escuela Telesecundaria José María Morelos Y Pavón - 78733	78733	México	Villa Guerrero	Zanjillas San Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$180,000	\$200,000	\$199,650	\$199,650	\$199,650	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,139	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SE ENÍA A VALDAR	
MEX17170200862816	Construcción De Techumbre En Escuela Jardín De Niños Amado Nervo Zanjillas - 80778	80778	México	Villa Guerrero	Zanjillas San Bartolomé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$195,000	\$175,500	\$195,000	\$194,748	\$194,748	\$194,748	99.87	\$0	Metros Cuadrados	755	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SE ENÍA A VALDAR	
MEX17170200863219	Construcción De Techumbre En Escuela Telesecundaria Juan Nepomuceno Méndez El Izote - 80751	80751	México	Villa Guerrero	El Izote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$565,000	\$508,500	\$565,000	\$563,728	\$563,728	\$563,728	99.77	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SE ENÍA A VALDAR	
MEX17170200863220	Construcción De Techumbre Para Escuela Telesecundaria Himno Nacional - 78685	78685	México	Villa Guerrero	Matlazinca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$370,000	\$333,000	\$370,000	\$368,841	\$368,841	\$368,841	99.69	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SE ENÍA A VALDAR; SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200863221	Construcción De Techumbre En Escuela Jardín De Niños Dolores López Gomezstable - 79227	79227	México	Villa Guerrero	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017	\$199,000	\$179,100	\$199,000	\$197,961	\$197,961	\$197,961	99.48	\$0	Metros Cuadrados	930	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro SE ENÍA A VALDAR	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200863223	Construcción De Techumbre Para La Escuela Telescudraria Niños Heroes - 77763	77763	México	Villa Guerrero	San Bartolomé (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017		\$905,000	\$814,500	\$905,000	\$642,417	\$642,417	\$642,417	70.99	\$0	Metros Cuadrados	2,378	100.00	80.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR
MEX17170300927578	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Constituyentes - 140742	140742	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$532,500	\$479,250	\$532,500	\$531,487	\$531,487	\$531,487	99.81	\$0	Metros Cuadrados	9,509	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927588	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Oviado Villa Guerrero - 140518	140518	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$570,000	\$513,000	\$570,000	\$568,101	\$568,101	\$568,101	99.67	\$0	Metros Cuadrados	9,509	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927589	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Rayón Primera Etapa Villa Guerrero - 140677	140677	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$340,000	\$306,000	\$340,000	\$337,662	\$337,662	\$337,662	99.31	\$0	Metros Cuadrados	9,509	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR
MEX17170300927591	Construcción De Línea De Drenaje En Av Porfirio Díaz Rancho El Carmen - 100709	100709	México	Villa Guerrero	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$360,000	\$400,000	\$399,563	\$399,563	\$399,563	99.89	\$0	Metros lineales	854	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR
MEX17170300927593	Construcción De Comedor Escolar Jardín De Niños Isidro Fabela Cruz Vidriada - 118380	118380	México	Villa Guerrero	Cruz Vidriada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017		\$410,000	\$369,000	\$410,000	\$388,556	\$388,556	\$388,556	94.77	\$0	Metros Cuadrados	617	100.00	95.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927595	Construcción De Muro Perimetral Para La Escuela Jardín De Niños Miguel Hidalgo Progreso Hidalgo - 100448	100448	México	Villa Guerrero	El Progreso Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017		\$250,000	\$225,000	\$250,000	\$129,669	\$129,669	\$129,669	51.87	\$0	Otros	1,010	100.00	52.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927596	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Issac Newton San Bartolome - 118438	118438	México	Villa Guerrero	San Bartolomé (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017		\$410,000	\$369,000	\$410,000	\$409,999	\$409,999	\$409,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,378	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR
MEX17170300927597	Construcción De Comedor Comunitario San Bartolome - 104293	104293	México	Villa Guerrero	San Bartolomé (San Bartolo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$410,000	\$369,000	\$410,000	\$409,999	\$409,999	\$409,999	100.00	\$0	Otros	2,378	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR
MEX17170300927603	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Libertada Primera Etapa San Mateo Coapexco - 103467	103467	México	Villa Guerrero	San Mateo Coapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,800,000	\$1,620,000	\$1,800,000	\$996,215	\$996,215	\$996,215	55.35	\$0	Metros lineales	2,965	100.00	55.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927604	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Libertad Calle Del Panteón - 140202	140202	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$160,000	\$144,000	\$160,000	\$159,081	\$159,081	\$159,081	99.43	\$0	Metros lineales	3,853	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927606	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios Santiago Oxtotitán - 116908	116908	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,922,040	\$2,629,836	\$2,922,040	\$876,339	\$876,339	\$876,339	29.99	\$0	Vivienda	400	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR
MEX17170300927607	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Millán - 116474	116474	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$80,000	\$72,000	\$80,000	\$79,547	\$79,547	\$79,547	99.43	\$0	Metros lineales	3,853	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR
MEX17170300927608	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Adolfo Lopez Matesos Continuación De Pino Suarez - 116425	116425	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$160,000	\$144,000	\$160,000	\$159,112	\$159,112	\$159,112	99.44	\$0	Metros lineales	3,853	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: SE ENVIÁ A VALIDAR

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927609	Construcción De Linea De Drenaje En Calle Los Gueros - 116522	116522	México	Villa Guerrero	Santiago Oxtotitán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$90,000	\$100,000	\$99,452	\$99,452	\$99,452	99.45	\$0	Metros lineales	3,853	100.00	100.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927610	Construcción De Comedor Escolar Para La Escuela Primaria Dr Gustavo Baz - 118483	118483	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2017		\$410,000	\$369,000	\$410,000	\$122,453	\$122,453	\$122,453	29.87	\$0	Metros Cuadrados	3,586	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927611	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorio Zacango - 115033	115033	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$2,631,530	\$2,368,377	\$2,631,530	\$786,144	\$786,144	\$786,144	29.87	\$0	Vivienda	175	100.00	30.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926977	Construcción De Pavimento Hidraulico En Varios Tramos De La Zap Docientos Cincuenta Y Ocho - 133065	133065	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,261,309	\$1,135,178	\$1,261,309	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,827	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926978	Construcción De Pavimento Hidraulico En Varios Tramos De La Zap Docientos Treinta Y Nueve - 133028	133028	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,911	\$900,820	\$1,000,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,827	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926982	Construcción De Pavimento Hidraulico Tramo Entre Pavimentos Existentes Delas Comunidades Los Cedros Y Ex Hacienda De Ayala - 130258	130258	México	Villa Victoria	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$30,525	\$30,525	\$30,525	6.10	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926983	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En Los Ramales El Kinder Y La Presita Cerritos Del Pilar - 143867	143867	México	Villa Victoria	Cerritos del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,861,685	\$1,675,517	\$1,861,685	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	116	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926984	Construcción De Pavimento Hidraulico En Dos Tramos Del Circuito De Cuadrilla Vieja - 130323	130323	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$13,114	\$13,114	\$13,114	2.62	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300926985	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal El Arco Dolores Vaquerías - 143531	143531	México	Villa Victoria	Dolores Vaquerías	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$806,727	\$726,054	\$806,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927281	Construcción De Pavimento Hidraulico Laguna Secca Ejido Primera Sección - 131171	131171	México	Villa Victoria	Laguna Secca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,072,332	\$965,098	\$1,072,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	648	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927617	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En Los Ramales De El Lindero Con Taborda Y Los Capulines Laguna Secca Pro - 138746	138746	México	Villa Victoria	Laguna Secca Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,247,251	\$1,122,526	\$1,247,251	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927618	Construcción De Pavimento Hidraulico Tramo De Pavimento Existente Hacia El Templo Evangelico Laguna Secca Propiedad - 130233	130233	México	Villa Victoria	Laguna Secca Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$600,000	\$540,000	\$600,000	\$29,353	\$29,353	\$29,353	4.89	\$0	Metros Cuadrados	896	100.00	70.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927619	Construcción De Pavimento Hidraulico En Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia Las Aguilas San Luis La Manzana El Fresno - 130841	130841	México	Villa Victoria	San Luis la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$300,000	\$270,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,173	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927620	Ampliacion De Electrificacion Las Peñas Villa Victoria - 143573	143573	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$739,259	\$665,333	\$739,259	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	84	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927621	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas Por El Panteon La Puerta Del Pilar - 143727	143727	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,112,503	\$1,001,253	\$1,112,503	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927622	Construccion De Pavimentohidraulico En Varios Tramos La Puerta Del Pilar - 130280	130280	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$800,000	\$720,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927626	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino Principal Tramo Hacia El Kinder San Diego Del Cerrito - 130973	130973	México	Villa Victoria	San Diego del Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$500,000	\$450,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927627	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas En Los Ramales El Deposito Y La Iglesia San Felipe De La Rosa - 139486	139486	México	Villa Victoria	San Felipe de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$2,058,261	\$1,114,369	\$2,058,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927628	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas En Los Ramales Uno Y Dos Bo Santa Elena San Joaquin Del Monte - 143740	143740	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,112,173	\$1,000,956	\$1,112,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	133	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927632	Ampliacion De Electrificacion En El Cuarto Ramo Santiago Del Monte Villa Victoria - 87492	87492	México	Villa Victoria	Santiago del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$538,067	\$484,260	\$538,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927633	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas En El Paraje La Iglesia Y El Panteon La Union Berros - 140478	140478	México	Villa Victoria	La Unión Berros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,238,187	\$1,114,369	\$1,238,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927634	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino Hacia Los Hernandez La Campanilla Villa Victoria - 131237	131237	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$800,000	\$720,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927635	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas Ramales El Panteon Y El Taller El Fresno San Agustin - 143635	143635	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$822,347	\$740,112	\$822,347	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927636	Construccion De Pavimento Hidraulico Sobre Camino Principal Barrio De San Isidro - 129730	129730	México	Villa Victoria	Barrio de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,100,000	\$990,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927637	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas Ramal Uno Dos Y Tres Paraje Ojo De Agua Venta De Ocotillos - 139290	139290	México	Villa Victoria	Venta de Ocotillos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$931,465	\$838,319	\$931,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	128	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927639	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas En Los Parajes Acceso A La Primaria La Clinica Y El Pozto - 145959	145959	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$484,365	\$435,929	\$484,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiero / Físico / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927640	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Acometidas Ramales Camino A San Isidro Y Rancho Nuevo Loma De Lienzo - 175974	175974	México	Villa Victoria	Loma de Lienzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,285,904	\$1,157,314	\$1,285,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	117	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927642	Construcción De Pavimento Hidráulico En Camino Principal La Presa - 134076	134076	México	Villa Victoria	La Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$383,051	\$344,746	\$383,051	\$28,897	\$28,897	\$28,897	7.54	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927643	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Camino A San Isidro Bo Centro Del Cerrillo - 143705	143705	México	Villa Victoria	Barrio de Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$380,993	\$342,893	\$380,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927644	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Hacia Centro Del Cerrillo Tramo Entre Pavimentos Existentes - 130675	130675	México	Villa Victoria	Barrio de Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$540,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	289	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927645	Construcción De Pavimento Hidráulico Sobre Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia Barrio De Ojo De Agua - 137163	137163	México	Villa Victoria	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$540,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927646	Ampliación De Electrificación San Agustín Altamirano Primera Sección Villa Victoria - 87367	87367	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$722,674	\$650,406	\$722,674	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927648	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal A Un Costado Del Monte Paraje La Rosa Bo El Vivero Primera Sección - 143571	143571	México	Villa Victoria	Barrio el Vivero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,090,206	\$981,185	\$1,090,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	92	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927651	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje El Crucero Y Camino A La Laguna Bo De Nuevo Bosque - 176002	176002	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,439,342	\$1,295,407	\$1,439,342	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	156	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927652	Construcción De Pavimento Hidráulico Tramo De Pavimento Existente Hacia Barrio La Providencia - 130294	130294	México	Villa Victoria	Nuevo Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$675,608	\$608,047	\$675,608	\$16,658	\$16,658	\$16,658	2.47	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927653	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje El Pantón De Piedras Blancas Jesús María Segunda Sección - 143370	143370	México	Villa Victoria	Ejido de Jesús María Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$252,838	\$227,554	\$252,838	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927656	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas A Un Costado De La Carretera Federal Jesús María Monte Alto - 143906	143906	México	Villa Victoria	Jesús María Monte Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$526,802	\$471,087	\$526,802	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927658	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramal El Carcamo La Mesa San Diego Suchitepec - 143677	143677	México	Villa Victoria	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$541,202	\$487,082	\$541,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927660	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas Ramales El Kinder Y La Clínica Bo El Gallito - 175964	175964	México	Villa Victoria	El Gallito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,143,052	\$1,028,746	\$1,143,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927661	Construcción De Pavimento Hidráulico Camino Principal Tramo Frente Al Auditorio Municipal Laguna Seca Ejido Segunda Sección - 144108	144108	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017		\$800,000	\$720,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	305	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se emite a valdier - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927662	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas En El Paraje De El Km Cuatro Laguna Seca Ejido Segunda Sección - 143654	143654	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$227,750	\$204,975	\$227,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se emite a valdier - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927663	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Construcción De Acometidas A Un Costado Del Camino A Suchitepec Ramales Uno Y Dos Cerrillo Grande - 143719	143719	México	Villa Victoria	Cerrillo Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$437,322	\$393,590	\$437,322	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Se emite a valdier - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929929	Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calle De Los Prados - 113000	113000	México	Xalatlaco	Barrio San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$817,449	\$817,449	\$817,449	\$817,449	\$454,987	\$454,987	55.66	\$0	Metros lineales	386	100.00	55.66	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931178	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nicolas Bravo - 112658	112658	México	Xalatlaco	Xalatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$363,103	\$363,103	90.78	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	90.78	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931179	Construcción De Almacen De Agua Potable En San Francisco - 112580	112580	México	Xalatlaco	Xalatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$659,969	\$659,969	27.50	\$0	Otros	3,500	100.00	27.50	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931180	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Nicolas Bravo - 112965	112965	México	Xalatlaco	Xalatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$14,164	\$14,164	14.16	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	14.17	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931182	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Francisco Villa - 95530	95530	México	Xalatlaco	Xalatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931183	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En Calle Manuel Negrete Entre Nicolas Bravo Y Avenida Cuernavaca - 95421	95421	México	Xalatlaco	Xalatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017		\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$476,054	\$476,054	96.17	\$0	Otros	4,500	100.00	96.17	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931184	Rehabilitación De Alcantarillado Y Superficie De Rodamiento En Calle Ignacio Allende - 95446	95446	México	Xalatlaco	Xalatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,343,770	\$1,343,770	85.05	\$0	Metros lineales	4,000	100.00	85.05	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931185	Construcción De Almacen De Agua Potable En Coexapa - 113090	113090	México	Xalatlaco	Cuixapa (Coexapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$21,227	\$21,227	8.49	\$0	Otros	980	100.00	8.49	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931187	Construcción De Almacen De Agua Potable Corralito - 112427	112427	México	Xalatlaco	El Águila (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,413	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
MEX17170300931188	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Santa Fe Mezapa - 95864	95864	México	Xalatlaco	Santa Fe Mezapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,045,970	\$1,045,970	55.05	\$0	Metros lineales	1,413	100.00	55.05	Financiera / Física / Registro:
MEX17170100843211	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo - 20826	20826	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$700,000	\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,700	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO HA INICIADO / Física: NO INICIA LA OBRA. Registro: LA OBRA NO HA INICIADO. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200862829	Mejoramiento De Centro De Salud De Santiago Tejocotillos - 58208	58208	México	Xonacatlán	Barrio la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Salud	En Ejecución	2017		\$200,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,641	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863225	Ampliación De Electrificación En Calle Siete Poniente - 62649	62649	México	Xonacatlán	Xonacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$700,000	\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,100	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863226	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Campesinos - 22465	22465	México	Xonacatlán	Xonacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$400,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	324	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863227	Mejoramiento De Centro De Salud De San Miguel Mimipán - 57580	57580	México	Xonacatlán	San Miguel Mimipán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Salud	En Ejecución	2017		\$200,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera: NO INICIA LA OBRA / Física: NO INICIA LA OBRA / Registro: NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863228	Mejoramiento Del Centro De Salud De Santa María Zolotepec - 57850	57850	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Salud	En Ejecución	2017		\$250,000	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,378	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200863229	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Girasoles - 22344	22344	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$125,000	\$93,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	694	100.00	0.00	Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927006	Construcción De Red De Drenaje En Calle Los Cedros - 108879	108879	México	Xonacatlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927007	Construcción De Tanque Séptico En Av México Barrio La Cuesta - 167244	167244	México	Xonacatlán	Barrio la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$350,000	\$262,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927666	Ampliación De La Red De Agua Potable En Las Calles Morelos Y Allende Colonia La Jardona - 167379	167379	México	Xonacatlán	Xonacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	326	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927667	Construcción De Red De Conducción De Agua Potable En Cabecera Municipal - 149487	149487	México	Xonacatlán	Xonacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$800,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	18,058	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927668	Construcción De Drenaje Sanitario En Av Canal Entre Morelos Y Calle Campesinos - 125588	125588	México	Xonacatlán	Xonacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$100,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: AUN NO INICIA LA OBRA / Física: AUN NO INICIA LA OBRA / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927669	Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio La Cumbre - 167340	167340	México	Xonacatlán	San Miguel Mimipán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$493,898	\$370,423	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,949	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927670	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Benito Juárez - 197320	197320	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$702,901	\$527,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,656	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927671	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Lomas Verdes - 106072	106072	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$900,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	550	100.00	0.00	Financiera: NO HA INICIADO LA OBRA / Física: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NO HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927672	Construcción De Tanque Séptico En Camino Real Barrio De Mesones - 168231	168231	México	Xonacatlán	Barrio los Mesones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XONACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2017			\$350,000	\$262,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	359	100.00	0.00	Financiero: NO HA INICIADO LA OBRA / Físico: NO HA INICIADO LA OBRA / Registro: NA HA INICIADO LA OBRA
MEX17160300775644	Línea De Conducción Y Sistema De Bombeo De Agua Potable De Ojo De Agua A Tanque De Almacenamiento - 361851	361851	México	Zacualpan	El Sitio Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO ZACUALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$1,044,602	\$1,044,602	\$1,044,602	\$1,040,188	\$1,040,188	\$1,040,188	99.58	\$0	Metros lineales	145	100.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927285	Construcción De Techumbre A Base De Estructura Ligera En Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez - 124529	124529	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017			\$630,000	\$0	\$630,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,362	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300927286	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Zona De Memetla Cabecera Municipal Zacualpan - 122824	122824	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$2,039,000	\$1,835,100	\$2,039,000	\$1,019,348	\$1,019,348	\$1,019,348	49.99	\$0	Metros lineales	2,970	100.00	50.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300927287	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 122823	122823	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927288	Mejoramiento De Sanitarios En Área De Supervisión E Impermeabilización - 123741	123741	México	Zacualpan	Zacualpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017			\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,970	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927292	Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples De Escuela Primaria Antonio Del Castillo En La Localidad De Coloxtitlán Zacualpan - 120025	120025	México	Zacualpan	Coloxtitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017			\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	587	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927295	Construcción De Sistema De Bombeo A Base De Energía No Convencional Y Rehabilitación De Línea De Conducción En La Localidad Del Despoblado - 122811	122811	México	Zacualpan	El Despoblado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$1,100,000	\$990,000	\$1,100,000	\$549,987	\$549,987	\$549,987	50.00	\$0	Otros	326	100.00	50.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300927297	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Localidad De Gama De La Paz Municipio De Zacualpan - 122795	122795	México	Zacualpan	Gama de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$1,800,000	\$1,620,000	\$1,800,000	\$899,934	\$899,934	\$899,934	50.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	50.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927299	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Las Huertas - 123713	123713	México	Zacualpan	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	173	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927301	Construcción De Sistemas De Electrificación No Convencional Para Viviendas En La Comunidad De Huizotepec Zacualpan - 122817	122817	México	Zacualpan	Huizotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecución	2017			\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,008	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927305	Construcción De Bordos En La Localidad De Piedra Parada - 124527	124527	México	Zacualpan	Piedra Parada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017			\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	572	100.00	0.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927308	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortés En La Comunidad Del Salto - 123697	123697	México	Zacualpan	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017			\$900,000	\$445,360	\$900,000	\$445,360	\$445,360	\$445,360	49.48	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	50.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927309	Construcción De Red De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Amealco Municipio De Zacualpan - 122810	122810	México	Zacualpan	San Antonio Amealco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017			\$3,000,000	\$2,700,000	\$3,000,000	\$1,484,740	\$1,484,740	\$1,484,740	49.49	\$0	Metros lineales	147	100.00	50.00	Financiero: / Físico: / Registro: Se envía a validar

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300927312	Construcción De Muro De Contención Para La Unidad Deportiva Y Construcción De Guarniciones En Perimetro De Chahuca De Futbol - 124526	124526	México	Zacualpan	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,214,901	\$0	\$1,214,901	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	149	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927313	Mejoramiento De Sistema De Alumbrado Publico Existente En Boulevard Francisco Javier Mina - 123719	123719	México	Zacualpan	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Vivienda	En Ejecución	2017		\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	149	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927314	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Localidad De Santiago Municipio De Zacualpan Segunda Etapa - 121363	121363	México	Zacualpan	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$649,490	\$649,490	\$649,490	49.96	\$0	Metros lineales	149	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927319	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De Calle Sin Nombre En La Localidad De El Durazno - 123729	123729	México	Zacualpan	El Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	402	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927320	Ampliación De La Electrificación En La Comunidad De La Mora - 123737	123737	México	Zacualpan	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	174	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927323	Construcción De Red De Agua Potable Para La Comunidad De Río Florido Primera Sección Zacualpan - 122809	122809	México	Zacualpan	Río Florido 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$810,000	\$729,000	\$810,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	191	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927326	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico Del Camino A La Primaria En La Localidad De Tres Cruces - 123703	123703	México	Zacualpan	Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$747,952	\$747,952	\$747,952	49.86	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927327	Mejoramiento De Camino A Base De Rastro De Camino Principal Curva Hueytecocco A Velixta Conformación De Vialidad - 123706	123706	México	Zacualpan	Hueytecocco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,400,000	\$0	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927328	Construcción De Línea De Electrificación En La Comunidad De San Juan - 123738	123738	México	Zacualpan	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	219	100.00	0.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927329	Construcción De Barda Perimetral Y Plaza Cívica De Jardín De Niños De La Localidad De Valle Encantado - 123722	123722	México	Zacualpan	Valle Encantado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017		\$981,354	\$981,354	\$981,354	\$490,094	\$490,094	\$490,094	49.94	\$0	Metros lineales	114	100.00	50.00	Financiero / Física / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927347	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Avenida Del Panteón Entre Vialidad Las Torres Y Vialidad Adolfo López Mateos - 145108	145108	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$400,000	\$400,000	\$376,500	\$376,500	\$376,500	\$376,500	94.12	\$0	Otros	850	100.00	94.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Física: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927348	Construcción De La Línea De Drenaje Sanitario De La Calle Olímpica Entre Toluca Señeta Y Arcos Olímpicos - 145072	145072	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$510,000	\$510,000	\$319,975	\$319,975	\$319,975	\$319,975	62.74	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	62.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Física: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927349	Ampliación De La Red De Agua Potable De Calle Brillante Hasta Segunda Privada De Obsidiana - 150066	150066	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$109,162	\$109,162	\$109,162	\$109,162	\$109,162	\$109,162	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Física: AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Registro:
MEX17170300927350	Ampliación De La Línea De Red Eléctrica De La Calle Llorones - 150039	150039	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$595,000	\$595,000	\$507,725	\$507,725	\$507,725	\$507,725	85.33	\$0	Otros	750	100.00	85.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Física: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927351	Ampliación De La Línea Del Sistema De Agua Potable Prolongación Independencia Y Leona Vicario - 150052	150052	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$520,000	\$520,000	\$244,974	\$244,974	\$244,974	\$244,974	47.11	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	47.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927352	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino Al Rancho El Molino Entre Camino Viejo A San Francisco Y Vialidad Adolf - 145210	145210	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$948,000	\$948,000	\$910,613	\$910,613	\$910,613	\$910,613	96.06	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	96.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927353	Segunda Etapa De Concreto Hidráulico De La Calle Xinantecatl Del Pavimento Existente A Calle Veintuno De Marzo - 144720	144720	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$495,000	\$495,000	\$458,355	\$458,355	\$458,355	\$458,355	92.60	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	92.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927355	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Guindas Y Cedros - 144715	144715	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$856,000	\$856,000	\$849,153	\$849,153	\$849,153	\$849,153	99.20	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	99.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927356	Introducción De Red De Drenaje Para Las Calles Dionicio Ceron Y Frontenis Tercera Sección - 144706	144706	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$386,405	\$386,405	\$386,405	\$386,405	\$386,405	\$386,405	100.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927357	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle J Cruz Zarza Entre Vialidad Las Torres Y Avenida José María Morelos - 144700	144700	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,452,000	\$1,452,000	\$1,251,265	\$1,251,265	\$1,251,265	\$1,251,265	86.18	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	86.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927358	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Veintidos De Mayo Entre Vialidad Las Torres Y Calle Tres De Mayo - 144686	144686	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$872,000	\$872,000	\$749,229	\$749,229	\$749,229	\$749,229	85.92	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	85.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927359	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Obsidiana - 141803	141803	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$722,267	\$722,267	\$722,267	\$722,267	\$722,267	\$722,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927360	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Pipila Entre Calle Libertad Y Vialidad Las Torres - 142851	142851	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$545,000	\$545,000	\$479,782	\$479,782	\$479,782	\$479,782	88.03	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	88.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927361	Primera Etapa De Colector Pluvial Avenida Solidaridad Las Torres Poniente Df Municipal - 142056	142056	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,436,482	\$1,436,482	\$1,436,482	\$1,436,482	82.08	\$0	Metros lineales	15,000	100.00	82.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927362	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle El Rocío Entre Calzada Barbabosa Y Calle Leona Vicario - 141737	141737	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$2,547,436	\$2,547,436	\$2,225,281	\$2,225,281	\$2,225,281	\$2,225,281	87.35	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	87.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927363	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Adolfo López Mateos - 137734	137734	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$885,000	\$885,000	\$861,149	\$861,149	\$861,149	\$861,149	97.30	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	97.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927364	Introducción De Red De Drenaje En Avenida Temascaltepec - 137472	137472	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$348,000	\$348,000	\$319,365	\$319,365	\$319,365	\$319,365	91.77	\$0	Metros lineales	600	100.00	91.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927367	Construcción De Núcleo Sanitario Para Escuela Telebachillerato - 137468	137468	México	Zinacantepec	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Educación	En Ejecución	2017		\$980,000	\$980,000	\$752,482	\$752,482	\$752,482	\$752,482	76.78	\$0	Piezas	560	100.00	76.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2466

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927373	Construcciones Y Banquetas En Las Calles De Avenida La Palma Y Avenida San Isidro Entradas Principales De La Localidad Del Curtidor - 163379	163379	México	Zinacantepec	El Curtidor	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$679,425	\$679,425	\$679,425	\$679,425	\$679,425	\$679,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	100.00	100.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / OBRA TERMINADA / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / OBRA TERMINADA / Registre
MEX17170300927377	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Dieciséis De Septiembre Entre Calle José María Morelos Y Calle Benit - 141959	141959	México	Zinacantepec	Colonia Morelos (Ejido San Juan de las Huertas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,099,786	\$1,099,786	\$1,099,786	\$1,099,786	\$1,099,786	\$1,099,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / OBRA TERMINADA / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / OBRA TERMINADA / Registre
MEX17170300927380	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino De La Joya A La Escuela - 149163	149163	México	Zinacantepec	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$800,000	\$800,000	\$708,772	\$708,772	\$708,772	\$708,772	88.60	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	88.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927383	Introducción De Drenaje Del Centro De Salud Y Delegación - 141238	141238	México	Zinacantepec	Loma de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$194,126	\$194,126	\$194,126	\$194,126	\$194,126	\$194,126	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / OBRA TERMINADA / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / OBRA TERMINADA / Registre
MEX17170300927388	Rehabilitación Del Ojo Agua - 146388	146388	México	Zinacantepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$330,000	\$330,000	\$191,870	\$191,870	\$191,870	\$191,870	58.14	\$0	Otros	1,000	100.00	58.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927389	Construcción De Dos Aulas Para Telebachillerato - 144674	144674	México	Zinacantepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Educación	En Ejecución	2017		\$965,000	\$965,000	\$611,332	\$611,332	\$611,332	\$611,332	63.35	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	63.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927398	Introducción De Red De Drenaje En Calle Dos De Marzo - 146182	146182	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$490,000	\$490,000	\$392,151	\$392,151	\$392,151	\$392,151	80.03	\$0	Metros lineales	750	100.00	80.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927399	Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Morelos Y Pavon - 150986	150986	México	Zinacantepec	San Cristóbal Tecolit	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$799,000	\$799,000	\$719,212	\$719,212	\$719,212	\$719,212	90.01	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	90.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927400	Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Morelos Y Pavon - 150754	150754	México	Zinacantepec	San Cristóbal Tecolit	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$799,000	\$799,000	\$799,000	\$799,000	\$799,000	\$799,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	100.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / OBRA TERMINADA / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / OBRA TERMINADA / Registre
MEX17170300927401	Segunda Etapa De Guarniciones Y Banquetas Circuito Miguel De La Madrid - 141237	141237	México	Zinacantepec	San Cristóbal Tecolit	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$475,000	\$475,000	\$470,163	\$470,163	\$470,163	\$470,163	98.98	\$0	Otros	850	100.00	98.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927402	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Cuarta Cerrada De Independencia Entre Pavimento Existente Y Avenida Independencia - 140579	140579	México	Zinacantepec	San Cristóbal Tecolit	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,691,000	\$1,691,000	\$1,477,585	\$1,477,585	\$1,477,585	\$1,477,585	87.38	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	87.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927406	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Puebla Entre Avenida México Y Calle Adolfo Ruiz Cortínez - 146513	146513	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,247,000	\$1,247,000	\$1,232,366	\$1,232,366	\$1,232,366	\$1,232,366	98.83	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	98.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927407	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle La Vía Entre Avenida Porfirio Díaz Y Pavimento Existente - 146133	146133	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$830,000	\$830,000	\$819,368	\$819,368	\$819,368	\$819,368	98.72	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	98.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre
MEX17170300927408	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle La Cerca Entre Carretera Al Pacífico Y Calle Nicolás Bravo - 144259	144259	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$410,000	\$410,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	97.56	\$0	Otros	650	100.00	97.00	Financiero AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registre

Total: 2466

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300927409	Entubamiento Del Camino Viejo A San Cristóbal Segunda Etapa - 141113	141113	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,299,150	\$1,299,150	\$1,299,150	\$1,299,150	78.74	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	78.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927411	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Libertad - 146444	146444	México	Zinacantepec	Ejido San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,450,000	\$1,450,000	\$959,444	\$959,444	\$959,444	\$959,444	66.17	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	66.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927412	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Gardenas Entre Adolfo Lopez Mateos Y Calle Independencia - 145051	145051	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,347,250	\$1,347,250	\$1,347,250	\$1,347,250	97.63	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	97.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927413	Segunda Etapa De Embovedado De Canal Del Tramo De Avenida Ruiz Cortinez Hacia La Calzada Altamirano - 141771	141771	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	100.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927416	Introducción De La Línea De Drenaje De Calle Progreso Hacia La Prestita - 145714	145714	México	Zinacantepec	San Pedro Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$375,000	\$375,000	\$300,463	\$300,463	\$300,463	\$300,463	80.12	\$0	Metros lineales	650	100.00	80.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300927422	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Benito Juárez Entre Adolfo López Mateos Y Calle José María Pino Suarez - 145743	145743	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$890,000	\$890,000	\$818,594	\$818,594	\$818,594	\$818,594	91.98	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	91.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927423	Línea De Conducción Del Pozo De Santa Cruz Cuauhtenco Para Interconectar A La Red De Distribución De La Cabecera Municipal De Zinacantepec - 145688	145688	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,533,214	\$1,533,214	\$1,533,214	\$1,533,214	89.14	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	85.00	Financiero: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927435	Introducción De Red De Drenaje En Calle Isabela Católica Y Miguel Hidalgo - 141090	141090	México	Zinacantepec	Tejalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$345,139	\$345,139	\$345,139	\$345,139	\$345,139	\$345,139	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Registro:
MEX17170300927438	Introducción De Red De Drenaje Calle Las Palmas - 144430	144430	México	Zinacantepec	Recibitas (El Remolino)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$295,000	\$295,000	\$230,549	\$230,549	\$230,549	\$230,549	78.15	\$0	Metros lineales	600	100.00	78.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300929265	Introducción De Red De Drenaje En El Cerro De San Luis Entre Av La Javiela Y Av Del Monte - 143267	143267	México	Zinacantepec	Barrio de México	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$487,130	\$487,130	\$487,130	\$487,130	\$487,130	\$487,130	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Registro:
MEX17170300929268	Construcción De Módulos Sanitarios Del Telebachillerato No Quinientos Diez - 142004	142004	México	Zinacantepec	Raices	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Educación	En Ejecución	2017		\$845,000	\$845,000	\$450,555	\$450,555	\$450,555	\$450,555	53.32	\$0	Piezas	665	100.00	53.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE / Registro:
MEX17170300929270	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Cuauhtémoc - 145564	145564	México	Zinacantepec	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$443,978	\$443,978	\$443,978	\$443,978	\$443,978	\$443,978	100.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	100.00	Financiero: AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Físico: AVANCE TERCER TRIMESTRE (OBRA TERMINADA) / Registro: