

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
MEX14140300385743	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Con Tubería De Concreto De 30.38 Y 45 Cm. De Diámetro, En Calle San Esteban, San Nicolas, Josefa Ortiz De Domínguez, Durazo, Emiliano Zapata, 28 De Julio, San	182862	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,034,208	\$3,034,208	\$3,034,208	86.69	\$0	Metros Cuadrados	1,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300385767	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182864	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,169,618	\$3,169,618	\$3,169,618	63.39	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300385788	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable	182865	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,499,770	\$1,499,770	\$1,499,770	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4,145	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Para el siguiente nivel.
MEX14140300386352	Construcción De Comedor Comunitario, Calle San Diego Esq. Calle Santo Domingo	182902	México	Cuautitlán Izcalli	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,386,106	\$1,204,164	\$1,204,164	\$1,204,164	86.87	\$0	Metros Cuadrados	2,358	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX14140300377441	Construcción De Desayunador En La Esc. Prim. 18 De Marzo.	181234/0010	México	Texcoco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO.	Educación	En Ejecución	2014	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$832,173	\$832,173	\$832,173	97.90	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	97.90	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR