

Total: 22

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX15160300775985	Equipamiento De Comedor Escolar En La Esc Prim Benito Juárez - 217160	217160	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$87,915	\$78,935	\$78,935	\$78,935	\$78,935	\$78,935	\$78,935	100.00	\$0	Otros	702	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582257	Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina	191765-0012	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Nezahualcóyotl	Vivienda	En Ejecución	2015	\$48,632,772	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	\$48,514,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,910	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582371	Construcción De Red De Atarjea En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372	Construcción De Red De Atarjea En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582374	Construcción De Red De Atarjea En Ira. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582546	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$516,362	\$516,362	\$516,362	68.15	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582547	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191833-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$485,577	\$485,577	\$485,577	\$440,701	\$440,701	\$440,701	90.76	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582548	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$585,838	\$585,838	\$585,838	81.88	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582550	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hiemar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$665,952	\$665,952	\$665,952	80.70	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 22

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300582551	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ballen	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$622,817	\$622,817	\$622,817	99.32	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582552	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$980,732	\$980,732	\$980,732	\$713,008	\$713,008	\$713,008	72.70	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582553	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$416,154	\$416,154	\$416,154	93.16	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582554	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$355,809	\$355,809	\$355,809	83.61	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582555	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhue	191841-0034	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$459,994	\$398,583	\$398,583	\$398,583	\$398,583	\$398,583	\$398,583	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582556	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$170,535	\$170,535	\$170,535	90.83	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582557	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$760,791	\$760,791	\$760,791	74.05	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776017	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Doce - 281067	281067	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,220,000	\$1,210,443	\$1,210,443	\$1,204,968	\$1,204,968	\$1,204,968	\$1,204,968	99.55	\$0	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776018	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En Calle Bodojito - 281066	281066	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,500	\$1,400,500	\$1,400,500	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	99.26	\$0	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017

PRELIMINAR

Total: 22

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Siete - 281065	281065	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	\$2,397,953	99.24	\$0	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776035	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309	238309	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,613,928	\$6,613,298	\$6,613,298	\$6,613,298	\$6,588,869	\$6,588,869	\$6,588,869	99.63	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300559586	Perforacion, Desarrollo Y Aforo Del Pozo En San Cristobal Huichochitlan.	190594/0143	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO PUBLICO DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$5,195,914	\$5,195,914	\$5,195,914	74.23	\$0	Metros cubicos	2,356	0.00	74.00	Financiera: DICIEMBRE 2017 / Física: DICIEMBRE 2017 / Registro:
MEX15150400593076	Construccion De Comedor Comunitario Ubicado En El Barrio Zopilocalco, Delegacion Arbol De Las Manitas.	192271/0185	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,017,622	\$1,009,668	\$1,009,668	\$1,009,668	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: DICIEMBRE 2017 / Física: DICIEMBRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR