

Total: 17

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300582371	Construcción De Red De Atarjea En Calle 39	191820-0016	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$954,769	\$954,769	\$954,769	\$915,001	\$915,001	\$915,001	95.83	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372	Construcción De Red De Atarjea En Calle 40	191821-0017	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$918,629	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	\$373,370	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582374	Construcción De Red De Atarjea En Ira. Avenida B	191818-0014	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,480,723	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,762,283	\$2,474,946	\$2,474,946	\$2,474,946	89.60	\$0	Metros lineales	1,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582546	Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto	191831-0026	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$638,110	\$757,645	\$757,645	\$757,645	\$516,362	\$516,362	\$516,362	68.15	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX15150300582547	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango	191833-0027	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$590,646	\$485,577	\$485,577	\$485,577	\$440,701	\$440,701	\$440,701	90.76	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582548	Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio	191834-0028	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$821,016	\$715,526	\$715,526	\$715,526	\$585,838	\$585,838	\$585,838	81.88	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582550	Sustitución De Líneas De Conducción En Calle Lago Hielmar	191835-0029	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$911,464	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$665,952	\$665,952	\$665,952	80.70	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582551	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Bailen	191836-0030	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$765,444	\$627,112	\$627,112	\$627,112	\$622,817	\$622,817	\$622,817	99.32	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582552	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga	191837-0031	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$858,507	\$980,732	\$980,732	\$980,732	\$792,372	\$792,372	\$792,372	80.79	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 17

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX15150300582553	Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones	191839-0032	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,655	\$446,692	\$446,692	\$446,692	\$439,888	\$439,888	\$439,888	98.48	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582554	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones	191840-0033	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$655,008	\$425,555	\$425,555	\$425,555	\$355,809	\$355,809	\$355,809	83.61	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582556	Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster	191842-0035	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$220,558	\$187,745	\$187,745	\$187,745	\$170,535	\$170,535	\$170,535	90.83	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582557	Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco	191847-0036	México	Nezahualcóyotl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,522,482	\$1,027,439	\$1,027,439	\$1,027,439	\$814,632	\$814,632	\$814,632	79.29	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776017	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 281067	281067	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,220,000	\$1,210,443	\$1,210,443	\$1,204,968	\$1,204,968	\$1,204,968	\$1,204,968	99.55	\$0	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776018	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Bondonjito - 281066	281066	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,500	\$1,400,500	\$1,400,500	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	\$1,390,197	99.26	\$0	Metros lineales	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776019	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Siete - 281065	281065	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,416,395	\$2,397,959	\$2,397,959	\$2,397,959	\$2,397,959	99.24	\$0	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776035	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309	238309	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,613,928	\$6,613,928	\$6,613,928	\$6,613,928	\$6,588,869	\$6,588,869	\$6,588,869	99.62	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR