

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200693135	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Que Conecta A Calle Francisco I Madero - 101344	101344	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$112,000	\$111,999	\$111,999	\$111,999	\$111,999	\$111,999	\$111,999	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente al 100% / Física: obra concluida físicamente al 100% / Registro:
MEX16160200693136	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre 2 Que Conecta A Calle Francisco I Madero - 101452	101452	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$98,000	\$97,997	\$97,997	\$97,997	\$97,997	\$97,997	\$97,997	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704024	Construcción De Red De Sistema De Agua Potable De Las Calles Barranca De Los Ángeles Román Vazquez Constitución Y Obreros - 169270	169270	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$505,000	\$713,805	\$713,805	\$713,805	\$713,805	\$713,805	\$713,805	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709501	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende - 101579	101579	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente al 100% / Física: obra concluida físicamente al 100% / Registro:
MEX16160200725716	Construcción De Pavimentación De La Calle Constitución - 166399	166399	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$425,000	\$424,633	\$424,633	\$424,633	\$424,633	\$424,633	\$424,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente al 100% / Física: obra concluida físicamente al 100% / Registro:
MEX16160300776709	Construcción De Pavimentación De La Cerrada De Román Vazquez - 356442	356442	México	Calimaya	Calimaya de Diaz González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	\$219,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: obra concluida con recurso del fondo; \$ 14,651.66 con recursos del ejercicio 2010 / Física: obra concluida al 100% / Registro:
MEX16160300776711	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 353918	353918	México	Calimaya	San Andrés Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra concluida al 100% / Registro:
MEX16160300776712	Construcción De Pavimentación De Prolongación De La Tercera Cerrada De Hidalgo Primera Etapa - 359405	359405	México	Calimaya	San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYAA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$240,493	\$240,493	\$240,493	\$240,493	\$240,493	\$240,493	\$240,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% con \$197,000.00 / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646861	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Av San Felipe De Jesus Carriles Centrales Entre San Francisco De Asis - 57598	57598	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$6,136,511	\$6,136,511	\$6,136,511	79.33	\$0	Metros lineales	41,649	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160300780316	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Playa Golondrinas - 262409	262409	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00160300780317	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Lomas De Atzolco - 262339	262339	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160300780326	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Almarcigo Sur - 263011	263011	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160300780345	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Nueva Aragon - 261598	261598	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200698752	Rehabilitación Con Concreto De La Calle José María Morelos Y Pavón Entre Camino Viejo A San Andrés Y Av San Andrés Colonia Hank González - 188003	188003	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$12,767,021	\$12,767,021	\$12,767,021	\$12,767,021	\$12,767,021	\$12,767,021	\$12,767,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698753	Construcción Del Tanque De Agua Potable En La Calle Santa Cruz Colonia Coanalco - 179894	179894	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,993,559	\$9,993,559	\$9,993,559	\$9,993,559	\$9,993,559	\$9,993,559	\$9,993,559	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698754	Construcción De Una Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia El Charco Ejidos De Tulpeltac - 179680	179680	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15,405,767	\$15,405,767	\$15,405,767	\$15,405,767	\$15,405,767	\$15,405,767	\$15,405,767	100.00	\$0	Metros lineales	14,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698755	Construcción Del Colector De Captación De Agua Pluvial El Progreso Sobre Calle Ignacio Allende Colonia El Progreso De Guadalupe Victoria - 179529	179529	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,969,505	\$10,969,505	\$10,969,505	\$10,969,505	\$10,969,505	\$10,969,505	\$10,969,505	100.00	\$0	Otros	1,280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698756	Construcción De La Unidad Médica En El Pueblo De San Andrés De La Cañada En Avenida Camino A San Andrés Esquina Con La Presa - 189111	189111	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$4,591,789	\$4,591,789	\$4,591,789	\$4,591,789	\$4,591,789	\$4,591,789	\$4,591,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704200	Construcción De Una Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Granjas Valle De Guadalupe Etapa II - 180095	180095	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,323,789	\$3,323,789	\$3,323,789	\$3,323,789	\$3,323,789	\$3,323,789	\$3,323,789	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709693	Rehabilitación Con Concreto De La Avenida Buganillas Entre Camino Industrial Y Calle Jazmines Colonia Cerro Gordo - 188488	188488	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,133,879	\$8,133,879	\$8,133,879	\$8,133,879	\$8,133,879	\$8,133,879	\$8,133,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160200709694	Construcción Pavimentación De La Calle Laureles Entre Luis Donaldo Colosio Y Gran Canal Del Desague Colonia Potosero Del Rey I Y II - 188663	188663	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,036,745	\$5,036,745	\$5,036,745	\$5,036,745	\$5,036,745	\$5,036,745	\$5,036,745	\$5,036,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709695	Construcción De Una Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Jardines Del Tepeyac - 180415	180415	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,940,642	\$4,940,642	\$4,940,642	\$4,940,642	\$4,940,642	\$4,940,642	\$4,940,642	\$4,940,642	100.00	\$0	Metros lineales	11,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720382	Construcción De Una Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Nueva Aragón Primera Etapa - 180562	180562	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,985,684	\$4,985,684	\$4,985,684	\$4,985,684	\$4,985,684	\$4,985,684	\$4,985,684	\$4,985,684	100.00	\$0	Metros lineales	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200725939	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Calle Tepoccalili Y Avenida Chimalpa Colonia Ciudad Cuauhtemoc - 191453	191453	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,851,618	\$1,851,618	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780180	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Las Golondrinas En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 355638	355638	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,008,013	\$2,008,013	\$2,008,013	\$2,008,013	\$2,008,013	\$2,008,013	\$2,008,013	\$2,008,013	100.00	\$0	Otros	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780181	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable El Progreso En La Localidad Playa Golondrinas - 356107	356107	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,252,918	\$1,252,918	\$1,252,918	\$1,252,918	\$1,252,918	\$1,252,918	\$1,252,918	\$1,252,918	100.00	\$0	Otros	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780187	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Margarita Maza De Juarez - 351799	351799	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$529,440	\$529,440	\$529,440	\$529,440	\$529,440	\$529,440	\$529,440	\$529,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780191	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Luis Donaldo Colosio En La Localidad De El Progreso De Guadalupe Victoria - 353932	353932	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,030,866	\$2,030,866	\$2,030,866	\$2,030,866	\$2,030,866	\$2,030,866	\$2,030,866	\$2,030,866	100.00	\$0	Otros	4,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780280	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 286667	286667	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,420	\$7,420	\$7,420	\$7,420	\$7,420	\$7,420	\$7,420	\$7,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780281	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 286652	286652	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,815	\$7,815	\$7,815	\$7,815	\$7,815	\$7,815	\$7,815	\$7,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780282	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 286642	286642	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780283	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 286597	286597	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$20,779	\$20,779	\$20,779	\$20,779	\$20,779	\$20,779	\$20,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780284	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Progreso Guadalupe Victoria - 286618	286618	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,008	\$64,008	\$64,008	\$64,008	\$64,008	\$64,008	\$64,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780285	Construcción De Techos Firme En La Localidad De La Teja Los Bordos - 294800	294800	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$599,890	\$599,890	\$599,890	\$599,890	\$599,890	\$599,890	\$599,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780286	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Pedro Xalostoc - 288527	288527	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780287	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 286537	286537	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$13,819	\$13,819	\$13,819	\$13,819	\$13,819	\$13,819	\$13,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780288	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 286578	286578	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$30,978	\$30,978	\$30,978	\$30,978	\$30,978	\$30,978	\$30,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780289	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 286568	286568	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,687	\$7,687	\$7,687	\$7,687	\$7,687	\$7,687	\$7,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780290	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 286551	286551	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,036	\$23,036	\$23,036	\$23,036	\$23,036	\$23,036	\$23,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780291	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 286471	286471	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	\$7,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300780292	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Potrero Del Rey - 287570	287570	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,726	\$11,726	\$11,726	\$11,726	\$11,726	\$11,726	\$11,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780293	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 286458	286458	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,642	\$7,642	\$7,642	\$7,642	\$7,642	\$7,642	\$7,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300780294	Construcción De Piso Firme En La Localidad De Granjas Ecatepec - 286344	286344	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,003	\$7,003	\$7,003	\$7,003	\$7,003	\$7,003	\$7,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780295	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Emiliano Zapata Primera Seccion - 285292	285292	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,785	\$7,785	\$7,785	\$7,785	\$7,785	\$7,785	\$7,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300780296	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Emiliano Zapata Primera Seccion - 286219	286219	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,833	\$7,833	\$7,833	\$7,833	\$7,833	\$7,833	\$7,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780297	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 286365	286365	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	\$23,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780298	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 285716	285716	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,510	\$21,510	\$21,510	\$21,510	\$21,510	\$21,510	\$21,510	\$21,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA:
MEX16160300780299	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Granjas Ecatepec - 286408	286408	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,768	\$7,768	\$7,768	\$7,768	\$7,768	\$7,768	\$7,768	\$7,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780300	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 285425	285425	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,417	\$5,417	\$5,417	\$5,417	\$5,417	\$5,417	\$5,417	\$5,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780301	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 285508	285508	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	\$44,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300780302	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 285483	285483	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,022	\$11,022	\$11,022	\$11,022	\$11,022	\$11,022	\$11,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780303	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Emiliano Zapata Primera Seccion - 284996	284996	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,626	\$35,626	\$35,626	\$35,626	\$35,626	\$35,626	\$35,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780304	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 286423	286423	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$19,122	\$19,122	\$19,122	\$19,122	\$19,122	\$19,122	\$19,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780305	Construccion De Piso Firme En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc - 286418	286418	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,853	\$7,853	\$7,853	\$7,853	\$7,853	\$7,853	\$7,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780306	Construcción De Pisos Firme En La Localidad De Cd Cuauhtemoc - 285814	285814	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$37,373	\$37,373	\$37,373	\$37,373	\$37,373	\$37,373	\$37,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780308	Construcción De Techos Firme En La Localidad De San Carlos Cantera - 269498	269498	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,384,264	\$1,384,264	\$1,384,264	\$1,384,264	\$1,384,264	\$1,384,264	\$1,384,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780311	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc - 270266	270266	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780312	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Los Bordos - 270227	270227	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780313	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Buenos Aires - 271140	271140	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$370,903	\$370,903	\$370,903	\$370,903	\$370,903	\$370,903	\$370,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780315	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Almarcigo Norte - 260957	260957	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$804,000	\$804,000	\$804,000	\$804,000	\$804,000	\$804,000	\$804,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780318	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Alfredo Del Mazo - 262450	262450	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780321	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Joya - 262280	262280	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780322	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tablas Del Pozo - 261920	261920	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780323	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Laguna Del Rey - 261463	261463	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780325	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Granjas Valle De Guadalupe - 263540	263540	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780327	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Benito Juarez Segunda Secc - 263180	263180	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780328	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc - 263157	263157	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780329	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Teja Los Bordos - 263109	263109	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780330	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Granjas Valle De Guadalupe - 263137	263137	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780332	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Presa - 263603	263603	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	\$1,170,000	100.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300780339	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Tierra Blanca - 262078	262078	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780341	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Granjas Valle De Guadalupe - 262991	262991	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	\$910,000	100.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780343	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 261530	261530	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300780346	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Buenavista - 263669	263669	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300780348	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ciudad Cuauhtemoc - 263749	263749	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300780350	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Buenos Aires - 261084	261084	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780351	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Tejocote - 261196	261196	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780352	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Parque - 261163	261163	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780355	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Presa - 263729	263729	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	100.00	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780357	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc Seccion Moctezuma - 240273	240273	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$216,386	\$216,386	\$216,386	\$216,386	\$216,386	\$216,386	\$216,386	\$216,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780359	Construcción De Techos Firme En La Localidad La Presa - 241310	241310	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	\$335,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780362	Construcción De Techos Firme En La Localidad Buenavista - 241232	241232	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$245,647	\$245,647	\$245,647	\$245,647	\$245,647	\$245,647	\$245,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780363	Construcción De Techos Firme En La Localidad Carlos Hank Gonzalez - 241187	241187	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$572,280	\$572,280	\$572,280	\$572,280	\$572,280	\$572,280	\$572,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780364	Construcción De Techos Firme En La Localidad El Ostor - 249529	249529	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,350,597	\$1,350,597	\$1,350,597	\$1,350,597	\$1,350,597	\$1,350,597	\$1,350,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780365	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ciudad Cuahutemoc - 240630	240630	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$529,260	\$529,260	\$529,260	\$529,260	\$529,260	\$529,260	\$529,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780366	Construcción De Techos Firme En La Localidad Almarcigo Sur - 240626	240626	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	\$1,297,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780367	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Buenavista - 248917	248917	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$542,634	\$542,634	\$542,634	\$542,634	\$542,634	\$542,634	\$542,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780368	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Buenavista - 244607	244607	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$948,534	\$948,534	\$948,534	\$948,534	\$948,534	\$948,534	\$948,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780369	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Santa Clara Coatlilla - 249143	249143	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$853,940	\$853,940	\$853,940	\$853,940	\$853,940	\$853,940	\$853,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780370	Construcción De Techos Firme En La Localidad Arboledas Xalostoc - 241260	241260	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$427,562	\$427,562	\$427,562	\$427,562	\$427,562	\$427,562	\$427,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780371	Construcción De Techos Firme En La Localidad San Francisco De Asis - 242870	242870	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$482,891	\$482,891	\$482,891	\$482,891	\$482,891	\$482,891	\$482,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780372	Construccion De Techos Firmes En La Localidad De El Parque - 242869	242869	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$478,584	\$478,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780373	Construcción De Techos Firme En La Localidad Granjas Ecatepec Segunda Seccion - 242851	242851	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$723,513	\$723,513	\$723,513	\$723,513	\$723,513	\$723,513	\$723,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780374	Construcción De Techos Firme En La Localidad El Progreso - 242835	242835	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$369,932	\$369,932	\$369,932	\$369,932	\$369,932	\$369,932	\$369,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780375	Construcción De Techos Firme En La Localidad Luis Donaldo Colosio - 242808	242808	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$631,870	\$631,870	\$631,870	\$631,870	\$631,870	\$631,870	\$631,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780376	Construccion De Techos Firme En La Localidad De La Palma - 244446	244446	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$826,967	\$826,967	\$826,967	\$826,967	\$826,967	\$826,967	\$826,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780381	Construcción De Techos Firme En La Localidad Luis Donaldo Colosio - 242746	242746	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$845,033	\$845,033	\$845,033	\$845,033	\$845,033	\$845,033	\$845,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780382	Construccion De Techos Firme En La Localidad Golondrinas - 242473	242473	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,130,528	\$1,130,528	\$1,130,528	\$1,130,528	\$1,130,528	\$1,130,528	\$1,130,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780383	Construcción De Techos Firme En La Localidad La Lomita - 242445	242445	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$739,572	\$739,572	\$739,572	\$739,572	\$739,572	\$739,572	\$739,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780384	Construcción De Techos Firme En La Localidad San Andres De La Cañada - 242384	242384	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,714	\$603,714	\$603,714	\$603,714	\$603,714	\$603,714	\$603,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300780386	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De La Palma - 242884	242884	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,439,594	\$1,439,594	\$1,439,594	\$1,439,594	\$1,439,594	\$1,439,594	\$1,439,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780387	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ejidos De San Andres - 242876	242876	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$419,499	\$419,499	\$419,499	\$419,499	\$419,499	\$419,499	\$419,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780388	Construcción De Techos Firme En La Localidad Luis Donaldo Colosio - 242309	242309	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$397,218	\$397,218	\$397,218	\$397,218	\$397,218	\$397,218	\$397,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780389	Construcción De Techos Firme En La Localidad Luis Donaldo Colosio - 242195	242195	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,527,334	\$1,527,334	\$1,527,334	\$1,527,334	\$1,527,334	\$1,527,334	\$1,527,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780390	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De La Palma - 244493	244493	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$953,652	\$953,652	\$953,652	\$953,652	\$953,652	\$953,652	\$953,652	\$953,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780391	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Ampliación Tulpetlac - 244080	244080	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$505,172	\$505,172	\$505,172	\$505,172	\$505,172	\$505,172	\$505,172	\$505,172	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780393	Construcción De Techos Firme En La Localidad Benito Juarez Norte Xalostoc - 243449	243449	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$766,545	\$766,545	\$766,545	\$766,545	\$766,545	\$766,545	\$766,545	\$766,545	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780394	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc Seccion Moctezuma - 240357	240357	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$199,822	\$199,822	\$199,822	\$199,822	\$199,822	\$199,822	\$199,822	\$199,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780395	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ampliación San Pedro Xalostoc - 240144	240144	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$483,908	\$483,908	\$483,908	\$483,908	\$483,908	\$483,908	\$483,908	\$483,908	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780398	Construcción De Techos Firme En La Localidad Potrero Del Rey - 242144	242144	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,207,454	\$1,207,454	\$1,207,454	\$1,207,454	\$1,207,454	\$1,207,454	\$1,207,454	\$1,207,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780400	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ampliación San Pedro Xalostoc - 240111	240111	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$485,630	\$485,630	\$485,630	\$485,630	\$485,630	\$485,630	\$485,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780401	Construcción De Techos Firms En La Localidad De El Rosal - 242562	242562	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$771,052	\$771,052	\$771,052	\$771,052	\$771,052	\$771,052	\$771,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780402	Construcción De Techos Firme En La Localidad Luis Donaldo Colosio - 242510	242510	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$770,480	\$770,480	\$770,480	\$770,480	\$770,480	\$770,480	\$770,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780404	Construcción De Techos Firms En La Localidad Tablas Del Pozo - 240063	240063	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	\$616,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780406	Construcción De Techos Firms En La Localidad Santa Clara Coatitla - 240797	240797	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,190	\$517,190	\$517,190	\$517,190	\$517,190	\$517,190	\$517,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780407	Construcción De Techos Firms En La Localidad Potrero Del Rey - 241761	241761	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,226,358	\$1,226,358	\$1,226,358	\$1,226,358	\$1,226,358	\$1,226,358	\$1,226,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780409	Construcción De Techos Firms En La Localidad De La Presa - 243910	243910	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$341,922	\$341,922	\$341,922	\$341,922	\$341,922	\$341,922	\$341,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780410	Construcción De Techos Firms En La Localidad Benito Juarez Norte Xalostoc - 243520	243520	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$848,197	\$848,197	\$848,197	\$848,197	\$848,197	\$848,197	\$848,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780411	Construcción De Techos Firme En La Localidad Carlos Hank Gonzalez - 240829	240829	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$393,708	\$393,708	\$393,708	\$393,708	\$393,708	\$393,708	\$393,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780412	Construcción De Techos Firms En La Localidad De Luis Donaldo Colosio - 240951	240951	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$773,292	\$773,292	\$773,292	\$773,292	\$773,292	\$773,292	\$773,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780414	Construcción De Techos Firmes En La Localidad Los Bordos - 238822	238822	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780415	Construcción De Techos Firme En La Localidad El Callejon - 239830	239830	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$345,644	\$345,644	\$345,644	\$345,644	\$345,644	\$345,644	\$345,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780416	Construcción De Techos Firme En La Localidad Tierra Blanca - 239811	239811	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$531,740	\$531,740	\$531,740	\$531,740	\$531,740	\$531,740	\$531,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780417	Construcción De Techos Firme En La Localidad Vista Hermosa - 239800	239800	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$371,441	\$371,441	\$371,441	\$371,441	\$371,441	\$371,441	\$371,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780418	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Tepeolulco - 239798	239798	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$362,780	\$362,780	\$362,780	\$362,780	\$362,780	\$362,780	\$362,780	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780420	Construcción De Techos Firme En La Localidad Vista Hermosa - 239778	239778	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$421,852	\$421,852	\$421,852	\$421,852	\$421,852	\$421,852	\$421,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780421	Construcción De Techos Firme En La Colonia Alfredo Del Mazo - 239545	239545	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$903,992	\$903,992	\$903,992	\$903,992	\$903,992	\$903,992	\$903,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780422	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc Geo Dos Mil - 239302	239302	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,027,221	\$1,027,221	\$1,027,221	\$1,027,221	\$1,027,221	\$1,027,221	\$1,027,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780423	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ciudad Cuauhtemoc - 239046	239046	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,233,324	\$1,233,324	\$1,233,324	\$1,233,324	\$1,233,324	\$1,233,324	\$1,233,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780424	Construcción De Techo Firme En La Colonia Los Bordos - 238965	238965	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$977,348	\$977,348	\$977,348	\$977,348	\$977,348	\$977,348	\$977,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780425	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Nueva Aragon - 237945	237945	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$203,245	\$203,245	\$203,245	\$203,245	\$203,245	\$203,245	\$203,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780426	Construcción De Techos Firme En La Localidad Lomas De Atzoico - 239818	239818	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$983,756	\$983,756	\$983,756	\$983,756	\$983,756	\$983,756	\$983,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780428	Construcción De Techos Firme En La Localidad San Pedro Xalostoc - 239701	239701	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,898,310	\$1,898,310	\$1,898,310	\$1,898,310	\$1,898,310	\$1,898,310	\$1,898,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	395	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780429	Construcción De Techos Firme En La Localidad De La Joya - 239699	239699	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,862	\$100,862	\$100,862	\$100,862	\$100,862	\$100,862	\$100,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780430	Construcción De Techos Firme En La Localidad Los Pajaritos - 239686	239686	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$558,348	\$558,348	\$558,348	\$558,348	\$558,348	\$558,348	\$558,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780431	Construcción De Techo Firme En La Localidad Los Bordos - 239262	239262	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,567,130	\$1,567,130	\$1,567,130	\$1,567,130	\$1,567,130	\$1,567,130	\$1,567,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780432	Construcción De Techos Firme En La Localidad Jose Antonio Torres Sagitario VIII - 238338	238338	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,208,825	\$2,208,825	\$2,208,825	\$2,208,825	\$2,208,825	\$2,208,825	\$2,208,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	445	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780433	Construcción De Techos Firme En La Localidad Jose Maria Morelos Y Pavon Sagitario X - 238332	238332	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$212,704	\$212,704	\$212,704	\$212,704	\$212,704	\$212,704	\$212,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780434	Construcción De Techos Firme En La Localidad Granjas Valle De Guadalupe - 238220	238220	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$937,878	\$937,878	\$937,878	\$937,878	\$937,878	\$937,878	\$937,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780435	Construcción De Techo Firme En La Colonia Cegor - 238218	238218	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$146,600	\$146,600	\$146,600	\$146,600	\$146,600	\$146,600	\$146,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780437	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Ejercito Del Trabajo - 238148	238148	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$292,468	\$292,468	\$292,468	\$292,468	\$292,468	\$292,468	\$292,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780438	Construcción De Techo Firme En La Colonia El Cegor - 238105	238105	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780440	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ciudad Cuahutemoc Sección Cuiffahuac - 237998	237998	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$233,276	\$233,276	\$233,276	\$233,276	\$233,276	\$233,276	\$233,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780441	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ciudad Cuahutemoc Sección Quetzalcoatl - 237604	237604	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$352,663	\$352,663	\$352,663	\$352,663	\$352,663	\$352,663	\$352,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300780442	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Jardines Del Tepeyac - 237963	237963	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$239,292	\$239,292	\$239,292	\$239,292	\$239,292	\$239,292	\$239,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780443	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Nueva Aragón - 237925	237925	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,623	\$57,623	\$57,623	\$57,623	\$57,623	\$57,623	\$57,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300780444	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Media Luna - 238325	238325	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$330,070	\$330,070	\$330,070	\$330,070	\$330,070	\$330,070	\$330,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300780445	Construcción De Techos Firme En La Localidad De El Chamizal - 239657	239657	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300780446	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ciudad Cuahutemoc - 239655	239655	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$736,581	\$736,581	\$736,581	\$736,581	\$736,581	\$736,581	\$736,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300780448	Construcción De Techos Firme En La Localidad Tierra Blanca - 239400	239400	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$197,575	\$197,575	\$197,575	\$197,575	\$197,575	\$197,575	\$197,575	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780449	Construcción De Techo Firme En La Colonia Ciudad Cuauhtemoc Seccion Quetzalcoatl - 237893	237893	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$282,464	\$282,464	\$282,464	\$282,464	\$282,464	\$282,464	\$282,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780450	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Jardines De Casa Nueva - 230477	230477	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$239,292	\$239,292	\$239,292	\$239,292	\$239,292	\$239,292	\$239,292	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780451	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Piedra Grande - 238120	238120	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$929,457	\$929,457	\$929,457	\$929,457	\$929,457	\$929,457	\$929,457	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780454	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Emiliano Zapata Primera Seccion - 237586	237586	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$106,352	\$106,352	\$106,352	\$106,352	\$106,352	\$106,352	\$106,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780455	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ampliación Códice Mendocino - 238807	238807	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$418,914	\$418,914	\$418,914	\$418,914	\$418,914	\$418,914	\$418,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780456	Construcción De Techo Firme En La Localidad Hank Gonzalez - 239320	239320	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$587,243	\$587,243	\$587,243	\$587,243	\$587,243	\$587,243	\$587,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780457	Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Lomas De At - 241094	241094	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,010,344	\$1,010,344	\$1,010,344	\$1,010,344	\$1,010,344	\$1,010,344	\$1,010,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780458	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc Seccion Xochiquetzal - 240543	240543	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$273,245	\$273,245	\$273,245	\$273,245	\$273,245	\$273,245	\$273,245	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780459	Construcción De Techos Firme En La Localidad De El Tejocote - 238994	238994	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$372,232	\$372,232	\$372,232	\$372,232	\$372,232	\$372,232	\$372,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780460	Construcción De Techo Firme En La Colonia Santa Maria Chiconautla - 238315	238315	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$212,704	\$212,704	\$212,704	\$212,704	\$212,704	\$212,704	\$212,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780462	Construcción De Techos Firme En La Localidad El Chamizal - 238285	238285	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	\$26,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780472	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Jardines Del Tepeyac - 237804	237804	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$603,268	\$603,268	\$603,268	\$603,268	\$603,268	\$603,268	\$603,268	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780473	Construcción De Techos Firme En La Localidad Granjas Valle De Guadalupe - 238199	238199	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$759,034	\$759,034	\$759,034	\$759,034	\$759,034	\$759,034	\$759,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780475	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Nueva Aragon - 237840	237840	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$310,129	\$310,129	\$310,129	\$310,129	\$310,129	\$310,129	\$310,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780476	Construcción De Techos Firme En La Localidad Tablas Del Pozo - 239852	239852	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$444,578	\$444,578	\$444,578	\$444,578	\$444,578	\$444,578	\$444,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780477	Construcción De Techos Firme En La Localidad Tablas Del Pozo - 239841	239841	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$545,865	\$545,865	\$545,865	\$545,865	\$545,865	\$545,865	\$545,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780478	Construcción De Techos Firme En La Localidad Benito Juarez Primera Sección - 239834	239834	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$584,936	\$584,936	\$584,936	\$584,936	\$584,936	\$584,936	\$584,936	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780479	Construcción De Techos Firme En La Localidad Ciudad Cuauhtemoc Seccion Tonatiuh - 239144	239144	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$504,049	\$504,049	\$504,049	\$504,049	\$504,049	\$504,049	\$504,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780482	Construcción De Techos Firme En La Localidad De Santa Clara Coatitla - 236811	236811	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$168,362	\$168,362	\$168,362	\$168,362	\$168,362	\$168,362	\$168,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300780483	Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Pedro Xalostoc - 230677	230677	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,626,242	\$1,626,242	\$1,626,242	\$1,626,242	\$1,626,242	\$1,626,242	\$1,626,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300780484	Construcción De Techo Firme En La Localidad De El Calvario - 230354	230354	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$292,468	\$292,468	\$292,468	\$292,468	\$292,468	\$292,468	\$292,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300780491	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 321709	321709	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$731,000	\$731,000	\$731,000	\$731,000	\$731,000	\$731,000	\$731,000	100.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300775167	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Diego Rivera De La Localidad Segundo Cuartel Barrio San Miguel - 260005	260005	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,897	\$244,897	\$244,897	\$244,897	\$244,897	\$244,897	100.00	\$0	Otros	39	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775168	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Luis Pasteur En La Localidad De San Juan Bautista Quinto Cuartel - 240278	240278	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,520,832	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775170	Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Mesa En La Localidad De San Juan Bautista Quinto Cuartel - 238307	238307	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,671,355	\$1,650,164	\$1,650,164	\$1,650,164	\$1,650,164	\$1,650,164	\$1,650,164	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775171	Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Apocatzin En La Localidad De San Juan Bautista Quinto Cuartel - 236935	236935	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,316	\$173,859	\$173,859	\$173,859	\$173,859	\$173,859	\$173,859	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775179	Construcción De Red Eléctrica En Paraje El Castillo En La Localidad Ignacio Allende - 231011	231011	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$468,020	\$452,991	\$452,991	\$452,991	\$452,991	\$452,991	\$452,991	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775180	Construcción De Red Eléctrica En Calle Dos Barrancas Y Parte Alta Del Campamento En La Localidad Ignacio Allende - 230711	230711	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$609,791	\$602,585	\$602,585	\$602,585	\$602,585	\$602,585	\$602,585	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775191	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos En La Localidad Llano Grande - 243662	243662	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$851,895	\$830,711	\$830,711	\$830,711	\$830,711	\$830,711	\$830,711	\$830,711	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300775201	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic Adolfo López Mateos De La Localidad Magdalena Chichicaspá - 288563	288563	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$203,970	\$203,733	\$203,733	\$203,733	\$203,733	\$203,733	\$203,733	\$203,733	100.00	\$0	Otros	536	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775202	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 288105	288105	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$303,802	\$303,507	\$303,507	\$303,507	\$303,507	\$303,507	\$303,507	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775203	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Lic Benito Juárez García De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 288955	288955	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$238,049	\$237,987	\$237,987	\$237,987	\$237,987	\$237,987	\$237,987	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX16160300775204	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Ignacio Rodríguez Galván De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 262167	262167	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$245,109	\$245,109	\$245,109	\$245,109	\$245,109	\$245,109	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro:
MEX16160300775205	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Carmen Ramos Del Río De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 252446	252446	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,482	\$244,482	\$244,482	\$244,482	\$244,482	\$244,482	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775206	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Francisco Gabilondo Soler De La Localidad Magdalena Chichicaspas - 253345	253345	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,666	\$244,666	\$244,666	\$244,666	\$244,666	\$244,666	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775207	Construcción De Drenaje Sanitario En Cale Polen En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 239676	239676	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$591,491	\$577,969	\$577,969	\$577,969	\$577,969	\$577,969	\$577,969	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775208	Construcción De Red Eléctrica En Calle Flor De Azar En La Localidad Magdalena Chichicaspas - 231120	231120	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$326,248	\$322,894	\$322,894	\$322,894	\$322,894	\$322,894	\$322,894	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775212	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Domicilio Conocido En La Localidad Piedra Grande - 244551	244551	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,297,274	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775213	Construcción De Red Eléctrica En Paraje La Manzana En La Localidad Piedra Grande - 238165	238165	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$361,406	\$354,469	\$354,469	\$354,469	\$354,469	\$354,469	\$354,469	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775219	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Piltzin De La Localidad San Bartolomé Coatepec - 256261	256261	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,973	\$244,973	\$244,973	\$244,973	\$244,973	\$244,973	100.00	\$0	Otros	166	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160300775223	Construcción De Red Eléctrica En Calle Buena Vista En La Localidad San Cristóbal Texcalucan - 237876	237876	México	Huixquilucan	San Cristóbal Texcalucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$342,991	\$300,892	\$300,892	\$300,892	\$300,892	\$300,892	\$300,892	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775226	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Jesús Reyes Heróles De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 256336	256336	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,617	\$244,617	\$244,617	\$244,617	\$244,617	\$244,617	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775227	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Mariano Azuela De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 255575	255575	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,644	\$244,644	\$244,644	\$244,644	\$244,644	\$244,644	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775228	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Jaime Sabines De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 253910	253910	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,618	\$244,618	\$244,618	\$244,618	\$244,618	\$244,618	100.00	\$0	Otros	386	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775229	Construcción De Red Eléctrica En Calle Hacienda Tepozanes En La Localidad De San Francisco Ayotuxco - 236267	236267	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$325,077	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775230	Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Orquídea Y Alcaíraz En La Localidad San Francisco Ayotuxco - 236839	236839	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281,366	\$279,298	\$279,298	\$279,298	\$279,298	\$279,298	\$279,298	\$279,298	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775233	Construcción De Red Eléctrica En Calle Brisa En La Localidad San Jacinto - 237601	237601	México	Huixquilucan	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$308,046	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$306,306	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775234	Construcción De Red Eléctrica En Calle Cascada En La Localidad San Jacinto - 237769	237769	México	Huixquilucan	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,326	\$201,110	\$201,110	\$201,110	\$201,110	\$201,110	\$201,110	\$201,110	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775239	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Octavio Paz De La Localidad Zacamulpa - 269708	269708	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$245,016	\$245,016	\$245,016	\$245,016	\$245,016	\$245,016	\$245,016	100.00	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775241	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rubén Darío De La Localidad San Juan Yauatepec - 256371	256371	México	Huixquilucan	San Juan Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
								Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775248	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 269484	289484	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$437,855	\$437,531	\$437,531	\$437,531	\$437,531	\$437,531	\$437,531	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775249	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 264469	264469	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,904	\$244,904	\$244,904	\$244,904	\$244,904	\$244,904	100.00	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775250	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Dr Fernando Quiroz De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 264630	264630	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,871	\$244,871	\$244,871	\$244,871	\$244,871	\$244,871	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775251	Construcción De Red Eléctrica En Tejamanil Y Zona Saucos Díaz En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 232261	232261	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$334,726	\$333,297	\$333,297	\$333,297	\$333,297	\$333,297	\$333,297	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775258	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Secundaria Bernardo De Balbuena De La Localidad Santiago Yancuitalpan - 255232	255232	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775260	Construcción De Red Eléctrica En Calle Belisario Domínguez En La Localidad Santiago Yancuitalpan - 231985	231985	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$254,686	\$252,618	\$252,618	\$252,618	\$252,618	\$252,618	\$252,618	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775264	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra De La Localidad Zacamulpa - 269667	269667	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,823	\$244,823	\$244,823	\$244,823	\$244,823	\$244,823	100.00	\$0	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775265	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Salvador Díaz Mirón De La Localidad Zacamulpa - 269569	269569	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,743	\$244,743	\$244,743	\$244,743	\$244,743	\$244,743	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775273	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Arquímedes De La Localidad San Ramón - 287718	287718	México	Huixquilucan	Barrio de San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,501	\$244,501	\$244,501	\$244,501	\$244,501	\$244,501	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300775274	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl De La Localidad San Ramón - 259693	259693	México	Huixquilucan	Barrio de San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775280	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Estado De México De La Colonia Montón Cuarteles - 262540	262540	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$245,100	\$245,100	\$245,100	\$245,100	\$245,100	\$245,100	100.00	\$0	Otros	1,343	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775281	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Axayacatl De La Colonia Federal Burocrática - 262023	262023	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$222,037	\$222,037	\$222,037	\$222,037	\$222,037	\$222,037	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775282	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Ramón López Velarde De La Colonia Federal Burocrática - 260488	260488	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$224,881	\$224,881	\$224,881	\$224,881	\$224,881	\$224,881	100.00	\$0	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775283	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Gregorio Torres Quintero De La Colonia Federal Burocrática - 260397	260397	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,703	\$244,703	\$244,703	\$244,703	\$244,703	\$244,703	100.00	\$0	Otros	161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775290	Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Pera Y Tejocote En La Localidad De San Francisco Dos Ríos La Pera - 238319	238319	México	Huixquilucan	Paraje la Pera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,452,731	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780525	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rosario Castellanos De La Localidad El Hielo - 259890	259890	México	Huixquilucan	El Hielo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$235,984	\$235,984	\$235,984	\$235,984	\$235,984	\$235,984	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200647028	Construcción De Red De Agua Potable Del Tanque Existente Hacia La Comunidad De San Pablo - 37240	37240	México	Ixtapan de la Sal	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$489,602	\$489,602	\$489,602	\$489,602	\$482,696	\$482,696	\$482,696	98.59	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar,
MEX16160200698679	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Agua Potable, Atrás De La Capilla Principal Del Rincón De Dios. - 89679	89679	México	Ixtapan de la Sal	El Rincón de Dios Yerbás Buenas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,189,322	\$1,189,322	\$1,189,322	\$1,177,312	\$1,177,312	\$1,177,312	98.99	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709708	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Sin Nombre, Col Revolución Del Km 0+000 Al Km 0+060 (Ageb 0093) - 98673	98673	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$76,537	\$76,537	\$76,537	\$76,537	\$76,396	\$76,396	\$76,396	99.82	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar,
MEX16160200714967	Ampliación De Red De Agua Potable, Del Tanque De Almacenamiento Existente A La Comunidad De Loma De Los Arizmendi, En San José El Arenal. - 98687	98687	México	Ixtapan de la Sal	San José del Arenal (El Arenal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$425,387	\$425,387	\$425,387	\$425,387	\$424,187	\$424,187	\$424,187	99.72	\$0	Metros lineales	819	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200720395	Construcción De Red De Agua Potable En Calle A Colorines, En Portezuelos. 89951	89951	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$434,871	\$434,871	\$434,871	\$434,871	\$431,289	\$431,289	\$431,289	99.18	\$0	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725949	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre, Col Revolución Del Km 0+000 Al Km 0+060 (Ageb 0093) - 98682	98682	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$113,590	\$113,590	\$113,590	\$113,590	\$113,468	\$113,468	\$113,468	99.89	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780593	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Villada En La Colonia Revolución Ageb - 220018	220018	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$183,200	\$182,616	\$182,616	\$182,616	99.68	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200646872	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable - 34898	34898	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$537,400	\$537,400	\$537,400	\$196,766	\$196,766	\$196,766	36.61	\$0	Otros	300	100.00	75.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: LA OBRA TIENE LIN
MEX16160200658929	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle 14 - 56439	56439	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,179,128	\$1,179,128	\$1,179,128	\$1,169,999	\$1,169,999	\$1,169,999	\$1,169,999	99.23	\$0	Metros lineales	354	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687547	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Cocula - 106346	106346	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$2,161,558	\$2,161,558	\$2,161,558	\$2,151,228	\$2,151,228	\$2,151,228	99.52	\$0	Metros lineales	510	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693090	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Planta De Rebombeo Ciudad Lago - 168318	168318	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,871,796	\$9,871,796	\$9,871,796	\$9,871,796	99.72	\$0	Otros	255,876	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709470	Construcción De Línea De Agua Potable Juárez Pantitlán - 168308	168308	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,464,416	\$4,464,416	\$4,464,416	\$4,464,416	99.21	\$0	Metros lineales	45,045	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709471	Construcción De Línea De Conducción En Avenida Rancho Grande - 170163	170163	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,990,693	\$6,990,693	\$6,990,693	\$6,990,693	99.87	\$0	Metros lineales	14,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720128	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Valle De Aragon Primera Seccion - 145055	145055	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,330,000	\$14,330,000	\$14,330,000	\$14,244,368	\$14,244,368	\$14,244,368	\$14,244,368	99.40	\$0	Metros lineales	2,112	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200725679	Rehabilitación De Red De Alcantarillado De C. San Bartolo - 101242	101242	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,580,000	\$2,569,861	\$2,569,861	\$2,569,861	\$2,569,861	99.61	\$0	Metros lineales	714	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725680	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Avenida Pantitlán - 171991	171991	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,441,611	\$2,441,611	\$2,441,611	\$2,441,611	97.66	\$0	Otros	90,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725681	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd. Lago-Segunda Etapa - 126298	126298	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,200,000	\$14,115,900	\$14,115,900	\$14,115,900	\$14,115,900	99.41	\$0	Metros lineales	8,268	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775999	Calentadores Solares - 362584	362584	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$251,801	\$251,321	\$251,321	\$251,321	\$251,321	\$251,321	\$251,321	100.00	\$0	Celdas solares	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776000	Calentadores Solares - 362102	362102	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$258,993	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	\$258,494	100.00	\$0	Celdas solares	144	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776001	Calentadores Solares - 362487	362487	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$374,100	\$373,381	\$373,381	\$373,381	\$373,381	\$373,381	\$373,381	100.00	\$0	Celdas solares	208	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776002	Calentadores Solares - 362350	362350	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$374,100	\$373,381	\$373,381	\$373,381	\$373,381	\$373,381	\$373,381	100.00	\$0	Celdas solares	208	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776003	Calentadores Solares - 362187	362187	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$287,770	\$287,216	\$287,216	\$287,216	\$287,216	\$287,216	\$287,216	100.00	\$0	Celdas solares	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776004	Calentadores Solares - 362685	362685	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$266,187	\$265,673	\$265,673	\$265,673	\$265,673	\$265,673	\$265,673	100.00	\$0	Celdas solares	148	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776020	Calentadores Solares - 246855	246855	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776021	Calentadores Solares - 231943	231943	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776022	Calentadores Solares - 231927	231927	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776023	Calentadores Solares - 231900	231900	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776024	Calentadores Solares - 231881	231881	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776025	Calentadores Solares - 231906	231906	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776026	Calentadores Solares - 231834	231834	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776027	Calentadores Solares - 230644	230644	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776028	Calentadores Solares - 230606	230606	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$20,263	\$20,263	\$20,263	\$20,263	\$20,263	\$20,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776029	Calentadores Solares - 230534	230534	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,777	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776030	Calentadores Solares - 230512	230512	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776031	Calentadores Solares - 230504	230504	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776032	Calentadores Solares - 230493	230493	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,942	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	100.00	\$0	Celdas solares	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776033	Calentadores Solares - 230485	230485	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776034	Calentadores Solares - 230024	230024	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776036	Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Primera Etapa - 238283	238283	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,704,373	\$4,704,374	\$4,704,374	\$4,670,699	\$4,670,699	\$4,670,699	\$4,670,699	99.28	\$0	Metros lineales	720	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776037	Calentadores Solares - 230059	230059	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776038	Calentadores Solares - 230047	230047	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776039	Calentadores Solares - 230046	230046	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776040	Calentadores Solares - 233605	233605	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	\$43,083	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776041	Calentadores Solares - 230078	230078	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,971	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776042	Calentadores Solares - 232118	232118	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$7,194	\$7,180	\$7,180	\$7,180	\$7,180	\$7,180	\$7,180	100.00	\$0	Celdas solares	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776043	Calentadores Solares - 232086	232086	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776044	Calentadores Solares - 232043	232043	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776045	Calentadores Solares - 232031	232031	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776046	Calentadores Solares - 230661	230661	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776047	Calentadores Solares - 232271	232271	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776048	Calentadores Solares - 232019	232019	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,388	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776049	Calentadores Solares - 232018	232018	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776050	Calentadores Solares - 231781	231781	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776051	Calentadores Solares - 231745	231745	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776052	Calentadores Solares - 231813	231813	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776053	Calentadores Solares - 231621	231621	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,971	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776055	Calentadores Solares - 231659	231659	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776056	Calentadores Solares - 232001	232001	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776057	Calentadores Solares - 231994	231994	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,777	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776058	Calentadores Solares - 230062	230062	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776059	Calentadores Solares - 231972	231972	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,719	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	100.00	\$0	Celdas solares	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776060	Calentadores Solares - 231809	231809	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776061	Calentadores Solares - 231683	231683	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776062	Calentadores Solares - 230951	230951	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300776063	Calentadores Solares - 230847	230847	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776064	Calentadores Solares - 230901	230901	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776065	Calentadores Solares - 230815	230815	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776066	Calentadores Solares - 230814	230814	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776067	Calentadores Solares - 230804	230804	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,942	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	100.00	\$0	Celdas solares	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776068	Calentadores Solares - 232402	232402	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776069	Calentadores Solares - 232389	232389	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776070	Calentadores Solares - 232388	232388	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,583	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	100.00	\$0	Celdas solares	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776071	Calentadores Solares - 230740	230740	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,971	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776072	Calentadores Solares - 230736	230736	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300776073	Calentadores Solares - 231971	231971	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,388	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776074	Calentadores Solares - 232383	232383	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776075	Calentadores Solares - 232376	232376	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776076	Calentadores Solares - 232369	232369	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776077	Calentadores Solares - 232186	232186	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776078	Calentadores Solares - 230418	230418	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,719	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	100.00	\$0	Celdas solares	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776079	Calentadores Solares - 230412	230412	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$115,108	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	100.00	\$0	Celdas solares	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776080	Calentadores Solares - 230406	230406	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776081	Calentadores Solares - 231017	231017	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776082	Calentadores Solares - 230954	230954	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,777	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300776083	Calentadores Solares - 230163	230163	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776084	Calentadores Solares - 230162	230162	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776085	Calentadores Solares - 230273	230273	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776086	Calentadores Solares - 230796	230796	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,777	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776087	Calentadores Solares - 230793	230793	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776088	Calentadores Solares - 230783	230783	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776089	Calentadores Solares - 230720	230720	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776090	Calentadores Solares - 230713	230713	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776091	Calentadores Solares - 230138	230138	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776092	Calentadores Solares - 230132	230132	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,583	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	100.00	\$0	Celdas solares	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776093	Calentadores Solares - 232367	232367	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776094	Calentadores Solares - 232365	232365	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776095	Calentadores Solares - 232362	232362	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,777	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776096	Calentadores Solares - 232353	232353	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776097	Calentadores Solares - 230111	230111	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776098	Calentadores Solares - 232184	232184	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,942	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	100.00	\$0	Celdas solares	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776099	Calentadores Solares - 232177	232177	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776100	Calentadores Solares - 232348	232348	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$115,108	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	100.00	\$0	Celdas solares	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776101	Calentadores Solares - 232324	232324	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776102	Calentadores Solares - 232164	232164	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,777	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300776103	Calentadores Solares - 230142	230142	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776104	Calentadores Solares - 230253	230253	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776105	Calentadores Solares - 230250	230250	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,942	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	100.00	\$0	Celdas solares	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776106	Calentadores Solares - 230214	230214	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,942	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	100.00	\$0	Celdas solares	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776107	Calentadores Solares - 230120	230120	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,942	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	100.00	\$0	Celdas solares	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776108	Calentadores Solares - 227928	227928	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776109	Calentadores Solares - 229236	229236	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776110	Calentadores Solares - 229227	229227	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,942	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	100.00	\$0	Celdas solares	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776111	Calentadores Solares - 228498	228498	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,971	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776112	Calentadores Solares - 227950	227950	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776113	Calentadores Solares - 226098	226098	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776114	Calentadores Solares - 229219	229219	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776115	Calentadores Solares - 229209	229209	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776116	Calentadores Solares - 229201	229201	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776117	Calentadores Solares - 226413	226413	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,971	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776118	Calentadores Solares - 226398	226398	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776119	Calentadores Solares - 228703	228703	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776120	Calentadores Solares - 228729	228729	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776121	Calentadores Solares - 230189	230189	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,388	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776122	Calentadores Solares - 228897	228897	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300776123	Calentadores Solares - 228888	228888	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776124	Calentadores Solares - 228767	228767	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776125	Calentadores Solares - 228663	228663	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776126	Calentadores Solares - 230364	230364	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$115,108	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	\$114,886	100.00	\$0	Celdas solares	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776127	Calentadores Solares - 230880	230880	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,719	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	\$100,526	100.00	\$0	Celdas solares	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776128	Calentadores Solares - 228974	228974	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776129	Calentadores Solares - 228972	228972	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776130	Calentadores Solares - 228971	228971	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776131	Calentadores Solares - 230691	230691	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$71,942	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	\$71,804	100.00	\$0	Celdas solares	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776132	Calentadores Solares - 230351	230351	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX16160300776133	Calentadores Solares - 228886	228886	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776134	Calentadores Solares - 230173	230173	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$79,137	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	\$78,984	100.00	\$0	Celdas solares	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776135	Calentadores Solares - 227769	227769	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776136	Calentadores Solares - 224716	224716	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776137	Calentadores Solares - 224698	224698	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776138	Calentadores Solares - 224879	224879	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$14,388	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	\$14,361	100.00	\$0	Celdas solares	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776139	Calentadores Solares - 225949	225949	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776140	Calentadores Solares - 224876	224876	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$21,583	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	\$21,541	100.00	\$0	Celdas solares	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776141	Calentadores Solares - 224685	224685	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776142	Calentadores Solares - 224665	224665	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$64,748	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	\$64,624	100.00	\$0	Celdas solares	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300776143	Calentadores Solares - 228985	228985	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776144	Calentadores Solares - 228983	228983	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	\$86,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776145	Calentadores Solares - 228804	228804	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$122,302	\$122,067	\$122,067	\$122,067	\$122,067	\$122,067	\$122,067	100.00	\$0	Celdas solares	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776146	Calentadores Solares - 228802	228802	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$50,360	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	\$50,263	100.00	\$0	Celdas solares	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776147	Calentadores Solares - 228799	228799	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$93,525	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	\$93,345	100.00	\$0	Celdas solares	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776148	Calentadores Solares - 228807	228807	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$107,914	\$107,706	\$107,706	\$107,706	\$107,706	\$107,706	\$107,706	100.00	\$0	Celdas solares	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776149	Calentadores Solares - 228632	228632	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776150	Calentadores Solares - 228646	228646	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,777	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	100.00	\$0	Celdas solares	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776151	Calentadores Solares - 228641	228641	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$57,554	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	\$57,443	100.00	\$0	Celdas solares	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776152	Calentadores Solares - 228928	228928	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$107,914	\$107,706	\$107,706	\$107,706	\$107,706	\$107,706	\$107,706	100.00	\$0	Celdas solares	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300776153	Calentadores Solares - 228926	228926	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,331	\$186,165	\$186,165	\$186,165	\$186,165	\$186,165	\$186,165	100.00	\$0	Celdas solares	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776154	Calentadores Solares - 223733	223733	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,971	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	\$35,902	100.00	\$0	Celdas solares	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776155	Calentadores Solares - 223707	223707	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,165	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	\$43,082	100.00	\$0	Celdas solares	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687811	Construcción De Piso Firme Apoyo A La Vivienda Rural - 168541	168541	México	Ocuilán	Tepetzingo (Tepezingo)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,850	\$169,850	\$169,850	99.91	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780798	Sustitución Del Sistema De Agua Potable Del Paraje Las Canoastramo Santa Martha A Coyoltepec - 302030	302030	México	Ocuilán	Coyoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$799,842	\$799,842	\$799,842	\$799,842	\$757,225	\$757,225	\$757,225	94.67	\$0	Metros lineales	2,890	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780815	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 317057	317057	México	Ocuilán	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$499,756	\$495,915	\$495,915	\$495,915	99.23	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777200	Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Jalpan - 215449	215449	México	Sultepec	Jalpan (Jalpa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644532	Construcción Del Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud Ceaps - 54888	54888	México	Tecámac	San Martín Azcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$18,649,068	\$10,569,300	\$10,569,300	\$10,569,300	\$10,569,300	\$10,569,300	\$10,569,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200649360	Construcción De Drenaje Colonia San Simón - 54951	54951	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,720,523	\$1,335,808	\$1,335,808	\$1,335,808	\$1,335,808	\$1,335,808	\$1,335,808	100.00	\$0	Metros lineales	17,781	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200651835	Pavimentación Hidráulica Calle Valle De Bravo - 72710	72710	México	Tecámac	Fracionamiento Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,420,284	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,238	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077573	Pavimentación Asfáltica Y Obra Complementaria Calle Morelos - 208044	208044	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,178,103	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX1616030077574	Construcción Drenaje Y Red Hidráulica De Agua Potable Calle Unión - 206350	206350	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,252,356	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX1616030077580	Construcción Del Hospital De Especialidades Primera Etapa - 188320	188320	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$5,690,058	\$5,681,643	\$5,681,643	\$5,681,643	\$5,681,643	\$5,681,643	\$5,681,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX16160200687584	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Telesecundaria Fernando Montes De Oca - 113980	113980	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Educación	En Ejecución	2016	\$611,111	\$601,944	\$601,944	\$601,944	\$570,819	\$570,819	\$570,819	94.83	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693129	Construcción De Comedor Escolar En Esc. Primaria Jose Maria Morelos - 129051	129051	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$611,111	\$611,111	\$611,111	\$611,111	\$559,213	\$559,213	\$559,213	91.51	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776652	Construcción De Aula En Jardín De Niños María Montessori - 211024	211024	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Educación	En Ejecución	2016	\$403,871	\$403,871	\$403,871	\$403,871	\$394,926	\$394,926	\$394,926	97.79	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774013	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Jose Maria Procopio Tello - 355668	355668	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: CONCLUIDA / Registro:
MEX16160300780538	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Reforma Norte - 358189	358189	México	Tepotzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$780,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX16160300778032	Construcción De Sistema De Captación De Aguas Pluviales En La Calle Dieciséis De Septiembre - 281270	281270	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$153,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300778033	Construcción De Drenaje Sanitario En La Carrada Xicotencatl Entre Las Calles Guadalupe Victoria Y Xicotencatl - 282272	282272	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$279,500	\$279,500	\$279,500	\$279,500	\$278,006	\$278,006	\$278,006	99.47	\$0	Metros lineales	125	100.00	99.47	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300778035	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Hidalgo - 264019	264019	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO.	
MEX16160300778036	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Lázaro Cárdenas - 256364	256364	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$273,000	\$271,900	\$271,900	\$271,900	99.60	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.60	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300778037	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable En La Cerrada Niños Héroes - 257445	257445	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$191,371	\$191,371	\$191,371	99.67	\$0	Metros lineales	70	100.00	99.67	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300778088	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Teléfono Y Nezahualcoyotl 247675	247675	México	Texcoco	San Miguel Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,221	\$495,221	\$495,221	99.04	\$0	Metros lineales	50	100.00	99.04	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300780601	Construcción De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle Cantera - 268265	268265	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$374,723	\$374,723	\$374,723	\$374,723	\$374,237	\$374,237	\$374,237	99.87	\$0	Metros lineales	60	100.00	99.87	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200644418	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55646	55646	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$63,534	\$148,245	\$148,245	\$148,245	\$60,084	\$60,084	\$60,084	40.53	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200644419	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55771	55771	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$180,330	\$180,330	\$180,330	\$180,330	\$74,478	\$74,478	\$74,478	41.30	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
MEX16160200653981	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55676	55676	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$148,245	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$26,112	\$26,112	\$26,112	41.10	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200653983	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55736	55736	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$147,208	\$74,082	\$74,082	\$74,082	\$60,890	\$60,890	\$60,890	82.19	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
MEX16160200658884	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55667	55667	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,190	\$148,245	\$148,245	\$148,245	\$148,245	\$60,084	\$60,084	\$60,084	40.53	\$0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINQUITADO / Física: FINQUITADA / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200661312	Construcción De La Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle 5 De Mayo, A Partir De La Calle Melchor Ocampo, 380 M. - 62007	62007	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,885,840	\$1,885,840	\$1,885,840	\$1,885,840	\$1,833,548	\$1,833,548	\$1,272,626	97.23	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: FINQUITADA / CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200687471	Mejoramiento De Centro De Salud De San Nicolas Tolentino - 177183	177183	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$680,001	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,232	100.00	100.00	Financiera: CORTE A MARZO 2017 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300774349	Construcción De Comedor Comunitario Crespa Floresta San Mateo Otzacatipan - 311035	311035	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,542	\$1,047,542	\$87,824	99.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300774356	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Isabel La Católica Entre La Calle Cinco De Mayo Y La Calle Cedros - 358631	358631	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$586,674	\$586,683	\$586,683	\$586,683	\$575,647	\$575,647	\$575,647	98.12	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	99.00	Financiera: CORTE A MARZO 2018 / Física: CORTE A MARZO 2018 / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300774398	Ampliación De Electrificación En La Comunidad Del Trapiche Parte Norte - 308539	308539	México	Tonatico	Tonatico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$393,891	\$393,891	\$393,891	\$393,891	\$392,483	\$392,483	\$392,483	99.64	\$0	Otros	40	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160300774406	Ampliación De Electrificación En La Comunidad De El Zapote - 222296	222296	México	Tonatico	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$489,609	\$489,609	\$489,609	\$489,609	\$487,603	\$487,603	\$487,603	99.59	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
MEX16160200656360	Construcción (Comedor Escolar) Primaria Niños Heroes Clave: 15Epr1579m, 15Epr1154h - 32639	32639	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$628,570	\$628,570	\$628,570	73.95	\$0	Metros Cuadrados	1,204	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA A VALIDAR
MEX16160300774415	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Congreso De Anahuac Tramo De Leonardo Bravo A Canal De Castera - 264457	264457	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$915,000	\$808,847	\$808,847	\$808,847	88.40	\$0	Metros lineales	8,115	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA A VALIDAR
MEX16160300774417	Construcción Comedor Escolar Primaria Miguel Hidalgo Y O Pedro Letchipia - 252084	252084	México	Tultitlán	San Pablo de las Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$628,570	\$628,570	\$628,570	73.95	\$0	Metros Cuadrados	1,226	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVA A VALIDAR
MEX16160300774835	Construcción De Concreto Asfáltico Pavimentación De La Calle Joaquín Ocon Tramo De Av Guadalupe Posadas A Av Lombardo Tolodano - 279874	279874	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$896,777	\$896,777	\$881,263	\$881,263	\$881,263	\$881,263	\$881,263	98.27	\$0	Metros Cuadrados	181	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300774874	Construcción De Línea De Agua Potable En La Calle Antares Av Lombardo Toledano Y Calle Joaquín Ocon - 267105	267105	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,213,200	\$1,213,200	\$1,192,251	\$1,192,251	\$1,192,251	\$1,192,251	\$1,192,251	98.27	\$0	Metros lineales	1,810	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774878	Rehabilitación De Red De Drenaje De La Av Popocatepetl Tramo Av Tezozomoc A Av Xicotencatl - 266689	266689	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$427,489	\$427,489	\$416,187	\$416,187	\$416,187	\$416,187	\$416,187	97.36	\$0	Metros lineales	5,118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774888	Mejoramiento Del Alumbrado Público A Base De Luminaria Led En La Av Agricultura Tramo Av Bahía De Todos Los Santos A La Av Mexico - 264897	264897	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$919,824	\$919,824	\$903,064	\$903,064	\$903,064	\$903,064	\$903,064	98.18	\$0	Metros lineales	2,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774889	Rehabilitación De La Carpeta De Concreto Asfáltico De La Av Prolongación Alfredo Del Mazo Del Tramo De Av Moctezuma A La Av Cuiclahuac - 265725	265725	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,136,408	\$2,136,408	\$2,099,057	\$2,099,057	\$2,099,057	\$2,099,057	\$2,099,057	98.25	\$0	Metros Cuadrados	5,669	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300774900	Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Oriente Cuarenta Y Cuatro C Tramo De Av Tezozomoc A Sur Diez - 262531	262531	México	Valle de Chalco Solidaridad	Xico	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,435,649	\$2,435,649	\$2,375,437	\$2,375,437	\$2,375,437	\$2,375,437	\$2,375,437	97.53	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300776199	Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia San Miguel Las Tablas Segunda Etapa - 265095	265095	México	Valle de Chalco Solidaridad	Colonia Ampliación (San Miguel Tláhuac)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,730,542	\$7,730,542	\$7,597,228	\$7,597,228	\$7,597,228	\$7,597,228	\$7,597,228	98.28	\$0	Metros lineales	2,953	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651702	Construcción De Comedor Comunitario - 38731	38731	México	Villa del Carbón	El Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$349,968	\$349,968	\$349,968	\$349,968	\$349,968	\$349,968	\$349,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200651705	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 40346	40346	México	Villa del Carbón	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	\$299,971	100.00	\$0	Otros	295	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661358	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lic. Gustavo Díaz Ordaz - 38816	38816	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	\$129,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698473	Rehabilitación De Dispensario Médico - 40353	40353	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	755	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775800	Construcción De Drenaje - 298375	298375	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$199,884	\$199,884	\$199,884	\$199,884	\$199,884	\$199,884	100.00	\$0	Metros lineales	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775801	Construcción De Drenaje Calle El Fresno - 299437	299437	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,869	\$299,896	\$299,896	\$299,896	\$299,896	\$299,896	\$299,896	100.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775802	Construcción De Techo Firme - 325596	325596	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775805	Construcción De Techo Firme - 328453	328453	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775806	Construcción De Techo Firme - 325838	325838	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775808	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable - 291322	291322	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,872	\$359,872	\$359,872	\$359,872	\$359,872	\$359,872	\$359,872	100.00	\$0	Metros lineales	1,458	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775809	Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica - 321751	321751	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$249,990	\$249,990	\$249,990	\$249,990	\$249,990	\$249,990	\$249,990	100.00	\$0	Otros	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775810	Construcción De Drenaje En La Calle Tejocote - 295733	295733	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	100.00	\$0	Metros lineales	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775811	Construcción De Drenaje En La Calle Higo - 295861	295861	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	\$249,953	100.00	\$0	Metros lineales	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775812	Construcción De Drenaje En El Paraje La Joya - 295395	295395	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros lineales	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX16160300775813	Construcción De Drenaje En La Calle Nogal - 295019	295019	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$79,888	\$79,888	\$79,888	\$79,888	\$79,888	\$79,888	100.00	\$0	Metros lineales	4,402	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775816	Ampliación De Red De Energía Eléctrica A La Escuela Secundaria - 214188	214188	México	Villa del Carbón	Monte de Peña	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	\$749,798	100.00	\$0	Otros	894	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775818	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable - 286769	286769	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$859,107	\$859,107	\$859,107	\$859,107	\$859,107	\$859,107	100.00	\$0	Metros lineales	886	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775821	Ampliación De Electrificación Barrio La Tina - 293625	293625	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,989	\$284,989	\$284,989	\$284,989	\$284,989	\$284,989	100.00	\$0	Otros	186	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775822	Ampliación De Electrificación Barrio Tierras Coloradas - 291903	291903	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	\$327,121	100.00	\$0	Otros	3,940	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775823	Ampliación De Electrificación Barrio La Rosa - 292963	292963	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	\$499,971	100.00	\$0	Otros	205	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775824	Construcción De Un Aula Y Módulo Sanitario Para El Telebachillerato De Nueva Creación - 284988	284988	México	Villa del Carbón	San Isidro del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$399,871	\$399,871	\$399,871	\$399,871	\$399,871	\$399,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	691	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775826	Ampliación De Electrificación - 293718	293718	México	Villa del Carbón	San Martín Cachiuhapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$699,854	\$699,854	\$699,854	\$699,854	\$699,854	\$699,854	100.00	\$0	Otros	2,126	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775827	Mejoramiento De La Línea De Conducción De Agua Potable - 290609	290609	México	Villa del Carbón	San Salvador de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	\$1,889,421	100.00	\$0	Metros lineales	478	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300775833	Construcción De Dispensario Médico Primera Etapa - 286715	286715	México	Villa del Carbón	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$399,484	\$399,484	\$399,484	\$399,484	\$399,484	\$399,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 447

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775841	Instalación De Biogestores - 329212	329212	México	Villa del Carbón	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775844	Construcción De Techo Firme - 325156	325156	México	Villa del Carbón	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775848	Construcción De Techo Firme - 319229	319229	México	Villa del Carbón	Temanacoya (Barrio de Temanacoya)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775851	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 231204	231204	México	Villa del Carbón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$299,995	\$299,995	\$299,995	\$299,995	\$299,995	\$299,995	\$299,995	100.00	\$0	Otros	267	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775855	Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 220776	220776	México	Villa del Carbón	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$399,482	\$399,482	\$399,482	\$399,482	\$399,482	\$399,482	\$399,482	100.00	\$0	Otros	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00160300775765	Construcción De Captación De Manantial Y Rehabilitación De La Línea De Conducción Primera Etapa - 328582	328582	México	Zinacantepec	San Pedro Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$289,679	\$289,679	\$289,679	\$289,679	\$289,679	\$289,679	\$289,679	100.00	\$0	Metros lineales	1,900	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687511	Electrificación De La Calle Prolongación Lázaro Cárdenas - 174438	174438	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ZINACANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$350,000	\$295,926	\$295,926	\$295,926	\$295,926	\$295,926	\$295,926	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR