

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101058657	Construcción De Caminos Rurales - 874	874	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Villa de Acambay de Ruíz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	442	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058658	Ampliación De Alumbrado Público - 863	863	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Villa de Acambay de Ruíz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058659	Ampliación De Drenaje Sanitario - 859	859	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Villa de Acambay de Ruíz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058660	Construcción De Calles Y Obras Complementarias - 1610	1610	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Villa de Acambay de Ruíz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058661	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Segunda Etapa - 543	543	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058662	Construcción De Los Caminos Principales - 726	726	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Chanteje	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058663	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa Tres - 4075	4075	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Dongu (Dongu Centro)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	588	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058664	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 511	511	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	279	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058665	Construcción De La Barda Perimetral Del Jardín De Niños - 557	557	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058666	Construcción De Caminos Principales - 468	468	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	97	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058667	Contrucción De Sanitarios Con Biogestores - 537	537	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Boti (Boti Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000							0.00		Piezas	48	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058668	Construcción De Caminos Principales - 691	691	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Cerrito de Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058773	Acondicionamiento Del Espacio Físico De La Tesorería Municipal De Amatepec Estado De México - 16331	16331	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$690,667	\$690,667	\$690,667	\$690,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar
MEX00180101058774	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 10546	10546	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,036,001	\$1,036,001	\$1,036,001	\$1,036,001	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101058775	Construcción De Sanitario - 10141	10141	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar
MEX00180101058776	Construcción De Techado - 8999	8999	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$307,988	\$307,988	\$307,988	\$307,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	292	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101058777	Construcción De Aula - 8844	8844	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	550	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101058804	Construcción De Aula - 7786	7786	México	Amatepec	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	360	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar
MEX00180101058805	Construcción De Techado - 9385	9385	México	Amatepec	Zacatonés	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$191,000	\$191,000	\$191,000	\$191,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	259	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar
MEX00180101058806	Construcción De Un Aula Tipo Uc Uno En Escuela Preparatoria Anexa A La Normal De Amecameca - 2929	2929	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2018	\$793,221	\$793,221	\$350,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
MEX00180101058807	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Tramo De Calle De La Rosa A Calle Morelos - 2858	2858	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$496,397	\$496,397	\$350,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00180101058808	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Popocatepetl Tramo De Calle Aldama A Calle Hidalgo - 2979	2979	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,071,708	\$1,071,708	\$350,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00180101058809	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ocampo Tramo De Calle De La Rosa A Rio Los Reyes - 1303	1303	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,670	\$750,670	\$350,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00180101058810	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Tramo De Calle Madero A Calle Coronel Silvestre López - 1295	1295	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,752,140	\$1,752,140	\$350,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00180101058811	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Esc Sec Fed Dr Manuel Sandoval Vallarta - 1294	1294	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2018	\$78,025	\$78,025	\$78,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00180101058812	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Sec Fed Dr Manuel Sandoval Vallarta - 1288	1288	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,092,090	\$1,092,090	\$350,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX00180101058813	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Tramo De Calle Manuel Arista A Calle Xicotencatl - 1321	1321	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,605,453	\$1,605,453	\$350,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Total: 525

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101058814	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Campo Florido Tramo De Río Los Reyes A Libramiento De Amecameca - 1314	1314	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,147,551	\$1,147,551	\$350,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058815	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Preparatoria Anexa A La Normal De Amecameca - 2881	2881	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,483,301	\$1,483,301	\$350,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058816	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle De La Paz Tramo De Calle Cruz Verde A Calle Silvestre López - 2786	2786	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$970,772	\$970,772	\$350,234	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058817	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Allende Tramo De Calle Independencia A Calle Xicotencatl - 2745	2745	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,240,886	\$1,240,886	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058818	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle De La Paz Tramo De Calle Progreso A Calle Itzacuahuatl - 2720	2720	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,745,980	\$1,745,980	\$350,235	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058819	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Las Flores Tramo De Calle Primavera A Cad Cero Mas Cero Setenta - 3039	3039	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$948,633	\$948,633	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843010	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Libertad Tramo De Calle Arista A Calle Relox - 12778	12778	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$486,334	\$486,334	\$483,382	\$483,382	\$483,382	\$483,382	\$483,382	99.39	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843011	Construcción De Drenaje De Calle Xicotencatl Tramo De Calle De La Rosa A Calle Popocatepetl - 12775	12775	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$761,384	\$761,384	\$761,384	\$760,924	\$760,924	\$760,924	\$760,924	99.94	\$0	Metros lineales	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843012	Construcción De Drenaje De Calle Libertad Tramo De Calle Arista A Calle Relox - 12767	12767	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$345,736	\$345,736	\$345,736	\$345,094	\$345,094	\$345,094	\$345,094	99.81	\$0	Metros lineales	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843013	Construcción De Drenaje De Calle Prol Aldama Tramo De Río Los Reyes A Libramiento - 12763	12763	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,242,856	\$1,242,856	\$1,241,956	\$1,241,956	\$1,241,956	\$1,241,956	\$1,241,956	99.93	\$0	Metros lineales	534	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843014	Construcción De Drenaje Calle Independencia Tramo De Calle Madero A Calle Cruz Verde - 12760	12760	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$884,714	\$884,714	\$884,714	\$883,770	\$883,770	\$883,770	\$883,770	99.89	\$0	Metros lineales	335	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843015	Construcción De Drenaje De Calle Independencia Tramo De Calle De La Rosa A Calle Guerrero - 12758	12758	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$931,768	\$931,768	\$931,768	\$930,977	\$930,977	\$930,977	\$930,977	99.92	\$0	Metros lineales	335	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 525

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170100843018	Construcción De Drenaje De Calle Madero Tramo De Calle Independencia A Calle Hidalgo - 12732	12732	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$886,915	\$886,915	\$886,915	\$884,540	\$884,540	\$884,540	\$884,540	99.73	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843020	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Prim Niños Héroes - 12726	12726	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$96,906	\$96,906	\$96,906	\$96,315	\$96,315	\$96,315	\$96,315	99.39	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100843021	Construcción De Un Comedor En Esc Prim Niños Héroes - 12722	12722	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$958,094	\$958,094	\$957,372	\$957,372	\$957,372	\$957,372	\$957,372	99.92	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058820	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Emiliano Zapata Ira Etapa - 9885	9885	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,080,165	\$8,080,165	\$2,424,050	\$8,080,165	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,124	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058821	Construcción De Carcamo De Bombeo Segunda Etapa - 11638	11638	México	Atenco	Colonia el Salado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$9,170,814	\$9,170,814	\$2,751,244	\$9,170,814	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,566	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058822	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Tiburcio Molina - 10476	10476	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$780,000							0.00		Otros	608	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058823	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Veinte De Noviembre De La Calle Vicente Guerrero A La Calle Veracruz - 11604	11604	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,154,953	\$1,154,953	\$346,486	\$1,154,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	418	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro:
MEX00180101058824	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Atizapán De La Calle Emiliano Zapata A La Calle Vista Hermosa - 11558	11558	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$267,082	\$267,082	\$80,125	\$267,082	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058825	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Dr Gustavo Baz Prada De La Av Cinco De Mayo A La Av Dieciséis De Septiembre - 11873	11873	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$401,638	\$401,638	\$120,491	\$401,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro:
MEX00180101058826	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Tiburcio Molina - 11525	11525	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MEXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$818,308							0.00		Metros Cuadrados	608	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101058827	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Benito Juárez De La Av Cinco De Febrero A La Calle Nezahualcoyot - 11696	11696	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$360,534	\$360,534	\$108,160	\$360,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	960	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro:
MEX00180101058828	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Dr Gustavo Baz Prada De La Av Miguel Hidalgo A La Av Cinco De Mayo - 11802	11802	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MEXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,390,843	\$1,390,843	\$417,253	\$1,390,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	291	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro:

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX0018010105829	Rehabilitación De Alumbrado De Circuito Jorge Jimenez Cantu - 3842	3842	México	Atzacmulco	Atzacmulco de Fabela	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,954,000	\$2,954,000	\$2,954,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060332	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Veinte De Noviembre - 3966	3966	México	Atzacmulco	San Francisco Chalchihuapan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060333	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Primaria Benito Juarez - 3988	3988	México	Atzacmulco	San Jerónimo de los Jarros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060334	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Paraje Garambullo - 5128	5128	México	Atzacmulco	San Lorenzo Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060335	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Narciso Basols Primera Etapa - 5006	5006	México	Atzacmulco	San Lorenzo Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	63	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060336	Mejoramiento De Comedor Comunitario - 3809	3809	México	Atzacmulco	Tecoac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00170401001950	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable En Zaragoza De Guadalupe - 272301	272301	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,144,166	\$1,144,166	\$552,859	\$1,144,166	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	234	100.00	0.00	Financiera: se encuentra en proceso de adjudicación. / Física: se encuentra en proceso de adjudicación. / Registro:
MEX00180101059671	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 5147	5147	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$145,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$1,508,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera: en proceso de adjudicación. / Física: en proceso de adjudicación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059672	Ampliación De La Red De Distribución En La Cabecera Municipal - 3805	3805	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$445,363	\$445,363	\$66,805	\$445,363	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	117	100.00	0.00	Financiera: en proceso de adjudicación y aprobación del convenio con la CONAGUA / Física: en proceso de adjudicación y aprobación del convenio con la CONAGUA / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y APROBACIÓN DE CONVENIO CON LA CONAGUA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059673	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5154	5154	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$94,355	\$94,355	\$28,306	\$94,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera: en proceso de adjudicación. / Física: en proceso de adjudicación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059674	Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario - 4195	4195	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$638,510	\$638,510	\$191,553	\$638,510	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	0.00	Financiera: se encuentra en proceso de adjudicación. / Física: se encuentra en proceso de adjudicación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059675	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle La Palma Y Calle Emiliano Zapata - 2406	2406	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,508,000	\$1,508,000	\$452,400	\$1,508,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	0.00	Financiera: se encuentra en proceso de adjudicación. / Física: se encuentra en proceso de adjudicación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX00170401004238	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Esc Primaria Jose Ma Luis Mora - 327238	327238	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,197,428	\$1,197,428	\$1,197,428	\$1,197,428	\$1,197,428	\$1,197,428	\$1,197,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	759	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004246	Construcción De Un Comedor Comunitario Bugambillas - 309166	309166	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,194,251	\$2,194,251	\$2,194,251	\$2,194,251	\$2,194,251	\$2,194,251	\$2,194,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,405	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004250	Construcción De Interconexión En Colector Solidaridad Segunda Etapa - 304362	304362	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,154,180	\$1,154,180	\$1,154,180	\$1,154,180	\$1,154,180	\$1,154,180	\$1,154,180	100.00	\$0	Metros lineales	1,295	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004251	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Huitzilopochtli - 304812	304812	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,199,904	\$1,199,904	\$1,199,904	\$1,199,904	\$1,199,904	\$1,199,904	\$1,199,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	532	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004252	Pavimentación De La Calle Palma - 293115	293115	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,492,909	\$5,492,909	\$5,492,909	\$5,492,909	\$5,492,909	\$5,492,909	\$5,492,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	465	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004254	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata - 292906	292906	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,452,169	\$5,452,169	\$5,452,169	\$5,452,169	\$5,452,169	\$5,452,169	\$5,452,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004255	Construcción Del Subcolector Calle Plan De Atonilco - 294924	294924	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,896,870	\$1,896,870	\$1,896,870	\$1,896,870	\$1,896,870	\$1,896,870	\$1,896,870	100.00	\$0	Metros lineales	2,060	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004256	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Plan De Apatzingan - 295125	295125	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,424,459	\$1,424,459	\$1,424,459	\$1,424,459	\$1,424,459	\$1,424,459	\$1,424,459	100.00	\$0	Metros lineales	1,485	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004263	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Secundaria León Felipe - 304976	304976	México	Chalco	San Gregorio Cuautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,199,485	\$1,199,485	\$1,199,485	\$1,199,485	\$1,199,485	\$1,199,485	\$1,199,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	523	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004267	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Eduardo Mendieta - 305397	305397	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,199,900	\$1,199,900	\$1,199,900	\$1,199,900	\$1,199,900	\$1,199,900	\$1,199,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,098	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004271	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Esc Prim Dieciocho De Marzo - 306165	306165	México	Chalco	San Mateo Tezquilpan Miraflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,199,912	\$1,199,912	\$1,199,912	\$1,199,912	\$1,199,912	\$1,199,912	\$1,199,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	624	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401004282	Construcción De Un Comedor Escolar En Nivel Básico - 308876	308876	México	Chalco	Santa María Huexoculco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,071,505	\$1,071,505	\$1,071,505	\$1,071,505	\$1,071,505	\$1,071,505	\$1,071,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004237	Desazolve Del Colector De Av Solidaridad - 326994	326994	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,783,512	\$5,783,512	\$5,783,512	\$5,783,512	\$5,783,512	\$5,783,512	\$5,783,512	100.00	\$0	Metros lineales	15,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401004240	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Avenida Jose Maria Martinez - 318684	318684	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$15,591,034	\$15,591,034	\$15,591,034	\$15,591,034	\$15,591,034	\$15,591,034	\$15,591,034	100.00	\$0	Metros lineales	15,590	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004241	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle San Pablo - 320144	320144	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,015,096	\$2,015,096	\$2,015,096	\$2,015,096	\$2,015,096	\$2,015,096	\$2,015,096	100.00	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MEX17170401004242	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Norte Diez - 318286	318286	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$622,600	\$622,600	\$622,600	\$622,600	\$622,600	\$622,600	\$622,600	100.00	\$0	Metros lineales	235	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MEX17170401004243	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Avenida Aquiles Serdan - 317868	317868	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,672,560	\$1,672,560	\$1,672,560	\$1,672,560	\$1,672,560	\$1,672,560	\$1,672,560	100.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MEX17170401004244	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Diez De Mayo - 318131	318131	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,168,362	\$2,168,362	\$2,168,362	\$2,168,362	\$2,168,362	\$2,168,362	\$2,168,362	100.00	\$0	Metros lineales	415	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MEX17170401004247	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De La Calle Azucena - 313580	313580	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,639,775	\$4,639,775	\$4,639,775	\$4,639,775	\$4,639,775	\$4,639,775	\$4,639,775	100.00	\$0	Metros lineales	805	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004248	Construcción De Un Comedor Escolar A Nivel Basico - 308083	308083	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,077,328	\$1,077,328	\$1,077,328	\$1,077,328	\$1,077,328	\$1,077,328	\$1,077,328	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004249	Construcción De Un Comedor Escolar A Nivel Basico - 308118	308118	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,099,428	\$1,099,428	\$1,099,428	\$1,099,428	\$1,099,428	\$1,099,428	\$1,099,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MEX17170401004253	Rehabilitación De Drenaje Calle Palma - 293209	293209	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$347,437	\$347,437	\$347,437	\$347,437	\$347,437	\$347,437	\$347,437	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MEX17170401004264	Construccion De Aula Esc Sec Pablo Neruda - 311981	311981	México	Chalco	San Juan Tezompa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$443,387	\$443,387	\$443,387	\$443,387	\$443,387	\$443,387	\$443,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	460	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004265	Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Juan Escutia - 322710	322710	México	Chalco	San Marcos Huixtoco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,160,903	\$1,160,903	\$1,160,903	\$1,160,903	\$1,160,903	\$1,160,903	\$1,160,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
MEX17170401004266	Construcción De Aula De Usos Múltiples De Esc Sec Justo Sierra - 309837	309837	México	Chalco	San Martín Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	\$848,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados	423	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004284	Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Tecnica Ciento Treinta Y Tres Miguel Aleman - 326775	326775	México	Chalco	Santa María Huexoculco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,161,252	\$1,161,252	\$1,161,252	\$1,161,252	\$1,161,252	\$1,161,252	\$1,161,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058906	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San Francisco De Las Tablas - 13654	13654	México	Chapa de Mota	San Francisco de las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$143,242	\$143,242	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX00180101058907	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Francisco De Las Tablas - 13833	13833	México	Chapa de Mota	San Francisco de las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,494	\$6,494	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058908	Construcción De Techo Firme - 9924	9924	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$777,600	\$777,600	\$233,280	\$233,280	\$233,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058909	Mejoramiento Infraestructura Agrícola Canales - 8149	8149	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$43,000	\$43,000	\$12,900	\$12,900	\$12,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058910	Construcción De Pavimento En Calle Hacia El Río - 8098	8098	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$229,000	\$229,000	\$68,700	\$68,700	\$68,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058911	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Ricardo Flores Magon - 7853	7853	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058912	Ampliación De Electrificación Bo La Cruz - 6524	6524	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$460,000	\$460,000	\$138,000	\$138,000	\$138,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058913	Ampliación De Electrificación Hacia La Clínica - 6408	6408	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$321,000	\$321,000	\$96,300	\$96,300	\$96,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058914	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Santa Elena - 12020	12020	México	Chapa de Mota	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$143,242	\$143,242	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058915	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Ventey - 10915	10915	México	Chapa de Mota	Ventey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,389	\$61,389	\$18,417	\$18,417	\$18,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058916	Rehabilitación De Infraestructura Agrícola Bordo - 5232	5232	México	Chapa de Mota	Ventey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	361	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058917	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Ejido De San Felipe Coamango - 11182	11182	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$225,095	\$225,095	\$67,528	\$67,528	\$67,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058918	Mejoramiento De Comedor Escolar En Esc Primaria Emiliano Zapata - 8058	8058	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$22,000	\$22,000	\$6,600	\$6,600	\$6,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101058919	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Xhote - 16498	16498	México	Chapa de Mota	Xhote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,853	\$81,853	\$24,556	\$24,556	\$24,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101059436	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz - 5935	5935	México	Chapa de Mota	La Soledad (El Mogote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.



Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101059437	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San José Ampabi - 13684	13684	México	Chapa de Mota	San José Ampabi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$102,316	\$102,316	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX00180101059438	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Jose Ampabi - 13879	13879	México	Chapa de Mota	San José Ampabi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,494	\$6,494	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059439	Construcción De Barda Perimetral Malla Cíclonica Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz - 1486	1486	México	Chapa de Mota	San José Ampabi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018	
MEX00180101060119	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Quinte - 11679	11679	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$122,779	\$122,779	\$36,834	\$36,834	\$36,834	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060120	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Chiapan Segunda Etapa - 1308	1308	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000						0.00		Metros lineales	192	100.00		Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060121	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San Felipe Coamango - 11094	11094	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$491,116	\$491,116	\$147,335	\$147,335	\$147,335	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060122	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle El Rosal Segunda Etapa - 9299	9299	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060123	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Crucero De San Juan - 9473	9473	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060124	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sendero - 9195	9195	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060125	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Manantial - 8916	8916	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018
MEX00180101060126	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Santa Maria - 13759	13759	México	Chapa de Mota	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$102,316	\$102,316	\$30,695	\$30,695	\$30,695	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060127	Ampliación De Electrificación A Un Costado De Escuela Secundaria - 3590	3590	México	Chapa de Mota	Tenjay	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$975,000	\$975,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,131	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060128	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Ejido De Barajas - 13630	13630	México	Chapa de Mota	Ejido de Barajas (Hacienda Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$163,705	\$163,705	\$49,112	\$49,112	\$49,112	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060129	Construcción De Aula En Telebachillerato - 7631	7631	México	Chapa de Mota	Ejido de Barajas (Hacienda Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$430,000	\$430,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.

Total: 525

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101060130	Mejoramiento De Aula Y Modulo Sanitario En Preescolar Conafe - 7416	7416	México	Chapa de Mota	El Chabacano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060131	Construccion De Techo Firme En La Comunidad De El Salto - 11240	11240	México	Chapa de Mota	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$40,926	\$40,926	\$12,278	\$12,278	\$12,278	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060315	Construcción De Aula En Primaria - 1411	1411	México	Chapa de Mota	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060316	Construcción De Barda Perimetral Malla Ciclónica Preescolar Conafe Xhoñe Parte Baja - 1974	1974	México	Chapa de Mota	Xhoñe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$84,000	\$84,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060317	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Cadenqui - 17629	17629	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,442	\$58,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060318	Construcción De Drenaje Fosa Septica En Escuela Telesecundaria Netzahualcoyotl - 17003	17003	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$28,500	\$28,500	\$8,550	\$8,550	\$8,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060319	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Cadenqui - 11870	11870	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$163,705	\$163,705	\$49,112	\$49,112	\$49,112	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060320	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 3586	3586	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$801,533	\$801,533	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	709	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060321	Ampliación De Electrificación Atrás Del Preescolar Primera Etapa - 3585	3585	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$676,000	\$676,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060322	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Damate - 11664	11664	México	Chapa de Mota	Damate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$40,926	\$40,926	\$12,278	\$12,278	\$12,278	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060323	Construcción De Techo Firme - 10381	10381	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,189	\$450,189	\$135,057	\$135,057	\$135,057	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.
MEX00180101060324	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Las Comunidades De Dhalhe Ejido De Dongu Y Dongu Etapa Dos - 5206	5206	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,961	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060325	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Esperanza - 11510	11510	México	Chapa de Mota	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$143,242	\$143,242	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX00180101060326	Mejoramiento De Electrificación - 16904	16904	México	Chapa de Mota	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$147,000	\$147,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018	
MEX00180101060327	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Ladera - 11934	11934	México	Chapa de Mota	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,853	\$81,853	\$24,556	\$24,556	\$24,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060328	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Macavaca - 10938	10938	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Macavaca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$143,242	\$143,242	\$42,973	\$42,973	\$42,973	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060329	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Carretera Macavaca Barajas - 6326	6326	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Macavaca)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	333	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060330	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Concepción - 11213	11213	México	Chapa de Mota	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,389	\$61,389	\$18,417	\$18,417	\$18,417	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018.	
MEX00180101060331	Rehabilitación De Carretera Con Concreto Hidráulico - 3588	3588	México	Chapa de Mota	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 1er. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059430	Revestimiento De Camino Hacia El Rastro Municipal - 13698	13698	México	Coatepec Harinas	La Cercada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$756,756	\$1,349,999	\$405,000	\$405,000	\$405,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101059431	Revestimiento De Camino La Rosa - 13679	13679	México	Coatepec Harinas	Huayanalco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,640,000	\$1,640,000	\$836,069	\$1,639,999	\$492,000	\$492,000	\$492,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101059432	Revestimiento De Camino Cuenta Plan De San Francisco - 13667	13667	México	Coatepec Harinas	Plan de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$815,100	\$815,100	\$324,500	\$815,099	\$244,530	\$244,530	\$244,530	30.00	\$0	Metros Cuadrados	580	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101059433	Revestimiento De Camino Zona Norte - 13646	13646	México	Coatepec Harinas	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,999	\$195,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	931	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401000459	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325939	325939	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2018	\$51,383	\$51,383	\$51,383	\$51,383	\$51,373	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060357	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Tierra Y Libertad En La Colonia La Esperanza - 13798	13798	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,680	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060358	Rehabilitación De Pavimento Y Obras Complementarias De La Avenida Toluca En La Colonia El Ostor - 13871	13871	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,900	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX00180101060359	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Telpochoalli En La Colonia Ciudad Cuauhtemoc Geo Mm - 14139	14139	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,550	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060360	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Niños Héroes En La Colonia Nueva Aragon - 13916	13916	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16,320	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00180101060361	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Moisés Saenz En La Colonia Tierra Blanca - 14240	14240	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,090	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060202	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle El Rincón Atrás De La Primaria Zo De Noviembre En La Comunidad De San Miguel Lad - 7595	7595	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$312,013	\$312,013	\$93,604	\$312,013	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060203	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Cárcamo De San Miguel Laderas A Los Naranjos - 8728	8728	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,735,063	\$2,735,063	\$820,519	\$2,735,063	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060204	Ampliación De Red De Agua Potable De La Comunidad De San Miguel Laderas - 7677	7677	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$818,367	\$818,367	\$245,510	\$818,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060205	Rehabilitación De Canal De Agua En La Comunidad De San Miguel Laderas - 9143	9143	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$398,062	\$398,062	\$119,419	\$398,062	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar
MEX00180101060206	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Tlacoachaca - 8758	8758	México	Ixtapan de la Sal	Tlacoachaca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$591,846	\$591,846	\$177,554	\$591,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	189	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060207	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Tlacoachaca - 6676	6676	México	Ixtapan de la Sal	Tlacoachaca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$933,836	\$933,836	\$280,151	\$933,836	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	189	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060208	Ampliación De Red De Agua Potable Del Tanque De Portezuelos A Tanque De Yautepac - 8422	8422	México	Ixtapan de la Sal	Yautepac	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$781,164	\$781,164	\$234,349	\$781,164	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060209	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Sin Nombre De La Comunidad De Yerbas Buenas - 10477	10477	México	Ixtapan de la Sal	Yerbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$834,531	\$834,531	\$250,359	\$834,531	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	584	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar
MEX00180101060362	Construcción De Muro De Contención En Parque Aventuras De Sal En Barrio De San Pedro Ageb Oo - 9985	9985	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$153,576	\$153,576	\$46,073	\$153,576	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101060363	Construcción De Banquetas En Boulevard Bicentenario De La Independencia En Barrio De San Pedro Ageb Oo - 7404	7404	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX00180101060364	Construcción De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle Alvaro Obregón Colonia El Progreso Ageb Oo - 8393	8393	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$470,285	\$470,285	\$141,086	\$470,285	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060365	Construcción De Drenaje Sanitario Drenaje Pluvial Y Agua Potable En La Calle Galeana Barrio De San Pedro Ageb Oo - 8443	8443	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$606,554	\$606,554	\$181,966	\$606,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060366	Construcción De Alumbrado Público En Plaza Estado De México Barrio De San Pedro Ageb Oo - 8952	8952	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$842,176	\$842,176	\$252,653	\$842,176	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX00180101060367	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En La Colonia S De Febrero Ageb Oo - 6630	6630	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$528,244	\$528,244	\$158,473	\$528,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060368	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Comunidad De El Abrojo - 7491	7491	México	Ixtapan de la Sal	El Abrojo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$366,622	\$366,622	\$109,987	\$366,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	301	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060369	Construcción De Fosa Séptica En La Comunidad De El Abrojo - 7355	7355	México	Ixtapan de la Sal	El Abrojo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$214,375	\$428,748	\$128,624	\$428,748	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	301	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060370	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Principal En La Comunidad De El Abrojo - 6702	6702	México	Ixtapan de la Sal	El Abrojo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,462,017	\$2,462,017	\$738,605	\$2,462,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	301	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060371	Revestimiento De Caminos En Las Comunidades De Plan De San Miguel Ahuacatitlan Y San Miguel Laderas - 9059	9059	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$460,530	\$460,530	\$138,159	\$460,530	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,387	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX00180101060372	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Carcamo Al Tanque De Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Ahuacatitán - 8920	8920	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$526,719	\$526,719	\$158,016	\$526,719	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,387	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060373	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Ahuacatitán Tercera Etapa - 6691	6691	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,948,922	\$2,948,922	\$884,677	\$2,948,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,387	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060374	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Comunidad De Los Naranjos - 7548	7548	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,494	\$300,494	\$90,148	\$300,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101060375	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Los Naranjos Tercera Etapa - 6650	6650	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$533,839	\$533,839	\$160,152	\$533,839	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060376	Equipamiento Para Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Plan De San Miguel - 9774	9774	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$474,045	\$474,045	\$142,214	\$474,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	390	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060377	Construcción De Drenaje Sanitario Drenaje Pluvial En Calle Sin Nombre En La Comunidad De Plan De San Miguel - 10086	10086	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$822,578	\$822,578	\$246,773	\$822,578	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	390	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401005134	Rehabilitación Camino Sacacosecha Ejido San Sebastián Tepopula - 327603	327603	México	Malinalco	Tepopula	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401005135	Construcción Camino Sacacosecha Paraje La Cumbre - 333594	333594	México	Malinalco	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$50,000	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	\$0	Metros lineales	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060421	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Zitlaltepēc - 596	596	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$255,965	\$255,965	\$76,790	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060422	Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Filiberto Gómez - 583	583	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$113,793	\$113,793	\$34,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060423	Construcción De Red De Alcantarillado En Callejón Filiberto Gómez - 573	573	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$188,751	\$188,751	\$188,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060424	Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Miguel Hidalgo - 762	762	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$676,000	\$676,000	\$202,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	430	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060425	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Ricardo Flores Magon - 743	743	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$185,635	\$185,635	\$55,691	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060426	Construcción De Una Red De Alcantarillado En La Calle Pablo Neruda - 525	525	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$353,545	\$106,363	\$106,363	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060427	Construcción De Aulas En Planta Alta En La Escuela Preparatoria Isaac Newton Cbetis - 682	682	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,377,360	\$1,377,360	\$413,190	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	540	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060428	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hombres Ilustres De Calle Paseo La Gotera A Privada - 670	670	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$420,345	\$420,345	\$126,104	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060429	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Benito Juárez - 716	716	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$579,157	\$579,157	\$173,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101060430	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Fresnos - 611	611	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,267,504	\$1,267,504	\$380,251	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060431	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Morelos - 750	750	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,162,541	\$1,162,541	\$348,762	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060432	Construcción De Losa De Concreto Armado De Escuela Secundaria Oficial Francisco I Madero - 659	659	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,123,619	\$1,123,619	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	540	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060433	Construcción De Una Red De Alcantarillado En La Cerrada Hidalgo - 642	642	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$190,408	\$190,408	\$57,122	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060434	Construcción De Una Red De Alcantarillado De La Cerrada Morelos - 634	634	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$335,246	\$335,246	\$100,574	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060435	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Zitlaltepēc - 607	607	México	Melchor Ocampo	Visitación	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,251,370	\$1,251,370	\$375,411	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060436	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bugambillas - 587	587	México	Melchor Ocampo	Visitación	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$256,509	\$256,509	\$76,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059351	Construcción De Cubierta En La Primaria José Ma Morelos Y Pavón Obra Complementaria - 3075	3075	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,699,975	\$1,699,975	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,028	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059352	Introducción De Red De Agua Potable En Mimbres Obra Directa - 3074	3074	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$410,000	\$410,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,028	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059353	Construcción De Comedor Comunitario Obra Directa - 3072	3072	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,028	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059354	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3045	3045	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$770,000	\$1,540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059355	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3040	3040	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$770,000	\$1,540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059356	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3070	3070	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelliapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059357	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3068	3068	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelliapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$280,000	\$770,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101059358	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3065	3065	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,000	\$770,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059359	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3060	3060	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$70,000	\$770,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059360	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3052	3052	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,000	\$770,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059361	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 484	484	México	Metepec	San Jorge Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$666,065	\$666,065	\$666,065	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059362	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 1900	1900	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059363	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 1911	1911	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059364	Repavimentación De La Calle Independencia Entre Ignacio Zaragoza Al Cadenamiento Cero Más Trescientos Cuarenta Y Cinco Obra Complementaria - 2561	2561	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,713,772	\$3,713,772	\$3,713,772	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,028	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059365	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 1886	1886	México	Metepec	Santa María Magdalena Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059366	Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario Obra Directa - 2521	2521	México	Metepec	Santa María Magdalena Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,587	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000708	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Atención Múltiple No Ocho Laura Méndez De Cuenca Obra Directa - 304766	304766	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,186,024	\$1,364,551	\$1,364,551	\$1,364,551	\$1,186,024	\$1,186,024	\$1,186,024	86.92	\$0	Metros Cuadrados	7,157	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE CONTRATO SE DIVIDIO EN 2 OBRAS TOTAL DE CONTRATO: 1,186,024.00 (1,186,023.54 + 178,527.32)
MEX00180101059367	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Principal - 8311	8311	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059368	Continuación De Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje Ndeje - 5004	5004	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR

PRELIMINAR



Total: 525

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059369	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Principal - 5088	5088	México	Morelos	San José la Epifania	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059370	Mejora De Centro De Salud Paraje El Centro - 8177	8177	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro:
MEX00180101059371	Mejoramiento De Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 7100	7100	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	360	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059372	Revestimiento De Caminos - 8209	8209	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059373	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 5693	5693	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,500	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059374	Construcción De Drenaje Sanitario De La Antena A La Trastumbada - 8269	8269	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059375	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje Los Reyes - 5190	5190	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059376	Construcción De Drenaje Sanitario Paraje La Trastumbada - 8242	8242	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059377	Construcción De Modulo De Sanitarios En Jardin De Niños Cesar Colt - 5176	5176	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,500	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059440	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Panteón Mpal - 5655	5655	México	Morelos	Caxbocnac	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059441	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje La Era - 5155	5155	México	Morelos	Barrio Tercero	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059442	Revestimiento De Caminos - 7937	7937	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059443	Continuación De Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Ignacio Zaragoza - 4958	4958	México	Morelos	San Gregorio Macapexco Barrio Segundo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	880	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018 / Registro: OBRA POR INICIAR
MEX00180101059445	Instalacion Para La Electrificacion En Plaza Estado De Mexico Y Av Dieciseis De Septiembre De Av Reforma A Av De Los Pinos - 15446	15446	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$58,856	\$58,856	\$58,856	\$58,856	\$35,045	\$35,045	\$35,045	59.54	\$0	Otros	51	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059446	Instalacion Para La Electrificacion En Av Reforma De Calle Centenario A Calle Francisco Sarabia Y Cerrada Melchor Ocampo - 18031	18031	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$263,210	\$263,210	\$263,210	\$263,210	\$263,210	\$263,210	\$263,210	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059447	Construcción De Sistema De Red De Agua Potable Segunda Etapa En Atocan - 17974	17974	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,999,839							0.00		Metros lineales	185	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060437	Instalacion Para La Electrificacion En La Calle Sin Nombre De La Carretera Xaltocan Ojo De Agua Hasta El Cárcamo - 17860	17860	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$361,389	\$361,389	\$361,389	\$361,389	\$361,389	\$361,389	\$361,389	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060438	Instalacion Para La Electrificacion En La Carretera Xaltocan Ojo De Agua De Abundio Gomez Pie A Calle Dieciocho De Marzo - 18050	18050	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$96,912	\$96,912	\$96,912	\$96,912	\$6,313	\$6,313	\$6,313	6.51	\$0	Otros	172	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001339	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526	308526	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$93,518	\$93,518	\$93,518	\$93,275	\$46,637	\$46,637	\$46,637	49.87	\$0	Otros	949	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001340	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611	308611	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$232,076	\$116,038	\$116,038	\$116,038	49.87	\$0	Otros	2,267	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401001341	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592	308592	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,849	\$231,849	\$231,849	\$231,245	\$115,622	\$115,622	\$115,622	49.87	\$0	Otros	2,172	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001342	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646	308646	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$498,698	\$498,698	\$498,698	\$497,398	\$248,699	\$248,699	\$248,699	49.87	\$0	Otros	4,671	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401001343	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619	308619	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,978	\$231,978	\$231,978	\$231,373	\$115,687	\$115,687	\$115,687	49.87	\$0	Otros	2,193	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001344	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638	308638	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$197,420	\$197,420	\$197,420	\$196,906	\$98,453	\$98,453	\$98,453	49.87	\$0	Otros	1,866	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401001345	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568	308568	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,849	\$231,849	\$231,849	\$231,245	\$115,622	\$115,622	\$115,622	49.87	\$0	Otros	2,287	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001346	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657	308657	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$558,530	\$558,530	\$558,530	\$557,074	\$278,537	\$278,537	\$278,537	49.87	\$0	Otros	5,303	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001347	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Bosques De Los Continentes - 281836	281836	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,498,028	\$3,749,014	\$3,749,014	\$3,749,014	49.99	\$0	Metros lineales	5,714	100.00	99.77	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001348	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De La Purísima - 282576	282576	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,395,062	\$3,697,531	\$3,697,531	\$3,697,531	49.98	\$0	Metros lineales	2,624	100.00	44.56	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001349	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diez - 282695	282695	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401001350	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115	294115	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,385,817	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,040	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX17170401001351	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 327373	327373	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,858,652	\$8,179,075	\$8,179,075	\$8,157,757	\$4,078,879	\$4,078,879	\$4,078,879	49.87	\$0	Otros	78,292	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060401	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José María Morelos Y Pavón - 15474	15474	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$695,577	\$695,577	\$208,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	192	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al siguiente nivel.	
MEX00180101060402	Ampliación De Electrificación De La Calle Sin Nombre - 15407	15407	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$491,367	\$491,367	\$147,374	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101060403	Ampliación De Electrificación De La Calle Tepic - 15369	15369	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$183,660	\$183,660	\$54,889	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060404	Ampliación De Electrificación De Calle Sin Nombre - 15382	15382	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$556,303	\$556,303	\$166,924	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	81	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX00180101060405	Ampliación De Electrificación En La Calle Estado De Mexico - 15346	15346	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$560,738	\$560,738	\$168,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	67	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101060406	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Primaria Nicolás Bravo - 15531	15531	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$129,132	\$129,132	\$38,723	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	455	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060407	Rehabilitación De La Calle Río Chichipicas Tramo De Avenida Acueducto A Boulevard Ocoyoacac Santiago Tianguistenco - 15458	15458	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,028,645	\$1,028,645	\$308,283	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	533	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060408	Construcción De La Calle Dieciseis De Septiembre Sur Tramo De Pavimento Existente Hacia El Sur - 17458	17458	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$851,128	\$851,128	\$255,273	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060409	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Héroes Es De La Independencia - 17263	17263	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,055,064	\$1,055,064	\$316,554	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060410	Mejoramiento De La Unidad Medica Ca - 14925	14925	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2018	\$120,611	\$120,611	\$36,092	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,333	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060411	Apliación De Electrificación En La Calle Allende Sur - 15293	15293	México	Ocoyoacac	San Jerónimo Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$167,586	\$167,586	\$50,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060412	Ampliación De Electrificación En Las Calles Chapultepec Hidalgo Y Camino A Atlapulco - 15321	15321	México	Ocoyoacac	San Jerónimo Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$655,876	\$655,876	\$196,624	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	440	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060413	Ampliación De La Electrificación De Las Calles El Arenal Buenavista Y Callejón De Genovevo De La O En Atlapulco - 17523	17523	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,742,477	\$1,742,477	\$522,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060414	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Buenavista De Callejón Genovevo De La O Hacia El Oriente - 17376	17376	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$554,385	\$554,385	\$166,172	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060415	Ampliación De Electrificación A La Casa Ejidal - 14981	14981	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$110,913	\$110,913	\$33,084	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,540	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060416	Ampliación De Electrificación En Andador Cedros - 15131	15131	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$169,924	\$169,924	\$50,754	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060417	Ampliación De Electrificación En Calle El Arenal - 15256	15256	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$471,892	\$471,892	\$141,359	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	54	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060418	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En Las Calles Niños Héroes Cuauhtemoc Y Benito Juárez - 15152	15152	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,986,542	\$2,986,542	\$895,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,941	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 525

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101060248	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Rancho La Concepcion El Carmen Ocotepc - 1550	1550	México	San Felipe del Progreso	El Carmen Ocotepc	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$561,500	\$561,500	\$561,500	\$561,194	\$561,194	\$464,653	\$464,653	82.75	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060257	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Camino Principal En Ejido De Rincon De Los Pirules - 1408	1408	México	San Felipe del Progreso	Rincón de los Pirules	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$377,378	\$377,378	\$377,378	\$375,654	\$375,654	\$112,696	\$112,696	29.86	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060258	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle En Rincon De Los Pirules - 1394	1394	México	San Felipe del Progreso	Rincón de los Pirules	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$558,378	\$558,378	\$558,378	\$557,958	\$557,958	\$167,387	\$167,387	29.98	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060261	Construcción De Dos Aulas En Escuela Priamría Josefa Ortiz De Domínguez En San Jeronimo Mavati - 5562	5562	México	San Felipe del Progreso	San Jerónimo Mavati	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$779,847	\$779,847	\$233,954	\$233,954	29.99	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060264	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles En San Miguel La Labor - 1490	1490	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$770,351	\$770,351	\$770,351	\$769,872	\$769,872	\$230,962	\$230,962	29.98	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060265	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Camino Principal En Barrio La Era San Miguel La Labor - 1878	1878	México	San Felipe del Progreso	San Miguel la Labor	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$759,567	\$759,597	\$759,597	\$757,563	\$757,563	\$227,269	\$227,269	29.92	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060267	Construcción De Dos Aulas En Preescolar Cepi Leona Vocario En Barrio Santa Cruz San Nicolas Guadalupe - 10933	10933	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$784,500	\$784,500	\$784,500	\$784,156	\$784,156	\$235,247	\$235,247	29.99	\$0	Otros	30	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060270	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Oficial Lic Isidro Fabela En San Nicolas Guadalupe - 6542	6542	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$879,000	\$879,000	\$879,000	\$876,812	\$876,812	\$263,044	\$263,044	29.93	\$0	Otros	40	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060275	Construcción De Dos Aulas Y Módulos De Sanitarios En Le Telebachillerato Numero Cero Cinco En Santa Ana Nichi Ejido - 8961	8961	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,474,451	\$1,474,451	\$1,474,451	\$1,472,830	\$1,472,830	\$441,849	\$441,849	29.97	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060278	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Camino Principal En Ejido De Tlalchichilpa - 1512	1512	México	San Felipe del Progreso	Ejido de Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$558,378	\$558,378	\$558,378	\$557,942	\$557,942	\$167,383	\$167,383	29.98	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060279	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Camino Principal En Barrio Santa Cruz - 1454	1454	México	San Felipe del Progreso	Tres Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$981,182	\$981,182	\$981,182	\$980,270	\$980,270	\$294,081	\$294,081	29.97	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060280	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles En Ranchería La Virgen - 1421	1421	México	San Felipe del Progreso	Ranchería la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$757,402	\$757,402	\$757,402	\$754,943	\$754,943	\$226,483	\$226,483	29.90	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101060281	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Rosa Del Calvario - 1211	1211	México	San Felipe del Progreso	Rosa del Calvario	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$379,784	\$379,784	\$379,784	\$378,334	\$378,334	\$113,500	\$113,500	29.89	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060285	Construccion De Dos Aulas En El Telebachillerato Comunitario En Barrio San Francisco San Nicolas Guadalupe - 16512	16512	México	San Felipe del Progreso	Barrio San Francisco San Nicolás Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$843,294	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,479,564	\$1,479,564	\$443,869	\$443,869	29.99	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00180101065842	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Barrio Las Palomas Santa Ana Nichi - 1527	1527	México	San Felipe del Progreso	Barrio las Palomas, Santa Ana Nichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$757,402	\$757,402	\$757,402	\$756,940	\$756,940	\$227,082	\$227,082	29.98	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101065843	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Colonia La Constitucion San Antonio Mexztepec - 2001	2001	México	San Felipe del Progreso	Colonia la Constitución, San Antonio Mexztepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$566,067	\$566,067	\$566,067	\$565,030	\$565,030	\$169,509	\$169,509	29.95	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00180101065844	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Rancho Guadalupe San Lucas Ocoatepec - 805	805	México	San Felipe del Progreso	Rancho Guadalupe, San Lucas Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$496,323	\$496,323	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	471	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX00180101059448	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio San Bartolo Guarda La Lagunita - 12149	12149	México	San José del Rincón	San Bartolo Guarda La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX00180101059449	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Francisco De La Loma - 5726	5726	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	907	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX00180101059450	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Jerónimo Pilitas - 4851	4851	México	San José del Rincón	San Jerónimo Pilitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX00180101059455	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Buenavista Casa Blanca Ejido - 4758	4758	México	San José del Rincón	Buenavista Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059456	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Garatachea - 10089	10089	México	San José del Rincón	Garatachea	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	116	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX00180101059457	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Cedro De La Manzana - 5252	5252	México	San José del Rincón	Cedro de la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,399	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX00180101059458	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De El Cerrito Pueblo Nuevo - 9060	9060	México	San José del Rincón	El Cerrito Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101059459	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote - 4815	4815	México	San José del Rincón	Colonia Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	696	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059460	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De La Cuadrilla San Miguel Del Centro - 5267	5267	México	San José del Rincón	La Cuadrilla San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	809	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059461	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De La Curva El Depósito - 9283	9283	México	San José del Rincón	La Curva	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059462	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio El Lindero Pueblo Nuevo - 5325	5325	México	San José del Rincón	El Lindero Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	433	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059463	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Las Rosas - 12129	12129	México	San José del Rincón	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,763	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059465	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De El Salto La Venta Barrio El Salto - 9881	9881	México	San José del Rincón	El Salto la Venta (Barrio el Salto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	856	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059466	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Santa Cruz Del Tejocote - 5809	5809	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	604	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059869	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Agua Zarca Pueblo Nuevo - 5114	5114	México	San José del Rincón	Agua Zarca Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	814	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059870	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Barrio Santa Juanita El Depósito - 4879	4879	México	San José del Rincón	Barrio Santa Juanita El Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	810	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059871	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Barrio El Pintal El Depósito - 4919	4919	México	San José del Rincón	Barrio el Pintal el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,104	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059872	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio El Tepetate Guarda De San Antonio Buenavista - 5063	5063	México	San José del Rincón	El Tepetate de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	397	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059873	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio San Antonio El Depósito - 5240	5240	México	San José del Rincón	Barrio San Antonio El Depósito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	532	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101059874	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal La Palma - 9438	9438	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal la Palma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	533	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059875	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Guarda De Guadalupe - 5283	5283	México	San José del Rincón	Guarda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	762	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059876	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio Canoas Guarda La Lagunita - 9505	9505	México	San José del Rincón	Guarda la Lagunita (Las Canoas)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,543	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059877	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Guarda De San Antonio Buenavista - 5296	5296	México	San José del Rincón	Guarda de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	733	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059878	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Palma El Depósito - 5344	5344	México	San José del Rincón	La Palma Ejido del Depósito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	231	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059883	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Mesa La Lagunita - 5905	5905	México	San José del Rincón	Guarda de la Lagunita la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	367	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059884	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Loma Del Cedro El Depósito - 8373	8373	México	San José del Rincón	Loma del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	754	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059885	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Ranchería Los Pintados El Pintado - 9723	9723	México	San José del Rincón	Ranchería los Pintados (El Pintado)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$783,876	\$783,876	\$783,876	\$783,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101059886	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco - 9811	9811	México	San José del Rincón	Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059887	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio Las Escobas Del Agua San Jerónimo De Los Dolores - 9846	9846	México	San José del Rincón	Barrio las Escobas del Agua San Jerónimo Dolores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	426	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101060354	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Miguel Del Centro - 9672	9672	México	San José del Rincón	San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,741	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN
MEX00180101060355	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De El Valerio - 5843	5843	México	San José del Rincón	El Valerio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACIÓN

PRELIMINAR



Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101060076	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Roberto Fierro - 17256	17256	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$881,175	\$881,175	\$561,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101060077	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Versalles Entre Tuxpan Y Juarez - 17333	17333	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,167	\$300,167	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX00180101060078	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Roberto Fierro - 17310	17310	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX00180101060213	Construcción Drenaje Sanitario En Cerrada Toltekatl - 17155	17155	México	San Martín de las Pirámides	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$84,702	\$84,702	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX00180101060214	Construcción Drenaje Sanitario En Cerrada Las Flores - 17208	17208	México	San Martín de las Pirámides	San Antonio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059843	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 715	715	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$0	\$3,995,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059844	Construcción De Alumbrado Publico En Calles Del Primer Cuadro - 609	609	México	Tecámac	San Pablo Tecalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,150,000	\$2,150,000	\$0	\$2,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059845	Construcción De Alumbrado Publico En C Allende Entre C Hidalgo Y C De La Cruz - 608	608	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059846	Construcción De Red De Drenaje De C De La Cruz Y Privada De La Cruz Poniente - 585	585	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059847	Construcción De Dos Aulas De Telebachillerato - 678	678	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059848	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C Lindero - 671	671	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101059849	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Lindero - 646	646	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,900,000	\$4,900,000	\$0	\$4,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059850	Construcción De Alumbrado Publico En Calles Del Primer Cuadro - 612	612	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$944,566	\$944,566	\$0	\$944,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059851	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 727	727	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$0	\$3,995,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX00180101059852	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 711	711	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$0	\$3,995,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059853	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 706	706	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$0	\$3,995,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX00180101059854	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 553	553	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,900,000	\$4,900,000	\$0	\$4,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059855	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Felipe Villanueva - 597	597	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2018	\$2,444,566	\$244,566	\$0	\$244,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059856	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 731	731	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$0	\$3,995,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059857	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 720	720	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$0	\$3,995,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059858	Equipamiento De Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud - 539	539	México	Tecámac	San Martín Azcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Salud	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170401002355	Rastreo Y Revestimiento De La Superficie De Rodamiento Cerro Del Chirimoyo - 242270	242270	México	Tejupilco	Cerro del Chirimoyo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$785,575	\$785,575	\$785,575	\$785,575	\$785,575	\$785,575	\$785,575	100.00	\$0	Otros	81	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059831	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Camino Zapote Del Ancon - 2554	2554	México	Tejupilco	Zapote del Ancon	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059832	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Fundadora De San Lucas - 2538	2538	México	Tejupilco	Fundadora de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$379,947	\$379,947	\$379,947	\$379,947	\$379,947	\$190,969	\$190,969	50.26	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059835	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Rumbo A Ocoyapan La Laguna De Mazatepec - 2557	2557	México	Tejupilco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 525

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059836	Construcción De Red De Agua Potable Tejupilco De Hidalgo Rincón De Lopez Tercera Y Cuarta Sección Bicentenario - 1434	1434	México	Tejupilco	Rincón de López	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$674,911	\$674,911	\$674,911	\$674,911	\$674,911	\$525,017	\$525,017	77.79	\$0	Metros lineales	1,243	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059837	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Rincón Del Sauz Ocoatepec - 2559	2559	México	Tejupilco	Rincón el Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059860	Construcción De Drenaje Sanitario Tejupilco De Hidalgo Rincón De Lopez Tercera Y Cuarta Sección Bicentenario - 2445	2445	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$467,869	\$467,869	\$467,869	\$467,869	\$467,869	\$274,140	\$274,140	58.59	\$0	Metros lineales	1,243	100.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059862	Construcción De Cerco Perimetral En El Centro De Salud Arballo - 2762	2762	México	Tejupilco	Arballo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Salud	En Ejecución	2018	\$359,183	\$359,183	\$359,183	\$359,183	\$359,183	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	521	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059863	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pistache Bejucos - 2465	2465	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$54,765	\$54,765	\$54,765	\$54,765	\$54,765	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101059866	Construcción De Banquetas En Carretera Toluca A Ciudad Altamirano Plaza De Gallos - 2725	2725	México	Tejupilco	Plaza de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX00180101060352	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Camino Las Animas - 2562	2562	México	Tejupilco	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200863978	Construcción De Cisternas San Francisco Cerro De Los Nopales - 41831	41831	México	Tejupilco	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200863999	Ampliación De Electrificación De Jacalillos - 87045	87045	México	Tejupilco	Jacalillos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864053	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Manzana I - 80517	80517	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$505,443	\$505,443	\$505,443	\$505,443	\$505,443	\$505,443	\$505,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864082	Construcción De Pisos Firmes Cuevillas - 41179	41179	México	Tejupilco	Cuevillas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864089	Construcción De Cisternas Monte De Dios - 41308	41308	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	100.00	\$0	Piezas	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864108	Construcción De Cisternas En El Zapote De Ixtapan - 32994	32994	México	Tejupilco	El Zapote de Ixtapan (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170200864110	Construcción De Cisternas Suquitilla - 41040	41040	México	Tejupilco	Suquitilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	100.00	\$0	Piezas	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928817	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Pinzan Morado - 128308	128308	México	Tejupilco	Pinzán Morado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928979	Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Bejucos - 145515	145515	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,528	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300928995	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 128299	128299	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929009	Rehabilitación De Muro De Contención Sauz De San Lucas - 198465	198465	México	Tejupilco	Sauz de San Lucas (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	100.00	\$0	Otros	696	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929013	Construcción De Muro De Contención Llano Grande De San Lucas - 193152	193152	México	Tejupilco	Llano Grande (Llano Grande de San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	100.00	\$0	Otros	490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929016	Pavimentación De Concreto Hidraulico Del Camino Suquitilla Cirián - 145188	145188	México	Tejupilco	Suquitilla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$1 850,000.00 EL CUAL SE CONFORMA DE LAS SIGUIENTES APORTACIONES: FISM 2017 500,000.00 ESTAL 350,000.00 BENEFICIARIOS 500,000.00 OTRAS 500,000.00 POR LO TANTO: SOLO SE CAPTURA EL AVANCE PARA AFECTAR A LA APORTACIÓN FISM 2017 POR 500,000.00
MEX17170400999632	Construcción De Cuartos Dormitorio Cerro Gordo - 242238	242238	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002359	Construcción De Electrificación El Rodeo - 99032	99032	México	Tejupilco	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002376	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Fraguíta - 198607	198607	México	Tejupilco	Fraguíta	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,258,980	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	100.00	\$0	Metros lineales	139	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002637	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Erasmo Rodríguez Y Corregidora - 201770	201770	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$728,432	\$728,364	\$728,364	\$728,364	\$728,364	\$728,364	\$728,364	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002638	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Oriente - 201756	201756	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$440,939	\$440,939	\$440,939	\$440,939	\$440,939	\$440,939	\$440,939	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002641	Construcción De Línea De Conduccion De Agua Potable En Av Independencia Zona Norte - 201814	201814	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 525

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401002642	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Aquiles Serdan - 201706	201706	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$821,610	\$821,610	\$821,610	\$821,610	\$821,610	\$821,610	\$821,610	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002647	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Leona Vicario - 201353	201353	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002648	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Morelos Zona Norte - 201314	201314	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$598,683	\$598,687	\$598,687	\$598,687	\$598,687	\$598,687	\$598,687	100.00	\$0	Metros lineales	12,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002650	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle La Cadena - 201207	201207	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002652	Ampliación De Electrificación Dif Colonia Hidalgo - 200526	200526	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002655	Construcción De Red De Agua Potable En Calles Cuahutemoc Aquiles Serdan Y Corregidora - 201392	201392	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$738,965	\$738,965	\$738,965	\$738,965	\$738,965	\$738,965	\$738,965	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002666	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Guadalupe Gonzalez Marquez - 128338	128338	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002735	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Cristóbal Hidalgo - 128288	128288	México	Tejupilco	Santo Domingo-Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$646,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004387	Construcción De Drenaje Sanitario De Ocoyapan - 132067	132067	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,827,876	\$1,827,876	\$1,827,876	\$1,827,876	\$1,827,876	\$1,827,876	\$1,827,876	100.00	\$0	Metros lineales	383	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170200863057	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Segunda Etapa En Temascaltepec De Gonzalez Barrio De Santiago - 74698	74698	México	Temascaltepec	Temascaltepec de González	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$280,000	\$279,480	\$279,480	\$279,480	\$279,480	\$279,480	\$279,480	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170200863469	Ampliación De Electrificación En San Miguel Oxtotilpan - 77435	77435	México	Temascaltepec	San Miguel Oxtotilpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$997,490	\$997,490	\$997,490	\$997,490	\$997,490	\$997,490	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170400999513	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Primera Etapa El Varal - 262848	262848	México	Temascaltepec	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$199,416	\$199,416	\$199,416	\$199,416	\$199,416	\$199,416	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO
MEX00170401000818	Ampliación De Electrificación Tercera Etapa En Mesón Viejo - 207108	207108	México	Temascaltepec	Mesón Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$395,000	\$393,628	\$393,628	\$393,628	\$393,628	\$393,628	\$393,628	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00170401001868	Construcción De Drenaje Sanitario Fosa Séptica En Telpintla Barrio La Huerta - 299918	299918	México	Temascaltepec	Telpintla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101058846	Rehabilitación De Camino Principal Con Revestimiento De Camino En Manzana Del Jabali - 16608	16608	México	Temascaltepec	Manzana del Jabali	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$706,457	\$706,457	\$706,457	\$706,457	\$706,457	\$706,457	\$706,457	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101059382	Rehabilitación De Camino Principal Con Revestimiento De Camino En Jesús Del Monte - 16757	16757	México	Temascaltepec	Jesús del Monte	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$607,285	\$607,285	\$607,285	\$607,285	\$607,285	\$607,285	\$607,285	100.00	\$0	Metros lineales	197	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170200863063	Construcción De Aula En Escuela Primaria Segunda Etapa En La Guacamaya - 77807	77807	México	Temascaltepec	La Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2018	\$52,683	\$52,597	\$52,597	\$52,597	\$52,597	\$52,597	\$52,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO
MEX17170200863470	Construcción De Techumbre Arcotecho En Escuela Primaria José María Morelos Y Pavon De San Miguel Oxtotilpan - 77506	77506	México	Temascaltepec	San Miguel Oxtotilpan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,679,020	\$1,979,020	\$1,979,020	\$1,979,020	\$1,979,020	\$1,979,020	\$1,979,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	655	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO
MEX17170200863473	Construcción De Centro De Salud Segunda Etapa San Martín Tequesquipan - 77462	77462	México	Temascaltepec	San Martín Tequesquipan (Tequesquipan)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Salud	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,498,436	\$1,498,436	\$1,498,436	\$1,498,436	\$1,498,436	\$1,498,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,039	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO
MEX17170401000805	Construcción De Andador Con Losas De Concreto Hidráulico En La Comunidad Barrio El Contadero - 262909	262909	México	Temascaltepec	La Comunidad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$299,532	\$299,532	\$299,532	\$299,532	\$299,532	99.84	\$0	Metros Cuadrados	793	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170401000807	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Primara Etapa - 299773	299773	México	Temascaltepec	La Comunidad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$82,333	\$82,333	\$82,271	\$82,271	\$82,271	\$82,271	\$82,271	99.93	\$0	Metros lineales	793	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170401000853	Construcción De Aulas Y Modulo De Sanitarios En El Telebachillerato Primera Etapa San Mateo Almomola Barrio Del Centro - 206806	206806	México	Temascaltepec	San Mateo Almomola	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2018	\$700,000	\$699,960	\$699,960	\$699,960	\$699,960	\$699,960	\$699,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170401001865	Construcción De Calentadores Solares En La Zona Baja Del Municipio De Temascaltepec En San Pedro Tenayac - 307333	307333	México	Temascaltepec	San Pedro Tenayac	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$337,750	\$337,750	\$335,642	\$335,642	\$335,642	\$335,642	\$335,642	99.38	\$0	Celdas solares	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170401001870	Construcción De Calentadores Solares En La Zona Alta Del Municipio De Temascaltepec San Martín Tequesquipan - 305760	305760	México	Temascaltepec	San Martín Tequesquipan (Tequesquipan)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$202,650	\$202,650	\$200,950	\$200,950	\$200,950	\$200,950	\$200,950	99.16	\$0	Celdas solares	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOJITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101059556	Ampliación De La Red Eléctrica De Calle Allende Y Calle Fco I Madero Santiago Tepopula - 3251	3251	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$426,601	\$426,601	\$127,980	\$426,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101059557	Ampliación De La Red Eléctrica Del Camino A Santiago Cabeceza Municipal - 3235	3235	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$683,009	\$683,009	\$204,903	\$683,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101059658	Construcción De Pavimentacion Hidraulica De La Calle Primavera Entre Cayehualco Terminacion De Adoquin En Santiago Tepopula - 3231	3231	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$536,835	\$536,835	\$161,051	\$536,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059659	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pajaritos Y La Carretera Tenango Amecameca En La Localidad De San Mateo Tepopula - 3175	3175	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,238,855	\$1,238,855	\$371,656	\$1,238,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059660	Ampliación De La Red Eléctrica De Las Calles Pajaritos De Las Flores Y Exhacienda Jazmin - 3275	3275	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$693,601	\$693,601	\$208,080	\$693,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00170400999662	Terminación Del Sistema Agua Potable En San Bartolomé Atlatlahuca - 208308	208308	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$801,258	\$801,257	\$801,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,551	100.00	0.00	Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Fisica: Datos a Marzo del 2018 / Registro:	
MEX00170400999666	Introducción De Drenaje En Calle Chapultepec - 208465	208465	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,433	100.00	0.00	Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Fisica: Datos a Marzo del 2018 / Registro:	
MEX00180101059660	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Atlatlahuca - 10282	10282	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,293	100.00	0.00	Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Fisica: Datos a Marzo del 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059661	Construcción De Aula En Cbt Num Tres En San Francisco Putla - 902	902	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$519,630	\$519,630	\$519,630	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,433	100.00	0.00	Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Fisica: Datos a Marzo del 2018 / Registro:	
MEX00180101059662	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Alfredo V Bonfil En San Francisco Tepexoxuca - 8900	8900	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepexoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,651	100.00	0.00	Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Fisica: Datos a Marzo del 2018 / Registro:	
MEX00180101059663	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Prof Hinojosa Giles En San Pedro Tlanixco - 905	905	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,307	100.00	0.00	Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Fisica: Datos a Marzo del 2018 / Registro:	
MEX00180101059664	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Adolfo Villa González En Santa María Jajalpa - 861	861	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,755	100.00	0.00	Financiera: Datos a Marzo del 2018 / Fisica: Datos a Marzo del 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX10130200145571	Pavimentación Hidraulica De La Calle 16 De Septiembre (Suministro De Materiales).	173822/0057	México	Texcoco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$28,374	\$28,374	\$28,374	\$28,374	\$28,216	\$28,216	\$28,216	99.44	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	99.44	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059621	Programa De Construcción De Pisos Firmes En El Monton - 7875	7875	México	Tlaltlaya	El Montón	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALTLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,845	\$61,845	\$61,845	\$61,845	\$61,845	\$61,845	\$61,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101058924	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Palma Torcida A La Lagunilla - 3347	3347	México	Tlatlaxa	Palma Torcida	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$108,892	\$108,892	\$108,892	\$108,892	\$108,892	\$108,892	\$108,892	100.00	\$0	Otros	239	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058926	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Palos Verdes A Peña Blanca - 3361	3361	México	Tlatlaxa	Palos Verdes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	\$256,508	100.00	\$0	Otros	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058944	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Ranchos Nuevos A Cacahuatanche - 3241	3241	México	Tlatlaxa	Ranchos Nuevos (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$83,976	\$83,976	\$83,976	\$83,976	\$83,976	\$83,976	\$83,976	100.00	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058945	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Rancho Viejo - 2647	2647	México	Tlatlaxa	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$46,384	\$46,384	\$46,384	\$46,384	\$46,384	\$46,384	\$46,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058947	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Rancho Viejo - 1636	1636	México	Tlatlaxa	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058949	Programa De Construcción De Pisos Firmes En El Revelado - 6310	6310	México	Tlatlaxa	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$26,280	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058958	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En San Mateo - 1895	1895	México	Tlatlaxa	San Mateo (San Mateo Guayatenco)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$297,540	\$297,540	\$297,540	\$297,540	\$297,540	\$232,414	\$232,414	78.11	\$0	Otros	90	100.00	78.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058963	Programa De Construcción De Pisos Firmes En San Pedro Limon B - 6401	6401	México	Tlatlaxa	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$72,153	\$72,153	\$72,153	\$72,153	\$72,153	\$72,153	\$72,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058966	Programa De Construcción De Pisos Firmes En San Pedro Limon A - 6393	6393	México	Tlatlaxa	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$72,153	\$72,153	\$72,153	\$72,153	\$72,153	\$72,153	\$72,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058967	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En San Pedro Limón A - 1606	1606	México	Tlatlaxa	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$443,700	\$443,700	\$443,700	\$443,700	\$443,700	\$443,700	\$443,700	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058968	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En San Pedro Limón B - 1649	1649	México	Tlatlaxa	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$434,826	\$434,826	\$434,826	\$434,826	\$434,826	\$111,000	\$111,000	25.53	\$0	Otros	147	100.00	26.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058969	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Santa Cruz - 9081	9081	México	Tlatlaxa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$23,088	\$23,088	13.36	\$0	Otros	4	100.00	13.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058970	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Santa Cruz - 6075	6075	México	Tlatlaxa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101058972	Programa De Rehabilitación Techos Firms En Santa Cruz - 1706	1706	México	Tlatlaxa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$132,240	\$132,240	\$132,240	\$132,240	\$132,240	\$132,240	\$132,240	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058974	Programa De Construcción De Pisos Firms En Santa María - 6325	6325	México	Tlatlaxa	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$77,306	\$77,306	\$77,306	\$77,306	\$77,306	\$77,306	\$77,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058979	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Las Parotas A Tejuquilquito - 3385	3385	México	Tlatlaxa	Tejuquilquito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$239,932	\$239,932	\$239,932	\$239,932	\$239,932	\$239,932	\$239,932	100.00	\$0	Otros	604	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058982	Programa De Construcción De Pisos Firms En Rio Topilar - 6339	6339	México	Tlatlaxa	Río Topilar (Topilar)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$30,923	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	\$30,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058994	Programa De Rehabilitación Muros Firms En El Devanador - 1544	1544	México	Tlatlaxa	El Devanador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,706	\$20,706	\$20,706	\$20,706	\$20,706	\$20,706	\$20,706	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058995	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo El Devanador Al Entronque A Carretera Estatal - 3213	3213	México	Tlatlaxa	El Devanador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$107,323	\$107,323	\$107,323	\$107,323	\$107,323	\$107,323	\$107,323	100.00	\$0	Otros	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058996	Programa De Rehabilitación De Pisos Firms En El Devanador - 2670	2670	México	Tlatlaxa	El Devanador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101058997	Programa De Construcción De Pisos Firms En La Guacamaya - 6348	6348	México	Tlatlaxa	La Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059007	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Las Parotas A San Felipe Tepahuastitlan - 3314	3314	México	Tlatlaxa	Las Parotas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$143,924	\$143,924	\$143,924	\$143,924	\$143,924	\$143,924	\$143,924	100.00	\$0	Otros	889	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059009	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Piedra Ancha I - 8973	8973	México	Tlatlaxa	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$216,047	\$216,047	\$216,047	\$216,047	\$216,047	\$216,047	\$216,047	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059010	Programa De Rehabilitación Techos Firms En Piedra Ancha I - 2425	2425	México	Tlatlaxa	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059011	Programa De Rehabilitación Muros Firms En Piedra Ancha I - 1548	1548	México	Tlatlaxa	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$221,850	\$221,850	\$221,850	\$221,850	\$221,850	\$221,850	\$221,850	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059012	Programa De Construcción De Pisos Firms En Piedra Ancha - 2838	2838	México	Tlatlaxa	Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$51,538	\$51,538	\$51,538	\$51,538	\$51,538	\$51,538	\$51,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059013	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo El Poroche A San Antonio Del Rosario - 3191	3191	México	Tlatlaxa	El Poroche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$237,197	\$237,197	\$237,197	\$237,197	\$237,197	\$237,197	\$237,197	100.00	\$0	Otros	1,943	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059018	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo Del Sauz A Puerto De Los Martinez - 2987	2987	México	Tlatlaxa	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$101,510	\$101,510	\$101,510	\$101,510	\$101,510	\$101,510	\$101,510	100.00	\$0	Otros	139	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
MEX00180101059022	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Tecomatlan - 9051	9051	México	Tlatlaxa	Tecomatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
MEX00180101059023	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Tecomatlan - 6044	6044	México	Tlatlaxa	Tecomatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
MEX00180101059025	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Tecomatlan - 2349	2349	México	Tlatlaxa	Tecomatán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,436	\$149,436	\$149,436	\$149,436	\$149,436	\$149,436	\$149,436	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
MEX00180101059026	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En El Terroncillo - 2423	2423	México	Tlatlaxa	El Terroncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
MEX00180101059027	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Terroncillo - 5957	5957	México	Tlatlaxa	El Terroncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
MEX00180101059028	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En El Terroncillo - 1522	1522	México	Tlatlaxa	El Terroncillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,908	\$76,908	\$76,908	\$76,908	\$76,908	\$76,908	\$76,908	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059029	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Cuadrilla De Flores - 6011	6011	México	Tlatlaxa	Cuadrilla de Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059036	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Las Juntas De Azuchil - 1562	1562	México	Tlatlaxa	Las Juntas de Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,034	\$68,034	\$68,034	\$68,034	\$68,034	\$68,034	\$68,034	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
MEX00180101059037	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Las Juntas De Azuchil - 2665	2665	México	Tlatlaxa	Las Juntas de Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059038	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Juntas De Azuchil - 2281	2281	México	Tlatlaxa	Las Juntas de Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
MEX00180101059039	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En El Tiquimil - 1558	1558	México	Tlatlaxa	El Tiquimil	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059040	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En El Plan Del Conejo - 2265	2265	México	Tlatlaxa	El Conejo (Colonia Nueva)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	\$66,120	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059041	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Ancón De La Presa - 1537	1537	México	Tlatlaxa	Ancón de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,908	\$76,908	\$76,908	\$76,908	\$76,908	\$76,908	\$76,908	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059042	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Ancón De La Presa - 2629	2629	México	Tlatlaxa	Ancón de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059043	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Ancón De La Presa - 2289	2289	México	Tlatlaxa	Ancón de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059044	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Cerro Del Morado - 9035	9035	México	Tlatlaxa	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059045	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Cerro Del Morado - 6021	6021	México	Tlatlaxa	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059047	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Arenal - 5991	5991	México	Tlatlaxa	Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059048	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En El Arenal - 2334	2334	México	Tlatlaxa	Arenal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$132,240	\$132,240	\$132,240	\$132,240	\$132,240	\$132,240	\$132,240	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059051	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Pueblo Nuevo - 6335	6335	México	Tlatlaxa	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059085	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Tlatlaxa - 7898	7898	México	Tlatlaxa	Tlatlaxa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$87,614	\$87,614	\$87,614	\$87,614	\$87,614	\$87,614	\$87,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059091	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Dieciocho De Marzo - 2409	2409	México	Tlatlaxa	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059092	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Dieciocho De Marzo - 1279	1279	México	Tlatlaxa	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	\$97,614	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059093	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Dieciocho De Marzo - 2793	2793	México	Tlatlaxa	Dieciocho de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Fílica: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 525

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059100	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Paso De Jaquiniucil Con Coahuilotes Y Juntas Del Paso - 3232	3232	México	Tlatlaxa	Coahuilotes (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$281,424	\$281,424	\$281,424	\$281,424	\$281,424	\$281,424	\$281,424	100.00	\$0	Otros	505	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059102	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De La Cueva A Los Ocotes - 3332	3332	México	Tlatlaxa	La Cueva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$221,476	\$221,476	\$221,476	\$221,476	\$221,476	\$221,476	100.00	\$0	Otros	524	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO	
MEX00180101059109	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Juntas Del Paso Topilar - 9063	9063	México	Tlatlaxa	Juntas del Paso Topilar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059110	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Juntas Del Paso Topilar - 2354	2354	México	Tlatlaxa	Juntas del Paso Topilar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$105,792	\$105,792	\$105,792	\$105,792	\$105,792	\$105,792	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059111	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Juntas Del Paso Topilar - 6068	6068	México	Tlatlaxa	Juntas del Paso Topilar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059113	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Loma Larga - 8998	8998	México	Tlatlaxa	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059114	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Loma Larga - 2831	2831	México	Tlatlaxa	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,845	\$61,845	\$61,845	\$61,845	\$61,845	\$61,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059115	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Loma Larga - 1518	1518	México	Tlatlaxa	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$177,480	\$177,480	\$177,480	\$177,480	\$177,480	\$177,480	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059116	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Loma Larga - 2433	2433	México	Tlatlaxa	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059119	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Mazatitla - 2377	2377	México	Tlatlaxa	Mazatitla	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,202	\$56,202	\$56,202	\$56,202	\$56,202	\$56,202	100.00	\$0	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059121	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Miraveles - 9015	9015	México	Tlatlaxa	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059122	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Los Miraveles - 1556	1556	México	Tlatlaxa	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$82,824	\$82,824	\$82,824	\$82,824	\$82,824	\$82,824	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX00180101059123	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Miraveles - 5977	5977	México	Tlatlaxa	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 525

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059124	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Los Miraveles - 2303	2303	México	Tlatlaxa	Miraveles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059125	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Peña Colorada - 2638	2638	México	Tlatlaxa	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	\$30,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059135	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Cudrilla De Gutierrez - 6033	6033	México	Tlatlaxa	Cudrilla de Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059138	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Cerro Del Mango - 1585	1585	México	Tlatlaxa	Cerro del Mango	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$41,412	\$41,412	\$41,412	\$41,412	\$41,412	\$41,412	\$41,412	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059141	Programa De Construcción De Pisos Firmes En La Unión - 5973	5973	México	Tlatlaxa	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	\$36,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059142	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En La Unión - 1268	1268	México	Tlatlaxa	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$79,866	\$79,866	\$79,866	\$79,866	\$79,866	\$79,866	\$79,866	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059143	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Piedra Ancha II - 8945	8945	México	Tlatlaxa	Piedra Ancha II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059144	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En Piedra Ancha II - 2414	2414	México	Tlatlaxa	Piedra Ancha II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	\$75,264	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059145	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Piedra Ancha II - 2815	2815	México	Tlatlaxa	Piedra Ancha II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,691	\$56,691	\$56,691	\$56,691	\$56,691	\$56,691	\$56,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059146	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Piedra Ancha II - 1470	1470	México	Tlatlaxa	Piedra Ancha II	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$230,724	\$230,724	\$230,724	\$230,724	\$230,724	\$230,724	\$230,724	100.00	\$0	Otros	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059678	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo De Las Esmeraldas A Tlacocuspán - 3373	3373	México	Tlatlaxa	Las Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$220,588	\$220,588	\$220,588	\$220,588	\$220,588	\$220,588	\$220,588	100.00	\$0	Otros	1,028	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX00180101059690	Programa De Construcción De Pisos Firmes En Juntas Del Río Limón - 6283	6283	México	Tlatlaxa	Juntas del Río Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059691	Programa De Rehabilitación Techos Firmes Juntas Del Río Limón - 2362	2362	México	Tlatlaxa	Juntas del Río Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$93,568	\$93,568	\$93,568	\$93,568	\$93,568	\$93,568	\$93,568	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059698	Programa De Construcción De Pisos Firmes En El Coyol - 6055	6055	México	Tlatlaxa	El Coyol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	\$20,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX00180101059700	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En El Coyal - 2437	2437	México	Tlatlaxa	El Coyal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$115,710	\$115,710	\$115,710	\$115,710	\$115,710	\$115,710	\$115,710	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059702	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Tramo Cuadrilla Nueva Hacia Amacuatitla - 3006	3006	México	Tlatlaxa	Cuadrilla Nueva	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$128,750	\$128,750	\$128,750	\$128,750	\$128,750	\$128,750	\$128,750	100.00	\$0	Otros	492	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059704	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En El Azúchil - 1579	1579	México	Tlatlaxa	Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$88,740	\$88,740	\$88,740	\$88,740	\$88,740	\$88,740	\$88,740	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059705	Programa De Construcción De Pisos Firmes En El Azúchil - 2614	2614	México	Tlatlaxa	Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	\$25,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059706	Programa De Rehabilitación Techos Firmes En El Azúchil - 2256	2256	México	Tlatlaxa	Azúchil	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$82,650	\$82,650	\$82,650	\$82,650	\$82,650	\$82,650	\$82,650	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180101059147	Construcción De Techo Firme San Mateo Otzacatipan G - 10463	10463	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$314,542	\$314,542	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059148	Construcción De Piso Firme En San Ateo Otzacatipan G - 10281	10281	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$190,038	\$190,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059149	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan D - 9620	9620	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$82,674	\$82,674	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059150	Construcción De Techo Firme San Mateo Otzacatipan D - 9768	9768	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,248	\$125,248	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059151	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan B - 8716	8716	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,004	\$125,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059152	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan - 9450	9450	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$45,948	\$45,948	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059153	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan B - 8691	8691	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,416	\$81,416	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059154	Construcción De Techo Firme San Mateo Otzacatipan C - 8570	8570	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$137,199	\$137,199	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:

Total: 525

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059156	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan A - 8877	8877	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$48,769	\$48,769	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059157	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan C - 8548	8548	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$19,830	\$19,830	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059158	Construcción De Techo Firme San Mateo Otzacatipan - 9525	9525	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$128,561	\$128,561	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059159	Construcción De Techo Firme San Mateo Otzacatipan E - 10083	10083	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$254,073	\$254,073	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059160	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan E San Nicolas Tolentino - 9891	9891	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,935	\$149,935	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059161	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan B - 10459	10459	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,333	\$114,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059162	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan A - 10370	10370	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,264	\$61,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059163	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan D - 10770	10770	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,333	\$114,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059164	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan D - 10794	10794	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,264	\$61,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059165	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan - 10148	10148	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,264	\$51,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:

Total: 525

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX00180101059166	Construcción De Techos Firms En San Pablo Autopan A - 10235	10235	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,333	\$114,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059167	Construcción De Techos Firms En San Pablo Autopan C - 10659	10659	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,333	\$114,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059168	Construcción De Pisos Firms En San Pablo Autopan C - 10710	10710	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,264	\$61,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059169	Construcción De Pisos Firms En San Pablo Autopan B - 10609	10609	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,264	\$61,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059170	Construcción De Pisos Firms En San Pablo Autopan E - 10989	10989	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,264	\$61,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059171	Construcción De Techos Firms En San Pablo Autopan E - 10962	10962	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,333	\$114,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX00180101059172	Construcción De Techos Firms En San Pablo Autopan - 9399	9399	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,333	\$114,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Física: CON CORTE A MARZO 2018 PREVIO AL CIERRE CONTABLE / Registro:
MEX17170300926873	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada Río Panuco Barrio San Antonio Xahuento - 187913	187913	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$41,153	\$44,007	\$44,007	\$44,007	\$44,007	\$44,007	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300926875	Construcción De Drenaje Sanitario Dentro Del Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón Colonia La Cañada - 188064	188064	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$49,564	\$64,735	\$64,735	\$64,735	\$64,735	\$64,735	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300926876	Mejoramiento A La Red De Agua Potable Dentro Del Municipio - 189021	189021	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$261,635	\$557,995	\$557,995	\$557,995	\$557,995	\$557,995	100.00	\$0	Metros lineales	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000133	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Libertad Col Tepetitico - 336235	336235	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$59,673	\$21,995	\$21,995	\$21,995	\$21,995	\$21,995	100.00	\$0	Metros lineales	380	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000134	Construcción De Desayunador En La Escuela Primaria Benito Juárez Col Emiquia - 314108	314108	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$175,982	\$175,982	\$175,982	35.20	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 525

Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401000135	Ampliación Del Drenaje Sanitario De La Calle Flor De Liz Col Jardines De Santa Cruz - 313797	313797	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$46,137	\$42,539	\$42,539	\$42,539	\$42,539	\$42,539	\$42,539	100.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401000136	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Fresnillo Col La Cantera - 313978	313978	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$25,159	\$45,836	\$45,836	\$45,836	\$45,836	\$45,836	\$45,836	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401000137	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Margaritasgirasoles Col La Cantera - 313751	313751	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$95,722	\$253,608	\$253,608	\$253,608	\$253,608	\$253,608	\$253,608	100.00	\$0	Metros lineales	465	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401000138	Ampliación A La Red De Agua Potable En El Municipio - 313716	313716	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$133,592	\$177,236	\$177,236	\$177,236	\$177,236	\$177,236	\$177,236	100.00	\$0	Metros lineales	610	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401000139	Construcción De Drenaje Sanitario En La Décima Avenida Jajalpa Col Tlalmelaca - 313663	313663	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$95,722	\$99,654	\$99,654	\$99,654	\$99,654	\$99,654	\$99,654	100.00	\$0	Metros lineales	495	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX17170401000140	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Talleres Tramo De Av Insurgentes A Ignacio Ramírez Bo La Piedad - 313602	313602	México	Tultepec	Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$71,385	\$143,728	\$143,728	\$143,728	\$143,728	\$143,728	\$143,728	100.00	\$0	Metros lineales	565	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101059417	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6750	6750	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$811,610	\$811,610	\$202,902	\$202,902	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101059418	Revestimiento De Caminos Internos - 9057	9057	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$267,850	\$267,850	\$267,850	\$267,850	\$267,850	44.64	\$0	Otros	6,138	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101059419	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Parte Baja Segunda Etapa - 10025	10025	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$190,000	\$190,000	\$47,500	\$47,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	755	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101059420	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle De La Delegación - 10308	10308	México	Villa del Carbón	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$62,500	\$62,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	428	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101059421	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 11059	11059	México	Villa del Carbón	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101059422	Construcción De Línea De Conducción Y Red De Agua Potable Primera Etapa En Bo La Cañada - 2744	2744	México	Xonacatlán	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	263	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
MEX00180101059422	Construcción De Unidad Médica De Servicios Generales En La Comunidad De Santa María Zolotepec - 4738	4738	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$4,876,049	\$4,876,049	\$1,462,815	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,656	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX00180101059423	Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio La Soledad Santa María Zolotepec - 3254	3254	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	429	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101059424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Antonio Alzate Hacia Calle Chichicastle Y La Calle Primavera - 2400	2400	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,044,304	\$2,044,304	\$613,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,656	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101059425	Cambio De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Santa María Zolotepec - 3151	3151	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$164,039	\$164,039	\$49,212	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,656	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101059426	Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio La Primavera Santa María Zolotepec - 3282	3282	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,656	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101059427	Construcción De Aulas En Preescolar Jardín De Niños Luisa Isabel Campos Jiménez Cantú En La Localidad De Santa María Zolotepec - 2216	2216	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,044,304	\$1,044,304	\$313,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	900	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00180101059429	Construcción De Tanque De Agua Potable En Barrio El Potrero San Miguel Mimipán - 3171	3171	México	Xonacatlán	San Juan el Potrero (El Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	323	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00170401001085	Ampliacion De Electrificación En La Calle Monterrey Y Emiliano Zapata Loc Barrio El Coporo - 249340	249340	México	Zinacantepec	El Cópore	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,198,737	\$1,198,737	\$1,198,737	\$1,198,737	\$1,198,737	\$1,198,737	100.00	\$0	Otros	325	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX00170401001110	Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario Y Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Jose María Morelos Y Pavon A P - 229852	229852	México	Zinacantepec	San Cristóbal Tecolot	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,598,000	\$1,595,244	\$1,595,244	\$1,595,244	\$1,595,244	\$1,595,244	\$1,595,244	100.00	\$0	Otros	512	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Registro:
MEX00170401001120	Ampliación De Electrificación En Calle Jorge Jiménez Cantú Y Privada De La Cruz Loc Ejido De San Lorenzo Cuauhtenco - 270612	270612	México	Zinacantepec	Ejido San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$725,000	\$724,128	\$724,128	\$724,128	\$724,128	\$724,128	\$724,128	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017. / Registro:
MEX16160200687512	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 174432	174432	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,068,289	\$1,068,289	\$1,068,289	\$1,068,289	\$1,068,289	\$1,068,289	\$1,068,289	100.00	\$0	Otros	250	0.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016. NO FUE ENVIADO POR ERROR DEL SISTEMA / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016. NO FUE ENVIADO POR ERROR DEL SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 525

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160200703961	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Morelos Col Vista Hermosa - 172443	172443	México	Zinacantepec	San Luis Mexitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,150,000	\$1,147,884	\$1,147,884	\$1,147,884	\$1,147,884	\$1,147,884	\$1,147,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, NO FUE ENVIADO POR ERROR DEL SISTEMA / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, NO FUE ENVIADO POR ERROR DEL SISTEMA / Registro:
MEX16160200714758	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 173173	173173	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, NO FUE ENVIADO POR ERROR DEL SISTEMA / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, NO FUE ENVIADO POR ERROR DEL SISTEMA / Registro:
MEX16160200720086	Pavimentación De Calle Ruiz Cortínez De Miguel Hidalgo A Calzada Al Pacifico - 174406	174406	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE ZINACANTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,023,500	\$1,022,333	\$1,022,333	\$1,022,333	\$1,022,333	\$1,022,333	\$1,022,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380	0.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, NO FUE ENVIADO POR ERROR DEL SISTEMA / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, NO FUE ENVIADO POR ERROR DEL SISTEMA / Registro:
MEX16160200720089	Embovedado De Canal Sin Nombre Del Tramo De Avenida Ruiz Cortínez Hacia Vialidad Adolfo López Mateos Primera Etapa - 174542	174542	México	Zinacantepec	San Luis Mexitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,400,000	\$2,395,753	\$2,395,753	\$2,395,753	\$2,395,753	\$2,395,753	\$2,395,753	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, NO FUE ENVIADO POR ERRO DEL SISTEMA / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, NO FUE ENVIADO POR ERRO DEL SISTEMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001103	Rehabilitación De Línea De Drenaje Sanitario En Avenida San Pedro Entre Calle Vallejo Y Dos Cercas Loc San Antonio Acahualco - 302379	302379	México	Zinacantepec	San Antonio Acahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$676,000	\$675,855	\$675,855	\$675,855	\$675,855	\$675,855	\$675,855	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775786	Electrificación De Calle San Judas Tadeo Cbt San Bartolo - 255769	255769	México	Zumpango	San Bartolo Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO ZUMPANGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$305,228	\$305,228	\$305,228	\$305,228	\$305,228	\$305,228	\$305,228	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Instalación de un transformador / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR