


Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200656244	Construccion De Drenaje Sanitario Primera Manzana 50828	50828	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,680,457	\$1,680,457	\$1,680,457	\$1,680,457	\$1,679,549	\$1,679,549	\$1,679,549	99.95	\$0	Metros lineales	750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661205	Construccion De Cuartos Adicionales En La Zona Sur Y Norte Del Municipio - 63839	63839	México	Almoloya de Juárez	Dilatada Sur (Dilatada)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,087	\$2,995,087	\$2,995,087	99.84	\$0	Vivienda	396	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687297	Construccion De Drenaje Sanitario Y Pluvial Calle Aldama - 100890	100890	México	Almoloya de Juárez	Cieneguillas de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,126	\$399,126	\$399,126	99.78	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687309	Ampliacion De Electrificación El Ocote - 149588	149588	México	Almoloya de Juárez	Yebucivi Centro (Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$436,000	\$436,000	\$436,000	\$436,000	\$435,439	\$435,439	\$435,439	99.87	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200692823	Ampliación De Electrificación Varios Parajes - 149240	149240	México	Almoloya de Juárez	El Santito (Barrio el Santito Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$490,791	\$490,791	\$490,791	98.16	\$0	Otros	40	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698235	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable - 170721	170721	México	Almoloya de Juárez	San Pedro de la Hortaliza (Ejido Almolyán)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,702	\$899,702	\$899,702	99.97	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200719879	Ampliacion De Electrificación Barrio Los Lagartos - 149344	149344	México	Almoloya de Juárez	Barrio los Lagartos Yebucivi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$608,000	\$608,000	\$608,000	\$608,000	\$562,145	\$562,145	\$562,145	92.46	\$0	Otros	55	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771137	Pavimentación Con Concreto Hidráulico San Antonio Buena Vista - 201921	201921	México	Almoloya de Juárez	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$541,062	\$541,062	\$541,062	98.37	\$0	Otros	350	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771140	Ampliacion De Electrificación San Mateo Tlachichilpan - 263414	263414	México	Almoloya de Juárez	San Mateo Tlachichilpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,143,290	\$1,143,290	\$1,143,290	95.27	\$0	Otros	45	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771141	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable San Miguel Almolyan - 263249	263249	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almolyán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$359,000	\$359,000	\$359,000	\$359,000	\$333,666	\$333,666	\$333,666	92.94	\$0	Metros lineales	3,165	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771142	Ampliacion De Pavimentacion Con Concreto Hidráulico San Miguel Almolyan - 205501	205501	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almolyán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,331	\$499,331	\$499,331	99.87	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771554	Ampliacion De Electrificación La Cabecera - 218544	218544	México	Almoloya de Juárez	La Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$616,379	\$616,379	\$616,379	88.05	\$0	Otros	206	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771555	Rehabilitacion Con Concreto Hidráulico De La Calle Cinco De Mayo Cañada De Guadarrama - 263121	263121	México	Almoloya de Juárez	Cañada de Guadarrama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$625,500	\$625,500	\$625,500	\$625,500	\$623,762	\$623,762	\$623,762	99.72	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300771557	Ampliación De Electrificación Cieneguillas De Guadalupe - 271986	271986	México	Almoloya de Juárez	Cieneguillas de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$564,487	\$564,487	\$564,487	99.91	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771561	Construcción Del Sistema De Agua Potable El Estanco - 204201	204201	México	Almoloya de Juárez	El Estanco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$569,277	\$569,277	\$569,277	99.87	\$0	Otros	806	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771563	Ampliación De Electrificación Ejido La Gavia - 262593	262593	México	Almoloya de Juárez	Ejido la Gavia (San José la Gavia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$624,989	\$624,989	\$624,989	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771565	Ampliación De Electrificación Mayorazgo De Leon Varias Calles - 217068	217068	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,379	\$899,379	\$899,379	99.93	\$0	Otros	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771567	Ampliación De Electrificación De Laguna De Tabernillas - 204658	204658	México	Almoloya de Juárez	Mexitepec (Ex-Hacienda Mexitepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,933	\$397,933	\$397,933	99.48	\$0	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771773	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Tabernillas Santa Catarina - 206749	206749	México	Almoloya de Juárez	Tabernillas (Santa Catarina)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,155	\$599,155	\$599,155	99.86	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771775	Ampliación Drenaje Sanitario Santiaguillo Tlalcalcaalli - 218562	218562	México	Almoloya de Juárez	Santiaguillo Tlalcalcaalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,024,336	\$1,024,336	\$1,024,336	97.56	\$0	Otros	350	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771776	Ampliación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Tullillo - 203194	203194	México	Almoloya de Juárez	El Tullillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,410	\$599,410	\$599,410	99.90	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771778	Construcción De Techo Firme Yebucubi - 206716	206716	México	Almoloya de Juárez	Yebucubi Centro (Yebucubi)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$827,566	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,398,794	\$2,398,794	\$2,398,794	99.95	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771791	Mejoramiento De Red De Agua Potable Col Los Reyes Cabecera Primera Sección - 275733	275733	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,956	\$199,956	\$199,956	99.98	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771796	Ampliación De Red Del Sistema De Agua Potable Cabecera Tercera Sección - 205516	205516	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Tercera Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,384	\$649,384	\$649,384	99.91	\$0	Otros	2,243	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771799	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Colonia Lázaro Cardenas - 206794	206794	México	Almoloya de Juárez	Colonia Lázaro Cárdenas (La Trampa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,344	\$799,344	\$799,344	99.92	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300771806	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 201871	201871	México	Almoloya de Juárez	Arroyo Zarco la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$494,723	\$494,723	\$494,723	98.94	\$0	Otros	236	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300771808	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Lagunita Yebucivi - 203079	203079	México	Almoloya de Juárez	La Lagunita Yebucivi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,393	\$497,393	\$497,393	99.48	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160200709501	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende - 101579	101579	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% EN EL TRIMESTRE PASADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300776711	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 353918	353918	México	Calimaya	San Andrés Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	\$1,214,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZA UN AJUSTE DE \$ 14,226.96 DEL EJERCICIO 2009 / Fisica: SE REALIZA UN AJUSTE DE \$ 14,226.96 DEL EJERCICIO 2009 / Registro:	
MEX16160200646861	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Av San Felipe De Jesus Carriles Centrales Entre San Francisco De Asis - 57598	57598	México	Cuatutlán Izcalli	Cuatutlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$7,735,000	\$6,136,511	\$6,136,511	\$6,136,511	79.33	\$0	Metros lineales	41,649	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300775168	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Luis Pasteur En La Localidad San Juan Bautista Quinto Cuartel - 240278	240278	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,520,832	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	\$1,403,313	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300775170	Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Mesa En La Localidad San Juan Bautista Quinto Cuartel - 238307	238307	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,671,355	\$1,650,164	\$1,650,164	\$1,650,164	\$1,650,164	\$1,650,164	\$1,650,164	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775171	Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Apopocatzin En La Localidad San Juan Bautista Quinto Cuartel - 236935	236935	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,316	\$173,859	\$173,859	\$173,859	\$173,859	\$173,859	\$173,859	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX16160300775179	Construcción De Red Eléctrica En Paraje El Castillo En La Localidad Ignacio Allende - 231011	231011	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$468,020	\$452,991	\$452,991	\$452,991	\$452,991	\$452,991	\$452,991	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775180	Construcción De Red Eléctrica En Calle Dos Barrancas Y Parte Alta Del Campamento En La Localidad Ignacio Allende - 230711	230711	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$609,791	\$602,585	\$602,585	\$602,585	\$602,585	\$602,585	\$602,585	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775191	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos En La Localidad Llano Grande - 243662	243662	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$851,895	\$830,711	\$830,711	\$830,711	\$830,711	\$830,711	\$830,711	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775201	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Lic Adolfo López Mateos De La Localidad Magdalena Chichicaspa - 288563	288563	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$203,970	\$203,733	\$203,733	\$203,733	\$203,733	\$203,733	\$203,733	100.00	\$0	Otros	536	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX16160300775202	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Localidad Magdalena Chichicaspa - 288105	288105	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$303,802	\$303,507	\$303,507	\$303,507	\$303,507	\$303,507	\$303,507	\$303,507	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775203	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Lic Benito Juárez García De La Localidad Magdalena Chichcaspa - 288955	288955	México	Huixquilucan	Magdalena Chichcaspa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$238,049	\$237,987	\$237,987	\$237,987	\$237,987	\$237,987	\$237,987	\$237,987	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775204	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Ignacio Rodríguez Galván De La Localidad Magdalena Chichcaspa - 262167	262167	México	Huixquilucan	Magdalena Chichcaspa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$245,109	\$245,109	\$245,109	\$245,109	\$245,109	\$245,109	\$245,109	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775205	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Carmen Ramos Del Rio De La Localidad Magdalena Chichcaspa - 252446	252446	México	Huixquilucan	Magdalena Chichcaspa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,482	\$244,482	\$244,482	\$244,482	\$244,482	\$244,482	\$244,482	100.00	\$0	Otros	169	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775206	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Francisco Gabardo Soler De La Localidad Magdalena Chichcaspa - 253345	253345	México	Huixquilucan	Magdalena Chichcaspa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,666	\$244,666	\$244,666	\$244,666	\$244,666	\$244,666	\$244,666	100.00	\$0	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775207	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Polen En La Localidad Magdalena Chichcaspa - 239676	239676	México	Huixquilucan	Magdalena Chichcaspa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$591,491	\$577,969	\$577,969	\$577,969	\$577,969	\$577,969	\$577,969	\$577,969	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775208	Construcción De Red Eléctrica En Calle Flor De Azar En La Localidad Magdalena Chichcaspa - 231120	231120	México	Huixquilucan	Magdalena Chichcaspa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$326,248	\$322,894	\$322,894	\$322,894	\$322,894	\$322,894	\$322,894	\$322,894	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775212	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Domicilio Conocido En La Localidad Piedra Grande - 244551	244551	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,297,274	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	\$1,279,755	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775213	Construcción De Red Eléctrica En Paraje La Manzana En La Localidad Piedra Grande - 238165	238165	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$361,406	\$354,469	\$354,469	\$354,469	\$354,469	\$354,469	\$354,469	\$354,469	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775219	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Piltzin De La Localidad San Bartolomé Coatepec - 256261	256261	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,973	\$244,973	\$244,973	\$244,973	\$244,973	\$244,973	\$244,973	100.00	\$0	Otros	166	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775223	Construcción De Red Eléctrica En Calle Buena Vista En La Localidad San Cristóbal Texcalucan - 237876	237876	México	Huixquilucan	San Cristóbal Texcalucan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$342,991	\$300,892	\$300,892	\$300,892	\$300,892	\$300,892	\$300,892	\$300,892	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775226	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Jesús Reyes Heróles De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 256336	256336	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,617	\$244,617	\$244,617	\$244,617	\$244,617	\$244,617	\$244,617	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775227	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Mariano Azeula De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 255575	255575	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,644	\$244,644	\$244,644	\$244,644	\$244,644	\$244,644	\$244,644	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775228	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Jaime Sabinas De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 253910	253910	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,618	\$244,618	\$244,618	\$244,618	\$244,618	\$244,618	\$244,618	100.00	\$0	Otros	386	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300775229	Construcción De Red Eléctrica En Calle Hacienda Teopozanes En La Localidad De San Francisco Ayotuxco - 236267	236267	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$325,077	\$325,077	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775230	Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Orquídea Y Alcatraz En La Localidad San Francisco Ayotuxco - 236839	236839	México	Huixquilucan	San Francisco Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281,366	\$279,298	\$279,298	\$279,298	\$279,298	\$279,298	\$279,298	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775233	Construcción De Red Eléctrica En Calle Brisa En La Localidad San Jacinto - 237601	237601	México	Huixquilucan	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$308,046	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$306,306	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775234	Construcción De Red Eléctrica En Calle Cascada En La Localidad San Jacinto - 237769	237769	México	Huixquilucan	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,326	\$201,110	\$201,110	\$201,110	\$201,110	\$201,110	\$201,110	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775239	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Octavio Paz De La Localidad Zacamulpa - 269708	269708	México	Huixquilucan	San Juan Yautepac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$245,016	\$245,016	\$245,016	\$245,016	\$245,016	\$245,016	100.00	\$0	Otros	402	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775241	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rubén Darío De La Localidad San Juan Yautepac - 256371	256371	México	Huixquilucan	San Juan Yautepac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	\$244,561	100.00	\$0	Otros	65	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775248	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 289484	289484	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$437,855	\$437,531	\$437,531	\$437,531	\$437,531	\$437,531	\$437,531	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775249	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 264469	264469	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,904	\$244,904	\$244,904	\$244,904	\$244,904	\$244,904	100.00	\$0	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775250	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Dr Fernando Quiroz De La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 264630	264630	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,871	\$244,871	\$244,871	\$244,871	\$244,871	\$244,871	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775251	Construcción De Red Eléctrica En Tejamanil Y Zona Saucó Díaz En La Localidad Santa Cruz Ayotuxco - 232261	232261	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuxco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$334,726	\$333,297	\$333,297	\$333,297	\$333,297	\$333,297	\$333,297	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775258	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Secundaria Bernardo De Balbuena De La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 255232	255232	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	\$244,335	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775260	Construcción De Red Eléctrica En Calle Belisario Domínguez En La Localidad Santiago Yancuitlalpan - 231985	231985	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$254,686	\$252,618	\$252,618	\$252,618	\$252,618	\$252,618	\$252,618	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775264	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra De La Localidad Zacamulpa - 269667	269667	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,823	\$244,823	\$244,823	\$244,823	\$244,823	\$244,823	100.00	\$0	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300775265	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Salvador Díaz Mirón De La Localidad Zacamulpa - 269569	269569	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,743	\$244,743	\$244,743	\$244,743	\$244,743	\$244,743	\$244,743	100.00	\$0	Otros	248	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775273	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Arquimedes De La Localidad San Ramón - 287718	287718	México	Huixquilucan	Barrio de San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,501	\$244,501	\$244,501	\$244,501	\$244,501	\$244,501	\$244,501	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775274	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl De La Localidad San Ramón - 259693	259693	México	Huixquilucan	Barrio de San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	\$244,706	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775280	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Estado De México De La Colonia Montón Cuarteles - 262540	262540	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$245,100	\$245,100	\$245,100	\$245,100	\$245,100	\$245,100	\$245,100	100.00	\$0	Otros	1,343	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775281	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Axayacatl De La Colonia Federal Burocrática - 262023	262023	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$222,037	\$222,037	\$222,037	\$222,037	\$222,037	\$222,037	\$222,037	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775282	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Ramón López Velarde De La Colonia Federal Burocrática - 260488	260488	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$224,881	\$224,881	\$224,881	\$224,881	\$224,881	\$224,881	\$224,881	100.00	\$0	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775283	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Gregorio Torres Quintero De La Colonia Federal Burocrática - 260397	260397	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$244,703	\$244,703	\$244,703	\$244,703	\$244,703	\$244,703	\$244,703	100.00	\$0	Otros	161	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775290	Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Pera Y Tejocote En La Localidad De San Francisco Dos Ríos La Pera - 238319	238319	México	Huixquilucan	Paraje la Pera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,452,731	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	\$1,450,502	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX161603007780525	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rosario Castellanos De La Localidad El Hielo - 259890	259890	México	Huixquilucan	El Hielo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$245,669	\$235,984	\$235,984	\$235,984	\$235,984	\$235,984	\$235,984	\$235,984	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687798	Introducción De Red De Drenaje Sanitario. - 99433	99433	México	Ixtapalca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O.D.A.P.A.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,269,767	\$1,263,729	\$1,263,729	\$1,263,729	\$1,263,729	\$1,263,729	\$1,263,729	\$1,263,729	100.00	\$0	Metros lineales	6,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: 1 RED DE DRENAJE, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709704	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapalca. Miguel Hidalgo, Unidad Los Héroes. - 121662	121662	México	Ixtapalca	Ixtapalca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O.D.A.P.A.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$223,079	\$223,079	\$223,079	\$223,079	\$223,079	\$223,079	\$223,079	\$223,079	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709706	Construcción De Colector Sanitario. - 120236	120236	México	Ixtapalca	Ixtapalca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO O.D.A.P.A.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,803,139	\$6,751,692	\$6,751,692	\$6,751,692	\$6,751,692	\$6,751,692	\$6,751,692	\$6,751,692	100.00	\$0	Metros lineales	6,069	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: 1 COLECTOR, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300780549	Red De Drenaje En Partes Altas Y Bajas Del Municipio La Venta - 280692	280692	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$352,274	\$352,274	\$352,274	\$352,274	\$352,274	\$352,274	\$352,274	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: 1 RED DE DRENAJE, OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780564	Rehabilitación De Pozos Profundos De Agua Potable Equipo Electromecánico En El Municipio De Ixtapaluca Num Nueve Rancho El Carmen - 226331	226331	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$274,456	\$273,064	\$273,064	\$273,064	\$273,064	\$273,064	\$273,064	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780576	Desazolve Del Colector Cuauhtemoc De La Nissan M Hacia El Cárcamo Azúcar - 212000	212000	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,042,588	\$1,874,987	\$1,874,987	\$1,874,987	\$1,874,987	\$1,874,987	\$1,874,987	100.00	\$0	Otros	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780582	Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles En Todo El Municipio Hornos De Zoquiapan - 244294	244294	México	Ixtapaluca	Jorge Jiménez Cantú	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$288,179	\$287,793	\$287,793	\$287,793	\$287,793	\$287,793	\$287,793	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780587	Rehabilitación De Pozos Profundos De Agua Potable Equipo Electromecánico En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Profundo Num Veintiocho Cuatro - 222692	222692	México	Ixtapaluca	San Jerónimo Cuatro Vientos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$185,615	\$236,060	\$236,060	\$236,060	\$236,060	\$236,060	\$236,060	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687549	Construcción De Red De Agua Potable Cerrada Manuel M. Ponce Entre Av. Morelos Y Av. Francisco Sarabia - 115211	115211	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$48,397	\$46,808	\$46,808	\$46,808	\$46,808	\$46,808	\$46,808	100.00	\$0	Metros lineales	194	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200693093	Construcción De Red De Agua Potable Av. De Los Pinos Entre Callejón Del Bosque Y Av. Centenario - 115451	115451	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$51,494	\$50,888	\$50,888	\$50,888	\$50,888	\$50,888	\$50,888	100.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200693348	Construcción De Red De Agua Potable En Av. Pablo Nazareo Entre Av. Estación Y Av. Calvario - 116231	116231	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$58,049	\$51,796	\$51,796	\$51,796	\$51,796	\$51,796	\$51,796	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200703986	Construcción De Drenaje En Calle Capulin Huerrano De Av. 2 De Marzo A Callejón De Reforma - 117741	117741	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$395,000	\$390,903	\$390,903	\$390,903	\$390,903	\$390,903	\$390,903	100.00	\$0	Metros lineales	101	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200703987	Construcción De Drenaje Cerrada De Reforma Entre Av. Reforma Y Av. Centenario - 115458	115458	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$82,540	\$75,225	\$75,225	\$75,225	\$75,225	\$75,225	\$75,225	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200703988	Construcción De Drenaje Calle Águilas Entre Garzas Y Canal De Riego - 115168	115168	México	Nextlalpan	Colonia los Aguiluchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$231,413	\$225,354	\$225,354	\$225,354	\$225,354	\$225,354	\$225,354	100.00	\$0	Metros lineales	231	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160200703989	Construcción De Banda Perimetral Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec - 116448	116448	México	Nextlalpan	Colonia los Aguiluchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$978,627	\$967,400	\$967,400	\$967,400	\$967,400	\$967,400	\$967,400	100.00	\$0	Otros	501	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200704226	Construcción De Tanque De Almacenamiento 21 M3 En Escuela Primaria Cuauhtémoc - 115374	115374	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$112,121	\$104,655	\$104,655	\$104,655	\$104,655	\$104,655	\$104,655	\$104,655	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200709726	Construcción De Drenaje Calle Gilqueros Entre Calle Codornices Y Calle Alondras - 123758	123758	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$276,029	\$271,802	\$271,802	\$271,802	\$271,802	\$271,802	\$271,802	\$271,802	100.00	\$0	Metros lineales	276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200720129	Construcción De Red De Agua Potable En Cerrada Emiliano Zapata Entre Av. Emiliana Zapata Y Av. Francisco Villa - 116174	116174	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$43,617	\$40,398	\$40,398	\$40,398	\$40,398	\$40,398	\$40,398	\$40,398	100.00	\$0	Metros lineales	117	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200725682	Construcción De Drenaje Cerrada Av. San Francisco Al Oriente De La Iglesia - 115189	115189	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$171,261	\$142,801	\$142,801	\$142,801	\$142,801	\$142,801	\$142,801	\$142,801	100.00	\$0	Metros lineales	171	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200693161	Construcción De Red De Electrificación De La Calle Venustiano Carranza - 177657	177657	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$449,999	\$449,999	\$449,148	\$449,148	\$449,148	\$449,148	\$449,148	\$449,148	99.81	\$0	Metros lineales	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160200698565	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Entre Calle La Estación Y Tule - 173830	173830	México	Otumba	San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$257,501	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	\$256,983	100.00	\$0	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160200704052	Construcción De Red De Agua Potable De La Calle Jalapa A Llegar A La Caja De Agua Ubicada En Calle Coatzacoalcos - 103558	103558	México	Otumba	Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$334,766	\$334,766	\$333,195	\$333,195	\$333,195	\$333,195	\$333,195	\$333,195	99.53	\$0	Metros lineales	309	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL AÑO 2016 / Registro:
MEX16160200704054	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Hidalgo - 162216	162216	México	Otumba	Santiago Tolman	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$140,016	\$140,016	\$139,975	\$139,975	\$139,975	\$139,975	\$139,975	\$139,975	99.97	\$0	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160200709522	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Corregidora - 146220	146220	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$280,032	\$280,032	\$259,702	\$259,702	\$259,702	\$259,702	\$259,702	\$259,702	92.74	\$0	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160200714862	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Calle La Presa Entre Calle Reforma Y Tulipán En Belem - 101025	101025	México	Otumba	Belém	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$114,301	\$114,301	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	99.69	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA A UN 100% DURANTE EL AÑO 2016 / Registro:
MEX16160200720193	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 147076	147076	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$420,048	\$420,048	\$296,020	\$419,579	\$296,020	\$296,020	\$296,020	\$296,020	70.47	\$0	Metros lineales	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL AÑO 2016 / Registro:
MEX16160300777132	Construcción De Red De Drenaje En Calle Francisco Villa Entre Calle Niños Héroes Y Av Porfirio Díaz - 326565	326565	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$221,047	\$221,047	\$221,047	\$221,047	\$221,047	\$221,047	\$221,047	\$221,047	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX16160300777133	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Porfirio Díaz Cabecera Municipal - 228619	228619	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$280,003	\$277,516	\$277,516	\$277,516	\$277,516	\$277,516	\$277,516	\$277,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA DURANTE EL AÑO 2016 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX1616030077134	Construcción De Aula En La Esc Sec Isidro Fabela Cabecera Municipal - 228798	228798	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Educación	En Ejecución	2016	\$665,000	\$663,929	\$663,929	\$663,929	\$663,929	\$663,929	\$663,929	\$663,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	572	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL AÑO DE 2016 / Registro:
MEX1616030077135	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Coamilla Y II - 211664	211664	México	Otumba	San José Coamilla (Ejido de Otumba)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$145,638	\$145,454	\$145,454	\$145,454	\$145,454	\$145,454	\$145,454	\$145,454	100.00	\$0	Metros lineales	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX1616030077136	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Calle Sin Nombre Entre Calle Gustavo Diaz Ordaz Y Calle Del Rio - 353848	353848	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,403	\$109,476	\$109,476	\$109,476	\$109,476	\$109,476	\$109,476	\$109,476	100.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA DURANTE EL EJERCICIO 2016 / Registro:
MEX1616030077137	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Calle Sin Nombre Entre Calle Cuautemoc Y Calle Sin Nombre - 352906	352906	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,013	\$92,634	\$14,013	\$92,634	\$92,634	\$92,634	\$92,634	\$92,634	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX1616030077138	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Calle Insurgentes Uno E Insurgentes - 348496	348496	México	Otumba	Cuautacingo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$193,689	\$193,689	\$193,689	\$193,689	\$193,689	\$193,689	\$193,689	\$193,689	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX1616030077139	Primera Etapa De La Construcción De Pavimentación Con Asfalto En Calle Higo - 259299	259299	México	Otumba	San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$599,513	\$599,513	\$599,513	\$599,513	\$599,513	\$599,513	\$599,513	\$599,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
MEX1616030077140	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Rancho Grande De Santa Barbara - 213005	213005	México	Otumba	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$487,787	\$487,787	\$484,443	\$484,443	\$484,443	\$484,443	\$484,443	\$484,443	99.31	\$0	Metros lineales	1,321	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2016 / Registro:
MEX1616030077142	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Barranca De La Soledad Oriente - 221908	221908	México	Otumba	Santiago Tolman	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,600,160	\$1,600,160	\$1,596,818	\$1,596,818	\$1,596,818	\$1,596,818	\$1,596,818	\$1,596,818	99.79	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA EN EL AÑO DE 2016 / Registro:
MEX16160200644573	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Guadalupe Cote - 48942	48942	México	San Felipe del Progreso	Guadalupe Coté	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$880,000	\$878,339	\$878,339	\$878,339	\$878,339	\$878,339	\$878,339	\$878,339	100.00	\$0	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200653211	Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio Las Torres San Lucas Ocoatepec - 48760	48760	México	San Felipe del Progreso	Barrio las Torres, San Lucas Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$599,302	\$599,302	\$599,302	\$599,302	\$599,302	\$599,302	\$599,302	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779634	Modernización Y Ampliación Del Camino San Antonio De Las Huertas El Carrillo - 283129	283129	México	San Felipe del Progreso	San Antonio de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,306,967	\$1,096,045	\$1,096,045	\$1,096,045	\$1,096,045	\$1,096,045	\$1,096,045	\$1,096,045	100.00	\$0	Metros lineales	3,392	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779645	Modernización Y Ampliación De La Carretera San Antonio Mextepec Santa Ana Nichi - 295777	295777	México	San Felipe del Progreso	San Juan Coté Centro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,429,041	\$813,976	\$813,976	\$813,976	\$813,976	\$813,976	\$813,976	\$813,976	100.00	\$0	Metros lineales	3,392	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300779663	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pablo Tlalchichilpa Etapa Dos - 281738	281738	México	San Felipe del Progreso	San Pablo Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,657,446	\$2,053,762	\$2,053,762	\$2,053,762	\$2,053,762	\$2,053,762	\$2,053,762	\$2,053,762	100.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160300779669	Ampliación De La Red De Electrificación En Barrio Loma Linda - 297569	297569	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$860,000	\$859,627	\$859,627	\$859,627	\$859,627	\$859,627	\$859,627	100.00	\$0	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200651835	Pavimentación Hidráulica Calle Valle De Bravo - 72710	72710	México	Tecámac	Fraccionamiento o Social Progresivo Santo Tomás Chiconautla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,420,284	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	\$1,110,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,238	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777573	Pavimentación Asfáltica Y Obra Complementaria Calle Morelos - 208044	208044	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,178,103	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	\$2,112,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777574	Construcción Drenaje Y Red Hidráulica De Agua Potable Calle Unión - 206350	206350	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,252,356	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	\$1,226,974	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300777580	Construcción Del Hospital De Especialidades Primera Etapa - 188320	188320	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2016	\$5,690,058	\$5,681,643	\$5,681,643	\$5,681,643	\$5,681,643	\$5,681,643	\$5,681,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	380,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687645	Curso De Capacitación Y Actualización En Superintendencia Y Construcción - 162106	162106	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200693178	Creación Y Actualización De Leyes Reglamentos Planes De Desarrollo Municipal - 162841	162841	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200693179	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 169490	169490	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$53,120	\$53,120	\$53,120	\$53,120	\$53,120	\$53,120	\$53,120	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200698585	Curso De Capacitación Y Actualización Precios Unitarios - 161982	161982	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200709538	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 169701	169701	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$48,804	\$48,804	\$48,804	\$48,804	\$48,804	\$48,804	\$48,804	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200714881	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 169517	169517	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,825	\$3,825	\$3,825	\$3,825	\$3,825	\$3,825	\$3,825	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200714882	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 169317	169317	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,960	\$92,960	\$92,960	\$92,960	\$92,960	\$92,960	\$92,960	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200720209	Adquisición De Software Y Hardware - 161906	161906	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$70,550	\$70,550	\$70,550	\$70,550	\$70,550	\$70,550	\$70,550	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160200720211	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 169410	169410	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$124,500	\$124,500	\$124,500	\$124,500	\$124,500	\$124,500	\$124,500	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200725768	Curso De Capacitación Y Actualización Supervision Y Residencia De Obra - 162095	162095	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	\$36,800	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160200725769	Adquisición De Software Y Hardware - 161932	161932	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,952	\$25,952	\$25,952	\$25,952	\$25,952	\$25,952	\$25,952	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773812	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerro Gordo - 272272	272272	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300773814	Construccion De Terraplenes Cerro Gordo - 323677	323677	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777226	Construccion De Terraplenes La Guitarra - 347408	347408	México	Tejupilco	La Guitarra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777227	Construccion De Cuarto Cocina Cerro De La Guitarra - 282586	282586	México	Tejupilco	La Guitarra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$103,337	\$103,426	\$103,426	\$103,426	\$103,426	\$103,426	\$103,426	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777228	Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro De La Guitarra - 278504	278504	México	Tejupilco	La Guitarra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777229	Construcción De Cuarto Baño La Guitarra - 283665	283665	México	Tejupilco	La Guitarra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777231	Construcción De Cuarto Dormitorio Pericones - 273021	273021	México	Tejupilco	Los Pericones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777233	Construcción De Cuartos Dormitorios Santa María De Las Flores - 273505	273505	México	Tejupilco	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777235	Construccion De Cuarto Dormitorio Zapote Del Ancon - 348340	348340	México	Tejupilco	Zapote del Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777236	Construcción De Cuarto Dormitorio Zapote Del Ancon - 263763	263763	México	Tejupilco	Zapote del Ancón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,984	\$72,984	\$72,984	\$72,984	\$72,984	\$72,984	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077237	Construcción De Terraplen Zapote Del Ancon - 323387	323387	México	Tejupilco	Zapote del Ancon	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077238	Construcción De Terraplenes Agua Negra - 316917	316917	México	Tejupilco	Agua Negra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077239	Construcción De Cuarto Dormitorio Agua Negra - 258592	258592	México	Tejupilco	Agua Negra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077240	Construcción De Cuartos Dormitorios Rancho Las Moras - 272894	272894	México	Tejupilco	Rancho las Moras (Las Moras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077242	Construcción De Terraplenes Rancho Las Moras - 323704	323704	México	Tejupilco	Rancho las Moras (Las Moras)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077249	Construcción De Cuartos Dormitorios El Rodeo - 261915	261915	México	Tejupilco	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077250	Construcción De Terraplen El Limon De San Lucas - 347624	347624	México	Tejupilco	Limón de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077251	Construcción De Cuarto Cocina Limón De San Lucas - 283630	283630	México	Tejupilco	Limón de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077252	Construcción De Cuarto Baño Limón De San Lucas - 283679	283679	México	Tejupilco	Limón de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077253	Construcción De Cuartos Dormitorios El Limon De San Lucas - 278563	278563	México	Tejupilco	Limón de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077254	Construcción De Terraplen Encinos Verdes - 321946	321946	México	Tejupilco	Encinos Verdes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077255	Construcción De Cuartos Dormitorios Encinos Verdes - 261184	261184	México	Tejupilco	Encinos Verdes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077257	Construcción De Terraplenes La Laguna De Mazatepec - 347584	347584	México	Tejupilco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616030077258	Construcción De Cuarto Cocina La Laguna De Mazatepec - 283619	283619	México	Tejupilco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077260	Construcción De Cuarto Baño La Laguna De Mazatepec - 283677	283677	México	Tejupilco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077261	Construcción De Cuartos Dormitorios La Laguna De Mazatepec - 278556	278556	México	Tejupilco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077266	Construcción De Terraplenes El Pedregal - 347511	347511	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077267	Construcción De Cuarto Cocina El Pedregal - 283598	283598	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077268	Construcción De Cuarto Baño El Pedregal - 283674	283674	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077269	Construcción De Cuartos Dormitorios El Pedregal - 278543	278543	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077270	Construcción De Cuarto Dormitorio Juntas De Zacatepec El Pedregal - 272532	272532	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077274	Construcción De Terraplen Rincón De Lopez - 319950	319950	México	Tejupilco	Rincón de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$121,622	\$121,622	\$121,622	\$121,622	\$121,622	\$121,622	\$121,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077277	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincón De Lopez - 259938	259938	México	Tejupilco	Rincón de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,532,688	\$1,532,688	\$1,532,688	\$1,532,688	\$1,532,688	\$1,532,688	\$1,532,688	100.00	\$0	Vivienda	63	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077278	Construcción De Terraplen Capire De Pantoja - 321881	321881	México	Tejupilco	El Capire de Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077279	Construcción De Cuarto Dormitorio Capire De Pantoja - 260997	260997	México	Tejupilco	El Capire de Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077286	Construcción De Terraplenes San Andres Ocoatepec - 323323	323323	México	Tejupilco	Rincón el Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077287	Construcción De Cuarto Dormitorio San Andres Ocoatepec - 261853	261853	México	Tejupilco	Rincón el Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077288	Construcción De Cuarto Dormitorio Rincon Del Sauz Ocoatepec - 263208	263208	México	Tejupilco	Rincón el Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077292	Construcción De Cuartos Dormitorios Cerro Del Mango Sauz Ocoatepec - 261035	261035	México	Tejupilco	Cerro del Mango del Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077293	Construcción De Terraplenes Cerro Del Mango - 321901	321901	México	Tejupilco	Cerro del Mango del Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077294	Construcción De Cuartos Dormitorios - 226489	226489	México	Tejupilco	Fragüita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077295	Construcción De Terraplén La Fragüita - 316698	316698	México	Tejupilco	Fragüita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077298	Construcción De Terraplenes Tejupilco - 347441	347441	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$70,528	\$70,528	\$70,528	\$70,528	\$70,528	\$70,528	\$70,528	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077294	Construcción De Terraplenes En Tejupilco - 347088	347088	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$498,069	\$498,069	\$498,069	\$498,069	\$498,069	\$498,069	\$498,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077295	Construcción De Terraplén Tejupilco Rincon De Lopez - 319611	319611	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077292	Construcción De Cuarto Cosina Tejupilco - 282589	282589	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$413,349	\$413,349	\$413,349	\$413,349	\$413,349	\$413,349	\$413,349	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077293	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 286341	286341	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$940,765	\$940,765	\$940,765	\$940,765	\$940,765	\$940,765	\$940,765	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077298	Construcción De Cuartos Baño Tejupilco De Hidalgo - 283667	283667	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$177,248	\$177,248	\$177,248	\$177,248	\$177,248	\$177,248	\$177,248	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077299	Construcción De Cuartos Dormitorios Tejupilco - 278511	278511	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$385,281	\$385,281	\$385,281	\$385,281	\$385,281	\$385,281	\$385,281	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1616030077600	Construcción De Cuarto Dormitorio Las Americas - 272854	272854	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077601	Construcción De Cuarto Dormitorio Tejupilco De Hidalgo Zacatepec Independencia - 272337	272337	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077603	Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia Buenavista - 263798	263798	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077604	Construcción De Cuarto Dormitorio Tejupilco Colonia Juarez - 258604	258604	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077609	Curso De Capacitación En Bitacora Electronica - 225105	225105	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077612	Construcción De Terraplenes - 316495	316495	México	Tejupilco	Acamuchitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077613	Construcción De Cuartos Dormitorios - 226485	226485	México	Tejupilco	Acamuchitán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077614	Construcción De Terraplen Aguacate Monte De Dios - 323419	323419	México	Tejupilco	El Aguacate de Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077615	Construcción De Cuarto Dormitorio Aguacate Monte De Dios - 271911	271911	México	Tejupilco	El Aguacate de Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077618	Construcción De Terraplenes Las Anonas - 316715	316715	México	Tejupilco	Las Anonas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,958	\$28,958	\$28,958	\$28,958	\$28,958	\$28,958	\$28,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077619	Construcción De Cuartos Dormitorios - 226491	226491	México	Tejupilco	Las Anonas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077620	Construcción De Terraplen Arballo - 321024	321024	México	Tejupilco	Arballo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077621	Construcción De Cuarto Dormitorio - 260906	260906	México	Tejupilco	Arballo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300777623	Construcción De Cuarto Dormitorio Barranca De Ixtapan - 272186	272186	México	Tejupilco	Barranca de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777624	Construcción De Terraplenes Barranca De Ixtapan - 323629	323629	México	Tejupilco	Barranca de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777625	Construcción De Terraplenes Bejucos - 347276	347276	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777626	Construcción De Cuarto Cocina Bejucos - 348899	348899	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$103,426	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777627	Construcción De Terraplenes Bejucos - 316788	316788	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$104,247	\$104,247	\$104,247	\$104,247	\$104,247	\$104,247	\$104,247	\$104,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777628	Construcción De Terraplenes Bejucos - 316832	316832	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$52,124	\$52,124	\$52,124	\$52,124	\$52,124	\$52,124	\$52,124	\$52,124	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777629	Construcción De Terraplenes Bejucos - 316850	316850	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777631	Construcción De Cuarto Baño Bejucos - 283658	283658	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777633	Construcción De Cuartos Dormitorios - 232844	232844	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777634	Construcción De Cuartos Dormitorios - 232842	232842	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777635	Construcción De Cuartos Dormitorios - 232840	232840	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$656,866	\$656,866	\$656,866	\$656,866	\$656,866	\$656,866	\$656,866	\$656,866	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777637	Construcción De Terraplen Cerro De Cacalotepec - 316996	316996	México	Tejupilco	Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777638	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerro De Cacalotepec - 258595	258595	México	Tejupilco	Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX16160300777639	Construcción De Cuartos Dormitorios Campanario De Ixtapan - 272233	272233	México	Tejupilco	Campanario de Ixtapan (El Campanario)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777640	Construcción De Terraplenes El Campanario De Ixtapan - 323667	323667	México	Tejupilco	Campanario de Ixtapan (El Campanario)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777642	Construcción De Terraplen En El Cirián De La Laguna - 317002	317002	México	Tejupilco	El Cirián de la Laguna (El Cirián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777643	Construcción De Cuarto Dormitorio El Cirián De La Laguna - 258600	258600	México	Tejupilco	El Cirián de la Laguna (El Cirián)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777645	Construcción De Terraplenes Cuadrilla De Lopez - 347477	347477	México	Tejupilco	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777646	Construcción De Terraplenes Cuadrilla De Lopez - 316672	316672	México	Tejupilco	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777647	Construcción De Cuarto Cocina Cuadrilla De Lopez - 282594	282594	México	Tejupilco	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777648	Construcción De Cuarto Baño Cuadrilla De Lopez - 283669	283669	México	Tejupilco	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777649	Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Lopez - 278529	278529	México	Tejupilco	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777650	Construcción De Cuartos Dormitorios - 226486	226486	México	Tejupilco	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777652	Construcción De Terraplen Cuadrilla De Los Martinez - 317026	317026	México	Tejupilco	Cuadrilla de los Martinez (Los Martinez)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777653	Construcción De Cuartos Dormitorios Cuadrilla De Martinez - 259077	259077	México	Tejupilco	Cuadrilla de los Martinez (Los Martinez)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777655	Construcción De Terraplen Los Melchores - 318690	318690	México	Tejupilco	Los Melchores de San Lucas (Los Melchores)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300777656	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259216	259216	México	Tejupilco	Los Melchores de San Lucas (Los Melchores)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777660	Construcción De Cuarto Baño La Florida Km Cinco - 283672	283672	México	Tejupilco	La Florida (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$221,561	\$221,561	\$221,561	\$221,561	\$221,561	\$221,561	\$221,561	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777661	Construcción De Cuartos Cocina La Florida Km Cinco - 283593	283593	México	Tejupilco	La Florida (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$516,686	\$516,686	\$516,686	\$516,686	\$516,686	\$516,686	\$516,686	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777662	Construcción De Cuartos Dormitorios La Florida Km Cinco - 278535	278535	México	Tejupilco	La Florida (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$481,601	\$481,601	\$481,601	\$481,601	\$481,601	\$481,601	\$481,601	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777663	Construcción De Cuarto Dormitorio La Florida Km Cinco - 272312	272312	México	Tejupilco	La Florida (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777667	Construcción De Terraplen La Florida - 323692	323692	México	Tejupilco	La Florida (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777672	Construcción De Terraplen Jalpan San Simon - 323404	323404	México	Tejupilco	Jalpan (Jalpan San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777673	Construcción De Cuarto Dormitorio Jalpan - 267361	267361	México	Tejupilco	Jalpan (Jalpan San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777675	Construcción De Terraplen La Labor De Zaragoza - 347552	347552	México	Tejupilco	La Labor de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777676	Construcción De Cuarto Cocina La Labor De Zaragoza - 283606	283606	México	Tejupilco	La Labor de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777677	Construcción De Cuartos Baños La Labor De Zaragoza - 283676	283676	México	Tejupilco	La Labor de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	\$44,312	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777678	Construcción De Cuartos Dormitorios La Labor De Zaragoza - 278548	278548	México	Tejupilco	La Labor de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777679	Construcción De Cuartos Dormitorios La Labor De Zaragoza - 261331	261331	México	Tejupilco	La Labor de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX16160300777681	Construcción De Terraplenes La Labor De Zaragoza - 322005	322005	México	Tejupilco	La Labor de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777682	Construcción De Terraplenes Llano Grande De Ixtapan - 322048	322048	México	Tejupilco	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$28,958	\$28,958	\$28,958	\$28,958	\$28,958	\$28,958	\$28,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777683	Construcción De Cuartos Dormitorios - 261443	261443	México	Tejupilco	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	\$364,926	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777685	Construcción De Cuartos Dormitorios Mazatepec - 261527	261527	México	Tejupilco	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777686	Construcción De Terraplenes Mazatepec - 322465	322465	México	Tejupilco	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777688	Construcción De Cuarto Dormitorio Mesas De Ixtapan - 272942	272942	México	Tejupilco	Las Mesas de Ixtapan (Las Mesas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777690	Construcción De Terraplen Las Mesas De Ixtapan - 323799	323799	México	Tejupilco	Las Mesas de Ixtapan (Las Mesas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777692	Construcción De Cuarto Dormitorio Monte De Dios - 272979	272979	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777693	Construcción De Terraplen Monte De Dios - 323854	323854	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777696	Construcción De Terraplenes Pantoja - 322586	322586	México	Tejupilco	Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777697	Construcción De Cuartos Dormitorios Pantoja - 261804	261804	México	Tejupilco	Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777698	Construcción De Terraplenes Paso De Guayabal - 316755	316755	México	Tejupilco	Paso del Guayabal (El Paso)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX16160300777699	Construcción De Cuartos Dormitorios - 232832	232832	México	Tejupilco	Paso del Guayabal (El Paso)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077701	Construccion De Terraplen RI Platana De De San Lucas - 318741	318741	México	Tejupilco	El Platanal (El Platanal de San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077703	Construccion De Cuartos Dormitorios Platanal De San Lucas - 259229	259229	México	Tejupilco	El Platanal (El Platanal de San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077704	Construccion De Cuartos Dormitorios El Potrero De Ixtapan - 347844	347844	México	Tejupilco	El Potrero de Ixtapan (El Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077707	Construcción De Cuartos Dormitorios Puerto Del Aire - 273351	273351	México	Tejupilco	Puerto del Aire	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$437,911	\$437,911	\$437,911	\$437,911	\$437,911	\$437,911	\$437,911	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077708	Construccion De Terraplen Rincon De Aguirre - 347674	347674	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	\$17,632	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077709	Construcción De Cuarto Baño Rincón De Aguirre - 348965	348965	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$44,337	\$44,337	\$44,337	\$44,337	\$44,337	\$44,337	\$44,337	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077710	Construcción De Cuarto Cocina Rincón De Aguirre - 283645	283645	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	\$103,337	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077711	Construcción De Cuartos Dormitorios Rincon De Aguirre - 278580	278580	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077713	Construccion De Terraplenes Rincon De Guayabal - 316776	316776	México	Tejupilco	Rincón del Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	\$23,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077714	Construcción De Cuartos Dormitorios - 232833	232833	México	Tejupilco	Rincón del Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	\$291,941	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077718	Construcción De Cuarto Dormitorio Rincón De Ugarte - 265636	265636	México	Tejupilco	Rincón de Ugarte	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077720	Construccion De Terraplenes San Jose De La Laguna - 318900	318900	México	Tejupilco	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1616030077721	Construccion De Cuartos Dormitorios San Jose De La Laguna - 259269	259269	México	Tejupilco	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX1616030077726	Construccion De Terraplen Llano Grande De San Lucas - 318487	318487	México	Tejupilco	Llano Grande (Llano Grande de San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$40,541	\$40,541	\$40,541	\$40,541	\$40,541	\$40,541	\$40,541	\$40,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077727	Construcción De Cuartos Dormitorios Llano Grande De San Lucas - 259179	259179	México	Tejupilco	Llano Grande (Llano Grande de San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$510,896	\$510,896	\$510,896	\$510,896	\$510,896	\$510,896	\$510,896	\$510,896	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077729	Construccion De Terraplen Salitre De San Lucas - 318776	318776	México	Tejupilco	Salitre de San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	\$17,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077730	Construccion De Cuartos Dormitorios Salitre De San Lucas - 259254	259254	México	Tejupilco	Salitre de San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	\$218,955	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077732	Construccion De Terraplenes El Sauz Ocoatepec - 323361	323361	México	Tejupilco	El Sauz Ocoatepec (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077733	Construccion De Cuartos Dormitorios Sauz Ocoatepec - 263721	263721	México	Tejupilco	El Sauz Ocoatepec (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077917	Construcción De Terraplenes El Zapote Acamuchitán - 316851	316851	México	Tejupilco	El Zapote de Acamuchitán (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	\$11,583	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077918	Construcción De Cuartos Dormitorios - 232836	232836	México	Tejupilco	El Zapote de Acamuchitán (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	\$145,970	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077919	Construccion De Terraplen Agua Bendita - 319527	319527	México	Tejupilco	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077920	Construcción De Cuarto Dormitorio Agua Bendita - 259657	259657	México	Tejupilco	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077922	Construcción De Terraplenes Ocoyapan - 347645	347645	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	\$35,264	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077923	Construcción De Terraplen Ocoyapan - 322570	322570	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077925	Construcción De Cuartos Cocina Ocoyapan - 283639	283639	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	\$206,675	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX1616030077926	Construcción De Cuartos Baño - 283680	283680	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	\$88,624	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077927	Construcción De Cuartos Dormitorios Ocoyapan - 278571	278571	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	\$192,640	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077928	Construcción De Cuarto Dormitorio Ocoyapan - 261654	261654	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077929	Construcción De Terraplen Jumiltepec - 317031	317031	México	Tejupilco	Jumiltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	\$5,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX1616030077930	Construcción De Cuarto Dormitorio - 259144	259144	México	Tejupilco	Jumiltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	\$72,985	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX16160300774013	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Jose Maria Procopio Tello - 355668	355668	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	\$1,059,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: Concluida / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300780538	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Reforma Norte - 358189	358189	México	Tepotzotlán	San Mateo Xoloc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$780,074	\$780,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644418	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55646	55646	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$63,534	\$148,245	\$148,245	\$148,245	\$60,084	\$60,084	\$60,084	40.53	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200644419	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55771	55771	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$180,330	\$180,330	\$180,330	\$180,330	\$74,478	\$74,478	\$74,478	41.30	\$0	Otros	246	100.00	100.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653981	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55676	55676	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$148,245	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	\$63,534	100.00	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200653983	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55736	55736	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$147,208	\$74,082	\$74,082	\$74,082	\$60,890	\$60,890	\$60,890	82.19	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200658884	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55667	55667	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,190	\$148,245	\$148,245	\$148,245	\$148,245	\$60,084	\$60,084	40.53	\$0	Otros	286	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200661317	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Francisco I. Madero, San Mateo Oztzacatipan. - 57389	57389	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,610	\$1,047,610	\$1,047,610	99.77	\$0	Metros Cuadrados	417	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 294

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX16160200687471	Mejoramiento De Centro De Salud De San Nicolas Tolentino - 177183	177183	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$680,001	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,232	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774349	Construcción De Comedor Comunitario Crespa Floresta San Mateo Otzacatipan - 311035	311035	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,047,542	\$1,047,542	\$1,047,542	99.77	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300774356	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Isabel La Católica Entre La Calle Cinco De Mayo Y La Calle Cedros - 358631	358631	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$586,674	\$586,683	\$586,683	\$583,683	\$575,647	\$575,647	\$575,647	98.12	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200698409	Rehabilitación De Camino Principal De La Huerta San Agustín - 127404	127404	México	Valle de Bravo	La Huerta San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$840,387	\$840,387	\$840,387	\$840,387	\$840,387	\$840,387	\$840,387	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200704047	Rehabilitación De Camino En El Centro De La Comunidad - 127427	127427	México	Valle de Bravo	San José Potrerillos (Potrerillos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$849,256	\$849,256	\$849,256	\$849,256	\$849,256	\$849,256	\$849,256	100.00	\$0	Otros	37	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687511	Electrificación De La Calle Prolongación Lázaro Cárdenas - 174438	174438	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ZINACANTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$350,000	\$295,926	\$295,926	\$295,926	\$295,926	\$295,926	\$295,926	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2016 / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775765	Construcción De Captacion De Manantial Y Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Primera Etapa - 328582	328582	México	Zinacantepec	San Pedro Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$289,679	\$289,679	\$289,679	\$289,679	\$289,679	\$289,679	\$289,679	100.00	\$0	Metros lineales	1,900	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2016 / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2016 / Registro:

PRELIMINAR