

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170100836126	Construcción De Sistema De Agua Potable - 3673	3673	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,055	\$499,055	\$499,055	99.81	\$0	Metros lineales	97	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100842879	Construcción De Caminos - 15676	15676	México	Acambay de Ruíz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,189	\$395,189	\$395,189	98.80	\$0	Metros Cuadrados	442	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100842909	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 8864	8864	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,370	\$198,370	\$198,370	99.19	\$0	Metros lineales	382	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100842910	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 10922	10922	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Dateje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,301	\$198,301	\$198,301	99.15	\$0	Metros lineales	346	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100842912	Construcción De Pozo De Agua Potable Para La Comunidad De La Estancia Sector I Acambay De Ruíz Castañeda Segunda Etapa - 11495	11495	México	Acambay de Ruíz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,996	\$2,499,996	\$2,499,996	100.00	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100842920	Construcción De Comedor Comunitario - 10254	10254	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,160	\$599,160	\$599,160	99.86	\$0	Metros Cuadrados	344	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100842922	Construcción De Caminos - 13222	13222	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Rincón de Juando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,793	\$298,793	\$298,793	99.60	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100842926	Construcción De Caminos - 28037	28037	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Las Pomas Ejido de Dateje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,517	\$349,517	\$349,517	99.86	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170100842931	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 10281	10281	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Tixmadeje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,969	\$999,969	\$999,969	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861541	Rehabilitación De La Barda En La Escuela Leopoldo Ruíz De La Loza Primera Etapa - 15652	15652	México	Acambay de Ruíz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,046	\$299,046	\$299,046	99.68	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861663	Ampliación De La Red De Drenaje - 41362	41362	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Villa de Acambay de Ruíz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,667	\$299,667	\$299,667	99.89	\$0	Metros lineales	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861668	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario - 8567	8567	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,853	\$298,853	\$298,853	99.62	\$0	Otros	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861680	Construcción De Caminos - 64749	64749	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Gando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,592	\$348,592	\$348,592	99.60	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200861683	Construcción De Pavimento - 11855	11855	México	Acambay de Ruíz Castañeda	La Loma (Santa María la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,988	\$497,988	\$497,988	99.60	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861686	Ampliación De La Red De Agua Potable - 28044	28044	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Los Pilares	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,666	\$299,666	\$299,666	99.89	\$0	Metros lineales	257	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861692	Construcción De Bara Perimetral De Escuela Jardín De Niños Y Primaria - 13097	13097	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Mado Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,215	\$198,215	\$198,215	99.11	\$0	Metros lineales	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861694	Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Segunda Etapa - 39472	39472	México	Acambay de Ruíz Castañeda	La Estancia Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,308	\$199,308	\$199,308	99.65	\$0	Otros	219	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861695	Construcción De Bara Perimetral Del Jardín De Niños Segunda Etapa - 36360	36360	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Santa María las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$142,128	\$142,128	\$142,128	94.75	\$0	Metros lineales	233	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200861697	Mejoramiento Del Dispensario Medico - 11396	11396	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Santa María las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Salud	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,405	\$198,405	\$198,405	99.20	\$0	Metros Cuadrados	99	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924089	Ampliación De Electrificación - 157482	157482	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Villa de Acambay de Ruíz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$337,625	\$337,625	\$337,625	96.46	\$0	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924101	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 111802	111802	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Agostadero (San José Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	345	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924116	Construcción De Caminos - 139478	139478	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,598	\$99,598	\$99,598	99.60	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997469	Ampliación De Red De Electrificación - 269156	269156	México	Acambay de Ruíz Castañeda	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,459	\$449,459	\$449,459	99.88	\$0	Otros	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400997482	Construcción De Baños Secos - 204098	204098	México	Acambay de Ruíz Castañeda	Huamango (La Mesa de San Miguel Huamango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,618	\$249,618	\$249,618	\$249,618	\$249,618	\$249,618	100.00	\$0	Piezas	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300924164	Construcción De Red De Agua Potable Colonia San Rafael - 193362	193362	México	Acolman	Prados de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$978,377	\$464,053	\$464,053	\$464,053	\$464,053	\$464,053	\$464,053	100.00	\$0	Metros lineales	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300924165	Construcción De Red De Agua Potable Colonia Prados De San Juan - 193268	193268	México	Acolman	Prados de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,241,249	\$742,088	\$742,088	\$742,088	\$742,088	\$742,088	\$742,088	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300924166	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Guerrero - 192965	192965	México	Acolman	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,613	\$421,185	\$421,185	\$421,185	\$421,185	\$421,185	\$421,185	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170300924167	Construcción De Red De Agua Potable Colonia Pirules - 192845	192845	México	Acolman	Pirules	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$870,279	\$442,066	\$442,066	\$442,066	\$442,066	\$442,066	\$442,066	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997484	Construcción De Red De Drenaje Calle Cerrada Del Carril - 252553	252553	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	\$166,140	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997485	Construcción De Tanque Elevado Numero Uno En Cabecera Municipal - 233815	233815	México	Acolman	Acolman de Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,738,964	\$2,738,964	\$2,738,964	\$2,738,964	\$2,738,964	\$2,738,964	\$2,738,964	100.00	\$0	Otros	730	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997488	Construcción De Red De Drenaje Av Del Trabajo - 193823	193823	México	Acolman	San Lucas Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	\$1,060,274	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997490	Rehabilitación De Pozo De Agua San Pedro - 248077	248077	México	Acolman	San Pedro Tepetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$502,585	\$493,343	\$493,343	\$493,343	\$493,343	\$493,343	\$493,343	100.00	\$0	Otros	420	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997491	Ampliación De Red Eléctrica Calle Manuela Ortiz - 252918	252918	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$338,099	\$338,099	\$338,099	\$338,099	\$338,099	\$338,099	\$338,099	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997492	Construcción De Comedor Comunitario - 252987	252987	México	Acolman	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$675,254	\$686,018	\$686,018	\$686,018	\$686,018	\$686,018	\$686,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997493	Construcción De Red De Drenaje Segunda Cerrada México - 257003	257003	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$139,065	\$139,065	\$139,065	\$139,065	\$139,065	\$139,065	\$139,065	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997494	Construcción De Red De Drenaje Primera Cerrada México - 256988	256988	México	Acolman	Tepexpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$188,586	\$188,586	\$188,586	\$188,586	\$188,586	\$188,586	\$188,586	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997495	Construcción De Red De Drenaje Calle Gustavo Diaz Ordaz - 250241	250241	México	Acolman	San Miguel Xometla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$361,357	\$361,357	\$361,357	\$361,357	\$361,357	\$361,357	\$361,357	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997497	Construcción De Red De Drenaje Calle Camino Nacional - 252584	252584	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$104,531	\$104,531	\$104,531	\$104,531	\$104,531	\$104,531	\$104,531	100.00	\$0	Metros lineales	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
MEX17170400997498	Construcción De Red De Drenaje Calle Olivos - 252653	252653	México	Acolman	Ejido San Mateo (Pasando la Vía)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,401,964	\$1,401,964	\$1,401,964	\$1,401,964	\$1,401,964	\$1,401,964	\$1,401,964	100.00	\$0	Metros lineales	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170400997500	Construcción De Red De Drenaje Calle Verano - 277050	277050	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,035,499	\$1,035,499	\$1,035,499	\$1,035,499	\$1,035,499	\$1,035,499	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
MEX17170400997501	Construcción De Red De Drenaje Primera Etapa Colonia Las Brisas - 256786	256786	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,546,274	\$3,544,753	\$3,544,753	\$3,544,753	\$3,544,753	\$3,544,753	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
MEX17170400997502	Construcción De Red De Drenaje Calle Mina - 252346	252346	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$74,525	\$74,525	\$74,525	\$74,525	\$74,525	\$74,525	100.00	\$0	Metros lineales	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170400997503	Construcción De Red De Drenaje Calle Guadalupe Victoria - 252738	252738	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$726,818	\$726,818	\$726,818	\$726,818	\$726,818	\$726,818	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
MEX17170400997504	Construcción De Red De Drenaje Calle Otoño - 253095	253095	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,529,302	\$3,529,302	\$3,529,302	\$3,529,302	\$3,529,302	\$3,529,302	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
MEX17170400997508	Construcción De Red De Drenaje Calles Regadera Y Francisco Sarabia - 208343	208343	México	Acolman	Ejido Tototzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,369,135	\$1,369,134	\$1,369,134	\$1,369,134	\$1,369,134	\$1,369,134	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170400997514	Construcción De Red De Drenaje Calle Cinco De Febrero - 252391	252391	México	Acolman	Ejidos de Cuanán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$144,996	\$144,996	\$144,996	\$144,996	\$144,996	\$144,996	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
MEX17170200861546	Mejoramiento De Electrificación - 69461	69461	México	Almoloya de Juárez	Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,598,833	\$1,598,833	\$1,598,833	99.93	\$0	Otros	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861627	Ampliación De Electrificación Cutzamala - 69573	69573	México	Almoloya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,193,340	\$1,193,340	\$1,193,340	99.45	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861628	Ampliación De Electrificación Varias Calles - 62119	62119	México	Almoloya de Juárez	La Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$957,795	\$957,795	\$957,795	99.77	\$0	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861629	Ampliación De Electrificación - 70203	70203	México	Almoloya de Juárez	Ejido la Gavia (San José la Gavia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$635,000	\$635,000	\$635,000	\$635,000	\$627,426	\$627,426	\$627,426	98.81	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861630	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tercera Manzana - 81675	81675	México	Almoloya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,778	\$1,249,778	\$1,249,778	99.98	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861706	Ampliación De Electrificación - 62772	62772	México	Almoloya de Juárez	Tabernillas (Santa Catarina)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$868,000	\$865,092	\$865,092	\$865,092	99.66	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200861707	Ampliación De Electrificación En Ranchería San Diego - 81166	81166	México	Almoleya de Juárez	Ranchería de San Diego (Ciénega de San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$437,320	\$437,320	\$437,320	99.39	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861708	Ampliación De Electrificación En Loma De La Tinaja - 88798	88798	México	Almoleya de Juárez	Loma de la Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$387,918	\$387,918	\$387,918	94.61	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200861709	Ampliación De Electrificación En Rosa Morada - 82879	82879	México	Almoleya de Juárez	Rosa Morada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,042,000	\$1,042,000	\$1,042,000	\$1,042,000	\$1,039,130	\$1,039,130	\$1,039,130	99.72	\$0	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924052	Ampliación De Electrificación En Benito Juárez - 169430	169430	México	Almoleya de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$100,813	\$100,813	\$100,813	96.94	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924068	Ampliación De Electrificación Primera Manzana - 172904	172904	México	Almoleya de Juárez	Mayorazgo de León (Estación Río México)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$315,500	\$315,500	\$315,500	\$315,500	\$314,853	\$314,853	\$314,853	99.80	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924298	Pavimentación Con Concreto Hidráulico El Tullillo - 169322	169322	México	Almoleya de Juárez	El Tullillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,546	\$598,546	\$598,546	99.76	\$0	Otros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924311	Ampliación De Electrificación En Barrio La Galera - 169504	169504	México	Almoleya de Juárez	Barrio la Galera (La Galera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$948,503	\$948,503	\$948,503	99.84	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924313	Ampliación De Electrificación Ejido Tres Barrancas - 163018	163018	México	Almoleya de Juárez	Ejido Tres Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$996,000	\$996,000	\$996,000	\$996,000	\$994,184	\$994,184	\$994,184	99.82	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924329	Ampliación De Red De Agua Potable - 167440	167440	México	Almoleya de Juárez	Barrio de la Cabecera Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$648,001	\$648,001	\$648,001	99.69	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300924330	Ampliación De Electrificación Varias Calles Barrio La Cabecera Primera Sección - 165453	165453	México	Almoleya de Juárez	Barrio de la Cabecera Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,259,311	\$1,259,311	\$1,259,311	99.95	\$0	Otros	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997130	Ampliación De Electrificación En San Cristobal - 93609	93609	México	Almoleya de Juárez	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$431,000	\$431,000	\$431,000	\$431,000	\$430,615	\$430,615	\$430,615	99.91	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997133	Electrificación Del Centro De Salud - 70346	70346	México	Almoleya de Juárez	San Francisco Tlalcalcalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$658,589	\$658,589	\$658,589	99.79	\$0	Otros	16,508	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997366	Mejoramiento De Electrificación Camino Viejo A San Mateo Tlalchichilpan Cabecera Segunda Sección - 258061	258061	México	Almoleya de Juárez	La Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$350,100	\$350,100	\$350,100	99.74	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170400997377	Ampliación De Electrificación Varios Parajes - 81931	81931	México	Almoloya de Juárez	Mina México	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,698,493	\$1,698,493	\$1,698,493	99.91	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997380	Construccion De Tanque De Agua Potable San Agustin Las Tablas - 236838	236838	México	Almoloya de Juárez	San Agustin las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,790	\$1,498,790	\$1,498,790	99.92	\$0	Otros	634	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997381	Ampliacion De Red De Agua Potable Cuarta Etapa San Agustin Poteje Centro Y Poteje Sur - 234467	234467	México	Almoloya de Juárez	San Agustin Poteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,697,164	\$1,697,164	\$1,697,164	99.83	\$0	Metros lineales	2,184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997385	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Loma De Las Flores Primera Etapa Ejido San Pedro - 258980	258980	México	Almoloya de Juárez	Ejido de San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$308,128	\$308,128	\$308,128	\$308,128	\$307,594	\$307,594	\$307,594	99.83	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997370	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Santiaguillo Tlalcalcali - 258142	258142	México	Almoloya de Juárez	Santiaguillo Tlalcalcali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,361,727	\$4,361,727	\$4,361,727	90.87	\$0	Metros lineales	8,761	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROGRAMA SE LLEVO A CABO CON DOS RECURSOS FISM Y PROAGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997374	Pavimentacion Asfaltica Del Camino De Yebucivi Al Jacal En Yebucivi Centro - 247843	247843	México	Almoloya de Juárez	Yebucivi Centro (Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,670	\$998,670	\$998,670	99.87	\$0	Metros Cuadrados	2,142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997384	Ampliacion De Electrificación Rio Frio - 247682	247682	México	Almoloya de Juárez	Río Frio (Río Frio Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	\$298,518	\$298,518	\$298,518	98.20	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400997386	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 233849	233849	México	Almoloya de Juárez	Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebucivi)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$658,000	\$658,000	\$658,000	\$658,000	\$657,636	\$657,636	\$657,636	99.94	\$0	Otros	2,017	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041101	Ampliacion De Electrificación Al Pozo De Agua Primera Etapa Colonia Ejido De Santa Maria Nativitas - 239448	239448	México	Almoloya de Juárez	COLONIA EJIDO DE SANTA MARIA NATIVITAS	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$687,000	\$687,000	\$687,000	\$687,000	\$629,740	\$629,740	\$629,740	91.67	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925908	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 163679	163679	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925909	Equipamiento De Maquinaria - 131897	131897	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,069,675	\$3,069,675	\$3,069,675	\$3,069,675	\$3,069,675	\$3,069,675	\$3,069,675	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925930	Mejoramiento De Camino Rural - 175718	175718	México	Amatepec	Chapuluapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$200,286	\$200,286	\$200,286	\$200,286	\$200,286	\$200,286	\$200,286	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300925933	Construcción De Electrificación - 198693	198693	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,948,800	\$1,948,800	\$1,948,800	\$1,948,800	\$1,948,800	\$1,948,800	\$1,948,800	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR


Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
MEX17170300925941	Mejoramiento De Camino Rural - 175916	175916	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300925949	Construcción De Pavimentación - 172943	172943	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300925950	Construcción De Drenaje Sanitario - 174537	174537	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$348,542	\$348,542	\$348,542	\$348,542	\$348,542	\$348,542	\$348,542	100.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300925951	Construcción De Pavimentación - 170478	170478	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300925960	Construcción De Electrificación - 198544	198544	México	Amatepec	Pueblo Nuevo (San Lucas Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,487,600	\$2,487,600	\$2,487,600	\$2,487,600	\$2,487,600	\$2,487,600	\$2,487,600	100.00	\$0	Otros	333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300925969	Construcción De Techado - 78479	78479	México	Amatepec	Salitre Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	685	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300926009	Mejoramiento De Camino Rural - 175943	175943	México	Amatepec	Rincón de San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	100.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300926011	Mejoramiento De Camino Rural - 175890	175890	México	Amatepec	Encinal Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300926015	Construcción De Puente - 196990	196990	México	Amatepec	La Chaqueta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$908,032	\$908,032	\$908,032	\$908,032	\$908,032	\$908,032	\$908,032	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300926087	Mejoramiento De Camino Rural - 175854	175854	México	Amatepec	La Parota (La Parota Tepehuajes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300926116	Mejoramiento De Camino Rural - 175976	175976	México	Amatepec	El Panteón de San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	\$66,762	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170400999095	Construcción De Cuartos Dormitorio - 212588	212588	México	Amatepec	El Aguacate Ayuquila (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999098	Construcción De Cuartos Dormitorio - 212594	212594	México	Amatepec	Dolores (Hacienda Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170400999099	Construcción De Cuartos Dormitorio - 212209	212209	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999103	Construcción De Cuartos Dormitorio - 212231	212231	México	Amatepec	El Monteal (Barranca Papaloapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999105	Construcción De Cuartos Dormitorio - 216807	216807	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999115	Construcción De Cuartos Dormitorio - 212188	212188	México	Amatepec	El Veladero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999120	Construcción De Cuartos Dormitorio - 212136	212136	México	Amatepec	La Carrera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200862107	Construcción De Carcamo De Bombeo Ira Etapa - 37266	37266	México	Atenco	Colonia el Salado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATENCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,672,926	\$3,672,926	\$3,672,926	\$3,672,926	\$3,672,926	\$3,672,926	\$3,672,926	100.00	\$0	Otros	3,567	100.00	100.00	Financiera: ejercido al 100% / Física: ejercido al 100% acta entrega recepción del 25 de marzo de 2018 / Registro: SISTEMA, Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999346	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Nicolas Bravo - 285120	285120	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$422,992	\$422,992	\$422,992	\$422,992	\$422,992	\$422,992	\$422,992	100.00	\$0	Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: acta de entrega recepción 08/12/2017 / Registro:
MEX17170200863519	Rehabilitación De Comedor Comunitario Ubicado En El Centro Cultural Aquiahuatzin - 37536	37536	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$493,043	\$492,043	\$492,043	\$492,043	\$492,043	\$492,043	\$492,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200863521	Construcción De Techumbre Tipo A En La Explanada Del Jn Ovidio De Crioli - 37529	37529	México	Ayapango	Pahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$374,928	\$369,352	\$369,352	\$369,352	\$369,352	\$369,352	\$369,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928285	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ocampo Tramo Carretera Ayapango Amecameca A Calle Cinco De Mayo - 107360	107360	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$393,403	\$392,403	\$392,403	\$392,403	\$392,403	\$392,403	\$392,403	100.00	\$0	Otros	276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001940	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En Barrio La Capilla - 217941	217941	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$93,028	\$150,708	\$150,708	\$150,708	\$150,708	\$150,708	\$150,708	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001945	Construcción De Tres Cuartos Para Cocina En Barrio La Capilla - 217913	217913	México	Ayapango	Ayapango de Gabriel Ramos M.	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$171,463	\$256,511	\$256,511	\$256,511	\$256,511	\$256,511	\$256,511	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929398	Construcción De La Red De Agua Potable Segunda Etapa Equipo Electromecánico - 110983	110983	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300929399	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Real - 110211	110211	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$786,200	\$786,200	\$786,200	\$786,200	\$786,200	\$786,200	\$786,200	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929400	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Dos De Noviembre - 105605	105605	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros lineales	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003031	Rehabilitación De La Red Primaria De Agua Potable - 270646	270646	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,030,024	\$1,030,024	\$1,030,024	\$1,030,024	\$1,030,024	\$1,030,024	\$1,030,024	100.00	\$0	Metros lineales	4,149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003032	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 269547	269547	México	Capulhuac	San Miguel Almaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003033	Electrificación Calle Chabacano - 328909	328909	México	Capulhuac	San Nicolás Tlazala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$590,934	\$590,934	\$590,934	\$590,934	\$590,934	\$590,934	\$590,934	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003034	Rehabilitación De La Red Primaria De Agua Potable - 269566	269566	México	Capulhuac	San Nicolás Tlazala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,416,000	\$1,416,000	\$1,416,000	\$1,416,000	\$1,416,000	\$1,416,000	\$1,416,000	100.00	\$0	Metros lineales	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003035	Rehabilitación De Drenaje En La Cuchilla Primera Etapa - 260930	260930	México	Capulhuac	San Nicolás Tlazala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$999,955	\$999,955	\$999,955	\$999,955	\$999,955	\$999,955	\$999,955	100.00	\$0	Metros lineales	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003036	Ampliación De Línea De Electrificación Segunda Etapa - 269532	269532	México	Capulhuac	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003599	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Losa - 239412	239412	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$117,498	\$117,498	\$117,498	\$117,498	\$117,498	\$117,498	\$117,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004341	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Cerrada De Benito Juárez - 218707	218707	México	Chapultepec	Colonia la Presa (Ejido de Chapultepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$173,719	\$173,719	\$173,719	\$173,719	\$173,719	\$173,719	\$173,719	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865054	Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Equipamiento Obra Civil Y Electrificación De Pozo - 46698-2017	46698	México	Chiatuta	Santiago Chimalpa (Chimalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,610,000	\$1,605,092	\$1,605,092	\$1,605,092	\$1,605,092	\$1,605,092	\$1,605,092	100.00	\$0	Otros	3,727	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE ENVIA PARA OBSERVACIONES Y VALIDACION / Registro:
MEX17170401004469	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Acequia Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenaamiento Bo Tlatel - 321724	321724	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,788	\$300,788	\$300,788	\$300,788	\$300,788	\$300,788	\$300,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	194	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004472	Construcción De Alumbrado Público De C La Barranca Tramo De Av Benito Juárez A C Pirules Col Tlaxico Bo San Pablo - 325395	325395	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,296,435	\$1,274,083	\$1,274,083	\$1,274,083	\$1,274,083	\$1,274,083	\$1,274,083	100.00	\$0	Metros lineales	837	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004476	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cda Pino Materiales Maquinaria Tramo De C Pino A Av Felipe Berriozabal Bo Tlatel - 322844	322844	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$610,290	\$610,290	\$610,290	\$610,290	\$610,290	\$610,290	\$610,290	\$610,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004478	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Alendros Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlat - 322409	322409	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$608,940	\$608,940	\$608,940	\$608,940	\$608,940	\$608,940	\$608,940	\$608,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	393	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004480	Construcción De Comedor Comunitario San Lorenzo C Yetica Esq Av Benito Juarez Bo San Lorenzo Chimalco - 325035	325035	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,206,727	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	\$1,185,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	778	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004483	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Olivo Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhuacan - 323797	323797	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$237,907	\$237,907	\$237,907	\$237,907	\$237,907	\$237,907	\$237,907	\$237,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004484	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C La Nueva Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhuac - 323674	323674	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	\$246,527	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004485	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Ebanistas Materiales Maquinaria Tramo De C Cazadores A Av Ejido Colectivo Bo T - 324170	324170	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$327,622	\$327,622	\$327,622	\$327,622	\$327,622	\$327,622	\$327,622	\$327,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004487	Construcción De Colector De Aguas Negras En Av Las Torres Tramo De Av Coheteros A Av Tlaloc Corte La Palma Segunda Seccion Ejido De Santa Ma - 324926	324926	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,325,189	\$2,285,099	\$2,285,099	\$2,285,099	\$2,285,099	\$2,285,099	\$2,285,099	\$2,285,099	100.00	\$0	Otros	7,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004488	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Miguel Hidalgo Materiales Maquinaria Tramo De C Adolfo Ruiz Cortin A C Miguel Alem - 324891	324891	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	\$432,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	278	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004502	Construcción De Comedor Comunitario Transportistas C Ciruelos Sn Bo Transportistas Chimalhuacan Estado De Mexico - 325549	325549	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$950,000	\$933,621	\$933,621	\$933,621	\$933,621	\$933,621	\$933,621	\$933,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004509	Introducción De Sistema De Drenaje En La Prolongación Pedregal - 319653	319653	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,042	\$267,351	\$267,351	\$267,351	\$267,351	\$267,351	\$267,351	\$267,351	100.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004511	Recamara Rural Todo El Municipio - 318765	318765	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,936,600	\$3,936,600	\$3,936,600	\$3,936,600	\$3,936,600	\$3,936,600	\$3,936,600	\$3,936,600	100.00	\$0	Vivienda	540	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004512	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Acacia Materiales Maquinaria Tramo De Av Xochitenco A Cadenamiento Bo Tlatel Xo - 320287	320287	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$175,649	\$175,649	\$175,649	\$175,649	\$175,649	\$175,649	\$175,649	\$175,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004513	Electrificación De Septima Cerrada De Gacela Azteca - 318278	318278	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004514	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Calle Cedro Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhua - 324239	324239	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$247,329	\$247,329	\$247,329	\$247,329	\$247,329	\$247,329	\$247,329	\$247,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004515	Recamara Urbana Todo El Municipio - 318591	318591	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,376,000	\$12,376,000	\$12,376,000	\$12,376,000	\$12,376,000	\$12,376,000	\$12,376,000	100.00	\$0	Otros	1,825	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004516	Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Calle Guerrero - 318017	318017	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,194,230	\$1,194,230	\$1,194,230	\$1,194,230	\$1,194,230	\$1,194,230	\$1,194,230	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004517	Rehabilitación De Alumbrado Público Todo El Municipio - 318364	318364	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,207,998	\$1,207,998	\$1,207,998	\$1,207,998	\$1,207,998	\$1,207,998	\$1,207,998	100.00	\$0	Otros	778	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004518	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Pinos Materiales Maquinaria Tramo De Av Ejido Colectivo A Cadenamiento Bo Tlate - 323130	323130	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$439,776	\$439,776	\$439,776	\$439,776	\$439,776	\$439,776	\$439,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004520	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Minas Materiales Y Maquinaria Tramo De C Aguilas A C Seis De Enero Col Tepenepantla C - 324140	324140	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$809,504	\$809,504	\$809,504	\$809,504	\$809,504	\$809,504	\$809,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004521	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Camarones Materiales Maquinaria Tramo De Av Ejido Colectivo A C Cazadores Bo - 324057	324057	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$300,020	\$300,020	\$300,020	\$300,020	\$300,020	\$300,020	\$300,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004522	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cda Lirio Materiales Maquinaria Tramo De C Pirules A Cadenamiento Col Tepenepantla Chima - 324047	324047	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$102,287	\$102,287	\$102,287	\$102,287	\$102,287	\$102,287	\$102,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004524	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Mineros Materiales Maquinaria Tramo De Av Ejido Colectivo A C Cazadores Bo - 324269	324269	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$344,777	\$344,777	\$344,777	\$344,777	\$344,777	\$344,777	\$344,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004527	Introducción De Red De Agua Potable En La Cerrada Venustiano Carranza - 313786	313786	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$31,401	\$30,859	\$30,859	\$30,859	\$30,859	\$30,859	\$30,859	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004528	Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Calle La Barranca - 313980	313980	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	100.00	\$0	Otros	815	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004529	Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Avenida Bordo De Xochiaca - 314191	314191	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004530	Introducción De Sistema De Drenaje En La Escuela Secundaria Niños Heroes - 313914	313914	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$113,686	\$111,726	\$111,726	\$111,726	\$111,726	\$111,726	\$111,726	100.00	\$0	Metros lineales	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004531	Techo De Losa Rural Tir Todo El Municipio - 309446	309446	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,250	\$144,250	\$144,250	\$144,250	\$144,250	\$144,250	\$144,250	100.00	\$0	Otros	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004532	Techo De Losa Urbana Tlc Urbana En Todo El Municipio - 304985	304985	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	\$2,565,000	100.00	\$0	Otros	475	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004533	Rehabilitación De Sistema De Drenaje En La Calle Camella De Calle Rosales A Estrellas Calle Estrellas A Calle Camella A Cadenamiento - 280273	280273	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$980,904	\$963,992	\$963,992	\$963,992	\$963,992	\$963,992	\$963,992	100.00	\$0	Metros lineales	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004534	Introducción De Red De Agua Potable En La Calle Lázaro Cárdenas - 274050	274050	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$64,600	\$63,486	\$63,486	\$63,486	\$63,486	\$63,486	\$63,486	100.00	\$0	Metros lineales	41	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004535	Introducción De Red De Agua Potable En Primer Callejón Hidalgo - 273953	273953	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$94,674	\$93,041	\$93,041	\$93,041	\$93,041	\$93,041	\$93,041	100.00	\$0	Metros lineales	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004536	Construcción De Modulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Preparatoria Margarita Moran - 258402	258402	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$901,365	\$885,824	\$885,824	\$885,824	\$885,824	\$885,824	\$885,824	100.00	\$0	Piezas	383	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004537	Construcción De Modulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas Del Rio - 258346	258346	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$959,769	\$943,221	\$943,221	\$943,221	\$943,221	\$943,221	\$943,221	100.00	\$0	Piezas	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004538	Construcción De Modulo Sanitario Tipo U Dos C En La Escuela Jardín De Niños Real Acuitlapilco - 258308	258308	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$917,991	\$902,163	\$902,163	\$902,163	\$902,163	\$902,163	\$902,163	100.00	\$0	Piezas	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004539	Construcción De Un Aula Tipo U Dos C En Pa En La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas Del Rio - 258123	258123	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$538,815	\$529,526	\$529,526	\$529,526	\$529,526	\$529,526	\$529,526	100.00	\$0	Otros	257	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004540	Construcción De Una Aula Tipo U Dos C En Pb En La Esc Secundaria Elsa Córdova - 256005	256005	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$685,194	\$673,380	\$673,380	\$673,380	\$673,380	\$673,380	\$673,380	100.00	\$0	Otros	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004541	Construcción De Una Aula Tipo Regional En La Esc Primaria Diana Laura Riojas De Colosio - 255929	255929	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$367,100	\$360,771	\$360,771	\$360,771	\$360,771	\$360,771	\$360,771	100.00	\$0	Otros	251	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401004542	Demolición Y Reconstrucción De Losa Para Aula Tipo Regional En La Esc Primaria Tierra Y Libertad - 255844	255844	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$195,564	\$192,193	\$192,193	\$192,193	\$192,193	\$192,193	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004543	Construcción De Una Aula Tipo U DosC En Pb En La Esc Preparatoria Elsa Córdova Moran - 256077	256077	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$647,739	\$636,571	\$636,571	\$636,571	\$636,571	\$636,571	100.00	\$0	Otros	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004544	Construcción De Un Aula Tipo U Dos C En Pb En La Escuela Telesecundaria Elsa Córdova - 256977	256977	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$729,793	\$717,210	\$717,210	\$717,210	\$717,210	\$717,210	100.00	\$0	Otros	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004545	Construcción De Módulo Sanitario Tipo Regional En La Escuela Primaria Mohandas Karamchand Gandhi - 256972	256972	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$694,491	\$682,517	\$682,517	\$682,517	\$682,517	\$682,517	100.00	\$0	Piezas	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004546	Construcción De Barda Perimetral En La Esc Secundaria Elsa Córdova - 250864	250864	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$789,619	\$776,005	\$776,005	\$776,005	\$776,005	\$776,005	100.00	\$0	Metros lineales	181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004547	Construcción De Barda Perimetral En La Es Preescolar Tlaacael - 250805	250805	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$316,698	\$311,238	\$311,238	\$311,238	\$311,238	\$311,238	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004548	Construcción De Muro De Contención Y Contrafuerzas En La Esc Jardín De Niños Laura Mendez De Cuenca - 250720	250720	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$341,492	\$307,678	\$307,678	\$307,678	\$307,678	\$307,678	100.00	\$0	Metros lineales	267	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004550	Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Domestico En Av Sindicalismo Tramo De Av Bordo De Xochi - 238493	238493	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$462,320	\$462,320	\$462,320	\$462,320	\$462,320	\$462,320	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004551	Introducción De Sistema De Drenaje En Priv Olivos Tramo De C Olivos A Segunda Cda De Encinos Segunda Cda De Encino Tramo De Priv Olivos A - 234172	234172	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$157,411	\$448,782	\$448,782	\$448,782	\$448,782	\$448,782	\$448,782	100.00	\$0	Metros lineales	457	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004554	Introducción De Sistema De Drenaje En C Castillo De Chapultepec Tramo De Av Del Puerto A C Vicente Guerrero Bo San Lorenzo Parte Alta - 229207	229207	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$405,800	\$398,803	\$398,803	\$398,803	\$398,803	\$398,803	\$398,803	100.00	\$0	Metros lineales	406	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004557	Introducción De Red De Agua Potable En La Cda Miramar Y Cda Nuevo México Tramo De C Techachal A Cadenamiento Bo Xochitenco Parte Alta - 229137	229137	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$98,262	\$96,568	\$96,568	\$96,568	\$96,568	\$96,568	\$96,568	100.00	\$0	Metros lineales	99	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004558	Introducción De Sistema De Drenaje En La Cda Miramar Y Cda Nuevo México Tramo De C Techachal A Cadenamiento Villa Xochitenco Segunda Secc - 230368	230368	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$302,458	\$297,244	\$297,244	\$297,244	\$297,244	\$297,244	\$297,244	100.00	\$0	Metros lineales	303	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004559	Introducción De Sistema De Drenaje En La Cda Melchor Ocampo Tramo De C Melchor Ocampo A Cadenamiento Ampli San Lorenzo Parte Alta - 229605	229605	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$101,905	\$100,148	\$100,148	\$100,148	\$100,148	\$100,148	100.00	\$0	Metros lineales	111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004561	Introducción De Red De Agua Potable C Prol Miramar Tramo De C Jazmin A Cda Pirul Cda Pirul Tramo De C Prol Miramar A Cadenamiento - 231146	231146	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$138,000	\$135,621	\$135,621	\$135,621	\$135,621	\$135,621	100.00	\$0	Metros lineales	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004562	Introducción De Sistema De Drenaje En La Primera Cda Morelos Tramo De Av Morelos A Cadenamiento Bo San Andres - 229222	229222	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$188,836	\$185,581	\$185,581	\$185,581	\$185,581	\$185,581	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004563	Introducción De Sistema De Drenaje En C Prol Almondros Tramo De C Almondros A Cadenamiento Bo San Pedro Parte Baja - 229215	229215	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$304,116	\$298,873	\$298,873	\$298,873	\$298,873	\$298,873	100.00	\$0	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004568	Introducción De Sistema De Drenaje En La Cda Yetica Tramo De C Pirules A Cadenamiento Bo San Lorenzo Parte Alta - 229198	229198	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165,683	\$162,826	\$162,826	\$162,826	\$162,826	\$162,826	100.00	\$0	Metros lineales	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004569	Introducción De Red De Agua Potable En La Primera Cda Cristo Rey Tramo De C Cristo Rey A Cad Villa Xochitenco Municipio De Chimalhuacan Edo - 229132	229132	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$51,835	\$50,941	\$50,941	\$50,941	\$50,941	\$50,941	100.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004571	Rehabilitación De Líneas Primarias E Introducción De Red Madrina De Agua Potable En Av Del Puerto - 226722	226722	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,325,867	\$2,285,766	\$2,285,766	\$2,285,766	\$2,285,766	\$2,285,766	100.00	\$0	Metros lineales	2,328	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004573	Introducción De Red De Agua Potable En La C Xochitla Cda Union C Prol Zaragoza Y Priv Elizalde Villa Xochitenco Tercera Secc - 228683	228683	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$266,700	\$262,102	\$262,102	\$262,102	\$262,102	\$262,102	100.00	\$0	Metros lineales	267	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004574	Ampliación De Red De Agua Potable En La C Girasol Fracc Sataur Oriente - 228619	228619	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$20,834	\$19,901	\$19,901	\$19,901	\$19,901	\$19,901	100.00	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004575	Introducción De Red De Agua Potable En La Cda Yetica Tramo De C Pirules A Cadenamiento Bo San Lorenzo Parte Alta - 228277	228277	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,492	\$55,518	\$55,518	\$55,518	\$55,518	\$55,518	100.00	\$0	Metros lineales	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004576	Ampliación De Red De Agua En La C Juan De La Barrera Tramo De C Lirio A Av Corregidora E Introducción De Red De Agua Potable En La - 228193	228193	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$138,502	\$136,114	\$136,114	\$136,114	\$136,114	\$136,114	100.00	\$0	Metros lineales	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004577	Introducción De Red De Agua Potable En La C Arqueologos Tramo De C Prol Palmas A Cadenamiento Bo San Isidro - 228446	228446	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$37,021	\$36,383	\$36,383	\$36,383	\$36,383	\$36,383	100.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004579	Introducción De Red De Agua Potable En Las C Azarez Tramo De C Jacarandas A C Asfaltadora C Pirules Tramo De C Jacarandas A C Cami - 228279	228279	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$285,514	\$280,591	\$280,591	\$280,591	\$280,591	\$280,591	100.00	\$0	Metros lineales	287	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170401004580	Introducción De Sistema De Drenaje En Cda Durazno Cda Pirules Tramo De C Pirules A Cadenamiento C Pocito C Lima C Limón C Man - 224396	224396	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,080,089	\$2,044,225	\$2,044,225	\$2,044,225	\$2,044,225	\$2,044,225	\$2,044,225	\$2,044,225	100.00	\$0	Metros lineales	2,090	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004581	Rehabilitación De Sistema De Drenaje En Plaza Vidrieros - 297013	297013	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$213,530	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	\$209,849	100.00	\$0	Metros lineales	137	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004582	Introducción De Sistema De Drenaje En La Cerrada Venustiano Carranza - 296768	296768	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,138	\$113,153	\$113,153	\$113,153	\$113,153	\$113,153	\$113,153	\$113,153	100.00	\$0	Metros lineales	73	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004585	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Pirules Materiales Maquinaria Tramo De C Cipres A C Sauce Col Tepenepantla Chimalhua - 323970	323970	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$424,456	\$424,456	\$424,456	\$424,456	\$424,456	\$424,456	\$424,456	\$424,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004586	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Fundidores Materiales Maquinaria Tramo De C Arponeros A Av Las Torres Bo Tlate - 323968	323968	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$470,327	\$470,327	\$470,327	\$470,327	\$470,327	\$470,327	\$470,327	\$470,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	303	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004587	Construcción De Colector De Aguas Negras En Las Av Constitución Benito Juárez San Lazaro Y Tlaloc E Instalaciones De Redes De Atargas En Lo - 324510	324510	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$17,755,339	\$17,449,213	\$17,449,213	\$17,449,213	\$17,449,213	\$17,449,213	\$17,449,213	\$17,449,213	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004588	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Xochiaca Materiales Maquinaria Tramo De C Arponeros A Av Xochitenco Bo Tlatel - 324398	324398	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$448,816	\$448,816	\$448,816	\$448,816	\$448,816	\$448,816	\$448,816	\$448,816	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004589	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Pino Materiales Maquinaria Tramo De C Sauce A C Fresia Col Tepenepantla Chimalhuacan E - 324397	324397	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$262,353	\$262,353	\$262,353	\$262,353	\$262,353	\$262,353	\$262,353	\$262,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004591	Construcción De Barda Perimetral Y Aula Tipo U Dos C En La Esc Secundaria Numero Mil Setenta Y Tres Ignacio Zaragoza C Achiotte Sn Bo Hojala - 325956	325956	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,192,478	\$1,170,889	\$1,170,889	\$1,170,889	\$1,170,889	\$1,170,889	\$1,170,889	\$1,170,889	100.00	\$0	Metros Cuadrados	770	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004597	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Cda Citlali Materiales Maquinaria Tramo De C Citlali A Cadenamiento Bo Cesteros - 324655	324655	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$141,861	\$141,861	\$141,861	\$141,861	\$141,861	\$141,861	\$141,861	\$141,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004600	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Alfareros Materiales Maquinaria Tramo De C Arponeros A Av Las Torres Bo Tlatel - 323617	323617	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$637,739	\$637,739	\$637,739	\$637,739	\$637,739	\$637,739	\$637,739	\$637,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001250	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federalizada De Tiempo Completo Simon Bolívar - 242078	242078	México	Coacalco de Berriozábal	San Francisco Coacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2017	\$1,705,652	\$1,705,652	\$1,705,652	\$1,699,183	\$1,699,183	\$1,699,183	\$1,699,183	\$1,699,183	99.62	\$0	Metros Cuadrados	321	100.00	99.62	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200862986	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Lazaro Cardenas - 82950	82950	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,184	\$1,100,184	\$1,100,184	\$1,100,184	\$1,099,308	\$824,481	\$824,481	74.94	\$0	Metros Cuadrados	597	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200862987	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Calle Geranios - 83043	83043	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$952,389	\$952,389	\$952,389	\$952,389	\$952,042	\$952,042	\$952,042	99.96	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862988	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Calle Retama - 83084	83084	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$755,600	\$755,164	\$755,164	\$755,164	\$755,164	\$755,164	\$755,164	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927060	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes - 112989	112989	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,205,193	\$1,205,193	\$1,205,193	\$1,205,193	\$1,195,447	\$1,195,447	\$119,447	99.19	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927061	33903 Servicios Integrales - 113490	113490	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,343,956	\$1,343,956	\$1,343,956	\$1,343,956	\$1,343,956	\$804,821	\$804,821	59.88	\$0	Otros	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927062	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Secundaria Tepochcalli - 104666	104666	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,325,000	\$1,324,050	\$1,324,050	\$1,324,050	99.93	\$0	Metros Cuadrados	620	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927063	Construcción De Red Sanitaria Y Obras Complementarias En La Calle Cinco De Febrero Primera Etapa - 111649	111649	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,624	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000429	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325888	325888	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,450	\$34,450	\$34,450	\$34,450	\$34,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000430	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325981	325981	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,896	\$21,896	\$21,896	\$21,896	\$21,892	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000431	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326329	326329	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,218	\$10,218	\$10,218	\$10,218	\$10,216	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000432	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325576	325576	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,501	\$56,501	\$56,501	\$56,501	\$56,491	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000433	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325529	325529	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$303,694	\$303,694	\$303,694	\$303,694	\$303,636	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000434	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325709	325709	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,564	\$63,564	\$63,564	\$63,564	\$63,552	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401000435	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308246	308246	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$148,682	\$148,682	\$148,682	\$148,682	\$148,682	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000436	Construcción De Drenaje En La Glorieta De La Av San Felipe De Jesus - 113483	113483	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,155,480	\$4,155,480	\$4,155,480	\$4,155,480	\$4,154,069	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000437	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Jaime Torres Bodet - 113439	113439	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,595,620	\$1,595,620	\$1,595,620	\$1,595,620	\$1,594,001	\$1,594,001	\$1,000,860	99.90	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000438	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias De La Av Adolfo Lopez Mateos - 111994	111994	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,820,000	\$3,820,000	\$3,820,000	\$3,820,000	\$3,778,358	\$3,346,799	\$3,346,799	87.61	\$0	Metros lineales	1,300	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000439	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Cda Lopez Mateos - 111937	111937	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,159,000	\$1,159,000	\$1,159,000	\$1,159,000	\$1,153,975	\$1,153,975	\$1,153,975	99.57	\$0	Metros lineales	1,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000440	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Morelos - 111859	111859	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,465,987	\$1,465,987	\$1,465,987	\$1,465,987	\$1,459,896	\$437,969	\$437,969	29.88	\$0	Metros lineales	1,300	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000441	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Vasco De Quiroga Y Gustavo Baz Ambos Turnos - 111741	111741	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$2,209,552	\$2,209,552	\$2,209,552	\$2,209,552	\$2,208,691	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000442	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano - 103058	103058	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,850,000	\$1,850,000	\$185,000	\$1,850,000	\$1,846,035	\$1,179,162	\$1,179,162	63.74	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000443	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Vicente Guerrero - 112933	112933	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$767,855	\$767,855	\$767,855	\$767,855	\$767,586	\$767,586	\$676,586	99.96	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000444	Rehabilitación De Módulo Sanitario De La Primaria Angel Ma Garibay Kintana - 83012	83012	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$349,080	\$349,080	\$349,080	\$349,080	\$349,080	\$349,080	100.00	\$0	Piezas	550	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000445	Construcción De Comedor Escolar Y Obras Complementarias En La Primaria Benito Juárez - 82997	82997	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,117,632	\$1,416,273	\$1,416,273	66.65	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000446	Construcción De Comedor Comunitario Y Obras Complementarias Col Bellavista - 103164	103164	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,847,721	\$1,490,465	\$1,490,465	80.57	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000447	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Aquiles Serdan - 97619	97619	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,249,279	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401000448	Construcción De Drenaje Y Red Hidráulica En Avenida Del Parque - 81933	81933	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,275,600	\$1,275,600	\$1,275,600	\$1,275,600	\$1,274,644	\$1,019,715	\$1,019,715	79.94	\$0	Metros lineales	450	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000449	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Citalmina - 103994	103994	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,595,133	\$1,427,007	\$1,427,007	\$1,427,007	\$1,427,007	\$1,427,007	\$1,427,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000450	Construcción De Red Hidráulica En La Primaria Octavio Paz - 94713	94713	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$265,000	\$239,006	\$239,006	\$239,006	\$239,006	\$239,006	\$239,006	100.00	\$0	Otros	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000451	Rehabilitación De Aulas En La Primaria Jose Ma Morelos Y Pavón Tm Y Gral Ignacio Zaragoza Tv - 94567	94567	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,136	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000452	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Ignacio Zaragoza - 80824	80824	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$848,448	\$848,416	\$848,416	\$848,416	\$848,416	\$848,416	\$848,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000453	Mejoramiento De Sanitarios Y Obras Complementarias En La Primaria Josue Mirlo - 78757	78757	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$224,000	\$223,897	\$223,897	\$223,897	\$223,897	\$223,897	\$223,897	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000454	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295596	295596	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,979	\$177,979	\$177,979	\$177,979	\$177,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	26	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000455	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295577	295577	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$137,016	\$137,016	\$137,016	\$137,016	\$136,989	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000456	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295544	295544	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$141,253	\$141,253	\$141,253	\$141,253	\$141,226	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000457	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295520	295520	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$184,454	\$184,454	\$184,454	\$184,454	\$184,419	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000458	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291540	291540	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$875,770	\$875,770	\$875,770	\$875,770	\$875,603	\$262,710	\$262,710	30.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000459	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325939	325939	México	Cuatitlán Izcalli	Cuatitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$51,383	\$51,383	\$51,383	\$51,383	\$51,373	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000460	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325794	325794	México	Cuatitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$82,038	\$82,038	\$82,038	\$82,038	\$82,022	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401000461	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291494	291494	México	Cuatitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$757,117	\$757,117	\$757,117	\$757,117	\$756,973	\$227,130	\$227,130	30.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000462	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291566	291566	México	Cuatitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$520,387	\$520,387	\$520,387	\$520,387	\$520,287	\$10,160	\$10,160	1.95	\$0	Vivienda	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000463	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Niños Heroes - 97640	97640	México	Cuatitlán Izcalli	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,246,340	\$1,246,340	\$1,246,340	\$1,246,340	\$1,246,340	\$1,246,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000464	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326087	326087	México	Cuatitlán Izcalli	Los Ailes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,279	\$73,279	\$73,279	\$73,279	\$73,265	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000465	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308272	308272	México	Cuatitlán Izcalli	Los Ailes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$371,705	\$371,705	\$371,705	\$371,705	\$371,634	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000466	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 303724	303724	México	Cuatitlán Izcalli	Los Ailes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$727,454	\$727,454	\$727,454	\$727,454	\$727,315	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000467	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326636	326636	México	Cuatitlán Izcalli	Ejido de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$559,893	\$559,893	\$559,893	\$559,893	\$559,787	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000468	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326495	326495	México	Cuatitlán Izcalli	Ejido de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,341	\$74,341	\$74,341	\$74,341	\$74,327	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000469	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326404	326404	México	Cuatitlán Izcalli	Ejido de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$162,966	\$162,966	\$162,966	\$162,966	\$162,935	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000470	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295358	295358	México	Cuatitlán Izcalli	Ejido de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,101,775	\$1,101,775	\$1,101,775	\$1,101,775	\$1,101,545	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000471	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295437	295437	México	Cuatitlán Izcalli	Ejido de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$371,705	\$371,705	\$371,705	\$371,705	\$371,634	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171704010004619	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Xii San Agustín - 312970	312970	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,813,196	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX171704010004620	Construcción Y Obras Complementarias De Línea De Conducción Del Tanque Pozo XVII La Cuchilla A Cisterna Del Pozo Xix Ejidal Emiliano Zapata - 312825	312825	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,469,169	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004621	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Francisco Villa - 312399	312399	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,600	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004622	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad La Aguila - 312078	312078	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$263,200	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004623	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Andres De La Cañada - 312170	312170	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,600	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004624	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Hank Gonzalez - 312032	312032	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$263,200	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004625	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Obras Complementarias El Tejocote - 312902	312902	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,504,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004626	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Zumpango En La Colonia Cd Azteca Oriente - 313012	313012	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$552,091	\$3,481,782	\$3,481,782	\$3,481,782	\$3,481,782	\$3,481,782	\$3,481,782	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004627	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Tablas Del Pozo - 312339	312339	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,600	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004628	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxlii San Martín De Porres - 312604	312604	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,639,064	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004629	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad Arboledas Xalostoc Y La Lomita - 311040	311040	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$392,800	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004634	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Viveros Xalostoc - 276920	276920	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$19,113,794	\$18,880,374	\$18,880,374	\$18,880,374	\$18,880,374	\$18,880,374	\$18,880,374	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004638	Construcción Y Obras Complementarias Del Tanque II Tierra Blanca - 270379	270379	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,087,894	\$15,078,495	\$15,078,495	\$15,078,495	\$15,078,495	\$15,078,495	\$15,078,495	100.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004680	Equipamiento Y Obra Civil De Pozo Profundo De Agua Potable Adolfo Lopez Mateos - 258070	258070	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,400,000	\$6,358,552	\$6,358,552	\$6,358,552	\$6,358,552	\$6,358,552	\$6,358,552	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004681	Equipamiento Y Obra Civil De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxi - 257810	257810	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,764,111	\$3,710,668	\$3,710,668	\$3,710,668	\$3,710,668	\$3,710,668	\$3,710,668	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004684	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil En La Colonia Piedra Grande - 254837	254837	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,392,103	\$1,366,002	\$1,366,002	\$1,366,002	\$1,366,002	\$1,366,002	\$1,366,002	100.00	\$0	Otros	1,253	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004685	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Garibay Kintana En La Uh Ctm Xiv - 255200	255200	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,556,602	\$1,526,752	\$1,526,752	\$1,526,752	\$1,526,752	\$1,526,752	\$1,526,752	100.00	\$0	Otros	2,615	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004694	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preparatoria Oficial Ccoxi Nicolas Bravo En La Localidad Ctm Xiv - 255376	255376	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$659,633	\$647,733	\$647,733	\$647,733	\$647,733	\$647,733	\$647,733	100.00	\$0	Otros	5,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004699	Equipamiento Y Obra Civil Del Pozo Profundo De Agua Potable Cccl - 256189	256189	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,779,378	\$5,673,629	\$5,673,629	\$5,673,629	\$5,673,629	\$5,673,629	\$5,673,629	100.00	\$0	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004714	Rehabilitación De Una Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En La Colonia Miguel Hidalgo - 227659	227659	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,375,000	\$5,266,772	\$5,266,772	\$5,266,772	\$5,266,772	\$5,266,772	\$5,266,772	100.00	\$0	Metros lineales	13,613	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004717	Rehabilitación De Una Red De Alcantarillado Y Obras Complementarias En Varias Calles De La Colonia Viveros Xalostoc - 212690	212690	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,650,000	\$5,594,115	\$5,594,115	\$5,594,115	\$5,594,115	\$5,594,115	\$5,594,115	100.00	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401000656	Terminación De Aula En Escuela Telesecundaria Nezahualcoyotl - 336693	336693	México	Hueyoxtlá	San Francisco Zacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$80,141	\$80,141	\$80,141	\$80,141	\$80,141	\$80,141	\$80,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401000658	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Del Pino - 337011	337011	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,538	\$177,538	\$177,538	\$177,538	\$177,538	\$177,538	\$177,538	100.00	\$0	Metros lineales	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300927111	Construcción De Red Eléctrica En Calles Alternas Al Complejo Dif - 158597	158597	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,998,015	\$6,998,015	\$6,998,015	\$6,998,015	\$6,998,015	\$6,998,015	100.00	\$0	Otros	9,541	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927112	Construcción De Pavimentación De Calles Alternas Al Complejo Dif - 158354	158354	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,711,141	\$4,708,994	\$4,708,994	\$4,708,994	\$4,708,994	\$4,708,994	\$4,708,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927113	Mejoramiento De Barda Perimetral De La Esc Prim Vicente Guerrero En Magdalena Chichicaspá - 148713	148713	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$798,269	\$798,269	\$798,269	\$798,269	\$798,269	\$798,269	100.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300927114	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lomas Del Quinto En San Juan Yauztepec - 148134	148134	México	Huixquilucan	San Juan Yauztepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,796,812	\$1,796,812	\$1,796,812	\$1,796,812	\$1,796,812	\$1,796,812	100.00	\$0	Metros lineales	4,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000660	Construcción De Red Eléctrica En Calle Al Lienzo Charro En El Cuarto Cuartel Barrio De San Melchor - 247515	247515	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$491,461	\$491,523	\$491,523	\$491,523	\$491,523	\$491,523	\$491,523	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401000661	Construcción De Red Eléctrica En Paraje Agua Blanca De Agua Blanca - 262958	262958	México	Huixquilucan	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$369,456	\$369,568	\$369,568	\$369,568	\$369,568	\$369,568	\$369,568	100.00	\$0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401000662	Construcción De Red Eléctrica En Andador Hortalizas De Agua Blanca - 247605	247605	México	Huixquilucan	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$589,358	\$589,206	\$589,206	\$589,206	\$589,206	\$589,206	\$589,206	100.00	\$0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000663	Construcción De Red Eléctrica En Calle Cipreses Del Cerrito - 263966	263966	México	Huixquilucan	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$949,906	\$950,286	\$950,286	\$950,286	\$950,286	\$950,286	\$950,286	100.00	\$0	Otros	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401000664	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Dos Rios - 275234	275234	México	Huixquilucan	Dos Rios	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000665	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Localidad De San Francisco Dos Rios - 275208	275208	México	Huixquilucan	Dos Rios	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,450	\$58,450	\$58,450	\$58,450	\$58,450	\$58,450	\$58,450	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000666	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Francisco Dos Rios - 275145	275145	México	Huixquilucan	Dos Rios	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000667	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Localidad De Ignacio Allende - 275029	275029	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,900	\$116,900	\$116,900	\$116,900	\$116,900	\$116,900	\$116,900	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000668	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Ignacio Allende - 274700	274700	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	\$111,000	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000669	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ignacio Allende - 275077	275077	México	Huixquilucan	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$122,101	\$122,101	\$122,101	\$122,101	\$122,101	\$122,101	\$122,101	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000670	Construcción De Red Eléctrica En Calle El Arco Del Laurel - 273513	273513	México	Huixquilucan	El Laurel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$491,698	\$491,780	\$491,780	\$491,780	\$491,780	\$491,780	\$491,780	100.00	\$0	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000671	Construcción De Red Eléctrica En Calle La Lumbra Dos San Francisco En Llano Grande - 264512	264512	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$847,302	\$847,474	\$847,474	\$847,474	\$847,474	\$847,474	\$847,474	100.00	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000672	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pinos De Llano Grande - 253558	253558	México	Huixquilucan	Llano Grande (San Miguel Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,717	\$199,717	\$199,717	\$199,717	\$199,717	\$199,717	100.00	\$0	Metros lineales	1,259	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000673	Construcción De Electrificación En Cuarta Cerrada De Flor De Coral En Magdalena Chichicarpa - 239796	239796	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicarpa	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$515,992	\$516,311	\$516,311	\$516,311	\$516,311	\$516,311	\$516,311	\$516,311	100.00	\$0	Otros	317	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401000674	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Piedra Grande - 274975	274975	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$244,202	\$244,202	\$244,202	\$244,202	\$244,202	\$244,202	\$244,202	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000675	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Piedra Grande - 274918	274918	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$221,999	\$221,189	\$221,189	\$221,189	\$221,189	\$221,189	\$221,189	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000676	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Localidad De Piedra Grande - 270240	270240	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$233,799	\$232,799	\$232,799	\$232,799	\$232,799	\$232,799	\$232,799	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000677	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Una Segunda Etapa En And Sin Nombre De Piedra Grande - 253658	253658	México	Huixquilucan	Piedra Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	100.00	\$0	Metros lineales	715	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000678	Construcción De Red Eléctrica En Andador La Barranca De San Bartolme Coatepec - 264157	264157	México	Huixquilucan	San Bartolomé Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$365,459	\$365,527	\$365,527	\$365,527	\$365,527	\$365,527	\$365,527	100.00	\$0	Otros	251	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000679	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Prim Benito Juarez De Santa Cruz Ayotuxco - 253683	253683	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,643	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000680	Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En Paraje Jigui De Santa Cruz Ayotuxco - 253854	253854	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$942,228	\$941,041	\$941,041	\$941,041	\$941,041	\$941,041	\$941,041	100.00	\$0	Metros lineales	1,743	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000681	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En Paraje Jigui De Santa Cruz Ayotuxco - 252648	252648	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,754,239	\$1,753,545	\$1,753,545	\$1,753,545	\$1,753,545	\$1,753,545	\$1,753,545	100.00	\$0	Metros lineales	1,743	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000682	Construcción De Red Eléctrica En Paraje Los Morales Y El Garabato De Santa Cruz Ayotuxco - 246934	246934	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,217,457	\$1,217,431	\$1,217,431	\$1,217,431	\$1,217,431	\$1,217,431	\$1,217,431	100.00	\$0	Otros	109	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000683	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria Dr Fernando Quiroz Gutierrez De Santa Cruz Ayotuxco - 224678	224678	México	Huixquilucan	Santa Cruz Ayotuzco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$497,672	\$497,672	\$497,672	\$497,672	\$497,672	\$497,672	\$497,672	100.00	\$0	Metros lineales	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000684	Construcción De Red Eléctrica En Paraje El Aguacate En La Calle Disciples De Septiembre En Santiago Yancuitalpan - 249391	249391	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$769,199	\$769,220	\$769,220	\$769,220	\$769,220	\$769,220	\$769,220	100.00	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000686	Mejoramiento De Barda Perimetral De La Esc Prim Benito Juarez En Santiago Yancuitalpan - 218816	218816	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$87,970	\$87,970	\$87,970	\$87,970	\$87,970	\$87,970	\$87,970	100.00	\$0	Metros lineales	1,108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000687	Constructivo De Red Eléctrica En Calle Sauces De Zacamulpa - 264024	264024	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$586,872	\$587,125	\$587,125	\$587,125	\$587,125	\$587,125	\$587,125	\$587,125	100.00	\$0	Otros	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401000688	Construcción De Red Eléctrica En Primer Y Segunda Cerrada De Madroños En Zacamulpa - 264101	264101	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,343	\$400,395	\$400,395	\$400,395	\$400,395	\$400,395	\$400,395	100.00	\$0	Otros	662	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000689	Construcción De Red Eléctrica En Calle Jaime Sabines Del Trejo - 278244	278244	México	Huixquilucan	Paraje Trejo (El Chaparral)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$405,498	\$402,575	\$402,575	\$402,575	\$402,575	\$402,575	\$402,575	100.00	\$0	Otros	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000690	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Leandro Valle De El Palacio - 260182	260182	México	Huixquilucan	El Palacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,397,159	\$1,397,159	\$1,397,159	\$1,397,159	\$1,397,159	\$1,397,159	100.00	\$0	Metros lineales	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000691	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Federal Burocratica - 275351	275351	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000692	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Federal Burocratica - 275288	275288	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	\$61,050	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401000693	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Federal Burocratica - 275332	275332	México	Huixquilucan	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$58,450	\$58,450	\$58,450	\$58,450	\$58,450	\$58,450	\$58,450	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931074	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable E Interconexión A Red Existente En La Colonia Rey Izcoatl Tercera Sección - 197934	197934	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,240	\$850,240	\$850,240	\$849,000	\$849,000	\$849,000	\$849,000	99.85	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931075	Perforación Equipamiento Y Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable Izcalli - 152306	152306	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,464,647	\$9,464,647	\$9,464,647	\$9,459,108	\$9,459,108	\$9,459,108	\$9,459,108	99.94	\$0	Otros	6,352	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931076	Construcción De Pozo De Agua Potable San Jacinto Perforación - 156078	156078	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,424,722	\$5,424,722	\$5,424,722	\$5,420,896	\$5,420,896	\$5,420,896	\$5,420,896	99.93	\$0	Otros	2,780	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931079	Construcción De Línea De Conducción Del Pozo Tapacoya E Interconexión A Red Existente - 146397	146397	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,225,476	\$1,225,476	\$1,225,476	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	\$1,224,220	99.90	\$0	Metros lineales	4,725	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931080	Equipamiento Electromecánico Caseta Y Barda Perimetral Del Pozo De Agua Potable Tapacoya - 146285	146285	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,317,216	\$2,317,216	\$2,317,216	\$2,316,800	\$2,316,800	\$2,316,800	\$2,316,800	99.98	\$0	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931081	Construcción De Tanque Metálico De Cincuenta Metros Cúbicos Y Cisterna Colonia Santa Cruz Tapacoya - 143961	143961	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,104,663	\$3,104,663	\$3,104,663	\$3,073,283	\$3,072,322	\$3,072,322	\$3,072,322	98.96	\$0	Otros	7,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931084	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Veinte De Noviembre Segunda Etapa - 139699	139699	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,631,949	\$2,631,949	\$2,631,949	\$2,624,490	\$2,624,490	\$2,624,490	\$2,624,490	99.72	\$0	Metros lineales	692	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931085	Interconexion De Red De Drenaje En Las Calles Clara Cordova Y Gonzalo Lopez Cid Colonia Wenceslao Victoria Soto - 139230	139230	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$528,242	\$528,242	\$528,242	\$527,625	\$527,076	\$527,076	\$527,076	99.78	\$0	Metros lineales	827	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931086	Construcción De Línea De Distribución Y Redes Secundarias De Agua Potable Para La Colonia Marco Antonio Sosa Balderas E Interconexion A Las - 136886	136886	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,227,736	\$2,227,736	\$2,227,736	\$2,221,062	\$2,221,062	\$2,221,062	\$2,221,062	99.70	\$0	Metros lineales	5,656	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931088	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Para Las Calles Plan De Ayala Y Tepepan En La Colonia Ampliación Emiliano Zapata - 134010	134010	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$475,204	\$475,204	\$475,204	\$473,628	\$473,628	\$473,628	\$473,628	99.67	\$0	Metros lineales	326	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931089	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Fraternidad Coatepec - 146165	146165	México	Ixtapaluca	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$693,153	\$693,153	\$693,153	\$692,370	\$692,212	\$692,212	\$692,212	99.86	\$0	Metros lineales	360	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004768	Rehabilitación De Línea De Conducción En La Unidad Habitacional Rancho El Carmen - 247315	247315	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,590,643	\$1,590,643	\$1,590,643	\$1,584,356	\$1,584,322	\$1,584,322	\$1,584,322	99.60	\$0	Metros lineales	4,572	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004770	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Seis - 245497	245497	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004771	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Nueve - 234323	234323	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004772	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Cuatro - 233280	233280	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004773	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Cinco - 233349	233349	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004774	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Siete - 234129	234129	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401004775	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Ocho - 234227	234227	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004776	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Tres - 232328	232328	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004777	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Núm Doce - 175332	175332	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,937	\$126,937	\$126,937	\$125,236	\$125,236	\$125,236	\$125,236	98.66	\$0	Otros	2,083	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004778	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Uno - 175099	175099	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,937	\$126,937	\$126,937	\$125,236	\$125,236	\$125,236	\$125,236	98.66	\$0	Otros	2,083	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004779	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Cuatro Ocho Y Nueve - 180637	180637	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,812	\$380,812	\$380,812	\$375,707	\$375,707	\$375,707	\$375,707	98.66	\$0	Otros	6,249	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004780	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Núm Dos Tres Seis Siete - 180390	180390	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$507,750	\$507,750	\$507,750	\$500,943	\$500,943	\$500,943	\$500,943	98.66	\$0	Otros	8,322	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004781	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Cinco - 173644	173644	México	Ixtapaluca	Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,937	\$126,937	\$126,937	\$125,236	\$125,236	\$125,236	\$125,236	98.66	\$0	Otros	2,083	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004782	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Pozo Num Diez - 180909	180909	México	Ixtapaluca	San Buenaventura	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,937	\$126,937	\$126,937	\$125,236	\$125,236	\$125,236	\$125,236	98.66	\$0	Otros	2,097	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004783	Mejoramiento De Pozos De Absorción En El Municipio De Ixtapaluca Núm Once - 175560	175560	México	Ixtapaluca	San Buenaventura	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE IXTAPALUCA ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,937	\$126,937	\$126,937	\$125,236	\$125,236	\$125,236	\$125,236	98.66	\$0	Otros	2,083	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004784	Instalación De Red De Agua Potable En Varias Calles En El Poblado De Coatepec - 244013	244013	México	Ixtapaluca	Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,604,995	\$4,604,995	\$4,604,995	\$4,602,181	\$4,602,181	\$4,602,181	\$4,602,181	99.94	\$0	Metros lineales	2,800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004785	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Dos - 232300	232300	México	Ixtapaluca	San Francisco Acuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$518,400	\$518,400	\$518,400	\$518,400	\$518,400	\$518,400	\$518,400	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401004786	Desazolve De Canales A Cielo Abierto En El Municipio De Ixtapaluca Uno - 232266	232266	México	Ixtapaluca	Zoquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ODAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	\$259,200	100.00	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17160300780597	Ampliación De Red De Drenaje En Calle De Los Gómez Boltrán Calle Principal Y Calle De Los Torres Plan De San Miguel - 241341	241341	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$503,631	\$503,631	\$503,631	\$503,631	\$503,631	\$503,631	\$503,631	100.00	\$0	Metros lineales	678	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170200864848	Construcción De Pozo De Absorción En La Comunidad De Yautepec - 40298	40298	México	Ixtapan de la Sal	Yautepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$181,218	\$181,218	\$181,218	\$181,218	\$180,998	\$180,998	\$180,998	99.88	\$0	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865159	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Antonio García En La Colonia lo De Agosto Ageb - 37478	37478	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$95,312	\$95,312	\$95,312	\$95,312	\$95,194	\$95,194	\$95,194	99.88	\$0	Metros lineales	17,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300931096	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 105009	105009	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$176,320	\$176,320	\$176,320	\$176,320	\$176,320	\$176,320	\$176,320	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931097	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 105036	105036	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931098	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 104999	104999	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$62,176	\$62,176	\$62,176	\$62,176	\$62,176	\$62,176	\$62,176	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931099	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 104974	104974	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$39,764	\$39,764	\$39,764	\$39,764	\$39,764	\$39,764	\$39,764	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401003680	Construcción De Pozo De Absorción En La Comunidad De Yerbas Buenas - 223583	223583	México	Ixtapan de la Sal	Yerbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$181,218	\$181,218	\$181,218	\$181,218	\$181,001	\$181,001	\$181,001	99.88	\$0	Otros	584	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865186	Ampliación De La Red De Agua Potable - 56486	56486	México	Ixtapan del Oro	San Telmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,275,338	\$2,733,544	\$2,733,544	\$2,733,544	\$2,733,544	\$2,733,544	\$2,733,544	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300931127	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 113949	113949	México	Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	\$247,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931129	Construcción De Losas Firmes - 200131	200131	México	Ixtapan del Oro	Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,598,708	\$1,598,708	\$1,598,708	\$1,598,708	\$1,598,708	\$1,598,708	\$1,598,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931130	Construcción De Cuartos Dormitorio - 200129	200129	México	Ixtapan del Oro	Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,529,123	\$1,529,123	\$1,529,123	\$1,529,123	\$1,529,123	\$1,529,123	\$1,529,123	100.00	\$0	Vivienda	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300931133	Apertura De Caminos Sacacosecha - 55499	55499	México	Ixtapan del Oro	San Miguel Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,499,826	\$1,499,826	\$1,499,826	\$1,499,826	\$1,499,826	\$1,499,826	\$1,499,826	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170300931136	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Predio Denominado Los Dos Postes - 54978	54978	México	Ixtapan del Oro	Tutuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$842,186	\$842,186	\$842,186	\$842,186	\$842,186	\$842,186	\$842,186	100.00	\$0	Otros	693	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931137	Continuación De Drenaje Sanitario - 56402	56402	México	Ixtapan del Oro	Tutuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$839,289	\$274,412	\$274,412	\$274,412	\$274,412	\$274,412	\$274,412	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004794	Construcción De Cuarto Cocina - 260530	260530	México	Ixtapan del Oro	Tutuapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,676,920	\$2,689,441	\$2,689,441	\$2,689,441	\$2,689,441	\$2,689,441	\$2,689,441	100.00	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX17170401004795	Construcción De Tanque - 260345	260345	México	Ixtapan del Oro	Ejido de Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$537,657	\$537,657	\$537,657	\$537,657	\$537,657	\$537,657	\$537,657	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865189	Ampliación Del Centro De Salud Y Obras Complementarias De La Localidad De La Concepción Enyege - 43413	43413	México	Ixtlahuaca	La Concepción Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Salud	En Ejecución	2017	\$1,345,278	\$1,344,520	\$1,344,520	\$1,344,520	\$1,344,520	\$1,344,520	\$1,344,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865191	Construcción De Dos Fosas Sépticas Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Manzanas De La Localidad De Jalpa De Los Baños - 77187	77187	México	Ixtlahuaca	Jalpa de los Baños	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$444,795	\$444,795	\$444,795	\$444,795	\$444,632	\$444,632	\$444,632	99.96	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865197	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Obras Complementarias En La Calle De El Rosal En La Comunidad De San Bartolo Del Llano - 40933	40933	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$593,266	\$415,040	\$415,040	\$415,040	\$415,040	\$415,040	\$415,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,031	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865202	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Miguel Enyege - 40755	40755	México	Ixtlahuaca	San Miguel Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,505,600	\$1,301,120	\$1,301,120	\$1,301,120	\$1,301,120	\$1,301,120	\$1,301,120	100.00	\$0	Metros lineales	2,018	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865210	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Obras Complementarias En El Boulevard Independencia En La Comunidad De Santo Domingo De Guzmán - 40881	40881	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$604,266	\$604,266	\$604,266	\$604,266	\$602,655	\$602,655	\$602,655	99.73	\$0	Otros	1,968	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865213	Construcción De Comedor Comunitario A Un Costado De La Delegación En La Localidad De San Francisco Del Río - 43374	43374	México	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,975	\$1,197,975	\$1,197,975	99.83	\$0	Metros Cuadrados	601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865215	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad De La Localidad De Colonia Cuauhtémoc - 43465	43465	México	Ixtlahuaca	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,325	\$999,325	\$999,325	99.93	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865216	Construcción De La Primera Etapa Del Comedor Comunitario En La Localidad De Ejido De Atonilco - 55880	55880	México	Ixtlahuaca	Ejido de Atonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$413,415	\$413,415	\$413,415	\$413,415	\$406,415	\$406,415	\$406,415	98.31	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200865217	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Ejido Veinte De Noviembre - 60534	60534	México	Ixtlahuaca	Ejido 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,130,657	\$1,130,657	\$1,130,657	\$1,130,657	\$1,127,657	\$1,127,657	\$1,127,657	99.73	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931147	Construcción De Red De Drenaje Pluvial En El Camino Principal En La Localidad De La Concepción De Los Baños - 120280	120280	México	Ixtlahuaca	La Concepción los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,042,821	\$1,042,821	\$1,042,821	\$1,042,821	\$1,040,692	\$1,040,692	\$1,040,692	99.80	\$0	Metros lineales	1,215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931148	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Dolores Enyege - 118643	118643	México	Ixtlahuaca	Dolores Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,051,523	\$1,049,586	\$1,049,586	\$1,049,586	\$1,049,586	\$1,049,586	\$1,049,586	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931149	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varios Ramales Y Fosas Sépticas En La Localidad De La Guadalupe - 118573	118573	México	Ixtlahuaca	La Guadalupe (El Saucó)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,082,697	\$1,082,697	\$1,082,697	\$1,082,697	\$1,081,896	\$1,081,896	\$1,081,896	99.93	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931150	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Jalpa De Dolores - 120315	120315	México	Ixtlahuaca	Jalpa de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$955,603	\$955,603	\$955,603	\$955,603	\$955,597	\$955,597	\$955,597	100.00	\$0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931156	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Ignacio Del Pedregal - 104746	104746	México	Ixtlahuaca	San Ignacio del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,041,931	\$993,216	\$993,216	\$993,216	\$993,216	\$993,216	\$993,216	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931157	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Comunidad De Barrio San Joaquín La Cabecera - 156127	156127	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín la Cabecera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$533,521	\$533,521	\$533,521	\$533,521	\$532,987	\$532,987	\$532,987	99.90	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931158	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Everardo Landa En La Localidad De San Miguel Enyege - 118415	118415	México	Ixtlahuaca	San Miguel Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,456,785	\$1,456,785	\$1,456,785	\$1,456,785	\$1,451,727	\$1,451,727	\$1,451,727	99.65	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931159	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza - 156088	156088	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,002	\$1,996,002	\$1,996,002	99.80	\$0	Metros Cuadrados	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931160	Construcción De Techumbre En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria José Ma Morelos Y Pavón - 114446	114446	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$948,999	\$948,999	\$948,999	99.89	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	99.89	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931161	Revestimiento Y Obras Complementarias Sobre El Camino De Acceso Al Pozo No Cincuenta Y Cinco En La Localidad De Bo San Pedro La Cabecera - 104744	104744	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$324,663	\$324,663	\$324,663	\$324,663	\$292,257	\$292,257	\$292,257	90.02	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931162	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Calderón De La Barca En La Localidad De Bo San Pedro La Cabecera - 104739	104739	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$648,749	\$648,749	\$648,749	99.81	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931165	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 120505	120505	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,898,923	\$2,898,923	\$2,898,923	99.96	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300931166	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Manzanas No Cinco Y Seis En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 114411	114411	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$981,046	\$981,046	\$981,044	98.10	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931167	Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable En La Manzana No Siete Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 108905	108905	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$697,824	\$697,824	\$697,824	\$697,824	\$685,467	\$685,467	\$685,467	98.23	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931169	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De El Tecomate - 118847	118847	México	Ixtlahuaca	Santa Ana la Ladera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$871,673	\$871,102	\$871,102	\$871,102	\$871,102	\$871,102	\$871,102	100.00	\$0	Metros lineales	351	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931171	Terminación De La Techumbre En El Área De Impartición De Cultura Física Y Obras Complementarias En La Escuela Preparatoria Anexa A La Normal - 104756	104756	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$400,166	\$400,166	\$400,166	\$400,166	\$399,665	\$399,665	\$399,665	99.87	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931172	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico En El Camino Principal En La Localidad De San Miguel El Alto - 104726	104726	México	Ixtlahuaca	San Miguel el Alto (Ranchos Viejos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$779,995	\$779,995	\$779,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931173	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Huereje - 118498	118498	México	Ixtlahuaca	Huereje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,879	\$998,879	\$998,879	99.89	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931174	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Santa María De Guadalupe - 120225	120225	México	Ixtlahuaca	Santa María de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$434,021	\$414,888	\$414,888	\$414,888	95.59	\$0	Metros lineales	149	100.00	95.59	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300931175	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Guerrero En La Localidad De Santa María De Guadalupe - 116335	116335	México	Ixtlahuaca	Santa María de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,390	\$498,390	\$498,390	99.68	\$0	Otros	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004796	Construcción De Dos Áulas Y Obras Complementarias En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario Chta En La Concepcion Enyege - 218253	218253	México	Ixtlahuaca	La Concepción Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,898,462	\$2,898,462	\$2,898,462	\$2,898,462	\$2,898,462	\$2,898,462	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004797	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Guadalupe Cachi - 214085	214085	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$963,996	\$963,996	\$963,996	\$963,996	\$962,937	\$962,937	\$962,937	99.89	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004798	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales Y Fosa Séptica En La Comunidad De San Joaquín El Junco - 118723	118723	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín el Junco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$725,128	\$725,128	\$725,128	\$725,128	\$724,659	\$724,659	\$724,659	99.94	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004799	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Lic Arturo Montiel Rojas En La Localidad De Barrio San Joaquín El Junco - 118461	118461	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín el Junco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,253	\$996,253	\$996,253	99.63	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004800	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Bo San Joaquín El Junco - 118294	118294	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín el Junco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,715,279	\$2,715,279	\$2,715,269	\$2,715,269	\$2,714,279	\$2,714,279	\$2,714,279	99.96	\$0	Metros lineales	514	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR


Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004801	Ampliación De La Línea De La Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Ejido La Purísima - 65322	65322	México	Ixtlahuaca	Ejido la Purísima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$959,200	\$959,200	\$959,200	\$959,200	\$958,400	\$958,400	\$958,400	99.92	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004802	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Carretera De San Andrés Rumbo A San Ignacio Manzana Dos En La Loc De San Andrés Del Pedregal - 60463	60463	México	Ixtlahuaca	San Andrés del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,322,497	\$1,321,692	\$1,321,692	\$1,321,692	\$1,321,692	\$1,321,692	\$1,321,692	100.00	\$0	Metros lineales	303	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004803	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias Varios Ramales En La Localidad De San Antonio Bonixi - 104753	104753	México	Ixtlahuaca	San Antonio Bonixi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,539,516	\$1,539,516	\$1,539,516	\$1,539,516	\$1,535,993	\$1,535,993	\$1,535,993	99.77	\$0	Metros lineales	515	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004804	Construcción De Alumbrado Público En La Localidad De San Bartolo Del Llano - 309587	309587	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,738	\$237,507	\$237,507	\$237,507	\$237,507	\$237,507	\$237,507	100.00	\$0	Otros	999	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004805	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio Uno Seis Y Nueve De La Localidad De San Bartolo Del Llano - 214116	214116	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,958,557	\$1,958,557	\$1,958,557	\$1,958,557	\$1,956,997	\$1,956,997	\$1,956,997	99.92	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004806	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San Francisco De Guzmán - 77134	77134	México	Ixtlahuaca	San Francisco de Guzmán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,175,020	\$1,175,020	\$1,175,020	\$1,175,020	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	99.83	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004807	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable A Un Costado Del Panteón En La Localidad De San Ildefonso - 119038	119038	México	Ixtlahuaca	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,936,828	\$1,936,310	\$1,936,310	\$1,936,310	\$1,936,310	\$1,936,310	\$1,936,310	100.00	\$0	Otros	514	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004808	Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable En Los Barrios Uno Dos Cinco Y Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable En San Isidro Boxipe - 215267	215267	México	Ixtlahuaca	San Isidro Boxipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,394,437	\$1,394,437	\$1,394,437	\$1,394,437	\$1,392,013	\$1,392,013	\$1,392,013	99.83	\$0	Metros lineales	702	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004810	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños José María De La Fragua En La Localidad De Bo San Joaquín La Cabecera - 43440	43440	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín la Cabecera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,998	\$994,998	\$994,998	99.50	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004811	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Obras Complementarias Varios Ramales En La Localidad De San Juan De Las Manzanas - 214165	214165	México	Ixtlahuaca	San Juan de las Manzanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,954,370	\$1,953,721	\$1,953,721	\$1,953,721	\$1,953,721	\$1,953,721	\$1,953,721	100.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004812	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Manzana Quinta En La Localidad De San Lorenzo Toxico - 215718	215718	México	Ixtlahuaca	San Lorenzo Toxico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$650,727	\$650,727	\$650,727	\$650,727	\$649,392	\$649,392	\$649,392	99.79	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004813	Ampliación De La Línea De La Red De Drenaje Sanitario En La Manzana No Uno En La Localidad De San Lorenzo Toxico - 214568	214568	México	Ixtlahuaca	San Lorenzo Toxico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,727	\$650,727	\$650,727	\$650,727	\$650,126	\$650,126	\$650,126	99.91	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004814	Construcción De Comedor Comunitario Junto A La Delegación En La Localidad De San Pablo De Los Remedios - 43394	43394	México	Ixtlahuaca	San Pablo de los Remedios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,127,060	\$1,127,060	\$1,127,060	\$1,127,060	\$1,124,030	\$1,124,030	\$1,124,030	99.73	\$0	Metros Cuadrados	510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004815	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Bo San Pedro La Cabecera - 118340	118340	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro la Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,188,511	\$1,188,511	\$1,188,511	\$1,188,511	\$1,186,511	\$1,186,511	\$1,186,511	99.83	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004816	Ampliación De La Línea De La Red De Energía Eléctrica En La Manzana Nueve Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 214814	214814	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$697,824	\$697,824	\$697,824	\$697,824	\$697,091	\$697,091	\$697,091	99.89	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004817	Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Manzana Uno En La Localidad De Santa Ana Ixtlahuaca - 215727	215727	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,113	\$499,113	\$499,113	99.82	\$0	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004819	Contrucción De Alumbrado Público En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 309464	309464	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$349,262	\$349,262	\$349,262	\$349,262	\$332,454	\$332,454	\$332,454	95.19	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004820	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San José Del Río - 118745	118745	México	Ixtlahuaca	San José del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$671,548	\$671,548	\$671,548	\$671,548	\$670,326	\$670,326	\$670,326	99.82	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004821	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San José Del Río - 77261	77261	México	Ixtlahuaca	San José del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,500	\$348,500	\$348,500	99.57	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004822	Construcción De Comedor Comunitario A Un Lado De La Escuela Primaria Niños Héroes De La Comunidad De Barrio De Trojes - 43341	43341	México	Ixtlahuaca	Barrio de Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,185,550	\$1,185,550	\$1,185,550	\$1,185,550	\$1,185,550	\$1,185,550	100.00	\$0	Metros Cuadrados	599	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004823	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De Colonia San Francisco De Asís - 215206	215206	México	Ixtlahuaca	Colonia San Francisco de Asís	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,209,791	\$1,209,791	\$1,209,791	\$1,209,791	\$1,208,027	\$1,208,027	\$1,208,027	99.85	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004824	Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De San Francisco Ixtlahuaca - 215622	215622	México	Ixtlahuaca	San Francisco Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,086,294	\$1,086,294	\$1,086,294	\$1,086,294	\$1,085,185	\$1,085,185	\$1,085,185	99.90	\$0	Metros lineales	490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004825	Construcción De Un Aula Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños De La Localidad De Colonia Francisco I Madero - 118818	118818	México	Ixtlahuaca	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2017	\$899,250	\$899,250	\$899,250	\$899,250	\$897,750	\$897,750	\$897,750	99.83	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004826	Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Manzana Siete En La Localidad De San Lorenzo Tóxico - 119055	119055	México	Ixtlahuaca	Ejido San Lorenzo Tóxico Manzana Séptima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,727	\$649,408	\$649,408	\$649,408	\$649,408	\$649,408	\$649,408	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004827	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Ejido De Atonilco - 214055	214055	México	Ixtlahuaca	Ejido de Atonilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$620,123	\$620,123	\$620,123	\$620,123	\$619,924	\$619,924	\$619,924	99.97	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004828	Construcción De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De San Jerónimo La Cañada - 206563	206563	México	Ixtlahuaca	San Jerónimo la Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$876,469	\$867,408	\$867,408	\$867,408	\$867,408	\$867,408	\$867,408	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004417	Construcción De Drenaje Sanitario De La Panadería Al Tanque Regulador - 339595	339595	México	Jilotepec	Xhixhata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,548,167	\$2,547,000	\$2,547,000	\$2,547,000	\$2,547,000	\$2,547,000	\$2,547,000	\$2,547,000	100.00	\$0	Metros lineales	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865037	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa De Apoyo A La Vivienda - 85320	85320	México	Jilotzingo	San Luis Ayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,882,435	\$1,882,435	\$1,882,435	\$1,882,435	\$940,787	\$940,787	\$940,787	49.98	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200865038	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa De Apoyo A La Vivienda - 83975	83975	México	Jilotzingo	Santa María Mazatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,882,435	\$1,882,435	\$1,882,435	\$1,882,435	\$940,787	\$940,787	\$940,787	49.98	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200865039	Construcción Piso Firme - 85420	85420	México	Jilotzingo	Santa María Mazatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$198,151	\$198,151	\$198,151	\$198,151	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170100843660	Construcción De Un Aula Ucdos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 11168	11168	México	La Paz	Los Reyes Acaquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Educación	En Ejecución	2017	\$614,883	\$612,788	\$612,788	\$612,788	\$612,788	\$612,788	\$612,788	\$612,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864899	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Secundaria Técnica Licenciado Ignacio García Téllez - 92786	92786	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$799,999	\$799,999	\$799,999	\$799,999	\$799,999	\$799,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	142	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200864900	Ampliación De Sistema De Red De Agua Potable Paraje Las Truchas - 84867	84867	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	100.00	\$0	Metros lineales	8,045	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930223	Construcción De Deposito De Agua Potable Paraje La Nona Barrio San Martín - 183504	183504	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$460,947	\$460,947	\$460,947	\$460,947	\$460,947	\$460,947	100.00	\$0	Otros	8,025	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300930227	Construcción De Cuarto Para Baño Barrio Santa Mónica - 172094	172094	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / SE LLEGO A LOS 7M2 / Registro:
MEX17170300930229	Construcción De Cuarto Para Baño Barrio San Pedro - 170897	170897	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930230	Construcción De Cuarto Para Baño Barrio Santa María - 164496	164496	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930232	Construcción De Cuarto Para Baño Barrio San Martín - 162987	162987	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930235	Construcción De Aula Para Biblioteca De La Escuela Primaria Demetrio Martínez - 95953	95953	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$150,000	\$107,735	\$107,735	\$107,735	\$107,735	\$107,735	\$107,735	\$107,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170300931420	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Noxtepec De Zaragoza - 166269	166269	México	Malinalco	Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$222,082	\$222,082	\$222,082	\$222,082	\$222,082	\$222,082	\$222,082	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZARON CUATRO CUARTOS PARA BAÑO DE 7M2 CADA UNO / Registro:	
MEX17170300931421	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Pachuquilla - 172134	172134	México	Malinalco	Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300931436	Construcción De Depósito De Agua Potable - 163533	163533	México	Malinalco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401003867	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En El Barrio De Santa María - 312569	312569	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	100.00	\$0	Vivienda	8,134	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYO UN CUARTO DORMITORIO DE 14M2 / Registro:
MEX17170401003868	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En El Barrio De San Guillermo - 308833	308833	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	100.00	\$0	Vivienda	7,957	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZO 1 CUARTO DORMITORIO DE 14M2 / Registro:
MEX17170401003869	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En El Barrio De San Juan - 311378	311378	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	100.00	\$0	Vivienda	8,134	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYO UN CUARTO DORMITORIO DE 14M2 / Registro:
MEX17170401003880	Mejoramiento De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Agustina Jurado - 322245	322245	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,704	\$49,704	\$49,704	\$49,704	\$49,704	\$49,704	\$49,704	100.00	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003881	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Tierra Y Libertad - 324292	324292	México	Malinalco	Amate Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$98,886	\$98,886	\$98,886	\$98,886	\$98,886	\$98,886	\$98,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	238	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003882	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Físico De La Escuela Primaria Tierra Y Libertad - 311055	311055	México	Malinalco	Amate Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$699,756	\$699,756	\$699,756	\$699,756	\$699,756	\$699,756	\$699,756	\$699,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	238	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003884	Rehabilitación Camino Saca Cosecha Amate Amarillo - 280558	280558	México	Malinalco	Amate Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	\$0	Metros lineales	238	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003885	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Amate Amarillo - 162808	162808	México	Malinalco	Amate Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003886	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 273313	273313	México	Malinalco	Colonia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,920	\$599,920	\$599,920	\$599,920	\$599,920	\$599,920	\$599,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	427	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003887	Construcción De Cuarto Para Baño En La Colonia Hidalgo - 171515	171515	México	Malinalco	Colonia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401003888	Construcción Camino Saca Cosecha Paraje El Tunel - 327649	327649	México	Malinalco	Colonia Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	757	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401003889	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Zona Sur - 322962	322962	México	Malinalco	Colonia Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$461,000	\$460,947	\$460,947	\$460,947	\$460,947	\$460,947	\$460,947	100.00	\$0	Metros lineales	757	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401003890	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En La Comunidad De Chalma - 308890	308890	México	Malinalco	Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	100.00	\$0	Vivienda	1,827	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYO UN CUARTO DORMITORIO DE 14M2 / Registro:	
MEX17170401003892	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad Las Guitarras - 164693	164693	México	Malinalco	Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	100.00	\$0	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZARON 3 CUARTOS PARA BAÑO DE 7M2 CADA UNO / Registro:	
MEX17170401003893	Ampliación De Red Eléctrica - 87478	87478	México	Malinalco	Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,637	\$499,637	\$499,637	\$499,637	\$499,637	\$499,637	100.00	\$0	Otros	1,827	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE UTILIZO FUE EN METROS LINEALES. / Registro:	
MEX17170401003894	Construcción De Tanque De Agua Potable - 323946	323946	México	Malinalco	Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,656,436	\$1,656,436	\$1,656,436	\$1,656,436	\$1,656,436	\$1,656,436	\$1,656,436	100.00	\$0	Otros	1,827	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401003897	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De Jalmolonga - 165399	165399	México	Malinalco	Jalmolonga (La Hacienda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	100.00	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZARON EN ESTA COMUNIDAD TRES CUERTOS DE 7M2 CADA UNO / Registro:	
MEX17170401003900	Equipamiento Del Pozo Profundo - 158837	158837	México	Malinalco	La Ladrillera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$239,000	\$238,380	\$238,380	\$238,380	\$238,380	\$238,380	\$238,380	100.00	\$0	Otros	829	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COMO 1 PIEZA / Registro:	
MEX17170401005095	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Telesecundaria - 321723	321723	México	Malinalco	Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$449,827	\$449,827	\$449,827	\$449,827	\$449,827	\$449,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	642	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401005099	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Juan Álvarez - 273363	273363	México	Malinalco	Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,920	\$599,920	\$599,920	\$599,920	\$599,920	\$599,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401005103	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Primera Etapa E La Comunidad Del Palmar De Guadalupe - 205399	205399	México	Malinalco	Palmar de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$120,000	\$119,792	\$119,792	\$119,792	\$119,792	\$119,792	\$119,792	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401005104	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En La Comunidad De San Sebastián - 310231	310231	México	Malinalco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$153,846	\$153,846	\$153,846	\$153,846	\$153,846	\$153,846	\$153,846	100.00	\$0	Vivienda	797	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZARON DOS CUARTOS DORMITORIOS DE 14M2 CADA UNO. / Registro:	
MEX17170401005105	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En La Comunidad De San Sebastián - 312627	312627	México	Malinalco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	100.00	\$0	Vivienda	797	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYO UN CUARTO DORMITORIO DE 14M2 / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401005107	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De San Sebastián - 172755	172755	México	Malinalco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401005108	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Sebastián - 171413	171413	México	Malinalco	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,520	\$55,520	\$55,520	\$55,520	\$55,520	\$55,520	\$55,520	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005109	Rehabilitación Camino Sacacosecha Paraje Puente Blanco Hacia Los Naranjos - 327612	327612	México	Malinalco	El Platanar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	100.00	\$0	Metros lineales	609	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005111	Rehabilitación Camino Sacacosecha Paraje Palo Chino Con Terminación Hacia Las Mesas - 327630	327630	México	Malinalco	El Platanar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	609	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005112	Rehabilitación Camino Sacacosecha Paraje Palo Chino Al Ojo De Agua - 327622	327622	México	Malinalco	El Platanar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	609	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005113	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En La Comunidad Del Platanar - 312193	312193	México	Malinalco	El Platanar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$307,691	\$307,691	\$307,691	\$307,691	\$307,691	\$307,691	\$307,691	\$307,691	100.00	\$0	Vivienda	609	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSTRUYERON 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 14M2 CADA UNO. / Registro:
MEX17170401005114	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En La Comunidad Del Puentequito - 311190	311190	México	Malinalco	El Puentequito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	100.00	\$0	Vivienda	503	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE REALIZO A UNA VIVIENDA UN CUARTO DORMITORIO DE 14M2. / Registro:
MEX17170401005116	Rehabilitación Camino Sacacosecha Primera Etapa Paraje El Cerrito Ejido Chalma - 279723	279723	México	Malinalco	Puente Caporal (La Guancha)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005119	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Paraje Los Barros - 105211	105211	México	Malinalco	San Andrés Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005120	Ampliación De Red Eléctrica - 87240	87240	México	Malinalco	San Andrés Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$357,239	\$357,239	\$357,239	\$357,239	\$357,239	\$357,239	\$357,239	\$357,239	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSIDERARON METROS LINEAL COMO UNIDAD DE MEDIDA. / Registro:
MEX17170401005121	Construcción Camino Saca Cosecha Paraje La Comunidad San Nicolas - 327644	327644	México	Malinalco	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	\$0	Metros lineales	882	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005122	Construcción Camino Saca Cosecha Paraje Potrero De Pala San Nicolas - 327637	327637	México	Malinalco	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	\$0	Metros lineales	882	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005123	Ampliación De Red Eléctrica - 120996	120996	México	Malinalco	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$699,872	\$699,872	\$699,872	\$699,872	\$699,872	\$699,872	\$699,872	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: se consideraron metros lineales como unidad de medida. / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401005124	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad San Nicolas - 172206	172206	México	Malinalco	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401005125	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Primera Etapa - 273194	273194	México	Malinalco	San Pedro Chichicasco (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,045	\$599,045	\$599,045	\$599,045	\$599,045	\$599,045	\$599,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005126	Construcción De Camino Sacacosecha San Simon El Alto - 336256	336256	México	Malinalco	San Simón el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	\$0	Metros lineales	2,643	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005127	Mejoramiento De Centro De Salud Primera Etapa - 323683	323683	México	Malinalco	San Simón el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$90,000	\$93,599	\$93,599	\$93,599	\$93,599	\$93,599	\$93,599	\$93,599	100.00	\$0	Otros	2,643	100.00	100.00	Financiera: / Física: COMO UNIDAD DE MEDIDA SE UTILIZARON METROS LINEALES / Registro:
MEX17170401005128	Construcción De Cuarto Dormitorio Zona Sur En La Comunidad De San Simon El Alto - 309072	309072	México	Malinalco	San Simón el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	\$76,923	100.00	\$0	Vivienda	2,643	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONTRUYO UN CUERTO DORMITORIO DE 14M2 / Registro:
MEX17170401005130	Construcción De Sanitarios Y Cisterna En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón - 147139	147139	México	Malinalco	San Simón el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Otros	188	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSIDERARON METROS CUADRADOS EN UNIDAD DE MEDIDA / Registro:
MEX17170401005131	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De San Simon El Alto - 167037	167037	México	Malinalco	San Simón el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	\$166,562	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005132	Ampliación De Red Eléctrica - 85354	85354	México	Malinalco	San Simón el Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$642,761	\$642,761	\$642,761	\$642,761	\$642,761	\$642,761	\$642,761	\$642,761	100.00	\$0	Otros	2,643	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CONSIDERARON COMO UNIDAD DE MEDIDAD CON METROS LINEALES. / Registro:
MEX17170401005133	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 324034	324034	México	Malinalco	Santa María Xoquiác	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,934	\$99,934	\$99,934	\$99,934	\$99,934	\$99,934	\$99,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	329	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005136	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad La Huerta - 172086	172086	México	Malinalco	Colonia la Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005137	Construcción De Camino Saca Cosecha La Huerta - 327582	327582	México	Malinalco	Colonia la Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	127	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005138	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De La Loma De San Felipe - 165944	165944	México	Malinalco	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE LLEGO A LOS 7M2 POR CUARTO PARA BAÑO / Registro:
MEX17170401005139	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De La Loma De San Felipe - 164588	164588	México	Malinalco	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	\$55,521	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401005141	Rehabilitación Camino Sacacosecha Paraje Acatonalco - 336357	336357	México	Malinalco	Colapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005142	Rehabilitación Camino Saca Cosecha Paraje San Vicente - 280020	280020	México	Malinalco	Campos de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005143	Rehabilitación Camino Saca Cosecha Paraje Campos De San Martín - 244347	244347	México	Malinalco	Campos de San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005144	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Juana De Asbaje - 321389	321389	México	Malinalco	La Joya Redonda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005134	Rehabilitación Camino Sacacosecha Ejido San Sebastián Tepopula - 327603	327603	México	Malinalco	Tepopula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18170401005135	Construcción Camino Sacacosecha Paraje La Cumbre - 333594	333594	México	Malinalco	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	\$49,590	100.00	\$0	Metros lineales	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200865335	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Hidalgo - 70339	70339	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,195,974	\$1,195,653	\$1,195,653	\$1,195,653	\$1,195,653	\$1,195,653	\$1,195,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	590	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PARA CANCELAR / Registro: OBRA TERMINADA, PARA CANCELAR
MEX17170300931441	Construcción De Baranda Perimetral En Escuela Oficial Laura Méndez De La Cuenca - 175983	175983	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$537,436	\$533,942	\$533,942	\$533,942	\$533,942	\$533,942	\$533,942	100.00	\$0	Metros lineales	1,460	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PARA CANCELAR / Registro: OBRA TERMINADA, PARA CANCELAR
MEX17170300931442	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Héroes De Chapultepec Entre Calle José Méndez Y Calle Jaime Torres Bodet Y Calles Intermedias - 171623	171623	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,529,241	\$1,517,951	\$1,517,951	\$1,517,951	\$1,517,951	\$1,517,951	\$1,517,951	100.00	\$0	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PARA CANCELAR / Registro: OBRA TERMINADA, PARA CANCELAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931444	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Héroes De Chapultepec - 170885	170885	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$106,850	\$105,240	\$105,240	\$105,240	\$105,240	\$105,240	\$105,240	100.00	\$0	Metros lineales	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PARA CANCELAR / Registro: OBRA TERMINADA, PARA CANCELACION
MEX17170300931448	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Álvaro Obregón Y Cerrada Buenavista - 170498	170498	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,597	\$173,776	\$173,776	\$173,776	\$173,776	\$173,776	\$173,776	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PARA CANCELAR / Registro: OBRA TERMINADA, PARA CANCELACION
MEX17170401005145	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Amado Nervo - 312643	312643	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$923,539	\$523,539	\$523,539	\$523,539	\$523,539	\$523,539	\$523,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	428	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA, PARA CANCELACION / Registro: OBRA TERMINADA, PARA CANCELACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927115	Obras De Electrificación - 186803	186803	México	Metepec	San Bartolomé Tlatelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$1,800,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	16.67	\$0	Otros	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300927116	Obras De Electrificación - 186931	186931	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927119	Obras De Electrificación - 184563	184563	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$750,000	\$1,800,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	41.67	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927120	Obras De Electrificación - 184915	184915	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$525,000	\$1,800,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	29.17	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000695	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 305347	305347	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,155	\$1,494,867	\$170,155	\$170,155	\$170,155	\$170,155	\$170,155	11.38	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000697	Repavimentación De La Calle Camino A Santa María Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Mariano Matamoros Complementaria - 240510	240510	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,450,653	\$3,820,882	\$3,450,653	\$3,450,653	\$3,450,653	\$3,450,653	\$3,450,653	90.31	\$0	Metros Cuadrados	5,607	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000698	Repavimentación De La Calle Camino A Santa María Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle Mariano Matamoros Directa Drenaje - 240471	240471	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$370,229	\$3,820,882	\$370,229	\$370,229	\$370,229	\$370,229	\$370,229	9.69	\$0	Metros lineales	5,607	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000700	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 305996	305996	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$595,074	\$1,487,686	\$595,074	\$595,074	\$595,074	\$595,074	\$595,074	40.00	\$0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000701	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 306118	306118	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$357,045	\$1,487,686	\$357,045	\$357,045	\$357,045	\$357,045	\$357,045	24.00	\$0	Vivienda	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000702	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 305926	305926	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelliapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$119,015	\$1,487,686	\$119,015	\$119,015	\$119,015	\$119,015	\$119,015	8.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000704	Construcción De Comedor Comunitario Obra Directa - 304527	304527	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,347,682	\$1,347,682	\$1,347,682	\$1,347,682	\$1,347,682	\$1,347,682	\$1,347,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,156	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000705	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 301196	301196	México	Metepec	San Jorge Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,497,003	\$1,497,003	\$1,360,497	\$1,360,497	\$1,360,497	\$1,360,497	\$1,360,497	90.88	\$0	Vivienda	125	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000706	Equipamiento Del Comedor Escolar En El Centro De Atención Múltiple No Ocho Laura Méndez De Cuenca Obra Directa - 305018	305018	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$178,527	\$1,364,551	\$178,527	\$178,527	\$178,527	\$178,527	\$178,527	13.08	\$0	Otros	7,157	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000708	Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Atención Múltiple No Ocho Laura Méndez De Cuenca Obra Directa - 304766	304766	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,186,024	\$1,186,024	\$1,186,024	\$1,186,024	\$1,186,024	\$1,186,024	\$1,186,024	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,157	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401005152	Adquisición De Software Y Hardware - 244272	244272	México	Metepec	Metepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	\$278,600	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005154	Mobiliario - 244741	244741	México	Metepec	Metepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE METEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,135	\$4,135	\$4,135	\$4,135	\$4,135	\$4,135	\$4,135	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005155	Mobiliario - 244734	244734	México	Metepec	Metepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE METEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,217	\$18,217	\$18,217	\$18,217	\$18,217	\$18,217	\$18,217	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005156	Adquisición De Software Y Hardware - 244350	244350	México	Metepec	Metepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE METEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$61,480	\$61,480	\$61,480	\$61,480	\$61,480	\$61,480	\$61,480	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005157	Mobiliario - 244718	244718	México	Metepec	Metepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE METEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$113,163	\$113,163	\$113,163	\$113,163	\$113,163	\$113,163	\$113,163	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401000730	Terminación De Desayunador De Esc Prim Lic Benito Juarez - 262275	262275	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2017	\$309,220	\$358,587	\$358,587	\$358,587	\$358,587	\$358,587	\$358,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	100.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente sheet
MEX17170300927793	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Rosario Castellanos - 117493	117493	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$409,149	\$318,140	\$318,140	\$318,140	77.60	\$0	Piezas	1,015	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927796	Mejoramiento De Modulo Sanitario En La Esc Prim Eva Samano Bishop - 117639	117639	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$407,581	\$356,187	\$356,187	\$356,187	86.87	\$0	Piezas	1,232	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927797	Mejoramiento De Aulas En El Jardín De Niños Estefani Castañeda Calle Carlos Riva Palacio No Cincuenta Y Cuatro - 108743	108743	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$495,300	\$495,300	\$495,300	\$494,178	\$494,178	\$494,178	\$494,178	99.77	\$0	Metros Cuadrados	995	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927798	Construcción De Aula Esc Prim Manuel José Othón Tm Calle Molino De Vientos Sin Numero - 107529	107529	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$618,099	\$618,099	\$618,099	\$618,099	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927800	Construcción De Aula Esc Sec Otilio Montaño - 103677	103677	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,215	\$324,278	\$324,278	\$324,278	54.05	\$0	Metros Cuadrados	2,385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001290	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Cancun Cuarenta Y Siete - 268890	268890	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001291	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Mexico Treinta Y Nueve - 269398	269398	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401001292	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Diecinueve - 269383	269383	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001293	Construcción De Cuarto Dormitorio De Los Pinos - 273489	273489	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001294	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada Benito Juárez - 268775	268775	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001295	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dalia Once - 268307	268307	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001296	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Argentina Veintitrés - 269446	269446	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001297	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colegio Del Aire Diecinueve - 268062	268062	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001298	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle San Francisco Once - 268800	268800	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001299	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Ludwin Van Beethoven Cuarenta Y Siete - 269493	269493	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	3	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001300	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Treinta Y Cuatro - 269490	269490	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001301	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina De Piramide Ochenta - 269462	269462	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001302	Construcción De Cuarto Dormitorio Bosques De Chapultepec Diecisiete - 269025	269025	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001303	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Loma Nevada Cuatro - 268416	268416	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001304	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Colina Dorada Noventa Y Siete - 268714	268714	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401001305	Construcción De Cuarto Dormitorio Circuito Monterrey Lote Cuince - 268630	268630	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001306	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Fresno Lote Nueve - 267951	267951	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001307	Construcción De Cuarto Dormitorio Cerrada De Gasoducto Lote Cuatro - 268211	268211	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001308	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pinos Once - 269503	269503	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001309	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Dinamarca Veintiuno - 269424	269424	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001310	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Canada Diecinueve - 269416	269416	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001311	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Bugambilia Veintiséis A - 267816	267816	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001312	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Pirules Lote Tres - 268173	268173	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001314	Construcción De Cuarto Dormitorio Calle Irak Noventa - 269344	269344	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,471	\$101,471	\$101,471	\$86,000	\$86,000	\$86,000	\$86,000	84.75	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001315	Construcción De Cuarto Dormitorio Av Naucalpan Numero Cincuenta Y Tres - 268253	268253	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$101,200	\$101,200	\$101,200	\$85,739	\$84,297	\$84,297	\$84,297	83.30	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001316	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc. Sec Téc Emiliano Zapata No Cuarenta Y Cinco Sierra Verde Himalaya No Dieciocho - 265593	265593	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$990,000	\$990,000	\$99,000	\$982,074	\$982,074	\$979,054	\$979,054	98.89	\$0	Metros Cuadrados	1,980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001317	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Telessecundaria Adolfo López Mateos Calle Salvador Novo Sin Numero - 264782	264782	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$660,000	\$660,000	\$660,000	\$657,299	\$657,299	\$657,299	\$657,299	99.59	\$0	Metros Cuadrados	1,320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401001321	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De PVC De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle Santiago Tianguistengo Entre Villa Vico - 267455	267455	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,991,440	\$2,991,440	\$2,608,694	\$2,608,694	\$2,608,694	\$2,608,694	\$2,608,694	\$2,608,694	87.21	\$0	Metros lineales	5,271	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401001324	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Lic Andrés Molina Enriquez Calle San Miguel Sin Numero - 264788	264788	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$988,473	\$988,473	\$988,473	\$988,473	95.05	\$0	Metros Cuadrados	1,980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001328	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Alfredo V Bonfil Calle Nezahualcoyotl No Uno - 265977	265977	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$904,000	\$904,000	\$904,000	\$901,482	\$901,482	\$901,482	\$901,482	99.72	\$0	Metros Cuadrados	1,808	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001332	Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc Prim Dr Gustavo Baz Prada Calle Veinte De Noviembre Sin No Cuicláhuac Tv - 265796	265796	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$847,500	\$847,500	\$847,500	\$841,385	\$841,385	\$841,385	\$841,385	99.28	\$0	Metros Cuadrados	1,695	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001335	Rehabilitación De Calle Deportivo Con Concreto Hidráulico Tramo Entre Altamira Y Primero De Enero - 229836	229836	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,946,880	\$1,946,880	\$1,946,880	\$1,944,333	\$1,934,953	\$1,934,953	\$1,934,953	99.39	\$0	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001336	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pvc De Cuatro Pulgadas De Diámetro En La Calle Santa Úrsula - 232198	232198	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,981,512	\$1,981,512	\$1,708,031	\$1,708,031	\$1,315,275	\$1,315,275	\$1,315,275	66.38	\$0	Metros lineales	441	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001337	Construcción De Tanque Para Agua Potable Ubicado En Calle Siete Y Camino De Acceso A Praderas De San Mateo - 297434	297434	México	Naucalpan de Juárez	Naucalpan de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$15,003,905	\$15,003,905	\$15,003,905	\$14,980,068	\$14,980,068	\$14,980,068	\$14,980,068	99.84	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001360	Rehabilitación De La Calle Francisco Javier Mina Primera Etapa - 245254	245254	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$226,533	\$223,771	\$223,771	\$223,771	\$223,771	\$223,771	\$223,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001361	Construcción De Seis Coladeras Pluviales Drenaje Pluvial - 245253	245253	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	\$52,385	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001362	Construcción De Red De Agua Potable - 245949	245949	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,230,457	\$3,228,914	\$3,228,914	\$3,228,914	\$3,228,914	\$3,228,914	\$3,228,914	100.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001363	Electrificación De La Av Juárez Del Tramo Comprendido De Calle Libertad A Av Del Trabajo - 293028	293028	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$145,266	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001364	Instalación De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Público En Av Ayuntamiento Y Av Industria Y Comercio - 289864	289864	México	Nextlalpan	Santa Ana Nextlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$202,107	\$202,107	\$202,107	\$202,107	\$202,107	\$202,107	\$202,107	100.00	\$0	Otros	34,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001365	Instalación De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Público En Calle Nogales Y Carretera Pavimentada San Andrés Jalisco - 291855	291855	México	Nextlalpan	Colonia los Aguiluchos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$115,748	\$115,748	\$115,748	\$115,748	\$115,748	\$115,748	\$115,748	100.00	\$0	Metros lineales	34,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001358	Construcción De Drenaje En Calle Nuevo Leon Entre Av Mexico Y Av Periferico - 245440	245440	México	Nextlalpan	San Mateo Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$278,980	\$265,977	\$265,977	\$265,977	\$265,977	\$265,977	\$265,977	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 954

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401005159	Instalación De Postes Y Cableado Para Alumbrado Público Tramo Molonco Acuitlapilco - 245360	245360	México	Nextlalpan	San Mateo Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$185,300	\$185,300	\$185,300	\$185,300	\$185,300	\$185,300	\$185,300	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005160	Construccion De Drenaje En Calle Zacatecas Entre Av Mexico Y Av Periferico - 245384	245384	México	Nextlalpan	San Mateo Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$128,389	\$127,712	\$127,712	\$127,712	\$127,712	\$127,712	\$127,712	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005161	Construccion De Comedor En Jardin De Niños Juan De La Barrera - 245252	245252	México	Nextlalpan	San Mateo Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$339,945	\$336,503	\$336,503	\$336,503	\$336,503	\$336,503	\$336,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005162	Construccion De Arcotecho En Escuela Secundaria Jose M Luis Mora Primera Y Segunda Etapa - 245258	245258	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,599,742	\$424,104	\$424,104	\$424,104	\$424,104	\$424,104	\$424,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005163	Instalacion De Postes Cableado Y Transformador Para Alumbrado Publico En Carretera Teoloyucan Jaltocan - 291798	291798	México	Nextlalpan	San Miguel Jaltocan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$329,459	\$329,459	\$329,459	\$329,459	\$329,459	\$329,459	\$329,459	100.00	\$0	Otros	34,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005164	Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Agustín Melgar - 243744	243744	México	Nextlalpan	Santiago Atocan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$299,719	\$299,719	\$299,719	\$299,719	\$299,719	\$299,719	\$299,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005165	Construccion De Red De Drenaje En Calle Maravillas Entre Calle Hortencia Y Calle Begonias - 244240	244240	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$76,958	\$76,350	\$76,350	\$76,350	\$76,350	\$76,350	\$76,350	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005166	Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Profra Grisada Alvarez - 242885	242885	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$299,719	\$299,716	\$299,716	\$299,716	\$299,716	\$299,716	\$299,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005167	Construccion De Red De Drenaje En Calle Lirios Entre Calle Acacias Y Calle Cerezos - 245243	245243	México	Nextlalpan	Prados San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,560	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	\$80,803	100.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005168	Construcción De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Luisa Isabel Campos De Jiménez Cantú - 243826	243826	México	Nextlalpan	Barrio San Francisco Molonco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Educación	En Ejecución	2017	\$299,719	\$299,719	\$299,719	\$299,719	\$299,719	\$299,719	\$299,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401005169	Rehabilitación De La Avenida Cuauhtemoc - 242973	242973	México	Nextlalpan	Barrio San Francisco Molonco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEXTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,046,568	\$1,046,568	\$1,046,568	\$1,046,568	\$1,046,568	\$1,046,568	\$1,046,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300927802	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 172012	172012	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$810,516	\$810,516	\$810,516	\$808,265	\$808,265	\$808,265	\$808,265	99.72	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MEX17170300927804	Construccion De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029	159029	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,281,147	\$1,257,223	\$1,257,223	\$1,257,223	96.71	\$0	Metros lineales	1,550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300927805	Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394	154394	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,388,908	\$1,364,961	\$1,364,961	\$1,364,961	97.50	\$0	Metros Cuadrados	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927806	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388	154388	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$693,927	\$681,963	\$681,963	\$681,963	97.42	\$0	Otros	355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927807	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	133600	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,430,898	\$7,430,898	\$7,430,898	\$7,418,785	\$5,572,001	\$5,572,001	\$5,572,001	74.98	\$0	Metros lineales	5,554	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927808	Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340	134340	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,110,000	\$2,110,000	\$2,110,000	\$2,094,106	\$2,058,001	\$2,058,001	\$2,058,001	97.54	\$0	Metros Cuadrados	312	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927809	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	133422	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,437,507	\$2,437,507	\$2,437,507	\$2,425,049	\$1,827,746	\$1,827,746	\$1,827,746	74.98	\$0	Metros lineales	1,081	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927810	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	133316	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$848,272	\$848,272	\$848,272	\$832,052	\$636,070	\$636,070	\$636,070	74.98	\$0	Metros lineales	1,368	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927811	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	130308	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$786,174	\$786,174	\$786,174	\$784,627	\$589,506	\$589,506	\$589,506	74.98	\$0	Metros lineales	1,368	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927812	Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Rancho Y Cuarta Avenida - 121914	121914	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,068,512	\$2,032,848	\$2,032,848	\$2,032,848	97.73	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927813	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249	130249	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$794,696	\$794,696	\$794,696	\$784,584	\$595,897	\$595,897	\$595,897	74.98	\$0	Metros lineales	1,469	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927814	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamings - 129778	129778	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,377,625	\$3,319,390	\$3,319,390	\$3,319,390	97.63	\$0	Metros lineales	3,410	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927815	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204	130204	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$702,453	\$702,453	\$702,453	\$694,703	\$526,729	\$526,729	\$526,729	74.98	\$0	Metros lineales	696	100.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927816	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542	123542	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$682,664	\$341,332	\$341,332	\$341,332	48.76	\$0	Otros	51	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927817	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515	123515	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,252	\$349,626	\$349,626	\$349,626	49.95	\$0	Otros	31	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170300927818	Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610	129610	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,488,674	\$7,743,343	\$7,743,343	\$7,743,343	81.51	\$0	Otros	2,988	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927819	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108	130108	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,131	\$349,565	\$349,565	\$349,565	49.94	\$0	Otros	280	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927820	Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957	123957	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,300,000	\$12,300,000	\$12,300,000	\$12,276,686	\$11,867,825	\$11,867,825	\$11,867,825	96.49	\$0	Otros	1,792	100.00	96.67	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927821	Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900	123900	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,975,668	\$6,742,793	\$6,742,793	\$6,742,793	96.33	\$0	Otros	60,742	100.00	96.65	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927822	Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229	128229	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,300,000	\$18,300,000	\$18,300,000	\$18,271,510	\$10,724,751	\$10,724,751	\$10,724,751	58.61	\$0	Otros	5,942	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927824	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867	116867	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,412	\$349,206	\$349,206	\$349,206	49.89	\$0	Otros	1,000	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927825	Construcción De Pavimentación De Calle Agustín De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139	125139	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,492,750	\$4,492,750	\$4,492,750	\$4,473,545	\$4,396,414	\$4,396,414	\$4,396,414	97.86	\$0	Metros Cuadrados	444	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927826	Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071	125071	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$43,849,776	\$21,924,888	\$21,924,888	\$21,924,888	48.72	\$0	Otros	12,109	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927827	Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859	121859	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,388,772	\$1,077,808	\$1,077,808	\$1,077,808	76.99	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927828	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040	122040	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,376,358	\$3,376,358	\$3,376,358	\$3,342,885	\$3,280,663	\$3,280,663	\$3,280,663	97.17	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927829	Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288	120288	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,952,998	\$3,852,521	\$3,852,521	\$3,852,521	96.31	\$0	Otros	9,317	100.00	97.26	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927830	Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227	120227	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,969,284	\$3,900,848	\$3,900,848	\$3,900,848	97.52	\$0	Otros	26,056	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927831	Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020	122020	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,578,547	\$2,534,089	\$2,534,089	\$2,534,089	97.46	\$0	Metros Cuadrados	306	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170300927832	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053	117053	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,087,504	\$1,004,639	\$1,004,639	\$1,004,639	92.17	\$0	Metros Cuadrados	1,314	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927833	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045	117045	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,486,192	\$1,460,568	\$1,460,568	\$1,460,568	97.37	\$0	Metros Cuadrados	1,380	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927834	Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Victor A Calle Cuarenta - 117038	117038	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,195,000	\$1,195,000	\$1,195,000	\$1,190,980	\$1,170,446	\$1,170,446	\$1,170,446	97.95	\$0	Metros Cuadrados	1,608	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927835	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966	116966	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$692,902	\$680,956	\$680,956	\$680,956	97.28	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001338	Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Victor Col Pavón - 337670	337670	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$950,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$468,518	\$468,518	\$468,518	66.93	\$0	Metros lineales	3,311	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004886	Ampliación De La Red Eléctrica - 262586	262586	México	Ocuilán	El Picacho (San Antonio el Picacho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	\$410,000	100.00	\$0	Otros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004928	Construcción De Drenaje En Paraje El Guayabal - 274428	274428	México	Ocuilán	Los Manantiales (El Río Chiquito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$306,646	\$306,646	\$306,646	\$306,646	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002292	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 212612	212612	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,352	\$8,352	\$8,352	\$8,352	\$8,352	\$8,352	\$8,352	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: ADQUISICIONES COMPLETADAS DENTRO DEL PERIODO / Registro:
MEX17170401002293	Adquisición De Software Y Hardware - 212607	212607	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$99,302	\$99,302	\$99,302	\$99,302	\$99,302	\$99,302	\$99,302	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: ADQUISICIONES ADQUIRIDAS A UN 100% / Registro:
MEX17170401002294	Adquisición De Software Y Hardware - 212587	212587	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,856	\$13,856	\$13,856	\$13,856	\$13,856	\$13,856	\$13,856	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA ADQUISICIÓN SE CUMPLIO A UN 100% / Registro:
MEX17170401002295	Adquisición De Software Y Hardware - 212601	212601	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$85,481	\$85,481	\$85,481	\$85,481	\$85,481	\$85,481	\$85,481	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: ADQUISICIONES ADQUIRIDAS A UN 100% / Registro:
MEX17170401002296	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 213205	213205	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,526	\$35,526	\$35,526	\$35,526	\$35,526	\$35,526	\$35,526	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL ACONDICIONAMIENTO DE LO ESPACIOS FÍSICO FUERON COMPLETADOS A UN 100% / Registro:
MEX17170401002297	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 213194	213194	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,685	\$15,685	\$15,685	\$15,685	\$15,685	\$15,685	\$15,685	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: EL ACONDICIONAMIENTO DE EL ESPACIO FÍSICO FUE CONCLUIDO DE MANERA EXITOSA / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300930363	Construcción De Red De Agua Potable En C Animas Entre Matamoros Y C De La Cruz - 132380	132380	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$240,000	\$239,686	\$239,686	\$239,686	\$239,686	\$239,686	\$239,686	100.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004117	Construcción De Cuartos Dormitorio - 317892	317892	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$2,387,670	\$557,123	\$557,123	\$557,123	\$557,123	\$557,123	23.33	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004118	Construcción De Cuartos Dormitorio - 312432	312432	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$2,387,670	\$79,589	\$79,589	\$79,589	\$79,589	\$79,589	3.33	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004119	Construcción De Cuartos Dormitorio - 312493	312493	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$2,387,670	\$79,589	\$79,589	\$79,589	\$79,589	\$79,589	3.33	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004120	Construcción De Cuartos Dormitorio - 312551	312551	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$2,387,670	\$159,178	\$159,178	\$159,178	\$159,178	\$159,178	6.67	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004121	Construcción De Cuartos Dormitorio - 312566	312566	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$2,387,670	\$159,178	\$159,178	\$159,178	\$159,178	\$159,178	6.67	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004122	Construcción De Cuartos Dormitorio - 312705	312705	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$160,000	\$2,387,670	\$159,178	\$159,178	\$159,178	\$159,178	\$159,178	6.67	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004124	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Miguel Alemán Del Cadenamiento - 298797	298797	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$544,960	\$604,718	\$604,718	\$604,718	\$604,718	\$604,718	\$604,718	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004125	Construcción De Drenaje Sanitario En Cda Bugambillas Entre Bugambillas Y Cad - 295681	295681	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$597,980	\$597,948	\$597,948	\$597,948	\$597,948	\$597,948	\$597,948	100.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004126	Adquisición De Tecnología - 244404	244404	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$139,200	\$277,240	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	50.21	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004127	Adquisición De Tecnología - 244147	244147	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,240	\$277,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	\$45,240	16.32	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004128	Adquisición De Tecnología - 244160	244160	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,520	\$277,240	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	9.21	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004129	Adquisición De Tecnología - 244420	244420	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,200	\$277,240	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	18.83	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004130	Adquisición De Tecnología - 244385	244385	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,280	\$277,240	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	3.35	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004131	Adquisición De Tecnología - 244433	244433	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,800	\$277,240	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	\$5,800	2.09	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004132	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Margarita Maza De Juarez - 296082	296082	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$423,397	\$421,135	\$421,135	\$421,135	\$421,135	\$421,135	\$421,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004133	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Las Animas Entre Matamoros Y C De La Cruz - 298952	298952	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$759,210	\$729,210	\$729,210	\$729,210	\$729,210	\$729,210	\$729,210	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004137	Construcción De Cuartos Dormitorio - 317866	317866	México	Ozumba	San Mateo Tecatco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$80,000	\$2,387,670	\$79,589	\$79,589	\$79,589	\$79,589	\$79,589	3.33	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004138	Construcción De Cuartos Dormitorio - 308130	308130	México	Ozumba	Santiago Mamalhuazuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$320,000	\$2,387,670	\$318,356	\$318,356	\$318,356	\$318,356	\$318,356	13.33	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004139	Construcción De Cuartos Dormitorios - 308167	308167	México	Ozumba	San José Tlacotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$240,000	\$2,387,670	\$238,767	\$238,767	\$238,767	\$238,767	\$238,767	10.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004140	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea Agua Potable En Rancho San Jose - 295289	295289	México	Ozumba	San José (Rancho San José Tlacotitlán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$782,000	\$778,326	\$778,326	\$778,326	\$778,326	\$778,326	\$778,326	100.00	\$0	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004169	Rehabilitación De Sistema De Bombeo De Agua Potable El Manantial - 243288	243288	México	Polotitlán	San Francisco Acacuchitaltongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	\$59,392	100.00	\$0	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE TERMINO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401004182	Mejoramiento De Aulas En Jardín De Niños Isabel Guzman De Escamilla - 254035	254035	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Educación	En Ejecución	2017	\$248,824	\$248,824	\$248,824	\$248,824	\$248,490	\$248,490	\$248,490	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004183	Pavimentación En La Calle Leona Vicario - 254002	254002	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$373,400	\$373,400	\$373,400	\$373,400	\$368,254	\$368,254	\$368,254	98.62	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004184	Terminación De Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia San Simón - 252058	252058	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$172,814	\$172,814	\$172,814	\$172,814	\$172,814	\$172,814	\$172,814	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004185	Construcción De Línea De Drenaje En Calle Leona Vicario - 254116	254116	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$216,573	\$216,573	\$216,573	\$216,573	\$216,393	\$216,393	\$216,393	99.92	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401004186	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Leona Vicario - 253576	253576	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,921	\$80,921	\$80,921	\$80,921	\$64,716	\$64,716	\$64,716	79.97	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004187	Construcción En Drenaje En Calles Aldama Y Lerdo De Tejada - 253524	253524	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,087,131	\$1,087,131	\$1,087,131	\$1,087,131	\$1,087,131	\$1,087,131	\$1,087,131	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004188	Construcción De Línea De Agua Potable En Calle Cuiclahuac - 253254	253254	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$119,792	\$119,792	\$119,792	\$119,792	\$119,792	\$119,792	\$119,792	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004189	Construcción De Drenaje En La Calle Cuiclahuac - 253294	253294	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$649,241	\$649,241	\$649,241	\$649,241	\$649,241	\$649,241	\$649,241	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004190	Construcción De Drenaje En Calle Emiliano Zapata Tramo Calle Veinte De Noviembre A Cuiclahuac - 253103	253103	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,817	\$380,817	\$380,817	\$380,817	\$380,817	\$380,817	\$380,817	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004191	Adquisición De Lámparas Para Alumbrado Público - 254172	254172	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$271,526	\$271,214	\$271,214	\$271,214	\$271,214	\$271,214	\$271,214	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004192	Construcción De Pavimento En Privada Colon En San Lucas Tepemajalco - 253545	253545	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$130,611	\$130,611	\$130,611	\$130,611	\$111,759	\$111,759	\$111,759	85.57	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004193	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cuiclahuac Segunda Etapa - 253184	253184	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$258,861	\$258,861	\$258,861	\$258,861	\$256,906	\$256,906	\$256,906	99.24	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004194	Construcción De Techo Firme - 249988	249988	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,440,000	\$1,432,913	\$1,432,913	\$1,432,913	\$1,432,913	\$1,432,913	\$1,432,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1717040100843734	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Barrio Buenavista San Miguel La Labor - 17208	17208	México	San Felipe del Progreso	San Miguel La Labor	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$608,216	\$606,042	\$606,042	\$606,042	\$606,042	\$606,042	\$606,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX1717040200864959	Construcción De Dos Aulas Y Sanitarios En El Telebachillerato En Mesa De La Agüita - 33853	33853	México	San Felipe del Progreso	Mesa de la Agüita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,279,305	\$1,279,305	\$1,279,305	\$1,279,305	\$1,279,305	\$1,279,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004196	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Los Pinos Cabecera Municipal - 250068	250068	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$100,000	\$99,744	\$99,744	\$99,744	\$99,744	\$99,744	\$99,744	100.00	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170401004199	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Río Purla En Cabecera Municipal - 229046	229046	México	San Felipe del Progreso	San Felipe del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,998,593	\$2,998,593	\$2,998,593	\$2,998,593	\$2,998,593	\$2,998,593	\$2,998,593	100.00	\$0	Otros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX17170401004204	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Dolores Hidalgo - 328683	328683	México	San Felipe del Progreso	Dolores Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,994,000	\$4,989,039	\$4,989,039	\$4,989,039	\$4,989,039	\$4,989,039	\$4,989,039	\$4,989,039	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004211	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En Palmillas - 244125	244125	México	San Felipe del Progreso	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,100,000	\$3,091,145	\$3,091,145	\$3,091,145	\$3,091,145	\$3,091,145	\$3,091,145	\$3,091,145	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003901	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 328884	328884	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$151,160	\$151,160	\$151,160	\$151,160	\$151,160	\$151,160	\$151,160	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro:
MEX17170401003902	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 329201	329201	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$89,049	\$88,595	\$88,595	\$88,595	\$88,595	\$88,595	\$88,595	\$88,595	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003903	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 329072	329072	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$197,896	\$197,896	\$197,896	\$197,896	\$197,896	\$197,896	\$197,896	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003907	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Calle Francisco I Madero Tramo De La Calle Allende Hacia Cal - 256341	256341	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$567,989	\$567,021	\$567,021	\$567,021	\$567,021	\$567,021	\$567,021	\$567,021	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003911	Ampliación De Drenaje Sanitario Andador Dieciséis De Septiembre Tramo De Juárez Juan Aldama Y Allende Barri - 256555	256555	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$48,562	\$48,562	\$48,562	\$48,562	\$48,562	\$48,562	\$48,562	\$48,562	100.00	\$0	Metros lineales	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003912	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Andador José Vicente Villada A Calle Dos De Abril Entre Calle Del Potrero Y Calle Trece De Octubre Barri - 256446	256446	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$138,736	\$138,736	\$138,736	\$138,736	\$138,736	\$138,736	\$138,736	\$138,736	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003922	Construcción Del Centro De Salud Barrio De Guadalupe - 244280	244280	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,898,852	\$2,898,852	\$2,898,852	\$2,898,852	\$2,898,852	\$2,898,852	\$2,898,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,129	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003923	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Álvaro Obregón - 243423	243423	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2017	\$600,000	\$599,479	\$599,479	\$599,479	\$599,479	\$599,479	\$599,479	\$599,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	372	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003924	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Andador Fco I Madero Calle Morelos Y Calzada Del Partedón Tramo Cinco De Mayo A Francisco I Madero Barri - 243888	243888	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$565,046	\$563,023	\$563,023	\$563,023	\$563,023	\$563,023	\$563,023	\$563,023	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003925	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Frontera Tramo De La Vialidad Las Torres A La Calle Revolución Colonia Álvaro Obregón - 244224	244224	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$271,754	\$271,671	\$271,671	\$271,671	\$271,671	\$271,671	\$271,671	\$271,671	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401003926	Ampliación De Drenaje Sanitario E Introducción De Agua Potable Con Tubería De Dos Y Media De La Calle Francisco I Madero Tramo Calle Matamor - 244150	244150	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$269,564	\$268,824	\$268,824	\$268,824	\$268,824	\$268,824	\$268,824	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003927	Mejoramiento Del Centro De Salud Colonia Buenavista - 244352	244352	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2017	\$409,114	\$407,999	\$407,999	\$407,999	\$407,999	\$407,999	\$407,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,700	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003929	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Andador De Independencia Tramo De Calle Allende A Calle Aldama Entre Calle Independencia Dieciséis De Se - 244895	244895	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,121	\$240,836	\$240,836	\$240,836	\$240,836	\$240,836	\$240,836	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	1.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003930	Construcción De Drenaje Sanitario Del Andador Francisco I Madero Tramo De Calle Francisco I Madero A Calle Encanto Entre Calle Calzada Del P - 244538	244538	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$433,125	\$433,080	\$433,080	\$433,080	\$433,080	\$433,080	\$433,080	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003931	Rehabilitación De Guarniciones Banquetas Y Reductor De Velocidad De La Calle Guadalupe Victoria Tramo De La Calle Francisco I Madero Hacia E - 244831	244831	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,298,315	\$1,297,473	\$1,297,473	\$1,297,473	\$1,297,473	\$1,297,473	\$1,297,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003932	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos Tramo De La Calle Frontera Concreto Existente A La Calle Independencia Colonia Alv - 244688	244688	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$739,392	\$737,989	\$737,989	\$737,989	\$737,989	\$737,989	\$737,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	777	100.00	100.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES. / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003933	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Andador Fco I Madero Calle Fco I Madero A Calle Encanto Tramo De Calle Guerrero A Calle Miguel Hidalgo B - 239550	239550	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$427,310	\$427,307	\$427,307	\$427,307	\$427,307	\$427,307	\$427,307	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro:
MEX17170401003937	Rehabilitación De Planta Tratadora - 273296	273296	México	San Simón de Guerrero	San Diego Cuentla (Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	100.00	\$0	Otros	799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401003938	Apoyo A La Vivienda - 320937	320937	México	Santo Tomás	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,168,662	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: se manda a validar / Física: se manda a validar / Registro:
MEX17170401003939	Rehabilitación De Tanque De Agua - 301787	301787	México	Santo Tomás	San Miguel Sandemialma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$236,000	\$236,000	\$236,000	\$236,000	\$231,931	\$231,931	\$231,931	98.28	\$0	Otros	133	100.00	9.31	Financiera: pendiente reportar retenciones / Física: se envía a validar / Registro:
MEX17170401003941	Construcción De Drenaje Sanitario - 305583	305583	México	Santo Tomás	El Sifón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,345	\$37,345	\$37,345	98.28	\$0	Metros lineales	622	100.00	100.00	Financiera: se envía a validar / Física: se envía a validar / Registro:
MEX17170401003942	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico - 323464	323464	México	Santo Tomás	Las Fincas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	668	100.00	100.00	Financiera: / Física: se envía a validar / Registro:
MEX17170401003943	Introducción De Red De Drenaje En La Colonia Del Sol - 324348	324348	México	Santo Tomás	Las Fincas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$797,570	\$797,570	\$797,570	\$797,570	\$783,819	\$783,819	\$783,819	98.28	\$0	Metros lineales	668	100.00	100.00	Financiera: se envía a validar / Física: se envía a validar / Registro:

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200863963	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En La Cancha De La Escuela Primaria De La Localidad De Diego Sanchez - 78883	78883	México	Sultepec	Diego Sánchez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864025	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En Cancha De La Escuela Primaria De La Localidad De Mextepec - 78485	78485	México	Sultepec	Mextepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	562	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864032	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En La Cancha De La Escuela Primaria De La Localidad De Trojes - 78992	78992	México	Sultepec	Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864034	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En Cancha De La Escuela Primaria De La Localidad Del Ranchito - 78415	78415	México	Sultepec	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864036	Construcción De Electrificación Rural En La Localidad De Aserradero Viejo - 88076	88076	México	Sultepec	Aserradero Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,246,080	\$1,246,080	\$1,246,080	\$1,246,080	\$1,246,080	\$1,246,080	\$1,246,080	100.00	\$0	Otros	297	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200864039	Construcción De Electrificación Rural En Puerto Frio - 87404	87404	México	Sultepec	Puerto Frio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$975,920	\$975,920	\$975,920	\$975,920	\$975,920	\$975,920	\$975,920	100.00	\$0	Otros	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401002536	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Maniá De Guadalupe De Arriba - 312184	312184	México	Sultepec	Maniá de Guadalupe de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$91,520	\$91,520	\$91,520	\$91,520	\$91,520	\$91,520	\$91,520	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401002538	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Metaltepec - 310489	310489	México	Sultepec	Metaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	\$70,286	100.00	\$0	Otros	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401002539	Construcción De Tejado En Área De Participación De Educación Física En La Localidad De Metaltepec - 248902	248902	México	Sultepec	Metaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	547	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401002544	Construcción De Electrificación Rural En Potzontepc - 206987	206987	México	Sultepec	Potzontepc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	561	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401002548	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Rancho Salinas - 310405	310405	México	Sultepec	Rancho Salinas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	100.00	\$0	Otros	357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401002550	Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Hipólito Zacatales - 317568	317568	México	Sultepec	San Hipólito Zacatales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$73,121	\$73,120	\$73,120	\$73,120	\$73,120	\$73,120	\$73,120	\$73,120	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002551	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De San Hipólito Zacatales - 310770	310770	México	Sultepec	San Hipólito Zacatales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401002553	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De San Isidro Xochitla - 310684	310684	México	Sultepec	San Isidro Xochitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	100.00	\$0	Otros	414	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002557	Construcción De Techo Firme En La Localidad De San Nicolas Del Cobre - 312223	312223	México	Sultepec	San Nicolás del Cobre (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Otros	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002558	Construcción De Electrificación Rural De La Localidad De San Nicolas Del Cobre - 247540	247540	México	Sultepec	San Nicolás del Cobre (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,237,280	\$1,237,280	\$1,237,280	\$1,237,280	\$1,237,280	\$1,237,280	\$1,237,280	100.00	\$0	Otros	203	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002559	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Filo De San Pedro Hueyahualco - 312122	312122	México	Sultepec	San Pedro Hueyahualco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,120	\$133,120	\$133,120	\$133,120	\$133,120	\$133,120	\$133,120	100.00	\$0	Otros	182	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002561	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pedro Hueyahualco - 264975	264975	México	Sultepec	San Pedro Hueyahualco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	869	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002564	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Filo De Santa Cruz Texcalapa - 312051	312051	México	Sultepec	Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	\$241,280	100.00	\$0	Otros	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002572	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad Del Teamate - 310488	310488	México	Sultepec	El Teamate	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	100.00	\$0	Otros	237	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002574	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Sultepequito - 310876	310876	México	Sultepec	Sultepequito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$493,570	\$493,570	\$493,570	\$493,570	\$493,570	\$493,570	\$493,570	100.00	\$0	Otros	1,442	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002579	Construcción De Electrificación Rural De La Localidad De Tehuilotepec - 247486	247486	México	Sultepec	Tehuilotepec	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,176,640	\$2,176,640	\$2,176,640	\$2,176,640	\$2,176,640	\$2,176,640	\$2,176,640	100.00	\$0	Otros	259	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002585	Construcción De Electrificación Rural De La Localidad De San Jose Xochitla - 246855	246855	México	Sultepec	Xochitla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,337,040	\$1,337,040	\$1,337,040	\$1,337,040	\$1,337,040	\$1,337,040	\$1,337,040	100.00	\$0	Otros	254	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002590	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Salayatia - 302810	302810	México	Sultepec	Salayatia	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	100.00	\$0	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002593	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Santa Anita - 310773	310773	México	Sultepec	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$49,348	\$49,348	\$49,348	\$49,348	\$49,348	\$49,348	\$49,348	100.00	\$0	Otros	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002607	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad Del Rincón Los Aguilares - 310336	310336	México	Sultepec	Rincón de los Aguilares	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	100.00	\$0	Otros	522	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401002613	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De San Miguel Terrero - 310617	310617	México	Sultepec	San Miguel Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	\$49,357	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002617	Construcción De Techo Firme En La Localidad De Filo De Cruz De Cedro - 311979	311979	México	Sultepec	Cruz de Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$99,840	\$99,840	\$99,840	\$99,840	\$99,840	\$99,840	\$99,840	100.00	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002618	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad Del Rincón Ocotitlan - 310252	310252	México	Sultepec	Rincón de Ocotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	100.00	\$0	Otros	314	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004321	Ampliación Del Comedor Comunitario En El Barrio De Parra De La Cabecera Municipal De Sultepec - 279702	279702	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,595	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004323	Construcción De Drenaje Sanitario En Barrio De Temoaya - 265526	265526	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	593	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004324	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En El Barrio De Camino Nacional - 265420	265420	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	710	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004325	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Cabecera Municipal De Sultepec - 265825	265825	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004326	Construcción De Drenaje Sanitario En El Barrio De La Parra - 258657	258657	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004327	Construcción De Encementado De Camino En San Lazaro Barrio De La Veracruz - 249054	249054	México	Sultepec	Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	781	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004330	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Localidad De Atzumpa - 315926	315926	México	Sultepec	Atzumpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	\$70,288	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004334	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Capula - 241491	241491	México	Sultepec	Capula	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,032	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401004338	Construcción De Electrificación Rural De La Localidad Del Cristo - 279405	279405	México	Sultepec	El Cristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE SULTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,285,440	\$2,285,440	\$2,285,440	\$2,285,440	\$2,285,440	\$2,285,440	\$2,285,440	100.00	\$0	Otros	309	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864041	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En El Boulevard San Jerónimo - 49307	49307	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,805,353	\$4,805,353	\$4,805,353	98.07	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170200864042	Alumbrado Público En Av Dieciséis De Septiembre - 54650	54650	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,535,117	\$1,535,117	\$1,535,117	\$1,535,117	\$1,506,860	\$1,506,860	\$1,506,860	98.16	\$0	Metros lineales	1,600	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200864043	Alumbrado Público En Calle Lago De Chapala - 54659	54659	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$593,225	\$593,225	\$593,225	\$593,225	\$576,237	\$576,237	\$576,237	97.14	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200864044	Alumbrado Público En Calle San Miguel - 54685	54685	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$237,979	\$237,979	\$237,979	\$237,979	\$231,111	\$231,111	\$231,111	97.11	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200864045	Ampliación De Centro De Salud - 92614	92614	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Salud	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,277,122	\$2,277,122	\$2,277,122	91.08	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170200864046	Equipamiento De Centro De Salud - 92673	92673	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Salud	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$990,921	\$990,921	\$990,921	99.09	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300928923	Alumbrado Público En Calle Nicolás Bravo - 92975	92975	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,408,642	\$1,408,642	\$1,408,642	\$1,408,642	\$1,403,276	\$1,403,276	\$1,403,276	99.62	\$0	Metros lineales	348	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300928929	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 98691	98691	México	Tecámac	Santa María Ajoaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,803,154	\$4,803,154	\$4,803,154	98.02	\$0	Otros	2,500	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300928930	Construcción Hospital De Especialidades - 93386	93386	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Salud	En Ejecución	2017	\$24,247,876	\$24,247,875	\$24,247,875	\$24,247,875	\$9,445,152	\$9,445,152	\$9,445,152	38.95	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17170300928931	Alumbrado Público En Av Lázaro Cardenas - 93172	93172	México	Tecámac	San Martín Azcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECÁMAC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$773,112	\$773,112	\$773,112	\$773,112	\$750,899	\$750,899	\$750,899	97.13	\$0	Metros lineales	128	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17160200687646	Adquisición De Software Y Hardware - 161854	161854	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$89,640	\$89,640	\$89,640	\$89,640	\$89,640	\$89,640	\$89,640	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17160200704065	Adquisición De Software Y Hardware - 161840	161840	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$44,820	\$44,820	\$44,820	\$44,820	\$44,820	\$44,820	\$44,820	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17160200704066	Adquisición De Software Y Hardware - 161668	161668	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$573,696	\$573,696	\$573,696	\$573,696	\$573,696	\$573,696	\$573,696	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX17160200720210	Adquisición De Software Y Hardware - 161872	161872	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,287	\$3,287	\$3,287	\$3,287	\$3,287	\$3,287	\$3,287	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17160200725770	Adquisición De Software Y Hardware - 161888	161888	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$139,091	\$139,091	\$139,091	\$139,091	\$139,091	\$139,091	\$139,091	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17160300777632	Construcción De Cuartos Dormitorios Bejucos - 278205	278205	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	\$96,320	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200863978	Construcción De Cisternas San Francisco Cerro De Los Nopales - 41831	41831	México	Tejupilco	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	\$250,560	100.00	\$0	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200863996	Construcción De Concreto Hidráulico En Camino Capire De Pantoja - 80498	80498	México	Tejupilco	El Capire de Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$327,051	\$257,330	\$257,330	\$257,330	\$257,330	\$257,330	\$257,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200863999	Ampliación De Electrificación De Jacalillos - 87045	87045	México	Tejupilco	Jacalillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	\$1,495,390	100.00	\$0	Otros	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864053	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Manzana I - 80517	80517	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$505,443	\$505,443	\$505,443	\$505,443	\$505,443	\$505,443	\$505,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864082	Construcción De Pisos Firmes Cuevillas - 41179	41179	México	Tejupilco	Cuevillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	\$102,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864089	Construcción De Cisternas Monte De Dios - 41308	41308	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	\$234,436	100.00	\$0	Piezas	86	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864108	Construcción De Cisternas En El Zapote De Ixtapan - 32994	32994	México	Tejupilco	El Zapote de Ixtapan (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	\$222,720	100.00	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170200864110	Construcción De Cisternas Suquitilla - 41040	41040	México	Tejupilco	Suquitilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	\$174,464	100.00	\$0	Piezas	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928817	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Pinzán Morado - 128308	128308	México	Tejupilco	Pinzán Morado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	129	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928979	Construcción De Aula En Escuela Preparatoria Bejucos - 145515	145515	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	\$661,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,528	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300928995	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos - 128299	128299	México	Tejupilco	Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170300929009	Rehabilitación De Muro De Contención Sauz De San Lucas - 198465	198465	México	Tejupilco	Sauz de San Lucas (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	\$193,883	100.00	\$0	Otros	696	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929013	Construcción De Muro De Contención Llano Grande De San Lucas - 193152	193152	México	Tejupilco	Llano Grande (Llano Grande de San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	\$83,883	100.00	\$0	Otros	490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300929016	Pavimentación De Concreto Hidraulico Del Camino Suquitilla Cirian - 145188	145188	México	Tejupilco	Suquitilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170300930726	Construcción De Muro De Contención En Camino Las Animas - 202319	202319	México	Tejupilco	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$155,125	\$155,125	\$155,125	\$155,125	\$155,125	\$155,125	\$155,125	\$155,125	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170400999632	Construcción De Cuartos Dormitorio Cerro Gordo - 242238	242238	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002359	Construcción De Electrificación El Rodeo - 99032	99032	México	Tejupilco	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	\$2,216,253	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002376	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Fraguita - 198607	198607	México	Tejupilco	Fraguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,258,980	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	\$1,251,455	100.00	\$0	Metros lineales	139	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002637	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Erasmo Rodríguez Y Corregidora - 201770	201770	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$728,432	\$728,364	\$728,364	\$728,364	\$728,364	\$728,364	\$728,364	\$728,364	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002641	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Av Independencia Zona Norte - 201814	201814	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	\$545,484	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002647	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Leona Vicario - 201353	201353	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	\$322,030	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002648	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Morelos Zona Norte - 201314	201314	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$598,683	\$598,683	\$598,683	\$598,683	\$598,683	\$598,683	\$598,683	\$598,683	100.00	\$0	Metros lineales	12,374	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002650	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle La Cadena - 201207	201207	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	\$507,885	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002652	Ampliación De Electrificación Dif Colonia Hidalgo - 200526	200526	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	\$102,878	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401002655	Construcción De Red De Agua Potable En Calles Cuahutemoc Aquiles Serdan Y Corregidora - 201392	201392	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$738,965	\$738,965	\$738,965	\$738,965	\$738,965	\$738,965	\$738,965	100.00	\$0	Metros lineales	25,631	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002666	Construcción De Un Aula En Jardín De Niños Guadalupe Gonzalez Marquez - 128338	128338	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401002735	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Cristobal Hidalgo - 128288	128288	México	Tejupilco	Santo Domingo-Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2017	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$646,000	\$646,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX17170401001913	Rehabilitación De Red Hidráulica De Avenida Corregidora Cabecera Municipal De Tenango Del Aire - 260284	260284	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$478,482	\$478,402	\$478,402	\$478,402	\$470,154	\$470,154	\$470,154	98.28	\$0	Metros lineales	155	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862445	Electrificación En Callejon De Guadalupe Y Camino Al Cerro En La Comunidad De San Bartolome Atlatahuca - 47068	47068	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$14,500	\$145,000	\$144,605	\$144,605	\$144,605	99.73	\$0	Otros	6,293	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862447	Construcción De Tanque De Almacenamiento En San Francisco Putla - 38700	38700	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,748	\$798,748	\$798,748	99.84	\$0	Otros	3,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862448	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejon De La Unión En San Francisco Putla - 37699	37699	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$192,300	\$192,300	\$192,300	\$192,300	\$191,596	\$191,596	\$191,596	99.63	\$0	Metros Cuadrados	3,433	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862451	Ampliación De Electrificación Prolongación Calle Abasolo Sur - 47135	47135	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$106,159	\$106,159	\$106,159	\$106,159	\$104,160	\$104,160	\$104,160	98.12	\$0	Otros	3,175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862452	Ampliación De Electrificación En Abasolo Norte Paraje El Llanito Y Libramiento - 46054	46054	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$333,841	\$333,841	\$333,841	\$333,841	\$333,188	\$333,188	\$333,188	99.80	\$0	Otros	3,175	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862453	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Los Ranchos En San Miguel Balderas - 60385	60385	México	Tenango del Valle	San Miguel Balderas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$139,359	\$139,359	\$139,359	99.54	\$0	Metros lineales	4,866	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862458	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Santa María Jajalpa - 78278	78278	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$256,911	\$256,911	\$256,911	\$256,911	\$256,359	\$256,359	\$256,359	99.79	\$0	Metros lineales	6,755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862459	Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Campo Deportivo En Santa María Jajalpa - 46856	46856	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$279,617	\$279,617	\$279,617	99.86	\$0	Metros lineales	6,755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999665	Electrificación En Calle Cinco De Mayo Oriente - 216980	216980	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$395,127	\$395,127	\$395,127	99.78	\$0	Otros	3,433	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18170400999666	Introducción De Drenaje En Calle Chapultepec - 208465	208465	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,343	\$249,343	\$249,343	99.74	\$0	Metros lineales	3,433	100.00	100.00	Financiera: Datos a Junio 2018 / Física: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864199	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Emiliano Zapata - 79417	79417	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,000	\$98,092	\$98,092	\$98,092	\$98,092	\$98,092	\$98,092	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200864201	Mejoramiento De Núcleos Sanitarios En El Jardín De Niños Consuelo R Fernández De Albarán - 58418	58418	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$475,443	\$475,443	\$475,443	99.88	\$0	Piezas	281	100.00	99.88	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864202	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cda Carrillo Puerto Entre Las Calles Cinco De Mayo Y Dieciséis De Septiembre - 52096	52096	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$194,000	\$193,273	\$193,273	\$193,273	99.63	\$0	Metros lineales	60	100.00	99.63	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864203	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Xicotencatl - 52162	52162	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,826	\$139,826	\$139,826	\$139,826	\$139,826	\$139,826	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864204	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Benito Juárez - 53033	53033	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$319,164	\$319,164	\$319,164	99.74	\$0	Metros lineales	65	100.00	99.74	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864208	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Entre Las Calles Benito Juárez Y Xicotencatl - 48817	48817	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$446,000	\$446,000	\$446,000	\$446,000	\$445,445	\$445,445	\$445,445	99.88	\$0	Metros lineales	30	100.00	99.88	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864211	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Centenario Entre Las Calles Iruvide Y Josefa Ortiz De Domínguez - 52322	52322	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$208,000	\$206,909	\$206,909	\$206,909	\$206,909	\$206,909	\$206,909	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864212	Construcción De Drenaje Sanitario En La Primera Cerrada De Av Del Trabajo - 52754	52754	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$225,500	\$224,308	\$224,308	\$224,308	99.47	\$0	Metros lineales	104	100.00	99.47	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864213	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ampliación Xochiquetzal - 52525	52525	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$140,532	\$140,532	\$140,532	99.67	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.67	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170200864216	Construcción De Caja De Agua Potable En Calle Juana De Abaje Casi Esquina Con Calle Dieciséis De Septiembre - 51771	51771	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,348,000	\$1,345,581	\$1,345,581	\$1,345,581	99.82	\$0	Otros	5,240	100.00	99.82	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200864217	Construcción De Red De Agua Potable Drenaje Sanitario Y Pavimento De Concreto Hidráulico En La Cerrada Tres De Mayo - 56869	56869	México	Texcoco	San Joaquín Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$687,012	\$687,012	\$687,012	99.86	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	99.86	Financiera: EN PROCESO. / FÍSICA: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200864221	Mejoramiento En Losa Y Muros Del Centro De Salud De San Miguel Tlaxpan - 63746	63746	México	Texcoco	San Miguel Tlaxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Salud	En Ejecución	2017	\$150,000	\$148,764	\$148,764	\$148,764	\$148,764	\$148,764	\$148,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200864222	Construcción De Muro De Contención En Calle Morelos - 52917	52917	México	Texcoco	San Miguel Tlaxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$500,000	\$498,358	\$498,358	\$498,358	\$498,358	\$498,358	\$498,358	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200864223	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Cerrada De Río Chiquito - 55041	55041	México	Texcoco	Santa María Tulantongo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$219,000	\$218,424	\$218,424	\$218,424	99.74	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.74	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200864224	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle General Anaya Entre Las Calles Veinte De Noviembre Y De La Alberca - 49406	49406	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,535,000	\$1,530,670	\$1,530,670	\$1,530,670	99.72	\$0	Metros lineales	80	100.00	99.72	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200865170	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 54876	54876	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$97,000	\$96,057	\$96,057	\$96,057	\$96,057	\$96,057	\$96,057	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200865171	Suministro De Materiales Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Zacascato Entre Las Calles Benito Juárez Y Miguel Hidalgo - 55643	55643	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$355,500	\$355,500	\$355,500	\$355,500	\$354,663	\$354,663	\$354,663	99.76	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	99.76	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200865172	Suministro De Materiales Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Allende Entre Las Calles Benito Juárez Y Revolución - 54981	54981	México	Texcoco	San Pablo Ixayoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$144,869	\$144,869	\$144,869	99.91	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	99.91	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170200865175	Construcción De Red De Agua Potable Y Construcción De Pozos De Visita En La Calle Coyoco - 50789	50789	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$116,500	\$116,500	\$116,500	\$116,500	\$115,819	\$115,819	\$115,819	99.42	\$0	Metros lineales	20	100.00	99.42	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170200865176	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Tlatlapantón Entre Capilla San José Y Calle Tlamemelolpan - 50776	50776	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$213,800	\$213,306	\$213,306	\$213,306	\$213,306	\$213,306	\$213,306	\$213,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200865178	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tlacopilco Entre Las Calles Topopohco Y Netzahualcoyotl - 51047	51047	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$216,656	\$216,656	\$216,656	99.61	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.61	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865179	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Xaxacaltonco Entre Las Calles Ixpantepetl Y Coyoco - 51036	51036	México	Texcoco	Santa Catarina del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$145,500	\$145,500	\$145,500	\$145,500	\$144,918	\$144,918	\$144,918	99.60	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.60	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865180	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Entre Las Calles Manantiales Y Tecuani - 51438	51438	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$222,000	\$221,515	\$221,515	\$221,515	99.78	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.78	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170200865181	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Manantiales Entre Calle Josefa Ortiz De Domínguez Y Av Principal - 51615	51615	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$151,363	\$151,363	\$151,363	99.58	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.58	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929244	Construcción De Drenaje Sanitario En La Tercera Cerrada De Texas - 117207	117207	México	Texcoco	San Luis Huexotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$233,000	\$231,751	\$231,751	\$231,751	99.46	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.46	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929245	Rehabilitación De Pisos En Aulas De La Escuela Primaria Benito Juárez - 103610	103610	México	Texcoco	La Purificación Tepetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$161,640	\$161,640	\$161,640	99.78	\$0	Metros Cuadrados	273	100.00	99.78	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929246	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Campo Deportivo - 117180	117180	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$160,000	\$158,395	\$158,395	\$158,395	\$158,395	\$158,395	\$158,395	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929247	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón El Rostro Segunda Etapa Suministro - 117199	117199	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170300929248	Construcción De Drenaje Sanitario Red De Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidráulico En Callejón El Rostro Segunda Etapa Suministro - 117191	117191	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$30,000	\$29,888	\$29,888	\$29,888	\$29,888	\$29,888	\$29,888	\$29,888	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170300929249	Suministro De Materiales Para La Construcción De Drenaje Sanitario Y Rod De Agua Potable En La Cda Iturbide - 119752	119752	México	Texcoco	San Diego	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,902	\$59,902	\$59,902	99.84	\$0	Metros lineales	24	100.00	99.84	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929251	Suministro De Materiales Para La Rehabilitación De Red De Agua Potable En Santa María Nativitas - 99486	99486	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,000	\$436,760	\$436,760	\$436,760	\$436,760	\$436,760	\$436,760	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929252	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Itzacchualt - 125072	125072	México	Texcoco	San Joaquin Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$569,706	\$569,706	\$569,706	99.95	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.95	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929253	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Primero De Mayo - 119644	119644	México	Texcoco	San Joaquin Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$613,000	\$613,000	\$613,000	\$613,000	\$612,653	\$612,653	\$612,653	99.94	\$0	Metros lineales	80	100.00	99.94	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929254	Rehabilitación Integral De Aulas Y Sanitarios En La Escuela Primaria Ignacio Allende - 155450	155450	México	Texcoco	San Miguel Coatlínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,963,000	\$1,963,000	\$1,963,000	\$1,963,000	\$1,961,920	\$1,961,920	\$1,961,920	99.95	\$0	Metros Cuadrados	828	100.00	99.95	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929255	Construcción De Boca De Tormenta Y Conducción De Aguas Pluviales En Calle Benito Juárez Entre La Lateral Del Puente A Unidad Deportiva - 141722	141722	México	Texcoco	Santiaguito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$90,000	\$88,269	\$88,269	\$88,269	\$88,269	\$88,269	\$88,269	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300929256	Construcción De Drenaje Sanitario En La Segunda Cerrada De General Anaya - 164148	164148	México	Texcoco	Colonia Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$305,602	\$305,602	\$305,602	99.87	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.87	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931114	Construcción De Pozos De Absorción Para Agua Pluvial En San Simon - 154393	154393	México	Texcoco	San Simón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,852,000	\$4,852,000	\$4,852,000	\$4,852,000	\$4,851,080	\$4,851,080	\$4,851,080	99.98	\$0	Otros	120	100.00	99.98	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300931115	Construcción De Pozos De Absorción Para Agua Pluvial En Santa Cruz De Arriba - 154037	154037	México	Texcoco	Santa Cruz de Arriba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,518	\$497,518	\$497,518	99.50	\$0	Otros	80	100.00	99.50	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170400999688	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cda Margarita - 163358	163358	México	Texcoco	Saliteria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,000	\$122,994	\$122,994	\$122,994	\$122,994	\$122,994	\$122,994	100.00	\$0	Metros lineales	24	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1717040099689	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Aurora - 162843	162843	México	Texcoco	Salitreria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$378,000	\$330,727	\$330,727	\$330,727	\$330,727	\$330,727	\$330,727	100.00	\$0	Metros lineales	88	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002954	Suministro De Materiales Para La Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidráulico De La Tercera Cerrada Morelos - 274632	274632	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$211,456	\$211,456	\$211,456	\$211,456	\$211,456	\$211,456	\$211,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002956	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Xicotencatl - 256063	256063	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$274,000	\$274,000	\$274,000	\$274,000	\$272,627	\$272,627	\$272,627	99.50	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.50	Financiera: EN PROCESO. / FÍSICA: EN PROCESO. / Registro: EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002957	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada De Allende - 242152	242152	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$186,122	\$186,122	\$186,122	99.53	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.53	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002958	Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongación De Francisco Villa - 293714	293714	México	Texcoco	Texcoco de Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$244,719	\$240,472	\$240,472	\$240,472	\$240,472	\$240,472	\$240,472	100.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002959	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Huizachal - 298084	298084	México	Texcoco	Montecillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,565,000	\$3,559,003	\$3,559,003	\$3,559,003	\$3,559,003	\$3,559,003	\$3,559,003	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002960	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Primero De Mayo De Calle Campo Deportivo Al Río San Bernardino Suministro De Materiales - 294602	294602	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$225,000	\$223,664	\$223,664	\$223,664	\$223,664	\$223,664	\$223,664	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE.
MEX17170401002961	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cerrada Que Va Al Campo Deportivo - 259304	259304	México	Texcoco	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$424,635	\$424,635	\$424,635	99.91	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.91	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002962	Mejoramiento De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza - 273145	273145	México	Texcoco	San Dieguito Xochimanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$418,912	\$418,912	\$418,912	99.74	\$0	Metros lineales	200	100.00	99.74	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002963	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Xaxacaltila - 263614	263614	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$360,000	\$352,356	\$352,356	\$352,356	\$352,356	\$352,356	\$352,356	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / FÍSICA: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX17170401002964	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Latino Segunda Etapa Suministro De Materiales - 253953	253953	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$580,226	\$580,226	\$580,226	\$580,226	\$579,531	\$579,531	\$579,531	99.88	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	99.88	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002965	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 253641	253641	México	Texcoco	San Jerónimo Amanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Educación	En Ejecución	2017	\$500,983	\$500,983	\$500,983	\$500,983	\$499,967	\$499,967	\$499,967	99.80	\$0	Metros Cuadrados	530	100.00	99.80	Financiera: EN PROCESO / FÍSICA EN PROCESO / FÍSICA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002966	Mejoramiento Del Dispensario Medico De Santa Ines - 272791	272791	México	Texcoco	San Joaquin Coapango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Salud	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,027	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002967	Segunda Etapa De La Construcción De Centro De Atención Primaria A La Salud Y Con Maternidad Ceaps - 242571	242571	México	Texcoco	San Miguel Coatlínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Salud	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,995,611	\$4,995,611	\$4,995,611	\$4,995,611	\$4,995,611	\$4,995,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22,619	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401002969	Construcción De Drenaje Pluvial En El Periférico De Calle Allende Hacia San Diego - 255752	255752	México	Texcoco	Ejido de Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,052,000	\$1,052,000	\$1,052,000	\$1,052,000	\$1,051,078	\$1,051,078	\$1,051,078	99.91	\$0	Metros lineales	40	100.00	99.91	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004792	Mejoramiento Del Centro De Salud De Santa María Tecuanulco - 272576	272576	México	Texcoco	Santa María Tecuanulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Salud	En Ejecución	2017	\$163,000	\$162,653	\$162,653	\$162,653	\$162,653	\$162,653	\$162,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,773	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401004793	Construcción De Drenaje Sanitario En La Cda Iturbide 240593	240593	México	Texcoco	Villa Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEXCOCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$199,000	\$199,000	\$199,000	\$199,000	\$198,939	\$198,939	\$198,939	99.97	\$0	Metros lineales	32	100.00	99.97	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200862599	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 45079	45079	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,743,422	\$918,720	\$918,720	\$918,720	\$851,498	\$851,498	\$851,498	92.68	\$0	Vehiculos	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170200862600	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 45063	45063	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,375,654	\$1,375,654	\$1,375,654	\$1,348,141	\$1,348,141	\$1,348,141	98.00	\$0	Piezas	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170200862601	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 45053	45053	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$492,259	\$492,259	\$492,259	\$482,414	\$482,414	\$482,414	98.00	\$0	Piezas	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170300926754	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle José Ma Morelos San Mateo Oztzacatlan - 157400	157400	México	Toluca	San Mateo Oztzacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	\$197,256	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX1717040099876	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Paulo Freire Segunda Etapa - 324275	324275	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$160,023	\$160,023	\$160,023	\$160,023	\$160,023	\$160,023	\$160,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1717040099879	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Michoacán De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Río Tejalpa San Cristóbal - 232990	232990	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$397,270	\$397,270	\$397,270	\$397,270	\$395,449	\$395,449	\$395,449	99.54	\$0	Otros	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099883	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Tollocan Iii - 226190	226190	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,994,664	\$4,994,664	\$4,994,664	99.89	\$0	Otros	2,293	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099886	Construcción Del Drenaje Sanitario Del Río Verdiguél Brazo Guadalupe Victoria Entre Joaquín Herrera Y Revolución San Cristóbal Huichochitlán - 226123	226123	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,913,362	\$2,913,362	\$2,913,362	\$2,913,362	\$2,908,316	\$2,908,316	\$2,908,316	99.83	\$0	Metros lineales	2,853	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099888	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Manuel Buendía Tellez Girón De Alfredo Del Mazo Al Río Verdiguél San Cristóbal Huichochitlán - 226096	226096	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,775,175	\$32,775,175	\$32,775,175	\$32,775,175	\$32,680,830	\$32,680,830	\$32,680,830	99.71	\$0	Metros lineales	11,395	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099889	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Santos Degollado De Calle Guadalupe Victoria A Calle Joaquín Herrero San Cristóbal - 226254	226254	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$108,346	\$108,346	\$108,346	\$108,346	\$107,093	\$107,093	\$107,093	98.84	\$0	Otros	110	100.00	98.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099890	Construcción De Drenaje Sanitario La Crespa Calle Privada De Sánchez - 226152	226152	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$269,700	\$269,700	\$269,700	\$269,700	\$269,700	\$269,700	\$269,700	100.00	\$0	Metros lineales	2,853	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099897	Construcción Con Mezcla Asfáltica De Calle México De Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Calle Juan Escutia San Cristóbal - 228878	228878	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,088,624	\$2,088,624	\$2,088,624	\$2,088,624	\$2,088,483	\$2,088,483	\$2,088,483	99.99	\$0	Metros Cuadrados	156	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099898	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata San Cristóbal - 226249	226249	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$477,194	\$476,516	\$476,516	\$476,516	99.86	\$0	Otros	147	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099899	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata - 226246	226246	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,819,534	\$1,819,534	\$1,819,534	\$1,819,534	\$1,819,041	\$1,819,041	\$1,819,041	99.97	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099900	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle División De Calle Joaquín Herrero A Calle Paseo De La Luz Bo La Trinidad - 226245	226245	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,682,084	\$1,682,084	\$1,682,084	\$1,682,084	\$1,681,363	\$1,681,363	\$1,681,363	99.96	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX1717040099903	Modernización De La Tesorería Municipal - 224400	224400	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$253,286	\$253,286	\$253,286	\$253,286	\$250,778	\$250,778	\$250,778	99.01	\$0	Piezas	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170400999904	Modernización De La Tesorería Municipal - 224397	224397	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$78,584	\$78,584	\$78,584	\$78,584	\$77,806	\$77,806	\$77,806	99.01	\$0	Piezas	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999905	Modernización De La Tesorería Municipal - 224391	224391	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$588,977	\$588,977	\$588,977	\$588,977	\$583,145	\$583,145	\$583,145	99.01	\$0	Piezas	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999906	Modernización De La Tesorería Municipal - 224380	224380	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$48,769	\$48,769	\$48,769	\$48,769	\$48,286	\$48,286	\$48,286	99.01	\$0	Piezas	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999907	Modernización De La Tesorería Municipal - 224373	224373	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$131,718	\$131,718	\$131,718	\$131,718	\$107,634	\$107,634	\$107,634	81.72	\$0	Piezas	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999908	Modernización De La Tesorería Municipal - 224369	224369	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$154,577	\$154,577	\$154,577	\$154,577	\$149,605	\$149,605	\$149,605	96.78	\$0	Piezas	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999909	Modernización De La Tesorería Municipal - 224363	224363	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$330,322	\$330,322	\$330,322	\$330,322	\$327,051	\$327,051	\$327,051	99.01	\$0	Piezas	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999910	Modernización De La Tesorería Municipal - 224345	224345	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$909,382	\$909,382	\$909,382	\$909,382	\$900,378	\$900,378	\$900,378	99.01	\$0	Piezas	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999911	Construcción De Techo Firme En Toluca De Lerdo - 212602	212602	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$629,323	\$629,323	\$629,323	\$629,323	\$626,047	\$626,047	\$626,047	99.48	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999912	Construcción De Piso Firme En Toluca De Lerdo - 215025	215025	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,142	\$23,142	\$23,142	\$23,142	\$22,909	\$22,909	\$22,909	98.99	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999913	Construcción De Piso Firme En Cacalamacan A - 215762	215762	México	Toluca	Cacalamacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$157,035	\$157,035	\$157,035	\$157,035	\$155,448	\$155,448	\$155,448	98.99	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999914	Construcción De Piso Firme En Cacalamacan - 215699	215699	México	Toluca	Cacalamacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,820	\$21,820	\$21,820	\$21,820	\$21,599	\$21,599	\$21,599	98.99	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999917	Construcción De Techo Firme En Cacalamacan - 212179	212179	México	Toluca	Cacalamacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$313,663	\$313,663	\$313,663	\$313,663	\$310,369	\$310,369	\$310,369	98.95	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999918	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca - 215329	215329	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$38,019	\$38,019	\$38,019	\$38,019	\$37,636	\$37,636	\$37,636	98.99	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170400999919	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca A - 215363	215363	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,654	\$18,654	\$18,654	98.99	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999920	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 215156	215156	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$24,398	\$24,398	\$24,398	\$24,398	\$23,998	\$23,998	\$23,998	98.36	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999926	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 213363	213363	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$273,106	\$273,106	\$273,106	\$273,106	\$273,106	\$273,106	\$273,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999927	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 213436	213436	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$279,339	\$279,339	\$279,339	\$279,339	\$279,339	\$279,339	\$279,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999928	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 215119	215119	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,537	\$257,537	\$257,537	\$257,537	\$253,317	\$253,317	\$253,317	98.36	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999929	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 213403	213403	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$570,346	\$570,346	\$570,346	\$570,346	\$570,346	\$570,346	\$570,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999930	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 215099	215099	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$60,566	\$60,566	\$60,566	\$60,566	\$59,573	\$59,573	\$59,573	98.36	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999931	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco I Madero De La Av De Las Partidas A La Calle Lázaro Cárdenas - 226237	226237	México	Toluca	La Constitución Tultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,514,656	\$2,514,656	\$2,514,656	\$2,514,656	\$2,514,600	\$2,514,600	\$2,514,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999936	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Puebla De La Calle Distrito Federal A Calle Aguascalientes Jicaltepec Cuexcontitlan - 226257	226257	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$402,465	\$402,465	\$402,465	\$402,465	\$401,967	\$401,967	\$401,967	99.88	\$0	Otros	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999939	Mejoramiento De La Escuela Secundaria Francisco Villa Turno Matutino En Jicaltepec Cuexcontitlan - 219638	219638	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	100.00	\$0	Otros	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999943	Construcción De Red De Agua Posible En San Andrés Cuexcontitlan Segunda Etapa - 226175	226175	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,011,100	\$2,015,100	\$2,015,100	\$2,015,100	\$2,009,753	\$2,009,753	\$2,009,753	99.73	\$0	Metros lineales	13,346	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999944	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz De Calle Emiliano Zapata A Calle Ignacio Comonfort - 226236	226236	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,089,811	\$2,097,811	\$2,097,811	\$2,097,811	\$2,087,325	\$2,087,325	\$2,087,325	99.50	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999948	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 217157	217157	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$964,293	\$964,293	\$964,293	\$964,293	\$964,293	\$964,293	\$964,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170400999949	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 216603	216603	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$376,095	\$376,095	\$376,095	\$376,095	\$376,095	\$376,095	\$376,095	\$376,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999950	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan C - 216839	216839	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$37,959	\$37,959	\$37,959	\$37,959	\$37,959	\$37,959	\$37,959	\$37,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999951	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 216808	216808	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,930	\$64,930	\$64,930	\$64,930	\$64,930	\$64,930	\$64,930	\$64,930	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999955	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan A - 216745	216745	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$820,287	\$820,287	\$820,287	\$820,287	\$820,287	\$820,287	\$820,287	\$820,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999957	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan A - 213586	213586	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,530	\$16,259	\$16,259	\$16,259	\$16,259	98.36	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999958	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan C - 213582	213582	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,041	\$116,041	\$116,041	\$116,041	\$114,139	\$114,139	\$114,139	\$114,139	98.36	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999959	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 213581	213581	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$643,334	\$643,334	\$643,334	\$643,334	\$632,793	\$632,793	\$632,793	\$632,793	98.36	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999960	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 213569	213569	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$163,991	\$163,991	\$163,991	\$163,991	\$161,304	\$161,304	\$161,304	\$161,304	98.36	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999961	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 213567	213567	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,101	\$28,101	\$28,101	\$28,101	\$27,641	\$27,641	\$27,641	\$27,641	98.36	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999962	Construcción De Techo Firme En San Antonio Buenavista - 211473	211473	México	Toluca	San Antonio Buenavista	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$252,728	\$252,728	\$252,728	\$252,728	\$251,413	\$251,413	\$251,413	\$251,413	99.48	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999967	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos - 215180	215180	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$108,106	\$108,106	\$108,106	\$108,106	\$107,556	\$107,556	\$107,556	\$107,556	99.49	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999968	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos B - 215248	215248	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,508	\$59,205	\$59,205	\$59,205	\$59,205	99.49	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170400999969	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos C - 215268	215268	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$165,300	\$165,300	\$165,300	\$165,300	\$164,459	\$164,459	\$164,459	\$164,459	99.49	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170400999970	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos A - 215231	215231	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$23,142	\$23,142	\$23,142	\$23,142	\$23,024	\$23,024	\$23,024	99.49	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999971	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos B - 213554	213554	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$365,607	\$365,607	\$365,607	\$365,607	\$363,738	\$363,738	\$363,738	99.49	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999972	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos A - 213472	213472	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$34,962	\$34,962	\$34,962	\$34,962	\$34,784	\$34,784	\$34,784	99.49	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999973	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos - 213454	213454	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$408,560	\$408,560	\$408,560	\$408,560	\$406,472	\$406,472	\$406,472	99.49	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999976	Construcción De Drenaje Sanitario Para Cruce Y Descarga Del Canal Nezahualcoyotl San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 226058	226058	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,999,757	\$3,999,757	\$1,999,879	99.99	\$0	Metros lineales	1,539	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170400999986	Construcción De Piso Firme En San Juan Tilapa - 226588	226588	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$138,521	\$138,521	\$138,521	\$138,521	\$137,122	\$137,122	\$137,122	98.99	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999992	Construcción De Techo Firme En San Juan Tilapa - 212107	212107	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$410,558	\$410,558	\$410,558	\$410,558	\$406,247	\$406,247	\$406,247	98.95	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999994	Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihualtepec - 227524	227524	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$130,587	\$130,587	\$130,587	\$130,587	\$129,272	\$129,272	\$129,272	98.99	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999995	Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihualtepec A - 213186	213186	México	Toluca	San Marcos Yachihualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,770	\$27,770	\$27,770	\$27,770	\$27,491	\$27,491	\$27,491	98.99	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999997	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle León Guzmán A Partir De La Calle José María Ovidio Hacia El Norte San Mateo Oztzacatipan - 226251	226251	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$122,200	\$122,200	\$122,200	\$122,200	\$121,097	\$121,097	\$121,097	99.10	\$0	Otros	275	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999998	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan - 222086	222086	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$331,943	\$331,943	\$331,943	\$331,943	\$330,281	\$330,281	\$330,281	99.50	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	90.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170400999999	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan A - 222318	222318	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$625,327	\$625,327	\$625,327	\$625,327	\$622,196	\$622,196	\$622,196	99.50	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000006	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan B - 222498	222498	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,805	\$180,805	\$180,805	\$180,805	\$179,900	\$179,900	\$179,900	99.50	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX1717040100007	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan - 224420	224420	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$164,880	\$164,880	\$164,880	\$164,880	\$164,035	\$164,035	\$164,035	99.49	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX1717040100008	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan D - 224505	224505	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$269,475	\$269,475	\$269,475	\$269,475	\$268,095	\$268,095	\$268,095	99.49	\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX1717040100009	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 224476	224476	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$180,068	\$180,068	\$180,068	\$180,068	\$179,145	\$179,145	\$179,145	99.49	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX1717040100010	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan E - 222726	222726	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$899,732	\$899,732	\$899,732	\$899,732	\$895,226	\$895,226	\$895,226	99.50	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX1717040100013	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan D - 222651	222651	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$134,855	\$134,855	\$134,855	\$134,855	\$134,180	\$134,180	\$134,180	99.50	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX1717040100014	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan B - 224462	224462	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,806	\$63,806	\$63,806	\$63,806	\$63,479	\$63,479	\$63,479	99.49	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX1717040100015	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan A - 224450	224450	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,741	\$10,741	\$10,741	\$10,741	\$10,686	\$10,686	\$10,686	99.49	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX1717040100017	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 222608	222608	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$212,771	\$212,771	\$212,771	\$212,771	\$211,706	\$211,706	\$211,706	99.50	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX1717040100022	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 326470	326470	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$994,759	\$996,793	\$996,793	\$996,793	\$994,759	\$994,759	\$994,759	99.80	\$0	Otros	5,180	100.00	100.00	Financiera: CORTE A JUNIO 2018 / Física: CORTE A JUNIO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1717040100023	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 327012	327012	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$883,381	\$885,182	\$885,182	\$885,182	\$883,381	\$883,381	\$883,381	99.80	\$0	Otros	4,560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1717040100024	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 326398	326398	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$946,429	\$948,349	\$948,349	\$948,349	\$946,429	\$946,429	\$946,429	99.80	\$0	Otros	4,640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1717040100025	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 330218	330218	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$447,139	\$447,139	\$447,139	\$447,139	\$447,139	\$447,139	\$447,139	100.00	\$0	Otros	2,180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX1717040100026	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 330129	330129	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$449,980	\$450,892	\$450,892	\$450,892	\$449,980	\$449,980	\$449,980	99.80	\$0	Otros	2,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401000029	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226253	226253	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$374,386	\$374,386	\$374,386	\$374,386	\$373,551	\$373,551	\$373,551	99.78	\$0	Otros	185	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000030	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Fray Servando Teresa De Mier De La Calle Cinco De Mayo A Río Tejalpa - 226243	226243	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,647,482	\$1,647,482	\$1,647,482	\$1,647,482	\$1,647,259	\$1,647,259	\$1,647,259	99.99	\$0	Metros Cuadrados	213	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000031	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226242	226242	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,923,006	\$1,923,006	\$1,923,006	\$1,923,006	\$1,922,536	\$1,922,536	\$1,922,536	99.98	\$0	Metros Cuadrados	185	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000032	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan H - 221785	221785	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$421,566	\$421,566	\$421,566	\$421,566	\$417,908	\$417,908	\$417,908	99.13	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000046	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 217787	217787	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$22,934	\$22,934	\$22,934	\$22,934	\$22,854	\$22,854	\$22,854	99.65	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000048	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan F - 218544	218544	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,798	\$64,573	\$64,573	\$64,573	99.65	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000051	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan B - 219394	219394	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$299,498	\$299,498	\$299,498	\$299,498	\$296,899	\$296,899	\$296,899	99.13	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000052	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan I - 219815	219815	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$107,285	\$107,285	\$107,285	\$107,285	\$106,354	\$106,354	\$106,354	99.13	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000053	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan E - 219510	219510	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$222,960	\$222,960	\$222,960	\$222,960	\$221,025	\$221,025	\$221,025	99.13	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000054	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan D - 219441	219441	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$187,358	\$187,358	\$187,358	\$187,358	\$185,733	\$185,733	\$185,733	99.13	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000055	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 219381	219381	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$366,606	\$366,606	\$366,606	\$366,606	\$363,424	\$363,424	\$363,424	99.13	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000056	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan A - 219364	219364	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$192,653	\$192,653	\$192,653	\$192,653	\$190,981	\$190,981	\$190,981	99.13	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX17170401000057	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan F - 219595	219595	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,045	\$125,045	\$125,045	\$125,045	\$123,960	\$123,960	\$123,960	99.13	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401000058	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan G - 219622	219622	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$89,903	\$89,903	\$89,903	\$89,903	\$89,123	\$89,123	\$89,123	99.13	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000059	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan H - 218593	218593	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$256,275	\$256,275	\$256,275	\$256,275	\$255,384	\$255,384	\$255,384	99.65	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000060	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan D - 218488	218488	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$26,061	\$25,971	\$25,971	\$25,971	99.65	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000063	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan C - 218467	218467	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,943	\$6,943	\$6,943	\$6,943	\$6,918	\$6,918	\$6,918	99.65	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000064	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan E - 218523	218523	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,432	\$28,432	\$28,432	\$28,432	\$28,333	\$28,333	\$28,333	99.65	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000065	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan C - 219419	219419	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$172,774	\$172,774	\$172,774	\$172,774	\$171,275	\$171,275	\$171,275	99.13	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000066	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan G - 218569	218569	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,997	\$9,997	\$9,997	\$9,997	\$9,963	\$9,963	\$9,963	99.65	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000067	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan B - 218384	218384	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$16,970	\$16,970	\$16,970	\$16,970	\$16,911	\$16,911	\$16,911	99.65	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000068	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan A - 218013	218013	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$59,525	\$59,525	\$59,525	\$59,525	\$59,318	\$59,318	\$59,318	99.65	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000070	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Barrio Santa Cruz - 326985	326985	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$496,345	\$497,437	\$497,437	\$497,437	\$496,345	\$496,345	\$496,345	99.78	\$0	Otros	2,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000072	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pedro Totoltepec - 326515	326515	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$396,894	\$397,654	\$397,654	\$397,654	\$396,894	\$396,894	\$396,894	99.81	\$0	Otros	1,700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000073	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec - 238151	238151	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$69,925	\$69,925	\$69,925	\$69,925	\$69,515	\$69,515	\$69,515	99.41	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000074	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec B - 225494	225494	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$528,755	\$528,755	\$528,755	\$528,755	\$525,787	\$525,787	\$525,787	99.44	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401000075	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec A - 225443	225443	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$11,776	\$11,776	\$11,776	\$11,776	\$11,710	\$11,710	\$11,710	99.44	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000076	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec - 225039	225039	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$10,579	\$10,579	\$10,579	\$10,579	\$10,520	\$10,520	\$10,520	99.44	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000077	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec A - 222226	222226	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$104,887	\$104,887	\$104,887	\$104,887	\$104,273	\$104,273	\$104,273	99.41	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000080	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec B - 222685	222685	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,977,872	\$1,977,872	\$1,977,872	\$1,977,872	\$1,966,290	\$1,966,290	\$1,966,290	99.41	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000081	Rehabilitación De Alumbrado Público En Santiago Tlacoatepec - 330301	330301	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$433,406	\$434,178	\$434,178	\$434,178	\$433,302	\$433,302	\$433,302	99.80	\$0	Otros	2,080	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000086	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacoatepec - 217326	217326	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$65,128	\$65,128	\$65,128	\$65,128	\$64,470	\$64,470	\$64,470	98.99	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000087	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacoatepec A - 217307	217307	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$20,497	\$20,497	\$20,497	\$20,497	\$20,290	\$20,290	\$20,290	98.99	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000088	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacoatepec A - 212225	212225	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$91,901	\$91,901	\$91,901	\$91,901	\$90,936	\$90,936	\$90,936	98.95	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000089	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacoatepec C - 212437	212437	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$371,600	\$371,600	\$371,600	\$371,600	\$367,698	\$367,698	\$367,698	98.95	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000090	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacoatepec B - 212320	212320	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$232,750	\$232,750	\$232,750	\$232,750	\$230,306	\$230,306	\$230,306	98.95	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000091	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Santiago Tlacoatepec - 326967	326967	México	Toluca	Santiago Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$433,302	\$434,280	\$434,280	\$434,280	\$433,406	\$433,406	\$433,406	99.80	\$0	Otros	2,141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000093	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya - 228224	228224	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$292,685	\$292,685	\$292,685	\$292,685	\$289,612	\$289,612	\$289,612	98.95	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000094	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya B - 228087	228087	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$378,533	\$378,533	\$378,533	\$378,533	\$378,533	\$374,558	\$112,367	\$112,367	98.95	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MEX17170401000099	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya B - 223346	223346	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$168,054	\$168,054	\$168,054	\$168,054	\$166,356	\$166,356	\$166,356	98.99	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000100	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya - 223119	223119	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$111,964	\$111,964	\$111,964	\$111,964	\$110,833	\$110,833	\$110,833	98.99	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000101	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya A - 223302	223302	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,738	\$31,417	\$31,417	\$31,417	98.99	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000102	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya A - 223944	223944	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,010,972	\$1,010,972	\$1,010,972	\$1,010,972	\$1,000,357	\$1,000,357	\$1,000,357	98.95	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	30.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000105	Construcción De Drenaje Sanitario Calles Lázaro Cárdenas Y Avenida Del Panteón Tlachaloya Segunda Sección - 226146	226146	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,769,700	\$1,769,700	\$1,769,700	\$1,769,700	\$1,763,555	\$1,763,555	\$1,763,555	99.65	\$0	Metros lineales	5,829	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000106	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Tlachaloya Segunda Sección - 226131	226131	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,500	\$380,500	\$380,500	\$380,500	\$380,500	\$380,500	\$380,500	100.00	\$0	Metros lineales	5,829	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401000120	Rehabilitación De Alumbrado Público En Jicaltepec Autopan - 329992	329992	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$620,982	\$620,982	\$620,982	\$620,982	\$620,982	\$620,982	\$620,982	100.00	\$0	Otros	2,980	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX17170401000122	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria En Jicaltepec Autopan - 226164	226164	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$946,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$943,735	\$943,735	\$943,735	99.34	\$0	Metros lineales	4,739	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401040992	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San José Guadalupe De Calle Ricardo Flores Magón Al Poniente San Cristóbal Huichochitlan - 308145	308145	México	Toluca	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$297,453	\$297,453	\$297,453	\$297,453	\$296,267	\$296,267	\$296,267	99.60	\$0	Metros lineales	140	100.00	99.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401040993	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos De Calle Independencia A Josefa Ortiz De Domínguez En San Cristóbal - 242436	242436	México	Toluca	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$276,294	\$276,294	\$276,294	\$276,294	\$275,890	\$275,890	\$275,890	99.85	\$0	Metros lineales	131	100.00	65.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401040994	Construcción De Techo Firme En San Cristobal Huichochitlan - 232057	232057	México	Toluca	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,342,480	\$2,342,480	\$2,342,480	\$2,342,480	\$2,330,504	\$2,330,504	\$2,330,504	99.49	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401040995	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huichochitlan - 224514	224514	México	Toluca	SAN CRISTÓBAL HUICHOCHITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$520,364	\$520,364	\$520,364	\$520,364	\$517,717	\$517,717	\$517,717	99.49	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	
MEX17170401041018	Contrucción De Techo Firme En Santa Cruz Atzacapotzalongo - 212139	212139	México	Toluca	SANTA CRUZ ATZACAPOTZALONGO	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,952	\$44,718	\$44,718	\$44,718	99.48	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	50.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 954

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX17170401000162	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 307845	307845	México	Valle de Bravo	Valle de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$849,778	\$849,778	\$849,778	\$849,778	\$849,778	\$849,778	\$849,778	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
MEX17170401000273	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas En El Ramal El Crucero La Alameda - 291808	291808	México	Villa Victoria	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$697,365	\$697,365	\$697,365	\$697,365	\$696,816	\$696,816	\$696,816	99.92	\$0	Otros	40	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171704010001235	Ampliacion De Red De Energia Electrica Y Construcion De Acometidas En El Ramal El Lindero Rancho De Los Padres Propiedad - 291827	291827	México	Villa Victoria	Rancho de los Padres Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$801,570	\$801,570	\$801,570	\$801,570	\$801,014	\$801,014	\$801,014	99.93	\$0	Otros	52	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX171704010001055	33903 Servicios Integrales - 297341	297341	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,515,547	\$1,515,755	\$1,515,755	\$1,515,755	\$1,515,755	\$1,515,755	\$1,515,755	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro:
MEX171704010001114	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Diaz De La Calle La Via Hacia Bachilleres Loc San Juan De Las Huertas - 296882	296882	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,287,114	\$1,287,114	\$1,287,114	\$1,287,114	\$1,287,114	\$1,287,114	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro:
MEX171704010001132	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Pipila Loc Santa Cruz Cuauhtenco - 297233	297233	México	Zinacantepec	Santa Cruz Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro:
MEX181704010001120	Ampliacion De Electrificacion En Calle Jorge Jimenez Cantu Y Privado De La Cruz Loc Ejido De San Lorenzo Cuauhtenco - 270612	270612	México	Zinacantepec	Ejido San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$725,000	\$723,888	\$723,888	\$723,888	\$723,888	\$723,888	\$723,888	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Fisica: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEFINITIVO 2017 / Registro:

PRELIMINAR