

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101058657	Construcción De Caminos Rurales - 874	874	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,998	\$399,998	\$399,998	100.00	\$0	Otros	442	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058658	Ampliación De Alumbrado Público - 863	863	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058659	Ampliación De Drenaje Sanitario - 859	859	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,985	\$399,985	\$399,985	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058660	Construcción De Calles Y Obras Complementarias - 1610	1610	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058661	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Segunda Etapa - 543	543	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Bovini	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$284,813	\$284,813	\$284,813	71.20	\$0	Metros lineales	240	100.00	71.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058662	Construcción De Los Caminos Principales - 726	726	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Chanteje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058663	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa Tres - 4075	4075	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu (Dongu Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,356,822	\$2,356,822	\$2,356,822	78.56	\$0	Metros lineales	588	100.00	78.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058664	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 511	511	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	279	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058666	Construcción De Caminos Principales - 468	468	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	97	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058667	Contrucción De Sanitarios Con Biodigestores - 537	537	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boti (Boti Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058668	Construcción De Caminos Principales - 691	691	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cerrito de Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,991	\$399,991	\$399,991	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098734	Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 87638	87638	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$286,979	\$286,979	\$286,979	\$286,979	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	489	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201098735	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 47791	47791	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	489	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098736	Ampliación De Electrificación - 48440	48440	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Ildefonso Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098737	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 50829	50829	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,976	\$399,976	\$399,976	99.99	\$0	Otros	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098738	Construcción De Caminos Principales - 32205	32205	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$118,800	\$118,800	\$118,800	39.60	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	39.60	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098739	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Tercera Etapa - 32220	32220	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,732	\$297,732	\$297,732	99.24	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098740	Ampliación De Electrificación - 41707	41707	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098741	Ampliación De Línea De Drenaje Tercera Etapa - 33571	33571	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098742	Construcción De Caminos Principales - 32182	32182	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Juanico Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,768	\$297,768	\$297,768	99.26	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098743	Ampliación De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 51573	51573	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Nicolás Acambay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098744	Ampliación De Drenaje Sanitario - 51756	51756	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Pedro de los Metates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098968	Ampliación De Electrificación - 83670	83670	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098969	Ampliación De Drenaje Pluvial - 83562	83562	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201098970	Ampliación De Electrificación - 83648	83648	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098971	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 53335	53335	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098972	Construcción De Techos Firmes - 31258	31258	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,998	\$299,998	\$299,998	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098973	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 31253	31253	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098974	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 31248	31248	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098975	Construcción De Caminos Principales - 31234	31234	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,999	\$399,999	\$399,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098976	Ampliación De Electrificación - 31220	31220	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098977	Construcción De Caminos Principales - 31206	31206	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,999	\$399,999	\$399,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098978	Construcción De Caminos Principales - 31182	31182	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,997	\$299,997	\$299,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098979	Ampliación De Electrificación - 849	849	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Villa de Acambay de Ruiz Castañeda	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098980	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 86387	86387	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agostadero (San José Agostadero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	645	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098981	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Primaria - 50935	50935	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Agua Limpia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201098982	Ampliación De Electrificación - 31151	31151	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshi Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	177	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098983	Construcción Del Comedor Comunitario - 49902	49902	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Boshindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098984	Construcción De Caminos Principales - 31941	31941	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Caridad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098985	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 53122	53122	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Conejeras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$285,102	\$285,102	\$285,102	63.36	\$0	Metros lineales	1,028	100.00	63.36	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098986	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 31261	31261	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Conejeras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098987	Construcción De Caminos Principales - 31403	31403	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dateje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$395,082	\$395,082	\$395,082	98.77	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098988	Introducción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Detiña San Antonio Detiña Municipio De Acambay Etapa Cuatro De Cinco - 31408	31408	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña (San Antonio Detiña)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$887,200	\$887,200	\$887,200	\$887,200	\$887,200	\$887,200	\$887,200	100.00	\$0	Metros lineales	2,453	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098989	Construcción De Aula Para Telebachillerato - 31439	31439	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Detiña (San Antonio Detiña)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098990	Construcción De Calles Y Obras Complementarias - 31444	31444	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu (Dongu Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	588	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098991	Ampliación De Electrificación - 31662	31662	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Endeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	484	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098992	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Conafe - 31635	31635	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Ermitaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$150,784	\$150,784	\$150,784	75.39	\$0	Otros	480	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098993	Ampliación De Electrificación - 31596	31596	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Ermitaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	480	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201098994	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 31695	31695	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca (Esdoca Centro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	322	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098995	Construcción De Aula Para Bachillerato - 31970	31970	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$237,330	\$237,330	\$237,330	52.74	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098996	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 36165	36165	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Estancia Sector Uno (La Estancia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098997	Construcción De Caminos Principales - 31707	31707	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Gando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,156	\$399,156	\$399,156	99.79	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098998	Construcción De Caminos Principales - 31760	31760	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ganzda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098999	Construcción De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 31736	31736	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ganzda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	310	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099000	Ampliación De Electrificación - 73934	73934	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Hondiga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099001	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 31844	31844	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Hondiga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,989	\$499,989	\$499,989	100.00	\$0	Metros lineales	305	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099002	Construcción De Caminos Principales - 31988	31988	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	36.00	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099003	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 100760	100760	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099004	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 86257	86257	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	386	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099005	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 31914	31914	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Juando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099006	Ampliación De Alumbrado Publico - 32007	32007	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099007	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Segunda Etapa - 32015	32015	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Loma (Santa María la Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	480	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099008	Construcción De Barda Perimetral De Escuela Primaria - 31931	31931	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Manga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099009	Construcción De Caminos Principal - 42065	42065	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Muyteje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099010	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 59509	59509	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pathé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,980	\$299,980	\$299,980	99.99	\$0	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099011	Mejoramiento Al Centro De Salud - 34255	34255	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilaes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Salud	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	465	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099012	Ampliación De Electrificación - 37070	37070	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Pilaes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	465	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099013	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario - 74250	74250	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,009,660	\$1,009,660	\$1,009,660	67.31	\$0	Metros lineales	450	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099014	Ampliación De Electrificación - 45398	45398	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Puentecillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099015	Construcción De Caminos Principales - 32036	32036	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Antonio las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,713	\$398,713	\$398,713	99.68	\$0	Metros Cuadrados	91	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099016	Ampliación De Drenaje Sanitario - 74442	74442	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Grande (Santa María Tixmadeje)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099017	Construcción De Caminos Principales - 32311	32311	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Grande (Santa María Tixmadeje)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$299,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099018	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 59466	59466	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,377	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099019	Construcción De Aula En La Escuela Primaria - 51924	51924	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$788,551	\$788,551	\$788,551	87.62	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	87.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099020	Ampliación De Lctricificación - 33560	33560	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Teresa (Santa Teresa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	267	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099021	Ampliación De La Red De Agua Potable Tercera Etapa - 73892	73892	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	754	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099022	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños - 31475	31475	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,983	\$149,983	\$149,983	99.99	\$0	Metros lineales	754	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099023	Rehabilitación De Escuela Primaria - 73989	73989	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099024	Construcción De Caminos Principales - 32028	32028	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,636	\$398,636	\$398,636	99.66	\$0	Metros Cuadrados	418	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099025	Construcción De Caminos Principales - 32323	32323	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma Linda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$330,225	\$330,225	\$330,225	82.56	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099026	Construcción De La Barda Perimetral Del Jardín De Niños - 31979	31979	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	265	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099027	Ampliación De Electrificación - 31174	31174	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Cañada del Gallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099028	Ampliación Del Sistema De Agua Potable - 42433	42433	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Doxteje Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,121	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099029	Ampliación De Drenaje Sanitario - 33674	33674	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$878,405	\$878,405	\$878,405	97.60	\$0	Metros lineales	399	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099030	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 87549	87549	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	441	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099031	Construcción De Drenaje Sanitario - 34112	34112	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Loma del Fresno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	285	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099032	Mejoramiento De La Escuela Primaria - 31817	31817	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,174	\$199,174	\$199,174	99.59	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099033	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De Escuela Primaria - 74029	74029	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099034	Ampliación De Electrificación - 45444	45444	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de Juando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	271	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099035	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 32030	32030	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de Juando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$2,935	\$2,935	\$2,935	1.96	\$0	Metros lineales	271	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099036	Construn Del Comedor Comunitario De La Comunidad De Mado I Acambay De Ruiz Castañeda Tercera Etapa - 42049	42049	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Mado Sector Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099037	Ampliación De Electrificación - 33638	33638	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Mangas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	271	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099038	Construcción De Barda Perimetral De La Escuela Primaria Tercera Etapa - 32250	32250	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,583	\$149,583	\$149,583	99.72	\$0	Metros lineales	180	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099039	Construcción De Barda Perimetral Del Jardín De Niños Tercera Etapa - 32238	32238	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,583	\$149,583	\$149,583	99.72	\$0	Metros lineales	90	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099040	Ampliación De Alumbrado Público - 31952	31952	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099041	Ampliación De Eiectrificación - 33526	33526	México	Acambay de Ruiz Castañeda	La Providencia Doxteje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099042	Construcción De Caminos Principales - 32032	32032	México	Acambay de Ruiz Castañeda	San Agustín la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,156	\$399,156	\$399,156	99.79	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099043	Introducción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ejido Toxmajeje - 31520	31520	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Ejido Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,388,854	\$1,388,854	\$1,388,854	\$1,388,854	\$1,388,854	\$1,388,854	\$1,388,854	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099045	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario - 31651	31651	México	Acambay de Ruiz Castañeda	El Pedregal Tixmadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,806	\$499,806	\$499,806	99.96	\$0	Metros lineales	245	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099046	Construcción De Barda Primaria De La Escuela Primaria Tercera Etapa - 32020	32020	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$271,875	\$271,875	\$271,875	90.63	\$0	Metros lineales	120	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099047	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Comunidad De Dongu Barrio Uno Acambay De Ruiz Castañeda Etapa Cuatro - 99678	99678	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099048	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad Doxide Barrio Primero - 31490	31490	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,020	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099049	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Etapa Cuatro - 31503	31503	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Dongu Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	502	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099050	Ampliación De La Red De Drenaje Tercera Etapa - 74365	74365	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099051	Ampliación De Red De Drenaje Tercera Etapa - 32033	32033	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Santa María las Arenas Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$475,193	\$475,193	\$475,193	79.20	\$0	Metros lineales	90	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099052	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Tercera Etapa - 51837	51837	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Tixmadeje Barrio Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,157,992	\$1,157,992	\$1,157,992	41.36	\$0	Metros lineales	830	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099053	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 500	500	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio de Candeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,613	\$299,613	\$299,613	99.87	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099054	Construcción De Caminos Principales - 47549	47549	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Rincón de San Francisco Shaxni	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099055	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 520	520	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Barrio la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,781	\$299,781	\$299,781	99.93	\$0	Otros	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099056	Construcción De Biogestores - 31672	31672	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Esdoca Barrio I	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	322	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099057	Construcción De Techo Firme - 31898	31898	México	Acambay de Ruiz Castañeda	Huamango (La Mesa de San Miguel Huamango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$223,964	\$223,964	\$223,964	89.59	\$0	Otros	121	100.00	89.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131483	Construcción De Caminos Principales - 729	729	México	Acambay de Ruiz Castañeda	HERMOSA PROVINCIA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,546	\$399,546	\$399,546	99.89	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099059	Construcción De Agua Potable Calle Tlapa En Colonia Tetexcala - 81270	81270	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$121,690	\$121,690	\$45,000	\$121,690	\$45,000	\$45,000	\$45,000	36.98	\$0	Metros lineales	250	100.00	9.30	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099060	Construcción De Drenaje Calle Tlapa Col Tetexcala - 81149	81149	México	Acolman	Ejidos de Cuanalán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$204,861	\$204,861	\$50,000	\$204,861	\$50,000	\$50,000	\$50,000	24.41	\$0	Metros lineales	250	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098884	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ahuacatlitan - 130766	130766	México	Almoloya de Alquisiras	Ahuacatlitán (Ahuacatlitán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,667	\$146,667	\$146,667	\$146,667	\$98,735	\$98,735	\$98,735	67.32	\$0	Vivienda	6	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098886	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal De Agua Fria - 81307	81307	México	Almoloya de Alquisiras	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,895	\$549,895	\$549,305	99.98	\$0	Otros	20	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098887	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En Agua Fria - 65917	65917	México	Almoloya de Alquisiras	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$150,010	\$150,010	\$150,010	\$150,010	\$150,010	\$150,010	\$150,010	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098888	Mantenimiento De Canales De Riego En Agua Fria - 69070	69070	México	Almoloya de Alquisiras	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$51,908	\$51,908	\$51,908	\$51,908	\$51,905	\$51,905	\$51,807	99.99	\$0	Otros	6	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098890	Construcción De Cuartos Dormitorios En Buenos Aires - 86217	86217	México	Almoloya de Alquisiras	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,556	\$195,556	\$195,556	\$195,556	\$163,532	\$163,532	\$163,380	83.62	\$0	Vivienda	8	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098891	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cuahuatenco - 86230	86230	México	Almoloya de Alquisiras	Cuahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$342,222	\$342,222	\$342,222	\$342,222	\$286,182	\$286,182	\$285,915	83.62	\$0	Vivienda	14	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201098893	Mantenimiento De Canales De Riego En Jaltepec De Arriba - 69034	69034	México	Almoloya de Alquisiras	Jaltepec de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$32,366	\$32,366	\$32,366	\$32,366	\$32,365	\$32,365	\$32,303	99.99	\$0	Otros	4	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098897	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Antonio Pachuquilla - 86245	86245	México	Almoloya de Alquisiras	San Antonio Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$244,444	\$244,444	\$244,444	\$244,444	\$244,444	\$244,444	\$244,444	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098899	Construcción De Cuartos Dormitorios En Plan De Vigas - 94910	94910	México	Almoloya de Alquisiras	Plan de Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$293,333	\$293,333	\$293,333	\$293,333	\$293,333	\$293,333	\$292,800	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098900	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Plutarco Gonzalez - 81218	81218	México	Almoloya de Alquisiras	Plutarco González (Higuera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,929	\$299,929	\$299,701	99.98	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098901	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Quinta Manzana - 130434	130434	México	Almoloya de Alquisiras	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,667	\$146,667	\$146,667	\$146,667	\$98,735	\$98,735	\$98,735	67.32	\$0	Vivienda	6	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098902	Mantenimiento De Canales De Riego En La Quinta Manzana - 69114	69114	México	Almoloya de Alquisiras	Quinta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$57,405	\$57,405	\$57,405	\$57,405	\$57,402	\$57,402	\$57,292	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098904	Revestimiento De Caminos Rurales En La Sexta Manzana - 81065	81065	México	Almoloya de Alquisiras	Sexta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,961	\$349,961	\$349,961	99.99	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098905	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Tepehuajes - 81130	81130	México	Almoloya de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,977	\$199,977	\$199,812	99.99	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098906	Mantenimiento De Canales De Riego En Tepehuajes - 69188	69188	México	Almoloya de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$57,405	\$57,405	\$57,405	\$57,405	\$57,402	\$57,402	\$57,292	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098907	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En Tepehuajes - 65781	65781	México	Almoloya de Alquisiras	Tepehuajes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$249,970	\$249,970	\$249,970	\$249,970	\$249,969	\$249,969	\$249,969	100.00	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098913	Mantenimiento De Canales De Riego En La Unión Riva Palacio - 78938	78938	México	Almoloya de Alquisiras	La Unión Riva Palacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$57,436	\$57,436	\$57,436	\$57,436	\$57,433	\$57,433	\$57,324	99.99	\$0	Otros	6	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098914	Construcción De Bordos En La Unión Riva Palacio - 60697	60697	México	Almoloya de Alquisiras	La Unión Riva Palacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$220,486	\$220,486	\$220,486	\$220,486	\$220,486	\$220,486	\$220,486	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201098916	Construcción De Cuartos Dormitorios En Capulmanca - 121360	121360	México	Almoloya de Alquisiras	Capulmanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,667	\$146,667	\$146,667	\$146,667	\$98,735	\$98,735	\$98,735	67.32	\$0	Vivienda	6	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098917	Revestimiento De Caminos Rurales En Capulmanca - 81042	81042	México	Almoloya de Alquisiras	Capulmanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098918	Construcción De Cuartos Dormitorios En Cerro Del Guayabo - 97748	97748	México	Almoloya de Alquisiras	Cerro del Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,556	\$131,646	\$131,646	\$131,646	\$131,646	\$131,646	\$131,646	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098919	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En El Cerro Del Guayabo - 81239	81239	México	Almoloya de Alquisiras	Cerro del Guayabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,929	\$299,929	\$299,701	99.98	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098921	Revestimiento De Caminos Sacacosechas En Mesa Del Rio - 65909	65909	México	Almoloya de Alquisiras	Mesa del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$300,020	\$300,020	\$300,020	\$300,020	\$300,018	\$300,018	\$300,018	100.00	\$0	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098923	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Cuarta Manzana - 89609	89609	México	Almoloya de Alquisiras	Cuarta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,556	\$195,556	\$195,556	\$195,556	\$131,346	\$131,346	\$131,346	67.17	\$0	Vivienda	8	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098925	Construcción De Drenaje Sanitario - 57932	57932	México	Almoloya de Alquisiras	Cuarta Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,842	\$349,842	\$349,614	99.95	\$0	Metros lineales	6	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098926	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Segunda Manzana - 86259	86259	México	Almoloya de Alquisiras	Cerro de Tlapexco (Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$244,444	\$244,444	\$244,444	\$244,444	\$244,444	\$244,444	\$244,444	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098927	Mantenimiento De Canales De Riego En La Segunda Manzana - 78837	78837	México	Almoloya de Alquisiras	Cerro de Tlapexco (Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$77,832	\$77,832	\$77,832	\$77,832	\$77,828	\$77,828	\$77,680	99.99	\$0	Otros	10	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098931	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En Los Pinos - 81199	81199	México	Almoloya de Alquisiras	Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,990	\$299,990	\$299,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098932	Construcción De Bordos En La Barranca - 60553	60553	México	Almoloya de Alquisiras	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$146,991	\$146,991	\$146,991	\$146,991	\$146,991	\$146,991	\$146,991	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098933	Construcción De Cuartos Dormitorios En Loma Larga - 139975	139975	México	Almoloya de Alquisiras	Loma Larga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$97,778	\$97,778	\$97,778	\$97,778	\$65,823	\$65,823	\$65,823	67.32	\$0	Vivienda	4	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201098935	Construcción De Bordos En Vista Hermosa - 60770	60770	México	Almoloya de Alquisirás	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$146,991	\$146,991	\$146,991	\$146,991	\$146,991	\$146,991	\$146,991	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201098936	Revestimiento De Caminos Rurales En La Lobera - 81093	81093	México	Almoloya de Alquisirás	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058561	Ampliación De Electrificación En Venustiano Carranza Morelos Y El Carril Col Del Sol San Mateo Tlalchichilpan - 17299	17299	México	Almoloya de Juárez	San Mateo Tlalchichilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	285	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098774	Ampliación De Drenaje Sanitario San Cristóbal - 124137	124137	México	Almoloya de Juárez	San Cristóbal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098775	Construcción De Drenaje Sanitario En El Arco Y Camino Real San Miguel Almoloyan - 106192	106192	México	Almoloya de Juárez	San Miguel Almoloyán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$780,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	205	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201098938	Mejoramiento De Electrificación En Calle Guadalupe Victoria Y Calle Sin Nombre Barrio La Cabecera Segunda Seccion - 105897	105897	México	Almoloya de Juárez	La Cabecera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$669,000	\$669,000	\$401,400	\$669,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	195	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099084	Ampliación De Electrificación De La Calle Andador Quince De Mayo Barrio El Rosal Santiago Tlalcalcali - 103575	103575	México	Almoloya de Juárez	Santiago Tlalcalcali	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$718,000	\$718,000	\$430,800	\$718,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099085	Mejoramiento De Electrificación El Tullillo - 107062	107062	México	Almoloya de Juárez	El Tullillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$565,000	\$565,000	\$339,000	\$565,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	66	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099086	Ampliación De Pavimentación Asfáltica Del Camino Yebuciví Centro A Barrio El Jacal De Yebuciví - 73696	73696	México	Almoloya de Juárez	Barrio del Jacal de Yebuciví	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,600,000	\$4,600,000	\$2,760,000	\$4,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099087	Ampliación De Electrificación Loma Tres Barrio Los Lagartos - 104129	104129	México	Almoloya de Juárez	Barrio los Lagartos Yebuciví	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$865,000	\$865,000	\$519,000	\$865,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099088	Ampliación De Electrificación Palos Amarillos - 103525	103525	México	Almoloya de Juárez	Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,180,000	\$1,180,000	\$708,000	\$1,180,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099089	Ampliación De Electrificación Varias Calles Barrio Cabecera Primera Seccion - 106104	106104	México	Almoloya de Juárez	Barrio de la Cabecera Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,386,000	\$1,386,000	\$831,600	\$1,386,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía a validar

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099090	Ampliación De Electrificación Casa Nueva - 105357		México	Almoloya de Juárez	Casa Nueva (Casa Nueva Yebuciví)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALMOLOYA DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,316,000	\$1,316,000	\$789,600	\$1,316,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058775	Construcción De Sanitario - 10141	10141	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$60,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058776	Construcción De Techado - 8999	8999	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$307,988	\$307,988	\$184,793	\$307,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	292	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058777	Construcción De Aula - 8844	8844	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	550	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101058804	Construcción De Aula - 7786	7786	México	Amatepec	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	360	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101058805	Construcción De Techado - 9385	9385	México	Amatepec	Zacatonés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$191,000	\$191,000	\$114,600	\$191,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	259	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099759	Construcción De Cuarto Dormitorio - 72163	72163	México	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$78,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099760	Construcción De Cuarto Dormitorio - 68975	68975	México	Amatepec	Agucatlitlán (La Carreta)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$78,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099761	Construcción De Barda Perimetral - 18638	18638	México	Amatepec	Ayuquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$60,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	249	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099762	Construcción De Cuarto Dormitorio - 69085	69085	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099763	Construcción De Electrificación - 28184	28184	México	Amatepec	Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$696,000	\$696,000	\$417,600	\$696,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	126	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099764	Construcción De Cuarto Dormitorio - 76233	76233	México	Amatepec	Cincuenta Arrobas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099765	Construcción De Cuarto Dormitorio - 75452	75452	México	Amatepec	Coahuilotes (Los Coahuilotes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099766	Construcción De Cuarto Dormitorio - 65708	65708	México	Amatepec	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099767	Construcción De Techado - 8901	8901	México	Amatepec	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	297	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099768	Construcción De Cuarto Dormitorio - 65949	65949	México	Amatepec	Dolores (Hacienda Dolores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099769	Construcción De Cuarto Dormitorio - 69251	69251	México	Amatepec	El Fresno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099770	Mejoramiento De Electrificación - 28278	28278	México	Amatepec	La Goleta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$367,066	\$367,066	\$220,240	\$367,066	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	109	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099771	Construcción De Cuarto Dormitorio - 75813	75813	México	Amatepec	Las Joyas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099772	Construcción De Cuarto Dormitorio - 75476	75476	México	Amatepec	El Malpaso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099773	Construcción De Cuarto Dormitorio - 75518	75518	México	Amatepec	El Monteal (Barranca Papaloapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099774	Construcción De Cuarto Dormitorio - 77443	77443	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,040,000	\$1,040,000	\$624,000	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	96	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099775	Construcción De Electrificación - 27164	27164	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,680,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,070	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099776	Construcción De Barda Perimetral - 18858	18858	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$914,111	\$548,467	\$914,111	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1818020109977	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 19490	19490	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	415	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099778	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Estampadas A Color - 19473	19473	México	Amatepec	Palmar Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$611,460	\$611,460	\$366,876	\$611,460	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099779	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable - 7391	7391	México	Amatepec	El Paraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,348,800	\$1,348,800	\$809,280	\$1,348,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099780	Construcción De Cuarto Dormitorio - 74154	74154	México	Amatepec	Quimichatenco (Barranca de Quimichatenco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099781	Construcción De Cuarto Dormitorio - 69307	69307	México	Amatepec	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099782	Construcción De Puente Vehicular - 20252	20252	México	Amatepec	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$892,153	\$892,153	\$781,253	\$892,153	\$781,253	\$781,253	\$781,253	87.57	\$0	Otros	312	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099783	Construcción De Comedor Comunitario - 20340	20340	México	Amatepec	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	512	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099784	Construcción De Cuarto Dormitorio - 66032	66032	México	Amatepec	Rincón de la Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$260,000	\$260,000	\$156,000	\$260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099785	Construcción De Barda Perimetral - 18707	18707	México	Amatepec	Salitre de López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$148,000	\$148,000	\$88,800	\$148,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	177	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099786	Construcción De Cuarto Dormitorio - 71187	71187	México	Amatepec	Salitre Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099787	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 19456	19456	México	Amatepec	Salitre Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$104,683	\$104,683	\$104,683	\$104,683	\$104,683	\$104,683	\$104,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099788	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 19040	19040	México	Amatepec	Salitre Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$138,042	\$138,042	\$138,042	\$138,042	\$138,042	\$138,042	\$138,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099789	Construcción De Cuarto Dormitorio - 76146	76146	México	Amatepec	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099790	Construcción De Cuarto Dormitorio - 66082	66082	México	Amatepec	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$78,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099791	Construcción De Cuarto Dormitorio - 76175	76175	México	Amatepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099792	Construcción De Pavimentación - 26272	26272	México	Amatepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$177,574	\$177,574	\$106,544	\$177,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099793	Construcción De Cuarto Dormitorio - 66133	66133	México	Amatepec	San Miguel (San Miguel Zinacasto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$390,000	\$390,000	\$234,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099794	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 18925	18925	México	Amatepec	El Sitio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$914,111	\$914,111	\$808,861	\$914,111	\$808,861	\$808,861	\$808,861	88.49	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099795	Mejoramiento De Carretera - 26076	26076	México	Amatepec	Tepehuajes (Tepehuajes de Abajo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099796	Construcción De Cuarto Dormitorio - 76048	76048	México	Amatepec	Los Timbres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099797	Mejoramiento De Carretera - 25998	25998	México	Amatepec	Barranca del Coyal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099798	Construcción De Electrificación - 28009	28009	México	Amatepec	La Mora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,624,000	\$1,624,000	\$974,400	\$1,624,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099799	Construcción De Cuarto Dormitorio - 73403	73403	México	Amatepec	Amadores (Los Amador)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$260,000	\$260,000	\$156,000	\$260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099800	Mejoramiento De Electrificación - 28343	28343	México	Amatepec	San José (San José del Palmar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$387,223	\$387,223	\$232,334	\$387,223	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099801	Construcción De Cuarto Dormitorio - 73534	73534	México	Amatepec	Salitre Santa Bárbara (Santa Bárbara)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099802	Construcción De Cuarto Dormitorio - 75945	75945	México	Amatepec	Meyuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099803	Construcción De Cuarto Dormitorio - 74343	74343	México	Amatepec	El Convento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$78,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099804	Construcción De Cuarto Dormitorio - 73454	73454	México	Amatepec	Mango Matuz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099805	Construcción De Cuarto Dormitorio - 73425	73425	México	Amatepec	Buenvista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099806	Construcción De Cuarto Dormitorio - 74278	74278	México	Amatepec	El Arrayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$260,000	\$260,000	\$156,000	\$260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099807	Construcción De Cuarto Dormitorio - 76080	76080	México	Amatepec	Puente Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099821	Construcción De Cuarto Dormitorio - 69197	69197	México	Amatepec	Charco Hondo (El Tiacuache)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099879	Mejoramiento De Electrificación - 28373	28373	México	Amatepec	Crucero Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$385,129	\$385,129	\$231,077	\$385,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	215	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099880	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable - 7203	7203	México	Amatepec	Crucero Cerro del Campo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,260,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	720	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099897	Mejoramiento De Carretera - 26051	26051	México	Amatepec	Los Órganos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros lineales	193	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099898	Construcción De Cuarto Dormitorio - 65998	65998	México	Amatepec	Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$260,000	\$260,000	\$156,000	\$260,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1818020109989	Construcción De Electrificación - 28075	28075	México	Amatepec	Palmarillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,044,000	\$1,044,000	\$626,400	\$1,044,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109990	Construcción De Electrificación - 28225	28225	México	Amatepec	Peña del Cuervo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$348,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109991	Construcción De Cuarto Dormitorio - 77513	77513	México	Amatepec	Rincón de Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109992	Construcción De Muro De Contención - 26164	26164	México	Amatepec	Rincón de Esmeraldas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$75,000	\$75,000	\$45,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109993	Construcción De Cuarto Dormitorio - 69372	69372	México	Amatepec	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109994	Construcción De Aula - 7892	7892	México	Amatepec	Los Sabinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Otros	480	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109995	Construcción De Cuarto Dormitorio - 69007	69007	México	Amatepec	Barranca del Mamey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$117,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109996	Construcción De Cuarto Dormitorio - 75754	75754	México	Amatepec	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109997	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable - 7324	7324	México	Amatepec	Cuadrilla del Naranjo (Rincón del Naranjo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	270	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109998	Construcción De Electrificación - 28121	28121	México	Amatepec	Tierra Azul	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$696,000	\$696,000	\$417,600	\$696,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX1818020109999	Construcción De Cuarto Dormitorio - 73589	73589	México	Amatepec	Las Ceibas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$650,000	\$390,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099910	Construcción De Cuarto Dormitorio - 73470	73470	México	Amatepec	Matuz Puerto del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$78,000	\$130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR


Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201099911	Construcción De Aula - 8015	8015	México	Amatepec	Matuz Puerto del Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$369,075	\$400,000	\$369,075	\$369,075	\$369,075	92.27	\$0	Otros	330	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201099912	Construcción De Cuarto Dormitorio - 69048	69048	México	Amatepec	Barrio de la Uva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$325,000	\$325,000	\$195,000	\$325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	19	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201099913	Construcción De Cuarto Dormitorio - 75561	75561	México	Amatepec	El Panteón de San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201099914	Mejoramiento De Carretera - 26035	26035	México	Amatepec	El Ortigo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AMATEPEC ESTADO DE MÉXICO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros lineales	312	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101058806	Construcción De Un Aula Tipo Uc Uno En Escuela Preparatoria Anexa A La Normal De Amecameca - 2929	2929	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2018	\$793,221	\$793,221	\$793,221	\$792,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101058807	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Independencia Tramo De Calle De La Rosa A Calle Morelos - 2858	2858	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$496,397	\$496,397	\$496,397	\$496,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101058808	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Popocatepetl Tramo De Calle Aldama A Calle Hidalgo - 2979	2979	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,071,708	\$1,071,708	\$1,071,708	\$1,070,595	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101058809	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ocampo Tramo De Calle De La Rosa A Rio Los Reyes - 1303	1303	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,670	\$750,670	\$750,670	\$749,338	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101058810	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos Tramo De Calle Madero A Calle Coronel Silvestre López - 1295	1295	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,752,140	\$1,752,140	\$1,752,140	\$1,751,866	\$1,751,866	\$525,560	\$525,560	30.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101058811	Equipamiento De Un Comedor Escolar En Esc Sec Fed Dr Manuel Sandoval Vallarta - 1294	1294	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2018	\$78,025	\$78,025	\$78,025	\$78,025	\$78,025	\$78,025	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058812	Construcción De Un Comedor Escolar En Esc Sec Fed Dr Manuel Sandoval Vallarta - 1288	1288	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,092,090	\$1,092,090	\$1,092,090	\$1,091,299	\$1,091,299	\$715,700	\$715,700	65.53	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101058814	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Campo Florido Tramo De Rio Los Reyes A Libramiento De Amecameca - 1314	1314	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,147,551	\$1,147,551	\$1,147,551	\$1,147,122	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101058815	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Preparatoria Anexa A La Normal De Amecameca - 2881	2881	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2018	\$1,483,301	\$1,483,301	\$1,483,301	\$1,482,503	\$1,482,503	\$444,751	\$444,751	29.98	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058816	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle De La Paz Tramo De Calle Cruz Verde A Calle Silvestre López - 2786	2786	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$970,772	\$970,772	\$970,772	\$969,379	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058817	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Atlende Tramo De Calle Independencia A Calle Xicotencatl - 2745	2745	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,240,886	\$1,240,886	\$1,240,110	\$1,240,110	\$1,240,110	\$372,033	\$372,033	29.98	\$0	Metros lineales	500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058818	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle De La Paz Tramo De Calle Progreso A Calle Itzacuihuatl - 2720	2720	México	Amecameca	Amecameca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,745,980	\$1,745,980	\$1,745,980	\$1,745,438	\$1,745,438	\$1,448,034	\$1,448,034	82.94	\$0	Metros lineales	700	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058819	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Las Flores Tramo De Calle Primavera A Cad Cero Mas Cero Setenta - 3039	3039	México	Amecameca	San Pedro Nexapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$948,633	\$948,633	\$948,633	\$947,606	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099915	Pavimentación Hidráulica En Calle Cerrada Moleros - 93039	93039	México	Apaxco	Santa María Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$338,604	\$337,324	\$328,117	\$337,324	\$337,324	\$328,117	\$328,117	97.27	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2 TRIMESTRE / Registro:
MEX18180201099916	Pavimentación Hidráulica En Calle Ignacio Lopez Rayón - 93005	93005	México	Apaxco	Santa María Apaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$773,604	\$772,025	\$772,025	\$772,025	\$772,025	\$749,728	\$749,728	97.11	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: 2 TRIMESTRE / Física: 2 TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099917	Construcción De Red De Drenaje En Calle San Jose Teña - 92611	92611	México	Apaxco	Colonia Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APAXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$385,000	\$383,562	\$383,562	\$383,562	\$383,562	\$378,738	\$378,738	98.74	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: 2 TRIMESTRE / Física: 2 TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099918	Construcción De Un Aula Tipo U Dos C En La Escuela Secundaria Estic No Cuarenta Y Uno Tierra Y Libertad - 121963	121963	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,917	\$900,917	\$540,550	\$900,917	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	667	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099919	Construcción De Tres Aulas Tipo Regional En El Centro De Atención Múltiple Cam Gabriela Brimmer - 97316	97316	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$2,137,557	\$2,137,557	\$1,282,534	\$2,137,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099920	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia De Calle Fresno A Callejon De Las Huertas - 95972	95972	México	Atenco	San Salvador Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,776,819	\$1,776,819	\$1,066,091	\$1,776,819	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099921	Construcción De Drenaje Sanitario En Prolongación Jalisco - 97827	97827	México	Atenco	Santa Isabel Ixtapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$294,285	\$294,285	\$176,571	\$294,285	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099922	Construccion De Drenaje Sanitario En Tercera De Potrero - 98257	98257	México	Atenco	Santa Isabel Ixtapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$358,317	\$358,317	\$214,990	\$358,317	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099923	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Potrero Norte Y Cuarta De Potrero - 97552	97552	México	Atenco	Santa Isabel Ixtapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$733,221	\$733,221	\$439,932	\$733,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099924	Construccion De Drenaje Sanitario En Andadores Tercera Etapa Ageb Cero Doscientos Noventa Y Nueve - 97887	97887	México	Atenco	Granjas Ampliación Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,524,573	\$1,524,573	\$914,744	\$1,524,573	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	311	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201099925	Construccion De Carcamo De Bombeo Segunda Etapa - 95809	95809	México	Atenco	Colonia el Salado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,650,000	\$8,650,000	\$5,190,000	\$8,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,567	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101058823	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Veinte De Noviembre De La Calle Vicente Guerrero A La Calle Veracruz - 11604	11604	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,154,953	\$1,154,953	\$598,280	\$1,154,953	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	418	100.00	0.00	Financiera: AUN NO SE INICIA EL PROYECTO SE REPORTA RECURSO APROBADO Y MINISTRADO / Física: AUN NO SE INICIA EL PROYECTO SE REPORTA RECURSO APROBADO Y MINISTRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058824	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Atizapán De La Calle Emiliano Zapata A La Calle Vista Hermosa - 11558	11558	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$267,082	\$267,082	\$254,941	\$267,082	\$254,941	\$254,941	95.45	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101058825	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Dr Gustavo Baz Prada De La Av Cinco De Mayo A La Av Dieciséis De Septiembre - 11873	11873	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$401,638	\$401,638	\$240,983	\$401,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto, se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto, se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058827	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Benito Juárez De La Av Cinco De Febrero A La Calle Nezahualcoyot - 11696	11696	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$360,534	\$360,534	\$216,320	\$360,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	960	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto, se reporta recurso aprobado y ministrado / Física: aun no se inicia el proyecto, se reporta recurso aprobado y ministrado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058828	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Dr Gustavo Baz Prada De La Av Miguel Hidalgo A La Av Cinco De Mayo - 11802	11802	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,390,843	\$1,390,843	\$834,506	\$1,390,843	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	291	100.00	0.00	Financiera: SE INICIA EL PROYECTO SE REPORTA APROBADO Y MINISTRADO / Física: SE INICIA EL PROYECTO SE REPORTA APROBADO Y MINISTRADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201099926	Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos - 28110	28110	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$780,000	\$780,000	\$468,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	398	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto, se reporta los recursos aprobados y ministrados / Física: aun no se inicia el proyecto, se reporta los recursos aprobados y ministrados / Registro:
MEX18180201099927	Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Bicentenario De La Independencia - 28265	28265	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$748,129	\$748,129	\$448,877	\$748,129	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: se inicia el proyecto, se reporta los recursos aprobados y ministrados / Física: se inicia el proyecto, se reporta los recursos aprobados y ministrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099928	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano - 28027	28027	México	Atizapán	Santa Cruz Atizapán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ MÉXICO	Educación	En Ejecución	2018	\$818,308	\$818,308	\$490,985	\$818,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	687	100.00	0.00	Financiera: aun no se inicia el proyecto, se reporta los recursos aprobados y ministrados / Física: aun no se inicia el proyecto, se reporta los recursos aprobados y ministrados / Registro:
MEX18180201099929	Mejoramiento En Aulas De La Escuela Primaria Narciso Mendoza Ubicada En Calle C - 71501	71501	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,145,000	\$1,145,000	\$1,145,000	\$1,145,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	655	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099930	Mejoramiento De Drenaje Y Agua De Calle Seneca Segunda Etapa Tramo De Calle Locke A Calle Mostesquieu - 72530	72530	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,063,764	\$2,063,764	\$2,063,764	\$2,063,764	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,060	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099931	Construcción De Aulas En El Preescolar Hermanas Abasolo Ubicado En Calle Arturo Oropeza Sn - 71733	71733	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099932	Mejoramiento De Drenaje Y Agua De Calles Eucalipto Y Naranja Tramo De Avenida Cerezos A Rio Blanco - 72552	72552	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,130,003	\$3,130,003	\$3,130,003	\$3,130,003	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,130	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099933	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria General Jaime Sabines - 71887	71887	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	425	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099934	Mejoramiento De Drenaje Y Agua De Calle Miguel Hidalgo Tramo De Avenida Lázaro Cárdenas A Calle Segunda Cerrada De Miguel Hidalgo - 51135	51135	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTUR A Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,204,949	\$4,204,949	\$4,204,949	\$4,204,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,880	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX18180201099935	Mejoramiento De Drenaje Y Agua De Calle Holanda Tramo De Calle Italia A Calle Portugal - 51132	51132	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,179,358	\$6,179,357	\$6,179,357	\$6,179,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,645	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099936	Mejoramiento De Drenaje Y Agua De Calle Concreto Tramo De Calle Sauce A Calle Higo - 38506	38506	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,397,891	\$5,397,891	\$5,397,891	\$5,397,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,395	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099937	Repavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias De Calle Azalea - 38679	38679	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATIZAPAN DE ZARAGOZA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,615,000	\$6,615,000	\$6,615,000	\$6,615,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,615	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099938	Mejoramiento De Drenaje Y Agua De Calle Camino Real Tramo De Lazaro Cardenas A Calle Dieciséis De Septiembre - 38400	38400	México	Atizapán de Zaragoza	Ciudad López Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,311,789	\$7,311,788	\$7,311,788	\$7,311,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,310	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060332	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Veinte De Noviembre - 3966	3966	México	Atacomulco	San Francisco Chalchihupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$614,932	\$614,932	64.73	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060333	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Primaria Benito Juárez - 3988	3988	México	Atacomulco	San Jerónimo de los Jarros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$824,114	\$824,114	95.83	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060334	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Paraje Garambullo - 5128	5128	México	Atacomulco	San Lorenzo Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,348,415	\$1,348,415	99.88	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060335	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Narciso Basols Primera Etapa - 5006	5006	México	Atacomulco	San Lorenzo Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$102,500	\$102,500	\$102,500	\$99,242	\$99,242	\$99,242	\$99,242	96.82	\$0	Otros	63	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060336	Mejoramiento De Comedor Comunitario - 3809	3809	México	Atacomulco	Tecoac (Santa María Nativitas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099939	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Calle Mina - 76929	76929	México	Atacomulco	Atacomulco de Fabela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099940	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Rafael Fabila - 32709	32709	México	Atacomulco	Atacomulco de Fabela	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$434,118	\$434,118	49.90	\$0	Metros Cuadrados	155	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099941	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Jiasu - 76922	76922	México	Atacomulco	San Pablo Atotonilco (Atotonilco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$449,727	\$449,727	49.97	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201099942	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Pablo Atotonilco Etapa Dos De Tres - 51651	51651	México	Atacomulco	San Pablo Atotonilco (Atotonilco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,894,505	\$778,901	\$778,901	\$778,901	\$778,901	\$233,651	\$233,651	30.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099943	Ampliación De Drenaje Sanitario - 66979	66979	México	Atacomulco	Dolores la Joya (La Joya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$253,210	\$253,210	\$253,210	\$253,210	\$253,210	\$253,177	\$253,177	99.99	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099944	Mejoramiento De Comedor Comunitarios - 51438	51438	México	Atacomulco	Dolores la Joya (La Joya)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$474,748	\$474,748	49.97	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201099945	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación - 51474	51474	México	Atacomulco	Lagunita Cantashi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$737,000	\$737,000	\$737,000	\$737,000	\$735,917	\$735,917	\$735,917	99.85	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103769	Construcción De Comedor Comunitario Primera Etapa - 70987	70987	México	Atacomulco	Manto del Rio Pueblo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$1,549,925	\$1,549,925	50.00	\$0	Metros Cuadrados	114	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103770	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Ahuizotl - 70945	70945	México	Atacomulco	Manto del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$399,738	\$399,738	49.97	\$0	Metros Cuadrados	69	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103771	Introducción De Drenaje Sanitario Para La Localidad De La Mesa De Chosto - 51507	51507	México	Atacomulco	La Mesa de Chosto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,605,495	\$921,099	\$921,099	\$921,099	\$921,099	\$276,090	\$276,090	29.97	\$0	Metros lineales	335	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103772	Construcción De Barda Perimetral De Jardín De Niños Primera Etapa - 51580	51580	México	Atacomulco	San Felipe Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$827,156	\$827,156	\$827,156	\$827,156	\$827,156	\$492,037	\$492,037	59.49	\$0	Metros lineales	240	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103773	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Segundo Cuartel - 61879	61879	México	Atacomulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103774	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Cuarto Cuartel - 61862	61862	México	Atacomulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$892,294	\$892,294	99.14	\$0	Otros	150	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103775	Construcción De Drenaje Sanitario En Segundo Cuartel - 53063	53063	México	Atacomulco	San Antonio Enchisi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$209,480	\$209,480	\$209,480	\$209,480	\$209,480	\$104,498	\$104,498	49.88	\$0	Metros lineales	120	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103777	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Gabriel Mistral - 71066	71066	México	Atacomulco	San Bartolo el Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$437,259	\$437,259	49.97	\$0	Metros Cuadrados	141	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104777	Construcción De Drenaje En Paraje El Columpio Tercera Etapa - 70896	70896	México	Atzacmulco	San Lorenzo Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$459,762	\$459,762	49.97	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104778	Ampliación De La Línea Y Red De Electrificación En Colonia Dotegiare - 61970	61970	México	Atzacmulco	San Lorenzo Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,206	\$749,206	49.95	\$0	Otros	39	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104780	Mejoramiento De Comedor Comunitario - 32761	32761	México	Atzacmulco	San Pedro del Rosal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104781	Mejoramiento De Comedor Comunitario - 38454	38454	México	Atzacmulco	Bombatevi Ejido (Ejido Santa Cruz Bombatevi)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$215,722	\$215,722	\$215,722	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101524	Construcción Del Ceaps Santa María Actipac Segunda Etapa - 22896	22896	México	Axapusco	Santa María Actipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Salud	En Ejecución	2018	\$2,750,000	\$2,220,145	\$2,220,145	\$2,220,145	\$2,220,145	\$2,220,145	\$2,220,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,592	100.00	80.73	Financiera: / Física: / Registro: SE INICIA EL REGISTRO AVANCE DE LA OBRA
MEX18180201101526	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Calle Tizoc Pavimentación - 22689	22689	México	Axapusco	Santo Domingo Aztameca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$797,586	\$797,586	\$797,586	\$797,586	\$797,586	\$797,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,012	100.00	79.76	Financiera: / Física: / Registro: SE CARGO INFORMACION DEL SIGUENTE TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101871	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Allende Segunda Etapa - 610	610	México	Ayapango	Mihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$362,188	\$360,185	\$360,185	\$360,185	\$360,185	\$360,185	\$360,185	100.00	\$0	Metros lineales	691	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059671	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 5147	5147	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$145,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: en proceso de adjudicación / Registro: sigue en proceso de adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059673	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5154	5154	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$94,355	\$94,355	\$28,306	\$94,355	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera: en proceso de contratación / Física: en proceso de contratación / Registro: en proceso de contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059674	Mejoramiento De La Red De Drenaje Sanitario - 4195	4195	México	Calimaya	Santa María Nativitas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$638,510	\$638,510	\$191,553	\$638,510	\$149,942	\$149,942	\$149,942	23.48	\$0	Metros lineales	58	100.00	23.00	Financiera: / Física: SE REALIZA EL PAGO DEL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059675	Construcción De Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle La Palma Y Calle Emiliano Zapata - 2406	2406	México	Calimaya	Zaragoza de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,508,000	\$1,508,000	\$452,400	\$1,508,000	\$448,520	\$448,520	\$448,520	29.74	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	30.00	Financiera: / Física: FÍSICAMENTE REPRESENTA EL 30% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101872	Construcción De Alumbrado Público Calimaya Zaragoza - 4558	4558	México	Calimaya	Calimaya de Díaz González	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALIMAYA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,842,864	\$1,842,864	\$1,839,370	\$1,842,864	\$1,471,496	\$1,471,496	\$1,471,496	79.85	\$0	Metros lineales	5,392	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201103130	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Juan De La Barrera - 33226	33226	México	Capulhuac	Capulhuac de Mirafuentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$731,159	\$731,159	\$731,159	66.47	\$0	Metros Cuadrados	850	100.00	66.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103134	Construcción De Drenaje En Calle Privada Dieciseis De Septiembre Y Calle Emiliano Zapata - 32249	32249	México	Capulhuac	San Nicolás Tlazala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$786,189	\$786,189	\$786,189	\$786,189	\$626,288	\$626,288	\$626,288	79.66	\$0	Metros lineales	154	100.00	79.66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103137	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Independencia - 32885	32885	México	Capulhuac	Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,498,470	\$1,498,470	\$1,498,470	\$1,498,470	\$1,448,836	\$1,448,836	\$1,448,836	96.69	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	96.69	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103138	Ampliación De Electrificación En Lomas De San Juan - 33548	33548	México	Capulhuac	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULHUAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$588,765	\$588,765	\$588,765	\$588,765	\$294,360	\$294,360	\$294,360	50.00	\$0	Otros	143	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060293	Construcción Del Pozo Profundo De Agua Potable Numero Cuatro - 4025	4025	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$13,853,905	\$13,853,905	\$13,853,905	\$13,853,905	\$4,234,463	\$4,234,463	\$4,234,463	30.57	\$0	Otros	6,033	100.00	30.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060294	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En Colector Solidaridad Segunda Etapa - 6455	6455	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,786,272	\$2,786,272	\$2,786,272	39.80	\$0	Metros lineales	1,511	100.00	39.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060295	Construcción De Pavimentación De La Calle San Isidro - 1905	1905	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,049,444	\$1,049,444	\$1,049,444	29.98	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	29.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060297	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Campesinos - 2682	2682	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,305,882	\$1,305,882	\$1,305,882	87.06	\$0	Metros lineales	240	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060298	Construcción De Pavimentación De La Calle Tabachines - 1864	1864	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,913,339	\$1,913,339	\$1,913,339	\$1,913,339	\$572,981	\$572,981	\$572,981	29.95	\$0	Metros Cuadrados	342	100.00	29.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060299	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Oriente Cincuenta - 1855	1855	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,450,958	\$4,450,958	\$4,450,958	\$4,450,958	\$1,884,536	\$1,884,536	\$1,884,536	42.34	\$0	Metros lineales	1,014	100.00	42.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060300	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Juan Fernández Albarrán - 2121	2121	México	Chalco	Chalco de Díaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,320,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$394,080	\$394,080	\$394,080	26.63	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060302	Construcción De Línea De Conducción Primera Etapa - 4667	4667	México	Chalco	San Juan Tezompa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,545,941	\$10,545,941	\$10,545,941	\$10,545,941	\$4,365,219	\$4,365,219	\$4,365,219	41.39	\$0	Metros lineales	1,141	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180101060305	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Sin Nombre Dieciséis De Septiembre Francisco Villa Niño Artillero Alvaro Obregon - 5214	5214	México	Chalco	San Lucas Amalinhalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$9,998,926	\$9,998,926	\$9,998,926	\$9,998,926	\$2,430,615	\$2,430,615	\$2,430,615	24.31	\$0	Metros lineales	523	100.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101060307	Construcción De Techada De Área De Impartición De Educación Física Escuela Preparatoria Ciento Veintisiete - 2596	2596	México	Chalco	San Mateo Huitzilingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$1,490,000	\$444,755	\$444,755	\$444,755	29.85	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101060308	Construcción De Biblioteca De La Escuela Primaria Dieciocho De Marzo - 1933	1933	México	Chalco	San Mateo Tezoquipan Miraflores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$224,460	\$224,460	\$224,460	29.93	\$0	Otros	395	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101060309	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Preparatoria Numero Setenta - 4721	4721	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$394,045	\$394,045	\$394,045	29.85	\$0	Metros Cuadrados	557	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101060312	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Calle Nacional Lado Sur - 2707	2707	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,918,108	\$1,918,108	\$1,918,108	\$1,918,108	\$575,107	\$575,107	\$575,107	29.98	\$0	Metros Cuadrados	670	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101060314	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz - 1940	1940	México	Chalco	Santa María Huexoculco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$1,320,000	\$394,208	\$394,208	\$394,208	29.86	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201104731	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Cinco De Mayo Y Calle Gabino Barreda - 93816	93816	México	Chalco	Chalco de Diaz Covarrubias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,387,627	\$5,387,627	\$5,387,627	\$5,387,627	\$1,965,707	\$1,965,707	\$1,965,707	36.49	\$0	Metros lineales	1,980	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104734	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Campo Florido - 65776	65776	México	Chalco	San Pablo Atlazalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,124,786	\$10,124,786	\$10,124,786	\$10,124,786	\$3,532,308	\$3,532,308	\$3,532,308	34.89	\$0	Metros lineales	729	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201131408	Construcción De Drenaje Sanitario De Calle Lorenzo Avila - 6381	6381	México	Chalco	SAN LORENZO CHIMALPA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$784,659	\$784,659	\$784,659	\$784,659	\$235,321	\$235,321	\$235,321	29.99	\$0	Metros lineales	729	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101058906	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San Francisco De Las Tablas - 13654	13654	México	Chapa de Mota	San Francisco de las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$143,242	\$143,242	\$85,945	\$85,945	\$85,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	29	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101058907	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Francisco De Las Tablas - 13833	13833	México	Chapa de Mota	San Francisco de las Tablas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,494	\$6,494	\$3,896	\$3,896	\$3,896	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018	
MEX18180101058908	Construcción De Techo Firme - 9924	9924	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$777,600	\$777,600	\$731,090	\$731,090	\$731,090	\$731,090	\$731,090	\$731,090	94.02	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101058909	Mejoramiento Infraestructura Agrícola Canales - 8149	8149	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058910	Construccion De Pavimento En Calle Hacia El Rio - 8098	8098	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$229,000	\$229,000	\$184,661	\$184,661	\$184,661	\$184,661	\$184,661	80.64	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180101058911	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Ricardo Flores Magon - 7853	7853	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$49,073	\$49,073	\$49,073	\$49,073	\$49,073	14.02	\$0	Metros lineales	100	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180101058912	Ampliación De Electrificación Bo La Cruz - 6524	6524	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$460,000	\$460,000	\$400,252	\$400,252	\$400,252	\$400,252	\$400,252	87.01	\$0	Otros	50	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058913	Ampliación De Electrificación Hacia La Clinica - 6408	6408	México	Chapa de Mota	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$321,000	\$321,000	\$192,600	\$192,600	\$192,600	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2017
MEX18180101058914	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Santa Elena - 12020	12020	México	Chapa de Mota	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$143,242	\$143,242	\$85,945	\$85,945	\$85,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre
MEX18180101058915	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Ventey - 10915	10915	México	Chapa de Mota	Ventey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,389	\$61,389	\$36,834	\$36,834	\$36,834	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058916	Rehabilitación De Infraestructura Agrícola Bordo - 5232	5232	México	Chapa de Mota	Ventey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$122,650	\$122,650	\$122,650	\$122,650	\$122,650	40.88	\$0	Otros	361	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058917	Construccion De Techo Firme En La Comunidad De Ejido De San Felipe Coamango - 11182	11182	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$225,095	\$225,095	\$135,057	\$135,057	\$135,057	\$112,273	\$112,273	49.88	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180101058918	Mejoramiento De Comedor Escolar En Esc Primaria Emiliano Zapata - 8058	8058	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$22,000	\$22,000	\$13,200	\$13,200	\$13,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101058919	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Xhote - 16498	16498	México	Chapa de Mota	Xhote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,853	\$81,853	\$49,112	\$49,112	\$49,112	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059436	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz - 5935	5935	México	Chapa de Mota	La Soledad (El Mogote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$179,803	\$179,803	\$179,803	\$179,803	\$179,803	99.89	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059437	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San José Ampabi - 13684	13684	México	Chapa de Mota	San José Ampabi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$102,316	\$102,316	\$61,389	\$61,389	\$61,389	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059438	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De San Jose Ampabi - 13879	13879	México	Chapa de Mota	San José Ampabi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$6,494	\$6,494	\$3,896	\$3,896	\$3,896	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101059439	Construcción De Barda Perimetral Malla Ciclonica Preescolar Sor Juana Ines De La Cruz - 1486	1486	México	Chapa de Mota	San José Ampabi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060119	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Quinte - 11679	11679	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$122,779	\$122,779	\$73,667	\$73,667	\$73,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060120	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Chiapan Segunda Etapa - 1308	1308	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$298,699	\$298,699	\$298,699	\$298,699	\$298,699	99.57	\$0	Metros lineales	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060121	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De San Felipe Coamango - 11094	11094	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$491,116	\$491,116	\$390,459	\$390,459	\$390,459	\$390,459	\$390,459	79.50	\$0	Metros Cuadrados	157	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060126	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Santa María - 13759	13759	México	Chapa de Mota	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$102,316	\$102,316	\$61,389	\$61,389	\$61,389	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060127	Ampliación De Electrificación A Un Costado De Escuela Secundaria - 3590	3590	México	Chapa de Mota	Tenjay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$975,000	\$975,000	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,131	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060128	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Ejido De Barajas - 13630	13630	México	Chapa de Mota	Ejido de Barajas (Hacienda Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$163,705	\$163,705	\$98,223	\$98,223	\$98,223	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060129	Construcción De Aula En Telebachillerato - 7631	7631	México	Chapa de Mota	Ejido de Barajas (Hacienda Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$430,000	\$430,000	\$258,000	\$258,000	\$258,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060130	Mejoramiento De Aula Y Modulo Sanitario En Preescolar Conafe - 7416	7416	México	Chapa de Mota	El Chabacano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180101060131	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Salto - 11240	11240	México	Chapa de Mota	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$40,926	\$40,926	\$24,556	\$24,556	\$24,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101060315	Construcción De Aula En Primaria - 1411	1411	México	Chapa de Mota	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$224,824	\$224,824	49.96	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060316	Construcción De Barda Perimetral Malla Ciclónica Preescolar Conafe Xhoñe Parte Baja - 1974	1974	México	Chapa de Mota	Xhoñe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$84,000	\$84,000	\$71,866	\$71,866	\$71,866	\$71,866	\$71,866	85.56	\$0	Metros lineales	10	100.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060318	Construcción De Drenaje Fosa Septica En Escuela Telesecundaria Netzahualcoyotl - 17003	17003	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$28,500	\$28,500	\$17,100	\$17,100	\$17,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180101060319	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Cadenqui - 11870	11870	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$163,705	\$163,705	\$98,223	\$98,223	\$98,223	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060320	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 3586	3586	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$801,533	\$801,533	\$480,920	\$480,920	\$480,920	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	709	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180101060321	Ampliación De Electrificación Atrás Del Preescolar Primera Etapa - 3585	3585	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$676,000	\$676,000	\$627,513	\$627,513	\$627,513	\$627,513	\$627,513	92.83	\$0	Piezas	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060322	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Damate - 11664	11664	México	Chapa de Mota	Damate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$40,926	\$40,926	\$24,556	\$24,556	\$24,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060323	Construcción De Techo Firme - 10381	10381	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$450,189	\$450,189	\$430,660	\$430,660	\$430,660	\$430,660	\$430,660	95.66	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180101060324	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Las Comunidades De Dhalle Ejido De Dongu Y Dongu Etapa Dos - 5206	5206	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,190,236	\$1,190,236	\$1,190,236	\$1,190,236	\$1,190,236	29.76	\$0	Metros lineales	2,961	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060325	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Esperanza - 11510	11510	México	Chapa de Mota	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$143,242	\$143,242	\$85,945	\$85,945	\$85,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060326	Mejoramiento De Electrificación - 16904	16904	México	Chapa de Mota	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$147,000	\$147,000	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180101060327	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Ladera - 11934	11934	México	Chapa de Mota	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,853	\$81,853	\$49,112	\$49,112	\$49,112	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180101060328	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De Macavaca - 10938	10938	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Macavaca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$143,242	\$143,242	\$85,945	\$85,945	\$85,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060329	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Carretera Macavaca Barajas - 6326	6326	México	Chapa de Mota	Macavaca (Santa Ana Macavaca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$911,909	\$911,909	\$911,909	\$911,909	\$911,909	91.19	\$0	Metros Cuadrados	333	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060330	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De La Concepción - 11213	11213	México	Chapa de Mota	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$61,389	\$61,389	\$36,834	\$36,834	\$36,834	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060331	Rehabilitación De Carretera Con Concreto Hidráulico - 3588	3588	México	Chapa de Mota	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,432	\$999,432	\$999,432	\$999,432	\$999,432	99.94	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180201100163	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Santa Elena - 78684	78684	México	Chapa de Mota	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$32,468	\$32,468	\$19,481	\$19,481	\$19,481	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Segundo reporte trimestral 2018.
MEX18180201100164	Ampliación De Electrificación Parte Alta - 67457	67457	México	Chapa de Mota	Venú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$323,474	\$323,474	\$323,474	\$323,474	\$323,474	49.77	\$0	Otros	90	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180201100165	Ampliación De Drenaje Sanitario En Crucero De San Juan - 33210	33210	México	Chapa de Mota	Ejido de San Felipe Coamango	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180201103848	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De El Quinte - 94567	94567	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$25,974	\$25,974	\$15,584	\$15,584	\$15,584	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Segundo reporte trimestral 2018
MEX18180201103849	Construcción De Depósito De Agua - 22634	22634	México	Chapa de Mota	El Quinte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	406	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.
MEX18180201103850	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sendero Otomi - 33294	33294	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$299,925	\$299,925	\$299,925	\$299,925	\$299,925	49.99	\$0	Metros lineales	75	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103851	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Manantial - 33153	33153	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$199,065	\$199,065	\$199,065	\$199,065	\$199,065	49.77	\$0	Metros lineales	50	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103852	Ampliación De Red De Drenaje En Calle El Rosal Segunda Etapa - 21540	21540	México	Chapa de Mota	San Felipe Coamango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$330,000	\$330,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104735	Construcción De Piso Firme En La Comunidad De Cadenqui - 19226	19226	México	Chapa de Mota	Cadenqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,442	\$58,442	\$35,065	\$35,065	\$35,065	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104736	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Hacia La Laguna - 74506	74506	México	Chapa de Mota	Dongu	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104737	Construcción De Techo Firme En La Comunidad De El Puerto - 13719	13719	México	Chapa de Mota	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,463	\$20,463	\$20,359	\$20,359	\$20,359	\$20,359	\$20,359	99.49	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104738	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 74295	74295	México	Chapa de Mota	La Ladera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	557	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018
MEX18180101060132	Rehabilitación De La Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Liborio Lopez Velazquez Y Norberto J Bobadilla - 5187	5187	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,052,089	\$2,052,089	\$1,026,044	\$2,052,089	\$1,026,044	\$1,026,044	\$1,026,044	50.00	\$0	Metros lineales	1,800	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Reporte del 2do. trimestre 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. Registro: no puedo subir el contrato
MEX18180101060133	Mejoramiento Del Centro De Salud Col Del Campesino Trabajos De Impermeabilización - 4639	4639	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$31,486	\$31,486	\$15,743	\$31,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060356	Construcción De Línea De Drenaje Pluvial En Cruce De Av Libertad Y Camino A San Andres - 5051	5051	México	Chapultepec	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$312,043	\$312,043	\$156,022	\$312,043	\$155,613	\$155,613	\$155,613	49.87	\$0	Metros lineales	600	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103853	Rehabilitación De La Línea De Drenaje Sanitario En La Calle Revolución - 58140	58140	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$496,575	\$496,575	\$496,575	\$496,575	\$496,575	\$305,286	\$305,286	61.48	\$0	Metros lineales	400	100.00	60.00	Financiera: / Física: avance 2do trimestre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103854	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Dormitorio Colonia Del Campesino - 58010	58010	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,948	\$146,948	\$73,474	\$146,948	\$44,027	\$44,027	\$44,027	29.96	\$0	Vivienda	8	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103855	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Dormitorio Colonia Ampliación Del Campesino - 58157	58157	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,948	\$146,948	\$73,474	\$146,948	\$73,474	\$73,474	\$73,474	50.00	\$0	Vivienda	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201103856	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Dormitorio Chapultepec - 52161	52161	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$146,948	\$146,948	\$73,474	\$146,948	\$44,027	\$44,027	\$44,027	29.96	\$0	Vivienda	8	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103857	Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Diego Rivera - 23266	23266	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$167,784	\$167,784	\$83,892	\$167,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201103858	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Colombia - 23294	23294	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$866,275	\$866,275	\$216,569	\$866,275	\$216,569	\$216,569	\$216,569	25.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103859	Mejoramiento De Aulas En El Cbt Julian Díaz Arias - 23250	23250	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$167,784	\$167,784	\$83,892	\$167,784	\$81,386	\$81,386	\$81,386	48.51	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103860	Mejoramiento De La Señalética En Todo El Municipio De Chapultepec - 23311	23311	México	Chapultepec	Chapultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$175,405	\$175,405	\$87,702	\$175,405	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131471	Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Cuarto Para Dormitorio Paraje Las Viejitas - 51113	51113	México	Chapultepec	EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$73,474	\$73,474	\$36,737	\$73,474	\$36,737	\$36,737	\$36,737	50.00	\$0	Vivienda	4	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131472	Construcción De Línea De Agua Potable En La Cerrada Del Tercer Carril Paraje Las Viejitas - 23223	23223	México	Chapultepec	EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$53,525	\$121,758	\$60,879	\$121,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131473	Construcción De Línea De Agua Potable En El Segundo Carril Paraje Las Viejitas - 5002	5002	México	Chapultepec	EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$178,321	\$178,321	\$89,160	\$178,321	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131474	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En El Primer Carril Paraje Las Viejitas - 4934	4934	México	Chapultepec	EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNOMUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$435,661	\$435,661	\$217,830	\$435,661	\$217,830	\$217,830	\$217,830	50.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131475	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En El Tercer Carril Paraje Las Viejitas - 4681	4681	México	Chapultepec	EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$121,758	\$121,758	\$60,879	\$121,758	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131476	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario En La Cerrada Del Tercer Carril Paraje Las Viejitas - 6540	6540	México	Chapultepec	EJIDO DE CHAPULTEPEC (PARAJE LAS VIEJITAS)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$86,641	\$86,641	\$43,320	\$86,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104834	Construcción De Drenaje Sanitario Con Descargas Domiciliarias En Camino A Zoquiánaloya - 34885	34885	México	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,527,327	\$1,527,327	\$1,527,327	\$1,527,327	\$1,447,485	\$1,447,485	\$1,447,485	94.77	\$0	Metros lineales	2,304	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para observaciones y validación
MEX18180201104836	Ampliación De Red De Agua Potable Con Tomas Domiciliarias - 34889	34889	México	Chiautla	Santiago Chimalpa (Chimalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$744,033	\$744,033	\$744,033	66.14	\$0	Metros lineales	2,727	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: para observaciones y validación
MEX17170401004523	Recalibración De Línea De Media Tensión Para Ampliar Demanda De Energía Para Uso Doméstico En Calle La Palma - 318126	318126	México	Chimalhuacán	Chimalhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$998,000	\$980,793	\$980,793	\$980,793	\$980,793	\$980,793	\$980,793	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1818010105943	Revestimiento De Camino Hacia El Rastro Municipal - 13698	13698	México	Coatepec Harinas	La Cercada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,349,999	\$1,349,999	\$1,349,999	\$1,349,999	\$1,349,999	\$1,349,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX1818010105943	Revestimiento De Camino La Rosa - 13679	13679	México	Coatepec Harinas	Huayanalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,640,000	\$1,639,999	\$1,639,999	\$1,639,999	\$1,639,999	\$1,639,999	\$1,639,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059432	Revestimiento De Camino Cuenta Plan De San Francisco - 13667	13667	México	Coatepec Harinas	Plan de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$815,100	\$815,099	\$815,099	\$815,099	\$815,099	\$815,099	\$815,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	580	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059433	Revestimiento De Camino Zona Norte - 13646	13646	México	Coatepec Harinas	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$649,999	\$649,999	\$649,999	\$649,999	\$649,999	\$649,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	931	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101360	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Calle Venustiano Carranza - 134859	134859	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,150,075	\$1,150,074	\$1,150,074	\$1,150,074	\$1,150,074	\$1,150,074	\$1,150,074	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101370	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Cuauhtemoc - 30099	30099	México	Coatepec Harinas	Coatepec Harinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$179,812	\$179,812	\$179,812	\$179,812	\$179,812	\$179,812	\$179,812	100.00	\$0	Metros lineales	425	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101372	Construcción De Red De Drenaje Zona Norte - 36613	36613	México	Coatepec Harinas	Acuitlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,752,000	\$1,661,792	\$1,661,792	\$1,661,792	94.85	\$0	Metros lineales	150	100.00	94.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101373	Rehabilitación De Red De Agua Potable Capulines - 62533	62533	México	Coatepec Harinas	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,637,000	\$1,637,000	\$1,637,000	\$1,637,000	\$1,637,000	\$1,637,000	\$1,637,000	100.00	\$0	Metros lineales	621	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101377	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En Zona Norte - 126383	126383	México	Coatepec Harinas	Meyuca de Morelos (Meyuca)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$975,060	\$975,059	\$975,059	\$975,059	\$741,983	\$741,983	\$741,983	76.10	\$0	Otros	100	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101379	Construcción De Techo En Escuela Primaria Melchor Ocampo - 38225	38225	México	Coatepec Harinas	El Reynoso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,099,841	\$604,615	\$604,615	\$604,615	\$579,816	\$579,816	\$579,816	95.90	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101381	Rehabilitación De Red De Agua Potable La Colonia - 126567	126567	México	Coatepec Harinas	San José del Progreso (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$965,000	\$965,000	\$965,000	\$965,000	\$965,000	\$965,000	\$965,000	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101382	Ampliación De Electrificación Para Vivienda El Rincon - 137569	137569	México	Coatepec Harinas	San Luis (Colonia Hidalgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$842,992	\$842,991	\$842,991	\$842,991	\$842,991	\$842,991	\$842,991	100.00	\$0	Otros	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101383	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable - 92637	92637	México	Coatepec Harinas	El Telar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$801,268	\$801,268	\$801,268	\$801,268	\$400,000	\$400,000	\$400,000	49.92	\$0	Metros lineales	581	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101385	Construcción De Techo En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 93515	93515	México	Coatepec Harinas	Monte de las Vueltas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$996,750	\$996,750	\$996,750	\$996,750	\$996,750	\$996,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101387	Ampliación De Electrificación Para Vivienda En San Pedro - 137779	137779	México	Coatepec Harinas	Primera de Anasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC HARINAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,256,011	\$1,256,010	\$1,256,010	\$1,256,010	\$947,533	\$947,533	\$947,533	75.44	\$0	Otros	80	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100820	Mantenimiento A Comedor Comunitario Santa Bárbara - 94389	94389	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$420,486	\$420,486	\$420,486	\$420,486	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100821	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En La Calle Narciso Mendoza - 93162	93162	México	Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,112,791	\$4,112,791	\$4,112,791	\$4,112,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100822	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Naranjos - 93873	93873	México	Cuautitlán Izcalli	Huilango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$606,274	\$606,274	\$606,274	\$606,274	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	750	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100823	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Calle Cerrada De Los Angeles - 96582	96582	México	Cuautitlán Izcalli	Ejido Santa María Tianguistenco (Ejido el Rosario)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,402,462	\$1,402,462	\$1,402,462	\$1,402,462	\$420,079	\$420,079	\$420,079	29.95	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104859	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 72427	72427	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104860	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 72401	72401	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$117,450	\$117,450	\$117,450	\$117,450	\$117,450	\$117,450	\$117,450	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104861	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 72324	72324	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$216,625	\$216,625	\$216,625	\$216,625	\$216,625	\$216,625	\$216,625	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX18180201104862	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 72385	72385	México	Donato Guerra	Villa Donato Guerra	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$180,835	\$180,835	\$180,835	\$180,835	\$180,835	\$180,835	\$180,835	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
MEX18180201104863	Terminación Del Sistema De Agua Potable - 89705	89705	México	Donato Guerra	Batán Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	143	100.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX18180201104864	Pavimentación De Camino De La Entrada El Atoron A La Casa De La Sra Gregoria García - 63069	63069	México	Donato Guerra	Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro:
MEX18180201104883	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Centro - 59516	59516	México	Donato Guerra	San Miguel Xooltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$444,946	\$444,946	\$444,946	80.90	\$0	Metros Cuadrados	858	100.00	80.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104885	Ampliacion De Piso De Concreto En La Plaza Cívica De La Escuela Secundaria Técnica Emiliano Zapata - 60476	60476	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Educación	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$79,963	\$79,963	\$79,963	99.95	\$0	Metros Cuadrados	999	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104886	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Plan - 57661	57661	México	Donato Guerra	San Simón de la Laguna	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,689	\$449,689	\$449,689	99.93	\$0	Metros Cuadrados	564	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060357	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Tierra Y Libertad En La Colonia La Esperanza - 13798	13798	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,879,306	\$6,000,000	\$2,879,306	\$2,879,306	\$2,879,306	47.99	\$0	Metros Cuadrados	1,680	100.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060358	Rehabilitación De Pavimento Y Obras Complementarias De La Avenida Toluca En La Colonia El Ostor - 13871	13871	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,487,639	\$7,000,000	\$3,487,639	\$3,487,639	\$3,487,639	49.82	\$0	Metros Cuadrados	3,900	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060359	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Telpochochalli En La Colonia Ciudad Cuauhtemoc Geo Mm - 14139	14139	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$443,427	\$900,000	\$443,427	\$443,427	\$443,427	49.27	\$0	Otros	5,550	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060360	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Niños Héroes En La Colonia Nueva Aragon - 13916	13916	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$443,427	\$900,000	\$443,427	\$443,427	\$443,427	49.27	\$0	Otros	16,320	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060361	Mejoramiento De Servicio Básico De Agua Y Obras Complementarias En La Escuela Primaria Moisés Saenz En La Colonia Tierra Blanca - 14240	14240	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$443,427	\$900,000	\$443,427	\$443,427	\$443,427	49.27	\$0	Otros	9,090	100.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104894	Construcción De Tanque Cisterna Y Línea De Conducción Ctm Xiv - 136598	136598	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104895	Construcción Y Obras Complementarias De Red De Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia La Preciosa - 133914	133914	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,431,776	\$1,431,776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,871	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104896	Construcción Y Obras Complementarias De Drenaje Sanitario En La Calle Gasoducto En El Pueblo De San Pedro Xalostoc - 132816	132816	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,868,783	\$2,868,783	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104897	Construcción Y Obras Complementarias De Drenaje Sanitario En La Calle Juan Aldama En Al Colonia Miguel Hidalgo - 133648	133648	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,050,000	\$2,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	20,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104898	Rehabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Cccvi Ecatepec I - 129343	129343	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,254,000	\$2,254,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104899	Rehabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Cccv Gran Canal - 129080	129080	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,396,357	\$2,396,357	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201104900	Construcción De Tanque Cisterna Y Línea De Conducción Nueva Aragon - 129808	129808	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201104901	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias Sobre Avenida Camino A San Andres - 131507	131507	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,213,589	\$1,213,589	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104902	Construcción Y Obras Complementarias De Red De Alcantarillado En Varias Calles Del Ejido Santo Tomas Chiconautla - 130509	130509	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,200,000	\$4,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104903	Construcción Y Obras Complementarias De Drenaje Sanitario En La Calle Venita En La Colonia Buenos Aires - 132371	132371	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$969,305	\$969,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104904	Construcción Y Obras Complementarias De Red De Alcantarillado En Varias Calles De La Colonia El Hoyo Del Tepetate - 131868	131868	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$402,524	\$402,524	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104905	Rehabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Ejidos Tulpetlac II - 128915	128915	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,350,988	\$2,350,988	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104906	Construcción De Techado En Área De Participación De Educación Física Y Obras Complementarias En El Jardín De Niños Miguel Aleman - 116082	116082	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,551,592	\$1,551,592	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	405	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104907	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl Colonia Ciudad Cuauhtemoc - 115094	115094	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,230,000	\$1,230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	405	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201104908	Rehabilitación De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Glorieta Etiopia En La Colonia La Glorieta - 115073	115073	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,860,767	\$2,860,767	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104909	Rehabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Cccxx Flores Magón - 63065	63065	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,362,364	\$2,362,364	\$1,155,094	\$2,362,364	\$1,155,094	\$1,155,094	\$1,155,094	48.90	\$0	Otros	5,000	100.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104910	Rehabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Ejidos Tulpetlac I - 63054	63054	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,455,250	\$2,455,250	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104911	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Oficial Emiliano Zapata - 39304	39304	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$2,460,000	\$2,460,000	\$1,217,850	\$2,460,000	\$1,217,850	\$1,217,850	\$1,217,850	49.51	\$0	Metros Cuadrados	29,325	100.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104912	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 38793	38793	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,230,000	\$1,230,000	\$605,152	\$1,230,000	\$605,152	\$605,152	\$605,152	49.20	\$0	Metros Cuadrados	8,010	100.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104913	Rehabilitación De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Isabel La Católica Poniente En La Colonia El Calvario - 39558	39558	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,472,077	\$4,472,077	\$2,208,875	\$4,472,077	\$2,208,875	\$2,208,875	\$2,208,875	49.39	\$0	Metros Cuadrados	4,995	100.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104914	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Preparatoria Oficial Cclxxxii - 39214	39214	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,230,000	\$1,230,000	\$608,925	\$1,230,000	\$608,925	\$608,925	\$608,925	49.51	\$0	Metros Cuadrados	6,000	100.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104915	Construcción De Tanque De Agua Potable Atzolco - 37980	37980	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,050,000	\$8,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104916	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Técnica Xcvii Licenciado Andres Henestrosa En La Colonia Lomas De Sancarlos - 39000	39000	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,593,996	\$1,593,996	\$793,764	\$1,593,996	\$793,764	\$793,764	\$793,764	49.80	\$0	Otros	10,650	100.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104917	Construcción Y Obras Complementarias De Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia Pajaritos - 38026	38026	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,552,500	\$1,552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104918	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez - 39059	39059	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,230,000	\$1,230,000	\$608,925	\$1,230,000	\$608,925	\$608,925	\$608,925	49.51	\$0	Metros Cuadrados	5,280	100.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104919	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias De La Calle Oaxaca En La Colonia Ejidos De Santa María Tulpetlac - 40032	40032	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$14,033,054	\$14,033,054	\$7,003,008	\$14,033,054	\$7,003,008	\$7,003,008	\$7,003,008	49.90	\$0	Otros	3,390	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104920	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Preparatoria Oficial Cx Profesor Alfredo Ramirez Sánchez - 39999	39999	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,230,000	\$1,230,000	\$605,152	\$1,230,000	\$605,152	\$605,152	\$605,152	49.20	\$0	Metros Cuadrados	13,500	100.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201104922	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Y Obras Complementarias Jepro En La Colonia Granjas Valle De Guadalupe - 35466	35466	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$11,500,000	\$11,500,000	\$5,733,573	\$11,500,000	\$5,733,573	\$5,733,573	\$5,733,573	49.86	\$0	Otros	5,000	100.00	13.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104923	Rahabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Cccxiii Chiconautla II - 35671	35671	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,900,000	\$6,900,000	\$3,431,511	\$6,900,000	\$3,431,511	\$3,431,511	\$3,431,511	49.73	\$0	Otros	5,000	100.00	13.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104924	Construcción Y Obras Complementarias De Red De Agua Potable Colonia El Ostor - 40065	40065	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,047,500	\$3,047,500	\$1,510,253	\$3,047,500	\$1,510,253	\$1,510,253	\$1,510,253	49.56	\$0	Metros lineales	5,000	100.00	3.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX18180201104925	Construcción Y Obras Complementarias De Red De Agua Potable Tepexicasco Segunda Etapa - 36355	36355	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,760,000	\$2,760,000	\$1,367,567	\$2,760,000	\$1,367,567	\$1,367,567	\$1,367,567	49.55	\$0	Metros lineales	3,000	100.00	3.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104926	Rahabilitación Y Obras Complementarias De Pozo Profundo De Agua Potable Pozo Ccci Insurgentes I En La Colonia El Calvario - 35837	35837	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,518,000	\$1,518,000	\$723,286	\$1,518,000	\$723,286	\$723,286	\$723,286	47.65	\$0	Otros	5,000	100.00	3.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104927	Construcción Y Obras Complementarias De Línea De Conducción Del Tanque Ii Al Tanque Iv Ciudad Cuauhtémoc - 37032	37032	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,840,000	\$1,840,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX18180201104928	Construcción De Tanque De Agua Potable Y Obras Complementarias Ubicado En La Instalación Del Pozo Xxxii Vistas - 35884	35884	México	Ecatepec de Morelos	Ecatepec de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,695,000	\$10,695,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX18180201100166	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Jose Maria Cos Calle Mariano Matamoros Calle Cedros Y Calle Pirules - 36563	36563	México	Huehuetoca	San Pedro Xalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$624,814	\$623,305	\$373,983	\$373,983	\$373,983	\$373,983	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Fisica: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:
MEX18180201100168	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En Carretera Huehuetoca Apaxco - 36550	36550	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$382,971	\$381,884	\$229,131	\$229,131	\$229,131	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Fisica: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:	
MEX18180201100170	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada De Abedules - 36121	36121	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$90,613	\$174,680	\$104,808	\$104,808	\$104,808	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Fisica: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:	
MEX18180201100171	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Pino - 36143	36143	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$104,005	\$103,121	\$61,872	\$61,872	\$61,872	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Fisica: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:	
MEX18180201100172	Construcción De Drenaje Sanitario En Tercera Cerrada De Chabacano - 36097	36097	México	Huehuetoca	Santa María	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$175,572	\$174,680	\$104,808	\$104,808	\$104,808	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Fisica: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:	

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104960	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Río San Diego - 39302	39302	México	Huehuetoca	Saltrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$164,583	\$163,841	\$98,304	\$98,304	\$98,304	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Física: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:
MEX18180201104961	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Río San Diego - 36538	36538	México	Huehuetoca	Saltrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$432,158	\$431,083	\$258,650	\$258,650	\$258,650	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Física: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:
MEX18180201104962	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Mariano Matamoros - 38375	38375	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$130,002	\$129,110	\$77,466	\$77,466	\$77,466	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Física: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:
MEX18180201104963	Mejoramiento De Línea De Conducción De Agua Potable En Calles Lirios Lázaro Cárdenas Y Abasolo - 38027	38027	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$326,400	\$325,432	\$195,259	\$195,259	\$195,259	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Física: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:
MEX18180201104964	Construcción De Modulo Sanitario En Escuela Primaria Sesquicentenario - 35798	35798	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,079,805	\$1,077,459	\$646,475	\$646,475	\$646,475	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,073	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Física: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:
MEX18180201104965	Mejoramiento De Aulas Y Sanitarios En Tele Bachillerato Comunitario Num Cien - 35659	35659	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$404,068	\$403,161	\$241,897	\$241,897	\$241,897	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	95	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Física: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:
MEX18180201104966	Construcción De Barda Perimetral En Telebachillerato Comunitario Num Cien - 35690	35690	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,633,461	\$1,631,366	\$978,819	\$978,819	\$978,819	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Física: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104971	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Lirios Emiliano Zapata Y Allende - 35954	35954	México	Huehuetoca	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$403,687	\$402,169	\$241,301	\$241,301	\$241,301	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Física: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 / Registro:
MEX18180101059341	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Gral Manuel Gonzalez - 5299	5299	México	Hueyoxtlá	San Francisco Zacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$889,397	\$889,397	\$889,397	\$889,397	\$264,217	\$264,217	\$264,217	29.71	\$0	Metros Cuadrados	208	100.00	29.71	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES.
MEX18180101059342	Construcción De Techado En Areas De Impartición De Educación Física En Escuela Telesecundaria Nezahualcoyotl - 5253	5253	México	Hueyoxtlá	San Francisco Zacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$995,877	\$995,877	\$995,877	\$995,877	\$716,543	\$716,543	\$716,543	71.95	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	71.96	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059347	Construcción De Drenaje Sanitario Cerrada La Cruz - 11762	11762	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$104,602	\$104,602	\$104,602	\$104,602	\$31,158	\$31,158	\$31,158	29.79	\$0	Metros lineales	27	100.00	29.79	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES.
MEX18180101059349	Construcción De Drenaje Sanitario Calle La Venta - 4673	4673	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYPOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,046,124	\$1,046,124	\$1,046,124	\$1,046,124	\$825,767	\$825,767	\$825,767	78.94	\$0	Metros lineales	9,186	100.00	78.94	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059350	Pavimentación De Concreto Hidraulico Andador La Parroquia - 4817	4817	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$558,702	\$558,702	\$558,702	\$558,702	\$545,504	\$545,504	\$545,504	97.64	\$0	Metros Cuadrados	918	100.00	97.64	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACION DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES.
MEX18180201100843	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De Guadalupe Nopala - 28783	28783	México	Hueyoxtlá	Nopala (Guadalupe Nopala)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,228,129	\$1,228,129	\$1,228,129	\$1,228,129	\$1,201,058	\$1,201,058	\$1,201,058	97.80	\$0	Metros lineales	2,539	100.00	97.80	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACION DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100847	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Cerrito Zarate - 21328	21328	México	Hueyoxtlá	San Francisco Zacacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$333,300	\$333,300	\$333,300	\$333,300	\$319,767	\$319,767	\$319,767	95.94	\$0	Metros lineales	463	100.00	95.94	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACION DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES.
MEX18180201100848	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Las Peras - 40630	40630	México	Hueyoxtlá	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,139,297	\$1,139,297	\$1,139,297	\$1,139,297	\$1,108,258	\$1,108,258	\$1,108,258	97.28	\$0	Metros lineales	142	100.00	97.28	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACION DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100852	Construcción De La Terminación De Sanitarios En Escuela Primaria Lazaro Cardenas - 30553	30553	México	Hueyoxtlá	Tezontlalpa de Zapata (Tezontlalpan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYOXTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$404,491	\$404,491	\$404,491	\$404,491	\$323,854	\$323,854	\$323,854	80.06	\$0	Piezas	203	100.00	80.06	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACION DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE, ESPERANDO OBSERVACIONES.
MEX18170401000685	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Belisario Dominguez En Santiago Yancuitalpan - 217778	217778	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,300,000	\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,006	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REINTEGRO EL RECURSO / Física: SE CANCELO EL PROYECTO Y FUE REINTEGRO EL RECURSO / Registro: ESTA OBRA FUE CANCELADA Y SE REINTEGRO EL RECURSO
MEX18180201100858	Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En El Complejo DIF - 104107	104107	México	Huixquilucan	Huixquilucan de Degollado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,710,226	\$1,710,226	\$1,710,226	\$1,710,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	342	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100859	Construcción De Dos Aulas En El Kinder Francisco Gabilondo Soler - 104440	104440	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	327	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100860	Construcción De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Barrio El Potrero Magdalena Chichicaspá - 103008	103008	México	Huixquilucan	Magdalena Chichicaspá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	217	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100861	Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En Loma De Los Fresnos - 103819	103819	México	Huixquilucan	San Juan Yautepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	128	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100862	Construcción De Drenaje Sanitario Pluvial Y Obras Complementarias En Santiago Yancuitalpan - 102677	102677	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,035	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100863	Construcción De Techumbre Y Obras Complementarias En Patio Cívico De La Escuela Primaria Benito Juárez - 104157	104157	México	Huixquilucan	Santiago Yancuitlanpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	165	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100864	Rehabilitación De Drenaje Combinado Entre Avenida Zacamulpa Sur Y El Río Borracho - 129309	129309	México	Huixquilucan	Zacamulpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,547,195	\$1,547,195	\$1,547,195	\$1,547,195	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	515	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100865	Construcción De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Avenida Huixquilucan Río Hondo A La Altura Del Obraje - 96945	96945	México	Huixquilucan	El Obraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060369	Construcción De Fosa Séptica En La Comunidad De El Ajero - 7355	7355	México	Ixtapan de la Sal	El Ajero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$214,375	\$214,375	\$128,625	\$214,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	301	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104073	Ampliación De Red De Agua Potable De La Comunidad De San Miguel Laderas - 112433	112433	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$818,367	\$818,367	\$491,020	\$818,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104074	Rehabilitación De Revestimiento De Caminos En La Comunidad San Miguel Laderas - 112245	112245	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$245,510	\$245,510	\$147,306	\$245,510	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104075	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle El Rincón Atrás De La Primaria Zo De Noviembre En La Comunidad De San Miguel Lade - 111912	111912	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$312,013	\$312,013	\$187,208	\$312,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104076	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Comunidad De San Miguel Laderas - 105290	105290	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$217,832	\$217,832	\$130,699	\$217,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104077	Rehabilitación De Canal De Agua En La Comunidad De San Miguel Laderas - 100971	100971	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$180,230	\$180,230	\$108,138	\$180,230	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104078	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Ahuacatlán Tercera Etapa - 101099	101099	México	Ixtapan de la Sal	San Miguel Laderas (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,948,922	\$2,948,922	\$1,769,353	\$2,948,922	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,387	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104079	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Tlacochaca - 112327	112327	México	Ixtapan de la Sal	Tlacochaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$933,836	\$933,836	\$328,513	\$933,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	189	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104080	Ampliación De Red De Agua Potable Del Tanque De Portezuelos A Tanque De Yautepac - 111624	111624	México	Ixtapan de la Sal	Yautepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$751,164	\$751,164	\$450,698	\$751,164	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104081	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Sin Nombre De La Comunidad De Yerbas Buenas - 81229	81229	México	Ixtapan de la Sal	Yerbas Buenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$834,531	\$834,531	\$538,523	\$834,531	\$538,523	\$538,523	\$538,523	64.53	\$0	Metros lineales	583	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104988	Construcción De Alumbrado Público En Barrio De San Pedro Ageb Oo - 111886	111886	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$842,176	\$842,176	\$505,306	\$842,176	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104989	Construcción De Banquetas En Barrio De San Pedro Ageb Oo - 111905	111905	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104990	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Galeana Barrio De San Pedro Ageb Oo - 80985	80985	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$198,643	\$198,643	\$194,048	\$198,643	\$194,048	\$194,048	\$194,048	97.69	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104991	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Galeana Barrio De San Pedro Ageb Oo - 81031	81031	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$129,557	\$129,557	\$77,734	\$129,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104992	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre En La Colonia S De Febrero Ageb Oo - 81574	81574	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$518,609	\$518,609	\$311,165	\$518,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104993	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Galeana Barrio De San Pedro Ageb Oo - 74052	74052	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$348,300	\$348,300	\$328,513	\$348,300	\$328,513	\$328,513	\$328,513	94.32	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104994	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Álvaro Obregón Colonia El Progreso Ageb Oo - 81168	81168	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$404,883	\$404,883	\$242,930	\$404,883	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104995	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Álvaro Obregón Colonia El Progreso Ageb Oo - 81060	81060	México	Ixtapan de la Sal	Ixtapan de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$151,434	\$151,434	\$90,860	\$151,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104996	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Comunidad De El Ajrojo - 101043	101043	México	Ixtapan de la Sal	El Ajrojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$366,622	\$366,622	\$219,973	\$366,622	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	301	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104997	Construcción De Drenaje Sanitario En Camino Principal En La Comunidad De El Ajrojo - 101174	101174	México	Ixtapan de la Sal	El Ajrojo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,436,039	\$2,436,039	\$1,461,623	\$2,436,039	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	301	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104998	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Cárcamo Al Tanque De Almacenamiento De Agua En La Comunidad De Ahuacatlitán - 112189	112189	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatlitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$486,719	\$486,719	\$292,031	\$486,719	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,387	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104999	Rehabilitación De Revestimiento De Caminos En La Comunidad Ahuacatlitan - 112274	112274	México	Ixtapan de la Sal	Ahuacatlitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$378,231	\$378,231	\$226,939	\$378,231	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,386	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201105000	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Los Naranjos Tercera Etapa - 100738	100738	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$533,839	\$533,839	\$320,303	\$533,839	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201105001	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Comunidad De Los Naranjos - 81287	81287	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,494	\$300,494	\$300,490	\$300,494	\$300,490	\$300,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
MEX18180201105002	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Cárcamo De San Miguel Laderas A Los Naranjos - 76061	76061	México	Ixtapan de la Sal	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,735,063	\$2,735,063	\$641,038	\$2,735,063	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,050	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201105003	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Sin Nombre En La Comunidad De Plan De San Miguel - 112382	112382	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$822,578	\$822,578	\$493,547	\$822,578	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	390	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201105004	Equipamiento Para Tanque De Agua Potable En La Comunidad De Plan De San Miguel - 100894	100894	México	Ixtapan de la Sal	Plan de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$474,045	\$474,045	\$284,427	\$474,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	390	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201105009	Construcción De Línea De Conducción De La Col Juárez A Portezuelos Primera Etapa - 100805	100805	México	Ixtapan de la Sal	Portezuelos Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$591,846	\$591,846	\$355,108	\$591,846	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201105010	Rastreo De Caminos Rurales - 47181	47181	México	Ixtapan del Oro	Ejido de Miahuatán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTAPAN DEL ORO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,198,565	\$2,198,565	\$712,008	\$2,198,565	\$712,008	\$712,008	\$712,008	32.39	\$0	Metros lineales	800	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105014	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De La Concepción Enyege - 82747	82747	México	Ixtlahuaca	La Concepción Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,318,372	\$1,318,372	\$1,318,372	\$1,318,372	\$658,265	\$658,265	\$658,265	49.93	\$0	Otros	200	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105015	Construcción De Áulas En La Escuela Primaria Heroe De Nacoziari En La Localidad De Guadalupe Cachi - 45485	45485	México	Ixtlahuaca	Guadalupe Cachi	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,889,432	\$1,889,432	\$1,889,432	\$1,889,432	\$566,314	\$566,314	\$566,314	29.97	\$0	Metros Cuadrados	720	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105017	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Gabriela Mistral En La Localidad De Barrio San Joaquín El Junco - 79109	79109	México	Ixtlahuaca	Barrio San Joaquín el Junco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$305,975	\$305,975	\$305,975	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105019	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De San Andrés Del Pedregal - 31676	31676	México	Ixtlahuaca	San Andrés del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$578,121	\$578,121	\$578,121	96.35	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201105020	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De San Antonio Bonixi - 81921	81921	México	Ixtlahuaca	San Antonio Bonixi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,508,726	\$1,508,726	\$1,508,726	\$1,508,726	\$753,551	\$753,551	\$753,551	49.95	\$0	Otros	180	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105023	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De San Bartolo Del Llano - 85648	85648	México	Ixtlahuaca	San Bartolo del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,919,385	\$1,919,385	\$1,919,385	\$1,919,385	\$1,816,346	\$1,816,346	\$1,816,346	94.63	\$0	Metros lineales	1,990	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105024	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Ildefonso - 81010	81010	México	Ixtlahuaca	San Ildefonso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,898,091	\$1,898,091	\$1,898,091	\$1,898,091	\$569,150	\$569,150	\$569,150	29.99	\$0	Metros lineales	600	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105031	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Mateo Ixtlahuaca - 79571	79571	México	Ixtlahuaca	San Mateo Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,390,049	\$1,390,049	\$1,390,049	\$1,390,049	\$416,712	\$416,712	\$416,712	29.98	\$0	Metros lineales	400	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105032	Mejoramiento De Las Instalaciones De La Unidad Médica Con La Construcción De Muro Perimetral En La Localidad De San Miguel Enyege - 81068	81068	México	Ixtlahuaca	San Miguel Enyege	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Salud	En Ejecución	2018	\$1,427,649	\$1,427,649	\$1,427,649	\$1,427,649	\$427,644	\$427,644	\$427,644	29.95	\$0	Otros	600	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105037	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En Las Manzanas Uno Dos Tres Y Cuatro En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 116969	116969	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$898,806	\$898,806	\$898,806	49.93	\$0	Otros	300	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105038	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En Las Manzanas Tres Cinco Y Doce En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 117099	117099	México	Ixtlahuaca	San Pedro los Baños	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$899,216	\$899,216	\$899,216	49.96	\$0	Otros	300	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105039	Mejoramiento De Las Instalaciones Del Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Ixtlahuaca - 116703	116703	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,915,283	\$1,915,283	\$1,915,283	\$1,915,283	\$956,724	\$956,724	\$956,724	49.95	\$0	Otros	1,987	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105040	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario En La Manzana Dos En La Localidad De Santa Ana Ixtlahuaca - 106550	106550	México	Ixtlahuaca	Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$178,297	\$178,297	\$178,297	29.72	\$0	Metros lineales	300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105041	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Santa Ana La Ladera - 82839	82839	México	Ixtlahuaca	Santa Ana la Ladera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,635,628	\$1,635,628	\$1,635,628	\$1,635,628	\$816,995	\$816,995	\$816,995	49.95	\$0	Otros	280	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105042	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Santa María Del Llano - 46117	46117	México	Ixtlahuaca	Santa María del Llano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,715,529	\$1,715,529	\$1,715,529	\$1,715,529	\$1,600,014	\$1,600,014	\$1,600,014	93.27	\$0	Otros	200	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105043	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Emiliano Zapata - 45785	45785	México	Ixtlahuaca	Emiliano Zapata (Santo Domingo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,754,247	\$2,754,247	\$2,754,247	\$2,754,247	\$1,376,057	\$1,376,057	\$1,376,057	49.96	\$0	Otros	300	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX18180201105044	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 78975	78975	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,843,548	\$1,843,548	\$1,843,548	\$1,843,548	\$1,731,140	\$1,731,140	\$1,731,140	93.90	\$0	Metros lineales	2,500	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105046	Construcción De Segunda Etapa De Red De Energía Eléctrica En Av Independencia En La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 31558	31558	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,410,961	\$1,410,961	\$1,410,961	94.06	\$0	Otros	300	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105047	Construcción De La Segunda Etapa De Pavimento De Concreto En El Boulevard Independencia En La Comunidad De Santo Domingo De Guzman - 31273	31273	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,547,782	\$4,547,782	\$4,547,782	94.75	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201105048	Construcción De La Segunda Etapa De Guarniciones Banquetas Y Obras Complementarias En El Boulevard Independencia En Santo Domingo De Guzman - 31293	31293	México	Ixtlahuaca	Santo Domingo de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$463,131	\$463,131	\$463,131	77.19	\$0	Otros	2,000	100.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105051	Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De San Francisco Del Río - 116216	116216	México	Ixtlahuaca	San Francisco del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$352,745	\$352,745	\$352,745	30.00	\$0	Piezas	200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105052	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San José Del Río - 86272	86272	México	Ixtlahuaca	San José del Río	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,001,117	\$1,001,117	\$1,001,117	\$1,001,117	\$299,437	\$299,437	\$299,437	29.91	\$0	Metros lineales	362	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105053	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Santa María De Guadalupe - 115260	115260	México	Ixtlahuaca	Santa María de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$915,341	\$915,341	\$915,341	\$915,341	\$456,561	\$456,561	\$456,561	49.88	\$0	Otros	120	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105055	Construcción De Revestimiento Varios Caminos En La Localidad De Colonia Francisco I Madero - 117778	117778	México	Ixtlahuaca	Colonia Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$881,265	\$881,265	\$881,265	\$881,265	\$805,578	\$805,578	\$805,578	91.41	\$0	Otros	500	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105058	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Camino Principal Hacia La Localidad De Santo Domingo De Guzmán - 31621	31621	México	Ixtlahuaca	Barrio de San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$374,768	\$374,768	\$374,768	29.98	\$0	Metros lineales	300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104792	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Mariano Galvan Rivera - 125767	125767	México	Jilotepec	Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$799,947	\$799,947	\$799,947	\$799,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104793	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Of Tv Rosario Castellanos - 125912	125912	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$715,498	\$715,498	\$715,498	\$715,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104794	Rehabilitación De Calzada De Guadalupe - 114479	114479	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,799,718	\$4,799,718	\$4,799,718	\$4,799,718	\$4,259,435	\$4,259,435	\$4,259,435	88.74	\$0	Otros	4,823	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104795	Construcción De Drenaje Sanitario Camino A Llano Grande - 114329	114329	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,194,208	\$3,194,208	\$3,194,208	\$3,194,208	\$3,194,203	\$3,194,203	\$3,194,203	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104796	Construcción De Drenaje Sanitario En La Quinta Manzana - 113697	113697	México	Jilotepec	Canalejas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,192,424	\$1,192,424	\$1,192,424	\$1,192,424	\$1,192,424	\$1,192,424	\$1,192,424	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104797	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Of Tv No Seiscientos Sesenta Y Cinco Ignacio Rami - 125149	125149	México	Jilotepec	Coscomate del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$790,144	\$799,318	\$799,318	\$799,318	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104798	Construcción De Drenaje Sanitario Del Panteón Al Puente De La Virgen - 110023	110023	México	Jilotepec	Coscomate del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,972,480	\$1,972,480	\$1,972,480	93.93	\$0	Otros	120	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104799	Construcción De Techado De En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Vicente Guerrero - 125845	125845	México	Jilotepec	Las Manzanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$798,170	\$798,170	\$798,170	\$798,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104800	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Gral Felipe B Berriozabal - 110409	110409	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$358,749	\$358,749	\$358,749	\$358,749	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104801	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable A Un Costado De La Laguna Por El Puente Numero Dos - 110752	110752	México	Jilotepec	San Miguel de la Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,301,158	\$4,301,158	\$4,301,158	\$4,301,158	\$1,959,617	\$1,959,617	\$1,959,617	45.56	\$0	Otros	3,238	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104802	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre - 125220	125220	México	Jilotepec	San Pablo Huantepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$782,743	\$782,743	\$782,743	\$782,743	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	195	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104803	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Roberto Sanchez Sanabria - 125680	125680	México	Jilotepec	Denjhi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$790,991	\$790,991	\$790,991	\$790,991	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104804	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Xochitl Segunda Etapa - 110189	110189	México	Jilotepec	La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$324,986	\$324,986	\$324,986	\$324,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104805	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Sexta Manzana - 114581	114581	México	Jilotepec	Bosque de Canalejas (Manzana Sexta Canalejas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,489,851	\$4,489,851	\$4,489,851	\$4,489,851	\$2,574,671	\$2,574,671	\$2,574,671	57.34	\$0	Otros	4,823	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104806	Construcción De Drenaje Sanitario De La Dalia Al Jazmin - 108980	108980	México	Jilotepec	La Cruz de Dendho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,199,324	\$4,199,324	\$4,199,324	\$4,199,324	\$1,259,797	\$1,259,797	\$1,259,797	30.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104807	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Eulalio Gutierrez - 109745	109745	México	Jilotepec	El Saltillito (Calpulalpan Cuarta Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$272,346	\$272,346	\$272,346	\$272,346	\$272,346	\$272,346	\$272,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104808	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 125520	125520	México	Jilotepec	Teupan (Piedras Negras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2018	\$772,073	\$772,073	\$772,073	\$772,073	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104809	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa Apoyo A La Vivienda - 41713	41713	México	Jilotzingo	Santa Ana Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,162,687	\$1,162,687	\$1,162,687	\$1,162,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104810	Construcción De Techos Firmes - 41763	41763	México	Jilotzingo	Santa Ana Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104811	Construcción De Piso Firme - 41749	41749	México	Jilotzingo	Santa Ana Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$263,006	\$263,026	\$263,026	\$263,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104812	Construcción De Techos Firmes - 41825	41825	México	Jilotzingo	San Luis Ayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104813	Construcción De Piso Firme - 41816	41816	México	Jilotzingo	San Luis Ayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$263,006	\$263,026	\$263,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104814	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa Apoyo A La Vivienda - 41803	41803	México	Jilotzingo	San Luis Ayucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,162,687	\$1,162,687	\$1,162,687	\$1,162,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104815	Construcción De Techos Firmes - 41796	41796	México	Jilotzingo	Santa María Mazatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104816	Construcción De Cuartos Dormitorio Programa Apoyo A La Vivienda - 41782	41782	México	Jilotzingo	Santa María Mazatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$263,006	\$1,162,687	\$1,162,687	\$1,162,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104817	Construcción De Piso Firme	41773	México	Jilotzingo	Santa María Mazatla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JILOTZINGO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$263,026	\$263,026	\$263,026	\$263,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104279	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario El Capulin - 70866	70866	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JIQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,080,000	\$1,080,000	\$648,000	\$1,079,731	\$323,919	\$323,919	\$323,919	29.99	\$0	Metros lineales	70	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.



Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104280	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Calle Cinco De Mayo - 70864	70864	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$108,000	\$179,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON RECURSO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201104281	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Felipe Santiago San Bartolo Oxtotitlan - 70847	70847	México	Jiquipilco	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$5,400,000	\$477,011	\$286,207	\$474,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CON RECURSO TRIPARTITA DE LA FEDERACIÓN (CDI), ESTATAL (CEDIEM) Y MUNICIPAL (FISMDF) ÚNICAMENTE SE REPORTA LA APORTACIÓN MUNICIPAL DEL FISMDF. AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201104282	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Benito Juarez - 54755	54755	México	Jiquipilco	San José del Sitio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
MEX18180201104283	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico - 54911	54911	México	Jiquipilco	San José del Sitio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104818	Rehabilitacion De Sanitarios En El Jardin De Niños Valentin Gomez Farias - 55213	55213	México	Jiquipilco	Jiquipilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$385,000	\$385,000	\$230,796	\$384,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	120	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201104819	Construccion De Comedor Comunitario Barrio Primero - 70861	70861	México	Jiquipilco	Barrio Primero Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$420,000	\$699,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201104820	Construccion De La Linea De Agua Potable Para Conectar El Deposito Elevado De Los Corrales - 55073	55073	México	Jiquipilco	Loma del Astillero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$270,000	\$279,950	\$167,970	\$279,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201104821	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Circuito - 55005	55005	México	Jiquipilco	Loma del Astillero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$1,200,000	\$436,264	\$436,264	\$436,264	36.36	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201104822	Construccion De Modulo De Sanitarios En El Jardin De Niños - 53845	53845	México	Jiquipilco	Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$16,607	\$99,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	91	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.
MEX18180201104823	Construccion De Modulo De Sanitarios - 55185	55185	México	Jiquipilco	Ejido de Mañi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$77,707	\$129,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	150	100.00	10.00	Financiera: / Física: LA META SE CONSIDERA EN METRO CUADRADO. / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201105091	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Del Camino A La Joya Manzana Cuarta - 55026	55026	México	Jiquipilco	Manzana Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,270,000	\$1,270,000	\$761,433	\$1,269,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

Total: 1808


Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201105092	Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Manzana Segunda - 68576	68576	México	Jiquipilco	Manzana Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$475,000	\$475,000	\$284,784	\$474,640	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105093	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Manzana Tercera Panthe - 55192	55192	México	Jiquipilco	Manzana Tercera Panthé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$509,034	\$848,389	\$254,517	\$254,517	\$254,517	29.94	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201105094	Construccion De Fosa Septica Para El Comedor Comunitario - 54778	54778	México	Jiquipilco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$41,977	\$69,962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	8.00	Financiera: / Fisica: LA META SE CONSIDERA EN METROS CÚBICOS. / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201105095	Construccion De Encementado Con Concreto Hidraulico Calle Principal Manzana Quinta - 70860	70860	México	Jiquipilco	Manzana Quinta de San Bartolo Oxtotitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105096	Construccion De Tres Aulas En La Escuela Telesecundaria Manzana Tercera Bodo - 68583	68583	México	Jiquipilco	Manzana Tercera (Bodo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$839,182	\$1,398,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105097	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario Manzana Tercera Bodo - 54662	54662	México	Jiquipilco	Manzana Tercera (Bodo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$805,000	\$1,434,813	\$239,136	\$1,434,813	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201105098	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Principal - 54823	54823	México	Jiquipilco	Loma del Sitio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JQUIPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.
MEX18180201104314	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Principal - 109410	109410	México	Jocotitlán	El Huerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$38,474	\$38,474	\$38,474	\$38,474	\$38,474	\$38,474	\$38,474	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE
MEX18180201105099	Construccion De Puente Vecinal De Camino Saca Cosecha - 109875	109875	México	Jocotitlán	Concepción Caro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$76,149	\$62,945	\$62,945	\$62,945	\$62,945	\$62,945	\$62,945	100.00	\$0	Otros	100	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105100	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Ignacio Allende - 109568	109568	México	Jocotitlán	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$525,000	\$296,808	\$296,808	\$296,808	\$296,808	\$296,808	\$296,808	100.00	\$0	Otros	200	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105101	Ampliación Y Modernización De Camino San Juan Coajomulco Santiago Casandeje San Juan Coajomulco - 51387	51387	México	Jocotitlán	San Juan Coajomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,071,692	\$1,071,692	\$1,071,692	\$1,071,692	\$1,071,692	\$1,071,692	\$1,071,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	0.61	Financiera: / Fisica: 100 / Registro: CON UN AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE \$1,071,692.39 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105102	Ampliación De Drenaje Sanitario En Paraje Neñe Santa María Citendeje - 110044	110044	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$140,035	\$105,170	\$105,170	\$105,170	\$105,170	\$105,170	\$105,170	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201105103	Construccion De Puente Vecinal De Camino Saca Cosecha - 109979	109979	México	Jocotitlán	Santa María Citendeje	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$164,000	\$151,355	\$151,355	\$151,355	\$151,355	\$151,355	\$151,355	100.00	\$0	Otros	200	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105104	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario - 51388	51388	México	Jocotitlán	Santa María Endare	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$757,708	\$757,708	\$757,708	\$757,708	\$757,708	\$757,708	\$757,708	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 100% / Registro: CON UN AVANCE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE 757707.61 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105105	Construccion Con Concreto Hidráulico En Calle Principal - 108976	108976	México	Jocotitlán	Las Ánimas Villeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$294,725	\$294,698	\$294,698	\$294,698	\$294,698	\$294,698	\$294,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 100% / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105106	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre Parte Alta - 109288	109288	México	Jocotitlán	Barrio el Lindero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$80,916	\$80,916	\$80,916	\$80,916	\$80,916	\$80,916	\$80,916	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105107	Ampliación De Drenaje Sanitario A Un Costado De La Calle Barcelona - 109573	109573	México	Jocotitlán	Barrio de San Joaquin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$199,860	\$199,411	\$199,411	\$199,411	\$199,411	\$199,411	\$199,411	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105108	Construcción Con Concreto Hidráulico En Calle Sin Nombre Camino Pasteje El Barrio Del Progreso - 110137	110137	México	Jocotitlán	Barrio la Tenería	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$189,000	\$132,089	\$132,089	\$132,089	\$132,089	\$132,089	\$132,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105109	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre - 109281	109281	México	Jocotitlán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$100,563	\$100,563	\$100,563	\$100,563	\$100,563	\$100,563	\$100,563	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105110	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre A La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 109154	109154	México	Jocotitlán	Barrio el Ruso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$493,220	\$406,544	\$406,544	\$406,544	\$406,544	\$406,544	\$406,544	100.00	\$0	Otros	80	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105111	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Bomba De Riego - 109278	109278	México	Jocotitlán	La Loma de Endare	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$100,154	\$100,154	\$100,154	\$100,154	\$100,154	\$100,154	\$100,154	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104316	Construccion Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Vicente Guerrero - 88815	88815	México	Joquicingo	Joquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$290,000	\$283,994	\$283,994	\$283,994	\$283,994	\$283,994	\$283,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104317	Construccion Del Drenaje Sanitario De La Calle Luna - 44385	44385	México	Joquicingo	Joquicingo de León Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$375,000	\$374,069	\$374,069	\$374,069	\$374,069	\$374,069	\$374,069	\$374,069	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201105008	Construccion Del Drenaje Sanitario E Introducción De Agua Potable De La Calle Vista Hermosa - 81844	81844	México	Joquicingo	San Pedro (La Prepa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18160300780926	Construcción De Cisternas Para Agua Potable En La Cabecera Municipal Y La Delegación Del Municipio De Juchitepec - 351751	351751	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUCHITEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$409,746	\$141,618	\$141,618	\$141,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105116	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable La Retana Número Uno Del Municipio De Juchitepec - 34910	34910	México	Juchitepec	Juchitepec de Mariano Rivapalacio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$773,097	\$773,880	\$773,880	\$773,880	\$773,880	\$773,880	100.00	\$0	Otros	22,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201105122	Construcción De Pavimentación Con Adoctró De Calle La Loma En El Barrio Cuatuzozongo Del Municipio De Juchitepec - 33945	33945	México	Juchitepec	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$977,227	\$953,019	\$953,019	\$953,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060419	Construcción De Embovedado Para Drenaje Sanitario En Río Seco Cuarta Etapa - 5796	5796	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,900	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX18180101060420	Electrificación En Calle Jajalpa - 5688	5688	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,493,575	\$1,493,575	\$1,493,575	\$1,493,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,750	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105123	Construcción De Electrificación En Calle Doce De Octubre - 29330	29330	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX18180201105124	Terminación De Drenaje Sanitario A Base De Encortinado En Calle Libertad - 29255	29255	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,770	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105125	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Encortinado En Av Tecnológico Y Calle División Del Norte Tercera Etapa - 29227	29227	México	Lerma	Colonia Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,740	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105126	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Arboledas - 47721	47721	México	Lerma	San Francisco Xochicuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro:
MEX18180201105127	Construcción De Drenaje Sanitario Entre Av Hidalgo Y Camino Real - 47682	47682	México	Lerma	San Francisco Xochicuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro:
MEX18180201105128	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Encortinado En Río Seco Segunda Etapa - 53941	53941	México	Lerma	San Mateo Atarasquillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$964,440	\$1,000,000	\$964,440	\$964,440	96.44	\$0	Metros lineales	5,153	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201105129	Electrificación En Calle Merida - 28967	28967	México	Lerma	San Miguel Ameyalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro:



Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201105130	Construcción De Drenaje Sanitario A Base De Embovedado De Piedra Braza En Calle Del Departamento Lado Poniente - 47605	47605	México	Lerma	San Nicolás Peralta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro:
MEX18180201105131	Ampliación De Electrificación De Calle Fresnos - 47198	47198	México	Lerma	San Nicolás Peralta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	180	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro:
MEX18180201105132	Ampliación De Electrificación De Calle Tecolote - 47059	47059	México	Lerma	San Nicolás Peralta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LERMA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro:
MEX18180201104416	Construcción De Red De Agua Potable Paraje El Rincon - 43076	43076	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$399,959	\$399,959	\$399,959	\$399,959	\$399,959	\$399,959	\$399,959	100.00	\$0	Metros lineales	359	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104417	Ampliación De Red De Agua Potable Del Tanque De Almacenamiento Al Sabino - 43456	43456	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$160,549	\$160,549	\$160,549	\$160,549	\$48,165	\$48,165	\$48,165	30.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104420	Contrucción De Techado En Area De Impartacion De Educacion Física Del Jardín De Niños Agustina Jurado - 29574	29574	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$399,952	\$399,952	\$399,952	\$399,952	\$399,952	\$399,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104422	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Al Panteón Paraje Las Guadras En El Barrio De San Andres - 28533	28533	México	Malinalco	Malinalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$299,729	\$299,729	\$299,729	\$299,729	\$299,729	\$299,729	100.00	\$0	Metros lineales	8,045	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104425	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable - 28432	28432	México	Malinalco	Amate Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$349,921	\$349,921	\$349,921	\$349,921	\$349,921	\$349,921	100.00	\$0	Metros lineales	238	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104426	Ampliación De Red Eléctrica Calle Los Chirimoyos - 43587	43587	México	Malinalco	Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$459,951	\$459,951	\$459,951	\$459,951	\$137,985	\$137,985	\$137,985	30.00	\$0	Otros	180	100.00	30.00	Financiera: / Física: SOLO SE HA TRABAJADO UN 30% SOLO EN EXCAVACIONES PARA COLOCACION DE POSTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105133	Construcción De Red De Agua Potable - 79289	79289	México	Malinalco	Pachuquilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,259,982	\$1,259,982	\$1,259,982	\$1,259,982	\$377,995	\$377,995	\$377,995	30.00	\$0	Metros lineales	258	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105134	Construcción De Techado En Area De Impartacion De Educación Física De La Escuela Secundaria Sor Juana Ines De La Cruz - 29866	29866	México	Malinalco	Palmar de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$738,382	\$737,895	\$737,895	\$737,895	\$737,895	\$737,895	\$737,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	635	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105137	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Al Panteon - 43861	43861	México	Malinalco	Puente Caporal (La Guancha)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$599,821	\$599,821	\$599,821	\$599,821	\$321,498	\$321,498	\$321,498	53.60	\$0	Otros	110	100.00	54.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO EN POSTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201105141	Ampliación De Red Elctrica Frente A La Escuela Secundaria Naciones Unidas - 43903	43903	México	Malinalco	San Andrés Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$399,637	\$399,637	\$399,637	\$399,637	\$361,918	\$361,918	\$361,918	90.56	\$0	Otros	179	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105143	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz Segunda Etapa - 29118	29118	México	Malinalco	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$460,000	\$459,884	\$459,884	\$459,884	\$459,884	\$459,884	\$459,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	882	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105151	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Angel Maria Garibay Quintana - 29196	29196	México	Malinalco	San Simón el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$550,000	\$549,881	\$549,881	\$549,881	\$549,881	\$549,881	\$549,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,643	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105152	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 36715	36715	México	Malinalco	Santa María Xoquiáac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$300,000	\$299,876	\$299,876	\$299,876	\$299,876	\$231,845	\$231,845	77.31	\$0	Otros	329	100.00	77.00	Financiera: / Física: / SE LLEVA UN 77% DE 55M2, SE LLEGARA A 71.6M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105153	Mejoramiento De Red De Agua Potable - 28643	28643	México	Malinalco	Santa María Xoquiáac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$550,000	\$549,874	\$549,874	\$549,874	\$549,874	\$549,874	\$549,874	100.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105156	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Marianne Frostig - 29525	29525	México	Malinalco	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$360,000	\$359,922	\$359,922	\$359,922	\$359,922	\$359,922	\$359,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	366	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105158	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Benito Juárez García - 29284	29284	México	Malinalco	Loma del Cóporo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$599,865	\$599,865	\$599,865	\$599,865	\$599,865	\$599,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060421	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Zitaltepec - 596	596	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$255,965	\$255,965	\$127,983	\$127,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060422	Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Filiberto Gómez - 583	583	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$113,793	\$113,793	\$113,793	\$113,095	\$113,095	\$112,471	\$112,471	98.84	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060423	Construcción De Red De Alcantarillado En Callejón Filiberto Gómez - 573	573	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$188,751	\$188,751	\$188,751	\$181,549	\$181,549	\$176,883	\$176,883	93.71	\$0	Metros lineales	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060424	Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Miguel Hidalgo - 762	762	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$676,000	\$676,000	\$338,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	430	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060425	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Ricardo Flores Magon - 743	743	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$185,635	\$185,635	\$92,818	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101060426	Construcción De Una Red De Alcantarillado En La Calle Pablo Neruda - 525	525	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$353,545	\$353,545	\$353,545	\$351,142	\$175,571	\$175,571	\$175,571	49.66	\$0	Metros lineales	95	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060427	Construcción De Aulas En Planta Alta En La Escuela Preparatoria Isaac Newton Cbetis - 682	682	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,377,360	\$1,377,360	\$688,680	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	540	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060428	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Hombres Ilustres De Calle Paseo La Gotera A Privada - 670	670	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$420,345	\$420,345	\$419,028	\$419,028	\$209,249	\$209,249	\$209,249	49.78	\$0	Otros	250	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060429	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Benito Juárez - 716	716	México	Melchor Ocampo	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$579,157	\$579,157	\$287,701	\$575,402	\$575,402	\$287,701	\$287,701	49.68	\$0	Metros lineales	150	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060430	Construcción De Red De Alcantarillado En Calle Fresnos - 611	611	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,267,504	\$1,267,504	\$1,267,504	\$1,263,833	\$1,263,833	\$631,917	\$631,917	49.86	\$0	Metros lineales	160	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060431	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Morelos - 750	750	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,162,541	\$1,162,541	\$1,158,114	\$1,158,114	\$1,158,114	\$1,024,332	\$1,024,332	88.11	\$0	Metros lineales	85	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060432	Construcción De Losa De Concreto Armado De Escuela Secundaria Oficial Francisco I Madero - 659	659	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,123,619	\$1,123,619	\$1,120,421	\$1,120,421	\$1,120,421	\$560,210	\$560,210	49.86	\$0	Otros	540	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060433	Construcción De Una Red De Alcantarillado En La Cerrada Hidalgo - 642	642	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$190,408	\$190,408	\$185,109	\$185,109	\$92,555	\$92,555	\$92,555	48.61	\$0	Metros lineales	85	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060434	Construcción De Una Red De Alcantarillado De La Cerrada Morelos - 634	634	México	Melchor Ocampo	San Francisco Tenopalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$335,246	\$335,246	\$167,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060435	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Zitlaltepec - 607	607	México	Melchor Ocampo	Visitación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,251,370	\$1,251,370	\$625,685	\$625,685	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060436	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bugambillas - 587	587	México	Melchor Ocampo	Visitación	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MELCHOR OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$256,509	\$256,509	\$124,844	\$249,688	\$124,844	\$124,844	\$124,844	48.67	\$0	Metros lineales	150	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059351	Construcción De Cubierta En La Primaria José Ma Morelos Y Pavón Obra Complementaria - 3075	3075	México	Meteppec	San Bartolomé Tlatelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,699,975	\$1,699,975	\$1,699,975	\$1,699,975	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,028	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059353	Construcción De Comedor Comunitario Obra Directa - 3072	3072	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,028	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059356	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3070	3070	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,000	\$770,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059357	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3068	3068	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$280,000	\$770,000	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059358	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3065	3065	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,000	\$770,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059359	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3060	3060	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$70,000	\$770,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059360	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 3052	3052	México	Metepec	San Gaspar Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$140,000	\$770,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059361	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 484	484	México	Metepec	San Jorge Pueblo Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$666,065	\$666,065	\$666,065	\$666,065	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059364	Repavimentación De La Calle Independencia Entre Ignacio Zaragoza Al Cadenamiento Cero Más Trescientos Cuarenta Y Cinco Obra Complementaria - 2561	2561	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,713,772	\$3,713,772	\$3,713,772	\$3,713,772	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,028	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059366	Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario Obra Directa - 2521	2521	México	Metepec	Santa María Magdalena Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,587	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100866	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 115181	115181	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100867	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 115139	115139	México	Metepec	San Bartolomé Tlaltelulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100868	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 115315	115315	México	Metepec	San Miguel Totocuitlapilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100869	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 115422	115422	México	Metepec	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100870	Mejoramiento De La Vivienda Con Cuarto Dormitorio Obra Directa - 115236	115236	México	Metepec	Santa María Magdalena Ocotitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	115	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105160	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 66453	66453	México	Metepec	Metepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE METEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$629,191	\$629,191	\$629,191	\$629,191	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059367	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Principal - 8311	8311	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180101059368	Continuación De Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje Ndeje - 5004	5004	México	Morelos	San Gregorio Macapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180101059369	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Avenida Principal - 5088	5088	México	Morelos	San José la Epifania	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:	
MEX18180101059370	Mejora De Centro De Salud Paraje El Centro - 8177	8177	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180101059371	Mejoramiento De Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 7100	7100	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,972	\$179,972	\$179,972	30.00	\$0	Otros	360	100.00	31.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059372	Revestimiento De Caminos - 8209	8209	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,623	\$498,623	\$498,623	99.72	\$0	Metros Cuadrados	6,500	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059373	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 5693	5693	México	Morelos	San Marcos Tlazalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,500	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059374	Construcción De Drenaje Sanitario De La Antena A La Trastumbada - 8269	8269	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$32,526	\$32,526	\$32,526	16.26	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	19.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Física: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059375	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje Los Reyes - 5190	5190	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$37,494	\$37,494	\$37,494	18.75	\$0	Metros Cuadrados	4,500	100.00	22.00	Financiera: lo reportado es con cote al 30 de junio del 2018 / Física: lo reportado es con cote al 30 de junio del 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059376	Construcción De Drenaje Sanitario Paraje La Trastumbada - 8242	8242	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,357	\$60,357	\$60,357	30.18	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	32.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180101059377	Construcción De Modulo De Sanitarios En Jardin De Niños Cesar Colt - 5176	5176	México	Morelos	Santa Clara de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$55,794	\$55,794	\$55,794	15.94	\$0	Otros	4,500	100.00	21.00	Financiera: lo reportado es con corte al 30 de junio del 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180101059440	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Rumbo Al Panteón Mpal - 5655	5655	México	Morelos	Caxconcuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$27,324	\$27,324	\$27,324	6.83	\$0	Metros Cuadrados	290	100.00	8.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059441	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje La Era - 5155	5155	México	Morelos	Barrio Tercero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$41,478	\$41,478	\$41,478	16.59	\$0	Metros Cuadrados	1,100	100.00	18.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059442	Revestimiento De Caminos - 7937	7937	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,786	\$697,786	\$697,786	99.68	\$0	Metros Cuadrados	3,950	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059443	Continuación De Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Ignacio Zaragoza - 4958	4958	México	Morelos	San Gregorio Macapexco Barrio Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$5,508	\$5,508	\$5,508	2.75	\$0	Metros lineales	880	100.00	5.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100176	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico Varios Parajes Bo Segundo - 20779	20779	México	Morelos	Xhinte de Lagos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$764,369	\$764,369	\$764,369	84.93	\$0	Metros Cuadrados	1,080	100.00	88.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100873	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 83254	83254	México	Morelos	San Bartolo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100874	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 31470	31470	México	Morelos	San Bartolo Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$125,597	\$125,597	\$125,597	25.12	\$0	Vehiculos	0	100.00	27.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100875	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Av Principal - 26004	26004	México	Morelos	Ranchería San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$53,460	\$53,460	\$53,460	13.37	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	17.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100876	Construcción De Deposito De Agua Potable Paraje Los Conejos - 73644	73644	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201100877	Construcción De Deposito De Agua Potable Paraje Tierras Blancas - 71144	71144	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$134,622	\$134,622	\$134,622	29.92	\$0	Otros	3,950	100.00	31.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100878	Construcción De Deposito De Agua Potable - 71091	71091	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$134,622	\$134,622	\$134,622	29.92	\$0	Otros	3,950	100.00	32.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100879	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Varios Parajes - 36982	36982	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$74,880	\$74,880	\$74,880	7.49	\$0	Metros lineales	5,300	100.00	15.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100880	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Del Panteón A Tierras Blancas - 20571	20571	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,949	\$149,949	\$149,949	99.97	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100881	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Colorín Bo Enchisda - 20612	20612	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100882	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Zapatero - 20677	20677	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,999	\$149,999	\$149,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100883	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Plan - 20664	20664	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100884	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Rumbo A Buenavista - 20647	20647	México	Morelos	San Lorenzo Malacota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,853	\$149,853	\$149,853	99.90	\$0	Metros Cuadrados	5,300	100.00	98.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100885	Construcción De Deposito De Agua Potable La Finca - 73657	73657	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100886	Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable La Beltran - 73703	73703	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100887	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje La Cañada - 20718	20718	México	Morelos	San Marcos Tlaxalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,500	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100888	Revestimiento De Caminos - 7907	7907	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,786	\$697,786	\$697,786	99.68	\$0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201100889	Mejoramiento De Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 7823	7823	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$640,989	\$640,989	\$640,989	\$640,989	\$472,198	\$472,198	\$472,198	73.67	\$0	Otros	390	100.00	76.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100890	Continuación De Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Tecolote - 5201	5201	México	Morelos	San Sebastián Buenos Aires (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$114,923	\$114,923	\$114,923	76.62	\$0	Metros Cuadrados	4,200	100.00	79.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE ALO 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100891	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico De Los Encinos Hacia Av Principal - 5121	5121	México	Morelos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$44,640	\$44,640	\$44,640	17.86	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	20.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100892	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico En Paraje Los Nogales - 5108	5108	México	Morelos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,584	\$249,584	\$249,584	99.83	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	99.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201100893	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Cerrito - 20745	20745	México	Morelos	Tlalpujahulla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$21,666	\$21,666	\$21,666	14.44	\$0	Metros Cuadrados	780	100.00	16.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201101396	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Ocho De Octubre - 32192	32192	México	Morelos	Barrio Primero (La Calavera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201101397	Construcción De Drenaje Paraje El Durazno Y El Centro - 32237	32237	México	Morelos	Barrio Primero (La Calavera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,070	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201101398	Construcción De Línea De Drenaje De Planta De Tratamiento A Paraje La Luna - 69986	69986	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$674,971	\$674,971	\$674,971	30.00	\$0	Metros lineales	3,950	100.00	32.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101399	Conexiones A Redes De Drenaje A La Red Principal - 32222	32222	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,000	\$399,814	\$399,814	\$399,814	\$119,944	\$119,944	\$119,944	30.00	\$0	Otros	558	100.00	31.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101400	Continuación De Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Coporal A Escuela Primaria Plan De Ayala - 26016	26016	México	Morelos	Barrio Cuarto (La Loma)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$90	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,950	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX18180201101401	Construcción De Calle Con Concreto Hidráulico Paraje El Madroño - 5626	5626	México	Morelos	Ejido de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$156,840	\$156,840	\$156,840	52.28	\$0	Metros Cuadrados	440	100.00	54.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201101402	Terminación De Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Agustín Melgar - 26127	26127	México	Morelos	San Gregorio Macapexco Barrio Segundo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MORELOS	Educación	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	880	100.00	0.00	Financiera: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Fisica: LO REPORTADO ES CON CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018 / Registro:
MEX17170401001339	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526	308526	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$93,518	\$93,518	\$93,518	\$92,829	\$86,759	\$86,759	\$86,759	92.77	\$0	Otros	949	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001340	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611	308611	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$232,683	\$232,683	\$232,683	\$231,799	\$221,511	\$221,511	\$221,511	95.20	\$0	Otros	2,267	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401001341	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592	308592	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,849	\$231,849	\$231,849	\$231,129	\$224,591	\$224,591	\$224,591	96.87	\$0	Otros	2,172	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001342	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646	308646	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$498,698	\$498,698	\$498,698	\$497,232	\$488,747	\$488,747	\$488,747	98.00	\$0	Otros	4,671	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001343	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619	308619	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,978	\$231,978	\$231,978	\$231,142	\$171,540	\$171,540	\$171,540	73.95	\$0	Otros	2,193	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001344	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638	308638	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$197,420	\$197,420	\$197,420	\$196,906	\$148,971	\$148,971	\$148,971	75.46	\$0	Otros	1,866	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401001345	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568	308568	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$231,849	\$231,849	\$231,849	\$231,130	\$199,105	\$199,105	\$199,105	85.88	\$0	Otros	2,287	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001346	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657	308657	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$558,530	\$558,530	\$558,530	\$556,675	\$528,258	\$528,258	\$528,258	94.58	\$0	Otros	5,303	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001347	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Bosques De Los Continentes - 281836	281836	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,498,028	\$7,368,752	\$7,368,752	\$7,368,752	98.25	\$0	Metros lineales	5,714	100.00	99.77	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001348	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De La Purisima - 282576	282576	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,395,062	\$7,267,561	\$7,267,561	\$7,267,561	98.23	\$0	Metros lineales	2,624	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001349	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diez - 282695	282695	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,092,490	\$2,056,413	\$2,056,413	\$2,056,413	97.92	\$0	Metros lineales	2,320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX17170401001350	Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115	294115	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,398,200	\$7,385,817	\$7,258,475	\$7,258,475	\$7,258,475	98.11	\$0	Metros lineales	2,040	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401001351	Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 327373	327373	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,858,652	\$8,179,075	\$8,179,075	\$8,159,511	\$7,825,308	\$7,825,308	\$7,825,308	95.67	\$0	Otros	78,292	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101427	Rehabilitación De Red De Agua Potable Sobre La Avenida Texcoco - 106530	106530	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,600,000	\$3,600,000	\$2,223,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	205,605	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101428	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Tepozanes - 99042	99042	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$860,000	\$860,000	\$531,281	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101429	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle De Cama De Piedra - 99114	99114	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,850,000	\$3,850,000	\$2,378,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,743	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101430	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Av Pantitlán - 98540	98540	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,359,090	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	738	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101431	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Solís - 98897	98897	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,550,000	\$6,550,000	\$4,046,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,085	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101432	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Norte Uno - 99149	99149	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$679,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,015	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101433	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Cielito Lindo - 99127	99127	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,850,000	\$3,850,000	\$2,378,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,839	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101434	Rehabilitación Del Cárcamo San Felipe - 99237	99237	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$926,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	95,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101435	Rehabilitación Del Cárcamo Central - 99218	99218	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$926,652	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	111,146	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101436	Construcción De Pavimentación De Calle Catorce - 98657	98657	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,111,982	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201101437	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Treinta Y Dos - 98183	98183	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$988,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	294	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101438	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Villa De Allende - 99064	99064	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,081,094	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	385	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101439	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Uno - 100956	100956	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$494,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101440	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Avenida Canal - 98372	98372	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,420,866	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	952	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101441	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Diez - 100889	100889	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$432,438	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	322	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101442	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Quince - 99195	99195	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,235,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101443	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Vergel De Guadalupe - 100848	100848	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,706,608	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101444	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Bosques De Aragón - 100486	100486	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$864,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101445	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Estado De México - 100720	100720	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,853,304	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	448	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101446	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Torres - 101222	101222	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,550,000	\$1,550,000	\$957,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	22,631	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101447	Construcción De Pavimentación De Calle Malitzin - 94365	94365	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$864,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	228	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101448	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para El Pozo Trecientos Treinta - 101018	101018	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,500,000	\$7,500,000	\$4,633,260	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40,712	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101449	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Quince - 101017	101017	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$463,326	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101450	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Panitlan II Etapa - 101210	101210	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,482,643	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	41,167	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101452	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado De La Calle Uno - 99191	99191	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,050,000	\$2,050,000	\$1,266,424	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101453	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Dos - 100964	100964	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$494,214	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	504	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101454	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Kennedy - 98945	98945	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,111,982	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	455	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101455	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Pasteje - 98916	98916	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,080,000	\$4,080,000	\$2,520,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,076	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101456	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Diez - 99164	99164	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,204,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	322	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101457	Construcción De Pavimentación De Calle Dos - 94357	94357	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,235,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101458	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Antenas - 101117	101117	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,173,759	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101459	Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Ciudad Lago - 101087	101087	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$617,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	260,557	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101460	Construcción De Pavimentación De Calle Quince - 96346	96346	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,235,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX18180201101461	Construcción De Pavimentación De Calle Uno - 94257	94257	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,235,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101462	Construcción De Pavimentación En Calle Jose María Morelos - 69952	69952	México	Nezahualcóyotl	Ciudad Nezahualcóyotl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,389,978	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	264	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060401	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños José María Morelos Y Pavón - 15474	15474	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$695,577	\$695,577	\$417,346	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	192	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060402	Ampliación De Electrificación De La Calle Sin Nombre - 15407	15407	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$491,367	\$491,367	\$294,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060403	Ampliación De Electrificación De La Calle Tepic - 15369	15369	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$183,660	\$183,660	\$110,196	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060404	Ampliación De Electrificación De Calle Sin Nombre - 15382	15382	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$556,303	\$556,303	\$333,782	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	81	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060405	Ampliación De Electrificación En La Calle Estado De Mexico - 15346	15346	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$560,738	\$560,738	\$336,443	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	67	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060406	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Primaria Nicolás Bravo - 15531	15531	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$129,132	\$129,132	\$77,479	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	455	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060407	Rehabilitación De La Calle Rio Chichipicas Tramo De Avenida Acueducto A Boulevard Ocoyoacac Santiago Tianguistenco - 15458	15458	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,028,645	\$1,028,645	\$617,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	533	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060408	Construcción De La Calle Dieciseis De Septiembre Sur Tramo De Pavimento Existente Hacia El Sur - 17458	17458	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$851,128	\$851,128	\$510,677	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060409	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Héroes Es De La Independencia - 17263	17263	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,055,064	\$1,055,064	\$633,039	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060410	Mejoramiento De La Unidad Medica Ca - 14925	14925	México	Ocoyoacac	El Pedregal de Guadalupe Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2018	\$120,611	\$120,611	\$72,366	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,333	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060411	Aplicación De Electrificación En La Calle Allende Sur - 15293	15293	México	Ocoyoacac	San Jerónimo Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$167,586	\$167,586	\$100,552	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101060413	Ampliación De La Electrificación De Las Calles El Arenal Buenavista Y Callejón De Genovevo De La O En Atlapulco - 17523	17523	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,742,477	\$1,742,477	\$1,045,486	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060414	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Buenavista De Callejón Genovevo De La O Hacia El Oriente - 17376	17376	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$554,385	\$554,385	\$362,631	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060415	Ampliación De Electrificación A La Casa Ejidal - 14981	14981	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$110,913	\$110,913	\$66,548	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,540	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060416	Ampliación De Electrificación En Andador Cedros - 15131	15131	México	Ocoyoacac	San Pedro Atlapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$169,924	\$169,924	\$101,954	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101060417	Ampliación De Electrificación En Calle El Arenal - 15256	15256	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$471,892	\$471,892	\$283,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	54	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060418	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En Las Calles Niños Heroes Cuauhtemoc Y Benito Juarez - 15152	15152	México	Ocoyoacac	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,986,542	\$2,986,542	\$1,791,925	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,941	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201105067	Ampliación De Electrificación En La Calle Cuernavaca - 92726	92726	México	Ocoyoacac	Ocoyoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$655,876	\$655,876	\$393,526	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105068	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 117019	117019	México	Ocuilan	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$58,093	\$58,093	\$58,093	\$58,093	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105069	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 117534	117534	México	Ocuilan	Amola (San Isidro Amola)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$116,186	\$116,186	\$116,186	\$116,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201105070	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 117409	117409	México	Ocuilan	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,330	\$81,330	\$81,330	\$81,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	49	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105071	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 117642	117642	México	Ocuilan	Colonia Doctor Gustavo Baz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,330	\$81,330	\$81,330	\$81,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	49	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201105072	Ampliación De Red De Drenaje Pluvial En Av Tianguistenco Dr Gustavo Baz - 58234	58234	México	Ocuilan	Colonia Doctor Gustavo Baz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$134,848	\$134,848	\$134,848	\$134,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201105073	Ampliación Del Sistema De Drenaje En Calle Dieciséis De Septiembre Dr Gustavo Baz - 58129	58129	México	Ocuilan	Colonia Doctor Gustavo Baz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$373,867	\$374,000	\$374,000	\$374,000	\$373,867	\$373,867	\$373,867	99.96	\$0	Metros lineales	53	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105074	Rehabilitación De Líneas De Conducción De Agua Potable Ejido De Chalmita Chalmita - 57757	57757	México	Ocuilan	Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$279,993	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$83,998	\$83,998	\$83,998	30.00	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105075	Construcción De Sanitarios Tipo Uc En Escuela Telesecundaria Caudillos Del Sur Chalmita - 54904	54904	México	Ocuilan	Chalmita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2018	\$999,986	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$611,779	\$611,779	\$611,779	61.18	\$0	Otros	117	100.00	61.18	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105076	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Mexicapa - 56709	56709	México	Ocuilan	Mexicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2018	\$448,263	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$336,058	\$336,058	\$336,058	74.68	\$0	Otros	40	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105077	Dotación De Servicios Básicos De Agua Potable Bebederos En Escuela Primaria Jose Maria Arteaga Plaza Nueva - 128994	128994	México	Ocuilan	Plaza Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Educación	En Ejecución	2018	\$99,767	\$99,767	\$99,767	\$99,767	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	220	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105078	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De San Juan Atzingo Etapa Dos De Tres - 56952	56952	México	Ocuilan	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$835,561	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	100.00	\$0	Metros lineales	998	100.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105079	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 131984	131984	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$859,779	\$859,779	\$81,330	\$81,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	518	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105080	Ampliación Del Sistema De Drenaje En Calle Boveda Acalco Santa Monica - 117884	117884	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$399,999	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,999	\$399,999	\$399,999	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105081	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Sobre Carretera Tianguistenco Chalma Santa Monica - 57078	57078	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$703,690	\$704,000	\$704,000	\$704,000	\$703,690	\$703,690	\$703,690	99.96	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105082	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Santa Monica - 57259	57259	México	Ocuilan	Santa Mónica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,999,300	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,523,511	\$2,523,511	\$2,523,511	84.12	\$0	Otros	5,000	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105083	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 117708	117708	México	Ocuilan	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$162,661	\$162,661	\$162,661	\$162,661	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	98	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105084	Ampliación Del Sistema De Drenaje En Calle Las Flores Santa Cruz Tezontepec - 56840	56840	México	Ocuilan	Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$709,996	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$709,996	\$709,996	\$709,996	100.00	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201105085	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 117234	117234	México	Ocuilan	Tecuilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,330	\$81,330	\$81,330	\$81,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	49	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105086	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 117311	117311	México	Ocuilan	San José el Tótec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$127,805	\$127,805	\$127,805	\$127,805	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	77	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105087	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Las Torres Manantiales - 139912	139912	México	Ocuilan	Los Manantiales (El Rio Chiquito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$668,206	\$668,297	\$668,297	\$668,297	\$659,443	\$659,443	\$659,443	98.68	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201105088	Ampliación Del Sistema De Drenaje En Calle Mattazincas Cinco Caminos - 88170	88170	México	Ocuilan	Cinco Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,049,814	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$709,576	\$709,576	\$709,576	67.58	\$0	Metros lineales	630	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201105089	Mejoramiento De La Vivienda Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares - 121377	121377	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$290,466	\$290,466	\$290,466	\$290,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201105090	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Veinte De Noviembre Santa Maria - 54990	54990	México	Ocuilan	Santa María (Tlacutapa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCUILAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$249,995	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$241,476	\$241,476	\$241,476	96.59	\$0	Otros	160	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102668	Construccion De Red De Electrificacion En Calle Capulin Entre Cjon Los Pinos Y Calle La Palma Colonia El Chabacano Cabecera Municipal - 43550	43550	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$735,933	\$735,933	\$441,560	\$735,933	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102669	Construccion De Red De Electrificacion De Calle Manzanos Entre Calle Chabacano Y Barranquilla Cabecera Municipal Col El Ranchito - 33252	33252	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$741,681	\$741,681	\$445,008	\$741,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102670	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Francisco Villa Entre Tortolitas Y Calle Sin Nombre Segunda De La Trinidad - 33461	33461	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$332,142	\$332,142	\$199,285	\$332,142	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102671	Construccion De Red De Electrificacion En Calle Lerdo De Tejada Puentes Cuates - 33222	33222	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$689,230	\$689,230	\$413,538	\$689,230	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102672	Construccion De Red De Agua Potable Privada Texcoco Entre Camino Real Y Calle Atenco Col Estado De Mexico - 20932	20932	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$79,200	\$79,200	\$47,520	\$79,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102673	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Privada Texcoco Entre Camino Real Y Calle Atenco Colonia Estado De Mexico - 20788	20788	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,651	\$120,651	\$72,391	\$120,651	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201102674	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Rancho El Renacimiento Entre Constituyentes Y Fc Tembleque Col El Pabellón - 21069	21069	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$499,060	\$499,060	\$299,436	\$499,060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102675	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera A San Marcos Entre Calle Agustín Melgar Y Calle Ex Ferrocarril San Cosme - 21120	21120	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$126,450	\$126,450	\$75,870	\$126,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102676	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Priv Francisco Espejel Cabecera Municipal - 21425	21425	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$148,500	\$148,500	\$89,100	\$148,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102677	Construcción De Guarniciones Y Baquetas En Calle Gral Ignacio Zaragoza Entre Fray Francisco De Tembleque Y Agustín Melgar Lado Norte San Cos - 21225	21225	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$238,762	\$238,762	\$143,257	\$238,762	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102678	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Priv Los Pinos Entre Lázaro Cortez Sánchez Y Roberto López Escobedo Col San Ignacio - 20148	20148	México	Otumba	Otumba de Gómez Farías	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$63,956	\$63,956	\$38,373	\$63,956	\$55,105	\$55,105	\$55,105	86.16	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102679	Construcción De Pozo De Agua Potable Para Las Comunidades De San Marcos Ahuatepec Y Buenavista San Marcos Ahuatepec Y Buenavista - 121541	121541	México	Otumba	San Martín Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,368,718	\$2,368,718	\$1,421,231	\$2,368,718	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,651	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102680	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Ignacio Rayon Y Juan De La Barrera San Martín Ahuatepec - 33021	33021	México	Otumba	San Martín Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$110,880	\$110,880	\$66,528	\$110,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102681	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera San Martín Ahuatepec - 26543	26543	México	Otumba	San Martín Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$135,000	\$135,000	\$81,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102682	Construcción De Drenaje En Calle Roble Y Nochebuena Entre La Presa Y Magnolias - 26421	26421	México	Otumba	Belém	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$297,600	\$297,600	\$178,560	\$297,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102683	Construcción De Red Drenaje Sanitario En Calle Cda Rosales En Belem - 26391	26391	México	Otumba	Belém	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$175,000	\$175,000	\$105,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102684	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas Entre Calle Solidaridad Y Calle Roble Belem - 26506	26506	México	Otumba	Belém	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$162,000	\$162,000	\$97,200	\$162,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102685	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Jalapa E Insurgentes Sur Coyotepec - 33092	33092	México	Otumba	Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$523,000	\$523,000	\$313,800	\$523,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102686	Construccion De Red De Agua Potable En Calle El Capulin Esquina Con Insurgentes Sur Coyotepec - 33071	33071	México	Otumba	Coyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$144,000	\$144,000	\$86,400	\$144,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102687	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prof Adolfo Lopez Mateos Entre Calle La Mina Y Calle Sin Nombre Cuautlancingo - 43531	43531	México	Otumba	Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$93,750	\$93,750	\$56,250	\$93,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102688	Construccion De Red De Electrificacion En Calle Durango Y Del Panteon Entre Nogales Y Calle Sin Nombre Cuautlancingo - 43510	43510	México	Otumba	Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$994,199	\$994,199	\$596,519	\$994,199	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102689	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Adolfo Lopez Mateos Parte Sur Cuautlancingo - 20997	20997	México	Otumba	Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$126,480	\$126,480	\$75,888	\$126,480	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102690	Construccion De Calle Con Carpeta Asfáltica En Calle Emiliano Zapata Entre Av Hidalgo Y Av Morelos Oxtotipac - 42509	42509	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$790,724	\$790,724	\$474,434	\$790,724	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102691	Construccion De Red De Electrificacion En Calle Pino Suarez Y Venustiano Carranza Entre Calle Pino Suarez Y Calle Emiliano Zapata Oxtotipac - 33378	33378	México	Otumba	Oxtotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$674,134	\$674,134	\$404,480	\$674,134	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102692	Construccion De Red De Agua Potable En Camino A Santa Barbara De Poyoxco A Tlahuico Poyoxco - 20198	20198	México	Otumba	Poyoxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$366,299	\$366,299	\$219,779	\$366,299	\$348,329	\$348,329	\$348,329	95.09	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físicamente / Registro:
MEX18180201102693	Construccion De Red De Electrificacion En Calle San Judas Tadeo Entre Juan Pablo I Y Calle San Gabriel San Francisco Tlaltica - 33151	33151	México	Otumba	San Francisco Tlaltica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$515,110	\$515,110	\$309,066	\$515,110	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102694	Construccion De Red De Drenaje En Calle Doce De Diciembre Entre Camino Real Y Calle Veinticuatro De Diciembre San Francisco Tlaltica Otumba - 26446	26446	México	Otumba	San Francisco Tlaltica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$108,000	\$108,000	\$64,800	\$108,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102695	Construccion De Red De Drenaje En Calle San Juan Bautista Entre Av San Francisco Y San Miguel San Francisco Tlaltica - 19624	19624	México	Otumba	San Francisco Tlaltica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$190,000	\$190,000	\$114,000	\$190,000	\$186,454	\$186,454	\$186,454	98.13	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físicamente / Registro:
MEX18180201102696	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Yucatan Y Minatitlan Entre Tlaxcala Y Av Taxco San Miguel Xolco - 19662	19662	México	Otumba	San Miguel Xolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$182,400	\$182,400	\$109,440	\$182,400	\$171,946	\$171,946	\$171,946	94.27	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102697	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Chilpancingo Entre Veracruz Y Taxco San Miguel Xolco - 19567	19567	México	Otumba	San Miguel Xolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$295,200	\$295,200	\$177,120	\$295,200	\$275,618	\$275,618	\$275,618	93.37	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada físicamente / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201102698	Construcción De Red De Electrificación En Calle Del Ejido En Santiago Tolman Santiago Tolman - 42869	42869	México	Otumba	Santiago Tolman	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,085,644	\$1,085,644	\$651,386	\$1,085,644	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102699	Construcción De Red De Electrificación En Calle Jaguey Grande Y Calle Santo Milpa Hasta Llegar A Jardín De Niños Santiago Tolman - 33287	33287	México	Otumba	Santiago Tolman	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$719,316	\$719,316	\$431,590	\$719,316	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102700	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera Y Calle Niños Héroes Entre Calle Manuel Beltrán Y Prol Vicente Guerrero - 21518	21518	México	Otumba	Santiago Tolman	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$214,500	\$214,500	\$128,700	\$214,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102701	Construcción De Red De Electrificación De Calle La Misericordia Y Prol Santa Fe Entre Calle El Rosario Y Calle Prol Santa Fe Tocuila - 33194	33194	México	Otumba	San Juan Tocuila (Tocuila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$637,188	\$637,188	\$382,313	\$637,188	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102702	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real A Xamimilolpan Entre Cinco De Mayo Y Limite Municipal Lado Sur Xamimilolpan - 20960	20960	México	Otumba	Barrio Xamimilolpa (Xolpa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$156,798	\$156,798	\$94,079	\$156,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102703	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Felix Zuloaga En Tlalmimilolpa Tlalmimilolpa - 33041	33041	México	Otumba	Tlalmimilolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$144,000	\$144,000	\$86,400	\$144,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102704	Construcción De Red De Drenaje En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle El Ejido Y Av Tlalmimilolpa - 32986	32986	México	Otumba	Tlalmimilolpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102705	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Avena Entre Calle Horniguero Y Calle Trigo Col Xacalco - 19609	19609	México	Otumba	Colonia Chacalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTUMBA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$90,000	\$150,000	\$132,070	\$132,070	\$132,070	88.05	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104558	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Adolfo López Mateos - 75825	75825	México	Otzolotepec	Colonia Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$648,500	\$648,500	\$389,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104559	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cedros Barrio El Guardita - 74635	74635	México	Otzolotepec	Santa Ana Mayorazgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$649,979	\$649,979	\$389,987	\$514,272	\$514,272	\$514,272	\$514,272	79.12	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104560	Ampliación De Drenaje Sanitario Oriente Tercera Etapa - 75591	75591	México	Otzolotepec	San Mateo Mozoquilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$696,110	\$696,110	\$417,666	\$592,446	\$592,446	\$592,446	\$592,446	85.11	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104561	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Insurgentes Benito Juárez Y Arturo Vélaz - 74085	74085	México	Otzolotepec	Santa Ana Jiotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$51,829	\$51,829	\$51,829	\$51,829	12.96	\$0	Metros Cuadrados	247	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104562	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Encinos Y Dos De Noviembre En Barrio Loma De Maguey - 74568	74568	México	Otzolotepec	Santa Ana Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$799,732	\$799,732	\$479,839	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104563	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana - 75486	75486	México	Otzolotepec	Santa Ana Jilotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$346,354	\$346,354	\$207,812	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104564	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Preparatoria Oficial Ciento Setenta Y Tres - 75430	75430	México	Otzolotepec	Santa María Tetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$699,685	\$699,685	\$419,811	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104565	Construcción De Drenaje Sanitario Entre Calle Dieciséis De Septiembre Y Álvaro Obregón - 75899	75899	México	Otzolotepec	Santa María Tetitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$798,212	\$798,212	\$478,927	\$621,417	\$621,417	\$621,417	\$621,417	77.85	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX18180201104566	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Real Del Oro - 73613	73613	México	Otzolotepec	San Isidro las Trojes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$599,956	\$599,956	\$359,973	\$432,471	\$432,471	\$432,471	\$432,471	72.08	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104567	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad De La Y Etapa Dos De Tres - 75756	75756	México	Otzolotepec	La Y	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,998,352	\$1,998,352	\$1,199,011	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX18180201104568	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Independencia En El Cerro Del Tezontle - 75531	75531	México	Otzolotepec	Ejido de Santa María Tetitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$198,578	\$198,578	\$119,147	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104569	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad La Loma De Puente San Pedro Etapa Uno - 74810	74810	México	Otzolotepec	La Loma de Puente San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,598,926	\$1,598,926	\$959,356	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,388	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN
MEX18180201104570	Ampliación De Drenaje Sanitario En Avenida Insurgentes - 74677	74677	México	Otzolotepec	La Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$798,718	\$798,718	\$479,231	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104571	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Alejandro Dumas - 73998	73998	México	Otzolotepec	Puente San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$399,630	\$399,630	\$239,778	\$304,653	\$304,653	\$304,653	\$304,653	76.23	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104572	Modernización Y Ampliación Del Camino Zona Número Tres San Mateo Capulhuac A La Localidad Zona Número Cuatro De San Mateo Capulhuac Paraje - 74698	74698	México	Otzolotepec	Zona Número Tres San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$11,994,642	\$11,994,642	\$7,196,785	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,863	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104573	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tercera Zona - 75663	75663	México	Otzolotepec	Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104578	Sustitucion De Línea De Agua Potable En Calle Jose Smith Del Puente Del Rio Yauteppec Al Cadenamiento - 42406	42406	México	Ozumba	Ozumba de Alzate	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$346,754	\$346,754	\$340,757	\$340,757	97.36	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104583	Construccion De Cuartos Dormitorio Mejoramiento A La Vivienda - 130532	130532	México	Papalotla	Papalotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PAPALOTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera: SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro: SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104650	Rehabilitacion De Línea De Agua Potable Colonia Doctores - 45216	45216	México	Polotitlán	Ruano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$112,997	\$112,997	\$67,798	\$112,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104651	Construccion De Aulas En Telebachillerato - 35205	35205	México	Polotitlán	Ruano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$742,500	\$742,500	\$445,500	\$742,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE EJECUTAR LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104652	Rehabilitacion De Línea De Agua Potable - 45282	45282	México	Polotitlán	El Gavillero de la Trinidad (La Curva)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$55,290	\$55,290	\$33,174	\$55,290	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103617	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Sor Juan Inés De La Cruz - 32214	32214	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$128,460	\$128,460	\$120,790	\$128,460	\$120,790	\$120,790	\$120,790	94.03	\$0	Otros	300	100.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201103619	Construcción De Cárcamo De Bombeo - 31511	31511	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,265,626	\$1,265,626	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	\$1,265,491	99.99	\$0	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201103622	Adoquinado Calle Privada De Morelos - 34019	34019	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$159,533	\$159,533	\$159,533	\$159,533	\$159,533	\$159,533	\$159,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201103623	Rehabilitación De Norias Tercera Etapa - 31565	31565	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$655,000	\$655,000	\$354,502	\$655,000	\$354,502	\$354,502	\$354,502	54.12	\$0	Otros	12,748	100.00	54.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201103624	Adoquinado De Privada Calle Sor Juana Inés De La Cruz - 31727	31727	México	Rayón	Santa María Rayón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$159,584	\$159,584	\$159,584	\$159,584	\$159,584	\$159,584	\$159,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104658	Rehabilitación De Caminos Sacacocecha Tercera Etapa - 31646	31646	México	Rayón	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$228,833	\$450,000	\$228,833	\$228,833	\$228,833	50.85	\$0	Otros	12,748	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201104660	Adoquinado Del Callejón Calle Libertad A Chapultepec - 31763	31763	México	Rayón	San Juan la Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$159,740	\$159,740	\$159,740	\$159,740	\$159,740	\$159,740	\$159,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201104661	Mejoramiento De Los Sanitarios Del Preescolar José López Cotilla - 32232	32232	México	Rayón	San Juan la Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RAYÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$128,460	\$128,460	\$124,121	\$128,460	\$124,121	\$124,121	\$124,121	96.62	\$0	Otros	150	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201104662	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Adolfo López Mateos - 47275	47275	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Educación	En Ejecución	2018	\$922,560	\$922,560	\$922,560	\$922,560	\$437,588	\$437,588	\$437,588	47.43	\$0	Metros Cuadrados	12,525	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104663	Construcción De Red De Agua Potable En La Cale Aldama Entre Mariano Matamoros Y Sebastián Lerdo De Tejada - 47374	47374	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$59,414	\$59,414	\$59,414	79.22	\$0	Metros lineales	12,525	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104666	Pavimentación De La Calle Francisco I Madero Tramo Entre Calle El Calvario Y Lerdo De Tejada - 26166	26166	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,163,371	\$1,163,371	\$1,163,371	\$1,163,371	\$1,140,490	\$1,140,490	\$1,140,490	98.03	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104667	Construcción De Electrificación En La Calle Jalisco - 27098	27098	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$272,813	\$272,813	\$272,813	\$272,813	\$214,816	\$214,816	\$214,816	78.74	\$0	Otros	300	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104668	Construcción De Electrificación En La Calle Michoacan - 27260	27260	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$282,893	\$282,893	\$282,893	\$282,893	\$222,497	\$222,497	\$222,497	78.65	\$0	Otros	300	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104669	Mejoramiento De Aulas En La Secundaria Lic Andrés Molina Henríquez - 27563	27563	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$172,346	\$172,346	\$172,346	68.94	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104670	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero - 24482	24482	México	San Antonio la Isla	San Antonio la Isla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$377,372	\$377,372	\$377,372	\$377,372	\$216,915	\$216,915	\$216,915	57.48	\$0	Otros	200	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104671	Pavimentación De Calle Cerrada Sin Nombre Entre Calle Cuauhtémoc Y Cuitláhuac En La Colonia Cuauhtémoc - 47062	47062	México	San Antonio la Isla	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LA ISLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$280,811	\$280,811	\$280,811	\$280,811	\$141,046	\$141,046	\$141,046	50.23	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180101060074	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle En Barrio El Rincon Santa Ana Nichi Ejido - 1967	1967	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Rincón Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$571,671	\$569,666	\$567,073	\$567,073	\$567,073	\$567,073	\$567,073	99.54	\$0	Metros Cuadrados	133	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA 900 METROS CUADRADOS / Registro:	
MEX18180101060247	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Carmen Ocoatepec - 6607	6607	México	San Felipe del Progreso	El Carmen Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,257,800	\$1,257,400	\$670,073	\$670,073	\$670,073	\$670,073	\$670,073	\$670,073	53.29	\$0	Metros lineales	350	100.00	53.27	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101060248	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En Rancho La Concepción El Carmen Ocoatepec - 1550	1550	México	San Felipe del Progreso	El Carmen Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$561,500	\$561,194	\$96,541	\$96,541	\$96,541	\$96,541	\$96,541	\$96,541	17.20	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	18.00	Financiera: FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180101060251	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Caminos En Guadalupe Cote - 915	915	México	San Felipe del Progreso	Guadalupe Coté	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$574,056	\$574,056	\$572,994	\$572,994	\$572,994	\$572,994	\$572,994	99.82	\$0	Otros	808	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060256	Construccion De Dos Aulas En La Escuela Primaria Primero De Mayo En El Obraje - 2018	2018	México	San Felipe del Progreso	El Obraje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$735,000	\$733,613	\$307,252	\$307,252	\$307,252	\$307,252	\$307,252	41.88	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	41.88	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060258	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Rincon De Los Pirules - 1394	1394	México	San Felipe del Progreso	Rincón de los Pirules	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$558,378	\$557,958	\$390,571	\$390,571	\$390,571	\$390,571	\$390,571	70.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	70.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060260	Construccion De Un Aula En El Cbt Numero Uno San Felipe Del Progreso En Barrio Buenavista - 5632	5632	México	San Felipe del Progreso	Rioyos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$414,000	\$413,085	\$236,656	\$236,656	\$236,656	\$236,656	\$236,656	57.29	\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	57.29	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060267	Construccion De Dos Aulas En Preescolar Cepi Leona Vocario En Barrio Santa Cruz San Nicolas Guadalupe - 10933	10933	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$784,500	\$784,156	\$299,049	\$299,049	\$299,049	\$299,049	\$299,049	38.14	\$0	Otros	30	100.00	24.48	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060268	Construccion De Dos Aulas En Escuela Preparatoria Oficial Doscientos Cuarenta Y Seis En San Nicolas Guadalupe - 10869	10869	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$816,990	\$815,324	\$491,941	\$491,941	\$491,941	\$491,941	\$491,941	60.34	\$0	Otros	40	0.00	60.34	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060270	Construccion De Dos Aulas En Escuela Secundaria Oficial Lic Isidro Fabela En San Nicolas Guadalupe - 6542	6542	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$879,000	\$876,812	\$356,370	\$356,370	\$356,370	\$356,370	\$356,370	40.64	\$0	Otros	40	100.00	28.06	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060279	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Camino Principal En Barrio Santa Cruz - 1454	1454	México	San Felipe del Progreso	Tres Estrellas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$981,182	\$980,270	\$686,189	\$686,189	\$686,189	\$686,189	\$686,189	70.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060280	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calles En Ranchería La Virgen - 1421	1421	México	San Felipe del Progreso	Ranchería la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$757,402	\$754,943	\$528,460	\$528,460	\$528,460	\$528,460	\$528,460	70.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	70.00	Financiera: FINEQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060281	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Rosa Del Calvario - 1211	1211	México	San Felipe del Progreso	Rosa del Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$379,784	\$378,334	\$264,834	\$264,834	\$264,834	\$264,834	\$264,834	70.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	70.00	Financiera: FINEQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060282	Construccion De Un Aula En El Preescolar Elisa Estrada En Encinillas San Antonio La Ciénega - 4008	4008	México	San Felipe del Progreso	Encinillas de San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$414,000	\$413,234	\$328,912	\$328,912	\$328,912	\$328,912	\$328,912	79.59	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	79.59	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101065845	Ampliación De La Red De Electrificación En Rancho Guadalupe San Lucas Ocotepc - 2073	2073	México	San Felipe del Progreso	Rancho Guadalupe, San Lucas Ocotepc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,164,500	\$1,161,573	\$915,229	\$915,229	\$915,229	\$915,229	\$915,229	78.79	\$0	Otros	320	100.00	78.79	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201104677	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Camino Principal En Barrio Mesa Del Picacho Calvario Del Carmen - 32753	32753	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$750,000	\$749,215	\$609,982	\$609,982	\$609,982	\$609,982	\$609,982	81.42	\$0	Otros	60	100.00	81.42	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
MEX18180201104678	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Profesor Gabino Escalante Arreola En Calvario - 26922	26922	México	San Felipe del Progreso	Calvario del Carmen	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,589,960	\$562,756	\$562,756	\$562,756	\$562,756	\$562,756	35.39	\$0	Otros	175	100.00	35.39	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:	
MEX18180201104681	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Dolores Hidalgo Etapa Dos De Dos - 38251	38251	México	San Felipe del Progreso	Dolores Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$8,600,000	\$4,295,837	\$1,607,701	\$1,607,701	\$1,607,701	\$1,607,701	\$1,607,701	37.42	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	37.40	Financiera: / Física: PROCESO / Registro:	
MEX18180201104682	Construccion De Comedor Comunitario En Dotegiare - 125757	125757	México	San Felipe del Progreso	Dotegiare	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$938,346	\$938,185	\$281,456	\$281,456	\$281,456	\$281,456	\$281,456	30.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104685	Modernizacion Y Ampliacion De Carretera Ixtlahuaca San Felipe Del Progreso Emilio Portes Gil Y San Agustín Mexitepec En Emilio Portes Gil - 31522	31522	México	San Felipe del Progreso	Emilio Portes Gil	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$15,750,448	\$3,145,583	\$1,198,664	\$1,198,664	\$1,198,664	\$1,198,664	\$1,198,664	38.11	\$0	Metros lineales	3,737	100.00	38.00	Financiera: / Física: 631 METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO	
MEX18180201104689	Construccion De La Banda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza En Ejido De La Purísima Concepcion Mayorazgo - 27158	27158	México	San Felipe del Progreso	Purísima Concepción Mayorazgo (Mayorazgo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$428,500	\$428,456	\$219,766	\$219,766	\$219,766	\$219,766	\$219,766	51.29	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	51.29	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104693	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En San Agustín Mexitepec Etapa Tres De Tres - 38181	38181	México	San Felipe del Progreso	San Agustín Mexitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$9,950,000	\$4,973,634	\$1,901,067	\$1,901,067	\$1,901,067	\$1,901,067	\$1,901,067	\$1,901,067	38.22	\$0	Metros lineales	350	100.00	38.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104695	Ampliacion De La Red De Electrificación En San Juan Rioyos - 21052	21052	México	San Felipe del Progreso	San Juan Rioyos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$737,254	\$736,454	\$662,497	\$662,497	\$662,497	\$662,497	\$662,497	89.96	\$0	Otros	32	100.00	89.96	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104698	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calles En Barrio La Copuru Ejido De San Lucas Ocotepc - 23032	23032	México	San Felipe del Progreso	San Lucas Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$386,000	\$384,990	\$384,959	\$384,959	\$384,959	\$384,959	\$384,959	99.99	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA 600 METROS CUADRADOS / Registro:	
MEX18180201104701	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Nicolás Guadalupe Segunda Etapa De Tres - 38570	38570	México	San Felipe del Progreso	San Nicolás Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,997,500	\$2,997,033	\$899,110	\$899,110	\$899,110	\$899,110	\$899,110	\$899,110	30.00	\$0	Metros lineales	1,325	100.00	30.00	Financiera: / Física: 383 METROS LINEALES. OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104705	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De San Pedro El Alto Etapa Tres De Tres - 31459	31459	México	San Felipe del Progreso	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,248,756	\$2,038,006	\$814,854	\$814,854	\$814,854	\$814,854	\$814,854	\$814,854	39.98	\$0	Metros lineales	4,925	100.00	39.90	Financiera: / Física: 486 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104707	Construccion De Dos Aulas En El Telebachillerato Numero Cero Cinco En Santa Ana Nichi Ejido - 31575	31575	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$834,397	\$1,472,830	\$613,253	\$613,253	\$613,253	\$613,253	\$613,253	\$613,253	41.64	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	59.48	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104709	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle En Santa Ana Nichi - 33094	33094	México	San Felipe del Progreso	Santa Ana Nichi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$798,430	\$618,389	\$618,389	\$618,389	\$618,389	\$618,389	77.45	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	77.45	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104714	Ampliacion De La Red De Electrificación En Ejido La Virgen - 19114	19114	México	San Felipe del Progreso	Ejido la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$810,000	\$808,397	\$744,295	\$744,295	\$744,295	\$744,295	\$744,295	92.07	\$0	Otros	100	100.00	92.07	Financiera: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104717	Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos En Barrio San Francisco Ejido De San Pablo Tlalchichilpa - 18959	18959	México	San Felipe del Progreso	Barrio San Francisco Ejido de San Pablo Tlalchichilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$434,500	\$434,205	\$257,984	\$257,984	\$257,984	\$257,984	\$257,984	59.42	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	59.42	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104723	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calles En Barrio El Salto San Antonio La Ciénega - 33075	33075	México	San Felipe del Progreso	Barrio el Salto San Antonio la Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$484,982	\$483,710	\$411,687	\$411,687	\$411,687	\$411,687	\$411,687	85.11	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	85.11	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104724	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Rancho La Virgen San Pedro El Alto - 18712	18712	México	San Felipe del Progreso	Rancho la Virgen San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$998,756	\$803,952	\$803,952	\$803,952	\$803,952	\$803,952	80.50	\$0	Metros lineales	210	100.00	80.50	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201130996	Ampliacion De La Red De Electrificación En Barrio La Mesa Ríoyos Buenavista - 125864	125864	México	San Felipe del Progreso	Barrio la Mesa, Ríoyos Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,173,245	\$1,172,756	\$351,827	\$351,827	\$351,827	\$351,827	\$351,827	30.00	\$0	Otros	92	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
MEX18180201130998	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta - 23049	23049	México	San Felipe del Progreso	Barrio las Ánimas, Ejido de San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,587,570	\$1,587,489	\$1,587,489	\$1,587,489	\$1,587,489	\$1,587,489	99.99	\$0	Metros Cuadrados	167	100.00	100.00	Financiera: FINQUITADA / Física: OBRA TERMINADA 540 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131012	Ampliación De La Red De Electrificación En Barrio Santa Cruz San Pedro El Alto - 21020	21020	México	San Felipe del Progreso	Barrio Santa Cruz, San Pedro el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$713,000	\$712,066	\$603,861	\$603,861	\$603,861	\$603,861	\$603,861	84.80	\$0	Otros	90	100.00	84.80	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059448	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio San Bartolo Guarda La Lagunita - 12149	12149	México	San José del Rincón	San Bartolo Guarda la Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,624	\$324,624	\$324,624	49.94	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059449	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Francisco De La Loma - 5726	5726	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	907	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059450	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Jerónimo Pilitas - 4851	4851	México	San José del Rincón	San Jerónimo Pilitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,509	\$324,509	\$324,509	49.92	\$0	Metros Cuadrados	193	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059454	Modernización Y Ampliación Del Camino Ec Km Barrio El Quelite Pueblo Nuevo Barrio Loma Grande San Antonio Pueblo Nuevo Barrio Santa Ana Pue - 3340	3340	México	San José del Rincón	Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$6,528,000	\$1,305,600	\$1,305,600	\$1,305,600	\$391,377	\$391,377	\$391,377	29.98	\$0	Metros Cuadrados	1,198	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059455	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Buenavista Casa Blanca Ejido - 4758	4758	México	San José del Rincón	Buenavista Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$672,057	\$672,057	\$672,057	49.97	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059456	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Garathea - 10089	10089	México	San José del Rincón	Garathea	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$444,397	\$444,397	\$444,397	88.88	\$0	Vivienda	116	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059457	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Cedro De La Manzana - 5252	5252	México	San José del Rincón	Cedro de la Manzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,399	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059458	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De El Cerrito Pueblo Nuevo - 9060	9060	México	San José del Rincón	El Cerrito Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059459	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote - 4815	4815	México	San José del Rincón	Colonia Benito Juárez Santa Cruz Del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$830,000	\$615,819	\$615,819	\$615,819	74.20	\$0	Otros	696	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059460	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De La Cuadrilla San Miguel Del Centro - 5267	5267	México	San José del Rincón	La Cuadrilla San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$644,299	\$644,299	\$644,299	49.97	\$0	Metros Cuadrados	809	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059461	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De La Curva El Depósito - 9283	9283	México	San José del Rincón	La Curva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,624	\$324,624	\$324,624	49.94	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059462	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De El Lindero Pueblo Nuevo - 5325	5325	México	San José del Rincón	El Lindero Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,624	\$324,624	\$324,624	49.94	\$0	Metros Cuadrados	433	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059463	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Las Rosas - 12129	12129	México	San José del Rincón	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$672,057	\$672,057	\$672,057	49.97	\$0	Metros Cuadrados	1,763	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059464	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario De La Localidad De Las Rosas Etapa Uno - 3449	3449	México	San José del Rincón	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,564,686	\$1,512,937	\$1,512,937	\$1,512,937	\$453,526	\$453,526	\$453,526	29.98	\$0	Metros lineales	1,763	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059465	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De El Salto La Venta Barrio El Salto - 9881	9881	México	San José del Rincón	El Salto la Venta (Barrio el Salto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$672,057	\$672,057	\$672,057	49.97	\$0	Metros Cuadrados	856	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059466	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Santa Cruz Del Tejocote - 5809	5809	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,624	\$324,624	\$324,624	49.94	\$0	Metros Cuadrados	604	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059869	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Agua Zarca Pueblo Nuevo - 5114	5114	México	San José del Rincón	Agua Zarca Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$672,057	\$672,057	\$672,057	49.97	\$0	Metros Cuadrados	814	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059870	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Barrio Santa Juanita El Depósito - 4879	4879	México	San José del Rincón	Barrio Santa Juanita El Depósito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$644,299	\$644,299	\$644,299	49.97	\$0	Metros Cuadrados	810	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101059871	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Barrio El Pintal El Depósito - 4919	4919	México	San José del Rincón	Barrio El Pintal el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$1,289,429	\$644,299	\$644,299	\$644,299	49.97	\$0	Metros Cuadrados	1,104	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059872	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio El Tepetate Guarda De San Antonio Buenavista - 5063	5063	México	San José del Rincón	El Tepetate de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	397	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059873	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio San Antonio El Depósito - 5240	5240	México	San José del Rincón	Barrio San Antonio el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	532	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059874	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal La Palma - 9438	9438	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal la Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,669	\$324,669	\$324,669	49.95	\$0	Metros Cuadrados	533	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059875	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Guarda De Guadalupe - 5283	5283	México	San José del Rincón	Guarda de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$1,344,963	\$672,057	\$672,057	\$672,057	49.97	\$0	Metros Cuadrados	762	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059876	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio Canoas Guarda La Lagunita - 9505	9505	México	San José del Rincón	Guarda la Lagunita (Las Canoas)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,508	\$324,508	\$324,508	49.92	\$0	Metros Cuadrados	2,543	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059877	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Guarda De San Antonio Buenavista - 5296	5296	México	San José del Rincón	Guarda de San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,624	\$324,624	\$324,624	49.94	\$0	Metros Cuadrados	733	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059878	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Palma El Depósito - 5344	5344	México	San José del Rincón	La Palma Ejido del Depósito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,624	\$324,624	\$324,624	49.94	\$0	Metros Cuadrados	231	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180101059883	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Mesa La Lagunita - 5905	5905	México	San José del Rincón	Guarda de la Lagunita la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	367	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059884	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Loma Del Cedro El Depósito - 8373	8373	México	San José del Rincón	Loma del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	754	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180101059885	Construcción De Arcotecho En Escuela Primaria En La Localidad De Rancharía Los Pintados El Pintado - 9723	9723	México	San José del Rincón	Rancharía los Pintados (El Pintado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$783,876	\$783,876	\$783,876	\$783,876	\$391,914	\$391,914	\$391,914	50.00	\$0	Metros Cuadrados	102	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059886	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio La Magdalena San Juan Palo Seco - 9811	9811	México	San José del Rincón	Barrio la Magdalena San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,624	\$324,624	\$324,624	49.94	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059887	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio Las Escobas Del Agua San Jerónimo De Los Dolores - 9846	9846	México	San José del Rincón	Barrio las Escobas del Agua San Jerónimo Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,669	\$324,669	\$324,669	49.95	\$0	Metros Cuadrados	426	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180101060354	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San Miguel Del Centro - 9672	9672	México	San José del Rincón	San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,741	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060355	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De El Valerio - 5843	5843	México	San José del Rincón	El Valerio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	745	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101465	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Loma Del Rancho - 101012	101012	México	San José del Rincón	Loma del Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101466	Electrificación Rural En La Localidad De La Mesa - 109728	109728	México	San José del Rincón	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,675	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101467	Construcción De Aula En Escuela En La Localidad De San Felipe De Jesús - 68120	68120	México	San José del Rincón	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$681,999	\$681,999	\$681,999	\$681,999	\$340,373	\$340,373	\$340,373	49.91	\$0	Metros Cuadrados	662	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101468	Construcción De Barda Perimetral En Escuela En La Localidad De San Francisco Solo - 74744	74744	México	San José del Rincón	San Francisco Solo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$587,973	\$587,973	\$587,973	\$587,973	\$293,482	\$293,482	\$293,482	49.91	\$0	Otros	788	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101469	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Isidro La Trinidad - 117277	117277	México	San José del Rincón	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,011	\$499,011	\$499,011	49.90	\$0	Vivienda	459	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101470	Construcción De Aula En Escuela En La Localidad De San Joaquín Del Monte - 100057	100057	México	San José del Rincón	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$681,999	\$681,999	\$681,999	\$681,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	893	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101471	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio San Joaquín Lamillas - 101993	101993	México	San José del Rincón	Barrio San Joaquín Lamillas (San José Lamillas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101472	Electrificación Rural En La Localidad De San Joaquin Lamillas Centro - 72564	72564	México	San José del Rincón	San Joaquin Lamillas Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,272,000	\$1,272,000	\$1,272,000	\$1,272,000	\$635,409	\$635,409	\$635,409	49.95	\$0	Otros	1,769	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101473	Electrificación Rural En La Localidad De San Juan Palo Seco Centro - 62514	62514	México	San José del Rincón	San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$572,505	\$572,505	\$572,505	\$572,505	\$285,603	\$285,603	\$285,603	49.89	\$0	Otros	953	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101481	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio San Diego Pueblo Nuevo - 61741	61741	México	San José del Rincón	Barrio San Diego Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$973,903	\$973,903	\$973,903	49.94	\$0	Otros	724	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101482	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio Los Cedros San Juan Palo Seco - 61742	61742	México	San José del Rincón	Barrio San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$969,273	\$969,273	\$969,273	\$969,273	\$483,616	\$483,616	\$483,616	49.89	\$0	Otros	953	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101483	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo - 61927	61927	México	San José del Rincón	Barrio Santa Ana Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,603,915	\$1,603,915	\$1,603,915	\$1,603,915	\$800,831	\$800,831	\$800,831	49.93	\$0	Otros	536	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101484	Electrificación Rural En La Localidad De El Cable Ejido El Depósito - 64855	64855	México	San José del Rincón	El Cable	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$605,748	\$605,748	\$605,748	\$605,748	\$302,035	\$302,035	\$302,035	49.86	\$0	Otros	149	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101485	Electrificación Rural En La Localidad De La Chispa - 62191	62191	México	San José del Rincón	La Chispa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,361,687	\$1,361,687	\$1,361,687	\$1,361,687	\$680,076	\$680,076	\$680,076	49.94	\$0	Otros	572	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101486	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Colonia Emiliano Zapata Ampliación La Mesa - 63091	63091	México	San José del Rincón	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$604,316	\$604,316	\$604,316	\$604,316	\$301,251	\$301,251	\$301,251	49.85	\$0	Vivienda	178	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101487	Electrificación Rural En La Localidad De Concepción La Venta - 78960	78960	México	San José del Rincón	Concepción la Venta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,209	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101488	Electrificación Rural En La Localidad De Concepción Del Monte - 108095	108095	México	San José del Rincón	Concepción del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$799,276	\$799,276	\$799,276	49.95	\$0	Otros	1,192	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101489	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad El Cuarenta Y Cuatro Pueblo Nuevo - 29767	29767	México	San José del Rincón	El Cuarenta y Cuatro Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	557	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101490	Construcción De Barda Perimetral En Escuela En La Localidad De San José Del Rincón Ejido - 114962	114962	México	San José del Rincón	San José del Rincón Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,303	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201101491	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Sanacoche Ejido - 62823	62823	México	San José del Rincón	Sanacoche Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$295,336	\$295,336	\$295,336	49.89	\$0	Vivienda	151	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101492	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Ejido El Consuelo - 62332	62332	México	San José del Rincón	Ejido el Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$269,448	\$269,448	\$269,448	49.90	\$0	Vivienda	272	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201101493	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Guarda San Antonio Plaza De Gallos - 129927	129927	México	San José del Rincón	Guarda San Antonio Plaza de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	503	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101494	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jesús Carranza - 118208	118208	México	San José del Rincón	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	527	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101495	Electrificación Rural En La Localidad De Jesús Carranza - 79004	79004	México	San José del Rincón	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$701,673	\$701,673	\$701,673	\$701,673	\$349,940	\$349,940	\$349,940	49.87	\$0	Otros	527	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101496	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jesús Carranza - 64861	64861	México	San José del Rincón	Jesús Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$747,480	\$747,480	\$747,480	49.83	\$0	Metros lineales	527	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101497	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio El Llano De Las Rosas - 62359	62359	México	San José del Rincón	El Llano de las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$999,686	\$999,686	\$999,686	\$999,686	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	493	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201101498	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Llano San Juan Palo Seco - 74853	74853	México	San José del Rincón	El Llano San Juan Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$652,040	\$652,040	\$652,040	\$652,040	\$325,446	\$325,446	\$325,446	49.91	\$0	Otros	349	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101499	Red De Drenaje Sanitario En Cancha De Fútbol En La Localidad De Rosa De La Palma - 110702	110702	México	San José del Rincón	Rosa de la Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	489	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201101500	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Rosa De La Palma - 74731	74731	México	San José del Rincón	Rosa de la Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,092,002	\$1,092,002	\$1,092,002	\$1,092,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	489	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101501	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Rosa De Palo Amarillo - 74882	74882	México	San José del Rincón	Rosa de Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$691,999	\$691,999	\$691,999	\$691,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	482	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101502	Electrificación Rural En La Localidad De Cevati - 63103	63103	México	San José del Rincón	Rosa de Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$627,468	\$627,468	\$627,468	\$627,468	\$313,106	\$313,106	\$313,106	49.90	\$0	Otros	96	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101503	Rehabilitación De Líneas De Conducción En La Localidad De Las Rosas - 63056	63056	México	San José del Rincón	Las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$623,739	\$623,739	\$623,739	49.90	\$0	Metros lineales	1,763	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101504	Electrificación Rural En La Localidad De Sabaneta Quintana - 62438	62438	México	San José del Rincón	Sabaneta Quintana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$550,072	\$550,072	\$550,072	\$550,072	\$274,399	\$274,399	\$274,399	49.88	\$0	Otros	370	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101505	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De San Antonio Pueblo Nuevo - 63064	63064	México	San José del Rincón	San Antonio Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,123,802	\$1,123,802	\$1,123,802	49.95	\$0	Metros lineales	489	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101506	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Antonio Pueblo Nuevo - 31535	31535	México	San José del Rincón	San Antonio Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,229	\$499,229	\$499,229	49.92	\$0	Metros lineales	489	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101507	Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Onofre Centro Carmona - 134446	134446	México	San José del Rincón	San Onofre Centro (Carmona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101508	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En La Localidad De San Onofre Centro Carmona - 63078	63078	México	San José del Rincón	San Onofre Centro (Carmona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$1,123,802	\$1,123,802	\$1,123,802	49.95	\$0	Metros lineales	220	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101509	Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Onofre Ejido - 81370	81370	México	San José del Rincón	San Onofre Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$299,124	\$299,124	\$299,124	49.85	\$0	Otros	418	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101510	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sanacoche Centro - 74761	74761	México	San José del Rincón	Sanacoche Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$910,531	\$910,531	\$910,531	\$910,531	\$454,659	\$454,659	\$454,659	49.93	\$0	Metros lineales	64	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101511	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Del Rincón - 67310	67310	México	San José del Rincón	Santa Cruz del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$974,400	\$486,475	\$486,475	\$486,475	49.93	\$0	Metros lineales	671	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101512	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio Santa Rita Pueblo Nuevo - 108123	108123	México	San José del Rincón	Santa Rita Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$404,762	\$404,762	\$404,762	\$404,762	\$201,847	\$201,847	\$201,847	49.87	\$0	Otros	107	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101513	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Santiago Gigante Jaltepec - 101994	101994	México	San José del Rincón	Santiago Gigante Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101514	Construcción De Barda Perimetral En Escuela En La Localidad De Santiago Gigante Jaltepec - 79025	79025	México	San José del Rincón	Santiago Gigante Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$299,111	\$299,111	\$299,111	49.85	\$0	Otros	1,002	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101515	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De La Trampa Chica - 117730	117730	México	San José del Rincón	La Trampa Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,063	\$499,063	\$499,063	49.91	\$0	Metros lineales	476	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101516	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Trampa Chica - 101995	101995	México	San José del Rincón	La Trampa Chica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102913	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De San José Del Rincón Centro Chichije - 124309	124309	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,638	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102917	Mejoramiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San José Del Rincón Cento - 29005	29005	México	San José del Rincón	San José del Rincón Centro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$7,034,996	\$7,034,996	\$7,034,996	\$7,034,996	\$3,516,495	\$3,516,495	\$3,516,495	49.99	\$0	Otros	1,638	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102918	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio San Ramón Las Rosas - 78836	78836	México	San José del Rincón	Barrio de San Ramón las Rosas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$298,960	\$298,960	\$298,960	49.83	\$0	Metros lineales	418	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102919	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Barrio De Santa Cruz Pueblo Nuevo - 29636	29636	México	San José del Rincón	Barrio de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,308	\$324,308	\$324,308	49.89	\$0	Metros Cuadrados	119	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102920	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio El Fresno El Depósito - 74581	74581	México	San José del Rincón	Barrio el Fresno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,391	\$600,391	\$600,391	\$600,391	\$299,219	\$299,219	\$299,219	49.84	\$0	Otros	243	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102921	Construcción De Comedor En La Localidad De Barrio Fundereje El Depósito - 63119	63119	México	San José del Rincón	Barrio Pundereje el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$681,999	\$681,999	\$681,999	\$681,999	\$340,202	\$340,202	\$340,202	49.88	\$0	Metros Cuadrados	416	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102922	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Buenavista Casa Blanca - 100016	100016	México	San José del Rincón	Buenavista Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$324,080	\$324,080	\$324,080	49.86	\$0	Metros lineales	278	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102923	Electrificación Rural En La Localidad De La Esperanza - 121812	121812	México	San José del Rincón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$599,196	\$599,196	\$599,196	49.93	\$0	Otros	962	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102924	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Esperanza - 100124	100124	México	San José del Rincón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102925	Construcción De Aula En Escuela Preescolar En La Localidad De Estación La Trinidad - 4684	4684	México	San José del Rincón	Estación Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$374,442	\$374,442	\$374,442	63.46	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102926	Construcción De Aula En La Localidad De Fábrica Pueblo Nuevo - 99941	99941	México	San José del Rincón	Fábrica Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$681,999	\$681,999	\$681,999	\$681,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	833	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102927	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Guadalupe Buenavista - 100516	100516	México	San José del Rincón	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102928	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Chico - 115002	115002	México	San José del Rincón	Guadalupe Chico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,484	\$499,484	\$499,484	49.95	\$0	Metros lineales	835	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102929	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal - 81177	81177	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$239,154	\$239,154	\$239,154	49.82	\$0	Metros lineales	383	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102930	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De El Huizache - 100551	100551	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102931	Electrificación Rural En La Localidad De Rachivati El Huizache - 67044	67044	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$468,172	\$468,172	\$468,172	\$468,172	\$230,639	\$230,639	\$230,639	49.26	\$0	Otros	230	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102932	Electrificación Rural En La Localidad De El Huizache - 64072	64072	México	San José del Rincón	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,141,097	\$1,141,097	\$1,141,097	\$1,141,097	\$569,552	\$569,552	\$569,552	49.91	\$0	Otros	903	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102933	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Jaltepec - 100583	100583	México	San José del Rincón	Jaltepec Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102934	Electrificación Rural En La Localidad De Jaltepec Centro - 81246	81246	México	San José del Rincón	Jaltepec Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$449,300	\$449,300	\$449,300	49.92	\$0	Otros	1,359	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102935	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Los Lobos Centro - 100684	100684	México	San José del Rincón	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102936	Construcción De Arcotecho En Escuela En La Localidad De Los Lobos Centro - 62408	62408	México	San José del Rincón	Los Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$1,439,347	\$1,439,347	\$1,439,347	\$1,439,347	\$718,902	\$718,902	\$718,902	49.95	\$0	Metros Cuadrados	1,779	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102937	Electrificación Rural En La Localidad De Los Lobos Segunda Sección - 64860	64860	México	San José del Rincón	Los Lobos Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,165,618	\$1,165,618	\$1,165,618	\$1,165,618	\$581,784	\$581,784	\$581,784	49.91	\$0	Otros	994	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102938	Construcción De Barda Perimetral En Escuela En La Localidad De Barrio Chivatí La Mesa - 116869	116869	México	San José del Rincón	Chivatí la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	426	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102939	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Palo Amarillo - 74659	74659	México	San José del Rincón	Palo Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$374,291	\$374,291	\$374,291	49.91	\$0	Metros lineales	583	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102940	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Antonio Palo Seco Barrio La Mesa - 117004	117004	México	San José del Rincón	Palo Seco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1,675	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102941	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De Pancho Maya - 115036	115036	México	San José del Rincón	Pancho Maya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102942	Rehabilitación De Dispensario Médico En La Localidad De Providencia Ejido El Depósito - 110483	110483	México	San José del Rincón	Providencia Ejido el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Salud	En Ejecución	2018	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,249,022	\$2,249,022	\$2,249,022	49.98	\$0	Metros Cuadrados	1,206	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102943	Mejoramiento De Electrificaciones Rurales En La Localidad De Providencia Ejido El Depósito - 64959	64959	México	San José del Rincón	Providencia Ejido el Depósito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$498,830	\$498,830	\$498,830	49.88	\$0	Otros	1,206	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102941	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Yondece El Grande - 101998	101998	México	San José del Rincón	Yondece el Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102962	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Yondece El Grande - 79386	79386	México	San José del Rincón	Yondece el Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$224,046	\$224,046	\$224,046	49.79	\$0	Otros	119	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102963	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho El Guarda Ejido - 110394	110394	México	San José del Rincón	Rancho el Guarda Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	79	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102964	Electrificación Rural En La Localidad De Fundereje Barrio El Remblazo - 64015	64015	México	San José del Rincón	Fundereje Barrio el Remblazo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,026,675	\$1,026,675	\$1,026,675	\$1,026,675	\$512,602	\$512,602	\$512,602	49.93	\$0	Otros	103	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102965	Sistema De Agua Potable En La Localidad De Barrio El Calvario Concepción La Venta - 74811	74811	México	San José del Rincón	Barrio el Calvario Concepción de la Venta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$848,260	\$848,260	\$848,260	\$848,260	\$423,382	\$423,382	\$423,382	49.91	\$0	Metros lineales	670	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102966	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Llano Grande Jaltepec - 101999	101999	México	San José del Rincón	Barrio el Llano Grande Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201102967	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio El Ocho El Pintal - 62578	62578	México	San José del Rincón	Barrio el Ocho el Pintal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,314,860	\$1,314,860	\$1,314,860	\$1,314,860	\$656,531	\$656,531	\$656,531	49.93	\$0	Otros	464	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102968	Electrificación Rural En La Localidad De Colonia Las Tinajas - 64844	64844	México	San José del Rincón	Colonia las Tinajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$651,945	\$651,945	\$651,945	\$651,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	109	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102969	Construcción De Barda Perimetral En Escuela En La Localidad De Guadalupe Del Pedregal El Calvario - 115070	115070	México	San José del Rincón	Guadalupe del Pedregal el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	171	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102970	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Minita Del Cedro Uno - 102000	102000	México	San José del Rincón	Minita del Cedro Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$64,307	\$64,307	\$64,307	\$64,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102971	Electrificación Rural En La Localidad De Minita Del Cedro Uno - 79470	79470	México	San José del Rincón	Minita del Cedro Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,091	\$499,091	\$499,091	49.91	\$0	Otros	756	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102972	Mejoramiento De Electrificaciones Rurales En La Localidad De Minita Del Cedro Uno - 65047	65047	México	San José del Rincón	Minita del Cedro Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$498,830	\$498,830	\$498,830	49.88	\$0	Otros	756	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201102973	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio Las Rosas San Miguel Del Centro - 66991	66991	México	San José del Rincón	Barrio las Rosas San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$768,078	\$768,078	\$768,078	\$768,078	\$383,413	\$383,413	\$383,413	49.92	\$0	Otros	500	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102974	Rehabilitación De Líneas De Conducción En La Localidad De Barrio El Ocho El Pintal - 62917	62917	México	San José del Rincón	Barrio las Rosas San Miguel del Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$623,739	\$623,739	\$623,739	49.90	\$0	Metros lineales	464	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102975	Electrificación Rural En La Localidad De Barrio Loma Bonita Guarda La Lagunita - 62612	62612	México	San José del Rincón	Barrio Loma Bonita Guarda la Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$641,712	\$641,712	\$641,712	\$641,712	\$320,114	\$320,114	\$320,114	49.88	\$0	Otros	390	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201102976	Electrificación Rural En La Localidad De San Francisco De La Loma Segunda Sección - 63098	63098	México	San José del Rincón	San Francisco de la Loma Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$636,562	\$636,562	\$636,562	\$636,562	\$317,628	\$317,628	\$317,628	49.90	\$0	Otros	674	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201104824	Electrificación Al Sistema De Bombeo En La Localidad De Barrio El Rancho Jaltepec - 109807	109807	México	San José del Rincón	Barrio el Rancho Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$374,059	\$374,059	\$374,059	49.87	\$0	Otros	693	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201104825	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Barrio El Rancho Jaltepec - 101058	101058	México	San José del Rincón	Barrio el Rancho Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104826	Construcción De Cuartos Dormitorios En La Localidad De San Miguel Chisda - 117398	117398	México	San José del Rincón	San Miguel Chisda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$449,244	\$449,244	\$449,244	49.92	\$0	Vivienda	352	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201104827	Electrificación Rural En La Localidad De La Soledad El Guarda - 68149	68149	México	San José del Rincón	La Soledad el Guarda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$712,840	\$712,840	\$712,840	\$712,840	\$355,756	\$355,756	\$355,756	49.91	\$0	Otros	185	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR
MEX18180201104828	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De La Trampa Grande - 101996	101996	México	San José del Rincón	La Trampa (La Trampa Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201104829	Construcción De Barda Perimetral En Escuela En La Localidad De La Trampa La Trampa Grande - 79144	79144	México	San José del Rincón	La Trampa (La Trampa Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$374,345	\$374,345	\$374,345	49.91	\$0	Otros	632	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201104830	Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Concepción - 74786	74786	México	San José del Rincón	La Trinidad Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$675,069	\$675,069	\$675,069	\$675,069	\$336,951	\$336,951	\$336,951	49.91	\$0	Metros lineales	954	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104831	Mejoramiento A La Vivienda En La Localidad De Yondece Del Cedro - 101997	101997	México	San José del Rincón	Yondece del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$136,221	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201104832	Electrificación De Carcamo De Bombeo En La Localidad De Yondece Del Cedro - 62644	62644	México	San José del Rincón	Yondece del Cedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,397,005	\$1,397,005	\$1,397,005	\$1,397,005	\$697,792	\$697,792	\$697,792	49.95	\$0	Metros lineales	1,456	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131449	Electrificación Rural En La Localidad De Loma Del Cedro Segunda Sección - 63128	63128	México	San José del Rincón	LOMA DEL CEDRO SEGUNDA SECCIÓN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,119,026	\$1,119,026	\$1,119,026	\$1,119,026	\$558,714	\$558,714	\$558,714	49.93	\$0	Otros	754	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060076	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Roberto Fierro - 17256	17256	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$881,175	\$881,175	\$881,175	\$881,175	\$881,175	\$881,175	\$881,175	100.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
MEX18180101060077	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Versalles Entre Tuxpan Y Juarez - 17333	17333	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,167	\$300,167	\$300,167	\$300,167	\$300,167	\$300,167	\$300,167	100.00	\$0	Metros lineales	115	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060078	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Roberto Fierro - 17310	17310	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Metros lineales	255	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%
MEX18180101060213	Construcción Drenaje Sanitario En Cerrada Toltekattl - 17155	17155	México	San Martín de las Pirámides	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$84,702	\$84,702	\$84,702	\$84,702	\$84,702	\$84,702	\$84,702	100.00	\$0	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180101060214	Construcción Drenaje Sanitario En Cerrada Las Flores - 17208	17208	México	San Martín de las Pirámides	San Antonio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%.
MEX18180201103515	Construcción De Cuarto Adicional Dormitorio - 53871	53871	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$104,760	\$104,760	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	95.46	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE FINQUITO. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: PENDIENTE FINQUITAR OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103517	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 22766	22766	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Educación	En Ejecución	2018	\$440,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201103518	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Angel Ma Garibay - 22694	22694	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros lineales	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%.
MEX18180201103519	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada De Fresnos - 22823	22823	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$77,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103520	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hernández Mateos - 22885	22885	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$255,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201103521	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Avenida Justo Sierra - 22796	22796	México	San Martín de las Pirámides	San Martín de las Pirámides	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$53,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201104431	Construcción Drenaje Sanitario En Primera Cerrada De Toltecati - 54279	54279	México	San Martín de las Pirámides	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$247,188	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	63	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201104432	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Saltillo - 22532	22532	México	San Martín de las Pirámides	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	\$600,001	100.00	\$0	Metros lineales	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201104433	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos - 22615	22615	México	San Martín de las Pirámides	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104434	Construcción De Biblioteca En La Escuela Primaria Amado Nervo - 22743	22743	México	San Martín de las Pirámides	Ixtlahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Educación	En Ejecución	2018	\$995,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201104435	Construcción De Cuarto Adicional Dormitorio - 53792	53792	México	San Martín de las Pirámides	San Antonio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Vivienda	En Ejecución	2018	\$157,140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: PAGO PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% PAGO PROGRAMADO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201104436	Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Médico De San Antonio De Las Palmas - 22661	22661	México	San Martín de las Pirámides	San Antonio de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Salud	En Ejecución	2018	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	660	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201104437	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Prolongación Dieciséis De Septiembre - 22632	22632	México	San Martín de las Pirámides	San Pablo Ixquitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$110,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Metros lineales	29	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%.	
MEX18180201104438	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles San Diego - 76349	76349	México	San Martín de las Pirámides	Santa María Palapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,259	\$300,259	\$300,259	\$300,259	\$300,259	\$300,259	\$300,259	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201104439	Construcción De Red De Agua Potable En Santa María Palapa Calle Nardos - 54340	54340	México	San Martín de las Pirámides	Santa María Palapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$115,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201104440	Construcción De Drenaje Sanitario En Santa María Palapa Calle Nardos Jacarandas Y Calle Sn - 22421	22421	México	San Martín de las Pirámides	Santa María Palapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$652,194	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
MEX18180201104441	Construcción De Guarniciones En Calle Santa Isabel - 22714	22714	México	San Martín de las Pirámides	Ejido San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LAS PIRAMIDES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	0.00	Financiera: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Física: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. / Registro: OBRA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104442	Construcción De Cuarto Adicional - 107927	107927	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104443	Construcción De Cuarto Adicional - 107855	107855	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104444	Construcción De Cuarto Adicional - 108000	108000	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104445	Construcción De Cuarto Adicional - 107959	107959	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104446	Construcción De Cuarto Adicional - 107797	107797	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104447	Construcción De Cuarto Adicional - 66150	66150	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104448	Construcción De Cuarto Adicional - 50802	50802	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104449	Construcción De Cuarto Adicional - 50917	50917	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104450	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas Pvc R Veintiséis En La Calle De La Paz Tramo Calle López Mateos Hasta Ce - 50971	50971	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$176,798	\$176,798	\$176,798	\$176,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104451	Construcción De Cuarto Adicional - 42755	42755	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104452	Construcción De Cuarto Adicional - 43759	43759	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104453	Construcción De Cuarto Adicional - 51127	51127	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104454	Construcción De Cuarto Adicional - 45773	45773	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104455	Construcción De Cuarto Adicional - 45325	45325	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104456	Construcción De Cuarto Adicional - 45679	45679	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104457	Construcción De Cuarto Adicional - 40359	40359	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104458	Ampliación Del Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Con Tubería De Cuarenta Y Cinco Cm De Diámetro De Cs De La Calle Privada De Juárez - 40085	40085	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$811,334	\$811,334	\$811,334	\$811,334	\$764,231	\$764,231	\$764,231	94.19	\$0	Metros lineales	250	100.00	95.00	Financiera: SIN OBSERVACIONE. / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104459	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Con Tubería De Sesenta Y Un Cm De Diámetro De Concreto Simple Del Andador Juárez - 39998	39998	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$279,325	\$279,325	\$279,325	\$279,325	\$256,602	\$256,602	\$256,602	91.86	\$0	Metros lineales	30	100.00	92.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104460	Ampliación De Sistema Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Calle Narciso Mendoza Con Tubería De Treinta Y Ocho Centímetros De D - 39652	39652	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,071,094	\$1,071,094	\$1,071,094	\$1,071,094	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104461	Ampliación De Drenaje Sanitario Con Tubería De Cuarenta Y Cinco Cms De Diámetro De C S Del Andador Juárez Entre Avenida Benito Juárez Y Call - 39955	39955	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$544,137	\$544,137	\$544,137	\$544,137	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104462	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Con Tubería De Cuarenta Y Cinco Cm De Diámetro De Concreto Simple E Introducción D - 40233	40233	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$111,122	\$111,122	\$111,122	\$111,122	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	53	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104463	Rehabilitación De La Calle Venustiano Carranza Tramo De Av Independencia A Calle Buenavista Barrio De San Francisco - 32334	32334	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,259,924	\$2,259,924	\$2,259,924	\$2,259,924	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104464	Construcción De Segunda Etapa Del Centro De Salud Barrio De Guadalupe - 33112	33112	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,748,787	\$1,748,787	\$1,748,787	49.97	\$0	Metros Cuadrados	8,129	100.00	50.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104465	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Alfredo Del Mazo Barrio De San Pedro - 32870	32870	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$429,924	\$429,924	\$429,924	\$429,924	\$128,445	\$128,445	\$128,445	29.88	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	30.00	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.


Total: 1808

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201104466	Ampliación De Sistema De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas En La Calle Francisco I Madero Tramo De La Calzada Del Panteón A Venustia - 33258	33258	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$856,721	\$856,721	\$856,721	\$856,721	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,276	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104467	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Barrio De San Miguel - 33180	33180	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,742	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104468	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Eduardo Liceaga - 32857	32857	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$450,000	\$450,000	\$224,796	\$224,796	\$224,796	29.97	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	45.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104469	Ampliación Del Sistema Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias De La Prolongación Melchor Ocampo Del Tramo Av Lic Benito Juárez A Trece - 33309	33309	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$338,289	\$338,289	\$338,289	\$338,289	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	671	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104470	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En Escuela Preparatoria Cincuenta Y Uno Barrio De Guadalupe - 33066	33066	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$323,775	\$323,775	\$323,775	29.98	\$0	Metros Cuadrados	780	100.00	30.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104471	Mejoramiento Del Centro De Salud Barrio De San Isidro - 33217	33217	México	San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Salud	En Ejecución	2018	\$466,755	\$466,755	\$466,755	\$466,755	\$279,250	\$279,250	\$279,250	59.83	\$0	Metros Cuadrados	1,996	100.00	60.00	Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104473	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Parte - 32693	32693	México	San Simón de Guerrero	Rancho Viejo Cuenta (Rancho Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$291,304	\$291,304	\$291,304	\$291,304	\$291,304	\$291,304	\$291,304	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN
MEX18180201104474	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Parte - 35191	35191	México	San Simón de Guerrero	San Diego Cuenta (Llano Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN
MEX18180201104475	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Parte - 37686	37686	México	San Simón de Guerrero	San Gabriel Cuenta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN
MEX18180201104476	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Parte - 37887	37887	México	San Simón de Guerrero	Los Berros Cuenta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN
MEX18180201104477	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Parte - 36636	36636	México	San Simón de Guerrero	El Jocoyol Cuenta (Jocoyoles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN
MEX18180201104478	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Parte - 32708	32708	México	San Simón de Guerrero	El Mango Cuenta (El Mango)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	\$145,652	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104479	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Parte - 36573	36573	México	San Simón de Guerrero	Barrio San José (Barrio Tecolote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104480	Construcción De Cuartos Dormitorios Primera Parte - 32575	32575	México	San Simón de Guerrero	Barrio San Pedro (El Espinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	\$582,609	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A REVISIÓN Y VALIDACIÓN
MEX18180201104481	Construcción De Aula Y Obras Complementarias En Escuela Preparatoria - 54556	54556	México	Santo Tomás	Santa Bárbara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	Educación	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,122,731	\$1,122,731	\$1,122,731	80.20	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: se manda a validar / Física: / Registro: se manda a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104482	Rehabilitación De Caminos Rurales - 75392	75392	México	Santo Tomás	El Anono	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,676,252	\$1,676,252	\$1,676,252	\$1,676,252	\$1,187,163	\$1,187,163	\$1,187,163	70.82	\$0	Otros	469	100.00	50.00	Financiera: / Física: se manda a validar / Registro: se manda a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104483	Construcción De Drenaje En Las Fincas - 54760	54760	México	Santo Tomás	Las Fincas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$497,128	\$497,128	\$497,128	\$497,128	\$306,525	\$306,525	\$306,525	61.66	\$0	Metros lineales	668	100.00	100.00	Financiera: se4 manda a validar / Física: se manda a validar / Registro: se manda a validar
MEX18180201104484	Electrificación En La Localidad Palos Altos Por El Bordo - 63561	63561	México	Soyaniquilpan de Juárez	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$691,989	\$691,989	\$691,989	\$691,989	\$653,633	\$653,633	\$653,633	94.46	\$0	Otros	100	100.00	94.50	Financiera: / Física: Postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104485	Electrificación En La Localidad Palos Altos Camino Casas Blancas Segunda Etapa - 63668	63668	México	Soyaniquilpan de Juárez	Palos Altos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$396,984	\$396,984	\$396,984	\$396,984	\$300,026	\$300,026	\$300,026	75.58	\$0	Otros	50	100.00	76.00	Financiera: / Física: Postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104486	Construcción De Techos Firmes En Diferentes Localidades - 70882	70882	México	Soyaniquilpan de Juárez	San Agustín Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,720,880	\$2,720,880	\$2,720,880	\$2,720,880	\$2,327,122	\$2,327,122	\$2,327,122	85.53	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104487	Construcción De Pisos Firmes En Diferentes Localidades - 69982	69982	México	Soyaniquilpan de Juárez	San Agustín Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$976,910	\$976,910	\$976,910	\$976,910	\$839,911	\$839,911	\$839,911	85.98	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104488	Electrificación En El Pueblo San Juan Daxthi - 128174	128174	México	Soyaniquilpan de Juárez	San Juan Daxthi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,448,259	\$2,448,259	\$2,448,259	\$2,448,259	\$1,152,866	\$1,152,866	\$1,152,866	47.09	\$0	Otros	300	100.00	47.00	Financiera: / Física: Postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059843	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 715	715	México	Tecámac	Tecámac de Felipe Villanueva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$2,397,464	\$3,995,773	\$1,741,689	\$1,741,689	\$1,741,689	43.59	\$0	Otros	400	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059844	Construcción De Alumbrado Publico En Calles Del Primer Cuadro - 609	609	México	Tecámac	San Pablo Tecalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,150,000	\$2,150,000	\$1,290,000	\$2,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059845	Construcción De Alumbrado Publico En C Allende Entre C Hidalgo Y C De La Cruz - 608	608	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$660,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059846	Construcción De Red De Drenaje De C De La Cruz Y Privada De La Cruz Poniente - 585	585	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$840,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059847	Construcción De Dos Aulas De Telebachillerato - 678	678	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2018	\$1,650,000	\$1,650,000	\$990,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059848	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C Lindero - 671	671	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059849	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Lindero - 646	646	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,900,000	\$4,900,000	\$2,940,000	\$4,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059850	Construcción De Alumbrado Publico En Calles Del Primer Cuadro - 612	612	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$944,566	\$944,566	\$566,739	\$944,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059851	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 727	727	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$2,397,464	\$3,995,773	\$1,197,025	\$1,197,025	\$1,197,025	29.96	\$0	Otros	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059852	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 711	711	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$2,397,464	\$3,995,773	\$1,741,689	\$1,741,689	\$1,741,689	43.59	\$0	Otros	2,000	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059853	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 706	706	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$2,397,464	\$3,995,773	\$1,196,895	\$1,196,895	\$1,196,895	29.95	\$0	Otros	2,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059854	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 553	553	México	Tecámac	Santa María Ajoloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,900,000	\$4,900,000	\$2,940,000	\$4,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059855	Construcción De Tres Aulas En Escuela Secundaria Felipe Villanueva - 597	597	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Educación	En Ejecución	2018	\$2,444,566	\$2,444,566	\$1,466,739	\$2,444,566	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059856	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 731	731	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$2,397,464	\$3,995,773	\$1,197,025	\$1,197,025	\$1,197,025	29.96	\$0	Otros	1,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059857	Construcción De Tanque Elevado Para Almacenamiento De Agua Potable - 720	720	México	Tecámac	Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,995,773	\$3,995,773	\$2,397,464	\$3,995,773	\$1,197,025	\$1,197,025	\$1,197,025	29.96	\$0	Otros	2,000	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059858	Equipamiento De Centro Especializado De Atención Primaria A La Salud - 539	539	México	Tecámac	San Martín Azcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECAMAC	Salud	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,400,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059828	Retiro De Derrumbes Limpieza De Cunetas Rastro Y Revestimiento Del Camino San Francisco Cerro De Los Nopales - 16179	16179	México	Tejupilco	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$639,782	\$639,782	\$639,782	\$639,782	\$639,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059830	Construcción De Cerco Perimetral En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Santa María De Las Flores - 2017	2017	México	Tejupilco	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$556,000	\$556,000	\$556,000	\$556,000	\$556,000	\$556,000	\$556,000	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059831	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Camino Zapote Del Ancon - 2554	2554	México	Tejupilco	Zapote del Ancón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059832	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Fundadora De San Lucas - 2538	2538	México	Tejupilco	Fundadora de San Lucas del Maíz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$379,947	\$379,947	\$379,947	\$379,947	\$379,947	\$344,917	\$344,917	90.78	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059833	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Pinzan Morado - 5142	5142	México	Tejupilco	Pinzán Morado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,194,583	\$1,194,583	\$1,194,583	\$1,194,583	\$1,194,583	\$604,261	\$604,261	50.58	\$0	Metros lineales	129	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059835	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Rumbo A Ocoyapan La Laguna De Mazatepec - 2557	2557	México	Tejupilco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059836	Construcción De Red De Agua Potable Tejupilco De Hidalgo Rincón De Lopez Tercera Y Cuarta Sección Bicentenario - 1434	1434	México	Tejupilco	Rincón de López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$674,911	\$674,911	\$674,911	\$674,911	\$674,911	\$525,017	\$525,017	77.79	\$0	Metros lineales	1,243	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059837	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Rincón Del Sauz Ocoatepec - 2559	2559	México	Tejupilco	Rincón el Sauz Ocoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059859	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Allende Y Ana María Gallaga Tejupilco De Hidalgo Colonia México Sesenta Y Ocho - 2413	2413	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$89,299	\$89,299	\$89,299	\$89,299	\$89,299	\$85,984	\$85,984	96.29	\$0	Metros lineales	70	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059860	Construcción De Drenaje Sanitario Tejupilco De Hidalgo Rincón De Lopez Tercera Y Cuarta Sección Bicentenario - 2445	2445	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$467,869	\$467,869	\$467,869	\$467,869	\$467,869	\$450,236	\$450,236	96.23	\$0	Metros lineales	1,243	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059862	Construcción De Cerco Perimetral En El Centro De Salud Arballo - 2762	2762	México	Tejupilco	Arballo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Salud	En Ejecución	2018	\$359,183	\$359,183	\$359,183	\$359,183	\$359,183	\$359,183	\$359,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	521	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059863	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Pistache Bejucos - 2465	2465	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$54,765	\$54,765	\$54,765	\$54,765	\$54,765	\$54,765	\$54,765	100.00	\$0	Metros lineales	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059864	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Cerro De Cacalotepec - 2836	2836	México	Tejupilco	Cerro de Cacalotepec (Cacalotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$946,410	\$946,410	\$946,410	\$946,410	\$946,410	\$757,128	\$757,128	80.00	\$0	Metros lineales	301	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059865	Retiro De Derrumbes Limpieza De Cunetas Rastro Y Revestimiento Del Camino El Cirían De La Laguna - 15277	15277	México	Tejupilco	El Cirían de la Laguna (El Cirían)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059866	Construcción De Banquetas En Carretera Toluca A Ciudad Altamirano Plaza De Gallos - 2725	2725	México	Tejupilco	Plaza de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$260,414	\$125,664	\$125,664	48.26	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059867	Retiro De Derrumbes Limpieza De Cunetas Rastro Y Revestimiento Del Camino San Jose De La Laguna - 15251	15251	México	Tejupilco	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$449,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	788	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101060352	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Camino Las Animas - 2562	2562	México	Tejupilco	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100177	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades Cerro Gordo - 52377	52377	México	Tejupilco	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102735	Construcción De Alcantarillas San Francisco Cerro De Los Nopales - 110723	110723	México	Tejupilco	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$361,029	\$361,029	\$361,029	\$361,029	\$361,029	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102736	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades San Francisco Cerro De Los Nopales - 54771	54771	México	Tejupilco	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102737	Apertura De Camino Sacacosecha San Francisco Cerro De Los Nopales - 45662	45662	México	Tejupilco	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,959,317	\$1,959,317	\$1,959,317	\$1,959,317	\$1,959,317	\$1,959,317	\$1,959,317	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102738	Construcción De Puentes Peatonales San Francisco Cerro De Los Nopales - 29705	29705	México	Tejupilco	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$173,052	\$173,052	82.41	\$0	Otros	135	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201102739	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable La Cabecera Cuadrilla De Arrayanes - 2219	2219	México	Tejupilco	La Cabecera (Cabecera de los Arrayanes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$649,656	\$649,656	\$649,656	\$649,656	\$649,656	\$649,656	\$649,656	100.00	\$0	Metros lineales	219	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102740	Construcción De Pisos Firmes La Guitarra - 81865	81865	México	Tejupilco	La Guitarra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$224,375	\$224,375	\$224,375	\$224,375	\$224,375	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	111	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102741	Construcción De Sanitarios En Escuela Secundaria Hacienda De Ixtapan - 116020	116020	México	Tejupilco	Hacienda de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$331,974	\$331,974	\$331,974	\$331,974	\$331,974	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	353	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102742	Construcción De Sistema De Agua Potable Hacienda De Ixtapan - 1987	1987	México	Tejupilco	Hacienda de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,816,769	\$1,816,769	\$1,816,769	\$1,816,769	\$1,816,769	\$1,812,285	\$1,812,285	99.75	\$0	Metros lineales	353	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102743	Tehablitación De Alcantarillas En Camino A Los llamos Las Juntas De Ixtapan - 97957	97957	México	Tejupilco	Las Juntas de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$399,992	\$399,992	\$399,992	\$399,992	\$399,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102744	Construcción De Cerco Perimetral En La Secundaria Francisco Gonzalez Bocanegra Los Pericones - 115842	115842	México	Tejupilco	Los Pericones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$637,993	\$637,993	\$637,993	\$637,993	\$637,993	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	288	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102745	Mejoramiento A La Vivienda Con Calentadores Solares Salto Grande - 47481	47481	México	Tejupilco	Salto Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102746	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Santa María De Las Flores - 21186	21186	México	Tejupilco	Santa María de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$809,980	\$809,980	\$809,980	\$809,980	\$809,980	\$809,980	\$809,980	100.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102747	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Localidades Zapote Del Ancon - 55142	55142	México	Tejupilco	Zapote del Ancon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102748	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades Cerro Alto - 52376	52376	México	Tejupilco	Cerro Alto (Milpa Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102749	Construcción De Deposito Y Red De Agua Potable Plan Del Maguey - 26606	26606	México	Tejupilco	Plan de Maguey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$642,741	\$642,741	\$642,741	\$642,741	\$642,741	\$321,341	\$321,341	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102750	Ampliación De Electrificación El Rodeo - 57987	57987	México	Tejupilco	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$592,733	\$592,733	\$592,733	\$592,733	\$592,733	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	367	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102751	Construcción De Concreto Hidráulico En Camino Del Rodeo Hacia Ocoyapan El Rodeo - 13622	13622	México	Tejupilco	El Rodeo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	367	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102752	Construcción De Pisos Firmes Limón De San Lucas Del Maiz - 47754	47754	México	Tejupilco	Limón de San Lucas del Maiz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$351,639	\$351,639	\$351,639	\$351,639	\$351,639	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102753	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Cerro Del Divisadero - 44660	44660	México	Tejupilco	Cerro del Divisadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,060,562	\$1,060,562	\$1,060,562	\$1,060,562	\$1,060,562	\$848,450	\$848,450	80.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102754	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Rumbo A La Primaria La Laguna De Mazatepec - 130142	130142	México	Tejupilco	La Laguna de Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$173,498	\$173,498	99.14	\$0	Metros Cuadrados	151	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102755	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Limón De Ixtapan Rumbo Al Divisadero El Limón De La Estancia El Limón De Ixtapan - 13643	13643	México	Tejupilco	El Limón de la Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102756	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Calle Principal Juntas De Zacatepec El Pedregal Segunda Manzana - 34622	34622	México	Tejupilco	Juntas de Zacatepec (El Pedregal Segunda Manzana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	641	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102757	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Localidades Rincon De Lopez - 55180	55180	México	Tejupilco	Rincón de López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102758	Construcción De Puente Vehicular Santa Rosa Rincón De Jaimes - 2641	2641	México	Tejupilco	Santa Rosa Rincón de Jaimes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$323,000	\$323,000	\$323,000	\$323,000	\$323,000	\$323,000	\$323,000	100.00	\$0	Otros	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102759	Construcción De Centro De Salud Rincon Del Naranjo La Cabecera - 92532	92532	México	Tejupilco	Rincón del Naranjo (La Cabecera)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Salud	En Ejecución	2018	\$448,956	\$448,956	\$448,956	\$448,956	\$448,956	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	182	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102760	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Antimonio - 52972	52972	México	Tejupilco	Antimonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102761	Construcción De Drenaje Sanitario Los Colorines - 57792	57792	México	Tejupilco	Los Colorines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$491,887	\$491,887	\$491,887	\$491,887	\$491,887	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	290	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102762	Construcción De Drenaje Sanitario En Río Los Colorines - 4522	4522	México	Tejupilco	Los Colorines	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$855,758	\$855,758	\$855,758	\$855,758	\$855,758	\$350,761	\$350,761	40.99	\$0	Metros lineales	290	100.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102824	Construcción De Banquetas Y Guarniciones Tejupilco De Hidalgo Rincon De Lopez Primera Y Segunda Seccion Centenario - 130261	130261	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$204,700	\$204,700	\$204,700	\$204,700	\$204,700	\$131,917	\$131,917	64.44	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102825	Construcción De Cuartos Cocina Tejupilco De Hidalgo Varias Localidades Rincon De Lopez - 89817	89817	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$246,324	\$246,324	\$246,324	\$246,324	\$246,324	\$134,370	\$134,370	54.55	\$0	Vivienda	2	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102826	Construcción De Drenaje Sanitario En La Isla Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana I - 93303	93303	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$429,996	\$429,996	\$429,996	\$429,996	\$429,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102827	Construcción De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Varias Localidades Rincón De Lopez - 87230	87230	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$228,288	\$228,288	\$228,288	\$228,288	\$228,288	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102828	Construcción De Cuartos Baño Tejupilco De Hidalgo Varias Localidades Rincon De Lopez - 89175	89175	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$105,384	\$105,384	\$105,384	\$105,384	\$105,384	\$57,487	\$57,487	54.55	\$0	Vivienda	2	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102829	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Localidades Tejupilco De Hidalgo Rincon De Lopez - 55184	55184	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102830	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable En Boulevard Dr Adolfo Giles Ríos Tejupilco De Hidalgo Colonia Las Rosas - 44490	44490	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$405,839	\$405,839	\$405,839	\$405,839	\$405,839	\$405,839	\$405,839	100.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102831	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Cinco De Mayo Guatemala Y Costa Rica Tejupilco De Hidalgo Colonia Las Americas - 44475	44475	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$569,400	\$569,400	\$569,400	\$569,400	\$569,400	\$569,400	\$569,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102832	Construcción De Drenaje Sanitario En Dos Tramos Tejupilco De Hidalgo - 34072	34072	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$470,033	\$470,033	\$470,033	\$470,033	\$470,033	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102833	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Jose Azuara Suñiga Tejupilco De Hidalgo Colonia El Calvario - 26537	26537	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102834	Construcción De Banquetas Tejupilco De Hidalgo Col Hidalgo - 26671	26671	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$101,613	\$101,613	\$101,613	\$101,613	\$101,613	\$57,863	\$57,863	56.94	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102835	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Atanacio Arce Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana II - 16440	16440	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,185,886	\$1,185,886	\$1,185,886	\$1,185,886	\$1,185,886	\$418,335	\$418,335	35.28	\$0	Metros lineales	40	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201102836	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Dieciséis De Septiembre Tejupilco De Hidalgo Colonia Florida - 17103	17103	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$587,049	\$587,049	\$587,049	\$587,049	\$587,049	\$351,222	\$351,222	59.83	\$0	Metros lineales	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102837	Construcción De Red De Agua Potable En Calles Ricardo Flores Magón Y Venustiano Carranza Tejupilco De Hidalgo Colonia El Calvario - 16612	16612	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$377,980	\$377,980	\$377,980	\$377,980	\$377,980	\$224,761	\$224,761	59.46	\$0	Metros lineales	0	100.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102838	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo Gonzalez Tejupilco De Hidalgo Colonia El Calvario - 16582	16582	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$519,421	\$519,421	\$519,421	\$519,421	\$519,421	\$187,402	\$187,402	36.08	\$0	Metros lineales	0	100.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102839	Construcción De Red De Agua Potable En Privada Dieciséis De Septiembre Tejupilco De Hidalgo Colonia Florida - 17023	17023	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$148,482	\$148,482	\$148,482	\$148,482	\$148,482	\$77,380	\$77,380	52.11	\$0	Metros lineales	0	100.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102840	Construcción De Red De Agua Potable En Andador Vicente Guerrero Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana Iii - 17335	17335	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$805,079	\$805,079	\$805,079	\$805,079	\$805,079	\$414,439	\$414,439	51.48	\$0	Metros lineales	0	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102841	Construcción De Redes De Agua En Calle Cerradas I Ii Y Iii Pablo Gonzalez Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana Ii - 16541	16541	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$553,603	\$553,603	\$553,603	\$553,603	\$553,603	\$278,131	\$278,131	50.24	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102842	Construcción De Red De Agua Potable Privada I Y Ii En Calzada De La Cadena Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana Ii - 18509	18509	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$122,095	\$122,095	\$122,095	\$122,095	\$122,095	\$52,501	\$52,501	43.00	\$0	Metros lineales	160	100.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102843	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Cerrada Sin Nombre Tejupilco De Hidalgo Colonia Buenavista Primera Seccion - 20181	20181	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102844	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Atanacio Arce Zona Sur Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana Ii - 16489	16489	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$255,608	\$255,608	\$255,608	\$255,608	\$255,608	\$136,146	\$136,146	53.26	\$0	Metros lineales	0	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102845	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Calzada De La Cadena Ocho Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana Ii - 18550	18550	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,139,485	\$1,139,485	\$1,139,485	\$1,139,485	\$1,139,485	\$590,143	\$590,143	51.79	\$0	Metros lineales	35	100.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102846	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Union Tejupilco De Hidalgo Colonia El Calvario - 16722	16722	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$311,636	\$311,636	\$311,636	\$311,636	\$311,636	\$214,915	\$214,915	68.96	\$0	Metros lineales	0	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102847	Construcción De Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Tejupilco De Hidalgo Colonia Buenavista Primera Seccion - 13616	13616	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$130,810	\$130,810	\$130,810	\$130,810	\$130,810	\$130,810	\$130,810	\$130,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX18180201102848	Mejoramiento Con Techumbre En El Hospital General De Tejupilco En Tejupilco De Hidalgo Colonia Hidalgo - 13592	13592	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Salud	En Ejecución	2018	\$497,349	\$497,349	\$497,349	\$497,349	\$497,349	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25,631	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102849	Construcción De Re De Agua Potable Cinco Tramos Tejupilco De Hidalgo - 3745	3745	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,178,118	\$2,178,118	\$2,178,118	\$2,178,118	\$2,178,118	\$2,152,349	\$2,152,349	98.82	\$0	Metros lineales	800	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102850	Construcción De Banquetas Estampadas Y Guarniciones De Concreto Tejupilco De Hidalgo Colonia Del Sol Fracción F - 2742	2742	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,064,324	\$1,064,324	\$1,064,324	\$1,064,324	\$1,064,324	\$1,064,324	\$1,064,324	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102851	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Allende Y Ana María Gallaga Tejupilco De Hidalgo Colonia México Sesenta Y Ocho - 2262	2262	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$308,663	\$308,663	\$308,663	\$308,663	\$308,663	\$297,206	\$297,206	96.29	\$0	Metros lineales	70	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102852	Construcción De Un Aula En Escuela Preparatoria Regional De Tejupilco Tejupilco De Hidalgo Colonia Centro Manzana li - 2516	2516	México	Tejupilco	Tejupilco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$419,980	\$419,980	\$419,980	\$419,980	\$419,980	\$419,980	\$419,980	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102853	Apoyo A La Vivienda Con Cisternas De Dos Mil Quinientos Lts El Aguacate Monte De Dios - 47934	47934	México	Tejupilco	El Aguacate de Monte de Dios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$204,508	\$204,508	\$204,508	\$204,508	\$204,508	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	41	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102854	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Las Anonas - 52634	52634	México	Tejupilco	Las Anonas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102855	Apoyo A La Vivienda Con Cisternas De Mil Cien Lts Las Anonas - 47551	47551	México	Tejupilco	Las Anonas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$295,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102856	Sistema De Bombeo Solar Y Red De Distribución De Agua Potable Las Anonas - 45271	45271	México	Tejupilco	Las Anonas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,086,616	\$1,086,616	\$1,086,616	\$1,086,616	\$1,086,616	\$1,086,616	\$1,086,616	100.00	\$0	Metros lineales	339	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102857	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Antimonio De Pantoja - 53329	53329	México	Tejupilco	Antimonio Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102858	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades Bejucos - 52359	52359	México	Tejupilco	Bejucos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102859	Ampliación De Electrificación Campanario De Ixtapan - 81853	81853	México	Tejupilco	Campanario de Ixtapan (El Campanario)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$729,246	\$729,246	\$729,246	\$729,246	\$729,246	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	282	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102860	Construcción De Cuartos Dormitorios La Cañada Rincon De Guayabal - 47862	47862	México	Tejupilco	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102861	Ampliación De Electrificación Cañada De San Simón Cañada De Chivas - 138748	138748	México	Tejupilco	Cañadas de San Simón (Cañada de Chivas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,703,927	\$1,703,927	\$1,703,927	\$1,703,927	\$1,703,927	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	164	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102862	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable El Ciruelo - 81831	81831	México	Tejupilco	El Ciruelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$519,060	\$519,060	\$519,060	\$519,060	\$519,060	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	111	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102863	Construcción De Cerco Perimetral En Escuela Telesecundaria Primero De Mayo Cuadrilla De Lopez - 81745	81745	México	Tejupilco	Cuadrilla de López	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$349,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	275	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102864	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades Cuadrilla De Martinez - 52585	52585	México	Tejupilco	Cuadrilla de los Martinez (Los Martinez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102865	Construcción De Cuartos Dormitorios En Varias Localidades Los Melchores De San Lucas - 52655	52655	México	Tejupilco	Los Melchores de San Lucas (Los Melchores)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102866	Ampliación De Centro De Salud La Florida Kilómetro Cinco - 3798	3798	México	Tejupilco	La Florida (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Salud	En Ejecución	2018	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$193,118	\$193,118	91.96	\$0	Metros Cuadrados	244	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102867	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades Epazotes - 52614	52614	México	Tejupilco	Epazotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102868	Construcción De Concreto Hidráulico De Epazotes A Cañada De Chivas - 26744	26744	México	Tejupilco	Epazotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102869	Apoyo A La Vivienda Con Cisternas De Mil Cien Lts La Estancia De Ixtapan - 56812	56812	México	Tejupilco	La Estancia de Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$301,716	\$301,716	\$301,716	\$301,716	\$301,716	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	102	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102870	Ampliación De Electrificación Segunda Etapa En La Utsem San Miguel Ixtapan - 4990	4990	México	Tejupilco	San Miguel Ixtapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$849,335	\$849,335	\$849,335	\$849,335	\$849,335	\$703,180	\$703,180	82.79	\$0	Otros	1,251	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102871	Construcción De Alcantarilla Jalpan - 90671	90671	México	Tejupilco	Jalpan (Jalpan San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$92,470	\$92,470	\$92,470	\$92,470	\$92,470	\$50,192	\$50,192	54.28	\$0	Metros lineales	557	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102872	Construcción De Concreto Hidráulico Parte Alta Jalpan - 21070	21070	México	Tejupilco	Jalpan (Jalpan San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	557	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102873	Retiro De Derrumbes Limpieza De Cunetas Rastro Y Revestimiento Del Camino Jalpan - 15185	15185	México	Tejupilco	Jalpan (Jalpan San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$374,999	\$374,999	\$374,999	\$374,999	\$374,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	557	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102874	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable Juluapan - 21083	21083	México	Tejupilco	Juluapan (Juluapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$992,190	\$992,190	\$992,190	\$992,190	\$992,190	\$952,315	\$952,315	95.98	\$0	Metros lineales	357	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102876	Construcción De Cuartos Dormitorios Tejupilco De Hidalgo Varias Localidades Llano Grande - 87240	87240	México	Tejupilco	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$114,144	\$114,144	\$114,144	\$114,144	\$114,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102877	Construcción De Cuartos Baño Tejupilco De Hidalgo Varias Localidades Llano Grande - 89313	89313	México	Tejupilco	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$52,692	\$52,692	\$52,692	\$52,692	\$52,692	\$28,744	\$28,744	54.55	\$0	Vivienda	1	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102878	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable Llano Grande - 44728	44728	México	Tejupilco	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$946,629	\$946,629	\$946,629	\$946,629	\$946,629	\$757,302	\$757,302	80.00	\$0	Metros lineales	639	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102879	Ampliación De Electrificación El Mamey De San Lucas - 138496	138496	México	Tejupilco	El Mamey de San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$571,711	\$571,711	\$571,711	\$571,711	\$571,711	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	132	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102880	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades Mazatepec - 52656	52656	México	Tejupilco	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102881	Construcción De Puente Vehicular San Andres Ocotepc - 57084	57084	México	Tejupilco	San Andrés Ocotepc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,431,256	\$3,341,256	\$3,341,256	\$3,341,256	\$3,341,256	\$1,165,762	\$1,165,762	34.89	\$0	Otros	1,708	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102882	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Rumbo A La Primaria Ojo De Agua Rincón De Ugarte - 3774	3774	México	Tejupilco	Ojo de Agua (Rincón de Ugarte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$530,400	\$530,400	\$530,400	\$530,400	\$530,400	\$530,400	\$530,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102883	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable La Pera Ojo De Agua Rincón De Ugarte - 2247	2247	México	Tejupilco	Ojo de Agua (Rincón de Ugarte)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$215,192	\$215,192	\$215,192	\$215,192	\$215,192	\$136,424	\$136,424	63.40	\$0	Metros lineales	216	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102884	Construcción De Dos Aulas En Telebachillerato Pantoja - 26585	26585	México	Tejupilco	Pantoja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102885	Apoyo A La Vivienda Cisternas Plaza De Gallos - 47170	47170	México	Tejupilco	Plaza de Gallos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$154,628	\$154,628	\$154,628	\$154,628	\$154,628	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102886	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Parte Alta El Potrero De Ixtapan - 47984	47984	México	Tejupilco	El Potrero de Ixtapan (El Potrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102887	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Camino Rincón De Aguirre - 2552	2552	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,072	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201102888	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle Agua Miel Rincón De Aguirre Colonia El Cañaveral - 2546	2546	México	Tejupilco	Rincón de Aguirre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$255,035	\$255,035	\$255,035	\$255,035	\$255,035	\$184,129	\$184,129	72.20	\$0	Metros Cuadrados	1,072	100.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102889	Construcción De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Hermanos Flores Magon Rincón Del Carmen - 44624	44624	México	Tejupilco	Rincón del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$188,220	\$188,220	\$188,220	\$188,220	\$188,220	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	260	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102890	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle De Nuestra Señora De Guadalupe Rincón Del Carmen - 3811	3811	México	Tejupilco	Rincón del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$194,013	\$194,013	34.65	\$0	Metros Cuadrados	669	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102891	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Jose Vasconcelos Lodo Prieto - 89962	89962	México	Tejupilco	Lodo Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102892	Construcción De Alcantarilla En Camino A Rincón De Ugarte Cerro De Cacalotepec Rincón De Ugarte - 2475	2475	México	Tejupilco	Rincón de Ugarte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,199,470	\$1,199,470	\$1,199,470	\$1,199,470	\$1,199,470	\$1,199,470	\$1,199,470	100.00	\$0	Otros	749	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102893	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades Río De Aquagua - 52669	52669	México	Tejupilco	Río de Aquagua (Aquagua)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102894	Construcción De Concreto Hidráulico Hacia La Desviación De Almoloya Río Grande - 81884	81884	México	Tejupilco	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102895	Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Salitre Acamuchitlan - 55467	55467	México	Tejupilco	Salitre de Acamuchitlán (El Salitre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,565	\$350,565	\$350,565	\$350,565	\$350,565	\$350,565	\$350,565	100.00	\$0	Metros lineales	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102896	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades San Jose De La Laguna - 54835	54835	México	Tejupilco	San José de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102897	Rehabilitación De Comedor Comunitario San Mateo De Ixtapan - 130597	130597	México	Tejupilco	San Mateo (San Mateo Ixtapan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$477,611	\$477,611	\$477,611	\$477,611	\$477,611	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102898	Rehabilitación Con Concreto Hidraulico En Camino Tenería Pueblo Nuevo Barrio De Abajo - 81903	81903	México	Tejupilco	Tenería (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,376	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102899	Rehabilitación Con Concreto Hidraulico En Camino Tenería Pueblo Nuevo Barrio De Arriba - 81895	81895	México	Tejupilco	Tenería (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,376	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102900	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable La Chaqueta Santo Domingo Zacatepec Colonia Ojo De Agua - 29486	29486	México	Tejupilco	Santo Domingo-Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$649,880	\$649,880	\$649,880	\$649,880	\$649,880	\$649,880	\$649,880	100.00	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102901	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre A Lado Del Edayo Santo Domingo Zacatepec Colonia Ojo De Agua - 31226	31226	México	Tejupilco	Santo Domingo-Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$865,641	\$865,641	\$865,641	\$865,641	\$865,641	\$865,641	\$865,641	100.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102902	Construcción De Concreto Hidráulico Del Zapote De Ixtapan Hacia Jilulapan El Zapote De Ixtapan - 30858	30858	México	Tejupilco	El Zapote de Ixtapan (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$115,391	\$115,391	32.97	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102903	Construcción De Alcantarillas Llano Grande De San Lucas - 97768	97768	México	Tejupilco	Llano Grande (Llano Grande de San Lucas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$389,934	\$389,934	\$389,934	\$389,934	\$389,934	\$205,474	\$205,474	52.69	\$0	Metros lineales	490	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102904	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Salitre De San Lucas - 54738	54738	México	Tejupilco	Salitre de San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102905	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Amado Nervo El Sauz Ocotepc - 57905	57905	México	Tejupilco	El Sauz Ocotepc (El Sauz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Educación	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102906	Construcción De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Suquitilla - 55109	55109	México	Tejupilco	Suquitilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104786	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Durango Rincón De Jaimes - 110097	110097	México	Tejupilco	Rincón de Jaimes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,002	\$300,002	\$300,002	\$300,002	\$300,002	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104787	Construcción De Cuartos Dormitorios Varias Localidades Agua Bendita - 48178	48178	México	Tejupilco	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201104788	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Frente A La Primaria Agua Bendita - 21057	21057	México	Tejupilco	Agua Bendita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros lineales	49	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104789	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Camino Ocoyapan - 2560	2560	México	Tejupilco	Ocoyapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	383	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201104790	Construcción De Alcantarilla En El Camino De Acceso A La Comunidad Jumiltepec - 129980	129980	México	Tejupilco	Jumiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,057	\$400,057	\$400,057	\$400,057	\$400,057	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	292	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104791	Construcción De Sanitarios En El Centro De Salud Jumiltepec - 21091	21091	México	Tejupilco	Jumiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEJUPILCO	Salud	En Ejecución	2018	\$219,721	\$219,721	\$219,721	\$219,721	\$219,721	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	292	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100899	Infraestructura En Electrificación Cabecera Municipal - 29391	29391	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$999,900	\$999,900	\$999,900	\$999,900	50.00	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: unidad de medida: LUMINARIA / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100900	Urbanización De Calle Principal Etapa Uno Colonia Del Socorro - 29229	29229	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$149,999	\$149,999	\$149,999	\$149,999	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100903	Ampliación De Electrificación Hacia La Escuela Etapa Uno - 21002	21002	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$249,606	\$249,606	\$249,606	\$249,606	49.92	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100904	Infraestructura Sanitaria Todo El Municipio - 21084	21084	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$699,808	\$699,808	\$699,808	\$699,808	49.99	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100906	Construcción De Drenaje Sanitario Etapa Tres Boqui - 25999	25999	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100907	Construcción De Drenaje Sanitario Etapa Tres Bonsho - 21097	21097	México	Temascalcingo	Temascalcingo de José María Velasco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,996	\$179,996	\$179,996	\$179,996	30.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100909	Construcción De Barda Perimetral Para Instituciones Educativas Etapa Uno Boshesda - 21149	21149	México	Temascalcingo	Boshesda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$224,979	\$224,979	\$224,979	\$224,979	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBS.
MEX18180201100918	Ampliación De Electrificación Sector Viveros Etapa Dos San Isidro Abajo - 21327	21327	México	Temascalcingo	La Magdalena	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	50.00	\$0	Otros	0	100.00	45.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA / Registro: SIN OBS.

PRELIMINAR


Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100921	Ampliacion De Electrificación A Un Costado Del Kinder Y Auditorio Etapa Uno Mesa De Bañi - 21228	21228	México	Temascalcingo	Mesa de Bañi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Otros	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100922	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Etapa Dos Mesa De Santiago - 35899	35899	México	Temascalcingo	Mesa de Santiago (La Mesa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$199,613	\$199,613	\$199,613	\$199,613	49.90	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100935	Construccion De Drenaje Sanitario Etapa Dos San Pedro Potla Centro - 30776	30776	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Centro (San Pedro Potla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100939	Construccion De Techado En Area De Impartición De Educacion De La Escuela Primaria Tansaje Bombaro - 30713	30713	México	Temascalcingo	Santiago Coachochitán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$124,999	\$124,999	\$124,999	\$124,999	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBS.
MEX18180201100949	Ampliacion De Electrificación Para La Planta General De Tratamiento De Aguas Residuales Etapa Dos - 21389	21389	México	Temascalcingo	San Pedro Potla Primer Barrio Ejido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Urbanización	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	50.00	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100952	Ampliacion De Electrificación Etapa Dos Mesa Del Venado - 26174	26174	México	Temascalcingo	La Mesa del Venado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$149,995	\$149,995	\$149,995	\$149,995	50.00	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100953	Ampliacion De Electrificación Del Rodeo Hacia El Boludo Etapa Dos - 21247	21247	México	Temascalcingo	Pozo de las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Urbanización	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$149,857	\$149,857	\$149,857	\$149,857	49.95	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100962	Construccion De Drenaje Sanitario Etapa Uno Loma De San Mateo - 30750	30750	México	Temascalcingo	La Loma de San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$299,992	\$299,992	\$299,992	\$299,992	50.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100963	Ampliacion De Electrificación Etapa Uno Llano De Las Carreras - 26045	26045	México	Temascalcingo	Llano de las Carreras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEMASCALcingo	Urbanización	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$199,933	\$199,933	\$199,933	\$199,933	49.98	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA / Registro: SIN OBS.
MEX18180101058843	Construcción De Bordo Comunitario Tercera Etapa Los Ocotes - 17138	17138	México	Temascaltepec	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$799,933	\$799,933	\$798,933	\$798,933	99.87	\$0	Otros	552	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059379	Construcción De Bordo De Almacenamiento De Agua De Riego Tercera Etapa Revestimiento Con Concreto Hidráulico En San Sebastian Carboneras - 16247	16247	México	Temascaltepec	San Sebastián Carboneras (Carboneras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,850,000	\$1,847,057	\$1,847,057	\$1,847,057	\$1,847,057	\$1,847,057	\$1,847,057	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059384	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza - 16388	16388	México	Temascaltepec	Lampazos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$560,302	\$560,302	\$560,302	\$560,302	74.71	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201100021	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En Las Mesas De Real De Arriba - 33849	33849	México	Temascaltepec	Las Mesas de Real de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100022	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En Santanas - 20767	20767	México	Temascaltepec	Santanas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100967	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En El Cerro Pelón - 20636	20636	México	Temascaltepec	El Cerro Pelón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$285,012	\$285,012	\$285,012	\$285,012	\$285,012	\$285,012	\$285,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO
MEX18180201100969	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En La Comunidad - 20762	20762	México	Temascaltepec	La Comunidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100970	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En La Guacamaya - 33872	33872	México	Temascaltepec	La Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100971	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En Jesús Del Monte - 20729	20729	México	Temascaltepec	Jesús del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$342,014	\$342,014	\$342,014	\$342,014	\$342,014	\$342,014	\$342,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO
MEX18180201100975	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En El Peñón - 17591	17591	México	Temascaltepec	El Peñón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$285,012	\$285,012	\$285,012	\$285,012	\$285,012	\$285,012	\$285,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100977	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En Portero De San Jose - 20746	20746	México	Temascaltepec	Potrero de San José (La Rinconada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100978	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En Real De Arriba - 33844	33844	México	Temascaltepec	Real de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	\$190,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100979	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En Rincón De Atarasquillo - 33831	33831	México	Temascaltepec	Rincón de Atarasquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100980	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En Rincón De San Andres - 33857	33857	México	Temascaltepec	Rincón de San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO
MEX18180201100981	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En San Andres De Los Gama - 33854	33854	México	Temascaltepec	San Andrés de los Gama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO



Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100983	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En San Antonio Albarranes - 33865	33865	México	Temascaltepec	San Antonio Albarranes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100984	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En San Francisco Oxtotilpan - 20756	20756	México	Temascaltepec	San Francisco Oxtotilpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100985	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En San Lucas Del Pulque - 33843	33843	México	Temascaltepec	San Lucas del Pulque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100986	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En San Mateo Almomoloa Barrio La Mesa - 33826	33826	México	Temascaltepec	San Mateo Almomoloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100987	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En San Mateo Almomoloa Barrio Centro - 33822	33822	México	Temascaltepec	San Mateo Almomoloa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101780	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En San Miguel Oxtotilpan - 20759	20759	México	Temascaltepec	San Miguel Oxtotilpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	\$380,016	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101784	Rehabilitación De Techo Firme Con Lamina De Fibrocemento En Manzana De Tequesquipan Las Manzanas - 33836	33836	México	Temascaltepec	Manzana de Tequesquipan (Las Manzanas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$304,013	\$304,013	\$304,013	\$304,013	\$304,013	\$304,013	\$304,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101838	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad - 41103	41103	México	Tenancingo	Barrio Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$390,000	\$157,216	\$157,216	\$157,216	\$157,216	\$157,216	\$157,216	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	40.31	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102786	Construcción De Puente Peatonal En El Paso De Barrio A La Comunidad - 34133	34133	México	Tenancingo	Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$149,985	\$149,985	\$149,985	\$149,985	\$149,985	\$149,985	100.00	\$0	Otros	55	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201102791	Construcción De Pavimentación Con Asfalto En El Camino De San Miguel Tecomatlan San Simonito - 34108	34108	México	Tenancingo	San Miguel Tecomatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,441,940	\$1,441,940	\$1,441,940	\$1,441,940	\$1,441,940	\$1,441,940	100.00	\$0	Metros Cuadrados	67	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180101059656	Ampliación De La Red Eléctrica De Calle Allende Y Calle Fco I Madero Santiago Tepopula - 3251	3251	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$426,601	\$426,601	\$211,860	\$426,601	\$211,860	\$211,860	\$211,860	49.66	\$0	Otros	80	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059657	Ampliacion De La Red Eléctrica Del Camino A Santiago Cabecera Municipal - 3235	3235	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$683,009	\$683,009	\$0	\$683,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	190	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059658	Construcción De Pavimentación Hidraulica De La Calle Primavera Entre Cayohualco Terminacion De Adoquin En Santiago Teppopula - 3231	3231	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$536,835	\$536,835	\$0	\$536,835	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059659	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Pajaritos Y La Carretera Tenango Amameca En La Localidad De San Mateo Teppopula - 3175	3175	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,238,855	\$1,238,855	\$617,665	\$1,238,855	\$617,665	\$617,665	\$617,665	49.86	\$0	Metros lineales	100	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059660	Ampliación De La Red Eléctrica De Las Calles Pajaritos De Las Flores Y Exhacienda Jazmin - 3275	3275	México	Tenango del Aire	Tenango del Aire	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENANGO DEL AIRE	Urbanización	En Ejecución	2018	\$693,601	\$693,601	\$551,492	\$693,601	\$551,492	\$551,492	\$551,492	79.51	\$0	Otros	150	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar
MEX1817040099662	Terminación Del Sistema Agua Potable En San Bartolomé Atlatlaha - 208308	208308	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlaha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$801,258	\$801,257	\$801,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,551	100.00	0.00	Financiera: Datos a Junio 2018 / Fisica: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059660	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De Atlatlaha - 10282	10282	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlaha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,799,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	6,293	100.00	0.00	Financiera: Datos a Junio 2018 / Fisica: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059661	Construcción De Aula En Cbt Num Tres En San Francisco Putla - 902	902	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$519,630	\$519,630	\$519,630	\$518,723	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,433	100.00	0.00	Financiera: Datos a Junio 2018 / Fisica: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059662	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Alfredo V Bonfil En San Francisco Tepeoxuca - 8900	8900	México	Tenango del Valle	San Francisco Tepeoxuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,195,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,651	100.00	0.00	Financiera: Datos a Junio 2018 / Fisica: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059663	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Prof Hinojosa Giles En San Pedro Tlanixco - 905	905	México	Tenango del Valle	San Pedro Tlanixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$734,674	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,307	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059664	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Adolfo Villa González En Santa María Jajalpa - 861	861	México	Tenango del Valle	Santa María Jajalpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,470,000	\$1,470	\$1,470	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,755	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100189	Construcción De Carpeta Asfáltica En Calle Camino Viejo A Tenancingo En San Bartolomé Atlatlaha - 33757	33757	México	Tenango del Valle	San Bartolomé Atlatlaha	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$932,500	\$932,500	\$932,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,293	100.00	0.00	Financiera: Datos a Junio 2018 / Fisica: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100190	Construcción De Red De Agua Potable En La Comunidad De San Francisco Putla - 48258	48258	México	Tenango del Valle	San Francisco Putla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,433	100.00	0.00	Financiera: Datos a Junio 2018 / Fisica: Datos a Junio 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100191	Construcción De Drenaje Pluvial En Av Del Lago - 42297	42297	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$342,201	\$747,298	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100192	Construcción De Drenaje Pluvial En Cerrada Del Lago - 42295	42295	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$747,298	\$342,201	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100193	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Del Huerto - 42293	42293	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,100,022	\$1,100,022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100194	Construcción De Cisternas En El Municipio De Teoloyucan - 42289	42289	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,524,683	\$2,524,610	\$1,262,305	\$2,524,610	\$2,524,610	\$1,262,305	\$1,262,305	50.00	\$0	Piezas	168	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100195	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 42312	42312	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,217,077	\$1,217,077	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100196	Construcción De Drenaje Pluvial Av Santiago - 42431	42431	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,134,376	\$1,134,376	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	148	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100198	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Del Puente Tercera Etapa - 34949	34949	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$866,509	\$866,509	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	174	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100199	Ampliación De Red De Agua Potable En Ejido San Jose - 34943	34943	México	Teoloyucan	Teoloyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,611,236	\$1,611,236	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100200	Construcción De Drenaje Sanitario En Cuarta Cerrada Del Sol - 42840	42840	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$343,226	\$343,111	\$171,556	\$343,111	\$343,111	\$171,556	\$171,556	50.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100201	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 42282	42282	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Educación	En Ejecución	2018	\$420,000	\$419,880	\$209,940	\$419,880	\$419,880	\$209,940	\$209,940	50.00	\$0	Metros Cuadrados	937	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100202	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Cuarta Cerrada Del Sol - 39785	39785	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$497,312	\$497,147	\$248,574	\$497,147	\$497,147	\$248,574	\$248,574	50.00	\$0	Metros Cuadrados	112	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100203	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Física En Escuela Primaria Vicente Suarez - 39821	39821	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Educación	En Ejecución	2018	\$420,000	\$419,880	\$209,940	\$419,880	\$419,880	\$209,940	\$209,940	50.00	\$0	Metros Cuadrados	590	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100204	Construcción De Drenaje Sanitario En Cda Agustín Melgar - 34933	34933	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$157,403	\$157,403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	61	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100205	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Olivo - 34960	34960	México	Teoloyucan	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$237,458	\$237,134	\$221,597	\$237,134	\$237,134	\$221,597	\$221,597	93.45	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102189	Rehabilitacion De Modulo Sanitario Del Jardin De Niños Corregidora De Queretaro - 27443	27443	México	Tepetlaotxtc	Tepetlaotxtc de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Educación	En Ejecución	2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$36,816	\$36,816	\$36,816	61.36	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE MATERIALES / Fisica: METROS CUADRADOS / Registro:
MEX18180201102191	Perforacion Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De La Segunda Demarcacion - 27388	27388	México	Tepetlaotxtc	Tepetlaotxtc de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPETLAOXTOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,999,840	\$1,999,840	\$1,999,840	\$799,936	\$799,936	\$799,936	40.00	\$0	Otros	4,500	100.00	50.00	Financiera: PAGO DEL ANTICIPO / Fisica: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059074	Construccion De Cisternas - 11621	11621	México	Tepetlixpa	Tepetlixpa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,256,444	\$1,256,444	\$1,256,444	\$1,256,444	\$376,514	\$376,514	\$376,514	29.97	\$0	Piezas	344	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: registro de avance de obra segundo trimestre
MEX18180101059078	Rehabilitacion De Colector De Captacion De Agua Pluvial En La Delegacion De San Esteban Cuecucuautilta - 11518	11518	México	Tepetlixpa	San Esteban Cuecucuautilta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$861,825	\$861,825	\$861,825	\$861,825	\$845,451	\$845,451	\$845,451	98.10	\$0	Otros	1,200	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: REGISTRO DE AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE
MEX18180101059079	Introduccion De Drenaje Sanitario En Camio Real A Juchitepec Segunda Etapa - 11498	11498	México	Tepetlixpa	San Esteban Cuecucuautilta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$734,359	\$734,359	\$734,359	\$734,359	\$720,866	\$720,866	\$720,866	98.16	\$0	Metros lineales	350	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: registro de avance segundo trimestre
MEX18180201104972	Electrificaci3n En El Paraje El Poquital Cañada De Cisneros - 45764	45764	México	Tepetzotl3n	Cañada de Cisneros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanizaci3n	En Ejecuci3n	2018	\$1,499,742	\$1,499,742	\$0	\$1,499,742	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	262	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201104973	Electrificaci3n De La Calle Tercera Cerrada De Nezahualc3yoti - 77540	77540	México	Tepetzotl3n	Santiago Cuautlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanizaci3n	En Ejecuci3n	2018	\$556,604	\$556,604	\$0	\$556,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	168	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103033	Bacheo En Todo El Municipio - 28662	28662	México	Tequixquiuc	Tequixquiuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecuci3n	2018	\$250,000	\$249,825	\$249,825	\$249,825	\$249,825	\$249,825	\$249,825	100.00	\$0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: dicha obra cumpli3 con la meta planeada para satisfacer a los habitantes de esta comunidad. / Fisica: se cumpli3 con la meta y favoreci3 a una gran cantidad de habitantes de esta zona. / Registro:
MEX18180201103034	Bacheo En Av Cuauhtemoc Calle Rio Panuco Y Calle Rio Ni3o - 28619	28619	México	Tequixquiuc	Tequixquiuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecuci3n	2018	\$293,547	\$293,327	\$293,327	\$293,327	\$146,663	\$146,663	\$146,663	50.00	\$0	Otros	2,500	100.00	50.00	Financiera: en esta obra hace falta concluir el 50% / Fisica: no se ha cumplido con la meta, pero con el avance que va hay un gran cambio notorio en esa calle. / Registro:
MEX18180201103035	Construcci3n De Modulo De Laboratorio En Esc Sec - 28389	28389	México	Tequixquiuc	Tequixquiuc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educaci3n	En Ejecuci3n	2018	\$1,300,000	\$1,298,346	\$1,298,346	\$1,298,346	\$1,298,346	\$1,298,346	\$1,298,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: el laboratorio se encuentra al 100% de su ejecuci3n. / Fisica: la obra se ejecuci3 como lo marca el plano arquitect3nico y el catalogo de conceptos. / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX18180201103037	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av Revolución - 28490	28490	México	Tequixquiác	Tlapanaloya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$191,667	\$190,849	\$190,849	\$190,849	\$95,424	\$95,424	\$95,424	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	50.00	Financiera: la obra lleva un avance del 50% con mejoras cada día / Física: la obra lleva un proceso apegado al catálogo de conceptos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201103038	Rehabilitación De Centro De Salud De Tlapanaloya - 28335	28335	México	Tequixquiác	Tlapanaloya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$750,000	\$749,548	\$749,548	\$749,548	\$187,137	\$187,137	\$187,137	24.97	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	25.00	Financiera: esta obra lleva un porcentaje muy bajo, debido a que lleva poco tiempo que inició, / Física: esta obra, tiene poco que inició su ejecución / Registro:
MEX18180201103039	Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez - 28446	28446	México	Tequixquiác	Tlapanaloya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$560,000	\$559,127	\$559,127	\$559,127	\$559,127	\$559,127	\$559,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: esta obra se encuentra en toda su complejidad, con el proceso adecuado para este tipo de proyectos. / Física: la obra cumplió con la meta programada, se encuentra en perfectas condiciones ya operando. / Registro:
MEX18180201103040	Construcción De Red De Drenaje En Monte Alto - 28244	28244	México	Tequixquiác	Tlapanaloya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$120,000	\$119,850	\$119,850	\$119,850	\$59,925	\$59,925	\$59,925	50.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	50.00	Financiera: esta obra lleva un avance del 50%, cumpliendo con el catálogo de conceptos. / Física: se encuentra en proceso / Registro:
MEX18180201100222	Electrificación Calle Fresno Entre San Buenaventura Y Rosas Col Buenos Aires - 66462	66462	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$408,606	\$408,606	\$408,606	\$408,606	\$408,606	\$204,282	\$204,282	49.99	\$0	Otros	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: INCIANDO SE DIO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100223	Electrificación Calle Rosas Entre Margaritas Y Fresno Col Buenos Aires - 66524	66524	México	Tezoyuca	Tezoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$331,068	\$331,068	\$331,068	\$331,068	\$331,068	\$165,430	\$165,430	49.97	\$0	Otros	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: INCIANDO SE DIO ANTICIPO / Registro:
MEX18180201100224	Electrificación Calle La Troje Tequisistlán - 66077	66077	México	Tezoyuca	Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,380,469	\$1,380,469	\$1,380,469	\$1,380,469	\$1,380,469	\$690,223	\$690,223	50.00	\$0	Otros	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: INCIANDO SE DIO ANTICIPO / Registro:
MEX18180201100226	Construcción De Una Aula Escuela Secundaria Anexa A La Normal - 73711	73711	México	Tlanguistenco	Santiago Tlanguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$149,976	\$149,976	\$149,976	30.00	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100227	Mejoramiento De Red De Agua Potable De Cárcamo De La Cruz De La Misión A Diferentes Calles - 58271	58271	México	Tlanguistenco	Santiago Tlanguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,450,910	\$1,450,910	\$725,455	\$725,455	\$434,846	\$434,846	\$434,846	29.97	\$0	Metros lineales	13,106	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100228	Construcción De Línea De Conducción De Pozo De Juárez A Cárcamo De Cruz De La Misión - 51557	51557	México	Tlanguistenco	Santiago Tlanguistenco de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,600,000	\$3,600,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,079,925	\$1,079,925	\$1,079,925	30.00	\$0	Metros lineales	13,106	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201100232	Construcción De Electrificación En Carretera Santiago A Chalma - 68763	68763	México	Tianguistenco	San Nicolás Coatepec de las Bateas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$480,000	\$480,000	\$233,770	\$233,770	\$233,770	29.22	\$0	Otros	150	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100233	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Localidades De Chiquixpac I Chiquixpac II Y Tlacuitlapa Etapa Uno - 77684	77684	México	Tianguistenco	Chiquixpac Sección II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$542,933	\$542,933	\$325,760	\$359,150	\$359,150	\$359,150	\$359,150	66.15	\$0	Metros lineales	654	100.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100236	Mejoramiento De Sanitarios Escuela Jardín De Niños Baltazar Leyva Mancilla - 52035	52035	México	Tianguistenco	Ocotenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$388,743	\$388,743	\$388,742	\$388,742	97.19	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100237	Ampliación De Centro De Salud Segunda Etapa - 51841	51841	México	Tianguistenco	San Lorenzo Huehuetitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$604,597	\$604,597	\$604,597	\$604,597	60.46	\$0	Metros Cuadrados	2,100	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100244	Construcción De Electrificación En Calle Cancún - 60002	60002	México	Tianguistenco	Santiago Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$309,616	\$309,616	\$185,770	\$185,770	\$92,853	\$92,853	\$92,853	29.99	\$0	Otros	125	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100246	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas - 62193	62193	México	Tianguistenco	Tlacuitlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$539,857	\$539,857	\$539,857	\$539,857	89.98	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100247	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Juárez A Entronque Dieciséis De Septiembre - 41970	41970	México	Tianguistenco	Tlacuitlapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$810,129	\$810,129	\$486,077	\$790,654	\$790,654	\$790,654	\$790,654	97.60	\$0	Metros Cuadrados	2,234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100248	Construcción Y Mejoramiento De La Línea De Distribución De Agua Potable De Cárcamo A Cárcamo - 69979	69979	México	Tianguistenco	Ahuatenco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$449,879	\$449,879	\$449,879	\$449,879	99.97	\$0	Otros	745	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100249	Mejoramiento De Camino Rural - 62464	62464	México	Tianguistenco	Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$680,000	\$680,000	\$408,000	\$611,739	\$611,739	\$611,739	\$611,739	89.96	\$0	Otros	842	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100250	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Miguel Hidalgo - 60711	60711	México	Tianguistenco	Techmaninalli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$449,629	\$449,629	\$449,629	\$449,629	99.92	\$0	Metros Cuadrados	636	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100253	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Carmen Serdan - 93845	93845	México	Tianguistenco	San José Mezapa Sección II	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$180,000	\$89,976	\$89,976	\$89,976	29.99	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100255	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Prolongación Francisco Villa - 95681	95681	México	Tianguistenco	Colonia San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$240,000	\$119,976	\$119,976	\$119,976	\$119,976	29.99	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201102270	Ampliación De Electrificación De Avenida San Miguel A Pozo De Agua - 59963	59963	México	Tianguistenco	Tzitzicazapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$179,943	\$179,943	\$179,943	29.99	\$0	Otros	137	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100256	Construccion De Bordos Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De El Palmito - 33500	33500	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUBICOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100257	Ampliacion De La Linea De Electrificacion Rumbo Al Conafe De La Comunidad De El Palmito - 27223	27223	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,305	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100258	Revestimiento De Caminos Rurales En La Comunidad De El Palmito - 28199	28199	México	Timilpan	El Palmito (San José el Palmito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$82,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100259	Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Santiagou Maxda Etapa Dos - 140551	140551	México	Timilpan	Santiagou Maxdá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,850,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	245	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100260	Ampliacion De La Linea De Electrificacion En El Paraje Los Plata En Barrio II De La Comunidad De Santiagou Maxda - 26740	26740	México	Timilpan	Santiagou Maxdá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,350	100.00	100.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100261	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Comunidad De Santiagou Maxda Segunda Etapa - 26586	26586	México	Timilpan	Santiagou Maxdá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$265,000	\$265,000	\$242,832	\$242,832	\$242,832	\$242,832	\$242,832	91.63	\$0	Metros Cuadrados	229	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
MEX18180201100262	Construcción De Techumbre En El Área De Impartición De Educación Física De La Esc Sec Plan De Ayutla En La Tercera Mza De Zaragoza - 27035	27035	México	Timilpan	Tercera Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	134	100.00	90.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100263	Revestimiento De Caminos Rurales En La Comunidad De Ixcaya - 28148	28148	México	Timilpan	Tercera Manzana del Pueblo de Ixcaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100264	Ampliación De Las Redes De Drenaje Sanitario En La Tercera Manzana De La Localidad De Rincon De Bucio Segunda Etapa - 48395	48395	México	Timilpan	Tercera Manzana del Pueblo de Rincon de Bucio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100265	Construccion De Sanitarios En Preescolar Gabriela Mistral De La Segunda Mza De La Comunidad De Zaragoza - 27306	27306	México	Timilpan	Segunda Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$21,600	\$21,600	\$21,600	10.80	\$0	Piezas	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS CUADRADOS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100266	Construccion De Aulas En La Escuela Primaria General Iganacio Zaragoza De La Segunda Manzana De La Comunidad De Zaragoza - 27415	27415	México	Timilpan	Segunda Manzana de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$402,684	\$402,684	\$402,684	80.54	\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201102271	Modernización De Camino Principal A La Primera Manzana De Cañada De Lobos - 102839	102839	México	Timilpan	Primera Manzana de Cañada de Lobos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,739	\$299,739	\$299,739	29.97	\$0	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: METRO CUADRADO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102272	Ampliacion De Canal De Desague Pluvialpara El Mejoramiento De La Infraestructura Agricola De La Comunidad De Morelos - 34027	34027	México	Timilpan	Segunda Manzana de Barrio Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$18,000	\$18,000	\$18,000	27.69	\$0	Metros lineales	135	100.00	50.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100267	Pavimentación Asfáltica Guarniciones Y Banquetas En Calle Durazno Entre Eje Neovolcanico Y Tezopilo - 32477	32477	México	Tlalmanalco	Tlalmanalco de Velázquez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,247,122	\$1,245,937	\$606,292	\$606,292	\$606,292	\$606,292	48.66	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101059081	Construcción De Barda Perimetral En La Preparatoria Oficial Seis Nueve - 5814	5814	México	Tlalnepanitla de Baz	Tlalnepanitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2018	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,046,494	\$1,046,494	\$1,046,494	49.83	\$0	Metros lineales	677	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059082	Construcción De Aula Y Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Primaria Carlos Hank González - 6132	6132	México	Tlalnepanitla de Baz	Tlalnepanitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2018	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$434,359	\$434,359	\$434,359	49.64	\$0	Piezas	417	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059083	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Juana De Asbaje - 5901	5901	México	Tlalnepanitla de Baz	Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$596,642	\$596,642	\$596,642	49.72	\$0	Metros Cuadrados	502	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059084	Construcción De Aula Y Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Primaria Héroes De La Revolución - 6095	6095	México	Tlalnepanitla de Baz	Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2018	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$471,648	\$471,648	\$471,648	49.65	\$0	Metros Cuadrados	458	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100273	Rehabilitación Y Equipamiento De Consultorio Medico - 89163	89163	México	Tlalnepanitla de Baz	Tlalnepanitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Salud	En Ejecución	2018	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$417,102	\$417,102	\$417,102	48.50	\$0	Metros Cuadrados	20,125	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100274	Rehabilitación Y Equipamiento De Consultorio Medico - 89040	89040	México	Tlalnepanitla de Baz	Tlalnepanitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Salud	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$371,643	\$371,643	\$371,643	49.55	\$0	Metros Cuadrados	31,782	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100284	Techado En Áreas De Educación Física En Escuela Primaria Gustavo Baz Prada - 68020	68020	México	Tlalnepanitla de Baz	Tlalnepanitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2018	\$1,068,088	\$1,068,088	\$1,068,088	\$1,068,088	\$530,491	\$530,491	\$530,491	49.67	\$0	Metros Cuadrados	534	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100285	Repavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Everest De Excursionistas Vesubio A Excursionistas Anáhuac - 65572	65572	México	Tlalnepanitla de Baz	Tlalnepanitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$9,850,000	\$9,850,000	\$9,850,000	\$9,850,000	\$2,895,944	\$2,895,944	\$2,895,944	29.40	\$0	Metros Cuadrados	21,146	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100286	Construcción De Aulas En El Jardín De Niños Martín González Vázquez - 52841	52841	México	Tlalnepanitla de Baz	Tlalnepanitla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Educación	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$797,629	\$797,627	\$797,627	49.85	\$0	Metros Cuadrados	22,478	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100306	Construcción De Cuartos Dormitorios Zona Dos - 39996	39996	México	Tlalnepantla de Baz	Tlalnepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$114,655	\$114,655	\$114,655	49.85	\$0	Vivienda	11	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100311	Construcción De Cuartos Dormitorios Zona Uno - 39969	39969	México	Tlalnepantla de Baz	Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	Vivienda	En Ejecución	2018	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,149,560	\$1,149,560	\$1,149,560	49.98	\$0	Vivienda	105	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058922	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En El Monton - 9422	9422	México	Tlaxiaco	El Montón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058948	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En El Revelado - 9191	9191	México	Tlaxiaco	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058954	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En San Juan Corral - 9504	9504	México	Tlaxiaco	San Juan Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$81,928	\$81,928	94.80	\$0	Otros	2	100.00	94.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058957	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En San Mateo - 9137	9137	México	Tlaxiaco	San Mateo (San Mateo Guayatenco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$330,168	\$330,168	\$330,168	\$330,168	\$330,168	\$330,168	\$330,168	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058968	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En San Pedro Limón B - 1649	1649	México	Tlaxiaco	San Pedro Limón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$434,826	\$434,826	\$434,826	\$434,826	\$434,826	\$434,826	\$434,826	100.00	\$0	Otros	147	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058969	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Santa Cruz - 9081	9081	México	Tlaxiaco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058973	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Santa María - 9145	9145	México	Tlaxiaco	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	\$172,838	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101058981	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Río Topilar (Topilar) - 9408	9408	México	Tlaxiaco	Río Topilar (Topilar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059046	Programa De Rehabilitación Muros Firmes En Cerro Del Morado - 1678	1678	México	Tlaxiaco	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,034	\$68,034	\$68,034	\$68,034	\$68,034	\$68,034	\$68,034	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059050	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Pueblo Nuevo - 9396	9396	México	Tlaxiaco	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180101059086	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Tlatlaya - 9485	9485	México	Tlatlaya	Tlatlaya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	\$86,419	100.00	\$0	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059117	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Mazatitla - 9126	9126	México	Tlatlaya	Mazatitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059127	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Cuadrilla De Sotero - 2878	2878	México	Tlatlaya	Cuadrilla de los Sotero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059129	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Cudrilla De Flores - 9380	9380	México	Tlatlaya	Cuadrilla de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059134	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Cuadrilla De Gutierrez - 9201	9201	México	Tlatlaya	Cuadrilla de Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA EN PROCESO
MEX18180101059689	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En Juntas Del Río Limón - 9095	9095	México	Tlatlaya	Juntas del Río Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059708	Programa De Construcción De Cuarto Dormitorio En La Cofradia - 9174	9174	México	Tlatlaya	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	\$129,628	100.00	\$0	Otros	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: M2 / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100178	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Revelado A El Morado - 139934	139934	México	Tlatlaya	El Revelado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	100.00	\$0	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100180	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En San Juan A Los Hornos - 139812	139812	México	Tlatlaya	San Juan Corral	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	\$344,520	100.00	\$0	Otros	862	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100181	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El San Mateo Al Revelado - 140008	140008	México	Tlatlaya	San Mateo (San Mateo Guayatenco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$250,118	\$250,118	\$250,118	\$250,118	\$250,118	\$250,118	\$250,118	100.00	\$0	Otros	2,623	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100182	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En Santa Ana Zicatecoyan A La Parota Y Al Egipto De San Juan Corral - 139880	139880	México	Tlatlaya	Santa Ana Zicatecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$171,332	\$171,332	\$171,332	\$171,332	\$171,332	\$171,332	\$171,332	100.00	\$0	Otros	1,904	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100185	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En Toroal A Pinzan Morado Y Río Topilar - 139858	139858	México	Tlatlaya	El Toroal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$194,068	\$194,068	\$194,068	\$194,068	\$194,068	\$194,068	\$194,068	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100186	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En Tlacocspan Peña Blanca - 56896	56896	México	Tlatlaxa	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$241,403	\$214,403	\$214,403	\$214,403	\$214,403	\$214,403	\$214,403	100.00	\$0	Otros	928	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100187	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En El Cerro Del Morado Hacia El Mango - 139952	139952	México	Tlatlaxa	Cerro del Morado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$210,402	\$210,402	\$210,402	\$210,402	\$210,402	\$210,402	\$210,402	100.00	\$0	Otros	419	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETROS / Registro: OBRA TERMINADA
MEX18180201100188	Programa De Rastrilleo Y Conservación De Caminos En Las Juntas De Santa Ana A El Gavilán - 139903	139903	México	Tlatlaxa	Juntas de Santa Ana Zicatecoyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLATLAYA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$338,720	\$338,720	\$338,720	\$338,720	\$338,720	\$338,720	\$338,720	100.00	\$0	Otros	593	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETRO / Registro: OBRA TERMINADA
MEX18160300810527	Construcción Comedor Escolar Primaria Jaime Nunó Saucos I - 300826	300826	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,021,916	\$1,021,916	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	692	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18160300810529	Mejoramiento De Centro De Salud Dif li San Lorenzotepaltitlan - 316772	316772	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$680,001	\$680,001	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39,057	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18160300810530	Construcción Primaria Comedor Escolarescuela Melchor Ocampo San Lorenzo Tepaltitlan - 316684	316684	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18160300810544	Mejoramiento Del Comedor Escolar Agripin Garcia Estrada - 314302	314302	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$175,859	\$175,859	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	243	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18160300810578	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huichochitlan - 347127	347127	México	Toluca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$560,664	\$560,664	\$560,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401000019	Construcción De Drenaje Sanitario Del Canal Venustiano Carranza - 226075	226075	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,163,449	\$1,163,449	\$1,163,449	\$1,163,449	\$1,160,104	\$1,160,104	\$1,160,104	99.71	\$0	Metros lineales	6,798	100.00	100.00	Financiera: / Física: CON CORTE AL MES DE JUNIO 2017 / Registro:
MEX18170401000069	Construcción De Drenaje Sanitario Privada José María Pino Suarez - 324431	324431	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$113,059	\$113,059	\$113,059	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401000071	Mejoramiento De Centro De Salud La Laguna Ubicado En Calle Sebastián Lerdo De Tejada Barrio De Jesús Primera Sección Segunda Etapa - 324501	324501	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$749,326	\$749,326	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,404	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18170401000104	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Adolfo López Mateos - 330509	330509	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$666,970	\$666,970	\$666,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18170401000119	Construcción De Drenaje Sanitario Del Canal Diecisiete De Febrero Jicaltepec Autopan - 324688	324688	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$478,555	\$478,555	\$478,555	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	261	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
MEX18180101059159	Construcción De Techo Firme San Mateo Oztzacatipan E - 10083	10083	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$254,073	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180101059160	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan E San Nicolas Tolentino - 9891	9891	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$149,935	\$149,935	\$149,935	\$149,935	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100351	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Escuela Secundaria Antonio De Mendoza En San Cristobal Huichochitlan - 81788	81788	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100352	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Juan Aldama - 24133	24133	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$93,400	\$93,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100353	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Laguna Del Volcan - 24328	24328	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$326,900	\$212,952	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100354	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Batalla De Puebla - 24317	24317	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$560,400	\$560,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	292	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100355	Mejoramiento Del Centro De Salud En La Crespa San Mateo Oztzacatipan - 24349	24349	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	550	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100356	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Bravo Y Privada Morelos - 24034	24034	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$212,952	\$212,952	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	144	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100357	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Revolución - 24044	24044	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$373,600	\$373,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100358	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos Ubicada En Calle Jesús González Ortega Casi Esquina Lázaro Cárdenas - 24507	24507	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100359	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Prolongación Bravo Y Venustiano Carranza - 24050	24050	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$607,100	\$607,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100360	Mejoramiento Del Centro De Salud En San Cristóbal Huichochitlan - 24306	24306	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100361	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Sonora - 24103	24103	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$186,800	\$186,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100362	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Venustiano Carranza - 24093	24093	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$186,800	\$186,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100363	Construcción De Pisos Firmes San Pedro Totoltepec B - 23046	23046	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$14,107	\$14,107	\$14,107	\$14,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100364	Construcción De Techos Firmes En San Pedro Totoltepec B - 22476	22476	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100365	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Jalisco De La Calle Revolución A Calle Melchor Ocampo San Cristóbal - 19895	19895	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,888,960	\$3,888,960	\$3,888,960	\$3,888,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100366	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Isabel La Católica De Calle Miguel Hidalgo A La Calle Dieciséis De Septiembre - 19892	19892	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,178,750	\$2,178,750	\$2,178,750	\$2,178,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100367	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Brasil De La Calle Revolución A Calle Melchor Ocampo San Cristóbal - 19884	19884	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,258,060	\$3,258,060	\$3,258,060	\$3,258,060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100368	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Primera De Independencia De La Calle La Loma A La Calle Independencia - 19877	19877	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,241,663	\$1,241,663	\$1,241,663	\$1,241,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100369	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Encinos De La Calle Paseo Toluca A La Calle Naranjos El Coecillo - 19873	19873	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,128,750	\$1,128,750	\$1,128,750	\$1,128,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100370	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Primera De Independencia De La Calle La Loma A La Calle Independencia - 19870	19870	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$220,740	\$220,740	\$220,740	\$220,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX18180201100371	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En San Cristóbal Huichochitlan - 19840	19840	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$359,999	\$359,999	\$359,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	775	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100372	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Belice Entre La Calle Revolución Y La Calle Melchor Ocampo - 19865	19865	México	Toluca	Toluca de Lerdo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,380,725	\$2,380,725	\$2,380,725	\$2,380,725	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100373	Construcción De Techos En Calixtlahuaca - 19936	19936	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$594,530	\$594,530	\$594,530	\$594,530	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100374	Construcción De Pisos Firmes En Calixtlahuaca - 20052	20052	México	Toluca	Calixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$9,435	\$9,435	\$9,435	\$9,435	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100375	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De San Pedro Totoltepec E - 20094	20094	México	Toluca	Colonia Arroyo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$365,864	\$365,864	\$365,864	\$365,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100376	Construcción De Pisos Firmes En San Pedro Totoltepec F - 20042	20042	México	Toluca	Colonia Arroyo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$211,601	\$211,601	\$211,601	\$211,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100377	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi En El Cerrillo Vista Hermosa - 81647	81647	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	410	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100378	Construcción De Pisos Firmes En El Cerrillo Vista Hermosa E - 23040	23040	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100379	Construcción De Piso Firme En Cerrillo Vista Hermosa B - 19955	19955	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100380	Construcción De Piso Firme En Cerrillo Vista Hermosa A - 19942	19942	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100381	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad Del Cerrillo Vista Hermosa D - 20082	20082	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100382	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad Del Cerrillo Vista Hermosa C - 20079	20079	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100383	Construccion De Techos Firmes En La Comunidad Del Cerrillo Vista Hermosa B - 20076	20076	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100384	Construccion De Techos Firmes En La Comunidad Del Cerrillo Vista Hermosa A - 20075	20075	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100385	Construccion De Techos Firmes En La Comunidad Del Cerrillo Vista Hermosa - 20071	20071	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$155,492	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100386	Construccion De Piso Firme En Cerrillo Vista Hermosa D - 19974	19974	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100387	Construccion De Piso Firme En Cerrillo Vista Hermosa C - 19964	19964	México	Toluca	El Cerrillo Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100388	Construccion De Techos Firmes En La Comunidad De San Pedro Totoltepec D - 20093	20093	México	Toluca	La Constitución Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100389	Construccion De Techos Firmes En La Comunidad De San Pedro Totoltepec C - 20090	20090	México	Toluca	La Constitución Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100390	Construcción De Pisos Firmes En San Pedro Totoltepec D - 20025	20025	México	Toluca	La Constitución Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$24,183	\$24,183	\$24,183	\$24,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100391	Construcción De Pisos Firmes En San Pedro Totoltepec C - 20017	20017	México	Toluca	La Constitución Toluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$42,320	\$42,320	\$42,320	\$42,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100392	Construccion De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Jicaltepec - 19814	19814	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$359,999	\$359,999	\$359,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100393	Construcción De Techos Firmes San Andres Cuexcontitlan C - 20023	20023	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100394	Construccion De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan D - 20018	20018	México	Toluca	Jicaltepec Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$60,458	\$60,458	\$60,458	\$60,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100395	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Tultepec - 24129	24129	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$280,200	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	96	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100396	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Justo Sierra - 24116	24116	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$280,200	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100397	Construcción De Techos Firmes En San Andres Cuexcontitlan B - 20016	20016	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100398	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan C - 20014	20014	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$60,458	\$60,458	\$60,458	\$60,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100399	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan B - 20012	20012	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$60,458	\$60,458	\$60,458	\$60,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100400	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De San Andres Cuexcontitlan A - 20007	20007	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$274,398	\$274,398	\$274,398	\$274,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100401	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan A - 20000	20000	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$225,708	\$225,708	\$225,708	\$225,708	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	128	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100402	Construcción De Techos Firmes En San Andres Cuexcontitlan - 19998	19998	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100403	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De San Andres Cuexcontitlan I - 20066	20066	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$320,131	\$320,131	\$320,131	\$320,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100404	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan J - 20061	20061	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$42,320	\$42,320	\$42,320	\$42,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100405	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan H - 20053	20053	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$42,320	\$42,320	\$42,320	\$42,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100406	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan G - 20050	20050	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$423,203	\$423,203	\$423,203	\$423,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100407	Construccion De Techos Firmes En San Andres Cuexcontitlan F - 20041	20041	México	Toluca	San Andrés Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100408	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Héroes De La Independencia Y Sor Juana - 24025	24025	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$700,500	\$700,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	112	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100409	Construccion De Techos Firmes En San Cayetano Morelos B - 19997	19997	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$420,409	\$420,409	\$420,409	\$420,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100410	Construccion De Piso Firme En San Cayetano Morelos C - 20081	20081	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$113,257	\$113,257	\$113,257	\$113,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100411	Construccion De Piso Firme En San Cayetano Morelos B - 20077	20077	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$112,854	\$112,854	\$112,854	\$112,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100412	Construccion De Piso Firme En San Cayetano Morelos A - 20072	20072	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100413	Construccion Techo Firme En San Cayetano Morelos A - 19975	19975	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$196,347	\$196,347	\$196,347	\$196,347	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100414	Construccion Techo Firme En San Cayetano Morelos - 19967	19967	México	Toluca	San Cayetano Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$18,293	\$18,293	\$18,293	\$18,293	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100415	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Acambay - 24009	24009	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$140,100	\$140,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100416	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ixtapaluca - 23996	23996	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$140,100	\$140,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100417	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Nezahualcoyotl - 23963	23963	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$140,100	\$140,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100418	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Nezahualcoyotl - 23984	23984	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$196,698	\$196,698	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100419	Construcción De Techos En San Andrés Cuexcontitlán J - 21607	21607	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$320,131	\$320,131	\$320,131	\$320,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100420	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan I - 20056	20056	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$60,458	\$60,458	\$60,458	\$60,458	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100421	Construcción De Techos Firmes En San Andres Cuexcontitlan G - 20049	20049	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$274,398	\$274,398	\$274,398	\$274,398	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100422	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De San Andres Cuexcontitlan E - 20037	20037	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$228,665	\$228,665	\$228,665	\$228,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100423	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan F - 20035	20035	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$56,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100424	Construcción De Pisos Firmes En San Andres Cuexcontitlan E - 20030	20030	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$84,641	\$84,641	\$84,641	\$84,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100425	Construcción De Techos Firmes En La Comunidad De San Andres Cuexcontitlan D - 20029	20029	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$228,665	\$228,665	\$228,665	\$228,665	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100426	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Diego Rivera En San Diego De Los Padres - 19847	19847	México	Toluca	San Diego de los Padres Cuexcontitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$359,914	\$359,914	\$359,914	29.99	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100427	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Secundaria Poeta Josué Mirlo San Diego Linares Autopan - 19855	19855	México	Toluca	San Diego Linares	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,115,548	\$1,115,548	\$1,115,548	\$1,115,548	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100428	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Río Bravo - 24138	24138	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$93,400	\$93,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100429	Construcción De Techos Firmes En San Juan Tilapa A - 19954	19954	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$317,082	\$317,082	\$317,082	\$317,082	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100430	Construcción De Pisos Firme En San Juan Tilapa - 19946	19946	México	Toluca	San Juan Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$278,508	\$278,508	\$278,508	\$278,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX18180201100431	Construcción De Techo Firme En San Marcos Yachihuacaltepec - 19941	19941	México	Toluca	San Marcos Yachihuacaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$91,466	\$91,466	\$91,466	\$91,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100432	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Dos De Abril - 24166	24166	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$233,500	\$233,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100433	Construcción De Techumbre En La Escuela Secundaria Gustavo Baz Prada Ubicado En Arboledas Entre Naranjal Y Manzanar La Crespa San Mateo - 24547	24547	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$319,700	\$319,700	\$319,700	26.64	\$0	Metros Cuadrados	490	100.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100434	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Guerrero - 24159	24159	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$280,200	\$280,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100435	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ángel De La Independencia - 23900	23900	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$277,612	\$277,612	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100436	Construcción De Techos Firms En San Mateo Otzacatipan C - 21611	21611	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$137,199	\$137,199	\$137,199	\$137,199	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100437	Construcción De Techos Firms En San Mateo Otzacatipan A - 21608	21608	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$91,466	\$91,466	\$91,466	\$91,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100438	Construcción De Pisos Firms En San Mateo Otzacatipan G - 19982	19982	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$70,131	\$70,131	\$70,131	\$70,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100439	Construcción de Techos Firms En San Mateo Otzacatipan D - 19917	19917	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$126,020	\$126,020	\$126,020	\$126,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100440	Construcción de Techos Firms En San Mateo Otzacatipan B - 19915	19915	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,069	\$129,069	\$129,069	\$129,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100441	Construcción de Techos Firms En San Mateo Otzacatipan - 19911	19911	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,004	\$125,004	\$125,004	\$125,004	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100442	Construcción de Techos Firms En San Mateo Otzacatipan - 19885	19885	México	Toluca	San Mateo Otzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$125,004	\$125,004	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100443	Construccion De Pisos Firmes En San Mateo Oztzacatipan C - 19963	19963	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$20,153	\$20,153	\$20,153	\$20,153	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100444	Construccion De Pisos Firmes En San Mateo Oztzacatipan B - 19958	19958	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$45,948	\$45,948	\$45,948	\$45,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100445	Construccion De Pisos Firmes En San Mateo Oztzacatipan A - 19949	19949	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$49,978	\$49,978	\$49,978	\$49,978	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100446	Construccion De Pisos Firmes En San Mateo Oztzacatipan - 19943	19943	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$81,416	\$81,416	\$81,416	\$81,416	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100447	Construccionnde Techos Firmes En San Mateo Oztzacatipan G - 19932	19932	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$202,242	\$202,242	\$202,242	\$202,242	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100448	Construccionnde Techos Firmes En San Mateo Oztzacatipan F - 19925	19925	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$261,187	\$261,187	\$261,187	\$261,187	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100449	Construccion De Pisos Firmes En San Mateo Oztzacatipan F - 19969	19969	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$148,322	\$148,322	\$148,322	\$148,322	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100450	Construccion De Pisos Firmes En San Mateo Oztzacatipan D - 19965	19965	México	Toluca	San Mateo Oztzacatipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$83,028	\$83,028	\$83,028	\$83,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MEX18180201100451	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Privada Venustiano Carranza - 24176	24176	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$233,500	\$233,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	96	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100452	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada José María Morelos - 24171	24171	México	Toluca	San Nicolás Tolentino	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$653,800	\$653,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100453	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Bravo - 24183	24183	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100454	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Santos Degollado - 24179	24179	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$233,500	\$233,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100455	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Felipe Angeles - 24196	24196	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$375,270	\$375,270	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	128	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100456	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Díez De Mayo - 24193	24193	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$93,400	\$93,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100457	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Iturbide - 24188	24188	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$186,800	\$186,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	112	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100458	Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Estado De México - 24604	24604	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$359,914	\$359,914	\$359,914	29.99	\$0	Metros Cuadrados	434	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100459	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan C - 19983	19983	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$121,395	\$121,395	\$121,395	\$121,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100460	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan H - 20010	20010	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$72,751	\$72,751	\$72,751	\$72,751	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100461	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan G - 20002	20002	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$104,430	\$104,430	\$104,430	\$104,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100462	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan F - 19996	19996	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$95,966	\$95,966	\$95,966	\$95,966	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100463	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan E - 19992	19992	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$93,298	\$93,298	\$93,298	\$93,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100464	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan D - 19987	19987	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$64,468	\$64,468	\$64,468	\$64,468	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100465	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan I - 20046	20046	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$129,211	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100466	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan F - 20034	20034	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$122,971	\$122,971	\$122,971	\$122,971	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100467	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan E - 20031	20031	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$76,476	\$76,476	\$76,476	\$76,476	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100468	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan D - 20027	20027	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$73,173	\$73,173	\$73,173	\$73,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100469	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan I - 20026	20026	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$51,590	\$51,590	\$51,590	\$51,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100470	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan C - 20024	20024	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$289,643	\$289,643	\$289,643	\$289,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100471	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan L - 20068	20068	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$55,863	\$55,863	\$55,863	\$55,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100472	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan B - 20021	20021	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$152,444	\$152,444	\$152,444	\$152,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100473	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan A - 20019	20019	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$120,939	\$120,939	\$120,939	\$120,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100474	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan B - 19973	19973	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$99,392	\$99,392	\$99,392	\$99,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100475	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan A - 19971	19971	México	Toluca	San Pablo Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$107,364	\$107,364	\$107,364	\$107,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100476	Construcción De Techos En San Pedro Totoltepec - 21613	21613	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100477	Construcción de Techos Firmes En San Pedro Totoltepec A - 22412	22412	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$182,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100478	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec A - 20008 20008	20008	México	Toluca	San Pedro Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$84,641	\$84,641	\$84,641	\$84,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201100479	Mejoramiento Integral Del Centro De Salud En Tecaxic - 111569	111569	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	540	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100480	Construccion De Techos Firmes En Tecaxic - 20015	20015	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$289,643	\$289,643	\$289,643	\$289,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100481	Construcción De Piso Firme En Tecaxic - 20086	20086	México	Toluca	Tecaxic	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$520,479	\$520,479	\$520,479	\$520,479	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	176	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100482	Construcción De Pisos Firmes En Santiago Tlacotepec B - 19988	19988	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$98,747	\$98,747	\$98,747	\$98,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100483	Construcción De Pisos Firmes En Santiago Tlacotepec A - 19984	19984	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$141,068	\$141,068	\$141,068	\$141,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100484	Construccion De Techos Firmes En Santiago Tlacotepec B - 19976	19976	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$91,466	\$91,466	\$91,466	\$91,466	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100485	Construccion De Techos Firmes En Santiago Tlacotepec A - 19966	19966	México	Toluca	Santiago Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$137,199	\$137,199	\$137,199	\$137,199	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100486	Construccion De Techos Firmes En Tlachaloya C - 20004	20004	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100487	Construccion De Techos Firmes En Tlachaloya B - 19999	19999	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$170,737	\$170,737	\$170,737	\$170,737	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100488	Construccion De Pisos Firmes En Tlachaloya C - 19986	19986	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$394,989	\$394,989	\$394,989	\$394,989	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100489	Construccion De Pisos Firmes En Tlachaloya B - 19980	19980	México	Toluca	Tlachaloya Primera Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$126,961	\$126,961	\$126,961	\$126,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100490	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Emiliano Zapata - 24369	24369	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$560,400	\$560,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MEX18180201100491	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Ricardo Flores Magon - 24352	24352	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$326,900	\$326,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100492	Construccion De Techos Firmes Talachaloya A - 19993	19993	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$640,263	\$640,263	\$640,263	\$640,263	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100493	Construccion De Pisos Firmes En Tlachaloya A - 19972	19972	México	Toluca	Tlachaloya Segunda Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$337,353	\$337,353	\$337,353	\$337,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100494	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Vicente Suarez De Manuel Ávila Camacho A Ignacio Zaragoza En San Miguel - 86254	86254	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,121,520	\$4,121,520	\$4,121,520	\$4,121,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	232	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100495	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Genaro Robles En San Miguel Totoltepec - 81518	81518	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100496	Mejoramiento Del Centro De Salud En San Pedro Totoltepec - 24409	24409	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2018	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100497	Construccion De Pisos Firmes En San Pedro Totoltepec E - 20036	20036	México	Toluca	San Miguel Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$70,534	\$70,534	\$70,534	\$70,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100498	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Sexta Privada De Las Palomas - 24298	24298	México	Toluca	Colonia el Refugio Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$186,800	\$186,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100499	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Privada Zacango - 24307	24307	México	Toluca	Colonia el Refugio Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$140,100	\$140,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100500	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan J - 20058	20058	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$68,277	\$68,277	\$68,277	\$68,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100501	Construcción De Techos Firmes En San Pablo Autopan G - 20055	20055	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$66,059	\$66,059	\$66,059	\$66,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100502	Construccion De Techos Firmes En San Pablo Autopan H - 20048	20048	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$71,140	\$71,140	\$71,140	\$71,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100503	Construcción De Pisos Firmes En San Pablo Autopan K - 20045	20045	México	Toluca	Jicaltepec Autopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$70,534	\$70,534	\$70,534	\$70,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100504	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Carlos Salinas De Gortari - 24338	24338	México	Toluca	Barrio de San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$840,600	\$840,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201100505	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Prolongación Adolfo López Mateos - 24146	24146	México	Toluca	Colonia Guadalupe (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$963,936	\$963,936	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201102431	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Pedro Ascencio - 23942	23942	México	Toluca	La Loma Cuexcontitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2018	\$233,500	\$233,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA A EJECUTAR EN CONVENIO CON CFE / Registro:
MEX18180201131371	Construcción De Pisos Firmes En San Cristobal Huichochitlan - 9132	9132	México	Toluca	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,029,793	\$1,029,793	\$1,029,793	\$1,029,793	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131372	Construcción De Techos Firmes En San Cristobal Huichochitlan - 8936	8936	México	Toluca	SAN CRISTÓBAL HUICHUCHITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,280,525	\$1,280,525	\$1,280,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131429	Construcción De Techos Firmes En San Lorenzo Tepaltitlan - 20091	20091	México	Toluca	SAN LORENZO TEPALTITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$799,546	\$799,546	\$799,546	\$799,546	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131430	Construcción De Pisos Firmes En San Lorenzo Tepaltitlan - 20060	20060	México	Toluca	SAN LORENZO TEPALTITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$137,218	\$137,218	\$137,218	\$137,218	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131433	Construcción De Techos Firmes En San Mateo Oxtotitlan - 21604	21604	México	Toluca	SAN MATEO OXTOTITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$287,610	\$287,610	\$287,610	\$287,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131434	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oxtotitlan - 20095	20095	México	Toluca	SAN MATEO OXTOTITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$59,248	\$59,248	\$59,248	\$59,248	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131435	Construcción De Pisos Firmes En San Mateo Oxtotitlan A - 20092	20092	México	Toluca	SAN MATEO OXTOTITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$28,214	\$28,214	\$28,214	\$28,214	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131436	Construcción De Techumbre En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Magdalena Reyes Gomez - 19842	19842	México	Toluca	SAN MATEO OXTOTITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$359,999	\$359,999	\$359,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	356	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201131437	Construcción De Techos Firmes San Mateo Oxtotitlán A - 20043	20043	México	Toluca	SAN MATEO OXTOTITLÁN	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$89,942	\$89,942	\$89,942	\$89,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131440	Construcción De Techo Firme En Santa María Totoltepec - 20083	20083	México	Toluca	SANTA MARÍA TOTOLTEPEC	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131441	Construcción De Piso Firme En Santa María Totoltepec - 19978	19978	México	Toluca	SANTA MARÍA TOTOLTEPEC	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$282,135	\$282,135	\$282,135	\$282,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131443	Construcción De Techos Firmes En Santiago Miltepec - 19995	19995	México	Toluca	SANTIAGO MILTEPEC	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$320,131	\$320,131	\$320,131	\$320,131	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131444	Construcción De Pisos Firmes En Santiago Miltepec - 19989	19989	México	Toluca	SANTIAGO MILTEPEC	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$211,601	\$211,601	\$211,601	\$211,601	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131445	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlaxomulco - 20005	20005	México	Toluca	SANTIAGO TLAXOMULCO	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$274,154	\$274,154	\$274,154	\$274,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131446	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlaxomulco - 20084	20084	México	Toluca	SANTIAGO TLAXOMULCO	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$395,005	\$395,005	\$395,005	\$395,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	156	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131451	Construcción De Techos Firmes En Santa Cruz Atzacapotzalongo - 20080	20080	México	Toluca	SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$411,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201131452	Construcción De Pisos Firmes En Santa Cruz Atzacapotzalongo - 20070	20070	México	Toluca	SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$50,784	\$50,784	\$50,784	\$50,784	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100507	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongación Francisco Villa - 62949	62949	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$261,369	\$261,369	\$261,369	\$261,369	\$261,369	\$261,369	\$261,369	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EN VIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100508	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Red De Agua Potable De La Calle Prol Benito Juárez Ubicada En La Col Zapata De La Comunidad De El Terrero - 60682	60682	México	Tonatico	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONATICO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$133,981	\$133,000	\$100,000	\$133,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EN VIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100514	Construcción De Cuartos Dormitorio En Todo El Municipio De Valle De Bravo - 57934	57934	México	Valle de Bravo	Valle de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$3,528,000	\$3,523,263	\$3,523,263	\$3,523,263	\$1,056,979	\$1,056,979	\$1,056,979	30.00	\$0	Vivienda	315	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE EN VIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100516	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Ramírez Primera Etapa La Candelaria - 45490	45490	México	Valle de Bravo	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Educación	En Ejecución	2018	\$738,230	\$738,056	\$738,056	\$738,056	\$221,417	\$221,417	\$221,417	30.00	\$0	Otros	180	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100517	Ampliación De Alumbrado Publico El Cerrillo - 53125	53125	México	Valle de Bravo	El Cerrillo (San José el Cerrillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$850,000	\$849,855	\$849,855	\$849,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201100518	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Cerro Colorado - 60882	60882	México	Valle de Bravo	La Compañía (Cerro Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,499,941	\$1,499,941	\$1,499,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201100528	Ampliación De Electrificación En El Origo Los Saucos - 49003	49003	México	Valle de Bravo	Los Saucos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$700,000	\$699,962	\$699,962	\$699,962	\$349,979	\$349,979	\$349,979	50.00	\$0	Otros	100	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201102509	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santa María Pipiotepec Pozo Profundo Segunda Etapa - 44222	44222	México	Valle de Bravo	Santa María Pipiotepec (Pipiotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,500,000	\$5,495,390	\$5,495,390	\$5,495,390	\$4,328,277	\$4,328,277	\$4,328,277	78.76	\$0	Otros	2,000	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN
MEX18180201100540	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Del Tanque De Agua Rumbo A Santiago - 32133	32133	México	Villa de Allende	El Aventurero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$998,908	\$998,908	\$998,908	\$998,908	\$780,871	\$780,871	\$780,871	78.17	\$0	Otros	0	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100542	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Malitzin - 85863	85863	México	Villa de Allende	Los Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2018	\$498,154	\$498,154	\$498,154	\$498,154	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100567	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Del Lado Poniente De La Comunidad Rumbo A Barrio De Santiago - 55701	55701	México	Villa de Allende	San Felipe Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,296,291	\$1,296,291	\$1,296,291	\$1,296,291	\$1,231,578	\$1,231,578	\$1,231,578	95.01	\$0	Otros	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201100575	Construcción De Sistema De Agua Potable En Paraje Los Zaucos - 34816	34816	México	Villa de Allende	Santa María de las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALLENDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,917,000	\$1,534,168	\$1,534,168	\$1,534,168	80.03	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100576	Pavimentación De Camino Con Concreto Hidráulico Lado Oriente De La Comunidad - 34804	34804	México	Villa de Allende	Macia (Ejido de Macia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$998,551	\$998,551	\$998,551	\$998,551	\$904,031	\$904,031	\$904,031	90.53	\$0	Otros	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100580	Terminación De Dos Aulas En La Escuela Primaria Benito Juárez - 127427	127427	México	Villa de Allende	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2018	\$197,695	\$197,695	\$197,695	\$197,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:
MEX18180201100581	Construcción De Techumbre En Esc Primaria Benito Juárez - 127368	127368	México	Villa de Allende	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2018	\$749,452	\$749,452	\$749,452	\$749,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201100588	Mejoramiento A La Vivienda Techo Firme - 127683	127683	México	Villa de Allende	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$799,982	\$799,982	\$799,982	\$799,982	\$675,612	\$675,612	\$675,612	84.45	\$0	Otros	0	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201100595	Mejoramiento A La Vivienda Techos Firmes - 34797	34797	México	Villa de Allende	Barrio Chiquichuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALLENDE	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,499,256	\$1,499,256	\$1,499,256	\$1,499,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro:	
MEX18180201100596	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico Del Centro Rumbo A La Barranca - 34785	34785	México	Villa de Allende	Barrio Chiquichuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,996,555	\$1,996,555	\$1,996,555	\$1,996,555	\$1,996,555	\$1,597,242	\$1,597,242	\$1,597,242	80.00	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100597	Construccion De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz - 34783	34783	México	Villa de Allende	Barrio Chiquichuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ALLENDE	Educación	En Ejecución	2018	\$499,088	\$499,088	\$499,088	\$499,088	\$399,268	\$399,268	\$399,268	80.00	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201100613	Pavimentacion De Camino Con Concreto Hidraulico De La Casa Del Sr Heracilio Garcia Rumbo A Manzana Los Reyes - 33956	33956	México	Villa de Allende	Casa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALLENDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$798,370	\$798,370	\$798,370	\$798,370	\$798,370	\$798,370	\$798,370	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180101059417	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 6750	6750	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$811,610	\$811,610	\$478,465	\$478,465	\$478,465	\$478,465	\$478,465	\$478,465	58.95	\$0	Vehículos	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059418	Revestimiento De Caminos Internos - 9057	9057	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Otros	6,138	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101189	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Pipilcalli - 86648	86648	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101190	Construccion De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Roberto Fulton - 86746	86746	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$140,000	\$140,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101191	Ampliación De La Red Eléctrica Los Temazcalez - 86520	86520	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101193	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon - 86725	86725	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101194	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Diez De Marzo - 86466	86466	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	360	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101195	Construcción De Drenaje En Calle Herminio Barrera - 87087	87087	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101196	Construcción De Red De Drenaje En La Cerrada Los Pinos - 81672	81672	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101197	Construcción De Drenaje En El Libramiento San Jerónimo El Llano Entronque Calle Julián Alcántara - 66565	66565	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201101198	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 52249	52249	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$337,380	\$337,380	\$263,370	\$263,370	\$263,370	\$263,370	\$263,370	78.06	\$0	Otros	0	100.00	78.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101199	Rehabilitación De Drenaje En La Calle Vicente Villada - 28679	28679	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101200	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Vicente Villada - 28635	28635	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101201	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Rosaura Zapata - 20696	20696	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	86.67	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101202	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Concreto Estampado En La Calle Prolongación Independencia - 20233	20233	México	Villa del Carbón	Villa del Carbón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,299,097	\$2,299,097	\$2,299,097	\$2,299,097	\$2,299,097	\$2,299,097	\$2,299,097	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101203	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria Tierra Y Libertad - 20403	20403	México	Villa del Carbón	San Luis Anáhuac (Toriles)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$529,999	\$529,999	\$529,999	\$529,999	\$529,999	\$529,999	\$529,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,554	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101204	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Secundaria Técnica Num Doscient Lic Benito Juárez García - 77508	77508	México	Villa del Carbón	Los Arana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,590	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101205	Ampliación De Red Eléctrica En La Parte Alta - 87029	87029	México	Villa del Carbón	Los Barbechos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	570	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101206	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74730	74730	México	Villa del Carbón	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101207	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Parte Baja Segunda Etapa - 105487	105487	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101208	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Cuitláhuac - 22430	22430	México	Villa del Carbón	La Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$409,999	\$409,999	\$409,999	\$409,999	\$409,999	\$409,999	\$409,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	755	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101209	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74695	74695	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101210	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal - 65602	65602	México	Villa del Carbón	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	671	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101211	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Shoñe - 79007	79007	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$500,000	\$680,000	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,015	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101212	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Benito Juárez - 20775	20775	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,015	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101213	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Altamira Segunda Etapa - 19791	19791	México	Villa del Carbón	La Cruz y Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	\$449,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,015	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101214	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Carmen Ramos - 86700	86700	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101215	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Lic Benito Juárez García - 86864	86864	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$490,000	\$490,000	\$245,000	\$245,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101216	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74751	74751	México	Villa del Carbón	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101217	Construcción De Comedor Comunitario - 56070	56070	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,402	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101218	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Madroño Sra Hilda - 52370	52370	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,402	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101219	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Chabacano - 51752	51752	México	Villa del Carbón	Loma Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,402	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101220	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Puerto Vallarta - 79044	79044	México	Villa del Carbón	Loma Alta Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,772	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101222	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física Del Jardín De Niños Isidro Fabela Alfaro - 20741	20741	México	Villa del Carbón	Loma Alta Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$449,999	\$449,999	\$429,999	\$429,999	\$429,999	\$429,999	95.56	\$0	Metros Cuadrados	1,772	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101223	Construcción De Techo Firme Tercera Etapa - 74701	74701	México	Villa del Carbón	Llano de Zacapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101224	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria Cinco De Mayo - 20304	20304	México	Villa del Carbón	Monte de Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$579,999	\$579,999	\$579,999	\$579,999	\$579,999	\$579,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	894	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101225	Mejoramiento De La Red De Conducción De Agua Potable - 81152	81152	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	886	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101226	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74629	74629	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101227	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Primaria José Ma Morelos Y Pavón - 20365	20365	México	Villa del Carbón	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	\$499,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	886	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101228	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74766	74766	México	Villa del Carbón	El Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101229	Construcción De Puente Vehicular En El Camino A Loma Alta - 64877	64877	México	Villa del Carbón	El Ocotál	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	5,568	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MEX18180201101230	Construcción De Techo Firme Tercera Etapa - 74739	74739	México	Villa del Carbón	Los Oratorios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101231	Construcción De Drenaje De La Calle En La Calle Principal - 87000	87000	México	Villa del Carbón	Los Platillos (Colonia los Platillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	96	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101232	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74728	74728	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,590,000	\$1,590,000	\$795,000	\$795,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101233	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Barrio Loma Del Cuervo - 76747	76747	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	225	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101234	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio La Garita - 76737	76737	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	425	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101235	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En El Barrio Loma Seca - 76726	76726	México	Villa del Carbón	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	285	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101236	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74679	74679	México	Villa del Carbón	San Isidro del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101237	Construcción De Modulo Sanitario En El Jardin De Niños Melchor Ocampo - 20860	20860	México	Villa del Carbón	San Isidro del Bosque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$251,334	\$251,334	\$140,420	\$140,420	\$140,420	\$140,420	\$140,420	55.87	\$0	Otros	691	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101238	Construcción De Comedor Comunitario - 81254	81254	México	Villa del Carbón	San Luis Taxhimay	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,145	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101239	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla - 28577	28577	México	Villa del Carbón	San Martín Cachi huapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$512,176	\$512,176	\$256,088	\$256,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,126	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101240	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74735	74735	México	Villa del Carbón	San Salvador de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101241	Revestimiento De Caminos Internos - 64796	64796	México	Villa del Carbón	San Salvador de la Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$300,750	\$300,750	\$300,750	\$300,750	\$300,750	50.13	\$0	Otros	3,147	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101242	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle De La Delegación - 106012	106012	México	Villa del Carbón	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	\$249,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	428	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101243	Construcción Techo Firme Segunda Etapa - 74611	74611	México	Villa del Carbón	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101244	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Principal - 106827	106827	México	Villa del Carbón	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101245	Construccion De Techo Firme Segunda Etapa - 74768	74768	México	Villa del Carbón	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101246	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria Oficial Jose Maria Morelos Y Pavon - 86813	86813	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101247	Construccion De Techo Firme Segunda Etapa - 74686	74686	México	Villa del Carbón	Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101248	Construcción De Puente Vehicular Camino A La Lagunilla - 28430	28430	México	Villa del Carbón	Piequexhimo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$76,846	\$76,846	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	100.00	\$0	Otros	276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101249	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal - 64915	64915	México	Villa del Carbón	El Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$122,176	\$122,176	\$122,175	\$122,175	\$122,175	\$122,175	\$122,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	352	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101250	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Que Va Al Centro De Reunión Social - 19271	19271	México	Villa del Carbón	El Palomar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101251	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Que Va Al Panteón - 20203	20203	México	Villa del Carbón	Golondrinas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$253,576	\$253,576	\$253,576	\$253,576	\$253,576	\$253,576	\$253,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101252	Construccion De Red De Conduccion De Agua Potable - 81209	81209	México	Villa del Carbón	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101253	Construcción De Techo Firme - 74759	74759	México	Villa del Carbón	Palo Hueco (Kilómetro 5)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101254	Construccion De Comedor En La Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros - 106084	106084	México	Villa del Carbón	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101255	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 77657	77657	México	Villa del Carbón	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$370,000	\$370,000	\$185,000	\$185,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101256	Construcción De Techado En El Area De Impartición De Educación Fídica En La Escuela Primaria Cuauhtemoc - 86928	86928	México	Villa del Carbón	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Obra	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$460,000	\$460,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101257	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 87077	87077	México	Villa del Carbón	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	622	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101258	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Principal - 81749	81749	México	Villa del Carbón	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	341	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101259	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 75437	75437	México	Villa del Carbón	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101260	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 74651	74651	México	Villa del Carbón	La Cruz del Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101261	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Gra Manuel Ávila Camacho - 22506	22506	México	Villa del Carbón	La Cruz del Arenal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	432	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101262	Construcción De Techo Firme Tercera Etapa - 74762	74762	México	Villa del Carbón	Xajay (Loma del Xajay)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101263	Construcción De Puente En El Camino A Loma Alta - 24944	24944	México	Villa del Carbón	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$80,000	\$80,000	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	\$79,993	99.99	\$0	Otros	4,669	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101264	Construcción De Drenaje En Calle El Encino - 87115	87115	México	Villa del Carbón	Los Gutiérrez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101265	Construcción De Techo Firme Segunda Etapa - 75431	75431	México	Villa del Carbón	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101266	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal - 65052	65052	México	Villa del Carbón	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$120,000	\$120,000	\$119,997	\$119,997	\$119,997	\$119,997	\$119,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201131014	Construcción De Techo Firme Tercera Etapa - 75471	75471	México	Villa del Carbón	Loma de la Cruz, Las Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201131422	Construcción De Techo Firme - 74743	74743	México	Villa del Carbón	BOCANEGRA	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101270	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Juárez Cabecera Municipal - 106460	106460	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$443,191	\$443,191	\$443,191	88.64	\$0	Metros lineales	9,509	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX18180201101273	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Aldama Y Matamoros Cabecera Municipal - 76132	76132	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$457,002	\$457,002	\$457,002	91.40	\$0	Metros lineales	9,509	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX18180201101274	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Cabecera Municipal - 76161	76161	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,042	\$393,042	\$393,042	98.26	\$0	Metros lineales	9,509	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX18180201101275	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle José María García Cabecera Municipal - 76072	76072	México	Villa Guerrero	Villa Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$263,846	\$263,846	\$263,846	79.95	\$0	Metros lineales	9,509	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101278	Construcción De Techumbre En Área De Importación De Educación Física De La Escuela Primaria Primo Verdad El Carmen - 33636	33636	México	Villa Guerrero	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$900,000	\$869,485	\$869,485	\$869,485	96.61	\$0	Metros Cuadrados	854	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX18180201101282	Construcción De Punte De Conexión Vehicular Entre Las Comunidades De Matlazinca Y Tequimilpa - 33590	33590	México	Villa Guerrero	Matlazinca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$162,000	\$270,000	\$253,213	\$253,213	\$253,213	93.78	\$0	Otros	591	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101285	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio De Progreso Hidalgo - 67662	67662	México	Villa Guerrero	El Progreso Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$730,000	\$730,000	\$438,000	\$730,000	\$642,352	\$642,352	\$642,352	87.99	\$0	Vivienda	50	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX18180201101286	Ampliación De Línea De Conducción De Agua Potable De La Comunidad De Progreso Hidalgo - 40785	40785	México	Villa Guerrero	El Progreso Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$350,000	\$349,705	\$349,705	\$349,705	99.92	\$0	Metros lineales	1,010	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101290	Construcción De Techumbre En Área De Importación De Educación Física De La Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano San Diego - 33630	33630	México	Villa Guerrero	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$900,000	\$869,454	\$869,454	\$869,454	96.61	\$0	Metros Cuadrados	1,463	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX18180201101293	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Libertad Segunda Etapa San Mateo Coapexco - 34587	34587	México	Villa Guerrero	San Mateo Coapexco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,800,000	\$3,000,000	\$2,803,308	\$2,803,308	\$2,803,308	93.44	\$0	Metros lineales	2,862	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
MEX18180201101295	Suministro De Poliducto Reforzado De Cuatro Pulgadas Para Conducción De Agua Potable Zacango - 75932	75932	México	Villa Guerrero	Zacango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$100,000	\$100,000	\$60,000	\$100,000	\$99,913	\$99,913	\$99,913	99.91	\$0	Metros lineales	3,586	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201100644	Construccion De Red De Energia Electrica En Sistema Subteraneo En Calle Lazaro Cardenas Zap Ciento Veinte - 32614	32614	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,848,489	\$1,848,489	\$1,687,134	\$1,848,489	\$1,687,134	\$1,687,134	\$1,687,134	91.27	\$0	Otros	500	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201100646	Construccion De Pavimento Hidraulico En Varias Calles De La Zap Docientos Treinta Y Nueve - 28830	28830	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$366,037	\$366,037	\$366,037	\$366,037	\$366,037	\$366,037	\$366,037	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,576	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100647	Construccion De Drenaje Sanitario En Varios Tramos De La Zap Docientos Treinta Y Nueve - 30903	30903	México	Villa Victoria	Villa Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$610,975	\$610,975	\$366,585	\$610,975	\$304,850	\$304,850	\$304,850	49.90	\$0	Metros lineales	400	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201100648	Construccion De Pavimento Hidraulico Sobre Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia Los Cedros - 28927	28927	México	Villa Victoria	La Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$382,724	\$500,000	\$382,724	\$382,724	\$382,724	76.54	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100649	Ampliacion De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Cuadrilla Vieja Ejido Etapa Tres De Tres - 30174	30174	México	Villa Victoria	Cuadrilla Vieja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$597,066	\$597,066	\$597,066	\$597,066	\$597,066	\$597,066	\$597,066	100.00	\$0	Metros lineales	900	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201100650	Ampliacion De Red De Energia Electrica Sobre Camino Ramal Hacia El Rancho - 29870	29870	México	Villa Victoria	Dolores Vaquerias	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,060,000	\$1,060,000	\$636,000	\$1,060,000	\$529,822	\$529,822	\$529,822	49.98	\$0	Otros	50	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100651	Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias El Hospital Ejido - 55061	55061	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,238,200	\$1,238,200	\$0	\$1,238,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201100652	Construccion De Tanque De Distribucion De Agua Potable En El Paraje El Centro - 41503	41503	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$497,544	\$1,000,000	\$497,544	\$497,544	\$497,544	49.75	\$0	Otros	1,500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201100653	Construccion De Pavimento Hidraulico En Los Tramos De El Cbt Y Barrio El Cerrillo - 29072	29072	México	Villa Victoria	Ejido el Hospital	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$858,035	\$900,000	\$858,035	\$858,035	\$858,035	95.34	\$0	Metros Cuadrados	625	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100654	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Los Ramales La Gasolinera La Gasera Y El Campo - 29975	29975	México	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,129,940	\$3,129,940	\$2,960,564	\$3,129,940	\$2,960,564	\$2,960,564	\$2,960,564	94.59	\$0	Otros	235	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100655	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitarioy Descargas Domiciliarias Tramo Sobre La Avenida Lazaro Cardenas Segunda Etapa - 30210	30210	México	Villa Victoria	Jesús María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$715,694	\$715,694	\$429,417	\$715,694	\$357,355	\$357,355	\$357,355	49.93	\$0	Metros lineales	191	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101136	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Los Ramales De Los Rico Y El Templo - 29474	29474	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,121,786	\$2,121,786	\$2,034,784	\$2,121,786	\$2,034,784	\$2,034,784	\$2,034,784	95.90	\$0	Otros	105	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX1818020110137	Rehabilitación De Camino Principal A Base De Concreto Hidraulico Tramo De Pavimento Existente Hacia San Agustín Altamirano Segunda Seccion - 28713	28713	México	Villa Victoria	Laguna Seca Ejido Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$730,556	\$900,000	\$730,556	\$730,556	\$730,556	81.17	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101301	Construccion De Pavimento Hidraulico Sobre El Camino Al Templo - 28739	28739	México	Villa Victoria	Laguna Seca Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$835,853	\$835,853	\$835,853	\$835,853	\$835,853	\$835,853	\$835,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	448	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101302	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Los Parajes De La Presita La Caseta Y La Pista - 29393	29393	México	Villa Victoria	Laguna Seca Propiedad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,055,802	\$1,055,802	\$907,234	\$1,055,802	\$907,234	\$907,234	\$907,234	85.93	\$0	Otros	90	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101303	Construccion Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo - 33846	33846	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,290,430	\$3,290,430	\$0	\$3,290,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101304	Construccion De Pavimento Hidraulico Tramo Del Templo Hacia La Planta Tradora De Las Peñas - 28825	28825	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$532,073	\$532,073	\$454,640	\$532,073	\$454,640	\$454,640	\$454,640	85.45	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101305	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Calle De Los Chumaos Primera Etapa - 30185	30185	México	Villa Victoria	Las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,666,767	\$5,666,767	\$0	\$5,666,767	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	720	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101306	Construccion De Pavimento Hidraulico En Varios Tramos - 28990	28990	México	Villa Victoria	La Puerta del Pilar	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101307	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Los Parajes El Cca Sanchez Los Camacho Y El Convento - 29862	29862	México	Villa Victoria	San Agustín Berros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,275,000	\$2,275,000	\$1,365,000	\$2,275,000	\$1,137,347	\$1,137,347	\$1,137,347	49.99	\$0	Otros	100	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101308	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Tramo Del Canal Cutzamala En Adelante Segunda Etapa - 30234	30234	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,300,000	\$2,500,000	\$1,247,081	\$1,247,081	\$1,247,081	49.88	\$0	Metros lineales	600	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201101309	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Tramo Del Hotel Parrandero Hacia Las Gruas Primera Etapa - 30248	30248	México	Villa Victoria	Sección de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101310	Ampliacion De Red De Energia Electrica A Un Costado De La Pista - 29786	29786	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,410,000	\$1,410,000	\$846,000	\$1,410,000	\$704,852	\$704,852	\$704,852	49.99	\$0	Otros	45	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101311	Modernizacion Y Ampliacion De La Carretera Circuito La Presa San Diego Del Cerrillo San Diego Suchitepec - 29746	29746	México	Villa Victoria	San Diego del Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Otros	700	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101312	Construccion De Pavimento Hidraulico Camino Principal Tramo De Entronque Del Camino A La Gavia Hacia El Pozo Profundo Barrio Santa Elena - 29756	29756	México	Villa Victoria	San Joaquín del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$587,067	\$600,000	\$587,067	\$587,067	\$587,067	97.84	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101313	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Paraje Plaza De Gallos - 29587	29587	México	Villa Victoria	San Luis el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,248,168	\$1,248,168	\$911,969	\$1,248,168	\$911,969	\$911,969	\$911,969	73.06	\$0	Otros	65	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101314	Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Segunda Etapa - 30885	30885	México	Villa Victoria	San Pedro del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,889,117	\$1,889,117	\$973,470	\$1,889,117	\$943,376	\$943,376	\$943,376	49.94	\$0	Metros lineales	191	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101315	Ampliacion De Red De Energia Electrica A Un Costado De Confecciones Villa Victoria - 29988	29988	México	Villa Victoria	San Pedro del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$449,786	\$449,786	\$269,872	\$449,786	\$224,182	\$224,182	\$224,182	49.84	\$0	Otros	75	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101316	Ampliacion De Red De Energia Electrica Por El Paraje Cuatro Ramal El Deposito - 29462	29462	México	Villa Victoria	Sansón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$167,205	\$167,205	\$0	\$167,205	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101317	Construccion De Pavimento Hidraulico Sobre Camino Viejo A Santiago Del Monte Tramo De Pavimento Existente En Adelante - 28771	28771	México	Villa Victoria	Santa Isabel del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$442,695	\$500,000	\$442,695	\$442,695	\$442,695	88.54	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101318	Ampliacion De Red De Energia Electrica Sobre Camino Paraje El Rio - 29878	29878	México	Villa Victoria	La Unión Berros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$623,131	\$623,131	\$593,836	\$623,131	\$593,836	\$593,836	\$593,836	95.30	\$0	Otros	40	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101319	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Paraje La Clínica Y El Pozo - 41619	41619	México	Villa Victoria	La Campanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$502,999	\$502,999	\$469,892	\$502,999	\$469,892	\$469,892	\$469,892	93.42	\$0	Otros	55	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101320	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Camino Principal Hacia El Monte - 29996	29996	México	Villa Victoria	El Fresno San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$902,829	\$902,829	\$541,697	\$902,829	\$450,362	\$450,362	\$450,362	49.88	\$0	Otros	60	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101321	Ampliacion De Red De Energia Electrica Ramal Zona Baja - 30016	30016	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$835,000	\$835,000	\$501,000	\$835,000	\$416,020	\$416,020	\$416,020	49.82	\$0	Otros	50	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101322	Construccion De Pavimento Hidraulico Sobre Camino Principal Tramo De Pavimento Existente Hacia El Panteon - 28904	28904	México	Villa Victoria	San Agustín Canohillas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$612,637	\$700,000	\$612,637	\$612,637	\$612,637	87.52	\$0	Metros Cuadrados	510	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101323	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Paraje La Mina - 29563	29563	México	Villa Victoria	Turcio Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$626,489	\$626,489	\$551,621	\$626,489	\$551,621	\$551,621	\$551,621	88.05	\$0	Otros	35	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
MEX18180201101324	Construccion De Pavimento Hidraulico Sobre Camino Principal Hacia El Paraje Del Mogote Primera Etapa - 28721	28721	México	Villa Victoria	Turcio Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	528	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar	
MEX18180201101325	Construccion De Pavimento Hidraulico Tramo Al Lindero Con Rameje - 29763	29763	México	Villa Victoria	El Atole	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$495,940	\$500,000	\$495,940	\$495,940	\$495,940	99.19	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar	
MEX18180201101326	Ampliacion De Red De Energia Electrica Ramal La Iglesia Segunda Etapa - 30002	30002	México	Villa Victoria	Las Milpas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,287,166	\$1,287,166	\$692,300	\$1,287,166	\$642,863	\$642,863	\$642,863	49.94	\$0	Otros	30	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101327	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino Principal De Barrio El Catorce - 29051	29051	México	Villa Victoria	El Catorce	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$742,959	\$742,959	\$666,488	\$742,959	\$666,488	\$666,488	\$666,488	89.71	\$0	Metros Cuadrados	380	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101328	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Los Parajes De Los Santiago Y Los Mondragon - 29158	29158	México	Villa Victoria	Los Remedios Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,050,324	\$1,050,324	\$938,786	\$1,050,324	\$938,786	\$938,786	\$938,786	89.38	\$0	Otros	64	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101329	Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Localidad De Loma De La Rosa Etapa Dos De Dos - 50722	50722	México	Villa Victoria	Loma de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$380,136	\$380,136	\$380,136	\$380,136	\$380,136	\$380,136	\$380,136	100.00	\$0	Piezas	200	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101330	Ampliacion De Red De Energia Electrica Sobre Camino Principal Barrio El Lindero - 29143	29143	México	Villa Victoria	Los Cedros Suchitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$328,277	\$328,277	\$176,966	\$328,277	\$163,065	\$163,065	\$163,065	\$163,065	49.67	\$0	Otros	28	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101331	Construccion De Pavimento Hidraulico Sobre Circuito La Presa Tramo Entre Pavimentos Existentes - 28971	28971	México	Villa Victoria	Loma de Lienzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,435,000	\$1,435,000	\$761,000	\$1,435,000	\$749,210	\$749,210	\$749,210	52.21	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101332	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Camino Principal - 41597	41597	México	Villa Victoria	El Jacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$365,320	\$365,320	\$192,192	\$365,320	\$181,307	\$181,307	\$181,307	\$181,307	49.63	\$0	Otros	24	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101333	Construccion De Pavimento Hidraulico En Varios Tramos De La Comunidad - 28817	28817	México	Villa Victoria	Sitio Centro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$534,287	\$700,000	\$534,287	\$534,287	\$534,287	76.33	\$0	Metros Cuadrados	1,178	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101334	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Paraje El Lindero Barrio Centro Del Cerrillo - 29775	29775	México	Villa Victoria	Barrio de Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,178,647	\$1,178,647	\$0	\$1,178,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MEX18180201101335	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Paraje El Campo - 29771	29771	México	Villa Victoria	Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,660,566	\$1,660,566	\$1,512,913	\$1,660,566	\$1,512,913	\$1,512,913	\$1,512,913	\$1,512,913	91.11	\$0	Otros	455	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía a validar

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MEX18180201101336	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino Principal - 29040	29040	México	Villa Victoria	Centro del Cerrillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$800,000	\$800,000	\$641,145	\$800,000	\$641,145	\$641,145	\$641,145	80.14	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201101337	Amplacion De Red De Energia Electrica En Los Ramales Los Clemente Los Gonzalez La Clinica Los Enriquez Y La Presita - 29423	29423	México	Villa Victoria	San Agustín Altamirano Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,801,287	\$3,801,287	\$3,057,885	\$3,801,287	\$3,057,885	\$3,057,885	\$3,057,885	80.44	\$0	Otros	245	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101338	Amplacion De Red De Energia Electrica En El Paraje La Iglesia Catolica - 29664	29664	México	Villa Victoria	San Roque	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$443,911	\$443,911	\$266,346	\$443,911	\$221,590	\$221,590	\$221,590	49.92	\$0	Otros	25	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101339	Amplacion De Red De Energia Electrica En Los Parajes El Pozo El Templo La Capillita Y La Clinica - 29106	29106	México	Villa Victoria	Santa Cruz de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,702,354	\$1,702,354	\$1,554,391	\$1,702,354	\$1,554,391	\$1,554,391	\$1,554,391	91.31	\$0	Otros	96	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201101340	Amplacion De Red De Drenaje Sanitario En Barrio El Panteon - 55088	55088	México	Villa Victoria	El Panteón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,645,526	\$2,645,526	\$0	\$2,645,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101341	Amplacion De Red De Energia Electrica Ramal El Campo - 30023	30023	México	Villa Victoria	Mesa del Espinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$630,000	\$630,000	\$378,000	\$630,000	\$313,418	\$313,418	\$313,418	49.75	\$0	Otros	260	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101342	Construccion Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Barrio De San Miguel - 30129	30129	México	Villa Victoria	Barrio de San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,970,631	\$2,970,631	\$1,582,378	\$2,970,631	\$1,484,204	\$1,484,204	\$1,484,204	49.96	\$0	Metros lineales	280	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101343	Construccion De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias - 30266	30266	México	Villa Victoria	Hospital Propiedad (Dos Estrellas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,930,256	\$2,930,256	\$1,658,154	\$2,930,256	\$1,550,447	\$1,550,447	\$1,550,447	52.91	\$0	Metros lineales	600	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201101344	Amplacion Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias Paraje Agua Zarca Segunda Etapa - 30155	30155	México	Villa Victoria	San Antonio del Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$359,748	\$359,748	\$358,995	\$359,748	\$358,995	\$358,995	\$358,995	99.79	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101345	Construccion De Pavimento Hidraulico En Camino Principal Tramo Frente Al Auditorio Municipal Segunda Etapa - 28752	28752	México	Villa Victoria	Laguna Seca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$249,250	\$249,250	\$249,250	49.85	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101346	Construccion De Pavimento Hidraulico Sobre Circuito La Presa Tramo Frente A La Escuela Primaria - 28759	28759	México	Villa Victoria	Ex-Hacienda de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$627,775	\$700,000	\$627,775	\$627,775	\$627,775	89.68	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101347	Amplacion De Red De Energia Electrica Sobre Camino Principal Ramal De Escuela Primaria Hacia El Atoron - 29186	29186	México	Villa Victoria	Ex-Hacienda de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,136,556	\$1,136,556	\$581,933	\$1,136,556	\$567,966	\$567,966	\$567,966	49.97	\$0	Otros	145	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101348	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Los Ramales De La Escuela Preparatoria Y Los Moreno - 29359	29359	México	Villa Victoria	Turcio la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,444,253	\$1,444,253	\$1,295,712	\$1,444,253	\$1,295,712	\$1,295,712	\$1,295,712	89.72	\$0	Otros	65	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101349	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 30095	30095	México	Villa Victoria	Turcio la Loma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,428,583	\$1,428,583	\$0	\$1,428,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101350	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Ramal Los Justino - 46986	46986	México	Villa Victoria	Barrio el Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$266,484	\$266,484	\$240,150	\$266,484	\$240,150	\$240,150	\$240,150	90.12	\$0	Otros	35	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201101351	Revestimiento De Camino Principal Tramo De Escuela Primaria Al Panteon - 28781	28781	México	Villa Victoria	Barrio el Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$500,000	\$299,737	\$299,737	\$299,737	59.95	\$0	Metros Cuadrados	500	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101352	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Ramal Los Estevez - 29335	29335	México	Villa Victoria	Barrio el Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,170,000	\$2,170,000	\$1,202,000	\$2,170,000	\$1,083,463	\$1,083,463	\$1,083,463	49.93	\$0	Otros	136	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101353	Ampliacion De Red De Energia Electrica En El Ramal Los Procoro - 29306	29306	México	Villa Victoria	Barrio el Ocote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,230,000	\$1,230,000	\$788,749	\$1,230,000	\$614,885	\$614,885	\$614,885	49.99	\$0	Otros	136	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar
MEX18180201101354	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Los Parajes De Los Guadarrama Ojo De Agua La Raya Y El Centro - 29234	29234	México	Villa Victoria	Piedras Blancas Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,938,323	\$1,938,323	\$1,788,749	\$1,938,323	\$1,788,749	\$1,788,749	\$1,788,749	92.28	\$0	Otros	145	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180101059424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Antonio Alzate Hacia Calle Chichicastle Y La Calle Primavera - 2400	2400	México	Xonacatlán	Santa María Zolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,044,304	\$2,044,304	\$1,226,582	\$1,806,990	\$1,806,990	\$1,806,990	\$1,806,990	88.39	\$0	Metros Cuadrados	10,656	100.00	88.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100663	Rehabilitación De Tramos Aislados De Drenaje Sanitario En La Cabecera Municipal - 54612	54612	México	Zacazonapan	Zacazonapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$108,101	\$108,101	\$0	\$108,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100664	Construcción De Línea De Conducción De Agua Del Tanque El Tezontle Al Tanque Cerro Pelón - 54195	54195	México	Zacazonapan	Zacazonapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$960,308	\$960,308	\$960,308	\$960,308	\$959,861	\$959,861	\$959,861	99.95	\$0	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201100665	Construcción De Recamara Adicional Para Apoyo A La Infraestructura Social En La Cabecera Municipal - 52967	52967	México	Zacazonapan	Zacazonapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,350,000	\$1,350,000	\$0	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	94	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101138	Construcción De Drenaje Sanitario En La Comunidad De La Alcantarilla - 75278	75278	México	Zacazonapan	Alcantarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,062,538	\$1,062,538	\$0	\$1,062,538	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	800	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101139	Construcción De Recamara Adicional Para Apoyo A La Infraestructura Social En Varias Localidades - 55444	55444	México	Zacazonapan	Alcantarilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	27	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101140	Construcción De Recamara Adicional Para Apoyo A La Infraestructura Social En Varias Localidades - 55350	55350	México	Zacazonapan	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$0	\$550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	39	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101141	Construcción De Recamara Adicional Para Apoyo A La Infraestructura Social En Varias Localidades - 55481	55481	México	Zacazonapan	El Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,881	\$249,881	\$249,881	99.95	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101168	33903 Servicios Integrales - 24168	24168	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,756,047	\$1,756,047	\$1,756,047	\$1,756,047	\$661,089	\$661,089	\$661,089	37.65	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	37.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101169	Construccion De Electrificacion En La Calle Prolongacion Adolfo Lopez Mateos Entre Vialidad Adolfo Lopez Mateos Y Calle La Muela La Veracruz - 23438	23438	México	Zinacantepec	San Miguel Zinacantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$900,000	\$899,113	\$899,113	\$899,113	\$269,734	\$269,734	\$269,734	30.00	\$0	Otros	350	100.00	29.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101170	Construccion De Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Loma De San Francisco - 24124	24124	México	Zinacantepec	Loma de San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$449,865	\$449,865	\$449,865	\$329,429	\$329,429	\$329,429	73.23	\$0	Otros	150	100.00	72.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101171	Construccion De Electrificacion En La Calle Juarez Guadalupe Victoria Y Privada Guillermo Prieto Ojo De Agua - 24108	24108	México	Zinacantepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,199,257	\$1,199,257	\$1,199,257	\$359,777	\$359,777	\$359,777	30.00	\$0	Otros	220	100.00	29.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101172	Ampliación De Electrificacion En La Calle Vicente Guerrero - 23628	23628	México	Zinacantepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,199,039	\$1,199,039	\$1,199,039	\$359,712	\$359,712	\$359,712	30.00	\$0	Otros	180	100.00	100.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101173	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle San Simon Segunda Etapa Loc San Juan De Las Huertas - 65937	65937	México	Zinacantepec	San Juan de las Huertas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,000	\$748,122	\$748,122	\$748,122	\$224,437	\$224,437	\$224,437	30.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	29.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101174	Construccion Del Drenaje Sanitario En La Calle Libertad - 66026	66026	México	Zinacantepec	Ejido San Lorenzo Cuauhtenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$450,000	\$449,388	\$449,388	\$449,388	\$359,506	\$359,506	\$359,506	80.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	79.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 1808

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pegado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
MEX18180201101175	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Calle Alfredo Del Mazo Loc Zimbrones - 58074	58074	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$299,396	\$299,396	\$299,396	\$89,819	\$89,819	\$89,819	30.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	29.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101176	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Calle Morelosy Calle Josefa Ortiz De Dominguez Loc Zimbrones - 57820	57820	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$299,982	\$299,982	\$299,982	\$89,995	\$89,995	\$89,995	30.00	\$0	Metros lineales	30	100.00	30.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101177	Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Calle Doce De Diciembre Hasta La Calle Dieciocho De Marzo Loc Zimbrones - 56807	56807	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,344,353	\$2,344,353	\$2,344,353	93.77	\$0	Metros lineales	200	100.00	93.00	Financiera: AVANCE TERCER SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE TERCER SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX18180201101178	Construccion De Electrificacion En La Calle Veinticuatro De Febrero Entre Calle Cinco De Febrero Y Calle Benito Juarez San Luis Mextepec - 24143	24143	México	Zinacantepec	San Luis Mextepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$750,000	\$748,901	\$748,901	\$748,901	\$224,670	\$224,670	\$224,670	30.00	\$0	Otros	200	100.00	29.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:
MEX18180201101179	Construccion De Electrificacion Calle Al Monte Entre Circuito San Pedro Y Calle Ferrocarriles Loc San Pedro Tejalpa - 24148	24148	México	Zinacantepec	San Pedro Tejalpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,330,000	\$1,329,263	\$1,329,263	\$1,329,263	\$398,771	\$398,771	\$398,771	30.00	\$0	Otros	325	100.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro:
MEX18180201101180	Construccion De Electrificacion En Prolongacion Porfirio Diaz Entre Calle Porfirio Diaz Y Calle Ojo De Agua Col Recibitas - 24154	24154	México	Zinacantepec	Recibitas (El Remolino)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,099,353	\$1,099,353	\$1,099,353	\$329,806	\$329,806	\$329,806	30.00	\$0	Otros	150	100.00	30.00	Financiera: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 / Registro:

PRELIMINAR