

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX17170400997494	Proyecto de inversión	188,585.79	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188585.79,	Construcción De Red De Drenaje Primera Cerrada México - 256988	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	256988	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:166.0}}	1	24-04-2017	09-05-2017	188,585.79	188,585.79	188,585.79	188,585.79	188,585.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997490	Proyecto de inversión	493,343.38	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493343.38,	Rehabilitación De Pozo De Agua San Pedro - 248077	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	248077	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:12.0}}	1	10-04-2017	01-06-2017	493,343.38	493,343.38	493,343.38	493,343.38	493,343.38	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997514	Proyecto de inversión	144,995.82	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144995.82,	Construcción De Red De Drenaje Calle Cinco De Febrero - 252391	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	252391	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}}	1	17-04-2017	01-06-2017	144,995.82	144,995.82	144,995.82	144,995.82	144,995.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997492	Proyecto de inversión	675,254.24	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675254.24,	Construcción De Comedor Comunitario - 252987	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	252987	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:92.0}}	1	01-10-2017	30-11-2017	686,018.09	686,018.09	686,018.09	686,018.09	686,018.09	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170300924165	Proyecto de inversión	1,241,249.14	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241249.14,	Construcción De Red De Agua Potable Colonia Prados De San Juan - 193268	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	193268	N	400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:980.0}}	1	06-04-2017	01-06-2017	742,087.87	742,087.87	742,087.87	742,087.87	742,087.87	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170300924166	Proyecto de inversión	848,613.31	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848613.31,	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Guerrero - 192965	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	192965	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:882.0}}	1	13-03-2017	01-06-2017	421,185.21	421,185.21	421,185.21	421,185.21	421,185.21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997502	Proyecto de inversión	74,524.98	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74524.98,	Construcción De Red De Drenaje Calle Mina - 252346	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	252346	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	05-06-2017	23-06-2017	74,524.98	74,524.98	74,524.98	74,524.98	74,524.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997508	Proyecto de inversión	1,369,135.37	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369135.37,	Construcción De Red De Drenaje Calles Regadera Y Francisco Sarabia - 208343	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	208343	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:421.0}}	1	17-04-2017	01-06-2017	1,369,134.22	1,369,134.22	1,369,134.22	1,369,134.22	1,369,134.22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997498	Proyecto de inversión	1,401,963.82	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401963.82, modificado:1401963.82}}	Construcción De Red De Drenaje Calle Olivos - 252653	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	252653	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1251.0}}	1	02-05-2017	07-07-2017	1,401,963.82	1,401,963.82	1,401,963.82	1,401,963.82	1,401,963.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997493	Proyecto de inversión	139,064.94	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139064.94,	Construcción De Red De Drenaje Segunda Cerrada México - 257003	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	257003	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:130.0}}	1	24-04-2017	05-05-2017	139,064.94	139,064.94	139,064.94	139,064.94	139,064.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997503	Proyecto de inversión	726,818.36	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726818.36,	Construcción De Red De Drenaje Calle Guadalupe Victoria - 252738	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	252738	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:483.0}}	1	05-06-2017	23-07-2017	726,818.36	726,818.36	726,818.36	726,818.36	726,818.36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997497	Proyecto de inversión	104,531.40	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104531.4,	Construcción De Red De Drenaje Calle Camino Nacional - 252584	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	252584	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	05-06-2017	23-06-2017	104,531.40	104,531.40	104,531.40	104,531.40	104,531.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400997488	Proyecto de inversión	1,060,274.23	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060274.23,	Construcción De Red De Drenaje Av Del Trabajo - 193823	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	193823	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:987.0}}	1	10-04-2017	03-06-2017	1,060,274.23	1,060,274.23	1,060,274.23	1,060,274.23	1,060,274.23	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX17170400997485	Proyecto de inversión	2,738,963.72	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738963.72, ...	Construcción De Tanque Elevado Numero Uno En Cabecera Municipal - 233815	15	México	2	Acolman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ACOLMAN	233815	N	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	17-04-2017	22-07-2017	2,738,963.71	2,738,963.71	2,738,963.71	2,738,963.71	2,738,963.71	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170200865054	Proyecto de inversión	1,605,092.23	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605092.23, ...	Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Equipamiento Obra Civil Y Electrificación De Pozo - 46698-2017	15	México	28	Chiautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	46698	N	3727	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	15-03-2017	01-05-2017	1,605,092.23	1,605,092.23	1,605,092.23	1,605,092.23	1,605,092.23	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401001271	Proyecto de inversión	737,401.33	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737401.33, ...	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mexico Sesenta Y Ocho Olimpica Y Cuauhtemoc En La Colonia Veinte De Noviembre En La	15	México	22	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COCOTITLÁN	241584	N	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	21-11-2017	30-12-2017	735,900.00	735,900.00	735,900.00	735,900.00	735,900.00	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401001270	Proyecto de inversión	1,254,979.51	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254979.51, ...	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ferrocarril En Barrio Tlapipanca En La Cabecera Municipal - 242878	15	México	22	Cocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COCOTITLÁN	242878	N	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	21-11-2017	30-12-2017	1,254,979.51	1,253,375.00	1,253,375.00	1,253,375.00	1,253,375.00	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000465	Proyecto de inversión	371,704.72	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371704.72, ...	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308272	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	308272	N	35	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:80.0)}	1	01-11-2017	31-12-2017	371,704.72	371,704.72	371,634.00	217,705.90	217,705.90	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:80.8)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000448	Proyecto de inversión	1,275,600.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275600.0, ...	Construcción De Drenaje Y Red Hidráulica En Avenida Del Parque - 81933	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	81933	N	450	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:327.89)}	1	22-07-2017	28-08-2017	1,275,600.00	1,275,600.00	1,274,643.88	1,274,643.88	1,274,643.88	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:327.89)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170200862986	Proyecto de inversión	1,100,184.03	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100184.03, ...	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Lazaro Cardenas - 82950	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	82950	N	597	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:619.87)}	1	03-07-2017	04-09-2017	1,100,184.03	1,100,184.03	1,099,308.17	1,099,308.17	1,099,308.17	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:619.87)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170300927062	Proyecto de inversión	1,325,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325000.0, ...	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Secundaria Tepochcalli - 104666	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	104666	N	620	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:550.0)}	1	01-08-2017	31-10-2017	1,325,000.00	1,325,000.00	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:550.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000440	Proyecto de inversión	1,465,987.32	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465987.32, ...	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Morelos - 111859	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111859	N	1300	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0)}	1	01-09-2017	31-10-2017	1,465,987.32	1,465,987.32	1,459,896.23	1,459,896.23	1,459,896.23	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:150.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000444	Proyecto de inversión	349,080.34	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349080.34, ...	Rehabilitación De Modulo Sanitario De La Primaria Angel Ma Garibay Kintana - 83012	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	83012	N	550	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:60.11)}	1	24-07-2017	01-08-2017	349,080.34	349,080.34	349,080.34	349,080.34	349,080.34	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:60.11)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170200862987	Proyecto de inversión	952,389.12	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952389.12, ...	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Calle Geranios - 83043	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	83043	N	1000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0)}	1	24-07-2017	25-09-2017	952,389.12	952,389.12	952,042.18	952,042.18	952,042.18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000446	Proyecto de inversión	1,850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, ...	Construcción De Comedor Comunitario Y Obras Complementarias Col Bellavista - 103164	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103164	N	900	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:184.7)}	1	03-07-2017	29-09-2017	1,850,000.00	1,850,000.00	1,847,720.98	1,847,720.98	1,847,720.98	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:184.7)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000449	Proyecto de inversión	1,595,132.95	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595132.95, ...	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Citlalmina - 103994	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103994	N	330	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:558.0)}	1	03-07-2017	29-09-2017	1,427,006.58	1,427,006.58	1,427,006.58	1,427,006.58	1,427,006.58	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:558.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018		3 MEX17170401000431	Proyecto de inversión	10,218.21	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10218.21,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326329	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326329	N	7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:35.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	10,218.21	10,218.21	5,979.75	5,979.75	5,979.75	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:17.85}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000454	Proyecto de inversión	177,979.03	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177979.03,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295596	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295596	N	26 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:126.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	177,979.03	177,979.03	177,945.00	104,253.52	104,253.52	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:64.26}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000469	Proyecto de inversión	162,965.91	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162965.91,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326404	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326404	N	68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:118.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	162,955.91	162,965.91	162,935.00	95,452.17	95,452.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:60.18}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000455	Proyecto de inversión	137,015.60	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137015.6,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295577	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295577	N	15 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:97.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	137,015.60	137,015.60	136,989.00	80,240.84	80,240.84	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:49.47}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000432	Proyecto de inversión	56,501.28	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56501.28,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325576	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325576	N	7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:40.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	56,501.28	56,501.28	56,491.00	33,079.67	33,079.67	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:20.4}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000471	Proyecto de inversión	371,704.72	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371704.72,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295437	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295437	N	30 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	371,704.72	371,704.72	371,634.00	217,705.90	217,705.90	{meta1: {unidad_medid a:Vivienda, avance:40.8}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170300927061	Proyecto de inversión	1,343,955.54	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1343955.54,	33903 Servicios Integrales - 113490	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	113490	N	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	12-07-2017	31-12-2017	1,343,955.54	1,343,955.54	1,343,955.54	804,821.44	804,821.44	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.6}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000435	Proyecto de inversión	148,681.89	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148681.89,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308246	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	308246	N	14 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:32.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	148,681.89	148,681.89	87,074.36	87,074.36	87,074.36	{meta1: {unidad_medid a:Vivienda, avance:16.32}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000464	Proyecto de inversión	73,279.15	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73279.15,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326087	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326087	N	40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:16.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	73,279.15	73,279.15	73,265.00	42,916.11	42,916.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:8.16}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000433	Proyecto de inversión	303,694.38	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303694.38, modificado:303694.38}}	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325529	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325529	N	36 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:215.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	303,694.38	303,694.38	303,636.00	177,867.63	177,867.63	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:109.65}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000459	Proyecto de inversión	51,382.99	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51382.99, modificado:51382.99}}	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325939	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325939	N	33 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:176.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	51,382.99	51,382.99	51,373.00	30,092.17	30,092.17	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:89.76}}	En Ejecución	Validado avances	
2018		3 MEX17170401000434	Proyecto de inversión	63,563.94	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63563.94, modificado:63563.94}}	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325709	15	México	121	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325709	N	7 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	63,563.94	63,563.94	63,552.00	37,212.76	37,212.76	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:22.95}}	En Ejecución	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	3	MEX17170401000457	Proyecto de inversión	184,454.22	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184454.22,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295520	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295520	N	22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:132.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	184,454.22	184,454.22	184,419.00	108,035.95	108,035.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.32}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000429	Proyecto de inversión	34,449.96	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34449.96,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325888	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325888	N	16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:118.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	34,449.96	34,449.96	34,443.00	20,158.73	20,158.73	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.18}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000430	Proyecto de inversión	21,896.16	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21896.16,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325981	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325981	N	11 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	21,896.16	21,896.16	21,892.00	12,808.80	12,808.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.25}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000460	Proyecto de inversión	82,037.61	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82037.61,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325794	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325794	N	40 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:281.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	82,037.61	82,037.61	82,022.00	48,036.42	48,036.42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:143.31}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000458	Proyecto de inversión	875,769.84	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875769.84,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291540	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291540	N	60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:620.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	875,769.84	875,769.84	875,603.00	512,952.47	512,952.47	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.2}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000466	Proyecto de inversión	727,453.98	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727453.98,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 303724	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	303724	N	66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	727,453.98	727,453.98	727,315.00	426,087.70	426,087.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.65}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000456	Proyecto de inversión	141,253.20	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141253.2,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295544	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295544	N	15 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	141,253.20	141,253.20	141,226.00	82,711.69	82,711.69	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000467	Proyecto de inversión	559,893.44	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559893.44,	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326636	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326636	N	48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:396.0}}	1	01-11-2017	31-12-2017	559,893.44	559,893.44	559,787.00	327,879.20	327,879.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.96}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000453	Proyecto de inversión	223,896.84	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223896.84, modificado:223896.84}}	Mejoramiento De Sanitarios Y Obras Complementarias En La Primaria Josue Mirlo - 78757	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	78757	N	500 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:52.27}}	1	03-07-2017	01-08-2017	223,896.84	223,896.84	223,896.84	223,896.84	223,896.84	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.27}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000452	Proyecto de inversión	848,415.79	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848415.79,	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Ignacio Zaragoza - 80824	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	80824	N	200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:344.24}}	1	19-06-2017	01-08-2017	848,415.79	848,415.79	848,415.79	848,415.79	848,415.79	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.24}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000450	Proyecto de inversión	239,005.81	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239005.81,	Construcción De Red Hidráulica En La Primaria Octavio Paz - 94713	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	94713	N	320 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:27.04}}	1	24-07-2017	01-08-2017	239,005.81	239,005.81	239,005.81	239,005.81	239,005.81	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.04}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000463	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0,	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Niños Heroes - 97640	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	97640	N	75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:209.29}}	1	31-07-2017	29-09-2017	1,246,340.05	1,246,340.05	1,246,340.04	1,246,340.04	1,246,340.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.29}}	En Ejecución	Validado avances		
2018	3	MEX17170401000438	Proyecto de inversión	3,820,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3820000.0,	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias De La Av Adolfo Lopez Mateos - 111994	15	México	121	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111994	N	1300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:410.43}}	1	01-09-2017	30-11-2017	3,820,000.00	3,820,000.00	3,778,357.90	3,778,357.90	3,778,357.90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.32}}	En Ejecución	Validado avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018		3 MEX17170401000443	Proyecto de inversión	767,855.26	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767855.26, modificado:767855.26}}	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Vicente Guerrero - 112933	15	México	121	Cuautilán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTILAN IZCALLI	112933	N	180	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:351.0)}	1	01-09-2017	30-11-2017	767,855.26	767,855.26	767,856.40	767,856.40	767,856.40	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000689	Proyecto de inversión	405,497.86	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405497.86, modificado:402575.25}}	Construcción De Red Eléctrica En Calle Jaime Sabines Del Trejo - 278244	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	278244	N	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:150.0)}	1	10-11-2017	31-12-2017	402,575.25	402,575.25	402,575.25	402,575.25	402,575.25	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:150.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000681	Proyecto de inversión	1,754,239.35	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754239.35, modificado:1754239.35,}}	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En Paraje Jigui De Santa Cruz Ayotuxco - 252648	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252648	N	1743	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:180.0)}	1	15-11-2017	31-12-2017	1,753,545.29	1,753,545.29	1,753,545.29	1,753,545.29	1,753,545.29	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000672	Proyecto de inversión	200,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199716.56}}	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Pinos De Llano Grande - 253558	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253558	N	1259	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:60.0)}	1	15-11-2017	31-12-2017	199,716.56	199,716.56	199,716.56	199,716.56	199,716.56	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000671	Proyecto de inversión	847,302.36	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847302.36, modificado:847473.54}}	Construcción De Red Eléctrica En Calle La Lumbra Dos San Francisco En Llano Grande - 264512	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	264512	N	208	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0)}	1	21-11-2017	31-12-2017	847,473.54	847,473.54	847,473.54	847,473.54	847,473.54	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:300.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000674	Proyecto de inversión	244,201.63	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244201.63,}}	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Piedra Grande - 274975	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	274975	N	16	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:32.0)}	1	20-11-2017	31-12-2017	244,201.63	244,201.63	244,201.63	244,201.63	244,201.63	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:32.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927114	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0,}}	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lomas Del Quinte En San Juan Yaupepec - 148134	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	148134	N	4350	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:493.0)}	1	25-08-2017	31-12-2017	1,796,812.44	1,796,812.44	1,796,812.44	1,796,812.44	1,796,812.44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927112	Proyecto de inversión	4,711,141.38	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4711141.38,}}	Construcción De Pavimentación De Calles Alternas Al Complejo Dif - 158354	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158354	N	4350	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1926.0)}	1	31-08-2017	31-12-2017	4,708,994.20	4,708,994.20	4,708,994.20	4,708,994.20	4,708,994.20	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1926.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000683	Proyecto de inversión	500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0,}}	Mejoramiento De Barda Perimetral En La Esc Telesecundaria Dr Fernando Quiroz Gutierrez De Santa Cruz Ayotuxco - 224678	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224678	N	73	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:90.0)}	1	19-10-2017	31-12-2017	497,672.24	497,672.24	497,672.24	497,672.24	497,672.24	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000686	Proyecto de inversión	150,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:87969.95}}	Mejoramiento De Barda Perimetral De La Esc Prim Benito Juarez En Santiago Yancuitalpan - 218816	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218816	N	1108	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:94.5)}	1	16-10-2017	31-12-2017	87,969.95	87,969.95	87,969.95	87,969.95	87,969.95	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000682	Proyecto de inversión	1,217,457.18	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217457.18, modificado:1217431.34}}	Construcción De Red Eléctrica En Paraje Los Morales Y El Garabato De Santa Cruz Ayotuxco - 246934	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	246934	N	109	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0)}	1	10-11-2017	31-12-2017	1,217,431.34	1,217,431.34	1,217,431.34	1,217,431.34	1,217,431.34	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1000.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018		3	MEX17170401000662	Proyecto de inversión	589,357.59	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589357.59, modificado:589206.25})	Construcción De Red Eléctrica En Andador Hortalizas De Agua Blanca - 247605	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	247605	N	177 (meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:450.0})	1	10-11-2017	31-12-2017	589,206.25	589,206.25	589,206.25	589,206.25	589,206.25	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:450.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000663	Proyecto de inversión	949,906.09	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949906.09, modificado:950285.8})	Construcción De Red Eléctrica En Calle Cipreses Del Cerrito - 263966	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	263966	N	113 (meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:900.0})	1	10-11-2017	31-12-2017	950,285.80	950,285.80	950,285.80	950,285.80	950,285.80	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:900.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000677	Proyecto de inversión	300,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:950285.8})	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias En Una Segunda Etapa En And Sin Nombre De Piedra Grande - 275234	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253658	N	715 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0})	1	15-11-2017	31-12-2017	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:140.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000664	Proyecto de inversión	55,499.76	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55499.76, modificado:55499.76})	Construcción De Cuarto Dormitorio En La Localidad De San Francisco Dos Rios - 275234	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	275234	N	4 (meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0})	1	20-11-2017	31-12-2017	55,499.76	55,499.76	55,499.76	55,499.76	55,499.76	(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000693	Proyecto de inversión	58,449.82	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58449.82, modificado:58449.82,})	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Colonia Federal Burocratica - 275332	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	275332	N	4 (meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0})	1	20-11-2017	31-12-2017	58,449.82	58,449.82	58,449.82	58,449.82	58,449.82	(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:9.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927113	Proyecto de inversión	800,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0,})	Mejoramiento De Barda Perimetral De La Esc Prim Vicente Guerrero En Magdalena Chichicasp - 148713	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	148713	N	380 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:86.0})	1	25-08-2017	31-12-2017	798,269.11	798,269.11	798,269.11	798,269.11	798,269.11	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:86.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000673	Proyecto de inversión	515,992.20	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515992.2, modificado:516311.17})	Construcción De Electrificación En Cuarta Cerrada De Flor De Coral En Magdalena Chichicasp - 239796	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	239796	N	317 (meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:250.0})	1	06-11-2017	31-12-2017	516,311.17	516,311.17	516,311.17	516,311.17	516,311.17	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:250.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000680	Proyecto de inversión	942,228.27	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942228.27,})	Construcción De Muro De Contención Y Obras Complementarias En Paraje Jigui De Santa Cruz Ayotuxco - 253854	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	253854	N	1743 (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:25.0})	1	16-11-2017	31-12-2017	941,040.63	941,040.63	941,040.63	941,040.63	941,040.63	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:25.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000678	Proyecto de inversión	365,458.63	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365458.63,})	Construcción De Red Eléctrica En Andador La Barranca De San Bartolme Coatepec - 264157	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	264157	N	251 (meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0})	1	21-11-2017	31-12-2017	365,526.77	365,526.77	365,526.77	365,526.77	365,526.77	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:300.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000667	Proyecto de inversión	116,899.64	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116899.64,})	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Localidad De Ignacio Allende - 275029	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	275029	N	8 (meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.0})	1	20-11-2017	31-12-2017	116,899.64	116,899.64	116,899.64	116,899.64	116,899.64	(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:18.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170401000669	Proyecto de inversión	122,100.82	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122100.82,})	Construcción De Cuarto Para Baño En La Localidad De Ignacio Allende - 275077	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	275077	N	8 (meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.0})	1	20-11-2017	31-12-2017	122,100.82	122,100.82	122,100.82	122,100.82	122,100.82	(meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:16.0})	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927111	Proyecto de inversión	7,000,000.00	(f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, ...})	Construcción De Red Eléctrica En Calles Alternas Al Complejo Dif - 158597	15	México	37	Huixquilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158597	N	9541 (meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1928.0})	1	31-08-2017	31-12-2017	6,998,014.58	6,998,014.58	6,998,014.58	6,998,014.58	6,998,014.58	(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1928.0})	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018		3 MEX17170300927802	Proyecto de inversión	810,515.69	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810515.69, modificado:810515.69}}	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 172012	15	México	58	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	172012	N	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:85.0}}	1	14-07-2017	31-12-2017	810,515.69	808,264.80	808,264.80	808,264.80	808,264.80	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:85.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927804	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0,}}	Construccion De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	159029	N	1550	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:297.0}}	1	30-08-2017	31-10-2017	1,300,000.00	1,281,147.37	1,257,222.80	1,257,222.80	1,257,222.80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927808	Proyecto de inversión	2,110,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110000.0, modificado:2110000.0,}}	Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	134340	N	312	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1910.0}}	1	21-08-2017	23-10-2017	2,110,000.00	2,094,106.10	2,058,000.82	2,058,000.82	2,058,000.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927819	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0,}}	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130108	N	280	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	07-08-2017	10-11-2017	700,000.00	699,130.52	616,277.81	616,277.81	616,277.81	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927827	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0,}}	Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	121859	N	216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1230.23}}	1	21-08-2017	22-09-2017	1,400,000.00	1,388,772.32	1,334,959.84	1,334,959.84	1,334,959.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.23}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927834	Proyecto de inversión	1,195,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195000.0, modificado:1195000.0,}}	Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Victor A Calle Cuarenta - 117038	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117038	N	1608	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2150.0}}	1	14-08-2017	15-09-2017	1,195,000.00	1,190,979.73	1,170,455.60	1,170,455.60	1,170,455.60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401001338	Proyecto de inversión	950,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0,}, f2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0,}}	Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Victor Col Pavón - 337670	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	337670	N	3311	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:184.0}}	1	19-12-2017	01-12-2017	700,000.00	700,000.00	687,931.03	687,931.03	687,931.03	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927825	Proyecto de inversión	4,492,750.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492750.0, modificado:4492750.0,}}	Construcción De Pavimentación De Calle Agustín De Iturbide Entre Avenida Toxcoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	125139	N	444	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5845.1}}	1	08-08-2017	13-10-2017	4,492,750.00	4,473,544.51	4,396,414.43	4,396,414.43	4,396,414.43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5845.1}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927814	Proyecto de inversión	3,400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0,}}	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamingos - 129778	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	129778	N	3410	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:437.0}}	1	30-08-2017	31-10-2017	3,400,000.00	3,377,625.06	3,319,390.15	3,319,390.15	3,319,390.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927812	Proyecto de inversión	2,080,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080000.0, modificado:2080000.0,}}	Construcción De Pavimentación De Calle Joaquina Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	121914	N	264	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1880.1}}	1	21-08-2017	23-10-2017	2,080,000.00	2,068,512.41	2,032,848.40	2,032,848.40	2,032,848.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1880.1}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927824	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0,}}	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116867	N	1000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	07-08-2017	10-11-2017	700,000.00	698,412.06	349,206.03	349,206.03	349,206.03	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.01}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170300927826	Proyecto de inversión	45,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000000.0, modificado:45000000.0,}}	Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	125071	N	12109	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.07}}	1	18-08-2017	27-11-2017	45,000,000.00	43,849,776.46	21,924,888.22	21,924,888.22	21,924,888.22	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	
2018		3	MEX17170300927830	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0,	Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120227	N	26056	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,969,283.94	3,900,848.01	3,900,848.01	3,900,848.01	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927815	Proyecto de inversión	702,453.03	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702453.03,	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130204	N	696	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:213.0}}	1	28-08-2017	21-11-2017	702,453.03	694,703.46	526,728.92	526,728.92	526,728.92	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:104.37}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927810	Proyecto de inversión	848,272.20	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848272.2,	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133316	N	1368	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:215.5}}	1	28-08-2017	21-11-2017	848,272.20	832,052.43	636,070.28	636,070.28	636,070.28	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:105.6}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927813	Proyecto de inversión	794,696.04	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794696.04,	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130249	N	1469	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:221.0}}	1	28-08-2017	21-11-2017	794,696.04	784,583.97	595,896.61	595,896.61	595,896.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:108.29}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927821	Proyecto de inversión	7,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0,	Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123900	N	60742	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	28-08-2017	31-10-2017	7,000,000.00	6,975,667.69	6,855,397.54	6,855,397.54	6,855,397.54	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:3.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927828	Proyecto de inversión	3,376,358.14	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3376358.14,	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122040	N	420	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6684.0}}	1	21-08-2017	23-10-2017	3,376,358.14	3,342,884.76	3,280,663.00	3,280,663.00	3,280,663.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:6684.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927809	Proyecto de inversión	2,437,507.12	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437507.12,	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133422	N	1081	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:873.5}}	1	28-08-2017	21-11-2017	2,437,507.12	2,425,049.02	1,827,475.66	1,827,475.66	1,827,475.66	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:428.02}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927811	Proyecto de inversión	786,173.52	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786173.52,	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130308	N	1368	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.0}}	1	28-08-2017	21-11-2017	786,173.52	784,626.95	589,507.07	589,507.07	589,507.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:107.31}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927829	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0,	Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120288	N	9317	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.35}}	1	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,952,998.15	3,832,520.62	3,832,520.62	3,832,520.62	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:7.15}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927831	Proyecto de inversión	2,600,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0,	Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122020	N	306	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4320.0}}	1	21-08-2017	22-08-2017	2,600,000.00	2,578,546.83	2,534,089.13	2,534,089.13	2,534,089.13	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:4276.8}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170300927817	Proyecto de inversión	700,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0,	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515	15	México	58	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123515	N	31	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	699,252.45	560,875.47	560,875.47	560,875.47	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.63}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170400999752	Proyecto de inversión	80,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0,	Ampliación De Drenaje Pluvial En La Tercera Manzana De La Comunidad De Zaragoza - 252203	15	México	102	Timilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	252203	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	06-11-2017	25-12-2017	79,692.26	79,692.26	79,692.26	79,692.26	79,692.26	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:50.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170400999911	Proyecto de inversión	629,322.92	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629322.92,	Construcción De Techo Firme En Toluca De Lerdo - 212602	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212602	N	68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	629,322.92	629,322.92	629,322.92	626,047.12	626,047.12	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABILE	ENTIDAD RESPONSABILE	ID MUNICIPIO RESPONSABILE	MUNICIPIO RESPONSABILE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018		3	MEX1717040099962	Proyecto de inversión	252,728.10	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252728.1, modificado:252728.1}}	Construcción De Techo Firme En San Antonio Buenavista - 211473	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	211473	N	32 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	252,728.10	252,728.10	251,412.58	251,412.58	251,412.58	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040099919	Proyecto de inversión	18,844.20	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18844.2, modificado:18844.2}}	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca A - 215363	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215363	N	12 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	18,844.20	18,844.20	18,654.44	18,654.44	18,654.44	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040099986	Proyecto de inversión	138,521.40	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138521.4, modificado:138521.4}}	Construcción De Piso Firme En San Juan Tilapa - 226588	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226588	N	72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	138,521.40	138,521.40	137,121.61	137,121.61	137,121.61	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040099943	Proyecto de inversión	2,011,100.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011100.0, modificado:2015100.0}}	Construcción De Red De Agua Potable En San Andrés Cuexcontlihan Segunda Etapa - 226175	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226175	N	13346 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	2,015,100.00	2,015,100.00	2,009,752.58	2,009,752.58	2,009,752.58	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040099959	Proyecto de inversión	643,334.38	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643334.38, ...}}	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontlihan B - 213581	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213581	N	264 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	06-07-2017	29-12-2017	643,334.38	643,334.38	632,792.72	632,792.72	632,792.72	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040099998	Proyecto de inversión	331,942.87	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331942.87, ...}}	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztacatipan - 222086	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222086	N	44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	331,942.87	331,942.87	330,280.55	330,280.55	330,280.55	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040100007	Proyecto de inversión	164,880.14	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164880.14, ...}}	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztacatipan - 224420	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224420	N	76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	164,880.14	164,880.14	164,035.49	164,035.49	164,035.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040100029	Proyecto de inversión	374,385.87	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374385.87, ...}}	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 229333.72	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226253	N	185 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	17-08-2017	374,385.87	374,385.87	373,551.07	373,551.07	373,551.07	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040100031	Proyecto de inversión	1,923,006.47	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923006.47, ...}}	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 229333.72	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226242	N	185 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	18-09-2017	1,923,006.47	1,923,006.47	1,922,536.31	1,922,536.31	1,922,536.31	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040100046	Proyecto de inversión	22,933.72	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22933.72, ...}}	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 217787	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217787	N	8 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	22,933.72	22,933.72	22,854.06	22,854.06	22,854.06	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040100059	Proyecto de inversión	256,274.51	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256274.51, ...}}	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan H - 218593	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218593	N	100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	256,274.51	256,274.51	256,274.51	255,384.29	255,384.29	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX17170400999876	Proyecto de inversión	160,023.04	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:160023.0}, f12: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.277517509E7, modificado:3.277517509E7}}	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Paulo Freire Segunda Etapa - 324275	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	324275	N	18 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	01-07-2017	20-07-2017	160,023.00	160,023.00	160,023.00	160,023.00	160,023.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3	MEX1717040099988	Proyecto de inversión	32,775,175.09	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.277517509E7, modificado:3.277517509E7}}	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Manuel Buendía Tellez Girón De Alfredo Del Mazo Al Río Verdiguil San Cristóbal Huichochitlán - 226096	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226096	N	11395 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	32,775,175.00	32,775,175.09	32,680,830.49	32,680,830.49	32,680,830.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX1717040099967	Proyecto de inversión	108,106.20	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108106.2,}}	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos - 215180	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215180	N	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	108,106.20	108,106.20	108,106.20	107,556.19	107,556.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040099968	Proyecto de inversión	59,508.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59508.0, modificado:59508.0}}	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos B - 215248	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215248	N	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	59,508.00	59,508.00	59,508.00	59,205.24	59,205.24	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040099969	Proyecto de inversión	165,300.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165300.0,}}	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos C - 215268	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215268	N	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	165,300.00	165,300.00	165,300.00	164,459.00	164,459.00	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040099970	Proyecto de inversión	23,142.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23142.0, modificado:23142.0}}	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos A - 215231	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215231	N	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	23,142.00	23,142.00	23,142.00	23,024.26	23,024.26	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040099920	Proyecto de inversión	24,398.28	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24398.28,}}	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 215156	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215156	N	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	24,398.28	24,398.28	24,398.28	23,998.49	23,998.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040100087	Proyecto de inversión	20,497.20	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20497.2, modificado:20497.2}}	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacopec A - 217307	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217307	N	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	20,497.20	20,497.20	20,497.20	20,290.07	20,290.07	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040100088	Proyecto de inversión	91,901.12	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91901.12,}}	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacopec A - 212225	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212225	N	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	91,901.12	91,901.12	91,901.12	90,936.11	90,936.11	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040100089	Proyecto de inversión	371,600.20	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371600.2,}}	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacopec C - 212437	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212437	N	36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	371,600.20	371,600.20	371,600.20	367,698.19	367,698.19	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040100090	Proyecto de inversión	232,749.58	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232749.58,}}	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacopec B - 212320	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212320	N	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	232,749.58	232,749.58	232,749.58	230,305.59	230,305.59	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040100099	Proyecto de inversión	168,053.90	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168053.9,}}	Construcción De Piso Firme En Tlacheloya B - 223346	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	223346	N	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	168,053.90	168,053.90	168,053.90	166,355.67	166,355.67	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000102	Proyecto de inversión	1,010,972.32	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010972.32,}}	Construcción De Techo Firme En Tlacheloya A - 223944	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	223944	N	108	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	1,010,972.32	1,010,972.32	1,010,972.32	1,000,356.54	1,000,356.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040099960	Proyecto de inversión	163,990.82	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163990.82,}}	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 213569	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213569	N	68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	163,990.82	163,990.82	163,990.82	161,303.68	161,303.68	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX1717040099961	Proyecto de inversión	28,101.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28101.0, modificado:28101.0}}	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan - 213567	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213567	N	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	28,101.00	28,101.00	28,101.00	27,640.54	27,640.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018		3 MEX17170400999972	Proyecto de inversión	34,962.38	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34962.38,	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos A - 213472	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213472	N	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	34,962.38	34,962.38	34,962.38	34,783.64	34,783.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999999	Proyecto de inversión	625,327.22	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625327.22,	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan A - 222318	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222318	N	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	625,327.22	625,327.22	625,327.22	622,195.67	622,195.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000014	Proyecto de inversión	63,805.80	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63805.8, modificado:63805.8}}	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan B - 224462	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224462	N	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	63,805.80	63,805.80	63,805.80	63,478.94	63,478.94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000057	Proyecto de inversión	125,045.47	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125045.47,	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan F - 219595	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219595	N	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	125,045.47	125,045.47	125,045.47	123,960.40	123,960.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000058	Proyecto de inversión	89,903.28	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89903.28,	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan G - 219622	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219622	N	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	89,903.28	89,903.28	89,903.28	89,123.15	89,123.15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000064	Proyecto de inversión	28,431.60	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28431.6, modificado:28431.6}}	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan E - 218523	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218523	N	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	28,431.60	28,431.60	28,431.60	28,332.84	28,332.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000065	Proyecto de inversión	172,774.12	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172774.12,	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan C - 219419	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219419	N	20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	172,774.12	172,774.12	172,774.12	171,274.88	171,274.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000067	Proyecto de inversión	16,969.70	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16969.7, modificado:16969.7}}	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan B - 218384	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218384	N	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	16,969.70	16,969.70	16,969.70	16,910.75	16,910.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000074	Proyecto de inversión	528,755.03	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528755.03,	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec B - 225494	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	225494	N	220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	528,755.03	528,755.03	528,755.03	525,786.58	525,786.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000024	Proyecto de inversión	946,428.92	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946428.92,	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 326398	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326398	N	4640	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	18-09-2017	29-12-2017	948,348.72	948,348.72	948,348.72	946,428.92	946,428.92	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000070	Proyecto de inversión	496,345.44	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496345.44, modificado:497437.0}}	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Barrio Santa Cruz - 326985	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326985	N	2300	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	18-09-2017	29-12-2017	497,437.00	497,437.00	497,437.00	496,345.44	496,345.44	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000091	Proyecto de inversión	433,301.76	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433301.76,	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Santiago Tlacotepec - 326967	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326967	N	2141	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	19-09-2017	29-12-2017	434,279.64	434,279.64	434,279.64	433,406.16	433,406.16	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000120	Proyecto de inversión	620,981.64	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620981.64,	Rehabilitación De Alumbrado Público En Jicaltepec Autopan - 329992	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	329992	N	2980	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	18-09-2017	29-12-2017	620,981.64	620,981.64	620,981.64	620,981.64	620,981.64	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018		3 MEX17170400999883	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0,	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Tollocan Iii - 226190	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226190	N	2293	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	5,000,000.00	5,000,000.00	4,994,663.83	4,994,663.83	4,994,663.83	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999886	Proyecto de inversión	2,913,361.91	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913361.91, modificado:2913361.91}}	Construcción Del Drenaje Sanitario Del Río Verdiguél Brazo Guadalupe Victoria Entre Joaquín Herrera Y Revolución San Cristóbal Huichochitlán - 226123	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226123	N	2853	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	2,913,361.91	2,913,361.91	2,908,315.70	2,908,315.70	2,908,315.70	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999889	Proyecto de inversión	108,346.04	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108346.04,	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Santos Degollado De Calle Guadalupe Victoria A Calle Joaquín Herrera San Cristóbal -	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226254	N	110	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	02-08-2017	108,346.04	108,346.04	107,093.46	107,093.46	107,093.46	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999949	Proyecto de inversión	376,095.37	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376095.37, modificado:376095.37}}	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 216603	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	216603	N	40	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	376,095.37	376,095.37	376,095.37	376,095.37	376,095.37	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999951	Proyecto de inversión	64,930.14	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64930.14,	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 216808	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	216808	N	8	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	64,930.14	64,930.14	64,930.14	64,930.14	64,930.14	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999957	Proyecto de inversión	16,530.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16530.0, modificado:16530.0}}	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan A - 213586	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213586	N	8	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	16,530.00	16,530.00	16,259.14	16,259.14	16,259.14	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999971	Proyecto de inversión	365,606.65	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365606.65, modificado:365606.65}}	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos B - 213554	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213554	N	40	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	365,606.65	365,606.65	363,737.53	363,737.53	363,737.53	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999973	Proyecto de inversión	408,560.44	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408560.44,	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos - 213454	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213454	N	40	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	408,560.44	408,560.44	406,471.72	406,471.72	406,471.72	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999997	Proyecto de inversión	122,199.96	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122199.96,	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle León Guzmán A Partir De La Calle José María Oviedo Hacia El Norte San Mateo Otzacatipan	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226251	N	275	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	02-08-2017	122,199.96	122,199.96	121,097.41	121,097.41	121,097.41	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000055	Proyecto de inversión	366,605.58	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366605.58,	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 219381	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219381	N	36	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	366,605.58	366,605.58	363,424.39	363,424.39	363,424.39	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000056	Proyecto de inversión	192,652.73	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192652.73,	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan A - 219364	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219364	N	20	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	192,652.73	192,652.73	190,981.00	190,981.00	190,981.00	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000068	Proyecto de inversión	59,524.53	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59524.53,	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan A - 218013	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218013	N	24	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	59,524.53	59,524.53	59,317.76	59,317.76	59,317.76	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000073	Proyecto de inversión	69,924.77	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69924.77,	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec - 238151	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	238151	N	8	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	69,924.77	69,924.77	69,515.32	69,515.32	69,515.32	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX17170401000075	Proyecto de inversión	11,775.97	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11775.97,	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec A - 225443	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	225443	N	12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	11,775.97	11,775.97	11,709.86	11,709.86	11,709.86	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000093	Proyecto de inversión	292,685.11	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292685.11,	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya - 228224	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	228224	N	40	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	292,685.11	292,685.11	289,611.75	289,611.75	289,611.75	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400999926	Proyecto de inversión	273,106.17	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273106.17,	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 213363	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213363	N	32	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	273,106.17	273,106.17	273,106.17	273,106.17	273,106.17	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400999927	Proyecto de inversión	279,339.46	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279339.46,	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 213436	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213436	N	32	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	279,339.46	279,339.46	279,339.46	279,339.46	279,339.46	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000052	Proyecto de inversión	107,284.57	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107284.57,	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan I - 219815	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219815	N	12	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	107,284.57	107,284.57	107,284.57	106,353.62	106,353.62	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170300926754	Proyecto de inversión	197,255.96	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197255.96,	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle José Ma Morelos San Mateo Otzacatipan - 157400	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	157400	N	64	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	01-09-2017	02-10-2017	197,255.96	197,255.96	197,255.96	197,255.96	197,255.96	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400999879	Proyecto de inversión	397,270.27	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397270.27,	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Michoacán De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Rio Tejalpa San Cristóbal - 232990	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	232990	N	152	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	20-10-2017	20-12-2017	397,270.27	397,270.27	395,448.72	395,448.72	395,448.72	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400999931	Proyecto de inversión	2,514,656.26	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514656.26,	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco I Madero De La Av De Las Partidas A La Calle Lázaro Cárdenas -	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226237	N	235	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	18-09-2017	2,514,656.26	2,514,656.26	2,514,599.98	2,514,599.98	2,514,599.98	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000072	Proyecto de inversión	396,894.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396894.0,	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pedro Totoltepec - 326515	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326515	N	1700	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	18-09-2017	29-12-2017	397,653.80	397,653.80	397,653.80	396,894.00	396,894.00	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000026	Proyecto de inversión	449,980.24	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449980.24,	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 330129	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	330129	N	2200	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	18-09-2017	29-12-2017	450,892.00	450,892.00	450,892.00	449,980.24	449,980.24	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170400999992	Proyecto de inversión	410,558.28	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410558.28,	Construcción De Techo Firme En San Juan Tilapa - 212107	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212107	N	44	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	410,558.29	410,558.29	406,247.20	406,247.20	406,247.20	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000025	Proyecto de inversión	447,138.82	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447138.82,	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 330218	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	330218	N	2180	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	18-09-2017	29-12-2017	447,138.82	447,138.82	447,138.82	447,138.82	447,138.82	{meta1: (unidad_medid a:Otros, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401000066	Proyecto de inversión	9,997.34	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9997.34, modificado:9997.34]}	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan G - 218569	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218569	N	4	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	03-07-2017	29-12-2017	9,997.34	9,997.34	9,997.34	9,962.62	9,962.62	{meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0)}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018		3 MEX17170401041018	Proyecto de inversión	44,951.64	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44951.64,	Construcción De Techo Firme En Santa Cruz Atzacapotzalongo - 212139	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212139	N	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	44,951.64	44,951.64	44,717.65	44,717.65	44,717.65	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401040995	Proyecto de inversión	520,364.40	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520364.4,	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huichochitlan - 224514	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224514	N	216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	520,364.40	520,364.40	517,716.93	517,716.93	517,716.93	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401040994	Proyecto de inversión	2,342,479.78	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342479.78,	Construcción De Techo Firme En San Cristobal Huichochitlan - 232057	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	232057	N	252	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	2,342,479.78	2,342,479.78	2,330,504.15	2,330,504.15	2,330,504.15	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999930	Proyecto de inversión	60,565.92	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60565.92,	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 215099	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215099	N	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	60,565.92	60,565.92	60,565.92	59,573.49	59,573.49	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999948	Proyecto de inversión	964,292.54	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964292.54,	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 217157	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217157	N	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	964,292.54	964,292.54	964,292.54	964,292.54	964,292.54	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999950	Proyecto de inversión	37,959.16	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37959.16,	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan C - 216839	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	216839	N	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	37,959.16	37,959.16	37,959.16	37,959.16	37,959.16	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000077	Proyecto de inversión	104,887.15	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104887.15,	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec A - 222226	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222226	N	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	104,887.15	104,887.15	104,887.15	104,272.98	104,272.98	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000063	Proyecto de inversión	6,942.60	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6942.6, modificado:6942.6}}	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan C - 218467	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218467	N	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	6,942.60	6,942.60	6,942.60	6,918.48	6,918.48	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000105	Proyecto de inversión	1,769,700.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769700.0,	Construcción De Drenaje Sanitario Calles Lázaro Cárdenas Y Avenida Del Panteón Tlachaloya Segunda Sección - 226146	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226146	N	5829	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	1,769,700.00	1,769,700.00	1,763,554.80	1,763,554.80	1,763,554.80	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999928	Proyecto de inversión	257,537.40	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257537.4, modificado:257537.4}}	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 215119	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215119	N	116	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	257,537.40	257,537.40	257,537.40	253,317.40	253,317.40	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999929	Proyecto de inversión	570,346.38	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570346.38,	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 213403	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213403	N	64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	570,346.38	570,346.38	570,346.38	570,346.38	570,346.38	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170401000023	Proyecto de inversión	883,380.60	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883380.6,	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 327012	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	327012	N	4560	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	18-09-2017	29-12-2017	885,182.08	885,182.08	885,182.08	883,380.60	883,380.60	{meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018		3 MEX17170400999912	Proyecto de inversión	23,142.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23142.0, modificado:23142.0}}	Construcción De Piso Firme En Toluca De Lerdo - 215025	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215025	N	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	03-07-2017	29-12-2017	23,142.00	23,142.00	23,142.00	22,908.96	22,908.96	{meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	MEX17170401000081	Proyecto de inversión	433,406.16	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433406.16, modificado:434177.56}}	Rehabilitación De Alumbrado Público En Santiago Tlacotepec - 330301	15	México	106	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	330301	N	2080	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	18-09-2017	29-12-2017	434,177.56	434,177.56	434,177.56	433,301.76	433,301.76	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401001114	Proyecto de inversión	1,250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:434177.56}}	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Porfirio Diaz De La Calle La Via Hacia Bachilleres Loc San Juan De Las Huertas - 296882	15	México	118	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296882	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}}	1	13-12-2017	31-12-2017	1,287,114.18	1,287,114.18	1,287,114.18	1,287,114.18	1,287,114.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401001132	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Pipilla Loc Santa Cruz Cuauhtenco - 297233	15	México	118	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297233	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	1	17-11-2017	20-12-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX17170401001055	Acción	1,515,547.36	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515547.36, modificado:1515547.36}}	33903 Servicios Integrales - 297341	15	México	118	Zinacantepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	297341	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	10-10-2017	31-12-2017	1,515,754.93	1,515,754.93	1,515,754.93	1,515,754.93	1,515,754.93	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	MEX18170401001120	Proyecto de inversión	725,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}}	Ampliacion De Electrificacion En Calle Jorge Jimenez Cantu Y Privada De La Cruz Loc Ejido De San Lorenzo Cuauhtenco - 270612	15	México	118	Zinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	270612	N	150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	1	29-11-2017	31-12-2017	723,888.37	723,888.37	723,888.37	723,888.37	723,888.37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}}	En Ejecución	Validado avances