

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------|---|---|--|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|--------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2018 | 4 | MEX1616020064686 1 | Proyecto de inversión | 7,735,000.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7735000.0, modificado:7735000.0}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Av San Felipe De Jesus Carriles Centrales Entre San Francisco De Asis - 57598 | 15 | México | 121 | Cauatitlán Izcalli | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 57598 | N | 41649 | 13-06-2016 | 09-09-2016 | 7,735,000.00 | 7,735,000.00 | 6,136,511.28 | 3,136,511.28 | 3,136,511.28 | {meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:694.0}} | En Ejecución | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077520 7 | Proyecto de inversión | 591,491.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591491.0, modificado:577968.8}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Polen En La Localidad Magdalena Chichicapa - 239676 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 239676 | N | 90 | 14-11-2016 | 30-12-2016 | 577,968.80 | 577,968.80 | 577,968.80 | 577,968.80 | 577,968.80 | {meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077520 8 | Proyecto de inversión | 326,247.91 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326247.91, modificado:322893.53}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red Eléctrica En Calle Flor De Azar En La Localidad Magdalena Chichicapa - 231120 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 231120 | N | 160 | 01-11-2016 | 30-12-2016 | 322,893.53 | 322,893.53 | 322,893.53 | 322,893.53 | 322,893.53 | {meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:220.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077524 1 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:244560.69}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rubén Darío De La Localidad San Juan Yauatepec - 256371 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 256371 | N | 65 | 21-11-2016 | 30-12-2016 | 244,560.69 | 244,560.69 | 244,560.69 | 244,560.69 | 244,560.69 | {meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:120.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077517 0 | Proyecto de inversión | 1,671,355.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671355.0, modificado:1650163.93}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Drenaje Sanitario En Paraje La Mesa En La Localidad De San Juan Bautista Quinto Cuartel - 238307 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 238307 | N | 150 | 14-11-2016 | 30-12-2016 | 1,650,163.93 | 1,650,163.93 | 1,650,163.93 | 1,650,163.93 | 1,650,163.93 | {meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077519 1 | Proyecto de inversión | 851,895.05 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851895.05, modificado:830711.46}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Los Pinos En La Localidad Llano Grande - 243662 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 243662 | N | 60 | 14-11-2016 | 30-12-2016 | 830,711.46 | 830,711.46 | 830,711.46 | 830,711.46 | 830,711.46 | {meta1: {unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077523 9 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:245015.77}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Octavio Paz De La Localidad Zacaulpa - 269708 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269708 | N | 402 | 30-11-2016 | 30-12-2016 | 245,015.77 | 245,015.77 | 245,015.77 | 245,015.77 | 245,015.77 | {meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:410.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077516 7 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:244897.17}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Diego Rivera De La Localidad Segundo Cuartel Barrio San Miguel - 260005 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 260005 | N | 39 | 28-11-2016 | 12-07-2018 | 244,897.17 | 244,897.17 | 244,897.17 | 244,897.17 | 244,897.17 | {meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:250.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077518 0 | Proyecto de inversión | 609,791.35 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609791.35, modificado:602585.11}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red Eléctrica En Calle Dos Barrancas Y Parte Alta Del Campamento En La Localidad Ignacio Allende - 230711 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 230711 | N | 160 | 01-11-2016 | 30-12-2016 | 602,585.11 | 602,585.11 | 602,585.11 | 602,585.11 | 602,585.11 | {meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:520.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077520 4 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:245108.63}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Ignacio Rodríguez Galván De La Localidad Magdalena Chichicapa - 262167 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 262167 | N | 149 | 28-11-2016 | 12-07-2018 | 245,108.63 | 245,108.63 | 245,108.63 | 245,108.63 | 245,108.63 | {meta1: {unidad_medid a:Otros, avance:200.0}} | Terminado | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|---|---|---|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | EJERCICIO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | BENEFICIARIOS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO |
| 2018 | 4 | MEX1616030077528 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:244618.15}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Jaime Sabines De La Localidad San Francisco Ayotuxco - 253910 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 253910 | N | 386 | 21-11-2016 | 30-12-2016 | 244,618.15 | 244,618.15 | 244,618.15 | 244,618.15 | 244,618.15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX1616030077174 | Proyecto de inversión | 340,480.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340480.0, modificado:340480.0}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios - 243542 | 15 | México | 2 | Acolman | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO | 243542 | N | 12 | 01-10-2016 | 31-12-2016 | 340,480.00 | 340,480.00 | 340,480.00 | 340,480.00 | 340,480.00 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX16160300775230 | Proyecto de inversión | 281,366.12 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281366.12, modificado:279298.37}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red Eléctrica En Cerrada Orquídea Y Alcatraz En La Localidad San Francisco Ayotuxco - 236839 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 236839 | N | 160 | 07-11-2016 | 30-12-2016 | 279,298.37 | 279,298.37 | 279,298.37 | 279,298.37 | 279,298.37 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:152.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX16160300775234 | Proyecto de inversión | 201,326.12 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201326.12, modificado:201110.39}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Red Eléctrica En Calle Cascada En La Localidad San Jacinto - 237769 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237769 | N | 160 | 07-11-2016 | 30-12-2016 | 201,110.39 | 201,110.39 | 201,110.39 | 201,110.39 | 201,110.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:138.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX16160300775264 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:244822.75}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Justo Sierra De La Localidad Zacampulpa - 269667 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 269667 | N | 522 | 30-11-2016 | 30-12-2016 | 244,822.75 | 244,822.75 | 244,822.75 | 244,822.75 | 244,822.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX16160300775273 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:244501.0}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Preescolar Arquimedes De La Localidad San Ramón - 287718 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 287718 | N | 50 | 08-12-2016 | 30-12-2016 | 244,501.00 | 244,501.00 | 244,501.00 | 244,501.00 | 244,501.00 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX16160300775274 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:244706.02}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl De La Localidad San Ramón - 259693 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259693 | N | 211 | 28-11-2016 | 30-12-2016 | 244,706.02 | 244,706.02 | 244,706.02 | 244,706.02 | 244,706.02 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}} | Terminado | Validado avances |
| 2018 | 4 | MEX16160300780525 | Proyecto de inversión | 245,669.00 | {f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245669.0, modificado:235983.73}} | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Preescolar Rosario Castellanos De La Localidad El Hielo - 259890 | 15 | México | 37 | Huixquilucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 259890 | N | 96 | 28-11-2016 | 30-12-2016 | 235,983.73 | 235,983.73 | 235,983.73 | 235,983.73 | 235,983.73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | Terminado | Validado avances |