

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX16160200646861	7,735,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Av San Felipe De Jesus Carriles Centrales Entre San Francisco De Asis - 57598	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	57598	41649	13-06-2016	09-09-2016	7,735,000.00	7,735,000.00	6,136,511.28	3,136,511.28	3,136,511.28	Validado avances
2019	1	MEX16160200644419	180,329.73	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55771	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	55771	246	02-08-2016	31-10-2016	166,150.54	166,150.54	166,150.54	166,150.54	166,150.54	Validado avances
2019	1	MEX16160200658884	201,189.83	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55667	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	55667	286	15-09-2016	14-12-2016	81,674.02	81,674.02	81,674.02	81,674.02	81,674.02	Validado avances
2019	1	MEX16160200661317	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Primaria (Comedores Escolares), Escuela Francisco I. Madero, San Mateo Oztzacatipan. - 57389	México	Toluca	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	57389	417	01-08-2016	31-08-2016	1,047,609.79	1,047,609.79	1,047,609.79	1,047,609.79	1,046,592.90	Validado avances
2019	1	MEX16160300775212	1,297,274.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Domicilio Conocido En La Localidad Piedra Grande - 244551	México	Huixquilucan	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	244551	60	14-11-2016	30-12-2016	1,279,755.12	1,279,755.12	1,279,755.12	1,279,755.12	1,279,755.12	Validado avances
2019	1	MEX16160200653981	148,245.13	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55676	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	55676	210	15-09-2016	14-12-2016	60,084.32	60,084.32	60,084.32	60,084.32	60,084.32	Validado avances
2019	1	MEX16160200687471	680,001.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Centro De Salud De San Nicolas Tolentino - 177183	México	Toluca	Salud	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	177183	6232	15-09-2016	31-10-2016	679,600.00	679,600.00	679,600.00	679,600.00	679,600.00	Validado avances
2019	1	MEX16160200644418	63,533.63	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Alumbrado En San Andres Cuexcontitlan - 55646	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	55646	90	15-09-2016	14-12-2016	26,111.97	26,111.97	26,111.97	26,111.97	26,111.97	Validado avances
2019	1	MEX16160300774356	586,674.35	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Isabel La Católica Entre La Calle Cinco De Mayo Y La Calle Cedros - 358631	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	358631	66	15-07-2016	29-08-2016	575,647.02	575,647.02	575,647.02	575,647.02	575,647.02	Validado avances
2019	1	MEX16160300774349	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario Crespa Floresta San Mateo Oztzacatipan - 311035	México	Toluca	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	311035	100	30-10-2016	15-12-2016	87,824.25	87,824.25	87,824.25	87,824.25	87,824.25	Validado avances
2019	1	MEX16160200653983	147,207.94	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento Del Alumbrado En San Cayetano Morelos - 55736	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	55736	200	02-08-2016	31-10-2016	60,889.73	60,889.73	60,889.73	60,889.73	60,889.73	Validado avances