

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401004541	360,770.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Una Aula Tipo Regional En La Esc Primaria Diana Laura Riojas De Colosio - 255929	México	Chimalhuacán	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	255929	251	03-04-2017	01-06-2017	342,498.24	342,498.24	342,498.24	342,498.24	342,498.24	Validado avances
2019	1	MEX17170401000461	757,117.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291494	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291494	60	01-11-2017	31-12-2017	757,117.15	757,117.15	756,972.84	654,126.45	654,126.45	Validado avances
2019	1	MEX17170401000463	1,250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Niños Heroes - 97640	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	97640	75	31-07-2017	29-09-2017	1,246,340.05	1,246,340.05	1,246,340.04	1,246,340.04	1,246,340.04	Validado avances
2019	1	MEX17170401000435	148,681.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308246	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	308246	14	01-11-2017	31-12-2017	148,681.89	148,681.89	148,653.55	128,464.07	128,464.07	Validado avances
2019	1	MEX17170401000431	10,218.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326329	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326329	7	01-11-2017	31-12-2017	10,218.21	10,218.21	10,216.26	8,824.27	8,824.27	Validado avances
2019	1	MEX17170401000454	177,979.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295596	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295596	26	01-11-2017	31-12-2017	177,979.03	177,979.03	177,945.11	153,798.89	153,798.89	Validado avances
2019	1	MEX17170200862987	952,389.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Calle Geranios - 83043	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	83043	1000	24-07-2017	25-09-2017	952,042.18	952,042.18	952,042.18	952,042.18	952,042.18	Validado avances
2019	1	MEX17170401000464	73,279.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326087	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326087	40	01-11-2017	31-12-2017	73,279.15	73,279.15	73,265.18	63,315.38	63,315.38	Validado avances
2019	1	MEX17170401000448	1,275,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Y Red Hidráulica En Avenida Del Parque - 81933	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	81933	450	22-07-2017	28-08-2017	1,274,643.88	1,274,643.88	1,274,643.88	1,274,643.88	1,274,643.88	Validado avances
2019	1	MEX17170401000433	303,694.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325529	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325529	36	01-11-2017	31-12-2017	303,694.38	303,694.38	303,636.49	262,409.33	262,409.33	Validado avances
2019	1	MEX17170401000436	4,155,480.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje En La Glorieta De La Av San Felipe De Jesus - 113483	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	113483	25000	02-10-2017	30-12-2017	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401000447	1,250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Aquiles Serdan - 97619	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	97619	170	24-07-2017	25-09-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,278.72	936,959.04	936,959.04	Validado avances
2019	1	MEX17170401000465	371,704.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Espacios Para Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308272	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	308272	35	01-11-2017	31-12-2017	371,704.72	371,704.72	371,633.87	321,180.16	321,180.16	Validado avances
2019	1	MEX17170401000469	162,965.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326404	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326404	68	01-11-2017	31-12-2017	162,965.91	162,965.91	162,934.85	140,818.23	140,818.23	Validado avances
2019	1	MEX17170401000442	1,850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano - 103058	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103058	130	01-08-2017	31-10-2017	1,846,034.88	1,846,034.88	1,846,034.88	1,846,034.87	1,846,034.87	Validado avances
2019	1	MEX17170401000459	51,382.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325939	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325939	33	01-11-2017	31-12-2017	51,382.99	51,382.99	51,373.20	44,396.04	44,396.04	Validado avances
2019	1	MEX17170401000434	63,563.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325709	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325709	7	01-11-2017	31-12-2017	63,563.94	63,563.94	63,551.82	54,907.54	54,907.54	Validado avances
2019	1	MEX17170300927061	1,343,955.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 Servicios Integrales - 113490	México	Cuautitlán Izcalli	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	113490	0	12-07-2017	31-12-2017	1,343,955.54	1,343,955.54	1,343,955.54	804,821.44	804,821.44	Validado avances
2019	1	MEX17170401000441	2,209,552.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Vasco De Quiroga Y Gustavo Baz Ambos Turnos - 111741	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111741	500	01-08-2017	31-10-2017	2,209,552.46	2,209,552.46	2,208,691.49	1,656,518.63	1,656,518.63	Validado avances
2019	1	MEX17170401000446	1,850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario Y Obras Complementarias Col Bellavista - 103164	México	Cuautitlán Izcalli	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103164	900	03-07-2017	29-09-2017	1,850,000.00	1,850,000.00	1,847,720.98	1,847,720.98	1,847,720.98	Validado avances
2019	1	MEX17170401000455	137,015.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295577	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295577	15	01-11-2017	31-12-2017	137,015.60	137,015.60	136,989.48	118,382.91	118,382.91	Validado avances
2019	1	MEX17170300927062	1,325,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Secundaria Tepochcalli - 104666	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	104666	620	01-08-2017	31-10-2017	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401000457	184,454.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295520	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295520	22	01-11-2017	31-12-2017	184,454.22	184,454.22	184,419.06	159,383.87	159,383.87	Validado avances
2019	1	MEX17170401000429	34,449.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325888	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325888	16	01-11-2017	31-12-2017	34,449.96	34,449.96	34,443.39	29,748.83	29,748.83	Validado avances
2019	1	MEX17170401000430	21,896.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325981	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325981	11	01-11-2017	31-12-2017	21,896.16	21,896.16	21,891.99	18,904.20	18,904.20	Validado avances
2019	1	MEX17170300927063	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red Sanitaria Y Obras Complementarias En La Calle Cinco De Febrero Primera Etapa - 111649	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111649	700	01-08-2017	30-09-2017	1,998,624.08	1,998,624.08	1,998,624.07	1,998,624.07	1,998,624.07	Validado avances
2019	1	MEX17170401000432	56,501.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325576	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325576	7	01-11-2017	31-12-2017	56,501.28	56,501.28	56,490.51	48,808.36	48,808.36	Validado avances
2019	1	MEX17170401000460	82,037.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325794	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325794	40	01-11-2017	31-12-2017	82,037.61	82,037.61	82,021.97	70,873.85	70,873.85	Validado avances
2019	1	MEX17170401000458	875,769.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291540	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291540	60	01-11-2017	31-12-2017	578,769.84	875,769.84	875,602.91	756,707.15	756,707.15	Validado avances
2019	1	MEX17170401000466	727,453.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 303724	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	303724	66	01-11-2017	31-12-2017	727,453.98	727,453.98	727,315.32	628,568.30	628,568.30	Validado avances
2019	1	MEX17170401000451	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Aulas En La Primaria Jose Ma Morelos Y Pavón Tm Y Gral Ignacio Zaragoza Tv - 94567	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	94567	400	17-07-2017	25-09-2017	750,000.00	750,000.00	540,576.68	540,576.68	540,576.68	Validado avances
2019	1	MEX17170401000456	141,253.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295544	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295544	15	01-11-2017	31-12-2017	141,253.20	141,253.20	141,226.28	122,033.41	122,033.41	Validado avances
2019	1	MEX17170401000471	371,704.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295437	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295437	30	01-11-2017	31-12-2017	371,704.72	371,704.72	371,633.87	321,180.16	321,180.16	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX17170401000462	520,386.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291566	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291566	35	01-11-2017	31-12-2017	520,386.60	520,386.60	520,287.41	449,659.22	449,659.22	Validado avances	
2019	1	MEX17170401000467	559,893.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326636	México	Cuautitlán Izcalli	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326636	48	01-11-2017	31-12-2017	559,893.44	559,893.44	558,786.72	483,741.00	483,741.00	Validado avances	
2019	1	MEX17170200862986	1,100,184.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Lazaro Cardenas - 82950	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	82950	597	03-07-2017	04-09-2017	1,099,308.16	1,099,308.17	1,099,308.16	1,099,308.16	1,099,308.16	Validado avances	
2019	1	MEX17170401000437	1,595,620.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Jaime Torres Bodet - 113439	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	113439	310	01-09-2017	30-11-2017	1,594,000.98	1,594,000.98	1,594,000.98	1,594,000.98	1,594,000.98	Validado avances	
2019	1	MEX17170401000440	1,465,987.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Morelos - 111859	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111859	1300	01-09-2017	31-10-2017	1,459,896.23	1,459,896.23	1,459,896.23	1,459,896.23	1,459,896.23	Validado avances	
2019	1	MEX17170401000439	1,159,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Obras Complementarias De La Calle Cda Lopez Mateos - 111937	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111937	1150	01-09-2017	31-10-2017	1,153,975.04	1,153,975.04	1,153,975.04	1,153,975.04	1,153,975.04	Validado avances	
2019	1	MEX17170401000443	767,855.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Vicente Guerrero - 112933	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	112933	180	01-09-2017	30-11-2017	767,586.40	767,586.40	767,586.40	767,586.40	767,586.40	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927060	1,205,193.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Area Deportiva Telesecundaria Alvaro Galvez Y Fuentes - 112989	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	112989	150	01-09-2017	30-11-2017	1,195,446.98	1,195,446.98	1,195,446.98	1,195,446.98	1,195,446.98	Validado avances	
2019	1	MEX17170401000438	3,820,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias De La Av Adolfo Lopez Mateos - 111994	México	Cuautitlán Izcalli	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111994	1300	01-09-2017	30-11-2017	3,778,357.90	3,778,357.90	3,778,357.90	3,778,357.90	3,778,357.90	Validado avances	
2019	1	MEX17170401000445	2,125,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Escolar Y Obras Complementarias En La Primaria Benito Juarez - 82997	México	Cuautitlán Izcalli	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	82997	300	19-06-2017	11-09-2017	2,117,631.96	2,117,631.96	2,117,631.96	2,117,631.96	2,117,631.96	Validado avances	
2019	1	MEX17170300931096	176,320.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 105009	México	Ixtapan de la Sal	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105009	0	26-06-2017	30-10-2017	176,320.00	176,320.00	176,320.00	176,320.00	176,320.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170300931097	13,920.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 105036	México	Ixtapan de la Sal	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	105036	0	26-06-2017	30-10-2017	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	Validado avances
2019	1	MEX17170401003680	181,218.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pozo De Absorción En La Comunidad De Yerbas Buenas - 223583	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	223583	584	24-04-2017	31-05-2017	181,218.00	181,218.00	181,218.00	181,218.00	181,218.00	Validado avances
2019	1	MEX17170300931098	62,176.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Adquisición De Software Y Hardware Para Obras Públicas Y Desarrollo Urbano - 104999	México	Ixtapan de la Sal	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	104999	0	26-06-2017	30-10-2017	62,176.00	62,176.00	62,176.00	62,176.00	62,176.00	Validado avances
2019	1	MEX17170300931099	39,764.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 104974	México	Ixtapan de la Sal	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	104974	0	26-06-2017	30-10-2017	39,764.10	39,764.10	39,764.10	39,764.10	39,764.10	Validado avances
2019	1	MEX17160300780597	503,631.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De Red De Drenaje En Calle De Los Gómez Beltrán Calle Principal Y Calle De Los Torres Plan De San Miguel - 241341	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	241341	678	27-09-2016	02-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	1	MEX17170200865159	95,312.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Antonio García En La Colonia Io De Agosto Ageb - 37478	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	37478	17560	24-04-2017	31-05-2017	95,194.09	95,194.09	95,194.09	95,194.09	95,194.09	Validado avances
2019	1	MEX17170200864848	181,218.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pozo De Absorción En La Comunidad De Yautepec - 40298	México	Ixtapan de la Sal	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	40298	210	24-04-2017	31-05-2017	180,998.28	180,998.28	180,998.28	180,998.28	180,998.28	Validado avances
2019	1	MEX17170401004828	876,469.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De San Jerónimo La Cañada - 206563	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	206563	0	14-08-2017	29-09-2017	867,408.17	867,408.17	867,408.17	867,408.17	867,408.17	Validado avances
2019	1	MEX17170300931162	650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Calderón De La Barca En La Localidad Bo De San Pedro La Cabecera - 104739	México	Ixtlahuaca	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	104739	240	19-06-2017	31-08-2017	650,000.00	650,000.00	648,748.88	648,748.88	648,748.88	Validado avances
2019	1	MEX17170300931165	2,900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De San Pedro De Los Baños - 120505	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	120505	0	01-08-2017	31-10-2017	2,900,000.00	2,900,000.00	2,898,922.89	2,898,922.89	2,898,922.89	Validado avances
2019	1	MEX17170401004810	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños José María De La Fragua En La Localidad De Bo San Joaquín La Cabecera - 43440	México	Ixtlahuaca	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	43440	0	08-05-2017	28-07-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	994,997.89	994,997.89	994,997.89	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170200865217	1,130,657.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Ejido Veinte De Noviembre - 60534	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	60534	200	01-06-2017	31-07-2017	1,130,657.00	1,130,657.00	1,127,657.00	1,127,657.00	1,127,657.00	Validado avances
2019	1	MEX17170401004812	650,727.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Manzana Quinta En La Localidad De San Lorenzo Toxico - 215718	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	215718	0	11-09-2017	27-10-2017	650,727.25	650,727.25	649,391.51	649,391.51	649,391.51	Validado avances
2019	1	MEX17170401004797	963,996.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varios Ramales En La Localidad De Guadalupe Cachi - 214085	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	214085	0	28-08-2017	31-10-2017	963,996.00	963,996.00	962,937.26	962,937.26	962,937.26	Validado avances
2019	1	MEX17170300931159	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza - 156088	México	Ixtlahuaca	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	156088	0	01-08-2017	31-10-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	1,996,001.67	1,996,001.67	1,996,001.67	Validado avances
2019	1	MEX17170300931158	1,456,785.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dos Aulas En Jardín De Niños Everardo Landa En La Localidad De San Miguel Enyege - 118415	México	Ixtlahuaca	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	118415	250	10-07-2017	29-09-2017	1,456,785.00	1,456,785.00	1,451,727.30	1,451,727.30	1,451,727.30	Validado avances
2019	1	MEX17170300931161	324,662.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Revestimiento Y Obras Complementarias Sobre El Camino De Acceso Al Pozo No Cincuenta Y Cinco En La Localidad De Bo San Pedro La Cabecera - 104744	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	104744	250	26-06-2017	15-08-2017	324,662.51	324,662.51	292,257.19	292,257.19	292,257.19	Validado avances
2019	1	MEX17170401004814	1,127,060.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario Junto A La Delegación En La Localidad De San Pablo De Los Remedios - 43394	México	Ixtlahuaca	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	43394	0	20-04-2017	31-07-2017	1,127,060.00	1,127,060.00	1,124,029.99	1,124,029.99	1,124,029.99	Validado avances
2019	1	MEX17170401004815	1,188,510.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Bo San Pedro La Cabecera - 118340	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	118340	0	04-07-2017	14-09-2017	1,188,510.52	1,188,510.52	1,186,510.52	1,186,510.52	1,186,510.52	Validado avances
2019	1	MEX00170200865192	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De La Localidad De Jalpa De Los Baños - 43477	México	Ixtlahuaca	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	43477	0	10-05-2017	28-07-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	998,968.30	998,968.30	998,968.30	Validado avances
2019	1	MEX17170300931175	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Vicente Guerrero En La Localidad De Santa María De Guadalupe - 116335	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	116335	121	03-07-2017	31-08-2017	500,000.00	500,000.00	441,537.84	441,537.84	441,537.84	Validado avances
2019	1	MEX17170300931171	400,165.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Terminación De La Techumbre En El Área De Impartición De Cultura Física Y Obras Complementarias En La Escuela Preparatoria Anexa A La Normal - 104756	México	Ixtlahuaca	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	104756	500	03-07-2017	15-08-2017	400,165.71	400,165.71	399,665.15	399,665.15	399,665.15	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401004829	863,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Luis Donald Colosio - 215242	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	215242	0	18-09-2017	27-10-2017	863,280.00	863,280.00	859,682.68	859,682.68	859,682.68	Validado avances
2019	1	MEX17170200865215	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad De La Localidad De Colonia Cuauhtémoc - 43465	México	Ixtlahuaca	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	43465	0	09-05-2017	28-07-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	999,325.36	999,325.36	999,325.36	Validado avances
2019	1	MEX17170300931149	1,082,697.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varios Ramales Y Fosas Sépticas En La Localidad De La Guadalupe - 118573	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	118573	0	10-07-2017	29-09-2017	1,082,697.00	1,082,697.00	1,081,895.75	1,081,895.75	1,081,895.75	Validado avances
2019	1	MEX17170401004823	1,209,791.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable Varios Ramales En La Localidad De Colonia San Francisco De Asis - 215206	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	215206	0	28-08-2017	31-10-2017	1,209,791.00	1,209,791.00	1,208,026.59	1,208,026.59	1,208,026.59	Validado avances
2019	1	MEX00170401004809	1,745,744.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Depósito Para Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De San Jerónimo Ixtapantongo - 215543	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	215543	0	11-09-2017	24-11-2017	1,745,744.00	1,745,744.00	1,742,837.01	1,742,837.01	1,742,837.01	Validado avances
2019	1	MEX17170200865213	1,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Comedor Comunitario A Un Costado De La Delegación En La Localidad De San Francisco Del Rio - 43374	México	Ixtlahuaca	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	43374	0	19-04-2017	31-07-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,197,974.68	1,197,974.68	1,197,974.68	Validado avances
2019	1	MEX17170200865191	444,795.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Dos Fosas Sépticas Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Manzanas De La Localidad De Jalpa De Los Baños - 77187	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	77187	0	19-06-2017	31-08-2017	444,795.00	444,795.00	444,632.23	444,632.23	444,632.23	Validado avances
2019	1	MEX17170401004827	620,122.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Energía Eléctrica Varios Ramales En La Localidad De Ejido De Atotonilco - 214055	México	Ixtlahuaca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	214055	0	21-08-2017	29-09-2017	620,122.80	620,122.80	619,923.98	619,923.98	619,923.98	Validado avances
2019	1	MEX00170300931176	650,727.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techumbre En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Prim Pastor Velázquez En San Lorenzo Toxico - 118312	México	Ixtlahuaca	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	118312	0	05-07-2017	31-08-2017	650,727.25	650,727.25	650,268.42	650,268.42	650,268.42	Validado avances
2019	1	MEX17170401004808	1,394,437.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De La Red De Agua Potable En Los Barrios Uno Dos Cinco Y Rehabilitación Del Pozo De Agua Potable En San Isidro Boxipe - 215267	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	215267	0	28-08-2017	31-10-2017	1,394,437.00	1,394,437.00	1,392,012.71	1,392,012.71	1,392,012.71	Validado avances
2019	1	MEX17170300931173	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Comunidad De Huereje - 118498	México	Ixtlahuaca	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	118498	500	14-07-2017	22-09-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	998,879.35	998,879.35	998,879.35	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX00170300931152	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Línea De Red De Agua Potable En La Manzana Dos Varios Ramales En La Localidad De San Andrés Del Pedregal - 156166	México	Ixtlahuaca	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACA	156166	0	15-08-2017	29-09-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado avances
2019	1	MEX17170300927813	794,696.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130249	1469	28-08-2017	21-11-2017	794,696.04	784,583.97	595,896.61	595,896.61	595,896.61	Validado avances
2019	1	MEX17170300927825	4,492,750.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Calle Agustín De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolás Bravo - 125139	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	125139	444	08-08-2017	13-10-2017	4,492,750.00	4,473,544.51	4,396,414.43	4,396,414.43	4,396,414.43	Validado avances
2019	1	MEX17170300927819	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108	México	Nezahualcóyotl	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130108	280	07-08-2017	10-11-2017	700,000.00	699,130.52	687,076.53	687,076.53	687,076.53	Validado avances
2019	1	MEX17170300927835	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116966	180	14-08-2017	15-09-2017	700,000.00	692,902.36	680,955.77	680,955.77	680,955.77	Validado avances
2019	1	MEX17170300927807	7,430,898.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133600	5554	28-08-2017	21-11-2017	7,430,898.09	7,418,785.40	5,572,000.85	5,572,000.85	5,572,000.85	Validado avances
2019	1	MEX17170300927824	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867	México	Nezahualcóyotl	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116867	1000	07-08-2017	10-11-2017	700,000.00	698,412.06	566,206.47	566,206.47	566,206.47	Validado avances
2019	1	MEX17170300927811	786,173.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130308	1368	28-08-2017	21-11-2017	786,173.52	784,626.95	589,506.07	589,506.07	589,506.07	Validado avances
2019	1	MEX17170300927829	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120288	9317	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,952,998.15	3,884,843.01	3,884,843.01	3,884,843.01	Validado avances
2019	1	MEX17170300927805	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Calle Río Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	154394	204	18-09-2017	17-11-2017	1,400,000.00	1,388,907.61	1,364,960.93	1,364,960.93	1,364,960.93	Validado avances
2019	1	MEX17170300927804	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	159029	1550	30-08-2017	31-10-2017	1,300,000.00	1,281,147.37	1,257,222.80	1,257,222.80	1,257,222.80	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX17170300927809	2,437,507.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133422	1081	28-08-2017	21-11-2017	2,437,507.12	2,425,049.02	1,827,745.66	1,827,745.66	1,827,745.66	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927830	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120227	26056	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,969,283.94	3,900,848.01	3,900,848.01	3,900,848.01	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927815	702,453.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130204	696	28-08-2017	21-11-2017	702,453.03	694,703.46	526,728.92	526,728.92	526,728.92	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927832	1,090,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117053	1314	14-08-2017	15-09-2017	1,090,000.00	1,087,503.89	1,004,638.59	1,004,638.59	1,004,638.59	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927812	2,080,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	121914	264	21-08-2017	23-10-2017	2,080,000.00	2,068,512.41	2,032,848.40	2,032,848.40	2,032,848.40	Validado avances	
2019	1	MEX17170401001338	950,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Víctor Col Pavón - 337670	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	337670	3311	19-12-2017	01-12-2017	700,000.00	700,000.00	687,931.03	687,931.03	687,931.03	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927822	18,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	128229	5942	28-08-2017	30-11-2017	18,300,000.00	18,271,510.00	17,956,483.96	17,956,483.96	17,956,483.96	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927827	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	121859	216	21-08-2017	22-09-2017	1,400,000.00	1,388,772.32	1,334,959.84	1,334,959.84	1,334,959.84	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927831	2,600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122020	306	21-08-2017	22-08-2017	2,600,000.00	2,578,546.83	2,534,089.13	2,534,089.13	2,534,089.13	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927814	3,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamingos - 129778	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	129778	3410	30-08-2017	31-10-2017	3,400,000.00	3,377,625.26	3,319,390.15	3,319,390.15	3,319,390.15	Validado avances	
2019	1	MEX17170300927833	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117045	1380	14-08-2017	15-09-2017	1,500,000.00	1,486,191.66	1,460,567.66	1,460,567.66	1,460,567.66	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170300927817	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515	México	Nezahualcóyotl	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123515	31	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	699,252.45	675,793.67	675,793.67	675,793.67	Validado avances
2019	1	MEX17170300927818	9,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	129610	2988	31-08-2017	31-10-2017	9,500,000.00	9,488,673.84	9,319,602.23	9,319,602.23	9,319,602.23	Validado avances
2019	1	MEX17170300927826	45,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	125071	12109	18-08-2017	27-11-2017	45,000,000.00	43,849,776.46	43,093,745.83	43,093,745.83	43,093,745.83	Validado avances
2019	1	MEX17170300927828	3,376,358.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122040	420	21-08-2017	23-10-2017	3,376,358.14	3,342,884.76	3,280,663.00	3,280,663.00	3,280,663.00	Validado avances
2019	1	MEX17170300927802	810,515.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 172012	México	Nezahualcóyotl	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	172012	0	14-07-2017	31-12-2017	810,515.69	808,264.80	808,264.80	808,264.80	808,264.80	Validado avances
2019	1	MEX17170300927808	2,110,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	134340	312	21-08-2017	23-10-2017	2,110,000.00	2,094,106.10	2,058,000.82	2,058,000.82	2,058,000.82	Validado avances
2019	1	MEX17170300927821	7,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123900	60742	28-08-2017	31-10-2017	7,000,000.00	6,975,667.69	6,855,397.54	6,855,397.54	6,855,397.54	Validado avances
2019	1	MEX17170300927820	12,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123957	1792	28-08-2017	31-10-2017	12,300,000.00	12,276,685.64	12,023,638.53	12,023,638.53	12,023,638.53	Validado avances
2019	1	MEX17170300927806	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388	México	Nezahualcóyotl	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	154388	355	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	693,927.20	681,962.94	681,962.94	681,962.94	Validado avances
2019	1	MEX17170300927816	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542	México	Nezahualcóyotl	Educación	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123542	51	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	682,664.04	623,579.70	623,579.70	623,579.70	Validado avances
2019	1	MEX17170300927810	848,272.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	México	Nezahualcóyotl	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133316	1368	28-08-2017	21-11-2017	848,272.20	832,052.43	636,070.28	636,070.28	636,070.28	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170300927834	1,195,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Víctor A Calle Cuarenta - 117038	México	Nezahualcóyotl	Transportes y vialidades	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117038	1608	14-08-2017	15-09-2017	1,195,000.00	1,190,979.73	1,170,445.60	1,170,445.60	1,170,445.60	Validado avances
2019	1	MEX17170401000093	292,685.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya - 228224	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	228224	40	03-07-2017	29-12-2017	289,611.75	289,611.75	289,611.75	289,611.75	267,949.32	Validado avances
2019	1	MEX17170400999967	108,106.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos - 215180	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215180	40	03-07-2017	29-12-2017	107,556.19	107,556.19	107,556.19	107,556.19	68,324.71	Validado avances
2019	1	MEX17170400999999	625,327.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan A - 222318	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222318	60	03-07-2017	29-12-2017	622,195.67	622,195.67	622,195.67	622,195.67	186,658.70	Validado avances
2019	1	MEX17170400999907	131,718.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Modernización De La Tesorería Municipal - 224373	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224373	0	04-07-2017	31-12-2017	107,634.14	107,634.14	107,634.14	107,634.14	107,634.14	Validado avances
2019	1	MEX17170401000052	107,284.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan I - 219815	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219815	12	03-07-2017	29-12-2017	106,353.62	106,353.62	106,353.62	106,353.62	104,519.93	Validado avances
2019	1	MEX17170400999917	313,662.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Contruccion De Techo Firme En Cacalomacan - 212179	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212179	40	03-07-2017	29-12-2017	310,368.90	310,368.90	310,368.90	310,368.90	305,017.71	Validado avances
2019	1	MEX17170401000072	396,894.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pedro Totoltepec - 326515	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326515	1700	18-09-2017	29-12-2017	396,894.00	396,894.00	396,894.00	396,894.00	396,894.00	Validado avances
2019	1	MEX17170401000080	1,977,872.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec B - 222685	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222685	216	03-07-2017	29-12-2017	1,966,290.48	1,966,290.48	1,966,290.48	1,966,290.48	1,744,449.49	Validado avances
2019	1	MEX17170400999919	18,844.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca A - 215363	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215363	12	03-07-2017	29-12-2017	18,654.44	18,654.44	18,654.44	18,654.44	18,332.81	Validado avances
2019	1	MEX17170200862599	1,743,422.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 45079	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	45079	0	15-05-2017	29-12-2017	851,498.00	851,498.00	851,498.00	851,498.00	851,498.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401000046	22,933.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan - 217787	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217787	8	03-07-2017	29-12-2017	22,854.06	22,854.06	22,854.06	22,854.06	22,460.02	Validado avances
2019	1	MEX17170401000068	59,524.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan A - 218013	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218013	24	03-07-2017	29-12-2017	59,317.76	59,317.76	59,317.76	59,317.76	57,294.59	Validado avances
2019	1	MEX17170401040993	276,294.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos De Calle Independencia A Josefa Ortiz De Domínguez En San Cristóbal - 242436	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	242436	131	27-10-2017	30-11-2017	275,890.48	275,890.48	275,890.48	275,890.48	270,035.80	Validado avances
2019	1	MEX17170401041018	44,951.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Contrucción De Techo Firme En Santa Cruz Atzacapotzaltongo - 212139	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212139	4	03-07-2017	29-12-2017	44,717.65	44,717.65	44,717.65	44,717.65	43,946.66	Validado avances
2019	1	MEX17170401000015	10,741.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan A - 224450	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224450	12	03-07-2017	29-12-2017	10,686.17	10,686.17	10,686.17	10,686.17	3,205.85	Validado avances
2019	1	MEX17170401000060	26,061.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan D - 218488	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218488	16	03-07-2017	29-12-2017	25,970.67	25,970.67	25,970.67	25,970.67	25,522.89	Validado avances
2019	1	MEX17170400999949	376,095.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 216603	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	216603	40	03-07-2017	29-12-2017	376,095.37	376,095.37	376,095.37	376,095.37	367,241.64	Validado avances
2019	1	MEX17170401000032	421,566.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan H - 221785	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	221785	48	03-07-2017	29-12-2017	417,908.34	417,908.34	417,908.34	417,908.34	406,829.76	Validado avances
2019	1	MEX17170401000067	16,969.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan B - 218384	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218384	8	03-07-2017	29-12-2017	16,910.75	16,910.75	16,910.75	16,910.75	16,619.19	Validado avances
2019	1	MEX17170401000087	20,497.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacotepec A - 217307	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217307	8	03-07-2017	29-12-2017	20,290.07	20,290.07	20,290.07	20,290.07	18,499.40	Validado avances
2019	1	MEX17170400999995	27,770.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihuaaltepec A - 213186	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213186	12	03-07-2017	29-12-2017	27,490.75	27,490.75	27,490.75	27,490.75	26,264.17	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX1717040100009	180,067.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 224476	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224476	84	03-07-2017	29-12-2017	179,145.45	179,145.45	179,145.45	179,145.45	160,258.67	Validado avances
2019	1	MEX17170400999929	570,346.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 213403	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213403	64	03-07-2017	29-12-2017	570,346.38	570,346.38	570,346.38	570,346.38	256,623.43	Validado avances
2019	1	MEX17170400999911	629,322.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En Toluca De Lerdo - 212602	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212602	68	03-07-2017	29-12-2017	626,047.12	626,047.12	626,047.12	626,047.12	245,486.03	Validado avances
2019	1	MEX17170401000053	222,960.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan E - 219510	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219510	28	03-07-2017	29-12-2017	221,025.41	221,025.41	221,025.41	221,025.41	217,214.62	Validado avances
2019	1	MEX17170401000013	134,854.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan D - 222651	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222651	12	03-07-2017	29-12-2017	134,179.58	134,179.58	134,179.58	134,179.58	115,328.43	Validado avances
2019	1	MEX17170400999900	1,682,083.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle División De Calle Joaquín Herrero A Calle Paseo De La Luz Bo La Trinidad - 226245	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226245	136	03-07-2017	01-09-2017	1,681,363.46	1,681,363.46	1,681,363.46	1,681,363.46	1,587,780.75	Validado avances
2019	1	MEX17170401000054	187,358.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan D - 219441	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219441	24	03-07-2017	29-12-2017	185,732.64	185,732.64	185,732.64	185,732.64	182,530.35	Validado avances
2019	1	MEX17170400999971	365,606.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos B - 213554	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213554	40	03-07-2017	29-12-2017	363,737.53	363,737.53	363,737.53	363,737.53	109,121.26	Validado avances
2019	1	MEX17170400999976	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Para Cruce Y Descarga Del Canal Nezahualcoyotl San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 226058	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226058	1539	03-07-2017	29-12-2017	3,999,757.14	3,999,757.14	3,999,757.14	3,999,757.14	3,363,925.00	Validado avances
2019	1	MEX17170300926754	197,255.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle José Ma Morelos San Mateo Oztzacatipan - 157400	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	157400	64	01-09-2017	02-10-2017	197,255.96	197,255.96	197,255.96	197,255.96	168,513.78	Validado avances
2019	1	MEX17170400999992	410,558.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Juan Tilapa - 212107	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212107	44	03-07-2017	29-12-2017	406,247.20	406,247.20	406,247.20	406,247.20	396,736.74	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX1717040100023	883,380.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 327012	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	327012	4560	18-09-2017	29-12-2017	883,380.60	883,380.60	883,380.60	883,380.60	883,380.60	Validado avances
2019	1	MEX1717040099988	477,193.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendia Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata San Cristóbal - 226249	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226249	147	03-07-2017	02-08-2017	476,516.00	476,516.00	476,516.00	476,516.00	452,949.45	Validado avances
2019	1	MEX17170401040992	297,453.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San José Guadalupe De Calle Ricardo Flores Magón Al Poniente San Cristóbal Huichochitlan - 308145	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	308145	140	15-12-2017	29-12-2017	296,267.24	296,267.24	296,267.24	296,267.24	291,157.89	Validado avances
2019	1	MEX17170401000076	10,579.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec - 225039	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	225039	4	03-07-2017	29-12-2017	10,519.81	10,519.81	10,519.81	10,519.81	10,338.43	Validado avances
2019	1	MEX17170400999973	408,560.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos - 213454	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213454	40	03-07-2017	29-12-2017	406,471.72	406,471.72	406,471.72	406,471.72	228,387.69	Validado avances
2019	1	MEX17170400999997	122,199.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle León Guzmán A Partir De La Calle José María Oviedo Hacia El Norte San Mateo Oztzacatipan - 226251	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226251	275	03-07-2017	02-08-2017	121,097.41	121,097.41	121,097.41	121,097.41	115,006.05	Validado avances
2019	1	MEX17170400999883	5,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Tollocan Iii - 226190	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226190	2293	03-07-2017	29-12-2017	4,994,663.83	4,994,663.83	4,994,663.83	4,994,663.83	4,657,519.26	Validado avances
2019	1	MEX17170400999879	397,270.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Michoacán De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Río Tejalpa San Cristóbal - 232990	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	232990	152	20-10-2017	20-12-2017	395,448.72	395,448.72	395,448.72	395,448.72	311,711.23	Validado avances
2019	1	MEX17170401000081	433,406.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alumbrado Público En Santiago Tlacotepec - 330301	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	330301	2080	18-09-2017	29-12-2017	433,406.16	433,406.16	433,406.16	433,406.16	433,406.16	Validado avances
2019	1	MEX17170400999957	16,530.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan A - 213586	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213586	8	03-07-2017	29-12-2017	16,259.14	16,259.14	16,259.14	16,259.14	15,659.24	Validado avances
2019	1	MEX17170400999962	252,728.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Antonio Buenavista - 211473	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	211473	32	03-07-2017	29-12-2017	251,412.58	251,412.58	251,412.58	251,412.58	247,077.88	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401000106	380,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Tlachaloya Segunda Sección - 226131	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226131	5829	03-07-2017	29-12-2017	380,500.00	380,500.00	380,500.00	380,500.00	315,264.39	Validado avances
2019	1	MEX17170400999986	138,521.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Juan Tilapa - 226588	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226588	72	03-07-2017	29-12-2017	137,121.61	137,121.61	137,121.61	137,121.61	137,121.61	Validado avances
2019	1	MEX17170400999913	157,035.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Cacalomacan A - 215762	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215762	68	03-07-2017	29-12-2017	155,448.12	155,448.12	155,448.12	155,448.12	136,252.94	Validado avances
2019	1	MEX17170401000077	104,887.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec A - 222226	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222226	12	03-07-2017	29-12-2017	104,272.98	104,272.98	104,272.98	104,272.98	102,475.17	Validado avances
2019	1	MEX17170401000099	168,053.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya B - 223346	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	223346	84	03-07-2017	29-12-2017	166,355.67	166,355.67	166,355.67	166,355.67	150,474.85	Validado avances
2019	1	MEX17170400999904	78,584.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Modernización De La Tesorería Municipal - 224397	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224397	0	04-07-2017	31-12-2017	77,806.13	77,806.13	77,806.13	77,806.13	77,806.13	Validado avances
2019	1	MEX17170400999912	23,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Toluca De Lerdo - 215025	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215025	8	03-07-2017	29-12-2017	22,908.96	22,908.96	22,908.96	22,908.96	21,073.09	Validado avances
2019	1	MEX17170401000024	946,428.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 326398	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326398	4640	18-09-2017	29-12-2017	946,428.92	946,428.92	946,428.92	946,428.92	946,428.92	Validado avances
2019	1	MEX17170400999926	273,106.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 213363	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213363	32	03-07-2017	29-12-2017	273,106.17	273,106.17	273,106.17	273,106.17	268,396.51	Validado avances
2019	1	MEX17170400999951	64,930.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 216808	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	216808	8	03-07-2017	29-12-2017	64,930.14	64,930.14	64,930.14	64,930.14	57,035.49	Validado avances
2019	1	MEX17170400999955	820,287.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan A - 216745	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	216745	96	03-07-2017	29-12-2017	820,287.47	820,287.47	820,287.47	820,287.47	658,545.09	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170400999928	257,537.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 215119	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215119	116	03-07-2017	29-12-2017	253,317.40	253,317.40	253,317.40	253,317.40	214,492.14	Validado avances
2019	1	MEX17170401000066	9,997.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan G - 218569	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218569	4	03-07-2017	29-12-2017	9,962.62	9,962.62	9,962.62	9,962.62	9,276.04	Validado avances
2019	1	MEX17170400999987	2,088,623.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle México De Calle Manuel Buendía Tellez Giron A Calle Juan Escutia San Cristóbal - 228878	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	228878	156	20-10-2017	20-12-2017	2,088,482.88	2,088,482.88	2,088,482.88	2,088,482.88	1,806,436.34	Validado avances
2019	1	MEX17170400999903	253,286.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Modernización De La Tesorería Municipal - 224400	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224400	0	04-07-2017	31-12-2017	250,778.28	250,778.28	250,778.28	250,778.28	250,778.28	Validado avances
2019	1	MEX17170400999905	588,976.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Modernización De La Tesorería Municipal - 224391	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224391	0	04-07-2017	31-12-2017	583,145.08	583,145.08	583,145.08	583,145.08	583,145.08	Validado avances
2019	1	MEX17170400999943	2,011,100.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Red De Agua Potable En San Andres Cuexcontitlan Segunda Etapa - 226175	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226175	13346	03-07-2017	29-12-2017	2,009,752.58	2,009,752.58	2,009,752.58	2,009,752.58	1,828,471.02	Validado avances
2019	1	MEX17170401000030	1,647,482.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Fray Servando Teresa De Mier De La Calle Cinco De Mayo A Rio Tejalpa - 226243	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226243	213	03-07-2017	18-09-2017	1,647,258.61	1,647,258.61	1,647,258.61	1,647,258.61	1,618,857.60	Validado avances
2019	1	MEX171704009999876	160,023.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Paulo Freire Segunda Etapa - 324275	México	Toluca	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	324275	18	01-07-2017	20-07-2017	156,023.04	156,023.04	156,023.04	156,023.04	156,023.04	Validado avances
2019	1	MEX171704009999889	108,346.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Santos Degollado De Calle Guadalupe Victoria A Calle Joaquín Herrero San Cristóbal - 226254	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226254	110	03-07-2017	02-08-2017	107,093.46	107,093.46	107,093.46	107,093.46	93,571.03	Validado avances
2019	1	MEX17170401000088	91,901.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec A - 212225	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212225	12	03-07-2017	29-12-2017	90,936.11	90,936.11	90,936.11	90,936.11	82,510.20	Validado avances
2019	1	MEX171704009999908	154,576.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Modernización De La Tesorería Municipal - 224369	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224369	0	04-07-2017	31-12-2017	149,604.55	149,604.55	149,604.55	149,604.55	149,604.55	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401000070	496,345.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Barrio Santa Cruz - 326985	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326985	2300	18-09-2017	29-12-2017	496,345.44	496,345.44	496,345.44	496,345.44	496,345.44	Validado avances
2019	1	MEX17170401000007	164,880.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan - 224420	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224420	76	03-07-2017	29-12-2017	164,035.49	164,035.49	164,035.49	164,035.49	49,210.65	Validado avances
2019	1	MEX17170400999959	643,334.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 213581	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213581	264	06-07-2017	29-12-2017	632,792.72	632,792.72	632,792.72	632,792.72	370,536.57	Validado avances
2019	1	MEX17170400999961	28,101.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan - 213567	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213567	12	03-07-2017	29-12-2017	27,640.54	27,640.54	27,640.54	27,640.54	26,875.35	Validado avances
2019	1	MEX17170401000105	1,769,700.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario Calles Lázaro Cárdenas Y Avenida Del Panteón Tlachaloya Segunda Sección - 226146	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226146	5829	03-07-2017	29-12-2017	1,763,554.80	1,763,554.80	1,763,554.80	1,763,554.80	1,676,945.94	Validado avances
2019	1	MEX17170400999968	59,508.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos B - 215248	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215248	24	03-07-2017	29-12-2017	59,205.24	59,205.24	59,205.24	59,205.24	49,023.64	Validado avances
2019	1	MEX17170400999920	24,398.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 215156	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215156	12	03-07-2017	29-12-2017	23,998.49	23,998.49	23,998.49	23,998.49	23,584.72	Validado avances
2019	1	MEX17170401000063	6,942.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan C - 218467	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218467	4	03-07-2017	29-12-2017	6,918.48	6,918.48	6,918.48	6,918.48	6,799.20	Validado avances
2019	1	MEX17170400999914	21,819.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Cacalomacan - 215699	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215699	8	03-07-2017	29-12-2017	21,599.11	21,599.11	21,599.11	21,599.11	16,045.47	Validado avances
2019	1	MEX17170400999931	2,514,656.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco I Madero De La Av De Las Partidas A La Calle Lázaro Cárdenas - 226237	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226237	235	03-07-2017	18-09-2017	2,514,599.98	2,514,599.98	2,514,599.98	2,514,599.98	2,308,862.57	Validado avances
2019	1	MEX17170401000090	232,749.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec B - 212320	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212320	24	03-07-2017	29-12-2017	230,305.59	230,305.59	230,305.59	230,305.59	222,021.82	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	1	MEX1717040100022	994,759.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 326470	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326470	5180	19-09-2017	29-12-2017	994,759.16	994,759.16	994,759.16	994,759.16	994,759.16	994,759.16	Validado avances
2019	1	MEX1717040100057	125,045.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan F - 219595	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219595	12	03-07-2017	29-12-2017	123,960.40	123,960.40	123,960.40	123,960.40	121,823.16	121,823.16	Validado avances
2019	1	MEX1717040100010	899,732.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan E - 222726	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222726	84	03-07-2017	29-12-2017	895,226.26	895,226.26	895,226.26	895,226.26	298,854.20	298,854.20	Validado avances
2019	1	MEX17170400999890	269,700.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario La Crespa Calle Privada De Sánchez - 226152	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226152	2853	03-07-2017	29-12-2017	269,700.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00	259,494.06	259,494.06	Validado avances
2019	1	MEX1717040100074	528,755.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec B - 225494	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	225494	220	03-07-2017	29-12-2017	525,786.58	525,786.58	525,786.58	525,786.58	446,843.17	446,843.17	Validado avances
2019	1	MEX1717040100086	65,128.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacotepec - 217326	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217326	28	03-07-2017	29-12-2017	64,470.06	64,470.06	64,470.06	64,470.06	55,424.23	55,424.23	Validado avances
2019	1	MEX17170401040994	2,342,479.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Cristobal Huichochitlan - 232057	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	232057	252	03-07-2017	29-12-2017	2,330,504.15	2,330,504.15	2,330,504.15	2,330,504.15	2,008,794.01	2,008,794.01	Validado avances
2019	1	MEX17170400999958	116,040.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan C - 213582	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213582	56	03-07-2017	29-12-2017	114,139.16	114,139.16	114,139.16	114,139.16	101,270.51	101,270.51	Validado avances
2019	1	MEX17170400999927	279,339.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 213436	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213436	32	03-07-2017	29-12-2017	279,339.46	279,339.46	279,339.46	279,339.46	268,445.73	268,445.73	Validado avances
2019	1	MEX17170401000073	69,924.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec - 238151	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	238151	8	03-07-2017	29-12-2017	69,515.32	69,515.32	69,515.32	69,515.32	68,316.78	68,316.78	Validado avances
2019	1	MEX17170401000006	180,805.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan B - 222498	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222498	20	03-07-2017	29-12-2017	179,900.03	179,900.03	179,900.03	179,900.03	81,581.18	81,581.18	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401000031	1,923,006.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226242	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226242	185	03-07-2017	18-09-2017	1,922,536.31	1,922,536.31	1,922,536.31	1,922,536.31	1,748,312.45	Validado avances
2019	1	MEX17170401000058	89,903.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan G - 219622	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219622	8	03-07-2017	29-12-2017	89,123.15	89,123.15	89,123.15	89,123.15	79,207.43	Validado avances
2019	1	MEX17170401000048	64,797.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan F - 218544	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218544	28	03-07-2017	29-12-2017	64,572.51	64,572.51	64,572.51	64,572.51	60,865.79	Validado avances
2019	1	MEX17170401000051	299,497.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan B - 219394	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219394	28	03-07-2017	29-12-2017	296,898.91	296,898.91	296,898.91	296,898.91	291,779.95	Validado avances
2019	1	MEX17170401000094	378,532.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya B - 228087	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	228087	40	03-07-2017	29-12-2017	374,557.94	374,557.94	374,557.94	374,557.94	364,603.04	Validado avances
2019	1	MEX17170401000100	111,964.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya - 223119	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	223119	60	03-07-2017	29-12-2017	110,832.87	110,832.87	110,832.87	110,832.87	105,120.45	Validado avances
2019	1	MEX17170401000026	449,980.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 330129	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	330129	2200	18-09-2017	29-12-2017	449,980.24	449,980.24	449,980.24	449,980.24	449,980.24	Validado avances
2019	1	MEX17170400999970	23,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos A - 215231	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215231	8	03-07-2017	29-12-2017	23,024.26	23,024.26	23,024.26	23,024.26	15,945.77	Validado avances
2019	1	MEX17170401000056	192,652.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan A - 219364	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219364	20	03-07-2017	29-12-2017	190,981.00	190,981.00	190,981.00	190,981.00	180,447.74	Validado avances
2019	1	MEX17170401000102	1,010,972.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya A - 223944	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	223944	108	03-07-2017	29-12-2017	1,000,356.54	1,000,356.54	1,000,356.54	1,000,356.54	983,070.15	Validado avances
2019	1	MEX17170401000029	374,385.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226253	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226253	185	03-07-2017	17-08-2017	373,551.07	373,551.07	373,551.07	373,551.07	207,467.10	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170400999930	60,565.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 215099	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215099	24	03-07-2017	29-12-2017	59,573.49	59,573.49	59,573.49	59,573.49	42,541.99	Validado avances
2019	1	MEX17170400999899	1,819,533.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata - 226246	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226246	147	03-07-2017	01-09-2017	1,819,040.88	1,819,040.88	1,819,040.88	1,819,040.88	1,455,692.25	Validado avances
2019	1	MEX17170400999950	37,959.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan C - 216839	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	216839	8	03-07-2017	29-12-2017	37,959.16	37,959.16	37,959.16	37,959.16	11,387.75	Validado avances
2019	1	MEX17170401000089	371,600.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec C - 212437	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	212437	36	03-07-2017	29-12-2017	367,698.19	367,698.19	367,698.19	367,698.19	357,900.41	Validado avances
2019	1	MEX17170400999888	32,775,175.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Manuel Buendía Tellez Girón De Alfredo Del Mazo Al Río Verdiguél San Cristóbal Huichochitlán - 226096	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226096	11395	03-07-2017	29-12-2017	32,680,830.49	32,680,830.49	32,680,830.49	32,680,830.49	32,117,367.89	Validado avances
2019	1	MEX17170400999972	34,962.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos A - 213472	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213472	4	03-07-2017	29-12-2017	34,783.64	34,783.64	34,783.64	34,783.64	10,435.09	Validado avances
2019	1	MEX17170400999909	330,321.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Modernización De La Tesorería Municipal - 224363	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224363	0	04-07-2017	31-12-2017	327,051.10	327,051.10	327,051.10	327,051.10	327,051.10	Validado avances
2019	1	MEX17170401000075	11,775.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pedro Tottolepec A - 225443	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	225443	12	03-07-2017	29-12-2017	11,709.86	11,709.86	11,709.86	11,709.86	11,507.97	Validado avances
2019	1	MEX17170400999910	909,382.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Modernización De La Tesorería Municipal - 224345	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224345	0	04-07-2017	31-12-2017	900,378.45	900,378.45	900,378.45	900,378.45	900,378.45	Validado avances
2019	1	MEX17170401000091	433,301.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rehabilitación Del Alumbrado Público En Santiago Tlacotepec - 326967	México	Toluca	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326967	2141	19-09-2017	29-12-2017	433,301.76	433,301.76	433,301.76	433,301.76	433,301.76	Validado avances
2019	1	MEX17170401000122	946,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria En Jicaltepec Autopan - 226164	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226164	4739	03-07-2017	29-12-2017	943,735.35	943,735.35	943,735.35	943,735.35	835,412.95	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170400999906	48,769.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Modernización De La Tesorería Municipal - 224380	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224380	0	04-07-2017	31-12-2017	48,286.28	48,286.28	48,286.28	48,286.28	48,286.28	Validado avances
2019	1	MEX17170200862601	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 45053	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	45053	0	15-05-2017	29-12-2017	482,413.58	482,413.58	482,413.58	482,413.58	0.00	Validado avances
2019	1	MEX17170400999994	130,587.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihualtepec - 227524	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	227524	56	03-07-2017	29-12-2017	129,271.96	129,271.96	129,271.96	111,659.66	111,659.66	Validado avances
2019	1	MEX17170400999960	163,990.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 213569	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	213569	68	03-07-2017	29-12-2017	161,303.68	161,303.68	161,303.68	161,303.68	132,446.16	Validado avances
2019	1	MEX17170401000059	256,274.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan H - 218593	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218593	100	03-07-2017	29-12-2017	255,384.29	255,384.29	255,384.29	255,384.29	248,148.11	Validado avances
2019	1	MEX17170400999944	2,089,811.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz De Calle Emiliano Zapata A Calle Ignacio Comonfort - 226236	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226236	125	03-07-2017	18-09-2017	2,087,325.41	2,087,325.41	2,087,325.41	2,087,325.41	1,854,212.09	Validado avances
2019	1	MEX17170400999936	402,465.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Puebla De La Calle Distrito Federal A Calle Aguascalientes Jicaltepec Cuexcontitlan - 226257	México	Toluca	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226257	218	03-07-2017	08-08-2017	401,967.43	401,967.43	401,967.43	401,967.43	294,752.67	Validado avances
2019	1	MEX17170400999948	964,292.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 217157	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	217157	120	03-07-2017	29-12-2017	964,292.54	964,292.54	964,292.54	964,292.54	368,003.72	Validado avances
2019	1	MEX17170401000055	366,605.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 219381	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219381	36	03-07-2017	29-12-2017	363,424.39	363,424.39	363,424.39	363,424.39	357,158.45	Validado avances
2019	1	MEX17170401000101	31,737.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya A - 223302	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	223302	12	03-07-2017	29-12-2017	31,416.88	31,416.88	31,416.88	31,416.88	30,875.21	Validado avances
2019	1	MEX17170401000008	269,475.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan D - 224505	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224505	124	03-07-2017	29-12-2017	268,094.90	268,094.90	268,094.90	268,094.90	108,355.20	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	1	MEX17170401000017	212,771.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 222608	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222608	24	03-07-2017	29-12-2017	211,705.56	211,705.56	211,705.56	211,705.56	63,511.67	Validado avances
2019	1	MEX17170200862600	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 45063	México	Toluca	Otros Proyectos	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	45063	0	15-05-2017	29-12-2017	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	Validado avances
2019	1	MEX17170400999886	2,913,361.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción Del Drenaje Sanitario Del Río Verdiguél Brazo Guadalupe Victoria Entre Joaquín Herrera Y Revolución San Cristóbal Huichochitlán - 226123	México	Toluca	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	226123	2853	03-07-2017	29-12-2017	2,908,315.70	2,908,315.70	2,908,315.70	2,858,172.31	2,858,172.31	Validado avances
2019	1	MEX17170400999918	38,019.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca - 215329	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215329	16	03-07-2017	29-12-2017	37,636.14	37,636.14	37,636.14	37,636.14	36,987.24	Validado avances
2019	1	MEX17170401000064	28,431.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan E - 218523	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	218523	12	03-07-2017	29-12-2017	28,332.84	28,332.84	28,332.84	28,332.84	27,685.70	Validado avances
2019	1	MEX17170400999998	331,942.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan - 222086	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	222086	44	03-07-2017	29-12-2017	330,280.55	330,280.55	330,280.55	330,280.55	283,092.17	Validado avances
2019	1	MEX17170401040995	520,364.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huichochitlan - 224514	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224514	216	03-07-2017	29-12-2017	517,716.93	517,716.93	517,716.93	517,716.93	409,980.65	Validado avances
2019	1	MEX17170401000014	63,805.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan B - 224462	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	224462	28	03-07-2017	29-12-2017	63,478.94	63,478.94	63,478.94	63,478.94	19,043.68	Validado avances
2019	1	MEX17170401000065	172,774.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan C - 219419	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	219419	20	03-07-2017	29-12-2017	171,274.88	171,274.88	171,274.88	171,274.88	165,986.23	Validado avances
2019	1	MEX17170400999969	165,300.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos C - 215268	México	Toluca	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	215268	80	03-07-2017	29-12-2017	164,459.00	164,459.00	164,459.00	164,459.00	86,824.14	Validado avances