

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	MEX17170300927835	Proyecto de inversión	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116966	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1250.0}}	14-08-2017	15-09-2017	700,000.00	692,902.36	680,955.77	680,955.77	680,955.77	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1250.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927808	Proyecto de inversión	2,110,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	134340	312	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1910.0}}	21-08-2017	23-10-2017	2,110,000.00	2,094,106.10	2,058,000.82	2,058,000.82	2,058,000.82	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1910.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927829	Proyecto de inversión	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120288	9317	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.35}}	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,952,998.15	3,884,843.01	3,884,843.01	3,884,843.01	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:7.35}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927830	Proyecto de inversión	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120227	26056	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,969,283.94	3,900,848.01	3,900,848.01	3,900,848.01	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927805	Proyecto de inversión	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Río Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	154394	204	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1235.0}}	18-09-2017	17-11-2017	1,400,000.00	1,388,907.61	1,364,960.93	1,364,960.93	1,364,960.93	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1235.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927810	Proyecto de inversión	848,272.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133316	1368	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:215.5}}	28-08-2017	21-11-2017	848,272.20	832,052.43	636,070.28	636,070.28	636,070.28	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:113.09}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927816	Proyecto de inversión	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123542	51	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	682,664.04	623,579.70	623,579.70	623,579.70	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927818	Proyecto de inversión	9,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	129610	2988	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.5}}	31-08-2017	31-10-2017	9,500,000.00	9,488,673.84	9,319,602.23	9,319,602.23	9,319,602.23	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:4.5}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927820	Proyecto de inversión	12,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123957	1792	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	28-08-2017	31-10-2017	12,300,000.00	12,276,685.64	12,023,638.53	12,023,638.53	12,023,638.53	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:4.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927821	Proyecto de inversión	7,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123900	60742	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	28-08-2017	31-10-2017	7,000,000.00	6,975,667.69	6,855,397.54	6,855,397.54	6,855,397.54	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:3.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927828	Proyecto de inversión	3,376,358.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122040	420	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6684.0}}	21-08-2017	23-10-2017	3,376,358.14	3,342,884.76	3,280,663.00	3,280,663.00	3,280,663.00	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6684.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927831	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122020	306	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4320.0}}	21-08-2017	22-08-2017	2,600,000.00	2,578,546.83	2,534,089.13	2,534,089.13	2,534,089.13	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4319.57}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927806	Proyecto de inversión	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	154388	355	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	693,927.20	681,962.94	681,962.94	681,962.94	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927807	Proyecto de inversión	7,430,898.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133600	5554	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2794.5}}	28-08-2017	21-11-2017	7,430,898.09	7,418,785.40	5,572,000.85	5,572,000.85	5,572,000.85	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1466.55}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170300927819	Proyecto de inversión	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130108	280	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	07-08-2017	10-11-2017	700,000.00	699,130.52	687,076.53	687,076.53	687,076.53	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL CURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX17170400999970	Proyecto de inversión	23,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos A - 215231	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215231	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	23,024.26	23,024.26	23,024.26	23,024.26	15,945.77	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000017	Proyecto de inversión	212,771.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 222608	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222608	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	211,705.56	211,705.56	211,705.56	211,705.56	63,511.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000052	Proyecto de inversión	107,284.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan I - 219815	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219815	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	106,353.62	106,353.62	106,353.62	106,353.62	104,519.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000056	Proyecto de inversión	192,652.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan A - 219364	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219364	20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	190,981.00	190,981.00	190,981.00	190,981.00	180,447.74	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000086	Proyecto de inversión	65,128.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacoatepec - 217326	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	217326	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	56,396.58	56,396.58	56,396.58	56,396.58	56,396.58	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000087	Proyecto de inversión	20,497.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacoatepec A - 217307	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	217307	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	20,290.07	20,290.07	20,290.07	20,290.07	18,499.40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000106	Proyecto de inversión	380,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Tlachaloya Segunda Sección - 226131	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226131	5829	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:210.0}}	03-07-2017	29-12-2017	320,795.34	320,795.34	320,795.34	320,795.34	320,795.34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999890	Proyecto de inversión	269,700.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario La Crespa Calle Privada De Sánchez - 226152	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226152	2853	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:174.0}}	03-07-2017	29-12-2017	264,046.59	264,046.59	264,046.59	264,046.59	264,046.59	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999931	Proyecto de inversión	2,514,656.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco I Madero De La Av De Las Partidas A La Calle Lázaro Cárdenas - 226237	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226237	235	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3486.0}}	03-07-2017	18-09-2017	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3486.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999944	Proyecto de inversión	2,089,811.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz De Calle Emiliano Zapata A Calle Ignacio Comonfort - 226236	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226236	125	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3960.0}}	03-07-2017	18-09-2017	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3960.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999968	Proyecto de inversión	59,508.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos B - 215248	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215248	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	59,205.24	59,205.24	59,205.24	59,205.24	49,023.64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000008	Proyecto de inversión	269,475.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan D - 224505	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224505	124	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	268,094.90	268,094.90	268,094.90	268,094.90	108,355.20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000009	Proyecto de inversión	180,067.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 224476	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224476	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	179,145.45	179,145.45	179,145.45	179,145.45	160,258.67	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000059	Proyecto de inversión	256,274.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan H - 218593	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218593	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	255,384.29	255,384.29	255,384.29	255,384.29	248,148.11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX17170400999899	Proyecto de inversión	1,819,533.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendia Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata - 226246	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226246	147	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2566.0}}	03-07-2017	01-09-2017	1,481,230.71	1,481,230.71	1,481,230.71	1,481,230.71	1,481,230.71	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2566.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999912	Proyecto de inversión	23,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Toluca De Lerdo - 215025	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215025	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	22,908.96	22,908.96	22,908.96	22,908.96	21,073.09	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999914	Proyecto de inversión	21,819.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Cacalomacan - 215699	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215699	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:66.0}}	03-07-2017	29-12-2017	16,326.97	16,326.97	16,326.97	16,326.97	16,326.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:66.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999957	Proyecto de inversión	16,530.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan A - 213586	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213586	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	16,259.14	16,259.14	16,259.14	16,259.14	15,659.24	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999971	Proyecto de inversión	365,606.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos B - 213554	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213554	40	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	363,737.53	363,737.53	363,737.53	363,737.53	109,121.26	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999997	Proyecto de inversión	122,199.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle León Guzmán A Partir De La Calle José María Oviedo Hacia El Norte San Mateo Otzacatipan - 226251	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226251	275	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:222.0}}	03-07-2017	02-08-2017	117,023.70	117,023.70	117,023.70	117,023.70	117,023.70	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:222.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000013	Proyecto de inversión	134,854.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan D - 222651	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222651	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	134,179.58	134,179.58	134,179.58	134,179.58	115,328.43	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000014	Proyecto de inversión	63,805.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan B - 224462	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224462	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	63,478.94	63,478.94	63,478.94	63,478.94	19,043.68	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000032	Proyecto de inversión	421,566.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan H - 221785	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	221785	48	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	417,908.34	417,908.34	417,908.34	417,908.34	406,829.76	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000065	Proyecto de inversión	172,774.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan C - 219419	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219419	20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	171,274.88	171,274.88	171,274.88	171,274.88	165,986.23	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401040995	Proyecto de inversión	520,364.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huichochitlan - 224514	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224514	216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1574.0}}	03-07-2017	29-12-2017	417,173.29	417,173.29	417,173.29	417,173.29	417,173.29	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1574.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999919	Proyecto de inversión	18,844.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca A - 215363	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215363	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	18,654.44	18,654.44	18,654.44	18,654.44	18,332.81	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999920	Proyecto de inversión	24,398.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 215156	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215156	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	23,998.49	23,998.49	23,998.49	23,998.49	23,584.72	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999926	Proyecto de inversión	273,106.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 213363	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213363	32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:273.0}}	03-07-2017	29-12-2017	273,105.22	273,105.22	273,105.22	273,105.22	273,105.22	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:273.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999929	Proyecto de inversión	570,346.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 213403	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213403	64	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	570,346.38	570,346.38	570,346.38	570,346.38	256,623.43	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX17170400999951	Proyecto de inversión	64,930.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 216808	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216808	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	64,930.14	64,930.14	64,930.14	64,930.14	57,035.49	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999955	Proyecto de inversión	820,287.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan A - 216745	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216745	96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	820,287.47	820,287.47	820,287.47	820,287.47	658,545.09	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999995	Proyecto de inversión	27,770.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihualtepec A - 213186	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213186	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	27,490.75	27,490.75	27,490.75	27,490.75	26,264.17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000075	Proyecto de inversión	11,775.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec A - 225443	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	225443	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	11,709.86	11,709.86	11,709.86	11,709.86	11,507.97	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000105	Proyecto de inversión	1,769,700.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Calles Lázaro Cárdenas Y Avenida Del Panteón Tlachaloya Segunda Sección - 226146	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226146	5829	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:750.0}}	03-07-2017	29-12-2017	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:750.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999950	Proyecto de inversión	37,959.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan C - 216839	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216839	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	37,959.16	37,959.16	37,959.16	37,959.16	11,387.75	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999960	Proyecto de inversión	163,990.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 213569	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213569	68	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	161,303.68	161,303.68	161,303.68	161,303.68	132,446.16	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999969	Proyecto de inversión	165,300.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos C - 215268	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215268	80	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	164,459.00	164,459.00	164,459.00	164,459.00	86,824.14	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170400999999	Proyecto de inversión	625,327.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan A - 222318	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222318	60	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	622,195.67	622,195.67	622,195.67	622,195.67	186,658.70	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000010	Proyecto de inversión	899,732.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan E - 222726	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222726	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	895,226.26	895,226.26	895,226.26	895,226.26	298,854.20	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000051	Proyecto de inversión	299,497.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan B - 219394	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219394	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	296,898.91	296,898.91	296,898.91	296,898.91	291,779.95	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000054	Proyecto de inversión	187,358.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan D - 219441	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219441	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	185,732.64	185,732.64	185,732.64	185,732.64	182,530.35	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000057	Proyecto de inversión	125,045.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan F - 219595	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219595	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	123,960.40	123,960.40	123,960.40	123,960.40	121,823.16	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000060	Proyecto de inversión	26,061.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan D - 218488	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218488	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	25,970.67	25,970.67	25,970.67	25,970.67	25,522.89	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	MEX17170401000074	Proyecto de inversión	528,755.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec B - 225494	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	225494	220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	03-07-2017	29-12-2017	525,786.58	525,786.58	525,786.58	525,786.58	446,843.17	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	MEX17170400999904	Acción	78,584.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización De La Tesorería Municipal - 224397	México	Toluca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	224397	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	04-07-2017	31-12-2017	77,806.13	77,806.13	77,806.13	77,806.13	77,806.13	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:5.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401000024	Proyecto de inversión	946,428.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Alumbrado Público En San Pablo Autopan - 326398	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TOLUCA	326398	4640	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:232.0}}	18-09-2017	29-12-2017	946,428.92	946,428.92	946,428.92	946,428.92	946,428.92	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:232.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401000030	Proyecto de inversión	1,647,482.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Fray Servando Teresa De Mier De La Calle Cinco De Mayo A Rio Tejalpa - 226243	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226243	213	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2974.0}}	03-07-2017	18-09-2017	1,647,258.61	1,647,258.61	1,647,258.61	1,647,258.61	1,647,258.61	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2974.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401000055	Proyecto de inversión	366,605.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan - 219381	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219381	36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:367.0}}	03-07-2017	29-12-2017	363,424.39	363,424.39	363,424.39	363,424.39	363,424.39	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:367.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401041018	Proyecto de inversión	44,951.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Contrucción De Techo Firme En Santa Cruz Atzacapotzaltongo - 212139	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212139	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0}}	03-07-2017	29-12-2017	44,717.65	44,717.65	44,717.65	44,717.65	44,717.65	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45.0}}	Terminado	Validado avances
2019	2	MEX17170401002908	Proyecto de inversión	64,176.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Suministro Y Colocación De Alumbrado Publico Y Obras Complementarias En Diversas Colonias Del Municipio De Tonanitla Estado De México - 307791	México	Tonanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TONANITLA	307791	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	12-12-2017	31-12-2017	591,156.76	591,156.76	591,156.76	591,156.76	591,156.76	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:1.0}}	Terminado	Validado avances