

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FLUJO | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | META | META MODIFICADA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | FLUJO | |
| 2019 | 3 | MEX16160200661210 | Proyecto de inversión | 380,164.60 | 380,164.60 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitacion De La Red Hidraulica En Todo El Municipio Zona Sur - 39435 | México | Almoloya del Rio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | 39435 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 16-05-2016 | 01-07-2016 | 380,164.60 | 380,164.60 | 380,164.60 | 380,164.60 | 380,164.60 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX16160200646736 | Proyecto de inversión | 380,164.60 | 380,164.60 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitacion De La Red Hifraulica En Todo El Municipio Zona Norte - 39358 | México | Almoloya del Rio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | 39358 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 16-05-2016 | 01-07-2016 | 380,164.60 | 380,164.60 | 380,164.60 | 380,164.60 | 380,164.60 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160200644327 | Proyecto de inversión | 87,000.00 | 87,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Desmontaje De Cubierta En La Escuela Primaria Santos Cardenas - 42081 | México | Almoloya del Rio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO | 42081 | Otros | 1 | 100 | 23-05-2016 | 29-07-2016 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160300771825 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Aula En Escuela Primaria Josué Mirlo - 232571 | México | Amanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE AMANALCO | 232571 | Otros | 1 | 0 | 24-10-2016 | 30-11-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300779713 | Proyecto de inversión | 3,213,831.20 | 3,213,831.19 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle San Pablo - 253280 | México | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | 253280 | Otros | 1 | 1 | 25-08-2016 | 22-12-2016 | 3,213,831.19 | 3,213,831.19 | 3,213,831.19 | 3,213,831.19 | 3,213,831.19 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160300779756 | Proyecto de inversión | 1,224,960.00 | 1,224,960.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Electrificación De Calle Amargura Cda Amargura Doce De Diciembre Y Cda Palma - 253227 | México | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | 253227 | Otros | 1 | 1 | 01-07-2016 | 01-09-2016 | 1,224,960.00 | 1,224,960.00 | 1,224,960.00 | 1,224,960.00 | 1,224,960.00 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160300779757 | Proyecto de inversión | 371,200.00 | 371,200.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Electrificación De Callejon Membrillo - 253095 | México | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | 253095 | Otros | 1 | 1 | 01-07-2016 | 01-09-2016 | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 371,200.00 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160300779754 | Proyecto de inversión | 1,099,494.59 | 1,099,494.59 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica Esc Primaria Ignacio Zaragoza - 254312 | México | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | 254312 | Otros | 1 | 1 | 06-09-2016 | 05-12-2016 | 1,099,494.59 | 1,099,494.59 | 1,099,494.59 | 1,099,494.59 | 1,099,494.59 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160300779706 | Proyecto de inversión | 250,796.81 | 250,796.81 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Drenaje De La Calle Uno Tres Cinco Y Seis - 264810 | México | Chalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | AYUNTAMIENTO DE CHALCO | 264810 | Otros | 1 | 1 | 19-08-2016 | 17-10-2016 | 250,796.81 | 250,796.81 | 250,796.81 | 250,796.81 | 250,796.81 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160300780015 | Proyecto de inversión | 952,442.77 | 952,442.77 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Perforacion Del Pozo De Agua Potable Xochimilco San Pedro - 369978 | México | Chiconcuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 369978 | Otros | 1 | 1 | 01-11-2016 | 30-12-2016 | 951,942.77 | 951,942.77 | 951,942.77 | 951,942.77 | 951,942.77 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160200687777 | Proyecto de inversión | 350,000.00 | 350,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Guarniciones Y Banquetas En Camino A San Simon En Xala - 109930 | México | Chiconcuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 109930 | Otros | 1 | 1 | 31-05-2016 | 29-07-2016 | 349,910.00 | 349,910.00 | 349,910.00 | 349,910.00 | 349,910.00 | 100.00 | Validado avances | |
| 2019 | 3 | MEX00160300780013 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 300,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Adquisición De Luminarias Para Las Diferentes Calles Del Municipio De Chiconcuac - 369899 | México | Chiconcuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 369899 | Otros | 1 | 1 | 01-12-2016 | 30-12-2016 | 299,964.93 | 299,964.93 | 299,964.93 | 299,964.93 | 299,964.93 | 100.00 | Validado avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | META | META MODIFICADA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
| 2019 | 3 | MEX00160200687779 | Proyecto de inversión | 366,827.70 | 366,827.70 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ampliacion De La Red De Drenaje De La Zona De Xala Oriente - 107904 | México | Chiconcuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 107904 | Otros | 1 | 1 | 03-05-2016 | 29-07-2016 | 365,939.68 | 365,939.68 | 365,939.68 | 365,939.68 | 365,939.68 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200698733 | Proyecto de inversión | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construccion De Tanque Elevado Xochimilco - 107881 | México | Chiconcuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHICONCUAC | 107881 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 30-06-2016 | 1,247,140.59 | 1,247,140.59 | 1,247,140.59 | 1,247,140.59 | 1,247,140.59 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200725927 | Proyecto de inversión | 60,411.41 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Red De Agua Potable De: Cda. Union, De Av. Union A C. Las Flores Bo. San Pablo P. B. - 81423 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 81423 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 21-06-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780047 | Proyecto de inversión | 139,015.92 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introducción De Red De Drenaje De Cda Animas Tramo De Prol Pino A Calle Las Animas Col Tlaixco Chimalhuacán Estado De Mexico - 298616 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 298616 | Otros | 1 | 1 | 12-09-2016 | 25-09-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200725933 | Proyecto de inversión | 20,591.36 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Conexión De Red Eléctrica En Av Camino Viejo A Las Minas - 165915 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 165915 | Otros | 1 | 1 | 13-06-2016 | 20-07-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200687782 | Proyecto de inversión | 71,003.17 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introducción De Sistema De Red De Agua Potable De: 7° Cda. Palomas, De C. Palomas A Cadenamiento Bo. San Pedro - 78383 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 78383 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 12-06-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780045 | Proyecto de inversión | 205,235.75 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introducción De Red De Drenaje De Calle San Francisco Tramo De Calle La Barranca A Cadenamiento Col Tlaixco Chimalhuacan Estado De Mexico - 298699 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 298699 | Otros | 1 | 1 | 12-09-2016 | 01-10-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200656558 | Proyecto de inversión | 173,280.77 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Drenaje, En Cda El Popo, Tramo: De C. Camino A La Pista A Cadenamiento Bo. Xochiaca P. A. - 55149 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 55149 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 01-06-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200698737 | Proyecto de inversión | 40,572.69 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Red De Agua Potable De: Cda. El Popo, Tramo: De C. Camino A La Pista A Cadenamiento Bo. Xochiaca Parte Alta - 83956 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 83956 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 11-06-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780046 | Proyecto de inversión | 119,581.38 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Red De Drenaje De Calle Benito Juarez Tramo Calle Prol La Barranca A Calle Benito Juarez Col Tlaixco Chimalhuacan Estado De - 298514 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 298514 | Otros | 1 | 1 | 12-09-2016 | 26-09-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | META | META MODIFICADA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
| 2019 | 3 | MEX00160200659075 | Proyecto de inversión | 105,592.76 | 103,300.47 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Drenaje En C. Ensenada, Tramo: De Cadenamiento 0+000 A Cadenamiento Col. Ampliacion San Agustín Zona Poniente - 67568 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 67568 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 23-05-2016 | 103,300.47 | 103,300.47 | 103,300.47 | 103,300.47 | 103,300.47 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200704192 | Proyecto de inversión | 27,656.82 | 27,179.98 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Red De Agua Potable De: Privada Del Refugio, Tramo: De Av. Del Refugio A Cadenamiento. Bo. San Pedro P. B. - 84407 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 84407 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 11-06-2016 | 27,179.98 | 27,179.98 | 27,179.98 | 27,179.98 | 27,179.98 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780025 | Proyecto de inversión | 581,008.01 | 570,990.63 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construccion De Modulo Sanitario En Esc Secundaria Ofic Tv Setecientos Cuarenta Y Cuatro Nueva Creación Modulo A C Marfil Sn Corte La Joya - 349748 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 349748 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 17-08-2016 | 570,990.63 | 570,990.63 | 570,990.63 | 570,990.63 | 570,990.63 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200659080 | Proyecto de inversión | 209,295.61 | 205,489.14 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Drenaje, En Mercado Gonzalo Lopez Cid, C. Jalisco S/N. Col. Balcones De San Agustín - 52551 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 52551 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 30-05-2016 | 205,489.14 | 205,489.14 | 205,489.14 | 205,489.14 | 205,489.14 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780058 | Proyecto de inversión | 508,349.56 | 499,584.91 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Drenaje En La C Ignacio Allende Tramo De C Todos Los Santos A C Jose Maria Morelos Bo Xochiaca Chimalhuacan Estado De Mexi - 294272 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 294272 | Otros | 1 | 1 | 12-09-2016 | 07-10-2016 | 499,584.91 | 499,584.91 | 499,584.91 | 499,584.91 | 499,584.91 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200715026 | Proyecto de inversión | 259,807.01 | 255,327.58 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Barda Perimetral En La Esc Sec Oficialniños Heroes C Pirules Sn Col San Juan Zapotla - 185602 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 185602 | Otros | 1 | 1 | 15-08-2016 | 18-09-2016 | 255,327.58 | 255,327.58 | 255,327.58 | 255,327.58 | 255,327.58 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200661495 | Proyecto de inversión | 345,653.23 | 82,804.04 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Red De Agua Potable De: Cda. Pirules, Durazno, Cda. Uva, Melon Y Mandarina Col. La Ladera - 71983 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 71983 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 11-08-2016 | 82,804.04 | 82,804.04 | 82,804.04 | 82,804.04 | 82,804.04 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200661500 | Proyecto de inversión | 180,810.65 | 176,245.76 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introducción De Sistema De Drenaje, En 2da. Cda. Itzacihuatl, Tramo: De Av. Central A Cadenamiento Col. La Ladera - 54703 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 54703 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 01-07-2016 | 176,245.76 | 176,245.76 | 176,245.76 | 176,245.76 | 176,245.76 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780024 | Proyecto de inversión | 390,794.89 | 312,240.35 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitacion De Barda Perimetral En Esc Secundaria Juan Jose De Los Reyes El Pipila C Inglaterra Sn Bo Xochitenco Pa - 357256 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 357256 | Otros | 1 | 1 | 13-06-2016 | 10-08-2016 | 312,240.35 | 312,240.35 | 312,240.35 | 312,240.35 | 312,240.35 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780057 | Proyecto de inversión | 2,336,800.58 | 2,291,832.92 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Drenaje De Calle Isidro Fabela De Av Benito Juárez A Av Francisco I Madero Villa San Lorenzo Chimalhuacan Estado De Mexico - 294421 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 294421 | Otros | 1 | 1 | 12-09-2016 | 09-11-2016 | 2,291,832.92 | 2,291,832.92 | 2,291,832.92 | 2,291,832.92 | 2,291,832.92 | 100.00 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | META | META MODIFICADA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
| 2019 | 3 | MEX00160200656556 | Proyecto de inversión | 109,937.27 | 108,041.80 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Drenaje, En Cda. Colorines, Tramo: De Cadenamiento 0+000 A Cadenamiento Col. Xochiaca 2da. Seccion - 67508 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 67508 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 23-05-2016 | 108,041.80 | 108,041.80 | 108,041.80 | 108,041.80 | 108,041.80 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200725931 | Proyecto de inversión | 19,523.91 | 19,129.73 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | De Av. Plutarco G. Pliego A Cadenamiento Col. Nueva Santa Cruz - 86389 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 86389 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 10-06-2016 | 19,129.73 | 19,129.73 | 19,129.73 | 19,129.73 | 19,129.73 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780026 | Proyecto de inversión | 997,245.06 | 980,051.18 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construccion De Dos Aulas U Dos C En Pa Y Conclusion De Modulo De Escalera En Esc Secundaria Niño Artillero Av Lirios Sn Corte Lomas De Buen - 350113 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 350113 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 04-07-2016 | 980,051.18 | 980,051.18 | 980,051.18 | 980,051.18 | 980,051.18 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200659074 | Proyecto de inversión | 77,181.93 | 74,989.97 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Drenaje, En 2da. Cda De Melchor Ocampo, Tramo: De C. Melchor Ocampo A Cadenamiento San Pablo Parte Baja - 68730 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 68730 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 21-05-2016 | 74,989.97 | 74,989.97 | 74,989.97 | 74,989.97 | 74,989.97 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200659077 | Proyecto de inversión | 81,794.00 | 80,383.75 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Drenaje, En Cda. Las Cruces, Tramo: De C. Las Cruces A Cadenamiento Bo. San Pablo - 68615 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 68615 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 30-05-2016 | 80,383.75 | 80,383.75 | 80,383.75 | 80,383.75 | 80,383.75 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200644607 | Proyecto de inversión | 211,529.05 | 207,121.12 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Drenaje, Tramo De Cda. Del Puerto, Tramo: De Av. Del Puerto A Cadenamiento Col. Xochiaca 1ra. Seccion - 52382 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 52382 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 28-06-2016 | 207,121.12 | 207,121.12 | 207,121.12 | 207,121.12 | 207,121.12 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200649450 | Proyecto de inversión | 199,702.80 | 193,592.23 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Introduccion De Sistema De Red De Agua Potable De: C. Rosales Y C. Tepeyac Col. Ampl. San Lorenzo P. A. - 72429 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 72429 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 08-07-2016 | 193,592.23 | 193,592.23 | 193,592.23 | 193,592.23 | 193,592.23 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780041 | Proyecto de inversión | 2,662,661.19 | 2,614,368.22 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación Electrica Y Mecánica Del Pozo Tlatel Xochitenco Bo Tlatel Xochitenco - 311470 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 311470 | Otros | 1 | 1 | 02-05-2016 | 29-06-2016 | 2,614,368.22 | 2,614,368.22 | 2,614,368.22 | 2,614,368.22 | 2,614,368.22 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300780056 | Proyecto de inversión | 568,755.55 | 558,949.42 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Red De Drenaje Cdas De Asturias Villa Xochitenco Chimalhuacán Estado De México - 294683 | México | Chimalhuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE CHIMALHUACAN | 294683 | Otros | 1 | 1 | 12-09-2016 | 04-10-2016 | 558,949.42 | 558,949.42 | 558,949.42 | 558,949.42 | 558,949.42 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX16160200687539 | Proyecto de inversión | 3,603,599.70 | 12,011,998.88 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Biblioteca En Casa De Cultura Calmecac - 149029 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | GOBIERNO MUNICIPAL | 149029 | Otros | 1 | 600 | 15-10-2016 | 15-11-2016 | 3,603,599.66 | 3,603,599.66 | 3,601,895.20 | 3,601,895.20 | 3,601,895.20 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX16160200703976 | Proyecto de inversión | 11,551,942.10 | 12,011,998.88 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento De Centro De Salud Cabecera Ubicada En Calle Cinco De Febrero Esquina Calle Dos De Abril En Cabecera Municipal - 138085 | México | Coacalco de Berriozábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | GOBIERNO MUNICIPAL | 138085 | Otros | 1 | 1817 | 04-07-2016 | 30-11-2016 | 8,408,399.22 | 8,408,399.22 | 8,408,399.22 | 8,408,399.22 | 8,408,399.22 | 100.00 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | META | META MODIFICADA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
| 2019 | 3 | MEX00160300775426 | Proyecto de inversión | 200,000.00 | 200,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Temascaltepec De Gonzalez Bo San Francisco - 327576 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO | 327576 | Otros | 1 | 100 | 10-11-2016 | 10-12-2016 | 199,921.75 | 199,921.75 | 199,921.75 | 199,921.75 | 199,921.75 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300776623 | Proyecto de inversión | 666,295.00 | 666,295.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ampliación De Red Eléctrica En El Barrio Las Antenas Y Barrio La Pila Los Timbres - 287414 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 287414 | Otros | 1 | 416 | 25-11-2016 | 29-12-2016 | 665,003.91 | 665,003.91 | 665,003.91 | 665,003.91 | 665,003.91 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300775484 | Proyecto de inversión | 78,136.05 | 78,136.05 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De San Mateo Almomoloa Bo La Mesa - 241119 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | MUNICIPIO | 241119 | Otros | 1 | 287.09 | 09-09-2016 | 07-11-2016 | 78,124.69 | 78,124.69 | 78,124.69 | 78,124.69 | 78,124.69 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300776625 | Proyecto de inversión | 300,000.00 | 300,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ampliación De Red Eléctrica El Tule - 287474 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 287474 | Otros | 1 | 185.01 | 30-10-2016 | 30-12-2016 | 299,721.52 | 299,721.52 | 299,721.52 | 299,721.52 | 299,721.52 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300773617 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 400,000.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ampliación De Red Eléctrica Granjas De Cienequillas - 193786 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 193786 | Otros | 1 | 12 | 14-03-2016 | 14-05-2016 | 397,608.40 | 397,608.40 | 397,608.40 | 397,608.40 | 397,608.40 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300775457 | Proyecto de inversión | 479,207.29 | 479,207.29 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Ampliación De Electrificación Para Viviendas En La Localidad De Mesón Viejo - 266715 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | MUNICIPIO | 266715 | Otros | 1 | 310 | 30-09-2016 | 14-12-2016 | 479,058.81 | 479,058.81 | 479,058.81 | 479,058.81 | 479,058.81 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300776616 | Proyecto de inversión | 43,107.19 | 43,107.19 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De San Francisco Oxtotilpan Col Buenos Aires - 241153 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | MUNICIPIO | 241153 | Otros | 1 | 280.05 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 43,099.29 | 43,099.29 | 43,099.29 | 43,099.29 | 43,099.29 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300775481 | Proyecto de inversión | 166,666.63 | 166,666.63 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Cuarto Adicional En Vivienda En La Localidad De San Lucas Del Pulque - 287616 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO | 287616 | Otros | 1 | 6 | 28-11-2016 | 12-12-2016 | 166,666.60 | 166,666.60 | 166,666.60 | 166,666.60 | 166,666.60 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300776617 | Proyecto de inversión | 321,904.36 | 321,904.36 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación De Caminos Rurales Con Conformación De Cunetas De San Pedro A San Pedrito - 369943 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | MUNICIPIO | 369943 | Otros | 1 | 150 | 30-11-2016 | 16-12-2016 | 321,904.26 | 321,904.26 | 321,904.26 | 321,904.26 | 321,904.26 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300775428 | Proyecto de inversión | 51,968.00 | 51,968.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento A La Vivienda Construcción De Techo Firme En El Barrio Del Fortín Cabecera Municipal - 262851 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO | 262851 | Otros | 1 | 14 | 14-11-2016 | 21-11-2016 | 51,968.00 | 51,968.00 | 51,968.00 | 51,968.00 | 51,968.00 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300775436 | Proyecto de inversión | 83,333.31 | 83,333.31 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Cuarto Adicional En Vivienda En La Localidad De San Sebastián Carbonaras - 287650 | México | Temascaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO | 287650 | Otros | 1 | 3 | 28-11-2016 | 12-12-2016 | 83,333.31 | 83,333.31 | 83,333.31 | 83,333.31 | 83,333.31 | 100.00 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | META | META MODIFICADA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | FLUJO |
| 2019 | 3 | MEX16160300773705 | Proyecto de inversión | 1,000,000.00 | 972,835.37 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Continuación De Construccion De Centro De Salud - 195099 | México | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 195099 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30-08-2016 | 30-11-2016 | 972,835.37 | 972,835.37 | 972,835.37 | 972,835.37 | 972,835.37 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX16160300773706 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 305,336.36 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construccion De Red De Agua Potable - 195045 | México | Temoaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | MUNICIPIO DE TEMOAYA | 195045 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30-08-2016 | 30-11-2016 | 305,336.36 | 305,336.36 | 305,336.36 | 305,336.36 | 305,336.36 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX16160300777050 | Proyecto de inversión | 400,000.00 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Terminación Del Centro De Salud En La Comunidad De San Gabriel Ixtla - 210077 | México | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 210077 | Otros | 1 | 3 | 10-09-2016 | 15-10-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX16160300774424 | Proyecto de inversión | 490,000.00 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad De El Aguacate - 210236 | México | Valle de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO | 210236 | Otros | 1 | 1 | 10-09-2016 | 15-10-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300774825 | Proyecto de inversión | 585,314.00 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Av Guadalupe Posadas Del Tramo De Av Cuauhtemoc A Poniente Diecisiete - 286096 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 286096 | Otros | 1 | 1 | 01-11-2016 | 31-12-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300774902 | Proyecto de inversión | 362,918.12 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminaria Led En La Av Covarrubias Tramo De La Calle Oriente Treinta Y Seis A La Av A Camacho - 264021 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 264021 | Otros | 1 | 0 | 01-10-2016 | 31-12-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300774828 | Proyecto de inversión | 308,060.00 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Av Guadalupe Posadas Del Tramo De La Calle Felix Zuluaga A Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 285759 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 285759 | Otros | 1 | 0 | 01-11-2016 | 31-12-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300774894 | Proyecto de inversión | 1,900,855.39 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Pavimentación De Concreto Asfáltico De La Calle Puebla Tramo De Calle Toluca A Calle Coahuila - 262631 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 262631 | Otros | 1 | 0 | 01-10-2016 | 15-12-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300774826 | Proyecto de inversión | 61,612.00 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Av Guadalupe Posadas Del Tramo De La Lateral De La Autopista A La Calle Poniente Seis - 286164 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 286164 | Otros | 1 | 0 | 01-11-2016 | 31-12-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160300774899 | Proyecto de inversión | 376,894.32 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento Del Alumbrado Publico A Base De Luminaria Led En La Av Covarrubias Tramo De La Calle Oriente Cuarenta A A La Av Lazaro Cardenas - 264535 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 264535 | Otros | 1 | 0 | 01-10-2016 | 31-12-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |
| 2019 | 3 | MEX00160200703931 | Proyecto de inversión | 2,074,002.00 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 193110 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 193110 | Otros | 1 | 0 | 01-10-2016 | 31-12-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FLUJO | | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---|---|---|---|---------------------|-----------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | META | META MODIFICADA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCES FISICOS | FLUJO | |
| 2019 | 3 | MEX00160300775141 | Proyecto de inversión | 20,328.62 | 0.00 | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Programa Piso Firme Y Losa De Concreto - 204010 | México | Valle de Chalco Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 204010 | Otros | 1 | 0 | 01-10-2016 | 31-12-2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Validado avances |