

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170200861712	Proyecto de inversión	341,000.00	341,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Desmontaje Y Reestructuracion De Cubierta En Esc Prim Santos Cardenas Segunda Etapa - 37471	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO	37471	Otros	1	100	15-06-2017	01-12-2017	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170200861714	Proyecto de inversión	665,079.00	665,079.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion De Drenaje Pluvial En Carril De Tepozoco - 37036	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO	37036	Otros	1	100	15-06-2017	01-12-2017	665,079.00	665,079.00	665,079.00	665,079.00	665,079.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170200861711	Proyecto de inversión	240,000.00	240,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Clínica Dental En Casa De Adulto Mayor - 37410	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO	37410	Otros	1	100	15-06-2017	01-12-2017	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170200861710	Proyecto de inversión	272,823.70	272,823.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Veintiuno De Marzo - 37420	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO	37420	Otros	1	100	15-06-2017	01-12-2017	272,823.70	272,823.70	272,823.70	272,823.70	272,823.70	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170200861713	Proyecto de inversión	527,175.84	527,175.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Bordo Para Capacitaron De Agua Pluvial - 37469	México	Almoloya del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DEL RIO	37469	Otros	1	100	15-06-2017	01-12-2017	527,175.84	527,175.84	527,175.84	527,175.84	527,175.84	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300924355	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino A El Potrero - 130339	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	130339	Metros Cuadrados	1	343	02-10-2017	31-12-2017	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997614	Proyecto de inversión	43,121.68	43,121.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En El Capulín Primera Seccion - 303207	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303207	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	43,121.68	43,121.68	43,121.68	43,121.68	43,121.68	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997616	Proyecto de inversión	500,000.00	499,764.75	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techados En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 303761	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	303761	Metros Cuadrados	1	533	01-12-2017	31-12-2017	499,764.75	499,764.75	499,764.75	499,764.75	499,764.75	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997634	Proyecto de inversión	126,218.31	126,218.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En Rincon De Guadalupe Tercera Seccion - 305678	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305678	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	126,218.31	126,218.31	126,218.31	126,218.31	126,218.31	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997645	Proyecto de inversión	22,177.19	22,177.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En Rincon De Guadalupe Primera Seccion - 304824	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304824	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	22,177.19	22,177.19	22,177.19	22,177.19	22,177.19	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997653	Proyecto de inversión	81,854.45	81,854.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En San Bartolo Segunda Sección - 303120	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303120	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	81,854.45	81,854.45	81,854.45	81,854.45	81,854.45	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170400997655	Proyecto de inversión	76,090.76	76,090.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme Para San Bartolo Primera Sección - 302820	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302820	Otros	1	1	01-12-2017	01-12-2017	76,090.76	76,090.76	76,090.76	76,090.76	76,090.76	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997656	Proyecto de inversión	208,637.01	208,637.01	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Bartolo Cuarta Sección - 303987	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303987	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	208,637.01	208,637.01	208,637.01	208,637.01	208,637.01	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997663	Proyecto de inversión	177,081.49	177,081.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En San Bartolo Cuarta Sección - 303869	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303869	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	177,081.49	177,081.49	177,081.49	177,081.49	177,081.49	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997697	Proyecto de inversión	785,261.59	785,032.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En San Lucas Primera Y Segunda Sección - 231585	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	231585	Otros	1	720	30-10-2017	31-12-2017	785,032.71	785,032.71	785,032.71	785,032.71	785,032.71	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997699	Proyecto de inversión	80,000.00	79,873.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Sanitarios Y Acceso Del Jardín De Niños Rosaura Zapata - 209313	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	209313	Piezas	1	19.2	16-10-2017	31-12-2017	79,873.48	79,873.48	79,873.48	79,873.48	79,873.48	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997707	Proyecto de inversión	33,712.41	33,712.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Tercera Sección - 303053	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303053	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	33,712.41	33,712.41	33,712.41	33,712.41	33,712.41	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997710	Proyecto de inversión	35,076.71	35,076.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Segunda Sección - 307683	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307683	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	35,076.71	35,076.71	35,076.71	35,076.71	35,076.71	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997717	Proyecto de inversión	94,528.66	94,528.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Tercera Sección - 303353	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303353	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	94,528.66	94,528.66	94,528.66	94,528.66	94,528.66	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997730	Proyecto de inversión	200,000.00	196,758.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico Del Camino A La Secundaria - 209885	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	209885	Metros Cuadrados	1	1	15-08-2017	13-10-2017	196,758.56	196,758.56	196,758.56	196,758.56	196,758.56	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997735	Proyecto de inversión	94,822.48	94,822.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En El Temporal - 304052	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304052	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	94,822.48	94,822.48	94,822.48	94,822.48	94,822.48	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999068	Proyecto de inversión	8,120.02	8,120.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuartos Dormitorio En Pueblo Nuevo - 303439	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303439	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	8,120.02	8,120.02	8,120.02	8,120.02	8,120.02	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400999076	Proyecto de inversión	5,568.02	5,568.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Capulin Tercera Seccion - 303491	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303491	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	5,568.02	5,568.02	5,568.02	5,568.02	5,568.02	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999086	Proyecto de inversión	8,236.04	8,236.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccionn De Piso Firme En San Jeronimo Primera - 302007	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302007	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	8,236.04	8,236.04	8,236.04	8,236.04	8,236.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999089	Proyecto de inversión	150,000.00	149,547.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino A Capilla Vieja Paraje La Canoa - 209200	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	209200	Metros Cuadrados	1	1	18-09-2017	31-12-2017	149,547.38	149,547.38	149,547.38	149,547.38	149,547.38	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999092	Proyecto de inversión	11,699.08	11,699.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En Las Pilas - 307377	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307377	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	11,699.08	11,699.08	11,699.08	11,699.08	11,699.08	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300924357	Proyecto de inversión	150,000.00	160,662.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento Del Centro De Salud Del Tejocote - 130362	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE AMANALCO	130362	Otros	1	97	18-09-2017	31-12-2017	160,662.69	160,662.69	160,662.69	160,662.69	160,662.69	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997610	Proyecto de inversión	6,032.04	6,032.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Capilla Vieja - 301937	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	301937	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	6,032.04	6,032.04	6,032.04	6,032.04	6,032.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997612	Proyecto de inversión	3,016.02	3,016.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Baño E Capilla Vieja - 301216	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	301216	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	3,016.02	3,016.02	3,016.02	3,016.02	3,016.02	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997615	Proyecto de inversión	21,803.64	21,803.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Capulin Primera Sección - 303057	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MINICIPIO DE AMANALCO	303057	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	21,803.64	21,803.64	21,803.64	21,803.64	21,803.64	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997622	Proyecto de inversión	9,591.94	9,591.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En Hacienda Nueva - 303732	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303732	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	9,591.94	9,591.94	9,591.94	9,591.94	9,591.94	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997636	Proyecto de inversión	4,505.45	4,505.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En Rincon De Guadalupe Tercera Seccion - 305458	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305458	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	4,505.45	4,505.45	4,505.45	4,505.45	4,505.45	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997676	Proyecto de inversión	37,395.27	37,395.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Para Cocina En San Jerónimo - 304088	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304088	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	37,395.27	37,395.27	37,395.27	37,395.27	37,395.27	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170400997681	Proyecto de inversión	30,480.00	30,480.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Alumbrado Público San Jerónimo Segunda Sección En Los Encinales - 242107	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	242107	Metros Cuadrados	1	1	13-11-2017	31-12-2017	30,480.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997682	Proyecto de inversión	39,909.34	39,909.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Alumbrado Público San Jerónimo Segunda Sección En El Pino - 242096	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	242096	Metros Cuadrados	1	350	13-11-2017	31-12-2017	39,909.34	39,909.34	39,909.34	39,909.34	39,909.34	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997695	Proyecto de inversión	68,000.00	68,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Calentador Solar En San Lucas - 313184	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	313184	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997698	Proyecto de inversión	17,580.12	12,605.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Línea De Conducción Sum Mat - 210626	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	210626	Metros Cuadrados	1	1	16-10-2017	31-12-2017	12,605.07	12,605.07	12,605.07	12,605.07	12,605.07	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997701	Proyecto de inversión	70,194.48	70,194.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En San Mateo Primera Seccion - 312816	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	312816	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	70,194.48	70,194.48	70,194.48	70,194.48	70,194.48	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997704	Proyecto de inversión	53,413.83	53,413.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Mateo Segunda Secc - 307555	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307555	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	53,413.83	53,413.83	53,413.83	53,413.83	53,413.83	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997708	Proyecto de inversión	22,154.08	22,154.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Dormitorio En San Mateo Segunda Sección - 307640	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307640	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	22,154.08	22,154.08	22,154.08	22,154.08	22,154.08	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997709	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Profa Rosaura Zapata - 307688	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	307688	Metros Cuadrados	1	48	01-12-2017	31-12-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997723	Proyecto de inversión	29,758.04	29,758.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Miguel - 305993	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305993	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	29,758.04	29,758.04	29,758.04	29,758.04	29,758.04	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997728	Proyecto de inversión	84,531.25	84,531.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Sebastian Chico - 322383	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	322383	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	84,531.25	84,531.25	84,531.25	84,531.25	84,531.25	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997732	Proyecto de inversión	124,591.93	124,591.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En El Temporal - 304081	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304081	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	124,591.93	124,591.93	124,591.93	124,591.93	124,591.93	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170400999079	Proyecto de inversión	165,800.00	165,787.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Principal - 237561	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	237561	Otros	1	388	04-09-2017	31-12-2017	165,787.20	165,787.20	165,787.20	165,787.20	165,787.20	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999084	Proyecto de inversión	122,598.80	122,598.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Dormitorio En San Jeronimo Primera Secc - 302119	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302119	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	122,598.80	122,598.80	122,598.80	122,598.80	122,598.80	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997609	Proyecto de inversión	8,719.34	8,719.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Capilla Vieja - 302220	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302220	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	8,719.34	8,719.34	8,719.34	8,719.34	8,719.34	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997621	Proyecto de inversión	15,571.82	15,571.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En Hacienda Nueva - 303662	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303662	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	15,571.82	15,571.82	15,571.82	15,571.82	15,571.82	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997626	Proyecto de inversión	12,219.90	12,219.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En El Potrero - 303747	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303747	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	12,219.90	12,219.90	12,219.90	12,219.90	12,219.90	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997630	Proyecto de inversión	30,624.00	30,624.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En Rincon De Guadalupe Cuarta Seccion - 305802	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305802	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	30,624.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997665	Proyecto de inversión	48,355.12	48,355.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En San Bartolo Segunda Sección - 303004	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303004	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	48,355.12	48,355.12	48,355.12	48,355.12	48,355.12	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997666	Proyecto de inversión	81,102.03	81,102.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En San Bartolo Tercera - 303553	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303553	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	81,102.03	81,102.03	81,102.03	81,102.03	81,102.03	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997668	Proyecto de inversión	106,499.11	106,499.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Dormitorio En San Bartolo Primera Seccion - 301497	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	301497	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	106,499.11	106,499.11	106,499.11	106,499.11	106,499.11	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997679	Proyecto de inversión	18,745.76	18,745.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En San Jerónimo - 303539	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303539	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	18,745.76	18,745.76	18,745.76	18,745.76	18,745.76	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997688	Proyecto de inversión	200,000.00	199,989.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Principal De San Jeronimo Tercera Seccion - 209779	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	209779	Metros Cuadrados	1	350	02-10-2017	31-10-2017	199,989.69	199,989.69	199,989.69	199,989.69	199,989.69	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400997694	Proyecto de inversión	86,746.14	86,746.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Lucas Segunda Sección - 322043	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	322043	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	86,746.14	86,746.14	86,746.14	86,746.14	86,746.14	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997706	Proyecto de inversión	78,849.17	78,849.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuartos Dormitorios En San Mateo Tercera Sección - 303216	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303216	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	78,849.17	78,849.17	78,849.17	78,849.17	78,849.17	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997712	Proyecto de inversión	9,512.00	9,512.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En San Mateo Segunda Sección - 307411	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307411	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	9,512.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997718	Proyecto de inversión	47,476.17	47,476.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En San Mateo Primera Seccion - 304016	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304016	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	47,476.17	47,476.17	47,476.17	47,476.17	47,476.17	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997722	Proyecto de inversión	40,964.64	40,964.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En San Miguel Segunda Sección - 306217	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	306217	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	40,964.64	40,964.64	40,964.64	40,964.64	40,964.64	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997731	Proyecto de inversión	38,491.36	38,491.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En El Temporal - 304096	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304096	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	38,491.36	38,491.36	38,491.36	38,491.36	38,491.36	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999077	Proyecto de inversión	16,927.62	16,927.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En El Capulin Tercera Seccion - 303434	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303434	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	16,927.62	16,927.62	16,927.62	16,927.62	16,927.62	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999094	Proyecto de inversión	7,374.52	7,374.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En Las Pilas - 307462	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307462	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	7,374.52	7,374.52	7,374.52	7,374.52	7,374.52	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300924349	Proyecto de inversión	44,700.00	44,700.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización Municipal - 132559	México	Amanalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AMANALCO	132559	Computad oras	1	2	03-07-2017	01-10-2017	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300924350	Proyecto de inversión	38,280.00	38,227.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Modernización Municipal - 132528	México	Amanalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AMANALCO	132528	Piezas	1	1	03-07-2017	01-10-2017	38,227.80	38,227.80	38,227.80	38,227.80	38,227.80	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997602	Proyecto de inversión	204,580.00	204,410.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 311711	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	311711	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	204,410.90	204,410.90	204,410.90	204,410.90	204,410.90	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400997618	Proyecto de inversión	24,244.00	24,244.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En El Capulin Primera Seccion - 303392	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303392	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	24,244.00	24,244.00	24,244.00	24,244.00	24,244.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997631	Proyecto de inversión	14,647.89	14,647.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En Rincon De Guadalupe Tercera Seccion - 305226	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305226	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	14,647.89	14,647.89	14,647.89	14,647.89	14,647.89	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997639	Proyecto de inversión	17,353.60	17,353.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En Rincon De Guadalupe Cuarta Seccion - 305969	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305969	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	17,353.60	17,353.60	17,353.60	17,353.60	17,353.60	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997641	Proyecto de inversión	4,593.61	4,593.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En Rincon De Guadalupe Segunda Seccion - 304971	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304971	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	4,593.61	4,593.61	4,593.61	4,593.61	4,593.61	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997646	Proyecto de inversión	163,599.63	163,542.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En La Calle Del Auditorio - 230986	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	230986	Otros	1	85	30-10-2017	31-12-2017	163,542.02	163,542.02	163,542.02	163,542.02	163,542.02	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997652	Proyecto de inversión	4,687.77	4,687.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Baño En San Bartolo Primera Seccion - 302063	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302063	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	4,687.77	4,687.77	4,687.77	4,687.77	4,687.77	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997662	Proyecto de inversión	62,082.37	62,082.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Bartolo Segunda Seccion - 303399	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303399	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	62,082.37	62,082.37	62,082.37	62,082.37	62,082.37	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997672	Proyecto de inversión	24,244.00	24,244.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Jeronimo - 304116	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304116	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	24,244.00	24,244.00	24,244.00	24,244.00	24,244.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997684	Proyecto de inversión	416,833.84	416,702.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En San Jerónimo Cerro Cuate En El Ahuacate - 231953	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	231953	Otros	1	295	30-10-2017	31-12-2017	416,702.09	416,702.09	416,702.09	416,702.09	416,702.09	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997685	Proyecto de inversión	139,681.70	131,653.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Línea De Conducción Para San Jerónimo Tercera Sección Sum Mat - 211604	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	211604	Metros Cuadrados	1	975	16-10-2017	31-12-2017	131,653.97	131,653.97	131,653.97	131,653.97	131,653.97	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997687	Proyecto de inversión	35,510.08	35,483.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Centro De Salud De San Jeronimo Clave Mcssa - 209234	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE AMANALCO	209234	Metros Cuadrados	1	128	16-10-2017	31-12-2017	35,483.24	35,483.24	35,483.24	35,483.24	35,483.24	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170400997700	Proyecto de inversión	64,344.94	64,344.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Para Cocina En San Lucas Segunda Seccion - 321552	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	321552	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	64,344.94	64,344.94	64,344.94	64,344.94	64,344.94	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997713	Proyecto de inversión	30,578.52	30,578.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Recamara En San Mateo Primera Seccion - 304056	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304056	Otros	1	1	02-12-2017	31-12-2017	30,578.52	30,578.52	30,578.52	30,578.52	30,578.52	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997715	Proyecto de inversión	134,203.08	134,203.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Mateo Primera Seccion - 304077	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304077	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	134,203.08	134,203.08	134,203.08	134,203.08	134,203.08	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997726	Proyecto de inversión	78,163.67	78,163.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En San Sebastian Chico - 322013	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	322013	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	78,163.67	78,163.67	78,163.67	78,163.67	78,163.67	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999074	Proyecto de inversión	6,032.04	6,032.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En El Capulin Tercera Seccion - 303622	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303622	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	6,032.04	6,032.04	6,032.04	6,032.04	6,032.04	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999078	Proyecto de inversión	843,270.29	843,169.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En La Tercera Sección - 230916	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	230916	Otros	1	620	30-10-2017	31-12-2017	843,169.59	843,169.59	843,169.59	843,169.59	843,169.59	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999087	Proyecto de inversión	6,879.49	6,879.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño San Jeronimo Primera - 300258	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	300258	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	6,879.49	6,879.49	6,879.49	6,879.49	6,879.49	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999088	Proyecto de inversión	132,884.44	132,884.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento De Electrificación En San Jerónimo Rumbo Al Convento - 238934	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	238934	Otros	1	110	01-11-2017	31-12-2017	132,884.44	132,884.44	132,884.44	132,884.44	132,884.44	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300924365	Proyecto de inversión	311,157.00	305,321.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Aula Para El Jardín De Niños Margarita Robledo Moguel - 127105	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	127105	Otros	1	1	15-08-2017	31-12-2017	305,321.59	305,321.59	305,321.59	305,321.59	305,321.59	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300925903	Proyecto de inversión	140,037.00	139,948.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De San Francisco A San Vicente - 130334	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	130334	Metros Cuadrados	1	262	15-08-2017	13-10-2017	139,948.76	139,948.76	139,948.76	139,948.76	139,948.76	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997603	Proyecto de inversión	102,000.00	102,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Calentador Solar En Amanalco - 313111	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	313111	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170400997619	Proyecto de inversión	21,170.06	21,170.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En El Capulin Primera Seccion - 303334	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303334	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	21,170.06	21,170.06	21,170.06	21,170.06	21,170.06	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997623	Proyecto de inversión	5,510.00	5,510.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En El Potrero Segunda Seccion El Chorrillo - 312900	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	312900	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997625	Proyecto de inversión	6,609.36	6,609.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En El Potrero - 303822	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303822	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	6,609.36	6,609.36	6,609.36	6,609.36	6,609.36	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997635	Proyecto de inversión	11,699.08	11,699.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En Rincon De Guadalupe Cuarta Seccion - 305867	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305867	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	11,699.08	11,699.08	11,699.08	11,699.08	11,699.08	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997638	Proyecto de inversión	25,541.78	25,541.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En Rincon De Gudalupe Cuarta Seccion - 305925	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305925	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	25,541.78	25,541.78	25,541.78	25,541.78	25,541.78	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997640	Proyecto de inversión	35,363.12	35,363.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En Rincon De Guadalupe Segunda Seccion - 305006	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305006	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	35,363.12	35,363.12	35,363.12	35,363.12	35,363.12	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997657	Proyecto de inversión	107,852.17	107,852.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En San Bartolo Cuarta Sección - 303692	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303692	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	107,852.17	107,852.17	107,852.17	107,852.17	107,852.17	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997658	Proyecto de inversión	7,031.66	7,031.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Baño En San Bartolo Cuarta Sección - 303642	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303642	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	7,031.66	7,031.66	7,031.66	7,031.66	7,031.66	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997669	Proyecto de inversión	273,881.94	273,817.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En El Paraje La Rinconada - 238953	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	238953	Otros	1	148	31-10-2017	31-12-2017	273,817.96	273,817.96	273,817.96	273,817.96	273,817.96	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997675	Proyecto de inversión	362,596.68	362,596.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De San Jerónimo Segunda Sección - 303753	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303753	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	362,596.68	362,596.68	362,596.68	362,596.68	362,596.68	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997680	Proyecto de inversión	266,245.78	266,245.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Localidad De San Jerónimo - 303356	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303356	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	266,245.78	266,245.78	266,245.78	266,245.78	266,245.78	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400997693	Proyecto de inversión	62,412.00	62,412.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Recamara En San Lucas Primera Seccion - 321634	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	321634	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	62,412.00	62,412.00	62,412.00	62,412.00	62,412.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997720	Proyecto de inversión	200,000.00	199,351.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulco Del Auditorio Hacia La Tercera Seccion En San Mateo Primera Seccion - 209805	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	209805	Metros Cuadrados	1	1	15-08-2017	13-10-2017	199,351.22	199,351.22	199,351.22	199,351.22	199,351.22	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997724	Proyecto de inversión	8,192.35	8,192.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En La Localdad De San Miguel Segunda Seccion - 306360	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	306360	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	8,192.35	8,192.35	8,192.35	8,192.35	8,192.35	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997725	Proyecto de inversión	12,421.63	12,421.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En San Sebastian Chico Primera Seccion - 321365	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	321365	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	12,421.63	12,421.63	12,421.63	12,421.63	12,421.63	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999073	Proyecto de inversión	10,232.04	10,232.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En El Capulin Tercera Seccion - 303587	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303587	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	10,232.04	10,232.04	10,232.04	10,232.04	10,232.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999082	Proyecto de inversión	17,548.62	17,548.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En La Providencia - 303543	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303543	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	17,548.62	17,548.62	17,548.62	17,548.62	17,548.62	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300924358	Proyecto de inversión	204,580.00	204,580.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Tanque De Agua Potable - 130299	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	130299	Otros	1	57.6	04-09-2017	30-11-2017	204,580.00	204,580.00	204,580.00	204,580.00	204,580.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300925904	Proyecto de inversión	150,000.00	149,950.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidráulico Del Camino Principal - 130330	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	130330	Metros Cuadrados	1	255	15-08-2017	13-10-2017	149,950.92	149,950.92	149,950.92	149,950.92	149,950.92	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997607	Proyecto de inversión	82,000.00	81,799.75	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Aula En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Clave Eprq - 209246	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	209246	Metros Cuadrados	1	69	16-10-2017	31-12-2017	81,799.75	81,799.75	81,799.75	81,799.75	81,799.75	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997632	Proyecto de inversión	162,648.13	162,648.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En Rincon De Guadalupe Segunda Seccion - 305133	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305133	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	162,648.13	162,648.13	162,648.13	162,648.13	162,648.13	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997637	Proyecto de inversión	48,602.78	48,602.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En Rincon De Guadalupe Tercera Seccion - 305391	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305391	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	48,602.78	48,602.78	48,602.78	48,602.78	48,602.78	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170400997642	Proyecto de inversión	17,548.62	17,548.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En Rincon De Guadalupe Segunda Seccion - 304924	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304924	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	17,548.62	17,548.62	17,548.62	17,548.62	17,548.62	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997661	Proyecto de inversión	7,171.66	7,171.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Baño En San Bartolo Tercera Sección - 303452	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303452	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	7,171.66	7,171.66	7,171.66	7,171.66	7,171.66	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997671	Proyecto de inversión	102,427.33	102,427.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Baño En San Jeronimo Segunda Sección - 303068	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303068	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	102,427.33	102,427.33	102,427.33	102,427.33	102,427.33	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997673	Proyecto de inversión	54,989.66	54,989.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Dormitorio En San Jerónimo - 304113	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304113	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	54,989.66	54,989.66	54,989.66	54,989.66	54,989.66	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997714	Proyecto de inversión	2,343.89	2,343.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño San Mateo Primera Seccion - 303922	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303922	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	2,343.89	2,343.89	2,343.89	2,343.89	2,343.89	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999069	Proyecto de inversión	293,848.45	293,709.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación Hacia Las Pilas - 238978	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	238978	Otros	1	122	31-10-2017	31-12-2017	293,709.51	293,709.51	293,709.51	293,709.51	293,709.51	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999071	Proyecto de inversión	250,000.00	249,611.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Aulas En La Escuela Primaria Emiliano Zapata - 209329	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	209329	Metros Cuadrados	1	1	11-09-2017	31-12-2017	249,611.06	249,611.06	249,611.06	249,611.06	249,611.06	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999081	Proyecto de inversión	73,783.96	73,783.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuartos Para Cocina En La Providencia - 303567	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303567	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	73,783.96	73,783.96	73,783.96	73,783.96	73,783.96	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999083	Proyecto de inversión	47,386.10	47,386.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Jeronimo Primera Sección - 302630	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302630	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	47,386.10	47,386.10	47,386.10	47,386.10	47,386.10	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999085	Proyecto de inversión	28,074.78	28,074.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Para Cocina En San Jeronimo Primera Sección - 301769	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	301769	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	28,074.78	28,074.78	28,074.78	28,074.78	28,074.78	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300924353	Proyecto de inversión	144,375.00	144,375.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento Del Preescolar De Huacal Viejo - 130349	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	130349	Metros Cuadrados	1	215	15-08-2017	13-10-2017	144,375.00	144,375.00	144,375.00	144,375.00	144,375.00	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400997604	Proyecto de inversión	233,246.65	181,414.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación Delante De La Conasupo - 231826	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	231826	Otros	1	90	30-10-2017	31-12-2017	181,414.74	181,414.74	181,414.74	181,414.74	181,414.74	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997606	Proyecto de inversión	177,750.00	150,730.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Hacia El Campo De Futbol - 209927	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	209927	Metros Cuadrados	1	302	15-08-2017	13-10-2017	150,730.64	150,730.64	150,730.64	150,730.64	150,730.64	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997617	Proyecto de inversión	43,280.10	43,280.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En El Capulin Primera Seccion - 302444	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302444	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	43,280.10	43,280.10	43,280.10	43,280.10	43,280.10	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997624	Proyecto de inversión	12,595.62	12,595.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Dormitorio En El Potrero - 303840	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303840	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	12,595.62	12,595.62	12,595.62	12,595.62	12,595.62	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997670	Proyecto de inversión	85,000.00	85,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Calentador Solar En San Jeronimo - 313161	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	313161	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997674	Proyecto de inversión	24,942.36	24,942.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En San Jeronimo - 304098	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304098	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	24,942.36	24,942.36	24,942.36	24,942.36	24,942.36	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997677	Proyecto de inversión	16,240.04	16,240.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En San Jeronimo - 304083	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304083	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	16,240.04	16,240.04	16,240.04	16,240.04	16,240.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997678	Proyecto de inversión	309,825.82	309,825.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Jeronimo - 304038	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304038	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	309,825.82	309,825.82	309,825.82	309,825.82	309,825.82	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997683	Proyecto de inversión	300,000.00	289,112.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Sistema De Agua Potable Sum Mat - 234201	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	234201	Metros Cuadrados	1	974	30-10-2017	31-12-2017	289,112.44	289,112.44	289,112.44	289,112.44	289,112.44	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997686	Proyecto de inversión	261,811.77	261,811.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Línea De Conducción Sum Mat - 210615	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	210615	Metros Cuadrados	1	2350	16-10-2017	31-12-2017	261,811.77	261,811.77	261,811.77	261,811.77	261,811.77	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997689	Proyecto de inversión	41,359.78	41,359.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En San Juan Segunda Seccion - 312559	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MINICIPIO DE AMANALCO	312559	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	41,359.78	41,359.78	41,359.78	41,359.78	41,359.78	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400997696	Proyecto de inversión	444,652.76	444,652.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techados En La Plaza Cívica De La Primaria Xicotencatl - 303682	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	303682	Metros Cuadrados	1	447	01-12-2017	31-12-2017	444,652.76	444,652.76	444,652.76	444,652.76	444,652.76	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997703	Proyecto de inversión	32,286.72	32,286.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Segunda Sección - 307605	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307605	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	32,286.72	32,286.72	32,286.72	32,286.72	32,286.72	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997716	Proyecto de inversión	6,032.04	6,032.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Mateo Pueblo Nuevo - 303391	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303391	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	6,032.04	6,032.04	6,032.04	6,032.04	6,032.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997719	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Del Camino Hacia Las Pilas En San Mateo Segunda Sección - 209863	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	209863	Metros Cuadrados	1	720	15-08-2017	13-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997733	Proyecto de inversión	31,605.85	31,605.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En El Temporal - 304069	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304069	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	31,605.85	31,605.85	31,605.85	31,605.85	31,605.85	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999080	Proyecto de inversión	7,802.95	7,802.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En La Providencia - 303593	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303593	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	7,802.95	7,802.95	7,802.95	7,802.95	7,802.95	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300924348	Proyecto de inversión	259,363.19	256,363.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Actualización Del Plan Municipal De Desarrollo Urbano - 132582	México	Amanalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AMANALCO	132582	Piezas	1	1	03-07-2017	30-11-2017	256,363.26	256,363.26	256,363.26	256,363.26	256,363.26	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997605	Proyecto de inversión	200,000.00	199,992.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Sanitarios Con Biodigestores Sum Mat - 218763	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	218763	Piezas	1	14	23-10-2017	31-12-2017	199,992.71	199,992.71	199,992.71	199,992.71	199,992.71	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997611	Proyecto de inversión	51,167.70	51,167.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En Capilla Vieja - 301589	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	301589	Otros	1	1	01-12-2017	01-12-2017	51,167.70	51,167.70	51,167.70	51,167.70	51,167.70	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997620	Proyecto de inversión	29,247.70	29,247.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En Hacienda Nueva - 303698	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303698	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	29,247.70	29,247.70	29,247.70	29,247.70	29,247.70	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997627	Proyecto de inversión	189,000.00	189,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Del Modulo Al Centro - 237276	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMANALCO	237276	Metros Cuadrados	1	1	31-10-2017	31-12-2017	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170400997629	Proyecto de inversión	37,447.19	37,447.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Dormitorio En Rincon De Guadalupe Tercera Seccion - 305581	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	305581	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	37,447.19	37,447.19	37,447.19	37,447.19	37,447.19	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997633	Proyecto de inversión	69,690.11	69,690.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En Rincón De Guadalupe Cuarta Sección - 306070	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	306070	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	69,690.11	69,690.11	69,690.11	69,690.11	69,690.11	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997643	Proyecto de inversión	23,398.16	23,398.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En Rincon De Guadalupe Primera Seccion - 304651	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304651	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	23,398.16	23,398.16	23,398.16	23,398.16	23,398.16	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997644	Proyecto de inversión	12,054.02	12,054.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Rincon De Guadalupe Primera Seccion - 304887	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304887	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	12,054.02	12,054.02	12,054.02	12,054.02	12,054.02	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997647	Proyecto de inversión	163,599.63	163,542.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En La Primer Cerrada - 231500	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	231500	Otros	1	85	30-10-2017	31-12-2017	163,542.02	163,542.02	163,542.02	163,542.02	163,542.02	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997648	Proyecto de inversión	317,509.03	317,509.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En La Calle Nueva En Rincón De Guadalupe Primera Etapa - 324022	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMANALCO	324022	Otros	1	9	01-12-2017	31-12-2017	317,509.03	317,509.03	317,509.03	317,509.03	317,509.03	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997650	Proyecto de inversión	17,920.40	17,920.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme Para San Bartolo Primera Sección - 302485	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302485	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	17,920.40	17,920.40	17,920.40	17,920.40	17,920.40	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997651	Proyecto de inversión	77,052.54	77,052.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En San Bartolo Primera Seccion - 302155	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302155	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	77,052.54	77,052.54	77,052.54	77,052.54	77,052.54	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997654	Proyecto de inversión	14,690.85	14,690.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En San Bartolo Cuarta Sección - 303819	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303819	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	14,690.85	14,690.85	14,690.85	14,690.85	14,690.85	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997659	Proyecto de inversión	6,670.02	6,670.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Bartolo Tercera Sección - 303540	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303540	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	6,670.02	6,670.02	6,670.02	6,670.02	6,670.02	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400997660	Proyecto de inversión	94,396.64	94,396.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Bartolo Tercera Seccion - 303598	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303598	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	94,396.64	94,396.64	94,396.64	94,396.64	94,396.64	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400997664	Proyecto de inversión	64,344.94	64,344.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Bartolo Tercera Sección - 303485	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303485	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	64,344.94	64,344.94	64,344.94	64,344.94	64,344.94	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997667	Proyecto de inversión	3,016.02	3,016.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Baño En San Bartolo Segunda Sección - 302962	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	302962	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	3,016.02	3,016.02	3,016.02	3,016.02	3,016.02	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997690	Proyecto de inversión	16,397.91	16,397.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En San Juan Tercera Seccion - 307823	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307823	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	16,397.91	16,397.91	16,397.91	16,397.91	16,397.91	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997691	Proyecto de inversión	44,976.47	44,976.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuartos Para Dormitorio En San Juan Tercera - 307963	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307963	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	44,976.47	44,976.47	44,976.47	44,976.47	44,976.47	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997692	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Sistema De Agua Potable - 209130	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	209130	Metros Cuadrados	1	1	21-08-2017	31-12-2017	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997705	Proyecto de inversión	2,343.89	2,343.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En San Mateo Tercera Seccion - 301714	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	301714	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	2,343.89	2,343.89	2,343.89	2,343.89	2,343.89	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997711	Proyecto de inversión	137,859.92	137,859.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Para Cocina En San Mateo Tercera Sección - 301809	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	301809	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	137,859.92	137,859.92	137,859.92	137,859.92	137,859.92	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997721	Proyecto de inversión	90,984.20	90,984.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Miguel Segunda Seccion - 306588	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	306588	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	90,984.20	90,984.20	90,984.20	90,984.20	90,984.20	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997727	Proyecto de inversión	31,123.86	31,123.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Cocina En San Sebastian Chico - 321717	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	321717	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	31,123.86	31,123.86	31,123.86	31,123.86	31,123.86	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997734	Proyecto de inversión	2,343.89	2,343.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cuarto Para Baño En El Temporal - 304004	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	304004	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	2,343.89	2,343.89	2,343.89	2,343.89	2,343.89	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999065	Proyecto de inversión	120,000.00	115,600.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion De Línea De Conducción Sum Mat - 209088	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMANALCO	209088	Metros Cuadrados	1	1	09-10-2017	31-12-2017	115,600.04	115,600.04	115,600.04	115,600.04	115,600.04	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400999067	Proyecto de inversión	17,464.00	17,464.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Pueblo Nuevo - 303460	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303460	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	17,464.00	17,464.00	17,464.00	17,464.00	17,464.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999075	Proyecto de inversión	31,088.08	31,088.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En El Capulin Tercera Seccion - 303538	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	303538	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	31,088.08	31,088.08	31,088.08	31,088.08	31,088.08	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999091	Proyecto de inversión	329,610.66	320,275.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Dos Aulas Y Sanitarios En El Telebachillerato Comunitario No Cuarenta Y Uno - 209353	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AMANALCO	209353	Metros Cuadrados	1	1	05-06-2017	31-12-2017	320,275.37	320,275.37	320,275.37	320,275.37	320,275.37	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999093	Proyecto de inversión	27,620.01	27,620.01	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En Las Pilas - 307472	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	307472	Otros	1	1	01-12-2017	31-12-2017	27,620.01	27,620.01	27,620.01	27,620.01	27,620.01	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928009	Proyecto de inversión	159,928.80	153,560.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145357	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145357	Piezas	1	20	01-08-2017	29-12-2017	153,160.80	153,160.80	153,160.80	153,160.80	153,160.80	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928011	Proyecto de inversión	7,996.44	7,678.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145270	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145270	Piezas	1	1	01-08-2017	29-12-2017	7,678.04	7,678.04	7,678.04	7,678.04	7,678.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300930718	Proyecto de inversión	55,975.08	53,746.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145500	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145500	Piezas	1	7	01-08-2017	29-12-2017	53,746.28	53,746.28	53,746.28	53,746.28	53,746.28	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001521	Proyecto de inversión	669,950.00	668,915.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Calle Tajin Pavimentacion - 207410	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	207410	Otros	1	1	01-07-2017	30-08-2017	668,915.09	668,915.09	668,915.09	668,915.09	668,915.09	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928022	Proyecto de inversión	175,921.68	168,916.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 146724	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	146724	Piezas	1	22	01-08-2017	29-12-2017	168,916.88	168,916.88	168,916.88	168,916.88	168,916.88	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928275	Proyecto de inversión	111,950.16	107,492.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 146604	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	146604	Piezas	1	14	01-08-2017	29-12-2017	107,492.56	107,492.56	107,492.56	107,492.56	107,492.56	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928277	Proyecto de inversión	47,978.64	46,068.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145164	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145164	Piezas	1	6	01-08-2017	17-12-2017	46,068.24	46,068.24	46,068.24	46,068.24	46,068.24	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170300930716	Proyecto de inversión	7,996.44	7,678.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145546	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145546	Piezas	1	1	01-08-2017	29-12-2017	7,678.04	7,678.04	7,678.04	7,678.04	7,678.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001517	Proyecto de inversión	247,889.64	238,019.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144825	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144825	Otros	1	31	01-08-2017	29-12-2017	238,019.24	238,019.24	238,019.24	238,019.24	238,019.24	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001520	Proyecto de inversión	63,971.52	61,424.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144343	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144343	Otros	1	8	01-08-2017	29-12-2017	61,424.32	61,424.32	61,424.32	61,424.32	61,424.32	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928021	Proyecto de inversión	103,953.72	99,814.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 140794	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	140794	Piezas	1	13	01-08-2017	29-12-2017	99,814.52	99,814.52	99,814.52	99,814.52	99,814.52	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928027	Proyecto de inversión	263,882.52	253,375.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 140495	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	140495	Piezas	1	33	01-08-2017	29-12-2017	253,375.32	253,375.32	253,375.32	253,375.32	253,375.32	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928276	Proyecto de inversión	135,939.48	130,526.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145034	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145034	Piezas	1	17	01-08-2017	29-12-2017	130,526.68	130,526.68	130,526.68	130,526.68	130,526.68	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401004374	Proyecto de inversión	39,982.20	38,390.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144768	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144768	Otros	1	5	01-08-2017	29-12-2017	38,390.20	38,390.20	38,390.20	38,390.20	38,390.20	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927995	Proyecto de inversión	47,978.64	46,068.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144943	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144943	Piezas	1	6	01-08-2017	29-12-2017	46,068.24	46,068.24	46,068.24	46,068.24	46,068.24	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928000	Proyecto de inversión	95,957.28	92,136.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144807	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144807	Piezas	1	12	01-08-2017	29-12-2017	92,136.48	92,136.48	92,136.48	92,136.48	92,136.48	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928003	Proyecto de inversión	151,932.36	145,882.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145510	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145510	Piezas	1	19	01-08-2017	29-12-2017	145,882.76	145,882.76	145,882.76	145,882.76	145,882.76	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928004	Proyecto de inversión	47,978.64	46,068.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145307	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145307	Piezas	1	6	01-08-2017	29-12-2017	46,068.24	46,068.24	46,068.24	46,068.24	46,068.24	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170300928033	Proyecto de inversión	551,754.36	529,784.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 141905	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	141905	Piezas	1	69	01-08-2017	29-12-2017	529,784.76	529,784.76	529,784.76	529,784.76	529,784.76	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928034	Proyecto de inversión	455,797.08	437,648.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 141242	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	141242	Piezas	1	57	01-08-2017	29-12-2017	437,648.28	437,648.28	437,648.28	437,648.28	437,648.28	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401004375	Proyecto de inversión	223,900.32	207,307.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144458	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144458	Otros	1	27	01-08-2017	29-12-2017	207,307.08	207,307.08	207,307.08	207,307.08	207,307.08	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200863296	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,826,013.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion Del Ceaps Santa María Actipac - 73916	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	73916	Metros Cuadrados	1	634.73	10-06-2017	30-12-2017	1,826,013.73	1,826,013.73	1,826,013.73	1,826,013.73	1,826,013.73	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928012	Proyecto de inversión	199,911.00	191,951.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145249	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145249	Piezas	1	25	01-08-2017	29-12-2017	191,951.00	191,951.00	191,951.00	191,951.00	191,951.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928026	Proyecto de inversión	207,907.44	199,629.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 140603	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	140603	Piezas	1	26	01-08-2017	29-12-2017	199,629.04	199,629.04	199,629.04	199,629.04	199,629.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300930717	Proyecto de inversión	151,932.36	145,882.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145535	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145535	Piezas	1	19	01-08-2017	29-12-2017	145,882.76	145,882.76	145,882.76	145,882.76	145,882.76	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001516	Proyecto de inversión	335,850.48	322,477.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144875	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144875	Otros	1	42	01-08-2017	29-12-2017	322,477.68	322,477.68	322,477.68	322,477.68	322,477.68	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001936	Proyecto de inversión	95,957.28	92,136.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144751	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144751	Otros	1	12	01-08-2017	29-12-2017	92,136.48	92,136.48	92,136.48	92,136.48	92,136.48	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928024	Proyecto de inversión	183,918.12	176,594.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 146702	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	146702	Piezas	1	23	01-08-2017	29-12-2017	176,594.92	176,594.92	176,594.92	176,594.92	176,594.92	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300930711	Proyecto de inversión	63,971.52	61,424.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cisternas - 127716	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	127716	Piezas	1	8	01-08-2017	29-12-2017	61,424.32	61,424.32	61,424.32	61,424.32	61,424.32	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170300930719	Proyecto de inversión	95,957.28	92,136.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145172	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145172	Piezas	1	12	01-08-2017	29-12-2017	92,136.48	92,136.48	92,136.48	92,136.48	92,136.48	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001515	Proyecto de inversión	23,989.32	23,034.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144906	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144906	Otros	1	3	01-08-2017	29-12-2017	23,034.12	23,034.12	23,034.12	23,034.12	23,034.12	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001519	Proyecto de inversión	7,995.72	7,678.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144390	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144390	Otros	1	1	01-08-2017	29-12-2017	7,678.04	7,678.04	7,678.04	7,678.04	7,678.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927999	Proyecto de inversión	167,925.24	161,238.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144787	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144787	Piezas	1	21	01-08-2017	29-12-2017	161,238.84	161,238.84	161,238.84	161,238.84	161,238.84	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928008	Proyecto de inversión	31,985.76	30,712.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 145385	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	145385	Piezas	1	4	01-08-2017	29-12-2017	30,712.16	30,712.16	30,712.16	30,712.16	30,712.16	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928015	Proyecto de inversión	135,939.48	130,526.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144965	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144965	Piezas	1	17	01-08-2017	29-12-2017	130,526.68	130,526.68	130,526.68	130,526.68	130,526.68	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401004376	Proyecto de inversión	215,903.88	207,307.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144423	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144423	Otros	1	27	01-08-2017	29-12-2017	207,307.08	207,307.08	207,307.08	207,307.08	207,307.08	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927994	Proyecto de inversión	111,950.16	107,492.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144924	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144924	Piezas	1	14	01-08-2017	29-12-2017	107,492.56	107,492.56	107,492.56	107,492.56	107,492.56	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928016	Proyecto de inversión	23,989.32	23,034.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144993	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144993	Piezas	1	3	01-08-2017	29-12-2017	23,034.12	23,034.12	23,034.12	23,034.12	23,034.12	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300928025	Proyecto de inversión	7,996.44	7,678.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 140090	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	140090	Piezas	1	1	01-08-2017	29-12-2017	7,678.04	7,678.04	7,678.04	7,678.04	7,678.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001937	Proyecto de inversión	47,978.64	46,068.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cisternas - 144765	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	144765	Otros	1	6	01-08-2017	29-12-2017	46,068.24	46,068.24	46,068.24	46,068.24	46,068.24	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170300930476	Proyecto de inversión	124,958.68	124,958.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 202080	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202080	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	124,958.68	124,958.68	124,958.68	124,958.68	124,958.68	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930478	Proyecto de inversión	61,593.68	61,593.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 202104	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202104	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	61,593.68	61,593.68	61,593.68	61,593.68	61,593.68	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930480	Proyecto de inversión	42,688.00	42,688.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 201953	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	201953	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	42,688.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930484	Proyecto de inversión	113,680.00	113,680.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 202141	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202141	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	113,680.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930483	Proyecto de inversión	60,784.00	60,784.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 201944	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	201944	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	60,784.00	60,784.00	60,784.00	60,784.00	60,784.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930485	Proyecto de inversión	259,923.52	259,923.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 201908	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	201908	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	259,923.52	259,923.52	259,923.52	259,923.52	259,923.52	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930487	Proyecto de inversión	105,386.00	105,386.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 202153	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202153	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	105,386.00	105,386.00	105,386.00	105,386.00	105,386.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004275	Proyecto de inversión	1,079,788.88	1,079,788.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Un Comedor Escolar En Nivel Basico - 308009	México	Chalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	308009	Otros	1	1	31-03-2017	31-07-2017	1,079,788.88	1,079,788.88	1,079,788.88	1,079,788.88	1,079,788.88	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930477	Proyecto de inversión	325,380.00	325,380.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 202115	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202115	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	325,380.00	325,380.00	325,380.00	325,380.00	325,380.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930481	Proyecto de inversión	130,883.96	130,883.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 202051	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202051	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	130,883.96	130,883.96	130,883.96	130,883.96	130,883.96	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930482	Proyecto de inversión	39,184.88	39,184.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 202090	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202090	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	39,184.88	39,184.88	39,184.88	39,184.88	39,184.88	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170300930486	Proyecto de inversión	31,900.00	31,900.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 202162	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202162	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930479	Proyecto de inversión	56,840.00	56,840.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 202018	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	202018	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930488	Proyecto de inversión	229,654.48	229,654.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición De Software Y Hardware - 201848	México	Chalco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE CHALCO	201848	Otros	1	1	28-06-2017	31-12-2017	229,654.48	229,654.48	229,654.48	229,654.48	229,654.48	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930796	Proyecto de inversión	111,705.36	111,705.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Segunda Cerrada De Pirules Tramo De Calle Pirules A Cadenamiento Colonia Revolucion - 110310	México	Chicoloapan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	110310	Otros	1	1	08-08-2017	07-09-2017	76,929.94	76,929.94	76,929.94	76,929.94	76,929.94	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930817	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable El Arenal - 105576	México	Chicoloapan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	105576	Otros	1	1	26-07-2017	06-12-2017	4,997,980.50	4,997,980.50	4,997,980.50	4,997,980.50	4,997,980.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930790	Proyecto de inversión	1,752,217.03	1,752,216.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Aula De Usos Multiples Y Modulo Sanitario En El Centro De Bachillerato Tecnológico Numero Uno - 110386	México	Chicoloapan	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	110386	Otros	1	197	25-07-2017	18-10-2017	1,752,216.65	1,752,216.65	1,752,216.65	1,752,216.65	1,752,216.65	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930798	Proyecto de inversión	217,891.69	210,243.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Tercera Cerrada De Pirules Tramo De Calle Pirules A Cadenamiento Colonia Revolucion - 110326	México	Chicoloapan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	110326	Otros	1	166.3	09-08-2017	07-09-2017	210,243.52	210,243.52	210,243.52	210,243.52	210,243.52	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930793	Proyecto de inversión	3,103,812.32	3,103,812.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Línea De Conduccion De Colector Pluvial Mediante Tubo Pad Sobre La Calle Allende Tramo De Calle Dos De Marzo A Calle Moctezuma - 110357	México	Chicoloapan	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	110357	Otros	1	400	10-08-2017	08-09-2017	3,103,812.32	3,103,812.32	3,103,812.32	3,103,812.32	3,103,812.32	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930805	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Barda Perimetral Y Malla Ciclonica En La Escuela Jardin De Niños Paulo Freire Colonia Francisco Villa - 107947	México	Chicoloapan	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	107947	Otros	1	1	31-07-2017	28-09-2017	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170300930811	Proyecto de inversión	98,778.61	98,778.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Tercera Cerrada De Cuernavaca Tramo De Calle Aquiles Serdán A Cadenamiento Cero Mas Cero Sesenta Y Cinc - 109132	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	109132	Otros	1	65.1	08-08-2017	06-09-2017	98,778.60	98,778.60	98,778.60	98,778.60	98,778.60	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930812	Proyecto de inversión	147,538.02	147,538.01	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Primera Cerrada De Cuernavaca Tramo De Calle Aquiles Serdan A Cadenamiento Cero A Mas Ciento Seten - 108608	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	108608	Otros	1	107.5	08-08-2017	06-09-2017	147,538.01	147,538.01	147,538.01	147,538.01	147,538.01	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930791	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentacion Asfaltica De Avenida Libertad Entre Moctezuma Y Leona Vicario Cabecera Municipal - 110378	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	110378	Otros	1	1350	11-08-2017	09-09-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930810	Proyecto de inversión	750,000.00	929,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Secundaria Sanitarios Construcción De Modulo Sanitario En La Escuela Secundaria Juan Rulfo Barrio San Antonio - 107787	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	107787	Otros	1	42	27-07-2017	19-10-2017	929,999.99	929,999.99	929,999.99	929,999.99	929,999.99	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930816	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,189,946.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Deposito O Tanque De Agua Potable Rehabilitación Del Tanque Elevado Santa Rosa Hidalgo Zaragoza Y Francisco Villa Chicoloapan - 106154	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	106154	Otros	1	1	26-07-2017	18-10-2017	2,189,946.99	2,189,946.99	2,189,946.99	2,189,946.99	2,189,946.99	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930799	Proyecto de inversión	170,038.29	169,411.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Primera Cerrada De Pirules Tramo De Calle Pirules A Ricardo Flores Magon Colonia Revolucion - 110273	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	110273	Otros	1	125.9	09-08-2017	07-09-2017	169,411.12	169,411.12	169,411.12	169,411.12	169,411.12	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930800	Proyecto de inversión	122,822.83	122,822.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Segunda Cerrada De Cuernavaca Tramo De Calle Aquiles Serdan A Cadenamiento Cero Mas Ceroochenta Y Cinc - 108797	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	108797	Otros	1	85.5	08-08-2017	06-09-2017	122,822.83	122,822.83	122,822.83	122,822.83	122,822.83	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930803	Proyecto de inversión	2,342,025.30	2,337,146.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Drenaje Pluvial Calle Zaragoza Y Calle Allende Tramo Dos De Marzo Y Calle Monera Barrio Los Angeles Y San - 108450	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	108450	Otros	1	605	04-08-2017	18-09-2017	2,337,146.55	2,337,146.55	2,337,146.55	2,337,146.55	2,337,146.55	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170300930792	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentación Asfáltica De La Calle Venustiano Carranza Entre Juarez Y Libertad Cabecera Municipal - 110365	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	110365	Otros	1	820	10-08-2017	08-09-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930794	Proyecto de inversión	336,032.12	336,032.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Aquiles Serdan Tramo De La Calle Pirules A Calle Independencia Colonia Revolucion - 110347	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	110347	Otros	1	298.6	09-08-2017	07-09-2017	336,032.12	336,032.12	336,032.12	336,032.12	336,032.12	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930813	Proyecto de inversión	556,418.37	556,418.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Calle Mariano Escobedo Hasta Calle Constitucion De Mil Novecientos Diecisiete - 108571	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	108571	Otros	1	1	08-08-2017	06-09-2017	556,418.37	556,418.37	556,418.37	556,418.37	556,418.37	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930801	Proyecto de inversión	1,066,032.44	1,066,032.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Sobre Camino Viejo A Huatongo Hasta La Calle Ahuehuetes - 108000	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	108000	Otros	1	1200	03-08-2017	15-09-2017	1,066,032.44	1,066,032.44	1,066,032.44	1,066,032.44	1,066,032.44	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930802	Proyecto de inversión	1,152,142.00	1,152,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Sobre Calle Ferrocarril Tramo De Calle Mariano Escobedo A La Central De Abastos Nave D Ampliacion Presidentes - 107969	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	107969	Otros	1	1666	02-08-2017	29-09-2017	1,152,142.00	1,152,142.00	1,152,142.00	1,152,142.00	1,152,142.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930814	Proyecto de inversión	698,680.56	698,680.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable Calle Lago Texcoco Tramo De Prolongacion Catemaco A Cadenamiento Bo Tlatel - 108518	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	108518	Otros	1	189.6	07-08-2017	05-09-2017	698,680.56	698,680.56	698,680.56	698,680.56	698,680.56	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930795	Proyecto de inversión	207,880.54	193,070.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable En La Cuarta Cerrada De Pirules Tramo De Calle Pirules A Cadenamiento Colonia Revolucion - 110341	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	110341	Otros	1	158.5	09-08-2017	07-09-2017	193,070.12	193,070.12	193,070.12	193,070.12	193,070.12	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930797	Proyecto de inversión	942,216.65	939,613.79	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentacion Hidraulica En Calle Lirio Entre Maravillas Y Nardo Colonia Santa Rosa - 110370	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	110370	Otros	1	1100	11-08-2017	09-09-2017	939,613.79	939,613.79	939,613.79	939,613.79	939,613.79	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930806	Proyecto de inversión	961,879.24	961,879.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red O Sistema De Agua Potable Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Mediante Tuberia De Hidraulico De En Bordo Rio Coatepec - 108336	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	108336	Otros	1	1024.1	03-08-2017	18-09-2017	961,879.24	961,879.24	961,879.24	961,879.24	961,879.24	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170300930809	Proyecto de inversión	750,000.00	449,559.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Jardín De Niños Libertad Colonia Revolución - 107802	México	Chicoloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	107802	Otros	1	137	28-07-2017	10-10-2017	449,559.10	449,559.10	449,559.10	449,559.10	449,559.10	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170200865063	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento Del Pozo De Agua Potable Xochimilco - 35752	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	35752	Otros	1	1	04-04-2017	31-08-2017	245,172.96	245,172.96	245,172.96	245,172.96	245,172.96	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170200865062	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De La Red De Drenaje De La Zona Xala Oriente Segunda Etapa - 35760	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	35760	Otros	1	1	04-04-2017	31-07-2017	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	257,000.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200865057	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cancha De Basquetbol Del Cbt Chiconcuac - 35746	México	Chiconcuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAC	35746	Metros Cuadrados	1	1	04-04-2017	31-08-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401004467	Proyecto de inversión	499,992.71	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Sustitución De Lámparas Ahorradoras - 326660	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326660	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004468	Proyecto de inversión	499,992.71	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Sustitucion De Lámparas Ahorradoras Barrios San Isidro San Andres Colonias Apapasco Y Jardines De Acui - 326648	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326648	Otros	1	1	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004473	Proyecto de inversión	500,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo Barrios Mineros Talladores San Pablo Sta Maria Nativitas Xaltipac San - 326759	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326759	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004594	Proyecto de inversión	499,992.71	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Y Sustitucion De Lámparas Ahorradoras Barrios Santa María Nativitas Copalera Y Cabecera Municipal Chimal - 326709	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326709	Otros	1	1	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004470	Proyecto de inversión	29,356.02	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En C Diana Laura Tramo De Av Arenal A C Juan Escutia Col Luis Donaldo Colosio Chimalhuacan Estado De Mexico - 326477	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326477	Otros	1	1	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170401004489	Proyecto de inversión	3,129,860.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Impermeabilizacion De Aulas En Las Escuelas De Nivel Preescolar Primaria Y Secundaria C Allende Sn Col Acuitlapilco Chimalhuacan Estado De M - 326143	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326143	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004504	Proyecto de inversión	1,293,055.75	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre En Esc Preparatoria No Ignacio Manuel Altamirano Chimalhuacan C Rosas Sn San Miguel Acuitlapilco Estado De Mexico - 325988	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325988	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004507	Proyecto de inversión	746,939.50	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre En Esc Primaria Rafael Ramirez C Lindavista Sn Bo San Lorenzo Chimalco Chimalhuacan Estado De Mexico - 325756	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325756	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004583	Proyecto de inversión	500,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo Barrios Alfareros San Lorenzo Herreros Labradores San Andres San Agustín - 326895	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326895	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004475	Proyecto de inversión	500,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion De Calles De Concreto Asfaltico Bacheo Barrios Ebanistas Canteros Carpinteros Fundidores Herreros Hojalateros Jugueteros Mine - 326830	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326830	Otros	1	1	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004482	Proyecto de inversión	165,272.53	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Av Ejido Colectivo Tramo De A V De Los Patos A C Huatzin Y De Av Ignacio Manuel Altamirano A V De Las Torr - 326500	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326500	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004486	Proyecto de inversión	189,462.12	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Av Acuitlapilco Tramo De Av Venustiano Carranza A Dren Colonia San Miguel Acuitlapilco Acuitlapilco Segunda - 326592	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326592	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004499	Proyecto de inversión	938,525.05	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre En Esc Primaria Isidro Fabela C Gardenia Bo San Isidro Chimalhuacan Estado De Mexico - 325628	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325628	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170401004593	Proyecto de inversión	500,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo - 326808	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326808	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004596	Proyecto de inversión	1,958,200.38	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre En Esc Secundaria Juana De Asbaje Y Santillan Av Circuito Colectivo Esq Av Mexico Bo Transportistas Chimalhuacan - 325843	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325843	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004479	Proyecto de inversión	500,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo - 326743	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326743	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004505	Proyecto de inversión	986,983.12	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre En Esc Jardin De Niños Rosario Castellanos Av Luis Echeverria Sn San Agustin Estado De Mexico - 325488	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325488	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004481	Proyecto de inversión	499,992.71	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras - 326522	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326522	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004496	Proyecto de inversión	148,961.16	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Av Bordo De Xochiaca Tramo De Las Vías A Av Del Peñon Av Del Puerto Tramo De Av Del Peñon A Av Central Va Bo - 326339	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326339	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004493	Proyecto de inversión	120,676.09	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Av Venustiano Carranza Tramo De C Ignacio Zaragoza A Av Arca De Noe Cabecera Municipal Col San Miguel Acuit - 326588	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326588	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004497	Proyecto de inversión	226,077.84	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Circuito Central - 326261	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326261	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004503	Proyecto de inversión	163,340.03	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Avenida De Los Patos - 326040	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326040	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170401004584	Proyecto de inversión	163,622.70	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Av Arenal Tramo De Av Arca De Noe A Av Ignacio Manuel Altamirano Bos Carpinteros Y Pescadores Col Luis Dona - 326550	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326550	Otros	1	1	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004590	Acción	200,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 323944	México	Chimalhuacán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	323944	Otros	1	1	16-10-2017	22-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004592	Proyecto de inversión	1,808,097.54	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Eléctrica Y Mecánica Del Pozo San Agustín li - 326908	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326908	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004466	Proyecto de inversión	499,992.71	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Alumbrado Publico Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras Barrios Labradores Talladores Y Curtidores Chimalhuacan Estado De - 326669	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326669	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004471	Proyecto de inversión	2,998,878.50	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Reequipamiento Electromecánico Del Carcamo Fraccionamiento San Lorenzo Fraccionamiento San Lorenzo Chimalhuacan Estado De Mexico - 325891	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	325891	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004474	Proyecto de inversión	500,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo Barrios Canteros Cesteros Herreros Hojalateros San Agustín San Juan - 326755	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326755	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004494	Proyecto de inversión	365,190.35	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Avenida De Las Torres Tramo De Avenida Bordo De Xochiaca A Avenida Ameyalco Varios Barrios Chimalhuacan Est - 326430	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326430	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004495	Proyecto de inversión	276,884.59	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nezahualcoyotl - 326371	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326371	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170401004477	Proyecto de inversión	500,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Calles De Pavimento De Concreto Asfáltico Bacheo Barrios Alfareros Artesanos Canasteros Canteros Carpinteros Ebanistas Fun - 326859	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326859	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004490	Proyecto de inversión	17,405,900.90	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento Electromecánico De Carcamo Torres Ejido De Santa Maria Chimalhuacan Chimalhuacan Estado De Mexico - 326166	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACÁN	326166	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004491	Proyecto de inversión	150,539.41	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Balizamiento De Guarniciones En Avenida Nezahualcoyotl - 326160	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326160	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004492	Proyecto de inversión	499,992.71	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras - 326590	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326590	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004498	Proyecto de inversión	12,964,731.49	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Colector En Calle Miguel Hidalgo A Base De Microtuneleo E Hincado De Tubería De M De Diametro Col Tepalcate Chimalhuaca - 326352	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326352	Otros	1	1	24-04-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004595	Proyecto de inversión	85,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo - 326446	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326446	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004598	Proyecto de inversión	499,992.71	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Y Sustitucion De Lamparas Ahorradoras Barrios Xochiaca Primera Y Segunda Seccion Chimalhuacan Estado De - 326764	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326764	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004501	Proyecto de inversión	8,498,495.31	8,828,170.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Red De Distribucion Secundaria De Agua Potable Del Sistema Yautalli Ejido De Santa Maria Chimalhuacan Chimalhuacan Estado De Mexico - 326241	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	326241	Otros	1	1	24-04-2017	30-12-2017	8,828,170.26	8,828,170.26	8,828,170.26	8,828,170.26	8,828,170.26	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401004510	Proyecto de inversión	3,600,000.00	3,600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cuarto Adicional Todo - 319501	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	319501	Otros	1	1	16-10-2017	31-12-2017	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170300927679	Proyecto de inversión	1,055,280.00	1,055,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Deportivo Municipal San Rafael - 122718	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	122718	Otros	1	152	04-09-2017	02-11-2017	1,055,280.00	1,055,280.00	1,049,181.95	1,049,181.95	1,049,181.95	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300927675	Proyecto de inversión	1,350,240.00	1,350,240.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Granjas Cor - 127049	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	127049	Otros	1	290	04-07-2017	02-11-2017	1,350,240.00	1,350,240.00	1,341,743.16	1,341,743.16	1,341,743.16	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300927681	Proyecto de inversión	1,148,080.00	1,148,080.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Los Sabinos - 122765	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	122765	Otros	1	380	04-09-2017	02-11-2017	1,148,080.00	1,148,080.00	1,142,206.98	1,142,206.98	1,142,206.90	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300927673	Proyecto de inversión	1,568,950.77	1,568,950.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Muro De Contención En Barranca - 128323	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	128323	Otros	1	141	04-09-2017	02-11-2017	1,568,950.90	1,568,950.90	1,566,527.94	1,566,527.94	1,566,527.94	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300927678	Proyecto de inversión	1,064,282.30	1,064,282.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Las Manzanas - 122785	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	122785	Otros	1	110.5	04-09-2017	02-11-2017	1,064,282.30	1,064,282.30	1,061,708.60	1,061,708.60	1,061,708.60	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300927677	Proyecto de inversión	1,034,266.67	1,034,266.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Centro Social San Rafael - 122804	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	122804	Otros	1	90	04-09-2017	02-11-2017	1,034,266.67	1,034,266.67	1,033,455.52	1,033,455.52	1,033,455.52	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401001250	Proyecto de inversión	1,705,651.78	1,705,651.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federalizada De Tiempo Completo Simon Bolivar - 242078	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	242078	Metros Cuadrados	1	120	18-11-2017	27-12-2017	1,699,648.55	1,699,648.55	1,699,182.84	1,699,182.84	1,699,182.84	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300927682	Proyecto de inversión	992,320.00	992,320.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Profra Rosario Castellanos - 121845	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	121845	Otros	1	352	04-09-2017	02-11-2017	992,320.00	992,320.00	986,487.29	986,487.29	986,487.29	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927061	Proyecto de inversión	1,343,955.54	1,343,955.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33903 Servicios Integrales - 113490	México	Cuatitlán Izcalli	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	113490	Otros	1	1	12-07-2017	31-12-2017	1,343,955.54	1,343,955.54	1,343,955.54	804,821.44	804,821.44	60.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000435	Proyecto de inversión	148,681.89	148,681.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308246	México	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	308246	Vivienda	1	32	01-11-2017	31-12-2017	148,681.89	148,681.89	148,653.55	128,464.07	128,464.07	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000441	Proyecto de inversión	2,209,552.46	2,209,552.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Vasco De Quiroga Y Gustavo Baz Ambos Turnos - 111741	México	Cuatitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111741	Metros Cuadrados	1	218.88	01-08-2017	31-10-2017	2,209,552.46	2,209,552.46	2,208,691.49	1,656,518.63	1,656,518.63	70.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401000446	Proyecto de inversión	1,850,000.00	1,850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Comunitario Y Obras Complementarias Col Bellavista - 103164	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103164	Metros Cuadrados	1	184.7	03-07-2017	29-09-2017	1,850,000.00	1,850,000.00	1,847,720.98	1,847,720.98	1,847,720.98	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000448	Proyecto de inversión	1,275,600.00	1,275,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Y Red Hidráulica En Avenida Del Parque - 81933	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	81933	Metros Cuadrados	1	327.89	22-07-2017	28-08-2017	1,274,643.88	1,274,643.88	1,274,643.88	1,274,643.88	1,274,643.88	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000458	Proyecto de inversión	875,769.84	875,769.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291540	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291540	Metros Cuadrados	1	620	01-11-2017	31-12-2017	578,769.84	875,769.84	875,602.91	756,707.15	756,707.15	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000460	Proyecto de inversión	82,037.61	82,037.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325794	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325794	Metros Cuadrados	1	281	01-11-2017	31-12-2017	82,037.61	82,037.61	82,021.97	70,873.85	70,873.85	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000433	Proyecto de inversión	303,694.38	303,694.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325529	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325529	Metros Cuadrados	1	215	01-11-2017	31-12-2017	303,694.38	303,694.38	303,636.49	262,409.33	262,409.33	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000430	Proyecto de inversión	21,896.16	21,896.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325981	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325981	Metros Cuadrados	1	75	01-11-2017	31-12-2017	21,896.16	21,896.16	21,891.99	18,904.20	18,904.20	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000436	Proyecto de inversión	4,155,480.29	4,154,069.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje En La Glorieta De La Av San Felipe De Jesus - 113483	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	113483	Otros	1	4304.83	02-10-2017	30-12-2017	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	4,154,069.08	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000442	Proyecto de inversión	1,850,000.00	1,850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Ignacio Manuel Altamirano - 103058	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103058	Metros Cuadrados	1	192.56	01-08-2017	31-10-2017	1,846,034.88	1,846,034.88	1,846,034.88	1,846,034.87	1,846,034.87	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000451	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Aulas En La Primaria Jose Ma Morelos Y Pavón Tm Y Gral Ignacio Zaragoza Tv - 94567	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	94567	Metros Cuadrados	1	550	17-07-2017	25-09-2017	750,000.00	750,000.00	540,576.68	540,576.68	540,576.68	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000454	Proyecto de inversión	177,979.03	177,979.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295596	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295596	Metros Cuadrados	1	126	01-11-2017	31-12-2017	177,979.03	177,979.03	177,945.11	153,798.89	153,798.89	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000456	Proyecto de inversión	141,253.20	141,253.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295544	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295544	Metros Cuadrados	1	100	01-11-2017	31-12-2017	141,253.20	141,253.20	141,226.28	122,033.41	122,033.41	99.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401000457	Proyecto de inversión	184,454.22	184,454.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295520	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295520	Metros Cuadrados	1	132	01-11-2017	31-12-2017	184,454.22	184,454.22	184,419.06	159,383.87	159,383.87	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000459	Proyecto de inversión	51,382.99	51,382.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325939	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325939	Metros Cuadrados	1	176	01-11-2017	31-12-2017	51,382.99	51,382.99	51,373.20	44,396.04	44,396.04	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000469	Proyecto de inversión	162,965.91	162,965.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326404	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326404	Metros Cuadrados	1	118	01-11-2017	31-12-2017	162,965.91	162,965.91	162,934.85	140,818.23	140,818.23	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000432	Proyecto de inversión	56,501.28	56,501.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325576	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325576	Metros Cuadrados	1	40	01-11-2017	31-12-2017	56,501.28	56,501.28	56,490.51	48,808.36	48,808.36	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000434	Proyecto de inversión	63,563.94	63,563.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325709	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325709	Metros Cuadrados	1	45	01-11-2017	31-12-2017	63,563.94	63,563.94	63,551.82	54,907.54	54,907.54	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000447	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Aquiles Serdan - 97619	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	97619	Metros Cuadrados	1	120	24-07-2017	25-09-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,249,278.72	936,959.04	936,959.04	70.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000463	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,246,340.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Niños Heroes - 97640	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	97640	Metros Cuadrados	1	209.29	31-07-2017	29-09-2017	1,246,340.05	1,246,340.05	1,246,340.04	1,246,340.04	1,246,340.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000466	Proyecto de inversión	727,453.98	727,453.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 303724	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	303724	Metros Cuadrados	1	15	01-11-2017	31-12-2017	727,453.98	727,453.98	727,315.32	628,568.30	528,568.30	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200862986	Proyecto de inversión	1,100,184.03	1,099,308.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Lazaro Cardenas - 82950	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	82950	Metros Cuadrados	1	619.87	03-07-2017	04-09-2017	1,099,308.16	1,099,308.17	1,099,308.16	1,099,308.16	1,099,308.16	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000429	Proyecto de inversión	34,449.96	34,449.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325888	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325888	Metros Cuadrados	1	118	01-11-2017	31-12-2017	34,449.96	34,449.96	34,443.39	29,748.83	29,748.83	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000467	Proyecto de inversión	559,893.44	559,893.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326636	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326636	Metros Cuadrados	1	396	01-11-2017	31-12-2017	559,893.44	559,893.44	558,786.72	483,741.00	483,741.00	99.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401000471	Proyecto de inversión	371,704.72	371,704.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295437	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295437	Vivienda	1	80	01-11-2017	31-12-2017	371,704.72	371,704.72	371,633.87	321,180.16	321,180.16	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200862987	Proyecto de inversión	952,389.12	952,389.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Drenaje Pluvial Y Obras Complementarias En La Calle Geranios - 83043	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	83043	Metros Cuadrados	1	180	24-07-2017	25-09-2017	952,042.18	952,042.18	952,042.18	952,042.18	952,042.18	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927063	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,998,624.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red Sanitaria Y Obras Complementarias En La Calle Cinco De Febrero Primera Etapa - 111649	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	111649	Metros Cuadrados	1	280	01-08-2017	30-09-2017	1,998,624.08	1,998,624.08	1,998,624.07	1,998,624.07	1,998,624.07	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000464	Proyecto de inversión	73,279.15	73,279.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326087	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326087	Metros Cuadrados	1	16	01-11-2017	31-12-2017	73,279.15	73,279.15	73,265.18	63,315.38	63,315.38	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000465	Proyecto de inversión	371,704.72	371,704.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 308272	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	308272	Vivienda	1	80	01-11-2017	31-12-2017	371,704.72	371,704.72	371,633.87	321,180.16	321,180.16	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927062	Proyecto de inversión	1,325,000.00	1,325,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Secundaria Tepochcalli - 104666	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	104666	Metros Cuadrados	1	550	01-08-2017	31-10-2017	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000455	Proyecto de inversión	137,015.60	137,015.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295577	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295577	Metros Cuadrados	1	97	01-11-2017	31-12-2017	137,015.60	137,015.60	136,989.48	118,382.91	118,382.91	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000462	Proyecto de inversión	520,386.60	520,386.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291566	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291566	Vivienda	1	112	01-11-2017	31-12-2017	520,386.60	520,386.60	520,287.41	449,659.22	449,659.22	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000431	Proyecto de inversión	10,218.21	10,218.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326329	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326329	Metros Cuadrados	1	35	01-11-2017	31-12-2017	10,218.21	10,218.21	10,216.26	8,824.27	8,824.27	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000461	Proyecto de inversión	757,117.15	757,117.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291494	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291494	Metros Cuadrados	1	536	01-11-2017	31-12-2017	757,117.15	757,117.15	756,972.84	654,126.45	654,126.45	99.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300930841	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuarto Dormitorio - 133311	México	Donato Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE DONATO GUERRA	133311	Otros	1	1	03-05-2017	01-08-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17160300780597	Proyecto de inversión	503,631.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Red De Drenaje En Calle De Los Gómez Beltrán Calle Principal Y Calle De Los Torres Plan De San Miguel - 241341	México	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	241341	Metros Cuadrados	1	1	27-09-2016	02-11-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170300931099	Proyecto de inversión	39,764.10	39,764.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 104974	México	Ixtapan de la Sal	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	104974	Equipamiento	1	1	26-06-2017	30-10-2017	39,764.10	39,764.10	39,764.10	39,764.10	39,764.10	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401004417	Proyecto de inversión	2,548,167.12	2,547,000.01	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario De La Panadería Al Tanque Regulador - 339595	México	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	339595	Metros Cuadrados	1	1	01-04-2017	15-12-2017	2,547,000.01	2,547,000.01	2,547,000.01	2,547,000.01	2,547,000.01	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401001325	Proyecto de inversión	3,117,681.20	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Sanitario En La Avenida Infiernillo De Morelos A Río Lerma - 264200	México	Naucaipan de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	264200	Otros	1	0	28-08-2017	29-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170300927806	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	154388	Otros	1	1	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	693,927.20	681,962.94	681,962.94	681,962.94	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927820	Proyecto de inversión	12,300,000.00	#####	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123957	Otros	1	4	28-08-2017	31-10-2017	12,300,000.00	12,276,685.64	12,023,638.53	12,023,638.53	12,023,638.53	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927824	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116867	Otros	1	1	07-08-2017	10-11-2017	700,000.00	698,412.06	566,206.47	566,206.47	566,206.47	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927828	Proyecto de inversión	3,376,358.14	3,376,358.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122040	Metros Cuadrados	1	6684	21-08-2017	23-10-2017	3,376,358.14	3,342,884.76	3,280,663.00	3,280,663.00	3,280,663.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927832	Proyecto de inversión	1,090,000.00	1,090,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Víctor Y Calle Cuarenta - 117053	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117053	Metros Cuadrados	1	1940	14-08-2017	15-09-2017	1,090,000.00	1,087,503.89	1,004,638.59	1,004,638.59	1,004,638.59	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401001338	Proyecto de inversión	950,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Víctor Col Pavón - 337670	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	337670	Metros Cuadrados	1	184	19-12-2017	01-12-2017	700,000.00	700,000.00	687,931.03	687,931.03	687,931.03	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927821	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123900	Otros	1	3	28-08-2017	31-10-2017	7,000,000.00	6,975,667.69	6,855,397.54	6,855,397.54	6,855,397.54	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170300927825	Proyecto de inversión	4,492,750.00	4,492,750.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Agustín De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolás Bravo - 125139	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	125139	Metros Cuadrados	1	5845.1	08-08-2017	13-10-2017	4,492,750.00	4,473,544.51	4,396,414.43	4,396,414.43	4,396,414.43	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927831	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122020	Metros Cuadrados	1	4320	21-08-2017	22-08-2017	2,600,000.00	2,578,546.83	2,534,089.13	2,534,089.13	2,534,089.13	99.99	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927807	Proyecto de inversión	7,430,898.09	7,430,898.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133600	Metros Cuadrados	1	2794.5	28-08-2017	21-11-2017	7,430,898.09	7,418,785.40	5,572,000.85	5,572,000.85	5,572,000.85	52.48	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927818	Proyecto de inversión	9,500,000.00	9,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	129610	Otros	1	4.5	31-08-2017	31-10-2017	9,500,000.00	9,488,673.84	9,319,602.23	9,319,602.23	9,319,602.23	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927812	Proyecto de inversión	2,080,000.00	2,080,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	121914	Metros Cuadrados	1	1880.1	21-08-2017	23-10-2017	2,080,000.00	2,068,512.41	2,032,848.40	2,032,848.40	2,032,848.40	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927813	Proyecto de inversión	794,696.04	794,696.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130249	Metros Cuadrados	1	221	28-08-2017	21-11-2017	794,696.04	784,583.97	595,896.61	595,896.61	595,896.61	52.48	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927815	Proyecto de inversión	702,453.03	702,453.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130204	Metros Cuadrados	1	213	28-08-2017	21-11-2017	702,453.03	694,703.46	526,728.92	526,728.92	526,728.92	52.48	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927827	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	121859	Metros Cuadrados	1	1230.23	21-08-2017	22-09-2017	1,400,000.00	1,388,772.32	1,334,959.84	1,334,959.84	1,334,959.84	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927833	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Víctor - 117045	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117045	Metros Cuadrados	1	2621	14-08-2017	15-09-2017	1,500,000.00	1,486,191.66	1,460,567.66	1,460,567.66	1,460,567.66	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927802	Proyecto de inversión	810,515.69	810,515.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 172012	México	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	TESORERÍA MUNICIPAL	172012	Equipamiento	1	85	14-07-2017	31-12-2017	810,515.69	808,264.80	808,264.80	808,264.80	808,264.80	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927804	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	159029	Metros Cuadrados	1	297	30-08-2017	31-10-2017	1,300,000.00	1,281,147.37	1,257,222.80	1,257,222.80	1,257,222.80	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170300927817	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123515	Otros	1	1	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	699,252.45	675,793.67	675,793.67	675,793.67	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927822	Proyecto de inversión	18,300,000.00	#####	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	128229	Otros	1	8.35	28-08-2017	30-11-2017	18,300,000.00	18,271,510.00	17,956,483.96	17,956,483.96	17,956,483.96	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927834	Proyecto de inversión	1,195,000.00	1,195,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Víctor A Calle Cuarenta - 117038	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117038	Metros Cuadrados	1	2150	14-08-2017	15-09-2017	1,195,000.00	1,190,979.73	1,170,445.60	1,170,445.60	1,170,445.60	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927808	Proyecto de inversión	2,110,000.00	2,110,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	134340	Metros Cuadrados	1	1910	21-08-2017	23-10-2017	2,110,000.00	2,094,106.10	2,058,000.82	2,058,000.82	2,058,000.82	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927819	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130108	Otros	1	1	07-08-2017	10-11-2017	700,000.00	699,130.52	687,076.53	687,076.53	687,076.53	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927826	Proyecto de inversión	45,000,000.00	#####	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	125071	Otros	1	0.07	18-08-2017	27-11-2017	45,000,000.00	43,849,776.46	43,093,745.83	43,093,745.83	43,093,745.83	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927829	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120288	Otros	1	7.35	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,952,998.15	3,884,843.01	3,884,843.01	3,884,843.01	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927830	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120227	Otros	1	4	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,969,283.94	3,900,848.01	3,900,848.01	3,900,848.01	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927805	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	154394	Metros Cuadrados	1	1235	18-09-2017	17-11-2017	1,400,000.00	1,388,907.61	1,364,960.93	1,364,960.93	1,364,960.93	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927809	Proyecto de inversión	2,437,507.12	2,437,507.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133422	Metros Cuadrados	1	873.5	28-08-2017	21-11-2017	2,437,507.12	2,425,049.02	1,827,745.66	1,827,745.66	1,827,745.66	52.48	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927811	Proyecto de inversión	786,173.52	786,173.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130308	Metros Cuadrados	1	219	28-08-2017	21-11-2017	786,173.52	784,626.95	589,506.07	589,506.07	589,506.07	52.48	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170300927810	Proyecto de inversión	848,272.20	848,272.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133316	Metros Cuadrados	1	215.5	28-08-2017	21-11-2017	848,272.20	832,052.43	636,070.28	636,070.28	636,070.28	52.48	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927814	Proyecto de inversión	3,400,000.00	3,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamings - 129778	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	129778	Metros Cuadrados	1	437	30-08-2017	31-10-2017	3,400,000.00	3,377,625.06	3,319,390.15	3,319,390.15	3,319,390.15	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927816	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123542	Otros	1	1	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	682,664.04	623,579.70	623,579.70	623,579.70	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300927835	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966	México	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116966	Metros Cuadrados	1	1250	14-08-2017	15-09-2017	700,000.00	692,902.36	680,955.77	680,955.77	680,955.77	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930360	Proyecto de inversión	1,001,566.21	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techumbre En Escuela Preparatoria Oficial No - 138938	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	138938	Otros	1	0	06-09-2017	29-09-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004135	Proyecto de inversión	667,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Drenaje Sanitario Entre Prol Ferrocarril - 289246	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	289246	Otros	1	0	01-11-2017	20-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930359	Proyecto de inversión	1,400,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Pavimento De Concreto Hidráulico De C Porl Josefa Ortiz De Dominguez Al Cad - 138692	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	138692	Otros	1	0	07-09-2017	28-11-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170300930358	Proyecto de inversión	886,199.84	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Pavimento En Acceso Norte De Av Jose Antonio Alzate - 138786	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	138786	Otros	1	0	14-09-2017	19-10-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004136	Proyecto de inversión	377,000.00	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Red De Agua Potable Entre Prol Ferrocarril - 289310	México	Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	289310	Otros	1	0	14-11-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401004203	Proyecto de inversión	601,500.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Rancheria La Cienega - 332494	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	332494	Otros	1	1	03-11-2017	08-12-2017	596,327.11	596,327.11	596,327.11	596,327.11	596,327.11	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170200864566	Proyecto de inversión	785,000.00	785,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Barrio El Llano Santa Ana Nichi Ejido - 50978	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	50978	Otros	1	1	11-05-2017	29-06-2017	784,658.22	784,658.22	784,658.22	784,658.22	784,658.22	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170100843746	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Barrio Tepetitla Emilio Portes Gil - 25025	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	25025	Otros	1	1	05-04-2017	15-06-2017	749,816.69	749,816.69	749,816.69	749,816.69	749,816.69	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401004195	Proyecto de inversión	572,324.14	572,324.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De Electrificacion En Calle Mariposa Monarca En Cabecera Municipal - 298046	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	298046	Otros	1	1	25-09-2017	21-11-2017	572,059.01	572,059.01	572,059.01	572,059.01	572,059.01	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170200864955	Proyecto de inversión	1,820,000.00	1,820,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En Emilio Portes Gil - 72860	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	72860	Otros	1	1	30-05-2017	29-07-2017	1,814,530.17	1,814,530.17	1,814,530.17	1,814,530.17	1,814,530.17	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170200864969	Proyecto de inversión	390,000.00	390,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Revestimiento De Camino En San Luis Ejido De San Lucas Ocoatepec - 36745	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	36745	Otros	1	1	17-04-2017	12-06-2017	387,247.82	387,247.82	387,247.82	387,247.82	387,247.82	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401004208	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Principal A Fresno Nichi - 261032	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	261032	Otros	1	1	15-10-2017	15-11-2017	1,099,523.19	1,099,523.19	1,099,523.19	1,099,523.19	1,099,523.19	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401004226	Proyecto de inversión	372,000.00	372,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De La Red De Electrificacion En Ejido De San Felipe Del Progreso - 225651	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	225651	Otros	1	1	18-09-2017	31-10-2017	371,292.93	371,292.93	371,292.93	371,292.93	371,292.93	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170200877291	Proyecto de inversión	536,830.00	536,830.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Caminos En Barrio La Mesa Rioyos Buenavista - 33824	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	33824	Otros	1	1	28-02-2017	31-03-2017	522,829.14	522,829.14	522,829.14	522,829.14	522,829.14	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170200864992	Proyecto de inversión	633,265.19	633,265.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Modulo De Sanitarios En El Telebachillerato Comunitario De Ejido De San Juan Jalpa - 47223	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	47223	Otros	1	1	24-04-2017	28-06-2017	633,265.19	633,265.19	633,265.19	633,265.19	633,265.19	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170200864985	Proyecto de inversión	581,642.08	581,642.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Modulo De Sanitarios En El Telebachillerato Comunitario En Ejido La Virgen - 60771	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	60771	Otros	1	1	17-05-2017	27-08-2017	581,642.08	581,642.08	581,642.08	581,642.08	581,642.08	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930442	Proyecto de inversión	426,967.49	426,967.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Un Aula Del Telebachillerato Comunitario En Chichilpa - 96695	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	96695	Otros	1	1	10-04-2017	21-07-2017	426,967.49	426,967.49	426,967.49	426,967.49	426,967.49	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170300930453	Proyecto de inversión	711,513.54	711,513.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Dos Aulas En El Telebachillerato Comunitario En San Juan Cote Centro - 110518	México	San Felipe del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	110518	Otros	1	1	01-07-2017	30-09-2017	711,513.54	711,513.54	711,513.54	711,513.54	711,513.54	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX00170401000826	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Camino Con Losas De Concreto Hidráulico En Potrero De San Jose - 299645	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO	299645	Otros	1	1150	06-11-2017	16-12-2017	449,999.00	449,999.00	449,999.00	449,999.00	449,999.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999519	Proyecto de inversión	605,139.70	605,139.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Salitre Viejo - 328727	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	328727	Otros	1	300	20-10-2017	08-12-2017	605,139.49	605,139.49	605,139.49	605,139.49	605,139.49	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401000791	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio De San Francisco - 262924	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	262924	Otros	1	52	13-10-2017	11-11-2017	199,952.30	199,952.30	199,952.30	199,952.30	199,952.30	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401000830	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En Real De Arriba - 328395	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	328395	Otros	1	190	30-10-2017	04-12-2017	499,635.22	499,635.22	499,635.22	499,635.22	499,635.22	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999520	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Red Eléctrica En Ejido De Real De Arriba - 262815	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	262815	Otros	1	5	02-10-2017	31-10-2017	299,269.84	299,269.84	299,269.84	299,269.84	299,269.84	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401000793	Proyecto de inversión	524,413.73	524,413.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En Barrio De Catarranas - 225025	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO	225025	Otros	1	1200	16-07-2017	29-08-2017	523,396.23	523,396.23	523,396.23	523,396.23	523,396.23	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401000812	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En Jesús Del Monte Segunda Etapa - 300036	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	300036	Otros	1	150	30-10-2017	04-12-2017	399,977.26	399,977.26	399,977.26	399,977.26	399,977.26	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170200862148	Proyecto de inversión	586,000.00	586,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Red Eléctrica Granjas De Cienugullas - 77406	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO	77406	Otros	1	531	06-03-2017	06-05-2017	584,125.04	584,125.04	584,125.04	584,125.04	584,125.04	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170200862146	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Primaria Juan Escutia Segunda Etapa En La Laguna - 78957	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO	78957	Otros	1	218	27-03-2017	27-05-2017	199,306.72	199,306.72	199,306.72	199,306.72	199,306.72	100.00	Validado avances
2019	3	MEX00170400999509	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Bordo Comunitario Segunda Etapa En Los Ocotes - 328461	México	Temascaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO	328461	Otros	1	2412.5	17-04-2017	17-06-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862171	Proyecto de inversión	800,000.00	770,037.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Caminos Rurales - 56571	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	56571	Metros Cuadrados	1	100	15-05-2017	31-08-2017	770,037.47	770,037.47	770,037.47	770,037.47	770,037.47	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX17170200862191	Proyecto de inversión	350,000.00	344,009.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Carretera Temoaya Centro Ceremonial Otomí - 57466	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	57466	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	344,009.09	344,009.09	344,009.09	344,009.09	344,009.09	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999522	Proyecto de inversión	1,000,000.00	997,694.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Colector De Captacion De Agua Pluvial - 282187	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	282187	Otros	1	100	15-06-2017	15-11-2017	997,694.31	997,694.31	997,694.31	997,694.31	997,694.31	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999524	Proyecto de inversión	500,000.00	499,638.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De Red De Electrificacion - 280550	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	280550	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	499,638.41	499,638.41	499,638.41	499,638.41	499,638.41	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999525	Proyecto de inversión	480,000.00	478,706.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 283059	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	283059	Otros	1	100	15-05-2017	15-12-2017	478,706.65	478,706.65	478,706.65	478,706.65	478,706.65	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999533	Proyecto de inversión	220,000.00	219,883.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 273915	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	273915	Otros	1	100	01-11-2017	15-12-2017	219,883.00	219,883.00	219,883.00	219,883.00	219,883.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999541	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,045,494.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Comedor Comunitario - 273999	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEMOAYA	273999	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	1,045,494.22	1,045,494.22	1,045,494.22	1,045,494.22	1,045,494.22	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999542	Proyecto de inversión	400,000.00	398,900.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento Para Sistema De Rebombao Para Agua Potable El Bofe - 285469	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	285469	Otros	1	100	15-07-2017	16-10-2017	398,900.00	398,900.00	398,900.00	398,900.00	398,900.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999532	Proyecto de inversión	320,000.00	319,018.79	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 274009	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	274009	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	319,018.79	319,018.79	319,018.79	319,018.79	319,018.79	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999544	Proyecto de inversión	250,000.00	247,753.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 303564	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	303564	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	247,753.47	247,753.47	247,753.47	247,753.47	247,753.47	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999528	Proyecto de inversión	1,058,000.00	1,057,250.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Comedor Comunitario - 282173	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEMOAYA	282173	Otros	1	100	10-05-2017	15-11-2017	1,057,250.84	1,057,250.84	1,057,250.84	1,057,250.84	1,057,250.84	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999531	Proyecto de inversión	890,000.00	886,487.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De Red De Electrificacion - 273604	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	273604	Otros	1	100	23-10-2017	30-11-2017	886,487.29	886,487.29	886,487.29	886,487.29	886,487.29	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX17170200862156	Proyecto de inversión	400,000.00	395,741.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Hidalgo - 54732	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	54732	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	395,741.19	395,741.19	395,741.19	395,741.19	395,741.19	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862172	Proyecto de inversión	700,000.00	619,721.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Varias Calles - 57230	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	57230	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	619,721.19	619,721.19	619,721.19	619,721.19	619,721.19	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862186	Proyecto de inversión	600,000.00	599,309.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Red De Electrificación - 55543	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	55543	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	599,309.49	599,309.49	599,309.49	599,309.49	599,309.49	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862196	Proyecto de inversión	600,000.00	543,288.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Camino Rural - 56509	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	56509	Metros Cuadrados	1	100	15-05-2017	31-08-2017	543,288.56	543,288.56	543,288.56	543,288.56	543,288.56	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999529	Proyecto de inversión	250,000.00	247,753.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable - 303477	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	303477	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	247,753.47	247,753.47	247,753.47	247,753.47	247,753.47	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999534	Proyecto de inversión	300,000.00	299,713.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Muro De Contencion Primera Etapa En Camino A Solalpan - 282118	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	282118	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	299,713.90	299,713.90	299,713.90	299,713.90	299,713.90	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999539	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,809.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Sistema De Agua Potable - 285487	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	285487	Otros	1	100	15-05-2017	15-08-2017	998,809.94	998,809.94	998,809.94	998,809.94	998,809.94	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999543	Proyecto de inversión	330,000.00	329,077.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Red De Drenaje Sanitario - 273587	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	273587	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	329,077.55	329,077.55	329,077.55	329,077.55	329,077.55	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999545	Proyecto de inversión	200,000.00	199,667.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De Red De Electrificacion - 282103	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMOAYA	282103	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	199,667.13	199,667.13	199,667.13	199,667.13	199,667.13	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862154	Proyecto de inversión	380,000.00	212,084.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Sistema De Agua Potable - 54711	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	54711	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	212,084.88	212,084.88	212,084.88	212,084.88	212,084.88	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862159	Proyecto de inversión	600,000.00	596,340.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Red De Electrificacion - 56266	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	56266	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	596,340.06	596,340.06	596,340.06	596,340.06	596,340.06	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX17170200862179	Proyecto de inversión	1,000,000.00	957,924.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Primer Cuadro - 55496	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	55496	Metros Cuadrados	1	100	15-05-2017	31-08-2017	957,924.95	957,924.95	957,924.95	957,924.95	957,924.95	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862218	Proyecto de inversión	250,000.00	246,023.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles - 57220	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	57220	Metros Cuadrados	1	100	15-05-2017	31-08-2017	246,023.91	246,023.91	246,023.91	246,023.91	246,023.91	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999535	Proyecto de inversión	200,000.00	199,389.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 273593	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	273593	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	199,389.40	199,389.40	199,389.40	199,389.40	199,389.40	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999536	Proyecto de inversión	130,000.00	116,897.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Drenaje Sanitario - 286609	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	286609	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	116,897.60	116,897.60	116,897.60	116,897.60	116,897.60	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862167	Proyecto de inversión	800,000.00	759,627.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Red De Electrificación - 54754	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	54754	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	759,627.23	759,627.23	759,627.23	759,627.23	759,627.23	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862174	Proyecto de inversión	500,000.00	499,435.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal - 56481	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	56481	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	499,435.43	499,435.43	499,435.43	499,435.43	499,435.43	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999530	Proyecto de inversión	1,187,265.73	1,186,923.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preparatoria - 286681	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMOAYA	286681	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	1,186,923.83	1,186,923.83	1,186,923.83	1,186,923.83	1,186,923.83	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999537	Proyecto de inversión	500,000.00	449,213.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Camino Rural - 285560	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMOAYA	285560	Otros	1	100	15-05-2017	15-08-2017	449,213.47	449,213.47	449,213.47	449,213.47	449,213.47	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862177	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,972.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación En Camino Rural - 57549	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	57549	Metros Cuadrados	1	100	15-05-2017	31-08-2017	999,972.48	999,972.48	999,972.48	999,972.48	999,972.48	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862178	Proyecto de inversión	950,000.00	940,398.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Comunitario - 55767	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	55767	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	940,398.47	940,398.47	940,398.47	940,398.47	940,398.47	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170200862195	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,697,275.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Continuación De La Construcción De Unidad Médica - 57529	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	57529	Otros	1	100	15-05-2017	31-08-2017	2,697,275.36	2,697,275.36	2,697,275.36	2,697,275.36	2,697,275.36	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX17170300926249	Proyecto de inversión	500,000.00	485,014.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Varios Parajes - 109714	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	109714	Metros Cuadrados	1	100	15-06-2017	15-09-2017	485,014.04	485,014.04	485,014.04	485,014.04	485,014.04	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999527	Proyecto de inversión	365,000.00	362,656.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable - 303415	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMOAYA	303415	Otros	1	100	23-10-2017	15-12-2017	362,656.17	362,656.17	362,656.17	362,656.17	362,656.17	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999883	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,994,663.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable Tollocan Iii - 226190	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226190	Otros	1	100	03-07-2017	29-12-2017	4,739,230.12	4,739,230.12	4,739,230.12	4,739,230.12	4,739,230.12	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999913	Proyecto de inversión	157,035.00	157,035.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Cacalomacan A - 215762	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215762	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	138,643.35	138,643.35	138,643.35	138,643.35	138,643.35	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999929	Proyecto de inversión	570,346.38	570,346.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 213403	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213403	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	258,783.01	258,783.01	258,783.01	258,783.01	258,783.01	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999951	Proyecto de inversión	64,930.14	64,930.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 216808	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216808	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	58,036.11	58,036.11	58,036.11	58,036.11	58,036.11	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999955	Proyecto de inversión	820,287.47	820,287.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan A - 216745	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216745	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	668,960.72	668,960.72	668,960.72	668,960.72	668,960.72	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999958	Proyecto de inversión	116,040.60	116,040.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan C - 213582	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213582	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	103,047.18	103,047.18	103,047.18	103,047.18	103,047.18	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999961	Proyecto de inversión	28,101.00	27,640.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan - 213567	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213567	Metros Cuadrados	1	85	03-07-2017	29-12-2017	27,344.62	27,344.62	27,344.62	27,344.62	27,344.62	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999972	Proyecto de inversión	34,962.38	34,962.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Cayetano Morelos A - 213472	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213472	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	10,435.09	10,435.09	10,435.09	10,435.09	10,435.09	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999994	Proyecto de inversión	130,587.00	129,271.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Piso Firme En San Marcos Yachihualtepec - 227524	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	227524	Metros Cuadrados	1	395	03-07-2017	29-12-2017	113,618.60	113,618.60	113,618.60	113,618.60	113,618.60	100.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401000032	Proyecto de inversión	421,566.45	421,566.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan H - 221785	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	221785	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	413,967.12	413,967.12	413,967.12	413,967.12	413,967.12	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000058	Proyecto de inversión	89,903.28	89,903.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan G - 219622	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219622	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	80,597.03	80,597.03	80,597.03	80,597.03	80,597.03	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000065	Proyecto de inversión	172,774.12	172,774.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan C - 219419	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219419	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	168,898.27	168,898.27	168,898.27	168,898.27	168,898.27	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000074	Proyecto de inversión	528,755.03	528,755.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec B - 225494	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	225494	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	454,682.53	454,682.53	454,682.53	454,682.53	454,682.53	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000105	Proyecto de inversión	1,769,700.00	1,763,554.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Calles Lázaro Cárdenas Y Avenida Del Panteón Tlachaloya Segunda Sección - 226146	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226146	Metros Cuadrados	1	750	03-07-2017	29-12-2017	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999890	Proyecto de inversión	269,700.00	269,700.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario La Crespa Calle Privada De Sánchez - 226152	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226152	Metros Cuadrados	1	174	03-07-2017	29-12-2017	264,046.59	264,046.59	264,046.59	264,046.59	264,046.59	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999931	Proyecto de inversión	2,514,656.26	2,514,599.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco I Madero De La Av De Las Partidas A La Calle Lázaro Cárdenas - 226237	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226237	Metros Cuadrados	1	3486	03-07-2017	18-09-2017	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999944	Proyecto de inversión	2,089,811.22	2,087,325.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz De Calle Emiliano Zapata A Calle Ignacio Comonfort - 226236	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226236	Metros Cuadrados	1	3960	03-07-2017	18-09-2017	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999969	Proyecto de inversión	165,300.00	165,300.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos C - 215268	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215268	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	88,347.37	88,347.37	88,347.37	88,347.37	88,347.37	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999999	Proyecto de inversión	625,327.22	625,327.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan A - 222318	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222318	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	186,658.70	186,658.70	186,658.70	186,658.70	186,658.70	0.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401000031	Proyecto de inversión	1,923,006.47	1,922,536.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226242	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226242	Metros Cuadrados	1	3412	03-07-2017	18-09-2017	1,778,984.60	1,778,984.60	1,778,984.60	1,778,984.60	1,778,984.60	87.92	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000051	Proyecto de inversión	299,497.78	299,497.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan B - 219394	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219394	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	296,898.90	296,898.90	296,898.90	296,898.90	296,898.90	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000086	Proyecto de inversión	65,128.20	64,470.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacotepec - 217326	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	217326	Metros Cuadrados	1	197	03-07-2017	29-12-2017	56,396.58	56,396.58	56,396.58	56,396.58	56,396.58	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000101	Proyecto de inversión	31,737.60	31,737.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya A - 223302	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	223302	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	31,416.88	31,416.88	31,416.88	31,416.88	31,416.88	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999886	Proyecto de inversión	2,913,361.91	2,908,315.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Del Drenaje Sanitario Del Río Verdiguel Brazo Guadalupe Victoria Entre Joaquín Herrera Y Revolución San Cristóbal Huichochitlán - 226123	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226123	Metros Cuadrados	1	100	03-07-2017	29-12-2017	2,908,315.69	2,908,315.69	2,908,315.69	2,908,315.69	2,908,315.69	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999927	Proyecto de inversión	279,339.46	279,339.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 213436	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213436	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	273,155.30	273,155.30	273,155.30	273,155.30	273,155.30	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999950	Proyecto de inversión	37,959.16	37,959.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan C - 216839	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216839	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	11,387.75	11,387.75	11,387.75	11,387.75	11,387.75	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999968	Proyecto de inversión	59,508.00	59,508.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos B - 215248	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215248	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	49,883.70	49,883.70	49,883.70	49,883.70	49,883.70	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999995	Proyecto de inversión	27,770.40	27,770.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihualtepec A - 213186	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213186	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	26,724.94	26,724.94	26,724.94	26,724.94	26,724.94	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000017	Proyecto de inversión	212,771.08	212,771.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan C - 222608	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222608	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	63,511.67	63,511.67	63,511.67	63,511.67	63,511.67	0.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401000054	Proyecto de inversión	187,358.43	187,358.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan D - 219441	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219441	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	185,732.64	185,732.64	185,732.64	185,732.64	185,732.64	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000088	Proyecto de inversión	91,901.12	90,936.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlaxcopec A - 212225	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212225	Metros Cuadrados	1	92	03-07-2017	29-12-2017	83,957.75	83,957.75	83,957.75	83,957.75	83,957.75	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000089	Proyecto de inversión	371,600.20	371,600.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlaxcopec C - 212437	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212437	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	364,179.36	364,179.36	364,179.36	364,179.36	364,179.36	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000122	Proyecto de inversión	946,000.00	943,735.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria En Jicaltepec Autopan - 226164	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226164	Metros Cuadrados	1	467	03-07-2017	29-12-2017	850,069.32	850,069.32	850,069.32	850,069.32	850,069.32	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170300926754	Proyecto de inversión	197,255.96	197,255.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle José Ma Morelos San Mateo Oztzacatipan - 157400	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	157400	Metros Cuadrados	1	350	01-09-2017	02-10-2017	171,470.16	171,470.16	171,470.16	171,470.16	171,470.16	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999889	Proyecto de inversión	108,346.04	107,093.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Santos Degollado De Calle Guadalupe Victoria A Calle Joaquín Herrero San Cristóbal - 226254	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226254	Otros	1	125	03-07-2017	02-08-2017	95,212.62	95,212.62	95,212.62	95,212.62	95,212.62	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999897	Proyecto de inversión	2,088,623.66	2,088,482.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle México De Calle Manuel Buendía Tellez Giron A Calle Juan Escutia San Cristóbal - 228878	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	228878	Metros Cuadrados	1	3105	20-10-2017	20-12-2017	1,838,128.21	1,838,128.21	1,838,128.21	1,838,128.21	1,838,128.21	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999898	Proyecto de inversión	477,193.71	476,516.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata San Cristóbal - 226249	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226249	Otros	1	712	03-07-2017	02-08-2017	460,895.93	460,895.93	460,895.93	460,895.93	460,895.93	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999899	Proyecto de inversión	1,819,533.81	1,819,040.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata - 226246	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226246	Metros Cuadrados	1	2566	03-07-2017	01-09-2017	1,481,230.71	1,481,230.71	1,481,230.71	1,481,230.71	1,481,230.71	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999911	Proyecto de inversión	629,322.92	629,322.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Toluca De Lerdo - 212602	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212602	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	249,792.80	249,792.80	249,792.80	249,792.80	249,792.80	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170400999914	Proyecto de inversión	21,819.60	21,599.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Cacalomacan - 215699	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215699	Metros Cuadrados	1	66	03-07-2017	29-12-2017	16,326.97	16,326.97	16,326.97	16,326.97	16,326.97	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999928	Proyecto de inversión	257,537.40	257,537.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 215119	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215119	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	217,989.54	217,989.54	217,989.54	217,989.54	217,989.54	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999936	Proyecto de inversión	402,465.16	401,967.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Puebla De La Calle Distrito Federal A Calle Aguascalientes Jicaltepec Cuexcontitlan - 226257	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226257	Otros	1	467	03-07-2017	08-08-2017	299,923.77	299,923.77	299,923.77	299,923.77	299,923.77	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999943	Proyecto de inversión	2,011,100.00	2,009,752.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De De Agua Potable En San Andres Cuexcontitlan Segunda Etapa - 226175	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226175	Metros Cuadrados	1	2427	03-07-2017	29-12-2017	1,860,549.46	1,860,549.46	1,860,549.46	1,860,549.46	1,860,549.46	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999949	Proyecto de inversión	376,095.37	376,095.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 216603	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216603	Metros Cuadrados	1	376.5	03-07-2017	29-12-2017	373,684.48	373,684.48	373,684.48	373,684.48	373,684.48	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999959	Proyecto de inversión	643,334.38	643,334.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 213581	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213581	Metros Cuadrados	1	1	06-07-2017	29-12-2017	375,099.67	375,099.67	375,099.67	375,099.67	375,099.67	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999970	Proyecto de inversión	23,142.00	23,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos A - 215231	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215231	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	16,225.52	16,225.52	16,225.52	16,225.52	16,225.52	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999997	Proyecto de inversión	122,199.96	121,097.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle León Guzmán A Partir De La Calle José María Oviedo Hacia El Norte San Mateo Oztzacatipan - 226251	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226251	Otros	1	222	03-07-2017	02-08-2017	117,023.70	117,023.70	117,023.70	117,023.70	117,023.70	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000006	Proyecto de inversión	180,805.48	180,805.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan B - 222498	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222498	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	83,012.43	83,012.43	83,012.43	83,012.43	83,012.43	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000009	Proyecto de inversión	180,067.90	180,067.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 224476	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224476	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	162,948.44	162,948.44	162,948.44	162,948.44	162,948.44	0.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401000052	Proyecto de inversión	107,284.57	107,284.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan I - 219815	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219815	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	106,353.61	106,353.61	106,353.61	106,353.61	106,353.61	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000059	Proyecto de inversión	256,274.51	256,274.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan H - 218593	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218593	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	252,501.59	252,501.59	252,501.59	252,501.59	252,501.59	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000060	Proyecto de inversión	26,061.20	26,061.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan D - 218488	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218488	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	25,970.67	25,970.67	25,970.67	25,970.67	25,970.67	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000063	Proyecto de inversión	6,942.60	6,942.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan C - 218467	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218467	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	6,918.48	6,918.48	6,918.48	6,918.48	6,918.48	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000068	Proyecto de inversión	59,524.53	59,524.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan A - 218013	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218013	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	58,299.77	58,299.77	58,299.77	58,299.77	58,299.77	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000075	Proyecto de inversión	11,775.97	11,775.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec A - 225443	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	225443	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	11,709.86	11,709.86	11,709.86	11,709.86	11,709.86	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000102	Proyecto de inversión	1,010,972.32	1,010,972.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya A - 223944	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	223944	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	1,000,317.36	1,000,317.36	1,000,317.36	1,000,317.36	1,000,317.36	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999879	Proyecto de inversión	397,270.27	395,448.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Río Tejalpa San Cristóbal - 232990	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232990	Otros	1	440	20-10-2017	20-12-2017	317,240.90	317,240.90	317,240.90	317,240.90	317,240.90	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999888	Proyecto de inversión	32,775,175.09	#####	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Manuel Buendía Tellez Girón De Alfredo Del Mazo Al Río Verdigué San Cristóbal Huichochitlán - 226096	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226096	Metros Cuadrados	1	2400	03-07-2017	29-12-2017	32,680,830.48	32,680,830.48	32,680,830.48	32,680,830.48	32,680,830.48	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999900	Proyecto de inversión	1,682,083.71	1,681,363.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle División De La Calle Joaquín Herrero A Calle Paseo De La Luz Bo La Trinidad - 226245	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226245	Metros Cuadrados	1	1999	03-07-2017	01-09-2017	1,615,636.55	1,615,636.55	1,615,636.55	1,615,636.55	1,615,636.55	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX17170400999920	Proyecto de inversión	24,398.28	24,398.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 215156	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215156	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	23,998.49	23,998.49	23,998.49	23,998.49	23,998.49	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999926	Proyecto de inversión	273,106.17	273,106.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 213363	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213363	Metros Cuadrados	1	273	03-07-2017	29-12-2017	273,105.22	273,105.22	273,105.22	273,105.22	273,105.22	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999973	Proyecto de inversión	408,560.44	406,471.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos - 213454	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213454	Metros Cuadrados	1	409	03-07-2017	29-12-2017	232,394.49	232,394.49	232,394.49	232,394.49	232,394.49	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170400999992	Proyecto de inversión	410,558.28	406,247.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Juan Tilapa - 212107	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212107	Metros Cuadrados	1	411	03-07-2017	29-12-2017	403,697.03	403,697.03	403,697.03	403,697.03	403,697.03	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170401000007	Proyecto de inversión	164,880.14	164,035.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan - 224420	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224420	Metros Cuadrados	1	498.73	03-07-2017	29-12-2017	49,210.65	49,210.65	49,210.65	49,210.65	49,210.65	40.10	Validado avances
2019	3	MEX17170401000013	Proyecto de inversión	134,854.91	134,854.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan D - 222651	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222651	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	117,224.25	117,224.25	117,224.25	117,224.25	117,224.25	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170401000056	Proyecto de inversión	192,652.73	192,652.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan A - 219364	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219364	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	183,613.49	183,613.49	183,613.49	183,613.49	183,613.49	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170401000067	Proyecto de inversión	16,969.70	16,969.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan B - 218384	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218384	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	16,910.76	16,910.76	16,910.76	16,910.76	16,910.76	0.00	Validado avances
2019	3	MEX17170401000093	Proyecto de inversión	292,685.11	289,611.75	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya - 228224	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	228224	Metros Cuadrados	1	293	03-07-2017	29-12-2017	272,650.18	272,650.18	272,650.18	272,650.18	272,650.18	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170401040992	Proyecto de inversión	297,453.28	296,267.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San José Guadalupe De Calle Ricardo Flores Magón Al Poniente San Cristóbal Huichochitlan - 308145	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	308145	Metros Cuadrados	1	350	15-12-2017	29-12-2017	296,265.92	296,265.92	296,265.92	296,265.92	296,265.92	100.00	Validado avances
2019	3	MEX17170401000048	Proyecto de inversión	64,797.60	64,797.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan F - 218544	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218544	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	61,933.61	61,933.61	61,933.61	61,933.61	61,933.61	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170401000057	Proyecto de inversión	125,045.47	125,045.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan F - 219595	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219595	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	123,960.40	123,960.40	123,960.40	123,960.40	123,960.40	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000064	Proyecto de inversión	28,431.60	28,431.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan E - 218523	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218523	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	28,171.41	28,171.41	28,171.41	28,171.41	28,171.41	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000077	Proyecto de inversión	104,887.15	104,887.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec A - 222226	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222226	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	104,272.98	104,272.98	104,272.98	104,272.98	104,272.98	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000080	Proyecto de inversión	1,977,872.05	1,977,872.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec B - 222685	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222685	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	1,775,053.86	1,775,053.86	1,775,053.86	1,775,053.86	1,775,053.86	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000090	Proyecto de inversión	232,749.58	232,749.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacoatepec B - 212320	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212320	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	225,916.94	225,916.94	225,916.94	225,916.94	225,916.94	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000100	Proyecto de inversión	111,964.30	110,832.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Tlacheloya - 223119	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	223119	Metros Cuadrados	1	338.67	03-07-2017	29-12-2017	106,964.67	106,964.67	106,964.67	106,964.67	106,964.67	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000106	Proyecto de inversión	380,500.00	380,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Tlacheloya Segunda Sección - 226131	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226131	Metros Cuadrados	1	210	03-07-2017	29-12-2017	320,795.34	320,795.34	320,795.34	320,795.34	320,795.34	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170200862600	Acción	1,500,000.00	1,375,653.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 45063	México	Toluca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	45063	Piezas	1	1	15-05-2017	29-12-2017	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999912	Proyecto de inversión	23,142.00	23,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Toluca De Lerdo - 215025	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215025	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	21,442.79	21,442.79	21,442.79	21,442.79	21,442.79	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999919	Proyecto de inversión	18,844.20	18,844.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca A - 215363	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215363	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	18,654.44	18,654.44	18,654.44	18,654.44	18,654.44	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999948	Proyecto de inversión	964,292.54	964,292.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 217157	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	217157	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	369,991.50	369,991.50	369,991.50	369,991.50	369,991.50	0.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170400999957	Proyecto de inversión	16,530.00	16,530.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan A - 213586	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213586	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	15,933.96	15,933.96	15,933.96	15,933.96	15,933.96	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999960	Proyecto de inversión	163,990.82	163,990.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan D - 213569	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213569	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	134,568.76	134,568.76	134,568.76	134,568.76	134,568.76	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999962	Proyecto de inversión	252,728.10	252,728.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Antonio Buenavista - 211473	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	211473	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	251,412.58	251,412.58	251,412.58	251,412.58	251,412.58	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000010	Proyecto de inversión	899,732.00	899,732.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Mateo Oztzacatipan E - 222726	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222726	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	403,403.44	403,403.44	403,403.44	299,619.01	299,619.01	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000014	Proyecto de inversión	63,805.80	63,805.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Mateo Oztzacatipan B - 224462	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224462	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	19,043.68	19,043.68	19,043.68	19,043.68	19,043.68	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000087	Proyecto de inversión	20,497.20	20,497.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacotepec A - 217307	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	217307	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	18,823.95	18,823.95	18,823.95	18,823.95	18,823.95	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000099	Proyecto de inversión	168,053.90	168,053.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya B - 223346	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	223346	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	153,114.76	153,114.76	153,114.76	153,114.76	153,114.76	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401040993	Proyecto de inversión	276,294.32	275,890.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos De Calle Independencia A Josefa Ortiz De Domínguez En San Cristóbal - 242436	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	242436	Metros Cuadrados	1	196	27-10-2017	30-11-2017	274,773.27	274,773.27	274,773.27	274,773.27	274,773.27	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401040995	Proyecto de inversión	520,364.40	517,716.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huichochitlan - 224514	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224514	Metros Cuadrados	1	1574	03-07-2017	29-12-2017	417,173.29	417,173.29	417,173.29	417,173.29	417,173.29	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999930	Proyecto de inversión	60,565.92	59,573.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 215099	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215099	Metros Cuadrados	1	183.2	03-07-2017	29-12-2017	43,288.34	43,288.34	43,288.34	43,288.34	43,288.34	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999967	Proyecto de inversión	108,106.20	107,556.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos - 215180	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215180	Metros Cuadrados	1	327	03-07-2017	29-12-2017	69,523.39	69,523.39	69,523.39	69,523.39	69,523.39	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX17170400999971	Proyecto de inversión	365,606.65	365,606.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Techo Firme En San Cayetano Morelos B - 213554	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213554	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	109,121.26	109,121.26	109,121.26	109,121.26	109,121.26	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999976	Proyecto de inversión	4,000,000.00	3,999,757.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Para Cruce Y Descarga Del Canal Nezahualcoyotl San Diego De Los Padres Cuexcontitlán - 226058	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226058	Metros Cuadrados	1	21	03-07-2017	29-12-2017	3,422,941.23	3,422,941.23	3,422,941.23	3,422,941.23	3,422,941.23	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170400999998	Proyecto de inversión	331,942.87	330,280.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan - 222086	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222086	Metros Cuadrados	1	332	03-07-2017	29-12-2017	288,058.70	288,058.70	288,058.70	288,058.70	288,058.70	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000008	Proyecto de inversión	269,475.37	269,475.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan D - 224505	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224505	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	109,060.42	109,060.42	109,060.42	109,060.42	109,060.42	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000015	Proyecto de inversión	10,741.19	10,741.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan A - 224450	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224450	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	3,205.85	3,205.85	3,205.85	3,205.85	3,205.85	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000029	Proyecto de inversión	374,385.87	373,551.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226253	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226253	Otros	1	564	03-07-2017	17-08-2017	211,106.87	211,106.87	211,106.87	211,106.87	211,106.87	82.27	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000053	Proyecto de inversión	222,960.12	222,960.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan E - 219510	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219510	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	221,025.41	221,025.41	221,025.41	221,025.41	221,025.41	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401000066	Proyecto de inversión	9,997.34	9,997.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan G - 218569	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218569	Metros Cuadrados	1	1	03-07-2017	29-12-2017	9,438.78	9,438.78	9,438.78	9,438.78	9,438.78	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX17170401040994	Proyecto de inversión	2,342,479.78	2,330,504.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Cristobal Huichochitlan - 232057	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	232057	Metros Cuadrados	1	2345	03-07-2017	29-12-2017	2,044,036.00	2,044,036.00	2,044,036.00	2,044,036.00	2,044,036.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170401000474	Proyecto de inversión	119,995.20	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Apoyo A La Vivienda Construccion De Losas De Concreto Armado - 285572	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	285572	Otros	1	0	15-12-2017	30-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170401000514	Proyecto de inversión	119,995.20	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Losas De Concreto Armado - 281338	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	281338	Otros	1	1	15-12-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2019	3	MEX00170401000511	Proyecto de inversión	119,995.20	0.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Programa De Apoyo A La Vivienda Construcción De Losas De Concreto Armado - 281627	México	Valle de Chalco Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	281627	Otros	1	0	15-12-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances