

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX00170400997702	Proyecto de inversión	76,500.00	76,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Calentadores Solares En San Mateo - 313132	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	313132	Celdas solares	1	1	01-12-2017	31-12-2017	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400997649	Proyecto de inversión	68,000.00	68,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Calentadores Solares En San Bartolo - 313147	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	313147	Celdas solares	1	1	01-12-2017	31-12-2017	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00170400999072	Proyecto de inversión	8,500.00	8,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Calentadores Solares En El Capulín Tercera Sección - 313176	México	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMANALCO	313176	Celdas solares	1	1	01-12-2017	31-12-2017	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX18180201101526	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,234.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Calle Tizoc Pavimentación - 22689	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	22689	Metros Cuadrados	1	1	01-05-2018	30-06-2018	998,234.52	998,234.52	998,234.52	998,234.52	998,234.52	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301298056	Proyecto de inversión	2,750,000.00	2,750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DEL CEAPS JALTEPEC SEGUNDA ETAPA - 22731	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	22731	Metros Cuadrados	1115	1115.3	01-01-2018	31-08-2018	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301303767	Proyecto de inversión	136,000.00	135,991.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 157220	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157220	Piezas	17	17	01-06-2018	30-11-2018	135,991.50	135,991.50	135,991.50	135,991.50	135,991.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301303904	Proyecto de inversión	80,000.00	71,995.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 157802	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157802	Piezas	10	10	01-06-2018	30-11-2018	71,995.50	71,995.50	71,995.50	71,995.50	71,995.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418509	Proyecto de inversión	184,000.00	183,988.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 157425	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157425	Piezas	23	24	01-06-2018	30-11-2018	183,988.50	183,988.50	183,988.50	183,988.50	183,988.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418624	Proyecto de inversión	152,000.00	143,991.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 165200	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	165200	Piezas	19	19	01-06-2018	30-11-2018	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301298222	Proyecto de inversión	750,000.00	626,301.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE PIRULESALCATRAZ - 30538	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	30538	Metros lineales	605	605	01-05-2018	30-06-2018	626,301.79	626,301.79	626,301.79	626,301.79	626,301.79	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301304804	Proyecto de inversión	80,000.00	71,995.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 162393	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	162393	Piezas	10	10	01-06-2018	30-11-2018	71,995.50	71,995.50	71,995.50	71,995.50	71,995.50	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180401418886	Proyecto de inversión	400,000.00	375,976.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 174872	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	174872	Piezas	50	47	01-06-2018	30-11-2018	375,976.50	375,976.50	375,976.50	375,976.50	375,976.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX18180201101524	Proyecto de inversión	2,750,000.00	3,264,486.13	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Del Ceaps Santa María Actipac Segunda Etapa - 22896	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	22896	Metros Cuadrados	1	1115.3	01-01-2018	31-08-2018	3,264,486.13	3,264,486.13	3,264,486.13	3,264,486.13	3,264,486.13	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301303784	Proyecto de inversión	160,000.00	143,991.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 157264	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157264	Piezas	20	20	01-06-2018	30-11-2018	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	143,991.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301303846	Proyecto de inversión	200,000.00	183,988.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 157490	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157490	Piezas	25	25	01-06-2018	30-11-2018	183,988.50	183,988.50	183,988.50	183,988.50	183,988.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301304731	Proyecto de inversión	200,000.00	191,988.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 162045	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	162045	Piezas	25	25	01-06-2018	30-11-2018	191,988.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301305174	Proyecto de inversión	352,000.00	335,979.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 164026	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	164026	Piezas	44	44	01-06-2018	30-11-2018	335,979.00	335,979.00	335,979.00	335,979.00	335,979.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418518	Proyecto de inversión	136,000.00	139,219.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 157722	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157722	Piezas	17	17	01-06-2018	30-11-2018	139,219.27	139,219.27	139,219.27	139,219.27	139,219.27	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418527	Proyecto de inversión	416,000.00	415,974.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 157956	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157956	Piezas	52	52	01-06-2018	30-11-2018	415,974.00	415,974.00	415,974.00	415,974.00	415,974.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418618	Proyecto de inversión	456,000.00	463,971.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 165079	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	165079	Piezas	57	57	01-06-2018	30-11-2018	463,971.00	463,971.00	463,971.00	463,971.00	463,971.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418622	Proyecto de inversión	312,000.00	287,982.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 165152	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	165152	Piezas	39	39	01-06-2018	30-11-2018	287,982.00	287,982.00	287,982.00	287,982.00	287,982.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418903	Proyecto de inversión	49,461.82	42,345.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 174972	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	174972	Piezas	2	2	01-06-2018	30-11-2018	42,345.18	42,345.18	42,345.18	42,345.18	42,345.18	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180301303924	Proyecto de inversión	192,000.00	191,988.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 157913	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157913	Piezas	24	24	01-06-2018	30-11-2018	191,988.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00	191,988.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301307622	Proyecto de inversión	49,461.82	42,345.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 175099	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	175099	Piezas	2	2	01-06-2018	30-11-2018	42,345.18	42,345.18	42,345.18	42,345.18	42,345.18	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418630	Proyecto de inversión	112,000.00	111,993.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 165230	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	165230	Piezas	14	14	01-06-2018	30-11-2018	111,993.00	111,993.00	111,993.00	111,993.00	111,993.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301303809	Proyecto de inversión	168,000.00	167,989.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 157358	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	157358	Piezas	21	21	01-06-2018	30-11-2018	167,989.50	167,989.50	167,989.50	167,989.50	167,989.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301305259	Proyecto de inversión	88,000.00	95,944.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 164496	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	164496	Piezas	11	11	01-06-2018	30-11-2018	95,944.00	95,944.00	95,944.00	95,944.00	95,944.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301298221	Proyecto de inversión	750,000.00	748,451.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE GREGORIO AGUILAR - 30530	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	30530	Metros lineales	323	351.5	01-05-2018	30-05-2018	748,451.81	748,451.81	748,451.81	748,451.81	748,451.81	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301305423	Proyecto de inversión	80,000.00	79,995.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 165254	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	165254	Piezas	10	10	01-06-2018	30-11-2018	79,995.00	79,995.00	79,995.00	79,995.00	79,995.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301305436	Proyecto de inversión	24,000.00	23,998.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 165313	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	165313	Piezas	3	3	01-06-2018	30-11-2018	23,998.50	23,998.50	23,998.50	23,998.50	23,998.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418564	Proyecto de inversión	200,000.00	199,987.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 161946	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	161946	Piezas	25	25	01-06-2018	30-11-2018	199,987.50	199,987.50	199,987.50	199,987.50	199,987.50	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401418917	Proyecto de inversión	49,461.82	42,345.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 175176	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	175176	Piezas	2	2	01-06-2018	30-11-2018	42,345.18	42,345.18	42,345.18	42,345.18	42,345.18	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301298223	Proyecto de inversión	750,000.00	787,134.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA JARDÍN DE NIÑOS EN SAN BARTOLO ALTO - 30544	México	Axapusco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE AXAPUSCO	30544	Metros Cuadrados	144	144	01-06-2018	31-12-2018	787,134.44	787,134.44	787,134.44	787,134.44	787,134.44	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX180401471475	Proyecto de inversión	6,371,640.00	5,860,920.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	RECAMARA RURAL TODO EL MUNICIPIO - 417320	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	417320	Otros	1862.4	1862.4	08-10-2018	29-12-2018	5,860,920.00	5,860,920.00	5,860,920.00	5,860,920.00	5,860,920.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180401471594	Proyecto de inversión	80,640.00	80,640.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	BAÑO RURAL TODO EL MUNICIPIO - 417449	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHIMALHUACAN	417449	Otros	11.5	11.5	08-10-2018	29-12-2018	80,640.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180301303164	Proyecto de inversión	3,460,551.32	3,458,338.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ - 151129	México	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	151129	Metros Cuadrados	700	700	23-07-2018	20-10-2018	3,458,338.58	3,458,338.58	3,458,338.58	3,458,338.58	3,458,338.58	100.00	Validado avances
2019	3	MEX18180201100823	Proyecto de inversión	1,402,462.36	1,402,462.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En Calle Cerrada De Los Ángeles - 96582	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	96582	Metros Cuadrados	1	118.4	01-06-2018	30-09-2018	1,400,264.69	1,400,464.69	1,400,264.69	1,400,264.69	1,400,264.69	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180301299352	Proyecto de inversión	1,749,778.42	1,749,778.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CTO MIRAFLORES - 96550	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	96550	Metros lineales	120	120	01-07-2018	31-10-2018	1,749,778.42	1,749,778.42	1,273,941.22	1,273,941.22	1,273,941.22	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180401438103	Proyecto de inversión	116,044.98	116,044.98	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 362034	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	362034	Metros Cuadrados	73.2	73.2	03-09-2018	31-12-2018	116,044.98	116,044.98	111,585.07	34,804.67	34,804.67	93.74	Validado avances
2019	3	MEX180401438578	Proyecto de inversión	90,552.27	90,552.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 364812	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	364812	Metros Cuadrados	235	235	03-09-2018	31-12-2018	90,552.27	90,552.27	87,072.11	27,158.79	27,157.79	94.00	Validado avances
2019	3	MEX180401418148	Proyecto de inversión	503,783.38	503,783.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 142669	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	142669	Otros	120	120	02-07-2018	28-09-2018	503,783.38	503,783.38	151,116.60	151,116.60	151,116.60	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180401418160	Proyecto de inversión	505,093.47	505,093.47	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEG - 143190	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	143190	Metros Cuadrados	532	532	01-08-2018	30-11-2018	505,093.47	505,093.47	226,817.15	151,417.04	151,417.04	100.00	Validado avances
2019	3	MEX180401437681	Proyecto de inversión	460,153.24	460,153.24	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 359717	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	359717	Metros Cuadrados	290.26	290.26	03-09-2018	31-12-2018	460,153.24	460,153.24	442,468.35	138,010.97	138,010.97	93.92	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180401436262	Proyecto de inversión	54,439.68	54,439.68	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 350172	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	350172	Metros Cuadrados	34.34	34.34	03-09-2018	31-12-2018	54,439.68	54,439.68	52,347.42	16,327.76	16,327.76	93.07	Validado avances	
2019	3	MEX180401437467	Proyecto de inversión	176,537.38	176,537.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 358920	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	358920	Vivienda	2	32	03-09-2018	31-12-2018	176,537.38	176,537.38	169,752.59	52,947.78	52,947.78	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401438581	Proyecto de inversión	143,920.31	143,920.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 364824	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	364824	Metros Cuadrados	373.5	373.5	03-09-2018	31-12-2018	143,920.31	143,920.31	138,389.08	43,165.14	43,165.14	94.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401417972	Proyecto de inversión	467,435.13	467,435.13	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 136236	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	136236	Otros	52.87	52.87	02-07-2018	31-08-2018	467,435.13	467,435.13	140,196.89	140,196.89	140,196.89	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401436256	Proyecto de inversión	1,190,982.99	1,190,982.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 350157	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	350157	Metros Cuadrados	751.26	751.26	01-09-2018	31-12-2018	1,190,982.99	1,190,982.99	1,145,210.41	357,204.30	257,204.30	93.97	Validado avances	
2019	3	MEX180401436259	Proyecto de inversión	973,240.12	973,240.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 350164	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	350164	Metros Cuadrados	613.91	613.91	03-09-2018	31-12-2018	973,240.12	973,240.12	935,835.97	291,898.00	291,898.00	94.01	Validado avances	
2019	3	MEX180401437466	Proyecto de inversión	264,806.08	264,806.08	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 358910	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	358910	Vivienda	3	48	03-09-2018	31-12-2018	264,806.08	264,806.08	254,628.89	79,421.68	79,421.68	94.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401437682	Proyecto de inversión	515,639.23	515,639.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 359720	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	359720	Metros Cuadrados	325.26	325.26	03-09-2018	31-12-2018	515,639.23	515,639.23	495,821.87	154,652.54	154,652.54	94.17	Validado avances	
2019	3	MEX180401487520	Acción	1,018,161.74	1,018,161.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 143166	México	Cuautitlán Izcalli	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	143166	Otros	1	24	03-09-2018	31-12-2018	1,018,161.74	1,018,161.74	508,399.14	508,399.14	508,399.14	86.00	Validado avances	
2019	3	MEX18180201100821	Proyecto de inversión	4,112,790.96	4,112,790.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Y Obras Complementarias En La Calle Narciso Mendoza - 93162	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	93162	Metros Cuadrados	1	427	01-06-2018	31-08-2018	4,112,790.96	4,112,790.96	2,310,265.02	2,310,265.02	2,310,265.02	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401417198	Proyecto de inversión	6,167,564.19	6,167,564.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AV REFORMA - 94401	México	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	94401	Metros lineales	482	482	01-06-2018	30-09-2018	6,167,564.19	6,167,564.19	5,146,450.97	3,719,609.78	3,719,609.78	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180301321027	Proyecto de inversión	172,808.68	172,808.68	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOZTLA PARTE BAJA TRAMO DE BARDA A C NEZAHUALCÓYOTL - 232580	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232580	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	172,808.68	172,808.68	167,310.63	167,310.63	167,310.63	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401420692	Proyecto de inversión	265,188.32	265,188.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA UBICADA EN CALLE GUERRERO SIN NUMERO - 230543	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	230543	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	265,188.32	265,188.32	264,632.99	264,632.99	264,632.99	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301319402	Proyecto de inversión	1,764,289.00	1,764,289.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BARRANCA DEL MUERTO TRAMO DE CALLE FLOR DE MAYO A CAD DOSCIENTOS CUAREN - 226937	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226937	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	1,764,289.00	1,764,289.00	1,764,289.00	1,764,289.00	1,764,289.00	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301319503	Proyecto de inversión	106,625.95	106,625.95	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LOMAS DE SAN LORENZO TRAMO DE AV SAN JUAN A CONTRAPARED - 227243	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227243	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	106,625.95	106,625.95	106,625.85	106,625.85	106,625.85	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301319831	Proyecto de inversión	147,409.15	147,409.15	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PALMA TRAMO DE CALLE ANGELINA A CALLE MARÍA LUISA - 228254	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228254	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	147,409.15	147,409.15	147,408.45	147,408.45	147,408.45	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301319891	Proyecto de inversión	111,792.10	111,792.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PIÑON TRAMO DE LIMON REAL A CADENAMIENTO - 228405	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228405	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	111,792.10	111,792.10	111,714.96	111,714.96	111,714.96	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301320094	Proyecto de inversión	48,176.25	48,176.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HELECHOS TRAMO DE AV TEXCOCO A CALLE JACARANDAS COLONIA FRACCIONAMIENTO FLORESTA - 228943	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228943	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	48,176.25	48,176.25	48,176.13	48,176.13	48,176.13	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301320755	Proyecto de inversión	84,111.99	84,111.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS UBICACIÓN CALLE FRANCISCO VILLA SIN NUMERO - 231531	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231531	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	84,111.99	84,111.99	83,823.72	83,823.72	83,823.72	0.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2019	3	MEX180301320783	Proyecto de inversión	49,471.50	49,471.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ UBICADA EN CALLE CERRADA DE BARRANCA DEL MUERTO SIN NUMERO - 231587	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231587	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	49,471.50	49,471.50	49,417.32	49,417.32	49,417.32	0.00	Validado avances
2019	3	MEX180301321022	Proyecto de inversión	191,577.60	191,577.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA ROBLE TRAMO DE CERRADA PINO A CONTRAPARED - 232570	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232570	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	116,246.15	116,246.15	116,246.15	116,246.15	116,246.15	0.00	Validado avances
2019	3	MEX180401420573	Proyecto de inversión	59,080.54	59,080.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE SIN NOMBRE O GARDENIA TRAMO DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE FELIPE ÁNGELES - 228429	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228429	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	59,080.54	59,080.54	59,079.50	59,079.50	59,079.50	0.00	Validado avances
2019	3	MEX180401420739	Proyecto de inversión	104,996.82	104,996.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DE PISOS EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y PLAFÓN DE MÓDULOS SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS PESTALOZZI - 231648	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	231648	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	104,996.82	104,996.82	101,060.07	101,060.07	101,060.07	0.00	Validado avances
2019	3	MEX180301319489	Proyecto de inversión	145,443.70	145,443.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE LOMAS DE SAN MARTIN TRAMO DE CTO EMILIANO ZAPATA SUR A CALLE SAN JUDAS T - 227185	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	227185	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	145,443.70	145,443.70	145,438.99	145,438.99	145,438.99	0.00	Validado avances
2019	3	MEX180301319852	Proyecto de inversión	5,975,850.54	5,975,850.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE COLECTOR ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LOMAS DE SAN SEBASTIÁN - 228290	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228290	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	5,975,850.54	5,975,850.54	5,971,915.64	5,971,915.64	5,971,915.64	0.00	Validado avances
2019	3	MEX180301319886	Proyecto de inversión	139,930.80	139,930.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE BARRANCA TRAMO DE POZO EXISTENTE CAMINO A TEMEXCO A CAD CIENTO SESENTA Y O - 228393	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228393	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	139,930.80	139,930.80	93,358.71	93,358.71	93,358.71	0.00	Validado avances
2019	3	MEX180301319900	Proyecto de inversión	70,929.65	70,929.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MADERO TRAMO DE CALLE MARIA LUISA A CALLE PRIMERO DE ENERO - 228421	México	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	228421	Otros	1	1	10-05-2018	30-11-2018	70,929.65	70,929.65	70,929.01	70,929.01	70,929.01	0.00	Validado avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180401430760	Proyecto de inversión	500,000.00	497,311.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUASCALIENTES ORTUA - 319179	México	Temoaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEMOAYA	319179	Metros lineales	800	100	15-05-2018	15-08-2018	497,311.54	497,311.54	497,311.54	497,311.54	497,311.54	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00180201102792	Proyecto de inversión	977,000.00	976,997.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable - 33370	México	Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TENANCINGO	33370	Otros	1	183	12-04-2018	31-12-2018	976,997.38	976,997.38	976,997.38	976,997.38	976,997.38	Sin avances en el trimestre	Validado avances	
2019	3	MEX18180101059074	Proyecto de inversión	1,256,444.44	1,256,444.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construccion De Cisternas - 11621	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	11621	Piezas	1	1	02-04-2018	30-06-2018	1,255,047.43	1,255,047.43	1,255,047.43	1,255,047.43	1,255,047.43	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX18180101059079	Proyecto de inversión	734,359.43	734,359.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Introduccion De Drenaje Sanitario En Camio Real A Juchitepec Segunda Etapa - 11498	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	11498	Metros Cuadrados	1	1	26-03-2018	30-04-2018	733,359.43	733,359.43	733,359.43	733,359.43	733,359.43	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX18180101059078	Proyecto de inversión	861,825.00	861,825.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitacion De Colector De Captacion De Agua Pluvial En La Delegacion De San Esteban Cuecucuautilta - 11518	México	Tepetlixpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETLIXPA	11518	Otros	1	1	31-03-2018	31-05-2018	860,283.56	860,283.56	860,283.56	860,283.56	860,283.56	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00180201100269	Proyecto de inversión	385,170.78	385,170.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Drenaje Sanitario De Treinta Cm De Concreto Simple Y Ocho De Pvc En Calle Prolongación Anselmo Granados - 32528	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32528	Metros Cuadrados	1	1	01-05-2018	29-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00180201100268	Proyecto de inversión	600,000.00	599,850.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Para La Conclusión De Red De Drenaje Pluvial En Plaza Morelos De San Juan Atzacualoya - 32579	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32579	Metros Cuadrados	1	1	19-03-2018	30-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX00180201100270	Proyecto de inversión	338,089.56	337,872.64	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario De Treinta Cm De Concreto Simple En Calle Porlongación Mirador San Juan Atzacualoya - 32599	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALMANALCO	32599	Metros Cuadrados	1	1	19-03-2018	30-04-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX1803011310361	Proyecto de inversión	253,000.00	252,151.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES - 188434	México	Tlalmanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TLALMANALCO	188434	Celdas solares	11	11	01-05-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301302408	Proyecto de inversión	2,117,000.00	2,115,423.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ISIDRO FABELA FRANCISCO JAVIER MINA Y RAYÓN - 147834	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	147834	Metros lineales	2471	2471	16-07-2018	14-12-2018	2,115,423.49	2,115,423.49	2,115,423.49	1,922,949.39	1,922,949.39	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX180301304172	Proyecto de inversión	628,000.00	625,476.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE NAUCALPAN ENTRE LERMA Y ZUMPANGO - 158981	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	158981	Metros lineales	470	470	16-07-2018	14-12-2018	625,476.25	625,476.25	625,476.25	558,914.53	558,914.53	80.85	Validado avances	
2019	3	MEX180301304179	Proyecto de inversión	112,000.00	110,752.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA INDEPENDENCIA - 159000	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159000	Metros lineales	118	118	16-07-2018	14-12-2018	110,752.69	110,752.69	110,752.69	55,376.35	55,376.35	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301304213	Proyecto de inversión	165,000.00	163,959.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LEÓN GUZMÁN ENTRE LEANDRO VALLE Y CARMEN SERDÁN - 159169	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159169	Metros lineales	125	125	16-07-2018	14-12-2018	163,959.11	163,959.11	163,959.11	158,514.87	158,514.87	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301304236	Proyecto de inversión	7,500,000.00	7,497,526.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	PERFORACIÓN DE POZO EN LA CONSTITUCIÓN TOTOLTEPEC - 159298	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159298	Otros	1	1	16-07-2018	14-12-2018	7,497,526.33	7,497,526.33	7,497,526.33	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301304247	Proyecto de inversión	5,700,000.00	5,698,918.45	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 159327	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159327	Metros lineales	791	791	16-07-2018	14-12-2018	5,698,918.45	5,698,918.45	5,698,918.45	5,600,661.23	5,600,661.23	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX18180201100372	Proyecto de inversión	2,380,725.00	2,380,725.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Belice Entre La Calle Revolución Y La Calle Melchor Ocampo - 19865	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	19865	Metros Cuadrados	1	2520	02-04-2018	01-06-2018	2,355,539.87	2,355,539.87	2,355,539.87	2,129,974.94	2,129,974.94	47.62	Validado avances	
2019	3	MEX180301304242	Proyecto de inversión	655,000.00	653,023.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PANAMÁ DE GUADALUPE VICTORIA A MELCHOR OCAMPO - 159315	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159315	Metros lineales	532	532	16-07-2018	14-12-2018	653,023.72	653,023.72	653,023.72	560,760.24	560,760.24	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301317844	Proyecto de inversión	5,500,000.00	5,497,043.26	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEXCONTITLAN - 222399	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	222399	Otros	1	1	31-08-2018	31-12-2018	5,497,043.26	5,497,043.26	5,497,043.26	858,633.66	858,633.66	0.00	Validado avances	
2019	3	MEX180401416432	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,022,147.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN ANTONIO BUENAVISTA - 24396	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL	24396	Otros	1	1	02-04-2018	01-06-2018	1,022,147.58	1,022,147.58	1,022,147.58	881,944.61	881,944.61	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX180301304239	Proyecto de inversión	432,000.00	430,001.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ RAMÓN ALBARRÁN COLONIA LA VEGA - 159309	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159309	Metros lineales	291	291	16-07-2018	14-12-2018	430,001.93	430,001.93	430,001.93	401,523.23	401,523.23	100.00	Validado avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	UNIDAD MEDIDA	META	META MODIFICADA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	
2019	3	MEX18180201100365	Proyecto de inversión	3,888,960.00	3,847,030.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Jalisco De La Calle Revolución A Calle Melchor Ocampo San Cristobal - 19895	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	19895	Metros Cuadrados	1	3177	02-04-2018	01-06-2018	3,847,030.02	3,847,030.02	3,847,030.02	3,389,408.99	3,389,408.99	88.13	Validado avances	
2019	3	MEX18180201100494	Proyecto de inversión	4,121,520.00	4,121,490.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Vicente Suarez De Manuel Ávila Camacho A Ignacio Zaragoza En San Miguel - 86254	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	86254	Metros Cuadrados	1	3948	04-07-2018	04-09-2018	4,121,490.25	4,121,490.25	4,121,490.25	1,236,447.07	1,236,447.07	7.60	Validado avances	
2019	3	MEX180301304241	Proyecto de inversión	316,000.00	314,393.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANAMÁ DE GUADALUPE VICTORIA A MELCHOR OCAMPO - 159313	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	159313	Metros lineales	530	530	16-07-2018	14-12-2018	314,393.84	314,393.84	314,393.84	273,541.05	273,541.05	100.00	Validado avances	
2019	3	MEX18180201100514	Proyecto de inversión	3,528,000.00	0.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuartos Dormitorio En Todo El Municipio De Valle De Bravo - 57934	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	57934	Vivienda	1	3000	09-04-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	Validado avances
2019	3	MEX180301310790	Proyecto de inversión	1,100,000.00	0.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA RINCÓN DE ESTRADAS - 189844	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	189844	Otros	18	3000	01-08-2018	12-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	Validado avances
2019	3	MEX00180201100513	Proyecto de inversión	500,000.00	0.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En La Fabrica Avandaro - 97261	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	97261	Otros	1	3000	01-05-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	Validado avances
2019	3	MEX00180201100521	Proyecto de inversión	1,200,000.00	0.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En Loma De Rodríguez - 54779	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	54779	Otros	1	3000	02-05-2018	30-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	Validado avances
2019	3	MEX00180201102508	Proyecto de inversión	2,567,344.25	0.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad - 44653	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	44653	Otros	1	3000	09-04-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	Validado avances
2019	3	MEX00180201100515	Proyecto de inversión	504,000.00	504,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia San Lorenzo Avandaro - 41072	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	41072	Vivienda	1	1	01-04-2018	30-06-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Validado avances
2019	3	MEX18180201100528	Proyecto de inversión	700,000.00	0.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Electrificación En El Ortigo Los Saucos - 49003	México	Valle de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	49003	Otros	1	1	16-04-2018	31-05-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Validado avances

