

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX00170300927677	1,034,266.67	1,034,266.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Centro Social San Rafael - 122804	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	122804	0	04-09-2017	02-11-2017	1,034,266.67	1,034,266.67	1,033,455.52	1,033,455.52	1,033,455.52	Otros	90	90	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX00170300927678	1,064,282.30	1,064,282.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Las Manzanas - 122785	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	122785	0	04-09-2017	02-11-2017	1,064,282.30	1,064,282.30	1,061,708.60	1,061,708.60	1,061,708.60	Otros	110.5	110.5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX00170300927679	1,055,280.00	1,055,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Deportivo Municipal San Rafael - 122718	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	122718	0	04-09-2017	02-11-2017	1,055,280.00	1,055,280.00	1,049,181.95	1,049,181.95	1,049,181.95	Otros	152	152	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX00170300927681	1,148,080.00	1,148,080.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Los Sabinos - 122765	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	122765	0	04-09-2017	02-11-2017	1,148,080.00	1,148,080.00	1,142,208.98	1,142,206.98	1,142,206.98	Otros	380	380	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401001250	1,705,651.78	1,705,651.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Federalizada De Tiempo Completo Simon Bolivar - 242078	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	242078	0	18-11-2017	27-12-2017	1,699,648.55	1,699,648.55	1,699,182.84	1,699,182.84	1,699,182.24	Metros Cuadrados	120	120	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX00170300927673	1,568,950.77	1,568,950.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Muro De Contención En Barranca - 128323	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	128323	0	04-09-2017	02-11-2017	1,568,950.90	1,568,950.90	1,566,527.94	1,566,527.94	1,566,527.94	Otros	141	141	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX00170300927675	1,350,240.00	1,350,240.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Comunitario Granjas Cor - 127049	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	127049	0	04-07-2017	02-11-2017	1,350,240.00	1,350,240.00	1,341,743.16	1,341,743.16	1,341,743.16	Otros	290	290	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX00170300927682	992,320.00	992,320.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techado En Áreas De Impartición De Educación Física En Jardín De Niños Profra Rosario Castellanos - 121845	Coacalco de Berriozábal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	121845	0	04-09-2017	02-11-2017	992,320.00	992,320.00	986,487.29	986,487.29	986,487.29	Otros	352	352	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170300927062	1,325,000.00	1,325,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Secundaria Tepochcalli - 104666	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	104666	620	01-08-2017	31-10-2017	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	1,324,050.20	Metros Cuadrados	550	550	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170200862986	1,100,184.03	1,099,308.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techado Y Obras Complementarias En Área Deportiva Primaria Lazaro Cardenas - 82950	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	82950	597	03-07-2017	04-09-2017	1,099,308.16	1,099,308.17	1,099,308.16	1,099,308.16	1,099,308.16	Metros Cuadrados	619.87	619.87	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX17170401000462	520,386.60	520,386.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291566	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291566	35	01-11-2017	31-12-2017	520,386.60	520,386.60	520,287.41	449,659.22	449,659.22	Vivienda	112	110.88	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000467	559,893.44	559,893.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326636	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326636	48	01-11-2017	31-12-2017	559,893.44	559,893.44	558,786.72	483,741.00	483,741.00	Metros Cuadrados	396	392.04	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000471	371,704.72	371,704.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295437	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295437	30	01-11-2017	31-12-2017	371,704.72	371,704.72	371,633.87	321,180.16	321,180.16	Vivienda	80	79.2	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000429	34,449.96	34,449.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325888	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325888	16	01-11-2017	31-12-2017	34,449.96	34,449.96	34,443.39	29,748.83	29,748.83	Metros Cuadrados	118	116.82	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000446	1,850,000.00	1,850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Comedor Comunitario Y Obras Complementarias Col Bellavista - 103164	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	103164	900	03-07-2017	29-09-2017	1,850,000.00	1,850,000.00	1,847,720.98	1,847,720.98	1,847,720.98	Metros Cuadrados	184.7	184.7	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000456	141,253.20	141,253.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295544	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295544	15	01-11-2017	31-12-2017	141,253.20	141,253.20	141,226.28	122,033.41	122,033.41	Metros Cuadrados	100	99	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000434	63,563.94	63,563.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325709	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325709	7	01-11-2017	31-12-2017	63,563.94	63,563.94	63,551.82	54,907.54	54,907.54	Metros Cuadrados	45	44.55	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000451	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación De Aulas En La Primaria Jose Ma Morelos Y Pavón Tm Y Gral Ignacio Zaragoza Tv - 94567	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	94567	400	17-07-2017	25-09-2017	750,000.00	750,000.00	540,576.68	540,576.68	540,576.68	Metros Cuadrados	550	550	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000457	184,454.22	184,454.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 295520	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	295520	22	01-11-2017	31-12-2017	184,454.22	184,454.22	184,419.06	159,383.87	159,383.87	Metros Cuadrados	132	130.68	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000459	51,382.99	51,382.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 325939	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	325939	33	01-11-2017	31-12-2017	51,382.99	51,382.99	51,373.20	44,396.04	44,396.04	Metros Cuadrados	176	174.24	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS AVANCES META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION	
2019	4	MEX17170401000461	757,117.15	757,117.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 291494	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	291494	60	01-11-2017	31-12-2017	757,117.15	757,117.15	756,972.84	654,126.45	654,126.45	Metros Cuadrados	536	530.64	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170401000469	162,965.91	162,965.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Espacios Para Mejoramiento De Vivienda En Zonas De Atención Prioritaria - 326404	Cuautitlán Izcalli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	326404	68	01-11-2017	31-12-2017	162,965.91	162,965.91	162,934.85	140,818.23	140,818.23	Metros Cuadrados	118	116.82	99	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17160300780597	503,631.00	503,247.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De Red De Drenaje En Calle De Los Gómez Beltrán Calle Principal Y Calle De Los Torres Plan De San Miguel - 241341	Ixtapan de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	241341	678	27-09-2016	02-11-2016	503,247.99	503,247.99	503,247.99	503,247.99	503,247.99	Metros Cuadrados	384	384	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170300927804	1,300,000.00	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	159029	1550	30-08-2017	31-10-2017	1,300,000.00	1,281,147.37	1,257,222.80	1,257,222.80	1,257,222.80	Metros Cuadrados	297	297	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170300927809	2,437,507.12	2,437,507.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133422	1081	28-08-2017	21-11-2017	2,437,507.12	2,425,049.02	1,827,745.66	1,827,745.66	1,827,745.66	Metros Cuadrados	873.5	458.41	52.47	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170300927816	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123542	51	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	682,664.04	623,579.70	623,579.70	623,579.70	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170300927824	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116867	1000	07-08-2017	10-11-2017	700,000.00	698,412.06	566,206.47	566,206.47	566,206.47	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170300927833	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Víctor - 117045	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	117045	1380	14-08-2017	15-09-2017	1,500,000.00	1,486,191.66	1,460,567.66	1,460,567.66	1,460,567.66	Metros Cuadrados	2621	2621	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170300927811	786,173.52	786,173.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	130308	1368	28-08-2017	21-11-2017	786,173.52	784,626.95	589,506.07	589,506.07	589,506.07	Metros Cuadrados	219	114.93	52.4794521	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2019	4	MEX17170300927814	3,400,000.00	3,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamings - 129778	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	129778	3410	30-08-2017	31-10-2017	3,400,000.00	3,377,625.06	3,319,390.15	3,319,390.15	3,319,390.15	Metros Cuadrados	437	437	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OTROS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX17170300927817	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	123515	31	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	699,252.45	675,793.67	675,793.67	675,793.67	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927831	2,600,000.00	2,600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122020	306	21-08-2017	22-08-2017	2,600,000.00	2,578,546.83	2,534,089.13	2,534,089.13	2,534,089.13	Metros Cuadrados	4320	4319.57	99.9900463	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401001338	950,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Víctor Col Pavón - 337670	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	337670	3311	19-12-2017	01-12-2017	700,000.00	700,000.00	687,931.03	687,931.03	687,931.03	Metros Cuadrados	184	184	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927802	810,515.69	810,515.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 172012	Nezahualcóyotl	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	TESORERÍA MUNICIPAL	172012	0	14-07-2017	31-12-2017	810,515.69	808,264.80	808,264.80	808,264.80	808,264.80	Equipamiento	85	85	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927806	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	154388	355	28-08-2017	13-11-2017	700,000.00	693,927.20	681,962.94	681,962.94	681,962.94	Otros	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927807	7,430,898.09	7,430,898.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133600	5554	28-08-2017	21-11-2017	7,430,898.09	7,418,785.40	5,572,000.85	5,572,000.85	5,572,000.85	Metros Cuadrados	2794.5	1466.55	52.4798712	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927808	2,110,000.00	2,110,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	134340	312	21-08-2017	23-10-2017	2,110,000.00	2,094,106.10	2,058,000.82	2,058,000.82	2,058,000.82	Metros Cuadrados	1910	1910	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927812	2,080,000.00	2,080,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	121914	264	21-08-2017	23-10-2017	2,080,000.00	2,068,512.41	2,032,848.40	2,032,848.40	2,032,848.40	Metros Cuadrados	1880.1	1880.1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927829	4,000,000.00	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	120288	9317	01-08-2017	31-10-2017	4,000,000.00	3,952,998.15	3,884,843.01	3,884,843.01	3,884,843.01	Otros	7.35	7.35	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927835	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	116966	180	14-08-2017	15-09-2017	700,000.00	692,902.36	680,955.77	680,955.77	680,955.77	Metros Cuadrados	1250	1250	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX17170300927810	848,272.20	848,272.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	133316	1368	28-08-2017	21-11-2017	848,272.20	832,052.43	636,070.28	636,070.28	636,070.28	Metros Cuadrados	215.5	113.09	52.4779582	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927822	18,300,000.00	18,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	128229	5942	28-08-2017	30-11-2017	18,300,000.00	18,271,510.00	17,956,483.96	17,956,483.96	17,956,483.96	Otros	8.35	8.35	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927805	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	154394	204	18-09-2017	17-11-2017	1,400,000.00	1,388,907.61	1,364,960.93	1,364,960.93	1,364,960.93	Metros Cuadrados	1235	1235	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927818	9,500,000.00	9,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	129610	2988	31-08-2017	31-10-2017	9,500,000.00	9,488,673.84	9,319,602.23	9,319,602.23	9,319,602.23	Otros	4.5	4.5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927827	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	121859	216	21-08-2017	22-09-2017	1,400,000.00	1,388,772.32	1,334,959.84	1,334,959.84	1,334,959.84	Metros Cuadrados	1230.23	1230.23	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170300927828	3,376,358.14	3,376,358.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040	Nezahualcóyotl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	122040	420	21-08-2017	23-10-2017	3,376,358.14	3,342,884.76	3,280,663.00	3,280,663.00	3,280,663.00	Metros Cuadrados	6684	6684	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999888	32,775,175.09	32,680,830.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Manuel Buendia Tellez Girón De Alfredo Del Mazo Al Río Verdiguell San Cristóbal Huichochitlán - 226096	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226096	11395	03-07-2017	29-12-2017	32,680,830.48	32,680,830.48	32,680,830.48	32,680,830.48	32,680,830.48	Metros Cuadrados	2400	2400	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999913	157,035.00	157,035.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Calomacacan A - 215762	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215762	68	03-07-2017	29-12-2017	138,643.35	138,643.35	138,643.35	138,643.35	138,643.35	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999931	2,514,656.26	2,514,599.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Francisco I Madero De La Av De Las Partidas A La Calle Lázaro Cárdenas - 226237	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226237	235	03-07-2017	18-09-2017	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	2,349,368.93	Metros Cuadrados	3486	3486	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999968	59,508.00	59,508.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos B - 215248	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215248	24	03-07-2017	29-12-2017	49,883.70	49,883.70	49,883.70	49,883.70	49,883.70	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX1717040999994	130,587.00	129,271.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihuaaltepec - 227524	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	227524	56	03-07-2017	29-12-2017	113,618.60	113,618.60	113,618.60	113,618.60	113,618.60	Metros Cuadrados	395	395	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000017	212,771.08	212,771.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 222608	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222608	24	03-07-2017	29-12-2017	63,511.67	63,511.67	63,511.67	63,511.67	63,511.67	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000032	421,566.45	413,967.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan H - 221785	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	221785	48	03-07-2017	29-12-2017	413,967.12	413,967.12	413,967.12	413,967.12	413,967.12	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000058	89,903.28	89,903.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan G - 219622	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219622	8	03-07-2017	29-12-2017	80,597.03	80,597.03	80,597.03	80,597.03	80,597.03	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000077	104,887.15	104,887.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec A - 222226	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222226	12	03-07-2017	29-12-2017	104,272.98	104,272.98	104,272.98	104,272.98	104,272.98	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000093	292,685.11	272,650.18	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya - 228224	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	228224	40	03-07-2017	29-12-2017	272,650.18	272,650.18	272,650.18	272,650.18	272,650.18	Metros Cuadrados	293	293	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000101	31,737.60	31,737.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya A - 223302	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	223302	12	03-07-2017	29-12-2017	31,416.88	31,416.88	31,416.88	31,416.88	31,416.88	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000102	1,010,972.32	1,010,972.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Tlachaloya A - 223944	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	223944	108	03-07-2017	29-12-2017	1,000,317.36	1,000,317.36	1,000,317.36	1,000,317.36	1,000,317.36	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999914	21,819.60	21,599.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Cacalomacan - 215699	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215699	8	03-07-2017	29-12-2017	16,326.97	16,326.97	16,326.97	16,326.97	16,326.97	Metros Cuadrados	66	66	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999928	257,537.40	257,537.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 215119	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215119	116	03-07-2017	29-12-2017	217,989.54	217,989.54	217,989.54	217,989.54	217,989.54	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX1717040099960	163,990.82	163,990.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 213569	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213569	68	03-07-2017	29-12-2017	134,568.76	134,568.76	134,568.76	134,568.76	134,568.76	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX1717040099973	408,560.44	406,471.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos - 213454	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213454	40	03-07-2017	29-12-2017	232,394.49	232,394.49	232,394.49	232,394.49	232,394.49	Metros Cuadrados	409	409	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX1717040099995	27,770.40	27,770.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Marcos Yachihuacaltepec A - 213186	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213186	12	03-07-2017	29-12-2017	26,724.94	26,724.94	26,724.94	26,724.94	26,724.94	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000052	107,284.57	106,353.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan I - 219815	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219815	12	03-07-2017	29-12-2017	106,353.61	106,353.61	106,353.61	106,353.61	106,353.61	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000063	6,942.60	6,942.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan C - 218467	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218467	4	03-07-2017	29-12-2017	6,918.48	6,918.48	6,918.48	6,918.48	6,918.48	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000066	9,997.34	9,997.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan G - 218569	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218569	4	03-07-2017	29-12-2017	9,438.78	9,438.78	9,438.78	9,438.78	9,438.78	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000074	528,755.03	528,755.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec B - 225494	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	225494	220	03-07-2017	29-12-2017	454,682.53	454,682.53	454,682.53	454,682.53	454,682.53	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000090	232,749.58	232,749.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec B - 212320	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212320	24	03-07-2017	29-12-2017	225,916.94	225,916.94	225,916.94	225,916.94	225,916.94	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000100	111,964.30	110,832.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya - 223119	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	223119	60	03-07-2017	29-12-2017	106,964.67	106,964.67	106,964.67	106,964.67	106,964.67	Metros Cuadrados	338.67	338.67	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401040994	2,342,479.78	2,330,504.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Cristobal Huichochitlan - 232057	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	232057	252	03-07-2017	29-12-2017	2,044,036.00	2,044,036.00	2,044,036.00	2,044,036.00	2,044,036.00	Metros Cuadrados	2345	2345	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX17170401040995	520,364.40	517,716.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cristobal Huichochitlan - 224514	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224514	216	03-07-2017	29-12-2017	417,173.29	417,173.29	417,173.29	417,173.29	417,173.29	Metros Cuadrados	1574	1574	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999889	108,346.04	107,093.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Santos Degollado De Calle Guadalupe Victoria A Calle Joaquín Herrero San Cristóbal - 226254	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226254	110	03-07-2017	02-08-2017	95,212.62	95,212.62	95,212.62	95,212.62	95,212.62	Otros	125	125	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999890	269,700.00	269,700.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario La Crespa Calle Privada De Sánchez - 226152	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226152	2853	03-07-2017	29-12-2017	264,046.59	264,046.59	264,046.59	264,046.59	264,046.59	Metros Cuadrados	174	174	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999898	477,193.71	476,516.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Sonora De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Calle Emiliano Zapata San Cristóbal - 226249	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226249	147	03-07-2017	02-08-2017	460,895.93	460,895.93	460,895.93	460,895.93	460,895.93	Otros	712	712	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999920	24,398.28	24,398.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 215156	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215156	12	03-07-2017	29-12-2017	23,998.49	23,998.49	23,998.49	23,998.49	23,998.49	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999962	252,728.10	252,728.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Antonio Buenavista - 211473	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	211473	32	03-07-2017	29-12-2017	251,412.58	251,412.58	251,412.58	251,412.58	251,412.58	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999970	23,142.00	23,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos A - 215231	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215231	8	03-07-2017	29-12-2017	16,225.52	16,225.52	16,225.52	16,225.52	16,225.52	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000014	63,805.80	63,805.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztacatipan B - 224462	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224462	28	03-07-2017	29-12-2017	19,043.68	19,043.68	19,043.68	19,043.68	19,043.68	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000059	256,274.51	256,274.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan H - 218593	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218593	100	03-07-2017	29-12-2017	252,501.59	252,501.59	252,501.59	252,501.59	252,501.59	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000067	16,969.70	16,910.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan B - 218384	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218384	8	03-07-2017	29-12-2017	16,910.76	16,910.76	16,910.76	16,910.76	16,910.76	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	METAS AVANCES	PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX17170401000080	1,977,872.05	1,775,053.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pedro Totoltepec B - 222685	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222685	216	03-07-2017	29-12-2017	1,775,053.86	1,775,053.86	1,775,053.86	1,775,053.86	1,775,053.86	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000105	1,769,700.00	1,763,554.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario Calles Lázaro Cárdenas Y Avenida Del Panteón Tlachaloya Segunda Sección - 226146	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226146	5829	03-07-2017	29-12-2017	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	1,706,366.04	Metros Cuadrados	750	750	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999879	397,270.27	395,448.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Michoacán De La Calle Manuel Buendía Tellez Girón A Rio Tejalpa San Cristóbal - 232990	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	232990	152	20-10-2017	20-12-2017	317,240.90	317,240.90	317,240.90	317,240.90	317,240.90	Otros	440	440	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999929	570,346.38	570,346.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa A - 213403	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213403	64	03-07-2017	29-12-2017	258,783.01	258,783.01	258,783.01	258,783.01	258,783.01	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999936	402,465.16	401,967.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Puebla De La Calle Distrito Federal A Calle Aguascalientes Jicaltepec Cuexcontitlan - 226257	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226257	218	03-07-2017	08-08-2017	299,923.77	299,923.77	299,923.77	299,923.77	299,923.77	Otros	467	467	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999943	2,011,100.00	2,009,752.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Red De Agua Potable En San Andres Cuexcontitlan Segunda Etapa - 226175	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226175	13346	03-07-2017	29-12-2017	1,860,549.46	1,860,549.46	1,860,549.46	1,860,549.46	1,860,549.46	Metros Cuadrados	2427	2427	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999951	64,930.14	64,930.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 216808	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216808	8	03-07-2017	29-12-2017	58,036.11	58,036.11	58,036.11	58,036.11	58,036.11	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999957	16,530.00	16,530.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan A - 213586	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213586	8	03-07-2017	29-12-2017	15,933.96	15,933.96	15,933.96	15,933.96	15,933.96	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999958	116,040.60	116,040.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan C - 213582	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213582	56	03-07-2017	29-12-2017	103,047.18	103,047.18	103,047.18	103,047.18	103,047.18	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999961	28,101.00	27,640.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andres Cuexcontitlan - 213567	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213567	12	03-07-2017	29-12-2017	27,344.62	27,344.62	27,344.62	27,344.62	27,344.62	Metros Cuadrados	85	85	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX1717040099967	108,106.20	69,523.39	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos - 215180	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215180	40	03-07-2017	29-12-2017	69,523.39	69,523.39	69,523.39	69,523.39	69,523.39	Metros Cuadrados	327	327	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX1717040099999	625,327.22	186,658.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan A - 222318	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222318	60	03-07-2017	29-12-2017	186,658.70	186,658.70	186,658.70	186,658.70	186,658.70	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX1717040100006	180,805.48	180,805.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan B - 222498	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222498	20	03-07-2017	29-12-2017	83,012.43	83,012.43	83,012.43	83,012.43	83,012.43	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000057	125,045.47	125,045.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan F - 219595	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219595	12	03-07-2017	29-12-2017	123,960.40	123,960.40	123,960.40	123,960.40	123,960.40	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401040993	276,294.32	274,773.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos De Calle Independencia A Josefa Ortiz De Domínguez En San Cristóbal - 242436	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	242436	131	27-10-2017	30-11-2017	274,773.27	274,773.27	274,773.27	274,773.27	274,773.27	Metros Cuadrados	196	196	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170200862600	1,500,000.00	1,375,653.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 45063	Toluca	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA	45063	0	15-05-2017	29-12-2017	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	1,348,140.78	Piezas	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999919	18,844.20	18,654.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Calixtlahuaca A - 215363	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215363	12	03-07-2017	29-12-2017	18,654.44	18,654.44	18,654.44	18,654.44	18,654.44	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999959	643,334.38	643,334.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Andrés Cuexcontitlan B - 213581	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213581	264	06-07-2017	29-12-2017	375,099.67	375,099.67	375,099.67	375,099.67	375,099.67	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999971	365,606.65	365,606.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos B - 213554	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213554	40	03-07-2017	29-12-2017	109,121.26	109,121.26	109,121.26	109,121.26	109,121.26	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999972	34,962.38	34,962.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Cayetano Morelos A - 213472	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213472	4	03-07-2017	29-12-2017	10,435.09	10,435.09	10,435.09	10,435.09	10,435.09	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TOIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX1717040099997	122,199.96	121,097.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle León Guzmán A Partir De La Calle José María Oviedo Hacia El Norte San Mateo Oztzacatipan - 226251	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226251	275	03-07-2017	02-08-2017	117,023.70	117,023.70	117,023.70	117,023.70	117,023.70	Otros	222	222	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170401000008	269,475.37	269,475.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan D - 224505	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224505	124	03-07-2017	29-12-2017	109,060.42	109,060.42	109,060.42	109,060.42	109,060.42	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170401000056	192,652.73	192,652.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan A - 219364	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219364	20	03-07-2017	29-12-2017	183,613.49	183,613.49	183,613.49	183,613.49	183,613.49	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170401000075	11,775.97	11,775.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pedro Totoltepec A - 225443	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	225443	12	03-07-2017	29-12-2017	11,709.86	11,709.86	11,709.86	11,709.86	11,709.86	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170401000086	65,128.20	64,470.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Santiago Tlacotepec - 217326	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	217326	28	03-07-2017	29-12-2017	56,396.58	56,396.58	56,396.58	56,396.58	56,396.58	Metros Cuadrados	197	197	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170401000099	168,053.90	168,053.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Tlachaloya B - 223346	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	223346	84	03-07-2017	29-12-2017	153,114.76	153,114.76	153,114.76	153,114.76	153,114.76	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170300926754	197,255.96	197,255.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle José Ma Morelos San Mateo Oztzacatipan - 157400	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	157400	64	01-09-2017	02-10-2017	171,470.16	171,470.16	171,470.16	171,470.16	171,470.16	Metros Cuadrados	350	350	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170400999897	2,088,623.66	2,088,482.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De Calle México De Calle Manuel Buendía Tellez Giron A Calle Juan Escutía San Cristóbal - 228878	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	228878	156	20-10-2017	20-12-2017	1,838,128.21	1,838,128.21	1,838,128.21	1,838,128.21	1,838,128.21	Metros Cuadrados	3105	3105	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170400999912	23,142.00	23,142.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En Toluca De Lerdo - 215025	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215025	8	03-07-2017	29-12-2017	21,442.79	21,442.79	21,442.79	21,442.79	21,442.79	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2019	4	MEX17170400999926	273,106.17	273,106.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 213363	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213363	32	03-07-2017	29-12-2017	273,105.22	273,105.22	273,105.22	273,105.22	273,105.22	Metros Cuadrados	273	273	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX17170400999930	60,565.92	59,573.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En El Cerrillo Vista Hermosa - 215099	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215099	24	03-07-2017	29-12-2017	43,288.34	43,288.34	43,288.34	43,288.34	43,288.34	Metros Cuadrados	183.2	183.2	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999944	2,089,811.22	2,087,325.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Sor Juana Inés De La Cruz De Calle Emiliano Zapata A Calle Ignacio Comonfort - 226236	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226236	125	03-07-2017	18-09-2017	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	1,886,742.12	Metros Cuadrados	3960	3960	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999949	376,095.37	376,095.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan - 216603	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216603	40	03-07-2017	29-12-2017	373,684.48	373,684.48	373,684.48	373,684.48	373,684.48	Metros Cuadrados	376.5	376.5	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000007	164,880.14	164,035.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan - 224420	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224420	76	03-07-2017	29-12-2017	49,210.65	49,210.65	49,210.65	49,210.65	49,210.65	Metros Cuadrados	498.73	200	40.1018587	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000010	899,732.00	899,732.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan E - 222726	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222726	84	03-07-2017	29-12-2017	403,403.44	403,403.44	403,403.44	299,619.01	299,619.01	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000013	134,854.91	134,854.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Otzacatipan D - 222651	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222651	12	03-07-2017	29-12-2017	117,224.25	117,224.25	117,224.25	117,224.25	117,224.25	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000015	10,741.19	3,205.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Otzacatipan A - 224450	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224450	12	03-07-2017	29-12-2017	3,205.85	3,205.85	3,205.85	3,205.85	3,205.85	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000029	374,385.87	373,551.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226253	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226253	185	03-07-2017	17-08-2017	211,106.87	211,106.87	211,106.87	211,106.87	211,106.87	Otros	564	464	82.2695035	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000060	26,061.20	26,061.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan D - 218488	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218488	16	03-07-2017	29-12-2017	25,970.67	25,970.67	25,970.67	25,970.67	25,970.67	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000089	371,600.20	371,600.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec C - 212437	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212437	36	03-07-2017	29-12-2017	364,179.36	364,179.36	364,179.36	364,179.36	364,179.36	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS FEDERALES	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2019	4	MEX17170401000122	946,000.00	943,735.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Guadalupe Victoria En Jicaltepec Autopan - 226164	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226164	4739	03-07-2017	29-12-2017	850,069.32	850,069.32	850,069.32	850,069.32	850,069.32	Metros Cuadrados	467	467	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999927	279,339.46	279,339.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En El Cerrillo Vista Hermosa B - 213436	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	213436	32	03-07-2017	29-12-2017	273,155.30	273,155.30	273,155.30	273,155.30	273,155.30	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999950	37,959.16	37,959.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan C - 216839	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216839	8	03-07-2017	29-12-2017	11,387.75	11,387.75	11,387.75	11,387.75	11,387.75	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999955	820,287.47	820,287.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan A - 216745	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216745	96	03-07-2017	29-12-2017	668,960.72	668,960.72	668,960.72	668,960.72	668,960.72	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999969	165,300.00	165,300.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Cayetano Morelos C - 215268	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	215268	80	03-07-2017	29-12-2017	88,347.37	88,347.37	88,347.37	88,347.37	88,347.37	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999992	410,558.28	406,247.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Juan Tilapa - 212107	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212107	44	03-07-2017	29-12-2017	403,697.03	403,697.03	403,697.03	403,697.03	403,697.03	Metros Cuadrados	411	411	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170400999998	331,942.87	330,280.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Mateo Oztzacatipan - 222086	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	222086	44	03-07-2017	29-12-2017	288,058.70	288,058.70	288,058.70	288,058.70	288,058.70	Metros Cuadrados	332	332	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000009	180,067.90	180,067.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Mateo Oztzacatipan C - 224476	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	224476	84	03-07-2017	29-12-2017	162,948.44	162,948.44	162,948.44	162,948.44	162,948.44	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000031	1,923,006.47	1,922,536.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Pavimentación Con Mezcla Asfáltica De La Calle Leandro Valle De Calle Cinco De Mayo A Calle León Guzmán San Pablo Autopan - 226242	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	226242	185	03-07-2017	18-09-2017	1,778,984.60	1,778,984.60	1,778,984.60	1,778,984.60	1,778,984.60	Metros Cuadrados	3412	3000	87.9249707	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000048	64,797.60	64,797.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan F - 218544	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218544	28	03-07-2017	29-12-2017	61,933.61	61,933.61	61,933.61	61,933.61	61,933.61	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	DETALLE PROYECTO CICLO DEL RECURSO	DETALLE PROYECTO RAMO	DETALLE PROYECTO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DETALLE PROYECTO TIPO DE RECURSOS FEDERALES	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCES FISICOS UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS METAS AVANCES	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2019	4	MEX1717040099948	964,292.54	964,292.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Andrés Cuexcontitlan D - 217157	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	217157	120	03-07-2017	29-12-2017	369,991.50	369,991.50	369,991.50	369,991.50	369,991.50	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000051	299,497.78	299,497.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En San Pablo Autopan B - 219394	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	219394	28	03-07-2017	29-12-2017	296,898.90	296,898.90	296,898.90	296,898.90	296,898.90	Metros Cuadrados	1	0	0	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000068	59,524.53	58,299.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Piso Firme En San Pablo Autopan A - 218013	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	218013	24	03-07-2017	29-12-2017	58,299.77	58,299.77	58,299.77	58,299.77	58,299.77	Metros Cuadrados	1	1	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000088	91,901.12	90,936.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Techo Firme En Santiago Tlacotepec A - 212225	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	212225	12	03-07-2017	29-12-2017	83,957.75	83,957.75	83,957.75	83,957.75	83,957.75	Metros Cuadrados	92	92	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401000106	380,500.00	380,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Benito Juárez Tlachaloya Segunda Sección - 226131	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	226131	5829	03-07-2017	29-12-2017	320,795.34	320,795.34	320,795.34	320,795.34	320,795.34	Metros Cuadrados	210	210	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	4	MEX17170401040992	297,453.28	296,267.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San José Guadalupe De Calle Ricardo Flores Magón Al Poniente San Cristóbal Huichochitlan - 308145	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	308145	140	15-12-2017	29-12-2017	296,265.92	296,265.92	296,265.92	296,265.92	296,265.92	Metros Cuadrados	350	350	100	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones